



Avance Físico - Financiero correspondiente al 31 de ENERO del 2009

CONCENTRADO GENERAL EJERCICIO FISCAL 2008



TECHO FINANCIERO

\$ 78,449,432

Cve. Sub. Prog.	Inversión Aprobada	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión por Comprobar	Inversión Ejercida Acumulada	Aportación de Beneficiarios
1 AGUA POTABLE	\$ 18,227,473	\$ 2,360,116	\$ 483,828	\$ 15,383,529	\$ 2,843,945	\$ 535,729
2 ALCANTARILLADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3 DRENAJE Y LETRINAS	\$ 9,396,873	\$ 6,403,041	\$ -	\$ 2,993,832	\$ 6,403,041	\$ 864,065
4 URBANIZACIÓN MUNICIPAL	\$ 11,854,440	\$ 8,232,136	\$ 800,000	\$ 2,822,304	\$ 9,032,136	\$ 952,789
5 ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES	\$ 4,745,996	\$ 1,322,123	\$ -	\$ 3,423,873	\$ 1,322,123	\$ 1,467,374
6 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD	\$ 12,512,000	\$ 5,523,300	\$ -	\$ 6,988,700	\$ 5,523,300	\$ 58,000
7 INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	\$ 5,918,540	\$ 1,496,789	\$ -	\$ 4,421,751	\$ 1,496,789	\$ 2,587,915
8 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	\$ 11,171,639	\$ 4,286,875	\$ 38,978	\$ 6,845,787	\$ 4,325,853	\$ 189,079
9 CAMINOS RURALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10 INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL	\$ 700,000	\$ -	\$ -	\$ 700,000	\$ -	\$ 11,952
11 GASTOS INDIRECTOS	\$ 2,353,483	\$ 1,525,456	\$ 43,688	\$ 784,338	\$ 1,569,145	\$ -
12 DESARROLLO INSTITUCIONAL	\$ 1,568,989	\$ 51,192	\$ 13,225	\$ 1,504,572	\$ 64,417	\$ -
TOTAL	\$ 78,449,432	\$ 31,201,028	\$ 1,379,719.08	\$ 45,868,685	\$ 32,580,747	\$ 6,666,904

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA



AGUA POTABLE EJERCICIO FISCAL 2008

Fondo: III
Municipio: FRESNILLO
Fecha de elaboración: FEBRERO DEL 2009

FORMATO RAMO 33-07

HOJA 1 DE 3

No. De Obra	Cve. Prog.	Cve. Sub. Prog.	Cve. Vert.	Descripción	Localidad	Avance Financiero					Aportación de Beneficiarios	Avance Físico				OBSERVACIONES
						Inv. Aprob.	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión por Comprobar	Inversión Ejercida Acumulada		Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Trimestral	Acumulado	
20101	1			VARIAS OBRAS CONVENIDAS CON CEAPA Y CNA	AGUA POTABLE Y DRENAJE	\$ 12,760,586	\$ -	\$ -	\$ 12,760,586	\$ -	\$ -					MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)
20102	1			AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ALAMOS, AGUA PRIETA Y HERMOSILLO	COL. PLUTARCO ELIAS CALLES	\$ 134,329	\$ 134,329	\$ -	\$ -	\$ 134,329.30	\$ 15,000	M.L. RED	756	60%	100%	MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)
20100	1			AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	SECTOR POPULAR	*430000	\$ -	\$ -	*430000	\$ -	\$ -	M.L.	800	0%	0%	CANCELADA CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)
20103	1			SISTEMA DE AGUA POTABLE	FRACCIONAMIENTO NAPOLEÓN GÓMEZ SADA	\$ 209,000	\$ 209,000	\$ -	\$ -	\$ 208,999.93	\$ 11,000	M. L.	1187	0%	100%	
20104	1			CASETA PARA AGUA POTABLE Y SUBESTACIÓN	EL CARRIZALILLO	\$ 61,398	\$ -	\$ -	\$ 61,398	\$ -	\$ 3,500	POSTE SUBESTACIÓN	1	40%	60%	MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)
20105	1			PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE	RIVERA	\$ 670,323	\$ 345,991	\$ 321,146	\$ 3,185	\$ 667,137.29	\$ 74,480	METROS	250	10%	50%	MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)
20106	1			AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	COL. FRANCISCO VILLA	\$ 59,771	\$ 59,771	\$ -	\$ -	\$ 59,770.70	\$ -	M.L.	250	0%	100%	
20107	1			AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	COL. DEL VALLE	\$ 220,000	\$ 220,000	\$ -	\$ -	\$ 219,999.55	\$ -	M.L.	1187	0%	100%	
20108	1			AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	NUEVO DIA	\$ 87,820	\$ 70,716	\$ 17,104	\$ -	\$ 87,820.00	\$ 9,950	M.L.	670	10%	100%	MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)
20109	1			AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	EJIDAL 4	\$ 82,563	\$ 82,563	\$ -	\$ -	\$ 82,563.00	\$ 9,294	M.L.	463	100%	100%	MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)
TOTAL HOJA						\$ 14,285,789	\$ 1,122,370	\$ 338,250	\$ 12,825,170	\$ 1,460,620	\$ 123,224					



AGUA POTABLE EJERCICIO FISCAL 2008



Fondo: III
Municipio: FRESNILLO
Fecha de elaboración: FEBRERO DEL 2009

FORMATO RAMO 33-07

HOJA 2 DE 3

No. De Obra	Cve. Prog.	Cve. Sub. Prog.	Cve. Vert.	Descripción	Localidad	Avance Financiero					Aportación de Beneficiarios	Avance Físico				OBSERVACIONES
						Inv. Aprob.	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión por Comprobar	Inversión Ejercida Acumulada		Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Trimestral	Acumulado	
20110	1			AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	COL. MIGUEL HIDALGO	\$ 137,365	\$ 137,365	\$ -	-\$ 0	\$ 137,365.03	\$ 15,289	ML	104	80%	80%	MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)
30111	1			TERMINACIÓN DEL EQUIPAMIENTO PARA AGUA POTABLE (TANQUE ELEVADO Y CASETA DE MEDICIÓN)	REFUGIO DE ABREGO	\$ 541,449	\$ 259,259	\$ 145,578	\$ 136,612	\$ 404,837.11	\$ 28,497	M3	50	10%	30%	MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)
30112	1			REPOSICIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE	NORIA DE SANTA ROSA	\$ 159,610	\$ -	\$ -	\$ 159,610	\$ -	\$ 15,000	M2	50	20%	20%	MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)
30113	1			CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO	BUENAVISTA DE TRUJILLO	\$ 476,622	\$ 257,905	\$ -	\$ 218,717	\$ 257,905.19	\$ 53,350	M3	50	20%	60%	MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)
30114	1			PAPALOTE PARA EXTRACCIÓN DE AGUA	TAPIAS DEL MEZQUITE	\$ 49,500	\$ -	\$ -	\$ 49,500	\$ -	\$ 5,500	PAPALOTE	1	0%	0%	MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)
30115	1			AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	VALLE DE SAN ISIDRO	\$ 145,266	\$ 145,266	\$ -	\$ 0	\$ 145,266.00	\$ 14,739	ML	1191	40%	60%	MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)
30116	1			AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	VASCO DE QUIROGA	\$ 239,494	\$ 202,540	\$ -	\$ 36,954	\$ 202,540.10	\$ 26,777	ML	1660	30%	30%	MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)
30117	1			AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	COL. PETRÓLEOS	\$ 151,967	\$ 151,967	\$ -	\$ -	\$ 151,967.45	\$ 17,318	ML	769	10%	100%	MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)
30118	1			AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	COL. LÁZARO CÁRDENAS	\$ 126,023	\$ -	\$ -	\$ 126,023	\$ -	\$ 14,003	ML	652	0%	0%	MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)
TOTAL HOJA						\$ 2,027,295	\$ 1,154,303	\$ 145,578	\$ 727,415	\$ 1,299,881	\$ 190,472					



AGUA POTABLE EJERCICIO FISCAL 2008

Fondo: III
Municipio: FRESNILLO
Fecha de elaboración: FEBRERO DEL 2009

FORMATO RAMO 33-07

HOJA 3 DE 3

No. De Obra	Cve. Prog.	Cve. Sub. Prog.	Cve. Vert.	Descripción	Localidad	Avance Financiero					Aportación de Beneficiarios	Avance Físico				OBSERVACIONES
						Inv. Aprob.	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión por Comprobar	Inversión Ejercida Acumulada		Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Trimestral	Acumulado	
30119	1			AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	COL. DEL SOL	\$ 84,392	\$ 83,444	\$ -	\$ 948	\$ 83,444	\$ 18,700	ML	544	100%	100%	
30120	1			AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	LIENZO CHARRO	\$ 89,846	\$ -	\$ -	\$ 89,846	\$ -	\$ 9,983	ML	409	0%	0%	
30121	1			TANQUE ELEVADO	SAN MIGUEL DEL VERGEL	\$ 180,000	\$ -	\$ -	\$ 180,000	\$ -	\$ 20,000	M3	20	5%	5%	
30122	1			CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO Y CIMENTACIÓN	FRANCISCO I. MADERO	\$ 480,150	\$ -	\$ -	\$ 480,150	\$ -	\$ 53,350	ML	50	0%	0%	
30123	1			PERFORACION DE 250 M DE PROFUNDIDAD PARA AGUA POTABLE	SAN ISIDRO DE TRUJILLO COL. INDEPENDENCIA	\$ 1,080,000	\$ -	\$ -	\$ 1,080,000	\$ -	\$ 120,000	ML	1	10%	10%	
TOTAL HOJA						\$ 1,914,388	\$ 83,444	\$ -	\$ 1,830,944	\$ 83,444	\$ 222,033					
TOTAL						\$ 18,227,473	\$ 2,360,116	\$ 483,828	\$ 15,383,529	\$ 2,843,945	\$ 535,729					



Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico-Financiero de Obra/Acción, correspondiente al 31 de ENERO DEL 2009



ALCANTARILLADO EJERCICIO FISCAL 2008

FORMATO RAMO 33-07

Fondo: III
Municipio: FRESNILLO
Fecha de elaboración: FEBRERO DEL 2009

HOJA 1 DE 1

No. De Obra	Cve. Prog.	Cve. Sub. Prog.	Cve. Vert.	Descripción	Localidad	Avance Financiero					Aportación de Beneficiarios Ejercida	Avance Físico				OBSERVACIONES
						Inv. Aprob.	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión por Comprobar	Inversión Ejercida Acumulada		Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Trimestral	Acumulado	
20201	2			COLECTORES DIVERSOS	VARIAS LOCALIDADES	*2000000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					CANCELADA CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)
TOTAL						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ENCARGADO DE PROGRAMA

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA



DRENAJE Y LETRINAS EJERCICIO FISCAL 2008

Fondo: III
Municipio: FRESNILLO
Fecha de elaboración: FEBRERO DEL 2009

FORMATO RAMO 33-06

No. De Obra	Cve.	Cve.	Cve.	Descripción	Localidad	Avance Financiero					Aportación de Beneficiarios Ejercida	Avance Físico				OBSERVACIONES
						Inv. Aprob.	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión por Comprobar	Inversión Ejercida Acumulada		Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Trimestral	Acumulado	
20301	3			160 ML DE CONEXIÓN A RED DE DRENAJE (120 EN AVENIDA DEL CHARRO Y 20 EN CALLE UNIVERSIDAD)	COL. EJIDAL 3	\$ 172,771	\$ 172,771	\$ -	\$ -	\$ 172,771	\$ -	ML	160	0%	100%	MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)
20302	3			1200 ML DE CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE	COL. MORFIN CHAVEZ	\$ 1,098,965	\$ 1,098,965	\$ -	\$ -	\$ 1,098,965	\$ -	ML	1200	0%	100%	
20303	3			1016 ML DE REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE (EN EMISOR POR EL PUENTE A RIO DE MEDINA)	RANCHO GRANDE	\$ 932,654	\$ 932,654	\$ -	\$ -	\$ 932,654	\$ 233,164	ML	1016	0%	90%	
20304	3			AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE	ESTACIÓN GUTIÉRREZ	\$ 1,160,096	\$ 1,160,096	\$ -	\$ -	\$ 1,160,096	\$ -	ML	1319	0%	100%	
30305	3			200 ML DE REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE (PROLONGACIÓN REFORMA 130 Y MANUEL ACUÑA 70.50)	BARRIO LAGUNILLA	\$ 268,902	\$ 268,902	\$ -	\$ -	\$ 268,902	\$ -	ML	200	0%	100%	
30306	3			AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE VARIAS CALLES	REDENCIÓN	\$ 629,438	\$ 629,438	\$ -	\$ -	\$ 629,438	\$ 70,000	ML	590	0%	100%	MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)
30307	3			AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE VARIAS CALLES	SEIS DE ENERO	*600000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	590	0%	0%	CANCELADA CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)
30308	3			AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE VARIAS CALLES	LA SALADA	\$ 674,853	\$ 674,853	\$ -	\$ -	\$ 674,853	\$ 75,000	ML	525	0%	100%	MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)
30309	3			AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE C. CIBERNÉTICA Y BURTON GROSSMAN	COL. INDUSTRIAL	\$ 569,340	\$ 569,340	\$ -	\$ -	\$ 569,340	\$ 63,259	ML	625	0%	100%	MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)
30310	3			AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE	MILPILLAS DE LA SIERRA	\$ 673,270	\$ 665,806	\$ -	\$ 7,464	\$ 665,806	\$ 74,808	ML	661	0%	100%	MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)
TOTAL HOJA						\$ 6,180,289	\$ 6,172,825	\$ -	\$ 7,464	\$ 6,172,825	\$ 516,231					

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ENCARGADO DE PROGRAMA

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA



DRENAJE Y LETRINAS EJERCICIO FISCAL 2008

Fondo: III
Municipio: FRESNILLO
Fecha de elaboración: FEBRERO DEL 2009

FORMATO RAMO 33-06

No. De Obra	Cve.	Cve.	Cve.	Descripción	Localidad	Avance Financiero					Aportación de Beneficiarios Ejercida	Avance Físico				OBSERVACIONES
						Inv. Aprob.	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión por Comprobar	Inversión Ejercida Acumulada		Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Trimestral	Acumulado	
40311	3			TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN RED DE DRENAJE	MORFIN CHAVEZ	\$ 23,550	\$ 23,550	\$ -	\$ -	\$ 23,550	\$ -	M3	9	100%	100%	
40312	3			PRIMER ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE	SANTA ANA	\$ 902,359	\$ -	\$ -	\$ 902,359	\$ -	\$ 100,262	ML	179	40%	40%	
40313	3			CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE	LIENZO CHARRO	\$ 144,514	\$ 144,365	\$ -	\$ 149	\$ 144,365	\$ 16,057	ML	135	0%	100%	
40314	3			INCREMENTO EN COSTO DE OBRA DE LA REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE DRENAJE	RANCHO GRANDE	\$ 270,000	\$ -	\$ -	\$ 270,000	\$ -	\$ 30,000	M3	400	5%	5%	
40315	3			AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE (TUBERÍA PVC 12" Y 12 POZOS DE VISITA	EJIDAL 4	\$ 761,578	\$ -	\$ -	\$ 761,578	\$ -	\$ 84,620	ML	755	20%	20%	
40316	3			AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE (TUBERÍA PVC 10" Y 1 POZO DE VISITA	COL. AMPLIACIÓN AZTECA	\$ 61,729	\$ -	\$ -	\$ 61,729	\$ -	\$ 6,858	ML	500	25%	25%	
40317	3			AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE (TUBERÍA DE PVC 10" Y 2 POZOS DE VISITA	COL. PLUTARCO E. CALLES CALLE CANANEA	\$ 112,663	\$ -	\$ -	\$ 112,663	\$ -	\$ 12,518	ML	107	20%	20%	
40318	3			TERMINACIÓN DE RED DE DRENAJE C. CIBERNÉTICA Y BURTON GROSSMAN	COL. INDUSTRIAL	\$ 62,520	\$ 62,301	\$ -	\$ 219	\$ 62,301	\$ -	ML	53	0%	100%	
40319	3			CONSTRUCCIÓN DE 12 BAÑOS BIODIGESTORES	BAÑOS DE URITE	\$ 169,695	\$ -	\$ -	\$ 169,695	\$ -	\$ 18,855	BAÑOS	12	0%	0%	
40320	3			SEGUNDA ETAPA DE RED DE DRENAJE	REDENCIÓN	\$ 707,976	\$ -	\$ -	\$ 707,976	\$ -	\$ 78,664	ML	651	20%	20%	
TOTAL HOJA						\$ 3,216,584	\$ 230,216	\$ -	\$ 2,986,368	\$ 230,216	\$ 347,834					
TOTAL						\$ 9,396,873	\$ 6,403,041	\$ -	\$ 2,993,832	\$ 6,403,041	\$ 864,065					

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ENCARGADO DE PROGRAMA

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA



Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Informe Físico-Financiero de Obra/Acción, correspondiente al 31 de ENERO DEL 2009



URBANIZACIÓN MUNICIPAL EJERCICIO FISCAL 2008

Fondo: III
Municipio: FRESNILLO
Fecha de elaboración: FEBRERO DEL 2009

FORMATO RAMO 33-06

HOJA 1 DE 5

No. De Obra	Cve.	Cve.	Cve.	Descripción	Localidad	Avance Financiero					Aportación de Beneficiarios Ejercida	Avance Físico				OBSERVACIONES
						Inv. Aprob.	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión por Comprobar	Inversión Ejercida Acumulada		Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Trimestral	Acumulado	
20407	4			BACHEO EN LA ZONA URBANA DE PAVIMENTO HIDRÁULICO	VARIAS COLONIA	\$ 365,749	\$ -	\$ -	\$ 365,749	\$ -	\$ -	LOTE	1	0%	0%	
20408	4			PROGRAMA HÁBITAT	VARIAS COLONIAS	\$ 2,512,981	\$ 2,512,981	\$ -	\$ -	\$ 2,512,981	\$ -	LOTE	1	0%	100%	
20409.1	4			CONSTRUCCIÓN DE PAV. ASFÁLTICO EN C. BAHÍA SAN JUANICO Y BAHIA CAN LUCA	COL. LA PAZ	\$ 351,278	\$ -	\$ -	\$ 351,278	\$ -	\$ 87,819	M2	2923.05	0%	0%	OBRA INCLUIDA EN EL PROGRAMA PAVIMENTO ASFÁLTICO
20409.2	4			PAVIMENTO EN CALLE EL SALVADOR	COL. SOLIDARIDAD	\$ 358,167	\$ -	\$ -	\$ 358,167	\$ -	\$ 89,542	M2	2742	0%	0%	OBRA ESTA INCLUIDA EN EL PROGRAMA PAVIMENTO ASFÁLTICO
20410	4			CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES PRIMER ETAPA	COL. LOMAS DE PLATEROS	*350000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	187.22	0%	0%	CANCELADA CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)
20411	4			CONSTRUCCIÓN DE 618.24 M2 DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN CALLE GAUGUIN S/N ÁREA DE DONACIÓN	FRACCIONAMIENTO IMPRESIONISTAS	\$ 250,000	\$ 250,000	\$ -	\$ -	\$ 250,000	\$ -	M2	618.24	0%	100%	MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)
20412	4			CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO SIMPLE	COL. ECOLÓGICA	\$ 161,909	\$ 161,909	\$ -	\$ -	\$ 161,909	\$ 18,000	ML	1074	0%	100%	
20413	4			50.25 M2 DE BARDA PERIMETRAL EN TEMPLO EN C. MINISTERIO DE GUERRA Y EJERCITO DE ORIENTE	FRACCIONAMIENTO GONZÁLEZ ORTEGA	\$ 66,342	\$ 66,342	\$ -	\$ -	\$ 66,342	\$ 3,500	M2	50	0%	100%	
20414	4			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE 3 DE MAYO	COL. OBRERA	*1253001	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	3912	0%	0%	CANCELADA CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)
TOTAL HOJA						\$ 4,066,425	\$ 2,991,231	\$ -	\$ 1,075,194	\$ 2,991,231	\$ 198,861					

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ENCARGADO DE PROGRAMA

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA



Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Informe Físico-Financiero de Obra/Acción, correspondiente al 31 de ENERO DEL 2009



URBANIZACIÓN MUNICIPAL EJERCICIO FISCAL 2008

Fondo: III
Municipio: FRESNILLO
Fecha de elaboración: FEBRERO DEL 2009

FORMATO RAMO 33-06

HOJA 2 DE 5

No. De Obra	Cve.	Cve.	Cve.	Descripción	Localidad	Avance Financiero					Aportación de Beneficiarios Ejercida	Avance Físico				OBSERVACIONES
						Inv. Aprob.	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión por Comprobar	Inversión Ejercida Acumulada		Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Trimestral	Acumulado	
20415	4			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE VETA DE ESTAÑO ENTRE CALLE VETA DE BRONCE Y PROLONGACIÓN ENRIQUE ESTRADA	FRACCIONAMIENTO EL VERGEL	\$ 841,464	\$ 841,464	\$ -	\$ -	\$ 841,464	\$ 93,496	M2	2661	0%	100%	
20416	4			CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN DREN DE PARDILLO III	SANTA LUCIA	\$ 298,905	\$ 298,905	\$ -	\$ -	\$ 298,905	\$ -	M2	60	0%	100%	
20417	4			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE PRINCIPAL	COL. HIDALGO DE OJUELOS	\$ 897,920	\$ 897,920	\$ -	\$ -	\$ 897,920	\$ -	M2	9757	0%	100%	
20418	4			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE LATERAL DE LA AVENIDA PLATEROS CRUCE CON CALLE PINABETES	COL. ARBOLEDAS	\$ 188,580	\$ 187,826	\$ -	\$ 754	\$ 187,826	\$ 20,953	M2	760	0%	100%	MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)
20419	4			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE REPUBLICA DE GUATEMALA ENTRE PRÓL.. ENRIQUE ESTRADA Y GABRIEL LUGO	COL. LAS AMÉRICAS	\$ 393,662	\$ 393,662	\$ -	\$ -	\$ 393,662	\$ 47,300	M2	2724	0%	100%	
20419	4			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PANUCO ENTRE CALLE RÍO BRAVO Y RÍO COLORADO	COL. LINDAVISTA	\$ 310,019	\$ 310,019	\$ -	\$ -	\$ 310,019	\$ 34,570	M2	1040	0%	100%	MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)
20420	4			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO VARIAS CALLES	COL. REAL DE MINAS	*161617	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	*17957	M2	722	0%	0%	CANCELADA CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)
TOTAL HOJA						\$ 2,930,550	\$ 2,929,796	\$ -	\$ 754	\$ 2,929,796	\$ 196,319					

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ENCARGADO DE PROGRAMA

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA



Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Informe Físico-Financiero de Obra/Acción, correspondiente al 31 de ENERO DEL 2009



URBANIZACIÓN MUNICIPAL EJERCICIO FISCAL 2008

Fondo: III
Municipio: FRESNILLO
Fecha de elaboración: FEBRERO DEL 2009

FORMATO RAMO 33-06

HOJA 3 DE 5

No. De Obra	Cve.	Cve.	Cve.	Descripción	Localidad	Avance Financiero					Aportación de Beneficiarios Ejercida	Avance Físico				OBSERVACIONES
						Inv. Aprob.	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión por Comprobar	Inversión Ejercida Acumulada		Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Trimestral	Acumulado	
20421	4			CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUET BOL., CERCO PERIMETRAL Y ÁREAS RECREATIVAS UBICADO EN ÁREA DE DONACIÓN	FRACCIONAMIENTO LAS HACIENDAS	\$ 560,000	\$ 560,000	\$ -	\$ -	\$ 560,000	\$ -	M2	618	0%	100%	
20423	4			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA CALLE LATERAL SUR BOULEVARD SAN JOSÉ	COL. VENUSTIANO CARRANZA	*243761	\$ -	\$ -	\$ -	*27065	\$ -	M2	1802	0%	0%	CANCELADA CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)
20424	4			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CEDROS ENTRE CALLE DE LOS MANZANOS Y CALLE DE LOS PINOS	COL. ARBOLEDAS	\$ 187,814	\$ 187,814	\$ -	\$ -	\$ 187,814	\$ 82,294	M2	758	0%	100%	
20425	4			BANQUETAS (PISO DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM. DE ESPESOR, CON ACABADO ESCOBILLADO ENTRE CALLES DE LOS MANZANOS Y LOS PINOS)	COL. ARBOLEDAS	\$ 58,062	\$ 57,582	\$ -	\$ 480	\$ 57,582	\$ 14,516	M2	345	0%	100%	
30426	4			PAVIMENTO ASFÁLTICO	PARDILLO III	\$ 416,000	\$ -	\$ -	\$ 416,000	\$ -	\$ 104,000	M2	6000	0%	0%	MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)
30428	4			ESTUDIO PROYECTO PARA CARRETERA	CRUCERO PLATEROS-LAS MERCEDES Y OJO DE AGUA DEL TULE	\$ 60,000	\$ -	\$ -	\$ 60,000	\$ -	\$ 15,000	KM	3	0%	0%	MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)
30429	4			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE MIXTECOS	COL. MESOAMERICA	*444012	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	2314	0%	0%	CANCELADA CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)
30430	4			REMODELACIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES	COL. SECTOR POPULAR FRESNILLO	*258140	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	3248	0%	0%	CANCELADA CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)
TOTAL HOJA						\$ 1,281,876	\$ 805,396	\$ -	\$ 476,480	\$ 805,396	\$ 215,810					

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ENCARGADO DE PROGRAMA

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA



Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Informe Físico-Financiero de Obra/Acción, correspondiente al 31 de ENERO DEL 2009



URBANIZACIÓN MUNICIPAL EJERCICIO FISCAL 2008

Fondo: III
Municipio: FRESNILLO
Fecha de elaboración: FEBRERO DEL 2009

FORMATO RAMO 33-06

HOJA 4 DE 5

No. De Obra	Cve.	Cve.	Cve.	Descripción	Localidad	Avance Financiero					Aportación de Beneficiarios Ejercida	Avance Físico				OBSERVACIONES
						Inv. Aprob.	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión por Comprobar	Inversión Ejercida Acumulada		Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Trimestral	Acumulado	
30431	4			BARDA PERIMETRAL EN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES	SAN JERÓNIMO	*129342	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	52	0%	0%	CANCELADA CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)
30432	4			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE 2a. DE PANTEÓN	COL BARRIO ALTO	\$ 218,975	\$ 218,975	\$ -	\$ -	\$ 218,975	\$ 24,330	M2	373	3%	100%	MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)
30433	4			SALÓN DE USOS MÚLTIPLES	COL. GUANAJUATO	*50000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	200	0%	0%	CANCELADA CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)
40434	4			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y GUARNICIONES EN CALLES ESTAÑO, COBALTO Y ALUMINIO	COL. LA FORTUNA	\$ 446,195	\$ -	\$ -	\$ 446,195	\$ -	\$ 111,549	M2	1515	20%	20%	
40425	4			CONSTRUCCIÓN DE VADO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO	ESTACIÓN SAN JOSÉ	\$ 106,400	\$ -	\$ -	\$ 106,400	\$ -	\$ 26,600	M2	379	25%	25%	
40426	4			CONSTRUCCIÓN DE 935 ML DE GUARNICIONES EN LA CALLE FELIPE ÁNGELES	COL. FELIPE ÁNGELES	\$ 120,971	\$ -	\$ -	\$ 120,971	\$ -	\$ 30,243	ML	935	15%	15%	
40427	4			PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN C. MIGUEL HIDALGO OESTE Y LÓPEZ MATEOS ESTE	PURÍSIMA DEL MAGUEY (APORTACIÓN MUNICIPAL PROGRAMA 3X1)	\$ 131,354	\$ 131,354	\$ -	\$ -	\$ 131,354	\$ -			100%	100%	OBRA EJECUTADA POR DESARROLLO ECONÓMICO
40428	4			CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR	NORIA DE SANTA ROSA (APORTACIÓN MUNICIPAL PROGRAMA 3X1)	\$ 611,959	\$ 611,959	\$ -	\$ -	\$ 611,959	\$ -			100%	100%	OBRA EJECUTADA POR DESARROLLO ECONÓMICO
40439	4			CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR	SANTA TERESA DE ABREGO (APORTACIÓN MUNICIPAL PROGRAMA 3X1)	\$ 543,425	\$ 543,425	\$ -	\$ -	\$ 543,425	\$ -			100%	100%	OBRA EJECUTADA POR DESARROLLO ECONÓMICO
TOTAL HOJA						\$ 2,179,279	\$ 1,505,713	\$ -	\$ 673,566	\$ 1,505,713	\$ 192,722					



Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Informe Físico-Financiero de Obra/Acción, correspondiente al 31 de ENERO DEL 2009



URBANIZACIÓN MUNICIPAL EJERCICIO FISCAL 2008

Fondo: III
Municipio: FRESNILLO
Fecha de elaboración: FEBRERO DEL 2009

FORMATO RAMO 33-06

HOJA 5 DE 5

No. De Obra	Cve. Prog.	Cve. Sub. Prog.	Cve. Vert.	Descripción	Localidad	Avance Financiero					Aportación de Beneficiarios Ejercida	Avance Físico				OBSERVACIONES
						Inv. Aprob.	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión por Comprobar	Inversión Ejercida Acumulada		Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Trimestral	Acumulado	
40440	4			CONSTRUCCIÓN DE 2017 M2 PAVIMENTO HIDRÁULICO Y 439 ML DE GUARNICIONES EN CALLE JOSÉ MA. MORELOS	COL. MIGUEL HIDALGO	\$ 596,310	\$ -	\$ -	\$ 596,310	\$ -	\$ 149,078			15%	15%	OBRA EJECUTADA POR DESARROLLO ECONÓMICO
40441	4			DRENAJE, PAVIMENTACIÓN Y SEÑALAMIENTO	SANTA ROSA E.C. FRESNILLO VALPARAISO (APORTACIÓN MUNICIPAL PROGRAMA 3X1)	\$ 800,000	\$ -	\$ 800,000	\$ -	\$ 800,000	\$ -			0%	100%	
TOTAL HOJA						\$ 1,396,310	\$ -	\$ 800,000	\$ 596,310	\$ 800,000	\$ 149,078					
TOTAL						\$ 11,854,440	\$ 8,232,136	\$ 800,000	\$ 2,822,304	\$ 9,032,136	\$ 952,789					



Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico-Financiero de Obra/Acción, correspondiente al 31 de ENERO DEL 2009

ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES EJERCICIO FISCAL 2008



Fondo: III
Municipio: FRESNILLO
Fecha de elaboración: 1 FEBRERO DEL 2009

FORMATO RAMO 33-07

HOJA 1 DE 2

No. De Obra	Cve. Prog.	Cve. Sub. Prog.	Cve. Vert.	Descripción	Localidad	Avance Financiero					Aportación de Beneficiarios	Avance Físico				OBSERVACIONES
						Inv. Aprob.	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión por Comprobar	Inversión Ejercida Acumulada		Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Trimestral	Acumulad o	
20501.1	5			AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA	MENDOZA	\$ 160,573	\$ -	\$ -	\$ 160,573	\$ -	\$ 68,817	POSTES TRANS.	81	30%	30%	
20501.2	5			AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA	EL MEZQUITE	\$ 364,000	\$ -	\$ -	\$ 364,000	\$ -	\$ 156,000	POSTES TRANS	112	0%	0%	
20501.3	5			AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA	SAN PEDRO	\$ 108,810	\$ -	\$ -	\$ 108,810	\$ -	\$ 46,633	POSTES TRANS	41	0%	0%	
20501.4	5			AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA	LOS SOTOLES	\$ 224,000	\$ -	\$ -	\$ 224,000	\$ -	\$ 96,000	POSTES TRANS	71	0%	0%	
20501.5	5			AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA	BELEÑA	\$ 112,000	\$ -	\$ -	\$ 112,000	\$ -	\$ 48,000	POSTES	4	0%	0%	
20501.6	5			AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA	LEOBARDO REYNOSO	\$ 56,000	\$ -	\$ -	\$ 56,000	\$ -	\$ 24,000	POSTES TRANS	11	0%	0%	
20501.7	5			AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA	PLATEROS	\$ 280,000	\$ -	\$ -	\$ 280,000	\$ -	\$ 120,000	POSTES TRANS	82	0%	0%	
20501.8	5			AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA	PALMIRA	\$ 280,000	\$ -	\$ -	\$ 280,000	\$ -	\$ 120,000	POSTES TRANS	82	30%	30%	
20501.9	5			AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA	COL. LOS PRADOS	\$ 280,000	\$ -	\$ -	\$ 280,000	\$ -	\$ 120,000	POSTES	5	0%	0%	
20501.10	5			AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA	COL. PROGRESO	\$ 224,000	\$ -	\$ -	\$ 224,000	\$ -	\$ 96,000	POSTES TRANS	8	0%	0%	
20501.11	5			AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA	COL. MIGUEL HIDALGO	\$ 28,000	\$ -	\$ -	\$ 28,000	\$ -	\$ 12,000	POSTES TRANS	1	0%	0%	
20501.12	5			AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA	CO. LAS FLORES	\$ 112,000	\$ -	\$ -	\$ 112,000	\$ -	\$ 48,000	POSTES TRANS	31	0%	0%	
TOTAL HOJA						\$ 2,229,383	\$ -	\$ -	\$ 2,229,383	\$ -	\$ 955,450					

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ENCARGADO DE PROGRAMA

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA



Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico-Financiero de Obra/Acción, correspondiente al 31 de ENERO DEL 2009

ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES EJERCICIO FISCAL 2008



Fondo: III
Municipio: FRESNILLO
Fecha de elaboración: FEBRERO DEL 2009

FORMATO RAMO 33-07

HOJA 2 DE 2

No. De Obra	Cve. Prog.	Cve. Sub. Prog.	Cve. Vert.	Descripción	Localidad	Avance Financiero					Aportación de Beneficiarios	Avance Físico				OBSERVACIONES
						Inv. Aprob.	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión por Comprobar	Inversión Ejercida Acumulada		Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Mensual	Acumulad o	
20501.13	5			AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA HIBRIDA	COL. LAS AMÉRICAS	\$ 134,690	\$ -	\$ -	\$ 134,690	\$ -	\$ 57,724			0%	0%	
20501.14	5			AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA	COL. FELIPE MONREAL HUERTA	\$ 280,000	\$ -	\$ -	\$ 280,000	\$ -	\$ 120,000	POSTES TRANS	8 2	0%	0%	
20501.15	5			AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA CALLE PRIVADA DE SAN MIGUEL	COL. DEL BOSQUE	\$ 42,000	\$ -	\$ -	\$ 42,000	\$ -	\$ 18,000	POSTES TRANS	2 1	20%	20%	
20502	5			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	FRACCIONAMIENTO VILLAS DE PLATEROS	\$ 41,328	\$ 41,328	\$ -	\$ -	\$ 41,328	\$ -	PZA	30	0%	100%	
20503	5			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	COL. BENITO JUÁREZ	\$ 41,328	\$ 41,328	\$ -	\$ -	\$ 41,328	\$ -	PZA	30	0%	100%	
30504	5			AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA	SAN PABLO DE LOS PUERTOS	\$ 84,000	\$ -	\$ -	\$ 84,000	\$ -	\$ 36,000	POSTES TRANS	3 1	0%	100%	MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)
30425	5			ALUMBRADO PUBLICO	COLONIA LIENZO CHARRO Y EJIDAL 3	*4000000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			0%	0%	CANCELADA CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)
40505	5			AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA	COL. RAMÓN CORONA	\$ 86,800	\$ -	\$ -	\$ 86,800	\$ -	\$ 37,200	POSTES	4	0%	0%	
40506	5			AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA	COL. ARBOLEDAS	\$ 371,000	\$ -	\$ -	\$ 371,000	\$ -	\$ 159,000	POSTES TRANS	12 1	0%	0%	
40507	5			AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA	SAN PEDRO DE ABREGO	\$ 196,000	\$ -	\$ -	\$ 196,000	\$ -	\$ 84,000	POSTES TRANS	7 1	0%	0%	
40508	5			ELECTRIFICACIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN	VASCO DE QUIROGA (APORTACIÓN MUNICIPAL 3 X 1)	\$ 1,239,467	\$ 1,239,467	\$ -	\$ -	\$ 1,239,467	\$ -			0%	100%	
TOTAL HOJA						\$ 2,516,613	\$ 1,322,123	\$ -	\$ 1,194,490	\$ 1,322,123	\$ 511,924					
TOTAL						\$ 4,745,996	\$ 1,322,123	\$ -	\$ 3,423,873	\$ 1,322,123	\$ 1,467,374					

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ENCARGADO DE PROGRAMA

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA



Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico-Financiero de Obra/Acción, correspondiente al 31 de ENERO DEL 2009



INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD EJERCICIO FISCAL 2008

Fondo: III
Municipio: FRESNILLO
Fecha de elaboración: FEBRERO DEL 2009

FORMATO RAMO 33-06

HOJA 1 DE 1

No. De Obra	Cve.	Cve.	Cve.	Descripción	Localidad	Avance Financiero					Aportacion de Beneficiarios Ejercida	Avance Físico				OBSERVACIONES
						Inv. Aprob.	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversion por Comprobar	Inversión Ejercida Acumulada		Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Trimestral	Acumulado	
20601	6			PROGRAMA DE ESTÍMULOS A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS	\$ 12,000,000	\$ 5,243,300	\$ -	\$ 6,756,700	\$ 5,243,300	\$ -	APOYOS		20%	70%	MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)
20602	6			CONSTRUCCIÓN DE 50 M² CASA DEL PUEBLO (ENTRE ESCUELA PRIMARIA Y JARDÍN DE NIÑOS)	LOS ANGELES DE LOS MEDRANO	\$ 280,000	\$ 280,000	\$ -	\$ -	\$ 280,000	\$ -	M2	50	0%	100%	
40603	6			CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD	ERENDIRA	\$ 232,000	\$ -	\$ -	\$ 232,000	\$ -	\$ 58,000			25%	25%	
TOTAL						\$ 12,512,000	\$ 5,523,300	\$ -	\$ 6,988,700	\$ 5,523,300	\$ 58,000					

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ENCARGADO DE PROGRAMA

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA



Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico-Financiero de Obra/Acción, correspondiente al 31 de ENERO DEL 2009



INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA EJERCICIO FISCAL 2008

Fondo: III
Municipio: FRESNILLO
Fecha de elaboración: FEBRERO DEL 2009

FORMATO RAMO 33-06

HOJA 1 DE 3

No. De Obra	Cve. Prog.	Cve. Sub. Prog.	Cve. Vert.	Descripción	Localidad	Avance Financiero					Aportacion de Beneficiarios	Avance Físico				OBSERVACIONES
						Inv. Aprob.	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión por Comprobar	Inversión Ejercida Acumulada		Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Mensual	Acumulado	
20701.1	7			SUMINISTRO DE TABLEROS EN TV SEC MANUEL M. PONCE	COL. FRANCISCO VILLA	\$ 24,000	\$ -	\$ -	\$ 24,000	\$ -	\$ 24,000	PZA	2	0%	0%	
20701.2	7			DOMO EN ESCUELA PRIMARIA	SAN JOSÉ DE LOURDES	\$ 163,686	\$ -	\$ -	\$ 163,686	\$ -	\$ 163,686	M2	512	0%	0%	
20701.3	7			CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN JARDÍN DE NIÑOS	PRESA DEL MEZQUITE	\$ 61,646	\$ -	\$ -	\$ 61,646	\$ -	\$ 61,646	M2	25	0%	0%	
20701.4	7			DOMO EN ESCUELA PRIMARIA FCO. I. MADERO	ESTACIÓN SAN JOSÉ	\$ 303,270	\$ -	\$ -	\$ 303,270	\$ -	\$ 303,270	M2	665	0%	0%	
20701.5	7			CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS	EJIDO EMILIANO ZAPATA	\$ 135,000	\$ -	\$ -	\$ 135,000	\$ -	\$ 135,000	AULA	1	0%	0%	
20701.6	7			CONSTRUCCIÓN DE AULA EN PRIMARIA	PROVIDENCIA DE RIVERA	\$ 135,000	\$ -	\$ -	\$ 135,000	\$ -	\$ 135,000	AULA	1	0%	0%	
20701.7	7			CONSTRUCCIÓN DE AULA EN PRIMARIA	PROVIDENCIA DE ABREGO	\$ 146,000	\$ -	\$ -	\$ 146,000	\$ -	\$ 146,000	AULA	1	0%	0%	
20701.8	7			DOMO EN ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE	PLATEROS	\$ 498,167	\$ -	\$ -	\$ 498,167	\$ -	\$ 498,167	M2	650	0%	0%	
20701.9	7			DOMO EN PRIMARIA ALVARO OBREGON	COL. INDUSTRIAL	\$ 125,000	\$ -	\$ -	\$ 125,000	\$ -	\$ 125,000	M2	675	0%	0%	
20701.10	7			DOMO EN PRIMARIA RAMÓN LÓPEZ VELARDE	COL. BARRIO ALTO	\$ 175,670	\$ -	\$ -	\$ 175,670	\$ -	\$ 176,070	AULA	1	0%	0%	
TOTAL HOJA						\$ 1,767,439	\$ -	\$ -	\$ 1,767,439	\$ -	\$ 1,767,839					



Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico-Financiero de Obra/Acción, correspondiente al 31 de ENERO DEL 2009



INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA EJERCICIO FISCAL 2008

Fondo: III
Municipio: FRESNILLO
Fecha de elaboración: FEBRERO DEL 2009

FORMATO RAMO 33-06

HOJA 2 DE 3

No. De Obra	Cve. Prog.	Cve. Sub. Prog.	Cve. Vert.	Descripción	Localidad	Avance Financiero					Aportacion de Beneficiarios	Avance Físico				OBSERVACIONES
						Inv. Aprob.	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversion por Comprobar	Inversión Ejercida Acumulada		Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Mensual	Acumulado	
20701.11	7			LOSA DE CONCRETO EN AULA PRIMARIA JUSTO SIERRA	EMANCIPACIÓN	\$ 18,934	\$ -	\$ -	\$ 18,934	\$ -	\$ 18,934	M2	34	30%	30%	
20701.12	7			REHABILITACIÓN DE AULA Y SALÓN DE COMPUTO EN PRIMARIA	SEIS DE ENERO	\$ 173,665	\$ -	\$ -	\$ 173,665	\$ -	\$ 173,665	M2	145	0%	0%	
20701.13	7			TERMINACIÓN DE AULA EN T.V. SEC.	COL. HIDALGO DE OJUELOS	\$ 118,510	\$ -	\$ -	\$ 118,510	\$ -	\$ 118,510	M2	98	0%	0%	
20702	7			CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN JARDÍN DE NIÑOS	COL. FRANCISCO GOYTIA	\$ 134,790	\$ -	\$ -	\$ 134,790	\$ -	\$ 134,790	M2	83	0%	0%	MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (26/JUL/08)
20703	7			573 M ² DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA EVOLUCIÓN (MA. W. DE LÓPEZ ORTIZ)	COL. CENTRO	\$ 275,029	\$ 252,868	\$ -	\$ 22,161	\$ 252,868	\$ 133,296	M2	573	35%	100%	MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)
20704	7			DOMO EN ESCUELA PRIMARIA PROGRESO	COL. ESPARZA	\$ 176,737	\$ -	\$ -	\$ 176,737	\$ -	\$ 176,737	M2	598	0%	0%	MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)
30705	7			MÓDULOS SANITARIOS EN TELESECUNDARIA	PURÍSIMA DEL MAGUEY	\$ 64,145	\$ -	\$ -	\$ 64,145	\$ -	\$ 64,145	M2	24	0%	0%	MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)
	7			RODAPIÉ Y MALLA CICLÓNICA EN PREPARATORIA PRIMERA ETAPA	EL CENTRO	*344642	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	400	0%	0%	CANCELADA CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)
30706	7			CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN PRIMARIA	PRESA DEL NEZQUITE	\$ 123,292	\$ -	\$ -	\$ 123,292	\$ -	\$ -	M2	2541	70%	70%	MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)
20401	7			PROGRAMA SUMINISTRO DE VITROPISO	VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS	\$ 400,000	\$ 400,000	\$ -	\$ -	\$ 400,000	MANO DE OBRA	M2	4652	0%	0%	CAMBIO DE URBANIZACION A EDUCATIVA
TOTAL HOJA						\$ 1,485,101	\$ 652,868	\$ -	\$ 832,233	\$ 652,868	\$ 820,076					

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ENCARGADO DE PROGRAMA

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA



Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico-Financiero de Obra/Acción, correspondiente al 31 de ENERO DEL 2009



INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA EJERCICIO FISCAL 2008

Fondo: III
Municipio: FRESNILLO
Fecha de elaboración: FEBRERO DEL 2009

FORMATO RAMO 33-06

HOJA 3 DE 3

No. De Obra	Cve. Prog.	Cve. Sub. Prog.	Cve. Vert.	Descripción	Localidad	Avance Financiero					Aportación de Beneficiarios	Avance Físico				OBSERVACIONES
						Inv. Aprob.	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión por Comprobar	Inversión Ejercida Acumulada		Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Mensual	Acumulado	
20402	7			PROGRAMA SUMINISTRO DE HERRERÍA	VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS	\$ 300,000	\$ -	\$ -	\$ 300,000	\$ -	MANO DE OBRA			0%	0%	CAMBIO DE URBANIZACION A EDUCATIVA
20403	7			PROGRAMA DE ENMALLADO	VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS	\$ 598,000	\$ -	\$ -	\$ 598,000	\$ -	MANO DE OBRA			0%	0%	CAMBIO DE URBANIZACIÓN A EDUCATIVA
20404	7			PROGRAMA DE SUMINISTRO DE CEMENTO	VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS	\$ 768,000	\$ 353,726	\$ -	\$ 414,274	\$ 353,726	MANO DE OBRA	BULTOS	3650	0%	0%	CAMBIO DE URBANIZACIÓN A EDUCATIVA
20405	7			PROGRAMA DE SUMINISTRO DE PINTURA	VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS	\$ 500,000	\$ 250,190	\$ -	\$ 249,810	\$ 250,190	MANO DE OBRA	PZA	325	0%	0%	CAMBIO DE URBANIZACIÓN A EDUCATIVA
20406	7			PROGRAMA DE SUMINISTRO DE ARMEX	VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS	\$ 500,000	\$ 240,005	\$ -	\$ 259,995	\$ 240,005	MANO DE OBRA	PZA	1000	0%	0%	CAMBIO DE URBANIZACIÓN A EDUCATIVA
TOTAL HOJA						\$ 2,666,000	\$ 843,921	\$ -	\$ 1,822,079	\$ 843,921	\$ -					
TOTAL						\$ 5,918,540	\$ 1,496,789	\$ -	\$ 4,421,751	\$ 1,496,789	\$ 2,587,915					

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ENCARGADO DE PROGRAMA

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA



Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico-Financiero de Obra/Acción, correspondiente al 31 de ENERO DEL 2009



MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EJERCICIO FISCAL 2008

Fondo: III
Municipio: FRESNILLO
Fecha de elaboración: FEBRERO DEL 2009

FORMATO RAMO 33-06

HOJA 1 DE 1

No. De Obra	Cve.	Cve. Sub. Prog.	Cve. Vert.	Descripción	Localidad	Avance Financiero					Aportación de Beneficiarios	Avance Físico				OBSERVACIONES
						Inv. Aprob.	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión por Comprobar	Inversión Ejercida Acumulada		Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Trimestral	Acumulado	
20801	8			MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS	\$ 9,499,025	\$ 2,619,224	\$ 38,978	\$ 6,840,824	\$ 2,658,202	MATERIAL DE LA REGIÓN O EFECTIVO	LOTE	1	0%	10%	MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)
20802	8			MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	SECTOR SIETE	\$ 262,932	\$ 262,932	\$ -	\$ -	\$ 262,932	\$ 22,125	PZA	30	0%	100%	MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)
20803	8			MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	COL. BELEÑA	\$ 209,648	\$ 209,648	\$ -	\$ -	\$ 209,648	\$ 18,750	M2	71	0%	100%	MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)
20804	8			MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	FRACCIONAMIENTO VILLAS JARDÍN	\$ 232,533	\$ 232,533	\$ -	\$ -	\$ 232,533	\$ 27,300	PZA	13	0%	100%	
20805	8			MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	FRACCIONAMIENTO MURALISTAS	\$ 164,208	\$ 164,208	\$ -	\$ -	\$ 164,208	\$ 14,356	M2	30	0%	100%	MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)
20806	8			MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	FRACCIONAMIENTO REAL DEL FRESNILLO	\$ 174,766	\$ 174,766	\$ -	\$ -	\$ 174,766	\$ 20,506	M2	39	0%	100%	MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)
20807	8			MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	COL. BUENOS AIRES	\$ 131,160	\$ 126,499	\$ -	\$ 4,661	\$ 126,499	\$ 11,250	M2	72	15%	15%	MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)
20808	8			MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	SOMBRERETILLO	\$ 120,000	\$ 119,698	\$ -	\$ 302	\$ 119,698	\$ 10,742	M2	29	0%	100%	MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)
20809	8			IMPERMEABILIZACIÓN	COL. MINERA	\$ 87,539	\$ 87,539	\$ -	\$ -	\$ 87,539	\$ 37,800	M2	7000	0%	15%	MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)
20810	8			MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	BAÑUELOS	\$ 289,828	\$ 289,828	\$ -	\$ -	\$ 289,828	\$ 26,250	PZA	30	0%	100%	MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)
TOTAL						\$ 11,171,639	\$ 4,286,875	\$ 38,978	\$ 6,845,787	\$ 4,325,853	\$ 189,079					

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ENCARGADO DE PROGRAMA

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA



INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL EJERCICIO FISCAL 2008

Fondo: III
Municipio: FRESNILLO
Fecha de elaboración: FEBRERO DEL 2009

FORMATO RAMO 33-06

HOJA 1 DE 1

No. De Obra	Cve.	Cve.	Cve.	Descripción	Localidad	Avance Financiero					Aportación de Beneficiarios Ejercida	Avance Físico				OBSERVACIONES
						Inv. Aprob.	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión por Comprobar	Inversión Ejercida Acumulada		Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Trimestral	Acumulado	
21001.1	10			CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL	TEPETATILLO	\$ 156,500	\$ -	\$ -	\$ 156,500	\$ -	MANO DE OBRA	POSTES ROLLOS	2400 80	0%	0%	
21001.2	10			CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL	SAN ANTONIO DEL MEZQUITE	\$ 157,683	\$ -	\$ -	\$ 157,683	\$ -	MANO DE OBRA	POSTES ROLLOS	2401 80	0%	0%	
21001.3	10			CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL	EL NOVENTA	\$ 44,000	\$ -	\$ -	\$ 44,000	\$ -	MANO DE OBRA	POSTES ROLLOS	500 30	0%	0%	
21001.4	10			CONSTRUCCIÓN DE UN GUARDAGANADO	SAN TADEO	\$ 107,567	\$ -	\$ -	\$ 107,567	\$ -	\$ 11,952	GUARDAGA NADO	1	20%	20%	
21001.5	10			CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL	MENDOZA	\$ 160,000	\$ -	\$ -	\$ 160,000	\$ -	MANO DE OBRA	POSTES ROLLOS	3000 75	0%	0%	
21001.6	10			REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL	EL CHARCO	\$ 11,250	\$ -	\$ -	\$ 11,250	\$ -	MANO DE OBRA	POSTES DE CEDRO	250	0%	0%	
21001.7	10			REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL	FRANCISCO GARCÍA SALINAS LA LARGA	\$ 18,000	\$ -	\$ -	\$ 18,000	\$ -	MANO DE OBRA	POSTES DE CEDRO	400	0%	0%	
21001.8	10			REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL	SAN MIGUEL DEL VERGEL	\$ 45,000	\$ -	\$ -	\$ 45,000	\$ -	MANO DE OBRA	POSTES DE CEDRO	1000	0%	0%	
TOTAL						\$ 700,000	\$ -	\$ -	\$ 700,000	\$ -	\$ 11,952					

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ENCARGADO DE PROGRAMA

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA



Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico-Financiero de Obra/Acción, correspondiente al 31 de ENERO DEL 2009



GASTOS INDIRECTOS EJERCICIO FISCAL 2008

Fondo: III
Municipio: FRESNILLO
Fecha de elaboración: FEBRERO DEL 2009

FORMATO RAMO 33-06

HOJA 1 DE 3

No. De Obra	Cve. Prog.	Cve. Sub. Prog.	Cve. Vert.	Descripción	Localidad	Avance Financiero					Aportación de Beneficiarios	Avance Físico				OBSERVACIONES
						Inv. Aprob.	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión por Comprobar	Inversión Ejercida Acumulada		Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Trimestral	Acumulado	
21101	11			GASTOS DE ALIMENTACION DE CONCEJEROS EN CUARTA REUNION DE CONSEJO (30 DE DIC 08)	FRESNILLO	\$ 252,000	\$ 90,000	\$ -	\$ 162,000	\$ 90,000	\$ -	LOTE	1	36%	36%	
201102	11			PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMA DEL FONDO III	FRESNILLO	\$ 2,101,483	\$ -	\$ -	\$ 622,338	\$ -	\$ -					
	11			PAGO POR SUPERVISIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 FONDO III	FRESNILLO		\$ 133,300	\$ -	\$ -	\$ 133,300.00	\$ -			0%	100%	
	11			ADQUISICIÓN DE UN VEHICULO VOLKSWAGEN EUROVAN DESTINADO A LA SUPERVISIÓN DE OBRA	FRESNILLO		\$ 258,979	\$ -	\$ -	\$ 258,979.00		VEHICULO	1	0%	100%	
	11			ADQUISICIÓN DE 2 VEHÍCULOS VOLKSWAGEN EUROVAN	FRESNILLO		\$ 237,790	\$ -	\$ -	\$ 237,790.00		VEHICULO	2	0%	100%	
	11			PAGO POR LA MODIFICACIÓN Y PRORROGA DE PERMISO DEL POZO DE AGUA POTABLE	COL. HIDALGO		\$ 124	\$ -	\$ -	\$ 124.00				0%	100%	
	11			PAGO POR MODIFICACIÓN DE TITULO DE CONCESIÓN DEL POZO DE AGUA POTABLE	CATARINAS		\$ 124	\$ -	\$ -	\$ 124.00				0%	100%	
TOTAL						\$ 2,353,483	\$ 720,317	\$ -	\$ 784,338	\$ 720,317	\$ -					

Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico-Financiero de Obra/Acción, correspondiente al 31 de ENERO DEL 2009

GASTOS INDIRECTOS EJERCICIO FISCAL 2008

Fondo: III
Municipio: FRESNILLO
Fecha de elaboración: FEBRERO DEL 2009

FORMATO RAMO 33-06

HOJA 2 DE 3

No. De Obra	Cve. Prog.	Cve. Sub. Prog.	Cve. Vert.	Descripción	Localidad	Avance Financiero					Aportación de Beneficiarios	Avance Físico				OBSERVACIONES
						Inv. Aprob.	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión por Comprobar	Inversión Ejercida Acumulada		Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Trimestral	Acumulado	
	11			PAGO POR MODIFICACIÓN DE TITULO DE CONCESIÓN DEL POZO DE AGUA POTABLE	CONCEPCION DE RIVERA		\$ 124	\$ -	\$ -	\$ 124	\$ -			0%	100%	
	11			PAGO POR EXPEDICIÓN DE TITULO DE CONCESIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE	SAN JOSE DE LOURDES		\$ 1,271	\$ -	\$ -	\$ 1,271	\$ -			0%	100%	
	11			PAGO POR SUPERVISIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 FONDO III	FRESNILLO		\$ 276,100	\$ -	\$ -	\$ 276,100	\$ -			0%	100%	
	11			ADQUISICIÓN DE 2 VEHÍCULOS FORD 2009	FRESNILLO		\$ 499,500	\$ -	\$ -	\$ 499,500	\$ -	VEHÍCULOS	2	0%	100%	
	11			PAGO DE 2 SEGUROS VEHICULARES (FORD RANGER XL PK Y FORD PK EXPLORER	FRESNILLO		\$ 19,744	\$ -	\$ -	\$ 19,744	\$ -	SEGUROS	2	0%	100%	
	11			PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA TRABAJO RELACIONADO CON EL RAMO 33 FONDO III	FRESNILLO		\$ 8,400	\$ -	\$ -	\$ 8,400				0%	100%	
	11			PAGO DE REFACCIONES Y REPARACIONES MENORES	FRESNILLO		\$ -	\$ 8,100	\$ -	\$ 8,100				100%	100%	
	11			FONDO REVOLVENTE	FRESNILLO		\$ -	\$ 8,010		\$ 8,010				100%	100%	
TOTAL HOJA						\$ -	\$ 805,139	\$ 16,110	\$ -	\$ 821,250	\$ -					

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ENCARGADO DE PROGRAMA

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico-Financiero de Obra/Acción, correspondiente al 31 de ENERO DEL 2009

GASTOS INDIRECTOS EJERCICIO FISCAL 2008

Fondo: III
Municipio: FRESNILLO
Fecha de elaboración: FEBRERO DEL 2009

FORMATO RAMO 33-06

HOJA 3 DE 3

No. De Obra	Cve. Prog.	Cve. Sub. Prog.	Cve. Vert.	Descripción	Localidad	Avance Financiero					Aportación de Beneficiarios	Avance Físico				OBSERVACIONES
						Inv. Aprob.	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión por Comprobar	Inversión Ejercida Acumulada		Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Trimestral	Acumulado	
	11			PAGO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES MENORES	FRESNILLO		\$ -	\$ 24,058	\$ -	\$ 24,058	\$ -	MANTENIMIENTO	1	100%	100%	
	11			PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA TRABAJO RELACIONADO CON EL RAMO 33 FONDO III	FRESNILLO		\$ -	\$ 3,520	\$ -	\$ 3,520	\$ -			100%	100%	
TOTAL HOJA						\$ -	\$ -	\$ 27,578	\$ -	\$ 27,578	\$ -					
TOTAL						\$ 2,353,483	\$ 1,525,456	\$ 43,688	\$ 784,338	\$ 1,569,145	\$ -					

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ENCARGADO DE PROGRAMA

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA



Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico-Financiero de Obra/Acción, correspondiente al 31 de ENERO DEL 2009



DESARROLLO INSTITUCIONAL

Fondo: III
Municipio: FRESNILLO
Fecha de elaboración: FEBRERO DEL 2009

FORMATO RAMO 33-06

HOJA 1 DE 1

No. De Obra	Cve.	Cve.	Cve.	Descripción	Localidad	Avance Financiero					Aportación de Beneficiarios Ejercida	Avance Físico				OBSERVACIONES	
	Prog.	Sub. Prog.	Vert.			Inv. Aprob.	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión por Comprobar	Inversión Ejercida Acumulada		Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Trimestral	Acumulado		
21202	12			DIVERSAS ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	FRESNILLO	\$ 1,568,989	\$ -		\$ 1,504,572	\$ -	\$ -	LOTE	1				
	12			ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE COMPUTO	FRESNILLO		\$ 15,088	\$ -	\$ -	\$ 15,088	\$ -	LOTE	1	0%	100%		
	12			CURSO DE CAPACITACIÓN "LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y LOS FONDOS DERIVADOS DEL RAMO 33"	FRESNILLO		\$ 36,104	\$ -	\$ -	\$ 36,104	\$ -	CURSO	1	0%	100%		
	12			PAGO DE MANTENIMIENTO A ESTACIÓN TOTAL	FRESNILLO		\$ -	\$ 10,833	\$ -	\$ 10,833		MANTENIMIENTO	1	100%	100%		
	12			ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE COMPUTO	FRESNILLO			\$ 2,392	\$ -	\$ 2,392		LOTE	1	100%	100%		
TOTAL						\$ 1,568,989	\$ 51,192	\$ 13,225	\$ 1,504,572	\$ 64,417	\$ -						

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ENCARGADO DE PROGRAMA

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA