



Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico-Financiero de Obra/Acción, correspondiente al TRIMESTRE ABRIL - JUNIO DEL 2014



RENDIMIENTOS BANCARIOS EJERCICIO FISCAL 2012

Fondo: III

Municipio: FRESNILLO

Fecha de elaboración: JULIO DEL 2014

FORMATO RAMO 33-07

HOJA 1 DE 1

No. De Obra	Cve. Prog.	Cve. Sub. Prog.	Cve. Vert.	Descripción	Localidad	Avance Financiero					Aportación de Beneficiarios	Avance Físico				OBSERVACIONES
						Inv. Aprob.	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Trimestral	Inversión por Comprobar	Inversión Ejercida Acumulada		Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Trimestral	Acumulado	
R1101	11			MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO	EL BALUARTE, SAN JOSE DE LOURDES	\$ 100,224.46	\$ 100,224.46	\$ -	\$ -	\$ 100,224.46	\$ -	ESTUDIOS	2	0%	100%	
R0103	1			BARDA PERIMETRAL A BASE DE RAJATEX PARA PROTECCIÓN DE TANQUE ELEVADO	COL. LA PAZ	\$ 91,545.13	\$ 91,545.13	\$ -	\$ -	\$ 91,545.13	\$ -	M2	47	0%	100%	
R0104	1			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS CLORADORAS	VARIAS COMUNIDADES	\$ 267,960.00	\$ -	\$ -	\$ 267,960.00	\$ -	\$ -	EQUIPOS	13	0%	70%	
R0105	1			SUMINISTRO DE 200 GARRAFONES DE HIPOCLORITO DE SODIO DE 25 KG C/U PARA POZOS DE AGUA POTABLE	VARIAS COMUNIDADES	\$ 29,700.00	\$ -	\$ -	\$ 29,700.00	\$ -	\$ -	KG	5000	0%	70%	
R0506	5			AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CALLE TLALTENANGO	COL. INDUSTRIAL	\$ 67,976.00	\$ -	\$ -	\$ 67,976.00	\$ -	\$ -	POSTES	2	0%	0%	
R1007	10			CONSTRUCCIÓN DE LINEA ELECTRICA Y SUBESTACIÓN PARA PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERNADERO	BELEÑA	\$ 92,628.00	\$ 92,318.04	\$ -	\$ 309.96	\$ 92,318.04	\$ -	POSTES TRANSFORMADOR	1 1	0%	100%	
R1108	11			PAGO POR EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	SAN JOSE DE LOURDES Y EL BALUARTE	\$ 31,194.00	\$ 31,194.00	\$ -	\$ -	\$ 31,194.00	\$ -	EVALUACIONES	2	0%	100%	
R0109	1			REPOSICION DE RED DE AGUA POTABLE DAÑADA POR LLUVIAS	LAGUNA SECA DE ARRIBA	\$ 98,989.16	\$ -	\$ 98,989.16	\$ -	\$ 98,989.16	\$ -	ML	320	0%	90%	
R0810	8			MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TINACOS)	VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS	\$ 56,225.78	\$ -	\$ -	\$ 56,225.78	\$ -	\$ 3,438.82	TINACOS	15	0%	20%	
R0811	8			MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (APLANADOS 25 M2)	VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS	\$ 160,045.20	\$ -	\$ -	\$ 160,045.20	\$ -	\$ -	APOYOS	36	0%	36%	
TOTAL HOJA						\$ 996,487.73	\$ 315,281.63	\$ 98,989.16	\$ 582,216.94	\$ 414,270.79	\$ 3,438.82					

LIC. BENJAMIN MEDRANO QUEZADA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. MARIA ELENA BONILLA CENICEROS
TESORERO MUNICIPAL

C.P. DIANA RIVERA ORENDAIN
CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. GILBERTO EDUARDO DEVORA HDEZ.
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

C. ADOLFO GONZÁLEZ
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA