



Avance Físico - Financiero correspondiente al 31 de MAYO del 2009

CONCENTRADO GENERAL EJERCICIO FISCAL 2008



TECHO FINANCIERO

\$ 78,449,432

Cve. Sub. Prog.	Inversión Aprobada	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión por Comprobar	Inversión Ejercida Acumulada	Aportación de Beneficiarios
1 AGUA POTABLE	\$ 7,319,062	\$ 3,260,263	\$ 619,765	\$ 3,439,035	\$ 3,880,028	\$ 535,729
2 ALCANTARILLADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3 DRENAJE Y LETRINAS	\$ 10,650,056	\$ 8,979,394	\$ -	\$ 1,670,662	\$ 8,979,394	\$ 816,210
4 URBANIZACIÓN MUNICIPAL	\$ 32,628,705	\$ 9,709,161	\$ 669,166	\$ 22,250,378	\$ 10,378,329	\$ 1,283,188
5 ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES	\$ 2,654,959	\$ 1,796,661	\$ -	\$ 858,298	\$ 1,796,661	\$ 571,458
6 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD	\$ 5,886,076	\$ 5,707,180	\$ 50,511	\$ 128,385	\$ 5,757,691	\$ 54,444
7 INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	\$ 3,350,259	\$ 1,660,555	\$ -	\$ 1,689,704	\$ 1,660,555	\$ 617,653
8 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	\$ 11,166,676	\$ 4,937,411	\$ 141,110	\$ 6,088,155	\$ 5,078,521	\$ 189,176
9 CAMINOS RURALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10 INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL	\$ 871,168	\$ 106,741	\$ 171,993	\$ 592,434	\$ 278,734	\$ 109,779
11 GASTOS INDIRECTOS	\$ 2,353,483	\$ 1,762,526	\$ 36,500	\$ 554,497	\$ 1,798,985	\$ -
12 DESARROLLO INSTITUCIONAL	\$ 1,568,988	\$ 107,203	\$ 122	\$ 1,461,663	\$ 107,325	\$ -
TOTAL	\$ 78,449,432	\$ 38,027,096	\$ 1,689,167.05	\$ 38,733,210	\$ 39,716,223	\$ 4,177,637

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA



Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico-Financiero de Obra/Acción, correspondiente al 31 de MAYO DEL 2009



AGUA POTABLE EJERCICIO FISCAL 2008

FORMATO RAMO 33-07

Fondo: III
 Municipio: FRESNILLO
 Fecha de elaboración: JUNIO DEL 2009

HOJA 1 DE 3

No. De Obra	Cve. Prog.	Cve. Sub. Prog.	Cve. Vert.	Descripción	Localidad	Avance Financiero					Aportación de Beneficiarios	Avance Físico				OBSERVACIONES
						Inv. Aprob.	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión por Comprobar	Inversión Ejercida Acumulada		Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Trimestral	Acumulado	
20101	1			VARIAS OBRAS CONVENIDAS CON CEAPA Y CNA	AGUA POTABLE Y DRENAJE	\$ 1,860,084	\$ -	\$ -	\$ 1,860,084	\$ -	\$ -					MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08) Y 31/MARZO/09
20102	1			AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ALAMOS, AGUA PRIETA Y HERMOSILLO	COL. PLUTARCO ELIAS CALLES	\$ 134,329	\$ 134,329	\$ -	\$ -	\$ 134,329	\$ 15,000	M.L. RED	756	0%	100%	MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)
20100	1			AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	SECTOR POPULAR	*430000	\$ -	\$ -	*430000	\$ -	\$ -	M.L.	800	0%	0%	CANCELADA CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)
20103	1			SISTEMA DE AGUA POTABLE	FRACCIONAMIENTO NAPOLEÓN GÓMEZ SADA	\$ 209,000	\$ 209,000	\$ -	\$ -	\$ 209,000	\$ 11,000	M. L.	1187	0%	100%	
20104	1			CASETA PARA AGUA POTABLE Y SUBESTACIÓN	EL CARRIZALILLO	\$ 61,398	\$ 61,398	\$ -	\$ -	\$ 61,398	\$ 3,500	POSTE SUBESTACIÓN	1	0%	100%	MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08) Y 31/MARZO/09
20105	1			PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE	RIVERA	\$ 667,541	\$ 667,137	\$ -	\$ 404	\$ 667,137	\$ 74,480	METROS	250	10%	80%	MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08) Y 31/MARZO/09
20106	1			AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	COL. FRANCISCO VILLA	\$ 59,771	\$ 59,771	\$ -	\$ -	\$ 59,771	\$ -	M.L.	250	0%	100%	
20107	1			AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	COL. DEL VALLE	\$ 220,000	\$ 220,000	\$ -	\$ -	\$ 220,000	\$ -	M.L.	1187	0%	100%	
20108	1			AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	NUEVO DIA	\$ 87,820	\$ 87,820	\$ -	\$ -	\$ 87,820	\$ 9,950	M.L.	670	0%	100%	MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)
20109	1			AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	EJIDAL 4	\$ 82,563	\$ 82,563	\$ -	\$ -	\$ 82,563	\$ 9,294	M.L.	463	0%	100%	MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)
TOTAL HOJA						\$ 3,382,505	\$ 1,522,018	\$ -	\$ 1,860,488	\$ 1,522,018	\$ 123,224					

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ENCARGADO DE PROGRAMA

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA



Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico-Financiero de Obra/Acción, correspondiente al 31 de MAYO DEL 2009



AGUA POTABLE EJERCICIO FISCAL 2008

Fondo: III
 Municipio: FRESNILLO
 Fecha de elaboración: JUNIO DEL 2009

FORMATO RAMO 33-07

HOJA 2 DE 3

No. De Obra	Cve. Prog.	Cve. Sub. Prog.	Cve. Vert.	Descripción	Localidad	Avance Financiero					Aportación de Beneficiarios	Avance Físico				OBSERVACIONES
						Inv. Aprob.	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión por Comprobar	Inversión Ejercida Acumulada		Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Trimestral	Acumulado	
20110	1			AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	COL. MIGUEL HIDALGO	\$ 137,365	\$ 137,365	\$ -	-\$ 0	\$ 137,365	\$ 15,289	ML	104	0%	100%	MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)
30111	1			TERMINACIÓN DEL EQUIPAMIENTO PARA AGUA POTABLE (TANQUE ELEVADO Y CASETA DE MEDICIÓN)	REFUGIO DE ABREGO	\$ 541,449	\$ 541,040	\$ -	\$ 409	\$ 541,040	\$ 28,497	M3	50	10%	90%	MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)
30112	1			REPOSICIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE	NORIA DE SANTA ROSA	\$ 159,610	\$ -	\$ -	\$ 159,610	\$ -	\$ 15,000	M2	50	20%	85%	MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08) Y 31/MARZO/09
30113	1			CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO	BUENAVISTA DE TRUJILLO	\$ 476,622	\$ 476,622	\$ -	\$ -	\$ 476,622	\$ 53,350	M3	50	18%	98%	MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)
30114	1			PAPALOTE PARA EXTRACCIÓN DE AGUA	TAPIAS DEL MEZQUITE	\$ 49,500	\$ -	\$ -	\$ 49,500	\$ -	\$ 5,500	PAPALOTE	1	0%	0%	MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)
30115	1			AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	VALLE DE SAN ISIDRO	\$ 145,266	\$ 145,266	\$ -	\$ 0	\$ 145,266	\$ 14,739	ML	1191	0%	100%	MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)
30116	1			AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	VASCO DE QUIROGA	\$ 239,494	\$ 202,540	\$ -	\$ 36,954	\$ 202,540	\$ 26,777	ML	1660	0%	80%	MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)
30117	1			AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	COL. PETRÓLEOS	\$ 151,967	\$ 151,967	\$ -	\$ -	\$ 151,967	\$ 17,318	ML	769	0%	100%	MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)
30118	1			AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	COL. LÁZARO CÁRDENAS	\$ 126,023	\$ -	\$ -	\$ 126,023	\$ -	\$ 14,003	ML	652	0%	0%	MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)
TOTAL HOJA						\$ 2,027,295	\$ 1,654,801	\$ -	\$ 372,494	\$ 1,654,801	\$ 190,472					

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ENCARGADO DE PROGRAMA

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA



Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico-Financiero de Obra/Acción, correspondiente al 31 de MAYO DEL 2009



AGUA POTABLE EJERCICIO FISCAL 2008

FORMATO RAMO 33-07

Fondo: III

Municipio: FRESNILLO

Fecha de elaboración: JUNIO DEL 2009

HOJA 3 DE 3

No. De Obra	Cve. Prog.	Cve. Sub. Prog.	Cve. Vert.	Descripción	Localidad	Avance Financiero					Aportación de Beneficiarios	Avance Físico				OBSERVACIONES
						Inv. Aprob.	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión por Comprobar	Inversión Ejercida Acumulada		Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Trimestral	Acumulado	
30119	1			AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	COL. DEL SOL	\$ 83,444	\$ 83,444	\$ -	\$ -	\$ 83,444	\$ 18,700	ML	544	0%	100%	MOD. PRESUPUESTAL REUNIÓN DE CONSEJO (31/MARZO/09)
30120	1			AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	LIENZO CHARRO	\$ 89,846	\$ -	\$ -	\$ 89,846	\$ -	\$ 9,983	ML	409	0%	0%	
30121	1			TANQUE ELEVADO	SAN MIGUEL DEL VERGEL	\$ 180,000	\$ -	\$ -	\$ 180,000	\$ -	\$ 20,000	M3	20	10%	30%	
30122	1			CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO Y CIMENTACIÓN	FRANCISCO I. MADERO	\$ 480,150	\$ -	\$ -	\$ 480,150	\$ -	\$ 53,350	ML	50	0%	0%	
30123	1			PERFORACIÓN DE 250 M DE PROFUNDIDAD PARA AGUA POTABLE	SAN ISIDRO DE TRUJILLO COL. INDEPENDENCIA	\$ 1,075,822	\$ -	\$ 619,765	\$ 456,057	\$ 619,765	\$ 120,000	ML	1	10%	40%	MOD. PRESUPUESTAL REUNIÓN DE CONSEJO (31/MARZO/09)
TOTAL HOJA						\$ 1,909,262	\$ 83,444	\$ 619,765	\$ 1,206,053	\$ 703,209	\$ 222,033					
TOTAL						\$ 7,319,062	\$ 3,260,263	\$ 619,765	\$ 3,439,035	\$ 3,880,028	\$ 535,729					

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ENCARGADO DE PROGRAMA

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA



Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico-Financiero de Obra/Acción, correspondiente al 31 de MAYO DEL 2009



ALCANTARILLADO EJERCICIO FISCAL 2008

FORMATO RAMO 33-07

Fondo: III

Municipio: FRESNILLO

Fecha de elaboración: JUNIO DEL 2009

HOJA 1 DE 1

No. De Obra	Cve. Prog.	Cve. Sub. Prog.	Cve. Vert.	Descripción	Localidad	Avance Financiero					Aportación de Beneficiarios Ejercida	Avance Físico				OBSERVACIONES
						Inv. Aprob.	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión por Comprobar	Inversión Ejercida Acumulada		Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Trimestral	Acumulado	
20201	2			COLECTORES DIVERSOS	VARIAS LOCALIDADES	*2000000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					CANCELADA CUARTA REUNION DE CONSEJO (30/DIC/08)
TOTAL						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ENCARGADO DE PROGRAMA

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA



Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico-Financiero de Obra/Acción, correspondiente al 31 de MAYO DEL 2009



DRENAJE Y LETRINAS EJERCICIO FISCAL 2008

Fondo: III

FORMATO RAMO 33-06

Municipio: FRESNILLO

Fecha de elaboración: JUNIO DEL 2009

HOJA 1 DE 3

No. De Obra	Cve.	Cve.	Cve.	Descripción	Localidad	Avance Financiero					Aportación de Beneficiarios Ejercida	Avance Físico				OBSERVACIONES
						Inv. Aprob.	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión por Comprobar	Inversión Ejercida Acumulada		Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Trimestral	Acumulado	
	Prog.	Sub. Prog.	Vert.													
20301	3			160 ML DE CONEXIÓN A RED DE DRENAJE (120 EN AVENIDA DEL CHARRO Y 20 EN CALLE UNIVERSIDAD)	COL. EJIDAL 3	\$ 172,771	\$ 172,771	\$ -	\$ -	\$ 172,771	\$ -	ML	160	0%	100%	
20302	3			1200 ML DE CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE	COL. MORFIN CHAVEZ	\$ 1,098,965	\$ 1,098,965	\$ -	\$ -	\$ 1,098,965	\$ -	ML	1200	0%	100%	MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)
20303	3			1016 ML DE REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE (EN EMISOR POR EL PUENTE A RIO DE MEDINA)	RANCHO GRANDE	\$ 932,654	\$ 932,654	\$ -	\$ -	\$ 932,654	\$ 233,164	ML	1016	0%	95%	
20304	3			AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE	ESTACIÓN GUTIÉRREZ	\$ 1,160,096	\$ 1,160,096	\$ -	\$ -	\$ 1,160,096	\$ -	ML	1319	0%	100%	
30305	3			200 ML DE REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE (PROLONGACIÓN REFORMA 130 Y MANUEL ACUÑA 70.50)	BARRIO LAGUNILLA	\$ 268,902	\$ 268,902	\$ -	\$ -	\$ 268,902	\$ -	ML	200	0%	100%	
30306	3			AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE VARIAS CALLES	REDENCIÓN	\$ 629,438	\$ 629,438	\$ -	\$ -	\$ 629,438	\$ 70,000	ML	590	0%	100%	MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)
30307	3			AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE VARIAS CALLES	SEIS DE ENERO	*600000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	590	0%	0%	CANCELADA CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)
30308	3			AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE VARIAS CALLES	LA SALADA	\$ 674,853	\$ 674,853	\$ -	\$ -	\$ 674,853	\$ 75,000	ML	525	0%	100%	MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)
30309	3			AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE C. CIBERNÉTICA Y BURTON GROSSMAN	COL. INDUSTRIAL	\$ 569,340	\$ 569,340	\$ -	\$ -	\$ 569,340	\$ 63,259	ML	625	0%	100%	MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)
30310	3			AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE	MILPILLAS DE LA SIERRA	\$ 671,476	\$ 665,806	\$ -	\$ 5,670	\$ 665,806	\$ 74,608	ML	661	0%	100%	MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08) Y 31/MARZO/09
TOTAL HOJA						\$ 6,178,495	\$ 6,172,825	\$ -	\$ 5,670	\$ 6,172,825	\$ 516,031					

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ENCARGADO DE PROGRAMA

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA



Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico-Financiero de Obra/Acción, correspondiente al 31 de MAYO DEL 2009



DRENAJE Y LETRINAS EJERCICIO FISCAL 2008

Fondo: III
 Municipio: FRESNILLO
 Fecha de elaboración: JUNIO DEL 2009

FORMATO RAMO 33-06

HOJA 2 DE 3

No. De Obra	Cve.	Cve.	Cve.	Descripción	Localidad	Avance Financiero					Aportación de Beneficiarios Ejercida	Avance Físico				OBSERVACIONES
						Inv. Aprob.	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión por Comprobar	Inversión Ejercida Acumulada		Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Trimestral	Acumulado	
40311	3			TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN RED DE DRENAJE	MORFIN CHAVEZ	\$ 23,550	\$ 23,550	\$ -	\$ -	\$ 23,550	\$ -	M3	9	0%	100%	
40312	3			PRIMER ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE	SANTA ANA	\$ 900,130	\$ 900,130	\$ -	\$ 0	\$ 900,130	\$ 100,262	ML	179	10%	100%	MOD. PRESUPUESTAL REUNIÓN DE CONSEJO (31/MARZO/09)
40313	3			CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE	LIENZO CHARRO	\$ 144,365	\$ 144,365	\$ -	\$ -	\$ 144,365	\$ 16,057	ML	135	0%	100%	MOD. PRESUPUESTAL REUNIÓN DE CONSEJO (31/MARZO/09)
40314	3			INCREMENTO EN COSTO DE OBRA DE LA REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE DRENAJE	RANCHO GRANDE	\$ 270,000	\$ -	\$ -	\$ 270,000	\$ -	\$ 30,000	M3	400	0%	25%	
40315	3			AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE (TUBERÍA PVC 12" Y 12 POZOS DE VISITA	EJIDAL 4	\$ 759,916.0	\$ 759,916	\$ -	\$ 0	\$ 759,916	\$ 84,620	ML	755	0%	100%	MOD. PRESUPUESTAL REUNIÓN DE CONSEJO (31/MARZO/09)
40316	3			AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE (TUBERÍA PVC 10" Y 1 POZO DE VISITA	COL. AMPLIACIÓN AZTECA	\$ 57,440	\$ 57,440	\$ -	\$ -	\$ 57,440	\$ 6,858	ML	500	20%	100%	MOD. PRESUPUESTAL REUNIÓN DE CONSEJO (31/MARZO/09)
40317	3			AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE (TUBERÍA DE PVC 10" Y 2 POZOS DE VISITA	COL. PLUTARCO E. CALLES CALLE CANANEA	\$ 111,969	\$ 111,969	\$ -	\$ -	\$ 111,969	\$ 12,518	ML	107	0%	100%	MOD. PRESUPUESTAL REUNIÓN DE CONSEJO (31/MARZO/09)
40318	3			TERMINACIÓN DE RED DE DRENAJE C. CIBERNÉTICA Y BURTON GROSSMAN	COL. INDUSTRIAL	\$ 62,301	\$ 62,301	\$ -	\$ -	\$ 62,301	\$ -	ML	53	0%	100%	MOD. PRESUPUESTAL REUNIÓN DE CONSEJO (31/MARZO/09)
40319	3			CONSTRUCCIÓN DE 12 BAÑOS BIODIGESTORES	BAÑOS DE URITE	*169695	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	*18855	BAÑOS	12	0%	0%	CANCELADA REUNION DE CONSEJO 31/MARZO/09
40320	3			SEGUNDA ETAPA DE RED DE DRENAJE	REDENCIÓN	\$ 746,898	\$ 746,898	\$ -	\$ -	\$ 746,898	\$ 39,310	ML	651	20%	100%	MOD. PRESUPUESTAL REUNIÓN DE CONSEJO (31/MARZO/09)
TOTAL HOJA						\$ 3,076,569	\$ 2,806,569	\$ -	\$ 270,000	\$ 2,806,569	\$ 289,625					

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ENCARGADO DE PROGRAMA

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA



Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Informe Físico-Financiero de Obra/Acción, correspondiente al 31 de MAYO DEL 2009



DRENAJE Y LETRINAS EJERCICIO FISCAL 2008

Fondo: III
Municipio: FRESNILLO
Fecha de elaboración: JUNIO DEL 2009

FORMATO RAMO 33-06

HOJA 3 DE 3

No. De Obra	Cve. Prog.	Cve. Sub. Prog.	Cve. Vert.	Descripción	Localidad	Avance Financiero					Aportación de Beneficiarios Ejercida	Avance Físico				OBSERVACIONES
						Inv. Aprob.	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión por Comprobar	Inversión Ejercida Acumulada		Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Trimestral	Acumulado	
40321	3			CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE 3 DE MAYO	COL. OBRERA	\$ 223,000	\$ -	\$ -	\$ 223,000	\$ -	POR DEFINIR	ML	282	0%	0%	
40322				CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN CALLE CUARTO CENTENARIO	COL. LIENZO CHARRO	\$ 194,000	\$ -	\$ -	\$ 194,000	\$ -	POR DEFINIR	ML	243	0%	0%	
40323	3			CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN AV. OLIVAR	COL. EL VERGEL	\$ 54,000	\$ -	\$ -	\$ 54,000	\$ -	POR DEFINIR	ML	65	0%	0%	
40324	3			CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE	NUEVO DIA	\$ 190,000	\$ -	\$ -	\$ 190,000	\$ -	POR DEFINIR	ML	200	0%	0%	
40325	3			CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN C. GUADALUPE VICTORIA, TOMAS MÉNDEZ, DOBOTECA ABANCO Y SINOMBRE	PLATEROS	\$ 370,000	\$ -	\$ -	\$ 370,000	\$ -	POR DEFINIR	ML	450	0%	0%	
40326	3			CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN C. MATAMOROS	COL. MEXICO	\$ 94,992	\$ -	\$ -	\$ 94,992	\$ -	\$ 10,554	ML	120	0%	0%	MOD. PRESUPUESTAL POR AUTORIZAR
40327	3			CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN C. JACARANDAS	COL. ARBOLEDAS	\$ 269,000	\$ -	\$ -	\$ 269,000	\$ -	POR DEFINIR	ML	327	0%	0%	
TOTAL HOJA						\$ 1,394,992	\$ -	\$ -	\$ 1,394,992	\$ -	\$ 10,554					
TOTAL						\$ 10,650,056	\$ 8,979,394	\$ -	\$ 1,670,662	\$ 8,979,394	\$ 816,210					

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ENCARGADO DE PROGRAMA

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA



Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Informe Físico-Financiero de Obra/Acción, correspondiente al 31 de MAYO DEL 2009



URBANIZACIÓN MUNICIPAL EJERCICIO FISCAL 2008

Fondo: III
Municipio: FRESNILLO
Fecha de elaboración: JUNIO DEL 2009

FORMATO RAMO 33-06

HOJA 1 DE 8

No. De Obra	Cve. Prog.	Cve. Sub. Prog.	Cve. Vert.	Descripción	Localidad	Avance Financiero					Aportación de Beneficiarios Ejercida	Avance Físico				OBSERVACIONES
						Inv. Aprob.	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión por Comprobar	Inversión Ejercida Acumulada		Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Trimestral	Acumulado	
20407	4			BACHEO EN LA ZONA URBANA DE PAVIMENTO HIDRÁULICO	VARIAS COLONIA	\$ 365,749	\$ -	\$ -	\$ 365,749	\$ -	\$ -	LOTE	1	0%	0%	
20408	4			PROGRAMA HÁBITAT	VARIAS COLONIAS	\$ 2,512,981	\$ 2,512,981	\$ -	\$ -	\$ 2,512,981	\$ -	LOTE	1	0%	100%	EJECUTADAS POR DESARROLLO ECONOMICO
20409.1	4			CONSTRUCCIÓN DE PAV. ASFÁLTICO EN C. BAHÍA SAN JUANICO Y BAHIA CAN LUCA	COL. LA PAZ	*351277.5	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	*87819.4	M2	2923.05	0%	0%	CANCELADA CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (31/MARZO/09)
20409.2	4			PAVIMENTO EN CALLE EL SALVADOR	COL. SOLIDARIDAD	*358167.1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	*89542	M2	2742	0%	0%	CANCELADA CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (31/MARZO/09)
20410	4			CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES PRIMER ETAPA	COL. LOMAS DE PLATEROS	*350000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	187.22	0%	0%	CANCELADA CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)
20411	4			CONSTRUCCIÓN DE 618.24 M2 DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN CALLE GAUGUIN S/N ÁREA DE DONACIÓN	FRACCIONAMIENTO IMPRESIONISTAS	\$ 250,000	\$ 250,000	\$ -	\$ -	\$ 250,000	\$ -	M2	618.24	0%	100%	MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)
20412	4			CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO SIMPLE	COL. ECOLÓGICA	\$ 161,909	\$ 161,909	\$ -	\$ -	\$ 161,909	\$ 18,000	ML	1074	0%	100%	
20413	4			50.25 M2 DE BARRA PERIMETRAL EN TEMPLO EN C. MINISTERIO DE GUERRA Y EJERCITO DE ORIENTE	FRACCIONAMIENTO GONZÁLEZ ORTEGA	\$ 66,342	\$ 66,342	\$ -	\$ -	\$ 66,342	\$ 3,500	M2	50	0%	100%	
20414	4			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE 3 DE MAYO	COL. OBRERA	*1253001	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	3912	0%	0%	CANCELADA CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)
TOTAL HOJA						\$ 3,356,980	\$ 2,991,231	\$ -	\$ 365,749	\$ 2,991,231	\$ 21,500					

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ENCARGADO DE PROGRAMA

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA



Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Informe Físico-Financiero de Obra/Acción, correspondiente al 31 de MAYO DEL 2009



URBANIZACIÓN MUNICIPAL EJERCICIO FISCAL 2008

Fondo: III
Municipio: FRESNILLO
Fecha de elaboración: JUNIO DEL 2009

FORMATO RAMO 33-06

HOJA 2 DE 8

No. De Obra	Cve. Prog.	Cve. Sub. Prog.	Cve. Vert.	Descripción	Localidad	Avance Financiero					Aportación de Beneficiarios Ejercida	Avance Físico				OBSERVACIONES
						Inv. Aprob.	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión por Comprobar	Inversión Ejercida Acumulada		Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Trimestral	Acumulado	
20415	4			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE VETA DE ESTAÑO ENTRE CALLE VETA DE BRONCE Y PROLONGACIÓN ENRIQUE ESTRADA	FRACCIONAMIENTO EL VERGEL	\$ 841,430	\$ 841,464	\$ -	-\$ 34	\$ 841,464	\$ 93,530	M2	2661	0%	100%	MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (31/MARZO/09)
20416	4			CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN DREN DE PARDILLO III	SANTA LUCIA	\$ 298,905	\$ 298,905	\$ -	\$ -	\$ 298,905	\$ -	M2	60	0%	100%	
20417	4			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE PRINCIPAL	COL. HIDALGO DE OJUELOS	\$ 897,920	\$ 897,920	\$ -	\$ -	\$ 897,920	\$ -	M2	9757	0%	100%	
20418	4			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE LATERAL DE LA AVENIDA PLATEROS CRUCE CON CALLE PINABETES	COL. ARBOLEDAS	\$ 187,826	\$ 187,826	\$ -	\$ -	\$ 187,826	\$ 20,953	M2	760	0%	100%	MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08) Y 31/MARZO/09
20419	4			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE REPUBLICA DE GUATEMALA ENTRE PRÓL. ENRIQUE ESTRADA Y GABRIEL LUGO	COL. LAS AMÉRICAS	\$ 393,662	\$ 393,662	\$ -	\$ -	\$ 393,662	\$ 47,300	M2	2724	0%	100%	
20419B	4			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PANUCO ENTRE CALLE RÍO BRAVO Y RÍO COLORADO	COL. LINDAVISTA	\$ 310,019	\$ 310,019	\$ -	\$ -	\$ 310,019	\$ 34,570	M2	1040	0%	100%	MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)
20420	4			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO VARIAS CALLES	COL. REAL DE MINAS	*161617	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	*17957	M2	722	0%	0%	CANCELADA CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)
TOTAL HOJA						\$ 2,929,762	\$ 2,929,796	\$ -	-\$ 34	\$ 2,929,798	\$ 196,353					

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ENCARGADO DE PROGRAMA

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA



Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Informe Físico-Financiero de Obra/Acción, correspondiente al 31 de MAYO DEL 2009



URBANIZACIÓN MUNICIPAL EJERCICIO FISCAL 2008

Fondo: III
Municipio: FRESNILLO
Fecha de elaboración: JUNIO DEL 2009

FORMATO RAMO 33-06

HOJA 3 DE 8

No. De Obra	Cve. Prog.	Cve. Sub. Prog.	Cve. Vert.	Descripción	Localidad	Avance Financiero					Aportación de Beneficiarios Ejercida	Avance Físico				OBSERVACIONES
						Inv. Aprob.	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión por Comprobar	Inversión Ejercida Acumulada		Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Trimestral	Acumulado	
20421	4			CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUET BOL, CERCO PERIMETRAL Y ÁREAS RECREATIVAS UBICADO EN ÁREA DE DONACIÓN	FRACCIONAMIENTO LAS HACIENDAS	\$ 560,000	\$ 560,000	\$ -	\$ -	\$ 560,000	\$ -	M2	618	0%	100%	
20423	4			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA CALLE LATERAL SUR BOULEVARD SAN JOSÉ	COL. VENUSTIANO CARRANZA	*243761	\$ -	\$ -	\$ -	*27065	\$ -	M2	1802	0%	0%	CANCELADA CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)
20424	4			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CEDROS ENTRE CALLE DE LOS MANZANOS Y CALLE DE LOS PINOS	COL. ARBOLEDAS	\$ 187,814	\$ 187,814	\$ -	\$ -	\$ 187,814	\$ 82,294	M2	758	0%	100%	
20425	4			BANQUETAS (PISO DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM. DE ESPESOR, CON ACABADO ESCOBILLADO ENTRE CALLES DE LOS MANZANOS Y LOS PINOS)	COL. ARBOLEDAS	\$ 57,582	\$ 57,582	\$ -	\$ -	\$ 57,582	\$ 14,516	M2	345	0%	100%	MOD. PRESUPUESTAL REUNIÓN DE CONSEJO (31/MARZO/09)
30426	4			PAVIMENTO ASFÁLTICO	PARDILLO III	*416000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	*104000	M2	6000	0%	0%	MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08) Y CANCELADA 31/MARZO/09
30428	4			ESTUDIO PROYECTO PARA CARRETERA	CRUCERO PLATEROS-LAS MERCEDES Y OJO DE AGUA DEL TULE	*60000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	*15000	KM	3	0%	0%	MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08) Y CANCELADA 31/MARZO/09
30429	4			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE MIXTECOS	COL. MESOAMERICA	*444012	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	2314	0%	0%	CANCELADA CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)
30430	4			REMODELACIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES	COL. SECTOR POPULAR FRESNILLO	*258140	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	3248	0%	0%	CANCELADA CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)
TOTAL HOJA						\$ 805,396	\$ 805,396	\$ -	\$ -	\$ 805,396	\$ 96,810					

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ENCARGADO DE PROGRAMA

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA



Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Informe Físico-Financiero de Obra/Acción, correspondiente al 31 de MAYO DEL 2009



URBANIZACIÓN MUNICIPAL EJERCICIO FISCAL 2008

Fondo: III
Municipio: FRESNILLO
Fecha de elaboración: JUNIO DEL 2009

FORMATO RAMO 33-06

HOJA 4 DE 8

No. De Obra	Cve. Prog.	Cve. Sub. Prog.	Cve. Vert.	Descripción	Localidad	Avance Financiero					Aportación de Beneficiarios Ejercida	Avance Físico				OBSERVACIONES
						Inv. Aprob.	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión por Comprobar	Inversión Ejercida Acumulada		Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Trimestral	Acumulado	
30431	4			BARDA PERIMETRAL EN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES	SAN JERÓNIMO	*129342	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	52	0%	0%	CANCELADA CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)
30432	4			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE 2a. DE PANTEÓN	COL BARRIO ALTO	\$ 218,975	\$ 218,975	\$ -	\$ -	\$ 218,975	\$ 24,330	M2	373	0%	100%	MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)
30433	4			SALÓN DE USOS MÚLTIPLES	COL. GUANAJUATO	*50000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	200	0%	0%	CANCELADA CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)
40434	4			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y GUARNICIONES EN CALLES ESTAÑO, COBALTO Y ALUMINIO	COL. LA FORTUNA	\$ 574,555	\$ 572,299	\$ -	\$ 2,256	\$ 572,299	\$ 111,549	M2	1515	0%	100%	MOD. PRESUPUESTAL REUNIÓN DE CONSEJO (31/MARZO/09)
40425	4			CONSTRUCCIÓN DE VADO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO	ESTACIÓN SAN JOSÉ	\$ 196,096	\$ 104,726	\$ -	\$ 91,370	\$ 104,726	\$ 26,600	M2	379	10%	100%	MOD. PRESUPUESTAL REUNIÓN DE CONSEJO (31/MARZO/09)
40426	4			CONSTRUCCIÓN DE 935 ML DE GUARNICIONES EN LA CALLE FELIPE ÁNGELES	COL. FELIPE ÁNGELES	\$ 120,971	\$ -	\$ -	\$ 120,971	\$ -	\$ 30,243	ML	935	5%	50%	
40427	4			PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN C. MIGUEL HIDALGO OESTE Y LÓPEZ MATEOS ESTE	PURÍSIMA DEL MAGUEY (APORTACIÓN MUNICIPAL PROGRAMA 3X1)	\$ 131,354	\$ 131,354	\$ -	\$ -	\$ 131,354	\$ -			0%	100%	OBRA EJECUTADA POR DESARROLLO ECONÓMICO
40428	4			CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR	NORIA DE SANTA ROSA (APORTACIÓN MUNICIPAL PROGRAMA 3X1)	\$ 611,959	\$ 611,959	\$ -	\$ -	\$ 611,959	\$ -			0%	100%	OBRA EJECUTADA POR DESARROLLO ECONÓMICO
40439	4			CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR	SANTA TERESA DE ABREGO (APORTACIÓN MUNICIPAL PROGRAMA 3X1)	\$ 543,425	\$ 543,425	\$ -	\$ -	\$ 543,425	\$ -			0%	100%	OBRA EJECUTADA POR DESARROLLO ECONÓMICO
TOTAL HOJA						\$ 2,397,335	\$ 2,182,738	\$ -	\$ 214,597	\$ 2,182,738	\$ 192,722					

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ENCARGADO DE PROGRAMA

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA



Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Informe Físico-Financiero de Obra/Acción, correspondiente al 31 de MAYO DEL 2009



URBANIZACIÓN MUNICIPAL EJERCICIO FISCAL 2008

Fondo: III
Municipio: FRESNILLO
Fecha de elaboración: JUNIO DEL 2009

FORMATO RAMO 33-06

HOJA 5 DE 8

No. De Obra	Cve. Prog.	Cve. Sub. Prog.	Cve. Vert.	Descripción	Localidad	Avance Financiero					Aportación de Beneficiarios Ejercida	Avance Físico				OBSERVACIONES
						Inv. Aprob.	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión por Comprobar	Inversión Ejercida Acumulada		Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Trimestral	Acumulado	
40440	4			CONSTRUCCIÓN DE 2017 M2 PAVIMENTO HIDRÁULICO Y 439 ML DE GUARNICIONES EN CALLE JOSÉ MA. MORELOS	COL. MIGUEL HIDALGO	\$ 669,166	\$ -	\$ 669,166	\$ -	\$ 669,166	\$ 74,539			5%	60%	MOD. POR AUTORIZAR
40441	4			DRENAJE, PAVIMENTACIÓN Y SEÑALAMIENTO	SANTA ROSA E.C. FRESNILLO VALPARAISO (APORTACIÓN MUNICIPAL PROGRAMA 3X1)	\$ 800,000	\$ 800,000	\$ -	\$ -	\$ 800,000	\$ -			0%	100%	OBRA EJECUTADA POR DESARROLLO ECONÓMICO
40442	4			PAVIMENTACIÓN DE CALLES ALLENDE, VERACRUZ E HIDALGO	COL. MORELOS	\$ 1,384,000	\$ -	\$ -	\$ 1,384,000	\$ -	\$ -	M2	6802	0%	0%	MOD. POR AUTORIZAR
40443	4			PAVIMENTO DE C. PRIV. FELIPE ÁNGELES	BARRIO LAGUNILLA	\$ 74,562	\$ -	\$ -	\$ 74,562	\$ -	\$ 7,175	M2	315	0%	0%	MOD. POR AUTORIZAR
40444	4			PAVIMENTO DE CALLE ZURITA Y CUARZO	REAL DE MINAS	\$ 374,000	\$ -	\$ -	\$ 374,000	\$ -	POR DEFINIR	M2	722	0%	0%	
40445	4			PAVIMENTACIÓN DE CALLE ALDAMA	COL. DEL BOSQUE	\$ 363,169	\$ -	\$ -	\$ 363,169	\$ -	\$ 55,250	M2	850	0%	0%	MOD. POR AUTORIZAR
40446	4			PAVIMENTACIÓN DE CALLE COSTA RICA Y REP DE CUBA	COL. LAS AMÉRICAS	\$ 591,276	\$ -	\$ -	\$ 591,276	\$ -	\$ 111,440	M2	5582	0%	0%	MOD. POR AUTORIZAR
40447	4			PAVIMENTACIÓN DE CALLE 17 DE JUNIO	COL. PLAN DE AYALA	\$ 186,000	\$ -	\$ -	\$ 186,000	\$ -	\$ 31,775	M2	489	0%	0%	MOD. POR AUTORIZAR
TOTAL HOJA						\$ 4,442,173	\$ 800,000	\$ 669,166	\$ 2,973,007	\$ 1,469,166	\$ 280,179					

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ENCARGADO DE PROGRAMA

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA



Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Informe Físico-Financiero de Obra/Acción, correspondiente al 31 de MAYO DEL 2009



URBANIZACIÓN MUNICIPAL EJERCICIO FISCAL 2008

Fondo: III
Municipio: FRESNILLO
Fecha de elaboración: JUNIO DEL 2009

FORMATO RAMO 33-06

HOJA 6 DE 8

No. De Obra	Cve. Prog.	Cve. Sub. Prog.	Cve. Vert.	Descripción	Localidad	Avance Financiero					Aportación de Beneficiarios Ejercida	Avance Físico				OBSERVACIONES
						Inv. Aprob.	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión por Comprobar	Inversión Ejercida Acumulada		Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Trimestral	Acumulado	
40448	4			PAVIMENTACIÓN DE CALLE CHINAMECA	COL. NUEVA ESPERANZA	\$ 185,001	\$ -	\$ -	\$ 185,001	\$ -	\$ 31,785	M2	489	0%	0%	MOD. POR AUTORIZAR
40449	4			GUARNICIONES EN CALLE RIO PAPALOAPAN	COL. LINDAVISTA	\$ 163,000	\$ -	\$ -	\$ 163,000	\$ -	POR DEFINIR	M2	1020	0%	0%	
40450	4			PAVIMENTACIÓN DE CALLE FELIPE ÁNGELES	COL. FELIPE MONREAL	\$ 990,000	\$ -	\$ -	\$ 990,000	\$ -	POR DEFINIR	M2	5073	0%	0%	
40451	4			PAVIMENTACIÓN DE CALLE EUFEMIO ZAPATA	PLAN DE AYALA	\$ 1,583,000	\$ -	\$ -	\$ 1,583,000	\$ -	POR DEFINIR	M2	8124	0%	0%	
40452	4			PAVIMENTACIÓN DE CALLE 3 DE MAYO	COL. OBRERA	\$ 1,210,000	\$ -	\$ -	\$ 1,210,000	\$ -	POR DEFINIR	M2	6210	0%	0%	
40453	4			PAVIMENTACIÓN DE C. ORION	COL. DEL SOL	\$ 862,000	\$ -	\$ -	\$ 862,000	\$ -	POR DEFINIR	M2	4424	0%	0%	
40454	4			PAVIMENTACIÓN DE C. TLALTENANGO	COL. INDUSTRIAL	\$ 921,000	\$ -	\$ -	\$ 921,000	\$ -	POR DEFINIR	M2	7423	0%	0%	
40455	4			PAVIMENTACIÓN DE C. 4º CENTENARIO	COL. LIENZO CHARRO	\$ 627,000	\$ -	\$ -	\$ 627,000	\$ -	POR DEFINIR	M2	3085	0%	0%	
40456	4			PAVIMENTACIÓN DE CALLE CABRESTO	COL. LIENZO CHARRO	\$ 626,000	\$ -	\$ -	\$ 626,000	\$ -	POR DEFINIR	M2	3084	0%	0%	
TOTAL HOJA						\$ 7,167,001	\$ -	\$ -	\$ 7,167,001	\$ -	\$ 31,785					

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ENCARGADO DE PROGRAMA

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA



Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Informe Físico-Financiero de Obra/Acción, correspondiente al 31 de MAYO DEL 2009



URBANIZACIÓN MUNICIPAL EJERCICIO FISCAL 2008

Fondo: III
Municipio: FRESNILLO
Fecha de elaboración: JUNIO DEL 2009

FORMATO RAMO 33-06

HOJA 7 DE 8

No. De Obra	Cve. Prog.	Cve. Sub. Prog.	Cve. Vert.	Descripción	Localidad	Avance Financiero					Aportación de Beneficiarios Ejercida	Avance Físico				OBSERVACIONES
						Inv. Aprob.	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión por Comprobar	Inversión Ejercida Acumulada		Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Trimestral	Acumulado	
40457	4			PAVIMENTACIÓN DE C. YAQUI	COL. DEL VALLE	\$ 322,449	\$ -	\$ -	\$ 322,449	\$ -	\$ 66,990	M2	1914	0%	0%	MOD. POR AUTORIZAR
40458	4			PAVIMENTACIÓN DE C. LOZA	COL. OBRERA	\$ 341,817	\$ -	\$ -	\$ 341,817	\$ -	\$ 28,665	M2	819	0%	0%	MOD. POR AUTORIZAR
40459	4			PAVIMENTACIÓN AV. EL OLIVAR	COL. EL VERGEL	\$ 332,000	\$ -	\$ -	\$ 332,000	\$ -	POR DEFINIR	M2	1708	0%	0%	
40460	4			PAVIMENTACIÓN CALLE VIOLETAS	COL. LAS FLORES	\$ 336,000	\$ -	\$ -	\$ 336,000	\$ -	POR DEFINIR	M2	1726	0%	0%	
40461	4			PAVIMENTACIÓN DE CALLE GLADIOLAS	COL. LAS FLORES	\$ 216,100	\$ -	\$ -	\$ 216,100	\$ -	POR DEFINIR	M2	478	0%	0%	
40462	4			PAVIMENTACIÓN DE C. RIO PANUCO	COL. DEL VALLE	\$ 300,405	\$ -	\$ -	\$ 300,405	\$ -	\$ 58,030	M2	1658	0%	0%	MOD. POR AUTORIZAR
40463	4			PAVIMENTACIÓN C. RIO BALSAS	COL. DEL VALLE	\$ 925,834	\$ -	\$ -	\$ 925,834	\$ -	\$ 164,220	M2	4692	0%	0%	MOD. POR AUTORIZAR
40464	4			PAVIMENTACIÓN C. AZUCENAS Y MONCLOVA	COL. GONZALEZ ORTEGA	\$ 265,339	\$ -	\$ -	\$ 265,339	\$ -	\$ 57,925	M2	1655	0%	0%	MOD. POR AUTORIZAR
40465	4			PAVIMENTACIÓN DE C. EL VERGEL	COL. EL VERGEL	\$ 188,048	\$ -	\$ -	\$ 188,048	\$ -	\$ 31,720	M2	488	0%	0%	MOD. POR AUTORIZAR
TOTAL HOJA						\$ 3,227,992	\$ -	\$ -	\$ 3,227,992	\$ -	\$ 407,550					

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ENCARGADO DE PROGRAMA

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA



Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Informe Físico-Financiero de Obra/Acción, correspondiente al 31 de MAYO DEL 2009



URBANIZACIÓN MUNICIPAL EJERCICIO FISCAL 2008

Fondo: III
Municipio: FRESNILLO
Fecha de elaboración: JUNIO DEL 2009

FORMATO RAMO 33-06

HOJA 8 DE 8

No. De Obra	Cve. Prog.	Cve. Sub. Prog.	Cve. Vert.	Descripción	Localidad	Avance Financiero					Aportación de Beneficiarios Ejercida	Avance Físico				OBSERVACIONES
						Inv. Aprob.	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión por Comprobar	Inversión Ejercida Acumulada		Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Trimestral	Acumulado	
40466	4			PAVIMENTACIÓN EN CALLE MARGARITAS	COL. GONZÁLEZ ORTEGA	\$ 382,000	\$ -	\$ -	\$ 382,000	\$ -	POR DEFINIR	M2	850	0%	0%	
40467	4			PAVIMENTACIÓN EN CALLE CALPULALPAN	COL. GONZÁLEZ ORTEGA	\$ 333,960	\$ -	\$ -	\$ 333,960	\$ -	\$ 56,290	M2	866	0%	0%	MOD. POR AUTORIZAR
40468	4			GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE PRINCIPAL	LAGUNA SECA	\$ 213,000	\$ -	\$ -	\$ 213,000	\$ -	POR DEFINIR	M2	491	0%	0%	
40469	4			PAVIMENTACIÓN EN AV. DEL SOL	COL. DEL SOL	\$ 1,340,000	\$ -	\$ -	\$ 1,340,000	\$ -	POR DEFINIR	M2	911	0%	0%	
40470	4			PAVIMENTACIÓN C. JACARANDAS	COL. ARBOLEDAS	\$ 970,000	\$ -	\$ -	\$ 970,000	\$ -	POR DEFINIR	M2	4123	0%	0%	
40471	4			PAVIMENTACIÓN PRÓL. VALLE	COL. LOS OLIVOS	\$ 348,000	\$ -	\$ -	\$ 348,000	\$ -	POR DEFINIR	M2	217	0%	0%	
40472	4			PAVIMENTACIÓN C. RAMÓN LÓPEZ VELARDE	COL. ELECTRICISTAS	\$ 178,000	\$ -	\$ -	\$ 178,000	\$ -	POR DEFINIR	M2	371	0%	0%	
40473	4			CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN CALLES: JUSTO SIERRA, V. CARRANZA, LÁZARO CÁRDENAS, VICTORIA Y PRIV. JUSTO SIERRA	PARDILLO III	\$ 323,201	\$ -	\$ -	\$ 323,201	\$ -	\$ -	M2	2021	0%	0%	MOD. POR AUTORIZAR
40474	4			URBANIZACIÓN MUNICIPAL	URBANIZACIÓN MUNICIPAL	\$ 4,213,905	\$ -	\$ -	\$ 4,213,905	\$ -	POR DEFINIR	M2	POR DEFINIR	0%	0%	MOD. POR AUTORIZAR
TOTAL HOJA						\$ 8,302,066	\$ -	\$ -	\$ 8,302,066	\$ -	\$ 56,290					
TOTAL						\$ 32,628,705	\$ 9,709,161	\$ 669,166	\$ 22,250,378	\$ 10,378,329	\$ 1,283,188					

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ENCARGADO DE PROGRAMA

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA



Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico-Financiero de Obra/Acción, correspondiente al 31 de MAYO DEL 2009

ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES EJERCICIO FISCAL 2008



FORMATO RAMO 33-07

Fondo: III
Municipio: FRESNILLO
Fecha de elaboración: JUNIO DEL 2009

HOJA 1 DE 3

No. De Obra	Cve. Prog.	Cve. Sub. Prog.	Cve. Vert.	Descripción	Localidad	Avance Financiero					Aportación de Beneficiarios	Avance Físico				OBSERVACIONES
						Inv. Aprob.	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión por Comprobar	Inversión Ejercida Acumulada		Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Trimestral	Acumulado	
20501.1	5			AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA	MENDOZA	\$ 176,688	\$ -	\$ -	\$ 176,688	\$ -	\$ 75,725	POSTES TRANS.	8 1	0%	95%	MOD. PRESUPUESTAL REUNIÓN DE CONSEJO (31/MARZO/09)
20501.2	5			AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA	EL MEZQUITE	\$ 479,500	\$ -	\$ -	\$ 479,500	\$ -	\$ 205,500	POSTES TRANS	11 2	0%	0%	MOD. PRESUPUESTAL REUNIÓN DE CONSEJO (31/MARZO/09)
20501.3	5			AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA	SAN PEDRO	\$ 109,710	\$ -	\$ -	\$ 109,710	\$ -	\$ 46,633	POSTES TRANS	4 1	0%	0%	MOD. PRESUPUESTAL REUNIÓN DE CONSEJO (31/MARZO/09)
20501.4	5			AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA	LOS SOTOLES	*224000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	*96000	POSTES TRANS	7 1	0%	0%	A CANCELAR POR AUTORIZAR
20501.5	5			AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA	BELEÑA	*112000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	*48000	POSTES	4	0%	0%	CANCELADA REUNIÓN DE CONSEJO 31/MARZO/09
20501.6	5			AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA	LEOBARDO REYNOSO	\$ 64,400	\$ -	\$ -	\$ 64,400	\$ -	\$ 27,600	POSTES TRANS	1 1	0%	0%	MOD. POR AUTORIZAR
20501.7	5			AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA	PLATEROS	*280000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	*120000	POSTES TRANS	8 2	0%	0%	CANCELADA REUNIÓN DE CONSEJO 31/MARZO/09
20501.8	5			AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA	PALMIRA	\$ 349,132	\$ 349,132	\$ -	\$ -	\$ 349,132	\$ 150,000	POSTES TRANS	8 2	0%	90%	MOD. PRESUPUESTAL REUNIÓN DE CONSEJO (31/MARZO/09) Y POR AUTORIZAR
20501.9	5			AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA	COL. LOS PRADOS	*280000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	*120000	POSTES	5	0%	0%	CANCELADA REUNIÓN DE CONSEJO 31/MARZO/09
20501.10	5			AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA	COL. PROGRESO	*224000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	*96000	POSTES TRANS	8	0%	0%	CANCELADA REUNIÓN DE CONSEJO 31/MARZO/09
TOTAL HOJA						\$ 1,179,430	\$ 349,132	\$ -	\$ 830,298	\$ 349,132	\$ 505,458					

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ENCARGADO DE PROGRAMA

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA



Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico-Financiero de Obra/Acción, correspondiente al 31 de MAYO DEL 2009

ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES EJERCICIO FISCAL 2008



Fondo: III
 Municipio: FRESNILLO
 Fecha de elaboración: JUNIO DEL 2009

FORMATO RAMO 33-07

HOJA 2 DE 3

No. De Obra	Cve. Prog.	Cve. Sub. Prog.	Cve. Vert.	Descripción	Localidad	Avance Financiero					Aportación de Beneficiarios	Avance Físico			OBSERVACIONES	
						Inv. Aprob.	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión por Comprobar	Inversión Ejercida Acumulada		Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Mensual		Acumulad o
20501.11	5			AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA	COL. MIGUEL HIDALGO	\$ 28,000	\$ -	\$ -	\$ 28,000	\$ -	\$ 12,000	POSTES TRANS	1	0%	0%	
20501.12	5			AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA	COL. LAS FLORES	*112000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	*48000	POSTES TRANS	3 1	0%	0%	CANCELADA REUNIÓN DE CONSEJO 31/MARZO/09
20501.13	5			AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA HIBRIDA	COL. LAS AMÉRICAS	*134689.8	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	*57724.2			0%	0%	A CANCELAR POR AUTORIZAR
20501.14	5			AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA	COL. FELIPE MONREAL HUERTA	*280000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	*120000	POSTES TRANS	8 2	0%	0%	CANCELADA REUNIÓN DE CONSEJO 31/MARZO/09
20501.15	5			AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA CALLE PRIVADA DE SAN MIGUEL	COL. DEL BOSQUE	\$ 41,406	\$ 41,406	\$ -	\$ -	\$ 41,406	\$ 18,000	POSTES TRANS	2 1	0%	100%	MOD. PRESUPUESTAL REUNIÓN DE CONSEJO (31/MARZO/09)
20502	5			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	FRACCIONAMIENTO VILLAS DE PLATEROS	\$ 41,328	\$ 41,328	\$ -	\$ -	\$ 41,328	\$ -	PZA	30	0%	100%	
20503	5			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	COL. BENITO JUÁREZ	\$ 41,328	\$ 41,328	\$ -	\$ -	\$ 41,328	\$ -	PZA	30	0%	100%	
30504	5			AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA	SAN PABLO DE LOS PUERTOS	\$ 84,000	\$ 84,000	\$ -	\$ -	\$ 84,000	\$ 36,000	POSTES TRANS	3 1	0%	100%	MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)
30425	5			ALUMBRADO PUBLICO	COLONIA LIENZO CHARRO Y EJIDAL 3	*4000000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			0%	0%	CANCELADA CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)
40505	5			AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA	COL. RAMÓN CORONA	*86800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	*37200	POSTES	4	0%	0%	CANCELADA REUNIÓN DE CONSEJO 31/MARZO/09
TOTAL HOJA						\$ 236,062	\$ 208,062	\$ -	\$ 28,000	\$ 208,062	\$ 66,000					

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ENCARGADO DE PROGRAMA

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA



Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico-Financiero de Obra/Acción, correspondiente al 31 de MAYO DEL 2009

ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES EJERCICIO FISCAL 2008



FORMATO RAMO 33-07

Fondo: III

Municipio: FRESNILLO

Fecha de elaboración: JUNIO DEL 2009

HOJA 3 DE 3

No. De Obra	Cve. Prog.	Cve. Sub. Prog.	Cve. Vert.	Descripción	Localidad	Avance Financiero					Aportación de Beneficiarios	Avance Físico			OBSERVACIONES	
						Inv. Aprob.	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión por Comprobar	Inversión Ejercida Acumulada		Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Mensual		Acumulad o
40506	5			AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA	COL. ARBOLEDAS	*371000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	*159000	POSTES TRANS	12 1	0%	0%	CANCELADA REUNIÓN DE CONSEJO 31/MARZO/09
40507	5			AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA	SAN PEDRO DE ABREGO	*196000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	*84000	POSTES TRANS	7 1	0%	0%	CANCELADA REUNIÓN DE CONSEJO 31/MARZO/09
40508	5			ELECTRIFICACIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN	VASCO DE QUIROGA (APORTACIÓN MUNICIPAL 3 X 1)	\$ 1,239,467	\$ 1,239,467	\$ -	\$ -	\$ 1,239,467	\$ -			0%	100%	
TOTAL HOJA						\$ 1,239,467	\$ 1,239,467	\$ -	\$ -	\$ 1,239,467	\$ -					
TOTAL						\$ 2,654,959	\$ 1,796,661	\$ -	\$ 858,298	\$ 1,796,661	\$ 571,458					

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ENCARGADO DE PROGRAMA

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA



Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico-Financiero de Obra/Acción, correspondiente al 31 de MAYO DEL 2008



INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD EJERCICIO FISCAL 2008

Fondo: III
 Municipio: FRESNILLO
 Fecha de elaboración: JUNIO DEL 2009

FORMATO RAMO 33-06

HOJA 1 DE 1

No. De Obra	Cve.	Cve.	Cve.	Descripción	Localidad	Avance Financiero					Aportación de Beneficiarios Ejercida	Avance Físico				OBSERVACIONES
						Inv. Aprob.	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión por Comprobar	Inversión Ejercida Acumulada		Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Trimestral	Acumulado	
	Prog.	Sub. Prog.	Vert.													
20601	6			PROGRAMA DE ESTÍMULOS A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS	\$ 5,243,300	\$ 5,243,300	\$ -	\$ -	\$ 5,243,300	\$ -	APOYOS	0%	100%	MOD. PRESUPUESTAL REUNIÓN DE CONSEJO (31/MARZO/09)	
20602	6			CONSTRUCCIÓN DE 50 M ² CASA DEL PUEBLO (ENTRE ESCUELA PRIMARIA Y JARDÍN DE NIÑOS)	LOS ANGELES DE LOS MEDRANO	\$ 280,000	\$ 280,000	\$ -	\$ -	\$ 280,000	\$ -	M2	50	0%	100%	MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)
40603	6			CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD	ERENDIRA	\$ 261,000	\$ 183,880	\$ 50,511	\$ 26,609	\$ 234,391	\$ 29,000		10%	45%	MOD. PRESUPUESTAL REUNIÓN DE CONSEJO (31/MARZO/09)	
40604	6			ENMALLADO EN CASA DE SALUD	FRANCISCO GARCIA SALINAS LA LARGA	\$ 101,776	\$ -	\$ -	\$ 101,776	\$ -	\$ 25,444	ML	160	0%	0%	
TOTAL						\$ 5,886,076	\$ 5,707,180	\$ 50,511	\$ 128,385	\$ 5,757,691	\$ 54,444					

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ENCARGADO DE PROGRAMA

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA



Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico-Financiero de Obra/Acción, correspondiente al 31 de MAYO DEL 2009



INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA EJERCICIO FISCAL 2008

Fondo: III
 Municipio: FRESNILLO
 Fecha de elaboración: JUNIO DEL 2009

FORMATO RAMO 33-06

HOJA 1 DE 3

No. De Obra	Cve. Prog.	Cve. Sub. Prog.	Cve. Vert.	Descripción	Localidad	Avance Financiero					Aportación de Beneficiarios	Avance Físico				OBSERVACIONES
						Inv. Aprob.	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión por Comprobar	Inversión Ejercida Acumulada		Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Mensual	Acumulado	
20701.1	7			SUMINISTRO DE TABLEROS EN TV SEC MANUEL M. PONCE	COL. FRANCISCO VILLA	*24000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	*24000	PZA	2	0%	0%	CANCELADA REUNIÓN 31/MARZO/09
20701.2	7			DOMO EN ESCUELA PRIMARIA	SAN JOSÉ DE LOURDES	\$ 163,686	\$ -	\$ -	\$ 163,686	\$ -	\$ 163,686	M2	512	0%	0%	
20701.3	7			CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN JARDÍN DE NIÑOS	PRESA DEL MEZQUITE	*61646	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	*61646	M2	25	0%	0%	CANCELADA REUNIÓN 31/MARZO/09
20701.4	7			DOMO EN ESCUELA PRIMARIA FCO. I. MADERO	ESTACIÓN SAN JOSÉ	*303270	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	*303270	M2	665	0%	0%	CANCELADA REUNIÓN 31/MARZO/09
20701.5	7			CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS	EJIDO EMILIANO ZAPATA	*135000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	*135000	AULA	1	0%	0%	CANCELADA REUNIÓN 31/MARZO/09
20701.6	7			CONSTRUCCIÓN DE AULA EN PRIMARIA	PROVIDENCIA DE RIVERA	*135000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	*135000	AULA	1	0%	0%	CANCELADA REUNIÓN 31/MARZO/09
20701.7	7			CONSTRUCCIÓN DE AULA EN PRIMARIA	PROVIDENCIA DE ABREGO	*146000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	*146000	AULA	1	0%	0%	CANCELADA REUNIÓN 31/MARZO/09
20701.8	7			DOMO EN ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE	PLATEROS	*498167	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	*498167	M2	650	0%	0%	CANCELADA REUNIÓN 31/MARZO/09
20701.9	7			DOMO EN PRIMARIA ALVARO OBREGÓN	COL. INDUSTRIAL	\$ 125,000	\$ -	\$ -	\$ 125,000	\$ -	\$ 125,000	M2	675	0%	0%	
20701.10	7			DOMO EN PRIMARIA RAMÓN LÓPEZ VELARDE	COL. BARRIO ALTO	*175670	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	*176070	AULA	1	0%	0%	CANCELADA REUNIÓN 31/MARZO/09
TOTAL HOJA						\$ 288,686	\$ -	\$ -	\$ 288,686	\$ -	\$ 288,686					

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ENCARGADO DE PROGRAMA

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA



Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico-Financiero de Obra/Acción, correspondiente al 31 de MAYO DEL 2009



INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA EJERCICIO FISCAL 2008

Fondo: III
 Municipio: FRESNILLO
 Fecha de elaboración: JUNIO DEL 2009

FORMATO RAMO 33-06

HOJA 2 DE 3

No. De Obra	Cve. Prog.	Cve. Sub. Prog.	Cve. Vert.	Descripción	Localidad	Avance Financiero					Aportación de Beneficiarios	Avance Físico				OBSERVACIONES
						Inv. Aprob.	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión por Comprobar	Inversión Ejercida Acumulada		Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Mensual	Acumulado	
20701.11	7			LOSA DE CONCRETO EN AULA PRIMARIA JUSTO SIERRA	EMANCIPACIÓN	\$ 18,934	\$ 18,732	\$ -	\$ 202	\$ 18,732	\$ 18,934	M2	34	10%	100%	
20701.12	7			REHABILITACIÓN DE AULA Y SALÓN DE COMPUTO EN PRIMARIA	SEIS DE ENERO	*173664.5	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	*173664.5	M2	145	0%	0%	CANCELADA REUNIÓN 31/MARZO/09
20701.13	7			TERMINACIÓN DE AULA EN T.V. SEC.	COL. HIDALGO DE OJUELOS	*118510	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	*118510	M2	98	0%	0%	CANCELADA REUNIÓN 31/MARZO/09
20702	7			CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN JARDÍN DE NIÑOS	COL. FRANCISCO GOYTIA	*134789.5	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	*134789.5	M2	83	0%	0%	CANCELADA REUNIÓN 31/MARZO/09
20703	7			573 M ² DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA EVOLUCIÓN (MA. W. DE LÓPEZ ORTIZ)	COL. CENTRO	\$ 275,029	\$ 275,029	\$ -	\$ -	\$ 275,029	\$ 133,296	M2	573	0%	100%	MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)
20704	7			DOMO EN ESCUELA PRIMARIA PROGRESO	COL. ESPARZA	\$ 176,737	\$ -	\$ -	\$ 176,737	\$ -	\$ 176,737	M2	598	0%	0%	MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)
30705	7			MÓDULOS SANITARIOS EN TELESECUNDARIA	PURÍSIMA DEL MAGUEY	*64145	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	*64145	M2	24	0%	0%	CANCELADA REUNIÓN 31/MARZO/09
	7			RODAPIÉ Y MALLA CICLÓNICA EN PREPARATORIA PRIMERA ETAPA	EL CENTRO	*344642	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	400	0%	0%	CANCELADA CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)
30706	7			CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN PRIMARIA	PRESA DEL MEZQUITE	\$ 122,873	\$ 122,873	\$ -	\$ -	\$ 122,873	\$ -	M2	2541	0%	100%	MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08) Y 31/MARZO/09
20401	7			PROGRAMA SUMINISTRO DE VITROPISO	VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS	\$ 400,000	\$ 400,000	\$ -	\$ -	\$ 400,000	MANO DE OBRA	M2	4652	0%	5%	CAMBIO DE URBANIZACIÓN A EDUCATIVA
TOTAL HOJA						\$ 993,573	\$ 816,634	\$ -	\$ 176,939	\$ 816,634	\$ 328,967					

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ENCARGADO DE PROGRAMA

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA



Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico-Financiero de Obra/Acción, correspondiente al 31 de MAYO DEL 2009



INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA EJERCICIO FISCAL 2008

Fondo: III
 Municipio: FRESNILLO
 Fecha de elaboración: JUNIO DEL 2009

FORMATO RAMO 33-06

HOJA 3 DE 3

No. De Obra	Cve. Prog.	Cve. Sub. Prog.	Cve. Vert.	Descripción	Localidad	Avance Financiero					Aportación de Beneficiarios	Avance Físico				OBSERVACIONES
						Inv. Aprob.	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión por Comprobar	Inversión Ejercida Acumulada		Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Mensual	Acumulado	
20402	7			PROGRAMA SUMINISTRO DE HERRERÍA	VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS	\$ 300,000	\$ -	\$ -	\$ 300,000	\$ -	MANO DE OBRA		0%	0%	CAMBIO DE URBANIZACIÓN A EDUCATIVA	
20403	7			PROGRAMA DE ENMALLADO	VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS	*598000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	MANO DE OBRA		0%	0%	CANCELADA REUNIÓN 31/MARZO/09	
20404	7			PROGRAMA DE SUMINISTRO DE CEMENTO	VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS	\$ 768,000	\$ 353,726	\$ -	\$ 414,274	\$ 353,726	MANO DE OBRA	BULTOS	3650	0%	40%	CAMBIO DE URBANIZACIÓN A EDUCATIVA
20405	7			PROGRAMA DE SUMINISTRO DE PINTURA	VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS	\$ 500,000	\$ 250,190	\$ -	\$ 249,810	\$ 250,190	MANO DE OBRA	PZA	325	0%	30%	CAMBIO DE URBANIZACIÓN A EDUCATIVA
20406	7			PROGRAMA DE SUMINISTRO DE ARMEX	VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS	\$ 500,000	\$ 240,005	\$ -	\$ 259,995	\$ 240,005	MANO DE OBRA	PZA	1000	0%	40%	CAMBIO DE URBANIZACIÓN A EDUCATIVA
TOTAL HOJA						\$ 2,068,000	\$ 843,921	\$ -	\$ 1,224,079	\$ 843,921	\$ -					
TOTAL						\$ 3,350,259	\$ 1,660,555	\$ -	\$ 1,689,704	\$ 1,660,555	\$ 617,653					

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ENCARGADO DE PROGRAMA

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA



Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico-Financiero de Obra/Acción, correspondiente al 31 de MAYO DEL 2009



MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EJERCICIO FISCAL 2008

FORMATO RAMO 33-06

Fondo: III

Municipio: FRESNILLO

Fecha de elaboración: JUNIO DEL 2009

HOJA 1 DE 1

No. De Obra	Cve. Prog.	Cve. Sub. Prog.	Cve. Vert.	Descripción	Localidad	Avance Financiero					Aportación de Beneficiarios	Avance Físico				OBSERVACIONES
						Inv. Aprob.	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión por Comprobar	Inversión Ejercida Acumulada		Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Trimestral	Acumulado	
20801	8			MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS	\$ 9,499,025	\$ 3,269,760	\$ 141,110	\$ 6,088,155	\$ 3,410,870	MATERIAL DE LA REGIÓN O EFECTIVO	LOTE	1	5%	45%	MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)
20802	8			MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	SECTOR SIETE	\$ 262,932	\$ 262,932	\$ -	\$ -	\$ 262,932	\$ 22,125	PZA	30	0%	100%	MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)
20803	8			MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	COL. BELEÑA	\$ 209,648	\$ 209,648	\$ -	\$ -	\$ 209,648	\$ 18,750	M2	71	0%	100%	MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)
20804	8			MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	FRACCIONAMIENTO VILLAS JARDÍN	\$ 232,533	\$ 232,533	\$ -	\$ -	\$ 232,533	\$ 27,300	PZA	13	0%	100%	
20805	8			MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	FRACCIONAMIENTO MURALISTAS	\$ 164,208	\$ 164,208	\$ -	\$ -	\$ 164,208	\$ 14,356	M2	30	0%	100%	MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)
20806	8			MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	FRACCIONAMIENTO REAL DEL FRESNILLO	\$ 174,766	\$ 174,766	\$ -	\$ -	\$ 174,766	\$ 20,505	M2	39	0%	100%	MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)
20807	8			MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	COL. BUENOS AIRES	\$ 126,499	\$ 126,499	\$ -	\$ -	\$ 126,499	\$ 11,250	M2	72	40%	100%	MOD. PRESUPUESTAL REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08) Y 31/MARZO/09
20808	8			MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	SOMBRETERILLO	\$ 119,698	\$ 119,698	\$ -	\$ -	\$ 119,698	\$ 10,840	M2	29	0%	100%	MOD. PRESUPUESTAL REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08) Y 31/MARZO/09
20809	8			IMPERMEABILIZACIÓN	COL. MINERA	\$ 87,539	\$ 87,539	\$ -	\$ -	\$ 87,539	\$ 37,800	M2	7000	0%	15%	MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)
20810	8			MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	BAÑUELOS	\$ 289,828	\$ 289,828	\$ -	\$ -	\$ 289,828	\$ 26,250	PZA	30	0%	100%	MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)
TOTAL						\$ 11,166,676	\$ 4,937,411	\$ 141,110	\$ 6,088,155	\$ 5,078,521	\$ 189,176					

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ENCARGADO DE PROGRAMA

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA



Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico-Financiero de Obra/Acción, correspondiente al 31 de MAYO DEL 2009



INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL EJERCICIO FISCAL 2008

FORMATO RAMO 33-06

Fondo: III
 Municipio: FRESNILLO
 Fecha de elaboración: JUNIO DEL 2009

HOJA 1 DE 2

No. De Obra	Cve. Prog.	Cve. Sub. Prog.	Cve. Vert.	Descripción	Localidad	Avance Financiero					Aportación de Beneficiarios Ejercida	Avance Físico				OBSERVACIONES
						Inv. Aprob.	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión por Comprobar	Inversión Ejercida Acumulada		Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Trimestral	Acumulado	
21001.1	10			CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL	TEPETATILLO	\$ 156,500	\$ -	\$ -	\$ 156,500	\$ -	MANO DE OBRA	POSTES ROLLOS	2400 80	0%	0%	MODIFICACION REUNION 31/MARZO/09
21001.2	10			CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL	SAN ANTONIO DEL MEZQUITE	\$ 157,683	\$ -	\$ -	\$ 157,683	\$ -	MANO DE OBRA	POSTES ROLLOS	2401 80	0%	0%	
21001.3	10			CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL	EL NOVENTA	\$ 44,000	\$ -	\$ -	\$ 44,000	\$ -	MANO DE OBRA	POSTES ROLLOS	500 30	0%	0%	
21001.4	10			CONSTRUCCIÓN DE UN GUARDAGANADO	SAN TADEO	\$ 106,741	\$ 106,741	\$ -	\$ -	\$ 106,741	\$ 11,952	GUARDAGANADO	1	20%	90%	
21001.5	10			CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL	MENDOZA	\$ 160,000	\$ -	\$ -	\$ 160,000	\$ -	MANO DE OBRA	POSTES ROLLOS	3000 75	0%	0%	
21001.6	10			REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL	EL CHARCO	\$ 11,250	\$ -	\$ -	\$ 11,250	\$ -	MANO DE OBRA	POSTES DE CEDRO	250	0%	0%	
21001.7	10			REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL	FRANCISCO GARCÍA SALINAS LA LARGA	\$ 18,000	\$ -	\$ -	\$ 18,000	\$ -	MANO DE OBRA	POSTES DE CEDRO	400	0%	0%	
21001.8	10			REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL	SAN MIGUEL DEL VERGEL	\$ 45,000	\$ -	\$ -	\$ 45,000	\$ -	MANO DE OBRA	POSTES DE CEDRO	1000	0%	0%	
TOTAL HOJA						\$ 699,175	\$ 106,741	\$ -	\$ 592,434	\$ 106,741	\$ 11,952					

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ENCARGADO DE PROGRAMA

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA



Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico-Financiero de Obra/Acción, correspondiente al 31 de MAYO DEL 2009



INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL EJERCICIO FISCAL 2008

FORMATO RAMO 33-06

Fondo: III

Municipio: FRESNILLO

Fecha de elaboración: JUNIO DEL 2009

HOJA 2 DE 2

No. De Obra	Cve.	Cve.	Cve.	Descripción	Localidad	Avance Financiero					Aportación de Beneficiarios Ejercida	Avance Físico				OBSERVACIONES
						Inv. Aprob.	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión por Comprobar	Inversión Ejercida Acumulada		Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Trimestral	Acumulado	
	Prog.	Prog.	Vert.													
21002	10			SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR DE 150 KVA PARA LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE POZO No.2A DEL EJIDO BENIRO JUAREZ	REFUGIO DE ABREGO	\$ 61,042	\$ -	\$ 61,042	\$ -	\$ 61,042	\$ 40,694	TRANSFORMADOR	1	100%	100%	
21003	10			SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR DE 150 KVA PARA EL GRUPO DENOMINADO EL TANQUECITO DEL POZO No.5 DEL EJIDO BENITO JUÁREZ	REFUGIO DE ABREGO	\$ 50,354	\$ -	\$ 50,354	\$ -	\$ 50,354	\$ 50,354	TRANSFORMADOR	1	100%	100%	
21004	10			CONTRACCIÓN DE UN GUARDAGANADO	MENDOZA	\$ 60,597	\$ -	\$ 60,597	\$ -	\$ 60,597	\$ 6,779	GUARDAGANADO	1	100%	100%	
TOTAL HOJA						\$ 171,993	\$ -	\$ 171,993	\$ -	\$ 171,993	\$ 97,827					
TOTAL						\$ 871,168	\$ 106,741	\$ 171,993	\$ 592,434	\$ 278,734	\$ 109,779					

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ENCARGADO DE PROGRAMA

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA



Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico-Financiero de Obra/Acción, correspondiente al 31 de MAYO DEL 2009



GASTOS INDIRECTOS EJERCICIO FISCAL 2008

Fondo: III

Municipio: FRESNILLO

Fecha de elaboración: JUNIO DEL 2009

FORMATO RAMO 33-06

HOJA 1 DE 6

No. De Obra	Cve. Prog.	Cve. Sub. Prog.	Cve. Vert.	Descripción	Localidad	Avance Financiero					Aportación de Beneficiarios	Avance Físico				OBSERVACIONES
						Inv. Aprob.	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión por Comprobar	Inversión Ejercida Acumulada		Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Trimestral	Acumulado	
21101	11			GASTOS DE ALIMENTACION DE CONSEJEROS EN CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30 DE DIC 08)	FRESNILLO	\$ 252,000	\$ 90,000	\$ -	\$ 162,000	\$ 90,000	\$ -	LOTE	1	36%	36%	
201102	11			PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMA DEL FONDO III	FRESNILLO	\$ 2,101,483	\$ -	\$ -	\$ 392,497	\$ -	\$ -					
	11			PAGO POR SUPERVISIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 FONDO III	FRESNILLO		\$ 133,300	\$ -	\$ -	\$ 133,300.00	\$ -			0%	100%	
	11			ADQUISICIÓN DE UN VEHICULO VOLKSWAGEN EUROVAN DESTINADO A LA SUPERVISIÓN DE OBRA	FRESNILLO		\$ 258,979	\$ -	\$ -	\$ 258,979.00		VEHICULO	1	0%	100%	
	11			ADQUISICIÓN DE 2 VEHÍCULOS VOLKSWAGEN EUROVAN	FRESNILLO		\$ 237,790	\$ -	\$ -	\$ 237,790.00		VEHICULO	2	0%	100%	
	11			PAGO POR LA MODIFICACIÓN Y PRORROGA DE PERMISO DEL POZO DE AGUA POTABLE	COL. HIDALGO		\$ 124	\$ -	\$ -	\$ 124.00				0%	100%	
				PAGO POR MODIFICACIÓN DE TITULO DE CONCESIÓN DEL POZO DE AGUA POTABLE	CATARINAS		\$ 124	\$ -	\$ -	\$ 124.00				0%	100%	
TOTAL						\$ 2,353,483	\$ 720,317	\$ -	\$ 554,497	\$ 720,317	\$ -					

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ENCARGADO DE PROGRAMA

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA



Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico-Financiero de Obra/Acción, correspondiente al 31 de MAYO DEL 2009



GASTOS INDIRECTOS EJERCICIO FISCAL 2008

Fondo: III

Municipio: FRESNILLO

Fecha de elaboración: JUNIO DEL 2009

FORMATO RAMO 33-06

HOJA 2 DE 6

No. De Obra	Cve. Prog.	Cve. Sub. Prog.	Cve. Vert.	Descripción	Localidad	Avance Financiero					Aportación de Beneficiarios	Avance Físico				OBSERVACIONES
						Inv. Aprob.	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión por Comprobar	Inversión Ejercida Acumulada		Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Trimestral	Acumulado	
11				PAGO POR MODIFICACIÓN DE TITULO DE CONCESIÓN DEL POZO DE AGUA POTABLE	CONCEPCION DE RIVERA		\$ 124	\$ -	\$ -	\$ 124	\$ -			0%	100%	
11				PAGO POR EXPEDICIÓN DE TITULO DE CONCESIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE	SAN JOSE DE LOURDES		\$ 1,271	\$ -	\$ -	\$ 1,271	\$ -			0%	100%	
11				PAGO POR SUPERVISIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 FONDO III	FRESNILLO		\$ 276,100	\$ -	\$ -	\$ 276,100	\$ -			0%	100%	
11				ADQUISICIÓN DE 2 VEHÍCULOS FORD 2009	FRESNILLO		\$ 499,500	\$ -	\$ -	\$ 499,500	\$ -	VEHÍCULOS	2	0%	100%	
11				PAGO DE 2 SEGUROS VEHICULARES (FORD RANGER XL PK Y FORD PK EXPLORER	FRESNILLO		\$ 19,744	\$ -	\$ -	\$ 19,744	\$ -	SEGUROS	2	0%	100%	
11				PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA TRABAJO RELACIONADO CON EL RAMO 33 FONDO III	FRESNILLO		\$ 8,400	\$ -	\$ -	\$ 8,400				0%	100%	
11				PAGO DE REFACCIONES Y REPARACIONES MENORES	FRESNILLO		\$ 8,100	\$ -	\$ -	\$ 8,100				100%	100%	
11				FONDO REVOLVENTE	FRESNILLO		\$ 8,010	\$ -	\$ -	\$ 8,010				100%	100%	
TOTAL HOJA							\$ -	\$ 821,249	\$ -	\$ -	\$ 821,249	\$ -				

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ENCARGADO DE PROGRAMA

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA



Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico-Financiero de Obra/Acción, correspondiente al 31 de MAYO DEL 2009



GASTOS INDIRECTOS EJERCICIO FISCAL 2008

Fondo: III

Municipio: FRESNILLO

Fecha de elaboración: JUNIO DEL 2009

FORMATO RAMO 33-06

HOJA 3 DE 6

No. De Obra	Cve. Prog.	Cve. Sub. Prog.	Cve. Vert.	Descripción	Localidad	Avance Financiero					Aportación de Beneficiarios	Avance Físico				OBSERVACIONES
						Inv. Aprob.	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión por Comprobar	Inversión Ejercida Acumulada		Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Trimestral	Acumulado	
11				PAGO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES MENORES	FRESNILLO		\$ 24,058	\$ -	\$ -	\$ 24,058	\$ -	MANTENIMIENTO	1	0%	100%	
11				PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA TRABAJO RELACIONADO CON EL RAMO 33 FONDO III	FRESNILLO		\$ 3,520	\$ -	\$ -	\$ 3,520	\$ -			0%	100%	
11				PAGO DE VALES DE GASOLINA	FRESNILLO		\$ 16,000	\$ -	\$ -	\$ 16,000	\$ -			0%	100%	
11				PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA TRABAJO RELACIONADO CON EL RAMO 33 FONDO III	FRESNILLO		\$ 19,240	\$ -	\$ -	\$ 19,240	\$ -			0%	100%	
11				PAGO DE VALES DE GASOLINA	FRESNILLO		\$ 16,000	\$ -	\$ -	\$ 16,000	\$ -			0%	100%	
11				PAGO DE CONSUMO EN REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA ASE	FRESNILLO		\$ 1,003	\$ -	\$ -	\$ 1,003	\$ -			0%	100%	
11				PAGO DE CONSUMO EN REUNIÓN DE TRABAJO PARA PROGRAMACIÓN DE OBRAS Y/O ACCIONES	FRESNILLO		\$ 154	\$ -	\$ -	\$ 154	\$ -			0%	100%	
TOTAL HOJA						\$ -	\$ 79,975	\$ -	\$ -	\$ 79,975	\$ -					

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ENCARGADO DE PROGRAMA

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA



Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico-Financiero de Obra/Acción, correspondiente al 31 de MAYO DEL 2009



GASTOS INDIRECTOS EJERCICIO FISCAL 2008

FORMATO RAMO 33-06

Fondo: III

Municipio: FRESNILLO

Fecha de elaboración: JUNIO DEL 2009

HOJA 4 DE 6

No. De Obra	Cve. Prog.	Cve. Sub. Prog.	Cve. Vert.	Descripción	Localidad	Avance Financiero					Aportación de Beneficiarios	Avance Físico				OBSERVACIONES
						Inv. Aprob.	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión por Comprobar	Inversión Ejercida Acumulada		Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Trimestral	Acumulado	
	11			FONDO REVOLVENTE	FRESNILLO		\$ 7,988	\$ -	\$ -	\$ 7,988	\$ -			0%	100%	
	11			PAGO DE VIÁTICOS EN REUNIÓN DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MÉXICO	FRESNILLO		\$ 2,960	\$ -	\$ -	\$ 2,960	\$ -			0%	100%	
	11			PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA TRABAJO RELACIONADO CON EL RAMO 33 FONDO III	FRESNILLO		\$ 23,181	\$ -	\$ -	\$ 23,181	\$ -			0%	100%	
	11			PAGO DE REFACCIONES Y REPARACIONES MENORES A VEHICULO 405	FRESNILLO		\$ 22,425	\$ -	\$ -	\$ 22,425	\$ -			0%	100%	
	11			PAGO DE REFACCIONES Y REPARACIONES MENORES A VEHICULO	FRESNILLO		\$ 7,303	\$ -	\$ -	\$ 7,303	\$ -			0%	100%	
	11			PAGO DE REFACCIONES Y REPARACIONES MENORES A VEHICULO 406	FRESNILLO		\$ 6,670	\$ -	\$ -	\$ 6,670	\$ -			0%	100%	
	11			PAGO DE REFACCIONES Y REPARACIONES MENORES A VEHICULO 406	FRESNILLO		\$ 10,925	\$ -	\$ -	\$ 10,925	\$ -			0%	100%	
TOTAL HOJA							\$ -	\$ 81,451	\$ -	\$ -	\$ 81,451	\$ -				

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ENCARGADO DE PROGRAMA

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA



Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico-Financiero de Obra/Acción, correspondiente al 31 de MAYO DEL 2009



GASTOS INDIRECTOS EJERCICIO FISCAL 2008

Fondo: III

Municipio: FRESNILLO

Fecha de elaboración: JUNIO DEL 2009

FORMATO RAMO 33-06

HOJA 5 DE 6

No. De Obra	Cve. Prog.	Cve. Sub. Prog.	Cve. Vert.	Descripción	Localidad	Avance Financiero					Aportación de Beneficiarios	Avance Físico				OBSERVACIONES
						Inv. Aprob.	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión por Comprobar	Inversión Ejercida Acumulada		Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Trimestral	Acumulado	
	11			PAGO DE REFACCIONES Y REPARACIONES MENORES A VEHICULO 411	FRESNILLO		\$ 4,485	\$ -	\$ -	\$ 4,485	\$ -			0%	100%	
	11			PAGO DE REFACCIONES Y REPARACIONES MENORES A VEHICULO 406	FRESNILLO		\$ 2,530	\$ -	\$ -	\$ 2,530	\$ -			0%	100%	
	11			PAGO DE VALES DE GASOLINA	FRESNILLO		\$ 16,000	\$ -	\$ -	\$ 16,000	\$ -			0%	100%	
	11			FONDO REVOLVENTE	FRESNILLO		\$ 7,988	\$ -	\$ -	\$ 7,988	\$ -			0%	100%	
	11			PAGO DE REFACCIONES Y REPARACIONES MENORES A VEHICULO 406	FRESNILLO		\$ 5,491	\$ -	\$ -	\$ 5,451	\$ -			0%	100%	
	11			PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA TRABAJO RELACIONADO CON EL RAMO 33 FONDO III	FRESNILLO		\$ 23,040	\$ -	\$ -	\$ 23,040	\$ -			0%	100%	
	11			PAGO DE REFACCIONES Y REPARACIONES MENORES DEL VEHICULO 406	FRESNILLO			\$ 4,767	\$ -	\$ 4,767	\$ -			100%	100%	
TOTAL HOJA							\$ -	\$ 59,534	\$ 4,767	\$ -	\$ 64,261	\$ -				

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ENCARGADO DE PROGRAMA

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA



Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico-Financiero de Obra/Acción, correspondiente al 31 de MAYO DEL 2009



GASTOS INDIRECTOS EJERCICIO FISCAL 2008

Fondo: III

Municipio: FRESNILLO

Fecha de elaboración: JUNIO DEL 2009

FORMATO RAMO 33-06

HOJA 6 DE 6

No. De Obra	Cve. Prog.	Cve. Sub. Prog.	Cve. Vert.	Descripción	Localidad	Avance Financiero					Aportación de Beneficiarios	Avance Físico				OBSERVACIONES	
						Inv. Aprob.	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión por Comprobar	Inversión Ejercida Acumulada		Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Trimestral	Acumulado		
	11			PAGO DE REFACCIONES Y REPARACIONES MENORES A VEHICULO 410	FRESNILLO		\$ -	\$ 3,379	\$ -	\$ 3,379	\$ -			0%	100%		
	11			PAGO DE REFACCIONES Y REPARACIONES MENORES A VEHICULO 406	FRESNILLO		\$ -	\$ 2,875	\$ -	\$ 2,875	\$ -			0%	100%		
	11			PAGO DE REFACCIONES Y REPARACIONES MENORES A VEHICULO 405	FRESNILLO		\$ -	\$ 1,300	\$ -	\$ 1,300	\$ -			0%	100%		
	11			PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA TRABAJO RELACIONADO CON EL RAMO 33 FONDO III	FRESNILLO		\$ -	\$ 24,180	\$ -	\$ 24,180	\$ -			0%	100%		
TOTAL HOJA							\$ -	\$ -	\$ 31,733	\$ -	\$ 31,733	\$ -					
TOTAL							\$ 2,353,483	\$ 1,762,526	\$ 36,500	\$ 554,497	\$ 1,798,985	\$ -					

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ENCARGADO DE PROGRAMA

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA



Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico-Financiero de Obra/Acción, correspondiente al 31 de MAYO DEL 2009



DESARROLLO INSTITUCIONAL

FORMATO RAMO 33-06

Fondo: III

Municipio: FRESNILLO

Fecha de elaboración: JUNIO DEL 2009

HOJA 1 DE 2

No. De Obra	Cve. Prog.	Cve. Sub. Prog.	Cve. Vert.	Descripción	Localidad	Avance Financiero					Aportación de Beneficiarios Ejercida	Avance Físico				OBSERVACIONES
						Inv. Aprob.	Inversión Liberada	Inversión Ejercida en el trimestre	Inversión por Comprobar	Inversión Ejercida Acumulada		Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Trimestral	Acumulado	
21202	12			DIVERSAS ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	FRESNILLO	\$ 1,568,988	\$ -	\$ 1,461,663	\$ -	\$ -	LOTE	1				
	12			ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE COMPUTO	FRESNILLO		\$ 15,088	\$ -	\$ -	\$ 15,088	LOTE	1	0%	100%		
	12			CURSO DE CAPACITACIÓN "LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y LOS FONDOS DERIVADOS DEL RAMO 33"	FRESNILLO		\$ 36,104	\$ -	\$ -	\$ 36,104	CURSO	1	0%	100%		
	12			PAGO DE MANTENIMIENTO A ESTACIÓN TOTAL	FRESNILLO		\$ 10,833	\$ -	\$ -	\$ 10,833	MANTENIMIENTO	1	0%	100%		
	12			ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE COMPUTO	FRESNILLO		\$ 2,392	\$ -	\$ -	\$ 2,392	LOTE	1	0%	100%		
	12			ADQUISICIÓN DE UN ARCHIVERO METÁLICO	FRESNILLO		\$ 3,227	\$ -	\$ -	\$ 3,227	ARCHIVERO	1	0%	100%		
	12			ADQUISICIÓN DE UNA COMPUTADORA INTEL ENSAMBLADA	FRESNILLO		\$ 7,570	\$ -	\$ -	\$ 7,570	COMPUTADORA	1	0%	100%		
	12			ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE COMPUTO	FRESNILLO		\$ 250	\$ -	\$ -	\$ 250	LOTE	1	0%	100%		
	12			ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE COMPUTO	FRESNILLO		\$ 3,795	\$ -	\$ -	\$ 3,795	LOTE	1	0%	100%		
TOTAL HOJA						\$ 1,568,988	\$ 79,259	\$ -	\$ 1,461,663	\$ 79,259	\$ -					

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ENCARGADO DE PROGRAMA

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA



Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico-Financiero de Obra/Acción, correspondiente al 30 de ABRIL DEL 2009



DESARROLLO INSTITUCIONAL

FORMATO RAMO 33-06

Fondo: III

Municipio: FRESNILLO

Fecha de elaboración: JUNIO DEL 2009

HOJA 2 DE 2

No. De Obra	Cve. Prog.	Cve. Sub. Prog.	Cve. Vert.	Descripción	Localidad	Avance Financiero					Aportación de Beneficiarios Ejercida	Avance Físico				OBSERVACIONES	
						Inv. Aprob.	Inversión Liberada	Inversión Ejercida en el trimestre	Inversión por Comprobar	Inversión Ejercida Acumulada		Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Trimestral	Acumulado		
	12			ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE COMPUTO	FRESNILLO		\$ 2,205	\$ -	\$ -	\$ 2,205	\$ -	LOTE	1	0%	100%		
	12			ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE COMPUTO	FRESNILLO		\$ 1,771	\$ -	\$ -	\$ 1,771	\$ -	LOTE	1	0%	100%		
	12			ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA	FRESNILLO		\$ 13,166	\$ -	\$ -	\$ 13,166	\$ -	LOTE	1	0%	100%		
	12			ADQUISICIÓN DE UNA IMPRESORA Y CONSUMIBLES DE COMPUTO	FRESNILLO		\$ 7,720	\$ -	\$ -	\$ 7,720	\$ -	LOTE	1	0%	100%		
	12			ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE COMPUTO	FRESNILLO		\$ 3,082	\$ -	\$ -	\$ 3,082	\$ -	LOTE	1	0%	100%		
	12			ADQUISICIÓN DE UNA ESTACIÓN ELÉCTRICA DE 12 MTS. MCA. TRUPER	FRESNILLO		\$ -	\$ 122	\$ -	\$ 122	\$ -	LOTE	1	100%	100%		
TOTAL HOJA						\$ -	\$ 27,944	\$ 122	\$ -	\$ 28,066	\$ -						
TOTAL						\$ 1,568,988	\$ 107,203	\$ 122	\$ 1,461,663	\$ 107,325	\$ -						

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ENCARGADO DE PROGRAMA

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA