

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2017

Total: 3636

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Programa o de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2017

Total: 3636

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Programa o de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
ZAC13140300374289	Construccion Y Equipamiento Del Hospital Comunitario Sombrerete	-	Zacatecas	Sombrerete	Cobertura municipal	Convenios		U005 Seguro Popular		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS	Salud	En Ejecución	2013	\$67,008,752	\$67,008,752	\$48,657,857	\$48,174,694	\$48,174,694	\$48,174,694	\$48,117,003	71.89	\$0	Metros Cuadrados	59,198	0.00	0.00	Financiera: PROYECTO FINANCIADO POR PFR QUE MINISTRA POSTERIOR A LA JUSTIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC14140100284246	Obra Publica	8	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I011 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad	En Ejecución	2014	\$51,252,500	\$53,830,305	\$53,830,305	\$53,830,305	\$53,653,005	\$53,653,005	\$53,653,005	99.67	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: avance financiero del 99.67% / Fisica: avance fisico 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150100469622	Equipamiento Del Centro De Evaluacion En Control De Confianza Y Laboratorio	-	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I011 FASP	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del sistema estatal de seguridad publica	Seguridad	En Ejecución	2015	\$1,390,869	\$1,390,869	\$1,390,869	\$1,390,869	\$1,389,582	\$1,389,582	\$1,389,582	99.91	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: avance financiero del 99.91% / Fisica: avance fisico del 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150100469629	Equipamiento Del Instituto De Formacion Profesional	-	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I011 FASP	Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado ejecutivo del sistema estatal de seguridad publica	Seguridad	En Ejecución	2015	\$649,136	\$657,507	\$657,507	\$657,507	\$655,893	\$655,893	\$655,893	99.75	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: avance financiero del 99.75% / Fisica: avance fisico del 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150100469680	Equipamiento Del Centro De Operación Estratégica	-	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I011 FASP	Implementación de Centros de Operación Estratégica (COE's)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado ejecutivo del sistema estatal de seguridad publica	Seguridad	En Ejecución	2015	\$1,178,443	\$1,178,443	\$1,178,443	\$1,178,443	\$1,177,045	\$1,177,045	\$1,177,045	99.88	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: avance financiero del 99.88% / Fisica: avance fisico del 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150100469743	Equipamiento De Los Establecimientos Penitenciarios	-	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$6,835,879	\$6,499,802	\$6,499,802	\$6,499,802	\$6,390,991	\$6,390,991	\$6,390,991	98.33	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: avance financiero del 98.33% / Fisica: avance fisico del 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150100469761	Mejoramiento De Establecimientos Penitenciarios	-	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$11,198,697	\$11,198,697	\$11,198,697	\$11,198,697	\$11,198,697	\$11,198,697	\$11,198,697	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100%, pero existe un saldo devengado de \$9,854.00 / Fisica: avance fisico acumulado del 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150100470229	Equipamiento Del Centro Estatal De Información	-	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I011 FASP	Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$975,068	\$975,068	\$975,068	\$975,068	\$972,977	\$972,977	\$972,977	99.79	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: avance financiero del 99.97% / Fisica: avance fisico acumulado del 105.88% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150100470247	Equipamiento Del C-4	-	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I011 FASP	Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$3,295,623	\$3,295,623	\$3,295,623	\$3,295,623	\$3,265,177	\$3,265,177	\$3,265,177	99.08	\$0	Piezas	0	0.00	96.42	Financiera: avance financiero acumulado del 99.08%, existe un saldo de \$30,446.00 / Fisica: avance fisico acumulado del 96.42% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150100470260	Equipo Médico Y De Laboratorio	-	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I011 FASP	Genética Forense	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$630,801	\$630,801	\$630,801	\$630,801	\$630,248	\$630,248	\$630,248	99.91	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: avance acumulado del 99.91% / Fisica: avance fisico del 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150100470272	Equipamiento Para Las Instituciones De Seguridad Publica	-	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$19,765,530	\$18,396,529	\$18,396,529	\$18,396,529	\$18,395,009	\$18,395,009	\$18,395,009	99.99	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: avance financiero del 99.99% / Fisica: avance fisico del 111% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300572201	Rehabilitación De Centros De Salud Zona 1 En Las Localidades De San Jose Del Rio, Tortuguillas, San Martin De Pajaritos, Las Mercedes, Plan De Vallecitos, Santa Teresa, Los Pocitos Y Santa Ana	150FI 11100 48	Zacatecas	Fresnillo	San José del Río	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$997,792	\$997,792	\$997,792	\$664,772	\$664,772	\$664,772	66.62	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300572229	Rehabilitación De Unidad De Salud Zona 2	150FI 11100 49	Zacatecas	Fresnillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$997,761	\$997,761	\$997,761	\$822,168	\$822,168	\$822,168	82.40	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300574670	Pruebas De Laboratorio De Mecanica De Suelo Para La Ampliación De La Red De Drenaje	13AFI 11100 70	Zacatecas	Fresnillo	San José de Lourdes	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$8,200	\$8,200	\$8,200	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	200	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública	Tercer Trimestre	2017
---	------------------	------

Total: 3636

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	o de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
ZAC16160100625156	Acceso A La Justicia Para Las Mujeres	-	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Mujeres	Acceso a la justicia para las Mujeres	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2016	\$8,521,018	\$8,521,017	\$8,521,017	\$8,521,017	\$5,695,113	\$5,695,113	\$5,695,113	66.84	\$0	Piezas	0	0.00	94.00	Financiera: avance financiero del 66.84 / Física: avance financiero 94% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160100625165	Ampliación Del Instituto De Formación Profesional	-	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP		Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2016	\$1,375,500	\$1,375,500	\$1,375,500	\$1,375,500	\$569,745	\$569,745	\$569,745	41.42	\$0	Metros lineales	0	0.00	51.00	Financiera: avance financiero 41.42% / Física: avance físico 51% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160100625169	Adq. De Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles Para El Programa Fortalecimiento De Las	-	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP		Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2016	\$395,500	\$395,500	\$395,500	\$395,500	\$387,629	\$387,629	\$387,629	98.01	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: avance financiero 98.01% / Física: avance físico 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160100625180	Construccion De Casa De Seguridad Publica En Nochistlan Y Sain Alto	-	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP		Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado ejecutivo del Sistema Estatal de seguridad pública	Seguridad	En Ejecución	2016	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$3,136,069	\$3,136,069	\$3,136,069	57.02	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: avance financiero 57.02% / Física: avance físico 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160100625186	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles Para La Secretaría De Seguridad Publica	-	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP		Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2016	\$7,286,600	\$7,286,600	\$7,286,600	\$7,286,600	\$7,286,600	\$7,286,600	\$7,286,600	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	98.50	Financiera: avance financiero 100% / Física: avance físico 98.50% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160100625201	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles Para Procuracion De Justicia	-	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP		Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2016	\$3,336,383	\$3,336,383	\$3,336,383	\$3,336,383	\$3,228,838	\$3,228,838	\$3,228,838	96.78	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: avance financiero 96.78% / Física: avance físico 101% por aumento de metas / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160100635981	Bienes Muebles E Intangibles Para La Implementación Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal Y Sistemas Complementarios	-	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP		Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2016	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,449,992	\$1,449,992	\$1,449,992	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	91.66	Financiera: avance financiero 100% / Física: avance físico 91.66% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160100635992	Edificacion No Habitacional Para La Implementación Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal Y Sistemas Complementarios	-	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP		Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2016	\$11,197,523	\$11,197,523	\$11,197,523	\$11,197,523	\$10,501,453	\$10,501,453	\$10,501,453	93.78	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: avance físico 93.78% / Física: avance físico 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160100636025	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles Para El Programa Sistema Nacional De Información Para La Seguridad Publica	-	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP		Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2016	\$1,492,000	\$1,492,000	\$1,492,000	\$1,492,000	\$1,371,289	\$1,371,289	\$1,371,289	91.91	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: avance financiero 91.91% / Física: avance físico 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160100636040	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles Para El Programa Sistema Nacional De Atención De Llamadas De Emergencia Y Denuncias Ciudadanas	-	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP		Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2016	\$4,134,432	\$4,134,432	\$4,134,432	\$4,134,432	\$4,005,712	\$4,005,712	\$4,005,712	96.89	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: avance financiero 96.89% / Física: avance físico 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160100636059	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles Del Programa Fortalecimiento Al Sistema Penitenciario Nacional. X. De	-	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP		Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2016	\$3,672,619	\$3,672,620	\$3,672,620	\$3,672,620	\$3,384,401	\$3,384,401	\$3,384,401	92.15	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: avance financiero 92.15% / Física: avance físico 103.77 por aumento de metas / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160200646001	Ampliacion De La Red Electrica En La Calle Sensacion En La Comunidad De San Jose De Lourdes Fresnillo - 56400	56400	Zacatecas	Fresnillo	San José de Lourdes	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$424,050	\$424,050	\$424,050	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	140	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA CONVENIDO CON EL ESTADO Y CON LA CPE QUEM ES LA EJECUTORA DEL PROYECTO, EL MUNICIPIO UNICAMENTE DIO LA APROBACIÓN QUE LE CORRESPONDE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160200646037	Ampliacion De La Red Electrica En La Calle Miguel Hidalgo En La Comunidad De San Miguel De Sosa Fresnillo - 56301	56301	Zacatecas	Fresnillo	San Miguel de Sosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$294,800	\$2,515,285	\$251,528	\$176,097	\$176,070	\$176,070	\$176,070	7.00	\$0	Otros	120	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA CONVENIDO CON EL ESTADO Y CON LA CPE QUEM ES LA INSTANCIA EJECUTORA, EL MUNICIPIO UNICAMENTE DIO LA APROBACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública	Tercer Trimestre	2017
---	------------------	------

Total: 3636

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	o de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa del Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
ZAC16160200653089	Construccion De Unidad Medica En La Comunidad - 49720	49720	Zacatecas	Fresnillo	El Apartadero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2016	\$431,334	\$430,705	\$430,705	\$430,705	\$430,618	\$129,212	\$129,212	30.00	\$0	Metros Cuadrados	180	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160200657980	Ampliacion De La Red Electrica En La Calle Privada Independencia En La Localidad Colonia De Santa Anita Fresnillo - 56326	56326	Zacatecas	Fresnillo	Colonia Santa Anita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$125,950	\$125,950	\$125,950	\$125,950	\$37,785	\$37,785	\$37,785	30.00	\$0	Otros	100	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA CONVENIDO CON LA CFE QUIEN ES LA INSTANCIA EJECUTORA. UNICOMENET EL MUNICIPIO DIO LA APORTACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160200660466	Ampliacion De La Red Electrica En La Calle Revolution De La Colonia Patria Y Libertad Fresnillo - 56808	56808	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$184,250	\$184,250	\$184,250	\$28,723	\$28,723	\$28,723	\$28,723	15.59	\$0	Otros	70	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA CONVENIDO CON EL SEFUDAT Y CON LA CFE QUIEN ES LA INSTANCIA EJECUTORA. UNICAMENTE EL MUNICIPIO DIO LA APORTACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160200662762	Ampliación De Drenaje En Las Calles De Valparaíso Río Grande Jerez Colera Zacatecas Plateros Y Sin Nombre En La Comunidad De Plateros Zacate - 65418	65418	Zacatecas	Fresnillo	Plateros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,350,000	\$2,349,000	\$2,349,000	\$2,349,000	\$1,294,418	\$1,294,418	\$1,294,418	55.11	\$0	Metros lineales	272	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160200665851	Pavimentacion De Calle Prolongacion Emiliano Rillar En La Colonia Lomas De San Antonio En La Cabecera Municipal	160FO RTALE CE190	Zacatecas	Jalpa	Cobertura municipal		Subsidios	UI132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JALPA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,472,500	\$2,472,500	\$2,472,500	\$2,472,500	\$2,258,660	\$2,258,660	\$2,258,660	91.35	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	91.00	Financiera: / Física: EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160200666136	Pavimentación De Calle Vicente Guerrero En La Comunidad De El Barrio De La Cruz.	160FO RTALE CE190	Zacatecas	Jalpa	Barrio de la Cruz (Paredones Blancos)	Rural	Subsidios	UI132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JALPA (OBRAS PUBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,186,800	\$1,186,800	\$1,186,800	\$1,186,800	\$993,691	\$993,691	\$993,691	83.73	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: A LA FECHA NO SE HA LIQUIDADO EL FINIQUITO EN ESTA OBRA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160200666172	Rehabilitación Del Campo De Beisbol Justicia En Cabecera Municipal En El Barrio Del Rosario.	160FO RTALE CE191	Zacatecas	Jalpa	Cobertura municipal		Subsidios	UI132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JALPA (OBRAS PUBLICAS)	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$645,133	\$645,133	\$645,133	43.49	\$0	Piezas	100	0.00	40.00	Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: EL CONTRATISTA REANUDA SUS TRABAJOS DE EJECUCION EN EL MES DE OCTUBRE. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160200666195	Rehabilitación De Campos De Beis Bol En Varias Comunidades De Jalpa	160FO RTALE CE191	Zacatecas	Jalpa	Cobertura municipal		Subsidios	UI132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JALPA (OBRAS PUBLICAS)	Deporte	En Ejecución	2016	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$295,664	\$295,664	\$295,664	29.90	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	10.00	Financiera: EN EL SIGUIENTE MES ESTA OBRA SE LE LIQUIDARA LA SIGUIENTE ESTIMACION. / Física: EL CONTRATISTA EN ESTA OBRA REANUDA SU EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160200666218	Construcción De Campo De Fútbol En Cabecera Municipal	160FO RTALE CE191	Zacatecas	Jalpa	Cobertura municipal		Subsidios	UI132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JALPA (OBRAS PUBLICAS)	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,780,200	\$1,780,200	\$1,780,200	\$1,780,200	\$1,773,003	\$1,773,003	\$1,773,003	99.60	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.00	Financiera: FALTA EL FINIQUITO DE LA OBRA AL CONTRATISTA. / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION Y TERMINACION. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160200667027	Rehabilitacion De La Unidad Deportiva, Ojocaliente, Zacatecas	21440 01	Zacatecas	Ojocaliente	Ojocaliente	Urbano	Subsidios	UI019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Deporte	En Ejecución	2016	\$6,000,000	\$5,934,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	5,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160200667045	Rehabilitacion De Campo De Beisbol, Ojocaliente, Zac.	21441 87	Zacatecas	Ojocaliente	Ojocaliente	Urbano	Subsidios	UI019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Deporte	En Ejecución	2016	\$5,000,000	\$4,945,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	5,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160200669733	Remodelacion Del Templo De Guadalaajarita	70100 3	Zacatecas	Juchipilla	Guadalaajarita	Rural	Subsidios	S061 Programa 3 A.1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE JUCHIPILLA, ZAC	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Lote	565	0.00	100.00	Financiera: / Física: Obra terminada desde el primer trimestre del 2017 / Registro: este proyecto es del ejercicio fiscal 2016 y esta terminado desde el primer trimestre del...

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Total: 3636

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Programa o de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
ZAC16160200673291	Pavimentación Y Alumbrado Público En Calle 20 De Noviembre-5116	2163587	Zacatecas	Rio Grande	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	UI32 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADA
ZAC16160200673474	Pavimentación Y Alumbrado Público En Calle Refugio-5114	2163297	Zacatecas	Rio Grande	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	UI32 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: capturado
ZAC16160200674472	Pavimentación En Calle Tierra Blanca-5113	2161956	Zacatecas	Rio Grande	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	UI32 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: capturada
ZAC16160200675200	Mejoramiento De Espacio Deportivo-5115	2165826	Zacatecas	Rio Grande	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	UI32 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160200684765	Construccion De Domo En Cecyetz Plateros	1609010077	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$685,641	\$685,641	\$685,641	68.56	\$0	Otros	544	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160200685049	Construccion Domo Secundaria Comunidad De Tzacaleche	1609010097	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$311,813	\$311,813	\$311,813	\$311,813	31.18	\$0	Otros	320	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160200695720	Ampliación De La Red Eléctrica En La Calle Primavera En La Comunidad El Salto Fresnillo - 90856	90856	Zacatecas	Fresnillo	El Salto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$201,300	\$201,300	\$201,300	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	40	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160200695775	Construccion De Aula De Usos Múltiples En La Telesecundaria De La Comunidad De Santiagoullo Municipio De Fresnillo - 93891	93891	Zacatecas	Fresnillo	Santiagoullo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL Y SEDUZAC	Educación	En Ejecución	2016	\$165,677	\$165,654	\$165,654	\$165,654	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160200695813	Suministro E Instalacion De 60 Calentadores Solares En Viviendas De La Colonia Ecologica En La Cabecera Municipal De Fresnillo - 86318	86318	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$480,000	\$480,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	240	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160200695818	Construccion De 20 Muro Firme En La Colonia Artesanos En La Cabecera Municipal De Fresnillo - 80907	80907	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$102,735	\$102,735	\$102,735	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	80	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160200695965	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Francisco Villa De Lomas De Guadalupe - 165684	165684	Zacatecas	Guadalupe	Lomas de Guadalupe (La Oreja)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$209,000	\$257,279	\$257,279	\$257,279	\$257,279	\$257,279	\$257,279	100.00	\$0	Otros	58	100.00	100.00	Financiera: / Física: 4 POSTES OBRA TERMINADA / Registro:
ZAC16160200701308	Suministro E Instalacion De 95 Calentadores Solares En Viviendas De La Colonia Plan De Ayala En La Cabecera Municipal De Fflio - 85992	85992	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$760,000	\$757,091	\$757,091	\$757,091	\$757,091	\$757,091	\$757,091	100.00	\$0	Celdas solares	380	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública	Tercer Trimestre	2017
---	------------------	------

Total: 3636

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Código de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
ZAC16160200706770	Ampliación De La Red Electrica En La Calle Adolfo Lopez Mateos Salida A La Comunidad Del Mezquite En La Localidad De Chichimequillas Fllo - 91019	91019	Zacatecas	Fresnillo	Chichimequillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización En Ejecución		2016	\$465,300	\$465,300	\$465,300	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	48	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PROYECTO CONVENIDO CON LA CFE QUIEN ES LA INSTANCIA EJECUTORA, EL MUNICIPIO UNICAMENTE DIO LA APORTACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC16160200706876	Suministro E Instalacion De 100 Calentadores Solares En Viviendas De La Colonia Emiliano Zapata En La Cabecera Municipal De Fllo - 86218	86218	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Vivienda En Ejecución		2016	\$800,000	\$799,288	\$799,288	\$799,288	\$239,786	\$239,786	\$239,786	30.00	\$0	Celdas solares	400	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC16160200706877	Suministro E Instalacion De 95 Calentadores Solares En Viviendas En La Colonia Artesanos, Col. Del Valle, Col. Sotoles, Estacion San Jose, Miguel Hidalgo De Ojuelos	86518	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Vivienda En Ejecución		2016	\$80,000	\$758,104	\$758,104	\$758,104	\$227,431	\$227,431	\$227,431	30.00	\$0	Celdas solares	40	0.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC16160200706966	Ampliación De Red Electrica En Calle Del Refugio Martinez Dominguez - 165523	165523	Zacatecas	Guadalupe	Martinez Dominguez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Urbanización En Ejecución		2016	\$67,100	\$71,620	\$71,620	\$71,620	\$71,620	\$71,620	\$71,620	100.00	\$0	Otros	29	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: 1 POSTE OBRA TERMINADA / Registro:	
ZAC16160200717479	Rehabilitación De 70 Muros Fimes En Varias Calles De La Colonia Felipe Angeles En La Cabecera Municipal De Fresnillo Zac - 83369	83369	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Vivienda En Ejecución		2016	\$173,950	\$173,076	\$173,076	\$173,076	\$51,923	\$51,923	\$51,923	30.00	\$0	Otros	420	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ESTE PROYECTO YA SE ENCUENTRA TERMINADO, SOLO QUE NO TUVIERON CONDICIONES PARA REALIZAR LA SUPERVISION (FALTA DE VEHICULO) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC16160200717560	Ampliacion De Red Electrica En Calle Hidalgo Privada Poniente Martinez Dominguez - 165432	165432	Zacatecas	Guadalupe	Martinez Dominguez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Urbanización En Ejecución		2016	\$114,400	\$143,606	\$143,606	\$143,606	\$143,606	\$143,606	\$143,606	100.00	\$0	Otros	19	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: 2 POSTES OBRA TERMINADA / Registro:	
ZAC16160200717561	Ampliación De Red Electrica En Calle Salinas De Gortari - 165200	165200	Zacatecas	Guadalupe	Martinez Dominguez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Urbanización En Ejecución		2016	\$114,400	\$166,266	\$166,266	\$166,266	\$166,266	\$166,266	\$166,266	100.00	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: 2 POSTES OBRA TERMINADA / Registro:	
ZAC16160200717564	Construcción De Siete Baños Ecológicos En La Localidad De Zacatecana - 171437	171437	Zacatecas	Guadalupe	La Zacatecana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Vivienda En Ejecución		2016	\$266,775	\$266,775	\$266,775	\$266,775	\$266,775	\$266,775	\$266,775	100.00	\$0	Otros	36	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
ZAC16160200723085	Suministro E Instalacion De 20 Calentadores Solares En Viviendas De La Colonia Mexico En La Cabecera Municipal De Fllo - 86022	86022	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Vivienda En Ejecución		2016	\$160,000	\$160,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	80	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA INTEGRADO EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC16160200728351	Ampliación De La Red Electrica En La Calle Francisco Villa En La Localidad De La Colonia Plenitud Fresnillo - 91080	91080	Zacatecas	Fresnillo	Colonia Plenitud	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización En Ejecución		2016	\$390,500	\$273,350	\$273,350	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	48	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA CONVENIDO CON LA CFE QUIEN ES LA PARTE EJECUTORA, EL MUNICIPIO UNICAMENTE APORTO LA PARTE QUE LE CORRESPONDE POR \$273,350.00 APORTACIONES MUNICIPALES: \$273,350.00 CFE : \$ 117,150.00 ESTE PROYECTO YA FUE FISCALIZADO POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública	Tercer Trimestre	2017
---	------------------	------

Total: 3636

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Programa o de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa de Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
ZAC16160200728354	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles Sin Nombre En La Localidad De Lazaro Cardenas Rancho Grande Mpio Pilo - 94437	94437	Zacatecas	Fresnillo	Lázaro Cárdenas (Rancho Grande)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC16160200728411	Ampliación De La Red Eléctrica En La Calle Del Deporte En El Fraccionamiento Maravillas En La Comunidad De Santiaguillo Fresnillo - 90881	90881	Zacatecas	Fresnillo	Santiaguillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución		2016	\$654,500	\$654,500	\$654,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	48	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160200728412	Construcción De La Jera Etapa De La Red De Drenaje En Varias Calles De La Localidad El Urite Fresnillo - 75799	75799	Zacatecas	Fresnillo	Urite	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución		2016	\$642,323	\$641,220	\$641,220	\$641,220	\$192,366	\$192,366	\$192,366	30.00	\$0	Metros lineales	60	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160200728764	Construcción De Las Canchas De Los Multiplix En La Quinta Santa Maria	1609010092	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Portalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Educación	En Ejecución		2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$997,280	\$997,280	\$997,280	99.73	\$0	Otros	186	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300731029	Pavimentación Con Concreto Asfáltico En Calles Cervantes Coronas Y Teran I Y II, Ojocaliente, Zacatecas (Todo Ejecutado En La Calle Teran)	16PR1	Zacatecas	Ojocaliente	Ojocaliente	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE OJOCALIENTE	Transportes y vialidades	En Ejecución		2016	\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros cúbicos	2,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300731075	Construcción De Parque Deportivo En Fracc. Valle De La Memoria, Ojocaliente, Zac.	16PFI02	Zacatecas	Ojocaliente	Ojocaliente	Urbano	Subsidios	U092 Portalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE OJOCALIENTE	Deporte	En Ejecución		2016	\$5,000,000	\$5,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300736467	Construcción De Domo En Telesecundaria Hernan Cortez En Los Vela - 2644	2271549	Zacatecas	Momax	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Portalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC16160300740146	Construcción Y Equipamiento Del Hospital De La Mujer De Fresnillo De 45 Camas	001	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Convenios	S200 Portalecimiento a la atención médica	12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS	Salud	En Ejecución		2016	\$177,581,841	\$177,581,841	\$70,391,870	\$158,996,025	\$32,418,661	\$32,418,661	\$32,418,661	18.26	\$0	Metros Cuadrados	140,337	0.00	17.00	Financiera: PROYECTO FINANCIADO POR PFQC QUE MINISTRA POSTERIOR A LA JUSTIFICACIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300740724	Const De Proy De Infraest Publica Periferico Centenario Tramo Blvd El Bote Mexicapen En Zacatecas	095	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución		2016	\$4,693,166	\$4,693,166	\$4,693,166	\$4,685,961	\$4,685,961	\$4,685,961	\$0	99.85	\$0	Otros	7,322	0.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300740799	Rehabilitación Del Paseo De La Bufa Tramo Av Ramon Lopez Velarde Calle Pino Camara Mediante Bacheo Profundo Y Carpeta Asf.	91	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución		2016	\$662,470	\$662,470	\$662,470	\$654,104	\$654,104	\$654,104	\$654,104	98.74	\$0	Metros Cuadrados	22,361	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300740804	Rehabilitación Del E.C. Zacatecas Vetagrande Explandé De La Bufa Mediante Bacheo Profundo Y Carpeta Asfáltica	92	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución		2016	\$4,230,000	\$4,230,000	\$4,230,000	\$4,010,820	\$4,010,820	\$4,010,820	\$4,010,820	94.82	\$0	Metros Cuadrados	36,545	0.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300805538	Aportación Para Construcción De Piso Firme En Dos Viviendas En La Cabecera Municipal De Atolinga Zacatecas - 290443	290443	Zacatecas	Atolinga	Atolinga	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ATOLINGA	Vivienda	En Ejecución		2016	\$11,646	\$195,533	\$195,533	\$195,533	\$195,533	\$195,533	\$195,533	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: 41 M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública														Tercer Trimestre	2017
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	------

Total: 3636

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	o de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
ZAC16160300805884	Construccion De Grados Y Baños En Salones De Usos Múltiples En La Esc Tec No Seis - 328772	328772	Zacatecas	Calera	Victor Rosales	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	Educación	En Ejecución	2016	\$440,817	\$440,817	\$440,817	\$440,817	\$440,817	\$440,817	\$440,817	100.00	\$0	Piezas	100	100.00	20.00	Financiera: / Física: ESTA OBRA SOLO ES DE APORTACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300807006	Ampliación De La Red Electrica En La Calle Los Aviles En La Comunidad De Buenavista De Trujillo - 91250	91250	Zacatecas	Fresnillo	Buenavista de Trujillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$398,200	\$398,200	\$398,200	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	40	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA CONVENIDO CON LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD QUIEN ES LA DEPENDENCIA EJECUTORA, EL MUNICIPIO SOLO DIO LA APORTACION QUE LE CORRESPONDE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300807138	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Ford En La Colonia Venustiano Carranza En La Cabecera Municipal De Fresnillo - 93887	93887	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL Y SEUZAC	Educación	En Ejecución	2016	\$683,702	\$681,355	\$681,355	\$681,355	\$636,781	\$636,781	\$636,781	93.46	\$0	Otros	210	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300807143	Ampliacion De La Red Electrica En La Calle Bahia De La Paz En La Colonia La Paz En La Cabecera Municipal De Fresnillo - 56470	56470	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$212,850	\$212,850	\$212,850	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	50	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300807148	Equipamiento Y Rehabilitación De Cárcamo De Las Américas Huicot En Fresnillo Zacatecas Solicitado Por La Comunidad Para Brindar Una Mejor Ca - 328478	328478	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$546,365	\$546,365	\$546,365	\$546,365	\$546,365	\$546,365	\$546,365	100.00	\$0	Otros	3,652	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300809143	Construcción De Baño En Una Vivienda De La Col Primera Secc De Tierra Y Libertad - 328157	328157	Zacatecas	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC16160300809151	Ampliacion De Red Electrica En Calle Los Jerales Comunidad De Banuelos Guadalupe Zacatecas - 193933	193933	Zacatecas	Guadalupe	Bañuelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$709,500	\$432,836	\$432,836	\$432,836	\$432,836	\$432,836	\$432,836	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: 15 POSTES OBRA TERMINADA / Registro:
ZAC16160300809157	Ampliacion De Red Electrica En Calle Compuerta En Casa Blanca - 193697	193697	Zacatecas	Guadalupe	Casa Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA DE GUADALUPE ZAC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$283,800	\$296,552	\$296,552	\$296,552	\$296,552	\$296,552	\$296,552	100.00	\$0	Otros	32	100.00	100.00	Financiera: / Física: 6 POSTES OBRA TERMINADA / Registro:
ZAC16160300809166	Ampliación De Red Electrica En Calle Mexas Ramos - 193906	193906	Zacatecas	Guadalupe	Cieneguillas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$151,800	\$252,560	\$252,560	\$252,560	\$252,560	\$252,560	\$252,560	100.00	\$0	Otros	14	100.00	100.00	Financiera: / Física: 3 POSTES OBRA TERMINADA / Registro:
ZAC16160300809169	Ampliación De Red Electrica En Calle Cinco De Mayo De Cieneguillas - 193987	193987	Zacatecas	Guadalupe	Cieneguillas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$283,800	\$178,213	\$178,213	\$178,213	\$178,213	\$178,213	\$178,213	100.00	\$0	Otros	38	100.00	100.00	Financiera: / Física: 6 POSTES OBRA TERMINADA / Registro:
ZAC16160300809177	Ampliacion De Red Electrica En Calle Las Jaulas - 194010	194010	Zacatecas	Guadalupe	Laguna Honda	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$161,700	\$217,180	\$217,180	\$217,180	\$217,180	\$217,180	\$217,180	100.00	\$0	Otros	38	100.00	100.00	Financiera: / Física: 3 POSTES OBRA TERMINADA / Registro:

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública	Tercer Trimestre	2017
---	------------------	------

Total: 3636

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Ciclo de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
ZAC16160300809184	Ampliación De Red Eléctrica En Privada López Velarde Martínez Dominguez - 349732	349732	Zacatecas	Guadalupe	Martínez Dominguez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC	Urbanización En Ejecución		2016		\$132,811	\$132,811	\$132,811	\$132,811	\$132,811	\$132,811	\$132,811	100.00	\$0	Otros	24	100.00	10.00	Financiera: / Fisica: 2 POSTES OBRA TERMINADA / Registro:
ZAC16160300809189	Ampliacion De Red Electrica En Calle De La Cruz Comunidad Del Mastranto Guadalupe Zacatecas - 194041	194041	Zacatecas	Guadalupe	El Mastranto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Urbanización En Ejecución		2016	\$161,700	\$177,453	\$177,453	\$177,453	\$177,453	\$177,453	\$177,453	\$177,453	100.00	\$0	Otros	44	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: 3 POSTES OBRA TERMINADA / Registro:
ZAC16160300809201	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Pánfilo Natera De Santa Mónica - 193730	193730	Zacatecas	Guadalupe	Santa Mónica	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Urbanización En Ejecución		2016	\$161,700	\$200,001	\$200,001	\$200,001	\$200,001	\$200,001	\$200,001	\$200,001	100.00	\$0	Otros	76	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: 3 POSTES OBRA TERMINADA / Registro:
ZAC16160300809202	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Lázaro Cardenas - 193633	193633	Zacatecas	Guadalupe	Santa Mónica	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Urbanización En Ejecución		2016	\$67,100	\$121,509	\$121,509	\$121,509	\$121,509	\$121,509	\$121,509	\$121,509	100.00	\$0	Otros	76	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: 1 POSTE OBRA TERMINADA / Registro:
ZAC16160300809205	Ampliación De Red Eléctrica En Colonia Las Flores Tacualeche Guadalupe Zacatecas - 193629	193629	Zacatecas	Guadalupe	Tacualeche	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Urbanización En Ejecución		2016	\$1,182,500	\$987,493	\$987,493	\$987,493	\$987,493	\$987,493	\$987,493	\$987,493	100.00	\$0	Otros	130	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: 25 POSTES OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300809223	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Sin Nombre Esq Priv De La Mina La Zacatecana - 261624	261624	Zacatecas	Guadalupe	La Zacatecana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Urbanización En Ejecución		2016	\$172,536	\$170,820	\$170,820	\$170,820	\$170,820	\$170,820	\$170,820	\$170,820	100.00	\$0	Otros	21	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: 3 POSTES OBRA TERMINADA / Registro:
ZAC16160300809225	Ampliación De Red Eléctrica En La Calle Segunda Deportiva De La Comunidad De Tacualeche Guadalupe Zacatecas - 193734	193734	Zacatecas	Guadalupe	Zóquite	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Urbanización En Ejecución		2016	\$236,500	\$225,052	\$225,052	\$225,052	\$225,052	\$225,052	\$225,052	\$225,052	100.00	\$0	Otros	26	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: 5 POSTES OBRA TERMINADA / Registro:
ZAC16160300809287	Construccion De Techo A Base De Lamina En Luis Echeverria - 327685	327685	Zacatecas	Sombrerete	Luis Echeverria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución									0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC16160300809405	Aportación Para Construcción De Piso Firme En Nueve Viviendas De La Localidad De Cantuna En Sain Alto Zacatecas - 286105	286105	Zacatecas	Sain Alto	Cantuna	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAIN ALTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$52,303	\$52,303	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	9	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRAS EJERCIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN 2013-2016, SE SOLICITA CANCELAR EL REGISTRO, YA QUE NO CONTAMOS CON LA DOCUMENTACIÓN FISCAMENTE PARA INGRESARLA AL SISTEMA, SOLO SE TIENE EL REPORTE DE QUE FUE ENTREGADA A AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300809416	Aportación Para La Rehabilitación De Techo Firme En Emiliano Zapata De Sain Alto - 316813	316813	Zacatecas	Sain Alto	Emiliano Zapata (San José)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAIN ALTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$59,417	\$59,417	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	10	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRAS EJERCIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN 2013-2016, SE SOLICITA CANCELAR EL REGISTRO, YA QUE NO CONTAMOS CON LA DOCUMENTACIÓN FISCAMENTE PARA INGRESARLA AL SISTEMA, SOLO SE TIENE EL REPORTE DE QUE FUE ENTREGADA A AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública	Tercer Trimestre	2017
---	------------------	------

Total: 3636

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	o de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
ZAC16160300809434	Aportación Para Construcción De Piso Firme En Nueve Viviendas De La Localidad De José Ma Morelos En Sain Alto Zacatecas - 285742	285742	Zacatecas	Sain Alto	José Maria Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAIN ALTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$78,455	\$78,455	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	9	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRAS EJERCIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN 2013-2016, SE SOLICITA CANCELAR EL REGISTRO, YA QUE NO CONTAMOS CON LA DOCUMENTACIÓN FISCAMENTE PARA INGRESARLA AL SISTEMA, SOLO SE TIENE EL REPORTE DE QUE FUE ENTREGADA A AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
ZAC16160300809435	Aportación Para Mejoramiento De Muro En La Laborcita De Sain Alto - 318726	318726	Zacatecas	Sain Alto	La Laborcita	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAIN ALTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$41,612	\$41,612	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	7	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRAS EJERCIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN 2013-2016, SE SOLICITA CANCELAR EL REGISTRO, YA QUE NO CONTAMOS CON LA DOCUMENTACIÓN FISCAMENTE PARA INGRESARLA AL...
ZAC16160300809439	Aportación Para Mejoramiento De Muro En Luis Moya De Sain Alto - 316389	316389	Zacatecas	Sain Alto	Luis Moya	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAIN ALTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$59,417	\$59,417	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	10	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRAS EJERCIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN 2013-2016, SE SOLICITA CANCELAR EL REGISTRO, YA QUE NO CONTAMOS CON LA DOCUMENTACIÓN FISCAMENTE PARA INGRESARLA AL SISTEMA, SOLO SE TIENE EL REPORTE DE QUE FUE ENTREGADA A AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
ZAC16160300809441	Aportación Para Construcción De Piso Firme En Diez Viviendas De La Localidad De Luis Moya En Sain Alto Zacatecas - 285068	285068	Zacatecas	Sain Alto	Luis Moya	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAIN ALTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$52,303	\$52,303	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRAS EJERCIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN 2013-2016, SE SOLICITA CANCELAR EL REGISTRO, YA QUE NO CONTAMOS CON LA DOCUMENTACIÓN FISCAMENTE COMPLETA PARA INGRESARLA AL SISTEMA, SOLO SE TIENE EL REPORTE DE QUE FUE ENTREGADA A AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
ZAC16160300809464	Aportación Para Rehabilitación De Techo Firme En Cuatro Viviendas De La Localidad De Sain Bajo En Sain Alto Zacatecas - 280514	280514	Zacatecas	Sain Alto	Sain Bajo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAIN ALTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$99,272	\$99,272	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRAS EJERCIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN 2013-2016, SE SOLICITA CANCELAR EL REGISTRO, YA QUE NO CONTAMOS CON LA DOCUMENTACIÓN FISCAMENTE PARA INGRESARLA AL SISTEMA, SOLO SE TIENE EL REPORTE DE QUE FUE ENTREGADA A AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
ZAC16160300809465	Aportación Para Mejoramiento De Muro En San Antonio Del Álamo De Sain Alto - 316639	316639	Zacatecas	Sain Alto	San Antonio del Álamo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAIN ALTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$29,709	\$29,709	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	5	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRAS EJERCIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN 2013-2016, SE SOLICITA CANCELAR EL REGISTRO, YA QUE NO CONTAMOS CON LA DOCUMENTACIÓN FISCAMENTE PARA INGRESARLA AL...
ZAC16160400809469	Aportación Para Construcción De Piso Firme En Cinco Viviendas De La Localidad De El Sauz En Sain Alto Zacatecas - 285930	285930	Zacatecas	Sain Alto	El Sauz	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAIN ALTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$26,152	\$26,152	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRAS EJERCIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN 2013-2016, SE SOLICITA CANCELAR EL REGISTRO, YA QUE NO CONTAMOS CON LA DOCUMENTACIÓN FISCAMENTE PARA INGRESARLA AL SISTEMA, SOLO SE TIENE EL REPORTE DE QUE FUE ENTREGADA A AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
ZAC16160400817102	Un, Dos, Tres Todos A Empezar En El Sector Turismo Del Estado De Zacatecas	FNE 201602	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios		S020 Fondo Nacional Empleado		10-Economía	Secretaría de Economía	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,677,500	\$2,677,500	\$2,677,500	\$2,677,500	\$2,677,500	\$2,677,500	\$2,677,500	100.00	\$0	Otros	2,000	0.00	100.00	Financiera: El proyecto se encuentra en periodo de cierre / Fisica: El proyecto se encuentra en proceso de cierre / Registro: El proyecto se encuentra en proceso de cierre ante el INADEN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160400817182	Lean Startups Ma Para Emprendedores En El Estado De Zacatecas	FNE 201603	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios		S020 Fondo Nacional Empleado		10-Economía	Secretaría de Economía	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	100.00	\$0	Otros	225	0.00	100.00	Financiera: El proyecto se encuentra en proceso de cierre / Fisica: El proyecto se encuentra en proceso de cierre / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160400817609	Modernización Y Ampliación Del Tramo Vicente Guerrero (Abrego) -Niño Artillero En 3.0 Km	09030165	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$9,144,051	\$9,134,907	\$9,134,907	\$6,983,946	\$6,983,946	\$6,983,946	\$6,983,946	76.45	\$0	Kilómetro	440	0.00	92.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160400817987	Modernización Y Ampliación Del Camino R.C. Chaparrosa/Noria De San Juan-Casa Blanca En 5.4 Km	09030169	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$14,690,125	\$14,690,125	\$14,690,125	\$10,323,098	\$10,323,098	\$10,323,098	\$10,323,098	70.27	\$0	Kilómetro	1,785	0.00	60.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 3636

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Código de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
ZAC16160400818088	Rehabilitacion De La Carretera E.C. Yahualica-Tinajas-El Conejo En 2.0 Km	09030172	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,850,000	\$2,850,000	\$2,850,000	\$2,194,463	\$2,194,463	\$2,194,463	\$2,194,463	77.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160400818107	Reconstruccion De La Carretera Atolinga-Acatepuico En 1.4 Km	09030173	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$3,325,000	\$3,325,000	\$3,325,000	\$2,802,537	\$2,802,537	\$2,802,537	\$2,802,537	84.29	\$0	Kilómetro	1,601	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160400818134	Reconstruccion De La Carretera Benito Juarez-Potrerrillos En 3.0 Km	09030174	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$7,125,000	\$7,125,000	\$7,125,000	\$5,788,560	\$5,788,560	\$5,788,560	\$5,788,560	81.24	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160400818190	Reconstruccion Del Libramiento Transito Pesado Calera En 3.366 Km	09030175	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$15,654,500	\$15,654,500	\$15,654,500	\$11,346,906	\$11,346,906	\$11,346,906	\$11,346,906	72.48	\$0	Kilómetro	1,636	0.00	55.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160400818217	Rehabilitacion De La Carretera Cuauhtemoc-Rancho Nuevo En 1.5 Km	09030176	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,137,500	\$2,137,500	\$2,137,500	\$1,601,331	\$1,601,331	\$1,601,331	\$1,601,331	74.92	\$0	Kilómetro	1,460	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160400818259	Rehabilitacion De La Carretera E.C. Fresnillo/Valparaíso-San Jeronimo-Abrego En 4.0 Km	09030177	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$5,700,000	\$5,700,000	\$5,700,000	\$4,217,407	\$4,217,407	\$4,217,407	\$4,217,407	73.99	\$0	Kilómetro	783	0.00	5.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160400818279	Rehabilitacion De La Carretera E.C. Fresnillo/Rio Grande-Cañitas En 2.0 Km	09030178	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,850,000	\$2,850,000	\$2,850,000	\$2,055,838	\$2,055,838	\$2,055,838	\$2,055,838	72.13	\$0	Kilómetro	566	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160400818338	Rehabilitacion De La Carretera E. C. Guadalupe/Cuauhtemoc-Paso De Mendes En 2.5 Km De 4.0 Cm	09030180	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$3,562,500	\$3,562,500	\$3,562,500	\$2,801,347	\$2,801,347	\$2,801,347	\$2,801,347	78.63	\$0	Kilómetro	1,010	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160400818370	Reconstruccion De La Carretera E.C. Perales Delgadillo- El Tepetate En 4.0 Km	09030181	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$7,125,000	\$7,125,000	\$7,125,000	\$5,148,554	\$5,148,554	\$5,148,554	\$5,148,554	72.26	\$0	Kilómetro	441	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160400818388	Rehabilitacion De La Carretera Nieves-Mazapil- Concepcion Del Oro En 1.0 Km	09030182	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,425,000	\$1,425,000	\$1,425,000	\$1,078,304	\$1,078,304	\$1,078,304	\$1,078,304	75.67	\$0	Kilómetro	279	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160400818408	Rehabilitacion De La Carretera Nieves-Mazapil En 3.0 Km	09030183	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$4,275,000	\$4,275,000	\$4,275,000	\$3,151,204	\$3,151,204	\$3,151,204	\$3,151,204	73.71	\$0	Kilómetro	332	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160400818422	Reconstruccion Y Ampliacion Del E.C. Guadalupe/Cuauhtemoc-La Zacatecana En 1.3 Km	09030184	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$5,934,250	\$5,934,250	\$5,934,250	\$4,163,321	\$4,163,321	\$4,163,321	\$4,163,321	70.16	\$0	Kilómetro	3,210	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160400818432	Rehabilitacion De La Carretera Miguel Auza- Emilio Carranza En 2.0 Km	09030185	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,850,000	\$2,850,000	\$2,850,000	\$2,197,453	\$2,197,453	\$2,197,453	\$2,197,453	77.10	\$0	Kilómetro	93	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160400818446	Rehabilitacion De La Carretera Ojocaliente- Maravillas En 4.0 Km Aislados	09030186	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$5,700,000	\$5,700,000	\$5,700,000	\$4,142,144	\$4,142,144	\$4,142,144	\$4,142,144	72.67	\$0	Kilómetro	684	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160400818462	Rehabilitacion De La Carretera E.C. Malpaiso/Tepetongo-Sustiacan-El Chiguibute En 4.0 Km Aislados	09030187	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$5,700,000	\$5,700,000	\$5,700,000	\$4,165,724	\$4,165,724	\$4,165,724	\$4,165,724	73.08	\$0	Kilómetro	932	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160400818475	Reconstruccion De La Carretera E.C. Malpaiso/Guadalupe-El Sauz En 2.0 Km	09030188	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$4,750,000	\$4,750,000	\$4,750,000	\$3,750,281	\$3,750,281	\$3,750,281	\$3,750,281	78.95	\$0	Kilómetro	42	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160400818488	Rehabilitacion De La Carretera E.C. Jerez/Tepetongo-Buenavista En 2.0 Km	09030189	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,850,000	\$2,850,000	\$2,850,000	\$2,074,972	\$2,074,972	\$2,074,972	\$2,074,972	72.81	\$0	Kilómetro	1,015	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160400818501	Rehabilitacion De La Carretera Trancoso-San Jose Del Carmen En 3.0 Km	09030190	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$4,275,000	\$4,275,000	\$4,275,000	\$3,150,394	\$3,150,394	\$3,150,394	\$3,150,394	73.69	\$0	Kilómetro	907	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública	Tercer Trimestre	2017
---	------------------	------

Total: 3636

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Ciclo de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
ZAC16160400818515	Rehabilitación De La Carretera Valparaíso - Huejuquilla En 4.0 Km	09030191	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$5,700,000	\$5,700,000	\$5,700,000	\$4,204,934	\$4,204,934	\$4,204,934	\$4,204,934	73.77	\$0	Kilómetro	1,292	0.00	82.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160400818530	Reconstrucción De La Carretera E.C. Morelos/Salticillo - Vetagrande En 2.8 Km Aislados	09030192	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$6,650,000	\$6,650,000	\$6,650,000	\$5,129,039	\$5,129,039	\$5,129,039	\$5,129,039	77.13	\$0	Kilómetro	109	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160400818564	Reconstrucción De La Carretera Ojoalciente - Pinos Ojuelos En 4.0 Km	09030194	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$9,500,000	\$9,500,000	\$9,500,000	\$7,319,741	\$7,319,741	\$7,319,741	\$7,319,741	77.05	\$0	Kilómetro	461	0.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160400818592	Modernización Y Ampliación Del Camino Benito Juárez-Puerta Blanca En 2.7 Km	09030164	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$11,077,635	\$11,077,635	\$11,077,635	\$9,557,990	\$9,557,990	\$9,557,990	\$9,557,990	86.28	\$0	Kilómetro	649	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160400818606	Modernización Del Camino Villa Hidalgo-Pedregoso En 1.12 Km	09030171	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,700,304	\$2,700,304	\$2,700,304	\$50,247	\$50,247	\$50,247	\$50,247	1.86	\$0	Kilómetro	708	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160400822008	Pavimentación De Calles Diversas (Calle La Bufa) En Cabecera Municipal De Trancoso	09030162	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,387,345	\$1,387,346	\$1,387,346	\$1,387,341	\$1,387,341	\$1,387,341	\$1,387,341	100.00	\$0	Metros Cuadrados	522	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160400825331	Construcción De Domo En Centro De Estudios Tecnológicos, Industrial Y De Servicios Comunidad De Guadalupe	1609010162	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$311,816	\$311,816	\$311,816	\$311,816	31.18	\$0	Otros	320	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC16160400826190	Rehabilitación Integral Del Barrio De La Pinta Ira Etapa (Segunda De Matamoros Miguel Chavez)	A01004	Zacatecas	Zacatecas	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Habitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE ZACATECAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: El importe contratado es por \$6,391,583.16, de los cuales se han pagado \$2,840,562.54 / Física: Se trabajo en la fosa, en afine de firme, desplante de muros y herrajería / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160400826272	Construcción De Área De Hidroterapia Y Obras Complementarias En Tlaltenango	-	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público		23-Provisiones Salariales y Económicas	SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	Salud	En Ejecución	2016	\$7,500,000	\$7,492,500	\$7,492,500	\$7,492,500	\$7,492,500	\$6,391,583	\$2,840,563	85.31	\$0	Metros	0	0.00	40.00	Financiera: El importe contratado es por \$6,391,583.16, de los cuales se han pagado \$2,840,562.54 / Física: Se trabajo en la fosa, en afine de firme, desplante de muros y herrajería / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160400826331	Reconstrucción Del Área De Hidroterapia, Construcción De Ubr De Pinos Y Adquisición De Vehículo Adaptado	-	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad		23-Provisiones Salariales y Económicas	SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	Salud	En Ejecución	2016	\$5,300,000	\$5,294,700	\$5,294,700	\$5,294,700	\$5,294,700	\$4,694,439	\$3,041,150	88.66	\$0	Metros	0	0.00	80.00	Financiera: El importe contratado es por \$4,694,438.56, de los cuales se han pagado \$3,041,149.76 / Física: Se trabaja en colado de losas, aplanado de muros, pintura, firmes y herreria / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160400826372	Construcción De Área De Hidroterapia Y Obras Complementarias En Fresnillo	-	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público		23-Provisiones Salariales y Económicas	SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	Salud	En Ejecución	2016	\$7,500,000	\$7,492,500	\$7,492,500	\$7,492,500	\$7,492,500	\$6,641,725	\$4,943,208	88.64	\$0	Metros	0	0.00	92.00	Financiera: El importe contratado es de \$6,641,725.45 de los cuales se ha pagado \$4,943,208.45 / Física: Se esta trabajando en los acabados de pintura, colocación de herreria / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160400826385	Ampliación De La Ubr De Zacatecas Y Adquisición Y Adaptación Del Vehículo Adaptado	-	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público		23-Provisiones Salariales y Económicas	SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	Salud	En Ejecución	2016	\$2,507,433	\$2,504,926	\$2,504,926	\$2,504,926	\$2,504,926	\$2,504,926	\$2,504,926	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: Se ejerce la totalidad del recurso contratado / Física: Se concluye la obra satisfactoriamente, en tramite contrato de luz / Registro: SISTEMA: Se ejerce en su totalidad el recurso y se concluye la obra / Física: Se concluyen satisfactoriamente los trabajos programados / Financiera: El proyecto se encuentra en ejecución / Física: El proyecto se encuentra en ejecución / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160400826399	Construcción De Ubr En General Panfilo Matera	-	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público		23-Provisiones Salariales y Económicas	SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	Salud	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: El proyecto se encuentra en ejecución / Física: El proyecto se encuentra en ejecución / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160400828731	Mi Tiendita 2016	FNE 201604	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S020 Fondo Nacional Emprendedor		10-Economía	Secretaría de Economía	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,772,000	\$2,076,539	\$2,067,539	\$2,076,539	\$1,154,339	\$1,154,339	\$1,154,339	55.59	\$0	Otros	200	0.00	55.59	Financiera: / Física: / Registro: El proyecto se encuentra en ejecución / Física: El proyecto se encuentra en ejecución / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC161702008990829	Construcción Del Edificio Del Coworking Space Dentro Del Parque De Ciencia Y Tecnología	01	Zacatecas	Zacatecas	Zacatecas	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$22,897,304	\$22,897,304	\$22,897,304	\$22,897,304	\$22,897,304	\$19,987,723	\$19,987,723	87.29	\$0	Metros Cuadrados	223,874	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: El proyecto se encuentra en ejecución / Física: El proyecto se encuentra en ejecución / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16170200903094	Cancha De Panto Sintético Escuela Secundaria Federal No. 1	1609010125	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividadas de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Educación	En Ejecución	2016	\$2,090,000	\$2,090,000	\$2,090,000	\$2,090,000	\$1,193,518	\$1,193,518	\$1,193,518	57.11	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16170200903098	Reconstrucción De Cancha Escuela Secundaria Técnica No. 1	1609010126	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividadas de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Educación	En Ejecución	2016	\$575,000	\$575,000	\$575,000	\$575,000	\$563,500	\$563,500	\$563,500	98.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16170200903103	Construcción De Domo En Cobazex Ermita De Guadalupe	1609010127	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividadas de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Educación	En Ejecución	2016	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$832,646	\$832,646	\$832,646	97.96	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública	Tercer Trimestre	2017
---	------------------	------

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Programa o de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulad o	
ZAC16170200903293	Reconstrucción De La Carretera E.C. Fresnillo / Valparaiso - Guadalupe De Trujillo - Matías Romero, Km	09030 012	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividad e s de apoyo administra tivo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$744,927	\$744,927	\$744,927	\$744,927	99.32	\$0	Kilómetro	573	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16170200903318	Reconstrucción Del Acceso A Cabeza Municipal Apozol, Mediante Recuperación De Base Hidráulica	09030 097	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividad e s de apoyo administra tivo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,420,621	\$1,420,621	\$1,420,621	\$1,420,621	97.97	\$0	Kilómetro	2,626	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16170200903328	Reconstrucción De La Carretera Atollinga-Benito Juárez En 1.5 Km Aislados (8 000 - 12 000), Mediante Recuperación De Base Hidráulica Y Carpeta Asfáltica.	09030 098	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividad e s de apoyo administra tivo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,946,156	\$2,946,156	\$2,946,156	\$2,946,156	98.21	\$0	Kilómetro	10	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16170200903333	Reconstrucción De La Carretera E.C. Malpaso / Guadalupe -La Gavia En 0.5 Km	09030 013	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividad e s de apoyo administra tivo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$899,491	\$899,491	\$899,491	\$899,491	99.94	\$0	Kilómetro	402	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16170200903340	Reconstrucción De La Carretera Nieves - Mazapil - Concepcióndel Oro En 0.8 Km Aislados	09030 014	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividad e s de apoyo administra tivo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,499,880	\$1,499,880	\$1,499,880	\$1,499,880	99.99	\$0	Kilómetro	794	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16170200903344	Reconstrucción De La Calle Cervantes Corona Acceso Norte Sur En 10,313 M2	09030 015	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividad e s de apoyo administra tivo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$3,990,000	\$3,990,000	\$3,990,000	\$2,099,354	\$2,099,354	\$2,099,354	\$2,099,354	52.62	\$0	Metros Cuadrados	20,851	0.00	38.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16170200903345	Reconstrucción De La Carretera El Espozote - Pedro Ruiz González En 1.1 Km Aislados (0 000 - 1 100), Mediante Recuperación De Base Hidráulica , Cunetas , Carpeta Asfáltica Y Señalamiento	09030 100	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividad e s de apoyo administra tivo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,290,000	\$2,290,000	\$2,290,000	\$1,975,721	\$1,975,721	\$1,975,721	\$1,975,721	86.28	\$0	Kilómetro	417	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16170200903348	Reconstrucción E La Carretera Ojoaliente - Berriozabal - Piedra Gorda En 2.2 Km Aislados	09030 016	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividad e s de apoyo administra tivo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,600,000	\$2,600,000	\$2,600,000	\$2,598,463	\$2,598,463	\$2,598,463	\$2,598,463	99.94	\$0	Kilómetro	2,085	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16170200903352	Reconstrucción De La Carretera Ojoaliente - Circuito Ladrilleras En 2.2 Km Aislados	09030 017	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividad e s de apoyo administra tivo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,600,000	\$2,600,000	\$2,600,000	\$2,598,679	\$2,598,679	\$2,598,679	\$2,598,679	99.95	\$0	Kilómetro	2,085	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16170200903359	Reconstrucción De La Carretera E.C. Las Arcinas /Ojoaliente - Las Coloradas En 2.2 Km	09030 018	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividad e s de apoyo administra tivo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,600,000	\$2,600,000	\$2,600,000	\$2,581,012	\$2,581,012	\$2,581,012	\$2,581,012	99.27	\$0	Kilómetro	473	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16170200903363	Reconstrucción De La Carretera Nieves / Mazapil - Concepción Del Oro En 1.2 Km Aislados (0 000 - 74 000), Mediante Bacheo Asfáltico Aislado Y Carpeta Asfáltica	09030 103	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividad e s de apoyo administra tivo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,440,000	\$1,440,000	\$1,440,000	\$423,489	\$423,489	\$423,489	\$423,489	29.41	\$0	Kilómetro	772	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16170200903368	Reconstrucción De La Carretera E.C. Sombrerete /Fresnillo - Col. Gonzalez Ortega 1.25 Km Aislados	09030 019	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividad e s de apoyo administra tivo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,249,047	\$2,249,047	\$2,249,047	\$2,249,047	99.96	\$0	Kilómetro	4,104	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16170200903372	Reconstrucción De La Carretera E.C. Sombrerete /Chalchihuites - Mesillas Astillero En 0.8 Km Aislados	09030 020	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividad e s de apoyo administra tivo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,495,928	\$1,495,928	\$1,495,928	\$1,495,928	99.73	\$0	Kilómetro	531	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública	Tercer Trimestre	2017
---	------------------	------

Total: 3636

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Ciclo de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
ZAC16170200903377	Reconstruccion De La Carretera E.C Sombrerete /Chalchihuites - El Astillero En 0.8 Km Aislados	09030 021	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividadas de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,495,175	\$1,495,175	\$1,495,175	\$1,495,175	99.68	\$0	Kilómetro	189	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16170200903382	Reconstruccion DeLa Carretera E.C Sombrerete /Durango - Órganos En 0.8 Km Aislados	09030 022	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividadas de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,469,937	\$1,469,937	\$1,469,937	\$1,469,937	98.00	\$0	Kilómetro	284	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16170200903386	Reconstruccion De La Calzada Vetagrande En 13,600 M2	09030 023	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividadas de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$3,400,000	\$3,400,000	\$3,400,000	\$3,331,752	\$3,331,752	\$3,331,752	\$3,331,752	97.99	\$0	Metros Cuadrados	1,093	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16170200903390	Ampliacion Al Contrato De Obra Del Paso Inferior Vehicular, Dentro Del Parque De Ciencia Y Tecnologia	02	Zacatecas	Zacatecas	Zacatecas	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,856,163	\$1,856,163	\$1,856,163	\$1,856,163	\$1,856,163	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16170200903393	Reconstruccion Del Acceso A Cabecera Municipal De Villanueva 4,480 M2	09030 024	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividadas de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$960,000	\$960,000	\$960,000	\$959,169	\$959,169	\$959,169	\$959,169	99.91	\$0	Metros Cuadrados	12,269	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16170200903394	Reconstruccion Del Libramiento Nochistlán En 2.0 Km Aislados (0 000 - 5 100), Mediante Recuperación De Base Hidráulica Y Carpeta Asfáltica	09030 107	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividadas de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$2,799,889	\$2,799,889	\$2,799,889	\$2,799,889	70.00	\$0	Metros Cuadrados	1,656	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16170200903398	Reconstrucción Del Puente Ubicado En El Km 52 500 Del Camino Chalchihuites - Jiménez Del Teul	09030 025	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividadas de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Otros	3,799	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16170200903403	Reconstruccion Del Puente Ubicado En El Km 0 800 Del Camino Chalchihuites - Jiménez Del Teul - La Soledad	09030 026	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividadas de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$679,545	\$679,545	\$679,545	\$679,545	97.08	\$0	Otros	107	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16170200903415	Reconstruccion Del Puente Ubicado En El Km 3 200 Del Camino Montemariana - El Águila	09030 027	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividadas de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$499,567	\$499,567	\$499,567	\$499,567	99.91	\$0	Otros	1,978	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16170200903419	Reconstruccion Del Puente Ubicado En El Km 110 000 Del Camino Nieves - Mazapil - Concepcion Del Oro	09030 028	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividadas de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	100.00	\$0	Otros	794	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16170200903422	Reconstruccion De La Carretera Ojoalciente - Pinos - Ojuelos En 1.0 Km Aislado (26 000 - 46 000) , Mediante Bacheo Asfáltico Aislado Y Carpeta Asfáltica	09030 112	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividadas de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$480,000	40.00	\$0	Kilómetro	6,181	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16170200903424	Reconstruccion Del Puente Ubicado En El Km 1 300 Del Camino Panuco - Casa De Cerros	09030 029	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividadas de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	100.00	\$0	Otros	1,145	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16170200903438	Reconstruccion Del Puente Ubicado En El Km 5 600 Del Camino Buenavista - Ec. Sombrerete / Chalchihuites	09030 030	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividadas de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,999,201	\$1,999,201	\$1,999,201	\$1,999,201	99.96	\$0	Otros	194	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Total: 3636

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	o de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
ZAC16170200903446	Reconstruccion Del Puente Ubicado En El Km 3 000 Del Camino Eo. Zacatecas / Durango - Salas Perez	09030 031	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	MO01 Actividade s de apoyo administra tivo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$234,000	\$234,000	\$234,000	\$234,000	\$234,000	\$234,000	\$234,000	100.00	\$0	Otros	198	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16170200903453	Reconstruccion Del Puente Ubicado En El Km 4 700 Del Camino Mateo Gomez -Quince De Enero	09030 032	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	MO01 Actividade s de apoyo administra tivo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Otros	476	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16170200903460	Conservación De La Carretera E.C. Sombretete /Jiménez Del Tèul - Atotonilco En 6.0 Km (0 000 - 6 000) Mediante Bacheo Asfáltico Profundo Aislado	09030 119	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	MO01 Actividade s de apoyo administra tivo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$147,000	\$147,000	\$147,000	\$147,000	98.00	\$0	Kilómetro	530	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16170200903462	Reconstruccion Del Puente Ubicado En El Km 19 000 Del Camino Santa Monica -Pozo De Gamboa - Santa Rita	09030 033	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	MO01 Actividade s de apoyo administra tivo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Otros	1,320	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16170200903465	Conservación De La Carretera E.C. Ojocaliente / Pinos - San Marcos En 3.0 Km (20 000 - 23 000) Mediante Bacheo Asfáltico Aislado Y Riego De Protección	09030 120	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	MO01 Actividade s de apoyo administra tivo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$734,612	\$734,612	\$734,612	\$734,612	97.95	\$0	Kilómetro	2,598	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16170200903471	Reconstruccion Del Puente Ubicado En El Km 13 500 Del Camino Santa Monica -Pozo De Gamboa - Ee Las Norias	09030 034	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	MO01 Actividade s de apoyo administra tivo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Otros	719	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16170200903472	Conservación De La Carretera Cieneguillas - Francisco I. Madero En 7.0 Km (0 000 - 7 000) Mediante Bacheo Asfáltico Profundo Aislado	09030 121	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	MO01 Actividade s de apoyo administra tivo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$171,500	\$171,500	\$171,500	\$171,500	98.00	\$0	Kilómetro	597	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16170200903484	Reconstrucción Del Puente Ubicado En El Km 2 000 Del Camino Chaparrosa - El Barril	09030 035	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	MO01 Actividade s de apoyo administra tivo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Otros	3,785	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16170200903485	Pavimentación De Calle Juan Rodríguez Valdez En 2400 M2, Mediante Construcción De Base Hidráulica, Riego De Impregnación Y Carpeta Asfáltica	09030 122	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	MO01 Actividade s de apoyo administra tivo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$672,000	\$672,000	\$672,000	\$658,504	\$658,504	\$658,504	\$658,504	97.99	\$0	Metros Cuadrados	5,221	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16170200903488	Pavimentación Del Camino E.C. Frenillo / Sombretete De Septiembre En 0.98 Km (4 000 - 4 980)Mediante Suministro Y Aplicación De Carpeta Asfáltica	09030 123	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	MO01 Actividade s de apoyo administra tivo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,081,000	\$1,081,000	\$1,081,000	\$377,218	\$377,218	\$377,218	\$377,218	34.90	\$0	Kilómetro	152	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16170200903489	Reconstruccion Del Puente Ubicado En El Km 5 100 Del Camino Francisco I. Madero -Rancho Nuevo - Miguel Hidalgo	09030 036	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	MO01 Actividade s de apoyo administra tivo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	100.00	\$0	Otros	294	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública	Tercer Trimestre	2017
---	------------------	------

Total: 3636

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Programa o de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
ZAC16170200903493	Pavimentación Del Camino R.C. Cantuna /Cañas - El Fresno Km 0.708 Km (0 000 - 0.708)Mediante Suministro Y Aplicación De Carpeta Asfáltica	09030124	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividad es de apoyo administ ra tivo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$781,000	\$781,000	\$781,000	\$273,350	\$273,350	\$273,350	\$273,350	35.00	\$0	Kilómetro	836	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16170200903498	Construcción Del Camino Rural Mimbres - El Plan - Mipilillas De La Sierra En 2.0 Km (15 000 - 17 000). Mediante Construcción De Terracerías , Obras De Drenaje Y Revestimiento Estabilizado	09030129	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividad es de apoyo administ ra tivo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,372,549	\$1,372,549	\$1,372,549	\$1,372,549	98.04	\$0	Kilómetro	453	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16170200903506	Reconstrucción De Obra De Drenaje Ubicada En El Km 19 - 500 Del Camino Atolinga - La Ciénega - Florencia De Benito Juárez Mediante Construcción De Un Claro De 6.0 X 2.5 Metros .	09030115	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividad es de apoyo administ ra tivo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$318,100	\$318,100	\$318,100	\$318,100	\$318,100	\$318,100	\$318,100	100.00	\$0	Otros	10	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16170200903512	Reconstrucción Del Puente Ubicado En El Km 7.700 Del Camino El Meguay- Nayarit / Zacatecas	09030037	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividad es de apoyo administ ra tivo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00	\$0	Otros	390	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16170200903513	Reconstrucción De Obra De Drenaje Ubicada En El Km 26 - 300 Del Camino Huejuquilla - Límites De Estados Nayarit / Zacatecas	09030116	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividad es de apoyo administ ra tivo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$780,000	\$780,000	\$780,000	\$760,730	\$760,730	\$760,730	\$760,730	97.53	\$0	Otros	1,291	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16170200903538	Construcción De Obra De Drenaje Ubicada En El Km 52 - 500 Del Camino Chalchihuites - Jiménez Del Teul ,Mediante Construcción De Estribo ,Aleros, Pila Y Dos Losas	09030126	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividad es de apoyo administ ra tivo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$290,000	\$290,000	\$290,000	\$284,200	\$284,200	\$284,200	\$284,200	98.00	\$0	Otros	331	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16170200903543	Reconstruccion Del Puente Ubicado En El Camino De Picones	09030038	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividad es de apoyo administ ra tivo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$547,904	\$547,904	\$547,904	\$547,904	99.62	\$0	Otros	638	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16170200903544	Construcción De Obra De Drenaje Ubicada En El Camino Rio Grande - Colonia Gonzalez Ortega (Frente Al Tecnológico Regional),Mediante Construcción De Un Claro De 20 Metros.	09030127	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividad es de apoyo administ ra tivo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,230,000	\$1,230,000	\$1,230,000	\$1,201,009	\$1,201,009	\$1,201,009	\$1,201,009	97.64	\$0	Otros	3,294	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16170200903552	Conservacion Rutinaria Del Camino R.C.San Jeronimo / Vicente Guerrero - Francisco I, Madero En 6.0 Km Aislados	09030039	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividad es de apoyo administ ra tivo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	100.00	\$0	Kilómetro	682	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16170200903554	Conservacion Rutinaria Del Camino R.C Zacatecas / Saltillo - Bañon - Fresnillo En 6.0 Km Aislados	09030040	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividad es de apoyo administ ra tivo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	100.00	\$0	Kilómetro	1,378	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Total: 3636

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Programa o de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
ZAC16170200903559	Conservacion Rutinaria Del Camino E.C Zacatecas / Torreon - Cañitas - Villa De Cos En 5.0 Km Aislados	09030 041	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividade s de apoyo administrtivo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Kilómetro	182	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16170200903564	Conservacion Rutinaria Del Camino Mesa De Puentes - El Refresco - Enrique Estrada En 6.0 Km Aislados	09030 042	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividade s de apoyo administrtivo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	100.00	\$0	Kilómetro	198	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16170200903566	Conservacion Rutinaria Del Camino E.C Zacatecas / Durango - Montemariana En 3.0 Km Aislados	09030 043	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividade s de apoyo administrtivo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$709,215	\$709,215	\$709,215	\$709,215	98.50	\$0	Kilómetro	1,978	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16170200903571	Conservacion Rutinaria Del Camino Montemariana - El Centro y Francisco I. Madero En 2.0 Km Aislados	09030 044	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividade s de apoyo administrtivo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$480,000	100.00	\$0	Kilómetro	784	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16170200903577	Conservacion Rutinaria Del Camino Plateros - Puebla Del Palmar - Rancho Grande En 4.0 Km Aislados	09030 045	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividade s de apoyo administrtivo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$960,000	\$960,000	\$960,000	\$929,912	\$929,912	\$929,912	\$929,912	96.87	\$0	Kilómetro	4,902	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16170200903582	Conservacion Rutinaria Del Camino E.G. Fresnillo / Valparaiso - San Jeronimo - Vicente Guerrero En 4.0 Km Aislados	09030 046	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividade s de apoyo administrtivo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$960,000	\$960,000	\$960,000	\$960,000	\$960,000	\$960,000	\$960,000	100.00	\$0	Kilómetro	783	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16170200903587	Conservacion Rutinaria Del Camino Jerez - Palmas Altas En 5.0 Km Aislados	09030 047	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividade s de apoyo administrtivo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Kilómetro	247	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16170200903591	Conservacion Rutinaria Del Camino Jerez - Santa Rita En 6.0 Km Aislados	09030 048	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividade s de apoyo administrtivo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	100.00	\$0	Kilómetro	817	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16170200903596	Conservacion Rutinaria Del Camino Colonia Gonzalez Ortega Colonia Hidalgo En 10.0 Km Aislados	09030 049	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividade s de apoyo administrtivo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Kilómetro	4,104	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16170200903601	Conservacion Rutinaria Del Camino El Bordo - Noria De San Juan En 8.0 Km Aislados	09030 050	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividade s de apoyo administrtivo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	100.00	\$0	Kilómetro	1,368	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16170200903607	Conservacion Rutinaria Del Camino Noria De San Juan - Laguna Seca En 8.0 Km Aislados	09030 051	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividade s de apoyo administrtivo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	100.00	\$0	Kilómetro	304	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16170200903610	Conservacion Rutinaria Del Camino La Bufa - Vetagrande E.C. Zacatecas / Saltillo En 10.0 Km	09030 052	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividade s de apoyo administrtivo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Kilómetro	1,093	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16170200903616	Conservacion Rutinaria Del Camino Ojoaliente - Camino Pinos - Ojuelos En 18.0 Km	09030 053	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividade s de apoyo administrtivo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	100.00	\$0	Kilómetro	4,617	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16170200903622	Conservacion Rutinaria Del Camino E.C.Ojoaliente / Pinos - Peñon Blanco En 8.3 Km Aislados	09030 054	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividade s de apoyo administrtivo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$166,000	\$166,000	\$166,000	\$166,000	\$166,000	\$166,000	\$166,000	100.00	\$0	Kilómetro	772	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública	Tercer Trimestre	2017
---	------------------	------

Total: 3636

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	o de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
ZAC16170200903629	Conservacion Rutinaria Del Camino Villa Hidalgo - Pedregos Altas En 5.0 Km Aislados	09030055	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Kilómetro	332	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16170200903634	Conservacion Rutinaria Del Camino Villa Hidalgo - La Ballena En 8.0 Km Aislados	09030056	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	100.00	\$0	Kilómetro	1,341	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16170300968987	Embovedado De Conexion De Etrapas 1 y 2 Del Parque De Ciencia Y Tecnologia	3	Zacatecas	Zacatecas	Zacatecas	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,748,486	\$1,748,486	\$1,748,486	\$1,748,486	\$1,748,486	\$524,546	\$524,546	30.00	\$0	Kilómetro lineal	101,800	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
ZAC17160200728688	Ampliacion De Red Electrica En Calle El Frijolillo De Rancho El Girasol - 103526	103526	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$602,592	\$602,592	\$602,592	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	9	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17160300809895	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehiculos Terrestres, Admos, Motilimos, Lacustres Y Fluviales - 355690	355690	Zacatecas	Mezquital del Oro	Mezquital del Oro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MEZQUITAL DEL ORO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$47,452	\$47,452	\$47,452	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehiculos	0	100.00	0.00	Financiera: LA OBRA YA ESTA TERMINADA EN SU TOTALIDAD. SE PIDE QUE SE RETIRE EL FOLIO AL QUE PERTENECE. / Fisica: LA OBRA YA ESTA TERMINADA EN SU TOTALIDAD. SE PIDE QUE SE RETIRE EL FOLIO AL QUE PERTENECE. / Registro: LA OBRA YA ESTA TERMINADA EN SU TOTALIDAD. SE PIDE QUE SE RETIRE EL FOLIO AL QUE PERTENECE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17160300809912	33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 228916	228916	Zacatecas	Mezquital del Oro	Mezquital del Oro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO YA ESTA TERMINADO EN SU TOTALIDAD. EL PROYECTO ES DE GASTOS INDIRECTOS SE PIDE QUE SE RETIRE EL FOLIO AL QUE PERTENECE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17160300809913	Adquisicion De Ciento Siete Sillas Y Tres Mesas - 228867	228867	Zacatecas	Mezquital del Oro	Mezquital del Oro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$45,458	\$45,458	\$45,458	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO YA ESTA TERMINADO EN SU TOTALIDAD. EL PROYECTO ES DE DESARROLLO INSTITUCIONAL. SE PIDE QUE SE RETIRE EL FOLIO AL QUE PERTENECE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17160300809914	33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 228994	228994	Zacatecas	Mezquital del Oro	Mezquital del Oro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$5,736	\$5,736	\$5,736	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	Financiera: LA OBRA YA ESTA TESMINADA EN SU TOTALIDAD. SE PIDE QUE SE RETIRE EL FOLIO AL QUE PERTENECE. / Fisica: LA OBRA YA ESTA TERMINADA EN SU TOTALIDAD. SE PIDE QUE SE RETIRE EL FOLIO AL QUE PERTENECE. / Registro: LA OBRA.
ZAC171603008010368	Aportación Para La Rehabilitación De De Techo Rfime En Viviendas De La Localidad De El Saucito El Horno - 331460	331460	Zacatecas	General Panfilo Natera	El Saucito (El Horno)	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDESOL ESTATAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$206,494	\$206,494	\$206,494	\$206,494	\$206,494	\$206,494	\$206,494	100.00	\$0	Metros Cuadrados	13	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17160400823740	32djn0009q Jardin De Niños Gustavo Ruiz De Chavez Rehabilitacion General	-	Zacatecas	Fresnillo	Cobertura municipal		Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,875,000	\$1,875,000	\$1,875,000	\$1,875,000	\$1,875,000	\$1,875,000	\$1,875,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Rehabilitación general / Fisica: Rehabilitación general / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17160400824485	32djn0268r Prim. Valentin Gomez Farias Rehabilitacion General	-	Zacatecas	Miguel Auza	Miguel Auza	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2017	\$986,585	\$986,585	\$986,585	\$986,585	\$197,317	\$197,317	\$197,317	20.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17160400824531	32dpe0712n Prim 20 De Noviembre Rehabilitacion General	-	Zacatecas	Guadalupe	Cieneguillas	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2017	\$915,104	\$915,104	\$915,104	\$915,104	\$128,115	\$128,115	\$128,115	14.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17160400824542	32djn0055b Jardin De Niños Juan De La Barrera	-	Zacatecas	Sombrerete	Colonia González Ortega	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,798,601	\$1,798,600	\$1,798,600	\$1,798,600	\$629,510	\$629,510	\$629,510	35.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: NO SE ANEXARON FOTOGRAFIAS DEBIDO A QUE EL SUPERVISOR NO ENTREGO LAS MISMAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública	Tercer Trimestre	2017
---	------------------	------

Total: 3636

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	o de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
ZAC17170100835460	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles Para Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza	-	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$454,000	\$454,000	\$454,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100835489	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles Del Sistema De Videovigilancia	-	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	Red Nacional de Telecomunicaciones	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$20,082	\$20,082	\$20,082	80.33	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: SE CUENTA CON UN AVANCE FINANCIERO ACUMULADO DEL 80.33% / Física: SE CUENTA CON UN AVANCE FÍSICO ACUMULADO DEL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100835512	Ampliación Con Construcción De Segundo Nivel Del C4	-	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	Red Nacional de Telecomunicaciones	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$1,374,258	\$1,374,258	\$1,374,258	27.49	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: SE CUENTA CON UN AVANCE FINANCIERO ACUMULADO DEL 24.49% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100835539	Inversión Pública De Casa De Seguridad Pública Municipal De Cd. Cuauhtémoc Y Casa De Seguridad Pública Municipal De Tlaxiaco	-	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$1,645,695	\$1,645,695	\$1,645,695	27.43	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: SE CUENTA CON UN AVANCE FINANCIERO ACUMULADO DEL 24.49% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100835579	Infraestructura, Rehabilitación O Equipamiento De Espacios Alimentarios (Benito Juárez, Concepción Del Oro, Chalchihuites, Gral. Francisco R. Murguía, Gral. Pánfilo Natera, Mazatlán Y Villahermosa)	-	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	\$251 Programa de Desarrollo Comunitario o "Comunidad Diferente"		12-Salud	Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia	Salud	En Ejecución	2017	\$876,130	\$876,130	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00	Financiera: A la fecha se encuentra en proceso de licitación, se informa mediante memorandum DAYDC ACTG 406 09 / Física: A la fecha se encuentra en proceso de licitación, se informa mediante memorandum DAYDC ACTG 406 09 / Registro:	
ZAC17170100835585	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles Para La Secretaría De Seguridad Pública	-	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$19,333,443	\$19,333,443	\$10,810,746	\$10,810,746	\$10,378,230	\$10,378,230	\$10,378,230	53.68	\$0	Piezas	0	0.00	51.72	Financiera: SE CUENTA CON UN AVANCE FINANCIERO ACUMULADO DEL 53.68% / Física: SE CUENTA CON UN AVANCE FÍSICO ACUMULADO DEL 51.72% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100835607	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles Para Procuración De Justicia	-	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$3,055,300	\$3,055,300	\$3,055,300	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100835636	Tribunal Y Juzgado Especializado En Justicia Para Adolescentes	-	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$12,000,000	\$12,000,000	\$10,600,000	\$10,600,000	\$3,227,887	\$3,227,887	\$3,227,887	26.90	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: SE CUENTA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 26.90% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100835657	Bienes Mueble, Inmuebles E Intangibles Para Fortalecimiento Al Sistema Penitenciario Nacional	-	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$2,512,900	\$2,512,900	\$2,512,900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100835672	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles Para Fortalecimiento De La Autoridad Administrativa Especializada Del Sistema De Justicia Penal Para Adolescentes	-	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$793,900	\$793,900	\$793,900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100835687	Centro De Internamiento Y Atención Integral Juvenil	-	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$367,587	\$367,587	\$367,587	27.23	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: SE CUENTA CON UN AVANCE FINANCIERO ACUMULADO DEL 27.23% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública	Tercer Trimestre	2017
---	------------------	------

Total: 3636

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	o de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa de Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
ZAC17170100835701	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles Para Acreditación (Certificación) De Establecimientos Penitenciarios	-	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$1,942,841	\$1,942,841	\$1,942,841	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100835713	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles Para El Sistema Nacional de Información	-	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$485,000	\$485,000	\$485,000	\$485,000	\$76,846	\$76,846	\$76,846	15.84	\$0	Piezas	0	0.00	10.52	Financiera: SE CUENTA CON UN AVANCE FINANCIERO ACUMULADO DEL 15.84% / Fisica: SE CUENTA CON UN AVANCE FISICO ACUMULADO DEL 10.52% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100835721	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles Para El Registro Público Vehicular	-	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Registro Público Vehicular	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$8,785,952	\$8,758,952	\$8,758,952	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100835732	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles Para Fortalecimiento De Capacidades Para La Prevención Y Combate A Delitos De Alto Impacto	-	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$6,983,085	\$6,983,085	\$6,983,085	\$6,983,085	\$649,158	\$649,158	\$649,158	9.30	\$0	Piezas	0	0.00	90.99	Financiera: SE CUENTA CON UN AVANCE FINANCIERO ACUMULADO DEL 9.30% / Fisica: SE CUENTA CON UN AVANCE FISICO ACUMULADO DEL 90.99% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100835740	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles Para Especialización De Las Instancias Responsables De La Búsqueda De Personas	-	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$228,451	\$228,451	\$228,451	\$228,451	\$174,940	\$174,940	\$174,940	76.58	\$0	Piezas	0	0.00	45.45	Financiera: SE CUENTA CON UN AVANCE FINANCIERO ACUMULADO DEL 76.58% / Fisica: SE CUENTA CON UN AVANCE FISICO ACUMULADO DEL 45.45% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100838409	Remodelación De Casa Hogar De La Tercera Edad Del Sedif Zacatecas	-	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S272 Apoyos para la protección de las personas en estado de necesidad		12-Salud	Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia	Salud	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: No se ejerce recurso durante este periodo, hasta principios de Octubre / Fisica: Durante este periodo se llevo a cabo la licitación y contratación, se adecua espacio provisional / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100839540	C.C.T. 324jn0132q Rehabilitación General Del Jardín De Niños Jose Maria Cosas	-	Zacatecas	Fresnillo	San José del Alamito	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$946,956	\$946,956	\$946,956	\$946,956	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100839570	C.C.T. 324jn0149q Rehabilitación General Del Jardín De Niños Marcelino Gonzalez	-	Zacatecas	Guadalupe	Francisco E. Garcia (Los Rancheros)	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$926,670	\$926,669	\$926,669	\$926,669	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100839665	324jn0160m Rehabilitación General Del Jardín De Niños Francisco G Mujica	-	Zacatecas	Noria de Angeles	Maravillas	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$699,511	\$699,511	\$699,511	\$699,511	\$699,511	\$699,511	\$699,511	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100839670	C.C.T. 324jn0233o Rehabilitación General Del Jardín De Niños Adela Calderon	-	Zacatecas	Ojocaliente	Milagros	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$957,900	\$957,900	\$957,900	\$957,900	\$957,900	\$957,900	\$957,900	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100839745	Cct 324jn0267e Rehabilitación General Del Jardín De Niños Martin Triana	-	Zacatecas	Melchor Ocampo	El Jagüey	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$997,648	\$997,648	\$997,648	\$997,648	\$199,530	\$199,530	\$199,530	20.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100839789	Cct 324jn0332o Rehabilitación General Jardín De Niños Francisco Gonzales Bocanegra	-	Zacatecas	Guadalupe	Martinez Dominguez	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$1,411,364	\$1,411,364	\$1,411,364	\$1,411,364	\$451,637	\$451,637	\$451,637	32.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100839800	Cct 324jn00090h Rehabilitación General Del Jardín De Niños Fray Bartolome De Las Casas	-	Zacatecas	Mazapil	Estación Camacho	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$1,006,933	\$1,006,933	\$1,006,933	\$1,006,933	\$352,427	\$352,427	\$352,427	35.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100839822	324jn0416w Rehabilitación General Del Jardín De Niños Dolores Vege Anaya	-	Zacatecas	Tlaltenango de Sánchez Román	Teocaltiche	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$920,692	\$920,692	\$920,692	\$920,692	\$920,692	\$920,692	\$920,692	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																									Tercer Trimestre	2017
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	------

Total: 3636

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	o de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
ZAC17170100839835	Cct 32djn0048s Rehabilitación General Del Jardín De Niños María Enriqueta	-	Zacatecas	General Francisco R. Murguía	Nieves	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$1,738,578	\$1,738,578	\$1,738,578	\$1,738,578	\$764,974	\$764,974	\$764,974	44.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100839846	32djn0476k Rehabilitación General Del Jardín De Niños Sor Juana Ines De La Cruz	-	Zacatecas	Villanueva	Francisco Villa (El Caballero)	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$910,767	\$910,767	\$910,767	\$910,767	\$910,767	\$910,767	\$910,767	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100839847	Cct 32djn0107r Rehabilitación General Del Jardín De Niños Jaime Torres Bodet	-	Zacatecas	Ojocaliente	Falmillas	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$1,031,831	\$1,031,831	\$1,031,831	\$1,031,831	\$216,685	\$216,685	\$216,685	21.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100839858	Cct 32djn0353a Rehabilitación General Del Jardín De Niños Seneca	-	Zacatecas	Ojocaliente	Santo Tomás Venaditos (Venaditos)	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$1,016,611	\$1,016,611	\$1,016,611	\$1,016,611	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100839863	Cct 32djn0427brehabilitación General Del Jardín De Niños Juan De Dios Peza	-	Zacatecas	Villa Garcia	El Copetillo	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$709,546	\$709,546	\$709,546	\$709,546	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100839874	Cct 32djn0425d Rehabilitación General Del Jardín De Niños Francisco Gonzalez Bocanegra	-	Zacatecas	Villa Garcia	Granadas	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$937,184	\$937,184	\$937,184	\$937,184	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100839882	Cct 32djn0111d Rehabilitación General Del Jardín De Niños Nicolas Bravo	-	Zacatecas	Fresnillo	La Cantera	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$929,218	\$929,218	\$929,218	\$929,218	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100839889	32djn0140s Rehabilitación General Del Jardín De Niños Salvador Diaz Miron	-	Zacatecas	Mezquital del Oro	Mezquital del Oro	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$990,727	\$990,727	\$990,727	\$990,727	\$990,727	\$990,727	\$990,727	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100839897	32djn0041s Rehabilitación General Del Jardín De Niños Ma. Elena Amador	-	Zacatecas	Jalpa	Guadalupe Victoria (La Villita)	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$991,182	\$991,182	\$991,182	\$991,182	\$991,182	\$991,182	\$991,182	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100839898	Cct 32djn0280x Rehabilitación General Del Jardín De Niños Diego Rivera	-	Zacatecas	Ojocaliente	La Capilla (San Isidro de Moradillas)	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$922,485	\$922,485	\$922,485	\$922,485	\$922,485	\$922,485	\$922,485	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100839902	32djn0059r Rehabilitación General Del Jardín De Niños Josefina Ramos Del Rio	-	Zacatecas	Jalpa	Jalpa	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$1,519,849	\$1,519,849	\$1,519,849	\$1,519,849	\$1,519,849	\$1,519,849	\$1,519,849	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100839904	Cct 32djn0306q Rehabilitación General Del Jardín De Niños Fernando Calderon	-	Zacatecas	Sain Alto	José María Morelos (Santa Mónica)	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$859,157	\$859,157	\$859,157	\$859,157	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100839909	32djn0506s Rehabilitación General Del Jardín De Niños Jaime Torres Bodet	-	Zacatecas	Jalpa	Los Santiagos	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$1,008,333	\$1,008,333	\$1,008,333	\$1,008,333	\$1,008,333	\$1,008,333	\$1,008,333	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100839913	Cct 32djn0055i Rehabilitación General Del Jardín De Niños Gustavo Diaz Ordaz	-	Zacatecas	Atolinga	Atolinga	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$1,030,001	\$1,030,000	\$1,030,000	\$1,030,000	\$360,500	\$360,500	\$360,500	35.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100839916	32djn0352b Rehabilitación General Del Jardín De Niños Jose Revueltas	-	Zacatecas	Jalpa	Jalpa	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$1,017,138	\$1,017,138	\$1,017,138	\$1,017,138	\$1,017,138	\$1,017,138	\$1,017,138	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100839923	32djn0492b Rehabilitación General Del Jardín De Niños Gabriela Mistral	-	Zacatecas	Tabasco	Tabasco	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$998,620	\$998,620	\$998,620	\$998,620	\$998,620	\$998,620	\$998,620	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100839929	Cct 32djn0100y Rehabilitación General Del Jardín De Niños Justo Sierra	-	Zacatecas	Tepechitlán	Tepechitlán	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$978,396	\$978,396	\$978,396	\$978,396	\$313,087	\$313,087	\$313,087	32.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: No se anexaron fotografías debido a que el supervisor no entregó las mismas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100839932	32djn0311w Rehabilitación General Del Jardín De Niños Marco Tulio Ciceron	-	Zacatecas	Tabasco	Huiscolco	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$1,014,817	\$1,014,817	\$1,014,817	\$1,014,817	\$1,014,817	\$1,014,817	\$1,014,817	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																	Tercer Trimestre 2017												
Total: 3636																													
Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	o de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
ACI17170100839939	Cct 324jn0118x Rehabilitación General Del Jardín De Niños Laura Dominguez Aguirre	-	Zacatecas	Rio Grande	José Maria Morelos y Pavón (La Almoloya)	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$965,931	\$965,931	\$965,931	\$965,931	\$367,054	\$367,054	\$367,054	\$367,054	38.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: No se anexaron fotografías debido a que el supervisor no entrego las mismas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ACI17170100839940	324jn0093x Rehabilitación General Del Jardín De Niños Juan Jacobo Rousseau	-	Zacatecas	Tabasco	Santiago el Chique (El Chique)	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$953,696	\$953,696	\$953,696	\$953,696	\$953,696	\$953,696	\$953,696	\$953,696	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ACI17170100839950	Cct 324jn0126f Rehabilitación General Del Jardín De Niños Mariano Escobedo	-	Zacatecas	Fresnillo	Presa Leobardo Reynoso (Primer de Mayo)	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$1,021,581	\$1,021,581	\$1,021,581	\$1,021,581	\$755,970	\$755,970	\$755,970	\$755,970	74.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: No se anexaron fotografías debido a que el supervisor no entrego las mismas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ACI17170100839957	324jn0078x Rehabilitación General Del Jardín De Niños Pray Servando Teresa De Mier	-	Zacatecas	Villanueva	Tayahua (San José de Yahua)	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$1,013,677	\$1,013,677	\$1,013,677	\$1,013,677	\$1,013,677	\$1,013,677	\$1,013,677	\$1,013,677	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ACI17170100839960	Cct 324jn0130s Rehabilitación General Del Jardín De Niños Fernando Celada	-	Zacatecas	Fresnillo	Melchor Ocampo (San Jeronimo)	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$845,988	\$845,988	\$845,988	\$845,988	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: No se anexaron fotografías debido a que el supervisor no entrego Las mismas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ACI17170100839967	Cct 324jn0143w Rehabilitación General Del Jardín De Niños Juan Escutia	-	Zacatecas	General Francisco R. Murguia	Luis Moya	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$1,012,970	\$1,012,970	\$1,012,970	\$1,012,970	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: No se anexaron fotografías debido a que el supervisor no entrego las mismas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ACI17170100839975	324jn0436j Rehabilitación General Del Jardín De Niños Luis G. Urbina	-	Zacatecas	Villanueva	Tarasco (San Antonio de Tarasco)	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$987,901	\$987,901	\$987,901	\$987,901	\$987,901	\$987,901	\$987,901	\$987,901	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ACI17170100839978	Cct 324jn0304s Rehabilitación General Del Jardín De Niños Manuel Carpio	-	Zacatecas	Sain Alto	Emiliano Zapata (San Jose)	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$1,319,442	\$1,319,442	\$1,319,442	\$1,319,442	\$1,319,442	\$1,319,442	\$1,319,442	\$1,319,442	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Avance financiero y fisico cargado al 100% desde segundo trimestre pero debido a que no fue validado se vuelve a cargar. No se anexaron fotografias debido a
ACI17170100839991	Cct 324jn0334m Rehabilitación General Del Jardín De Niños Jorge Federico Hendel	-	Zacatecas	Fresnillo	San José del Rio	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$1,016,344	\$1,016,344	\$1,016,344	\$1,016,344	\$1,016,344	\$1,016,344	\$1,016,344	\$1,016,344	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Cargado al 100% desde el segundo trimestre pero debido a que no fue validada se vuelve a cargar. No se anexaron fotografias debido a que el supervisor no entrego las mismas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ACI17170100839995	324jn0433m Rehabilitación General Del Jardín De Niños Vicente Suarez	-	Zacatecas	Villanueva	Boca de Rivera	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$988,675	\$988,675	\$988,675	\$988,675	\$988,675	\$988,675	\$988,675	\$988,675	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ACI17170100839996	Cct 324jn0453z Rehabilitación General Del Jardín De Niños Tomas Alba Edison	-	Zacatecas	Cañitas de Felipe Pescador	Cañitas de Felipe Pescador	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$1,531,275	\$1,531,275	\$1,531,275	\$1,531,275	\$1,531,275	\$1,531,275	\$1,531,275	\$1,531,275	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: No se anexaron fotografías debido a que el supervisor no entrego las mismas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ACI17170100840002	324jn0434i Rehabilitación General Del Jardín De Niños Leonna Vicario	-	Zacatecas	Villanueva	Atitanac	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$978,331	\$978,331	\$978,331	\$978,331	\$978,331	\$978,331	\$978,331	\$978,331	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ACI17170100840006	Cct 324jn0127e Rehabilitación General Del Jardín De Niños Rafael Martinez Del Campo	-	Zacatecas	Fresnillo	San Isidro de Cabrales	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$965,912	\$965,912	\$965,912	\$965,912	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: No se anexaron fotografías debido a que el supervisor no entrego las mismas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ACI17170100840009	324jn0442u Rehabilitación General Del Jardín De Niños Lucas Aleman	-	Zacatecas	Villanueva	El Puerte	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$993,925	\$993,925	\$993,925	\$993,925	\$993,925	\$993,925	\$993,925	\$993,925	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ACI17170100840016	Cct 324jn0137l Rehabilitación General Del Jardín De Niños Amado Nervo	-	Zacatecas	Fresnillo	Tapias de Santa Cruz (Pedro Ruiz González)	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$864,994	\$864,994	\$864,994	\$864,994	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ACI17170100840027	Cct 324jn0345s Rehabilitación General Del Jardín De Niños Juan Gutemberg	-	Zacatecas	General Francisco R. Murguia	Las Norias (Norias)	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$973,319	\$973,319	\$973,319	\$973,319	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: No se anexaron fotografías debido a que el supervisor no entrego las mismas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ACI17170100840035	Cct 324jn0460h Rehabilitación General Del Jardín De Niños Francisco Javier Mina	-	Zacatecas	Fresnillo	Colonia Bañuelos (Bajío de Bañuelos)	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$999,954	\$999,954	\$999,954	\$999,954	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: No se anexaron fotografías debido a que el supervisor no entrego las mismas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2017

Total: 3636

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estado de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
ZAC17170100840043	32djn0052e Rehabilitación General Del Jardín De Niños Jose Rosas Moreno	-	Zacatecas	Nochistlán de Mejía	Tlachichila	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$984,535	\$984,535	\$984,535	\$984,535	\$984,535	\$984,535	\$984,535	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100840047	Cct 32djn0688n Rehabilitación General Del Jardín De Niños Rosaura Zapata Cano	-	Zacatecas	Benito Juárez	Florencia	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$908,194	\$908,194	\$908,194	\$908,194	\$426,851	\$426,851	\$426,851	47.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: No se anexaron fotografías debido a que el supervisor no entregó las mismas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100840055	Cct 32djn0723c Rehabilitación General Del Jardín De Niños Sor Juana Ines De La Cruz	-	Zacatecas	Calera	Ramón López Velarde (Toribio)	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$864,382	\$864,382	\$864,382	\$864,382	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: No se anexaron fotografías debido a que el supervisor no entregó las mismas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100840069	32djn0082s Rehabilitación General Del Jardín De Niños Lorenzo Boturini	-	Zacatecas	Ojocaliente	Pozo de Jarillas	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$938,445	\$938,445	\$938,445	\$938,445	\$938,445	\$938,445	\$938,445	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100840089	Cct 32djn0341w Rehabilitación General Del Jardín De Niños Jaime Nuno	-	Zacatecas	Villa de Cos	Guadalupe de las Corrientes	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$1,019,447	\$1,019,447	\$1,019,447	\$1,019,447	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: No se anexaron fotografías debido a que el supervisor no entregó las mismas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100840091	32djn0486r Rehabilitación General Del Jardín De Niños Niños Heroes	-	Zacatecas	Pinos	La Presita	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$998,511	\$998,511	\$998,511	\$998,511	\$998,511	\$998,511	\$998,511	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100840171	Cct 32djn0421h Rehabilitación General Del Jardín De Niños Alfonso Reyes	-	Zacatecas	Villa de Cos	Tierra y Libertad (San Blas)	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$988,472	\$988,472	\$988,472	\$988,472	\$118,617	\$118,617	\$118,617	12.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: No se anexaron fotografías debido a que el supervisor no entregó las mismas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100840177	32djn0606n Rehabilitación General Del Jardín De Niños Margarita Maza De Juárez	-	Zacatecas	Zacatecas	Zacatecas	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$855,591	\$855,591	\$855,591	\$855,591	\$855,591	\$855,591	\$855,591	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100840194	32djn0072s Rehabilitación General Del Jardín De Niños Roberto Rodarte Peralta	-	Zacatecas	Trancoso	Trancoso	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$1,807,191	\$1,807,191	\$1,807,191	\$1,807,191	\$1,807,191	\$1,807,191	\$1,807,191	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100840200	32djn0131r Rehabilitación General Del Jardín De Niños Cristóbal De Oñate	-	Zacatecas	Guadalupe	La Zacatecana	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$1,826,698	\$1,826,698	\$1,826,698	\$1,826,698	\$1,826,698	\$1,826,698	\$1,826,698	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100840207	32djn0503r Rehabilitación General Del Jardín De Niños Ramon Lopez Velarde	-	Zacatecas	Guadalupe	Ojo de Agua	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$1,024,037	\$1,024,037	\$1,024,037	\$1,024,037	\$1,024,037	\$1,024,037	\$1,024,037	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100840211	Cct 32dpr1323d Rehabilitación General De La Primaria Ignacio Allende	-	Zacatecas	Mazapil	El Jasmin	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$1,021,174	\$1,021,174	\$1,021,174	\$1,021,174	\$1,021,174	\$1,021,174	\$1,021,174	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100840220	32djn0102w Rehabilitación General Del Jardín De Niños Carlos A Carrillo	-	Zacatecas	Fresnillo	Miguel Hidalgo (Hidalgo)	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$1,511,152	\$1,511,152	\$1,511,152	\$1,511,152	\$1,511,152	\$1,511,152	\$1,511,152	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100840243	32djn0419t Rehabilitación General Del Jardín De Niños Fray Servando Teresa De Mier	-	Zacatecas	Tlaltenango de Sánchez Román	Villarreal es (San Isidro)	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$813,142	\$813,142	\$813,142	\$813,142	\$813,142	\$813,142	\$813,142	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100840420	Cct 32djn0282x Rehabilitación General Del Jardín De Niños Platon	-	Zacatecas	Ojocaliente	Tlacotes	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$1,019,960	\$1,019,960	\$1,019,960	\$1,019,960	\$1,019,960	\$1,019,960	\$1,019,960	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100840422	Cct 32djn0324f Rehabilitación General Del Jardín De Niños Alvaro Obregon	-	Zacatecas	Tepechitlán	Tepechitlán	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$1,021,357	\$1,021,357	\$1,021,357	\$1,021,357	\$1,021,357	\$1,021,357	\$1,021,357	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100840423	Cct 32djn0144v Rehabilitación General Del Jardín De Niños Luis De La Rosa	-	Zacatecas	General Francisco R. Murguía	Villa Cárdenas	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$1,015,880	\$1,015,880	\$1,015,880	\$1,015,880	\$1,015,880	\$1,015,880	\$1,015,880	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública	Tercer Trimestre	2017
---	------------------	------

Total: 3636

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	o de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
ZAC17170100840425	Cct 324jn0397y Rehabilitación General Del Jardín De Niños Juan De Tolosa	-	Zacatecas	Rio Grande	San Felipe	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$1,022,939							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: EL SUPERVISOR NO A ENTREGADO FOTOGRAFÍAS
ZAC17170100840431	Cct 324jn0155a Rehabilitación General Del Jardín De Niños Antonio Rosales	-	Zacatecas	Juchipila	Juchipila	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$1,462,089	\$1,462,089	\$1,462,089	\$1,462,089	\$1,462,089	\$1,462,089	\$1,462,089	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100840444	Cct 324jn0223h Rehabilitación General Del Jardín De Niños Hertha Dominguez	-	Zacatecas	Jerez	El Cargadero	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$994,950	\$994,950	\$994,950	\$994,950	\$994,950	\$994,950	\$994,950	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100840450	Cct 324jn0225f Rehabilitación General Del Jardín De Niños J. Trinidad García De La Cadena	-	Zacatecas	Juan Aldama	General Juan José Ríos (Clénega de San Francisco)	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$988,583							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: EL SUPERVISOR NO A ENTREGADO FOTOGRAFÍAS
ZAC17170100840455	Cct 324jn0302u Rehabilitación General Del Jardín De Niños Ma. Elena Chavez Sanchez	-	Zacatecas	Sain Alto	Barrañcas	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$970,035	\$970,035	\$970,035	\$970,035	\$970,035	\$970,035	\$970,035	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100840475	Cct 324jn0343u Rehabilitación General Del Jardín De Niños Pedro Calderon De La Barca	-	Zacatecas	Villa de Cos	Cervantes	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$949,906	\$949,906	\$949,906	\$949,906	\$949,906	\$949,906	\$949,906	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100840484	Cct 324jn0378j Rehabilitación General Del Jardín De Niños Rosaura Zapata	-	Zacatecas	Luis Moya	Colonia Veinte de Noviembre	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$925,850	\$925,850	\$925,850	\$925,850	\$925,850	\$925,850	\$925,850	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100840496	Cct 324jn0482v Rehabilitación General Del Jardín De Niños Suave Patricia	-	Zacatecas	Noria de Angeles	San Antonio de la Mula	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$904,982	\$904,982	\$904,982	\$904,982	\$298,644	\$298,644	\$298,644	33.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: REHABILITACIÓN GENERAL / Física: REHABILITACIÓN GENERAL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100840521	Cct 324jn0148c Rehabilitación General Del Jardín De Niños Jose Gorostiza	-	Zacatecas	Guadalupe	San Ramón	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$1,032,166	\$1,032,166	\$1,032,166	\$1,032,166	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: REHABILITACIÓN GENERAL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100840850	Renegeneración De Imagen Urbana Del Centro Histórico De Guadalupe (Entorno Al Museo De Guadalupe)	1	Zacatecas	Guadalupe	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turistico Sustentabl e y Pueblos Mágicos	21-Turismo	SECRETARIA DE TURISMO	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$890,908	\$890,908	\$890,908	\$267,326	\$267,326	\$267,326	\$267,326	30.01	\$0	Metros Cuadrados	129	0.00	1.00	Financiera: EN EJECUCIÓN / Física: EN EJECUCIÓN / Registro: EN EJECUCIÓN - EN EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100840876	3ra Stapa De Regeneración De Imagen Urbana En Visitantes En Zona Arqueológica Primer Cuadro Del Centro Histórico	2	Zacatecas	Fresnillo	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turistico Sustentabl e y Pueblos Mágicos	21-Turismo	SECRETARIA DE TURISMO	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$850,681	\$850,681	\$850,681	\$255,204	\$255,204	\$255,204	\$255,204	30.00	\$0	Metros Cuadrados	196,538	0.00	5.00	Financiera: EN EJECUCIÓN / Física: EN EJECUCIÓN / Registro: EN EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100840909	Intervención En Fachadas De La Calle Hidalgo, Del Municipio De Sombrerete	3	Zacatecas	Sombrerete	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turistico Sustentabl e y Pueblos Mágicos	21-Turismo	SECRETARIA DE TURISMO	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$846,484	\$846,484	\$846,484	\$253,945	\$253,945	\$253,945	\$253,945	30.00	\$0	Metros Cuadrados	58	0.00	7.00	Financiera: EN EJECUCIÓN / Física: EN EJECUCIÓN / Registro: EN EJECUCIÓN
ZAC17170100840937	Centro De Atención A Visitantes En Zona Arqueológica ¿Cerro Del Teúl¿	4	Zacatecas	Teúl de González Ortega	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turistico Sustentabl e y Pueblos Mágicos	21-Turismo	SECRETARIA DE TURISMO	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$920,083	\$920,083	\$920,083	\$276,025	\$276,025	\$276,025	\$276,025	30.00	\$0	Metros Cuadrados	5,506	0.00	5.00	Financiera: EN EJECUCIÓN / Física: EN EJECUCIÓN / Registro: EN EJECUCIÓN

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública	Tercer Trimestre	2017
---	------------------	------

Total: 3636

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	o de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
ZAC17170100841003	Programa De Transferencia De Tecnología (Prott)	7	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentabl e y Pueblos Mágicos		21-Turismo	SECRETARIA DE TURISMO	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$500,000	\$493,748	\$493,748	\$493,748	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	58	0.00	70.00	Financiera: EN EJECUCIÓN / Física: / Registro: EN EJECUCIÓN
ZAC17170100841029	Señalética Turística En Carreteras	6	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentabl e y Pueblos Mágicos		21-Turismo	SECRETARIA DE TURISMO	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$565,070	\$565,070	\$565,070	\$169,521	\$169,521	\$169,521	30.00	\$0	Piezas	58	0.00	0.00	Financiera: EN EJECUCIÓN / Física: EN EJECUCIÓN / Registro: EN EJECUCIÓN
ZAC17170100841251	Restauración Del Paríen, Municipio De Nochistlan De Mejia	5	Zacatecas	Nochistlán de Mejia	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentabl e y Pueblos Mágicos		21-Turismo	SECRETARIA DE TURISMO	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,377,016	\$1,377,016	\$1,377,016	\$413,132	\$413,132	\$413,132	30.00	\$0	Metros Cuadrados	27,932	0.00	1.00	Financiera: EN EJECUCIÓN / Física: EN EJECUCIÓN / Registro: EN EJECUCIÓN
ZAC17170100848914	Rehabilitacion Del Equipo De Bombeo Del Pozo De Agua Potable Plaza Principal Ojocaliente Zac - 27057	27057	Zacatecas	Ojocaliente	Ojocaliente	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoria les del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OJOCALIENTE ZACATECAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$139,200	\$139,200	\$139,200	\$139,200	\$139,200	\$139,200	\$139,200	100.00	\$0	Otros	11,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA, UNA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100848917	Reparacion De Equipo De Bombeo De Fozo De Agua Potable Las Coloradas - 19369	19369	Zacatecas	Ojocaliente	Las Coloradas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoria les del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OJOCALIENTE ZACATECAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	100.00	\$0	Otros	500	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro:
ZAC17170100851394	Rehabilitacion General Del Jardín De Niños Gustavo Ruiz De Chavez	-	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$1,875,000	\$1,875,000	\$1,875,000	\$1,875,000	\$1,875,000	\$1,875,000	\$1,875,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NO SE ANEXARON FOTOGRAFIAS DEDIDO A QUE EL SUPERVISOR NO ENTREGO LAS MEDIDAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100854664	Construccion De Domo En Cancha De Usos Multiples De La Localidad De Jaralillo	-	Zacatecas	General Francisco R. Murguía	Jaralillo	Rural	Subsidios	S061 Programa 3 y 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE GENERAL FCO R. MURGUIA	Deporte	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$1,100,000	\$549,030	\$549,030	\$549,030	\$549,030	\$549,030	49.91	\$0	Otros	298	0.00	62.00	Financiera: / Física: AVANCE FISICO DEL 62% / Registro: SE SOLICITA REVISION A ENTIDAD FEDERATIVA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200876465	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico Y Empedrado En La Calle Primero De Mayo De La Localidad De Nieves Gral Francisco R Murguía - 89600	89600	Zacatecas	General Francisco R. Murguía	Nieves	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoria les del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,901,720	\$1,901,720	\$1,901,720	\$1,901,720	\$1,901,720	\$1,146,404	\$1,146,404	60.28	\$0	Metros Cuadrados	57	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200876468	Construcción De Baño Ecológico En Escuela Secundaria Técnica Diez Y Siete José Santos Valdez Sector En La Localidad De Nieves Gral Fco R M - 80726	80726	Zacatecas	General Francisco R. Murguía	Nieves	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoria les del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$50,152	\$50,152	\$50,152	\$50,152	\$50,152	\$50,152	\$50,152	100.00	\$0	Piezas	460	100.00	100.00	Financiera: / Física: BAÑO / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200876480	Ampliación De Red Eléctrica En La Localidad De Emancipación Gral Francisco R Murguía Zac - 79720	79720	Zacatecas	General Francisco R. Murguía	Emancipación	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoria les del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$706,350	\$706,350	\$706,350	\$706,350	\$706,350	\$706,350	\$706,350	100.00	\$0	Otros	434	100.00	100.00	Financiera: / Física: 2 TRANSFORMADORES / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200876481	Construcción De Comedor Abierto En Escuela Telesecundaria Josefa Ortiz De Domínguez En La Localidad De Francisco I Madero Gral Fco R Murguía - 88115	88115	Zacatecas	General Francisco R. Murguía	Francisco I. Madero (Colonia Madero)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoria les del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$245,000	\$245,000	\$245,000	\$245,000	\$245,000	\$141,610	\$141,610	57.80	\$0	Otros	772	100.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública	Tercer Trimestre	2017
---	------------------	------

Total: 3636

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Código de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
ZAC17170200876482	Construcción De Cerco Perimetral En Escuela Telesecundaria Emiliano Zapata En La Localidad De Jaralillo Gral Francisco R Murguía Zac - 80885	80885	Zacatecas	General Francisco R. Murguía	Jaralillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$327,323	\$327,323	\$327,323	\$327,323	\$327,323	\$327,323	\$327,323	\$327,323	100.00	\$0	Metros lineales	498	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200876485	Construcción De Fila Para Agua Potable En La Localidad De El Potrero Gral Francisco R Murguía Zac - 87213	87213	Zacatecas	General Francisco R. Murguía	El Potrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$383,300	\$383,300	\$383,300	\$383,300	\$383,300	\$383,300	\$372,112	\$372,112	97.08	\$0	Otros	498	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200876486	Construcción De Red General De Agua Potable En La Localidad De El Potrero Gral Francisco R Murguía Zac - 89803	89803	Zacatecas	General Francisco R. Murguía	El Potrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,053,100	\$1,053,100	\$1,053,100	\$1,053,100	\$1,053,100	\$1,053,100	\$1,053,100	\$1,053,100	100.00	\$0	Metros lineales	214	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200876525	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 46826	46826	Zacatecas	Calera	Victor Rosales	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$4,932	\$4,932	\$4,932	\$4,932	24.66	\$0	Lote	0	100.00	25.00	Financiera: / Fisica: NO ES UNA OBRA ES UNA ACCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877099	Mano De Obra Para Construcción De Muro Perimetral En Primaria Emiliano Zapata - 87888	87888	Zacatecas	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Educación	En Ejecución	2017	\$212,116	\$212,116	\$212,116	\$212,116	\$212,116	\$201,337	\$201,337	\$201,337	94.92	\$0	Metros lineales	332	100.00	98.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
ZAC17170200877100	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 87537	87537	Zacatecas	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$41,862	\$41,862	\$41,862	\$36,326	\$36,326	27.91	\$0	Vehiculos	0	100.00	27.91	Financiera: / Fisica: MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS PARA SEGUIMIENTO DEL FONDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877101	Mano De Obra Para Construcción De Muro Perimetral En Jardín De Niños María Teresa Pinedo - 87630	87630	Zacatecas	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Educación	En Ejecución	2017	\$96,071	\$96,071	\$96,071	\$96,071	\$96,071	\$96,071	\$96,071	\$0	100.00	\$0	Metros lineales	149	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877102	Mano De Obra Para La Construcción De Muro Perimetral En Jardín De Niños Florecita De Las Lomas - 87718	87718	Zacatecas	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Educación	En Ejecución	2017	\$58,668	\$58,668	\$58,668	\$58,668	\$58,668	\$58,668	\$58,668	\$58,668	100.00	\$0	Metros lineales	168	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877103	Suministro Y Colocación De Bomba Para Pozo De Agua Potable De La Comunidad De La Luz - 88837	88837	Zacatecas	Guadalupe	La Luz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$205,496	\$205,496	\$205,496	\$205,496	\$205,496	\$205,496	\$205,496	\$205,496	100.00	\$0	Otros	1,243	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
ZAC17170200877105	Construccion De Aula En Telebachillerato En San Martin - 49439	49439	Zacatecas	Sombrerete	San Martin	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$364,000	\$362,694	\$362,694	\$362,694	\$362,694	\$362,694	\$362,694	\$362,694	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: 1 AULA, OBRA TERMINADA CON SALDO MINIMO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877108	Construccion De Dos Sanitarios En Ejido Independencia - 59748	59748	Zacatecas	Sombrerete	Ejido Independencia La (El Capricho)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$82,000	\$79,170	\$79,170	\$79,170	\$79,170	\$79,170	\$79,170	\$79,170	100.00	\$0	Piezas	10	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública	Tercer Trimestre	2017
---	------------------	------

Total: 3636

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Programa o de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
ZAC17170200877109	Rehabilitación De Noventa Y Seis Puntos Cincos Metros Cuadrados De Techo Firme En Tres Viviendas De La Localidad De El Puertecito - 43134	43134	Zacatecas	Tlaltenango de Sánchez Román	El Puertecito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$129,358	\$129,358	\$129,358	\$129,358	\$129,358	\$38,807	\$38,807	30.00	\$0	Metros Cuadrados	12	100.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
ZAC17170200877110	Construcción De Muro Perimetral En Esc Prim Cnel Jose Maria Sanchez Román - 37868	37868	Zacatecas	Tlaltenango de Sánchez Román	Tlaltenango de Sánchez Román	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017		\$436,016	\$109,004	\$109,004	\$109,004	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	350	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE PLANEACION / Física: OBRA EN PROCESO DE PLANEACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE PLANEACION
ZAC17170200877111	Construcción De Drenaje En Privada Calle Chihuahua Y Calle Las Moras En El Municipio De Tlaltenango - 37864	37864	Zacatecas	Tlaltenango de Sánchez Román	Tlaltenango de Sánchez Román	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$747,504	\$186,876	\$186,876	\$186,876	\$186,876	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	99	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE PLANEACION / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR
ZAC17170200877112	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Quererero De La Comunidad De Teocaltiche En Tlaltenango Zac - 37903	37903	Zacatecas	Tlaltenango de Sánchez Román	Teocaltiche	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$793,600	\$198,400	\$198,400	\$198,400	\$198,400	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	347	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE PLANEACION / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR
ZAC17170200877115	Aportacion Para La Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Mezquite Fraccionamiento Campestre Luis Moya Zacatecas - 74537	74537	Zacatecas	Luis Moya	Luis Moya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LUIS MOYA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$66,949	\$66,949	\$66,949	\$66,949	\$66,949	\$66,949	\$66,949	100.00	\$0	Metros lineales	11	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA
ZAC17170200877117	Aportacion Para La Ampliacion De Red De Energia Electrica Con Postes Para Varias Viviendas En La Calle Santa Anita Fraccionamiento San Anton - 75240	75240	Zacatecas	Luis Moya	Luis Moya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LUIS MOYA ZACATECAS	Urbanización	En Ejecución	2017		\$333,831	\$333,831	\$333,831	\$333,831	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	26	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: LIBRANZA PENDIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877121	Aportacion Para Ampliacion De Red De Alcantarillado En Varias Viviendas En La Calle Mezquite Fracc Campestre Cabecera Mpal - 75039	75039	Zacatecas	Luis Moya	Luis Moya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LUIS MOYA ZACATECAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$122,918	\$112,918	\$112,918	\$112,918	\$112,918	\$112,918	\$112,918	100.00	\$0	Metros lineales	15	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA. / Física: OBRA CONCLUIDA. / Registro: OBRA CONCLUIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877123	Aportacion Para Ampliacion De Red De Agua Potable En Varias Viviendas En La Calle Saucedo Fracc Campestre Cabecera Mpal - 74765	74765	Zacatecas	Luis Moya	Luis Moya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LUIS MOYA ZACATECAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$69,526	\$69,526	\$69,526	\$69,526	\$69,526	\$69,526	\$69,526	100.00	\$0	Metros lineales	13	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877126	Aportación Para La Ampliación De Ciento Cincuenta Y Cinco Ml De Red De Alcantarillado En Cinco Viviendas En La Calle Mezquite Fracc Campestre - 66238	66238	Zacatecas	Luis Moya	Luis Moya	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$122,918	\$122,918	\$122,918	\$122,918	\$122,918	\$122,918	\$122,918	100.00	\$0	Metros lineales	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877127	Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Cuatro Postes Para Cinco Viviendas En La Calle Mezquite Fracc Campestre - 63356	63356	Zacatecas	Luis Moya	Luis Moya	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017		\$226,750	\$56,687	\$56,687	\$56,687	\$56,687	\$17,006	\$17,006	30.00	\$0	Otros	5	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública	Tercer Trimestre	2017
---	------------------	------

Total: 3636

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Código de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
ZAC17170200877128	Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Trece Postes Para Diez Viviendas En Las Calles Sauce Y Sabino Fracc Campestre - 64062	64062	Zacatecas	Luis Moya	Luis Moya	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$518,768	\$129,692	\$129,692	\$129,692	\$129,692	\$38,908	\$38,908	30.00	\$0	Otros	10	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170200877129	Aportación Para La Ampliación De Ciento Cincuenta Y Un Ml De Red De Agua Potable En Tres Viviendas En La Calle Sabino Fracc Campestre - 63733	63733	Zacatecas	Luis Moya	Luis Moya	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$61,842	\$15,120	\$15,120	\$15,120	\$15,120	\$4,506	\$4,506	29.80	\$0	Metros lineales	3	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170200877130	Aportación Para La Ampliación De Ochoenta Y Seis Metros Lineales De Red De Agua Potable En Trece Viviendas En La Calle Santa Anita - 63695	63695	Zacatecas	Luis Moya	Luis Moya	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$173,619	\$42,450	\$42,450	\$42,450	\$42,450	\$12,735	\$12,735	30.00	\$0	Metros lineales	13	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170200877131	Aportación Para La Ampliación De Ciento Sesenta Ml De Red De Agua Potable En Cinco Viviendas En La Calle Sauce - 63302	63302	Zacatecas	Luis Moya	Luis Moya	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$69,526	\$16,999	\$16,999	\$16,999	\$16,999	\$5,100	\$5,100	30.00	\$0	Metros lineales	5	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170200877132	Aportación Para La Ampliación De Ciento Treinta Y Cinco Ml De Red De Alcantarillado En Tres Viviendas En La Calle Sabino Fracc Campestre - 63929	63929	Zacatecas	Luis Moya	Luis Moya	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$104,760	\$25,614	\$25,614	\$25,614	\$25,614	\$7,684	\$7,684	30.00	\$0	Metros lineales	3	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170200877133	Aportación Para La Ampliación De Ciento Setenta Y Seis Ml De Red De Alcantarillado En Siete Viviendas En La Calle Sauce Fracc Campestre - 64021	64021	Zacatecas	Luis Moya	Luis Moya	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$150,313	\$36,751	\$36,751	\$36,751	\$36,751	\$11,024	\$11,024	30.00	\$0	Metros lineales	7	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170200877134	Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Ocho Postes Para Diez Viviendas En La Calle Santa Anita Fracc San Antonio En Luis Moya - 63627	63627	Zacatecas	Luis Moya	Luis Moya	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$333,831	\$83,458	\$83,458	\$83,458	\$83,458	\$25,037	\$25,037	30.00	\$0	Otros	10	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170200877135	Aportación Para La Ampliación De Cuatrocientos Ochoenta Y Seis Ml De Red De Alcantarillado En Trece Viviendas En La Calle Santa Anita - 63862	63862	Zacatecas	Luis Moya	Luis Moya	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$349,131	\$85,362	\$85,362	\$85,362	\$85,362	\$25,609	\$25,609	30.00	\$0	Metros lineales	13	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170200877136	Aportación Para La Ampliación De Ciento Cincuenta Y Dos Ml De Red De Agua Potable En Cinco Viviendas En La Calle Mezquite Fracc Campestre - 63808	63808	Zacatecas	Luis Moya	Luis Moya	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$66,949	\$16,369	\$16,369	\$16,369	\$16,369	\$4,941	\$4,911	30.18	\$0	Metros lineales	5	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170200877138	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Francisco I Madero En La Localidad De El Coecillo Luis Moya Zac - 75566	75566	Zacatecas	Luis Moya	Coecillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LUIS MOYA ZACATECAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$979,256	\$979,256	\$489,628	\$979,256	\$293,777	\$293,777	\$293,777	\$293,777	30.00	\$0	Otros	67	100.00	30.00	Financiera: OBRA EN EJECUCION. / Fisica: OBRA EN EJECUCION / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública	Tercer Trimestre	2017
---	------------------	------

Total: 3636

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Programa o de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
ZAC17170200877139	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle Guillermo Prieto De La Localidad De Colonia Hidalgo Luis Moya Zac - 75531	75531	Zacatecas	Luis Moya	Colonia Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE LUIS MOYA ZACATECAS	Urbanización En Ejecución		2017	\$797,220	\$797,220	\$398,610	\$797,220	\$239,166	\$239,166	\$239,166	30.00	\$0	Otros	39	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877140	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Libertad En La Localidad De Los Griegos Luis Moya Zac - 75597	75597	Zacatecas	Luis Moya	Los Griegos (Griegos)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE LUIS MOYA ZACATECAS	Transportes y vialidades En Ejecución		2017	\$1,212,317	\$1,212,317	\$606,158	\$1,212,317	\$363,695	\$363,695	\$363,695	30.00	\$0	Otros	58	100.00	80.00	Financiera: ANTICIPIO 30 %. / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877141	Aportacion Para La Ampliacion De Red De Energia Electrica Con Postes Para Varias Viviendas En La Calle Benito Juarez De Noria De Molinos Lm - 75275	75275	Zacatecas	Luis Moya	Noria de Molinos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE LUIS MOYA ZACATECAS	Urbanización En Ejecución		2017	\$672,463	\$672,463	\$672,463	\$672,463	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	26	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877175	Aportación Para La Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Narancjos De La Localidad De Chupaderos Villa De Cos Zacatecas - 82615	82615	Zacatecas	Villa de Cos	Chupaderos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento En Ejecución		2017	\$30,643	\$40,893	\$40,893	\$40,893	\$40,893	\$40,893	\$40,893	100.00	\$0	Metros lineales	9	100.00	100.00	Financiera: PAGADO / Física: 75 METROS LINEALES DE RED DE DRENAJE / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877179	Aportación Para La Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Las Huertas De La Localidad De Chupaderos Villa De Cos Zac - 77476	77476	Zacatecas	Villa de Cos	Chupaderos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento En Ejecución		2017	\$96,032	\$128,282	\$128,282	\$128,282	\$128,282	\$128,282	\$128,282	100.00	\$0	Metros lineales	35	100.00	100.00	Financiera: PAGADO / Física: 235 METROS LINEALES DE AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877180	Aportación Para La Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Divisador De Chupaderos Villa De Cos - 77376	77376	Zacatecas	Villa de Cos	Chupaderos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento En Ejecución		2017	\$46,871	\$62,621	\$62,621	\$62,621	\$62,621	\$62,621	\$62,621	100.00	\$0	Metros lineales	12	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Física: 119 METROS DE RED DE AGUA POTABLE / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877182	Aportación Para La Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Niños Héroes De La Localidad De Chupaderos Villa De Cos Zacatecas - 77566	77566	Zacatecas	Villa de Cos	Chupaderos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento En Ejecución		2017	\$86,528	\$115,528	\$115,528	\$115,528	\$115,528	\$115,528	\$115,528	100.00	\$0	Metros lineales	9	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Física: 240 METROS LINEALES DE RED DE AGUA POTABLE / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877193	Aportación Para La Ampliación De Trecentos Ml De Red De Alcantarillado En Ocho Viviendas De La Calle Ropéa De La Localidad De Chaparrosa - 79722	79722	Zacatecas	Villa de Cos	Chaparrosa	Urbano	Aportaciones Federales	1001 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento En Ejecución		2017	\$340,000	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$85,000	100.00	\$0	Metros lineales	8	100.00	0.00	Financiera: / Física: en proceso de planeacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877203	Aportación Para La Ampliación De Red De Alcantarillado Para Ocho Viviendas De La Calle Del Arroyo En La Cabecera Municipal - 70187	70187	Zacatecas	Villa González Ortega	Villa González Ortega	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento En Ejecución		2017	\$151,627	\$189,712	\$189,712	\$189,712	\$127,525	\$127,525	\$127,525	67.22	\$0	Metros lineales	8	100.00	100.00	Financiera: falta finiquito por parte del estado / Física: obra concluida / Registro: obra concluida físicamente, falta finiquito por parte del estado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877204	Aportación Para La Ampliación De Red De Agua Potable En Seis Viviendas De La Calle Cristóbal Colón De La Cabecera Municipal - 70383	70383	Zacatecas	Villa González Ortega	Villa González Ortega	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento En Ejecución		2017	\$43,402	\$43,402	\$43,402	\$43,402	\$29,175	\$29,175	\$29,175	67.22	\$0	Metros lineales	6	100.00	100.00	Financiera: FALTA FINIQUITO POR PARTE DEL ESTADO / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA FÍSICAMENTE, FALTA FINIQUITO POR PARTE DEL ESTADO

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública	Tercer Trimestre	2017
---	------------------	------

Total: 3636

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Programa o de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
ZAC17170200877206	Aportación Para La Ampliación De Red De Alcantarillado En Nueve Viviendas De La Calle Constitución De La Cabecera Municipal - 70094	70094	Zacatecas	Villa González Ortega	Villa González Ortega	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$145,875	\$145,875	\$145,875	\$145,875	\$98,057	\$98,057	\$98,057	67.22	\$0	Metros lineales	9	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FALTA FINIQUITO POR PARTE DEL ESTADO / Física: OBRA CONCLUIDA FALTA FINIQUITO POR PARTE DEL ESTADO / Registro: OBRA CONCLUIDA FÍSICAMENTE, FALTA FINIQUITO POR PARTE DEL ESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877207	Aportación Para La Ampliación De Red De Alcantarillado En Seis Viviendas De Las Calles Imperial López Velarde Y Abasolo De San Nicolás - 71068	71068	Zacatecas	Villa González Ortega	Bajío de San Nicolás (San Nicolás)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$235,791	\$235,791	\$235,791	\$235,791	\$158,499	\$158,499	\$158,499	67.22	\$0	Metros lineales	6	100.00	100.00	Financiera: FALTA FINIQUITO POR PARTE DEL ESTADO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA CONCLUIDA FÍSICAMENTE, FALTA FINIQUITO POR PARTE DEL ESTADO
ZAC17170200877209	Aportación Para La Ampliación De Red De Alcantarillado En Diecisiete Viviendas De Colonia Diez De Noviembre - 69251	69251	Zacatecas	Villa González Ortega	Colonia Diez de Noviembre (El Campamento)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$289,596	\$286,776	\$286,776	\$286,776	\$192,771	\$192,771	\$192,771	67.22	\$0	Metros lineales	17	100.00	100.00	Financiera: FALTA FINIQUITO POR PARTE DEL ESTADO / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA FÍSICAMENTE, OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE, FALTA EL FINIQUITO POR PARTE DEL ESTADO
ZAC17170200877211	Construccion Del Sistema De Alcantarillado De La Colonia Lazaro Cardenas Luis Moya Zac - 74464	74464	Zacatecas	Luis Moya	Colonia Lazaro Cardenas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LUIS MOYA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,973,323	\$1,973,323	\$986,661	\$1,973,323	\$591,997	\$591,997	\$591,997	30.00	\$0	Metros lineales	68	100.00	60.00	Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: NINGUNA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877212	Equipamiento De Ochenta Calentadores Solares En La Localidad De Rio De Medina Del Municipio De Sain Alto Zacatecas - 85125	85125	Zacatecas	Sain Alto	Rio de Medina	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAIN ALTO ZACATECAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$588,000	\$603,387	\$603,387	\$603,387	\$603,387	\$603,387	\$603,387	100.00	\$0	Celdas solares	400	100.00	100.00	Financiera: / Física: OCHENTA CALENTADORES SOLARES EN LA COMUNIDAD DE RIO DE MEDINA TERMINADOS A UN CIEN POR CIENTO. / Registro: PENDIENTE LO DE ESTA OBRA, VA QUE AUN NO TENEMOS FOTOGRAFÍAS Y AL PARECER VA A SURGIR UNA MODIFICACIÓN EN EL CONTRATO
ZAC17170200877214	Aforo De Pozo De Agua Potable Fraccionamiento La Fe - 66110	66110	Zacatecas	Moyahua de Estrada	Moyahua de Estrada	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$57,420	\$57,420	\$57,420	\$57,420	\$57,420	\$57,420	\$57,420	100.00	\$0	Otros	290	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170200877215	Aportacion Para La Ampliación De La Red Electrica En Unidad Deportiva De Jesus Maria - 56311	56311	Zacatecas	Moyahua de Estrada	Jesús Maria	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$67,200	\$67,200	\$67,200	\$67,200	\$67,200	\$67,200	\$67,200	100.00	\$0	Otros	210	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170200877223	Ampliacion De La Red De Alcantarillado De La Planta Potabilizadora En La Comunidad De Saucedo De Mulatos - 50701	50701	Zacatecas	Ojocaliente	Sauceda de Mulatos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OJOCALENTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$92,438	\$92,438	\$92,438	\$92,438	\$92,438	\$92,438	\$92,438	100.00	\$0	Metros lineales	25	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170200877225	Ampliacion De La Red De Alcantarillado En La Comunidad De El Tridido Ojocaliente Zacatecas - 50921	50921	Zacatecas	Ojocaliente	San Blas de Copulas (El Tridido)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OJOCALENTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$324,084	\$324,084	\$324,084	\$324,084	\$324,084	\$324,084	\$324,084	100.00	\$0	Metros lineales	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877226	Construccion Con Concreto Hidraulico En Calle Principal De La Comunidad De Triana - 74846	74846	Zacatecas	Ojocaliente	Triana	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OJOCALENTE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$469,112	\$469,112	\$469,112	\$469,112	\$469,112	\$469,112	\$469,112	100.00	\$0	Otros	103	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES M12 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877231	Aportación Para La Ampliación De Rede Eléctrica Con Dos Postes Para Tres Viviendas En La Calle Moctezuma Colonia Colosio - 60998	60998	Zacatecas	Villanueva	Villanueva	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$172,989	\$47,283	\$47,283	\$47,283	\$47,283	\$47,283	\$47,283	100.00	\$0	Otros	3	100.00	0.00	Financiera: / Física: en proceso de planeacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública	Tercer Trimestre	2017
---	------------------	------

Total: 3636

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Código de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
ZAC17170200877232	Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Cinco Postes Para Seis Viviendas De La Calle Nopalera Barrio De Santa Gertrudis - 60798	60798	Zacatecas	Villanueva	Villanueva	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización En Ejecución	2017	\$234,278	\$64,035	\$64,035	\$64,035	\$64,035	\$64,035	\$64,035	100.00	\$0	Otros	6	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: en proceso de planeación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170200877234	Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Seis Postes Para Seis Viviendas De La Calle Martires De La Colonia Jesús Perez Cuevas - 60680	60680	Zacatecas	Villanueva	Villanueva	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización En Ejecución	2017	\$360,323	\$98,487	\$98,487	\$98,487	\$98,487	\$98,487	\$98,487	100.00	\$0	Otros	6	100.00	0.00	Financiera: monto de FISE obra convenida / Fisica: en proceso de planeación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170200877236	Aportación Para La Ampliación De Ochenta Ml De Red De Alcantarillado En Cuatro Viviendas De La Privada Rivas Barrio Santa Gertrudis - 59866	59866	Zacatecas	Villanueva	Villanueva	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$81,470	\$22,268	\$22,268	\$22,268	\$22,268	\$22,268	\$22,268	100.00	\$0	Metros lineales	4	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: en proceso de planeación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877237	Aportación Para La Ampliación De Ciento Diez Ml De Red De Alcantarillado En Tres Viviendas De La Calle Las Cañas Colonia Lomas Verdes - 59678	59678	Zacatecas	Villanueva	Villanueva	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$98,840	\$27,016	\$27,016	\$27,016	\$27,016	\$27,016	\$27,016	100.00	\$0	Metros lineales	3	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: en proceso de planeación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877238	Aportación Para La Ampliación De Ciento Dieciocho Ml De Red De Agua Potable En Tres Viviendas De La Calle Arroyo Del Tigre Colonia La Loma - 59635	59635	Zacatecas	Villanueva	Villanueva	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$45,965	\$12,564	\$12,564	\$12,564	\$12,564	\$12,564	\$12,564	100.00	\$0	Metros lineales	3	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: en proceso de planeación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877239	Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Cuatro Postes Para Cuatro Viviendas De La Calle Río Barrio De Guadalupe - 60198	60198	Zacatecas	Villanueva	Villanueva	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
ZAC17170200877241	Aportación Para La Ampliación De Ciento Cuarenta Y Tres Ml De Red De Alcantarillado En Tres Viviendas De La Calle Dieciséis De Septiembre - 59740	59740	Zacatecas	Villanueva	Villanueva	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$115,412	\$31,546	\$31,546	\$31,546	\$31,546	\$31,546	\$31,546	100.00	\$0	Metros lineales	3	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: proceso de planeación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877262	Construcción De Ciento Noventa Ml De Red De Alcantarillado En C Terraceria Oriente En Hacienda Nueva - 15896	15896	Zacatecas	Morelos	Hacienda Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$241,736	\$241,736	\$241,736	\$14,010	\$14,010	\$14,010	\$14,010	5.80	\$0	Metros lineales	14	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA YA ESTA TERMINADA PERO AUN NO ESTA FINIQUITADA AL CIENTO% / Fisica: LA OBRA YA ESTA TERMINADA PERO AUN NO ESTA FINIQUITADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877263	Construcción De Trecientos Un Ml De Red De Alcantarillado En Calle Agustín De Iturbide - 15864	15864	Zacatecas	Morelos	Hacienda Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$391,677	\$391,677	\$391,677	\$391,677	\$391,677	\$391,677	\$391,677	100.00	\$0	Metros lineales	20	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA YA ESTA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100% / Fisica: LA OBRA YA ESTA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877268	Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Once Postes Para Diez Viviendas De Las Calles Arbolito Y Barrio De La Moria De Malpaso - 60741	60741	Zacatecas	Villanueva	Malpaso	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización En Ejecución	2017	\$500,856	\$136,899	\$136,899	\$136,899	\$136,899	\$136,899	\$136,899	\$136,899	100.00	\$0	Otros	12	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: en proceso de planeación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Total: 3636

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Programa o de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
ZAC17170200877269	Aportación Para La Ampliación De Cuatrocientos Setenta Y Tres Ml De Red De Alcantarillado En Diez Viviendas De La Calle Miguel Auza - 59794	59794	Zacatecas	Villanueva	Malpaso	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$568,038	\$155,262	\$155,262	\$155,262	\$155,262	\$155,262	\$155,262	100.00	\$0	Metros lineales	10	100.00	0.00	Financiera: / Física: en proceso de planeación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877270	Aportación Para La Ampliación De Seiscientos Veinticuatro Ml De Red De Agua Potable En Quince Viviendas De La Calle Pompeyo Pérez - 58966	58966	Zacatecas	Villanueva	Malpaso	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$233,848	\$91,216	\$91,216	\$91,216	\$91,216	\$91,216	\$91,216	100.00	\$0	Metros lineales	15	100.00	0.00	Financiera: / Física: en proceso de planeación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877271	Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Cinco Postes En Doce Viviendas De La Calle Vicente Guerrero Colonia De La Cruz - 60284	60284	Zacatecas	Villanueva	Malpaso	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$268,414	\$73,365	\$73,365	\$73,365	\$73,365	\$73,365	\$73,365	100.00	\$0	Otros	12	100.00	0.00	Financiera: / Física: en proceso de planeacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877287	Pavimentacion De Calle Principal De Acceso Segunda Etapa - 26370	26370	Zacatecas	Jerez	Morelos (El Niño Jesús)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoria les del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$599,713	\$599,713	\$599,713	\$599,713	\$599,713	\$599,713	\$599,713	100.00	\$0	Metros Cuadrados	260	100.00	100.00	Financiera: APORTACIÓN AL 3X1 / Física: APORTACION / Registro: APORTACIÓN 100%, PROCDEE A TERMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877314	Construccion De Linea De Conduccion Uaz Chta Y Rehabilitacion De Tanque Superficial En La Zona Industrial Ladrilleras Ojocaliente Zac - 75410	75410	Zacatecas	Ojocaliente	Ojocaliente	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoria les del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OJOCALIENTE ZACATECAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$148,532	\$148,532	\$148,532	\$148,532	\$148,532	\$148,532	\$148,532	100.00	\$0	Metros lineales	400	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877322	Construccion De La Red De Drenaje En El Blvd Frusenciano Garcia Perez - 50146	50146	Zacatecas	Ojocaliente	Ojocaliente	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoria les del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OJOCALIENTE ZACATECAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$204,939	\$204,939	\$204,939	\$204,939	\$204,939	\$204,939	\$204,939	100.00	\$0	Metros lineales	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877325	Construccion De Aula Aislada Y Servicios Sanitarios Tipo Rural En La Comunidad Del Cerrito De La Cruz - 51333	51333	Zacatecas	Ojocaliente	Cerrito de la Cruz	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoria les del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OJOCALIENTE ZACATECAS	Educación	En Ejecución	2017	\$630,996	\$630,996	\$630,996	\$630,996	\$630,996	\$630,996	\$630,996	100.00	\$0	Otros	178	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877326	Construccion De La Red De Alcantarillado Varias Calles De La Concepcion - 50813	50813	Zacatecas	Ojocaliente	La Concepción	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoria les del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OJOCALIENTE ZACATECAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$558,211	\$558,211	\$558,211	\$558,211	\$558,211	\$558,211	\$558,211	100.00	\$0	Metros lineales	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877328	Ampliación De Red De Alcantarillado Cruce Carretero Para Conectar Alcantarillado En Calle Milagros Mesón De Godoy - 89105	89105	Zacatecas	Guadalupe	Mesón de Godoy	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoria les del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$37,552	\$37,552	\$37,552	\$37,552	\$37,552	\$37,552	\$37,552	100.00	\$0	Metros lineales	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: 14 METROS LINEALES / Registro:
ZAC17170200877329	Ampliacion De Red Eléctrica En Calle Diamante De Col El Mineral - 87321	87321	Zacatecas	Sombrerete	Sombrerete	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoria les del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$419,064	\$418,137	\$418,137	\$418,137	\$418,137	\$418,137	\$418,137	100.00	\$0	Otros	25	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 6 POSTES Y 1 TRANSFORMADOR. OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública	Tercer Trimestre	2017
---	------------------	------

Total: 3636

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Código de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
ZAC17170200877331	Construccion De Aula En Cbtis En Cabecera Municipal - 49369	49369	Zacatecas	Sombrerete	Sombrerete	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$364,000	\$362,579	\$362,579	\$362,579	\$193,306	\$193,306	\$193,306	\$193,306	53.31	\$0	Metros Cuadrados	745	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 1 AULA. OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877338	Ampliacion De Red Elctrica En Calle Cinco De Mayo En Felipe Angeles La Estancia - 46604	46604	Zacatecas	Sombrerete	Felipe Angeles (La Estancia)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,016,411	\$1,014,667	\$1,014,667	\$1,014,667	\$1,014,667	\$1,014,667	\$1,014,667	\$1,014,667	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 18 POSTES Y 1 TRANSFORMADOR. OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877341	Ampliacion De Red Electrica En Calle Diez De Mayo - 88031	88031	Zacatecas	Sombrerete	Ricardo Flores Magón (La Ciénega)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$447,857	\$447,857	\$447,857	\$447,857	\$349,135	\$349,135	\$349,135	\$349,135	77.96	\$0	Otros	15	100.00	77.00	Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170200877345	Construcción De Domo A Base De Estructura Metálica Y Cubierta De Lona En Esc Primaria Vicente Guerrero Localidad De Cicacalco - 37982	37982	Zacatecas	Tlaltenango de Sánchez Román	Cicacalco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$640,832	\$160,208	\$160,208	\$160,208	\$160,208	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	210	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE PLANEACION / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR
ZAC17170200879104	Construccion De Domo En Cancha De Usos Multiples De La Escuela Telesecundaria Francisco Goytia, En La Localidad De Santa Rita, Gral Pco R. Murguia	-	Zacatecas	General Francisco R. Murguia	Santa Rita	Rural	Subsidios	8061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$1,100,000	\$549,030	\$549,030	\$549,030	\$549,030	\$549,030	\$549,030	49.91	\$0	Otros	0	0.00	62.00	Financiera: / Física: 62% avance físico, 1 obra / Registro: SE SOLICITA REVISION A ENTIDAD FEDERATIVA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200879531	Construccion De Domo En Cancha De Usos Multiples En La Localidad De El Ancon, General Pco R. Murguia	-	Zacatecas	General Francisco R. Murguia	El Ancon	Rural	Subsidios	8061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$1,100,000	\$366,708	\$366,708	\$366,708	\$366,708	\$366,708	\$366,708	33.34	\$0	Otros	0	0.00	60.00	Financiera: / Física: 1 OBRA / Registro: SE SOLICITA REVISION A ENTIDAD FEDERATIVA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200879563	Construccion De Domo En Cancha De Usos Multiples En La Localidad De San Buenaventura (Picachos), General Pco R. Murguia	-	Zacatecas	General Francisco R. Murguia	San Buenaventura (Picachos)	Rural	Subsidios	8061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$1,100,000	\$549,030	\$549,030	\$549,030	\$549,030	\$549,030	\$549,030	49.91	\$0	Otros	0	0.00	62.00	Financiera: / Física: 1 OBRA / Registro: SE SOLICITA REVISION A ENTIDAD FEDERATIVA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200879619	Construccion De Puente Vado En La Localidad De El Carnero, Gral Pco R. Murguia	-	Zacatecas	General Francisco R. Murguia	El Carnerito (El Carnero)	Rural	Subsidios	8061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$773,608	\$773,608	\$386,356	\$386,356	\$386,356	\$386,356	\$386,356	\$386,356	49.94	\$0	Otros	0	0.00	45.00	Financiera: / Física: 1 obra / Registro: SE SOLICITA REVISION A ENTIDAD FEDERATIVA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200879643	Construccion De Puente Vado Entre Las Comunidades De Cieneguilla-El Carnero, General Pco R. Murguia	-	Zacatecas	General Francisco R. Murguia	Cieneguilla (Noria y Cieneguilla)	Rural	Subsidios	8061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$781,236	\$781,236	\$385,415	\$385,415	\$385,415	\$385,415	\$385,415	\$385,415	49.33	\$0	Otros	0	0.00	45.00	Financiera: / Física: 1 OBRA / Registro: SE SOLICITA REVISION A ENTIDAD FEDERATIVA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200880997	Reconstrucción De La Carretera Villanueva - Joaquín Amaro Mediante Carpeta Asfáltica Y Señalamiento En 5.4 Km	09020 018	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$6,942,780	\$6,942,780	\$6,942,780	\$1,471,373	\$1,471,373	\$1,471,373	\$1,471,373	\$1,471,373	21.19	\$0	Kilómetro	486	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200881039	Reconstrucción Del E.C. Las Arcinas , San Luis Potosí - El Saladillo-La Candelaria, Mediante Carpeta Asfáltica Y Señalamiento En 1.5 Km	09020 019	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,928,550	\$1,928,550	\$1,928,550	\$1,928,550	\$1,928,550	\$1,928,550	\$1,928,550	\$1,928,550	100.00	\$0	Kilómetro	2,718	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública	Tercer Trimestre	2017
---	------------------	------

Total: 3636

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	o de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
ZAC17170200881067	Reconstrucción Del Libramiento Oriente Jerez En Un Ancho De Calzada De 11.0 Metros, Mediante Carpeta Asfáltica Y Señalamiento En 4.8 Km	09020 020	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$9,731,760	\$9,731,760	\$9,731,760	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	43,064	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200881096	Reconstrucción De La Carretera Jimenez Del Peul - El Carrizo, Mediante Carpeta Asfáltica Y Señalamiento En 2.5 Km	09020 021	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$3,214,250	\$3,214,250	\$3,214,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	173	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200881593	Construccion De Muro De Contencion En La Localidad De Nieves.	-	Zacatecas	General Francisco R. Murguía	Nieves	Urbano	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,426,568	\$1,426,568	\$528,270	\$362,394	\$362,394	\$362,394	\$362,394	25.40	\$0	Otros	0	0.00	35.00	Financiera: / Fisica: 35% AVANCE, 1 OBRA / Registro: SOLICITO REVICION A ENTIDAD FEDERATIVA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200881628	Construccion De Calle (Pavimento Con Concreto Hidraulico) En La Localidad De Cieneguilla	-	Zacatecas	General Francisco R. Murguía	Cieneguilla (Noria y Cieneguilla)	Rural	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,565,560	\$1,565,560	\$772,007	\$772,007	\$772,007	\$772,007	\$772,007	49.31	\$0	Otros	0	0.00	50.00	Financiera: / Fisica: ESTA A UN 50% DE AVANCE, 1 OBRA / Registro: SIN OBSERVACIONES, SE PIDE REVISION A ENTIDAD FEDERATIVA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200881698	Ampliacion De Red Electrica De 27 Postes En La Localidad De Atotonilco	-	Zacatecas	General Francisco R. Murguía	Atotonilco	Rural	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,448,180	\$1,448,180	\$723,776	\$723,776	\$723,776	\$723,776	\$723,776	49.98	\$0	Piezas	0	0.00	50.00	Financiera: / Fisica: 1 obra al 50% / Registro: SIN OBSERVACION, SE SOLICITA REVICION A ENTIDAD FEDERATIVA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200881743	Construccion A Base De Concreto Hidraulico En La Calle Metamoros Y Callejon Del Salto En La Localidad De Nieves	-	Zacatecas	General Francisco R. Murguía	Nieves	Urbano	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,090,480	\$1,090,480	\$475,508	\$475,508	\$475,508	\$475,508	\$475,508	43.61	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: / Fisica: 50% DE AVANCE, 1 OBRA / Registro: SE SOLICITA REVICION A ENTIDAD FEDERATIVA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200881764	Reconstrucción De La Carretera Juan Aldama - Olivos - Paradillas, Mediante Carpeta Asfáltica Y Señalamiento En 2.0 Km	09020 022	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$5,142,800	\$5,142,800	\$5,142,800	\$1,364,005	\$1,364,005	\$1,364,005	\$0	26.52	\$0	Kilómetro	1,490	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200881796	Reconstrucción Del E.C. Zacatecas-Torreón - La Honda, Mediante Carpeta Asfáltica Y Señalamiento En 2.7 Km	09020 026	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$4,490,060	\$4,490,060	\$4,490,060	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	144	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200881832	Reconstrucción De La Carretera La Masita - Laguna Grande, Mediante Estabilización, Riego De Impregnación, Carpeta Asfáltica Y Señalamiento En 3.0 Km	09020 027	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$6,527,400	\$6,527,400	\$6,527,400	\$1,663,751	\$1,663,751	\$1,663,751	\$0	25.49	\$0	Kilómetro	960	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200881873	Reconstrucción De La Carretera Cantuna - Nicolás Bravo - Emiliano Zapata Mediante Carpeta Asfáltica Y Señalamiento En 5.2 Km	09020 030	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$6,685,640	\$6,685,640	\$6,685,640	\$6,685,572	\$6,685,572	\$6,685,572	\$0	100.00	\$0	Kilómetro	1,056	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200881899	Reconstrucción De La Carretera Colonia González Ortega - Colonia Hidalgo, Mediante Carpeta Asfáltica Y Señalamiento En 3.0 Km	09020 031	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$3,857,100	\$3,857,100	\$3,857,100	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	4,104	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Total: 3636

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Programa o de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
ZAC17170200882046	Reconstrucción De La Carretera Colonia Gonzalez Ortega - E.C. Fresnillo-Sombrerete, Mediante Carpeta Asfáltica Y Señalamiento En 6.5 Km	09020 032	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$8,357,050	\$8,357,050	\$8,357,050	\$2,143,767	\$2,143,767	\$2,143,767	\$0	25.65	\$0	Kilómetro	4,104	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200882085	Reconstrucción De La Carretera Tepeitongo - Juanchorrey, Mediante Estabilización, Riego E Impregnación, Carpeta Asfáltica Y Señalamiento En 4.45 Km	09020 034	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$9,682,310	\$9,682,310	\$9,682,310	\$2,399,262	\$2,399,262	\$2,399,262	\$0	24.78	\$0	Kilómetro	322	0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200882099	Reconstrucción De La Carretera Jalpa - Tlaltenango, Mediante Carpeta Asfáltica Y Señalamiento En 3.3 Km	09020 035	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$4,242,810	\$4,242,810	\$4,242,810	\$1,054,399	\$1,054,399	\$1,054,399	\$0	24.85	\$0	Kilómetro	217	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200882120	Reconstrucción De La Carretera Valparaíso - Huejuquilla, Mediante Estabilización, Riego De Impregnación, Carpeta Asfáltica Y Señalamiento En 3.4 Km	09020 036	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$7,397,720	\$7,397,720	\$7,397,720	\$1,936,003	\$1,936,003	\$1,936,003	\$0	26.17	\$0	Kilómetro	100	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200882143	Reconstrucción De La Carretera E.C. Valparaíso - Huejuquilla - Potrero De Gallegos, Mediante Estabilización, Riego De Impregnación, Carpeta Asfáltica Y Señalamiento En 2.0 Km	09020 037	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$4,351,600	\$4,351,600	\$4,351,600	\$1,117,548	\$1,117,548	\$1,117,548	\$0	25.68	\$0	Kilómetro	341	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200882202	Reconstrucción De La Carretera E.C. Valparaíso - Huejuquilla - El Tejuján, Mediante Estabilización, Riego De Impregnación, Carpeta Asfáltica Y Señalamiento En 3.0 Km	09020 038	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$6,527,400	\$6,527,400	\$6,527,400	\$1,730,628	\$1,730,628	\$1,730,628	\$0	26.51	\$0	Kilómetro	157	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200882243	Reconstrucción De La Carretera E.C. Morelos - Saltillo - Nueva Pastoria, Mediante Estabilización, Riego De Impregnación, Carpeta Asfáltica Y Señalamiento En 3.5 Km	09020 039	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$7,615,300	\$7,615,300	\$7,615,300	\$1,941,428	\$1,941,428	\$1,941,428	\$0	25.49	\$0	Kilómetro	549	0.00	3.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200882287	Reconstrucción De La Carretera Cañitas - Villa De Cos, Mediante Carpeta Asfáltica Y Señalamiento En 5.0 Km	09020 041	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$6,428,500	\$6,428,500	\$6,428,500	\$1,526,955	\$1,526,955	\$1,526,955	\$0	23.75	\$0	Kilómetro	5,759	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200882337	Reconstrucción De La Carretera Villa García - Ignacio Zaragoza, Mediante Carpeta Asfáltica Y Señalamiento En 3.5 Km	09020 042	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$4,499,950	\$4,499,950	\$4,499,950	\$1,526,955	\$1,526,955	\$1,526,955	\$0	33.93	\$0	Kilómetro	300	0.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública	Tercer Trimestre	2017
---	------------------	------

Total: 3636

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	o de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
ZAC17170200882366	Reconstrucción De Laterales Del Boulevard Bicentenario En 14700 M2, Mediante Carpeta Asfáltica Y Señalamiento	09020 044	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,907,660	\$2,907,660	\$2,907,660	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	124,623	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200882388	Reconstrucción De Laterales Del Boulevard De La Nación En 12475 M2, Mediante Carpeta Asfáltica Y Señalamiento	09020 045	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,467,555	\$2,467,555	\$2,467,555	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	124,623	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200882501	Reconstrucción E.C. Loreto Aguascalientes - La Loma En 13020 M2 Mediante Carpeta Asfáltica Y Señalamiento	09020 046	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,581,290	\$2,581,290	\$2,581,290	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	24,260	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200882521	Pavimentación De La Calle Principal De La Comunidad De La Cuadrilla En 3026 M2, Mediante Concreto Hidráulico	09020 047	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,795,035	\$1,795,035	\$1,795,035	\$413,636	\$413,636	\$413,636	\$0	23.04	\$0	Metros Cuadrados	486	0.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200882774	Construcción De 2 Aulas Y Rehabilitación De Arotas En Edificio De La Preparatoria Uaz N. 9 En La Localidad De Nieves	-	Zacatecas	General Francisco R. Murguía	Nieves	Urbano	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$1,077,248	\$1,077,248	\$528,270	\$528,270	\$528,270	\$528,270	\$0	49.04	\$0	Otros	0	0.00	60.00	Financiera: / Física: SE LLEVA UN AVANCE FISICO DEL 60% / Registro: SE SOLICITA REVISIÓN A ENTIDAD FEDERATIVA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200882798	Apoyo De Colmatedores Solares De 12 Tubos En Varias Localidades Del Municipio De Gral Pco R Murguía	-	Zacatecas	General Francisco R. Murguía	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$812,814	\$812,814	\$812,814	\$812,814	\$812,814	\$812,814	\$812,814	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	95.00	Financiera: / Física: SE ENCUENTRA AL 95% DE AVANCE FISICO / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200883531	Construcción De La Ira Etapa De Unidad Académica Departamental Tipo II Y Obra Exterior, Del Instituto Tecnológico Regional De Zacatecas, 'Dit0001t	10-93204 5994-E53-2017	Zacatecas	Zacatecas	Zacatecas	Urbano	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2017	\$19,149,775	\$19,149,775	\$19,149,775	\$19,149,775	\$7,276,915	\$7,276,915	\$7,276,915	38.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200883579	Construcción De Un Aula Y Servicios Sanitarios, En Telesec. Moctezuma, 32etw0752e	10ZAC E-FAM-013-2017	Zacatecas	Sain Alto	El Sauz	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2017	\$871,338	\$871,338	\$871,338	\$871,338	\$583,796	\$583,796	\$583,796	67.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL SUPERVISOR NO PROPORCIONO EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE CONCLUSION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200883644	Construcción De Un Aula Y Servicios Sanitarios, N Prim. Joaquin Amaro, 32dpr1932f	-	Zacatecas	Guadalupe	Tacoeleche	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,243,903	\$1,243,903	\$1,243,903	\$1,243,903	\$597,073	\$597,073	\$597,073	48.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	93.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200883680	Construcción De 7 Aulas, Servicios Sanitarios Y Escaleras, En La Prim. J.Jesus Gonzales Ortega, 32etw0053t	-	Zacatecas	Calera	Victor Rosales	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2017	\$3,360,218	\$3,360,218	\$3,360,218	\$3,360,218	\$1,814,518	\$1,814,518	\$1,814,518	54.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	62.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200883724	Rehabilitación De Edificio Administrativo, En La Se. Tec. Rafael Ramirez Castañeda, 32dst0026t	10ZAC E-93204 5994-E2-A-2017	Zacatecas	Cañitas de Felipe Pescador	Cañitas de Felipe Pescador	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2017	\$590,595	\$590,595	\$590,595	\$590,595	\$265,768	\$265,768	\$265,768	45.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200883755	Construcción De Un Aula, En La Prim. Ignacio Zaragoza, 32dpr0762v	10ZAC E-93204 5994-E2-B-2017	Zacatecas	General Francisco R. Murguía	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2017	\$386,262	\$386,262	\$386,262	\$386,262	\$320,597	\$320,597	\$320,597	83.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL SUPERVISOR NO HA PROPORCIONADO FOTOS DE LA OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2017

Total: 3636

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Código de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convierto	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
ZAC17170200883831	T.V. Sec. Niños Héroes,	INZAC E-FAM-040-2017	Zacatecas	Guadalupe	Martínez Domínguez	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2017	\$428,953	\$428,953	\$428,953	\$428,953	\$193,029	\$193,029	\$193,029	45.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: EL SUPERVISOR NO HA PROPORCIONADO FOTOGRAFÍAS DE INICIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200883862	T.V. Sec Gonzales Ortega Rehabilitación De Servicios Sanitarios 32etv0236z	INZAC E-FAM-039-2017	Zacatecas	Villanueva	Francisco Villa (El Caballero)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2017	\$420,119	\$420,119	\$420,119	\$420,119	\$289,882	\$289,882	\$289,882	69.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200883872	Prim. Gonzales Ortega Rehabilitación General 32dqr1549j	INZAC E-FAM-029-2017	Zacatecas	Villanueva	Villanueva	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,049,159	\$1,049,159	\$1,049,159	\$1,049,159	\$944,243	\$944,243	\$944,243	90.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: El supervisor no ha proporcionado evidencia fotográfica de la obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200883878	Construcción De Un Aula Didáctica, En La Tele Sec. Victor Rosales, 32etv0779c	INZAC E-3204 5994-E2-C-32etv0779c	Zacatecas	Rio Grande	Boquilla de Arriba	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2017	\$351,604	\$351,604	\$351,604	\$351,604	\$284,799	\$284,799	\$284,799	81.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200883883	Construcción De Servicios Sanitarios Primaria Isidro Lopez Ortiz 32dqr1494x	INZAC E-FAM-037-2017	Zacatecas	Noria de Ángeles	El Tepozan	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2017	\$437,825	\$437,825	\$437,825	\$437,825	\$131,348	\$131,348	\$131,348	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: EL SUPERVISOR NO HA PROPORCIONADO FOTOS DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200883902	*Primaria Francisco Garcia Salinas Construcción De Aula Y Servicios Sanitarios 32dqr2416z	INZAC E-FAM-036-2017	Zacatecas	Villa Garcia	Villa Garcia	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2017	\$820,740	\$820,740	\$820,740	\$820,740	\$738,666	\$738,666	\$738,666	90.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200883935	32dm10012c C.A.M. Sigmund Fröhlich Rehabilitación De Servicios Sanitarios	INZAC E-FAM-034-2017	Zacatecas	Tlaltenango de Sánchez Román	Tlaltenango de Sánchez Román	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2017	\$453,025	\$453,025	\$453,025	\$453,025	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200883955	32dqr1002u *Primaria *Constituyentes Del 57 Construcción De Servicios Sanitarios	INZAC E-FAM-033-2017	Zacatecas	Jalpa	El Caracol	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2017	\$595,253	\$595,253	\$595,253	\$595,253	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL SUPERVISOR NO A PROPORCIONADO EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200883974	32dat0006v *Sec. Tec. *Mo. 6 Jose Vasconcelos Rehabilitación De Servicios Sanitarios	INZAC E-FAM-031-2017	Zacatecas	Calera	Victor Rosales	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2017	\$712,836	\$712,836	\$712,836	\$712,836	\$99,797	\$99,797	\$99,797	14.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	86.00	Financiera: / Física: / Registro: EL SUPERVISOR NO HA PROPORCIONADO FOTOS DE INICIO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200884022	Prim. Francisco I. Madero Construcción De Dos Aulas	INZAC E-93204 5994-E3-A-2017	Zacatecas	Cuauhtémoc	Rancho Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2017	\$636,827	\$636,827	\$636,827	\$636,827	\$312,045	\$312,045	\$312,045	49.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200884058	Construcción De Un Aula, En El J.N Fernando Calderon, 32dqn0186u	INZAC E-93204 5994-E3-B-32dqn0186u	Zacatecas	General Pánfilo Natera	El Tule	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2017	\$954,616	\$954,616	\$954,616	\$954,616	\$840,061	\$840,061	\$840,061	88.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: El supervisor no a proporcionado evidencias fotografias de obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200884073	Construcción De Cuatro Aulas En La Prim. Lazaro Cardenas, 32dqr2527e	INZAC E-96504 5994-E5-2017	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ZACATECANOPARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,887,218	\$1,887,218	\$1,887,218	\$1,887,218	\$943,609	\$943,609	\$943,609	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200884503	Rehabilitación General En La Prim. Amado Merco, 32dqr0078b	INZAC E-93204 5994-E6-A-2017	Zacatecas	Miguel Auza	Miguel Auza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2017	\$647,570	\$647,570	\$647,570	\$647,570	\$647,570	\$647,570	\$647,570	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200884513	Rehabilitación General De La Prim. Kapaña, 32dqr0153z	INZAC E-93204 5994-E6-B-2017	Zacatecas	Miguel Auza	Miguel Auza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2017	\$361,808	\$361,808	\$361,808	\$361,808	\$361,808	\$361,808	\$361,808	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200884527	Rehabilitación General En La T.V. Sec. Felipe Herrirozabal, 32etv0781f	INZAC E-93204 5994-E7-A-2017	Zacatecas	Villa de Cos	Pozo Hondo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2017	\$548,458	\$548,458	\$548,458	\$548,458	\$274,229	\$274,229	\$274,229	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200884557	Rehabilitación General En La T.V Sec. Francisco Urdiola	-	Zacatecas	Mazapil	Bonanza	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2017	\$450,184	\$450,184	\$450,184	\$450,184	\$135,055	\$135,055	\$135,055	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200885077	Construcción De Servicios Sanitarios, En La Prim. Independencia, 32dqr1403	INZAC E-93204 5994-E8-A-2017	Zacatecas	Loreto	El Lobo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2017	\$559,174	\$559,174	\$559,174	\$559,174	\$464,114	\$464,114	\$464,114	83.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: El supervisor no proporciono fotografias de obra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública	Tercer Trimestre	2017
---	------------------	------

Total: 3636

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Código de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
ZAC17170200885099	Construccion De Un Aula, En El J.N Miguel Hidalgo, 324jn0088t	INZAC E- 93204 5994- E8-B- 2017	Zacatecas	Loreto	San Blas	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2017	\$344,932	\$344,932	\$344,932	\$344,932	\$310,439	\$310,439	\$310,439	90.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200885121	Rehabilitacion De 3 Aulas, En La Prim. Francisco Garcia Salinas, 32dpr1709g	INZAC E- 93204 5994- E8-C- 2017	Zacatecas	Pinos	Pinos	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2017	\$551,476	\$551,476	\$551,476	\$551,476	\$358,459	\$358,459	\$358,459	65.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	68.00	Financiera: / Física: / Registro: EL SUPERVISOR NO HA PROPORCIONADO REPORTES FOTOGRAFICOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200885141	Apoyo De Calentadores Solares De 12 Tubos En La Loc De Cieneguilla	-	Zacatecas	General Francisco R. Murguía	Cieneguilla (Noría y Cieneguilla)	Rural	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$812,814	\$812,814	\$812,814	\$812,814	\$812,814	\$812,814	\$812,814	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	95.00	Financiera: / Física: AVANCE DE 95% / Registro: SE SOLICITA REVISION A ENTIDAD FEDERATIVA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200885181	Construccion De Un Aula, En El J.N Quintiliano	INZAC E- 93204 5994- E8-D- 2017	Zacatecas	Pinos	La Pendencia	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2017	\$344,167	\$344,167	\$344,167	\$344,167	\$309,750	\$309,750	\$309,750	90.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200885674	Prim. Adolfo López Mateos Rehabilitacion General	INZAC E- 93204 5994- E9-A- 2017	Zacatecas	Jalpa	Chalchisco de Abajo (San Rafael)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2017	\$287,434	\$287,434	\$287,434	\$287,434	\$172,461	\$172,461	\$172,461	60.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200885705	Rehabilitacion General, En La Prim. Ignacio Manuel Altamirano, 32dpr0748b	INZAC E- 93204 5994- E9-B- 2017	Zacatecas	Tepechitlán	Tepechitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2017	\$315,461	\$315,461	\$315,461	\$315,461	\$252,369	\$252,369	\$252,369	80.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200885719	Construccion De Un Aula Didactica, En El J.N Rosauro Zapata, 32ejjn0504p	-	Zacatecas	Tlaltenango de Sánchez Román	Tlaltenango de Sánchez Román	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2017	\$423,988							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC17170200885764	Construccion De Un Aula En La Prim. Jose Isabel Robles, 32dpr2526f	INZAC E- 93204 5994- E9-B- 2017	Zacatecas	Jalpa	Colonia Unión Obrera	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2017	\$479,207	\$479,207	\$479,207	\$479,207	\$340,237	\$340,237	\$340,237	71.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL SUPERVISOR NO HA PROPORCIONADO FOTOS DE TERMINO DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200885885	32etv0351r 'T.V. Sec. Francisco I. Madero	INZAC E-FAM- 030- 2017	Zacatecas	Villa Hidalgo	La Ballena	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2017	\$348,641	\$348,641	\$348,641	\$348,641	\$170,834	\$170,834	\$170,834	49.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL SUPERVISOR NO PROPORCIONO EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE INICIO DE OBRA - EL SUPERVISOR NO HA PROPORCIONADO FOTOS DE INICIO Y TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200885893	'32dpr1944k 'Primaria 'Martin Triana Construcción De Un Aula	INZAC E-FAM- 028- 2017	Zacatecas	Miguel Auza	Miguel Auza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2017	\$359,330	\$359,330	\$359,330	\$359,330	\$255,124	\$255,124	\$255,124	71.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200885909	'32dpr1302r 'Primaria 'Rafael Escarciega Medina Rehabilitación	INZAC E-FAM- 027- 2017	Zacatecas	Mazapil	Estación Camacho	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2017	\$521,073	\$521,073	\$521,073	\$521,073	\$468,966	\$468,966	\$468,966	90.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200885916	'32etv0932x 'T.V. Sec. 'Jesus Gonzalez Ortega Construcción De Sanitarios Y Rehabilitación	INZAC E-FAM- 022- 2017	Zacatecas	Mazapil	Concepción de la Norma	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2017	\$898,900	\$898,900	\$898,900	\$898,900	\$269,670	\$269,670	\$269,670	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200886074	Apoyo De Calentadores Solares De 12 Tubos En La Loc De Francisco I. Madero	-	Zacatecas	General Francisco R. Murguía	Francisco I. Madero (Colonia Madero)	Rural	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$812,814	\$812,814	\$812,814	\$812,814	\$812,814	\$812,814	\$812,814	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	95.00	Financiera: / Física: SE ENCUENTRA AL 95% DE AVANCE / Registro: SE SOLICITA VALIDACION A ENTIDAD FEDERATIVA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200886078	32dpr2430t Prim 'Miguel Hidalgo Rehabilitación	INZAC E-FAM- 026- 2017	Zacatecas	Juan Aldama	Juan Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2017	\$516,527	\$516,527	\$516,527	\$516,527	\$516,527	\$516,527	\$516,527	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200886089	32djin1565x J.N. Tenemastle Rehabilitación	INZAC E-FAM- 025- 2017	Zacatecas	Juan Aldama	Espiritu Santo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2017	\$441,106	\$441,106	\$441,106	\$441,106	\$441,106	\$441,106	\$441,106	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200886101	32djin0584x J.N. Jesus Reyes Heróles Construcción De Un Aula	INZAC E-FAM- 024- 2017	Zacatecas	Luis Moya	Luis Moya	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2017	\$383,346	\$383,346	\$383,346	\$383,346	\$383,346	\$383,346	\$383,346	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública														Tercer Trimestre		2017
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	------

Total: 3636

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	o de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
ZAC17170200886111	32ejn0436i J.N. Yoaltititl Rehabilitación General	INZAC E-FAM-021-2017	Zacatecas	Luis Moya	Luis Moya	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2017	\$259,802	\$259,802	\$259,802	\$259,802	\$207,842	\$207,842	\$207,842	80.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200886153	32dpr1028b Primaria Patricia Construcción De Servicios Sanitarios	INZAC E-FAM-021-2017	Zacatecas	Huanusco	Rancho Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2017	\$684,208	\$684,208	\$684,208	\$684,208	\$205,262	\$205,262	\$205,262	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200886193	32dpr1151b Primaria Benito Juárez Rehabilitación General	INZAC E-FAM-021-2017	Zacatecas	Tabasco	Cosalima (San José Cosalima)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2017	\$558,895	\$558,895	\$558,895	\$558,895	\$391,227	\$391,227	\$391,227	70.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200886541	32etv0174d T.V. Sec. Ricardo Flores Magon Construcción De Un Aula	INZAC E-FAM-021-2017	Zacatecas	Pinos	La Pendencia	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2017	\$378,568	\$378,568	\$378,568	\$378,568	\$280,140	\$280,140	\$280,140	74.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL SUPERVISOR NO HA PROPORCIONADO FOTOS DE TERMINO DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200886564	32dpr1249m Primaria Miguel Hidalgo Construcción De Dos Aulas	INZAC E-019-2017	Zacatecas	Morelos	Hacienda Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2016	\$864,707	\$864,707	\$864,707	\$864,707	\$432,354	\$432,354	\$432,354	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL SUPERVISOR NO HA PROPORCIONADO FOTOS DE TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200886581	32ejn0270r J.N. Francisco Garcia Salinas Construcción De Un Aula Y Servicios Sanitarios	INZAC E-FAM-018-2017	Zacatecas	Ojocaliente	Cerrito de la Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2017	\$924,478	\$924,478	\$924,478	\$924,478	\$684,114	\$684,114	\$684,114	74.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL SUPERVISOR NO HA PROPORCIONADO FOTOS DE TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200888065	32djin0236i J.N. Rafael Perez Gallardo Construcción De Un Aula	INZAC E-93204 5994-E16-C-2017	Zacatecas	Villa de Cos	Chaparrera	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2017	\$393,676	\$393,676	\$393,676	\$393,676	\$354,308	\$354,308	\$354,308	90.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200888069	32etv0178z T.V. Sec. 27 De Septiembre De 1821 Rehabilitación General	INZAC E-93204 5994-E16-C-2017	Zacatecas	Villa de Cos	Cañas	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2017	\$548,144	\$548,144	\$548,144	\$548,144	\$219,258	\$219,258	\$219,258	40.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200888078	32djin0179k J.N. Manuel Acuña Rehabilitación General	INZAC E-93204 5994-E16-A-2017	Zacatecas	Villa de Cos	Chupaderos	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2017	\$247,722	\$247,722	\$247,722	\$247,722	\$198,178	\$198,178	\$198,178	80.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200888899	32dpr1516s Primaria Miguel Hidalgo Rehabilitación General	INZAC E-93204 5994-E12-C-2017	Zacatecas	Rio Grande	Las Esperanzas (El Ranchito)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2017	\$814,745	\$814,745	\$814,745	\$814,745	\$814,745	\$814,745	\$814,745	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200888905	32etv0098o T.V. Sec. "Panfilo Natera Construcción De Servicios Sanitarios	INZAC E-93204 5994-E12-B-2017	Zacatecas	General Francisco R. Murguía	Las Norias (Norias)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2017	\$461,720	\$461,720	\$461,720	\$461,720	\$461,720	\$461,720	\$461,720	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200888913	32etv0455m T.V. Sec. "Matias Ramos Rehabilitación De Servicios Sanitarios	INZAC E-93204 5994-E12EA-2017	Zacatecas	General Francisco R. Murguía	Matias Ramos (El Tángier)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2017	\$310,367	\$310,367	\$310,367	\$310,367	\$310,367	\$310,367	\$310,367	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200888975	Construcción De Pie De Agua Potable En La Comunidad De Pueblo Viejo	70100 2	Zacatecas	Juchipila	Pueblo Viejo	Rural	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE JUCHIPILA ZACATECAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,100,800	\$1,100,800	\$1,100,800	\$274,609	\$274,609	\$274,609	\$274,609	24.95	\$0	Metros Cuadrados	168	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200889016	Construcción De Domo En Plaza Civica Del Jardín De Niños Prof. Jose Santos Flores De El Remolino	70100 4	Zacatecas	Juchipila	El Remolino	Rural	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS POR CONTRATO	Educación	En Ejecución	2017	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$68,346	\$67,925	\$67,925	19.98	\$0	Otros	48	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200889035	Construcción De Piso Firme De Concreto Hidráulico En Casa Del Peregrino De La Mezquitera Sur	70100 7	Zacatecas	Juchipila	Mezquitera Sur	Rural	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE JUCHIPILA POR ASIGNACIÓN DIRECTA	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$71,471	\$71,471	\$71,471	\$35,736	\$35,736	\$35,736	\$35,736	50.00	\$0	Metros Cuadrados	71	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200889060	Rehabilitación De Concreto Hidráulico En Calle Jesús Quezada Entre Calle 5 De Mayo Y Av. Del Maestro	70100 8	Zacatecas	Juchipila	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE JUCHIPILA POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,460,000	\$1,460,000	\$1,460,000	\$437,675	\$437,675	\$437,675	\$437,675	29.98	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200889075	Construcción De Templo En La Colonia Popular Del Sol (Ira Etapa)	70100 9	Zacatecas	Juchipila	Colonia Popular del Sol	Rural	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS POR ASIGNACIÓN DIRECTA	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$119,874	\$119,874	\$119,874	\$119,874	29.97	\$0	Otros	285	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200889084	Construcción De Domo En Plaza Civica En La Escuela Primaria Bonifacio Falcon	70101 0	Zacatecas	Juchipila	Benifacio Falcón (San Sebastián)	Rural	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE JUCHIPILA ZACATECAS POR UNIVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES	Educación	En Ejecución	2017	\$763,500	\$763,500	\$763,500	\$380,945	\$380,945	\$380,945	\$380,945	49.89	\$0	Otros	291	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública	Tercer Trimestre	2017
---	------------------	------

Total: 3636

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Programa o de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
ZAC17170200889100	Construcción De Domo En Plaza Civiltica En El C.B.T.A. 286 Victor Rosales	701011	Zacatecas	Juchipila	Las Acacias Rural	Subsidios		S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE JUCHIPILA ZACATECAS POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES	Educación	En Ejecución	2017	\$754,700	\$754,700	\$754,700	\$225,668	\$225,668	\$225,668	\$225,668	29.90	\$0	Otros	350	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200889123	Construcción De Domo En El Centro De Atención Múltiple Xochipilli	701012	Zacatecas	Juchipila	Monifacio Falcón (San Sebastián)	Subsidios		S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE JUCHIPILA ZACATECAS POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES	Educación	En Ejecución	2017	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$113,161	\$113,161	\$113,161	\$113,161	29.78	\$0	Otros	49	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200889135	Rehabilitación De Centro Comunitario En La Colonia Enrique Estrada	701013	Zacatecas	Juchipila	Cobertura municipal	Subsidios		S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE JUCHIPILA EN ADJUDICACIÓN DIRECTA	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$755,000	\$755,000	\$755,000	\$226,500	\$226,500	\$226,500	\$226,500	30.00	\$0	Otros	865	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200889148	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Guayabera	701014	Zacatecas	Juchipila	El Remolino Rural	Subsidios		S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE JUCHIPILA POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES	Urbanización	En Ejecución	2017	\$677,300	\$677,300	\$677,300	\$339,233	\$339,233	\$339,233	\$339,233	50.09	\$0	Metros Cuadrados	855	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200889482	ESTUDIO Y Coordinación: Geológico-Geotécnico De La Presa, De Bancos De Muebles	14010045	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,256,619	\$1,628,310	\$1,628,310	\$1,628,310	\$1,254,542	\$1,254,542	\$1,254,542	77.05	\$0	Estudio de preinversión	418,881	0.00	74.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200889526	Pruebas Geotécnicas En Sondeos	14010046	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,165,805	\$1,582,902	\$1,582,902	\$1,582,902	\$882,572	\$882,572	\$882,572	55.76	\$0	Estudio de preinversión	418,881	0.00	62.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200890061	Apartado De Agua Limpia	AGUA LIMPIA 2017	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,028,928	\$1,028,928	\$1,028,928	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	667,465	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: EN PROCESO DE INICIO DE ADQUISICIONES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC171702008892269	Pago De Adeudos Con El Seguro Social Imas Del Municipio De Jerez	-	Zacatecas	Jerez	Cobertura municipal	Subsidios		U135 Fondo para el Portalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JEREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: EJERCIDO 100% / Registro: SE TERMINO DESDE EL TRIMESTRE ANTERIOR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC171702008895148	Remodelación De Dormitorios En La Casa De Justicia Para El Destacamento De La Policía Federal Que Coadyuvara A La Seguridad En El Municipio De Fresnillo	1709010005	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$996,096	\$996,096	\$996,096	\$996,096	49.80	\$0	Otros	0	0.00	0.50	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC171702008895157	Construcción De Domo En Escuela Primaria 16 De Septiembre En Laguna Seca De Fresnillo, Zac. Para El Mejoramiento Y Optimo Aprovechamiento De Las Instalaciones De La Institucion	1709010028	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U135 Fondo para el Portalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC171702008895163	Construcción De Domo En Escuela Telessecundaria Josefa Ortiz De Domínguez En Lazaro Cardenas De Fresnillo, Zac. Para El Mejoramiento Y Optimo Aprovechamiento De Las Instalaciones De La Institucion	1709010029	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U135 Fondo para el Portalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC171702008895164	Construcción De Domo En Escuela Primaria Juan Valdivia De Fresnillo, Zac. Para El Mejoramiento Y Optimo Aprovechamiento De Las Instalaciones De La Institucion	1709010030	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U135 Fondo para el Portalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC171702008895165	Construcción De Domo En Escuela Telessecundaria Belisario Domínguez En Cieneguillas De Guadalupe, Zac. Para El Mejoramiento Y Optimo Aprovechamiento De Las Instalaciones De La Institucion	1709010031	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U135 Fondo para el Portalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Educación	En Ejecución	2017	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública	Tercer Trimestre	2017
---	------------------	------

Total: 3636

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Programa o de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
ZAC17170200895166	Construccion De Domo En Escuela Primaria Narciso Mendoza 32dpr1o47q De La Comunidad De La Luz, Guadalupe, Zac. Para El Mejoramiento Y Optimo Aprovechamiento De Las Instalaciones De La Institucion	17090 10033	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170200895171	Construccion De Domo En Escuela Primaria Manuel Avila Camacho En Cieneguillas (El Nipico) De Guadalupe, Zac. Para El Mejoramiento Y Optimo Aprovechamiento De Las Instalaciones De La Institucion	17090 10032	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Educación	En Ejecución	2017	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$383,397	\$383,397	\$383,397	\$383,397	42.60	\$0	Otros	0	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170200895174	Construccion De Domo En Jardin De Niños Benemerito De Las Americas, Guadalupe, Zac. Para El Mejoramiento Y Optimo Aprovechamiento De Las Instalaciones De La Institucion	17090 10034	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170200895176	Construccion De Domo En Jardin De Ma. Guadalupe Saucedo Oliva De Guadalupe, Zac. Para El Mejoramiento Y Optimo Aprovechamiento De Las Instalaciones De La Institucion	17090 10035	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Educación	En Ejecución	2017	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$276,000	\$276,000	\$276,000	\$276,000	39.43	\$0	Otros	0	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170200895178	Construccion De Estacionamiento Publico En Mercado De Abastos Para Contribuir A Agilizar La Movilidad En Las Vialidades Urbanas	17090 10007	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170200896223	Construccion De Un Domo De 10 X 18 Mts. En La Plaza Principal Del Jardin De Niños Ramon Lopez Velarde Clave 32dijn0483v En La Cabecera Municipal Del Municipio De Ojocaliente, Zac./2017-02-10-0290	2017-02-10-0290	Zacatecas	Ojocaliente	Ojocaliente Urbano	Fideicomisos		M001 Actividad es de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE OJOCALIENTE	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados		100.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170200896224	Construccion De Un Domo De 15 X 18 Mts. En La Plaza Principal Del Jardin De Niños Pco. Gonzalez Bocanegra Clave Cct32dijn0705n En La Cabecera Municipal Del Municipio De Ojocaliente, Zac./2017-02-10-0291	2017-02-10-0291	Zacatecas	Ojocaliente	Cobertura municipal	Fideicomisos		M001 Actividad es de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$400,000	\$398,216	\$199,108	\$199,108	\$199,108	\$199,108	\$199,108	\$199,108	50.00	\$0	Metros Cuadrados		100.00	50.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública	Tercer Trimestre	2017
---	------------------	------

Total: 3636

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	o de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulad o
ZAC17170200896225	Const Domo De 15 X 18 Mts. En La Plaza Principal De La Escuela De Educacion Especial Jhon London Down Clave Cct32dm10014a En La Cabecera Municipal Del Municipio De Ojocaliente, Zac./2017-02-10-0292	2017-02-10-0292	Zacatecas	Ojocaliente	Ojocaliente	Urbano	Fideicomisos	M001 Actividade s de apoyo administra tivo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE OJOCALIENTE	Educación	En Ejecución	2017	\$400,000	\$398,413	\$398,413	\$398,413	\$398,413	\$398,413	\$398,413	100.00	\$0	Metros Cuadrados		100.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200896226	Construccion De Un Domo De 30 X 18 Mts. En La Cancha Principal De La Escuela Primaria Niños Heroes Clave Cct32dgr244a En La Cabecera Municipal Del Municipio De Ojocaliente, Zac./2017-02-10-0293	2017-02-10-0293	Zacatecas	Ojocaliente	Ojocaliente	Urbano	Fideicomisos	M001 Actividade s de apoyo administra tivo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE OJOCALIENTE	Educación	En Ejecución	2017	\$800,000	\$795,198	\$453,374	\$453,374	\$453,374	\$453,374	\$453,374	57.01	\$0	Metros Cuadrados		100.00	57.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200896227	Construccion De Un Domo De 30 X 18 Mts. En La Plaza Principal Del Jardin De Niños Gabino Barrera Clave 32dgn0089a En La Cabecera Municipal Del Municipio De Ojocaliente, Zac./2017-02-10-0294	2017-02-10-0294	Zacatecas	Ojocaliente	Ojocaliente	Urbano	Fideicomisos	M001 Actividade s de apoyo administra tivo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE OJOCALIENTE	Educación	En Ejecución	2017	\$800,000	\$795,198	\$302,953	\$302,953	\$302,953	\$302,953	\$302,953	38.10	\$0	Metros Cuadrados		100.00	38.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200896228	Construccion De Un Domo De 15 X 18 Mts. En La Plaza Principal Del Jardin De Niños Abejitas Clave 32ejn0352a En La Cabecera Municipal Del Municipio De Ojocaliente, Zac./2017-02-10-0295	2017-02-10-0295	Zacatecas	Ojocaliente	Ojocaliente	Urbano	Fideicomisos	M001 Actividade s de apoyo administra tivo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE OJOCALIENTE	Educación	En Ejecución	2017	\$400,000	\$398,442	\$398,442	\$398,442	\$398,442	\$398,442	\$398,442	100.00	\$0	Metros Cuadrados		100.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200896229	Construccion De Un Domo De 10 X 18 Mts. En La Plaza Principal Del Jardin De Niños Diego Rivera Clave 32dgn0280a En La Comunidad De La Capilla En El Municipio De Ojocaliente, Zac./2017-02-10-0296	2017-02-10-0296	Zacatecas	Ojocaliente	La Capilla (San Isidro de Moradillas)	Rural	Fideicomisos	M001 Actividade s de apoyo administra tivo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE OJOCALIENTE	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados		100.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES KILOMETRO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200896230	Rehabilitación Y Conservación De Camino De Terracería En 3.7 Km. De Boquillas A San Juan De Carboneras, En La Comunidad De Boquillas, En El Municipio De Ojocaliente, Zac./2017-02-10-0297	2017-02-10-0297	Zacatecas	Ojocaliente	Boquillas	Rural	Fideicomisos	M001 Actividade s de apoyo administra tivo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE OJOCALIENTE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$1,999,862	\$599,959	\$599,959	\$599,959	\$599,959	\$599,959	30.00	\$0	Metros Cuadrados		100.00	30.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES KILOMETRO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200896231	Pav Asfaltica De 900 Mts. Del Punto 22°44'13.39; O Al Punto 22°43'54.40; N 102°12'26.71; O, En La Comunidad De Nuevo Mundo, En El Municipio De Ojocaliente, Zac./2017-02-10-0298	2017-02-10-0298	Zacatecas	Ojocaliente	Nuevo Mundo	Rural	Fideicomisos	M001 Actividade s de apoyo administra tivo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE OJOCALIENTE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,284,484	\$2,280,138	\$684,041	\$684,041	\$684,041	\$684,041	\$684,041	30.00	\$0	Metros Cuadrados		100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública	Tercer Trimestre	2017
---	------------------	------

Total: 3636

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Programa o de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
ZAC17170200896232	Suministro E Instalación De Luminarias Led En Varias Colonias De la Cabecera Municipal De Ojocaliente, Zac./2017-02-10-0299	2017-02-10-0299	Zacatecas	Ojocaliente	Cobertura municipal	Fideicomisos		M001 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,567,153	\$2,567,022	\$1,538,100	\$1,538,100	\$1,538,100	\$1,538,100	\$1,535,100	59.92	\$0	Metros Cuadrados		100.00	60.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200897135	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De Calera, Zacatecas // (Construcción De Ciclovía En Acceso Norte) - 5539968	5539968	Zacatecas	Calera	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,282,390	\$2,278,171	\$2,278,171	\$2,278,171	\$683,451	\$683,451	\$683,451	30.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200897228	"Pavimentación Hidráulica En Av. Plaza" - 5558163	5558163	Zacatecas	Moyahua de Estrada	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$369,200	\$369,200	\$369,200	\$369,200	\$369,200	\$354,839	\$354,839	96.11	\$0	Metros Cuadrados		0.00	96.11	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200897229	Infraestructura Vial En El Municipio De Rio Grande, Estado De Zacatecas // (Pavimentación Con Concreto Asfáltico En Lateral Boulevard Maestros Ilustres, Rio Grande, Zacatecas.) - 5406393	5406393	Zacatecas	Rio Grande	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: HASTA ESTE TRIMESTRE SE EJECUTO EL PROYECTO / Física: / Registro: CAPTURADA
ZAC17170200898039	Construcción De Cubierta Metálica En Centro Deportivo Rio Grande, Colonia Antea, Rio Grande, Zacatecas. - 5406212	5406212	Zacatecas	Rio Grande	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: EL PROYECTO SE EJECUTO HASTA ESTE TRIMESTRE / Física: / Registro: CAPTURADA
ZAC17170200898848	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En Escuela Prim. Niños Héroes, Com. Ignacio Zaragoza, Rio Grande, Zacatecas. - 5405826	5405826	Zacatecas	Rio Grande	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: EL PROYECTO SE EJECUTO HASTA ESTE TRIMESTRE / Física: / Registro: CAPTURADA
ZAC17170200899251	Pavimentación De Calle Luis Donaldo Colosio El Wigronante - 5542390	5542390	Zacatecas	Pinos	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$970,000	\$959,330	\$959,330	\$959,330	\$958,007	\$958,007	\$958,007	99.86	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: UNIDAD DE MEDIDA M2 / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICO FINANCIERO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200900466	Construcción De Firme, Barda Perimetral Y Modulo De Sanitarios En La "Explanada De La Cultura De Juchipila" - 6205445	6205445	Zacatecas	Juchipila	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,498,500	\$1,498,500	\$443,953	\$443,953	\$443,953	\$443,953	29.63	\$0	Metros Cuadrados		0.00	50.00	Financiera: inicio de obra / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200900492	Infraestructura Vial En El Municipio De Rio Grande, Estado De Zacatecas // (Pavimentación Con Concreto Asfáltico En	5406477	Zacatecas	Rio Grande	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,112,000	\$1,112,000	\$1,112,000	\$1,112,000	\$1,112,000	\$1,112,000	\$1,112,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: HASTA ESTE TRIMESTRE EL PROYECTO SE EJECUTO / Física: / Registro: CAPTURADA
ZAC17170200901314	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En Escuela Y Área De Desayunadores En C.B.T.A. 20, Com. Ignacio Allende, Rio Grande, Zacatecas - 5406152	5406152	Zacatecas	Rio Grande	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: EL PROYECTO SE EJECUTO HASTA ESTE TRIMESTRE / Física: / Registro: CAPTURADA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública	Tercer Trimestre	2017
---	------------------	------

Total: 3636

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Programa o de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
ZAC17170200901708	Pavimentación Calle Pescadores	MJE-FORT1 7004	Zacatecas	Jerez	Cobertura municipal	Subsidios	UI32 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES		Urbanización En Ejecución		2017	\$977,703	\$966,949	\$966,949	\$957,362	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: SOLO SE OTORGO ANTICIPO, QUE SE VERA REFLEJADO EN LAS ESTIMACIONES / Física: POR COMENZAR / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200902096	"Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En Camino Los Barros - El Alacrán" - 5557947	55579 47	Zacatecas	Moyahua de Estrada	Cobertura municipal	Subsidios	UI32 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$889,350	\$889,350	\$0	\$889,350	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170200902097	Rehabilitación De Alcantarilla En Vialidad Ricardo Flores Magón, Rio Grande, Zacatecas - 5449944	54499 44	Zacatecas	Rio Grande	Cobertura municipal	Subsidios	UI32 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADA
ZAC17170200902462	Construcción De Domo En Plaza Principal Localidad La Estrella - 5354303	53543 03	Zacatecas	Pinos	Cobertura municipal	Subsidios	UI32 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,030,000	\$1,018,670	\$1,018,670	\$1,018,670	\$1,018,670	\$1,018,670	\$1,018,670	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: UNIDAD DE MEDIDA DOMO / Registro: OBRA FISICO FINANCIERO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200902868	"Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Chapalita" - 5558329	55583 29	Zacatecas	Moyahua de Estrada	Cobertura municipal	Subsidios	UI32 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$241,450	\$241,450	\$241,450	\$241,450	\$241,450	\$236,538	\$236,538	97.97	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200904110	Construcción De P.I.V. (Paseo Inferior Vehicular) Av. Pedro Gormel - Av. México En Guadalupe , Zacatecas	09020 050	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividad a de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA		Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$110,000,000	\$110,000,000	\$110,000,000	\$28,549,050	\$28,549,050	\$28,549,050	\$28,549,050	25.95	\$0	Otros	159,991	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200904114	Obras Complementarias Del Periférico Centenario Mediante Construcción De Superestructura En El Municipio De Zacatecas	09020 051	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividad a de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA		Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$48,092,400	\$48,092,400	\$48,092,400	\$13,687,850	\$13,687,850	\$13,687,850	\$13,687,850	28.46	\$0	Otros	48,170	0.00	3.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200904116	Estabilización De Taludes En El Tramo Boulevard El Bote - E.C. Vetagrande Municipio De Zacatecas, Zac, (Periférico Centenario)	09020 052	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividad a de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA		Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$18,688,261	\$18,688,261	\$18,688,261	\$5,519,872	\$5,519,872	\$5,519,872	\$5,519,872	29.54	\$0	Otros	129,011	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200904117	Construcción De Puente Vial Con Superestructura En El E.C.Diaz Ordaz Km 2900 En La Cd de Zacatecas(Periferico Centenario)	09020 053	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividad a de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA		Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$8,330,602	\$8,330,602	\$8,330,602	\$3,332,241	\$3,332,241	\$3,332,241	\$3,332,241	40.00	\$0	Otros	129,011	0.00	49.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200904118	Obras Complementarias Del Puente Ubicado En El Km 52 - 500 Del Camino Chaichihuites - Jimenes De Teul (Obras De Drenaje)	09020 054	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividad a de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA		Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Otros	331	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200904119	Obras Complementarias Del Puente Ubicado En El Km 1 - 300 Del Camino Pánuco - Casa De Cerros (Obras De Drenaje)	09020 055	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividad a de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA		Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$710,000	\$710,000	\$710,000	\$710,000	\$710,000	\$710,000	\$710,000	100.00	\$0	Otros	1,145	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																								Tercer Trimestre	2017
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	------

Total: 3636

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Ciclo de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
ZAC17170200904121	Obras Complementarias Del Puente Ubicado En El Km 3 000 Del E.C. Zacatecas / Durango - Salas Pérez (Obras De drenaje)	09020 056	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$182,000	\$182,000	\$182,000	\$54,600	\$54,600	\$54,600	\$54,600	30.00	\$0	Otros	198	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200904125	Reconstrucción Del E.C. Fresnillo / Río Grande - Cañitas	09020 057	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$6,428,500	\$6,428,500	\$6,428,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	6,166	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200904128	Reconstrucción Del E.C. Guadalupe / Cuauhtémoc - Perales	09020 058	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$5,439,500	\$5,439,500	\$5,439,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	537	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200905616	B-Centro De Atención Multiple Francisco Gabilondo Soler Construcción De 1 Aula	INZAC E- 93204 5994- E52-B- 2017	Zacatecas	Zacatecas	Zacatecas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$436,368	\$436,368	\$436,368	\$436,368	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES NO HA PROPORCIONADO EL CONTRATO DE LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200905617	T.V. Sec. Ricardo Flores Magon Contrucción De 1 Aula	INZAC E- 93204 5994- E52-C- 2017	Zacatecas	Zacatecas	Zacatecas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$400,408	\$400,408	\$400,408	\$400,408	\$120,122	\$120,122	\$120,122	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro: EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES NO HA PROPORCIONADO EL CONTRATO DE LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200905618	J.N. Roberto Ramos Davila Contrucción De 1 Aula	INZAC E- 93204 5994- E54-A- 2017	Zacatecas	Zacatecas	Zacatecas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$362,358	\$362,358	\$362,358	\$362,358	\$108,707	\$108,707	\$108,707	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro: EL SUPERVISOR NO HA PROPORCIONADO FOTOGRAFÍAS DE LA OBRA. - EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES NO HA PROPORCIONADO EL CONTRATO DE LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200905619	J.N. Miguel Ramos Arizpe Contrucción De 1 Aula	INZAC E- 93204 5994- E54-B- 2017	Zacatecas	Zacatecas	Zacatecas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$628,700	\$628,700	\$628,700	\$628,700	\$188,610	\$188,610	\$188,610	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro: EL SUPERVISOR NO HA PROPORCIONADO FOTOGRAFÍAS DE LA OBRA. - EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES NO HA PROPORCIONADO EL CONTRATO DE LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200905621	J.N Julia Salazar De Gomez Construcción De Muro Perimetral	INZAC E- 93204 5994- 067- 2017	Zacatecas	Zacatecas	Zacatecas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$160,751	\$160,751	\$160,751	\$160,751	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA AUN NO HA INICIADO - EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES AUN NO HA PROPORCIONADO EL CONTRATO DE LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200905622	Prim. Ramon Lopez Velarde Rehabilitación De Servicios Sanitarios	INZAC E-FAM- 064- 2017	Zacatecas	Sain Alto	Sain Alto	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$565,689	\$565,689	\$565,689	\$565,689	\$169,707	\$169,707	\$169,707	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: EL SUPERVISOR NO HA PROPORCIONADO FOTOGRAFÍAS DE LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200905624	Prim. Lic. Miguel Aleman Rehabilitacion General	INZAC E-FAM- 070- 2017	Zacatecas	Sain Alto	Sain Alto	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$732,793	\$732,793	\$732,793	\$732,793	\$219,838	\$219,838	\$219,838	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	55.00	Financiera: / Física: / Registro: EL SUPERVISOR NO HA PROPORCIONADO FOTOGRAFÍAS DE LA OBRA. - EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES NO HA PROPORCIONADO EL CONTRATO DE LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200905625	Prim. Luis De La Rosa Rehabilitación De Servicios Sanitarios	INZAC E-FAM- 084- 2017	Zacatecas	Guadalupe	Santa Monica	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$616,515	\$616,516	\$616,516	\$616,516	\$184,955	\$184,955	\$184,955	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: EL SUPERVISOR NO HA PROPORCIONADO FOTOGRAFÍAS DE LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200905627	Prim. Victor Rosales Construcción De 2 Aulas	INZAC E-FAM- 068- 2017	Zacatecas	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$799,413	\$799,413	\$799,413	\$799,413	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200905634	J.N. Pedro Velez Construcción De 1 Aula	INZAC E- 93204 5994- E42-B- 2017	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$430,695	\$430,695	\$430,695	\$430,695	\$99,060	\$99,060	\$99,060	23.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES NO HA PROPORCIONADO EL CONTRATO DE LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200905637	T.V. Sec. Lazaro Cardena Construcción De 1 Aula	INZAC E- 93204 5994- E43-A- 2017	Zacatecas	Fresnillo	Colonia Plenitud	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$411,102	\$411,102	\$411,102	\$411,102	\$123,331	\$123,331	\$123,331	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: EL SUPERVISOR NO HA PROPORCIONADO FOTOGRAFÍAS DE LA OBRA. - EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES NO HA PROPORCIONADO EL CONTRATO DE LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública	Tercer Trimestre	2017
---	------------------	------

Total: 3636

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Programa o de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
ZAC17170200905638	Sec. Ec. 72 Octavio Paz Rehabilitación de Servicios Sanitarios	INZAC E- 93204 5994- E43-B- 2017	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE		Educación	En Ejecución	2017	\$411,157	\$411,157	\$411,157	\$411,157	\$123,347	\$123,347	\$123,347	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL SUPERVISOR NO HA PROPORCIONADO FOTOGRAFÍAS DE LA OBRA - EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES NO HA PROPORCIONADO EL CONTRATO DE LA OBRA. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
ZAC17170200905639	J.N. Leonardo C. Ruiz Construcción De 1 Aula	INZAC E- 93204 5994- 069- 2017	Zacatecas	Fresnillo	El Salto	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE		Educación	En Ejecución	2017	\$369,070	\$368,070	\$368,070	\$368,070	\$110,421	\$110,421	\$110,421	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	25.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL SUPERVISOR NO HA PROPORCIONADO FOTOGRAFÍAS DE LA OBRA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
ZAC17170200905641	J.N. Genaro Codina Construcción De 1 Aula	INZAC E-FAM- 071- 2017	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE		Educación	En Ejecución	2017	\$338,727	\$338,727	\$338,727	\$338,727	\$101,618	\$101,618	\$101,618	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL SUPERVISOR NO HA PROPORCIONADO FOTOGRAFÍAS DE LA OBRA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
ZAC17170200905643	Sec. General Ricardo Flores Magon Rehabilitación General	INZAC E-FAM- 072- 2017	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE		Educación	En Ejecución	2017	\$988,247	\$988,247	\$988,247	\$988,247	\$849,892	\$849,892	\$849,892	86.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	86.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL SUPERVISOR NO HA PROPORCIONADO FOTOGRAFÍAS DE LA OBRA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
ZAC17170200905645	J.N. Francisco Goitia Construcción De 1 Aula	INZAC E-FAM- 075- 2017	Zacatecas	Villa de Cos	Villa de Cos	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE		Educación	En Ejecución	2017	\$359,085	\$359,085	\$359,085	\$359,085	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL SUPERVISOR NO HA PROPORCIONADO FOTOGRAFÍAS DE LA OBRA - LA OBRA AUN NO HA INICIADO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
ZAC17170200905647	T.V. Sec. Montesuma Construcción De 2 Anexos	INZAC E- 93204 5994- E41-B- 2017	Zacatecas	Mazapil	Los Indios Romualdo (Romualdo)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE		Educación	En Ejecución	2017	\$510,015	\$510,015	\$510,015	\$510,015	\$153,004	\$153,004	\$153,004	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	40.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES NO HA PROPORCIONADO EL CONTRATO DE LA OBRA. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
ZAC17170200905649	Prim. Benito Juárez, Rehabilitación de Servicios Sanitarios	INZAC E-FAM- 076- 2017	Zacatecas	Juchipila	Juchipila	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE		Educación	En Ejecución	2017	\$628,137	\$628,137	\$628,137	\$628,137	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA AUN NO HA INICIADO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
ZAC17170200905651	Prim. Miguel Hidalgo, Construcción De 2 Anexos	INZAC E- 93204 5994- E47-B- 2017	Zacatecas	Pinos	Santa Gertrudis	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE		Educación	En Ejecución	2017	\$654,426	\$654,426	\$654,426	\$654,426	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL SUPERVISOR NO HA PROPORCIONADO FOTOGRAFÍAS DE LA OBRA - EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES NO HA PROPORCIONADO EL CONTRATO DE LA OBRA. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
ZAC17170200905652	T.V. Sec. Tierra Y Libertad, Construcción De 1 Aula	INZAC E- 93204 5994- E48-A- 2017	Zacatecas	Pinos	Jaula de Arriba	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE		Educación	En Ejecución	2017	\$339,015	\$339,015	\$339,015	\$339,015	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	15.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL SUPERVISOR NO HA PROPORCIONADO FOTOGRAFÍAS DE LA OBRA - EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES NO HA PROPORCIONADO EL CONTRATO DE LA OBRA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
ZAC17170200905653	Prim. Justo Sierra, Rehabilitación General	INZAC E- 93204 5994- E48-B- 2017	Zacatecas	Pinos	Pedregoso	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE		Educación	En Ejecución	2017	\$1,112,867	\$1,112,867	\$339,015	\$339,015	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	14.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL SUPERVISOR NO HA PROPORCIONADO FOTOGRAFÍAS DE LA OBRA - EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES NO HA PROPORCIONADO EL CONTRATO DE LA OBRA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
ZAC17170200905654	Prim. Jose Ma Morelos Y Pavon Construcción De 2 Anexos	INZAC E-FAM- 066- 2017	Zacatecas	Morelos	Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE		Educación	En Ejecución	2017	\$530,332	\$530,332	\$530,332	\$530,332	\$159,100	\$159,100	\$159,100	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	47.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
ZAC17170200905658	T.V. Sec. Ignacio Zaragoza, Rehabilitación General	INZAC E- 93204 5994- E49-B- 2017	Zacatecas	Jalpa	Santa Juana (Ignacio Zaragoza)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE		Educación	En Ejecución	2017	\$188,773	\$188,773	\$188,773	\$188,773	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: El supervisor no a proporcionado evidencia fotografica - EL SUPERVISOR NO HA PROPORCIONADO FOTOS DE LA OBRA - EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES NO PROPORCIONO EL CONTRATO DE LA OBRA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
ZAC17170200905659	J.N. Dante Alighieri, Rehabilitación General	INZAC E-FAM- 065- 2017	Zacatecas	Valparaiso	San Antonio de Padua	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE		Educación	En Ejecución	2017	\$451,264	\$451,264	\$451,264	\$451,264	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA NO HA INICIADO - EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES NO HA PROPORCIONADO EL CONTRATO DE LA OBRA. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
ZAC17170200905661	Prim. La Corregidora Rehabilitación General	INZAC E- 93204 5994- E42-C- 2017	Zacatecas	Valparaiso	Mimbres	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE		Educación	En Ejecución	2017	\$352,533	\$352,533	\$352,533	\$352,533	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL SUPERVISOR NO HA PROPORCIONADO FOTOGRAFÍAS DE LA OBRA - EL SUPERVISOR DE OBRA NO HA PROPORCIONADO FOTOS DE LOS AVANCES DE LA OBRA. - EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES NO HA PROPORCIONADO EL CONTRATO DE LA OBRA. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública	Tercer Trimestre	2017
---	------------------	------

Total: 3636

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	o de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
ZAC17170200905665	Prim. Coronel Jose Ma Sanchez De Roman Rehabilitación General	INZAC E-93204 5994-E49-A-2017	Zacatecas	Tlaltenango de Sánchez Román	Tlaltenango de Sánchez Román	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$1,047,715	\$1,047,715	\$1,047,715	\$1,047,715	\$314,314	\$314,314	\$314,314	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES NO HA PROPORCIONADO EL CONTRATO DE LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200905667	Prim. Miguel Auza, Construcción De 1 Aula	INZAC 062-2017	Zacatecas	Pánuco	Laguna Seca	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$316,517	\$316,517	\$316,517	\$316,517	\$139,267	\$139,267	\$139,267	44.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	45.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200905669	Prim. "Ramon Lopez Velarde", Construcción De 1 Aula	INZAC E-FAM-060-2017	Zacatecas	Sombrerete	Colonia González Ortega	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$343,771	\$343,771	\$343,771	\$343,771	\$171,886	\$171,886	\$171,886	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL SUPERVISOR NO HA PROPORCIONADO FOTOGRAFÍAS DE LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200905671	J.N. Jose Ma. Pino Camara, Rehabilitación General	INZAC E-FAM-063-2017	Zacatecas	Sombrerete	Sombrerete	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$203,234	\$203,234	\$203,234	\$203,234	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA AUN NO INICIA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200905673	Prim. Justo Sierra Construcción De 2 Anexos	INZAC E-93204 5994-E49-A-2017	Zacatecas	Noria de Angeles	Playas del Refugio (Huertas de Macavillas)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$509,436	\$509,436	\$509,436	\$509,436	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	10.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL SUPERVISOR NO HA PROPORCIONADO FOTOS DE LA OBRA. - EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES NO PROPORCIONO EL CONTRATO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300905068	Ampliación De Red Eléctrica En La Localidad De El Sauz Gral Francisco R Murguía Zac - 174181	174181	Zacatecas	General Francisco R. Murguía	El Sauz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$54,462	\$54,462	\$54,462	\$54,462	\$54,462	\$54,462	\$54,462	100.00	\$0	Otros	188	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: POSTES / Registro: NINGUNA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300905034	Suministro De Bomba Solar Sumergible En La Localidad De Luis Moya Estación Alamillo Gral Francisco R Murguía Zac - 177925	177925	Zacatecas	General Francisco R. Murguía	Luis Moya (Estación Alamillo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$57,500	\$57,500	\$57,500	\$57,500	\$57,500	\$57,500	\$57,500	100.00	\$0	Otros	14	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: 1 EQUIPO / Registro: NINGUNA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300905040	Adquisición De Equipo De Potocoplado Multifuncional Canon Tr Adv Para El Departamento De Desarrollo Económico Y Social - 194272	194272	Zacatecas	General Francisco R. Murguía	Nieves	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$186,600	\$186,600	\$186,600	\$186,600	\$186,600	\$186,600	\$186,600	100.00	\$0	Equipamiento	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: NINGUNA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300905041	Descargas Sanitarias Para La Red De Drenaje En La Calle Reforma En La Localidad De Nieves Gral Francisco R Murguía Zac - 195377	195377	Zacatecas	General Francisco R. Murguía	Nieves	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$42,500	\$42,500	\$42,500	\$42,500	\$42,500	\$42,500	\$42,500	100.00	\$0	Otros	7	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: 7 PIEZAS / Registro: NINGUNA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300905042	Instalación De Red Eléctrica En La Colonia Las Flores De La Localidad De Nieves Gral Francisco R Murguía Zac - 174658	174658	Zacatecas	General Francisco R. Murguía	Nieves	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$669,690	\$669,690	\$669,690	\$669,690	\$669,690	\$669,690	\$669,690	100.00	\$0	Otros	5,656	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: POSTES / Registro: NINGUNA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300905043	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 154621	154621	Zacatecas	General Francisco R. Murguía	Nieves	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$296,329	\$296,329	\$296,329	\$296,329	\$296,329	\$85,000	\$85,000	28.68	\$0	Estudio de preinversión	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: 1 PROYECTO / Registro: NINGUNA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300905044	Pavimentación A Base De Concreto Hidraulico Y Empeadrado En La Calle Reforma De La Localidad De Nieves Gral Francisco R Murguía - 154456	154456	Zacatecas	General Francisco R. Murguía	Nieves	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,445,192	\$1,445,192	\$1,445,192	\$1,445,192	\$1,445,192	\$1,445,192	\$1,445,192	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,653	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: NINGUNA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública	Tercer Trimestre	2017
---	------------------	------

Total: 3636

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	o de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
ZAC17170300950545	Rehabilitación De Docientos Diez Metros De La Red De Agua Potable En La Calle Reforma De La Localidad De Nieves Gral Francisco R Murguía Zac - 154467	154467	Zacatecas	General Francisco R. Murguía	Nieves	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$91,745	\$91,748	\$91,748	\$91,748	\$91,748	\$91,748	\$91,748	100.00	\$0	Metros lineales	5,653	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300950546	Construcción De Techo A Base De Concreto Armado En Trece Viviendas En La Localidad De El Ancon Gral Francisco R Murguía Zac - 175379	175379	Zacatecas	General Francisco R. Murguía	El Ancon	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$326,337	\$326,337	\$326,337	\$326,337	\$326,337	\$326,337	\$326,337	100.00	\$0	Metros Cuadrados	52	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300950547	Construcción De Salón De Usos Múltiples En Casa De Salud De La Localidad De Apaseo Gral Francisco R Murguía Zac - 178019	178019	Zacatecas	General Francisco R. Murguía	Apaseo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2017	\$470,230	\$470,230	\$470,230	\$470,230	\$470,230	\$470,230	\$470,230	100.00	\$0	Otros	375	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300950548	Construcción De Techos A Base De Concreto Armado En Diez Y Seis Viviendas En La Localidad De Apaseo Gral Pco R Murguía Zac - 120572	120572	Zacatecas	General Francisco R. Murguía	Apaseo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$441,520	\$441,520	\$441,520	\$441,520	\$441,520	\$441,520	\$441,520	100.00	\$0	Metros Cuadrados	65	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300950549	Construcción De Techos A Base De Concreto Armado En Diez Y Seis Viviendas En La Localidad De Atotonilco Gral Pco R Murguía Zac - 120603	120603	Zacatecas	General Francisco R. Murguía	Atotonilco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$381,201	\$381,201	\$381,201	\$381,201	\$381,201	\$381,201	\$381,201	100.00	\$0	Metros Cuadrados	74	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300950550	Aportacion Municipal Al Programa Tres Por Uno Para La Construcción De Sanitarios En Escuela Telesecundaria En La Localidad De El Tullillo - 150545	150545	Zacatecas	General Francisco R. Murguía	Colonia Benito Juárez (El Tullillo)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$107,500	\$107,500	\$107,500	\$107,500	\$107,500	\$107,500	\$107,500	100.00	\$0	Otros	57	100.00	100.00	Financiera: EL MONTO REFLEJA UNA APORTACIÓN, EL SEGUIMIENTO DE LA OBRA SE LLEVA EN EL PROGRAMA XVI. / Fisica: 1 APORTACIÓN / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300950551	Aplicación De Planilla E Impermeabilizante En Casa De Salud De La Localidad De El Carrizal Gral Francisco R Murguía Zac - 192828	192828	Zacatecas	General Francisco R. Murguía	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2017	\$61,381	\$61,381	\$61,381	\$61,381	\$61,381	\$61,381	\$61,381	100.00	\$0	Metros Cuadrados	89	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300950552	Construcción De Techo A Base De Concreto Armado En Aula De Escuela Telesecundaria En La Localidad De Colonia Chapultepec - 193945	193945	Zacatecas	General Francisco R. Murguía	Colonia Chapultepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$36,750	\$36,750	\$36,750	\$36,750	\$36,750	\$36,750	\$36,750	100.00	\$0	Metros Cuadrados	53	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300950553	Construcción De Techos A Base De Concreto En Quince Viviendas En La Localidad De Col Chapultepec Gral Francisco R Murguía Zac - 120461	120461	Zacatecas	General Francisco R. Murguía	Colonia Chapultepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$416,208	\$416,208	\$416,208	\$416,208	\$416,208	\$416,208	\$416,208	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300950554	Ampliación De Red Eléctrica En La Localidad De Emancipación Gral Francisco R Murguía Zac - 174166	174166	Zacatecas	General Francisco R. Murguía	Emancipación	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$122,088	\$122,088	\$122,088	\$122,088	\$122,088	\$122,088	\$122,088	100.00	\$0	Otros	371	100.00	100.00	Financiera: / Física: 3 POSTES / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública	Tercer Trimestre	2017
---	------------------	------

Total: 3636

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Nº de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
ZAC17170300950555	Construcción De Techo Firme En Aula Del Jardín De Niños Dos Juanes En La Localidad De La Estanzuela Gral Pco R Murguía Zac - 150382	150382	Zacatecas	General Francisco R. Murguía	La Estanzuela	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$40,454	\$40,454	\$40,454	\$40,454	\$40,454	\$40,454	\$40,454	100.00	\$0	Metros Cuadrados	29	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300950556	Aportación Municipal Para La Construcción De Red De Drenaje Para Ciento Setenta Y Nueve Viviendas En La Localidad De Francisco I Madero - 195284	195284	Zacatecas	General Francisco R. Murguía	Francisco I. Madero (Colonia Camacho Madero)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	50.00	\$0	Otros	179	100.00	50.00	Financiera: / Física: 1 APORTACIÓN / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300950557	Construcción De Techos A Base De Concreto Armado En Trece Viviendas En La Localidad De General Manuel Ávila Camacho Gral Pco R Murguía Zac - 120539	120539	Zacatecas	General Francisco R. Murguía	General Manuel Ávila Camacho (Mesillas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$337,701	\$337,701	\$337,701	\$337,701	\$337,701	\$337,701	\$337,701	100.00	\$0	Metros Cuadrados	56	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300950559	Construcción De Techos A Base De Concreto Armado En Veinte Viviendas En La Localidad De Jaralillo Gral Francisco R Murguía Zac - 150356	150356	Zacatecas	General Francisco R. Murguía	Jaralillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$509,058	\$509,058	\$509,058	\$509,058	\$509,058	\$509,058	\$509,058	100.00	\$0	Metros Cuadrados	58	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300950560	Ampliación De Tubería Para Red De Agua Potable En La Localidad De La Laguna La Laguna Valenciana Gral Francisco R Murguía Zac - 154516	154516	Zacatecas	General Francisco R. Murguía	La Laguna (La Laguna Valenciana)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$37,280	\$37,280	\$37,280	\$37,280	\$37,280	\$37,280	\$37,280	100.00	\$0	Metros lineales	1,067	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300950561	Aportación Municipal Al Programa Tres Por Uno Para La Rehabilitación De Red De Drenaje En La Localidad De Luis Moya Melilla Gral Pco R M Zac - 150477	150477	Zacatecas	General Francisco R. Murguía	Luis Moya	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$623,380	\$623,380	\$623,380	\$623,380	\$623,380	\$623,380	\$623,380	100.00	\$0	Otros	856	100.00	100.00	Financiera: EL MONTO REFLEJA UNA APORTACIÓN, EL SEGUIMIENTO DE LA OBRA SE LLEVA EN EL PROGRAMA 3XI. / Física: 1 APORTACIÓN / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300950562	Construcción De La Red De Drenaje Y Colector En La Localidad De Matías Ramos (El Tanager) Gral Francisco R Murguía Zac - 194375	194375	Zacatecas	General Francisco R. Murguía	Matías Ramos (El Tanager)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,221,945	\$1,221,945	\$1,221,945	\$1,221,945	\$1,221,945	\$1,221,945	\$1,221,945	100.00	\$0	Metros lineales	280	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300950563	Construcción De Domo En Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Luis Moya En La Localidad De Oran Gral Francisco R Murguía Zac - 174871	174871	Zacatecas	General Francisco R. Murguía	Oran	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$1,065,500	\$1,065,500	\$1,065,500	\$1,065,500	\$1,065,500	\$557,025	\$557,025	52.28	\$0	Otros	545	100.00	70.00	Financiera: / Física: 1 OBRA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300950564	Construcción De Techo Firme En Quince Viviendas En La Localidad De Oran Gral Francisco R Murguía Zac - 161312	161312	Zacatecas	General Francisco R. Murguía	Oran	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$288,951	\$288,951	\$288,951	\$288,951	\$288,951	\$288,951	\$288,951	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300950565	Perforación De Pozo Profundo En La Localidad De El Refugio Estancia Del Refugio Gral Francisco R Murguía Zac - 192795	192795	Zacatecas	General Francisco R. Murguía	El Refugio (Estancia del Refugio)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$639,755	\$639,755	\$639,755	\$639,755	\$639,755	\$200,645	\$200,645	31.36	\$0	Otros	77	100.00	55.00	Financiera: / Física: 1 POZO / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Total: 3636

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	o de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
ZAC17170300950566	Construcción De Techos A Base De Concreto Armado En Trece Viviendas En La Localidad De San Gil Gral Francisco R Murguía Zac - 120549	120549	Zacatecas	General Francisco R. Murguía	San Gil	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$376,875	\$376,875	\$376,875	\$376,875	\$376,875	\$376,875	\$376,875	100.00	\$0	Metros Cuadrados	65	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300950568	Construcción De Depósito De Agua Potable En La Localidad De San José De Morteros Gral Francisco R Murguía Zac - 89544	89544	Zacatecas	General Francisco R. Murguía	San José de Morteros (Morteros)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$303,444	\$303,444	\$303,444	\$303,444	\$303,444	\$303,444	\$303,444	100.00	\$0	Otros	612	100.00	100.00	Financiera: / Física: 1 OBRA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300950569	Pavimentación De Docientos Once Metros De Vía Terrestre A Base De Concreto Hidráulico En La Localidad De San Lucas Gral Pco R Murguía Zac - 192805	192805	Zacatecas	General Francisco R. Murguía	San Lucas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$979,653	\$979,653	\$979,653	\$979,653	\$979,653	\$979,653	\$979,653	100.00	\$0	Otros	782	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300950570	Pavimentación De A Base De Mezcla Asfáltica En La Calle Av México Segunda Etapa De La Localidad De Santa Rita Gral Francisco R Murguía Zac - 178315	178315	Zacatecas	General Francisco R. Murguía	Santa Rita	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,104,117	\$2,104,117	\$2,104,117	\$2,104,117	\$2,104,117	\$2,104,117	\$2,104,117	100.00	\$0	Metros Cuadrados	105	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300950571	Construcción De Sanitarios En Tele Bachillerato De La Localidad De Santa Rita Gral Francisco R Murguía Zac - 154441	154441	Zacatecas	General Francisco R. Murguía	Santa Rita	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$208,306	\$208,306	\$208,306	\$208,306	\$208,306	\$208,306	\$208,306	100.00	\$0	Piezas	460	100.00	100.00	Financiera: / Física: BAÑO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300950572	Mejoramiento En Baños De La Escuela Preescolar Federal Amparo Pereyra En La Localidad De Santa Rita Gral Francisco R Murguía Zac - 150414	150414	Zacatecas	General Francisco R. Murguía	Santa Rita	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$189,942	\$189,942	\$189,942	\$189,942	\$189,942	\$189,942	\$189,942	100.00	\$0	Otros	64	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300950584	Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Dos Postes Para Dieciséis Viviendas En La Calle San Juan Bautista De La Cabecera - 121657	121657	Zacatecas	General Pánfilo Natera	General Pánfilo Natera	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$127,288	\$31,822	\$31,822	\$31,822	\$31,822	\$31,822	\$31,822	100.00	\$0	Otros	16	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300950585	Aportación Para La Rehabilitación De Trecientos Noventa Y Dos Ml De Red De Alcantarillado En Seisenta Y Tres Viviendas De Av Alfonso Medina - 122221	122221	Zacatecas	General Pánfilo Natera	General Pánfilo Natera	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$820,982	\$205,246	\$205,246	\$205,246	\$205,246	\$205,246	\$205,246	100.00	\$0	Metros lineales	63	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300950586	Aportación Para La Rehabilitación De Ciento Sesenta Y Cinco Ml De Red De Alcantarillado En Quince Viviendas De La C Ríos Y Liras Y Vasco De - 122240	122240	Zacatecas	General Pánfilo Natera	General Pánfilo Natera	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$384,388	\$96,097	\$96,097	\$96,097	\$96,097	\$96,097	\$96,097	100.00	\$0	Metros lineales	15	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública	Tercer Trimestre	2017
---	------------------	------

Total: 3636

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	o de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
ZAC17170300950587	Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Seis Postes Para Ocho Viviendas En La Calle Luis Montoya En La Cabecera Municipal - 121397	121397	Zacatecas	General Pánfilo Natera	General Pánfilo Natera	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización En Ejecución		2017	\$261,119	\$65,280	\$65,280	\$65,280	\$65,280	\$65,280	\$65,280	100.00	\$0	Otros	8	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300950588	Aportación Para La Rehabilitación De Trecientos Noventa Y Dos Ml De Red De Agua Potable En Sesenta Y Tres Viviendas De La Av Alfonso Medina - 112769	112769	Zacatecas	General Pánfilo Natera	General Pánfilo Natera	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$366,951	\$91,738	\$91,738	\$91,738	\$91,738	\$91,738	\$91,738	100.00	\$0	Metros lineales	63	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300950589	Aportación Para La Rehabilitación De Ciento Sesenta Y Un Ml De Red De Alcantarillado En Treinta Y Dos Viviendas De La Av Constituyentes - 106385	106385	Zacatecas	General Pánfilo Natera	General Pánfilo Natera	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$298,179	\$74,545	\$74,545	\$74,545	\$74,545	\$74,545	\$74,545	100.00	\$0	Metros lineales	32	100.00	40.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300950590	Aportación Para La Rehabilitación De Ciento Sesenta Y Un Ml De Red De Agua Potable En Treinta Y Dos Viviendas De La Av Constituyentes - 106053	106053	Zacatecas	General Pánfilo Natera	General Pánfilo Natera	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$177,686	\$44,422	\$44,422	\$44,422	\$44,422	\$44,422	\$44,422	100.00	\$0	Metros lineales	32	100.00	40.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300950595	Aportación Para La Ampliación De Ochoenta Ml De Red De Alcantarillado En Cuatro Viviendas De La Localidad De La Tiricia - 123024	123024	Zacatecas	Apozol	La Tiricia	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$45,275	\$45,275	\$45,275	\$45,275	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	4	100.00	0.00	Financiera: NO SE AH DADO NINGÓN ANTICIPO AL CONSTRUCTOR / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300950596	Aportación Para La Ampliación De Ochoenta Ml De Red De Agua Potable En Cuatro Viviendas De Calle Jardín De La Localidad La Tiricia Apozol - 123136	123136	Zacatecas	Apozol	La Tiricia	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$18,160	\$18,160	\$18,160	\$18,160	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	4	100.00	0.00	Financiera: NO SE AH DADO NINGÓN ANTICIPO AL CONSTRUCTOR / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300950597	Aportación Para La Ampliación De Ciento Cincuenta Y Ocho Ml De Red De Alcantarillado En Cinco Viviendas De Calle Weisbol Loc De La Tiricia - 123114	123114	Zacatecas	Apozol	La Tiricia	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$80,824	\$80,824	\$80,824	\$80,824	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	5	100.00	0.00	Financiera: NO SE AH DADO NINGÓN ANTICIPO AL CONSTRUCTOR / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300950598	Aportación Para La Ampliación De Ciento Cincuenta Y Ocho Ml De Red De Agua Potable En Cuatro Viviendas De Calle Weisbol Loc De La Tiricia Apo - 123098	123098	Zacatecas	Apozol	La Tiricia	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$28,483	\$28,483	\$28,483	\$28,483	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	5	100.00	0.00	Financiera: NO SE AH DADO NINGÓN ANTICIPO AL CONSTRUCTOR / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300950603	Aportación Para La Ampliación De Trecientos Sesenta Y Cinco Ml De Red De Alcantarillado En Diez Viviendas De Calle Arroyo De En Medio - 110468	110468	Zacatecas	General Enrique Estrada	General Enrique Estrada	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$417,736	\$417,736	\$417,736	\$417,736	\$417,736	\$417,736	\$417,736	100.00	\$0	Metros lineales	10	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública	Tercer Trimestre	2017
---	------------------	------

Total: 3636

Información General Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Ciclo de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
ZAC17170300950605	Aportación Para La Ampliación De Docientos Noventa Y Un Ml De Red De Alcantarillado En Cinco Viviendas De Calle Panfilo Natera Loc Adjuntas - 110481	110481	Zacatecas	General Enrique Estrada	Adjuntas del Peñasco (El Peñasco)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$252,687	\$257,687	\$257,687	\$257,687	\$257,687	\$257,687	\$257,687	100.00	\$0	Metros lineales	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: METROS LINEALES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300950607	Aportación Para La Ampliación De Treientos Dieciséis Ml De Red De Alcantarillado En Diez Viviendas En La Calle Panfilo Natera Loc Felix U - 110438	110438	Zacatecas	General Enrique Estrada	General Félix U. Gómez (El Muerto)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$329,577	\$329,577	\$329,577	\$329,577	\$329,577	\$329,577	\$329,577	100.00	\$0	Metros lineales	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: METROS LINEALES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300950758	Aportacion Para La Ampliacion De Red Electrica De Diez Viviendas En La Calle Rey Sol Col Puentes Del Sol - 136165	136165	Zacatecas	Calera	Victor Rosales	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017	\$131,434	\$131,434	\$131,434	\$131,434	\$131,434	\$131,434	\$131,434	100.00	\$0	Otros	10	100.00	0.00	Financiera: / Física: SE REALIZO LA APORTACION AL PROGRAMA FISE PERO AUN NO COMIENZA LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300950759	Aportacion Para La Ampliacion De Red Electrica En Siete Viviendas En La Calle Teul De Gonzalez Ortega Col Solidaridad Dos - 135210	135210	Zacatecas	Calera	Victor Rosales	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017	\$129,631	\$129,631	\$129,631	\$129,631	\$129,631	\$129,631	\$129,631	100.00	\$0	Otros	7	100.00	0.00	Financiera: / Física: LA APORTACIÓN YA SE REALIZO AL PROGRAMA FISE PERO LA OBRA AUN NO EMPIEZA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300950760	Aportacion Para La Ampliacion De Red Electrica En Diez Viviendas En La Calle Victor Rosales Col Supsemop - 135174	135174	Zacatecas	Calera	Victor Rosales	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017	\$135,956	\$135,956	\$135,956	\$135,956	\$135,956	\$135,956	\$135,956	100.00	\$0	Otros	10	100.00	0.00	Financiera: / Física: YA SE REALIZO LA APORTACION AL PROGRAMA FISE PERO LA OBRA AUN NO INICIA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300950768	Aportacion Para La Ampliacion De Red Electrica En Diecisiete Viviendas En La Calle Emiliano Zapata De La Colonia Linda Vista - 172219	172219	Zacatecas	Calera	Ramón López Velarde (Toribio)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017	\$206,457	\$206,457	\$206,457	\$206,457	\$206,457	\$206,457	\$206,457	100.00	\$0	Otros	17	100.00	0.00	Financiera: / Física: SE REALIZO LA APORTACION AL PROGRAMA FISE PERO LA OBRA AUN NO SE INICIA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300950769	Aportacion Para La Ampliacion De Red Electrica En Veintisiete Viviendas Calle Sin Nombre Colonia Nueva - 172656	172656	Zacatecas	Calera	Ramón López Velarde (Toribio)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017	\$103,108	\$103,108	\$103,108	\$103,108	\$103,108	\$103,108	\$103,108	100.00	\$0	Otros	27	100.00	0.00	Financiera: / Física: SE REALIZO LA APORTACION AL PROGRAMA FISE PERO LA OBRA AUN NO INICIA / Registro:
ZAC17170300950771	Aportacion Para La Ampliacion De Red Electrica En Dieciséis Viviendas En La Linda Vista De La Colonia Linda Vista - 172997	172997	Zacatecas	Calera	Ramón López Velarde (Toribio)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017	\$173,960	\$173,960	\$173,960	\$173,960	\$173,960	\$173,960	\$173,960	100.00	\$0	Otros	16	100.00	0.00	Financiera: / Física: SE REALIZO LA APORTACION AL PROGRAMA FISE PERO AUN NO INICIA LA OBRA / Registro:
ZAC17170300950775	Aportacion Para La Ampliacion De Red Electrica En Nueve Viviendas La Calle Sin Nombre Col Linda Vista - 136122	136122	Zacatecas	Calera	Ramón López Velarde (Toribio)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017	\$73,090	\$73,090	\$73,090	\$73,090	\$73,090	\$73,090	\$73,090	100.00	\$0	Otros	9	100.00	0.00	Financiera: / Física: SE REALIZO LA APORTACION AL PROGRAMA FISE PERO AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300950776	Aportacion Para La Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En Treinta Y Cinco Viviendas En Las Calles Cedro Y Tres Calles Sin Nombre - 136676	136676	Zacatecas	Calera	Ramón López Velarde (Toribio)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$184,286	\$154,787	\$154,787	\$154,787	\$154,787	\$154,787	\$154,787	100.00	\$0	Metros lineales	35	100.00	0.00	Financiera: / Física: SE REALIZO LA APORTACION AL PROGRAMA FISE PERO AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública	Tercer Trimestre	2017
---	------------------	------

Total: 3636

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Programa o de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
ZAC17170300950777	Aportacion Para La Ampliacion De Red De Alcantarillado En Doce Viviendas En La Calle Cedros Y Tres Calles Sin Nombre - 137401	137401	Zacatecas	Calera	Ramón López Velarde (Toribio)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$258,593	\$258,593	\$258,593	\$258,593	\$258,593	\$258,593	\$258,593	100.00	\$0	Metros lineales	12	100.00	0.00	Financiera: / Física: SE REALIZO LA APORTACION AL PROGRAMA FISE PERO AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300950778	Aportacion Para La Ampliacion De Red De Alcantarillado En Diecisiete Viviendas En Las Calles Panteon Priv Panteon Y Calle Sin Nombre - 137512	137512	Zacatecas	Calera	Ramón López Velarde (Toribio)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$428,643	\$428,643	\$428,643	\$428,643	\$428,643	\$428,643	\$428,643	100.00	\$0	Metros lineales	17	100.00	0.00	Financiera: / Física: SE REALIZO LA APORTACION AL PROGRAMA FISE PERO AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300950779	Apo Para La Amp Del Sis De Agua Potable En Cuarenta Y Cuatro Viviendas En Las C Rincon Dep Priv Rincon Agus Av Mex Y Calles Sin Nom - 136830	136830	Zacatecas	Calera	Ramón López Velarde (Toribio)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$290,000	\$213,093	\$213,093	\$213,093	\$213,093	\$213,093	\$213,093	100.00	\$0	Metros lineales	44	100.00	0.00	Financiera: / Física: SE REALIZO APORTACION AL PROGRAMA FISE PERO AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300950780	Aportacion Para La Ampliacion De Red Electric En Dos Viviendas En La Carretera No Setenta Y Dos - 135390	135390	Zacatecas	Calera	Ramón López Velarde (Toribio)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017	\$82,760	\$82,760	\$82,760	\$82,760	\$82,760	\$82,760	\$82,760	100.00	\$0	Otros	2	100.00	0.00	Financiera: / Física: SE REALIZO APORTACION AL PROGRAMA FISE PERO AUN NO SE INICIA LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300950781	Aportacion Para La Ampliacion De Red En Diez Viviendas En La Calle Del Canal - 135038	135038	Zacatecas	Calera	Ramón López Velarde (Toribio)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017	\$109,112	\$109,112	\$109,112	\$109,112	\$109,112	\$109,112	\$109,112	100.00	\$0	Otros	10	100.00	0.00	Financiera: / Física: SE REALIZO LA APORTACION AL PROGRAMA FISE PERO AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300950784	Construcción De Módulos Sanitarios En Esc Secundaria Comunidad Altmira - 132246	132246	Zacatecas	Fresnillo	Altamira	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Educación	En Ejecución	2017	\$247,965	\$247,965	\$247,965	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	200	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300950785	Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Cuahutemoc Entre Emiliano Zapata Y Morelos En Altamira Fresnillo - 80731	80731	Zacatecas	Fresnillo	Altamira	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,053,743	\$2,031,199	\$2,031,199	\$2,031,199	\$609,360	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	280	100.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: NO SE CUENTA CON REPORTE FOTOGRAFICO DEBIDO A QUE NO SE TUVIERON CONDICIONES PARA SE REALIZARA LA SUOVERVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300950786	Rehabilitacion De Red De Alcantarillado En Calle Madero Entre Calles Emiliano Zapata Y Pánfilo Natera En La Localidad De Altamira Fresnillo - 72356	72356	Zacatecas	Fresnillo	Altamira	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$758,430	\$756,039	\$756,039	\$756,039	\$227,412	\$227,412	\$227,412	30.08	\$0	Metros lineales	280	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300950787	Construcción De La Primer Etapa De La Red De Drenaje - 100953	100953	Zacatecas	Fresnillo	Emiliano Zapata (El Terzadero)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,122,000	\$1,122,000	\$1,122,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	280	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300950788	Construcción De Drenaje En Comunidad Espiritu Santo - 129634	129634	Zacatecas	Fresnillo	Espiritu Santo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$586,066	\$586,066	\$586,066	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	84	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública	Tercer Trimestre	2017
---	------------------	------

Total: 3636

Información General Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Código de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
ZAC17170300950789	Pago De Mano De Obra De Construcción De Barda Perimetral Ciento Cincuenta Mts En Rsc Telesecundaria De Estacion San Jose Fresnillo Zacatecas - 100775	100775	Zacatecas	Fresnillo	Estación San José	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL FRESNILLO ZACATECAS	Educación	En Ejecución	2017	\$249,117	\$248,288	\$248,288	\$248,288	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	300	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300950790	Ampliación De Red Eléctrica Ocho Postes Y Un Transformador De Veinticinco Kva En Varias Calles De La Comunidad Estación Gutiérrez - 131918	131918	Zacatecas	Fresnillo	Estación Gutiérrez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$296,457	\$296,457	\$296,457	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	88	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170300950791	Construcción De Domo En Escuela Primaria Miguel Hidalgo De La Comunidad Estación Gutiérrez - 132202	132202	Zacatecas	Fresnillo	Estación Gutiérrez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,193,604	\$1,193,604	\$1,193,604	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170300950792	Construcción De La Aula Tipo Seis Por Ocho En Escuela De La Comunidad La Manga Fresnillo Zacatecas - 103968	103968	Zacatecas	Fresnillo	La Manga	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Educación	En Ejecución	2017	\$487,838	\$476,360	\$476,360	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170300950793	Construcción De Domo En Escuela Primaria Benito Juárez Comunidad Mercedes - 133123	133123	Zacatecas	Fresnillo	Las Mercedes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,093,374	\$1,093,374	\$1,093,374	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170300950794	Construcción De Red De Agua Potable Y Construcción De Red De Drenaje En La Calle Pipila - 197006	197006	Zacatecas	Fresnillo	Rafael Yáñez Sosa (El Mezquite)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,376,866	\$1,376,661	\$1,376,661	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	44	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170300950795	Construcción De Red De Agua Potable Y Construcción De Red De Drenaje En La Calle Pipila Del Mezquite - 196920	196920	Zacatecas	Fresnillo	Rafael Yáñez Sosa (El Mezquite)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,189,131	\$1,189,131	\$1,189,131	\$1,189,131	\$359,739	\$359,739	\$359,739	30.25	\$0	Metros lineales	36	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300950796	Equipamiento De Comedor Comunitario En Comunidad Miguel Hidalgo De Ojuelos - 141907	141907	Zacatecas	Fresnillo	Miguel Hidalgo (Hidalgo)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	240	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170300950797	Rehabilitación De Comedor Comunitario En La Comunidad Miguel Hidalgo De Ojuelos Fresnillo - 135393	135393	Zacatecas	Fresnillo	Miguel Hidalgo (Hidalgo)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$298,748	\$298,748	\$298,748	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	240	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170300950798	Rehabilitación De Red De Drenaje En Calle Vicente Guerrero De La Comunidad Miguel Hidalgo - 129653	129653	Zacatecas	Fresnillo	Miguel Hidalgo (Hidalgo)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,017,380	\$1,017,380	\$1,017,380	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	246	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170300950799	Ampliación De Red Eléctrica Con Tres Postes En Avenida Ojuelos Y Calle Narciso Mendoza En Miguel Hidalgo De Ojuelos - 130448	130448	Zacatecas	Fresnillo	Miguel Hidalgo (Hidalgo)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$123,974	\$123,974	\$123,974	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	28	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública	Tercer Trimestre	2017
---	------------------	------

Total: 3636

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Ciclo de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
ZAC17170300950800	Ampliación De Red De Alcantarillado En Varias Calles Sin Nombre De La Localidad Orilla Del Llano Fresnillo - 71563	71563	Zacatecas	Fresnillo	Orilla del Llano	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,386,052	\$1,256,270	\$1,256,270	\$1,256,270	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	140	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300950801	Rehabilitación De Aula En Escuela Rural Jose Maria Morelos En La Comunidad El Pardillo Primero - 132292	132292	Zacatecas	Fresnillo	El Pardillo Primero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Educación	En Ejecución	2017	\$51,415	\$51,415	\$51,415	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170300950802	Construcción De Pavimento Hidráulico Descargas Y Tomas Domiciliarias En Calle Quince De Septiembre Entre Plan De Vallecitos Fresnillo Zac - 103956	103956	Zacatecas	Fresnillo	Plan de Vallecitos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,178,867	\$2,177,673	\$2,177,673	\$2,177,673	\$653,302	\$653,302	\$653,302	30.00	\$0	Metros Cuadrados	240	100.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300950803	Construcción De Una Aula De Tres Etapas En Las Instalaciones Del Plantel Cecyotex Plateros Primera Etapa - 141936	141936	Zacatecas	Fresnillo	Plateros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Educación	En Ejecución	2017	\$625,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Otros	44	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Este proyecto esta convenido con la Federación y quien ejecuta es SINIFRA, el municipio únicamente da la aportación que le corresponde - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300950805	Rehabilitación De Comedor Comunitario En La Comunidad De Plateros - 134685	134685	Zacatecas	Fresnillo	Plateros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$14,052	\$14,052	\$14,052	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	240	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170300950806	Ampliación De Red Electrica Cinco Postes Y Un Transformador De Veinticinco Kva En Varias Calles De La Comunidad Emiliano Zapata - 143514	143514	Zacatecas	Fresnillo	Lázaro Cárdenas (Rancho Grande)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$258,717	\$256,717	\$256,717	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	52	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170300950807	Equipamiento De Comedor Comunitario En La Comunidad De Rio Florido - 139866	139866	Zacatecas	Fresnillo	Rio Florido	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	240	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170300950808	Rehabilitación De Domo De Veinte Por Veinticinco Metros En Escuela Primaria Mariano Gaxardo Lopez De La Comunidad Rio Florido - 132889	132889	Zacatecas	Fresnillo	Rio Florido	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Educación	En Ejecución	2017	\$575,154	\$575,154	\$575,154	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170300950809	Ampliación De Red De Drenaje En Varias Calles De La Comunidad De La Salada - 136116	136116	Zacatecas	Fresnillo	La Salada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,499,140	\$1,499,140	\$1,499,140	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	212	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170300950868	Construcción De Primera Etapa De Red De Drenaje En Varias Calles De La Comunidad Presa Del Mezquite - 136162	136162	Zacatecas	Fresnillo	Presa del Mezquite (Tapias del Mezquite)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,499,980	\$1,499,980	\$1,499,980	\$1,499,980	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	244	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública	Tercer Trimestre	2017
---	------------------	------

Total: 3636

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Programa o de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
ZAC17170300950871	Aportación Para La Ampliación De Docientos Cuatro Ml De Red De Alcantarillado En Quince Viviendas De La Calle Mariano Matamoros - 105113	105113	Zacatecas	Trinidad	Trinidad	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$168,005	\$168,005	\$168,005	\$168,005	\$168,005	\$168,005	\$168,005	100.00	\$0	Metros lineales	15	100.00	0.00	Financiera: monto FISE / Física: en proceso de planeacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300951408	Rehabilitacion De Red De Alcantarillado En Varias Calles Sin Nombre De San Ignacio Fresnillo - 72382	72382	Zacatecas	Fresnillo	San Ignacio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,174,029	\$1,173,126	\$1,173,126	\$1,173,126	\$351,938	\$351,938	\$351,938	30.00	\$0	Metros lineales	156	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300951510	Equipamiento De Comedor Comunitario En Comunidad San Jose De Lourdes - 141062	141062	Zacatecas	Fresnillo	San José de Lourdes	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	240	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300951511	Rehabilitación De Comedor Comunitario En La Comunidad San Jose De Lourdes Fresnillo - 135282	135282	Zacatecas	Fresnillo	San José de Lourdes	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$80,623	\$80,623	\$80,623	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	240	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300951512	Ampliación De Red De Alcantarillado En Calles Margaritas Agustín De Iturbide Y Nicolás Bravo De La Comunidad San Jose De Lourdes Fresnilloza - 76529	76529	Zacatecas	Fresnillo	San José de Lourdes	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,437,460	\$1,436,221	\$1,436,221	\$1,436,221	\$430,866	\$430,866	\$430,866	30.00	\$0	Metros lineales	220	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300951513	Construcción De Pavimento Asfáltico En Calle Benito Juárez Comunidad San Pablo De Los Puertos - 130430	130430	Zacatecas	Fresnillo	San Pablo de los Puertos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,327,929	\$1,327,929	\$1,327,929	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	182	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300951514	Ampliacion De Red Alcantarillado En Varias Calles De La Comunidad De Santiagoullo Fresnillo - 136754	136754	Zacatecas	Fresnillo	Santiagoullo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,056,096	\$1,056,096	\$172,108	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	228	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300951515	Ampliacion De Red De Drenaje En Calles Niños Héroes Lázaro Cárdenas Y Calle Oriental De La Comunidad Santiagoullo - 129708	129708	Zacatecas	Fresnillo	Santiagoullo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$499,764	\$498,629	\$498,629	\$498,629	\$149,589	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	150	100.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300951516	Perforación De Pozo Para Abastecimiento De Agua Potable En Localidad De San Vicente De Plenitud - 138313	138313	Zacatecas	Fresnillo	San Vicente de Plenitud (San Vicente)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,433,003	\$1,433,003	\$1,433,003	\$1,433,003	\$333,776	\$333,776	\$333,776	23.29	\$0	Otros	144	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: Este proyecto se encuentra convenido con el Estado y la Federación, las aportaciones son: Total : \$1,433,002.68 Aportación Federal: \$765,450.00 Aportación Estatal : \$333,776.68 Aportación
ZAC17170300951517	Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable Tren De Descarga Línea De Conducción Rehabilitación De Tanque Elevado Caseta Y Red Eléctrica - 129270	129270	Zacatecas	Fresnillo	San Vicente de Plenitud (San Vicente)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$639,947	\$639,947	\$639,947	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	144	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300951518	Terminación De La Construcción De Aula En Preparatoria De La Comunidad Seis De Enero - 132156	132156	Zacatecas	Fresnillo	Seis de Enero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Educación	En Ejecución	2017	\$252,396	\$252,396	\$252,396	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública	Tercer Trimestre	2017
---	------------------	------

Total: 3636

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Código de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
ZAC17170300951519	Rehabilitación de Red De Alcantarillado En Varias Calles Sin Nombre De La Comunidad De Trujillo Fresnillo Zacatecas - 71656	71656	Zacatecas	Fresnillo	Trujillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,036,970	\$2,036,118	\$2,036,118	\$2,036,118	\$610,835	\$610,835	\$610,835	30.00	\$0	Metros lineales	320	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170300951520	Perforación De Pozo Para Abastecimiento De Agua Potable En La Localidad De Vasco De Quiroga - 138366	138366	Zacatecas	Fresnillo	Vasco de Quiroga	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,564,027	\$1,510,050	\$1,510,050	\$1,510,050	\$234,604	\$234,604	\$234,604	15.54	\$0	Otros	282	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA CONVENIDO CON LA FEDERACIÓN Y EL ESTADO QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA LAS APORTACIONES: TOTAL : \$1,510,049.91 APORTACIÓN FEDERAL : \$1,094,819.18 APORTACIÓN ESTATAL : 234,604.11	
ZAC17170300951521	Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable Tren De Descarga Línea De Conducción Rehabilitación De Tanque Elevado Caseta Y Red Eléctrica - 129229	129229	Zacatecas	Fresnillo	Vasco de Quiroga	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$680,278	\$680,278	\$680,278	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	282	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170300951522	Construcción De Colector En Bañuelos Fresnillo Zacatecas - 100409	100409	Zacatecas	Fresnillo	Los Bañuelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,097,291	\$1,097,291	\$1,097,291	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	200	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170300951523	Construcción De Domo En Esc Preparatoria Francisco Goytia De La Comunidad El Mezquite - 132206	132206	Zacatecas	Fresnillo	El Mezquite (Gumerindo Martinez Rodriguez)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,137,315	\$1,137,315	\$1,137,315	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170300951647	Ampliación de Red De Alcantarillado En Varias Calles Sin Nombre De San Pedro De Abrego Fresnillo - 72220	72220	Zacatecas	Fresnillo	San Pedro de Abrego	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$660,468	\$593,013	\$593,013	\$593,013	\$177,904	\$177,904	\$177,904	30.00	\$0	Metros lineales	80	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170300951661	Ampliación De Red De Drenaje En Ave Ojuelos Calle Glorieta Emiliano Zapata Narciso Mendoza De La Comunidad Ojuelos - 129738	129738	Zacatecas	Fresnillo	Estación Ojuelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$436,106	\$435,296	\$435,296	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	120	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170300951662	Ampliación De Red Eléctrica Once Postes Y Dos Transformadores De Quince Kva En Calles De La Comunidad Santa Rosa - 137245	137245	Zacatecas	Fresnillo	Santa Rosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$455,615	\$455,615	\$455,615	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	52	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170300951720	Rehabilitación De Red De Drenaje Tomas Domiciliarias De Agua Potable Y Rehabilitación De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico Calle Pinos - De La Col. Gomez Sada 200742	200742	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,789,231	\$1,789,231	\$1,789,231	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	128	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170300951723	Rehabilitación De Red De Alcantarillado Y Tomas Domiciliarias En Calle Estero En Colonia Lomas De La Fortuna - 197010	197010	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$486,110	\$486,110	\$486,110	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	40	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública	Tercer Trimestre	2017
---	------------------	------

Total: 3636

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	o de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
ZAC17170300951724	Rehabilitación De Red De Alcantarillado Y Tomas Domiciliarias De Agua Potable En Calle Marfil En Colonia Lomas De La Fortuna - 196922	196922	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$967,792	\$916,241	\$916,241	\$916,241	\$274,872	\$274,872	\$274,872	30.00	\$0	Metros lineales	80	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300951725	Ampliación De Red Eléctrica Tres Postes Y Un Transformador En Calle Alamos Y Avenida Progreso De La Colonia México - 165927	165927	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$195,492	\$195,492	\$195,492	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	92	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300951726	Ampliación De Red Eléctrica Nueve Postes Y Un Transformador De Veinticinco Kva En La Colonia Patria Y Libertad - 163619	163619	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$329,323	\$329,323	\$329,323	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	60	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300951727	Equipamiento De Comedor Comunitario En Carretera Valparaíso Km Tres Punto Cinco - 141899	141899	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Obra	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$120,000	\$60,000	\$60,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	400	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA CONVENIDO CON GOBIERNO DEL ESTADO APORTACIÓN MUNICIPAL: \$ 60,000.00 APORTACIÓN ESTATAL: \$60,000.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300951729	Equipamiento De Comedor Comunitario En Colonia Patria Y Libertad - 141004	141004	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Obra	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	240	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300951730	Construcción De Red De Drenaje Pluvial En Calle Eusebio Guerrero De La Colonia Las Haciendas - 138490	138490	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Obra	DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$6,727,878	\$6,727,878	\$6,727,878	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	320	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300951731	Construcción De Barda Perimetral En Jardín De Niños Pedro Coronel - 132909	132909	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Educación	En Ejecución	2017	\$664,128	\$664,128	\$664,128	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	200	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300951732	Construcción De Comedor En Hospital Regional De Fresnillo - 133273	133273	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$2,999,489	\$2,999,489	\$2,999,489	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	400	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300951733	Rehabilitación De Comedor Comunitario En La Colonia Obrera - 135152	135152	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$13,829	\$13,829	\$13,829	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	240	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300951734	Rehabilitación De Comedor Comunitario En Colonia Patria Y Libertad Fresnillo - 135205	135205	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$17,788	\$17,788	\$17,788	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	240	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300951735	Ampliación De Red Eléctrica Nueve Postes Y Un Transformador De Veinticinco Kva En Calles De La Colonia Sateélite - 131004	131004	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$327,800	\$327,800	\$327,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	40	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública														Tercer Trimestre	2017
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	------

Total: 3636

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Código de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
ZAC17170300951736	Ampliacion De Red Eléctrica Cinco Postes Y Un Transformador De Veinticinco Kva En Calle Cienas De La Colonia Las Aves - 131891	131891	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$275,073	\$275,073	\$275,073	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	64	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170300951737	Construcción De Barda Perimetral En Escuela Ford Pago De Mano De Obra Colonia Francisco Villa - 131950	131950	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Educación	En Ejecución	2017	\$160,349	\$160,349	\$160,349	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	300	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170300951738	Construcción De Domo En Escuela Secundaria Técnica Numero Cincuenta Y Cuatro De La Colonia Emiliano Zapata - 132356	132356	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,137,315	\$1,137,315	\$1,137,315	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	600	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170300951739	Construcción De Domo En Jardín De Niños Vicente Ramírez Duarte Col Manuel M Ponce - 132331	132331	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Educación	En Ejecución	2017	\$392,916	\$392,916	\$392,916	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170300951740	Ampliación De Red Eléctrica Dos Postes De Doce Y Setecientos Y Un Transformador De Quince Kva En Calle Zapotecos Colonia Mesocamerica - 131045	131045	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$170,864	\$170,864	\$170,864	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	44	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170300951741	Rehabilitación De Red De Drenaje En Calle Jose Maria Morelos Entre Independencia Y Alondiga De Granaditas En La Colonia Miguel Hidalgo - 129385	129385	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$456,658	\$456,658	\$456,658	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	128	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170300951742	Equipamiento De Carcamo De Rebombío Y Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Río Chapala De La Colonia Del Valle - 129289	129289	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$294,181	\$294,181	\$294,181	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	68	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170300951743	Suministro E Instalación De Cable Sumergible Para Pozo De Agua Potable - 129274	129274	Zacatecas	Fresnillo	Las Mercedes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$121,045	\$121,045	\$121,045	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	236	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170300951744	Ampliación De Red De Drenaje En Calle Treinta De Julio Entre Calle Expropiación Y Calle Elena Zapata Alfaro Elena Zapata - 129287	129287	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$488,110	\$488,101	\$488,101	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	120	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170300951745	Calle México Ampliación De Red Eléctrica Veintisiete Postes De Doce Y Setecientos Cuatro Postes De Nueve Y Cuatrocientos Y Cinco T - De La Col. Ampliación Asteca 130967	130967	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,042,047	\$1,042,047	\$1,042,047	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	260	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública	Tercer Trimestre	2017
---	------------------	------

Total: 3636

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	0 de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulad o		
ZAC17170300951746	Ampliacion De Red Elctrica Un Poste Y Un Transformador En Carretera Entronque A Jerez - 130897	130897	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Urbanización En Ejecución	En Ejecución	2017	\$141,680	\$141,680	\$141,680	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	28	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170300951747	Construcción De Pavimento Asfáltico En Calle Emiliano Zapata De La Colonia Patria Y Libertad - 130411	130411	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Transportes y vialidades En Ejecución	En Ejecución	2017	\$314,730	\$314,730	\$314,730	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	32	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170300951748	Construccion De Pavimento Asfáltico En Calle Venustiano Carranza De La Comunidad Jose Maria Morelos - 130396	130396	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Transportes y vialidades En Ejecución	En Ejecución	2017	\$1,129,838	\$1,129,838	\$1,129,838	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	190	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170300951749	Rehabilitación De Red De Drenaje En Calle Hacienda De Corralejo Entre Calle Colegio San Nicolas Y Calle Treinta De Julio Y Calle San Vicente - 130395	130395	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Agua y saneamiento En Ejecución	En Ejecución	2017	\$641,706	\$641,706	\$641,706	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170300951750	Rehabilitacion De Red De Drenaje En Calle De Los Pinos Entre Calle Jacarandas Y Calle Eucalipto De La Colonia Arboledas - 129572	129572	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Agua y saneamiento En Ejecución	En Ejecución	2017	\$493,208	\$493,208	\$493,208	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	120	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170300951751	Ampliación De Red Eléctrica Un Poste De Doce Y Setesientos Cincuenta Y Un Transformador De Veinticinco Kva En Carretera A La Laguna Seca - 130794	130794	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Urbanización En Ejecución	En Ejecución	2017	\$188,061	\$188,061	\$188,061	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	12	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170300951752	Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Hacienda De Corralejo Entre Calle Colegio San Nicolas Y Calle Treinta De Julio Colonia La Joya - 130456	130456	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Transportes y vialidades En Ejecución	En Ejecución	2017	\$618,254	\$618,254	\$618,254	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	88	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170300951753	Cursos De Capacitación Y Actualización Que Fomenten La Formación De Los Servidores Públicos Municipales - 105391	105391	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Otros Proyectos En Ejecución	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170300951754	Acondicionamiento De Espacios Fisicos - 105332	105332	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Otros Proyectos En Ejecución	En Ejecución	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170300951755	Creación Y Actualización De La Normativa Municipal - 105331	105331	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Otros Proyectos En Ejecución	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública	Tercer Trimestre	2017
---	------------------	------

Total: 3636

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Ciclo de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
ZAC17170300951756	Suministro E Instalacion De Cisternas Paquete Uno - 104828	104828	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,217,968	\$1,217,444	\$1,217,444	\$1,217,444	\$365,233	\$365,233	\$365,233	30.00	\$0	Piezas	350	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE CONTRATO TENDRA UN CONVENIO DE AMPLIACIÓN EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170300951757	Suministro E Instalación De Cisternas Paquete Dos - 104768	104768	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,217,968	\$1,217,320	\$1,217,320	\$1,217,320	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	350	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170300951758	Suministro E Instalacion De Cisternas Paquete Tres - 104776	104776	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,217,968	\$1,216,986	\$1,216,986	\$1,216,986	\$365,096	\$365,096	\$365,096	30.00	\$0	Piezas	350	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170300951759	Ampliación De Red Alcantarillado En Varias Calles De La Colonia Ramon Amaro Fresnillo Zacatecas - 103831	103831	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,456,422	\$1,317,195	\$1,317,195	\$1,317,195	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	80	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170300951760	Adquisición De Software Y Hardware - 105387	105387	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Computadoras	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170300951761	Suministro E Instalación De Cisternas Paquete Cuatro - 104820	104820	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,217,968	\$1,217,444	\$1,217,444	\$1,217,444	\$365,233	\$365,233	\$365,233	30.00	\$0	Piezas	350	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170300951762	33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 101468	101468	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$661,780	\$661,780	\$661,780	\$661,780	26.47	\$0	Estudio de preinversión	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170300951763	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 101461	101461	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$3,739	\$3,739	\$3,739	\$3,739	0.93	\$0	Vehiculos	0	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170300951764	Construccion De Pavimento Hidraulico En Calle Olivos Entre Avenida Los Fresnos Y Lima Colonia Las Arboledas Fresnillo Zacatecas - 100458	100458	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,399,765	\$1,271,713	\$1,271,713	\$1,271,713	\$381,514	\$381,514	\$381,514	30.00	\$0	Metros Cuadrados	64	100.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170300952789	Rehabilitación De Camino En La Comunidad De Las Huertas En El Municipio De Tlaltenango De Sr - 198759	198759	Zacatecas	Tlaltenango de Sánchez Román	Las Huertas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TALTENANGO DE SR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$120,871	\$120,871	\$120,871	\$120,871	\$120,871	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	88	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE PLANEACION / Física: OBRA EN PLANEACION / Registro: OBRA EN PROCESO	
ZAC17170300952790	Rehabilitación De Trescientos Veinte Punto Setenta Y Ocho Metros Cuadrados De Techo Firme En Catorce Viviendas De La Loc De Las Huertas - 180579	180579	Zacatecas	Tlaltenango de Sánchez Román	Las Huertas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TALTENANGO DE SR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$436,533	\$436,533	\$436,533	\$436,533	\$436,533	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	56	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PLANEACION / Física: OBRA EN PLANEACION / Registro: OBRA EN PLANEACION	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública	Tercer Trimestre	2017
---	------------------	------

Total: 3636

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Programa o de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
ZAC17170300952822	Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Dos Postes Para Cinco Viviendas En Col Barbechitos San Marcos Loreto Zac - 199355	199355	Zacatecas	Loreto	San Marcos	Urbano	Aportaciones Federales	1001 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$91,949	\$91,949	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	5	100.00	0.00	Financiera: / Física: obra en etapa de planeación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300952824	Ampliacion De Red Electrica En Calle San Juan En San Juan De Los Hornillos - 51098	51098	Zacatecas	Sombrerete	San Juan de los Hornillos (San Juan del R.)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territorias del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$248,642	\$238,320	\$238,320	\$238,320	\$238,320	\$238,320	\$238,320	100.00	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300952826	Rehabilitación De Pozo Profundo En La Comunidad De Santa Lucia De La Sierra - 157266	157266	Zacatecas	Valparaíso	Santa Lucia de la Sierra	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territorias del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VALPARAISO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$108,112	\$108,112	\$108,112	\$108,112	\$108,112	\$108,112	\$108,112	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300952827	Adquisicion De Calentadores Solares Primer Paquete En Union Del Chacuaco - 202077	202077	Zacatecas	Valparaíso	La Unión del Chacuaco (Cboconos)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territorias del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VALPARAISO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,200	\$5,200	\$5,200	\$5,200	\$5,200	\$5,200	\$5,200	100.00	\$0	Celdas solares	1	100.00	1.00	Financiera: ADQUISICIÓN DE CALENTADORES SOLARES PRIMER PAQUETE EN UNION DEL CHACUACO / Física: NINGUNO / Registro: NINGUNA
ZAC17170300952828	Adquisicion De Calentadores Solares Primer Paquete En En Presa Del Astillero - 203190	203190	Zacatecas	Valparaíso	La Presa del Astillero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territorias del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VALPARAISO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,400	\$10,400	\$10,400	\$10,400	\$10,400	\$10,400	\$10,400	100.00	\$0	Celdas solares	2	100.00	2.00	Financiera: 2 CALENTADORES SOLARES PRESA DEL ASTILLERO / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300952829	Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable En Vergelitos - 99203	99203	Zacatecas	Sombrerete	Vergelitos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territorias del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$702,000	\$702,000	\$702,000	\$702,000	\$667,212	\$667,212	\$667,212	95.04	\$0	Otros	98	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300952830	Construccion De Aula En Tele Bachillerato En Villa Insurgentes - 100603	100603	Zacatecas	Sombrerete	Villa Insurgentes (El Calabazal)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territorias del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$364,000	\$362,579	\$362,579	\$362,579	\$362,579	\$362,579	\$362,579	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,355	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 1 AULA, OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300952831	Construcción De Dos Sanitarios En General Francisco R Murguía - 49869	49869	Zacatecas	Sombrerete	General Francisco R. Murguía	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territorias del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$82,000	\$81,126	\$81,126	\$81,126	\$81,126	\$81,126	\$81,126	100.00	\$0	Piezas	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 2 BAÑOS, OBRA TERMINADA
ZAC17170300952833	Construccion De Techo A Base De Concreto En Berros Y Ojo Santo - 97306	97306	Zacatecas	Sombrerete	Berros y Ojo Santo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territorias del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$31,000	\$31,000	\$31,000	\$31,000	\$30,090	\$30,090	\$30,090	97.07	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170300952834	Construccion De Tres Sanitarios En Berros Y Ojo Santo - 95966	95966	Zacatecas	Sombrerete	Berros y Ojo Santo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territorias del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$123,000	\$121,510	\$121,510	\$121,510	\$121,510	\$121,510	\$121,510	100.00	\$0	Piezas	15	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 3 BAÑOS, OBRA TERMINADA - 3 BAÑOS OBRA TERMINADA
ZAC17170300952838	Construccion De Rebombos Tanque De Almacenamiento Y Accesorios En Alfredo V Bonfil - 114109	114109	Zacatecas	Sombrerete	Alfredo V. Bonfil (Alfredo Bonfil)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territorias del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$372,426	\$372,426	\$372,426	\$372,426	\$372,426	\$372,426	\$372,426	100.00	\$0	Otros	459	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública	Tercer Trimestre	2017
---	------------------	------

Total: 3636

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Programa o de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
ZAC17170300952839	Construcción De Cuatro Cuartos Adicionales En Alfredo V Bonfil - 50825	50825	Zacatecas	Sombrerete	Alfredo V. Bonfil (Alfredo Bonfil)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$188,000	\$186,791	\$186,791	\$186,791	\$186,791	\$186,791	\$186,791	100.00	\$0	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300952840	Ampliacion De Red Electrica En Calle Morelos En Alfredo V Bonfil - 42914	42914	Zacatecas	Sombrerete	Alfredo V. Bonfil (Alfredo Bonfil)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$381,776	\$381,776	\$381,776	\$381,776	\$378,126	\$378,126	\$378,126	99.04	\$0	Otros	20	100.00	99.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300952841	Construccion De Techo A Base De Concreto En Charco Blanco - 161723	161723	Zacatecas	Sombrerete	Charco Blanco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$32,000	\$31,500	\$31,500	\$31,500	\$31,500	\$31,500	\$31,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300952842	Construccion De Tres Sanitarios En Charco Blanco - 161653	161653	Zacatecas	Sombrerete	Charco Blanco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$132,000	\$132,000	\$132,000	\$132,000	\$42,596	\$42,596	\$42,596	32.27	\$0	Piezas	12	100.00	32.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300952843	Suministro De Bomba Sumergible Para Pozo Profundo En Charco Blanco - 100567	100567	Zacatecas	Sombrerete	Charco Blanco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$106,000	\$106,000	\$106,000	\$106,000	\$106,000	\$106,000	\$106,000	100.00	\$0	Otros	2,645	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300952844	Suministro E Instalacion De Planta Solar En Ejido Independencia - 87182	87182	Zacatecas	Sombrerete	Ejido Independencia (El Capricho)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300952845	Ampliacion De Red Electrica En Calle Benito Juarez En Ejido Independencia - 87412	87412	Zacatecas	Sombrerete	Ejido Independencia (El Capricho)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$566,536	\$566,536	\$566,536	\$566,536	\$519,043	\$519,043	\$519,043	91.62	\$0	Otros	30	100.00	92.00	Financiera: / Fisica: / Registro: 9 POSTES Y 1 TRANSFORMADOR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300952846	Construccion De Cuatro Cuartos Adicionales En Ejido Independencia - 50843	50843	Zacatecas	Sombrerete	Ejido Independencia (El Capricho)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$188,000	\$186,791	\$186,791	\$186,791	\$186,791	\$186,791	\$186,791	100.00	\$0	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA CON SALDO MINIMO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300952847	Construccion De Seis Techos De Concreto En Ejido Independencia - 50770	50770	Zacatecas	Sombrerete	Ejido Independencia (El Capricho)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$186,000	\$182,815	\$182,815	\$182,815	\$182,815	\$182,815	\$182,815	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300952848	Construccion De Linea Electrica En Rancho Las Palmas - 42702	42702	Zacatecas	Sombrerete	La Palma (Enrique Santos)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$684,977	\$684,977	\$684,977	68.50	\$0	Otros	5	100.00	78.00	Financiera: / Fisica: / Registro: 51 POSTES Y 1 TRANSFORMADOR.
ZAC17170300952849	Aportación Para Ampliación De Red Eléctrica Con Dieciséis Postes Para Dos Viviendas En Calle Sin Nombre Localidad Rancho Viejo Tlaltenango - 201067	201067	Zacatecas	Tlaltenango de Sánchez Román	Rancho Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$530,303	\$530,303	\$530,303	\$530,303	\$530,303	\$530,303	\$530,303	100.00	\$0	Otros	2	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: obra en planeacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública	Tercer Trimestre	2017
---	------------------	------

Total: 3636

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	o de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
ZAC17170300952850	Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Tres Postes Para Dos Viviendas En Calle Sin Nombre Localidad El Puertecito Tlaltenango - 201164	201164	Zacatecas	Tlaltenango de El Sánchez Román	Puertecito	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$174,308	\$174,308	\$174,308	\$174,308	\$174,308	\$174,308	\$174,308	100.00	\$0	Otros	2	100.00	0.00	Financiera: monto FISE / Fisica: obra en proceso de planeacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300952851	Rehabilitación De Camino En La Comunidad De El Puertecito En El Municipio D Etaltenango De Sr - 198783	198783	Zacatecas	Tlaltenango de El Sánchez Román	Puertecito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TIALTENANGO DE SR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$48,614	\$48,614	\$48,614	\$48,614	\$48,614	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	46	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE PLANEACION / Fisica: OBRA POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR
ZAC17170300952852	Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Cinco Postes Para Cinco Viviendas En Calle Sin Nombre En La Loc El Puertecito Tlaltenango - 201119	201119	Zacatecas	Tlaltenango de El Sánchez Román	Puertecito	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$257,302	\$257,302	\$257,302	\$257,302	\$257,302	\$257,302	\$257,302	100.00	\$0	Otros	5	100.00	0.00	Financiera: monto FISE / Fisica: obra en planeacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300952853	Elaboración De Seiscientos Treinta Y Un Metros Cuadrados De Aplanado En Catorce Viviendas De La Localidad De El Puertecito - 188257	188257	Zacatecas	Tlaltenango de El Sánchez Román	Puertecito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TIALTENANGO DE SR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$141,127	\$141,127	\$141,127	\$141,127	\$141,127	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	56	100.00	0.00	Financiera: OBRA POR INICIAR / Fisica: OBRA POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR
ZAC17170300952854	Rehabilitación De Noventa Y Seis Punto Cinco Metros Cuadrados De Techo Firme En Tres Viviendas De La Localidad Del Puertecito - 180558	180558	Zacatecas	Tlaltenango de El Sánchez Román	Puertecito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TIALTENANGO DE SR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$129,358	\$129,358	\$129,358	\$129,358	\$129,358	\$38,807	\$38,807	30.00	\$0	Metros Cuadrados	12	100.00	0.00	Financiera: SE DIO ANTICIPIO Y LA OBRA ESTA POR INICIAR / Fisica: OBRA POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR
ZAC17170300952855	Pavimentación De Calle Gregorio Torres Quintero En Col Magisterial II Valparaíso Zac - 162104	162104	Zacatecas	Valparaíso	Valparaíso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VALPARAISO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$361,924	\$361,924	\$361,924	\$361,924	\$361,924	\$108,577	\$108,577	30.00	\$0	Otros	10	100.00	15.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: NINGUNA
ZAC17170300952856	Pavimentación De Calle Higuera Col Los Nogales Valparaíso Zac - 161318	161318	Zacatecas	Valparaíso	Valparaíso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VALPARAISO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$208,518	\$208,518	\$208,518	\$208,518	\$208,518	\$208,518	\$208,518	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300952857	Pavimentación De Calle Niños Héroes Col Deportiva Valparaíso Zac - 162192	162192	Zacatecas	Valparaíso	Valparaíso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VALPARAISO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$212,269	\$212,269	\$212,269	\$212,269	\$212,269	\$212,269	\$212,269	100.00	\$0	Otros	6	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300952858	Pavimentación De Calle Atotonilco En Fraccionamiento Atotonilco - 160005	160005	Zacatecas	Valparaíso	Valparaíso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VALPARAISO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$394,403	\$394,403	\$394,403	\$394,403	\$394,403	\$186,649	\$186,649	47.32	\$0	Otros	5	100.00	0.15	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300952859	Adquisición De Calentadoras Solares Primer Paquete En Agua Fria De Abejo - 163248	163248	Zacatecas	Valparaíso	Agua Fria de Abejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VALPARAISO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,400	\$10,400	\$10,400	\$10,400	\$10,400	\$10,400	\$10,400	100.00	\$0	Celdas solares	2	100.00	2.00	Financiera: ADQUISICION DE CALENTADORES SOLARES PRIMER PAQUETE EN AGUA FRIA DE ABAJO / Fisica: NINGUNA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública	Tercer Trimestre	2017
---	------------------	------

Total: 3636

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	o de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
ZAC17170300952860	Adquisición De Calentadores Solares Primer Paquete En Atotonilco - 183314	183314	Zacatecas	Valparaíso	Atotonilco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VALPARAISO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$15,600	\$15,600	\$15,600	\$15,600	\$15,600	\$15,600	\$15,600	100.00	\$0	Celdas solares	3	100.00	3.00	Financiera: ADQUISICIÓN DE CALENTADORES SOLARES PRIMER PAQUETE EN ATOTONILCO / Fisica: NINGUNA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300952861	Adquisición De Calentadores Solares Primer Paquete En Boquilla Del Refugio - 164327	164327	Zacatecas	Valparaíso	Boquilla del Refugio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VALPARAISO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$98,800	\$98,800	\$98,800	\$98,800	\$98,800	\$98,800	\$98,800	100.00	\$0	Celdas solares	19	100.00	19.00	Financiera: ADQUISICION DE CALENTADORES SOLARES PRIMER PAQUETE EN BOQUILLA DEL REFUGIO / Fisica: NINGUNA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300952862	Adquisición De Calentadores Solares Primer Paquete En Caracoles - 163661	163661	Zacatecas	Valparaíso	Los Caracoles	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VALPARAISO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$36,400	\$36,400	\$36,400	\$36,400	\$36,400	\$36,400	\$36,400	100.00	\$0	Celdas solares	7	100.00	7.00	Financiera: ADQUISICION DE CALENTADORES SOLARES PRIMER PAQUETE EN CARACOLÉS / Fisica: NINGUNA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300952863	Rehabilitación De Pozo Profundo En La Comunidad De Corralitos - 157574	157574	Zacatecas	Valparaíso	Corralitos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VALPARAISO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$40,600	\$40,600	\$40,600	\$40,600	\$40,600	\$40,600	\$40,600	100.00	\$0	Otros	33	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINAD / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300952864	Adquisición De Calentadores Solares Primer Paquete En La Comunidad De Coyotes - 172279	172279	Zacatecas	Valparaíso	El Refugio (Coyotes)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VALPARAISO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,200	\$5,200	\$5,200	\$5,200	\$5,200	\$5,200	\$5,200	100.00	\$0	Celdas solares	1	100.00	1.00	Financiera: ADQUISICIÓN DE CALENTADORES SOLARES PRIMER PAQUETE EN LA COMUNIDAD DE COYOTES / Fisica: NINGUNA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300952865	Adquisición De Calentadores Solares Primer Paquete En Cueva Grande - 172436	172436	Zacatecas	Valparaíso	Cueva Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VALPARAISO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$20,800	\$20,800	\$20,800	\$20,800	\$20,800	\$20,800	\$20,800	100.00	\$0	Celdas solares	4	100.00	4.00	Financiera: ADQUISICIÓN DE CALENTADORES SOLARES PRIMER PAQUETES EN CUEVA GRANDE / Fisica: NINGUNA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300952866	Adquisición De Calentadores Solares Primer Paquete En La Florida - 174265	174265	Zacatecas	Valparaíso	La Florida	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VALPARAISO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,200	\$5,200	\$5,200	\$5,200	\$5,200	\$5,200	\$5,200	100.00	\$0	Celdas solares	0	100.00	1.00	Financiera: ADQUISICION DE CALENTADORES SOLARES PRIMER PAQUETE EN LA FLORIDA / Fisica: NINGUNA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300952867	Adquisición De Calentadores Solares Primer Paquete En La Comunidad De La Grulla - 174611	174611	Zacatecas	Valparaíso	La Grulla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VALPARAISO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,400	\$10,400	\$10,400	\$10,400	\$10,400	\$10,400	\$10,400	100.00	\$0	Celdas solares	0	100.00	2.00	Financiera: ADQUISICIÓN DE CALENTADORES SOLARES PRIMER PAQUETE EN LA COMUNIDAD DE LA GRULLA / Fisica: NINGUNA / Registro: NINGUNO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300952868	Adquisición De Calentadores Solares Primer Paquete En Lobatos - 164447	164447	Zacatecas	Valparaíso	Lobatos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VALPARAISO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$332,800	\$332,800	\$332,800	\$332,800	\$332,800	\$332,800	\$332,800	100.00	\$0	Celdas solares	64	100.00	64.00	Financiera: ADQUISICIÓN DE CALENTADORES SOLARES PRIMER PAQUETE EN LOBATOS / Fisica: NINGUNA / Registro: NINGUNA
ZAC17170300952869	Adquisición De Calentadores Solares Primer Paquete En Mala Noche - 175022	175022	Zacatecas	Valparaíso	Mala Noche	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VALPARAISO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$67,600	\$67,600	\$67,600	\$67,600	\$67,600	\$67,600	\$67,600	100.00	\$0	Celdas solares	0	100.00	13.00	Financiera: ADQUISICION DE CALENTADORES SOLARES PRIMER PAQUETE EN MALA NOCHE / Fisica: NINGUNO / Registro: NINGUNA
ZAC17170300952870	Aportación Para El Suministro E Instalación De Una Planta Solar Para Una Vivienda En La Localidad De El Aguacate Tlaltenango De S R - 201194	201194	Zacatecas	Tlaltenango de Sánchez Román	El Aguacate	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$65,243	\$65,243	\$65,243	\$65,243	\$65,243	\$65,243	\$65,243	100.00	\$0	Otros	1	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: obra en proceso de planeación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública	Tercer Trimestre	2017
---	------------------	------

Total: 3636

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Código de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
ZAC17170300952871	Rehabilitación De Camino En La Comunidad De El Aguacate En El Municipio De Tlaltenango De Sr - 198832	198832	Zacatecas	Tlaltenango de Sánchez Román	El Aguacate	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE TIALTENANGO DE SR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$119,007	\$119,007	\$119,007	\$119,007	\$119,007	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	57	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE PLANEACION / Fisica: OBRA POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR
ZAC17170300952872	Rehabilitacion De Ciento Cuatro Metros Cuadrados De Techo Firme En Cuatro Viviendas De La Loc De El Aguacate - 155690	155690	Zacatecas	Tlaltenango de Sánchez Román	El Aguacate	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE TIALTENANGO DE SR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$157,248						0.00		Metros Cuadrados	16	100.00		Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA POR INICIAR	
ZAC17170300952873	Elaboración De Cuatrocientos Veinte Metros Cuadrados De Aplando En Cinco Viviendas De La Localidad De Los Sedanos - 188293	188293	Zacatecas	Tlaltenango de Sánchez Román	Los Sedanos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE TIALTENANGO DE SR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$85,892	\$85,892	\$85,892	\$85,892	\$85,892	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	20	100.00	0.00	Financiera: OBRA POR INICIAR / Fisica: OBRA POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR
ZAC17170300952874	Construcción De Tres Cuartos Adicionales En Tres Viviendas De La Loc De Los Sedanos En El Mpio De Tlaltenango De Sr - 155555	155555	Zacatecas	Tlaltenango de Sánchez Román	Los Sedanos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE TIALTENANGO DE SR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$121,366	\$121,366	\$121,366	\$121,366	\$121,366	\$36,410	\$36,410	30.00	\$0	Vivienda	15	100.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
ZAC17170300952875	Rehabilitación De Doscientos Sesenta Y Nueve Punto Treinta Y Ocho Metros Cuadrados De Techo Firme En Once Viviendas De La Loc De Los Sedanos - 154912	154912	Zacatecas	Tlaltenango de Sánchez Román	Los Sedanos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE TIALTENANGO DE SR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$332,300	\$332,300	\$332,300	\$332,300	\$332,300	\$99,690	\$99,690	30.00	\$0	Metros Cuadrados	52	100.00	95.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
ZAC17170300952876	Construcción De Tres Baños Ecológicos En Tres Viviendas De La Localidad De Los Sedanos En El Municipio De Tlaltenango De Sr - 154740	154740	Zacatecas	Tlaltenango de Sánchez Román	Los Sedanos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE TIALTENANGO DE SR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$140,510	\$140,510	\$140,510	\$140,510	\$140,510	\$42,153	\$42,153	30.00	\$0	Piezas	15	100.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
ZAC17170300952877	Rehabilitación De Camino En La Comunidad De Tierras Moradas A Los Cardos Km Cero Al Km Seis Mas Ochocientos En El Mpio De Tlaltenango De Sr - 198737	198737	Zacatecas	Tlaltenango de Tierras Sánchez Román	Tierras Moradas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE TIALTENANGO DE SR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$304,001	\$304,001	\$304,001	\$304,001	\$304,001	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	105	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE PLANEACION / Fisica: OBRA POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR
ZAC17170300952878	Rehabilitación De Ciento Setenta Y Uno Punto Sesenta Y Seis Metros Cuadrados De Techo Firme En Ocho Viviendas De La Loc De Tierras Moradas - 179791	179791	Zacatecas	Tlaltenango de Sánchez Román	Tierras Moradas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE TIALTENANGO DE SR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$231,964	\$231,964	\$231,964	\$231,964	\$231,964	\$69,589	\$69,589	30.00	\$0	Metros Cuadrados	32	100.00	0.00	Financiera: SE DIO ANTICIPO Y ESTA POR INICIAR / Fisica: OBRA POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR
ZAC17170300952879	Adquisición De Calentadores Solares Primer Paquete En Milpillas De La Sierra - 184426	184426	Zacatecas	Valparaiso	Milpillas de la Sierra	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE VALPARAISO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$109,200	\$109,200	\$109,200	\$109,200	\$109,200	\$109,200	\$109,200	100.00	\$0	Celdas solares	21	100.00	21.00	Financiera: ADQUISICION DE CALENTADORES SOLARES PRIMER PAQUETE EN MILPILLAS DE LA SIERRA / Fisica: NINGUNO / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300952880	Adquisicion De Calentadores Solares Primer Paquete En Comunidad Colonia Morelos - 168685	168685	Zacatecas	Valparaiso	Colonia Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE VALPARAISO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$36,400	\$36,400	\$36,400	\$36,400	\$36,400	\$36,400	\$36,400	100.00	\$0	Celdas solares	7	100.00	7.00	Financiera: ADQUISICIÓN DE CALENTADORES SOLARES PRIMER PAQUETE EN COMUNIDAD COLONIA MORELOS / Fisica: NINGUNO / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública	Tercer Trimestre	2017
---	------------------	------

Total: 3636

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Ciclo de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
ZAC17170300952881	Adquisición De Calentadores Solares Primer Paquete En Palmitos - 201165	201165	Zacatecas	Valparaíso	Palmitos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VALPARAISO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,200	\$5,200	\$5,200	\$5,200	\$5,200	\$5,200	\$5,200	100.00	\$0	Celdas solares	1	100.00	1.00	Financiera: ADQUISICION DE CALENTADORES SOLARES PRIMER PAQUETE EN PALMITOS / Fisica: NINGUNO / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300952882	Adquisicion De Calentadores Solares Primer Paquete En La Comunidad De Peña Blanca - 174726	174726	Zacatecas	Valparaíso	Peña Blanca	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VALPARAISO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,200	\$5,200	\$5,200	\$5,200	\$5,200	\$5,200	\$5,200	100.00	\$0	Celdas solares	0	100.00	1.00	Financiera: ADQUISICIÓN DE CALENTADORES SOLARES PRIMER PAQUETE EN LA COMUNIDAD DE PEÑA BLANCA / Fisica: NINGUNA / Registro: NINGUNA
ZAC17170300952883	Adquisición De Calentadores Solares Primer Paquete En Peñitas De San Mateo - 201978	201978	Zacatecas	Valparaíso	Peñitas de San Mateo (Peñitas)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VALPARAISO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$20,800	\$20,800	\$20,800	\$20,800	\$20,800	\$20,800	\$20,800	100.00	\$0	Celdas solares	4	100.00	4.00	Financiera: ADQUISICION DE CALENTADORES SOLRES PRIMER PAQUETE EN PEÑITAS DE SAN MATEO / Fisica: NINGUNA / Registro: NINGUNO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300952884	Aportación Para La Rehabilitación De Trecientos Setenta Y Tres Ml De Red De Alcantarillado En Veinte Viviendas En Tres Calles Loc Esteban C - 71130	71130	Zacatecas	Luis Moya	Esteban S. Castorena (Casas Coloradas)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$327,140	\$207,140	\$207,140	\$207,140	\$207,140	\$207,140	\$207,140	100.00	\$0	Metros lineales	20	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300952885	Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Trece Postes Para Diez Viviendas En La Calle Benito Juárez De La Localidad De Noria - 63465	63465	Zacatecas	Luis Moya	Noria de Molinos	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$672,463	\$167,196	\$167,196	\$167,196	\$167,196	\$50,189	\$50,189	30.02	\$0	Otros	10	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300952886	Aportación Para La Ampliación De Un Poste De Red De Electrificación En Cinco Viviendas En Calle Sonora De Sauceda De La Borda - 135534	135534	Zacatecas	Vetagrande	Sauceda de la Borda	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$174,613	\$58,204	\$58,204	\$58,204	\$58,204	\$58,204	\$58,204	100.00	\$0	Otros	5	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: 1 POSTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300952887	Aportación Para La Ampliación De Cinco Postes De Red De Electrificación En Nueve Viviendas En Calle Jalisco En La Comunidad De Sauceda De La - 135470	135470	Zacatecas	Vetagrande	Sauceda de la Borda	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$309,068	\$103,023	\$103,023	\$103,023	\$103,023	\$103,023	\$103,023	100.00	\$0	Otros	9	100.00	60.00	Financiera: / Fisica: 5 POSTES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300952888	Aportación Para La Ampliación De Cuatro Postes De Red De Electrificación En Cinco Viviendas En Calle Juárez En La Comunidad De Sauceda De La - 135357	135357	Zacatecas	Vetagrande	Sauceda de la Borda	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$261,211	\$87,070	\$87,070	\$87,070	\$87,070	\$87,070	\$87,070	100.00	\$0	Otros	5	100.00	70.00	Financiera: / Fisica: 4 POSTES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300952889	Aportación Para La Ampliación De Ochenta Y Tre Ml De Red De Alcantarillado En Cinco Viviendas En La Calle Cerro Cuete Loc Sauceda De La Bord - 104261	104261	Zacatecas	Vetagrande	Sauceda de la Borda	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$115,281	\$38,427	\$38,427	\$38,427	\$38,427	\$38,427	\$38,427	100.00	\$0	Metros lineales	5	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: 83.62 ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 3636

68 de 108

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública	Tercer Trimestre	2017
---	------------------	------

Total: 3636

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	o de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
ZAC17170300952950	Aportación Para La Ampliación De Treientos Veinte Ml De Red De Alcantarillado En Once Viviendas De Varias Calles De La Cabecera Municipal - 108511	108511	Zacatecas	Villa González Ortega	Villa González Ortega	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$284,045	\$284,045	\$284,045	\$284,045	\$190,935	\$190,935	\$190,935	67.22	\$0	Metros lineales	11	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FALTA FINQUITO POR PARTE DEL ESTADO / Física: OBRA CONCLUIDA FÍSICAMENTE, FALTA PAGO POR PARTE DEL ESTADO / Registro: OBRA CONCLUIDA FÍSICAMENTE, FALTA PAGO POR PARTE DEL ESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300952951	Aportación Para La Ampliación De Ciento Treinta Y Cuatro Ml De Red De Agua Potable En Once Viviendas De Calle Simón Bolívar De La Cabecera M - 108658	108658	Zacatecas	Villa González Ortega	Villa González Ortega	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$46,526	\$46,526	\$46,526	\$46,526	\$31,274	\$31,274	\$31,274	67.22	\$0	Metros lineales	11	100.00	100.00	Financiera: obra terminada en espera de finiquito por parte del estado / Física: obra concluida / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE, EN ESPERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300952953	Aportación Para La Ampliación De Cuarenta Y Cinco Ml De Red De Alcantarillado En Seis Viviendas De La Calle Hidalgo Ii Del Bajío - 108260	108260	Zacatecas	Villa González Ortega	Bajío de San Nicolás (San Nicolás)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$229,647	\$229,647	\$229,647	\$229,647	\$156,369	\$154,369	\$154,369	67.22	\$0	Metros lineales	6	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN ESPERA DE FINIQUITO POR PARTE DEL ESTADO / Física: OBRA TERMINADA EN ESPERA DE FINIQUITO POR PARTE DEL ESTADO / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE, EN ESPERA DE FINIQUITO POR PARTE DEL ESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300952954	Aportación Para La Ampliación De Quinientos Veinte Ml De Red De Agua Potable Para Diecisiete Viviendas De Varias Calles De Bajío De San Nicol - 108213	108213	Zacatecas	Villa González Ortega	Bajío de San Nicolás (San Nicolás)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$168,145	\$168,145	\$168,145	\$168,145	\$113,027	\$113,027	\$113,027	67.22	\$0	Metros lineales	17	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FÍSICAMENTE, FALTA PAGO POR PARTE DEL ESTADO / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA FÍSICAMENTE, FALTA PAGO POR PARTE DEL ESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300952955	Aportación Para La Ampliación De Docientos Cincuenta Ml De Red De Alcantarillado En Seis Viviendas De Varias Calles De Comunidad El Bajío - 108239	108239	Zacatecas	Villa González Ortega	Bajío de San Nicolás (San Nicolás)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$235,791	\$40,118	\$40,118	\$40,118	\$40,118	\$40,118	\$40,118	100.00	\$0	Metros lineales	6	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300952957	Aportación Para La Ampliación De Docientos Diez Ml De Red De Alcantarillado En Once Viviendas De Calle Del Río Loc Cerrito Del Agua - 108916	108916	Zacatecas	Villa González Ortega	Cerrito del Agua	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$268,971	\$268,971	\$268,971	\$268,971	\$180,802	\$180,802	\$180,802	67.22	\$0	Metros lineales	11	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FÍSICAMENTE, FALTA PAGO POR PARTE DEL ESTADO / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA FÍSICAMENTE, FALTA PAGO POR PARTE DEL ESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300952958	Aportación Para La Ampliación De Ciento Veinticuatro Ml De Red De Alcantarillado En Seis Viviendas Calle Guadalupe Loc Cerrito Del Agua - 108606	108606	Zacatecas	Villa González Ortega	Cerrito del Agua	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$131,561	\$131,561	\$131,561	\$131,561	\$93,135	\$93,135	\$93,135	70.79	\$0	Metros lineales	6	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FALTA FINIQUITO POR PARTE DEL ESTADO / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA FÍSICAMENTE FALTA FINIQUITO POR PARTE DEL ESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300952959	Aportación Para La Ampliación De Sesenta Y Nueve Ml De Red De Alcantarillado En Cuatro Viviendas De Calle Primavera Loc Cerrito Del Agua - 108579	108579	Zacatecas	Villa González Ortega	Cerrito del Agua	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$84,989	\$84,989	\$84,989	\$84,989	\$57,130	\$57,130	\$57,130	67.22	\$0	Metros lineales	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN ESPERA DE FINIQUITO POR PARTE DEL ESTADO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300952960	Aportación Para La Ampliación De Cuatrocientos Sesenta Y Seis Ml De Red De Agua Potable En Diez Viviendas De Varias Calles Loc Estancia - 108390	108390	Zacatecas	Villa González Ortega	Estancia de Ánimas	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$159,022	\$159,022	\$159,022	\$159,022	\$106,894	\$106,894	\$106,894	67.22	\$0	Metros lineales	10	100.00	100.00	Financiera: FALTA FINIQUITO POR PARTE DEL ESTADO / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE, FALTA FINIQUITO POR PARTE DEL ESTADO

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública	Tercer Trimestre	2017
---	------------------	------

Total: 3636

Información General Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Código de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
ZAC17170300952961	Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Cuatro Postes Para Diez Viviendas En La Calle El Refugio Loc Refugio Del Zacate - 107364	107364	Zacatecas	Villa González Ortega	El Refugio del Zacate	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización En Ejecución	2017	\$192,000	\$192,000	\$192,000	\$192,000	\$129,062	\$129,062	\$129,062	67.22	\$0	Otros	10	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FÍSICAMENTE, FALTA PAGO POR PARTE DEL ESTADO / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA FÍSICAMENTE, FALTA PAGO POR PARTE DEL ESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300952962	Aportación Para La Ampliación De Cuatrocientos Quince Ml De Red De Agua Potable En Trece Viviendas De Varias Calles De Loc San Antonio De L - 108418	108418	Zacatecas	Villa González Ortega	San Antonio de las Huertas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento En Ejecución	2017	\$155,494	\$141,502	\$141,502	\$141,502	\$104,523	\$104,523	\$104,523	73.87	\$0	Metros lineales	13	100.00	100.00	Financiera: FALTA FINIQUITO POR PARTE DEL ESTADO / Física: OBRA CONCLUIDA FALTA FINIQUITO POR PARTE DEL ESTADO / Registro:
ZAC17170300952963	Aportación Para La Ampliación De Docientos Ochenta Y Un De Red De Alcantarillado En Diecisiete Viviendas De La Calle Tamaulipas - 108363	108363	Zacatecas	Villa González Ortega	Colonia Diez de Noviembre (El Campamento)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento En Ejecución	2017	\$286,776	\$286,776	\$286,776	\$286,776	\$286,776	\$286,776	\$286,776	100.00	\$0	Metros lineales	17	100.00	0.00	Financiera: monto FISE pagado / Física: obra en planeación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300952964	Aportación Para La Ampliación De Ciento Siete Ml De Red De Alcantarillado En Seis Viviendas De La Calle Yucatan Localidad Diez De Noviembre - 108331	108331	Zacatecas	Villa González Ortega	Colonia Diez de Noviembre (El Campamento)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento En Ejecución	2017	\$99,353	\$99,353	\$99,353	\$99,353	\$66,784	\$66,784	\$66,784	67.22	\$0	Metros lineales	6	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN ESPERA DE FINIQUITO POR PARTE DEL ESTADO / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA FÍSICAMENTE EN ESPERA DE FINIQUITO POR PARTE DEL ESTADO
ZAC17170300952965	Aportación Para La Ampliación De Docientos Setenta Y Tres Ml De Red De Agua Potable En Diecisiete Viviendas De La Calle Tamaulipas De - 107880	107880	Zacatecas	Villa González Ortega	Colonia Diez de Noviembre (El Campamento)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento En Ejecución	2017	\$103,819	\$101,198	\$101,198	\$101,189	\$68,025	\$68,025	\$68,025	67.22	\$0	Metros lineales	17	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA, EN ESPERA DE FINIQUITO POR PARTE DEL ESTADO / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA EN ESPERA DE FINIQUITO POR PARTE DEL ESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300952967	Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Diez Postes Para Once Viviendas De Colonia Diez De Noviembre - 97737	97737	Zacatecas	Villa González Ortega	Colonia Diez de Noviembre (El Campamento)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización En Ejecución	2017	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$322,656	\$322,656	\$322,656	67.22	\$0	Otros	10	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FÍSICAMENTE, FALTA PAGO POR PARTE DEL ESTADO / Física: OBRA CONCLUIDA FÍSICAMENTE / Registro: OBRA CONCLUIDA FÍSICAMENTE, FALTA PAGO POR PARTE DEL ESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300952968	Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Diecinueve Postes Para Quince Viviendas En Varias Calles Del Barrio El Panal En Trancoso - 154544	154544	Zacatecas	Trancoso	Trancoso	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización En Ejecución	2017	\$1,018,610	\$152,113	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	15	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300952969	Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Tres Postes Para Nueve Viviendas En La Calle La Capilla En El Barrio El Refugio - 155868	155868	Zacatecas	Trancoso	Trancoso	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización En Ejecución	2017	\$163,220	\$45,702	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	9	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300952970	Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Dos Postes Para Siete Viviendas En Las Calles Jose Maria Morelos Del Barrio Providencia - 140149	140149	Zacatecas	Trancoso	Trancoso	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización En Ejecución	2017	\$160,730	\$45,004	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	7	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública	Tercer Trimestre	2017
---	------------------	------

Total: 3636

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Ciclo de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
ZAC17170300952971	Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Dieciocho Postes Para Siete Viviendas En Varias Calles Del Barrio El Salto En Trancoso - 140027	140027	Zacatecas	Trancoso	Trancoso	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,108,630	\$310,416	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	7	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300952972	Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Dieciocho Postes Para Quince Viviendas En Calle Peñitas Y Otras Del Barrio Una Del Rancho - 140017	140017	Zacatecas	Trancoso	Trancoso	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$814,850	\$228,158	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	15	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300952979	Aportación Para La Rehabilitación De Ciento Veinticinco MI De Red De Alcantarillado En Cinco Viviendas En La Calle Principal De San Felipe - 68360	68360	Zacatecas	Luis Moya	Rancho San Felipe	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$121,990						0.00		Metros lineales	5	100.00		Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170300952981	Construcción De Aula Didáctica En La Escuela Primaria Antonio P De Castilla De La Comunidad De Emiliano Zapata Sain Alto Zacatecas - 194184	194184	Zacatecas	Sain Alto	Emiliano Zapata (San José)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$328,409	\$326,409	\$326,409	\$326,409	\$326,409	\$326,409	\$326,409	100.00	\$0	Otros	295	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRAS EJECUTADAS POR LA ADMINISTRACIÓN 2016-2018, SE ENCUENTRA TERMINADA AL CIENTO POR CIENTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300952988	Aportación Para El Equipamiento Y Electrificación De Pozo Profundo Para El Abastecimiento De Agua Potable En Treinta Y Cinco Viviendas Fracc - 195160	195160	Zacatecas	Moyahua de Estrada	Moyahua de Estrada	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$856,704	\$856,704	\$0	\$501,704	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	35	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300952989	Reparación De La Bomba Del Sistema De Agua Potable Municipal Ubicado En Secundaria - 138779	138779	Zacatecas	Moyahua de Estrada	Moyahua de Estrada	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$12,296						0.00		Otros	2,132	100.00		Financiera: / Fisica: / Registro:	
ZAC17170300952990	Mejoramiento De Alumbrado Publico En Jardín Principal En Cabeceza - 104444	104444	Zacatecas	Moyahua de Estrada	Moyahua de Estrada	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$58,340	\$58,340	\$58,340	\$58,340	\$58,340	\$55,845	\$55,845	95.72	\$0	Otros	3,200	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
ZAC17170300952991	Aportación Para La Construcción De Deposito De Agua Potable De Ochenta Mil Lts Para Diecinueve Viviendas En La Comunidad De Alameda Juarez - 194435	194435	Zacatecas	Moyahua de Estrada	Alameda Juárez (Santa Rosa)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$236,540	\$236,540	\$0	\$158,791	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	19	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
ZAC17170300952992	Aportación Para La Ampliación De La Red Eléctrica Con Seis Postes Para Cinco Viviendas En Calle Del Arroyo En La Comunidad De Alameda Juarez - 139045	139045	Zacatecas	Moyahua de Estrada	Alameda Juárez (Santa Rosa)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$228,966	\$228,966	\$0	\$114,483	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	5	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Total: 3636

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Programa o de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
ZAC17170300952993	Aportación Para La Rehabilitación De Pozo Para El Abastecimiento De Agua Potable En Treinta Y Dos Viviendas De La Comunidad De Cuxpala Moyah - 195091	195091	Zacatecas	Moyahua de Estrada	Cuxpala	Rural	Aportaciones Federales	1001 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$116,696	\$116,696	\$0	\$46,471	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	32	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170300952994	Elaboración De Proyecto Y Estudio Del Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado En Cuxpala - 160500	160500	Zacatecas	Moyahua de Estrada	Cuxpala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$140,450	\$140,450	\$140,450	\$140,450	\$140,450	\$69,922	\$69,922	49.78	\$0	Otros	579	100.00	49.78	Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170300952995	Aportación Para La Rehabilitación De Pozo Profundo Para El Abastecimiento De Agua Potable En Ocho Viviendas De La Comunidad Mezquituta Moyah - 194854	194854	Zacatecas	Moyahua de Estrada	Mezquituta	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$153,047	\$153,047	\$0	\$60,503	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	8	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170300953009	Construccion De Aula En Escuela Telesecundaria El Golpe - 193838	193838	Zacatecas	Pinos	El Golpe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$370,000	\$370,000	\$370,000	\$370,000	\$370,000	\$370,000	\$370,000	100.00	\$0	Otros	26	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: UNIDAD DE MEDIDA 1 AULA / Registro: OBRA FISICO FINACIERO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953013	Construccion De Camino Rural Carr Manuel Maria A El Jalbito - 185411	185411	Zacatecas	Pinos	El Jalbito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,858,699	\$2,858,699	\$2,858,699	\$2,858,699	\$857,610	\$857,610	\$857,610	30.00	\$0	Metros lineales	53	100.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: UNIDAD DE MEDIDA ML / Registro: OBRA FISICO FINANCIERO EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953016	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Cristobal Municipio De Ojocaliente Zacatecas - 203245	203245	Zacatecas	Ojocaliente	San Cristóbal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OJOCALIENTE ZAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,686,456	\$1,686,456	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,525	100.00	0.00	Financiera: 0 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953017	Ampliacion De La Red De Distribucion De Agua Potable En La Comunidad De San Cristobal Ojocaliente Zac - 202964	202964	Zacatecas	Ojocaliente	San Cristóbal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OJOCALIENTE ZAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$878,896	\$878,896	\$263,669	\$263,669	\$263,669	\$263,669	\$263,669	30.00	\$0	Metros lineales	625	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953023	Aportacion Para La Ampliacion De Ciento Trece Punto Cinco ML De Alcantarillado Ocho Viviendas En Calle Hermenegildo Galeana Pozo De Gamboa - 167219	167219	Zacatecas	Pánuco	Pozo de Gamboa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$122,065							0.00		Metros lineales	37	100.00		Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953024	Construccion De Gasminciones Y Biquetas En Calle Nicolas Bravo En La Comunidad De Pozo De Gamboa Panuco Zacatecas - 164611	164611	Zacatecas	Pánuco	Pozo de Gamboa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANUCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$273,957	\$273,957	\$273,957	\$273,957	\$273,957	\$273,957	\$273,957	100.00	\$0	Metros Cuadrados	195	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública	Tercer Trimestre	2017
---	------------------	------

Total: 3636

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Ciclo de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
ZAC17170300953025	Aportacion Para La Ampliacion De Sesenta Ml De Red De Agua Potable En Seis Viviendas En Calle Luis Moya Pozo De Gamboa Municipio Panu - 167184	167184	Zacatecas	Pánuco	Pozo de Gamboa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE PANUCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$70,308	\$110,254	\$110,254	\$110,254	\$110,254	\$110,254	\$110,254	100.00	\$0	Metros lineales	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: SON 160 METROS LINEALES DE AGUA POTABLE NO 60 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953026	Aportacion Para La Ampliacion De Ciento Sesenta Ml De Red De Agua Potable En Seis Viviendas En Calle Luis Moya Pozo De Gamboa Municipio Panu - 166564	166564	Zacatecas	Pánuco	Pozo de Gamboa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE PANUCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$110,254	\$110,254	\$110,254	\$110,254	\$110,254	\$110,254	\$110,254	100.00	\$0	Metros lineales	24	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953027	Aportacion Para La Ampliacion De Treientos Doce Ml Red De Agua Potable En La Calle Francisco Villa En Pozo De Gamboa Municipio De Panuco - 166201	166201	Zacatecas	Pánuco	Pozo de Gamboa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE PANUCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$169,602	\$169,602	\$169,602	\$169,602	\$169,602	\$169,602	\$169,602	100.00	\$0	Metros lineales	23	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953028	Aportacion Para La Ampliacion De Treientos Veinte Ml Red De Agua Potable En La Calle Josefa Ortiz En Pozo De Gamboa Municipio De Panuco - 166344	166344	Zacatecas	Pánuco	Pozo de Gamboa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE PANUCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$201,699	\$201,699	\$201,699	\$201,699	\$201,699	\$201,699	\$201,699	100.00	\$0	Metros lineales	25	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953029	Aportacion Para La Ampliacion De Docientos Diez Ml Red De Alcantarillado En Calle Nicolas Bravo En Pozo De Gamboa Panuco Zacatecas - 166897	166897	Zacatecas	Pánuco	Pozo de Gamboa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE PANUCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$220,540	\$220,540	\$220,540	\$220,540	\$220,540	\$220,540	\$220,540	100.00	\$0	Metros lineales	35	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953030	Aportación Para La Ampliación De Docientos Diez Ml De Red De Alcantarillado En Calle Nicolás Bravo De Com Pozo De Gamboa Pánuco - 155985	155985	Zacatecas	Pánuco	Pozo de Gamboa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$220,540	\$55,135	\$55,135	\$55,135	\$55,135	\$55,135	\$55,135	100.00	\$0	Metros lineales	11	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953031	Aportación Para La Ampliación De Treientos Doce Ml De Red De Agua Potable En Ocho Viviendas En Calle Francisco Villa De Loc Pozo De Gamboa - 155944	155944	Zacatecas	Pánuco	Pozo de Gamboa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$169,602	\$42,400	\$42,400	\$42,400	\$42,400	\$42,400	\$42,400	100.00	\$0	Metros lineales	8	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953032	Construcción De Techidumbre En Jardín De Niños Estefanía Castañeda - 130818	130818	Zacatecas	Pánuco	Pozo de Gamboa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		CONTRATISTA	Educación	En Ejecución	2017	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	320	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA 100% TTERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953033	Aportación Para La Ampliación De Ciento Trece Ml De Red De Alcantarillado En Ocho Viviendas De Calle Hermenegildo En Pozo De Gamboa Panuco - 110752	110752	Zacatecas	Pánuco	Pozo de Gamboa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$122,065	\$30,516	\$30,516	\$30,516	\$30,516	\$30,516	\$30,516	100.00	\$0	Metros lineales	8	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública	Tercer Trimestre	2017
---	------------------	------

Total: 3636

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Fisico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Ciclo de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
ZAC17170300953034	Aportación Para La Ampliación De Ciento Sesenta MI De Red De Agua Potable En Seis Viviendas En Calle Luis Moya Pozo De Gamboa Municip Pánuco - 110964	110964	Zacatecas	Pánuco	Pozo de Gamboa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$110,254	\$27,564	\$27,564	\$27,564	\$27,564	\$27,564	\$27,564	100.00	\$0	Metros lineales	6	100.00	70.00	Financiera: / Fisica: 100 METROS LINEALES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953035	Aportación Para La Ampliación De Sesenta MI De Red De Alcantarillado En Seis Viviendas De Calle Luis Moya De Pozo De Gamboa Pánuco - 110763	110763	Zacatecas	Pánuco	Pozo de Gamboa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$70,308	\$27,564	\$27,564	\$27,564	\$27,564	\$27,564	\$27,564	100.00	\$0	Metros lineales	6	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953036	Aportación Para La Ampliación De Quinientos Ocho MI De Red De Agua Potable En Siete Viviendas De Calle Ramon Lopez V Pozp De Gamboa Pánuco - 111313	111313	Zacatecas	Pánuco	Pozo de Gamboa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$327,283	\$81,821	\$81,821	\$81,821	\$81,821	\$81,821	\$81,821	100.00	\$0	Metros lineales	7	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953040	Aportación Para La Ampliación De Ciento Setenta Y Cinco MI De Red De Agua Potable En Siete Viviendas En Calle Primera De Mayo Loc Los Pozos - 155901	155901	Zacatecas	Pánuco	Los Pozos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$103,904	\$25,976	\$25,976	\$25,976	\$25,976	\$25,976	\$25,976	100.00	\$0	Metros lineales	7	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953041	Aportación Para La Ampliación De Ochenta Y Cinco MI De Red De Agua Potable En Siete Viviendas En Calle Veinte De Nov Los Pozos Mun Pánuco - 110830	110830	Zacatecas	Pánuco	Los Pozos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$48,494	\$12,124	\$12,124	\$12,124	\$12,124	\$12,124	\$12,124	100.00	\$0	Metros lineales	7	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953042	Aportación Para La Ampliación De Ciento Cuarenta MI De Red De Agua Potable En Nueve Viviendas En Calle Emiliano Zapata Los Pozos Mun Pánuco - 110792	110792	Zacatecas	Pánuco	Los Pozos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$84,732							0.00		Metros lineales	9	100.00		Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953043	Aportacion Para La Ampliacion De Cien MI De Red De Alcantarillado En Siete Viviendas En La Calle Reforma San Antonio Del Ciprés Pánuco Zac - 166955	166955	Zacatecas	Pánuco	San Antonio del Ciprés	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANUCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$164,073	\$164,073	\$164,073	\$164,073	\$164,073	\$164,073	\$164,073	100.00	\$0	Metros lineales	35	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953045	Aportacion Para La Ampliacion De Ciento Cincuenta Metros De Red De Alcantarillado En Dos Viviendas En Calle Niños Heroes Y Cjon Del Estudian - 161140	161140	Zacatecas	Pánuco	San Antonio del Ciprés	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANUCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$215,725	\$215,725	\$215,725	\$215,725	\$215,725	\$215,725	\$215,725	100.00	\$0	Metros lineales	17	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953046	Aportación Para La Ampliación De Cien MI De Red De Alcantarillado En Siete Viviendas De Calle Reforma Loc San Antonio De Ciprés - 110728	110728	Zacatecas	Pánuco	San Antonio del Ciprés	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$164,073	\$41,018	\$41,018	\$41,018	\$41,018	\$41,018	\$41,018	100.00	\$0	Metros lineales	7	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública	Tercer Trimestre	2017
---	------------------	------

Total: 3636

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Programa o de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
ZAC17170300953047	Aportación Para La Ampliación De Ciento Cincuenta Ml De Alcantarillado En Dos Viviendas De Calle Niños Heroes Y Callejon Del Estudiante San - 110705	110705	Zacatecas	Pánuco	San Antonio del Ciprés	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$215,725	\$53,931	\$53,931	\$53,931	\$53,931	\$53,931	\$53,931	100.00	\$0	Metros lineales	2	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953048	Aportacion Para La Rehabilitacion Del Sistema De Bombeo De Agua Potable En Ocho Cienetas Ocho Viviendas En San Juan Panuco Zac - 167116	167116	Zacatecas	Pánuco	San Juan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANUOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$120,365	\$120,365	\$120,365	\$120,365	\$120,365	\$120,365	\$120,365	100.00	\$0	Otros	808	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953049	Aportación Para La Rehabilitación Del Sistema De Bombeo De Agua Potable Para Ochocientas Ocho Viviendas En Norias De San Juan Pánuco - 110850	110850	Zacatecas	Pánuco	San Juan	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$120,365	\$30,091	\$30,091	\$30,091	\$30,091	\$30,091	\$30,091	100.00	\$0	Otros	808	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953071	Ampliacion De Red Electrica En Las Jaboneras - 184864	184864	Zacatecas	Pinos	Las Jaboneras	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	6	100.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: UNIDAD DE MEDIDA POSTES / Registro: OBRA FISICO FINANCIERO EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953091	Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Siete Postes Para Quince Viviendas En Calle Buenos Aires Localidad El Porvenir Trancoso - 139338	139338	Zacatecas	Trancoso	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$372,910	\$104,415	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	15	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953092	Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Tres Postes Para Cinco Viviendas En Calle Linderos Loc Santa Rosa De Lima Trancoso - 139303	139303	Zacatecas	Trancoso	Santa Rosa de Lima	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$211,400	\$59,192	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	5	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953093	Ampliacion De Red Electrica En Calle Silvestre Revueltas - 190259	190259	Zacatecas	Jerez	Jerez de Garcia Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017	\$213,732	\$149,612	\$149,612	\$149,612	\$149,612	\$149,612	\$149,612	100.00	\$0	Otros	200	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: FISICAMENTE EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953094	Ampliacion De Red Electrica En Calle Lorenzo Ramirez - 190206	190206	Zacatecas	Jerez	Jerez de Garcia Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017	\$203,259	\$142,281	\$142,281	\$142,281	\$142,281	\$142,281	\$142,281	100.00	\$0	Otros	70	100.00	0.00	Financiera: / Física: CONVENIO CFE / Registro: CONVENIO CFE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953095	Ampliacion De Red Electrica En Calle Comunicacion Social - 190172	190172	Zacatecas	Jerez	Jerez de Garcia Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017	\$222,500	\$155,750	\$155,750	\$155,750	\$155,750	\$155,750	\$155,750	100.00	\$0	Otros	325	100.00	0.00	Financiera: / Física: CONVENIO CFE / Registro: CONVENIO CFE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953096	Rehabilitación De Transformador - 190581	190581	Zacatecas	Jerez	Jerez de Garcia Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017	\$51,320	\$35,924	\$35,924	\$35,924	\$35,924	\$35,924	\$35,924	100.00	\$0	Otros	500	100.00	0.00	Financiera: CONVENIO CFE / Física: CFE / Registro: CONVENIDA CON CFE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública	Tercer Trimestre	2017
---	------------------	------

Total: 3636

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Código de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
ZAC17170300953097	Rehabilitación De Línea De Media Tensión En Calle Gardenias - 190534	190534	Zacatecas	Jerez	Jerez de García Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización En Ejecución		2017	\$763,478	\$534,435	\$534,435	\$534,435	\$534,435	\$534,435	\$534,435	100.00	\$0	Otros	750	100.00	0.00	Financiera: CONVENIO CFE / Fisica: CFE / Registro: CONVENIDA CON CFE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953098	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Miguel Auza - 190051	190051	Zacatecas	Jerez	Jerez de García Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización En Ejecución		2017	\$122,219	\$85,553	\$85,553	\$85,553	\$85,553	\$85,553	\$85,553	100.00	\$0	Otros	100	100.00	0.00	Financiera: CONVENIO CFE / Fisica: CFE / Registro: CONVENIDA CON CFE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953099	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Secretaria - 190113	190113	Zacatecas	Jerez	Jerez de García Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización En Ejecución		2017	\$222,500	\$155,750	\$155,750	\$155,750	\$155,750	\$155,750	\$155,750	100.00	\$0	Otros	325	100.00	0.00	Financiera: CONVENIO CFE / Fisica: CFE / Registro: CONVENIDA CON CFE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953100	Adquisición De Equipos De Bombeo De Alta Eficiencia Para Pozos De Agua Potable En Varias Comunidades Cienega El Magueyito La Gavia Etc - 184838	184838	Zacatecas	Jerez	Jerez de García Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$535,114	\$535,114	\$535,114	\$532,556	\$532,556	\$532,556	\$532,556	99.52	\$0	Otros	1,735	100.00	100.00	Financiera: ADQUISICION DE BOMBAS / Fisica: / Registro: POR TERMINAR, FALTA LA INSTALACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953101	Adquisición De Controles Automáticos Para Pozos De Agua Potable En Varias Comunidades El Porvenir Lo De Salas Cienega La Ordeña La Gavia Etc - 184685	184685	Zacatecas	Jerez	Jerez de García Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$388,032	\$388,032	\$388,032	\$369,402	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,380	100.00	30.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953102	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Nueva Patria - 189993	189993	Zacatecas	Jerez	Jerez de García Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización En Ejecución		2017	\$465,301	\$325,711	\$325,711	\$325,711	\$325,711	\$325,711	\$325,711	100.00	\$0	Otros	540	100.00	0.00	Financiera: CONVENIO CFE / Fisica: CFE / Registro: CONVENIDA CON CFE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953103	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Germanos - 189662	189662	Zacatecas	Jerez	Jerez de García Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización En Ejecución		2017	\$183,160	\$128,212	\$128,212	\$128,212	\$128,212	\$128,212	\$128,212	100.00	\$0	Otros	250	100.00	0.00	Financiera: CONVENIO CFE / Fisica: CFE / Registro: CONVENIDA CON CFE
ZAC17170300953104	Rehabilitación De Red De Alumbrado Público - 189571	189571	Zacatecas	Jerez	Jerez de García Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización En Ejecución		2017	\$473,928	\$473,928	\$473,928	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	750	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Fisica: POR INICIAR / Registro: EN PROCESO
ZAC17170300953105	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Mariano Arista - 189943	189943	Zacatecas	Jerez	Jerez de García Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización En Ejecución		2017	\$219,510	\$153,657	\$153,657	\$153,657	\$153,657	\$153,657	\$153,657	100.00	\$0	Otros	325	100.00	0.00	Financiera: CONVENIO CFE / Fisica: CFE / Registro: CONVENIDA CFE
ZAC17170300953106	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Profr Manuel Márquez Y Av Jose Ines Lozano - 189871	189871	Zacatecas	Jerez	Jerez de García Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización En Ejecución		2017	\$194,180	\$135,926	\$135,926	\$135,926	\$135,926	\$135,926	\$135,926	100.00	\$0	Otros	325	100.00	0.00	Financiera: CONVENIO CFE / Fisica: CFE / Registro: OBRA CONVENIDA CON CFE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953113	Rehabilitación De Red De Agua Potable Calle Mariano Arista - 183390	183390	Zacatecas	Jerez	Jerez de García Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$257,991	\$257,991	\$257,991	\$257,991	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	65	100.00	30.00	Financiera: SOLO SE LE HA OTORGADO EL ANTICIPO / Fisica: EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO, SOLO SE LE OTORGO EL ANTICIPO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Total: 3636

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	C de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulad o	
ZAC17170300953116	Rehabilitacion De Red De Alcantarillado - 178453	178453	Zacatecas	Jerez	Jerez de Garcia Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$289,989	\$289,989	\$289,989	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	75	100.00	0.00	Financiera: por contratarse / Física: por comenzar / Registro: por comenzar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170300953117	Ampliacion De Red De Alcantarillado En Calles - 178154	178154	Zacatecas	Jerez	Jerez de Garcia Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$547,732	\$547,732	\$547,732	\$544,473	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	75	100.00	100.00	Financiera: / Física: FISIOMENTEMENTE TERMINADA / Registro: EN PROCESO DE PAGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953118	Ampliacion De Alcantarillado En Calle Paseo Del Viejo Pozo - 178096	178096	Zacatecas	Jerez	Jerez de Garcia Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$30,065	\$30,065	\$30,065	\$29,044	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	5	100.00	0.00	Financiera: SOLO SE OTORGO ANTICIPO / Física: POR INICIAR / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953119	Rehabilitacion De Red De Alcantarillado En Calle Las Americas - 178674	178674	Zacatecas	Jerez	Jerez de Garcia Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$503,600	\$503,600	\$503,600	\$500,425	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	75	100.00	70.00	Financiera: SOLO SE OTORGO Anticipo / Física: en proceso / Registro: en proceso
ZAC17170300953120	Aportación Para La Rehabilitación De Seiscientos Once Ml De Red De Alcantarillado Para Quince Viviendas En Dos Calles De Col Granjas El Mol - 175773	175773	Zacatecas	Jerez	Jerez de Garcia Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$547,732	\$536,777	\$536,777	\$536,777	\$536,777	\$536,777	\$536,777	100.00	\$0	Metros lineales	15	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170300953121	Aportación Para La Rehabilitación De Ciento Cincuenta Y Cinco Ml De Red De Alcantarillado En Quince Viviendas Calle Anacleto Lopez Col Chula - 148600	148600	Zacatecas	Jerez	Jerez de Garcia Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$289,989	\$289,989	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	15	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170300953122	Construccion De Taller De Servicios Turisticos En Cetas Segunda Etapa - 33867	33867	Zacatecas	Jerez	Jerez de Garcia Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Educación	En Ejecución	2017	\$1,205,172	\$301,293	\$301,293	\$301,293	\$301,293	\$301,293	\$301,293	\$301,293	100.00	\$0	Otros	850	100.00	100.00	Financiera: APORTACION AL 100% / Física: APORTACION 100% / Registro: APORTACION AL 3K1 100% PROCEDE A TERMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953123	Ampliacion De Red Electrica - 190405	190405	Zacatecas	Jerez	El Cargadero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017	\$323,816	\$226,671	\$226,671	\$226,671	\$226,671	\$226,671	\$226,671	100.00	\$0	Otros	150	100.00	0.00	Financiera: CONVENIO CFE / Física: CFE / Registro: CONVENIDA CFE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170300953124	Rehabilitacion De Red De Alcantarillado - 178336	178336	Zacatecas	Jerez	Los Cruces	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,516,982	\$1,516,982	\$1,516,982	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	90	100.00	0.00	Financiera: / Física: por comenzar / Registro: por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170300953125	Ampliacion De Red De Agua Potable De Cienequitas De Fernández El Chilaquil - 177670	177670	Zacatecas	Jerez	El Chilaquil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$242,272	\$242,272	\$242,272	\$242,272	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	20	100.00	90.00	Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953126	Ampliacion De Red Electrica Y Alumbrado Publico - 178749	178749	Zacatecas	Jerez	El Durazno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,186,292	\$1,186,292	\$1,186,292	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	250	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR COMENZAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública	Tercer Trimestre	2017
---	------------------	------

Total: 3636

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Programa o de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
ZAC17170300953127	Rehabilitacion De Red De Alcantarillado - 178403	178403	Zacatecas	Jerez	Los Félix	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$686,427	\$686,427	\$686,427	\$682,951	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	80	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953128	Ampliacion De Red Electrica - 190485	190485	Zacatecas	Jerez	Guadalupe Victoria (El Yegue)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017		\$210,753	\$147,527	\$147,527	\$147,527	\$147,527	\$147,527	\$147,527	100.00	\$0	Otros	100	100.00	0.00	Financiera: CONVENIO CFE / Fisica: CFE / Registro: OBRA CONVENIDA CFE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953129	Pavimentacion De Calle Emiliano Zapata Y Oriente - 26562	26562	Zacatecas	Jerez	Los Haro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$231,300	\$231,300	\$231,300	\$231,300	\$231,300	\$231,300	\$231,300	100.00	\$0	Metros Cuadrados	800	100.00	100.00	Financiera: APORTACION 3X1 100% / Fisica: / Registro: APORTACION AL 3X1 100% PROCEDE A TERMINAR
ZAC17170300953130	Rehabilitacion De Red De Agua Potable - 183988	183988	Zacatecas	Jerez	El Huejote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$129,308	\$129,308	\$129,308	\$129,308	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	15	100.00	0.00	Financiera: SE OTORGO ANTICIPO / Fisica: POR COMENZAR / Registro: EN PROCESO
ZAC17170300953131	Construccion De Baños En Esc Primaria Ignacio Allende - 33828	33828	Zacatecas	Jerez	Ignacio Allende (Santa Fe)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2017		\$356,000	\$89,000	\$89,000	\$89,000	\$89,000	\$89,000	\$89,000	100.00	\$0	Otros	202	100.00	100.00	Financiera: APORTACION 100% / Fisica: APORTACION 100% / Registro: APORTACION AL 3X1 100% PROCEDE A TERMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953136	Construcción De Un Baño En En La Localidad De San Pedro Ocotlan - 178213	178213	Zacatecas	Tepechitlán	San Pedro Ocotlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRA PUBLICA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$49,800	\$49,800	\$49,800	\$49,800	\$49,800	\$49,800	\$49,800	100.00	\$0	Piezas	4	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: BAÑO TERMINADO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953137	Construcción De Puente Vado Y Huellas De Acceso En La Localidad De San Pedro Ocotlan - 115131	115131	Zacatecas	Tepechitlán	San Pedro Ocotlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRA PUBLICA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$4,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	100.00	\$0	Otros	30	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA / Registro: NOTA: ESTA OBRA SE REALIZO CON CEMENTO CONVENIDO, DE ESTE RECURSO SOLO SE COMPRO ARENA Y GRAVA, LA MANO DE OBRA LA PUSIERON LOS BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953138	Aportación Para La Rehabilitación De Doscientos Ochenta Y Nueve Ml De Red De Alcantarillado Para Treinta Viviendas En La Localidad Las Pilas - 158397	158397	Zacatecas	Tepechitlán	Las Pilas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$323,436	\$323,436	\$323,436	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	30	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: obra en proceso de planeacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953139	Construcción De Huellas Dobles En La Localidad De Rancho Nuevo Cerca De La Escuela - 116225	116225	Zacatecas	Tepechitlán	Rancho Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRA PUBLICA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$10,500	\$10,500	\$10,500	\$10,500	\$10,500	\$10,500	\$10,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	98	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE REALIZO CON CEMENTO CONVENIDO
ZAC17170300953155	Construccion De Casa De Salud En Pastores - 185631	185631	Zacatecas	Pinos	Pastores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2017		\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Otros	30	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: UNIDAD DE MEDIDA 1 OBRA / Registro: OBRA FISICO FINANCIERO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953163	Ampliacion De Red Electrica En La Dependencia - 184109	184109	Zacatecas	Pinos	La Dependencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017		\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$195,000	\$195,000	\$195,000	30.00	\$0	Otros	18	100.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: UNIDAD DE MEDIDA POSTE / Registro: OBRA EN PROCESO FISICO-FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública	Tercer Trimestre	2017
---	------------------	------

Total: 3636

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	o de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulad o	
ZAC17170300953166	Construccion De Camino Rural Carretera El Nigromante La Laborcilla A Presa Nueva - 185482	185482	Zacatecas	Pinos	Presa Nueva	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,883,791	\$2,883,791	\$2,883,791	\$2,883,791	\$1,530,660	\$1,530,660	\$1,530,660	53.08	\$0	Metros lineales	49	100.00	60.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: UNIDAD DE MEDIDA ML / Registro: OBRA FISICO FINANCIERO EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953176	Mejoramiento De Muro En Ladrillo En El Fraccionamiento Alfareros Del Municipio De Mezquital Del Oro - 189437	189437	Zacatecas	Mezquital del Oro	Mezquital del Oro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$42,044	\$28,437	\$28,437	\$28,437	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4	100.00	0.00	Financiera: EL CONTRATO ESTA EN FIRMAS. LA OBRA VA A ENTRAR A LA ETAPA DE COMIENZO. / Fisica: EL CONTRATO ESTA EN FIRMAS. LA OBRA VA A ENTRAR A LA ETAPA DE COMIENZO. / Registro: EL CONTRATO ESTA EN FIRMAS. LA OBRA VA A ENTRAR A LA ETAPA DE COMIENZO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953177	Rehabilitacion De Techo De Boveda En El Fraccionamiento Alfareros Del Municipio De Mezquital Del Oro - 189651	189651	Zacatecas	Mezquital del Oro	Mezquital del Oro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$38,541	\$38,541	\$38,541	\$38,541	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	0.00	Financiera: EL CONTRATO ESTA EN FIRMAS. LA OBRA VA A ENTRAR A LA ETAPA DE COMIENZO. / Fisica: EL CONTRATO ESTA EN FIRMAS. LA OBRA VA A ENTRAR A LA ETAPA DE COMIENZO. / Registro: EL CONTRATO ESTA EN FIRMAS. LA OBRA VA A ENTRAR A LA ETAPA DE COMIENZO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953178	Construccion De Baño Ecologico En La Localidad Del Agua Caliente - 194332	194332	Zacatecas	Mezquital del Oro	Agua Caliente	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$52,001	\$35,172	\$35,172	\$35,172	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	1	100.00	0.00	Financiera: EL CONTRATO ESTA EN FIRMAS. LA OBRA VA A ENTRAR A LA ETAPA DE COMIENZO. / Fisica: EL CONTRATO ESTA EN FIRMAS. LA OBRA VA A ENTRAR A LA ETAPA DE COMIENZO. / Registro: EL CONTRATO ESTA EN FIRMAS. LA OBRA VA A ENTRAR A LA ETAPA DE COMIENZO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953179	Rehabilitacion De Techo De Boveda En La Localidad De El Agua Caliente - 191487	191487	Zacatecas	Mezquital del Oro	Agua Caliente	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,635	\$30,190	\$30,190	\$30,190	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	0.00	Financiera: EL CONTRATO ESTA EN FIRMAS. LA OBRA VA A ENTRAR A LA ETAPA DE COMIENZO. / Fisica: EL CONTRATO ESTA EN FIRMAS. LA OBRA VA A ENTRAR A LA ETAPA DE COMIENZO. / Registro: EL CONTRATO ESTA EN FIRMAS. LA OBRA VA A ENTRAR A LA ETAPA DE COMIENZO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953180	Mejoramiento De Muro En Adobe En La Localidad De El Agua Tibia Uno - 188483	188483	Zacatecas	Mezquital del Oro	Agua Tibia Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$13,685	\$9,256	\$9,256	\$9,256	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1	100.00	0.00	Financiera: EL CONTRATO ESTA EN FIRMAS. LA OBRA VA A ENTRAR A LA ETAPA DE COMIENZO. / Fisica: EL CONTRATO ESTA EN FIRMAS. LA OBRA VA A ENTRAR A LA ETAPA DE COMIENZO. / Registro: EL CONTRATO ESTA EN FIRMAS. LA OBRA VA A ENTRAR A LA ETAPA DE COMIENZO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953181	Construccion De Baño Ecologico En La Localidad De Las Animas - 194795	194795	Zacatecas	Mezquital del Oro	Las Animas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$52,001	\$35,172	\$35,172	\$35,172	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	1	100.00	0.00	Financiera: LA OBRA ESTA EN ETAPA DE COMIENZO. EL CONTRATO ESTA EN FIRMAS. / Fisica: LA OBRA ESTA EN ETAPA DE COMIENZO. EL CONTRATO ESTA EN FIRMAS. / Registro: LA OBRA ESTA EN ETAPA DE COMIENZO. EL CONTRATO ESTA EN FIRMAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953182	Mejoramiento De Muro En Adobe En La Localidad De Las Animas - 188436	188436	Zacatecas	Mezquital del Oro	Las Animas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$21,500	\$14,542	\$14,542	\$14,542	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1	100.00	0.00	Financiera: LA OBRA ESTA EN ETAPA DE COMIENZO. EL CONTRATO ESTA EN FIRMAS. / Fisica: LA OBRA ESTA EN ETAPA DE COMIENZO. EL CONTRATO ESTA EN FIRMAS. / Registro: LA OBRA ESTA EN ETAPA DE COMIENZO. EL CONTRATO ESTA EN FIRMAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953183	Mejoramiento De Muro En Adobe En La Localidad De Los Maqueyes - 189259	189259	Zacatecas	Mezquital del Oro	Los Maqueyes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$13,938	\$9,427	\$9,427	\$9,427	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1	100.00	0.00	Financiera: LA OBRA ESTA EN ETAPA DE COMIENZO. EL CONTRATO ESTA EN FIRMAS. / Fisica: LA OBRA ESTA EN ETAPA DE COMIENZO. EL CONTRATO ESTA EN FIRMAS. / Registro: LA OBRA ESTA EN ETAPA DE COMIENZO. EL CONTRATO ESTA EN FIRMAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública	Tercer Trimestre	2017
---	------------------	------

Total: 3636

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	o de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
ZAC17170300953199	Aportacion A Convenio Con La Secretaria De Agua Y Medio Ambiente Para La Construcción De Sistema De Agua Potable Los Corredores - 180666	180666	Zacatecas	Pinos	Los Corredores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,638,219	\$2,638,218	\$1,582,931	\$2,635,735	\$790,720	\$790,720	\$790,720	29.97	\$0	Metros lineales	25	100.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: UNIDAD DE MEDIDA ML / Registro: OBRA EN PROCESO FÍSICO Y FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953206	Ampliación De Red De Alcantarillado En Calle Pedro Ruiz Gonzalez Col Ignacio Zaragoza San Lorenzo - 197607	197607	Zacatecas	Rio Grande	Rio Grande	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$126,950	\$126,950	\$126,950	\$126,950	\$126,950	\$126,950	\$126,950	100.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADO
ZAC17170300953270	Rehabilitación De Red De Alcantarillado Priv Espinoza - 178559	178559	Zacatecas	Jerez	Los Mota	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$67,000	\$67,000	\$67,000	\$67,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	10	100.00	70.00	Financiera: SE OTORGO ANTICIPO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953271	Rehabilitación De Red De Alcantarillado - 178236	178236	Zacatecas	Jerez	La Ordeña	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$661,746	\$661,746	\$661,746	\$661,746	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	125	100.00	12.00	Financiera: SOLO SE DIO ANTICIPO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953272	Rehabilitación Para Mejoramiento De Sistema De Agua Potable - 184441	184441	Zacatecas	Jerez	Ordóñez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$152,289	\$152,289	\$152,289	\$152,289	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	140	0.00	0.00	Financiera: / Física: POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953273	Rehabilitación De Red De Alcantarillado - 178289	178289	Zacatecas	Jerez	Palmas Altas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$443,986	\$443,986	\$443,986	\$443,986	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	150	100.00	5.00	Financiera: / Física: INICIO / Registro: EN PROCESO
ZAC17170300953274	Rehabilitación De Red De Alcantarillado En Calle De La Iglesia - 178630	178630	Zacatecas	Jerez	Puerta de Chula	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	30	100.00	80.00	Financiera: SE OTORGO ANTICIPO / Física: PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953283	Ampliación De Red Elctrica En Via Corta El Patrocinio - 184827	184827	Zacatecas	Pinos	Via Corta el Patrocinio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	30.00	\$0	Otros	9	100.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: UNIDAD DE MEDIDA POSTES / Registro: OBRA EN PROCESO FÍSICO FINANCIERO EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953284	Ampliación De Red Elctrica En La Escondida - 184131	184131	Zacatecas	Pinos	La Escondida (Cerrito del Calvario)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	30.00	\$0	Otros	14	100.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: UNIDAD DE MEDIDA POSTES / Registro: OBRA EN PROCESO FÍSICO FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953285	Ampliación De Red Elctrica En San Joaquín - 184799	184799	Zacatecas	Pinos	Colonia San Joaquín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$765,000	\$765,000	\$765,000	\$765,000	\$229,500	\$229,500	\$229,500	30.00	\$0	Otros	12	100.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: UNIDAD DE MEDIDA POSTE / Registro: OBRA EN PROCESO FÍSICO FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953288	Mejoramiento En Esc Sec Técnica No Cincuenta Y Doscelfonso Medina Castañeda El Puerte - 196898	196898	Zacatecas	Rio Grande	El Fuerte	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$169,500	\$169,500	\$169,500	\$169,500	\$169,500	\$169,500	\$169,500	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública	Tercer Trimestre2017
---	----------------------

Total: 3636

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
ZAC17170300953300	Construccion De Baño Ecologico En La Localidad De El Ocote - 194564	194564	Zacatecas	Mexquitral del Oro	El Ocote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$104,002	\$70,345	\$70,345	\$70,345	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	2	100.00	0.00	Financiera: LA OBRA ESTA EN ETAPA DE COMIENZO. EL CONTRATO ESTA EN FIRMAS / Física: LA OBRA ESTA EN ETAPA DE COMIENZO. EL CONTRATO ESTA EN FIRMAS / Registro: LA OBRA ESTA EN ETAPA DE COMIENZO. EL CONTRATO ESTA EN FIRMAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953301	Mejoramiento De Baño Ecologico En La Localidad De El Ocote - 188123	188123	Zacatecas	Mexquitral del Oro	El Ocote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$63,699	\$38,372	\$38,372	\$38,372	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	3	100.00	0.00	Financiera: LA OBRA ESTA EN ETAPA DE COMIENZO. EL CONTRATO ESTA EN FIRMAS. / Física: LA OBRA ESTA EN ETAPA DE COMIENZO. EL CONTRATO ESTA EN FIRMAS. / Registro: LA OBRA ESTA EN ETAPA DE COMIENZO. EL CONTRATO ESTA EN FIRMAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953302	Rehabilitación De Techo De Boveda De La Localidad El Rancho Nuevo - 191596	191596	Zacatecas	Mexquitral del Oro	Rancho Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$24,270	\$16,416	\$16,416	\$16,416	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	0.00	Financiera: LA OBRA ESTA EN ETAPA DE COMIENZO. EL CONTRATO ESTA EN FIRMAS. / Física: LA OBRA ESTA EN ETAPA DE COMIENZO. EL CONTRATO ESTA EN FIRMAS. / Registro: LA OBRA ESTA EN ETAPA DE COMIENZO. EL CONTRATO ESTA EN FIRMAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953303	Construccion De Baño Ecologico En La Localidad De La Joya - 194433	194433	Zacatecas	Mexquitral del Oro	La Silleta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$52,001	\$35,172	\$35,172	\$35,172	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	1	100.00	0.00	Financiera: LA OBRA ESTA EN ETAPA DE COMIENZO. EL CONTRATO ESTA EN FIRMAS. / Física: LA OBRA ESTA EN ETAPA DE COMIENZO. EL CONTRATO ESTA EN FIRMAS. / Registro: LA OBRA ESTA EN ETAPA DE COMIENZO. EL CONTRATO ESTA EN FIRMAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953304	Mejoramiento De Muro En Adobe En La Localidad De El Roble - 188935	188935	Zacatecas	Mexquitral del Oro	El Roble	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$33,147	\$22,420	\$22,420	\$22,420	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1	100.00	0.00	Financiera: LA OBRA ESTA EN ETAPA DE COMIENZO. EL CONTRATO ESTA EN FIRMAS. / Física: LA OBRA ESTA EN ETAPA DE COMIENZO. EL CONTRATO ESTA EN FIRMAS. / Registro: LA OBRA ESTA EN ETAPA DE COMIENZO. EL CONTRATO ESTA EN FIRMAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953310	Rehabilitación De Red De Alcantarillado Ignacio Zaragoza - 164374	164374	Zacatecas	Noria de Ángeles	Ignacio Zaragoza (San Diego)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		PRESIDENCIA MUNICIPAL NORIA DE ANGELES ZACATECAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$225,715	\$225,715	\$225,715	\$225,715	\$225,715	\$225,715	\$225,715	100.00	\$0	Metros lineales	121	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953313	Ampliación De Red De Alcantarillado Maravillas - 172220	172220	Zacatecas	Noria de Ángeles	Maravillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		PRESIDENCIA MUNICIPAL NORIA DE ANGELES ZACATECAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$118,919	\$118,919	\$118,919	\$118,919	\$118,919	\$118,919	\$118,919	100.00	\$0	Metros lineales	64	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953314	Ampliación De Red De Agua Potable Maravillas - 172240	172240	Zacatecas	Noria de Ángeles	Maravillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		PRESIDENCIA MUNICIPAL NORIA DE ANGELES ZACATECAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$51,118	\$51,118	\$51,118	\$51,118	\$51,118	\$51,118	\$51,118	100.00	\$0	Metros lineales	64	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953315	Rehabilitación De Red De Alcantarillado Noria De Angeles - 172084	172084	Zacatecas	Noria de Ángeles	Maravillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		PRESIDENCIA MUNICIPAL NORIA DE ANGELES ZACATECAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$203,793	\$203,793	\$203,793	\$203,793	\$203,793	\$203,793	\$203,793	100.00	\$0	Metros lineales	64	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953316	Ampliación De Red De Alcantarillado Puerto De Juan Alberto - 172257	172257	Zacatecas	Noria de Ángeles	Puerto de Juan Alberto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		PRESIDENCIA MUNICIPAL NORIA DE ANGELES ZACATECAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$63,817	\$63,817	\$63,817	\$63,817	\$63,817	\$63,817	\$63,817	100.00	\$0	Metros lineales	21	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Total: 3636

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	o de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
ZAC17170300953324	Construccion De La Red De Alcantarilladosn La Colonia Lazaro Crdenas Primera Etapa De La Cabecera Municipal De Ojocaliente Zac - 203071	203071	Zacatecas	Ojocaliente	Ojocaliente	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OJOCALENTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,195,464	\$3,195,464	\$958,639	\$958,639	\$958,639	\$958,639	\$958,639	30.00	\$0	Metros lineales	1,714	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953325	Construccion De La Red De Alcantarillado En La Colonia La Campesina La Lomita Ojocaliente Zacatecas - 203166	203166	Zacatecas	Ojocaliente	Ojocaliente	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OJOCALENTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,025,284	\$1,025,284	\$307,585	\$307,585	\$307,585	\$307,585	\$307,585	30.00	\$0	Metros lineales	200	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953326	Aportacion Para La Construcion De Sistema De Aguas Fluviales Para Viviendas En El Arroyo Del Tequesquite De La Cabecera Municip - 202066	202066	Zacatecas	Ojocaliente	Ojocaliente	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OJOCALENTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,323,726	\$1,323,726	\$661,863	\$661,863	\$661,863	\$661,863	\$661,863	50.00	\$0	Otros	50	100.00	50.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953327	Construccion De Canal A Cielo Abierto En Arroyo De Tequesquite Ojocaliente Zac Segun Proyecto - 202037	202037	Zacatecas	Ojocaliente	Ojocaliente	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OJOCALENTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,323,726	\$1,323,726	\$1,323,726	\$1,323,726	\$1,323,726	\$1,323,726	\$1,323,726	100.00	\$0	Otros	15,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953328	Aportacion Para El Suministro E Instalacion De Bomba Sumergible Y Rehabilitacion De Linea De Conduccion De Agua Potable Pozo Santa Teresa - 202449	202449	Zacatecas	Ojocaliente	Ojocaliente	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OJOCALENTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$943,474	\$943,474	\$943,474	\$943,474	\$943,474	\$943,474	\$943,474	100.00	\$0	Otros	6,951	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953329	Rehabilitacion De Sanitarios Del Colegio De Bachilleres De Ojocaliente Zac - 201857	201857	Zacatecas	Ojocaliente	Ojocaliente	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OJOCALENTE	Educación	En Ejecución	2017	\$224,878	\$224,878	\$67,463	\$67,463	\$67,463	\$67,463	\$67,463	30.00	\$0	Piezas	468	100.00	30.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953330	Aportacion Para La Construcion De Tanque Elevado En El Fraccionamiento Nombre De Dios De La Cabecera Municipal - 202235	202235	Zacatecas	Ojocaliente	Ojocaliente	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OJOCALENTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,011,407	\$1,011,407	\$505,703	\$505,703	\$505,703	\$505,703	\$505,703	50.00	\$0	Otros	200	100.00	50.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953331	Aportacion Para La Ampliacion De Red Electrica En Las Calles Las Fuentes Del Angel Y Peñon En La Colonia Las Lomas De La Cabecera Municipa - 202164	202164	Zacatecas	Ojocaliente	Ojocaliente	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OJOCALENTE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$652,043	\$652,043	\$190,817	\$190,817	\$190,817	\$190,817	\$190,817	29.26	\$0	Otros	260	100.00	29.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES POSTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953332	Construccion De La Red De Alcantarillado En La Calle Popocatepetl Del Fracc Nombre De Dios - 123548	123548	Zacatecas	Ojocaliente	Ojocaliente	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OJOCALENTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$90,223	\$90,223	\$90,223	\$90,223	\$90,223	\$90,223	\$90,223	100.00	\$0	Metros lineales	15	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953333	Construccion De Red De Alcantarillado En Calles Expedito Lopez Y Salvador Martinez Carrillo De La Colonia Pamanes - 123509	123509	Zacatecas	Ojocaliente	Ojocaliente	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OJOCALENTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$155,276	\$155,276	\$155,276	\$155,276	\$155,276	\$155,276	\$155,276	100.00	\$0	Metros lineales	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953334	Construccion De La Red De Alcantarillado En La Calle Alfonso Cardona Colonia Pamanes - 123778	123778	Zacatecas	Ojocaliente	Ojocaliente	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OJOCALENTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$104,173	\$104,173	\$104,173	\$104,173	\$104,173	\$104,173	\$104,173	100.00	\$0	Metros lineales	25	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública	Tercer Trimestre	2017
---	------------------	------

Total: 3636

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	o de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
ZAC17170300953335	Construcción De La Red De Agua Potable En Prolongación Teran Sur Colonia Felipe Herrera - 123841	123841	Zacatecas	Ojocaliente	Ojocaliente	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OJOCALIENTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$369,350	\$369,350	\$369,350	\$369,350	\$369,350	\$369,350	\$369,350	100.00	\$0	Metros lineales	525	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953337	Aportación Para La Construcción De Sistema De Aguas Pluviales Para Diez Viviendas En El Arroyo Tequesquite En La Cabecera Municipal Ojocaliente - 104979	104979	Zacatecas	Ojocaliente	Ojocaliente	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,323,726	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Otros	10	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953338	Aportación Para El Suministro E Instalación De Bomba Ductuccion De Tuberia Etc Del Pozo De Agua Potable Para Cuarenta Y Cinco Viviendas - 105057	105057	Zacatecas	Ojocaliente	Ojocaliente	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$943,474	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Otros	45	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953339	Aportación Para La Ampliación De Red Electrica Con Dieciséis Postes Para Trece Viviendas En Tres Calles De La Colonia Las Lomas - 105026	105026	Zacatecas	Ojocaliente	Ojocaliente	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$652,043	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Otros	13	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953340	Aportación Para La Construcción De Ochocientos Sesenta Y Tres Ml De Red De Agua Potable Para Ciento Cinco Viviendas En Prolongación Teran - 104954	104954	Zacatecas	Ojocaliente	Ojocaliente	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$369,350	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Metros lineales	105	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953341	Aportación Para La Construcción De Tanque Elevado De Setenta Y Cinco M De Capacidad Para Beneficiar Quince Viviendas En Frac Nombre De Dios - 104830	104830	Zacatecas	Ojocaliente	Ojocaliente	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,011,407	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Otros	13	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953342	Construcción De Seis Baños Ecológicos En Seis Viviendas De La Localidad De Las Azucenas - 187887	187887	Zacatecas	Tlaltenango de Sánchez Román	Las Azucenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE SR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$290,430	\$290,430	\$290,430	\$290,430	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	24	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE PLANEACION / Física: OBRA EN PROCESO DE PLANEACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE PLANEACION
ZAC17170300953343	Rehabilitación De Setenta Y Dos Puntos Cuatro Metros Cuadrados De Techo Firme En Siete Viviendas De La Loc De Azucenas - 155706	155706	Zacatecas	Tlaltenango de Sánchez Román	Las Azucenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE SR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$93,349	\$93,349	\$93,349	\$93,349	\$93,349	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	28	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE PLANEACION / Física: OBRA EN PROCESO DE PLANEACION / Registro: OBRA EN PLANEACION
ZAC17170300953344	Rehabilitación De Camino En La Comunidad De Banco De Agua Blanca En El Municipio De Tlaltenango De Sr - 198817	198817	Zacatecas	Tlaltenango de Sánchez Román	Banco de Agua Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE SR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$244,185	\$244,185	\$244,185	\$244,185	\$244,185	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	217	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE PLANEACION / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR
ZAC17170300953345	Construcción De Ciento Veinte Metros Cuadrados De Piso Firme En Cinco Viviendas De La Loc De Banco De Agua Blanca - 155735	155735	Zacatecas	Tlaltenango de Sánchez Román	Banco de Agua Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE SR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$34,904	\$34,904	\$34,904	\$34,904	\$34,904	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	95.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
ZAC17170300953346	Elaboración De Ochocientos Treinta Y Un Metros Cuadrados De Aplanado En Veinte Viviendas De La Loc De Banco De Agua Blanca - 155725	155725	Zacatecas	Tlaltenango de Sánchez Román	Banco de Agua Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE SR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$185,079							0.00		Otros	97	100.00		Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública	Tercer Trimestre	2017
---	------------------	------

Total: 3636

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Código de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
ZAC17170300953352	Construccion De Sela Sanitarios En Cabeecera Municipal - 105134	105134	Zacatecas	Sombrerete	Sombrerete	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$246,000	\$244,421	\$244,421	\$244,421	\$244,421	\$244,421	\$244,421	\$244,421	100.00	\$0	Piezas	18	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953355	Construccion De Siete Techos De Concreto En Cabeecera Municipal - 105107	105107	Zacatecas	Sombrerete	Sombrerete	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$217,000	\$217,000	\$217,000	\$217,000	\$217,000	\$217,000	\$217,000	\$217,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	21	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953356	Ampliacion De Red Elctrica En Calle Gorroneo De Colonia Del Valle - 43639	43639	Zacatecas	Sombrerete	Sombrerete	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$437,706	\$437,706	\$437,706	\$437,706	\$421,718	\$421,718	\$421,718	\$421,718	96.35	\$0	Otros	30	100.00	96.00	Financiera: / Física: / Registro: 5 POSTES Y 1 TRANSFORMADOR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953357	Ampliacion De Red Electrica En Calle Tiro Candelaria En Col Magisterial - 44694	44694	Zacatecas	Sombrerete	Sombrerete	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$467,995	\$466,448	\$466,448	\$466,448	\$466,448	\$466,448	\$466,448	\$466,448	100.00	\$0	Otros	25	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 5 POSTES Y 1 TRANSFORMADOR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953358	Construcción De Aula En Jardín De Niños Juan Escutia En Col Industrial - 97924	97924	Zacatecas	Sombrerete	Sombrerete	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$364,000	\$362,324	\$362,324	\$362,324	\$362,324	\$362,324	\$362,324	\$362,324	100.00	\$0	Metros Cuadrados	160	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 1 AULA, OBRA TERMINADA CON SALDO MINIMO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953360	Ampliacion De Red Electrica En Calle Emiliano Zapata En Col Luis Donaldo Colosio - 45609	45609	Zacatecas	Sombrerete	Sombrerete	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$96,179	\$96,179	\$96,179	\$96,179	\$92,048	\$92,048	\$92,048	\$92,048	95.71	\$0	Otros	10	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: 2 POSTES Y 1 TRANSFORMADOR
ZAC17170300953361	Ampliacion De Red Electrica En Callejon Las Flores - 45528	45528	Zacatecas	Sombrerete	Sombrerete	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$119,358	\$113,638	\$113,638	\$113,638	\$113,638	\$113,638	\$113,638	\$113,638	100.00	\$0	Otros	15	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 2 POSTES, OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953362	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Alamo En Col La Cuesta - 99400	99400	Zacatecas	Sombrerete	Sombrerete	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$197,092	\$195,985	\$195,985	\$195,985	\$195,985	\$195,985	\$195,985	\$195,985	100.00	\$0	Metros Lineales	38	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 360 ML, OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953365	Construccion De Dos Cuartos En Benito Juárez - 51355	51355	Zacatecas	Sombrerete	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$94,000	\$93,295	\$93,295	\$93,295	\$93,295	\$93,295	\$93,295	\$93,295	100.00	\$0	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO CON SALDO MINIMO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953366	Construccion De Un Sanitario En Francisco Villa La Boquilla - 98079	98079	Zacatecas	Sombrerete	Francisco Villa (La Boquilla)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$41,000	\$40,634	\$40,634	\$40,634	\$40,634	\$40,634	\$40,634	\$40,634	100.00	\$0	Piezas	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CON SALDO MINIMO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953367	Equipamiento Y Rehabilitación De Pozo Profundo En Buenavista - 103882	103882	Zacatecas	Sombrerete	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$214,600	\$214,599	\$214,599	\$214,599	\$214,599	\$214,599	\$214,599	\$214,599	100.00	\$0	Otros	187	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE POZO, OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública	Tercer Trimestre	2017
---	------------------	------

Total: 3636

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Ciclo de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
ZAC17170300953370	Construccion De Tres Sanitarios En Corrales - 98428	98428	Zacatecas	Sombrerete	Corrales	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$123,000	\$120,407	\$120,407	\$120,407	\$120,407	\$120,407	\$120,407	100.00	\$0	Piezas	15	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170300953371	Construccion De Un Techo A Base De Concreto En Corrales - 99005	99005	Zacatecas	Sombrerete	Corrales	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$31,000	\$29,760	\$29,760	\$29,760	\$29,760	\$29,760	\$29,760	\$29,760	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953375	Construccion De Siete Techos De Concreto En Doroteo Arango - 130946	130946	Zacatecas	Sombrerete	Doroteo Arango (Gatas Mochas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$217,000	\$217,000	\$217,000	\$217,000	\$217,000	\$217,000	\$217,000	\$217,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	28	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953376	Construccion De Siete Cuartos En Doroteo Arango - 104793	104793	Zacatecas	Sombrerete	Doroteo Arango (Gatas Mochas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$329,000	\$323,196	\$323,196	\$323,196	\$323,196	\$323,196	\$323,196	\$323,196	100.00	\$0	Vivienda	28	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO CON SALDO MINIMO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953377	Construccion De Seis Sanitarios En Doroteo Arango - 104814	104814	Zacatecas	Sombrerete	Doroteo Arango (Gatas Mochas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$246,000	\$242,419	\$242,419	\$242,419	\$242,419	\$242,419	\$242,419	\$242,419	100.00	\$0	Piezas	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA. Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953379	Ampliacion De Red Electrica En Calle Durazno En Emiliano Zapata - 120016	120016	Zacatecas	Sombrerete	Emiliano Zapata (Juanes)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$477,153	\$476,313	\$476,313	\$476,313	\$476,313	\$476,313	\$476,313	\$476,313	100.00	\$0	Otros	35	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 7 POSTES Y 1 TRANSFORMADOR, OBRA TERMINADA
ZAC17170300953380	Construccion De Tres Cuartos En Emiliano Zapata - 97281	97281	Zacatecas	Sombrerete	Emiliano Zapata (Juanes)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$141,000	\$139,420	\$139,420	\$139,420	\$139,420	\$139,420	\$139,420	\$139,420	100.00	\$0	Vivienda	15	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO CON SALDO MINIMO SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953381	Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable En El Escritorio - 165188	165188	Zacatecas	Sombrerete	El Escritorio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$94,270	\$94,270	\$94,270	\$94,270	\$94,270	\$94,270	\$94,270	\$94,270	100.00	\$0	Otros	77	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE POZO, OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953383	Construccion De Techo A Base De Concreto En Estancia De Guadalupe - 98992	98992	Zacatecas	Sombrerete	Estancia de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$31,000	\$29,760	\$29,760	\$29,760	\$29,760	\$29,760	\$29,760	\$29,760	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170300953388	Construccion De Cuatro Sanitarios En Ejido Zaragoza - 50689	50689	Zacatecas	Sombrerete	Ejido Zaragoza (Francisco R. Murguía)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$164,000	\$162,251	\$162,251	\$162,251	\$162,251	\$162,251	\$162,251	\$162,251	100.00	\$0	Piezas	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA. Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953394	Construccion De Siete Techos De Concreto En Col Ignacio Zaragoza I Ahliladas - 125411	125411	Zacatecas	Sombrerete	Ignacio Zaragoza (Colonia Ignacio Zaragoza)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$217,000	\$215,456	\$215,456	\$215,456	\$215,456	\$215,456	\$215,456	\$215,456	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública	Tercer Trimestre	2017
---	------------------	------

Total: 3636

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Programa o de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
ZAC17170300953395	Construccion De Nueve Sanitarios En Colonia Ignacio Zaragoza Y Ahiladas - 95979	95979	Zacatecas	Sombrerete	Ignacio Zaragoza (Colonia Ignacio Zaragoza)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$369,000	\$366,459	\$366,459	\$366,459	\$366,459	\$366,459	\$366,459	100.00	\$0	Piezas	45	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CONSTRUCCIÓN DE 9 SANITARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953397	Construccion De Siete Sanitarios En Jose Maria Morelos - 50744	50744	Zacatecas	Sombrerete	José Maria Morelos (Morelos)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$287,000	\$284,261	\$284,261	\$284,261	\$284,261	\$284,261	\$284,261	100.00	\$0	Piezas	35	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA CON SALDO MINIMO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953400	Construccion De Un Sanitario En J Santos Bañuelos Nuevo - 96025	96025	Zacatecas	Sombrerete	José Santos Bañuelos (Bañuelos Nuevo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$41,000	\$40,718	\$40,718	\$40,718	\$40,718	\$40,718	\$40,718	100.00	\$0	Piezas	5	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA CON SALDO MINIMO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953401	Rehabilitacion Mantenimiento Y Equipamiento De Pozo Profundo - 100394	100394	Zacatecas	Sombrerete	José Santos Bañuelos (Bañuelos Nuevo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$94,659	\$135,263	\$135,263	\$135,263	\$135,263	\$135,263	\$135,263	100.00	\$0	Otros	750	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953403	Construccion De Un Techo De Concreto En Lo De Mena - 98567	98567	Zacatecas	Sombrerete	Lo de Mena	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$31,000	\$29,799	\$29,799	\$29,799	\$29,799	\$29,799	\$29,799	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953404	Construccion De Un Sanitario En Miguel Auza El Chorrillo - 98210	98210	Zacatecas	Sombrerete	Miguel Auza (El Chorrillo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$41,000	\$40,634	\$40,634	\$40,634	\$40,634	\$40,634	\$40,634	100.00	\$0	Piezas	2	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953405	Construccion De Sanitario En Miguel Chiquito - 163182	163182	Zacatecas	Sombrerete	Miguel Chiquito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$18,949	\$18,949	\$18,949	43.07	\$0	Piezas	3	100.00	43.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953406	Rehabilitacion Mantenimiento Y Equipamiento De Pozo Profundo En Quince De Enero - 103828	103828	Zacatecas	Sombrerete	Quince de Enero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$135,264	\$135,263	\$135,263	\$135,263	\$135,263	\$135,263	\$135,263	100.00	\$0	Otros	252	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953407	Construccion De Dos Sanitarios En Ricardo Flores Magón - 163149	163149	Zacatecas	Sombrerete	Ricardo Flores Magón (La Ciénega)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$88,000	\$87,394	\$87,394	\$87,394	\$87,394	\$87,394	\$87,394	100.00	\$0	Piezas	6	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953411	Suministro De Bomba Sumergible En San Antonio De Tepetate - 165302	165302	Zacatecas	Sombrerete	San Antonio el Arenal (San Antonio de T.)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$64,264	\$64,264	\$64,264	\$64,264	\$64,264	\$64,264	\$64,264	100.00	\$0	Otros	87	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953414	Suministro De Bomba Sumergible En San Jose De Ranchos - 164817	164817	Zacatecas	Sombrerete	San José de Ranchos (Ranchos)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$159,488	\$159,488	\$159,488	\$159,488	\$159,488	\$159,488	\$159,488	100.00	\$0	Otros	804	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública	Tercer Trimestre	2017
---	------------------	------

Total: 3636

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Programa o de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
ZAC17170300953418	Rehabilitación De Camino En La Comunidad De Los Cardos A El Laurel Km Cero Al Km Cinco Mas Ochocientos En El Municipio De Tlaltenango De Sr - 198665	198665	Zacatecas	Tlaltenango de Sánchez Román	Los Cardos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TIALTENANGO DE SR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$283,608	\$283,608	\$283,608	\$283,608	\$283,608	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	88	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE PLANEACION / Fisica: OBRA POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR
ZAC17170300953419	Elaboración De Ciento Ochenta Y Ocho Metros Cuadrados De Aplanado En Cuatro Viviendas De La Localidad De Los Cardos - 198183	188183	Zacatecas	Tlaltenango de Sánchez Román	Los Cardos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TIALTENANGO DE SR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$41,881	\$41,881	\$41,881	\$41,881	\$41,881	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	16	100.00	0.00	Financiera: OBRA POR INICIAR / Fisica: OBRA POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR
ZAC17170300953420	Rehabilitación De Diecinueve Punto Cuarenta Y Cinco Metros Cuadrados De Techo Firme En Nueve Viviendas De La Loc De Los Cardos - 179846	179846	Zacatecas	Tlaltenango de Sánchez Román	Los Cardos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TIALTENANGO DE SR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$298,638	\$298,638	\$298,638	\$298,638	\$298,638	\$89,591	\$89,591	30.00	\$0	Metros Cuadrados	36	100.00	0.00	Financiera: SE DIO ANTICIPO OBRA POR INICIAR / Fisica: OBRA POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR
ZAC17170300953421	Aportación Para Aplicación De Red Eléctrica Con Trece Postas Para Diez Viviendas En Calle Sin Nombre De La Localidad De Cicacalco Tlaltenang - 201663	201663	Zacatecas	Tlaltenango de Sánchez Román	Cicacalco	Rural	Aportaciones Federales	1001 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$408,864	\$408,864	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	10	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: obra en proceso de planeacion / Registro: SIUFIMA: Para al siguiente nivel.
ZAC17170300953422	Elaboración De Quinientos Ochenta Punto Ocho Metros Cuadrados De Aplanado En Trece Viviendas De La Localidad De Cicacalco - 188087	188087	Zacatecas	Tlaltenango de Sánchez Román	Cicacalco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TIALTENANGO DE SR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$118,112	\$118,112	\$118,112	\$118,112	\$118,112	\$35,434	\$35,434	30.00	\$0	Otros	52	100.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
ZAC17170300953423	Construcción De Trescientos Doce Metros Cuadrados De Piso Firme En Dieciséis Viviendas De La Localidad De Cicacalco - 188322	188322	Zacatecas	Tlaltenango de Sánchez Román	Cicacalco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TIALTENANGO DE SR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$79,366	\$79,366	\$79,366	\$79,366	\$79,366	\$23,810	\$23,810	30.00	\$0	Metros Cuadrados	64	100.00	90.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
ZAC17170300953424	Construcción De Seis Baños Ecológicos En Seis Viviendas De La Loc De Cicacalco En El Mpio De Tlaltenango De Sr - 155196	155196	Zacatecas	Tlaltenango de Sánchez Román	Cicacalco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TIALTENANGO DE SR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$278,461	\$278,461	\$278,461	\$278,461	\$278,461	\$83,538	\$83,538	30.00	\$0	Piezas	30	100.00	0.00	Financiera: SE DIO ANTICIPO Y LA OBRA ESTA POR INICIAR / Fisica: OBRA POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR
ZAC17170300953425	Rehabilitación De Ciento Noventa Y Uno Punto Cincuenta Y Cuatro Metros Cuadrados De Techo Firme En Nueve Viviendas De La Loc De Ciénega De V - 154689	154689	Zacatecas	Tlaltenango de Sánchez Román	Ciénega de los Fresnos (La Ciénega)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TIALTENANGO DE SR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$246,552	\$246,552	\$246,552	\$246,552	\$246,552	\$73,966	\$73,966	30.00	\$0	Metros Cuadrados	48	100.00	95.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
ZAC17170300953426	Construcción De Cinco Baños Ecológicos En Cinco Viviendas De La Loc De La Era En El Mpio De Tlaltenango De Sr - 155593	155593	Zacatecas	Tlaltenango de Sánchez Román	La Era	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TIALTENANGO DE SR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$242,152	\$242,152	\$242,152	\$242,152	\$242,152	\$72,646	\$72,646	30.00	\$0	Piezas	25	100.00	0.00	Financiera: SE PAGO ANTICIPO Y LA OBRA ESTA POR INICIAR / Fisica: OBRA POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR
ZAC17170300953427	Construcción De Cinco Baños Ecológicos En Cinco Viviendas De La Localidad De Los Fresnos En El Mpio De Tlaltenango De Sr - 155110	155110	Zacatecas	Tlaltenango de Sánchez Román	Los Fresnos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TIALTENANGO DE SR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$233,189	\$233,189	\$233,189	\$233,189	\$233,189	\$233,189	\$233,189	100.00	\$0	Piezas	25	100.00	0.00	Financiera: SE DIO ANTICIPO DEL 30 Y LA OBRA ESTA POR INICIAR / Fisica: OBRA POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR
ZAC17170300953428	Rehabilitación De Camino En La Comunidad De Morones En El Municipio De Tlaltenango De Sr - 198593	198593	Zacatecas	Tlaltenango de Sánchez Román	Morones	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TIALTENANGO DE SR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$278,455	\$278,455	\$278,455	\$278,455	\$278,455	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	207	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE PLANEACION / Fisica: OBRA POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública	Tercer Trimestre	2017
---	------------------	------

Total: 3636

Información General Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Ciclo de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
ZAC17170300953429	Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Seis Postes Para Tres Viviendas En Calle Sin Nombre En La Localidad De Morones Tlaltenang - 201227	201227	Zacatecas	Tlaltenango de Sánchez Román	Morones	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización En Ejecución	2017	\$259,218	\$259,218	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	3	100.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de planeación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170300953430	Construcción De Ciento Dieciséis Metros Cuadrados De Techo Firme En Tres Viviendas De La Localidad De Morones - 188386	188386	Zacatecas	Tlaltenango de Sánchez Román	Morones	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TIALTENANGO DE SR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$30,692						0.00		Metros Cuadrados	12	100.00		Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO	
ZAC17170300953431	Rehabilitación De Quinientos Treinta Y Seis Metros Cuadrados De Techo Firme En Veinte Viviendas De La Localidad De Morones - 180416	180416	Zacatecas	Tlaltenango de Sánchez Román	Morones	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TIALTENANGO DE SR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$685,320	\$685,320	\$685,320	\$685,320	\$685,320	\$205,596	\$205,596	30.00	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	0.00	Financiera: SE ENTREGO ANTICIPO Y LA OBRA ESTA POR INICIAR / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR
ZAC17170300953432	Elaboración De Mil Veinti Uno Metros Cuadrados De Aplonado En Catorce Viviendas De La Localidad De Los Ramos - 188202	188202	Zacatecas	Tlaltenango de Sánchez Román	Los Ramos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TIALTENANGO DE SR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$205,071	\$205,071	\$205,071	\$205,071	\$205,071	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	53	100.00	0.00	Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR
ZAC17170300953433	Construcción De Ciento Diecinueve Metros Cuadrados De Piso Firme En Seis Viviendas De La Localidad De Los Ramos - 188353	188353	Zacatecas	Tlaltenango de Sánchez Román	Los Ramos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TIALTENANGO DE SR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$29,242	\$29,242	\$29,242	\$29,242	\$29,242	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	24	100.00	0.00	Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR
ZAC17170300953434	Construcción De Ocho Cuartos Adicionales En Ocho Viviendas De La Loc De Los Ramos En El Mpio De Tlaltenango De Sr - 155508	155508	Zacatecas	Tlaltenango de Sánchez Román	Los Ramos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TIALTENANGO DE SR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$319,373						0.00		Vivienda	40	100.00		Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO	
ZAC17170300953435	Construcción De Cuatro Baños Ecológicos En Cuatro Viviendas De La Localidad De Los Ramos En El Municipio De Tlaltenango De Sr - 154839	154839	Zacatecas	Tlaltenango de Sánchez Román	Los Ramos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TIALTENANGO DE SR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$186,493	\$186,493	\$186,493	\$186,493	\$186,493	\$55,948	\$55,948	30.00	\$0	Piezas	20	100.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
ZAC17170300953436	Rehabilitación De Ciento Cincuenta Punto Noventa Y Cuatro Metros Cuadrados De Techo Firme En Seis Viviendas De La Loc De Los Ramos - 154939	154939	Zacatecas	Tlaltenango de Sánchez Román	Los Ramos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TIALTENANGO DE SR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$178,536	\$178,536	\$178,536	\$178,536	\$178,536	\$53,561	\$53,561	30.00	\$0	Metros Cuadrados	26	100.00	0.00	Financiera: SE DIO ANTICIPO Y ESTA POR INICIAR / Física: SE DIO ANTICIPO Y ESTA POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR
ZAC17170300953437	Construcción De Cuatro Baños Ecológicos En Cuatro Viviendas De La Localidad De Los Ranchitos En El Municipio De Tlaltenango De Sr - 180625	180625	Zacatecas	Tlaltenango de Sánchez Román	Los Ranchitos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TIALTENANGO DE SR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$187,147	\$187,147	\$187,147	\$187,147	\$187,147	\$56,144	\$56,144	30.00	\$0	Piezas	16	100.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - OBRA EN PROCESO
ZAC17170300953438	Elaboración De Setecientos Catorce Metros Cuadrados De Aplonado En Trece Viviendas De La Localidad De San Antonio - 188158	188158	Zacatecas	Tlaltenango de Sánchez Román	San Antonio de la Cofradía	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TIALTENANGO DE SR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$144,407						0.00		Otros	52	100.00		Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR	
ZAC17170300953439	Construcción De Siete Cuartos Adicionales En Siete Viviendas De La Loc De San Antonio En El Mpio De Tlaltenango De Sr - 155540	155540	Zacatecas	Tlaltenango de Sánchez Román	San Antonio de la Cofradía	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TIALTENANGO DE SR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$279,773						0.00		Vivienda	35	100.00		Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública	Tercer Trimestre	2017
---	------------------	------

Total: 3636

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Ciclo de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
ZAC17170300953440	Construcción De Tres Baños Ecológicos En Tres Viviendas De La Localidad De San Jose De Tapias - 187864	187864	Zacatecas	Tlaltenango de Sánchez Román	San José de Tapias	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TIALTENANGO DE SR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$141,554	\$141,554	\$141,554	\$141,554	\$141,554	\$42,466	\$42,466	30.00	\$0	Piezas	12	100.00	0.00	Financiera: SE DIO ANTICIPO Y LA OBRA ESTA POR INICIAR / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR	
ZAC17170300953441	Elaboración De Cuatrocientos Sesenta Metros Cuadrados De Aplanado En Nueve Viviendas De La Loc De San Jose De Veladores - 155754	155754	Zacatecas	Tlaltenango de Sánchez Román	San José de Veladores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TIALTENANGO DE SR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$94,027	\$94,027	\$94,027	\$94,027	\$94,027	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	45	100.00	95.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO	
ZAC17170300953442	Construcción De Siete Baños Ecológicos En Siete Viviendas De La Loc De San Jose De Veladores En El Mpio De Tlaltenango De Sr - 155490	155490	Zacatecas	Tlaltenango de Sánchez Román	San José de Veladores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TIALTENANGO DE SR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$324,433	\$324,433	\$324,433	\$324,433	\$324,433	\$97,330	\$97,330	30.00	\$0	Piezas	33	100.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO	
ZAC17170300953443	Rehabilitación De Trescientos Cuarenta Y Ocho Punto Cincuenta Y Dos Metros Cuadrados De Techo En Dieciséis Viviendas De La Loc San Jose De V - 155004	155004	Zacatecas	Tlaltenango de Sánchez Román	San José de Veladores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TIALTENANGO DE SR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$448,617	\$448,617	\$448,617	\$448,617	\$448,617	\$134,585	\$134,585	30.00	\$0	Metros Cuadrados	64	100.00	0.00	Financiera: SE DIO ANTICIPO Y LA OBRA ESTA POR INICIAR / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR	
ZAC17170300953445	Elaboración De Seiscientos Diecinueve Metros Cuadrados De Aplanado En Ocho Viviendas De La Localidad De Los Sauces - 188113	188113	Zacatecas	Tlaltenango de Sánchez Román	Los Sauces	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TIALTENANGO DE SR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$131,942	\$131,942	\$131,942	\$131,942	\$131,942	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	32	100.00	0.00	Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR	
ZAC17170300953446	Rehabilitación De Doscientos Treinta Punto Cero Dos Metros Cuadrados De Techo Firme En Once Viviendas De La Localidad De Sauz Mocho - 179871	179871	Zacatecas	Tlaltenango de Sánchez Román	El Sauz Mocho	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TIALTENANGO DE SR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$347,790	\$347,790	\$347,790	\$347,790	\$347,790	\$104,337	\$104,337	30.00	\$0	Metros Cuadrados	44	100.00	0.00	Financiera: SE DIO ANTICIPO OBRA POR INICIAR / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR	
ZAC17170300953455	Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Cinco Postes Para Seis Viviendas En La Calle Cinco De Mayo Loc San Rafael - 106207	106207	Zacatecas	General Pánfilo Natera	San Rafael	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$224,357	\$56,089	\$56,089	\$56,089	\$56,089	\$56,089	\$56,089	100.00	\$0	Otros	6	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170300953456	Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Nueve Postes Para Veinticuatro Viviendas En La Calle Santa Y Otras Calles Loc San Ramón - 122175	122175	Zacatecas	General Pánfilo Natera	San Ramón	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$377,403	\$94,351	\$94,351	\$94,351	\$94,351	\$94,351	\$94,351	100.00	\$0	Otros	24	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170300953459	Aportación Para La Rehabilitación De Ochocientos Ocho Ml De Red De Alcantarillado En Treinta Y Tres Viviendas De Varias Calles Loc El Tule - 122266	122266	Zacatecas	General Pánfilo Natera	El Tule	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$771,491	\$192,873	\$192,873	\$192,873	\$192,873	\$192,873	\$192,873	100.00	\$0	Metros lineales	33	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170300953463	Aportación Para La Construcción De Tanque Elevado Con Cuatrocientos Trece Ml De Red De Agua Potable En Siete Viviendas Comunidad Rancho Los - 112645	112645	Zacatecas	General Pánfilo Natera	Rancho de los Almanza	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$190,157	\$190,157	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	7	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública	Tercer Trimestre	2017
---	------------------	------

Total: 3636

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	o de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
ZAC17170300953464	Ampliacion De Red Eléctrica En Privada - 190299	190299	Zacatecas	Jerez	Tanque de San Juan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización En Ejecución		2017	\$115,260	\$80,682	\$80,682	\$80,682	\$80,682	\$80,682	\$80,682	100.00	\$0	Otros	130	100.00	0.00	Financiera: CONVENIO CFE / Física: CFE / Registro: CONVENIDA CON CFE
ZAC17170300953465	Construccion De Planta Tratadora De Aguas Residuales - 178697	178697	Zacatecas	Jerez	Tanque de San Juan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento En Ejecución		2017	\$457,280	\$457,280	\$457,280	\$455,386	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	150	100.00	30.00	Financiera: SE OTORGO ANTICIPO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953466	Pavimentacion De Calle Pino Suarez - 33860	33860	Zacatecas	Jerez	Tetillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades En Ejecución		2017	\$732,000	\$183,000	\$183,000	\$183,000	\$183,000	\$183,000	\$183,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	100.00	Financiera: APORTACION 100% / Física: APORTACION 100% / Registro: APORTACION AL 3X1 100% PROCEDE A TERMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953467	Pavimentacion De Calle De La Soledad - 33848	33848	Zacatecas	Jerez	Tetillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades En Ejecución		2017	\$510,000	\$510,000	\$510,000	\$510,000	\$510,000	\$510,000	\$510,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	100.00	Financiera: aportacion 100% / Física: aportacion 100% / Registro: APORTACION AL 3X1 AL 100% PROCEDE A TERMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953468	Rehabilitacion De Lineas De Conduccion De Agua Potable - 184037	184037	Zacatecas	Jerez	La Gavia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento En Ejecución		2017	\$288,802	\$288,802	\$288,802	\$285,129	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	525	100.00	0.00	Financiera: POR COMENZAR / Física: / Registro: POR COMENZAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953469	Adquisición De Calentadores Solares Primer Paquete En Agua Fria De Arriba - 163576	163576	Zacatecas	Valparaíso	Agua Fria de Arriba	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VALPARAISO	Vivienda En Ejecución		2017	\$5,200	\$5,200	\$5,200	\$5,200	\$5,200	\$5,200	\$5,200	100.00	\$0	Celdas solares	1	100.00	1.00	Financiera: ADQUISICION DE CALENTADORES SOLARES PRIMER PAQUETE EN AGUA FRIA DE ARRIBA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953470	Aportación Para La Ampliación De La Red Eléctrica Con Once Postes Para Tres Viviendas En Privada Los Cardos En Localidad De Monte Escobedo - 203158	203158	Zacatecas	Monte Escobedo	Monte Escobedo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización En Ejecución		2017	\$318,970	\$310,970	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	3	100.00	0.00	Financiera: no se ha reportado avance físico ni financiero / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953471	Aportación Para La Ampliación De Ochenta Y Dos Ml De Red De Alcantarillado En Ocho Viviendas De La Calle Leonardo Reynoso Loc El Monte Esco - 203365	203365	Zacatecas	Monte Escobedo	Monte Escobedo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento En Ejecución		2017	\$137,668	\$137,668	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	8	100.00	0.00	Financiera: sin reporte de avance físico ni financiero / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953472	Aportación Para La Ampliación De Doscientos Ocho Ml De Red De Alcantarillado En Cinco Viviendas En Calle Esquina Con Calle La Mesa Loc Adjun - 203332	203332	Zacatecas	Monte Escobedo	Adjuntas del Refugio	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento En Ejecución		2017	\$256,678	\$256,678	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	5	100.00	0.00	Financiera: obras sin reporte de avance físico ni financiero / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953473	Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Cinco Postes Para Seis Viviendas En La Colonia El Llanito Calle De La Escuela En La Loc D - 203012	203012	Zacatecas	Monte Escobedo	Laguna Grande	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización En Ejecución		2017	\$237,140	\$237,140	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	6	100.00	0.00	Financiera: obra sin reporte físico ni financiero / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública	Tercer Trimestre	2017
---	------------------	------

Total: 3636

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	o de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
ZAC17170300953475	Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Trece Postes Para Diez Viviendas En Calle Otillio Montaño De La Localidad De Mexiquito - 160245	160245	Zacatecas	Huanusco	San Pedro Apóstol	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización En Ejecución		2017	\$391,500	\$391,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	10	100.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de planeación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953476	Ampliacion de Red Eléctrica - 190358	190358	Zacatecas	Jerez	Colonia Miguel Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización En Ejecución		2017	\$228,323	\$159,826	\$159,826	\$159,826	\$159,826	\$159,826	\$159,826	100.00	\$0	Otros	100	100.00	0.00	Financiera: CONVENIO CFE / Física: CFE / Registro: CONVENIO CFE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953477	Rehabilitacion De Alumbrado - 178725	178725	Zacatecas	Jerez	Monte de los García	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización En Ejecución		2017	\$162,000	\$162,000	\$162,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	150	100.00	0.00	Financiera: / Física: POR INICIAR / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953478	Rehabilitación De Ciento Seis Punto Noventa Y Ocho Metros Cuadrados De Techo Firme En Seis Viviendas De La Loc De Tocatic - 154887	154887	Zacatecas	Tlaltenango de Sánchez Román	Tocatic (Santa Ana)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE SR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$135,470	\$135,470	\$135,470	\$135,470	\$135,470	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	30	100.00	0.00	Financiera: SE DIO ANTICIPO Y ESTA POR INICIAR / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR
ZAC17170300953480	Aportación Para El Suministro E Instalación De Cuatro Plantas Solares Para Cuatro Viviendas En Loc De El Charco Tlaltenango - 201031	201031	Zacatecas	Tlaltenango de Sánchez Román	El Charco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$260,971	\$260,971	\$260,971	\$260,971	\$260,971	\$260,971	\$260,971	100.00	\$0	Otros	4	100.00	0.00	Financiera: monto FISE / Física: obra en proceso de planeacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953481	Construcción De Tres Baños Ecológicos En Tres Viviendas De La Localidad De El Laurel - 187836	187836	Zacatecas	Tlaltenango de Sánchez Román	El Laurel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE SR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$142,071	\$142,071	\$142,071	\$142,071	\$142,071	\$42,621	\$42,621	30.00	\$0	Piezas	12	100.00	0.00	Financiera: SE DIO ANTICIPO Y LA OBRA ESTA POR INICIAR / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR
ZAC17170300953482	Elaboración De Novecientos Noventa Y Tres Metros Cuadrados De Aplanado En Once Viviendas De La localidad De Las Mesitas - 188139	188139	Zacatecas	Tlaltenango de Sánchez Román	Las Mesitas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE SR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$209,892	\$209,892	\$209,892	\$209,892	\$209,892	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	44	100.00	0.00	Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR
ZAC17170300953483	Construcción De Ciento Veintiocho Metros Cuadrados De Piso Firme En Cinco Viviendas De La Localidad De Las Mesitas - 188335	188335	Zacatecas	Tlaltenango de Sánchez Román	Las Mesitas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE SR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$33,970	\$33,970	\$33,970	\$33,970	\$33,970	\$10,191	\$10,191	30.00	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	0.00	Financiera: SE DIO ANTICIPO Y LA OBRA ESTA POR INICIAR / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR
ZAC17170300953487	Adquisición De Calentadores Solares Primer Paquete En El Resbalón - 174152	174152	Zacatecas	Valparaíso	El Resbalón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VALPARAISO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,200	\$5,200	\$5,200	\$5,200	\$5,200	\$5,200	\$5,200	100.00	\$0	Celdas solares	0	100.00	1.00	Financiera: ADQUISICIÓN DE CALENTADORES SOLARES PRIMER PAQUETE EN EL RESBALON / Física: NINGUNA - SISTEMA: NINGUNA / Registro: NINGUNA
ZAC17170300953488	Adquisición De Calentadores Solares Primer Paquete En San Antonio De Saucedá - 200541	200541	Zacatecas	Valparaíso	San Antonio de Saucedá (Sauceda)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VALPARAISO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$31,200	\$31,200	\$31,200	\$31,200	\$31,200	\$31,200	\$31,200	100.00	\$0	Celdas solares	6	100.00	6.00	Financiera: ADQUISICIÓN DE CALENTADORES SOLARES PRIMER PAQUETE EN EL RESBALON / Física: NINGUNA - SISTEMA: NINGUNA / Registro: NINGUNA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953489	Adquisición De Calentadores Solares Primer Paquete En En San Jose Del Vergel - 201016	201016	Zacatecas	Valparaíso	San José del Vergel (Colonia San José del Vergel)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VALPARAISO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$15,600	\$15,600	\$15,600	\$15,600	\$15,600	\$15,600	\$15,600	100.00	\$0	Celdas solares	3	100.00	3.00	Financiera: ADQUISICIÓN DE CALENTADORES SOLARES PRIMER PAQUETE EN SAN JOSE DEL VERGEL / Física: NINGUNO / Registro: NINGUNO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																								Tercer Trimestre	2017
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	------

Total: 3636

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	o de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa de Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
ZAC17170300953490	Construcción De Línea De Conducción Y Equipamiento - 156974	156974	Zacatecas	Valparaíso	J. Jesús González Ortega (San Mateo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE VALPARAISO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,145,770	\$1,145,770	\$1,145,770	\$1,145,770	\$1,145,770	\$542,002	\$542,002	47.30	\$0	Otros	10	100.00	15.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953491	Rehabilitación De Techo De Lamina En La Localidad De El Limoncito - 194095	194095	Zacatecas	Mezquital del Oro	El Limoncito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$6,375	\$4,312	\$4,312	\$4,312	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	0.00	Financiera: LA OBRA ESTA EN ETAPA DE COMIENZO. EL CONTRATO ESTA EN FIRMAS. / Física: LA OBRA ESTA EN ETAPA DE COMIENZO. EL CONTRATO ESTA EN FIRMAS. / Registro: LA OBRA ESTA EN ETAPA DE COMIENZO. EL CONTRATO ESTA EN FIRMAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953514	Rehabilitación De Techo De Lamina En La Localidad De Las Mesas - 193794	193794	Zacatecas	Mezquital del Oro	Las Mesas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$17,134	\$11,589	\$11,589	\$11,589	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	0.00	Financiera: LA OBRA ESTA EN ETAPA DE COMIENZO. EL CONTRATO ESTA EN FIRMAS. / Física: LA OBRA ESTA EN ETAPA DE COMIENZO. EL CONTRATO ESTA EN FIRMAS. / Registro: LA OBRA ESTA EN ETAPA DE COMIENZO. EL CONTRATO ESTA EN FIRMAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953527	Rehabilitación De Red De Alcantarillado En Calle Luis Moya - 178601	178601	Zacatecas	Jerez	Santa Rita (Luis Moya)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$252,378	\$252,378	\$252,378	\$250,390	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	45	100.00	70.00	Financiera: SE OTORGO ANTICIPO / Física: PROCESO / Registro: EN PROCESO
ZAC17170300953652	Prim. Candelario Ruizar Rehabilitación General	INZAC E- 93204 5994- E44-A- 2017	Zacatecas	Jerez	Jerez de Garcia Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$1,691,228	\$1,691,228	\$1,691,228	\$1,691,228	\$507,368	\$507,368	\$507,368	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro: EL SUPERVISOR DE OBRA NO HA PROPORCIONADO FOTOS DE LOS AVANCES DE LA OBRA. - EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES NO HA PROPORCIONADO EL CONTRATO DE LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953653	T.V. Sec. Solidaridad Rehabilitación De Servicios Sanitarios	INZAC E- 93204 5994- E45-A- 2017	Zacatecas	Jerez	Ignacio Aliende (Santa Fe)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$520,498	\$520,498	\$520,498	\$520,498	\$156,149	\$156,149	\$156,149	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro: EL SUPERVISOR DE OBRA NO HA PROPORCIONADO FOTOS DE LOS AVANCES DE LA OBRA. - EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES NO HA PROPORCIONADO EL CONTRATO DE LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953654	J.N. Gabriela Mistral Construcción De 2 Anexos	INZAC E- 93204 5994- E45-B- 2017	Zacatecas	Jerez	Jerez de Garcia Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$608,776	\$608,776	\$608,776	\$608,776	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	26.00	Financiera: / Física: / Registro: EL SUPERVISOR DE OBRA NO HA PROPORCIONADO FOTOS DE LOS AVANCES DE LA OBRA. - EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES NO HA PROPORCIONADO EL CONTRATO DE LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953655	Prim. Francisco Garcia Salinas Rehabilitación De Servicios Sanitarios	INZAC E- 93204 5994- E46-A- 2017	Zacatecas	Jerez	Jerez de Garcia Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$645,461	\$645,461	\$645,461	\$645,461	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: EL SUPERVISOR DE OBRA NO HA PROPORCIONADO FOTOS DE LOS AVANCES DE LA OBRA. - EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES NO HA PROPORCIONADO EL CONTRATO DE LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953656	Prim. Enrique Estrada Construcción De Dos Anexos	INZAC E- 93204 5994- E46-B- 2017	Zacatecas	Jerez	La Gavia	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$575,426	\$575,426	\$575,426	\$575,426	\$172,628	\$172,628	\$172,628	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: EL SUPERVISOR DE LA OBRA NO HA PROPORCIONADO FOTOS DE LOS AVANCES DE LA OBRA. - EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES NO HA PROPORCIONADO EL CONTRATO DE LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953657	J.N. Donato Guerra Gomez Rehabilitación General	INZAC E- 93204 5994- E46-C- 2017	Zacatecas	Monte Escobedo	Monte Escobedo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$199,413	\$199,413	\$199,413	\$199,413	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	18.00	Financiera: / Física: / Registro: EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES NO HA PROPORCIONADO EL CONTRATO DE OBRA NO HA PROPORCIONADO FOTOS DE LOS AVANCES FISICOS DE LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953728	Prim. Carmen Serdan Rehabilitación	INZAC E- 93204 5994- E41-A- 2017	Zacatecas	Concepción del Oro	Coyotillos	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$456,900	\$456,900	\$456,900	\$456,900	\$137,070	\$137,070	\$137,070	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro: EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES NO HA PROPORCIONADO EL CONTRATO DE LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública	Tercer Trimestre	2017
---	------------------	------

Total: 3636

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	o de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
ZAC17170300953730	J.N. Miguel Hidalgo Construcción De 1 Aula	INZAC E- 93204 5994- E51-A- 2017	Zacatecas	Villa García	Emiliano Zapata (Arrebiatas)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE		Educación	En Ejecución	2017	\$356,773	\$356,773	\$356,773	\$356,773	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	21.00	Financiera: / Física: / Registro: EL SUPERVISOR NO HA PROPORCIONADO FOTOS DE LA OBRA - EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES NO HA PROPORCIONADO EL CONTRATO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953734	Prim.Ignacio Lopez Rayon Construcción De 2 Anexos	INZAC E- 93204 5994- E51B- 2017	Zacatecas	Villa García	Villa García	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE		Educación	En Ejecución	2017	\$514,066	\$514,066	\$514,066	\$514,066	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: EL SUPERVISOR NO HA PROPORCIONADO FOTOS DEL AVANCE DE OBRA - EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES NO HA PROPORCIONADO EL CONTRATO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953736	T.V. Sec. Manuel M. Ponce Construcción De 1 Aula	INZAC E- 93204 5994- E53-A- 2017	Zacatecas	Zacatecas	Picones	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE		Educación	En Ejecución	2017	\$386,530	\$386,530	\$386,530	\$386,530	\$73,441	\$73,441	\$73,441	19.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES NO HA PROPORCIONADO EL CONTRATO DE LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953737	Prim. Miguel Hidalgo Construcción De 1 Aula	INZAC E-FAM- 057- 2017	Zacatecas	General Pánfilo Natera	El Tule	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE		Educación	En Ejecución	2017	\$337,985	\$337,985	\$337,985	\$337,985	\$317,706	\$317,706	\$317,706	94.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL SUPERVISOR NO HA PROPORCIONADO FOTOS DE INICIO Y TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953738	Corregidora De Queretaro Rehabilitación General	INZAC E-FAM- 057- 2017	Zacatecas	Chalchihuites	San José de Buenavista (San José de Abajo)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE		Educación	En Ejecución	2017	\$379,275	\$379,275	\$379,275	\$379,275	\$155,503	\$155,503	\$155,503	41.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro: EL SUPERVISOR NO HA PROPORCIONADO FOTOGRAFÍAS DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300954241	Pavimentación De 1843.87 M2 Con Concreto Asfáltico De Calle Dif En La Comunidad De Zóquite	09020 061	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U130 Portalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	SINFRA		Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$625,000	\$625,000	\$625,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	448	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300954259	Pavimentación De 1983.2 M2 Con Concreto Asfáltico De Calle El Menantial En Fraccionamiento El Agua.	09020 062	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U130 Portalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	SINFRA		Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$625,000	\$625,000	\$625,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	93	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300954279	Pavimentación De 695.06 M2 Con Concreto Hidráulico De Valle De Guadalupe, Fraccionamiento Valles 2	09020 065	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U130 Portalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	SINFRA		Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	306	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300954291	Pavimentación De 1704.54 M2 Con Concreto Asfáltico De Calle Tazmania En Colonia Emiliano Zapata, Para Contribuir	09020 059	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U130 Portalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	SINFRA		Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$625,000	\$625,000	\$625,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	213	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300954315	Pavimentación De 1610.80 M2 Con Concreto Asfáltico De Calle Venustiano Carranza En La Comunidad De Lomas De Guadalupe	09020 060	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U130 Portalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	SINFRA		Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$625,000	\$625,000	\$625,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	387	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300954322	Pavimentación De 1653.75 M2 Con Concreto Asfáltico De Calle Lucio Cabañas En La Comunidad De Los Rancheros	09020 063	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U130 Portalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	SINFRA		Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$625,000	\$625,000	\$625,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	136	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300954330	Pavimentación De 1624.18 M2 Con Concreto Asfáltico De Calle Primavera En La Comunidad De Santa Mónica	09020 064	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U130 Portalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	SINFRA		Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$625,000	\$625,000	\$625,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	40	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300954389	Secundaria Pedro Coronel, Jiménez del Teul, 32des0006c.	-	Zacatecas	Jiménez del Teul	Jiménez del Teul	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE		Educación	En Ejecución	2017	\$1,534,959	\$1,534,959	\$1,534,959	\$1,534,959	\$1,534,959	\$1,534,959	\$1,534,959	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NO SE ANEXARON FOTOGRAFÍAS DEBIDO A QUE EL SUPERVISOR NO ENTREGO LAS MISMAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300954392	Pavimentación De 1266.19 M2 Con Concreto Hidráulico En La Calle De La Cueva De La Comunidad Del Mastranto	09020 66	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U130 Portalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	SINFRA		Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$960,000	\$960,000	\$960,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Total: 3636

Información General Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Programa o de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
ZAC17170300954398	Jardin De Niños Francisco Berumen - 32djn0003w.	-	Zacatecas	Benito Juárez	Los Campos	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$1,006,769	\$1,006,769	\$1,006,769	\$1,006,769	\$946,363	\$946,363	\$946,363	94.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: NO SE ANEXARON FOTOGRAFIAS DEBIDO A QUE EL SUPERVISOR NO ENTREGO LAS MISMAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300954589	Preparatoria No. 11, 32ubh0011b	-	Zacatecas	Guadalupe	Tacoeleche	Urbano	Fideicomisos	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$430,228	\$430,228	\$430,228	\$430,228	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300954596	Preparatoria No. 13, 32ubh0013z	-	Zacatecas	Valparaíso	Valparaíso	Urbano	Fideicomisos	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$328,186	\$328,186	\$328,186	\$328,186	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300954608	Pavimentación De 1597.44 M2 Con Concreto Asfáltico De Calle Las Norias En Fraccionamiento El Agua	09020 067	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Portalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$625,000	\$625,000	\$625,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	57	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170300954615	Pavimentación De 1559 M2 Con Concreto Asfáltico De Calle Felipe Ángeles En Colonia Francisco Villa	09020 068	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Portalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	97	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170300954639	Pavimentación De 3130.17 M2 Con Concreto Asfáltico De La Calle Hidalgo En Comunidad De La Zacatecana	09020 069	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Portalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,219	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170300954769	Pago De Salario, Aguinaldo Y Todo Lo Referente A Elementos De Seguridad Publica Correspondiente De Marzo A Diciembre De 2017	01	Zacatecas	Moyahua de Estrada	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Seguridad	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$496,719	\$496,719	\$496,719	49.67	\$0	Otros	4,500	0.00	49.67	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300954783	Prim. Felipe Angeles Ramirez, 32dpr2063o.	-	Zacatecas	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$1,789,110	\$1,789,110	\$1,789,110	\$1,789,110	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300954796	Pago De Pasivo De Adquisición De Computadora	02	Zacatecas	Moyahua de Estrada	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$14,050	\$14,050	\$14,050	\$14,050	\$14,050	\$14,050	\$14,050	100.00	\$0	Computadoras	2,500	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: /
ZAC17170300954807	Preparatoria Num 12, 32ubh0012z	-	Zacatecas	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Fideicomisos	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$788,735	\$788,735	\$788,735	\$788,735	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300954829	Preparatoria Num 7, 32ubh0007p.	-	Zacatecas	Tlaltenango de Sánchez Román	Tlaltenango de Sánchez Román	Urbano	Fideicomisos	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$734,239	\$734,239	\$734,239	\$734,239	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300954866	Universidad Pedagógica Nacional, 32dup0001b.	-	Zacatecas	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Fideicomisos	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$2,282,828	\$2,282,828	\$2,282,828	\$2,282,828	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300954896	Universidad Politécnica De Zacatecas, 32epo0002p.	-	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Fideicomisos	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$9,099,970	\$9,099,970	\$9,099,970	\$9,099,970	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	25.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300954966	Reconstrucción Del E.C. Chalchihuites, Jiménez Del Teul - El Durazno En 4.0 Km	09020 016	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$5,142,800	\$5,142,800	\$5,142,800	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	141	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública	Tercer Trimestre	2017
---	------------------	------

Total: 3636

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Código de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
ZAC17170300954981	Reconstrucción De E.C. Zacatecas, Guadalajara - Remudadero De Abajo Mediante Carpeta Asfáltica Y Señalamiento En 1.8 Km	09020 023	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,314,260	\$2,314,260	\$2,314,260	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	103	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300954992	Reconstrucción De La Carretera San Marcos - La Alquería Mediante Estabilización, Riego De Impregnación, Carpeta Asfáltica Y Señalamiento En 4.0 Km	09020 024	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$8,703,200	\$8,703,200	\$8,703,200	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	989	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300955032	Reconstrucción De La Carretera El Nigromante - El Obraje - E.C. Pinos, Ojuelos, Mediante Estabilización, Riego De Impregnación, Carpeta Asfáltica Y Señalamiento En 1.35 Km	09020 028	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$6,794,430	\$6,794,430	\$6,794,430	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	1,980	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300955046	Reconstrucción Del E.C. Sombrerete, Chalchihuites - Corrales, Mediante Carpeta Asfáltica Y Señalamiento En 3.8 Km	09020 033	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$4,885,660	\$4,885,660	\$4,885,660	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	1,061	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170300955247	Pago De Pasivo Al Departamento De Cultura Municipal	03	Zacatecas	Moyahua de Estrada	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$43,072	\$43,072	\$43,072	\$43,072	\$43,072	\$43,072	\$43,072	100.00	\$0	Otros	2,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170300955263	Pago De Pasivo Al Departamento De Deporte Municipal	04	Zacatecas	Moyahua de Estrada	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Deporte	En Ejecución	2017	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$19,312	\$19,312	77.25	\$0	Mobiliario y equipo	1,500	0.00	77.25	Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170300955266	Reconstrucción De La E.C. Ojocaliente, Pinos - Peñón Blanco, Estabilización, Riego De Impregnación, Carpeta Asfáltica Y Señalamiento En 2.65 Km	09020 043	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$5,765,870	\$5,765,870	\$5,765,870	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	470	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170300955269	Pago De Pasivo Para El Evento De La Pitaya	05	Zacatecas	Moyahua de Estrada	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$45,951	\$45,951	\$45,951	\$45,951	\$45,951	\$45,951	\$45,951	100.00	\$0	Otros	2,800	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170300955271	Pago De Pasivo Al Departamento De Dif Municipal	06	Zacatecas	Moyahua de Estrada	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$18,809	\$18,809	75.24	\$0	Otros	1,980	0.00	75.24	Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170300955277	Segunda Etapa De Remodelación De Plaza Principal Moyahua	07	Zacatecas	Moyahua de Estrada	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNIAPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$128,600	\$128,600	\$128,600	\$128,600	\$128,600	\$119,921	\$119,921	93.25	\$0	Lote	2,890	0.00	93.25	Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170300955281	Remodelación De Boulevares De Acceso A La Cabecera Municipal	08	Zacatecas	Moyahua de Estrada	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$143,057	\$143,057	\$143,057	\$143,057	\$143,057	\$130,284	\$130,284	91.07	\$0	Lote	3,860	0.00	91.07	Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170300955311	Pago De Pasivo De Maquina De Algodones	09	Zacatecas	Moyahua de Estrada	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$13,050	\$13,050	\$13,050	\$13,050	\$13,050	\$13,050	\$13,050	100.00	\$0	Piezas	890	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300955451	Pavimentación De Calle Membrillo	MJE-FORT1 7002	Zacatecas	Jerez	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución	2017	\$980,755	\$980,755	\$980,755	\$979,894	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	10.00	Financiera: SOLO RECIBÍO ANTICIPO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300955464	Pavimentación De Calle Comerciantes	MJE-FORT0 03	Zacatecas	Jerez	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$902,643	\$902,643	\$902,643	\$896,672	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: POR COMENZAR / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública	Tercer Trimestre	2017
---	------------------	------

Total: 3636

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Programa o de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
ZAC17170300955557	Rehabilitación De Presidencia Municipal	MJE-FORT1 7005	Zacatecas	Jerez	Cobertura municipal		Subsidios	UI32 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES		Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$1,087,900	\$1,087,900	\$1,087,900	\$1,081,123	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	10.00	Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300955566	Programa De Reposicion Parcial De Losas De Concreto Hidraulico Y Racheo Con Mercla Asfáltica Fina En Cabecera Municipal	MJE-FORT1 7006	Zacatecas	Jerez	Cobertura municipal		Subsidios	UI32 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL		Urbanización	En Ejecución	2017	\$280,728	\$280,728	\$280,728	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera: POR COMENZAR / Física: POR COMENZAR / Registro: POR COMENZAR
ZAC17170300955589	Pavimentacion De Calle Sauces	MJE-FORT1 7001	Zacatecas	Jerez	Cobertura municipal		Subsidios	UI32 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES		Urbanización	En Ejecución	2017	\$726,025	\$726,025	\$726,025	\$725,048	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	10.00	Financiera: OBRA INICIANDO / Física: EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
ZAC17170300955582	Rehabilitacion De Estructura De Bomo En J.N. Mercedes Carolina Fernandez Carrea	INZAC E-PAM-032-2017	Zacatecas	Guadalupe	Ojo de Agua Rural		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE		Educación	En Ejecución	2017	\$19,201	\$19,201	\$19,201	\$19,201	\$19,201	\$19,201	\$19,201	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL SUPERVISOR NO HA PROPORCIONADO FOTOS DE LA OBRA - EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES NO HA PROPORCIONADO EL CONTRATO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300955590	Rehabilitacion General (Conclusion De Sistema) En La Primaria Ignacio Ramirez	INZAC E-PAM-038-2017	Zacatecas	Cañitas de Felipe Pescador	La Quemada Rural		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE		Educación	En Ejecución	2017	\$26,951	\$26,951	\$26,951	\$26,951	\$8,085	\$8,085	\$8,085	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL SUPERVISOR DE OBRA NO HA PROPORCIONADO FOTOS DE INICIO Y SEGUIMIENTO DE LA OBRA. - EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES NO HA PROPORCIONADO EL CONTRATO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300955795	Rehabilitacion General En Sec. Tec. Niños Heroes	INZAC E-93204 5994-842-A-2017	Zacatecas	Presnillo	Estación San José	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE		Educación	En Ejecución	2017	\$378,919	\$378,919	\$378,919	\$378,919	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: EL SUPERVISOR DE OBRA NO HA PROPORCIONADO FOTOS DE LOS AVANCES DE OBRA. - EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES NO HA PROPORCIONADO EL CONTRATO DE LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300955799	Rehabilitacion General En T.V. San Antonio Fragoso	INZAC E-93204 5994-E50-2017	Zacatecas	Vetagrande	Vetagrande Urbano		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE		Educación	En Ejecución	2017	\$936,440	\$936,440	\$936,440	\$936,440	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA AUN NO HA INICIADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300955804	Construccion De Cisterna En Cendi Carrusel	INZAC E-93204 5994-E52-A-2017	Zacatecas	Zacatecas	Zacatecas Urbano		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE		Educación	En Ejecución	2017	\$110,251	\$110,251	\$110,251	\$110,251	\$33,075	\$33,075	\$33,075	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: EL SUPERVISOR DE OBRA NO HA PROPORCIONADO FOTOS DE LA OBRA. - EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES NO HA PROPORCIONADO EL CONTRATO DE LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300955807	Construccion General Y Construccion De Un Aula En Prim. Justo Sierra	INZAC E-93204 5994-E53-B-2017	Zacatecas	General Pánfilo Natera	La Tesorera (Bajo de la Tesorera) Rural		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE		Educación	En Ejecución	2017	\$804,024	\$804,024	\$804,024	\$804,024	\$241,207	\$241,207	\$241,207	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	55.00	Financiera: / Física: / Registro: EL SUPERVISOR DE OBRA NO HA PROPORCIONADO FOTOS DE LOS AVANCES DE OBRA. - EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES NO HA PROPORCIONADO EL CONTRATO DE LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300955813	Rehabilitacion De Servicios Sanitarios En J.N. Delfina Castorena	INZAC E-93204 5994-E54-C-2017	Zacatecas	Luis Moya	Luis Moya Urbano		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE		Educación	En Ejecución	2017	\$176,753	\$176,753	\$176,753	\$176,753	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	8.00	Financiera: / Física: / Registro: EL SUPERVISOR DE OBRA NO HA PROPORCIONADO FOTOS DE LOS AVANCES DE OBRA. - EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES NO HA PROPORCIONADO EL CONTRATO DE LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300955823	Construccion De Muro Perimetral En J.N. Pedro Velez	INZAC E-PAM-055-2017	Zacatecas	Presnillo	Presnillo Urbano		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE		Educación	En Ejecución	2017	\$590,513	\$590,513	\$590,513	\$590,513	\$354,308	\$354,308	\$354,308	60.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: EL SUPERVISOR DE OBRA NO HA PROPORCIONADO FOTOS DE LOS AVANCES DE OBRA. - EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES NO HA PROPORCIONADO EL CONTRATO DE LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300955840	Construccion De Un Aula En J.N. Niños Heroes	INZAC E-PAM-054-2017	Zacatecas	Pinos	El Obraje Rural		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE		Educación	En Ejecución	2017	\$408,393	\$408,393	\$408,393	\$408,393	\$408,393	\$408,393	\$408,393	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL SUPERVISOR DE OBRA NO HA PROPORCIONADO FOTOS DE LOS AVANCES DE OBRA. - EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES NO HA PROPORCIONADO EL CONTRATO DE LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

97 de 108

Información General del Proyecto															Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Programa o de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
ZAC1717030095853	Construccion De Servicios Sanitarios En J.N. Valentin Gomez Parias	INZAC E-PAM-061-2017	Zacatecas	Noria de Angeles	Rancho Nuevo de Morelos (De Guadalupe)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$583,586	\$583,586	\$583,586	\$583,586	\$175,076	\$175,076	\$175,076	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: EL SUPERVISOR DE OBRA NO HA PROPORCIONADO FOTOS DE LOS AVANCES DE LA OBRA, - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC1717030095860	Construccion De Un Aula En T.V. Ser. Venustiano Carranza	INZAC E-PAM-074-2017	Zacatecas	Villa González Ortega	Bajo de San Nicolás (San Nicolás)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$367,549	\$367,549	\$367,549	\$367,549	\$191,125	\$191,125	\$191,125	52.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: EL SUPERVISOR DE OBRA NO HA PROPORCIONADO FOTOS DE LA OBRA, - EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES NO HA PROPORCIONADO EL CONTRATO DE LA OBRA, - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC1717030095794	Pavimentación De Calle Francisco Sarabia Y Calle America, Col. Centro, Cabecera Municipal. - 5704562 - 5707	5707	Zacatecas	Fresnillo	Cobertura municipal			U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,457,000		\$1,700,981					0.00		Metros Cuadrados		0.00		Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	
ZAC17170300958203	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico En Calle La Alvaro Obregón Cabecera Jalpa Zac. - 5096116 - 2254	2254	Zacatecas	Jalpa	Cobertura municipal			U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$4,945,000	\$4,945,000	\$4,945,000	\$664,881	\$664,881	\$664,881	13.45	\$0	Metros Cuadrados		0.00	30.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170300958329	Infraestructura Vial En El Estado De Zacatecas // (Reconstrucción De E.C. Zacatecas / Guadalupe - Remudadero De Abajo, Mediante Carpeta Asfáltica Y Señalamiento En 1.8 Km (0+000 -1+800)) - 5602978 - 5486	5486	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal			U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,340,000	\$2,340,000	\$925,704	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170300958852	Pavimentación De Calle Dr Ignacio Hierro, Col. Centro, Cabecera Municipal - 5733629 - 5816	5816	Zacatecas	Fresnillo	Cobertura municipal			U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,453,000		\$2,390,512					0.00		Metros Cuadrados		0.00		Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	
ZAC17170300959232	Construccion De Centro Cultural Daniel Peralta Zda Ecapa, Col. Magisterial, Cabecera Municipal. - 5704622 - 5708	5708	Zacatecas	Fresnillo	Cobertura municipal			U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,139,000		\$2,173,130					0.00		Metros Cuadrados		0.00		Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	
ZAC17170300959543	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico Calle Democracia En Guadalupe Victoria Jalpa Zac. - 5096056 - 2253	2253	Zacatecas	Jalpa	Cobertura municipal			U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$1,416,622	\$1,416,622	\$1,416,622	47.75	\$0	Metros Cuadrados		0.00	40.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170300960146	Construccion De Domo En Cancha De Basquetbol En Areas Deportivas Del Gimnasio Municipal, Col. Magisterial, Cabecera Municipal - 5704748 - 5710	5710	Zacatecas	Fresnillo	Cobertura municipal			U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$841,000		\$582,224					0.00		Metros Cuadrados		0.00		Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION	
ZAC17170300960719	Construccion De Techumbre En Jardin De Niños Maria Oropeza - 7146084 - 6809	6809	Zacatecas	Valparaíso	Cobertura municipal			U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$700,000	\$700,000	\$484,610	\$484,610	\$481,610	\$207,126	\$207,126	29.59	\$0	Metros Cuadrados		0.00	5.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública	Tercer Trimestre	2017
---	------------------	------

Total: 3636

Información General Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Ciclo de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
ZAC17170300961110	Pavimentación De Calle Olmos Entre C. Jardin Madero Y Calle Belisario Dominguez Y Pavimentación De Calle Belisario Dominguez Entre C. Jardin Madero Y C. Garcia De La Cadena, Col. Centro, Cabecera Municipal - 5733320 - 5813	5813	Zacatecas	Fresnillo	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,160,000		\$1,495,368					0.00		Metros Cuadrados		0.00		Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	
ZAC17170300961111	Pavimentación De La Calle Belisario Dominguez Y Construcción De Plaza Entre C. Alameda Y C. Plaza Madero, Col. Centro, Cabecera Municipal - 5733380 - 5814	5814	Zacatecas	Fresnillo	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,660,000		\$2,533,818					0.00		Metros Cuadrados		0.00		Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	
ZAC17170300961654	Construccion De Techumbre En Esc. Primaria Benito Juárez - 7145940 - 6807	6807	Zacatecas	Valparaiso	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,247,046	\$1,247,046	\$863,330	\$863,330	\$863,330	\$365,746	\$365,746	29.33	\$0	Metros Cuadrados		0.00	5.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170300961872	Construcción De Banquetas, Guarniciones Y Obras Complementarias En Av. Hidalgo Entre La C. Siglo XXI Y Carretera Proaño, Col. Centro, Cabecera Municipal - 5703941 - 5698	5698	Zacatecas	Fresnillo	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$290,000		\$200,767					0.00		Metros Cuadrados		0.00		Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170300964079	Proyecto Ejecutivo De Acueducto Y Líneas De Interconexión A Red Primaria De Distribución En La Cabecera Municipal	14010 014	Zacatecas	Jerez	Jerez de Garcia Salinas	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$6,870,862	\$4,122,517	\$4,122,517	\$4,122,517	\$1,236,755	\$1,236,755	\$1,236,755	30.00	\$0	Otros	43,064	0.00	32.00	Financiera: OBRA EN EJECUCION / Fisica: OBRA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170300964140	Rehabilitación De Red De Drenaje En La Localidad De Luis Moya	DES17 3X1-016	Zacatecas	General Francisco R. Murguía	Luis Moya	Rural	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,493,520	\$2,493,520	\$934,180	\$934,180	\$934,180	\$934,180	\$934,180	37.46	\$0	Metros	856	0.00	40.00	Financiera: / Fisica: 1 OBRA / Registro: SE SOLICITA REVISION A ENTIDAD FEDERATIVA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170300964147	Proyecto Ejecutivo Para Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Cabecera Municipal De Jiménez Del Teúl, Zacatecas	14010 027	Zacatecas	Jiménez del Teúl	Jiménez del Teúl	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$470,048	\$282,029	\$282,029	\$282,029	\$141,014	\$141,014	\$141,014	50.00	\$0	Otros	1,662	0.00	50.00	Financiera: OBRA EN EJECUCION / Fisica: OBRA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170300964162	Proyecto Ejecutivo De La Presa Milpillás En El Estado De Zacatecas	14010 015	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$35,482,064	\$17,741,032	\$17,741,032	\$17,741,032	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	418,881	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE INICIO DE EJECUCION / Fisica: EN PROCESO DE INICIO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170300964189	Pavimentación De Calles En Municipios	09020 010	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$4,650,000	\$4,650,000	\$4,650,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
ZAC17170300964198	Construccion De Sanitarios En Secundaria En La Localidad De Col Benito Juárez	DES17 3X1-017	Zacatecas	General Francisco R. Murguía	Colonia Benito Juárez (El Tullillo)	Rural	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$430,000	\$430,000	\$105,844	\$105,844	\$105,844	\$105,844	\$105,844	\$105,844	24.61	\$0	Otros	45	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: 1 OBRA / Registro: SE SOLICITA REVISION A ENTIDAD FEDERATIVA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300964239	Elaboración Del Plan Estatal Hidrico 2017-2021 Del Estado De Zacatecas	14010 012	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,871,613	\$2,435,806	\$2,435,806	\$2,435,806	\$730,742	\$730,742	\$730,742	30.00	\$0	Otros	1,490,668	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN EJECUCION / Fisica: OBRA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170300964879	Estudio Geologico-Geotecnico De La Presa Y Estudio De Banco De Materiales	14010 044	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,328,342	\$1,664,171	\$1,664,171	\$1,664,171	\$1,152,679	\$1,152,679	\$1,152,679	69.26	\$0	Otros	418,441	0.00	72.00	Financiera: OBRA EN EJECUCION / Fisica: AVANCE PROPORCIONADO POR EL AREA EJECUTORA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública	Tercer Trimestre	2017
---	------------------	------

Total: 3636

Información General Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Código de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
ZAC17170300964947	Construcción De Redes Secundarias (En La Red De Distribución Y Tomas Domiciliarias) En La Colonia Los Pinos De La Cabecera Municipal De Rio Grande	14010 041	Zacatecas	Rio Grande	Cobertura municipal		Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	MUNICIPIO DE RIO GRANDE- SECRETARIA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$440,185	\$264,708	\$264,708	\$260,115	\$260,115	\$260,115	\$260,115	98.27	\$0	Otros	32,944	0.00	100.00	Financiera: se ejercicio del recurso federal , obra en proceso, falta liberar el recurso estatal y municipal / Fisica: físicamente la obra esta terminada / Registro: capturado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300965047	Construcción De Línea De Conducción De Tanque Superficial De Mamposteria El Coplamar Al Tanque Superficial De Mamposteria Buenos Aires En La Cabecera Municipal De Rio Grande	14010 042	Zacatecas	Rio Grande	Cobertura municipal		Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	MUNICIPIO DE RIO GRANDE- SECRETARIA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,055,938	\$1,245,173	\$1,245,173	\$616,781	\$616,781	\$616,781	\$616,781	49.53	\$0	Otros	32,944	0.00	0.00	Financiera: obra en proceso / Fisica: solo se dio el anticipo / Registro: capturado
ZAC17170300965312	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Los Corredores Del Municipio De Pinos	14010 009	Zacatecas	Pinos	Los Corredores	Rural	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	MUNICIPIO DE PINOS - SECRETARIA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,635,735	\$2,635,735	\$1,582,931	\$2,635,735	\$790,720	\$790,720	\$790,720	30.00	\$0	Metros lineales	101	0.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: UNIDAD DE MEDIDA ML / Registro: OBRA FISICO FINANCIERO EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300965405	Ampliación De Red De Alcantarillado En Las Colonias Flores Garcia Y López Mateos De La Cabecera Municipal De Rio Grande	14010 040	Zacatecas	Rio Grande	Rio Grande	Urbano	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	MUNICIPIO DE RIO GRANDE - SECRETARIA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$307,911	\$182,514	\$182,514	\$181,885	\$181,885	\$181,885	\$181,885	99.66	\$0	Otros	32,944	0.00	100.00	Financiera: solo se ha liberado lo federal falta el recurso estatal y municipal.obra en proceso / Fisica: obra físicamente terminada / Registro: captiada
ZAC17170300965471	Perforación De Pozo Para Abastecimiento De Agua Potable En La Localidad De Vasco De Quiroga Del Municipio De Fresnillo	14010 023	Zacatecas	Fresnillo	Vasco de Quiroga	Rural	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,510,050	\$1,510,050	\$1,080,843	\$1,510,050	\$234,604	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	221	0.00	60.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300965610	Reconstrucción De Pavimentación Hidráulico En Parte Norte De La Cabecera Municipal	63	Zacatecas	Moyahua de Estrada	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$74,000	\$740,000	\$740,000	\$740,000	\$740,000	\$392,068	\$392,068	52.98	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	20.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300965674	Estudio De Factibilidad Jurídico Financiero Para Analizar La Viabilidad De Un Contrato De Prestación De Servicios Para El Suministro De Agua Potable Fresa Milpillas	14010 048	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,010,000	\$1,505,000	\$1,505,000	\$1,505,000	\$496,650	\$496,650	\$496,650	33.00	\$0	Otros	418,881	0.00	25.00	Financiera: OBRA EN EJECUCION / Fisica: OBRA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300965690	Estudio De Factibilidad Para Determinar La Conveniencia De Llevar A Cabo El Proyecto Mediante Un Esquema De Asociación Público Privada, En El Que Se Incluye Un Análisis Respecto De Otras Opciones	14010 049	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,898,546	\$1,449,273	\$1,449,273	\$1,449,273	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	418,881	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE INICIO DE EJECUCION / Fisica: OBRA EN EJECUCION / Registro: OBRA EN PROCESO DE INICIO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300965698	Actualización De La Evaluación Socioeconómica Del Proyecto Milpillas Para Abastecimiento De Agua Potable Al Corredor De Zacatecas - Guadalupe Y Fresnillo, En El Estado De Zacatecas	14010 050	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,598,805	\$436,995	\$436,995	\$436,995	\$131,099	\$131,099	\$131,099	30.00	\$0	Otros	418,881	0.00	35.00	Financiera: OBRA EN EJECUCION / Fisica: OBRA EN EJECUCION / Registro: OBRA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300965700	Documento De Licitación Técnico Con La Ley Y Normatividad Aplicable	14010 047	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,105,945	\$1,552,973	\$1,552,973	\$1,552,973	\$465,892	\$465,892	\$465,892	30.00	\$0	Otros	418,881	0.00	50.00	Financiera: OBRA EN EJECUCION / Fisica: OBRA EN EJECUCION / Registro: OBRA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 3636

100 de 108

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública	Tercer Trimestre	2017
---	------------------	------

Total: 3636

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Código de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
ZAC17170300968583	Construcción De Techado De Cancha De Usos Múltiples En La Comunidad De La Pitaya	1703X 11901 34	Zacatecas	Jaipa	La Pitaya	Rural	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE JALPA, ZAC.	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$840,220	\$840,220	\$420,110	\$840,220	\$400,000	\$400,000	\$400,000	47.61	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: OBRA PENDIENTE DE FINIQUITAR, A LA FECHA NO SE HAN LIBERADO EL TOTAL DE LOS RECURSOS. / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170300968590	Pavimento Con Concreto Hidraulico En Calle Morales De La Comunidad De Las Piedras, Rio Grande, Zac.	17020 129	Zacatecas	Rio Grande	Cobertura municipal		Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE MIGRACION DE GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS Y SEDESOL FEDERAL PROGRAMA 3X1	Urbanización	En Ejecución	2017	\$705,508	\$705,508	\$529,131	\$352,754	\$352,754	\$352,754	\$352,754	50.00	\$0	Metros Cuadrados	12	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: CAPTURADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170300968591	Construcción De Atrio Y Ampliación De Capilla De La Comunidad De Las Piedras, Rio Grande, Zac.	17020 127	Zacatecas	Rio Grande	Cobertura municipal		Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE MIGRACION DE GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS Y SEDESOL FEDERAL PROGRAMA 3X1	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,382,540	\$1,382,540	\$691,270	\$414,762	\$414,762	\$414,762	\$414,762	30.00	\$0	Metros Cuadrados	907	0.00	50.00	Financiera: / Física: PRIMER MINISTRACION / Registro: CAPTURADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170300968592	Tercera Etapa De Mejora De Imagen Urbana En La Plaza Comunitaria Y Templo De "San Lorenzo"	17020 125	Zacatecas	Rio Grande	Cobertura municipal		Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE MIGRACION DE GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS Y SEDESOL FEDERAL PROGRAMA 3X1	Urbanización	En Ejecución	2017	\$810,432	\$810,432	\$405,216	\$405,216	\$405,216	\$405,216	\$405,216	50.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	50.00	Financiera: PRIMER MINISTRACION / Física: / Registro: CAPTURADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170300968593	Construcción De Domo En Escuela Primaria Amado Nervo	17020 371	Zacatecas	Rio Grande	Cobertura municipal		Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE MIGRACION DE GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS Y SEDESOL FEDERAL PROGRAMA 3X1	Urbanización	En Ejecución	2017	\$609,772	\$609,772	\$304,886	\$304,886	\$304,886	\$304,886	\$304,886	50.00	\$0	Metros Cuadrados	141	0.00	50.00	Financiera: / Física: PRIMER MINISTRACION EJERCIDA / Registro: CAPTURADA	
ZAC17170300968594	Construcción De Aula De Usos Múltiples Escuela Secundaria General Alfonso Medina Castaneda	17020 375	Zacatecas	Rio Grande	Cobertura municipal		Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE MIGRACION DE GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS Y SEDESOL FEDERAL PROGRAMA 3X1	Urbanización	En Ejecución	2017	\$584,000	\$584,000	\$292,000	\$175,200	\$175,200	\$175,200	\$175,200	30.00	\$0	Metros Cuadrados	438	0.00	50.00	Financiera: / Física: PRIMER MINISTRACION / Registro: CAPTURADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170300968595	Construcción De Domo En Escuela Primaria Cuauhtemoc, Comunidad Lázaro Cardenas, Rio Grande, Zac.	170FI 11390 04	Zacatecas	Rio Grande	Cobertura municipal		Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE MIGRACION DE GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS Y SEDESOL FEDERAL PROGRAMA 3X1	Urbanización	En Ejecución	2017	\$418,380	\$418,380	\$209,190	\$209,190	\$209,190	\$209,190	\$209,190	50.00	\$0	Metros Cuadrados	141	0.00	50.00	Financiera: / Física: CAPTURADO / Registro: CAPTURADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170300968596	Becas Para Alumnos De Escasos Recursos	-	Zacatecas	Rio Grande	Cobertura municipal		Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE MIGRACION DE GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS Y SEDESOL FEDERAL PROGRAMA 3X1	Educación	En Ejecución	2017	\$993,000	\$993,000	\$993,000	\$993,000	\$993,000	\$993,000	\$993,000	100.00	\$0	Otros	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: TOTAL EJERCIDO / Registro: CAPTURADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170300968597	Dotación De 320 Calentadores Dolares	10833	Zacatecas	Rio Grande	Cobertura municipal		Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE MIGRACION DE GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS Y SEDESOL FEDERAL PROGRAMA 3X1	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,508,800	\$1,508,800	\$754,400	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	320	0.00	0.00	Financiera: / Física: PENDIENTE DE EJECUCIÓN / Registro: CAPTURADO	
ZAC17170300968598	Becas Para Alumnos De Escasos Recursos	-	Zacatecas	Rio Grande	Cobertura municipal		Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE MIGRACION DE GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS Y SEDESOL FEDERAL PROGRAMA 3X1	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	50	0.00	0.00	Financiera: / Física: PENDIENTE DE EJERCER / Registro: CAPTURADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170300968599	Becas Para Alumnos De Escasos Recursos	17020 382	Zacatecas	Rio Grande	Cobertura municipal		Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE MIGRACION DE GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS Y SEDESOL FEDERAL PROGRAMA 3X1	Educación	En Ejecución	2017	\$498,500	\$498,500	\$498,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	50	0.00	0.00	Financiera: / Física: PENDIENTE DE EJECUTAR / Registro:	
ZAC17170300968617	Rehabilitación De Imagen Urbana En Vialidad Ricardo Flores Magón	170FF PID39 001	Zacatecas	Rio Grande	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Lento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$12,969,955	\$12,969,955	\$12,969,955	\$7,371,412	\$7,371,412	\$7,371,412	\$7,371,412	56.83	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	57.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADO 3ER TRIMESTRE	
ZAC17170300968692	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Principal De Acceso 2da. Etapa	PMJ3X 12017 001	Zacatecas	Jerez	Morelos (El Niño Jesús)	Rural	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,398,852	\$2,398,852	\$2,398,852	\$2,394,320	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	10.00	Financiera: / Física: INICIADA / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300968696	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle De La Soledad	PMJ3X 12017 004	Zacatecas	Jerez	Tetillas	Rural	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$510,000	\$510,000	\$255,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: SE OTORGO ANTICIPO / Física: POR COMENZAR / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170300968697	Jardín De Niños Guillermo Prieto, 32djin02601.	-	Zacatecas	Luis Moya	Colonia Hidalgo	Rural	Fideicomisos	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSITPUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS.	Educación	En Ejecución	2017	\$610,159	\$610,159	\$610,159	\$610,159	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NO SE ANEXARON FOTOGRAFIAS DEBIDO A QUE EL SUPERVISOR NO ENTREGO LAS MISMAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170300968706	Construcción De Aula Para Taller De Servicios Turísticos En Cctis No. 114, 2da. Etapa	PMJ3X 12017 006	Zacatecas	Jerez	Cobertura municipal		Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Educación	En Ejecución	2017	\$1,205,172	\$1,205,172	\$602,586	\$1,198,176	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	40.00	Financiera: SE OTORGO ANTICIPO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300968861	Conclusion Del Edificio De La Policía Ministerial (Cuarto Y Quinto Nivel) Y Obras Complementarias Para Atención A La Ciudadanía	17090 10059	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 PAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	5,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública	Tercer Trimestre	2017
---	------------------	------

Total: 3636

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Ciclo o de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulad o	
ZAC17170300968892	Construccion De Domo En Escuela Primaria General Constitucion En El Paredillo Tercero De Fresnillo, Zac., Para El Mejoramiento Y Optimo Aprovechamiento De Las Instalaciones De La Institucion.	17090 10036	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecim iento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300969001	Construccion De Domo En Escuela Telesecundaria Francisco Villa De Colonia Montemariana En Fresnillo, Zac., Para El Mejoramiento Y Optimo Aprovechamiento De Las Instalaciones De La Institucion.	17090 10038	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecim iento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	300	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300969025	Construccion De Domo En Jardin De Niños Montessori Col. Industrial De Fresnillo, Zac., Para El Mejoramiento Y Optimo Aprovechamiento De Las Instalaciones De La Institucion	17090 10040	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecim iento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,200	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300969043	Construccion De Domo En Escuela Telesecundaria Manuel M. Ponce En La Casita De Fresnillo, Zac., Para El Mejoramiento Y Optimo Aprovechamiento De Las Instalaciones De La Institucion.	17090 10041	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecim iento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	200	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300969076	Construccion De Domo En Escuela Primaria Francisco Garcia Salinas En Colonia Plenitud De Fresnillo, Zac., Para El Mejoramiento Y Optimo Aprovechamiento De Las Instalaciones De La Institucion.	17090 10042	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecim iento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	193	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300969158	Equipamiento Para Elementos De Las Corporaciones Del Municipio De Rio Grande	-	Zacatecas	Rio Grande	Cobertura municipal		Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública		4-Gobernación	Dirección de Seguridad Pública del municipio de Rio Grande	Seguridad	En Ejecución	2017	\$3,563,000	\$3,563,000	\$3,563,000	\$3,563,000	\$3,563,000	\$3,563,000	\$3,563,000	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: avance financiero 100% / Fisica: avance fisico 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300969192	Construccion De Comedor Comunitario	PMJ3X 12017 009	Zacatecas	Jerez	Cobertura municipal		Sin Identificar		-		OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$2,493,552	\$2,493,552	\$1,246,776	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: POR INICIAR / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300969204	Construcción De Baños En Escuela Primaria Ignacio Allende	PMJ3X 12017 002	Zacatecas	Jerez	Ignacio Allende (Santa Fe)	Rural	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$356,000	\$356,000	\$178,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: POR CONTRATARSE / Fisica: / Registro: OBRA POR CONTRATARSE
ZAC17170300969717	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calles Virgen Del Carmes Y Virgen De Fatima, Fracc. San Francisco, Luis Moya, Zac.	-	Zacatecas	Luis Moya	Luis Moya	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecim iento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE LUIS MOYA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300969783	Rehabilitación De Areas Turisticas En El Santuario De Jalpa.	173X1 19002	Zacatecas	Jalpa	El Santuario	Rural	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE JALPA ZAC OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,003,980	\$2,003,980	\$1,001,990	\$2,003,980	\$469,367	\$469,367	\$469,367	23.42	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	40.00	Financiera: A LA FECHA QUEDA PENDIENTE DE LIBERAR RECURSOS / Fisica: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública	Tercer Trimestre	2017
---	------------------	------

Total: 3636

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Programa o de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
ZAC17170300969838	Adquisición De 45 Equipos De Computo Para El Cctis 147.	1703X1195982	Zacatecas	Jalpa	Cobertura municipal	Subsidios		S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE JALPA ZACATECAS	Educación	En Ejecución	2017	\$448,000	\$448,000	\$336,750	\$448,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Computadoras	100	0.00	0.00	Financiera: EN ESTA OBRA SE ESPERA LA LIBERACION DEL FALTANTE DE LOS RECURSOS / Física: AUN NO SE HA ELABORADO LA COMPRA DEL EQUIPAMIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300969850	Construcción De Red Eléctrica En La Calle Jesús Aráchiga Jalpa, Zac.	1703X119004	Zacatecas	Jalpa	Cobertura municipal	Subsidios		S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE JALPA ZACATECAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$397,416	\$397,416	\$99,354	\$397,416	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	100	0.00	0.00	Financiera: EN ESTA OBRA FALTA LA TOTALIDAD DE LIBERACION DE RECURSOS / Física: OBRA PENDIENTE DE LICITAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300969875	Rehabilitación De Línea De Drenaje En El Fracc. Independencia.	1703X1190819	Zacatecas	Jalpa	Cobertura municipal	Subsidios		S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE JALPA ZACATECAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$169,116	\$169,116	\$42,279	\$169,116	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	0.00	Financiera: EN ESTA OBRA SE ESPERA LA TOTALIDAD DE LIBERACION DE RECURSOS. / Física: EN ESTA OBRA SU EJECUCION OBRA A PARTIR DE OCTUBRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300969916	Construcción De Cancha De Fútbolito Esc. Primaria Tenamaxtil, Col. Lomas De Chapultepec, En El Municipio De Jalpa Estado De Zacatecas.	170FO RFFIN C19003	Zacatecas	Jalpa	Cobertura municipal	Subsidios		U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JALPA ZACATECAS	Educación	En Ejecución	2017	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$194,040	\$194,040	\$194,040	29.85	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300969937	Iluminación Escénica Portal De Humboldt E Inguanno Y Fachadas De La Presidencia De Jerez De García Salinas	9	Zacatecas	Jerez	Cobertura municipal	Subsidios		S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	SECRETARIA DE TURISMO	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	57,610	0.00	0.00	Financiera: DATOS PRELIMINARES / Física: DATOS PRELIMINARES / Registro: DATOS PRELIMINARES
ZAC17170300969942	Rehabilitación Del Museo Del Niño Minero En Vetagrande	8	Zacatecas	Vetagrande	Cobertura municipal	Subsidios		S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	SECRETARIA DE TURISMO	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	8,358	0.00	0.00	Financiera: DATOS PRELIMINARES / Física: DATOS PRELIMINARES / Registro: DATOS PRELIMINARES
ZAC17170300970068	Construcción De Domo En Escuela Primaria J. Jesús Gonzales Ortega En Guadalupe De Trujillo De Fresnillo, Zac., Para El Mejoramiento Y Optimo Aprovechamiento De Las Instalaciones De La Institución.	1709010043	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	143	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300970232	Construcción De Domo En Escuela Telesecundaria Independencia En Altamira De Fresnillo, Zac., Para El Mejoramiento Y Optimo Aprovechamiento De Las Instalaciones De La Institución.	1709010046	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	450	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300970243	Construcción De Domo En Escuela Primaria José María Morelos, Col. José María Morelos De Fresnillo, Zac., Para El Mejoramiento Y Optimo Aprovechamiento De Las Instalaciones De La Institución.	1701090047	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	250	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública	Tercer Trimestre	2017
---	------------------	------

Total: 3636

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Programa o de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
ZAC17170300970247	Construccion De Domo En Escuela Primaria 5 De Febrero Comunidad San Gabriel De Fresnillo, Zac., Para El Mejoramiento Y Optimo Aprovechamiento De Las Instalaciones De La Institucion.	17090 10048	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U130 Portalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300970250	Construccion De Domo En Escuela Primaria Rafael Ramirez De Fresnillo, Zac., Para El Mejoramiento Y Optimo Aprovechamiento De Las Instalaciones De La Institucion	17090 10045	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U130 Portalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	121	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300970254	Construccion De Domo En Jardin De Niños Sulalia Guzman Comunidad De Estacion San Jose De Fresnillo, Zac., Para El Mejoramiento Y Optimo Aprovechamiento De Las Instalaciones De La Institucion	17090 10044	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U130 Portalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	193	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300970256	Construccion De Domo En Escuela Telesecundaria Lazaro Cardenas En Rio Florido De Fresnillo, Zac., Para El Mejoramiento Y Optimo Aprovechamiento De Las Instalaciones De La Institucion	17090 10039	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U130 Portalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	250	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300970260	Construccion De Domo En Escuela Telesecundaria Insurgentes, En Miguel Hidalgo De Fresnillo, Zac., Para El Mejoramiento Y Optimo Aprovechamiento De Las Instalaciones De La Institucion	17090 10037	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U130 Portalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300970263	Construccion De Domo En Escuela Secundaria Tecnica No. 63 Sor Juana Ines De La Cruz En Plateros De Fresnillo, Zac. Para El Mejoramiento Y Optimo Aprovechamiento De Las Instalaciones De La Institucion	17090 10060	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U130 Portalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,175,000	\$1,175,000	\$1,175,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300970275	Construccion De Domo En Escuela Primaria Ford 126 De Fresnillo, Zac. Para El Mejoramiento Y Optimo Aprovechamiento De Las Instalaciones De La Institucion	17090 10061	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U130 Portalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	452	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública	Tercer Trimestre	2017
---	------------------	------

Total: 3636

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	o de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
ZAC17170300970285	Construccion De Domo En Escuela Secundaria Tecnica Vicente Guerrero En San Jose De Lourdes De Fresnillo, Zac. Para El Mejoramiento Y Optimo Aprovechamiento De Las Instalaciones De La Institucion	17090 10062	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Portalecim iento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	306	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300970293	Construccion De Domo En Escuela Secundaria Rafael Ramirez C., Guadalupe, Zac. Para El Mejoramiento Y Optimo Aprovechamiento De Las Instalaciones De La Institucion.	17090 10050	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Portalecim iento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	288	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300970295	Construccion De Area Para Usos Multiples En El Sotano Del Auditorio Anexo A La Presidencia Municipal	50400 2	Zacatecas	Villa de Cos	Villa de Cos	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA DE COS	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$713,060	\$713,060	\$713,060	\$713,060	\$713,060	\$713,060	\$713,060	100.00	\$0	Metros Cuadrados	90	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Física: 546 METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300970296	Construccion De Domo En Cancha De Usos Multiples En Fracc. Valle Del Conde, Guadalupe, Zac. Para El Fomento Del Deporte Y La Participacion Social	17090 10049	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Portalecim iento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Deporte	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	305	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300970303	Construccion De Domo En Cancha De Usos Multiples En La U.D. De La Comunidad De Zozquite, Zac. Para El Fomento Del Deporte Y La Participacion Social	17090 10051	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Portalecim iento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Deporte	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	888	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300970304	Construccion De Barda Perimetral, Pisos, Caseta Y Torre De Vigilancia En Las Instalaciones De La Policia Municipal	50400 1	Zacatecas	Villa de Cos	Villa de Cos	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA DE COS	Seguridad	En Ejecución	2017	\$1,198,019	\$1,198,019	\$1,198,019	\$1,198,019	\$634,879	\$634,879	\$634,879	52.99	\$0	Metros Cuadrados	40	0.00	90.00	Financiera: SIGUE VIGENTE / Física: 140 METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION / Registro: SIGUE VIGENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300970307	Construccion De Domo En Cancha De Usos Multiples En Francisco V. Garcia (Los Rancheros) Guadalupe, Zac. Para El Fomento Del Deporte Y La Participacion Social	17090 10064	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Portalecim iento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Deporte	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	305	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300970312	Construccion De Domo En Escuela Primaria Genaro Codine, Guadalupe, Zac. Para El Mejoramiento Y Optimo Aprovechamiento De Las Instalaciones De La Institucion	17090 10063	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Portalecim iento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Deporte	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	305	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300970316	Construccion De Casa Del Estudiante Primer Nivel, Guadalupe, Zac. Para El Fomento De La Educacion En La Entidad	17090 10067	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Portalecim iento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Deporte	En Ejecución	2017	\$5,280,000	\$5,280,000	\$5,280,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	2,305	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública	Tercer Trimestre	2017
---	------------------	------

Total: 3636

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Programa o de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
ZAC17170300970322	Construccion De Cancha De Usos Multiples Y Area Recreativa De La Quinta San Jeronimo Del Fracc. Las Quintas, Guadalupe, Zac. Para El Fomento Del Deporte Y La Participacion Social	1709010068	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Portalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Deporte	En Ejecución	2017	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	305	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300970337	Construccion De Centro De Desarrollo Comunitario Primer Nivel, Villas De Guadalupe, Zac. Para El Fomento De La Participacion Social	1709010069	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Portalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	2,305	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300970342	Construccion De Cancha De Usos Multiples En Fraccionamiento Monte Bello, Guadalupe, Zac. Para El Fomento Al Deporte Y La Participacion Social	1709010073	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Portalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Deporte	En Ejecución	2017	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	205	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300970345	Construccion De Cancha De Usos Multiples En Sac. Sec. Pedro Ruiz Gonzalez, Guadalupe, Zac. Para El Mejoramiento Y Optimo Aprovechamiento De Las Instalaciones De La Institucion	1709010072	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Portalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	235	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300970406	Construccion De Cancha De Usos Multiples En Colonia Camilo Torres, Guadalupe, Zac. Para El Fomento Al Deporte Y La Participacion Social	1709010077	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Portalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Deporte	En Ejecución	2017	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	235	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300970411	Construccion De Cancha De Usos Multiples En La Comunidad De Casa Hlanco, Guadalupe, Zac. Para El Fomento Al Deporte Y La Participacion Social	1709010076	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Portalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Deporte	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300970412	Construccion De Cancha De Usos Multiples En Fraccionamiento Las Aguilas, Guadalupe, Zac. Para El Fomento Al Deporte Y La Participacion Social	1709010075	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Portalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Deporte	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	305	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300970417	Construccion De Cancha De Usos Multiples En La Comunidad De San Ignacio, Guadalupe, Zac. Para El Fomento Al Deporte Y La Participacion Social	1709010074	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Portalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Deporte	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	105	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300970420	Construccion De Cancha De Usos Multiples En Primaria Francisco E. Garcia, Villas De Guadalupe, Zac. Para El Mejoramiento Y Optimo Aprovechamiento De Las Instalaciones De La Institucion	1709010071	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Portalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	265	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública	Tercer Trimestre	2017
---	------------------	------

Total: 3636

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	o de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
ZAC17170300970425	Construcción De Domo En Jardín De Niños "Niños Heróes" Col. Ctm Zacatecas, Zac. Para El Mejoramiento Y Optimo Aprovechamiento De Las Instalaciones De La Institucion	17090 10052	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Educación	En Ejecución	2017	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	105	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300970442	Construcción De Domo En Cancha De Basquet Bol En La Comunidad De El Lampotal, Vetagrande, Zac. Para El Fomento Del Deporte Y La Participacion Social, (Rehabilitacion De Cancha).	17090 10078	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Fideicomisos		M001 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Deporte	En Ejecución	2017	\$1,212,500	\$1,212,500	\$1,212,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	118	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300970638	Construcción De Cancha De Fútbolito En La Col. El Forisaste, En El Municipio De Jalpa Estado De Zacatecas.	170FO RTFIN C19 004	Zacatecas	Jalpa	Cobertura municipal	Subsidios		U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JALPA ZACATECAS	Deporte	En Ejecución	2017	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$193,211	\$193,211	\$193,211	29.72	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	20.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION POR EL CONTRATISTA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300970654	Construcción De Terracería, Obras De Drenaje, Pavimentación Y Señalamiento En Carretera De Toma De Zacatecas A Lomas De San Antonio En El Municipio De Jalpa Estado De Zacatecas.	170FO RTFIN C19 006	Zacatecas	Jalpa	Cobertura municipal	Subsidios		U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JALPA, ZACATECAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$269,489	\$269,489	\$269,489	29.94	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	15.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION POR EL CONTRATISTA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300970954	Equipamiento Para Elementos De Seguridad Pública En El Municipio De Sombrerete	-	Zacatecas	Sombrerete	Cobertura municipal	Subsidios		U007 Subsidios en materia de seguridad pública		4-Gobernación	Dirección de Seguridad Pública Municipal	Seguridad	En Ejecución	2017	\$4,317,000	\$4,317,000	\$4,317,000	\$4,317,000	\$3,742,500	\$3,742,500	\$3,742,500	86.69	\$0	Piezas	0	0.00	60.00	Financiera: avance financiero 86.69% / Física: avance físico 60% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300970976	Equipamiento Para Elementos De Seguridad Pública De Zacatecas	-	Zacatecas	Zacatecas	Cobertura municipal	Subsidios		U007 Subsidios en materia de seguridad pública		4-Gobernación	Presidencia municipal de Zacatecas	Seguridad	En Ejecución	2017	\$1,236,000	\$1,236,000	\$1,236,000	\$1,236,000	\$675,122	\$675,122	\$675,122	54.62	\$0	Piezas	0	0.00	60.00	Financiera: avance financiero 54.62% / Física: avance físico 60% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300970982	Infraestructura De Seguridad Publica	-	Zacatecas	Zacatecas	Cobertura municipal	Subsidios		U007 Subsidios en materia de seguridad pública		4-Gobernación	Presidencia municipal de Zacatecas	Seguridad	En Ejecución	2017	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: no se cuenta con avance financiero / Física: no se cuenta con avance físico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300970995	Ampliaciones De Cultura 2017	170AM PCULT 19 001	Zacatecas	Jalpa	Cobertura municipal	Subsidios		E011 Desarrollo Cultural		48-Cultura	MUNICIPIO DE JALPA, ZACATECAS	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$889,450	\$889,450	\$889,450	29.65	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	20.00	Financiera: / Física: obra en proceso de ejecución por el contratista / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300971015	Becas Para Alumnos De Escasos Recursos Club Familias Unidas Por Jalpa	17A3X 119 001	Zacatecas	Jalpa	Cobertura municipal	Subsidios		S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE JALPA ZACATECAS	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$750,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100	0.00	0.00	Financiera: / Física: 100 BECAS DEL CLUB FAMILIAS UNIDAS SE ENTREGARON EN OCTUBRE 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300971021	Becas Para Alumnos De Escasos Recursos Club Jalpa Usa	173X1 19006	Zacatecas	Jalpa	Cobertura municipal	Subsidios		S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE JALPA ZACATECAS	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$743,200	\$743,200	\$371,600	\$743,200	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100	0.00	0.00	Financiera: SE ESPERA LA TOTALIDAD DE LIBERACION DE RECURSOS PARA LIQUIDAR BECAS. / Física: EL CLUB JALPA USA CON 265 BECAS ESTUDIANTES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300971030	Becas Para Alumnos De Escasos Recursos Club Jalpa Unido	173X1 19008	Zacatecas	Jalpa	Cobertura municipal	Subsidios		S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE JALPA ZAC	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$996,300	\$996,300	\$498,150	\$996,300	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100	0.00	0.00	Financiera: SE ESPERA A LA FECHA LA LIBERACION DE RECURSOS FEDERALES. / Física: EL CLUB JALPA UNIDO AVALA 146 BECAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300971036	Becas Para Alumnos De Escasos Recursos Club Ojo De Agua	173X1 19012	Zacatecas	Jalpa	Cobertura municipal	Subsidios		S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE JALPA, ZACATECAS	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$940,000	\$940,000	\$470,000	\$940,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100	0.00	0.00	Financiera: SE ESPERA A LA FECHA LA LIBERACION DE RECURSOS PARA EL PAGO DE BECAS. / Física: EL CLUB OJO DE AGUA, AVALA 94 BECAS PARA LIQUIDAR A LA LIBERACION DE RECURSO FEDERAL. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2017

Total: 3636

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Programa o de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
ZAC17170300971042	Becas Para Alumnos De Escasos Recursos Club Ranchos Unidos	173X1 19014	Zacatecas	Jalpa	Cobertura municipal		Subsidios	8061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE JALPA ZAC	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$638,400	\$638,400	\$159,600	\$638,400	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100	0.00	0.00	Financiera: SE ESPERA A LA FECHA LIBERACION DE RECURSOS PARA EL PAGO A LOS BECADOS. / Fisica: EL CLUB RANCHOS UNIDOS POR JALPA AVALA 187 BECAS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300971077	Equipar A Los Elementos De Seguridad Pública Municipal De Fresnillo, Zac.	1	Zacatecas	Fresnillo	Cobertura municipal		Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública		4-Gobernación	Dirección de Seguridad Pública de Fresnillo, Zac.	Seguridad	En Ejecución	2017	\$4,024,810	\$4,024,810	\$4,024,810	\$4,024,810	\$2,580,000	\$2,580,000	\$2,580,000	64.10	\$0	Equipamiento	0	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: Se cuenta con avance en la adquisición de equipamiento / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.