

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III RAMO 33
 SUB-PROGRAMA: 401 AGUA POTABLE
 MES QUE INFORMA: MARZO 2018

FECHA: 05/04/18
 HOJA 1 DE 24

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FISICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO				
18OFIII10001		REHABILITACION DE TANQUES METALICOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDADES: ABREGO (VICENTE GUERRERO), ROSARIO DE ABREGO, PROVIDENCIA DE ABREGO, EL ANGELITO Y MILPILLAS DE LA SIERRA.	VARIAS COMUNIDADES		5 TANQUES	\$ 452,088.83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X
18OFIII10002		PERFORACIÓN DE 200 MTS DE PROFUNDIDAD EN POZO (EXISTENTE) PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE VASCO DE QUIROGA	COMUNIDAD VASCO DE QUIROGA		150 MTS	\$ 920,239.47	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X
18OFIII10003		AMPLIACIÓN DE RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA PILETA DE ALMACENAJE A LA LINEA DE DISTRIBUCIÓN EN COLONIAS UNIVERSIDAD Y EJIDAL 3	COLONIA UNIVERSIDAD Y COLONIA EJIDAL 3		700 ML	\$ 80,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X
18OFIII10004		CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLES ESTIBADORES, TAHONEROS, LABRADORES, MECANICOS, ARTESANOS, TAPICEROS, SAN LUIS EN COLONIA SAN JOAQUIN, FRESNILLO, ZACATECAS.	COLONIA SAN JOAQUIN, FRESNILLO, ZACATECAS		1501.5 ML 110 TOMAS DOMICILIARIAS	\$ 913,826.39	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X
18OFIII10005		EQUIPAMIENTO , TREN DE DESCARGA, LINEA DE CONDUCCION Y CANCELACION DE POZO PROFUNDO Y REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO EN COMUNIDAD SAN CRISTOBAL, FRESNILLO, ZACATECAS.	COMUNIDAD SAN CRISTOBAL		POZO 1 SUBESTACIÓN 1	\$ 883,624.98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X
TOTAL HOJA 1						\$ 3,249,779.67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -				

LIC. JAVIER TORRES RODRIGUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. AMELIA DEL ROCÍO CARRILLO FLORES
 SINDICO MUNICIPAL

LIC. CESAR BONILLA BADILLO
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III RAMO 33
401 AGUA POTABLE
MARZO 2018

FECHA 05/04/18
 HOJA 2 DE 24

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FISICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN				
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL							ACUMULADO
180FIII10006		CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y PLANTA POTABILIZADORA EN COMUNIDAD ERMITA DE GUADALUPE, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL) 2018.	COMUNIDAD ERMITA DE GUADALUPE		2456 ML	\$ 645,456.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X		
180FIII10007		CONSTRUCCION Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD CONCEPCIÓN RIVERA, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL) 2018.	COMUNIDAD CONCEPCIÓN RIVERA		1931 ML	\$ 248,573.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X		
180FIII10008		RELOCALIZACION DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD SAN MARCOS DE ABREGO, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL) 2018.	COMUNIDAD SAN MARCOS DE ABREGO		1 POZO	\$ 390,974.18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X		
TOTAL HOJA 2						\$ 1,285,003.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -						

LIC. JAVIER TORRES RODRIGUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. AMELIA DEL ROCÍO CARRILLO FLORES
 SINDICO MUNICIPAL

LIC. CESAR BONILLA BADILLO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO,ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018
 SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III RAMO 33
401 AGUA POTABLE
MARZO 2018

FECHA 05/04/18
 HOJA 3 DE 24

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO % ACUMULADO	AVANCE FISICO % ACUMULADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS						
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL			ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
180FIII10009		RELOCALIZACION DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD OJO DE AGUA DE RAMOS (RAMOS), FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL) 2018.	COMUNIDAD OJO DE AGUA DE RAMOS (RAMOS)		1 POZO	700789.47	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X
180FIII10010		RELOCALIZACION DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD COLONIA LA LUZ, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL) 2018.	COMUNIDAD COLONIA LA LUZ		1 POZO	426,077.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X
180FIII10011		PERFORACION DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD OJO DE AGUA DEL TULE, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL) 2018.	COMUNIDAD OJO DE AGUA DEL TULE		1 POZO	330,153.22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X
TOTAL HOJA 3						\$ 1,457,020.68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -				

 LIC. JAVIER TORRES RODRIGUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 DRA. AMELIA DEL ROCÍO CARRILLO FLORES
 SINDICO MUNICIPAL

 LIC. CESAR BONILLA BADILLO
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO,ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III RAMO 33
 SUB-PROGRAMA: 401 AGUA POTABLE
 MES QUE INFORMA: MARZO 2018

FECHA: 05/04/18
 HOJA 4 DE 24

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FISICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN				
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL							ACUMULADO
18OFIII10012		SUMINISTRO DE EQUIPOS DE BOMBEO EN POZO 3, 6 Y 8 EN COMUNIDAD CARRILLO, Y POZO 1 EN COMUNIDAD PARDILLO, FRESNILLO, ZACATECAS.	COMUNIDAD CARRILLO Y PARDILLO		4 EQUIPOS	\$ 739,096.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X		
18OFIII10013		SUMINISTRO Y COLOCACION DE 94 TOMAS DOMICILIARIAS EN COLONIA ESPARZA, FRESNILLO, ZACATECAS.	COLONIA ESPARZA, FRESNILLO, ZACATECAS		94 TOMAS	\$ 412,013.09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X		
18OFIII10014		CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVEADO METALICO DE 30 M3 DE CAPACIDAD Y ALTURA DE 5 MTS EN COMUNIDAD MILPILLAS DE LA SIERRA, FRESNILLO, ZACATECAS.	COMUNIDAD MILPILLAS DE LA SIERRA		1 TANQUE	\$ 1,045,283.91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X		
TOTAL HOJA 4						\$ 2,196,393.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -						
TOTALES						\$ 8,188,197.55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -						

 LIC. JAVIER TORRES RODRIGUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 DRA. AMELIA DEL ROCÍO CARRILLO FLORES
 SINDICO MUNICIPAL

 LIC. CESAR BONILLA BADILLO
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

