

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO,ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III RAMO 33
402 DRENAJE Y LETRINAS
MARZO 2018

FECHA 05/04/18

HOJA_5_DE__24__

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FISICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO				
18OFIII10015		AMPLIACION DE RED DE DRENAJE TERCER ETAPA EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD MONTEMARIANA	COMUNIDAD MONTEMARIANA	23° 19' 34.67" N 103° 6' 44.83" O	257 ML	\$ 393,463.83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X
18OFIII10016		CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE 2DA. ETAPA EN COMUNIDAD LUIS DONALDO COLOSIO (EL TERREADERO)	COMUNIDAD LUIS DONALDO COLOSIO (EL TERREADERO)		3186.86 ML	\$ 2,563,855.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X
18OFIII10018		AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ARBOLEDAS Y SAN JERONIMO EN COMUNIDAD SAN JERONIMO, FRESNILLO, ZACATECAS.	COMUNIDAD SAN JERONIMO		466.52 ML	\$ 374,490.13	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X
18OFIII10019		CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE (ATARJEAS) 1ERA ETAPA EN CALLES LOPEZ MATEOS, FRANCISCO I MADERO, NIÑOS HEROES, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CONSTITUCION EN COMUNIDAD LA CANTERA, FRESNILLO, ZACATECAS.	COMUNIDAD LA CANTERA		1947.60 ML	\$ 2,074,565.70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X
18OFIII10020		AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COMUNIDAD EL REFUGIO DE ABREGO, FRESNILLO, ZACATECAS.	COMUNIDAD EL REFUGIO DE ABREGO		293.20 ML 100 DESCARGAS 2 BIODIGESTORES	\$ 705,701.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X
TOTAL HOJA 1						\$ 6,112,076.86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -				

LIC. JAVIER TORRES RODRIGUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. AMELIA DEL ROCÍO CARRILLO FLORES
 SINDICO MUNICIPAL

LIC. CESAR BONILLA BADILLO
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO,ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III RAMO 33
 SUB-PROGRAMA: 402 DRENAJE Y LETRINAS
 MES QUE INFORMA: MARZO 2018

FECHA: 05/04/18
 HOJA_6_DE_24

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO % ACUMULADO	AVANCE FISICO % ACUMULADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS						
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL			ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
18OFIII10021		AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COMUNIDAD VICENTE GUERRERO (ABREGO), FRESNILLO, ZACATECAS.	COMUNIDAD VICENTE GUERRERO (ABREGO)		442.40 ML 70 DESCARGAS 3 BIODIGESTORES	\$ 942,625.44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X
18OFIII10022		REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE LUCIO BLANCO ENTRE CALLE 2 DE SEPTIEMBRE Y CALLE HIGUERAS EN COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, FRESNILLO, ZACATECAS.	COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, FRESNILLO, ZACATECAS		16 ML 20 DSCARGAS	\$ 302,299.48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X
18OFIII10023		REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE GENARO CODINA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CORREGIDORA EN COMUNIDAD ESTACION SAN JOSE, FRESNILLO, ZACATECAS.	COMUNIDAD ESTACION SAN JOSE		538 ML	\$ 778,337.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X
18OFIII10024		CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN COMUNIDAD SAN JOSE DEL ALAMITO, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL) 2018.	COMUNIDAD SAN JOSE DEL ALAMITO		1 PLANTA DE TRATAMIENTO	\$ 1,245,032.37	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X
TOTAL HOJA 2						\$ 3,268,295.17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -				

LIC. JAVIER TORRES RODRIGUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. AMELIA DEL ROCÍO CARRILLO FLORES
 SINDICO MUNICIPAL

LIC. CESAR BONILLA BADILLO
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III RAMO 33
 402 DRENAJE Y LETRINAS
 MARZO 2018

FECHA 05/04/18

HOJA_7_DE_24

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO % ACUMULADO	AVANCE FÍSICO % ACUMULADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS						
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL			ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
18OFIII10025		AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EMILIANO ZAPATA, DEL MAGUEY, INDUSTRIAL, LIBERTAD, DEL BESO EN COMUNIDAD BUENAVISTA DE TRUJILLO, FRESNILLO, ZACATECAS.	COMUNIDAD BUENAVISTA DE TRUJILLO		2516 ML 70 DESCARGAS	\$ 2,097,472.55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X
18OFIII10026		AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CUAUTLA ENTRE CALLE 17 DE JUNIO Y CALLE MEXICO EN COLONIA PLAN DE AYALA, FRESNILLO, ZACATECAS.	COLONIA PLAN DE AYALA, FRESNILLO, ZACATECAS		164.50 ML 30 DESCARGAS	\$ 202,181.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X
18OFIII10027		AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COMUNIDAD SAN PEDRO DE ABREGO, FRESNILLO, ZACATECAS.	COMUNIDAD SAN PEDRO DE ABREGO		205 ML 35 DESCARGAS 1 BIODIGESTOR	\$ 329,270.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X
18OFIII10028		AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES ACAPULCO, NIÑOS HEROES, 16 DE SEPTIEMBRE, BENITO JUAREZ Y 5 DE MAYO EN COMUNIDAD LAS CATARINAS, FRESNILLO, ZACATECAS.	COMUNIDAD LAS CATARINAS		2872 ML 325 DESCARGAS 2 BIODIGESTORES	\$ 3,351,498.51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X
18OFIII10029		AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EL ROSARIO EN COMUNIDAD EL EPAZOTE, FRESNILLO, ZACATECAS.	COMUNIDAD EL EPAZOTE		568 ML	\$ 382,428.53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X
18OFIII10030		AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COMUNIDAD SAN MIGUEL DE SOSA, FRESNILLO, ZACATECAS.	COMUNIDAD SAN MIGUEL DE SOSA		112 ML 52 DESCARGAS 1 BIODIGESTOR	\$ 326,444.43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X
TOTAL HOJA 3						\$ 6,689,295.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -				

LIC. JAVIER TORRES RODRIGUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. AMELIA DEL ROCÍO CARRILLO FLORES
 SINDICO MUNICIPAL

LIC. CESAR BONILLA BADILLO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO,ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:

FONDO III RAMO 33

SUB-PROGRAMA:

402 DRENAJE Y LETRINAS

MES QUE INFORMA:

MARZO 2018

FECHA

05/04/18

HOJA_8_DE_24

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO % ACUMULADO	AVANCE FISICO % ACUMULADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS						
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL			ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
18OFIII10031		AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COMUNIDAD SAN MARCOS DE ABREGO, FRESNILLO, ZACATECAS.	COMUNIDAD SAN MARCOS DE ABREGO		573.55 ML 35 DESCARGAS 1 BIODIGESTOR	\$ 631,640.91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X
18OFIII10032		CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 2DA. ETAPA EN COMUNIDAD ORILLA DEL LLANO, FRESNILLO, ZACATECAS.	COMUNIDAD ORILLA DEL LLANO		106 ML 1 BIODIGESTOR	\$ 266,461.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X
18OFIII10033		CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES EN COMUNIDAD VALLE DE SAN ISIDRO, FRESNILLO, ZACATECAS.	COMUNIDAD VALLE DE SAN ISIDRO		1051 ML 35 DESCARGAS 1 BIODIGESTOR	\$ 634,480.51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X
18OFIII10034		AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 2DA. ETAPA EN COMUNIDAD PRESA DEL MEZQUITE, FRESNILLO, ZACATECAS.	COMUNIDAD PRESA DEL MEZQUITE		1186 ML 67 DESCARGAS 1 BIODIGESTOR	\$ 884,165.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X
18OFIII10035		REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GENARO BORREGO EN COMUNIDAD NUEVO DIA, FRESNILLO, ZACATECAS.	COMUNIDAD NUEVO DIA		257.50 ML 1 BIODIGESTOR	\$ 384,929.31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X
18OFIII10036		REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LIBERTAD EN COMUNIDAD NUEVO ZARAGOZA, FRESNILLO, ZACATECAS.	COMUNIDAD NUEVO ZARAGOZA		600 ML 97 DESCARGAS 2 BIODIGESTORES	\$ 953,568.89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X
18OFIII10037		SUMINISTRO Y COLOCACION DE BIODIGESTORES EN COMUNIDAD DE JARILLAS, FRESNILLO, ZACATECAS.	COMUNIDAD JARILLAS		16 BIODIGESTORES	\$ 251,075.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X
TOTAL HOJA 4						\$ 4,006,323.28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -				

LIC. JAVIER TORRES RODRIGUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. AMELIA DEL ROCÍO CARRILLO FLORES
 SINDICO MUNICIPAL

LIC. CESAR BONILLA BADILLO
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO,ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III RAMO 33
 402 DRENAJE Y LETRINAS
 MARZO 2018

FECHA: 05/04/18
 HOJA_9_DE_24_

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FISICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO					
18OFIII10038		SUMINISTRO Y COLOCACION DE 73 BIODIGESTORES DE 600 LTS Y 1 BIODIGESTOR DE 1500 LTS EN COMUNIDAD SAN JOSE DEL QUELITE, FRESNILLO, ZACATECAS.	COMUNIDAD SAN JOSE DEL QUELITE		74 BIODIGESTORES	\$ 979,250.41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X	
18OFIII10039		AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAN PABLO II, PLAZA SATELITE Y 7 DE JULIO EN COLONIA PLAN DE AYALA, FRESNILLO, ZACATECAS.	COLONIA PLAN DE AYALA, FRESNILLO, ZACATECAS		1331.4 ML	\$ 1,492,961.55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X	
18OFIII10040		AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA INDIOS VERDES EN COMUNIDAD RIO FLORIDO, FRESNILLO, ZACATECAS.	COMUNIDAD RIO FLORIDO		195 ML	\$ 322,726.22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X	
18OFIII10041		REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PINO SUAREZ ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE PINO SUAREZ 2 EN COMUNIDAD SAN JOSE DE LOURDES.	COMUNIDAD SAN JOSE DE LOURDES		64.1 ML	\$ 136,444.32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X	
18OFIII10042		AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE INDIOS VERDES ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE INDIOS VERDES Y CALLE RIO AGUANAVAL, CALLE MARAVILLAS ENTRE CALLE INDIOS VERDES Y CALLE RIO AGUANAVAL EN COMUNIDAD RIO FLORIDO, FRESNILLO, ZACATECAS.	COMUNIDAD RIO FLORIDO		636.1 ML	\$ 442,273.94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X	
TOTAL HOJA 5						\$ 3,373,656.44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -					
TOTALES						\$ 23,449,647.09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -					

PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. AMELIA DEL ROCIO CARRILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

~~DR. OSCAR DE LA CRUZ~~
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL