

TERCER TRIMESTRE DESARROLLO SOCIAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017 DEL SISTEMA DE FORMATO ÚNICO

III.- Indicadores.

El reporte de los Indicadores corresponde al informe generado por el Sistema de Formato Único (SFU), el cual contiene los recursos de cada uno de los Fondos de Aportaciones registrados por el ejecutor en lo correspondiente a metas y avances.

SECRETARÍA DE FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

SE CUENTA CON LA OBLIGACIÓN DE PUBLICAR LO CONCERNIENTE A LA INFORMACIÓN CAPTURADA EN EL SISTEMA DE FORMATO ÚNICO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, SIN EMBARGO SE HAN PRESENTADO DEBILIDADES EN EL REPORTE DE INDICADORES LOS CUALES NO SE SUBSANARON A LA FECHA; SE SOLICITÓ EL APOYO VÍA CORREO Y NO SE RECIBIÓ RESPUESTA.

EVIDENCIA.

SOLICITUD DE APOYO

Enviados

- **martin medina** <mmedina_seplafin@yahoo.com>
-

Para:Formato Unico

6 nov. a las 2:49 p. m.

SALUDOS

HAGO DE SU APRECIABLE CONOCIMIENTO QUE EL SISTEMA AL MOMENTO DE BAJAR EL REPORTE DE LOS INDICADORES ME LO PRESENTA CON CÓDIGOS Y NO CON FORMATO XML-TABLA DE EXCELL, RAZÓN POR LA CUAL SE TIENE ATRASO EN LA PUBLICACIÓN DEL INFORME DEL TERCER TRIMESTRE SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES.

ES EL ÚNICO QUE PRESENTA CON ESE DISEÑO EN VIRTUD DE QUE EL REPORTE DE FORMATO ÚNICO Y NIVEL FINANCIERO SI LOS PRESENTA EN TABLAS.

AL RESPECTO SE SOLICITA EL APOYO PARA CONTAR CON EL REPORTE DE INDICADORES DEL ESTADO DE ZACATECAS Y ASÍ ESTAR EN CONDICIONES DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD.

SE REMITE EL ARCHIVO BAJADO DEL SISTEMA DE FORMATO ÚNICO, SOLICITANDO EL APOYO PARA QUE USTEDES ME LO PUEDEN REGRESAR EN OTRO FORMATO.

ESTOY A SUS ORDENES.

ATENCIÓN

ING. MARTIN MEDINA

DPTO. DE PARTICIPACIONES Y DEUDA PÚBLICA

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD


SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

SECRETARÍA DE FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS

TEL. 01-492-92-56220 Y 01-492-92-56224 EXT. 22355

EVIDENCIA DE LA APERTURA DEL ARCHIVO RELATIVO AL REPORTE DE INDICADORES.



```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
- <Workbook xmlns:html="http://www.w3.org/TR/REC-html40" xmlns:ss="urn:schemas-microsoft-com:office:spreadsheet" xmlns:x="urn:schemas-microsoft-com:office:excel" xmlns="urn:schemas-microsoft-com:office:spreadsheet" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office">
  - <DocumentProperties xmlns="urn:schemas-microsoft-com:office:office">
    <Author>Miguel Angel Valle</Author>
    <LastAuthor>Miguel Angel Valle</LastAuthor>
    <Created>2015-06-08T23:05:32Z</Created>
    <LastSaved>2015-06-08T23:22:01Z</LastSaved>
    <Version>14.00</Version>
  </DocumentProperties>
  - <OfficeDocumentSettings xmlns="urn:schemas-microsoft-com:office:office">
    <AllowPNG/>
  </OfficeDocumentSettings>
  - <ExcelWorkbook xmlns="urn:schemas-microsoft-com:office:excel">
    <WindowHeight>8010</WindowHeight>
    <WindowWidth>20115</WindowWidth>
    <WindowTopX>240</WindowTopX>
    <WindowTopY>60</WindowTopY>
    <ProtectStructure>False</ProtectStructure>
    <ProtectWindows>False</ProtectWindows>
  </ExcelWorkbook>
  - <Styles>
    - <Style ss:Name="Normal" ss:ID="Default">
      <Alignment ss:Vertical="Bottom"/>
      <Borders/>
      <Font ss:Color="#000000" ss:Size="11" x:Family="Swiss" ss:FontName="Calibri"/>
      <Interior/>
      <NumberFormat/>
      <Protection/>
    </Style>
    - <Style ss:Name="Normal 2" ss:ID="s62">
      <Alignment ss:Vertical="Bottom"/>
      <Borders/>
      <Font x:Family="Roman" ss:FontName="Adobe Caslon Pro"/>
      <Interior/>
      <NumberFormat/>
      <Protection/>
    </Style>
    - <Style ss:ID="s63">
      <Alignment ss:Vertical="Center" ss:WrapText="1" ss:Horizontal="Center"/>
      <Font ss:Color="#808080" ss:Size="16" x:Family="Roman" ss:FontName="Trajan Pro" ss:Bold="1"/>
      <Interior/>
    </Style>
    - <Style ss:ID="s64">
      <Alignment ss:Vertical="Center" ss:WrapText="1" ss:Horizontal="Left"/>
      <Font ss:Size="14" x:Family="Modern" ss:FontName="Soberana Titular" ss:Bold="1"/>
      <Interior ss:Color="#D7E4BC" ss:Pattern="Solid"/>
    </Style>
    - <Style ss:ID="s66">
      <Alignment ss:Vertical="Center" ss:WrapText="1"/>
      <Font ss:Color="#FFFFFF" ss:Size="16" x:Family="Roman" ss:FontName="Trajan Pro" ss:Bold="1"/>
      <Interior/>
    </Style>
    - <Style ss:ID="s68">
      <Alignment ss:Vertical="Center" ss:Horizontal="Right"/>
      <Borders/>
    </Style>
  </Styles>
</Workbook>
```

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2017

Total: 3636

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2017

Total: 3636

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Código de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
ZAC15150300572201	Rehabilitación De Centros De Salud Zona 1 En Las Localidades De San Jose Del Rio, Fortiguillas, San Martín De Pajaritos, Las Mercedes, Plan De Vallejos, Santa Teresa, Los Pocitos Y Santa Ana	150FI 11100 48	Zacatecas	Fresnillo	San José del Rio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$997,792	\$997,792	\$997,792	\$664,772	\$664,772	\$664,772	66.62	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300572229	Rehabilitación De Unidad De Salud Zona 2	150FI 11100 49	Zacatecas	Fresnillo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$997,761	\$997,761	\$997,761	\$822,168	\$822,168	\$822,168	82.40	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300574670	Pruebas De Laboratorio De Mecanica De Suelo Para La Ampliación De La Red De Drenaje	15AFI 11100 70	Zacatecas	Fresnillo	San José de Lourdes	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$8,200	\$8,200	\$8,200	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	200	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160200646001	Ampliación De La Red Eléctrica En La Calle Sensación En La Comunidad De San Jose De Lourdes Fresnillo - 56400	56400	Zacatecas	Fresnillo	San José de Lourdes	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$424,050	\$424,050	\$424,050	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	140	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA CONVENIDO CON EL ESTADO Y CON LA CFE QUIEN ES LA EJECUTORA DEL PROYECTO, EL MUNICIPIO UNICAMENTE DIO LA APORTACION QUE LE CORRESPONDE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160200648437	Ampliación De La Red Eléctrica En La Calle Miguel Hidalgo En La Comunidad De San Miguel de Sosa Fresnillo - 56301	56301	Zacatecas	Fresnillo	San Miguel de Sosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$294,800	\$2,515,285	\$251,528	\$176,097	\$176,070	\$176,070	\$176,070	7.00	\$0	Otros	120	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA CONVENIDO CON EL ESTADO Y CON LA CFE QUIEN ES LA INSTANCIA EJECUTORA, EL MUNICIPIO UNICAMENTE DIO LA APORTACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160200653089	Construcción De Unidad Médica En La Comunidad - 49720	49720	Zacatecas	Fresnillo	El Apartadero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2016	\$431,334	\$430,705	\$430,705	\$430,705	\$430,618	\$129,212	\$129,212	30.00	\$0	Metros Cuadrados	180	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160200657980	Ampliación De La Red Eléctrica En La Calle Privada Independencia En La Localidad Colonia De Santa Anita Fresnillo - 56326	56326	Zacatecas	Fresnillo	Colonia Santa Anita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$125,950	\$125,950	\$125,950	\$125,950	\$37,785	\$37,785	\$37,785	30.00	\$0	Otros	100	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA CONVENIDO CON LA CFE QUIEN ES LA INSTANCIA EJECUTORA, UNICAMENTE EL MUNICIPIO DIO LA APORTACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160200660466	Ampliación De La Red Eléctrica En La Calle Revolución De La Colonia Patria Y Libertad Fresnillo - 56808	56808	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$184,250	\$184,250	\$184,250	\$28,723	\$28,723	\$28,723	\$28,723	15.59	\$0	Otros	70	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA CONVENIDO CON EL ESTADO Y CON LA CFE QUIEN ES LA INSTANCIA EJECUTORA UNICAMENTE EL MUNICIPIO DIO LA APORTACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160200662762	Ampliación De Drenaje En Las Calles De Valparaíso Río Grande Jerez Calera Zacatecas Plateros Y Sin Nombre En La Comunidad De Plateros Zacate - 65418	65418	Zacatecas	Fresnillo	Plateros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,350,000	\$2,349,000	\$2,349,000	\$2,349,000	\$1,294,418	\$1,294,418	\$1,294,418	55.11	\$0	Metros lineales	272	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2017

Total: 3636

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
ZAC16160200695720	Ampliación De La Red Eléctrica En La Calle Primavera En La Comunidad El Salto Fresnillo - 90856	90856	Zacatecas	Fresnillo	El Salto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización En Ejecución	2016	\$201,300	\$201,300	\$201,300	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	40	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160200695775	Construcción De Aula De Usos Múltiples En La Telesecundaria De La Comunidad De Santiagouillos Municipio De Fresnillo - 93891	93891	Zacatecas	Fresnillo	Santiagouillos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL Y SEDUZAC	Educación En Ejecución	2016	\$165,677	\$165,654	\$165,654	\$165,654	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160200695813	Suministro E Instalación De 60 Calentadores Solares En Viviendas De La Colonia Ecológica En La Cabecera Municipal De Fresnillo - 86318	86318	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Vivienda En Ejecución	2016	\$480,000	\$480,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	240	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC16160200695818	Construcción De 20 Muro Firme En La Colonia Artesanos En La Cabecera Municipal De Fresnillo - 80907	80907	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Vivienda En Ejecución	2016	\$102,735	\$102,735	\$102,735	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	80	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC16160200701308	Suministro E Instalación De 95 Calentadores Solares En Viviendas De La Colonia Plan De Ayala En La Cabecera Municipal De Ffio - 85992	85992	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Vivienda En Ejecución	2016	\$760,000	\$757,091	\$757,091	\$757,091	\$757,091	\$757,091	100.00	\$0	Celdas solares	380	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC16160200706770	Ampliación De La Red Eléctrica En La Calle Adolfo López Mateos Salda A La Comunidad Del Mezquite En La Localidad De Chichimequillas Ffio - 91019	91019	Zacatecas	Fresnillo	Chichimequillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización En Ejecución	2016	\$465,300	\$465,300	\$465,300	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	48	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO CONVENIDO CON LA CFE QUIEN ES LA INSTANCIA EJECUTORA, EL MUNICIPIO ÚNICAMENTE DIO LA APORTACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC16160200706876	Suministro E Instalación De 100 Calentadores Solares En Viviendas De La Colonia Emiliano Zapata En La Cabecera Municipal De Ffio - 86218	86218	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Vivienda En Ejecución	2016	\$800,000	\$799,288	\$799,288	\$799,288	\$239,786	\$239,786	\$239,786	30.00	\$0	Celdas solares	400	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160200706877	Suministro E Instalación De 95 Calentadores Solares En La Colonia Artesanos, Col. Del Valle, Col. Socoles, Estación San José, Miguel Hidalgo De Ojuelos	86518	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Vivienda En Ejecución	2016	\$80,000	\$758,104	\$758,104	\$758,104	\$227,431	\$227,431	\$227,431	30.00	\$0	Celdas solares	40	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160200717479	Rehabilitación De 70 Muros Firmes En Varias Calles De La Colonia Felipe Angeles En La Cabecera Municipal De Fresnillo Hac - 83369	83369	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Vivienda En Ejecución	2016	\$173,950	\$173,076	\$173,076	\$173,076	\$51,923	\$51,923	\$51,923	30.00	\$0	Otros	420	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO YA SE ENCUENTRA TERMINADO, SOLO QUE NO FUERON CONDICIONES PARA REALIZAR LA SUPERVISION (FALTA DE VEHICULO) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2017

Total: 3636

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
ZAC16160200723085	Suministro e Instalación De 20 Calentadores Solares En Viviendas De La Colonia Mexico En La Cabecera Municipal De Pllio - 86022	86022	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$160,000	\$160,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	80	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA INTEGRADO EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC16160200728351	Ampliación De La Red Electrica En La Calle Francisco Villa En La Colonia Plentud Fresnillo - 91080	91080	Zacatecas	Fresnillo	Colonia Plentud	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$390,500	\$273,350	\$273,350	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	48	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA CONVENIDO CON LA CFE QUIEN ES LA PARTE ELECTORA, EL MUNICIPIO UNICAMENTE APORTA LA PARTE QUE LE CORRESPONDE POR \$273,350.00 APORTACIONES MUNICIPALES: \$273,350.00 CFE: \$ 117,150.00 ESTE PROYECTO YA FUE FISCALIZADO POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC16160200728354	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles Sin Nombre En La Localidad De Lazaro Cardenas Rancho Grande Mpio Pllio - 94437	94437	Zacatecas	Fresnillo	Lázaro Cárdenas (Rancho Grande)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
ZAC16160200728411	Ampliación De La Red Electrica En La Calle Del Deportista En El Fraccionamiento Maravillas En La Comunidad De Santiagoullo Fresnillo - 90881	90881	Zacatecas	Fresnillo	Santiagoullo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$654,500	\$654,500	\$654,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	48	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC16160200728412	Construcción De La 3era Etapa De La Red De Drenaje En Varias Calles De La Localidad El Urite Fresnillo - 75799	75799	Zacatecas	Fresnillo	Urite	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$642,323	\$641,220	\$641,220	\$641,220	\$192,366	\$192,366	\$192,366	30.00	\$0	Metros lineales	60	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC16160300740146	Construcción y Equipamiento Del Hospital De La Mujer De Fresnillo De 45 Camas	001	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Convenios	S200 Fortalecimiento a la atención médica		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS	Salud	En Ejecución	2016	\$177,581,841	\$177,581,841	\$70,391,870	\$158,996,025	\$32,418,661	\$32,418,661	\$32,418,661	18.26	\$0	Metros Cuadrados	140,337	0.00	17.00	Financiera: PROYECTO FINANCIADO POR PFGC QUE MINISTRA POSTERIOR A LA JUSTIFICACION DE TRABAJOS REALIZADOS / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300807006	Ampliación De La Red Electrica En La Calle Los Avila En La Comunidad De Buenavista De Trujillo - 91250	91250	Zacatecas	Fresnillo	Buenavista de Trujillo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$398,200	\$398,200	\$398,200	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	40	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA CONVENIDO CON LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD QUIEN ES LA DEFENDENCIA ELECTORA, EL MUNICIPIO SOLO DIO LA APORTACION QUE LE CORRESPONDE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC16160300807138	Construcción De Banda Perimetral En La Escuela Ford En La Colonia Venustiano Carranza En La Cabecera Municipal De Fresnillo - 93887	93887	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL Y SEUZAC	Educación	En Ejecución	2016	\$683,702	\$681,355	\$681,355	\$681,355	\$636,781	\$636,781	\$636,781	93.46	\$0	Otros	210	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC16160300807143	Ampliación De La Red Electrica En La Calle Bahía De La Paz En La Colonia La Paz En La Cabecera Municipal De Fresnillo - 56470	56470	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$212,850	\$212,850	\$212,850	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	50	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2017

Total: 3636

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
ZAC16160300807148	Equipamiento Y Rehabilitación De Cárcamo De Las Américas Huicoc En Fresnillo Zacatecas Solicitado Por La Comunidad Para Brindar Una Mejor Ca - 328478	328478	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$546,365	\$546,365	\$546,365	\$546,365	\$546,365	\$546,365	\$546,365	100.00	\$0	Otros	3,652	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17160400823740	324jn0008q Jardín De Niños Gustavo Ruiz De Chavez Rehabilitación General	-	Zacatecas	Fresnillo	Cobertura municipal		Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,875,000	\$1,875,000	\$1,875,000	\$1,875,000	\$1,875,000	\$1,875,000	\$1,875,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Rehabilitación general / Física: Rehabilitación general / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100839950	C.C.T. 324jn0132q Rehabilitación General Del Jardín De Niños Jose Maria Coss	-	Zacatecas	Fresnillo	San José del Alamo	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$946,956	\$946,956	\$946,956	\$946,956	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100839882	Cct 324jn0111d Rehabilitación General Del Jardín De Niños Nicolas Bravo	-	Zacatecas	Fresnillo	La Cantera	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$929,218	\$929,218	\$929,218	\$929,218	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100839950	Cct 324jn0126f Rehabilitación General Del Jardín De Niños Mariano Escobedo	-	Zacatecas	Fresnillo	Presa Leobardo Reynoso (Primer de Mayo)	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$1,021,581	\$1,021,581	\$1,021,581	\$1,021,581	\$755,970	\$755,970	\$755,970	74.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: No se anexaron fotografías debido a que el supervisor no entregó las mismas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100839960	Cct 324jn0130s Rehabilitación General Del Jardín De Niños Fernando Celada	-	Zacatecas	Fresnillo	Melchor Campo (San Jerónimo)	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$845,988	\$845,988	\$845,988	\$845,988	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: No se anexaron fotografías debido a que el supervisor no entregó las mismas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100839991	Cct 324jn0334a Rehabilitación General Del Jardín De Niños Jorge Federico Mendel	-	Zacatecas	Fresnillo	San José del Rio	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$1,016,344	\$1,016,344	\$1,016,344	\$1,016,344	\$1,016,344	\$1,016,344	\$1,016,344	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Cargado al 100% desde el segundo trimestre pero debido a que no fue validada se vuelve a cargar. No se anexaron fotografías debido a que el supervisor no entregó las mismas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100840006	Cct 324jn0127e Rehabilitación General Del Jardín De Niños Rafael Martinez Del Campo	-	Zacatecas	Fresnillo	San Isidro de Cabrales	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$965,912	\$965,912	\$965,912	\$965,912	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: No se anexaron fotografías debido a que el supervisor no entregó las mismas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100840016	Cct 324jn0137l Rehabilitación General Del Jardín De Niños Amado Nervo	-	Zacatecas	Fresnillo	Tapas de Santa Cruz (Pedro Ruiz González)	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$864,994	\$864,994	\$864,994	\$864,994	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100840035	Cct 324jn0462h Rehabilitación General Del Jardín De Niños Francisco Javier Mina	-	Zacatecas	Fresnillo	Colonia Bañuelos (Bajo de Bañuelos)	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$999,954	\$999,954	\$999,954	\$999,954	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: No se anexaron fotografías debido a que el supervisor no entregó las mismas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100840220	324jn0102w Rehabilitación General Del Jardín De Niños Carlos A Carrillo	-	Zacatecas	Fresnillo	Miguel Hidalgo (Hidalgo)	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$1,511,152	\$1,511,152	\$1,511,152	\$1,511,152	\$1,511,152	\$1,511,152	\$1,511,152	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100840876	3ra Etapa De Regeneración De Imagen Urbana En Fachada En Primer Cuadro Del Centro Histórico	2	Zacatecas	Fresnillo	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	SECRETARIA DE TURISMO	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$850,681	\$850,681	\$850,681	\$255,204	\$255,204	\$255,204	30.00	\$0	Metros Cuadrados	196,538	0.00	5.00	Financiera: EN EJECUCIÓN / Física: EN EJECUCIÓN / Registro: EN EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100851394	Rehabilitación General Del Jardín De Niños Gustavo Ruiz De Chavez	-	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$1,875,000	\$1,875,000	\$1,875,000	\$1,875,000	\$1,875,000	\$1,875,000	\$1,875,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NO SE ANEXARON FOTOGRAFÍAS DEBIDO A QUE EL SUPERVISOR NO ENTREGÓ LAS MISMAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2017

Total: 3636

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
ZACI17170200884073	Construcción De Cuatro Alulias En La Prim. Lazaro Cardenas, 33Apr2527e	INZAC E-96504 5994-E5-2017	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ZACATECANOPARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,887,218	\$1,887,218	\$1,887,218	\$1,887,218	\$943,609	\$943,609	\$943,609	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZACI17170200905634	J.N. Pedro Velez Construcción De 1 Aula	INZAC E-93204 5994-E42-B-2017	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$430,695	\$430,695	\$430,695	\$430,695	\$99,060	\$99,060	\$99,060	23.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES NO HA PROPORCIONADO EL CONTRATO DE LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZACI17170200905637	T.V. Sec. Lazaro Cardena Construcción De 1 Aula	INZAC E-93204 5994-E43-A-2017	Zacatecas	Fresnillo	Colonia Plenitud	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$411,102	\$411,102	\$411,102	\$411,102	\$123,331	\$123,331	\$123,331	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: EL SUPERVISOR NO HA PROPORCIONADO FOTOGRAFIAS DE LA OBRA. - EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES NO HA PROPORCIONADO EL CONTRATO DE LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZACI17170200905638	Sec. Ec. 72 Octavio Paz Rehabilitación De Servicios Sanitarios	INZAC E-93204 5994-E43-A-2017	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$411,157	\$411,157	\$411,157	\$411,157	\$123,347	\$123,347	\$123,347	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: EL SUPERVISOR NO HA PROPORCIONADO FOTOGRAFIAS DE LA OBRA. - EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES NO HA PROPORCIONADO EL CONTRATO DE LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZACI17170200905639	J.N. Leobardo C. Ruiz Construcción De 1 Aula	INZAC E-93204 5994-E69-2017	Zacatecas	Fresnillo	El Salto	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$369,070	\$369,070	\$369,070	\$369,070	\$110,421	\$110,421	\$110,421	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: EL SUPERVISOR NO HA PROPORCIONADO FOTOGRAFIAS DE LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZACI17170200905641	J.N. Genaro Codina Construcción De 1 Aula	INZAC E-FAM-071-2017	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$338,727	\$338,727	\$338,727	\$338,727	\$101,618	\$101,618	\$101,618	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: EL SUPERVISOR NO HA PROPORCIONADO FOTOGRAFIAS DE LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZACI17170200905643	Sec. General Ricardo Flores Magón Rehabilitación General	INZAC E-FAM-072-2017	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$988,247	\$988,247	\$988,247	\$988,247	\$849,892	\$849,892	\$849,892	86.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	86.00	Financiera: / Física: / Registro: EL SUPERVISOR NO HA PROPORCIONADO FOTOGRAFIAS DE LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZACI17170300950784	Construcción De Módulos En Esc Secundaria Comunidad Altmira - 132246	132246	Zacatecas	Fresnillo	Altamira	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Educación	En Ejecución	2017	\$247,965	\$247,965	\$247,965	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	200	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZACI17170300950785	Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Cuahutemoc Entre Emiliano Zapata Y Morales En Altamira Fresnillo - 80731	80731	Zacatecas	Fresnillo	Altamira	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,053,743	\$2,031,199	\$2,031,199	\$2,031,199	\$609,360	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	280	100.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: NO SE CUENTA CON REPORTE FOTOGRAFICO DEBIDO A QUE NO SE TUVIERON CONDICIONES PARA SE REALIZARA LA SUPERVISION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZACI17170300950786	Rehabilitación De Red De Alcantarillado En Calle Madero Entre Calles Emiliano Zapata Y Panfilo Matera En La Localidad De Altamira Fresnillo - 72356	72356	Zacatecas	Fresnillo	Altamira	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$758,430	\$756,039	\$756,039	\$756,039	\$227,412	\$227,412	\$227,412	30.08	\$0	Metros lineales	280	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZACI17170300950787	Construcción De La Primer Etapa De La Red De Drenaje - 100953	100953	Zacatecas	Fresnillo	Emiliano Zapata (El Terredero)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,122,000	\$1,122,000	\$1,122,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	280	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2017

Total: 3636

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
ZACI17170300950788	Construcción De Drenaje En Comunidad Espiritu Santo - 129634	129634	Zacatecas	Fresnillo	Espiritu Santo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$586,066	\$586,066	\$586,066	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	84	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZACI17170300950789	Pago De Mano De Obra De Construcción De Bards Perimetral Ciento Cincuenta Mts En Esc Telesecundaria De Estación San Jose Fresnillo Zacatecas - 100775	100775	Zacatecas	Fresnillo	Estación San José	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Educación	En Ejecución	2017	\$249,117	\$248,288	\$248,288	\$248,288	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	300	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZACI17170300950790	Ampliación De Red Eléctrica Ocho Postes Y Un Transformador De Veinticinco Kva En Varios Calles De La Comunidad Estación Gutiérrez - 131918	131918	Zacatecas	Fresnillo	Estación Gutiérrez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$296,457	\$296,457	\$296,457	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	88	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZACI17170300950791	Construcción De Domo En Escuela Primaria Miguel Hidalgo De La Comunidad Estación Gutiérrez - 132202	132202	Zacatecas	Fresnillo	Estación Gutiérrez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,193,604	\$1,193,604	\$1,193,604	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZACI17170300950792	Construcción De La Aula Tipo Seis Por Ocho En Escuela De La Comunidad La Manga Fresnillo Zacatecas - 103968	103968	Zacatecas	Fresnillo	La Manga	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Educación	En Ejecución	2017	\$487,838	\$476,360	\$476,360	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZACI17170300950793	Construcción De Domo En Escuela Primaria Benito Juárez Comunidad Mercedes - 133123	133123	Zacatecas	Fresnillo	Las Mercedes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,093,374	\$1,093,374	\$1,093,374	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZACI17170300950794	Construcción De Red De Agua Potable Y Construcción De Red De Drenaje En La Calle Pipila - 197066	197066	Zacatecas	Fresnillo	Rafael Yáñez Sosa (El Mezquite)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,376,866	\$1,376,661	\$1,376,661	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	44	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZACI17170300950795	Construcción De Red De Agua Potable Y Construcción De Red De Drenaje En La Calle Pipila Del Mezquite - 196920	196920	Zacatecas	Fresnillo	Rafael Yáñez Sosa (El Mezquite)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,189,131	\$1,189,131	\$1,189,131	\$1,189,131	\$359,739	\$359,739	\$359,739	30.25	\$0	Metros lineales	36	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZACI17170300950796	Equipamiento De Comedor Comunitario En Comunidad Miguel Hidalgo De Ojuelos - 141907	141907	Zacatecas	Fresnillo	Miguel Hidalgo (Hidalgo)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	240	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2017

Total: 3636

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
ZACI17170300950797	Rehabilitación De Comedor Comunitario En La Comunidad Miguel Hidalgo De Ojuelos Fresnillo - 13539	13539	Zacatecas	Fresnillo	Miguel Hidalgo (Hidalgo)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$298,748	\$298,748	\$298,748	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	240	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZACI17170300950798	Rehabilitación De Red De Drenaje En Calle Vicente Guerrero De La Comunidad Miguel Hidalgo - 129653	129653	Zacatecas	Fresnillo	Miguel Hidalgo (Hidalgo)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,017,380	\$1,017,380	\$1,017,380	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	246	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZACI17170300950799	Ampliación De Red Eléctrica Con Tres Postes En Avenida Ojuelos Y Calle Narciso Mendoza En Miguel Hidalgo De Ojuelos - 130448	130448	Zacatecas	Fresnillo	Miguel Hidalgo (Hidalgo)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$123,974	\$123,974	\$123,974	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	28	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZACI17170300950800	Ampliación De Red De Alcantarillado En Varias Calles Sin Nombre De La Localidad Orilla Del Llano Fresnillo - 71563	71563	Zacatecas	Fresnillo	Orilla del Llano	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,386,052	\$1,256,270	\$1,256,270	\$1,256,270	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	140	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZACI17170300950801	Rehabilitación De Aula En Escuela Rural Jose Maria Morelos En La Comunidad El Fardillo Primero - 132292	132292	Zacatecas	Fresnillo	El Fardillo Primero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Educación	En Ejecución	2017	\$51,415	\$51,415	\$51,415	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZACI17170300950802	Construcción De Pavimento Hidráulico Descargas Y Tomas Domiciliarias En Calle Quince De Septiembre Entre Plan De Vallecitos Fresnillo Zac - 103956	103956	Zacatecas	Fresnillo	Plan de Vallecitos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,178,867	\$2,177,673	\$2,177,673	\$2,177,673	\$653,302	\$653,302	\$653,302	30.00	\$0	Metros Cuadrados	240	100.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZACI17170300950803	Construcción De Una Aula De Tres Etapas En Las Instalaciones Del Plantel Cecyetz Plateros Primera Etapa - 141936	141936	Zacatecas	Fresnillo	Plateros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Educación	En Ejecución	2017	\$625,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Otros	44	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Este proyecto esta convenido con la Federación y quien ejecuta es SINPRO, el municipio únicamente da la aportación que le corresponde - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZACI17170300950805	Rehabilitación De Comedor Comunitario En La Comunidad De Plateros - 134685	134685	Zacatecas	Fresnillo	Plateros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$14,052	\$14,052	\$14,052	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	240	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZACI17170300950806	Ampliación De Red Eléctrica Cinco Postes Y Un Transformador De Voltaje En Las Calles De La Comunidad Emiliano Zapata - 143514	143514	Zacatecas	Fresnillo	Lázaro Cárdenas (Rancho Grande)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$258,717	\$256,717	\$256,717	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	52	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2017

Total: 3636

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado			
ZACI17170300950807	Equipamiento De Comedor Comunitario En La Comunidad De Rio Florido - 13986	139866	Zacatecas	Fresnillo	Rio Florido	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	240	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZACI17170300950808	Rehabilitación De Domo De Veinte Por Veinticinco Metros En Escuela Primaria Mariano Gerardo Lopez De La Comunidad Rio Florido - 132889	132889	Zacatecas	Fresnillo	Rio Florido	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Educación	En Ejecución	2017	\$575,154	\$575,154	\$575,154	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZACI17170300950809	Ampliación De Red De Drenaje En Varias Calles De La Comunidad De La Salada - 136116	136116	Zacatecas	Fresnillo	La Salada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,499,140	\$1,499,140	\$1,499,140	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	212	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZACI17170300950868	Construcción De Primera Etapa De Red De Drenaje En Varias Calles De La Comunidad Fresa Del Mezquite - 136162	136162	Zacatecas	Fresnillo	Fresa del Mezquite (Taplas del Mezquite)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,499,980	\$1,499,980	\$1,499,980	\$1,499,980	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	244	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZACI17170300951408	Rehabilitación De Red De Alcantarillado En Varias Calles Sin Nombre De San Ignacio Fresnillo - 72382	72382	Zacatecas	Fresnillo	San Ignacio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,174,029	\$1,173,126	\$1,173,126	\$1,173,126	\$351,938	\$351,938	\$351,938	30.00	\$0	Metros lineales	156	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZACI17170300951510	Equipamiento De Comedor Comunitario En Comunidad San Jose De Lourdes - 141062	141062	Zacatecas	Fresnillo	San José de Lourdes	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	240	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZACI17170300951511	Rehabilitación De Comedor Comunitario En La Comunidad San Jose De Lourdes Fresnillo - 135282	135282	Zacatecas	Fresnillo	San José de Lourdes	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$80,623	\$80,623	\$80,623	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	240	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZACI17170300951512	Ampliación De Red De Alcantarillado En Calles Margaritas Agustín De Iturbide Y Nicolas Bravo De La Comunidad San Jose De Lourdes Fresnilloza - 76529	76529	Zacatecas	Fresnillo	San José de Lourdes	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,437,460	\$1,436,221	\$1,436,221	\$1,436,221	\$430,866	\$430,866	\$430,866	30.00	\$0	Metros lineales	220	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZACI17170300951513	Construcción De Pavimento Asfáltico En Calle Benito Juárez Comunidad San Pablo De Los Puertos - 130430	130430	Zacatecas	Fresnillo	San Pablo de los Puertos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,327,929	\$1,327,929	\$1,327,929	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	182	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZACI17170300951514	Ampliación De Red Alcantarillado En Varias Calles De La Comunidad De Santiago Fresnillo - 136754	136754	Zacatecas	Fresnillo	Santiago	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,056,096	\$1,056,096	\$172,108	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	228	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2017

Total: 3636

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
ZACI17170300951515	Ampliación De Red De Drenaje En Calles Niños Héroes Lázaro Cárdenas Y Calle Oriental De La Comunidad Santiaguillo - 129708	129708	Zacatecas	Fresnillo	Santiaguillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$499,764	\$498,629	\$498,629	\$498,629	\$149,589	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	150	100.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZACI17170300951516	Perforación De Pozo Para Abastecimiento De Agua Potable En Localidad De San Vicente De Plenitud - 138313	138313	Zacatecas	Fresnillo	San Vicente de Plenitud (San Vicente)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,433,003	\$1,433,003	\$1,433,003	\$1,433,003	\$333,776	\$333,776	\$333,776	23.29	\$0	Otros	144	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: Este proyecto se encuentra convenido con el Estado y la Federación, las aportaciones son: Total: \$1,433,003.68 Aportación Federal: \$765,450.00 Aportación Estatal: \$333,776.68. Amortación.
ZACI17170300951517	Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable Tren De Descarga Línea De Conducción Rehabilitación De Tanque Elevado Caseta Y Red Eléctrica - 129270	129270	Zacatecas	Fresnillo	San Vicente de Plenitud (San Vicente)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$639,947	\$639,947	\$639,947	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	144	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZACI17170300951518	Terminación De La Construcción De Aula En Preparatoria De La Comunidad Seis De Enero - 132156	132156	Zacatecas	Fresnillo	Seis de Enero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Educación	En Ejecución	2017	\$252,396	\$252,396	\$252,396	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZACI17170300951519	Rehabilitación Red De Alcantarillado En Varias Calles Sin Nombre De La Comunidad De Trujillo Fresnillo Zacatecas - 71656	71656	Zacatecas	Fresnillo	Trujillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,036,970	\$2,036,118	\$2,036,118	\$2,036,118	\$610,835	\$610,835	\$610,835	30.00	\$0	Metros lineales	320	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZACI17170300951520	Perforación De Pozo Para Abastecimiento De Agua Potable En La Localidad De Vasco De Quiroga - 138366	138366	Zacatecas	Fresnillo	Vasco de Quiroga	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,564,027	\$1,510,050	\$1,510,050	\$1,510,050	\$234,604	\$234,604	\$234,604	15.54	\$0	Otros	282	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA CONVENIDO CON LA FEDERACIÓN Y EL ESTADO QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA LAS APORTACIONES: TOTAL: \$1,510,049.91 APORTACIÓN FEDERAL: \$1,094,819.18 APORTACIÓN ESTATAL: \$234,604.11
ZACI17170300951521	Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable Tren De Descarga Línea De Conducción Rehabilitación De Tanque Elevado Caseta Y Red Eléctrica - 129229	129229	Zacatecas	Fresnillo	Vasco de Quiroga	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$680,278	\$680,278	\$680,278	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	282	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZACI17170300951522	Construcción De Colector En Baños Fresnillo Zacatecas - 100409	100409	Zacatecas	Fresnillo	Los Baños	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,097,291	\$1,097,291	\$1,097,291	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	200	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZACI17170300951523	Construcción De Domo En Eac Preparatoria Francisco Goytia De La Comunidad El Mezquite - 132206	132206	Zacatecas	Fresnillo	El Mezquite (Guernardo Martínez Rodríguez)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,137,315	\$1,137,315	\$1,137,315	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZACI17170300951547	Ampliación De Red De Alcantarillado En Varias Calles Sin Nombre De San Pedro De Ábrego Fresnillo - 72220	72220	Zacatecas	Fresnillo	San Pedro de Ábrego	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$660,468	\$593,013	\$593,013	\$593,013	\$177,904	\$177,904	\$177,904	30.00	\$0	Metros lineales	80	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2017

Total: 3636

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado		
ZACI17170300951661	Ampliación De Red De Drenaje En Ave Ojuelos Calle Glorieta Emiliano Zapata Narciso Mendoza De La Comunidad Ojuelos - 129738	129738	Zacatecas	Fresnillo	Estación Ojuelos	Rural	Aportaciones Federales				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$436,106	\$435,296	\$435,296	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	120	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZACI17170300951662	Ampliación De Red Eléctrica Once Postes Y Dos Transformadores De Quince Vov En Calles De La Comunidad Santa Rosa - 137245	137245	Zacatecas	Fresnillo	Santa Rosa	Rural	Aportaciones Federales				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$455,615	\$455,615	\$455,615	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	52	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZACI17170300951720	Rehabilitación De Red De Drenaje Tomas Domiciliarias De Agua Potable Y Rehabilitación De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico Calle Pinos - De La Col. Gomez Sada 200742	200742	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	Obra			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,789,231	\$1,789,231	\$1,789,231	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	128	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZACI17170300951723	Rehabilitación De Red De Alcantarillado Y Tomas Domiciliarias En Calle Estado En Colonia Lomas De La Fortuna - 197010	197010	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$486,110	\$486,110	\$486,110	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	40	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZACI17170300951724	Rehabilitación De Red De Alcantarillado Y Tomas Domiciliarias De Agua Potable En Calle Mazill En Colonia Lomas De La Fortuna - 196922	196922	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$947,792	\$916,241	\$916,241	\$916,241	\$274,872	\$274,872	\$274,872	30.00	\$0	Metros lineales	80	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZACI17170300951725	Ampliación De Red Eléctrica Tres Postes Y Un Transformador En Calle Alamos Y Avenida Progreso De La Colonia México - 165927	165927	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$195,492	\$195,492	\$195,492	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	92	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZACI17170300951726	Ampliación De Red Eléctrica Nueve Postes Y Un Transformador De Veinticinco Kva En La Colonia Patria Y Libertad - 163619	163619	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$329,323	\$329,323	\$329,323	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	60	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZACI17170300951727	Equipoamiento De Comedor Comunitario En Carretera Valparaiso Km Tres Punto Cinco - 141899	141899	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	Obra			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$120,000	\$60,000	\$60,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	400	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA CONVENIDO CON GOBIERNO DEL ESTADO APORTACIÓN MUNICIPAL : \$ 60,000.00 APORTACIÓN ESTATAL : \$60,000.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZACI17170300951729	Equipoamiento De Comedor Comunitario En Colonia Patria Y Libertad - 141004	141004	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	Obra			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	240	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2017

Total: 3636

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
ZACI17170300951730	Construcción De Red De Drenaje Pluvial En Calle Eusebio Guerrero De La Colonia Las Haciendas - 138490	138490	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$6,727,878	\$6,727,878	\$6,727,878	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	320	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZACI17170300951731	Construcción De Banda Perimetral En Jardín De Niños Pedro Coronel - 132909	132909	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Educación	En Ejecución	2017	\$664,128	\$664,128	\$664,128	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	200	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZACI17170300951732	Construcción De Comedor En Hospital Regional De Fresnillo - 133273	133273	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$2,999,489	\$2,999,489	\$2,999,489	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	400	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZACI17170300951733	Rehabilitación De Comedor Comunitario En La Colonia Obrera - 135152	135152	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$13,829	\$13,829	\$13,829	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	240	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZACI17170300951734	Rehabilitación De Comedor Comunitario En Colonia Patria Y Libertad Fresnillo - 135205	135205	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$17,788	\$17,788	\$17,788	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	240	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZACI17170300951735	Ampliación De Red Eléctrica Nueve Postes Y Un Transformador De Veinticinco Kva En Calles De La Colonia Satelitte - 131004	131004	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$327,800	\$327,800	\$327,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	40	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZACI17170300951736	Ampliación De Red Eléctrica Cinco Postes Y Un Transformador De Veinticinco Kva En Calle Clones De La Colonia Las Aves - 131891	131891	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$275,073	\$275,073	\$275,073	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	64	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZACI17170300951737	Construcción De Banda Perimetral En Escuela Ford Pago De Mano De Obra Colonia Francisco Villa - 131950	131950	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Educación	En Ejecución	2017	\$160,349	\$160,349	\$160,349	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	300	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZACI17170300951738	Construcción De Domo En Escuela Secundaria Técnica Numero Cincuenta Y Cuatro De La Colonia Emiliano Zapata - 132356	132356	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,137,315	\$1,137,315	\$1,137,315	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	600	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZACI17170300951739	Construcción De Domo En Jardín De Niños Vicente Ramírez Duarte Col Manuel W Ponce - 132331	132331	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Educación	En Ejecución	2017	\$392,916	\$392,916	\$392,916	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2017

Total: 3636

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
ZACI17170300951740	Ampliación De Red Eléctrica Dos Postes De Doce Y Setecientos Y Un Transformador De Quince Vov En Calle Zapotecos Colonia Mesamericana - 131045	131045	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$170,864	\$170,864	\$170,864	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	44	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZACI17170300951741	Rehabilitación De Red De Drenaje En Calle Jose Maria Morelos Entre Independencia Y Alondiga De Granaditas En La Colonia Miguel Hidaigo - 129385	129385	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$456,658	\$456,658	\$456,658	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	128	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZACI17170300951742	Equipamiento De Carcamo De Rebombeo Y Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Rio Chapala De La Colonia Del Valle - 129289	129289	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$294,181	\$294,181	\$294,181	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	68	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZACI17170300951743	Suministro E Instalación De Cable Sumergible Para Pozo De Agua Potable - 129274	129274	Zacatecas	Fresnillo	Las Mercedes	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$121,045	\$121,045	\$121,045	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	236	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZACI17170300951744	Ampliación De Red De Drenaje En Calle Treinta De Julio Entre Calle Expropiación Y Calle Elena Zapata Alfaro Elena Zapata - 129287	129287	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$488,110	\$488,101	\$488,101	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	120	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZACI17170300951745	Calle Mexico Ampliación De Red Eléctrica Veintisiete Postes De Doce Y Setecientos Cincuenta Cuatro Postes De Nueve Y Cuatrocientos Y Cinco T - De La Col. Ampliación Artea 130967	130967	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,042,047	\$1,042,047	\$1,042,047	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	260	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZACI17170300951746	Ampliación De Red Eléctrica Un Poste Y Un Transformador En Carretera Estronque A Jerez - 130897	130897	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$141,680	\$141,680	\$141,680	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	28	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZACI17170300951747	Construcción De Pavimento Asfáltico En Calle Emiliano Zapata De La Colonia Patria Y Libertad - 130411	130411	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$314,730	\$314,730	\$314,730	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	32	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZACI17170300951748	Construcción De Pavimento Asfáltico En Calle Venustiano Carranza De La Comunidad Jose Maria Morelos - 130396	130396	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,129,838	\$1,129,838	\$1,129,838	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	190	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2017

Total: 3636

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Fisico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
ZACI17170300951749	Rehabilitación De Red De Drenaje En Calle Hacienda De Corralejo Entre Calle Colegio San Nicolas Y Calle Treinta De Julio Y Calle San Vicente - 130395	130395	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$641,706	\$641,706	\$641,706	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZACI17170300951750	Rehabilitación De Red De Drenaje En Calle De Los Pinos Entre Calle Jacarandas Y Calle Eucalipto De La Colonia Arboledas - 129572	129572	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$493,208	\$493,208	\$493,208	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	120	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZACI17170300951751	Ampliación De Red Eléctrica Un Poste De Doce Y Setecientos Cincuenta Y Un Transformador De Veinticinco Kva En Carretera A La Laguna Secca - 130794	130794	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$188,061	\$188,061	\$188,061	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	12	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZACI17170300951752	Construcción De Pavimento Hidraulico En Calle Hacienda De Corralejo Entre Calle Colegio San Nicolas Y Calle Treinta De Julio Colonia La Joya - 130456	130456	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$618,254	\$618,254	\$618,254	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	88	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZACI17170300951753	Cursos De Capacitación Y Actualización Que Fomentan La Formación De Los Servidores Públicos Municipales - 105391	105391	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZACI17170300951754	Acondicionamiento De Espacios Fisicos - 105332	105332	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZACI17170300951755	Creación Y Actualización De La Normativa Municipal - 105331	105331	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZACI17170300951756	Suministro E Instalación De Cisternas Peguete Uno - 104828	104828	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,217,968	\$1,217,444	\$1,217,444	\$1,217,444	\$365,233	\$365,233	\$365,233	30.00	\$0	Piezas	350	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ESTE CONTRATO TENDRA UN CONVENIO DE AMPLIACION EN SU PLAZO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZACI17170300951757	Suministro E Instalación De Cisternas Peguete Dos - 104768	104768	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,217,968	\$1,217,320	\$1,217,320	\$1,217,320	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	350	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2017

Total: 3636

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
ZACI17170300951758	Suministro E Instalación De Cisternas Fagete Tres - 104776	104776	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,217,968	\$1,216,986	\$1,216,986	\$1,216,986	\$365,096	\$365,096	\$365,096	30.00	\$0	Piezas	350	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZACI17170300951759	Ampliación De Red Alcantarillado En Varias Calles De La Colonia Ramon Amaro Fresnillo Zacatecas - 103831	103831	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,456,422	\$1,317,195	\$1,317,195	\$1,317,195	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	80	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZACI17170300951760	Adquisición De Software Y Hardware - 105387	105387	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Computadoras	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZACI17170300951761	Suministro E Instalación De Cisternas Fagete Cuatro - 104820	104820	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,217,968	\$1,217,444	\$1,217,444	\$1,217,444	\$365,233	\$365,233	\$365,233	30.00	\$0	Piezas	350	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZACI17170300951762	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 101468	101468	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$661,780	\$661,780	\$661,780	\$661,780	26.47	\$0	Estudio de preinversión	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZACI17170300951763	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 101461	101461	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$3,739	\$3,739	\$3,739	\$3,739	0.93	\$0	Vehículos	0	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZACI17170300951764	Construcción De Foviseno Hidráulico En Calle Olivos Entre Avenida Los Fresnos Y Lima Colonia Las Aholadas Fresnillo Zacatecas - 100458	100458	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,399,765	\$1,271,713	\$1,271,713	\$1,271,713	\$381,514	\$381,514	\$381,514	30.00	\$0	Metros Cuadrados	64	100.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZACI17170300954896	Universidad Politécnica De Zacatecas 32epo002p.	-	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Fideicomisos	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$9,099,970	\$9,099,970	\$9,099,970	\$9,099,970	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZACI17170300955795	Rehabilitación General En Sec. Tec. Niños Heroes	INZAC E- 93204 594- E42-A- 2017	Zacatecas	Fresnillo	Estación San José	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$378,919	\$378,919	\$378,919	\$378,919	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: EL SUPERVISOR DE OBRA NO HA PROPORCIONADO FOTOS DE LOS AVANCES DE OBRA. - EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES NO HA PROPORCIONADO EL CONTRATO DE LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZACI17170300955823	Construcción De Muro Perimetral En J.N. Pedro Velez	INZAC E-FAM- 055- 2017	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$590,513	\$590,513	\$590,513	\$590,513	\$354,308	\$354,308	\$354,308	60.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: EL SUPERVISOR DE OBRA NO HA PROPORCIONADO FOTOS DE LOS AVANCES DE OBRA. - EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES NO HA PROPORCIONADO EL CONTRATO DE LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2017

Total: 3636

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
ZAC17170300957394	Pavimentación De Calle Francisco Sarabia Y Calle America, Col. Centro, Cabecera Municipal. - 5704562 - 5707	5707	Zacatecas	Fresnillo	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas			Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,457,000		\$1,700,981					0.00		Metros Cuadrados		0.00		Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
ZAC17170300958852	Pavimentación De Calle Dr Ignacio Hierro, Col. Centro, Cabecera Municipal - 5733629 - 5816	5816	Zacatecas	Fresnillo	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas			Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,453,000		\$2,390,512					0.00		Metros Cuadrados		0.00		Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
ZAC17170300959232	Construcción De Centro Cultural Daniel Peralta 2da Etapa, Col. Magisterial, Cabecera Municipal. - 5704622 - 5708	5708	Zacatecas	Fresnillo	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas			Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,139,000		\$2,173,130					0.00		Metros Cuadrados		0.00		Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
ZAC17170300960146	Construcción De Domo En Cancha De Basquetbol En Areas Deportivas Del Gimnasio Municipal, Col. Magisterial, Cabecera Municipal - 5704748 - 5710	5710	Zacatecas	Fresnillo	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas			Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$841,000		\$582,224					0.00		Metros Cuadrados		0.00		Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
ZAC17170300961110	Pavimentación De Calle Olmos Entre C. Jardín Madero Y Calle Belisario Domínguez Y Pavimentación De Calle Belisario Domínguez Entre C. Jardín Madero Y C. García De La Cadena, Col. Centro, Cabecera Municipal - 5733320 - 5813	5813	Zacatecas	Fresnillo	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas			Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,160,000		\$1,495,368					0.00		Metros Cuadrados		0.00		Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
ZAC17170300961111	Pavimentación De La Calle Belisario Domínguez Y Construcción De Plaza Entre C. Alameda Y C. Plaza Madero, Col. Centro, Cabecera Municipal - 5733380 - 5814	5814	Zacatecas	Fresnillo	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas			Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,660,000		\$2,533,818					0.00		Metros Cuadrados		0.00		Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
ZAC17170300961872	Construcción De Banquetas, Guarniciones Y Obras Complementarias En Av. Hidalgo Entre La C. Siglo XXI Y Carretera Frencho, Col. Centro, Cabecera Municipal - 5703941 - 5698	5698	Zacatecas	Fresnillo	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas			Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$290,000		\$200,767					0.00		Metros Cuadrados		0.00		Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300965471	Perforación De Pozo Para Abastecimiento De Agua Potable En La Localidad De Vasco De Quiroga Del Municipio De Fresnillo	14010 623	Zacatecas	Fresnillo	Vasco de Quiroga	Rural	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,510,050	\$1,510,050	\$1,080,843	\$1,510,050	\$234,604	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	221	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170300971077	Equipar A Los Elementos De Seguridad Pública Municipal De Fresnillo, Zac.	1	Zacatecas	Fresnillo	Cobertura municipal		Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	Dirección de Seguridad Pública de Fresnillo, Zac.	Seguridad	En Ejecución	2017	\$4,024,810	\$4,024,810	\$4,024,810	\$4,024,810	\$2,580,000	\$2,580,000	\$2,580,000	64.10	\$0	Equipamiento	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: Se cuenta con avance en la adquisición de equipamiento / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

