

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública	CUARTO TRIMESTRE de 2012
---	--------------------------

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Página 1 de 118

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														14	15	16		17	18=15/13					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
200062	PROGRAMA COMUNIDADES SALUDABLES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	101	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS	3000	12-SALUD 100-SECRETARÍA	2,050,000	2,050,000	2,050,000	2,050,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
CARAVANAS DE LA SALUD																								
200063	PROGRAMA CARAVANAS DE LA SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	30	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS	150000	12-SALUD 100-SECRETARÍA	10,510,796	10,510,796	10,510,796	10,510,796	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD EN SALUD																								
200064	SICALIDAD (ACUERDOS DE GESTION)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	100	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS	1800	12-SALUD 100-SECRETARÍA	1,279,487	1,279,487	1,279,487	1,279,487	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
SEGURO MÉDICO PARA UNA NUEVA GENERACIÓN																								
200065	SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	210	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS	150000.0	12-SALUD 100-SECRETARÍA	28,986,748	28,986,748	28,986,748	28,986,748	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)																								
	INVERSIÓN																							
	EQUIPAMIENTO																							
	OTROS																							
187999	PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5043 PAE	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS LABORALES	PROMOCIÓN DEL EMPLEO	DEPENDENCIA FEDERAL	SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO ZACATECAS	PERSONAS DESEMPLEADAS ATENDIDAS	14-TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 310-COORDINACIÓN GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO	68,418,494	68,418,494	68,418,494	68,075,309	99.5%	0	0	OTROS	10,259.00	11,776.00	114.8%	METAS: PERSONAS DESEMPLEADAS ATENDIDAS
PROGRAMA DE AGUA LIMPIA																								
	GASTO CORRIENTE																							
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																							
200066	PROGRAMA DE AGUA LIMPIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS	30000	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARÍA	983,000	983,000	983,000	983,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
PROGRAMA DE REHABILITACIÓN, MODERNIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE DISTRITOS DE RIEGO																								
	INVERSIÓN																							
	EQUIPAMIENTO																							
	OTROS																							
200124	PROGRAMA PARA EL CAMPO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	1500	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARÍA	2,066,744	2,066,744	2,066,744	2,066,744	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES																								
	OBRA PÚBLICA																							
	CONSTRUCCIÓN																							
199284	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES COLONIA OSIRIS GUADALUPE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	170291	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	253634	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	181,735,265	167,989,646	167,989,646	167,989,646	100.0%	672,592	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CON PRORROGA PARA SU EJECUCION DERIVADO DE UN PROCESO DE INCONFORMIDAD, LA CONAGUA NO RADICO AL ESTADO 13,745,619.32, PARA CUMPLIR CON EL COMPROMISO DE PAGO.
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS																								
199276	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APAZU	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	195354	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	56,156,084	56,156,084	56,156,084	56,156,084	100.0%	275,425	0	OBRA	21.00	21.00	100.0%	ESTE PROGRAMA CERRO CON 21 ACCIONES. CIFRAS PRELIMINARES
PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES																								
199291	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	PROSSAPYS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCNATRAILLADO	21776	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	33,503,086	33,503,086	16,158,082	16,158,082	48.2%	259,814	0	OBRA	27.00	27.00	100.0%	EL PROGRAMA CERRO CON 25 OBRAS Y 2 ACCIONES, CIFRAS PRELIMINARES
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS																								
174478	APLICACION DE PISO FIRME EN VIVIENDA CON PISO DE TIERRA EN EL MUNICIPIO DE VALPARAISO	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	612	20-DESARROLLO SOCIAL 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS	745,628	745,628	745,628	745,628	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
174412	CONSTRUCCION DE CASETA TIPO PARA PROTECCION Y OPERACION DE EQUIPO DE BOMBEO ELECTRICO INCLUYE CERCO PERIMETRAL	49-VALPARAISO	CIÉNEGA GRANDE	RURAL	2DZP32049840	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	36	20-DESARROLLO SOCIAL 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS	938,123	938,123	938,123	938,123	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
PROGRAMA HABITAT																								
162923	ANDADOR CALLE RAMON CORONA	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	320491ME004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	100	20-DESARROLLO SOCIAL 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS	54,185	54,185	54,185	54,185	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	300.00	300.00	100.0%	
162954	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN ARROYO DEL GACHUPIN	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	320491ME005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	750	20-DESARROLLO SOCIAL 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS	743,832	743,832	743,832	743,832	100.0%	0	0	METRO O CUADRADO	307.00	307.00	100.0%	
161886	PAVIMENTACION DE CALLEJON REFORMA Y CALLE FELIPE ANGELES ARROYO DEL GACHUPIN	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	320491ME001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	90	20-DESARROLLO SOCIAL 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS	197,863	197,863	197,863	197,863	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	780.00	780.00	100.0%	
162754	PAVIMENTACION DE CALLES PARALELAS AL ARROYO DE ATOTONILCO	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	320491ME006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	56	20-DESARROLLO SOCIAL 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS	716,206	716,206	716,206	716,206	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,100.00	1,100.00	100.0%	
	AMPLIACIÓN																							
162545	AMPLIACION ELECTRIFICACION DEL CALLEJON JUSTO SIERRA	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	320491ME002	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	75	20-DESARROLLO SOCIAL 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS	196,760	196,760	196,760	196,760	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	EQUIPAMIENTO																							
	MAQUINARIA																							
162896	EQUIPAMIENTO PARA CURSO DE ALTA COSTURA Y DISEÑO PARA HOMBRES Y MUJERES	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	320491ME003	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	15	20-DESARROLLO SOCIAL 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS	59,360	59,360	59,360	59,360	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
	OTROS																							

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios Acumulados al Trimestre				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Avance % 18=15/13	Generados 19	Ejercidos 20	Unidad de Medida 21	Programado Anual 22	Acumulado al Trimestre 23	Avance % 24=21/20		
172535	CONTRALORIA SOCIAL	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	320491DS005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	8	20-DESARROLLO SOCIAL 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS	2,195	2,195	2,195	2,195	100.0%	0	0	COMITE	2.00	2.00	100.0%		
172407	CURSO BORDADO DE PITA	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	320491DS016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	15	20-DESARROLLO SOCIAL 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS	19,145	19,145	19,145	19,145	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%		
171179	CURSO DE SASTRERIA Y ALTA COSTURA	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	320491DS009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	15	20-DESARROLLO SOCIAL 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS	26,916	26,916	26,916	26,916	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%		
171927	ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	320491DS011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	5	20-DESARROLLO SOCIAL 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS	24,425	24,425	24,425	24,425	100.0%	0	0	APOYO	5.00	5.00	100.0%		
163012	MODULO PARA LA PROMOCION DE PROGRAMAS SOCIALES	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	320491DS002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	2	20-DESARROLLO SOCIAL 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS	60,150	60,150	60,150	60,150	100.0%	0	0	ASESORIA	2.00	2.00	100.0%		
162981	PROMOTORES COMUNITARIOS	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	320491DS001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	2	20-DESARROLLO SOCIAL 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS	28,575	28,575	28,575	28,575	100.0%	0	0	APOYO	3.00	3.00	100.0%		
163032	TALLER ALFARERIA	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	320491DS004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	20	20-DESARROLLO SOCIAL 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS	14,945	14,945	14,945	14,945	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%		
172017	TALLER DE AUTOESTIMA CON FUTBOOL	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	320491DS007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	22	20-DESARROLLO SOCIAL 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS	6,473	6,473	6,473	6,473	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%		
171964	TALLER DE COCINA NACIONAL E INTERNACIONAL	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	320491DS003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	20	20-DESARROLLO SOCIAL 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS	19,625	19,625	19,625	19,625	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%		
172574	TALLER DE COMPUTACION	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	320491DS010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	20	20-DESARROLLO SOCIAL 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS	7,066	7,066	7,066	7,066	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%		
172002	TALLER DE ECOLOGIA ACOMPAÑADO CON TEATRO	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	320491DS006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	20	20-DESARROLLO SOCIAL 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS	9,735	9,735	9,735	9,735	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%		
172389	TALLER DE HERRERIA	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	320491DS015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	15	20-DESARROLLO SOCIAL 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS	24,405	24,405	24,405	24,405	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%		
171908	TALLER DE JOYERIA BASICO Y AVANZADO	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	320491DS011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	30	20-DESARROLLO SOCIAL 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS	31,059	31,059	31,059	31,059	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%		
171149	TALLER DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL Y DANZA	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	320491DS008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	20	20-DESARROLLO SOCIAL 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS	5,681	5,681	5,681	5,681	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%		
172031	TALLER DE REPOSTERIA	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	320491DS014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	20	20-DESARROLLO SOCIAL 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS	19,305	19,305	19,305	19,305	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%		
171941	TALLER DE SERIGRAFIA	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	320491DS013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	15	20-DESARROLLO SOCIAL 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS	13,300	13,300	13,300	13,300	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%		
	PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES																								
	OBRA PÚBLICA																								
	CONSTRUCCIÓN																								
160086	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EN CALLE FRANCISO I MADERO	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	23X13203844 3	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	1176	20-DESARROLLO SOCIAL 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS	163,852	163,852	163,852	163,852	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%		
161443	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EN CALLE MORELOS Y HEROICO COLEGIO MILITAR	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	23X13204265 6	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	1216	20-DESARROLLO SOCIAL 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS	36,961	36,961	36,961	36,961	100.0%	0	0	POSTE	8.00	8.00	100.0%		
157085	CONSTRUCCION DE BANQUETA, GUARNICION, PAVIMENTO Y JARDINERA EN CALLE FRANCISCO I MADERO	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	23X13203844 3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	1176	20-DESARROLLO SOCIAL 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS	299,703	299,703	299,703	299,703	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,093.00	2,093.00	100.0%		
160592	CONSTRUCCION DE BANQUETAS, GUARNICIONES, PAVIMENTO Y PLAZOLET EN CALLE MORELOS Y HEROICO COLEGIO MILITAR	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	23X13203766 8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	1216	20-DESARROLLO SOCIAL 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS	253,581	253,581	253,581	253,581	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
160272	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO SAGRADO CORAZON BERA ETAPA	49-VALPARAISO	MIMBRES	RURAL	12010773449 0538	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	418	20-DESARROLLO SOCIAL 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS	83,000	83,000	83,000	83,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%		
160238	CONSTRUCCION DE DOUG OUT MALLA Y BACK STOP EN CAMPO DE BEIS BOL	49-VALPARAISO	POTRERO DE GALLEGOS	RURAL	23X13204228 7	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	370	20-DESARROLLO SOCIAL 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS	55,860	55,860	55,860	55,860	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
160163	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA	49-VALPARAISO	CRUCES	RURAL	23X13204099 0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	100	20-DESARROLLO SOCIAL 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS	92,362	92,362	92,362	92,362	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
157226	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES 2DA ETAPA	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	23X13201958 4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	800	20-DESARROLLO SOCIAL 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS	198,695	198,695	198,695	198,695	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.90	90.0%		
160366	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FRANCISCO I MADERO	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	23X13203795 0	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	1176	20-DESARROLLO SOCIAL 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS	65,690	65,690	65,690	65,690	100.0%	0	0	METRO LINEAL	218.80	218.80	100.0%		
	RECONSTRUCCIÓN																								
160508	REMODELACION DE PLAZA DE LA REPUBLICA	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	23X13204113 0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	11676	20-DESARROLLO SOCIAL 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS	680,911	680,911	680,911	680,911	100.0%	0	0	PLAZA	1.00	0.90	90.0%		
	AMPLUACIÓN																								
162332	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DEL CALLEJON JUSTO SIERRA	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	320491ME002	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	75	20-DESARROLLO SOCIAL 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS	393,520	393,520	393,520	393,520	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
	REHABILITACIÓN																								

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
160475	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE FRANCISCO I MADERO	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	23X132038426	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	1176	20-DESARROLLO SOCIAL 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS	71,305	71,305	71,305	71,305	100.0%	0		METRO LINEAL	235.00	235.00	100.0%	
161202	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE MORELOS Y HEROICO COLEGIO MILITAR	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	23X132042659	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	1216	20-DESARROLLO SOCIAL 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS	55,295	55,295	55,295	55,295	100.0%	0		METRO LINEAL	209.31	209.31	100.0%	
160423	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MORELOS Y HEROICO COLEGIO MILITAR	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	23X132042844	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	1167	20-DESARROLLO SOCIAL 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS	51,283	51,283	51,283	51,283	100.0%	0		METRO LINEAL	198.00	198.00	100.0%	
	EQUIPAMIENTO																							
	OTROS																							
160625	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA SALON DE USOS MULTIPLES	49-VALPARAISO	TROJES	RURAL	23X132043584	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	360	20-DESARROLLO SOCIAL 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS	40,750	40,750	40,750	40,750	100.0%	0		ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
	FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS												666,511,525	666,511,525	666,421,099	608,866,133	91.4%	976,370	0		74,761.39	52,188.79	69.8%	
	FONDOS METROPOLITANOS																							
	OBRA PÚBLICA																							
	CONSTRUCCIÓN																							
182241	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EN EL CORREDOR METROPOLITANO GUADALUPE-ZACATECAS-FRESNILLO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	135000	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	35,000,000	35,000,000	35,000,000	0	0.0%	0		OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
	FONDOS REGIONALES																							
199221	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES ORIENTE- PONIENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	470001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	3374	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	1,416,140	1,416,140	1,416,140	1,416,140	100.0%	0		METRO LINEAL	4,692.00	4,692.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA, CIFRAS PRELIMINARES
199251	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y TANQUE REGULADOR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MORELOS, ZACATECAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	320309	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	6602	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	1,425,559	1,425,559	1,425,559	1,425,559	100.0%	0		OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA, CIFRAS PRELIMINARES
199222	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUADALUPE (OSIRIS), ZACATECAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	170291	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	170291	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	80,230,023	80,230,023	80,230,023	80,230,023	100.0%	0		OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA, CIFRAS PRELIMINARES
199223	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEUL DE GONZÁLEZ ORTEGA, ZACATECAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	470310	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	3374	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	0	0	0	0	0.0%	0		OBRA	0.00	0.00	0.0%	ACCION CANCELADA POR FALTA DE APORTACION DE RECURSOS MUNICIPALES
199224	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA GARCÍA, ZACATECAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	520306	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	4527	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	2,106,109	2,106,109	2,106,109	2,106,109	100.0%	0		OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA, CIFRAS PRELIMINARES
197661	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN BOVEDA EN CAMINO LAS HIGUERAS GARCIA DE LA CADENA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	5000	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%	0		METRO LINEAL	800.00	800.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
197662	CONSTRUCCION DE APROCHES Y ALEROS PUENTE VEHICULAR HUANUSCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	3000	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.0%	0		METRO LINEAL	300.00	300.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
197663	CONSTRUCCION DE AULAS NOCHISTLAN, RIO GRANDE, GUADALUPE, FRESNILLO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	20000	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100.0%	0		AULA	5.00	5.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
197664	CONSTRUCCION DE BOULEVARD ACCESO PINOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	7500	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,800,000	3,800,000	3,800,000	3,800,000	100.0%	0		METRO LINEAL	400.00	400.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199730	CONSTRUCCION DE CENTRO MULTIDICIPLINARIO SUMAR GUADALUPE ZAC.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	50	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	1560	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,537,234	4,537,234	4,537,234	4,537,234	100.0%	0		OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199731	CONSTRUCCION DE CENTRO MULTIDISCIPLINARIO SUMAR CALERA, ZACATECAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	1560	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,537,230	4,537,230	4,537,234	4,537,234	100.0%	0		OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199732	CONSTRUCCION DE CENTRO MULTIDISCIPLINARIO SUMAR JALPA, ZACATECAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	1560	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,537,230	4,537,230	4,537,234	4,537,234	100.0%	0		OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199733	CONSTRUCCION DE CENTRO MULTIDISCIPLINARIO SUMAR JEREZ, ZACATECAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	1560	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,537,230	4,537,230	4,537,234	4,537,234	100.0%	0		OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199734	CONSTRUCCION DE CENTRO MULTIDISCIPLINARIO SUMAR LORETO, ZACATECAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	1560	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,537,230	4,537,230	4,537,234	4,537,234	100.0%	0		OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199735	CONSTRUCCION DE CENTRO MULTIDISCIPLINARIO SUMAR OJOCALENTE, ZACATECAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	1560	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,537,230	4,537,230	4,537,234	4,537,234	100.0%	0		OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199736	CONSTRUCCION DE CENTRO MULTIDISCIPLINARIO SUMAR RIO GRANDE, ZACATECAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	1560	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,537,230	4,537,230	4,537,234	4,537,234	100.0%	0		OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199737	CONSTRUCCION DE CENTRO MULTIDISCIPLINARIO SUMAR SOMBRERETE, ZACATECAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	1560	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,537,230	4,537,230	4,537,234	4,537,234	100.0%	0		OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
199738	CONSTRUCCION DE CENTRO MULTIDISCIPLINARIO SUMAR VALPASEO - ZACATECAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	1560	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,537,230	4,537,230	4,537,234	4,537,234	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199739	CONSTRUCCION DE CENTRO MULTIDISCIPLINARIO SUMAR ZACATECAS ZAC.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	51	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROOLO REGIONAL	1500	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,537,230	4,537,230	4,537,234	4,537,234	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
197665	CONSTRUCCION DE EDIFICIO EN CAMPUS UPN (UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL) GUADALUPE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	23500	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	900.00	900.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
197666	CONSTRUCCION DE ENTRONQUES Y SEÑALAMIENTOS EN LIBRAMIENTO NORTE JEREZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	9000	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	8,658,332	8,658,332	8,658,332	8,658,332	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	25,071.00	25,071.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
197667	CONSTRUCCION DE PUENTE LAS JARILLAS JUAN ALDAMA	0-COERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	7000	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,201,668	4,201,668	4,201,668	4,201,668	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	328.00	328.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199225	EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION EN EL MUNICIPIO: PINOS LOCALIDAD: PINOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	380392	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTALE Y ALCANTARILLADO	5611	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	1,780,598	1,780,598	1,780,598	1,780,598	100.0%	0	0	METRO LINEAL	6,321.00	6,321.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA, CIFRAS PRELIMINARES
199226	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN VARIAS CABECERAS MUNICIPALES	0-COERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	00002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	3338	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	905,684	905,684	905,684	905,684	100.0%	0	0	ESTUDIO	11.00	1.00	9.1%	OBRA CONCLUIDA, CIFRAS PRELIMINARES
186102	PAVIMENTACION MEDIANTE CONSTRUCCION BOULEVAR ACCESO PONIENTE PINOS	0-COERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	375	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	5106	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.84	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
184193	PAVIMENACION MEDIANTE CONSTRUCCION LA QUEMADA - ESTACION GUTIERREZ	0-COERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	352	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	592	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,408,141	1,408,141	1,408,141	1,408,141	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
186174	PAVIMENTACION MEDIANTE CONSTRUCCION	0-COERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	376	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	385	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,650,690	3,650,690	3,650,690	3,650,690	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.54	1.54	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
186969	PAVIMENTACION MEDIANTE CONSTRUCCION	0-COERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	380	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	190	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,290,332	3,290,332	3,290,332	3,290,332	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
187314	PAVIMENTACION MEDIANTE CONSTRUCCION ACCESO A COLONIA OBRERA	0-COERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	387	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	700	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	591,585	591,585	591,585	591,585	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.50	0.50	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
186477	PAVIMENTACION MEDIANTE CONSTRUCCION ACCESO AL PANTEON DE LA LOCALIDAD	0-COERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	364	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	555	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	570,631	570,631	570,631	570,631	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.50	0.50	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
187003	PAVIMENTACION MEDIANTE CONSTRUCCION ACCESO TOMAS MOJARRO	0-COERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	366	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	700	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,177,192	1,177,192	1,177,192	1,177,192	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.03	1.03	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
186237	PAVIMENTACION MEDIANTE CONSTRUCCION AGUA GORDA DE LOS PATOS-E.C. OJUELOS/SAN LUIS POTOSI	0-COERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	377	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	886	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,931,363	1,931,363	1,931,363	1,931,363	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
185946	PAVIMENTACION MEDIANTE CONSTRUCCION APASEO - SAN GIL E.C. NIEVES/MAZAPIL	0-COERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	359	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	452	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,372,472	2,372,472	2,372,472	2,372,337	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.08	2.08	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
184967	PAVIMENTACION MEDIANTE CONSTRUCCION BOULEVRAD ACCESO A GENERAL ENRIQUE ESTRADA	0-COERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	357	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	3647	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,244,850	2,244,850	2,244,850	2,244,850	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
186769	PAVIMENTACION MEDIANTE CONSTRUCCION CAMPOS-E.C.BENITO JUAREZ/POTRERILLOS	0-COERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	349	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	460	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	832,407	832,407	832,407	832,324	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.68	1.68	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
187614	PAVIMENTACION MEDIANTE CONSTRUCCION COL. MADERO-NORIA DE ANGELES	0-COERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	372	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	694	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,185,832	5,185,832	5,185,832	5,185,832	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.50	2.50	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
186495	PAVIMENTACION MEDIANTE CONSTRUCCION E.C. LAS TIJERAS/EL CONEJO - PASTORIA	0-COERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	348	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	5	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,238,688	2,238,688	2,238,688	2,238,688	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
184454	PAVIMENTACION MEDIANTE CONSTRUCCION E.C. ZACATECAS/GUADALAJARA - SANTA ROSA	0-COERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	355	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	81	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	11,888,329	11,888,329	11,888,329	11,888,329	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.40	1.40	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
185992	PAVIMENTACION MEDIANTE CONSTRUCCION E.C. ZACATECAS/OJOCALIENTE-LAS COLORADAS	0-COERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	374	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	473	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,053,563	4,053,563	4,053,563	4,053,563	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	2.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
187524	PAVIMENTACION MEDIANTE CONSTRUCCION E.C.OJOCALIENTE/PINOS-VILLA BONITA	0-COERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	383	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	54	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	595,858	595,858	595,858	595,858	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
187495	PAVIMENTACION MEDIANTE CONSTRUCCION EIDO HIDALGO - LAS PLAYAS	0-COERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	369	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	1028	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,584,559	3,584,559	3,584,559	3,584,559	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.00	3.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
186134	PAVIMENTACION MEDIANTE CONSTRUCCION EMANCIPACION - INDEPENDENCIA - SAN MARTIN	0-COERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	361	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	592	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,138,222	1,138,222	1,138,222	1,138,222	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
187428	PAVIMENTACION MEDIANTE CONSTRUCCION JIMENEZ DEL TEUL - POTRERO DE ABAJO	0-COERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	368	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	181	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,744,125	1,744,125	1,744,125	1,744,125	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.24	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														15	16	17								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
186195	PAVIMENTACION MEDIANTE CONSTRUCCION LA LAGUNA - SAN FELIPE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	362	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	984	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,142,016	1,142,016	1,142,016	1,142,016	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
187678	PAVIMENTACION MEDIANTE CONSTRUCCION LAS ANIMAS - PASO DE OROZCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	373	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	JUNATA ESTATAL DE CAMINOS	746	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,530,661	3,530,661	3,530,661	3,530,661	100.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	5.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
186649	PAVIMENTACION MEDIANTE CONSTRUCCION LIBRAMIENTO GRAL. FCO. R. MURGUAIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	365	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	555	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,119,726	2,119,726	2,119,726	2,119,726	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.90	1.90	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
187563	PAVIMENTACION MEDIANTE CONSTRUCCION MIGUEL ALIZA - LA HONDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	370	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	467	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,443,788	3,443,788	3,443,788	3,443,788	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.00	3.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
187666	PAVIMENTACION MEDIANTE CONSTRUCCION NIEVES - MAZAPIL - CONCEPCION DEL ORO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	371	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	371	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,469,889	3,469,889	3,469,889	3,469,889	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.00	3.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
186256	PAVIMENTACION MEDIANTE CONSTRUCCION NIEVES - MONTERO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	363	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	544	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,115,890	1,115,890	1,115,890	1,115,890	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
186093	PAVIMENTACION MEDIANTE CONSTRUCCION PROVIDENCIA - CIENEGUILLAS - NIEVES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	360	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	692	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,958,063	2,958,063	2,958,063	2,958,063	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.60	2.60	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
186927	PAVIMENTACION MEDIANTE CONSTRUCCION SAIN ALTO - EL CAZADERO - RIO GRANDE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	379	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	1093	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,904,104	4,904,104	4,904,104	4,904,104	100.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	6.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
187446	PAVIMENTACION MEDIANTE CONSTRUCCION TEPECITLAN- PRESA DE EXCAME	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	382	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	84	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	660,038	660,038	660,038	660,038	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.80	0.80	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
187054	PAVIMENTACION MEDIANTE CONSTRUCCION TEPECITLAN/TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	381	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	696	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,954,307	6,954,307	6,954,307	6,954,307	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.84	2.84	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
185317	PAVIMENTACION MEDIANTE CONSTRUCCION VILLA CARDENAS - SAN LUCAS -E.C. NIEVES /MAZAPIL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	358	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	719	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,285,385	2,285,385	2,285,385	2,285,385	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
186332	PAVIMENTACION MEDIANTE CONSTRUCCIONEL SITIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	378	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	1318	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,411,183	1,411,183	1,411,183	1,411,183	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
183838	PAVIMENTACION PALMA DELGADITA LLANO BLANCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	60	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,469,818	1,469,818	1,469,818	1,469,818	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
183424	PAVIMENTACION RIO FRIO - NUEVA ALIANZA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	341	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,383,680	1,383,680	1,383,680	1,383,680	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
184262	PAVIMENTACION SAN JOSE DE BUENAVISTA CHALCHIHUITES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	353	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	403	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.00	0.10	5.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199136	PERFORACION DE POZO EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO MUNICIPIO DE MOYAHUA DE ESTRADA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FONREGION2	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	89	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	1,367,227	1,367,227	1,367,227	1,367,227	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA, CIFRAS PRELIMINARES
199244	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONREGION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	REND- FONREGION	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y	1	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	0	0	0	0	0.0%	976,370	0	LOTE	0.00	0.00	0.0%	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO REGIONAL AL MES DE DICIEMBRE
172702	CONSTRUCCION DE BOULEVARD VALPARAISO-ATOTONILCO	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	22320	20-DESARROLLO SOCIAL 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS	19,444,500	19,444,500	19,444,500	19,444,500	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
172676	REHABILITACION DE ACCESO VALPARAISO	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA FEDERAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	20000	20-DESARROLLO SOCIAL 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS	10,555,500	10,555,500	10,555,500	10,555,500	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	RECONSTRUCCIÓN																							
199110	PERFORACION DE POZO SEGUNDA ETAPA, LOCALIDAD: SAN ANTONIO DEL CIPRES MUNICIPIOS PANUCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FONREGION1	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	3338	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	959,573	959,573	959,573	959,573	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	REPOSICION DE POZO POR REUBICACION EN LA MISMA LOCALIDAD, OBRA CONCLUIDA, CIFRAS PRELIMINARES
185202	RECONSTRUCCION DE CARRETERAS ESTATALES CUAUHTÉMOC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	60	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	200	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	469,575	469,575	469,575	469,575	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.55	1.55	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
184377	RECONSTRUCCION DE CARRETERAS ESTATALES LA VICTORIA - E.C.OIOCALENTE/PINOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	273	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	2459	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,515,188	1,515,188	1,515,188	1,515,188	100.0%	0	0	KILOMETRO	4.60	4.60	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
184540	RECONSTRUCCION DE CARRETERAS ESTATALES LAS CHILUTAS - EL TEPEYATE - LA PURISIMA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	386	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	178	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,469,126	1,469,126	1,469,126	1,469,126	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
184258	RECONSTRUCCION DE CARRETERAS ESTATALES OIOCALENTE - MARAVILLAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	272	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	609	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	685,434	685,434	685,434	685,354	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	2.00	100.0%	OBRA TERMINADA
184442	RECONSTRUCCION DE CARRETERAS ESTATALES SAN MARCOS - LA ALQUERIA - PEDREGOSO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	274	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	2544	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	667,904	667,904	667,904	667,904	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	2.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
184834	RECONSTRUCCIONES DE CARRETERAS ESTATLES BOULEVARD VALPARAISO ACCESO NORTE Y SUR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	387	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	11676	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	7,659,355	7,659,355	7,659,355	7,659,355	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.46	1.46	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														14	15	16								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
182908	RECONSTRUCCION DE CARRETERAS ESTATALES REAL DE ANGELES - E.C.LORETO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	125	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,686,031	1,686,031	1,686,031	1,686,031	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	3.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199227	REPOSICIÓN DE POZO PROFUNDO EN EL MUNICIPIO: PÁNUCO LOCALIDAD: SAN ANTONIO DEL CIPRÉS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	370311	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	3338	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	316,895	316,895	316,895	316,895	100.0%	0	0	PORCENTAJE	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA, CIFRAS PRELIMINARES
182172	RECONSTRUCCION DE CARRETERAS ESTATALES ZACATECAS/CONCEPCION DEL ORO-PABELLON-SALAVERNA	7-CONCEPCIÓN DEL ORO	PABELLÓN HIDALGO (EL PABELLÓN)	RURAL	3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	323	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,945,879	6,945,879	6,945,879	6,235,816	89.8%	0	0	KILOMETRO	5.06	4.30	85.0%	OBRA EN PROCESO
	MODERNIZACIÓN																							
197668	PAVIMENTACION CAMINO POTRERO-JIMENEZ DEL TEUL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	8000	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,750,000	4,750,000	4,750,000	4,750,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.50	1.50	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
197669	PAVIMENTACION CAMINO TEPETATITIA-MESA JIMENEZ DEL TEUL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	8000	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,750,000	4,750,000	4,750,000	4,750,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.50	1.50	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
197670	PAVIMENTACION DE CAMINO MIMBRES- PILA COLORADA VALPARAISO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	7300	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	4.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
197671	TERMINACION PASO A DESNIVEL CURVA DE LA ARAÑA ZACATECAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	25000	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,640,000	5,640,000	5,640,000	5,640,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
	MEJORAMIENTO																							
199740	EQUIPAMIENTO DE CENTRO MULTIDISCIPLINARIO SUMAR FRESNILLO, ZACATECAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	20000	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,627,696	4,627,696	4,537,234	4,537,234	98.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199228	EST. DE PRE FACTIBILIDAD PARA EL ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS DE UN SIS. DE PRESAS DEL RÍO SAN JUAN, LOBATOS Y OTROS, LAS LÍNEAS DE COND. HASTA EL ÁREA URBANA DE LAS CIUDADES DE ZACATECAS Y FRESNILLO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5201090	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	249955	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	854,600	854,600	854,600	854,600	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA, CIFRAS PRELIMINARES
199229	MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA, RESTITUCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LORETO. SAN MARCOS, LORETO ZACATECAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	240307	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2598	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	833,265	833,265	833,265	833,265	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA, CIFRAS PRELIMINARES
199230	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 1ª ETAPA EN SAUCEDE DE LA BORDA, VETAGRANDE, ZACATECAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	500305	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	3175	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	739,692	739,692	739,692	739,692	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA, CIFRAS PRELIMINARES
199231	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA EN EL MUNICIPIO: TABASCO LOCALIDAD: TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	440308	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGU APOTABLE Y ALCANTARILLADO	7317	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	1,505,599	1,505,599	1,505,599	1,505,599	100.0%	0	0	METRO LINEAL	5,434.00	5,434.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA, CIFRAS PRELIMINARES
	EQUIPAMIENTO																							
	OTROS																							
199232	ADQUISICIÓN DE CAMION CISTERNAS PARA TRANSPORTE DE AGUA EN EL MUNICIPIO: COBERTURA ESTATAL LOCALIDAD: COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5201087	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	253634	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	5,322,848	5,322,848	5,322,848	5,322,848	100.0%	0	0	PIPAS	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA, CIFRAS PRELIMINARES
199169	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN CABECERA MUNICIPAL DE GENARO CODINA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FONREGION4	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	1397	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	202,223	202,223	202,223	202,223	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA, CIFRAS PRELIMINARES
199160	PRUEBA DE BOMBEO PARA POZO PROFUNDO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GENARO CODINA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FONREGION3	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	1397	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	33,965	33,965	33,965	33,965	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ACCION CONCLUIDA, CIFRAS PRELIMINARES
	PROGRAMAS REGIONALES																							
	OBRA PÚBLICA																							
	CONSTRUCCIÓN																							
197764	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL HINOJO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	23	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	746	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,338,327	1,338,327	1,338,327	1,338,327	100.0%	0	0	METRO LINEAL	157.00	103.00	65.6%	CIFRAS PRELIMINARES
197767	CONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA EL OLIVAR, CALLE MATAMOROS Y CALLE CALPULALPAN DE LA COLONIA GONZÁLEZ ORTEGA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	985	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,578,360	2,578,360	2,578,360	2,578,360	100.0%	0	0	METRO LINEAL	927.94	251.00	27.0%	CIFRAS PRELIMINARES
197768	CONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FRANCISCO VILLA (ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE 5/N)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	995	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,545,156	1,545,156	1,545,156	1,545,156	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,118.00	335.00	30.0%	CIFRAS PRELIMINARES

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														14	15	16								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
197769	CONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE HACIENDA DE CORRALEJO Y CALLE INDEPENDENCIA DE LA COLONIA MIGUEL HIDALGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	966	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,196,282	1,196,282	1,196,282	1,196,282	100.0%	0	0	METRO LINEAL	429.90	273.00	63.5%	CIFRAS PRELIMINARES
197770	CONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE HACIENDA DE SAN MATEO Y CALLE HACIENDA DE TRUJILLO DEL FRACCIONAMIENTO LAS HACIENDAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	983	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	565,764	565,764	565,764	565,764	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,195.00	260.00	21.8%	CIFRAS PRELIMINARES
197771	CONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE INDUSTRIA CIBERNÉTICA Y CALLE 2ª. DE TEPETONGO DE LA COLONIA INDUSTRIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	977	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,613,781	1,613,781	1,613,781	1,613,781	100.0%	0	0	METRO LINEAL	623.00	300.00	48.2%	CIFRAS PRELIMINARES
197772	CONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JINETE, CALLE SARAPE, CALLE BOZAILLO Y CALLE ESTRIBO DE LA COLONIA LIENZO CHABRO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	988	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,180,913	3,180,913	3,180,913	3,180,913	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,445.11	350.00	24.2%	CIFRAS PRELIMINARES
197773	CONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE NICHU Y CALLE PLANCTON DE LA COLONIA ECOLÓGICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	957	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	766,831	766,831	766,831	766,831	100.0%	0	0	METRO LINEAL	89.67	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
197774	CONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE RÍO AGUANAVAVAL (ENTRE ACCESO CARRIL Y CALLE S/N)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	964	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,557,810	1,557,810	1,557,810	1,557,810	100.0%	0	0	METRO LINEAL	608.00	180.00	29.6%	CIFRAS PRELIMINARES
197775	CONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE RÍO NAZAS Y CALLE RÍO SONORA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	987	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,563,174	1,563,174	1,563,174	1,563,174	100.0%	0	0	METRO LINEAL	519.39	155.30	29.9%	CIFRAS PRELIMINARES
197776	CONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE TEMPESTAD DE LA COLONIA POLVAREDES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	985	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	962,750	962,750	962,750	962,750	100.0%	0	0	METRO LINEAL	387.94	115.00	29.6%	CIFRAS PRELIMINARES
197777	CONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE TIRO GENERAL DE LA COLONIA ESPARZA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	986	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,271,587	1,271,587	1,271,587	1,271,587	100.0%	0	0	METRO LINEAL	515.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
197778	CONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ZINC Y CALLE RUBI DE LA COLONIA LA FORTUNA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	968	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,483,642	1,483,642	1,483,642	1,483,642	100.0%	0	0	METRO LINEAL	510.10	169.00	33.1%	CIFRAS PRELIMINARES
197749	CONSTRUCCION DE AUDITORIO, ESCUELA PREPARATORIA, TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	5000	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,966,102	1,966,102	1,966,102	1,966,102	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,085.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
197750	CONSTRUCCION DE CAMINO A BRACHO ZACATECAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	15000	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,200.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
197751	CONSTRUCCION DE CANCHAS DE FUTBOL RAPIDO FRESNILLO, JALPA, ZACATECAS Y VILLANUEVA (CONSISTENTE EN PISO DE CONCRETO CON MURO PERIMETRAL DE 1.20 M Y PINTURA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	8000	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,856,740	5,856,740	5,856,740	5,856,740	100.0%	0	0	CANCHA	4.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
197752	CONSTRUCCION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES, FRESNILLO, VALPARAISO, TEUL DE GONZALES ORTEGA, CONCEPCION DEL ORO, RIO GRANDE, LORETO, ZACATECAS Y GUADALUPE (CONSISTENTE EN PISO DE CONCRETO, PINTURA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	15000	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,923,210	3,923,210	3,923,210	3,923,210	100.0%	0	0	CANCHA	10.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINALES
197753	CONSTRUCCION DE CARRETERA EL NUEVO TIGRE VILLANUEVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	6000	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	983,051	983,051	983,051	983,051	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.50	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINALES
197754	CONSTRUCCION DE CARRILES DE DESACELERACION CAMINO EXCAME TEPECITLAN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	8000	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,179,662	1,179,662	1,179,662	1,179,662	100.0%	0	0	METRO LINEAL	600.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
187802	CONSTRUCCION DE CENDI, JEREZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	50	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	515	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	7,969,748	7,969,748	7,969,748	7,969,748	100.0%	0	0	OBRA	100.00	100.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
187912	CONSTRUCCION DE CENDI, RIO GRANDE (PRIMERA ETAPA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	51	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	417	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,962,509	3,962,509	3,962,509	3,962,509	100.0%	0	0	OBRA	100.00	100.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
187692	CONSTRUCCION DE CENDI, TLALTENANGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	49	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	250	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	8,067,743	8,067,743	8,067,743	8,067,743	100.0%	0	0	OBRA	100.00	100.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				18=15/13	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														15	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25	
197755	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS FRACC. GUADALUPE, JEREZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	3500	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,474,577	1,474,577	1,474,577	1,474,577	100.0%	0	0	METRO LINEAL	400.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
197756	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN EL DIF MUNICIPAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	17	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	972	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	659,226	659,226	659,226	659,226	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.29	29.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
197757	CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA PRIMARIA SOLEDAD FERNANDEZ ZACATECAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	5000	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	884,746	884,746	884,746	884,746	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	700.71	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
197758	CONSTRUCCION DE EDIFICIO PROTECCION CIVIL JUCHIPILA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	20000	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,650,638	3,650,638	3,650,638	3,650,638	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	757.84	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
197759	CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO DE ARROYO COMUNIDAD BAJIO SAN NICOLAS VILLA GONZALEZ ORTEGA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	21	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	9000	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,474,577	1,474,577	1,474,577	1,474,577	100.0%	0	0	METRO LINEAL	120.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
197760	CONSTRUCCION DE PLAZA EN COMUNIDAD TANQUE NUEVO, EL SALVADOR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	19	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	7500	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,642,284	2,642,284	2,642,284	2,642,284	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	955.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
197761	CONSTRUCCION DE PLAZA PRINCIPAL EN COMUNIDAD DE CAOPAS, MAZAPIL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	8000	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,555,933	2,555,933	2,555,933	2,555,933	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,176.31	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
197762	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR ARROYO PLATEROS FRESNILLO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	10000	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,474,576	1,474,576	1,474,576	1,474,576	100.0%	0	0	METRO LINEAL	30.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
197763	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE CON TUBERIA DE PVC, EN LA CABECERA MUNICIPAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	19	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	917	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,840,572	1,840,572	1,840,572	1,840,572	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,550.00	455.00	29.4%	CIFRAS PRELIMINARES	
197765	CONSTRUCCION DE SALA DE DESCANSO Y PORTICO EN PANTEON, ATOLINGA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	17	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	4000	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	786,441	786,441	786,441	786,441	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	24.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
197766	CONSTRUCCION DE SANITARIOS PUBLICOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SANTA MARIA DE LA PAZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	22	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	3000	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	294,916	294,916	294,916	294,916	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	45.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
197779	CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION EN EL DIF MUNICIPAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	925	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	340,774	340,774	340,774	340,774	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.29	29.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
187965	CONSTRUCCION DE UNIDAD REGIONAL DE SEGURIDAD, EL FUERTE, VILLANUEVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	52	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	15100	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	100.00	100.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
197780	CONSTRUCCION DEL MULTIFORO Y SERVICIOS SANITARIOS PARQUE SUMAR JUCHIPILA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	25000	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	475.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
197781	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA UAZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	6000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
197784	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE TOMAS MENDEZ DE LA COLONIA FELIPE MONREAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	957	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	82,731	82,731	82,731	82,731	100.0%	0	0	METRO LINEAL	80.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
197785	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LIENZO CHARRO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	981	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	410,074	410,074	410,074	410,074	100.0%	0	0	METRO LINEAL	442.50	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
197786	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA MIGUEL HIDALGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	915	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	273,008	273,008	273,008	273,008	100.0%	0	0	METRO LINEAL	296.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
197782	AMPLIACION A CUATRO CARRILES BOULEVAR SALIDA A FRESNILLO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	18000	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,966,102	1,966,102	1,966,102	1,966,102	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
197783	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENCION EN ZONA CONURBADA ZACATECAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	20000	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,388,982	1,388,982	1,388,982	1,388,982	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.13	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINALES	
197787	AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES EN LA POLICIA MINISTERIAL ZACATECAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	20000	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,193,221	6,193,221	6,193,221	6,193,221	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	806.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
197788	CONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MATEO GALLEGOS (J. MA. VENEGAS R.) (ENTRE C. ZARAGOZA Y MEMBRILLO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	973	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	948,128	948,128	948,128	948,128	100.0%	0	0	METRO LINEAL	336.50	136.40	40.5%	CIFRAS PRELIMINARES	
197790	MODERNIZACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	22	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	700	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	74,100	74,100	74,100	74,100	100.0%	0	0	METRO LINEAL	260.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
197791	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA INDEPENDENCIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	24	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	648	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	525,640	525,640	525,640	525,640	100.0%	0	0	METRO LINEAL	157.00	46.00	29.3%	CIFRAS PRELIMINARES	

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														14	15	16									17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25	
197789	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA TORRES QUINTERO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	21	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	674	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,061,932	2,061,932	2,061,932	2,061,932	100.0%	0		METROS CUADRADOS	4,628.00	3,070.00	66.3%	CIFRAS PRELIMINARES	
197792	PAVIMENTACION DE LA CALLE INSURGENTES, CABECERA MUNICIPAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	584	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.0%	0		METROS CUADRADOS	4,449.00	1,200.00	27.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
197793	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO (CONSISTENTE EN LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR E INSTALACION DE POSTE Y LUMINARIAS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	25000	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,658,477	1,658,477	1,658,477	1,658,477	100.0%	0		LUMINARIA	119.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
197794	AMPLIACION CENTRO DE ACTUALIZACION DEL MAGISTERIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO ZACATECAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	5000	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,179,662	1,179,662	1,179,662	1,179,662	100.0%	0		METROS CUADRADOS	186.50	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
197795	REHABILITACION DE ASILO DE ANCIANOS LA DIVINA PROVIDENCIA, GUADALUPE (ADMINISTRADO POR EL AYUNTAMIENTO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	23	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	3000	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	491,526	491,526	491,526	491,526	100.0%	0		METROS CUADRADOS	300.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
197796	REMODELACION DEL MERCADO JUAREZ RIO GRANDE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	7500	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,474,577	1,474,577	1,474,577	1,474,577	100.0%	0		METROS CUADRADOS	228.98	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE																									
	EQUIPAMIENTO																								
	OTROS																								
182034	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE EN EL ESTADO DE ZACATECAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	3000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	68,633,040	68,633,040	68,633,040	68,633,040	100.0%	0		PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
182035	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE EN EL ESTADO DE ZACATECAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	3000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	0		PROGRAMA	0.00	0.00	0.0%	CANCELADO	
FONDO DE APOYO A MIGRANTES																									
181902	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO Y APOYO A MIGRANTES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	1500	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	24,231,120	24,231,120	24,231,120	24,231,120	100.0%	0		PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
HIDECOMISO FONDO DE RECONSTRUCCIÓN DE ENTIDADES FEDERATIVAS																									
	OBRA PÚBLICA																								
	CONSTRUCCIÓN																								
184361	PAVIMENTACION MEDIANTE CONSTRUCCION MONTEMARIANA EL CENTRO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	355	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	1917	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,512,624	2,512,624	2,512,624	788,198	31.4%	0		KILÓMETROS	1.25	0.13	10.4%	OBRA EN PROCESO	
FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD																									
	EQUIPAMIENTO																								
	BIENES MUEBLES																								
183907	PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD PROGRESIVA AL TRANSPORTE PARA LA INCLUSION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	5000	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	20,120,179	20,120,179	20,120,179	0	0.0%	0		PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
FONDO DE PAVIMENTACIÓN ESPACIOS DEPORTIVOS ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES																									
	OBRA PÚBLICA																								
	CONSTRUCCIÓN																								
183847	ATENCION A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN TABAZCO,ZAC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	TABASCO	1360	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,025,000	2,025,000	2,025,000	2,025,000	100.0%	0		PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
183848	PROGRAMA DE ATENCION A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN JUCHIPILA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	JUCHIPILA	300	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	425,000	425,000	425,000	425,000	100.0%	0		PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
183849	PROGRAMA DE ATENCION A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN GRAL. PANFILO NATERA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	22	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	PANFILO NATERA	1380	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,009,681	2,009,681	2,009,681	2,009,681	100.0%	0		PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
183850	PROGRAMA DE ATENCION A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN VILLA GONZALEZ ORTEGA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	VILLA GONZALEZ ORTEGA	1145	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,425,000	1,425,000	1,425,000	1,425,000	100.0%	0		PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
183851	PROGRAMA DE ATENCION A LA INFRAESTRUCTURA DEOPTIVA EN LUIS MOYA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	LUIS MOYA	1150	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,934,220	1,934,220	1,934,220	1,934,220	100.0%	0		PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
183852	PROGRAMA DE ATENCION A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ATOLINGA, ZAC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	ATOLINGA	2300	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100.0%	0		PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
183853	PROGRAMA DE ATENCION A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN CAÑITA DE FELIPE PESCADOR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	25	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	CAÑITAS DE FELIPE PESCADOR	250	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	425,000	425,000	425,000	425,000	100.0%	0		PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					21	22
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25	
183854	PROGRAMA DE ATENCION A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE CHALCHIHUITES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	CHALCHIHUITES	350	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	425,000	425,000	425,000	425,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
183855	PROGRAMA DE ATENCION A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	CUAUHTEMOC	350	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	434,220	434,220	434,220	434,220	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
183856	PROGRAMA DE ATENCION A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL SALVADOR, ZAC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	EL SALVADOR	1100	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
183857	PROGRAMA DE ATENCION A LA INFRAESTRUTURA DEPORTIVA EN GENARO CODINA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	GENARO CODINA	860	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
183858	PROGRAMA DE ATENCION A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN GENERAL JOAQUIN AMARO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	17	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	GENERAL JOAQUIN AMARO	2500	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
183859	PROGRAMA DE ATENCION A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN MELCHOR OCAMPO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MELCHOR OCAMPO	1450	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
183860	PROGRAMA DE ATENCION A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN MOMAX	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MOMAX	180	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	425,000	425,000	425,000	425,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
183861	PROGRAMA DE ATENCION A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN MONTE ESCOBEDO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	19	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	MONTE ESCOBEDO	2630	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
183862	PROGRAMA DE ATENCION A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN MORELOS, ZAC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	MORELOS	1250	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
183863	PROGRAMA DE ATENCION A LA INFRAESTRUTURA DEPORTIVA EN MOYAHUA DE ESTRADA, ZAC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	21	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	MOYAHUA DE ESTRADA	1000	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
183864	PROGRAMA DE ATENCION A LA INFRAESTRUTURA DEPORTIVA EN PANUCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PANUCO	250	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	425,000	425,000	425,000	425,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
183865	PROGRAMA DE ATENCION A LA INFRAESTRUTURA DEPORTIVA EN SANTA MARIA DE LA PAZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	SANTA MARIA DE LA PAZ	230	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	425,000	425,000	425,000	425,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
183866	PROGRAMA DE ATENCION A LA INFRAESTRUTURA DEPORTIVA EN VILLANUEVA, ZAC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	24	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	VILLANUEVA	1320	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
183867	PROGRAMA DE ATENCION A LA INFRAESTRUTURA DEPORTIVA Y EDUCATIVA EN GUADALUPE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	GUADALUPE	1200	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
183868	PROGRAMA DE ATENCION A LA INFRAESTRUTURA DEPORTIVA Y EDUCATIVA EN MIGUEL AUZA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MIGUEL AUZA	1300	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,425,000	1,425,000	1,425,000	1,425,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
183869	PROGRAMA DE ATENCION A LA INFRAESTRUTURA DEPROTIVA EN RIO GRANDE, ZAC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	23	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	RIO GRANDE	2000	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
183870	PROGRAMA DE ATENCION A LA INFRAESTRUTURAS DEPORTIVA EN MEZQUITAL DEL ORO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	MEZQUITAL DEL ORO	3300	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
183871	PROGRAMA DE ATENCION A LA INFRAESTRUTURA DEPORTIVA EN VETAGRANZA, ZAC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	VETAGRANDE	235	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	425,000	425,000	425,000	425,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
	OTROS PROGRAMAS												2,026,515,899	2,017,348,238	2,014,441,838	2,007,423,501	99.5%	0	0		5,673.00	4,607.00	81.2%		
	PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO (PROFIS)																								
	GASTO CORRIENTE																								
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																								
200067	PROGRAMA PARA FISCALIZACION DEL GASTO FEDERALIZADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD ESTATAL	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	9000	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA	5,208,834	5,208,834	5,208,834	5,208,834	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
	PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD																								
	INVERSIÓN																								
	EQUIPAMIENTO																								
	BIENES MUEBLES																								
200068	PROGRAMA DE MODERNIZACION DEL SISTEMA DE CATASTRO Y REGISTRO PUBLICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	OTROS	MODERNIZACIÓN HACENDARIA	REGISTROS PUBLICOS DE LA PROPIEDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE FINANZAS	35000	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
	PROGRAMA PARA OPERACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE UNIVERSIDADES																								
	GASTO CORRIENTE																								
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																								
200069	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	28000	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	1,209,807,911	1,209,807,911	1,209,807,911	1,209,807,911	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
	PROGRAMA DE UNA NUEVA CULTURA EN SALUD																								
200070	PROGRAMA DE PROMOCION DE LA SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	102	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS	350	12-SALUD 100-SECRETARÍA	648,500	648,500	648,500	648,500	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
	PROGRAMA DE ACCION PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS ADICCIÓNES																							
200071	PROGRAMA DE ACCION PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS ADICCIÓNES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	50	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS	15000	12-SALUD 100-SECRETARÍA	5,474,186	5,474,186	5,474,186	5,474,186	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
	PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA Y CONTROL DE ENFERMEDADES																							
200072	PREV Y CONTROL DE URGENCIAS EPIDEMIOLOGICAS Y DESASTRES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	107	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS	500	12-SALUD 100-SECRETARÍA	357,453	357,453	357,453	357,453	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
	FONDO DE PREVENCIÓN PRESUPUESTAL (FPP)																							
	INVERSIÓN																							
	OBRA PÚBLICA																							
	MEJORAMIENTO																							
200073	FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL DE OBRA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	360	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS	10000	12-SALUD 100-SECRETARÍA	343,336	343,336	343,336	343,336	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
	PROGRAMAS SALUD																							
	GASTO CORRIENTE																							
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																							
200074	ARRANQUE PAREJO EN LA VIDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	105	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS	150000	12-SALUD 100-SECRETARÍA	6,199,600	6,199,600	6,199,600	6,199,600	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
200075	CANCER DE MAMA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	113	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS	350	12-SALUD 100-SECRETARÍA	1,559,165	1,559,165	1,559,165	1,559,165	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
200076	COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS COFEPRIS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	350	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS	12000	12-SALUD 100-SECRETARÍA	4,121,782	4,121,782	4,121,782	4,121,782	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
200077	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA FAMILIAR Y GÉNERO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	110	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS	25000	12-SALUD 100-SECRETARÍA	1,827,599	1,827,599	1,827,599	1,827,599	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
200078	PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA DIABETES MELLITUS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	250	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS	10500	12-SALUD 100-SECRETARÍA	2,571,367	2,571,367	2,571,367	2,571,367	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
200079	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DENGUE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	300	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS	3000	12-SALUD 100-SECRETARÍA	980,428	980,428	980,428	980,428	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
200080	PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL CÁNCER DE CÉRVIX	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	270	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS	3000	12-SALUD 100-SECRETARÍA	3,904,370	3,904,370	3,904,370	3,904,370	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
200081	PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y ATENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	104	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS	50000	12-SALUD 100-SECRETARÍA	5,043,883	5,043,883	5,043,883	5,043,883	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
200082	PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGO CARDIOVASCULAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	380	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS	12500	12-SALUD 100-SECRETARÍA	2,772,250	2,772,250	2,772,250	2,772,250	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
200083	PROG NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	103	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS	12000	12-SALUD 100-SECRETARÍA	350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
200127	PROGRAMA DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	600	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS	125000	12-SALUD 100-SECRETARÍA	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
200084	PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA VEJEZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS	300	12-SALUD 100-SECRETARÍA	115,536	115,536	115,536	115,536	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
200085	PROGRAMA DE CATARATAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	420	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS	8500	12-SALUD 100-SECRETARÍA	2,895,492	2,895,492	2,895,492	2,895,492	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
200086	PROGRAMA DE CUIDADOS INTENSIVOS NEO-NATALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	430	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS	30000	12-SALUD 100-SECRETARÍA	21,493,441	21,493,441	21,493,441	21,493,441	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
200087	PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE CÁNCER INFANTIL Y EN ADOLESCENTES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	440	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS	5600	12-SALUD 100-SECRETARÍA	4,148,040	4,148,040	4,148,040	4,148,040	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
200088	PROGRAMA DE SALUD MENTAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	109	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS	350	12-SALUD 100-SECRETARÍA	308,334	308,334	308,334	308,334	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
200089	PROGRAMA DE TRATAMIENTO DEL TUMOR MALIGNO DE MAMA CON TRASTUZUMAB	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	540	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS	2500	12-SALUD 100-SECRETARÍA	2,768,047	2,768,047	2,768,047	2,768,047	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
200134	PROGRAMA ENVEJECIMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	610	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS	10000	12-SALUD 100-SECRETARÍA	1,115,000	1,115,000	1,115,000	1,115,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
200090	PROGRAMA ESCUELA Y SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	111	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS	300	12-SALUD 100-SECRETARÍA	430,000	430,000	430,000	430,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
200091	PROGRAMA NACIONAL DE REDUCCIÓN EN MORTALIDAD INFANTIL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	230	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS	5000	12-SALUD 100-SECRETARÍA	27,511,671	27,511,671	27,511,671	27,511,671	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
200092	PROGRAMA OPORTUNIDADES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	110	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS	18000	12-SALUD 100-SECRETARÍA	22,888,429	22,888,429	22,888,429	22,888,429	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
200140	PROGRAMA RESPUESTA AL VIH/SIDA/ITS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	200	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS	12000	12-SALUD 100-SECRETARÍA	1,384,850	1,384,850	1,384,850	1,384,850	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
200093	PROGRAMA TRASTORNOS QUIRURGICOS CONGENITOS Y ADQUIRIDOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	550	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS	4200	12-SALUD 100-SECRETARÍA	2,203,519	2,203,519	2,203,519	2,203,519	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
200094	PROGRAMA VETE SANO REGRESA SANO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	112	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS	150	12-SALUD 100-SECRETARÍA	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
200095	PROGRMA TUMOR MALIGNO DE MAMA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	114	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS	200000	12-SALUD 100-SECRETARÍA	11,331,495	11,331,495	11,331,495	11,331,495	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
200096	SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LOS ADOLESCENTES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	106	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SALU DE ZACATECAS	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALU DE ZACATECAS	15000	12-SALUD 100-SECRETARÍA	1,212,957	1,212,957	1,212,957	1,212,957	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
200097	SEGURO POPULAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	100	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS	159000	12-SALUD 100-SECRETARÍA	497,950,670	497,950,670	497,950,670	497,950,670	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
200098	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	330	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS	6000	12-SALUD 100-SECRETARÍA	3,594,572	3,594,572	3,594,572	3,594,572	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
	FORTALECIMIENTO DE SUS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN MATERIA DE MANDO POLICIAL (SPA)																							
	INVERSIÓN																							
	EQUIPAMIENTO																							
	SISTEMAS DE INFORMACIÓN																							
183886	EQUIPO DE INFORMÁTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	36-SEGURIDAD PÚBLICA 100-SECRETARÍA	1,609,300	1,609,300	1,609,300	947,186	58.9%	0	0	PIEZA	22.00	22.00	100.0%	SE TIENE UN CUMPLIMIENTO DE METAS, CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 58.9% Y UN AVANCE FÍSICO DEL 100%
	OTROS																							
184448	EQUIPO DE SEGURIDAD PARA LA POLICÍA ESTATAL Y MINISTERIAL ACREDITABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	36-SEGURIDAD PÚBLICA 100-SECRETARÍA	12,088,388	12,088,388	12,088,388	11,228,435	92.9%	0	0	PIEZA	616.00	616.00	100.0%	SE TIENE UN CUMPLIMIENTO DE METAS CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 92.9% Y UN AVANCE FÍSICO DEL 100%.
184281	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LA POLICÍA ESTATAL Y MINISTERIAL ACREDITABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	36-SEGURIDAD PÚBLICA 100-SECRETARÍA	20,044,069	20,044,069	20,044,069	19,374,046	96.7%	0	0	PIEZA	70.00	70.00	100.0%	SE TIENE UN CUMPLIMIENTO DE METAS, CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 96.7 Y UN AVANCE FÍSICO DEL 100%.
	GASTO CORRIENTE																							
	SERVICIOS PERSONALES																							
185199	BECAS PARA LA POLICÍA ESTATAL ACREDITABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	36-SEGURIDAD PÚBLICA 100-SECRETARÍA	1,936,000	1,936,000	1,936,000	1,752,000	90.5%	0	0	BECA	121.00	110.00	90.9%	SE TIENE UN CUMPLIMIENTO DE METAS CON UN 90.5% DE AVANCE FINANCIERO Y UN 90.9% DE AVANCE FÍSICO.
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																							
183386	EQUIPAMIENTO PARA LA POLICÍA ESTATAL Y MINISTERIAL ACREDITABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	36-SEGURIDAD PÚBLICA 100-SECRETARÍA	8,558,543	8,558,543	8,558,543	6,697,547	78.3%	0	0	PIEZA	1,952.00	1,952.00	100.0%	SE TIENE UN CUMPLIMIENTO DE METAS EN UN 78.3% DE AVANCE FINANCIERO Y UN 100% DE AVANCE FÍSICO.
183708	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LA POLICÍA ESTATAL Y MINISTERIAL ACREDITABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	36-SEGURIDAD PÚBLICA 100-SECRETARÍA	15,763,700	15,763,700	15,763,700	15,660,900	99.3%	0	0	PIEZA	1,333.00	1,333.00	100.0%	SE TIENE UN CUMPLIMIENTO DE METAS Y CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 99.3% Y UN AVANCE FÍSICO DEL 100%
	REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL																							
	INVERSIÓN																							
	EQUIPAMIENTO																							
	BIENES MUEBLES																							
200099	NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACIÓN DE JUSTICIA	DEPENDENCIA ESTATAL	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	350000	36-SEGURIDAD PÚBLICA 100-SECRETARÍA	14,818,248	14,818,248	14,818,248	14,818,248	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
	PROGRAMA DE APOYOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA (PROASP)																							
	OBRA PÚBLICA																							
	CONSTRUCCIÓN																							
198158	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES ESTRATÉGICAS (COES)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	36-SEGURIDAD PÚBLICA 100-SECRETARÍA	5,055,835	5,055,835	5,055,835	5,055,835	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE TIENE UN CUMPLIMIENTO DE METAS CON UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100%
197495	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DEL CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	36-SEGURIDAD PÚBLICA 100-SECRETARÍA	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE TIENE UN CUMPLIMIENTO DE METAS, CON UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100%
197801	PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (CONSTRUCCIÓN DE STAND DE TIRO EN EL INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	36-SEGURIDAD PÚBLICA 100-SECRETARÍA	800,000	800,000	800,000	800,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE TIENE UN CUMPLIMIENTO DE METAS CON UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100%
	EQUIPAMIENTO																							
	BIENES MUEBLES																							
197999	INSTRUMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA EN EL COMBATE AL SECUESTRO (UECS) EQUIPAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	PROCURADURÍA	36-SEGURIDAD PÚBLICA 100-SECRETARÍA	1,163,900	1,163,900	0	1,147,848	98.6%	0	0	PIEZA	74.00	74.00	100.0%	SE TIENE UN CUMPLIMIENTO DE METAS CON UN AVANCE FÍSICO DEL 100%
197899	INSTRUMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA EN EL COMBATE AL SECUESTRO (UECS) EQUIPAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	36-SEGURIDAD PÚBLICA 100-SECRETARÍA	1,742,500	0	0	0	0.0%	0	0	PIEZA	36.00	0.00	0.0%	NO SE EJERCIÓ EL RECURSO DEBIDO A QUE NO SE MINISTRÓ, DEBIDO A QUE NO SE CUMPLIÓ CON LA META ESTABLECIDA.
197478	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	36-SEGURIDAD PÚBLICA 100-SECRETARÍA	1,940,700	1,940,700	1,940,700	1,272,739	65.6%	0	0	PIEZA	127.00	123.00	96.9%	SE TIENE UN CUMPLIMIENTO DE METAS, CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 65.6% Y UN AVANCE FÍSICO DEL 96.9%.
	SISTEMAS DE INFORMACIÓN																							
198000	INSTRUMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA EN EL COMBATE AL SECUESTRO (UECS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	PROCURADURÍA	36-SEGURIDAD PÚBLICA 100-SECRETARÍA	1,742,500	1,742,500	0	1,394,813	80.0%	0	0	EQUIPO	36.00	6.00	16.7%	SE TIENE UN CUMPLIMIENTO DE METAS CON UN AVANCE FÍSICO DEL 16%
197882	INSTRUMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA EN EL COMBATE AL SECUESTRO (UECS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	36-SEGURIDAD PÚBLICA 100-SECRETARÍA	1,169,900	0	0	0	0.0%	0	0	EQUIPO	74.00	0.00	0.0%	NO SE EJERCIÓ EL RECURSOS DEBIDO A QUE NO SE MINISTRÓ, DEBIDO A QUE NO SE CUMPLIÓ CON LA META ESTABLECIDA.
198167	UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONÓMICA (UIPE)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	36-SEGURIDAD PÚBLICA 100-SECRETARÍA	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,328,461	77.6%	0	0	EQUIPO	21.00	21.00	100.0%	SE TIENE UN CUMPLIMIENTO DE METAS EN UN 77.6% DE AVANCE FINANCIERO Y UN 100% DE AVANCE FÍSICO
	MAQUINARIA																							

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública													CUARTO TRIMESTRE de 2012											
ANEXO III																								
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																								
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																								
EJERCICIO FISCAL 2012																								
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE																								
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
198075	INSTRUMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA EN EL COMBATE AL SECUESTRO (UECS) MAQUINARIA Y ACTIVOS INTANGIBLES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	36-SEGURIDAD PÚBLICA 100-SECRETARIA	3,311,600	3,311,600	3,311,600	3,188,442	96.3%	0	0	PIEZA	3.00	3.00	100.0%	SE TIENE UN CUMPLIMIENTO DE METAS EN UN 96.3% DE AVANCE FINANCIERO Y UN 100% DE AVANCE FÍSICO.
	OTROS																							
198177	HUELLA BALÍSTICA Y REGISTRO COMPUTARIZADO DE ARMAMENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	36-SEGURIDAD PÚBLICA 100-SECRETARIA	14,650,000	14,650,000	14,650,000	14,639,200	99.9%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	SE TIENE UN CUMPLIMIENTO DE METAS, CON UN AVANCE FÍSICO DEL 100% Y UN AVANCE FINANCIERO DEL 99.9%
198112	IMPLEMENTACIÓN DE LOS CENTROS DE OPERACIÓN ESTRATÉGICA (COES) EQUIPAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	36-SEGURIDAD PÚBLICA 100-SECRETARIA	9,394,165	5,138,904	5,138,904	5,138,904	100.0%	0	0	PIEZA	100.00	100.00	100.0%	SE TIENE UN CUMPLIMIENTO DE METAS CON UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100%, ASIMISMO UNA REDUCCIÓN EN EL MONTO AUTORIZADO, DEBIDO A QUE NO SE CUMPLIÓ CON LA META ESTABLECIDA.
197911	INSTRUMENTACIÓN DE LA ESTRATÉGIA EN EL COMBATE AL SECUESTRO (UECS) VEHÍCULOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	36-SEGURIDAD PÚBLICA 100-SECRETARIA	7,782,000	7,782,000	7,782,000	7,403,000	95.1%	0	0	VEHÍCULO	14.00	14.00	100.0%	SE CUMPLIÓ LA META CON UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100%
	GASTO CORRIENTE																							
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																							
197258	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD	-	36-SEGURIDAD PÚBLICA 100-SECRETARIA	9,626,309	9,626,309	9,626,309	6,353,180	66.0%	0	0	PIEZA	127.00	123.00	96.9%	SE TIENE UN CUMPLIMIENTO DE METAS CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 66% Y UN AVANCE FÍSICO DEL 96.9%
197544	PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	36-SEGURIDAD PÚBLICA 100-SECRETARIA	2,095,525	95,525	95,525	0	0.0%	0	0	PERSONA	907.00	0.00	0.0%	SE TIENE UNA DISMINUCIÓN DEL MONTO ASIGNADO POR NO CUMPLIR CON LAS METAS ASIGNADAS, TENIENDO UN SALDO DE \$95,525.00
APORTACIONES FEDERALES 1968 REGISTROS																								
	FAEB												5,742,476,737	5,742,476,737	5,742,476,737	5,742,476,737	100.0%	8,708,631	8,708,631		5,000.00	5,000.00	100.0%	
	SERVICIOS PERSONALES																							
197279	ACTIVIDADES DE DESARROLLO Y FOMENTO DEPORTIVO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	-	-	164,757,184	164,757,184	164,757,184	164,757,184	100.0%	0	0	SERVICIO	100.00	100.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES CAP 1000
197306	ADMINISTRACIÓN DE LA INSTANCIA EDUCATIVA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	29	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	-	-	364,929,682	364,929,682	364,929,682	364,929,682	100.0%	0	0	SERVICIO	100.00	100.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES CAPITULO 1000
197264	EDUCACIÓN ESPECIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	-	-	323,057,525	323,057,525	323,057,525	323,057,525	100.0%	0	0	SERVICIO	100.00	100.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES CAPITULO 1000
197259	EDUCACIÓN INICIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	-	-	51,666,448	51,666,448	51,666,448	51,666,448	100.0%	0	0	SERVICIO	100.00	100.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES CAP 1000
197282	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	-	-	5,413,269	5,413,269	5,413,269	5,413,269	100.0%	0	0	SERVICIO	100.00	100.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES CAPÍTULO 1000
197266	EDUCACIÓN PREESCOLAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	-	-	728,593,780	728,593,780	728,593,780	728,593,780	100.0%	0	0	SERVICIO	100.00	100.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES CAPITULO 1000
197270	EDUCACIÓN PRIMARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	-	-	2,347,881,430	2,347,881,430	2,347,881,430	2,347,881,430	100.0%	8,708,631	8,708,631	SERVICIO	100.00	100.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES CAPITULO 1000
197275	EDUCACIÓN SECUNDARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	8	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	-	-	1,040,457,457	1,040,457,457	1,040,457,457	1,040,457,457	100.0%	0	0	SERVICIO	100.00	100.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES CAPITULO 1000
197278	EDUCACIÓN SECUNDARIA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	9	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	-	-	412,741,457	412,741,457	412,741,457	412,741,457	100.0%	0	0	SERVICIO	100.00	100.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES CAPITULO 1000
197293	EDUCACIÓN SUPERIOR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	21	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	-	-	127,455,541	127,455,541	127,455,541	127,455,541	100.0%	0	0	SERVICIO	100.00	100.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES CAPITULO 1000
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																							
197281	ACTIVIDADES DE DESARROLLO Y FOMENTO DEPORTIVO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	-	-	277,399	277,399	277,399	277,399	100.0%	0	0	SERVICIO	100.00	100.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES CAP 3000
197369	ACTIVIDADES DE DESARROLLO Y FOMENTO DEPORTIVO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	-	-	6,876	6,876	6,876	6,876	100.0%	0	0	SERVICIO	100.00	100.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES CAPITULO 5000
197280	ACTIVIDADES DE DESARROLLO Y FOMENTO DEPORTIVO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	-	-	850,051	850,051	850,051	850,051	100.0%	0	0	SERVICIO	100.00	100.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES CAP 2000
197291	ACTIVIDADES DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGÍA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	15	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	-	-	18,668	18,668	18,668	18,668	100.0%	0	0	SERVICIO	100.00	100.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES CAPITULO 5000
197290	ACTIVIDADES DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGÍA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	15	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	-	-	126,222	126,222	126,222	126,222	100.0%	0	0	SERVICIO	100.00	100.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES CAPITULO 3000
197289	ACTIVIDADES DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGÍA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	15	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	-	-	120,069	120,069	120,069	120,069	100.0%	0	0	SERVICIO	100.00	100.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES CAPITULO 2000
197307	ADMINISTRACIÓN DE LA INSTANCIA EDUCATIVA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	29	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	-	-	69,172,133	69,172,133	69,172,133	69,172,133	100.0%	0	0	SERVICIO	100.00	100.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES CAPITULO 2000,3000,4000,5000
197303	ALIANZA POR LA CALIDAD EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	26	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	-	-	5,995	5,995	5,995	5,995	100.0%	0	0	SERVICIO	100.00	100.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES CAPITULO 5000
197301	ALIANZA POR LA CALIDAD EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	26	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	-	-	889,404	889,404	889,404	889,404	100.0%	0	0	SERVICIO	100.00	100.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES CAP 2000
197302	ALIANZA POR LA CALIDAD EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	26	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	-	-	675,504	675,504	675,504	675,504	100.0%	0	0	SERVICIO	100.00	100.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES CAP 3000
197285	EDUCACIÓN BÁSICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	13	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	-	-	63,542	63,542	63,542	63,542	100.0%	0	0	SERVICIO	100.00	100.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES CAPITULO 3000
197284	EDUCACIÓN BÁSICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	13	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	-	-	370,524	370,524	370,524	370,524	100.0%	0	0	SERVICIO	100.00	100.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES CAPITULO 2000
197265	EDUCACIÓN ESPECIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	-	-	432,833	432,833	432,833	432,833	100.0%	0	0	SERVICIO	100.00	100.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES CAPITULO 2000
197263	EDUCACIÓN INICIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	-	-	17,990	17,990	17,990	17,990	100.0%	0	0	SERVICIO	100.00	100.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES CAP 4000
197262	EDUCACIÓN INICIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	-	-	10,176,730	10,176,730	10,176,730	10,176,730	100.0%	0	0	SERVICIO	100.00	100.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES CAP 5000
197261	EDUCACIÓN INICIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	-	-	553,217	553,217	553,217	553,217	100.0%	0	0	SERVICIO	100.00	100.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES CAP 3000

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
197260	EDUCACIÓN INICIAL	0-COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	-	-	3,997,028	3,997,028	3,997,028	3,997,028	100.0%	0	0	SERVICIO	100.00	100.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES CAP 2000
197283	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	0-COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	-	-	33,539	33,539	33,539	33,539	100.0%	0	0	SERVICIO	100.00	100.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES CAPITULO 2000
197267	EDUCACIÓN PREESCOLAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	-	-	483,753	483,753	483,753	483,753	100.0%	0	0	SERVICIO	100.00	100.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES CAPITULO 2000
197268	EDUCACIÓN PREESCOLAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	-	-	350,722	350,722	350,722	350,722	100.0%	0	0	SERVICIO	100.00	100.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES CAPITULO 3000
197269	EDUCACIÓN PREESCOLAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	-	-	10,206,210	10,206,210	10,206,210	10,206,210	100.0%	0	0	SERVICIO	100.00	100.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES CAPITULOS 4000 Y 5000
197274	EDUCACIÓN PRIMARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	-	-	144,702	144,702	144,702	144,702	100.0%	0	0	SERVICIO	100.00	100.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES CAPITULO 5000
197272	EDUCACIÓN PRIMARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	-	-	769,379	769,379	769,379	769,379	100.0%	0	0	SERVICIO	100.00	100.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES CAPITULO 3000
197273	EDUCACIÓN PRIMARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	-	-	199,491	199,491	199,491	199,491	100.0%	0	0	SERVICIO	100.00	100.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES CAPITULO 4000
197271	EDUCACIÓN PRIMARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	-	-	7,075,547	7,075,547	7,075,547	7,075,547	100.0%	0	0	SERVICIO	100.00	100.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES CAPITULO 2000
197276	EDUCACIÓN SECUNDARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	8	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	-	-	1,335,557	1,335,557	1,335,557	1,335,557	100.0%	0	0	SERVICIO	100.00	100.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES CAPITULO 2000
197277	EDUCACIÓN SECUNDARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	8	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	-	-	44,134	44,134	44,134	44,134	100.0%	0	0	SERVICIO	100.00	100.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES CAPITULO 3000
197294	EDUCACIÓN SUPERIOR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	21	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	-	-	10,927,230	10,927,230	10,927,230	10,927,230	100.0%	0	0	SERVICIO	100.00	100.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES CAPITULO 2000
197295	EDUCACIÓN SUPERIOR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	21	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	-	-	1,290,975	1,290,975	1,290,975	1,290,975	100.0%	0	0	SERVICIO	100.00	100.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES CAPITULO 3000
197297	EDUCACIÓN SUPERIOR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	21	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	-	-	1,305,736	1,305,736	1,305,736	1,305,736	100.0%	0	0	SERVICIO	100.00	100.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES CAPITULO 5000
197296	EDUCACIÓN SUPERIOR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	21	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	-	-	2,145,906	2,145,906	2,145,906	2,145,906	100.0%	0	0	SERVICIO	100.00	100.00	100.0%	CIFRA PRELIMINARES CAPITULO 4000
197298	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	24	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	-	-	11,825,386	11,825,386	11,825,386	11,825,386	100.0%	0	0	SERVICIO	100.00	100.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES CAPITULO 2000
197299	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	24	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	-	-	3,429,937	3,429,937	3,429,937	3,429,937	100.0%	0	0	SERVICIO	100.00	100.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES CAPITULO 3000
197300	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	24	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	-	-	9,943,443	9,943,443	9,943,443	9,943,443	100.0%	0	0	SERVICIO	100.00	100.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES CAPITULO 5000
197287	INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	14	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	-	-	188,002	188,002	188,002	188,002	100.0%	0	0	SERVICIO	100.00	100.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES CAPITULO 3000
197288	INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	14	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	-	-	113,127	113,127	113,127	113,127	100.0%	0	0	SERVICIO	100.00	100.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES CAPITULO 5000
197286	INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	14	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	-	-	55,676	55,676	55,676	55,676	100.0%	0	0	SERVICIO	100.00	100.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES CAPITULO 2000
197304	PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	-	-	222,642	222,642	222,642	222,642	100.0%	0	0	SERVICIO	100.00	100.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES CAPITULO 2000
197305	PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	-	-	75,385	75,385	75,385	75,385	100.0%	0	0	SERVICIO	100.00	100.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES CAPITULO 5000
197292	PROGRAMA ESPECIAL O TRANSVERSAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	16	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	-	-	25,602,300	25,602,300	25,602,300	25,602,300	100.0%	0	0	SERVICIO	100.00	100.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES CAPITULO 4000
	FASSA												1,455,640,335	1,455,640,335	1,455,640,335	1,455,640,335	100.0%	0	0		8.00	8.00	100.0%	
	SERVICIOS PERSONALES																							
199632	GARANTIZAREMOS LA CALIDAD EN LA PRESTACION DE SERVICIOS A LA POBLACION ZACATECANA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS	-	-	735,036,427	735,036,427	735,036,427	735,036,427	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																							
199633	FORTALECEREMOS LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS	-	-	14,412,635	14,412,635	14,412,635	14,412,635	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199634	FORTALECEREMOS LA PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS	-	-	5,692,222	5,692,222	5,692,222	5,692,222	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199635	FORTALECEREMOS LAS ACCIONES DE PROMOCION EN EL AUTOCUIDADO DE LA SALUD ENFATIZANDO LA DETECCION OPORTUNA DE ENFERMEDADES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS	-	-	93,922,810	93,922,810	93,922,810	93,922,810	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					21	22
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25	
199636	FORTALECEREMOS LOS MECANISMOS Y PROCESOS DE ENSEÑANZA E INVESTIGACION EN SALUD QUE PERMITAN ELEVAR LAS COMPETENCIAS Y EL DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO EN ESTE SECTOR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS	-	-	627,107	627,107	627,107	627,107	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
199637	GARANTIZAREMOS LA CALIDAD EN LA PRESTACION DE SERVICIOS A LA POBLACION ZACATECANA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6A	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS	-	-	589,851,155	589,851,155	589,851,155	589,851,155	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
199638	IMPULSAREMOS LA RECTORIA EN SALUD A TRAVES DE LA REFORMA DEL SISTEMA ESTATAL DE SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS	-	-	13,149,447	13,149,447	13,149,447	13,149,447	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
199639	PROMOVEREMOS LA IMPLEMENTACION EN SISTEMAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE COMUNICACION QUE PERMITAN ELEVAR LA EFICIENCIA DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA LA TOMA DE DECISIONES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS	-	-	2,948,532	2,948,532	2,948,532	2,948,532	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
	FAIS												1,793,488,791	323,493,042	322,329,612	298,314,693	92.2%	1,531,733	578,613		12,095,208.80	#####	97.1%		
	RISE																								
	OBRAS Y ACOIONES DE BENEFICIO REGIONAL																								
182987	ADQUISICION E INSTALACION DE PANELES SOLARES EN LAS LOCALIDADES DE ALTA MARGINACION DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	225	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	2,182,350	2,182,350	2,182,350	2,182,350	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
183206	ADQUISICION E INSTALACION DE PANELES SOLARES EN LOCALIDADES DEC ALTA MARGINACION DEL MUNICIPIO DE JIMENEZ DEL TEUL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	226	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	817,650	817,650	817,650	817,650	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199819	AMLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA AN LA COMUNIDAD DE TONILCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	54	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	132,623	132,623	132,623	132,623	100.0%	0	0	POSTE		5.00	5.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
182338	AMPL. AGUA POT. EN CALLE JUAREZ Y DON DANIEL CARAZA Y CALLE ALDAMA EN CALERA, ZAC.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	195	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	111,448	111,448	111,448	111,448	100.0%	0	0	METROS LINEALES		388.00	388.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199820	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	55	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	45,741	45,741	45,741	45,741	100.0%	0	0	POSTE		4.00	4.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199821	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	83	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	85,680	85,680	85,680	85,680	100.0%	0	0	POSTE		3.00	3.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199822	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE TOMÁS MOJARRO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	59	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	121,750	121,750	121,750	121,750	100.0%	0	0	POSTE		25.00	25.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199823	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	81	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	297,840	297,840	297,840	297,840	100.0%	0	0	METROS LINEALES		698.00	698.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
182564	AMPLIACIÓN DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE PÁNUCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	213	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	193,368	193,368	193,368	193,368	100.0%	0	0	METRO LINEAL		690.00	690.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
177216	AMPLIACIÓN DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE JUAN SALAS FERNÁNDEZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	199	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	96,893	96,893	96,893	96,893	100.0%	0	0	METRO LINEAL		381.00	381.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199832	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PRIVADA LOS RUBIO (BARRIO DEL REFUGIO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	118	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	16,653	16,653	16,653	16,653	100.0%	0	0	POSTE		1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199837	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA SANTA FE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	77	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	994,500	994,500	994,500	994,500	100.0%	0	0	METROS LINEALES		2,396.00	2,396.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199838	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN DE LA COLONIA AVIACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	94	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	117,571	117,571	117,571	117,571	100.0%	0	0	POSTE		3.00	3.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199839	AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN CALLE COAHUILA DE LA COMUNIDAD DE JUAN SALAS FERNÁNDEZ.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	76	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	73,811	73,811	73,811	73,811	100.0%	0	0	POSTE		4.00	4.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199840	AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN CALLE COLIMA, OAXACA, BAJA CALIFORNIA, CAMPECHE Y MORELOS DE LA COMUNIDAD DEJICIAS DE LÓPEZ VELARDE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	75	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	332,397	332,397	332,397	332,397	100.0%	0	0	POSTE		18.00	18.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199841	AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN CALLE PRINCIPAL, HUERTA,ORIENTA Y CALLE NUEVA DE LA COMUNIDAD DE MANANTIAL DE LA HONDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	73	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	516,955	516,955	516,955	516,955	100.0%	0	0	POSTE		30.00	30.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
199842	AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN CALLES MIGUEL DE LA MADRID, ÁLVARO OBREGÓN Y VÍCTOR ROSALES, DE LA COMUNIDAD DE MIGUEL ALEMÁN.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	74	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	337,804	337,804	337,804	337,804	100.0%	0	0	POSTE	20.00	20.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199843	AMPLIACIÓN DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN ARROYO DEL TECONGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	64	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	65,876	65,876	65,876	65,876	100.0%	0	0	METROS LINEALES	310.00	310.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199844	AMPLIACIÓN DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE REFORMA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	70	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	66,426	66,426	66,426	66,426	100.0%	0	0	METROS LINEALES	201.00	201.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199845	AMPLIACIÓN DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN ARROLLO DEL JALOCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	69	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	87,960	87,960	87,960	87,960	100.0%	0	0	METROS LINEALES	250.00	250.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199846	AMPLIACIÓN DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE INDEPENDENCIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	67	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	28,737	28,737	28,737	28,737	100.0%	0	0	METROS LINEALES	152.00	152.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199847	AMPLIACIÓN DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO REAL, COLONIA HIDALGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	62	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	69,302	69,302	69,302	69,302	100.0%	0	0	METROS LINEALES	310.00	310.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199848	AMPLIACIÓN DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN EL TECOLOTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	66	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	75,570	75,570	75,570	75,570	100.0%	0	0	METROS LINEALES	223.00	223.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199849	AMPLIACIÓN DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LOS SANTIAGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	65	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	37,526	37,526	37,526	37,526	100.0%	0	0	METROS LINEALES	152.00	152.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199850	AMPLIACIÓN DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA JACARANDAS (1ER. ETAPA).	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	63	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	122,736	122,736	122,736	122,736	100.0%	0	0	METROS LINEALES	681.00	681.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199851	AMPLIACIÓN DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA JACARANDAS (2DA. ETAPA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	72	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	200,308	200,308	200,308	200,308	100.0%	0	0	METROS LINEALES	607.00	607.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199852	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE DEL REBOTE O HIDALGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	125	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	73,440	73,440	73,440	73,440	100.0%	0	0	METROS LINEALES	122.00	122.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199853	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE JOAQUÍN AMARO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	122	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	270,708	270,708	270,708	270,708	100.0%	0	0	METROS LINEALES	510.00	510.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199855	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	79	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	220,320	220,320	220,320	220,320	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1,600.00	1,600.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199860	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	133	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	259,478	259,478	259,478	259,478	100.0%	0	0	METROS LINEALES	520.00	520.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199861	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE ALIANZA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	120	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	138,720	138,720	138,720	138,720	100.0%	0	0	METROS LINEALES	256.00	256.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199862	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE ALLENDE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	121	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	100,368	100,368	100,368	100,368	100.0%	0	0	METROS LINEALES	180.00	180.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199863	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE CALLECITA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	124	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	140,556	140,556	140,556	140,556	100.0%	0	0	METROS LINEALES	260.00	260.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199865	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE MORELOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	123	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	125,358	125,358	125,358	125,358	100.0%	0	0	METROS LINEALES	226.00	226.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
179913	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DE POZO DE GAMBOA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	203	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	425,576	425,576	425,576	425,576	100.0%	0	0	METROS LINEALES	642.00	642.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
177714	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE TIERRA GENEROSA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	38,101	38,101	38,101	38,101	100.0%	0	0	METROS LINEALES	191.00	191.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
183296	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DE LOS POZOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	215	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	139,374	139,374	139,374	139,374	100.0%	0	0	METRO LINEAL	260.00	260.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
181888	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DE SAN ANTONIO DEL CIPRES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	209	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	272,872	272,872	272,872	272,872	100.0%	0	0	METRO LINEAL	415.00	415.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199871	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE DE SANTA JUANA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	71	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	48,568	48,568	48,568	48,568	100.0%	0	0	METROS LINEALES	150.00	150.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199875	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE DESÉRTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	91	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	212,388	212,388	212,388	212,388	100.0%	0	0	POSTE	9.00	9.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199876	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE LOS VÁZQUEZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	92	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	114,320	114,320	114,320	114,320	100.0%	0	0	POSTE	4.00	4.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199885	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	132	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	50,285	50,285	50,285	50,285	100.0%	0	0	POSTE	2.00	2.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
199881	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	61	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL	SECRETARÍA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	27,866	27,866	27,866	27,866	100.0%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199882	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	82	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	213,240	213,240	213,240	213,240	100.0%	0	0	POSTE	12.00	12.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199883	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	85	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	122,400	122,400	122,400	122,400	100.0%	0	0	POSTE	8.00	8.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199884	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	134	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	50,285	50,285	50,285	50,285	100.0%	0	0	POSTE	2.00	2.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
183154	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE AGUSTÍN DE TURBIDE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	214	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	134,144	134,144	134,144	134,144	100.0%	0	0	POSTE	4.00	4.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199890	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE BENITO JUÁREZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	86	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	149,940	149,940	149,940	149,940	100.0%	0	0	POSTE	8.00	8.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199891	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE DE ACCESO A LA COLONIA DE LA SARH.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	60	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	137,643	137,643	137,643	137,643	100.0%	0	0	POSTE	28.00	28.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
180892	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE DE LAS CANTERAS A UN COSTADO DE LA CARRETERA A SALTILLO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	206	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	79,496	79,496	79,496	79,496	100.0%	0	0	POSTE	3.00	3.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
181657	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE EL JAPONES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	208	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	134,144	134,144	134,144	134,144	100.0%	0	0	POSTE	4.00	4.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
182266	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE GLADIOLAS.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	212	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	134,144	134,144	134,144	134,144	100.0%	0	0	POSTE	4.00	4.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
182027	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE LOS MOGOTES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	210	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	26,102	26,102	26,102	26,102	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
180756	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE MIGUEL HIDALGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	205	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	156,008	156,008	156,008	156,008	100.0%	0	0	POSTE	6.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
181407	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE NUEVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	207	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	156,008	156,008	156,008	156,008	100.0%	0	0	POSTE	6.00	6.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199893	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE PALMA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	128	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	138,720	138,720	138,720	138,720	100.0%	0	0	POSTE	6.00	6.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199894	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE ROSALES EN COL. JACARANDAS HACIA LA COL. HIDALGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	57	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	90,468	90,468	90,468	90,468	100.0%	0	0	POSTE	8.00	8.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199895	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE SAN VICENTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	127	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	155,691	155,691	155,691	155,691	100.0%	0	0	POSTE	6.00	6.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
178322	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE SANTA CRUZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	201	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	134,144	134,144	134,144	134,144	100.0%	0	0	POSTE	4.00	4.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
179083	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE SIN NOMBRE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	202	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	141,442	141,442	141,442	141,442	100.0%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
182161	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE SIN NOMBRE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	211	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	26,102	26,102	26,102	26,102	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
180624	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	204	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	156,008	156,008	156,008	156,008	100.0%	0	0	POSTE	6.00	6.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199896	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLEJÓN 16 DE SEPTIEMBRE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	53	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	110,732	110,732	110,732	110,732	100.0%	0	0	POSTE	4.00	4.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199897	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN COL. LOS PILARES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	58	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	62,339	62,339	62,339	62,339	100.0%	0	0	POSTE	4.00	4.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199898	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN COLONIA INDEPENDENCIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	68	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	361,738	361,738	361,738	361,738	100.0%	0	0	POSTE	16.00	16.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199899	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN COLONIA LA HACIENDITA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	56	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	61,506	61,506	61,506	61,506	100.0%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199900	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN COLONIA LUCIO CABAÑAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	136	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	907,676	907,676	907,676	907,676	100.0%	0	0	POSTE	28.00	28.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199901	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN FRACCIONAMIENTO ESMERALDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	129	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	118,705	118,705	118,705	118,705	100.0%	0	0	POSTE	3.00	3.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199904	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE SAN LUCAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	52	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	90,400	90,400	90,400	90,400	100.0%	0	0	POSTE	3.00	3.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199907	AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	78	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	51,031	51,031	51,031	51,031	100.0%	0	0	METROS LINEALES	112.00	112.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

1	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25	
199908	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE TALESTEIPA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	93	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	403,969	403,969	403,969	403,969	100.0%	0	METROS LINEALES	210.00	210.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
199824	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN CALLE CANARIO (BARRIO LA CANTERA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	75,290	75,290	75,290	75,290	100.0%	0	METRO LINEAL	110.00	110.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
199825	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN CALLE DEL SOTOL (BARRIO DEL REFUGIO DE ARRIBA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	107	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	75,290	75,290	75,290	75,290	100.0%	0	METRO LINEAL	110.00	110.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
199826	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN CALLE DEL TORO Y VIBORAS (BARRIO DEL REFUGIO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	104	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	171,038	171,038	171,038	171,038	100.0%	0	METRO LINEAL	253.00	253.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
199827	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN CALLE SAN ANTONIO Y 24 DE FEBRERO (BARRIO LA PROVIDENCIA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	106	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	201,970	201,970	201,970	201,970	100.0%	0	METRO LINEAL	280.00	280.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
199828	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN PRIVADA EL ARROYO (BARRIO DEL REFUGIO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	75,290	75,290	75,290	75,290	100.0%	0	METRO LINEAL	110.00	110.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
199829	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN RASTRO MUNICIPAL (BARRIO DEL REFUGIO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	110	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	103,634	103,634	103,634	103,634	100.0%	0	METRO LINEAL	150.00	150.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
181935	AMPLIACION DE COLECTOR DE DRENAJE EN ARROYO DEL DERRAMADERO (SEGUNDA ETAPA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	216	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	714,000	714,000	714,000	714,000	100.0%	0	METROS LINEALES	1,220.00	1,220.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
178578	AMPLIACION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	233	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	96,000	96,000	96,000	96,000	100.0%	0	METRO CUBICO	80.00	80.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
199830	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE BENDITO (BARRIO EL PANAL)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	117	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	172,290	172,290	172,290	172,290	100.0%	0	POSTE	3.00	3.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
199831	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE REVOLUCION (BARRIO DEL REFUGIO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	116	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	255,000	255,000	255,000	255,000	100.0%	0	POSTE	3.00	3.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
199833	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE NOPAL (BARRIO REFUGIO DE ARRIBA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	115	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	40,014	40,014	40,014	40,014	100.0%	0	METRO LINEAL	120.00	120.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
199834	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PINOS (BARRIO EL TRANCOSITO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	111	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	49,912	49,912	49,912	49,912	100.0%	0	METRO LINEAL	150.00	150.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
179448	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE RIO COLORADO Y COSTITUCION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	235	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	26,100	26,100	26,100	26,100	100.0%	0	METROS LINEALES	100.00	100.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
199835	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SAN ANTONIO (BARRIO PROVIDENCIA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	114	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	93,224	93,224	93,224	93,224	100.0%	0	METRO LINEAL	280.00	280.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
199836	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA LOS RUBIO (BARRIO DEL REFUGIO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	113	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	16,134	16,134	16,134	16,134	100.0%	0	METRO LINEAL	47.00	47.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
179984	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	175	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	1,009,589	1,009,589	1,009,589	1,009,589	100.0%	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXION)	650.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
179358	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	174	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	866,271	866,271	866,271	866,271	100.0%	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXION)	600.00	600.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
180540	AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN PRIVADA ESPINOZA (BARRIO EL OJITO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	238	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	76,833	76,833	76,833	76,833	100.0%	0	METROS LINEALES	332.00	332.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
180773	AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN PRIVADA EUSTACIO GOMEZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	244	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	38,250	38,250	38,250	38,250	100.0%	0	METRO LINEAL	100.00	100.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
181455	AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA EN LA COLONIA DIVINA PROVIDENCIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	188	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	234,498	234,498	234,498	234,498	100.0%	0	POSTE	8.00	8.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
177118	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	228	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	125,250	125,250	125,250	125,250	100.0%	0	METROS LINEALES	1,000.00	1,000.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
199854	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	22,569	22,569	22,569	22,569	100.0%	0	METROS LINEALES	48.00	48.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
199856	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN BARRIO HUITZILA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	22	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	270,000	270,000	270,000	270,000	100.0%	0	METROS LINEALES	1,800.00	1,800.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
199857	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CARRETERA VIEJA (BARRIO PROVIDENCIA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	112	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	49,912	49,912	49,912	49,912	100.0%	0	METRO LINEAL	150.00	150.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
197616	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD GUDALUPE VICTORIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	21	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	700,000	700,000	700,000	700,000	100.0%	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES	

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
180360	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN CALLE CALLEJON	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	236	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	41,250	41,250	41,250	41,250	100.0%	0	0	METROS LINEALES	100.00	100.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199858	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE CARRETERA VIEJA (BARRIO LA PROVIDENCIA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	105	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	74,050	74,050	74,050	74,050	100.0%	0	0	METRO LINEAL	108.00	108.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
180480	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE DIAMANTE 5 COLONIA EL PEDREGAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	237	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	106,545	106,545	106,545	106,545	100.0%	0	0	METROS LINEALES	275.00	275.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
181154	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE JOSE (ISABEL RODRIGUEZ ELIAS (COL. MEZQUITAL)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	245	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	72,026	72,026	72,026	72,026	100.0%	0	0	METRO LINEAL	100.00	100.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
180629	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN PRIVADA EUSTACIO GÓMEZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	243	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	46,665	46,665	46,665	46,665	100.0%	0	0	METRO LINEAL	100.00	100.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199859	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	238,431	238,431	238,431	238,431	100.0%	0	0	METROS LINEALES	323.00	323.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
182527	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE CAROLINA MUJARES ROBLES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	252	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	4,222	4,222	4,222	4,222	100.0%	0	0	METRO LINEAL	100.00	100.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
183384	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE COLOTLAN Y PRIVADA COLOTLAN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	253	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	34,699	34,699	34,699	34,699	100.0%	0	0	METRO LINEAL	100.00	100.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
183947	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE DIAMANTE, COBRE Y SIN NOMBRE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	254	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	69,210	69,210	69,210	69,210	100.0%	0	0	METRO LINEAL	100.00	100.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199864	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE JAVIER MINA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	24	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	38,670	38,670	38,670	38,670	100.0%	0	0	METROS LINEALES	58.00	58.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
180859	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE MORELOS Y CALLE JOSEFA O. DE DÍGUEZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	183	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	586,781	586,781	586,781	586,781	100.0%	0	0	METROS LINEALES	646.00	0.00	0.0%	CIFRA PRELIMINARES
182206	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE PINO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	250	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	21,924	21,924	21,924	21,924	100.0%	0	0	METRO LINEAL	100.00	100.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
184233	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE PRIVADA HIDALGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	258	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	12,347	12,347	12,347	12,347	100.0%	0	0	METRO LINEAL	100.00	100.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
184001	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE PRIVADA SAN MARCOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	255	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	31,539	31,539	31,539	31,539	100.0%	0	0	METRO LINEAL	100.00	100.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
181300	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE SAN LUIS Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	187	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	250,418	250,418	250,418	250,418	100.0%	0	0	METROS LINEALES	338.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
184069	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE PROLONGACION ZARAGOZA Y ARROYO DEL PROGRESO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	256	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	59,274	59,274	59,274	59,274	100.0%	0	0	METRO LINEAL	100.00	100.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
182335	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN COL. MAGDALENAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	251	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	18,566	18,566	18,566	18,566	100.0%	0	0	METRO LINEAL	100.00	100.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
180732	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN COLONIA CHICOBELL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	181	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	118,317	118,317	118,317	118,317	100.0%	0	0	METROS LINEALES	525.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199866	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN EL LIBRAMIENTO LOPEZ MATEOS SUR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	23	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	53,799	53,799	53,799	53,799	100.0%	0	0	METROS LINEALES	106.00	106.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
181857	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD DE DELICIAS DE LOPEZ VELARDE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	248	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	42,009	42,009	42,009	42,009	100.0%	0	0	METRO LINEAL	100.00	100.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
184159	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE MANANTIAL DE LA HONDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	257	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	71,991	71,991	71,991	71,991	100.0%	0	0	METRO LINEAL	100.00	100.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199867	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES DE LA LOMA Y MARGARITAS DE LA COMUNIDAD LOS MACHINES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	33	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	274,712	274,712	274,712	274,712	100.0%	0	0	METROS LINEALES	466.00	466.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199868	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE DEL CERRITO EN LA COMUNIDAD MIGUEL HIDALGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	32	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	364,060	364,060	364,060	364,060	100.0%	0	0	METROS LINEALES	603.00	603.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
197617	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES SABIA BRUTA, SABIA ALBORADA, TORNCO Y ROMA COL. EL LARAILLO II	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	681,107	681,107	681,107	681,107	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199872	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES COL. CARLOS HINOJOSA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	34	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	206,708	206,708	206,708	206,708	100.0%	0	0	METROS LINEALES	360.00	360.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														15	16	17								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
199873	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA DEL TANQUE COMUNIDAD CIENEGUILLAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	35	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	142,306	142,306	142,306	142,306	100.0%	0	0	METROS LINEALES	167.00	167.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
178982	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, ACCESO A LA COLONIA EL ROSARIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	234	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	68,400	68,400	68,400	68,400	100.0%	0	0	METROS LINEALES	120.00	120.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
180886	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE (3RA. ETAPA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	343,157	343,157	343,157	343,157	100.0%	0	0	METROS LINEALES	530.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199874	AMPLIACION DE RED DE ELECTRICIDAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	21	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	647,500	647,500	647,500	647,500	100.0%	0	0	POSTE	37.00	37.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199877	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN COL. OJOCALENTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	47	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	382,535	382,535	382,535	382,535	100.0%	0	0	POSTE	16.00	16.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
182079	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE COS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	217	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	66,627	66,627	66,627	66,627	100.0%	0	0	POSTE	2.00	2.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
182291	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DEL SALTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	220	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	252,379	252,379	252,379	252,379	100.0%	0	0	POSTE	8.00	8.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
182163	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD ESTACION LA COLORADA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	218	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	1,327,481	1,327,481	1,327,481	1,327,481	100.0%	0	0	POSTE	36.00	36.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199878	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	45	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	237,595	237,595	237,595	237,595	100.0%	0	0	POSTE	9.00	9.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
182464	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE CAÑITAS DE FELIPE PESCADOR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1745523	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	1,745,523	1,745,523	1,745,523	1,745,523	100.0%	0	0	POSTE	59.00	59.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199879	AMPLIACION DE RED DRENAJE EN CHEPINQUE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	12	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	108,394	108,394	108,394	108,394	100.0%	0	0	METROS LINEALES	300.00	300.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
197618	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	23	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	228,666	228,666	228,666	228,666	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
197619	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	7	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	231,301	231,301	231,301	231,301	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199880	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	896,444	896,444	896,444	896,444	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
197620	AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE DE LA CRUZ COMUNIDAD SAUCES DE ABAJO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	384,936	384,936	384,936	384,936	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199886	AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE JENOFONTE COL. LOS FILOSOFOS 1	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	36	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	139,204	139,204	139,204	139,204	100.0%	0	0	POSTE	4.00	4.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199887	AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE OREGON COMUNIDAD RANCHO NUEVO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	37	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	132,452	132,452	132,452	132,452	100.0%	0	0	POSTE	2.00	2.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
177693	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN BARRIO MEXICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	231	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	190,050	190,050	190,050	190,050	100.0%	0	0	POSTE	6.00	6.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199888	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS , LAS LAJAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	14	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	208,309	208,309	208,309	208,309	100.0%	0	0	POSTE	7.00	7.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
197621	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE ALVARO OREGON	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	25	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	129,300	129,300	129,300	129,300	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199889	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE ANAXIMANDRO COL. FOLOSOFOS 1	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	38	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	271,233	271,233	271,233	271,233	100.0%	0	0	POSTE	7.00	7.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
180718	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE EL DURAZNO (COL. 7 DE MARZO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	239	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	85,588	85,588	85,588	85,588	100.0%	0	0	POSTE	2.00	2.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199892	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE OCUTANGULO COL. FILOSOFOS II	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	39	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	169,535	169,535	0	0	0.0%	0	0	POSTE	4.00	4.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
182268	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE TULIPANES Y 16 DE SEPTIEMBRE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	194	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	332,007	332,007	332,007	332,007	100.0%	0	0	POSTE	12.00	12.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
181109	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALZADA ALAMOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	186	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	327,148	327,148	327,148	327,148	100.0%	0	0	POSTE	15.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199902	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	387,993	387,993	387,993	387,993	100.0%	0	0	POSTE	22.00	22.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
182871	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE RIO MAYA DE LA COMUNIDAD OJO DE AGUA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	224	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	387,050	387,050	387,050	387,050	100.0%	0	0	POSTE	11.00	11.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
197622	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE ATOTONILCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	339,258	339,258	339,258	339,258	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
199903	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE JAULAS DE ARRIBA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	17	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	125,110	125,110	125,110	125,110	100.0%	0	0	POSTE	7.00	7.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199905	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DEL CHICQUIHUITILLO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	18	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	90,110	90,110	90,110	90,110	100.0%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199906	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD EL SITIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	16	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	90,110	90,110	90,110	90,110	100.0%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
180843	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PRIVADA CASTAÑEDA Y CALLE PROLONGACION MIGUEL AUZA (BARRIOS LOS PEÑA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	240	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	199,543	199,543	199,543	199,543	100.0%	0	0	POSTE	7.00	7.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
181563	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PRIVADA ESPINOZA (BARRIO EL OJITO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	241	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	120,916	120,916	120,916	120,916	100.0%	0	0	POSTE	4.00	4.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
177413	AMPLIACION DE RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN ACCESO A COLONIA EL ROSARIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	229	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	229,500	229,500	229,500	229,500	100.0%	0	0	POSTE	14.00	14.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
177555	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	230	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	150,750	150,750	150,750	150,750	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
182643	AMPLIACION DEC RED ELECTRICA EN LA CALLE CAMINO REAL DEL EJIDO HIDALGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	223	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	471,728	471,728	471,728	471,728	100.0%	0	0	POSTE	16.00	16.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
177623	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PAR LA CALLE ITURBIDE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	170	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	19,182	19,182	19,182	19,182	100.0%	0	0	POSTE	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199909	AMPLIACION DEL SISTEMA DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE AGUA GORDA DE LOS PATOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	19	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	443,165	443,165	443,165	443,165	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1,077.00	1,077.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
182377	AMPLIACION RED DE AGUAS RESIDUALES CALLE JUARES Y DON DANIEL CARAZA EN CALERA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	196	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	239,886	239,886	239,886	239,886	100.0%	0	0	METROS LINEALES	388.00	388.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
182565	AMPLIACION RED DE AGUAS RESIDUALES CALLE PUESTA DEL SOL Y SON NACIENTE FRACC. FUENTES DEL SOL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	197	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	396,438	396,438	396,438	396,438	100.0%	0	0	METROS LINEALES	597.00	597.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199910	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLES LIBERTAD, INDEPENDENCIA Y AUTOSIFICIANCIA COL. COREA 1	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	30	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	67,087	67,087	67,087	67,087	100.0%	0	0	METROS LINEALES	265.00	265.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199911	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CARRETERA ANTIGUA PANAMERICANA COL. HEROES DE CHAPULTEPEC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	31	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	27,104	27,104	27,104	27,104	100.0%	0	0	METROS LINEALES	120.00	120.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
182128	COLECTOR DE DRENAJE EN ARROYO DEL DERRAMADERO (1RA ETAPA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	249	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	367,200	367,200	367,200	367,200	100.0%	0	0	METRO LINEAL	100.00	100.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
176705	CONST. DE BAÑOS CON BIODIGESTORES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	168	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	1,449,710	1,449,710	1,449,710	1,449,710	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	50.00	50.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
177737	CONST. DE GALERIA FILTRANTE, TANQUE DE DESINFECCION Y CAJA COLECTORA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	171	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	1,217,319	1,217,319	1,217,319	1,217,319	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
182037	CONST. DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL CORRAL DE PIEDRA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	190	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	399,110	399,110	399,110	399,110	100.0%	0	0	METROS LINEALES	2,000.00	2,000.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199912	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	103	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	1,351,784	1,351,784	1,351,784	1,351,784	100.0%	0	0	METROS LINEALES	6,363.00	6,363.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199917	CONSTRUCCIÓN DE BIOPANTA Y LÍNEA DE DESCARGA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	89	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	225,746	225,746	225,746	225,746	100.0%	0	0	ACCÓN	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199920	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	131	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	251,097	251,097	251,097	251,097	100.0%	0	0	METROS LINEALES	520.00	520.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199923	CONSTRUCCIÓN DE RED AGUA POTABLE EN CALLES RUBI Y DIAMANTE EN EL FRACCIONAMIENTO ESMERALDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	119	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	89,250	89,250	89,250	89,250	100.0%	0	0	METROS LINEALES	199.00	199.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199925	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	130	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	742,053	742,053	742,053	742,053	100.0%	0	0	METROS LINEALES	950.00	950.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199928	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON SERVICIO DE SANEAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	90	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	85,753	85,753	85,753	85,753	100.0%	0	0	PIEZA	5.00	5.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199929	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON SERVICIO DE SANEAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	87	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	222,960	222,960	222,960	222,960	100.0%	0	0	PIEZA	13.00	13.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
199931	CONSTRUCCIÓN DE TINACO ELEVADO PARA AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	80	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	231,654	231,654	231,654	231,654	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199933	CONSTRUCCIÓN DE 46 BAÑOS DIGNOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATOLINGA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	51	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	1,334,241	1,334,241	1,334,241	1,334,241	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	54.00	54.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199934	CONSTRUCCIÓN DE 54 BAÑOS DIGNOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATOLINGA.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	50	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	1,566,421	1,566,421	1,566,421	1,566,421	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	46.00	46.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199913	CONSTRUCCION DE BAÑOS CON BIODIGESTORES EN LA COMUNIDAD DE BARRANCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	62,410	62,410	62,410	62,410	100.0%	0	0	OBRA	5.00	5.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199914	CONSTRUCCION DE BAÑOS CON BIODIGESTORES EN LA COMUNIDAD DE SAN MARTIN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	44	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	37,446	37,446	37,446	37,446	100.0%	0	0	OBRA	3.00	3.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199915	CONSTRUCCION DE BAÑOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE LA TETILLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	28	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	24,964	24,964	24,964	24,964	100.0%	0	0	OBRA	2.00	2.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
178936	CONSTRUCCION DE BAÑOS DIGNOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	173	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	434,912	434,912	434,912	434,912	100.0%	0	0	LETRINA, METROS	15.00	15.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199916	CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTORES EN LA COMUNIDAD DE CARTRETAS(EL CARACOL)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	961,875	961,875	961,875	961,875	100.0%	0	0	PIEZA	45.00	45.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
182240	CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS EN VARIAS LOCALIDADES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	193	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	1,739,651	1,739,651	1,739,651	1,739,651	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	60.00	60.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
197623	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD PARA LA COMUNIDAD DE CARRETAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	185,151	185,151	185,151	185,151	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
197624	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD PARA LA COMUNIDAD DE LAS BOCAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	14	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	185,151	185,151	185,151	185,151	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199918	CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO EN SAN ANTONIO DE LOS NEGROS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	43	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	765,894	765,894	765,894	765,894	100.0%	0	0	METROS LINEALES	506.00	506.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
181643	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA DELFINA CASTORENA ACOSTA DE 30 X 18 METROS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	247	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	153,000	153,000	153,000	153,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
181425	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA ESTEBAN S. CASTORENA DE 15 X 18 METROS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	246	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	153,000	153,000	153,000	153,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199919	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN MILAGOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	13	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	208,020	208,020	208,020	208,020	100.0%	0	0	METROS LINEALES	600.00	600.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199921	CONSTRUCCION DE LETRINIZACION CON BIODIGESTORES EN LA COMUNIDAD DE MOLINA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	7	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	102,462	102,462	102,462	102,462	100.0%	0	0	PIEZA	15.00	15.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
181938	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUAS PLUVIALES EN LA COMUNIDAD DE COFRADIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	189	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	53,264	53,264	53,264	53,264	100.0%	0	0	METROS LINEALES	114.00	114.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
180635	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN FRACC. SUAVE PATRIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	180	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	32,621	32,621	32,621	32,621	100.0%	0	0	METROS LINEALES	315.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
180344	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	176	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	1,634,634	1,634,634	1,634,634	1,634,634	100.0%	0	0	METROS LINEALES	4,000.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
197625	CONSTRUCCION DE LOS SERVICIOS BASICOS PARA LA COLONIA COPROVI	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	233,238	233,238	233,238	233,238	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199922	CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA DE ALCANCE REGIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	48	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	0.00	0.00	0.0%	CANCELADO
182245	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	219	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	1,690,622	1,690,622	1,690,622	1,690,622	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
182353	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	221	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	3,015,625	3,015,625	3,015,625	3,015,625	100.0%	0	0	METROS LINEALES	5,814.00	5,814.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199924	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO (1RA. ETAPA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	368,058	368,058	368,058	368,058	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1,231.00	1,231.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES SE MODIFICO LA UNIDAD DE MEDIDA
197626	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD EMILIO CARRANZA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	15	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
197627	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES LIROS Y ROSAS PRIMERA ETAPA COL. LAS FLORES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	402,506	402,506	402,506	402,506	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos				21		22
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25	
197628		CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES LOTO, CLAVELES, VIOLETAS PRIMERA ETAPA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	415,125	415,125	415,125	415,125	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
197629		CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES LOTO, CLAVELES, VIOLETAS PRIMERA ETAPA COL. LAS FLORES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,941,537	1,941,537	1,941,537	1,941,537	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
197630		CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARO COMUNIDAD LA AURORA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	930,609	930,609	930,609	930,609	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
197631		CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN FRACC UNIDAD DEPORTIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	701,000	701,000	701,000	701,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199926		CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD CARBONERAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	587,210	587,210	587,210	587,210	100.0%	0	0	POSTE	46.00	46.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199927		CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DEL FRAIRE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	230,936	230,936	230,936	230,936	100.0%	0	0	POSTE	4.00	4.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
178188		CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA PARA LA COL. COPROVI	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	172	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	1,020,000	1,020,000	1,020,000	1,020,000	100.0%	0	0	PROYECTO	0.00	1.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
198746		CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS, LOCALIDAD: SAN MARTÍN D ELAS PEÑAS MUNICIPIO: GARCIA DE LA CADENA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISE2	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	85,254	85,254	85,254	85,254	100.0%	0	0	PIEZA	3.00	3.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA, CIFRAS PRELIMINARES
180919		CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y COLOCACION DE TANQUES BIODEGRADABLES (2DA. ETAPA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	185	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	217,459	217,459	217,459	217,459	100.0%	0	0	PIEZA	15.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
197632		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	633,500	633,500	633,500	633,500	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199930		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	45,000	45,000	45,000	45,000	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
197633		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD LAS BOCAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	9	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	499,620	499,620	499,620	499,620	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
197634		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD EL RAMONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	24	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,592,958	1,592,958	1,592,958	1,592,958	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199932		CONSTRUCCION DE 2 TRAMOS DE LINEA DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD DE LA CEJA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	26	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	600.00	600.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
180519		CONSTRUCCION DE 23 BAÑOS ECOLOGICOS CON BIDGESTORES EN LA COMUNIDAD DE BOCAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	178	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	501,458	501,458	501,458	501,458	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	23.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
180568		CONSTRUCCION DE 30 BAÑOS ECOLOGICOS CON BIDGESTORES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	179	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	870,570	870,570	870,570	870,570	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	30.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199935		CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DEL TEOZOAN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	187,500	187,500	187,500	187,500	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199936		COSNTRUCCION DE BAÑOS CON BIDGESTORES EN LA COMUNIDAD DE LAS HIGUERAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	29	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	74,892	74,892	74,892	74,892	100.0%	0	0	OBRA	6.00	6.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199937		COSNTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA ANTORCHA GUADALUPE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	46	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	806,340	806,340	806,340	806,340	100.0%	0	0	POSTE	20.00	20.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
197635		CREACION DE AREA DE 25KVA CALLE VICENTE GUERRERO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	105,227	105,227	105,227	105,227	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
197636		CREACION DE AREA DE 25KVA COMUNIDAD PASTORIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	19	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	163,913	163,913	163,913	163,913	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
197637		CREACION DE AREA DE 25KVA COMUNIDAD VENADITOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	18	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	353,850	353,850	353,850	353,850	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
197638		CREACION DE AREA DE 25KVA EN COLONIA PAMANES ESCOBEDO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	16	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	166,985	166,985	166,985	166,985	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
197639		CREACION DE AREA DE 25KVA EN LA COMUNIDAD DE JARILLAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	17	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	190,130	190,130	190,130	190,130	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199938		DESIVIO DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE EXPROPIACION PETROLERA EN COL. LAZARO CARDENAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	40	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	250,539	250,539	250,539	250,539	100.0%	0	0	METROS LINEALES	198.00	198.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199939		ELECTRIFICACIÓN EN CALLE NICOLAS BRAVO PONIENTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	98	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	127,051	127,051	127,051	127,051	100.0%	0	0	POSTE	3.00	3.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														15	16	17								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
199940	ELECTRIFICACIÓN EN CALLE ZACATECAS ENTRE CUAUHTEMOC Y GONZÁLEZ ORTEGA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	95	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	19,247	19,247	19,247	19,247	100.0%	0	0	POSTE	2.00	2.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199941	ELECTRIFICACIÓN EN EL BARRIO DEL TERRERO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	97	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	53,513	53,513	53,513	53,513	100.0%	0	0	POSTE	3.00	3.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199942	ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE EXCAMÉ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	99	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	178,444	178,444	178,444	178,444	100.0%	0	0	POSTE	7.00	7.00	100.0%	CIFRAS PEELMINARES
183385	ELECTRIFICACION DE VARIAS LOCALIDADES DE ALTA MARGINACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	227	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	2,831,707	2,831,707	2,831,707	2,831,707	100.0%	0	0	POSTE	74.00	74.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199943	EXTENCIÓN DE LINEA ELÉCTRICA CON OTRO TRANSFORMADOR EN CABECERA MUNICIPAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	96	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	89,557	89,557	89,557	89,557	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
176389	INSTALACION DE EXTENSION DE LINEA SECUNDARIA EN CALLE ALLENDE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	137	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	40,769	40,769	40,769	40,769	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
180466	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES EN EL MOLINO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	177	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	565,335	565,335	565,335	565,335	100.0%	0	0	METROS LINEALES	2,000.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
198731	PERFORACIÓN DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD: SAN ANTONIO DE LOS NEGROS, MUNICIPIO: ZACATECAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISE1	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	718,086	718,086	718,086	718,086	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA, CIFRAS PRELIMINARES
199944	PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD JOSE MARIA MORELOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	9	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	424,552	424,552	424,552	424,552	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
197640	PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD JOSE MARIA PINO SUAREZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	22	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	800,000	800,000	800,000	800,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199945	PLANTA SOLAR BÁSICA DIRECTA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	88	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	35,047	35,047	35,047	35,047	100.0%	0	0	PIEZA	4.00	4.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
177549	REHAB. RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NACIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	169	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	1,774,514	1,774,514	1,774,514	1,774,514	100.0%	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	645.00	645.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199947	REHABILITACIÓN DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	135	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	357,912	357,912	357,912	357,912	100.0%	0	0	METROS LINEALES	520.00	520.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199948	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE J. MA. MERCADO Y 16 DE SEPTIEMBRE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	146,666	146,666	146,666	146,666	100.0%	0	0	METROS LINEALES	310.00	310.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199949	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	84	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	262,513	262,513	262,513	262,513	100.0%	0	0	METROS LINEALES	578.00	578.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199951	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN AVENIDA ZACATECAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	126	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	99,552	99,552	99,552	99,552	100.0%	0	0	METROS LINEALES	156.00	156.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199952	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE J. MA. MERCADO Y 16 DE SEPTIEMBRE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	101	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	312,334	312,334	312,334	312,334	100.0%	0	0	METROS LINEALES	310.00	310.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199946	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLEJON PLANEACION COL. DIAZ ORDAZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	41	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	228,477	228,477	228,477	228,477	100.0%	0	0	METROS LINEALES	130.00	130.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
197641	REHABILITACION DE LA RED ELECTRICA EN LA CALLE MORELOS EN EL BARRIO DE TEPETATES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	135,363	135,363	135,363	135,363	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
182162	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE EL REMOLINO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	192	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	1,168,262	1,168,262	1,168,262	1,168,262	100.0%	0	0	METROS LINEALES	3,612.00	3,612.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199950	REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE TEPEYAC EN COL. LAZARO CARDENAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	42	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	89,805	89,805	89,805	89,805	100.0%	0	0	METROS LINEALES	89.00	89.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
182115	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DE EL REMOLINO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	191	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	2,153,980	2,153,980	2,153,980	2,153,980	100.0%	0	0	METROS LINEALES	3,612.00	3,612.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
180781	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE (4TA. ETAPA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	182	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	405,261	405,261	405,261	405,261	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1,017.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199953	REHABILITACION DE RED HIDAUICA EN LA COMUNIDAD DEL LAUREL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	49	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	371,647	371,647	371,647	371,647	100.0%	0	0	METROS LINEALES	650.00	650.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199954	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	334,247	334,247	334,247	334,247	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
181770	REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	242	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	27,464	27,464	27,464	27,464	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
182646	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	198	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	166,500	166,500	166,500	166,500	100.0%	0	0	METROS LINEALES	2,800.00	2,800.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
177767	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	232	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	38,400	38,400	38,400	38,400	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
199955	SECCIONAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE RED DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	25	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	33,750	33,750	33,750	33,750	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
197642	SUMINISTRO DE EQUIPO FOTOVOLTAICO PARA BOMBEO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	26	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	240,100	240,100	240,100	240,100	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
	OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL																							
198803	PERFORACIÓN DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN SAN ANTONIO DE LOS NEGROS DE MORELOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	561133	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	0	0	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	0.00	0.00	0.0%	ACCION CANCELADA, SE ACTUALIZA EN EL FOLIO DEL CUARTO TRIMESTRE NO. 198731
	FSM																							
	AGUA POTABLE																							
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																							
	CONSTRUCCIÓN																							
146313	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y RENTA DE MAQUINARIA PARA EXCAVACIÓN PARA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA PROGRESO, COLONIA PROGRESISTAS	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	2,422	2,422	2,422	916	37.8%	0	0	METRO LINEAL	18.00	18.00	100.0%	
145464	ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE DOS CAJAS DE VALVULAS EN COLONIA EL TAPIAL	17-GUADALUPE	TACOLECHE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	11,996	11,996	11,996	11,996	100.0%	38	38	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
140194	CONSTRUCCION DE RED HIDRAULICA EN FRACC. LOS PILARES	30-MOMAX	MOMAX	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	249,242	249,242	249,242	174,470	70.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
115264	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE Y DE CONDUCCIÓN EN MESA DE SAN JUAN	34-NOCHISTLÁN DE MEJÍA	MESA DE SAN JUAN	RURAL	12F134004	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	158,000	158,000	158,000	158,000	100.0%	0	0	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
115540	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN EL FRACC. MESA DE SAN JUAN UBV 2012	34-NOCHISTLÁN DE MEJÍA	MESA DE SAN JUAN	RURAL	12F134003	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	158,638	158,638	158,638	128,072	80.7%	0	0	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	1.00	1.00	100.0%	FRACC. A CONSTRUIR UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA 2012
19783	CONSTRUCCION DE BASES PARA COLOCACION DE TINACOS DE AGUA POTABLE, VARIAS LOCALIDADES	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939015PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	62,363	62,363	62,363	62,363	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	7.00	7.00	100.0%	7 BASES
21242	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ITURBIDE Y VICTORIA, COM LA LUZ	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939075PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	27,301	27,301	27,301	27,301	100.0%	0	0	METRO LINEAL	372.00	372.00	100.0%	HABITAT 27,301
21244	SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE AZTECA-OLIMPICO 2DA ETAPA EN CALLE 5 DE MAYO	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939076CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	362,522	362,522	359,893	359,893	99.3%	0	0	METRO LINEAL	365.00	365.00	100.0%	HABITAT 362,522
21247	SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE AZTECA-OLIMPICO 2DA ETAPA EN VARIAS CALLES	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939077CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	776,557	776,557	773,000	773,000	99.5%	0	0	METRO LINEAL	1,064.00	1,064.00	100.0%	HABITAT 776,557
187320	CONSTRUCCION DE DEPOSITO PARA AGUA POTABLE	42-SOMBRERETE	SAN JOSÉ DE RANCHOS (RANCHOS)	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	80,000	80,000	80,000	80,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	LAS METAS FUERON UN TANQUE!
142391	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN FRACC. SANTO SANTIAGO	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	FRACCIONAMIENTO O SANTO SANTIAGO	RURAL	129948051CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRAVES DE CONTRATISTA Y SUPERVISADA POR OBRAS PUBLICAS	-	-	1,128,808	1,128,808	1,128,808	1,128,808	100.0%	0	0	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	1.00	1.00	100.0%	OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA
141801	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE A LA COMUNIDAD DE LA PALMA	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	LA PALMA	RURAL	129948038PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRAVES DE CONTRATISTA Y SUPERVISADA POR OBRAS PUBLICAS	-	-	240,443	240,443	240,443	240,443	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA
141781	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN FRACC LOS SEDANOS	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	LOS SEDANOS	RURAL	129948025PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRAVES DE UN CONTRATISTA Y SUPERVISADA POR OBRAS	-	-	519,123	519,123	519,123	519,123	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA
142292	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN SAN JUAN ATLIXCO	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	URBANO	129948046PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRAVES DE CONTRATO Y SUPERVISADA POR OBRAS PUBLICAS	-	-	103,461	103,461	103,461	103,461	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	OBRA REALIZADA CERCA DEL BARRIO LA HACIENDITA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA
83134	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	49-VALPARAISO	CRUCERO DE SANTA CRUZ	RURAL	1299490075	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	396,000	396,000	396,000	396,000	100.0%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
82369	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	49-VALPARAISO	EL MIRADOR	RURAL	129949042	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	1,985,000	1,985,000	1,985,000	1,985,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
	AMPLIACIÓN																							
74989	TERMINACION DE RED DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO 2012	4-BENITO JUÁREZ	FLORENCIA	URBANO	129904002CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	386,569	386,569	386,569	386,569	100.0%	0	0	METRO LINEAL	386,569.00	386,569.00	100.0%	

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
78420	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	10-FRESNILLO	ESTACIÓN SAN JOSÉ	URBANO	10115	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARRO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	240,065	240,065	240,065	240,065	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,000.00	1,000.00	100.0%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 489
77906	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN COL. FELIPE MONREAL	10-FRESNILLO	FRESNILLO	URBANO	10101	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	83,234	83,234	83,234	83,234	100.0%	1,098	0	METRO LINEAL	242.00	220.00	90.9%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 480
78279	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN COL. LAZARO CARDENAS	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10107	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	74,588	74,588	74,588	74,497	99.9%	2,070	0	METRO LINEAL	211.00	110.00	52.1%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 240
78272	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN COL. LOS PRADOS	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10106	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	83,302	83,302	83,302	0	0.0%	2,499	0	METRO LINEAL	200.00	100.00	50.0%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 240
78347	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN COL. MEXICO	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10109	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	98,092	98,092	98,092	98,092	100.0%	0	0	METRO LINEAL	300.00	270.00	90.0%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 300
77942	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN COL. NUEVA ESPERANZA	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10103	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	57,350	57,350	57,350	57,138	99.6%	6	0	METRO LINEAL	150.00	75.00	50.0%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 180
78249	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. AZTECA	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10104	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	108,825	108,825	108,825	108,825	100.0%	0	0	METRO LINEAL	335.00	310.00	92.5%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 750
78265	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. NUEVA ALIANZA	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10105	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	51,365	51,365	51,365	51,365	100.0%	0	0	METRO LINEAL	138.00	130.00	94.2%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 150
78470	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA	10-FRESNILLO	LABOR DE SANTA BÁRBARA	RURAL	20120	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	248,733	248,733	248,733	248,733	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,016.00	920.00	90.6%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 873
78725	APORTACION AL SIAPASF PARA LA REALIZACION DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	30131	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	SISTEMA	0.00	0.00	0.0%	RESPONSABILIDAD UNICA DEL SIAPASF
78290	SUMINISTRO E INSTALACION DE TINACO DE 10,000 LTS. Y 463 ML. DE RED EN COL. AMPLIACION AZTECA	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10108	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	197,462	197,462	197,462	197,462	100.0%	0	0	METRO LINEAL	463.00	420.00	90.7%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 240
147891	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 23 DE MARZO, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	1,104	1,104	1,104	1,103	99.9%	0	0	METRO LINEAL	24.00	24.00	100.0%	
145441	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES COLONIA JORGE OBISPO	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	64,152	64,152	64,152	64,152	100.0%	231	0	METRO LINEAL	396.00	396.00	100.0%	
145630	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PRUEBA HIDROSTÁTICA DE COLONIA LOS FRAILES	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	5,097	5,097	5,097	5,097	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
148331	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE INDUSTRIAL DE LA COLONIA GUADALUPE INDUSTRIAL	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	8,185	8,185	8,185	8,185	100.0%	0	0	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	7.00	7.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 7 TOMAS DOMICILIARIAS
148159	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y RENTA DE MAQUINARIA PARA EXCAVACIÓN PARA AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CARRETERA A SAN RAMÓN	17-GUADALUPE	SAN RAMÓN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	18,411	18,411	18,411	8,331	45.3%	0	0	METRO LINEAL	180.00	180.00	100.0%	
147656	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y RENTA DE MAQUINARIA PARA EXCAVACIÓN PARA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ABRAHAM CHAVEZ, COMUNIDAD DE ZOQUITE	17-GUADALUPE	ZOQUITE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	1,922	1,922	1,922	922	48.0%	0	0	METRO LINEAL	18.00	18.00	100.0%	
147351	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y RENTA DE MAQUINARIA PARA EXCAVACIÓN PARA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DE LA SALUD, COMUNIDAD DE CASA BLANCA	17-GUADALUPE	CASA BLANCA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	14,192	14,192	14,192	7,192	50.7%	0	0	METRO LINEAL	150.00	150.00	100.0%	
147749	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y RENTA DE MAQUINARIA PARA EXCAVACIÓN PARA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE REBOTE, COMUNIDAD DE ZOQUITE	17-GUADALUPE	ZOQUITE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	13,940	13,940	13,940	6,640	47.6%	0	0	METRO LINEAL	138.00	138.00	100.0%	
147699	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y RENTA DE MAQUINARIA PARA EXCAVACIÓN PARA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ZDA DE BUGAMBILIAS, COMUNIDAD DE ZOQUITE	17-GUADALUPE	ZOQUITE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	3,272	3,272	3,272	1,672	51.1%	0	0	METRO LINEAL	30.00	30.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido		18=15/13	Generados					Ejercidos	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25	
147800	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y RENTA DE MAQUINARIA PARA EXCAVACIÓN PARA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 2DA DE ENRIQUE ESTRADA, COMUNIDAD DE ZOQUITE	17-GUADALUPE	ZOQUITE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	8,991	8,991	8,991	4,191	46.6%	0	0	METRO LINEAL	90.00	90.00	100.0%		
147478	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y RENTA DE MAQUINARIA PARA EXCAVACIÓN PARA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN C. AGRICULTURA ESQUINA EL TANQUECITO, COMUNIDAD DE LA LUZ	17-GUADALUPE	LA LUZ	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	31,137	31,137	31,137	11,637	37.4%	0	0	METRO LINEAL	246.00	246.00	100.0%		
147269	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y RENTA DE MAQUINARIA PARA EXCAVACIÓN PARA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FELIPE ANGELES, COLONIA TOMA DE ZACATECAS	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	32,308	32,308	32,308	15,308	47.4%	0	0	METRO LINEAL	324.00	324.00	100.0%		
147443	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y RENTA DE MAQUINARIA PARA EXCAVACIÓN PARA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FRANCISCO VILLA, COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA	17-GUADALUPE	GENERAL EMILIANO ZAPATA (LA COCINERA)	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	31,998	31,998	31,998	14,998	46.9%	0	0	METRO LINEAL	324.00	324.00	100.0%		
147308	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y RENTA DE MAQUINARIA PARA EXCAVACIÓN PARA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GRIETA, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	3,472	3,472	3,472	1,672	48.2%	0	0	METRO LINEAL	30.00	30.00	100.0%		
147498	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y RENTA DE MAQUINARIA PARA EXCAVACIÓN PARA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE INSURGENTES, COMUNIDAD DE LA LUZ	17-GUADALUPE	LA LUZ	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	16,893	16,893	16,893	6,393	37.8%	0	0	METRO LINEAL	132.00	132.00	100.0%		
147595	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y RENTA DE MAQUINARIA PARA EXCAVACIÓN PARA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LOPEZ MATEOS, COMUNIDAD DE SANTA MONICA	17-GUADALUPE	SANTA MÓNICA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	15,614	15,614	15,614	5,614	36.0%	0	0	METRO LINEAL	120.00	120.00	100.0%		
147419	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y RENTA DE MAQUINARIA PARA EXCAVACIÓN PARA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PANFILO NATERA, COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA	17-GUADALUPE	GENERAL EMILIANO ZAPATA (LA COCINERA)	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	22,780	22,780	22,780	10,780	47.3%	0	0	METRO LINEAL	228.00	228.00	100.0%		
147374	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y RENTA DE MAQUINARIA PARA EXCAVACIÓN PARA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE (SIN NOMBRE POR LA TELESECUNDARIA) ZARAGOZA, COMUNIDAD DE EL BORDO	17-GUADALUPE	EL BORDO DE BUENAVISTA (EL BORDO)	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	18,154	18,154	18,154	8,684	47.8%	0	0	METRO LINEAL	180.00	180.00	100.0%		
147627	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y RENTA DE MAQUINARIA PARA EXCAVACIÓN PARA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA, COMUNIDAD DE TACOALECHE	17-GUADALUPE	TACOALECHE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	4,700	4,700	4,700	2,500	53.2%	0	0	METRO LINEAL	48.00	48.00	100.0%		
147569	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y RENTA DE MAQUINARIA PARA EXCAVACIÓN PARA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN PLAZUELA CERRITO BLANCO, MESÓN DE GODOY	17-GUADALUPE	MESÓN DE GODOY	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	32,815	32,815	32,815	26,815	81.7%	0	0	METRO LINEAL	138.00	138.00	100.0%		
147849	ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE TRES CAJAS DE VALVULAS PARA LOS PIES DE CASA	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	17,449	17,449	17,449	17,449	100.0%	0	0	SISTEMA	3.00	3.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PZA, YA QUE SON TRES CAJAS DE VALVULAS	
148826	APORTACION AL PROGRAMA HABITAT PARA LA DRENAJE EN LA CALLE 2DA. DEPORTIVA	17-GUADALUPE	ZOQUITE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	47,000	47,000	47,000	47,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	100.00	100.00	100.0%		
145580	APORTACION AL PROGRAMA HABITAT PARA LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SAN ANTONIO	17-GUADALUPE	SAN JERÓNIMO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	22,779	22,779	22,779	22,779	100.0%	82	82	METRO LINEAL	100.00	100.00	100.0%		
141252	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL ALAMO	24-LORETO	EL ÁLAMO	RURAL	2	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	OLIVIA MONREAL MARTINEZ	-	-	214,079	214,079	214,079	209,897	98.0%	0	0	METRO LINEAL	214,079.00	209,897.00	98.0%		

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														15	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
113797	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	35-NORIA DE ÁNGELES	IGNACIO ZARAGOZA (SAN DIEGO)	RURAL	129935024PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	185,501	185,501	185,501	185,501	100.0%	0		METRO LINEAL	600.00	600.00	100.0%	
113547	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	35-NORIA DE ÁNGELES	NORIA DE ÁNGELES	URBANO	129935020CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	109,892	109,892	109,892	109,892	100.0%	0		METRO LINEAL	407.00	407.00	100.0%	
114143	APORTACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL SUMAR PARA MEJORAR	35-NORIA DE ÁNGELES	SAN ANTONIO DE LA MULA	RURAL	129935036PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	216,000	216,000	216,000	216,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
111748	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	35-NORIA DE ÁNGELES	COLONIA ALVARADO (EL GALLINERO)	RURAL	129935001PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	33,640	33,640	33,640	33,640	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
21292	AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN CALLE 12 DE OCTUBRE, COL. AZTECA	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939042CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	4,873	4,873	0	0	0.0%	0		METRO LINEAL	84.00	0.00	0.0%	HABITAT 4,873
21420	AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE TEXCOCO, COL. AZTECA	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939052CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	171,742	171,742	171,742	171,742	100.0%	0		METRO LINEAL	427.00	427.00	100.0%	HABITAT 171,742
21406	AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 16 DE SEP. COL. BUENOS AIRES	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939048CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	212,452	212,452	212,452	212,452	100.0%	0		METRO LINEAL	547.00	547.00	100.0%	HABITAT 212,452
21845	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CONSTITUCION	39-RÍO GRANDE	LAS ESPERANZAS (EL RANCHITO)	RURAL	129939081PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	85,700	85,700	85,700	85,700	100.0%	0		METRO LINEAL	216.50	216.50	100.0%	
21854	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GUILLERMO PRIETO, COM LA LUZ	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939082PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	23,106	23,106	23,106	23,106	100.0%	0		METRO LINEAL	97.00	97.00	100.0%	
21216	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE HIDALGO	39-RÍO GRANDE	PASTELERA	RURAL	129939061PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	29,839	29,839	29,839	29,839	100.0%	0		METRO LINEAL	180.00	180.00	100.0%	
21861	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE HIDALGO, COM ALFONSO MEDINA	39-RÍO GRANDE	ALFONSO MEDINA (EL CAPRICHIO)	RURAL	129939083PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	12,900	12,900	12,900	12,900	100.0%	0		METRO LINEAL	56.00	56.00	100.0%	
21227	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MARTIN TRIANA, COL. ADOLFO L. MATEOS II SECC	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939067CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	99,831	99,831	99,831	99,831	100.0%	0		METRO LINEAL	180.00	180.00	100.0%	
19965	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MARTIN TRIANA, COL. DEPORTIVA	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939025CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	43,478	43,478	43,278	43,278	99.5%	0		METRO LINEAL	235.00	235.00	100.0%	
8540	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PEDRO DAMIAN ESQUIVEL, COL. TEPEYAC	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939001CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO E Y SOCIAL	-	-	19,802	19,802	19,802	19,802	100.0%	0		METRO LINEAL	96.00	96.00	100.0%	
8542	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIV. SIN NOMBRE, COM LORETO	39-RÍO GRANDE	LORETO	RURAL	129939003PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	18,590	18,590	18,590	18,590	100.0%	0		METRO LINEAL	56.00	56.00	100.0%	
8545	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROL. ZARAGOZA, COL FLORES MAGON	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939004CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	215,965	215,965	215,965	215,965	100.0%	0		METRO LINEAL	347.70	347.70	100.0%	
8541	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE RAMIREZ, COL. LLANEROS	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939002CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	9,723	9,723	9,723	9,723	100.0%	0		METRO LINEAL	62.00	62.00	100.0%	
21897	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIVADA ZACATECAS, COM LORETO	39-RÍO GRANDE	LORETO	RURAL	129939085PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	24,571	24,571	24,571	24,571	100.0%	0		METRO LINEAL	165.00	165.00	100.0%	
50079	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES COM FCO. GARCIA SALINAS	39-RÍO GRANDE	FRANCISCO GARCÍA SALINAS	RURAL	129939101PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	370,702	370,702	370,702	370,702	100.0%	0		METRO LINEAL	3,521.00	0.00	0.0%	SUMAR ESTADO 370,703
49915	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES LA PAILA , COL. LA CUESTA	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939100CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	72,890	72,890	72,890	72,890	100.0%	0		METRO LINEAL	952.00	952.00	100.0%	SUMAR ESTADO 72,890
21919	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE NE PARTE ALTA (MANZANA DE ARRIBA)IGNACIO ZARAGOZA	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939086PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	223,429	223,429	223,429	223,429	100.0%	0		METRO LINEAL	360.00	360.00	100.0%	
21396	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE SAN JOSE, COL. LOS DURAZNOS	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939046CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	101,051	101,051	101,051	101,051	100.0%	0		METRO LINEAL	290.00	290.00	100.0%	HABITAT 112,279. BENEFICIARIOS 11,228
187181	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES EN COLONIA LA BLANCA	42-SOMBRERETE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	116,790	116,790	116,790	116,790	100.0%	0		METRO LINEAL	538.00	538.00	100.0%	
168738	AMPLIACIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE ALUMINIO	57-TRANCOSO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TRANCOSO	-	-	13,392	13,392	13,392	13,392	100.0%	0		METRO LINEAL	96.00	96.00	100.0%	
172425	AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO EN CALLE FELIPE ÁNGELES	57-TRANCOSO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TRANCOSO	-	-	47,394	47,394	47,394	47,394	100.0%	0		METRO LINEAL	105.00	105.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
168009	SISTEMA DE AGUA POTABLE AMPLIACIÓN 3	57-TRANCOSO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TRANCOSO	-	-	49,912	49,912	49,912	49,912	100.0%	0		METRO LINEAL	150.00	150.00	100.0%	
167409	SISTEMA DE AGUA POTABLE AMPLIACIÓN 3 CONSTRUCCIÓN 1	57-TRANCOSO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TRANCOSO	-	-	65,292	65,292	65,292	65,292	100.0%	0		METRO LINEAL	550.00	550.00	100.0%	
	MANTENIMIENTO																							
78493	REHABILITACION DE RED HIDRAULICA DE AGUA POTABLE Y REPOSICION DE FLUXOMETROS EN MODULOS SANITARIOS DE LA ESC. SEC. BENITO JUAREZ DE LA COL. CENTRO	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20123	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	256,230	256,230	256,230	256,230	100.0%	0		METRO LINEAL	136.00	136.00	100.0%	LA META SON 24 FLUXOMETROS Y SON 350 BENEFICIADOS
78453	REPOSICION DE TRANSFORMADOR PARA AGUA POTABLE	10-FRESNILLO	PATILLOS	RURAL	10119	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	216,063	216,063	216,063	216,063	100.0%	0		EQUIPO	1.00	0.80	80.0%	LA META ES UN TRANSFORMADOR Y SON 300 BENEFICIADOS
78410	SUMINISTRO E INATALCION DE BOMBA PARA AGUA POTABLE	10-FRESNILLO	PROVIDENCIA DE RIVERA (PROVIDENCIA	RURAL	10114	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESAROLLO SOCIA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	133,221	133,221	133,221	133,221	100.0%	0		EQUIPO	1.00	0.90	90.0%	LA META ES 1 BOMBA Y SON 250 BENEFICIADOS
78365	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR ELECTRICO Y REBOMBEO EN COL. DEL VALLE	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10112	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	23,137	23,137	23,137	23,137	100.0%	0		EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 3,000
116424	PAGO DE RECIBO DE LUZ DE POZO DE ABASTASTECIMIENTO MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA PO TABLE MUNICIPAL UBICADO EN TOYAHUA	34-NOCHISTLÁN DE MEJÍA	TOYAHUA DE ABAJO	RURAL	12FI34021	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL	-	-	132,494	132,494	132,494	132,494	100.0%	0		SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
115373	PRESTAMO PROVISIONAL A FORTAMUN, PARA LA ADQUISICION DE PIPA PARA AGUA	34-NOCHISTLÁN DE MEJÍA	NOCHISTLÁN DE MEJÍA	URBANO	12FI34002	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	203,874	203,874	203,874	203,874	100.0%	0		EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	ESTE PRESTAMO ES A CORTO PLAZO, LUEGO SE REINTEGRARA RECURSO DEL FONDO IV A FONDO III.
173201	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	42-SOMBRERETE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	64	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	300,000	300,000	300,000	206,739	68.9%	0		SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	LAS METAS SON MANEJADAS COMO UN PROGRAMA
	DOTACIÓN DE AGUA																							
	AMPLIACIÓN																							
115294	APORT. MPAL. PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO EN PRESA DE HUISQUILCO 2DA. ETAPA	34-NOCHISTLÁN DE MEJÍA	LABOR DE ABAJO	RURAL	12FI3401	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	HIDROAGRÍCOLA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	349,733	349,733	349,733	349,733	100.0%	0		METROS CÚBICOS	1,200.00	1,200.00	100.0%	OBRA FISICAMENTE TERMINADA EN 2011. Y PROGRAMADA EN ESTE EJERCICIO.
	PLANTA POTABILIZADORA																							
	EQUIPAMIENTO																							
187483	SUMINISTRO E INSTALACION DE PAPALOTE	42-SOMBRERETE	LINARES	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	444,610	44,610	44,610	22,305	50.0%	0		PLANTA	1.00	0.00	0.0%	LAS METAS EN ESTA ACCION FUERON DE UN PAPALOTE
	POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE																							
	CONSTRUCCIÓN																							
145688	AFORO Y DESAZOLVE DEL POZO PARA POSIBLE CONSUMO HUMANO DE LA COMUNIDAD DE CASAS COLORADAS	17-GUADALUPE	CASAS COLORADAS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	54,520	54,520	54,520	54,332	99.7%	0		POZO	1.00	1.00	100.0%	
93778	APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION PARA POZO DE AGUA POTABLE OBRA CONVENIDA CON CEAPA	49-VALPARAÍSO	VALPARAÍSO	URBANO	129949092	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	1,645,265	1,645,265	1,645,265	1,645,265	100.0%	0		POZO	1.00	0.00	0.0%	
93717	CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA POTABLE (EQUIPO ELECTRICO)	49-VALPARAÍSO	CORRALITOS	RURAL	129949091	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	307,363	307,363	307,363	307,363	100.0%	0		POZO	1.00	0.00	0.0%	
	MEJORAMIENTO																							
78352	REHABILITACION DE POZO NO 4 SISTEMA CARRILLO	10-FRESNILLO	CARRILLO	RURAL	10110	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	574,083	574,083	574,083	574,083	100.0%	0		POZO	1.00	1.00	100.0%	
	MANTENIMIENTO																							
149044	REHABILITACION DE BOMBA DE AGUA POTABLE (POZO GUADALUPITO)	15-EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO (GUADALUPITO)	TRINIDAD GARCIA DE LA CADENA (GUADALUPITO)	RURAL	129915012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	80,000	80,000	80,000	80,000	100.0%	0		POZO	80,000.00	80,000.00	100.0%	
147952	REPARACION DE BOMBA DEL POZO N° 1 DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE ZOQUITE	17-GUADALUPE	ZOQUITE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	18,560	18,560	18,560	18,560	100.0%	0		POZO	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA BOMBA
21883	DESAZOLVE DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, COM. LOS RAMIREZ	39-RÍO GRANDE	LOS RAMÍREZ	RURAL	129939084PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	158,178	158,178	158,178	158,178	100.0%	0		POZO	1.00	1.00	100.0%	
	EQUIPAMIENTO																							
78358	CAMBIO DE EQUIPO DE BOMBEO DE POZO NO. 2 BIS DE SISTEMA CARRILLO	10-FRESNILLO	CARRILLO	RURAL	10111	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	485,393	465,393	465,393	465,393	100.0%	0		POZO	1.00	1.00	100.0%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 30,000

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														15	16	17								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
78499	ELECTRIFICACION DE POZO PARA AGUA POTABLE	10-FRESNILLO	SANTIAGUILLO	RURAL	20124	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	199,173	199,173	199,173	0	0.0%	5,975	0	POZO	1.00	0.00	0.0%	LA META ES UN TRANSFORMADOR Y SON 1378 BENEFICIADOS
77917	EQUIPAMIENTO DE POZO, SUBESTACION Y LINEA DE CONDUCCION EN EL COLORADO DE SANTA ROSA	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10102	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	1,678,572	1,678,572	1,678,572	1,646,401	98.1%	965	0	POZO	1.00	0.90	90.0%	LA META ES 4 KM Y EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 200
78701	SUMINISTRO E INATALACION DE ELECTROBOMBA EN POZO NO. 8 DEL SISTEMA CARRILLO	10-FRESNILLO	CARRILLO	RURAL	20131	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	159,094	159,094	159,094	159,094	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	LA META ES UNA BOMBA Y SON 20,000 BENEFICIADOS
78488	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARRANCADOR Y COMETIDA ELECTRICA EN POZO DE AGUA POTABLE	10-FRESNILLO	SAN VICENTE DE PLENITUD (SAN VICENTE)	RURAL	20122	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	45,243	45,243	45,243	0	0.0%	1,357	0	POZO	1.00	0.00	0.0%	LA META ES UN ARRANCADOR Y SON 90 BENEFICIADOS
78510	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA Y ARRANCADOR EN POZO DE AGUA POTABLE	10-FRESNILLO	SAN CRISTÓBAL	RURAL	20125	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	122,626	122,626	122,626	122,626	100.0%	0	0	POZO	1.00	0.90	90.0%	LA META ES UNA BOMBA Y UN TRANSFORMADOR Y SON 730 BENEFICIADOS
78484	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTROBOMBA Y AMPLIACION DE COLUMNA DE AGUA EN POZO DE AGUA POTABLE	10-FRESNILLO	NUUEVO DÍA	RURAL	20121	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	48,117	48,117	48,117	0	0.0%	1,443	0	POZO	1.00	0.80	80.0%	LA META ES 3 TRAMOS DE TUBO Y LOS BENEFICIADOS SON 300
148047	ADQUISICION DE BOMBA PARA POZO N° 2 DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE ZOQUITE	17-GUADALUPE	ZOQUITE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	41,989	41,989	41,989	41,989	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA BOMBA
116242	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL TUICHE	34-NOCHISTLÁN DE MEJÍA	EL TUICHE	RURAL	12F134019	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	240,000	240,000	240,000	240,000	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
114400	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	35-NORIA DE ÁNGELES	SAN ANTONIO DE LA MULA	RURAL	129935025PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	323,658	323,658	323,658	323,658	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
50242	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE, COM. EL CAÑON	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939102PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	165,000	165,000	165,000	165,000	100.0%	0	0	POZO	1.00	0.30	30.0%	SUMAR ESTATAL 165,000
19779	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	39-RÍO GRANDE	EMILIANO ZAPATA (MORONES)	RURAL	129939013PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	107,500	107,500	107,500	107,500	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
	DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE																							
	CONSTRUCCIÓN																							
78667	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 30 M3 DE CAPACIDAD	10-FRESNILLO	EL CENTRO	RURAL	20129	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	547,297	547,297	547,297	182,440	33.3%	10,346	0	TINACO	1.00	0.00	0.0%	SON 600 BENEFICIADOS
78631	RED DE AGUA POTABLE CON ABASTECIMIENTO A BASE DE TINACOS DE 10,000 LTS. EN COL. LAS AVES	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20128	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	437,547	437,547	437,547	255,657	58.4%	5,456	0	TINACO	4.00	0.00	0.0%	SON 200 BENEFICIADOS Y 1113.45 METROS DE RED
78594	RED DE AGUA POTABLE CON ABASTECIMIENTO A BASE DE TINACOS DE 10,000 LTS. EN LA COL. UNIVERSIDAD	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20127	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	479,035	479,035	479,035	0	0.0%	14,371	0	TINACO	4.00	0.00	0.0%	SON 400 BENEFICIADOS Y 1085 METROS LINEALES DE RED
135574	CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA AGUA POTABLE	12-GENARO CODINA	EL TEPETATE	RURAL	129912009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ADMINISTRACION MUNICIPAL	-	-	156,370	156,370	156,370	148,551	95.0%	156,370	148,551		1.00	0.95	95.0%	- TRAZO Y NIVELACION. - EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS INCLUYE AFINE DE FONDO, TALUDES, DEPOSITO DE MATERIAL AL BORDE DE LA EXCAVACION, MANO DE OBRA HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO. - CIMENTACION DE MAMPOSTERIA ACENTADA CON MORTERO CEMENTA- ARENA PROPORCION 1:6 Y PIEDRA BRAZA. - PLANTILLA A BASE DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BOLA DE RIO ACENTADA CON MORTERO, CEMENTO-ARENA. - ANCLAJE DE CASTILLOS INCLUYE SIMBRADO Y COLADOS. - MUROS DE MAMPOSTERIA ACENTADO CON MORTERO, CEMENTO-ARENA PROPORCION 1-6 - CADENAS Y CASTILLOS DE CONCRETO ARMADO DISECCION 20/20 CM Y ACERO DEL # 4 CON ESTRIBOS DEL #2 A CADA 15CM. - APLANADOS EN MUROS INTERIORES A BASE DE MORTERO, CEMENTO-ARENA PROPORCION 1-6 Y TERMINADO PULBIDO. - LOZA DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA DEL #3 SEPARACION A CADA 15CM EN CLARO CORTO Y LARGO A 20CM. - PISO DE CONCRETO CON MAYA DE 10-10/6 - TRAVE DE CONCRETO ARMADO CON VARILLAS DEL #4 Y ESTRIBOS DEL #2 A CADA 15CM.
160675	APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE REGULADOR (CONVENIO CON CEAPA)	32-MORELOS	MORELOS	URBANO	12 99 32 010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	-	-	450,000	450,000	450,000	450,000	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	OBRA REALIZADO BAJO CONVENIO DE COOPERACION CON LA COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZACATECAS

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
114527	APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO EN EL PROGRAMA SUMAR PARA MEJORAR	35-NORIA DE ÁNGELES	GRAL. GUADALUPE VICTORIA (ESTACIÓN LA HONDA)	RURAL	129935037PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	227,113	227,113	227,113	227,113	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	
140600	CONSTRUCCION DE BASES PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE CONSUMO HUMANO	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	BANCO DE AGUA BLANCA	RURAL	129948012PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO EJECUTADA Y SUPERVISADA POR OBRAS PUBLICAS	-	-	18,590	18,590	18,590	18,590	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	PARA ESTA OBRA SE ACORDO CON LA DEPENDENCIA DE LA SEDESOL, QUE SE NOS SUMINISTRE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE CAPACIDAD DE 10,000 LTS Y APOYO PARA ABASTECER AGUA DE CONSUMO HUMANO SIEMPRE Y CUANDO EL MUNICIPIO REALICE LA CONSTRUCCION DE LA BASE DE DICHO TANQUE EL CUAL SE ENCUENTRA AL 100%, EL TANQUE ESTA INTALADO A LA FECHA Y ES SUMINISTRADO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DEL PROGRAMA EMERGENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.
140226	CONSTRUCCION DE BASES PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE CONSUMO HUMANO	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	CANOA	RURAL	129948009PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO EJECUTADA Y SUPERVISADA POR OBRAS PUBLICAS	-	-	18,590	18,590	18,590	18,590	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	PARA ESTA OBRA SE ACORDO CON LA DEPENDENCIA DE LA SEDESOL, QUE SE NOS SUMINISTRE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE CAPACIDAD DE 10,000 LTS Y APOYO PARA ABASTECER AGUA DE CONSUMO HUMANO SIEMPRE Y CUANDO EL MUNICIPIO REALICE LA CONSTRUCCION DE LA BASE DE DICHO TANQUE EL CUAL SE ENCUENTRA AL 100%, EL TANQUE ESTA INTALADO A LA FECHA Y ES SUMINISTRADO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DEL PROGRAMA EMERGENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.
140938	CONSTRUCCION DE BASES PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE CONSUMO HUMANO	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	CIÉNEGA DE LOS FRESNOS (LA CIÉNEGA)	RURAL	129948020PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO EJECUTADA Y SUPERVISADA POR OBRAS PUBLICAS	-	-	18,590	18,590	18,590	18,590	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	PARA ESTA OBRA SE ACORDO CON LA DEPENDENCIA DE LA SEDESOL, QUE SE NOS SUMINISTRE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE CAPACIDAD DE 10,000 LTS Y APOYO PARA ABASTECER AGUA DE CONSUMO HUMANO SIEMPRE Y CUANDO EL MUNICIPIO REALICE LA CONSTRUCCION DE LA BASE DE DICHO TANQUE EL CUAL SE ENCUENTRA AL 100% EL TANQUE ESTA INTALADO A LA FECHA Y ES SUMINISTRADO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DEL PROGRAMA EMERGENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, CABE MENCIONAR QUE LA OBRA ESTA FISICAMENTE TERMINADA Y FINANCIERAMENTE ESTA AVANZADA EN UN 38% POR QUE EL RECURSO ESTA PENDIENTE POR LIBERAR PARA LIQUIDAR EL TOTAL
140143	CONSTRUCCION DE BASES PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE CONSUMO HUMANO	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	EL PUERTECITO	RURAL	129948008PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO EJECUTADA Y SUPERVISADA POR OBRAS PUBLICAS	-	-	18,590	18,590	18,590	18,590	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	PARA ESTA OBRA SE ACORDO CON LA DEPENDENCIA DE LA SEDESOL, QUE SE NOS SUMINISTRE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE CAPACIDAD DE 10,000 LTS Y APOYO PARA ABASTECER AGUA DE CONSUMO HUMANO SIEMPRE Y CUANDO EL MUNICIPIO REALICE LA CONSTRUCCION DE LA BASE DE DICHO TANQUE EL CUAL SE ENCUENTRA AL 100%, EL TANQUE ESTA INTALADO A LA FECHA Y ES SUMINISTRADO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DEL PROGRAMA EMERGENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.
139860	CONSTRUCCION DE BASES PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE CONSUMO HUMANO	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	EL SAUZ MOCHO	RURAL	129948005PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO EJECUTADA Y SUPERVISADA POR OBRAS PUBLICAS	-	-	18,590	18,590	18,590	18,590	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	PARA ESTA OBRA SE ACORDO CON LA DEPENDENCIA DE LA SEDESOL, QUE SE NOS SUMINISTRE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE CAPACIDAD DE 10,000 LTS Y APOYO PARA ABASTECER AGUA DE CONSUMO HUMANO SIEMPRE Y CUANDO EL MUNICIPIO REALICE LA CONSTRUCCION DE LA BASE DE DICHO TANQUE EL CUAL SE ENCUENTRA AL 100%, EL TANQUE ESTA INTALADO A LA FECHA Y ES SUMINISTRADO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DEL PROGRAMA EMERGENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.
140834	CONSTRUCCION DE BASES PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE CONSUMO HUMANO	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	JESÚS MARÍA	RURAL	129948021PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD FEDERAL	DESARROLLO ECONOMICO EJECUTADA Y SUPERVISADA POR OBRAS PUBLICAS	-	-	18,590	18,590	18,590	18,590	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	PARA ESTA OBRA SE ACORDO CON LA DEPENDENCIA DE LA SEDESOL, QUE SE NOS SUMINISTRE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE CAPACIDAD DE 10,000 LTS Y APOYO PARA ABASTECER AGUA DE CONSUMO HUMANO SIEMPRE Y CUANDO EL MUNICIPIO REALICE LA CONSTRUCCION DE LA BASE DE DICHO TANQUE EL CUAL SE ENCUENTRA AL 100% EL TANQUE ESTA INTALADO A LA FECHA Y ES SUMINISTRADO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DEL PROGRAMA EMERGENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, CABE MENCIONAR QUE LA OBRA ESTA FISICAMENTE TERMINADA Y FINANCIERAMENTE ESTA AVANZADA EN UN 38% POR QUE EL RECURSO ESTA PENDIENTE POR LIBERAR PARA LIQUIDAR EL TOTAL

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
140582	CONSTRUCCION DE BASES PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE CONSUMO HUMANO	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	LAS AZUCENAS	RURAL	129948011PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO EJECUTADA Y SUPERVISADA POR OBRAS PUBLICAS	-	-	18,590	18,590	18,590	18,590	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	PARA ESTA OBRA SE ACORDO CON LA DEPENDENCIA DE LA SEDESOL, QUE SE NOS SUMINISTRE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE CAPACIDAD DE 10,000 LTS Y APOYO PARA ABASTECER AGUA DE CONSUMO HUMANO SIEMPRE Y CUANDO EL MUNICIPIO REALICE LA CONSTRUCCION DE LA BASE DE DICHO TANQUE EL CUAL SE ENCUENTRA AL 100%, EL TANQUE ESTA INTALADO A LA FECHA Y ES SUMINISTRADO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DEL PROGRAMA EMERGENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.
140541	CONSTRUCCION DE BASES PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE CONSUMO HUMANO	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	LAS MESITAS	RURAL	129948010PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO EJECUTADA Y SUPERVISADA POR OBRAS PUBLICAS	-	-	18,590	18,590	18,590	18,590	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	PARA ESTA OBRA SE ACORDO CON LA DEPENDENCIA DE LA SEDESOL, QUE SE NOS SUMINISTRE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE CAPACIDAD DE 10,000 LTS Y APOYO PARA ABASTECER AGUA DE CONSUMO HUMANO SIEMPRE Y CUANDO EL MUNICIPIO REALICE LA CONSTRUCCION DE LA BASE DE DICHO TANQUE EL CUAL SE ENCUENTRA AL 100%, EL TANQUE ESTA INTALADO A LA FECHA Y ES SUMINISTRADO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DEL PROGRAMA EMERGENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.
140631	CONSTRUCCION DE BASES PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE CONSUMO HUMANO	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	LOS CARDOS	RURAL	129948013PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO EJECUTADA Y SUPERVISADA POR OBRAS PUBLICAS	-	-	18,590	18,590	18,590	18,590	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	PARA ESTA OBRA SE ACORDO CON LA DEPENDENCIA DE LA SEDESOL, QUE SE NOS SUMINISTRE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE CAPACIDAD DE 10,000 LTS Y APOYO PARA ABASTECER AGUA DE CONSUMO HUMANO SIEMPRE Y CUANDO EL MUNICIPIO REALICE LA CONSTRUCCION DE LA BASE DE DICHO TANQUE EL CUAL SE ENCUENTRA AL 100%, EL TANQUE ESTA INTALADO A LA FECHA Y ES SUMINISTRADO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DEL PROGRAMA EMERGENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.
140707	CONSTRUCCION DE BASES PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE CONSUMO HUMANO	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	LOS FRESNOS	RURAL	129948014PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO EJECUTADA Y SUPERVISADA POR OBRAS PUBLICAS	-	-	18,590	18,590	18,590	18,590	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	PARA ESTA OBRA SE ACORDO CON LA DEPENDENCIA DE LA SEDESOL, QUE SE NOS SUMINISTRE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE CAPACIDAD DE 10,000 LTS Y APOYO PARA ABASTECER AGUA DE CONSUMO HUMANO SIEMPRE Y CUANDO EL MUNICIPIO REALICE LA CONSTRUCCION DE LA BASE DE DICHO TANQUE EL CUAL SE ENCUENTRA AL 100%, EL TANQUE ESTA INTALADO A LA FECHA Y ES SUMINISTRADO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DEL PROGRAMA EMERGENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.
140761	CONSTRUCCION DE BASES PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE CONSUMO HUMANO	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	LOS SAUCES	RURAL	129948016PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO EJECUTADA Y SUPERVISADA POR OBRAS PUBLICAS	-	-	18,590	18,590	18,590	18,590	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	PARA ESTA OBRA SE ACORDO CON LA DEPENDENCIA DE LA SEDESOL, QUE SE NOS SUMINISTRE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE CAPACIDAD DE 10,000 LTS Y APOYO PARA ABASTECER AGUA DE CONSUMO HUMANO SIEMPRE Y CUANDO EL MUNICIPIO REALICE LA CONSTRUCCION DE LA BASE DE DICHO TANQUE EL CUAL SE ENCUENTRA AL 100%, EL TANQUE ESTA INTALADO A LA FECHA Y ES SUMINISTRADO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DEL PROGRAMA EMERGENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.
140799	CONSTRUCCION DE BASES PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE CONSUMO HUMANO	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	MESA DE PALMIRA (MESA DE LA VIRGEN)	RURAL	129948022PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO EJECUTADA Y SUPERVISADA POR OBRAS PUBLICAS	-	-	18,590	18,590	18,590	18,590	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	PARA ESTA OBRA SE ACORDO CON LA DEPENDENCIA DE LA SEDESOL, QUE SE NOS SUMINISTRE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE CAPACIDAD DE 10,000 LTS Y APOYO PARA ABASTECER AGUA DE CONSUMO HUMANO SIEMPRE Y CUANDO EL MUNICIPIO REALICE LA CONSTRUCCION DE LA BASE DE DICHO TANQUE EL CUAL SE ENCUENTRA AL 100% EL TANQUE ESTA INTALADO A LA FECHA Y ES SUMINISTRADO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DEL PROGRAMA EMERGENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
140734	CONSTRUCCION DE BASES PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE CONSUMO HUMANO	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	MORONES	RURAL	129948015PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO EJECUTADA Y SUPERVISADA POR OBRAS PUBLICAS	-	-	18,590	18,590	18,590	18,590	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	PARA ESTA OBRA SE ACORDO CON LA DEPENDENCIA DE LA SEDESOL, QUE SE NOS SUMINISTRE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE CAPACIDAD DE 10,000 LTS Y APOYO PARA ABASTECER AGUA DE CONSUMO HUMANO SIEMPRE Y CUANDO EL MUNICIPIO REALICE LA CONSTRUCCION DE LA BASE DE DICHO TANQUE EL CUAL SE ENCUENTRA AL 100%, EL TANQUE ESTA INTALADO A LA FECHA Y ES SUMINISTRADO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DEL PROGRAMA EMERGENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.
139947	CONSTRUCCION DE BASES PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE CONSUMO HUMANO	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	SAN JOSE DE TAPIAS	RURAL	129948006PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO EJECUTADA Y SUPERVISADA POR OBRAS PUBLICAS	-	-	18,590	18,590	18,590	18,590	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	PARA ESTA OBRA SE ACORDO CON LA DEPENDENCIA DE LA SEDESOL, QUE SE NOS SUMINISTRE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE CAPACIDAD DE 10,000 LTS Y APOYO PARA ABASTECER AGUA DE CONSUMO HUMANO SIEMPRE Y CUANDO EL MUNICIPIO REALICE LA CONSTRUCCION DE LA BASE DE DICHO TANQUE EL CUAL SE ENCUENTRA AL 100%, EL TANQUE ESTA INTALADO A LA FECHA Y ES SUMINISTRADO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DEL PROGRAMA EMERGENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.
139978	CONSTRUCCION DE BASES PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE CONSUMO HUMANO	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	TIERRAS MORADAS	RURAL	129948007PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO EJECUTADA Y SUPERVISADA POR OBRAS PUBLICAS	-	-	18,590	18,590	18,590	18,590	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	PARA ESTA OBRA SE ACORDO CON LA DEPENDENCIA DE LA SEDESOL, QUE SE NOS SUMINISTRE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE CAPACIDAD DE 10,000 LTS Y APOYO PARA ABASTECER AGUA DE CONSUMO HUMANO SIEMPRE Y CUANDO EL MUNICIPIO REALICE LA CONSTRUCCION DE LA BASE DE DICHO TANQUE EL CUAL SE ENCUENTRA AL 100%, EL TANQUE ESTA INTALADO A LA FECHA Y ES SUMINISTRADO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DEL PROGRAMA EMERGENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.
139807	CONSTRUCCION DE BASES PARA TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE CONSUMO HUMANO	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	EL AGUACATE	RURAL	129948004PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO A TRAVES DE LA EJECUCION POR CONTRATISTA Y SUPERVION DE OBRAS PUBLICA MUNICIPALES	-	-	18,590	18,590	18,590	18,590	100.0%	0	0	TINACO	1.00	1.00	100.0%	PARA ESTA OBRA SE ACORDO CON LA DEPENDENCIA DE LA SEDESOL, QUE SE NOS SUMINISTRE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE CAPACIDAD DE 10,000 LTS Y APOYO PARA ABASTECER AGUA DE CONSUMO HUMANO SIEMPRE Y CUANDO EL MUNICIPIO REALICE LA CONSTRUCCION DE LA BASE DE DICHO TANQUE EL CUAL SE ENCUENTRA AL 100%, EL TANQUE ESTA INTALADO A LA FECHA Y ES SUMINISTRADO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DEL PROGRAMA EMERGENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.
69619	CONSTRUCCION DE BASES PARA TANQUE DE AGUA POTABLE	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	129949038	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	79,905	79,905	79,905	79,905	100.0%	0	0	TINACO	9.00	9.00	100.0%	
83093	CONSTRUCCION DE BASES PARA TANQUE DE AGUA POTABLE	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	129949073	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	63,924	63,924	63,924	63,924	100.0%	0	0	TINACO	8.00	8.00	100.0%	
167808	SISTEMA DE AGUA POTABLE AMPLIACIÓN 3 CONSTRUCCIÓN 1	57-TRANCOSO	LOMA DE LOS LOBOS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TRANCOSO	-	-	6,970	6,970	6,970	6,970	100.0%	0	0	TINACO	1.00	1.00	100.0%	
167777	SISTEMA DE AGUA POTABLE AMPLIACIÓN 3 CONSTRUCCIÓN 1	57-TRANCOSO	SANTA ROSA DE LIMA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TRANCOSO	-	-	6,970	6,970	6,970	6,970	100.0%	0	0	TINACO	1.00	1.00	100.0%	
167675	SISTEMA DE AGUA POTABLE AMPLIACIÓN3 CONSTRUCCIÓN 1	57-TRANCOSO	SAN SALVADOR DEL BAJIO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TRANCOSO	-	-	6,970	6,970	6,970	6,970	100.0%	0	0	TINACO	1.00	1.00	100.0%	
167839	SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTRUCCIÓN 1	57-TRANCOSO	EL LLANO BLANCO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TRANCOSO	-	-	6,970	6,970	6,970	6,970	100.0%	0	0	TINACO	1.00	1.00	100.0%	
	MEJORAMIENTO																	0	0		1.00	1.00	100.0%	
142371	REHABILITACION DE DEPOSITO EN FRACC. LAS MORITAS	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ	TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	URBANO	129948052CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRAVES DE CONTRATISTA Y SUPERVISADA POR OBRAS	-	-	305,156	305,156	305,156	305,156	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA
	MANTENIMIENTO																							
78385	REHABILITACION DE PILAS PARA AGUA POTABLE	10-FRESNILLO	EL APARTADERO	RURAL	10113	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	112,182	112,182	112,182	111,633	99.5%	17	0	TANQUE	1.00	0.30	30.0%	LA META ES 70 M2 Y EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 200
78520	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO DE CONCRETO EN COL. MORELOS	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20126	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	99,787	99,787	99,787	99,051	99.3%	736	0	TANQUE	1.00	0.00	0.0%	SON 1382 BENEFICIADOS
78428	REHABILITACION DE TANQUES ELEVADOS EN VARIAS COMUNIDADES	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10117	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	351,166	351,166	351,166	351,166	100.0%	0	0	TANQUE	6.00	6.00	100.0%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 1,200 LAS COMUNIDADES BENEFICIADAS SON: PATILLOS, SANTA ANA, NUEVO ZARAGOZA, LAS CUMBRES, LOS ANGELES DE LOS MEDRANOS Y SAN PABLO DE LOS PUERTOS
	EQUIPAMIENTO																							

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
78691	CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO NUEVO REBOMBEO	10-FRESNILLO	EL PARDILLO PRIMERO	RURAL	20130	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	211,268	211,268	211,268	211,145	99.9%	4	0	METROS CUBICOS	0.00	0.00	0.0%	LA META ES UN TRANSFORMADOR LOS BENEFICIADOS SON 2,085
78714	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA PARA AGUA POTABLE	10-FRESNILLO	PRESA DEL MEZQUITE (TAPIAS DEL MEZQUITE)	RURAL	20132	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	82,329	82,329	82,329	82,329	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	0.00	0.00	0.0%	LA META ES UNA BOMBA Y LOS BENEFICIADOS SON 400
78722	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA PARA AGUA POTABLE	10-FRESNILLO	EL MEZQUITE (GUMERCINDO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ)	RURAL	20133	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	63,443	63,443	63,443	0	0.0%	1,903	0	METROS CUBICOS	0.00	0.00	0.0%	LA META ES UNA BOMBA Y LOS BENEFICIADOS SON 2,085
135930	CONSTRUCCION DE LOCAL PARA INSTALACION DE EQUIPO DE COLORACION	12-GENARO CODINA	COLONIA SAN ISIDRO	RURAL	129912010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ADMINISTRACION MUNICIPAL	-	-	28,128	28,128	28,128	28,128	100.0%	28,128	28,128	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA FUE TERMINADA SATISFACTORIAMENTE AL 100% - LIMPIA TRAZO Y NIVELACION - ESCABACION DE
	OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL																							
	MANTENIMIENTO																							
21219	REHABILITACION DE TANQUE SUPERFICIAL DE AGUA POTABLE	39-RÍO GRANDE	LERDO DE TEJADA (SAN SEBASTIÁN LERDO)	RURAL	129939062PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	16,682	16,682	16,682	16,682	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																							
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL																							
	CONSTRUCCIÓN																							
75404	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN LA COMUNIDAD DE LOS CAMPOS	4-BENITO JUÁREZ	LOS CAMPOS	RURAL	129904005PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	48,080	48,080	48,080	48,080	100.0%	0	0	ALCANTARILLA	48,080.00	48,080.00	100.0%	
97780	CONSTRUCCION DE LA PRIMER ETAPA DE RED DE DRENEJE	10-FRESNILLO	SAN ISIDRO DEL CERRO GORDO	RURAL	10319	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	672,344	672,344	672,344	672,344	100.0%	0	0	RED	1,000.00	1,000.00	100.0%	LA META ES 1000 MLE EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 207
97968	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PRIMER ETAPA	10-FRESNILLO	LAS CATARINAS	RURAL	10322	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	1,162,278	1,162,278	1,162,278	1,162,278	100.0%	0	0	RED	1,000.00	600.00	60.0%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 1800
90907	SISTEMA INTEGRAL DE DRENAJE	10-FRESNILLO	LOS RÍOS	RURAL	10307	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DE SARROLLO SOCIAL	-	-	330,984	330,984	330,984	330,984	100.0%	0	0	RED	1,800.00	1,800.00	100.0%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 61
149212	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO 1ª ETAPA 50 M.L. (PANTEON R.VELA)	15-EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO	COLONIA ANTONIO R. VELA (SAN LORENZO)	RURAL	129915013	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	228,446	228,446	228,446	228,446	100.0%	0	0	ALCANTARILLA	228,446.00	228,446.00	100.0%	
148909	CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA	15-EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO	SAN ANTONIO DE LA CALERA (LA CALERA)	RURAL	129915011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	70,499	70,499	70,499	70,499	100.0%	0	0	COLECTOR	70,499.00	70,499.00	100.0%	
21240	CONSTRUCCION DE COLECTOR AZTECA-OLIMPMICO 1ERA ETAPA EN CALLE 2 DE ABRIL, COL. AZTECA	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939073CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	647,298	647,298	647,185	647,185	100.0%	0	0	RED	624.00	624.00	100.0%	
21241	CONSTRUCCION DE COLECTOR AZTECA-OLIMPMICO 2DA ETAPA EN CALLE MOCTEZUMA, COL. AZTECA	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939074PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	617,822	617,822	616,946	616,946	99.9%	0	0	COLECTOR	609.00	609.00	100.0%	
	AMPLIACIÓN																							
75430	AMPLIACIÓN DE PUENTE EN MESA DE RAYOS	4-BENITO JUÁREZ	MESA DE RAYOS	RURAL	129904006PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	47,990	47,990	47,990	47,990	100.0%	0	0	ALCANTARILLA	47,990.00	47,990.00	100.0%	
75929	AMPLIACION DE PUENTE EN COMUNIDAD DE TONILCO	4-BENITO JUÁREZ	TONILCO	RURAL	1299040011PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	26,022	26,022	26,022	26,022	100.0%	0	0	ALCANTARILLA	26,022.00	26,022.00	100.0%	
97667	AMPLIACION DE DRENAJE EN VARIAS CALLES	10-FRESNILLO	EL SALTO	RURAL	10317	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	539,545	539,545	539,545	539,545	100.0%	0	0	RED	1,000.00	1,000.00	100.0%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 2137
90990	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	10-FRESNILLO	BOCA DE RÍO CHICO	RURAL	10313	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	216,555	216,555	216,555	0	0.0%	6,497	0	RED	300.00	0.00	0.0%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 187 Y LA META ES 300 METROS LINEALES
98042	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	10-FRESNILLO	BUENAVISTA DE TRUJILLO	RURAL	10323	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	174,690	174,690	174,690	174,690	100.0%	0	0	RED	260.00	260.00	100.0%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 45
97878	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	10-FRESNILLO	SANTA ANA	RURAL	10321	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	364,649	364,649	364,649	364,649	100.0%	0	0	RED	400.00	0.00	0.0%	LA META ES 400 ML EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES 300
90945	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE LIBERTAD DE LA COL. AMPLIACION AZTECA	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10309	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	573,571	573,571	573,571	573,571	100.0%	0	0	RED	522.00	522.00	100.0%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 260
98342	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE NACOZARI SEGUNDA ETAPA EN COL. LOS PRADOS	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20327	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	127,905	127,905	127,905	127,905	100.0%	0	0	RED	154.00	154.00	100.0%	LA META SON 154 METROS LINEALES Y SON 80 BENEFICIADOS
90950	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE PINO DE LOS SOTOLÉS	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10310	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	569,174	569,174	569,174	569,174	100.0%	0	0	RED	775.00	775.00	100.0%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 420
90963	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CIRCUITO AMAZONAS DE LA COL. INDUSTRIAL	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10311	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL	-	-	86,204	86,204	86,204	0	0.0%	2,566	0	RED	129.00	0.00	0.0%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 65
78758	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN COL. MESOAMERICA	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10302	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	61,772	61,772	61,772	61,772	100.0%	0	0	RED	102.00	102.00	100.0%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 50
78765	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN COL. PROGRESO	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10303	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	311,648	311,648	311,648	311,648	100.0%	0	0	RED	634.00	634.00	100.0%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 300

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25	
78754	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN COL. SOLIDARIDAD	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10301	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	86,766	86,766	86,766	86,766	100.0%	0	0	RED		147.00	147.00	100.0%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 70
98062	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN FRACCIONAMIENTO DEL FRESNO	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20324	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	296,257	296,257	296,257	0	0.0%	8,887	0	RED		282.00	0.00	0.0%	LA META ES 282 METROS LINEALES Y SON 282 BENEFICIADOS
97466	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA COL LOS PRADOS	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10314	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	308,075	308,075	308,075	308,075	100.0%	0	0	RED		367.00	367.00	100.0%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 400
97843	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN MORFIN CHAVEZ	10-FRESNILLO	MORFIN CHÁVEZ	RURAL	10320	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	193,901	193,901	193,901	193,901	100.0%	0	0	RED		300.00	300.00	100.0%	LA META ES 300 ML EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 586
97754	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES	10-FRESNILLO	EL PARDILLO SEGUNDO	RURAL	10318	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	393,061	393,061	393,061	393,061	100.0%	0	0	RED		735.00	735.00	100.0%	LA META ES 735 ML EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 568
90919	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DE LA COL AZTECA	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10308	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	289,304	289,304	289,304	0	0.0%	8,679	0	RED		293.00	0.00	0.0%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 345
78786	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN VILLA JARDIN EN VILLA INFANTIL EN LA COMUNIDAD DE CHILITOS	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10304	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	142,750	142,750	142,750	0	0.0%	4,282	0	RED		125.00	0.00	0.0%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 80
98376	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE PARA SALIDA DE PLANTA DE TRATAMIENTO	10-FRESNILLO	SAN PABLO DE RANCHO GRANDE	RURAL	20328	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO	-	-	107,324	107,324	107,324	107,324	100.0%	0	0	RED		200.00	200.00	100.0%	LA META SON 200 METROS LINEALES Y SON 600 BENEFICIADOS
98129	TERMINACION DE SISTEMA INTEGRAL DE DRENAJE	10-FRESNILLO	LOS RÍOS	RURAL	20325	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	234,127	234,127	234,127	234,127	100.0%	0	0	RED		166.00	166.00	100.0%	LA META SON 166 METROS LINEALES Y SON 61 BENEFICIADOS
114643	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO	35-NORIA DE ANGELES	GRAL. GUADALUPE VICTORIA (ESTACIÓN LA	RURAL	129935002PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	173,700	173,700	173,700	173,700	100.0%	0	0	POZOS		4.00	4.00	100.0%	
173387	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE POR LA TELESECUNDARIA Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA	42-SOMBRERETE	SAN ANTONIO DEL CERRITO (EL CERRITO)	RURAL	12	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	228,865	228,865	228,865	228,865	100.0%	0	0	RED		1.00	1.00	100.0%	LAS METAS PROGRAMADAS SON::: 180ML Y 1 FOSA,,, EN LA UNIDAD DE MEDIDA UNICAMENTE DA OPCION DE METROS CUBICOS
173250	AMPLIACION DE LAS REDES DE DRENAJE (SUMINISTRO DE TUBERIA)	42-SOMBRERETE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	RED		1.00	1.00	100.0%	EN CUANTO A LAS METAS,,, TUBERIA SE ADQUIERE POR LOTES,,, PARA LUEGO IRLA SUMINISTRANDO.
	MANTENIMIENTO																								
90896	REHABILITACION DE EMISOR DE DRENAJE EN BAÑUELOS	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10306	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	96,973	96,973	96,973	96,973	100.0%	0	0	RED		43.77	43.77	100.0%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 482
98166	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DE LA COL. ARBOLEDAS	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20326	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	215,530	215,530	215,530	215,530	100.0%	0	0	RED		550.00	550.00	100.0%	LA META ES 550 METROS LINEALES Y SON 550 BENEFICIADOS
90889	SEGUNDA ETAPA DE SANEAMIENTO Y EMBOVEDADO EN EL CENTRO HISTORICO	10-FRESNILLO	PLATEROS	URBANO	10305	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	1,516,007	1,516,007	1,516,007	454,803	30.0%	31,837	0	RED		422.00	250.00	59.2%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 4902
173283	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE DRENAJE (SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES)	42-SOMBRERETE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	50,000	50,000	50,000	28,224	56.4%	0	0	RED		1.00	1.00	100.0%	EN CUANTO A LAS METAS,,, LAS PIEZAS SE VAN ADQUIRIENDO CONFORME LOS VAN SOLICITANDO LOS BENEFICIARIOS (BENEFICIARIOS DE OBRAS DE DRENAJE)
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																								
	CONSTRUCCIÓN																								
140348	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN FRACC. LOS PILARES	30-MOMAX	MOMAX	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	359,279	359,279	359,279	251,494	70.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	
115617	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE EN LA COFRADIA	34-NOCHISTLÁN DE MEJÍA	LA COFRADÍA	RURAL	12FI34008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA	-	-	300,000	300,000	300,000	89,999	30.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	
115557	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS	34-NOCHISTLÁN DE MEJÍA	LAS DELICIAS	RURAL	12FI34006	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	278,604	278,604	278,604	179,637	64.5%	0	0	RED		1.00	1.00	100.0%	
115513	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD DE MESA DE SAN JUAN	34-NOCHISTLÁN DE MEJÍA	MESA DE SAN JUAN	RURAL	12FI34005	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	RED		1.00	1.00	100.0%	
21233	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE LAZARO CARDENAS, COM LA LUZ	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939070PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	51,134	51,134	51,134	51,134	100.0%	0	0	METRO LINEAL		200.00	200.00	100.0%	HABITAT 51,134
21237	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 12 DE OCTUBRE, COL. FLORES MAGON	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939072CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	25,996	25,996	25,996	25,996	100.0%	0	0	METRO LINEAL		122.00	122.00	100.0%	HABITAT 25,996
21235	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 20 DE NOV, COM LA LUZ	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939071PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	114,108	114,108	113,478	113,478	99.4%	0	0	METRO LINEAL		434.00	434.00	100.0%	HABITAT 114,108

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Acumulado al Trimestre			Avance %	18=15/13	19	20	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido									
200038	APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PRIMARIO (PRIMERA ETAPA)	42-SOMBRERETE	NIÑO ARTILLERO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	462,696	462,696	462,696	462,696	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1.00	1.00	100.0%		
200030	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE Y FOSA SEPTICA	42-SOMBRERETE	SANTIAGO DE LA HERRADURA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	258,258	258,258	258,258	258,258	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1.00	1.00	100.0%		
199765	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE SOBRE ARROYO	42-SOMBRERETE	NICOLÁS FERNÁNDEZ CARRILLO (MATEO)	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	130,194	130,194	130,194	130,194	100.0%	0	0	METRO LINEAL	258.00	258.00	100.0%		
155071	APORTACION AL CONVENIO CON SEPLADER PARA EJECUTAR VARIAS OBRAS DE DRENAJE	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	12AMS8019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACATECAS	-	-	2,000,190	2,000,190	2,000,190	1,744,892	87.2%	0	0	OBRA	1.00	0.90	90.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA NO DA LA OPCION DE APORTACION A UN NO SE CUBRE LA MISMA.	
	AMPLIACIÓN																								
98617	AMOIPLACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE 8 DE OCTUBRE	10-FRESNILLO	PLATEROS	URBANO	20331	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	87,806	87,806	87,806	0	0.0%	2,634	0	METRO LINEAL	124.00	0.00	0.0%	SON 120 BENEFICIADOS	
98819	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE LAZARO CARDENAS Y EMILIANO ZAPATA DE LA COL.. FELIPE ANGELES	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20334	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	100,699	100,699	100,699	0	0.0%	3,021	0	METRO LINEAL	135.00	0.00	0.0%	SON 130 BENEFICIADOS	
98441	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	10-FRESNILLO	BUENAVISTA DE TRUJILLO	RURAL	20329	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO	-	-	66,247	66,247	66,247	0	0.0%	1,987	0	METRO LINEAL	100.00	0.00	0.0%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 80	
98672	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE ANDADOR SAN LUIS EN COL. INSURGENTES	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20332	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	54,760	54,760	54,760	0	0.0%	164,279	0	METRO LINEAL	82.00	0.00	0.0%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 60	
98486	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE DEL BACHILLERATO	10-FRESNILLO	EL SALTO	RURAL	20333	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	270,000	270,000	270,000	270,000	100.0%	8,100	0	METRO LINEAL	280.00	0.00	0.0%	SON 300 BENEFICIADOS	
98722	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE MORAS EN COL. ARBOLEDAS	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20333	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	223,516	223,516	223,516	0	0.0%	6,705	0	METRO LINEAL	175.00	0.00	0.0%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 70	
147204	AMPLIACION DE 150 M.L. DE RED DE DRENAJE CON TUBO PVC 4	15-EL PLATEADO DE JOAQUIN AMARO	SAN ANTONIO DE LA CALERA (LA CALERA)	RURAL	1209915004	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO EL PLATEADO DE JOAQUIN AMARO	-	-	16,155	16,155	16,155	16,155	100.0%	0	0	METRO LINEAL	16,155.00	16,155.00	100.0%	ESTE PROYECTO SE PROGRAMA EN EL TERCER TRIMESTRE.	
151890	ADQUISICION DE MATERIALES PARA AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN CALLE REBOTE, COMUNIDAD DE ZOQUITE	17-GUADALUPE	ZOQUITE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	15,700	15,700	15,700	15,700	100.0%	0	0	METRO LINEAL	48.00	48.00	100.0%		
152325	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE VALLADO, COMUNIDAD DE ZOQUITE	17-GUADALUPE	ZOQUITE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	10,320	10,320	10,320	10,320	100.0%	0	0	METRO LINEAL	48.00	48.00	100.0%		
149183	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y RENTA DE MAQUINARIA PARA EXCAVACIÓN PARA AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO EN CALLE FRANCISCO E GARCIA, COLONIA TIERRA Y LIBERTAD 1RA SECCION.	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	45,560	45,560	45,560	45,560	100.0%	0	0	METRO LINEAL	120.00	120.00	100.0%		
149033	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y RENTA DE MAQUINARIA PARA EXCAVACIÓN PARA AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO EN CALLE REFORMA, COLONIA AMPLIACION LUIS DONALDO COLOSI0	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	24,970	24,970	24,970	20,970	84.0%	0	0	METRO LINEAL	60.00	60.00	100.0%		
149359	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y RENTA DE MAQUINARIA PARA EXCAVACIÓN PARA AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO EN CALLE SAN CARLOS, COMUNIDAD DE LAGUNA DE ARRIBA	17-GUADALUPE	LAGUNA DE ARRIBA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	79,650	79,650	79,650	63,650	79.9%	0	0	METRO LINEAL	246.00	246.00	100.0%		
149200	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y RENTA DE MAQUINARIA PARA EXCAVACIÓN PARA AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO EN CALLE TLAHUAC, COMUNIDAD DE CASA BLANCA	17-GUADALUPE	CASA BLANCA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	19,590	19,590	19,590	15,590	79.6%	0	0	METRO LINEAL	60.00	60.00	100.0%		
149100	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y RENTA DE MAQUINARIA PARA EXCAVACIÓN PARA AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO EN CALLE VENUS, COLONIA JARDINES DEL SOL	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	16,810	16,810	16,810	14,410	85.7%	0	0	METRO LINEAL	42.00	42.00	100.0%		

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
151882	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y RENTA DE MAQUINARIA PARA EXCAVACIÓN PARA AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA, COMUNIDAD DE TACOALECHE	17-GUADALUPE	TACOALECHE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	27,330	27,330	27,330	23,330	85.4%	0	0	METRO LINEAL	60.00	60.00	100.0%	
149335	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y RENTA DE MAQUINARIA PARA EXCAVACIÓN PARA AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO EN CALLEJON DE LA CRUZ, COMUNIDAD DE LA ZACATECANA	17-GUADALUPE	LA ZACATECANA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	45,170	45,170	45,170	32,470	71.9%	0	0	METRO LINEAL	126.00	126.00	100.0%	
149149	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y RENTA DE MAQUINARIA PARA EXCAVACIÓN PARA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE AMALIA GARCIA MEDINA, COLONIA ZDA AMPLIACION DE LUIS DONALDO COLOSIO	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	50,130	50,130	50,130	37,630	75.1%	0	0	METRO LINEAL	150.00	150.00	100.0%	
149477	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y RENTA DE MAQUINARIA PARA EXCAVACIÓN PARA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE CHABACANO, COLONIA JUAN DE LA O, SAN JERONIMO	17-GUADALUPE	SAN JERÓNIMO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	26,460	26,460	26,460	19,460	73.5%	0	0	METRO LINEAL	78.00	78.00	100.0%	
149429	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y RENTA DE MAQUINARIA PARA EXCAVACIÓN PARA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE MEMBRILLO, COLONIA JUAN DE LA O, SAN JERONIMO	17-GUADALUPE	SAN JERÓNIMO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	28,750	28,750	28,750	20,750	72.2%	0	0	METRO LINEAL	84.00	84.00	100.0%	
152303	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y RENTA DE MAQUINARIA PARA EXCAVACIÓN PARA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE PANFILO NATERA, COMUNIDAD DE ZOQUITE	17-GUADALUPE	ZOQUITE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	26,860	26,860	26,860	20,860	77.7%	0	0	METRO LINEAL	72.00	72.00	100.0%	
149507	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y RENTA DE MAQUINARIA PARA EXCAVACIÓN PARA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE (PANFILO NATERA) OCAMPO, COMUNIDAD DE SANTA MONICA	17-GUADALUPE	SANTA MÓNICA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	116,780	116,780	116,780	89,780	76.9%	0	0	METRO LINEAL	330.00	330.00	100.0%	
149317	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y RENTA DE MAQUINARIA PARA EXCAVACIÓN PARA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 15 DE MAYO, COMUNIDAD DE LA LUZ	17-GUADALUPE	LA LUZ	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	27,460	27,460	27,460	20,260	73.8%	0	0	METRO LINEAL	72.00	72.00	100.0%	
149404	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y RENTA DE MAQUINARIA PARA EXCAVACIÓN PARA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CARRETERA A SAN RAMON, COMUNIDAD DE LO DE VEGA	17-GUADALUPE	LO DE VEGA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	74,360	74,360	74,360	62,360	83.9%	0	0	METRO LINEAL	240.00	240.00	100.0%	
151879	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y RENTA DE MAQUINARIA PARA EXCAVACIÓN PARA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN PRIVADA 12 DE ENERO, COMUNIDAD DE SANTA MONICA	17-GUADALUPE	SANTA MÓNICA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	17,010	17,010	17,010	13,010	76.5%	0	0	METRO LINEAL	48.00	48.00	100.0%	
149120	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y RENTA DE MAQUINARIA PARA EXCAVACIÓN PARA REHABILITACION DE ALCANTARILLADO EN CALLE TANZANIA, COLONIA EMILIANO ZAPATA	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	47,640	47,640	47,640	39,140	82.2%	0	0	METRO LINEAL	132.00	132.00	100.0%	
149232	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y RENTA DE MAQUINARIA PARA EXCAVACIÓN PARA REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE LA CUEVA, COMUNIDAD DE EL MASTRANTO	17-GUADALUPE	EL MASTRANTO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	23,480	23,480	23,480	18,280	77.9%	0	0	METRO LINEAL	60.00	60.00	100.0%	
151884	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO EN CALLE SALIDA A LA ERA, COMUNIDAD DE TACOALECHE	17-GUADALUPE	TACOALECHE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	7,740	7,740	7,740	7,740	100.0%	0	0	METRO LINEAL	36.00	36.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
151891	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO EN EN VARIAS CALLES, COMUNIDAD DE ZOQUITE	17-GUADALUPE	ZOQUITE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	22,610	22,610	22,610	22,610	100.0%	0	0	METRO LINEAL	19.00	19.00	100.0%	
152350	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE DINAMARCA COL. PROGRESISTAS	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	25,800	25,800	25,800	25,800	100.0%	0	0	METRO LINEAL	120.00	120.00	100.0%	
152337	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE EMILIANO ZAPATA, COLONIA FRANCISCO VILLA	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	17,680	17,680	17,680	17,680	100.0%	0	0	METRO LINEAL	60.00	60.00	100.0%	
149264	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN COMUNIDAD DE EL PESCADO	17-GUADALUPE	EL PESCADO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	52,885	52,885	52,885	49,885	94.3%	0	0	COLECTOR	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UN BIODIGESTOR
148490	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN COLECTOR COLONIA JORGE OBISPO	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	8,256	8,256	8,256	8,256	100.0%	0	0	METRO LINEAL	24.00	24.00	100.0%	
149001	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y RENTA DE MAQUINARIA PARA EXCAVACIÓN PARA AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO EN CALLE CENTAURO DEL NORTE, COLONIA TOMA DE ZACATECAS	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	13,830	13,830	13,830	11,830	85.5%	0	0	METRO LINEAL	30.00	30.00	100.0%	
151888	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y RENTA DE MAQUINARIA PARA EXCAVACIÓN PARA AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO EN CALLE JARDIN DE NIÑOS, COMUNIDAD DE ZOQUITE	17-GUADALUPE	ZOQUITE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	12,830	12,830	12,830	10,430	81.3%	0	0	METRO LINEAL	36.00	36.00	100.0%	
149282	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y RENTA DE MAQUINARIA PARA EXCAVACIÓN PARA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE AGRICULTURA, COMUNIDAD DE LA LUZ	17-GUADALUPE	LA LUZ	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	25,360	25,360	25,360	18,170	71.6%	0	0	METRO LINEAL	72.00	72.00	100.0%	
148954	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y RENTA DE MAQUINARIA PARA EXCAVACIÓN PARA AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO EN PRIVADA DEL PROGRESO, COLONIA PROGRESISTAS	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	8,060	8,060	8,060	6,560	81.4%	0	0	METRO LINEAL	18.00	18.00	100.0%	
152493	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y RENTA DE MAQUINARIA PARA EXCAVACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE (DEL DEPORTE) MELON EN LA COMUNIDAD DE FRANCISCO E. GARCIA	17-GUADALUPE	FRANCISCO E. GARCIA (LOS RANCHEROS)	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	16,510	16,510	16,510	13,010	78.8%	0	0	METRO LINEAL	48.00	48.00	100.0%	
148800	APORTACION AL PROGRAMA HABITAT PARA LA DRENAJE EN C. EXHACIENDA LA QUEMADA	17-GUADALUPE	TACOALECHE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	24,245	24,245	24,245	24,245	100.0%	0	0	METRO LINEAL	52.00	52.00	100.0%	
148858	APORTACION AL PROGRAMA HABITAT PARA LA RED DE DRENAJE EN CALLE ZDA. DE LA MINA.	17-GUADALUPE	LA ZACATECANAN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	24,806	24,806	24,806	24,806	100.0%	0	0	METRO LINEAL	56.00	56.00	100.0%	
148759	APORTACION AL PROGRAMA HABITAT PARA LA RED DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN CALLE SAN JOSE	17-GUADALUPE	SAN JERÓNIMO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	97,816	97,816	97,816	97,816	100.0%	0	0	METRO LINEAL	195.00	195.00	100.0%	
148914	TERMINACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN PIES DE CASA COLONIA SUTSEMOP	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	79,057	79,057	79,057	78,785	99.7%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
176481	AMPLIACION DE DRENAJE EN PROLONGACION ALLENDE	18-HUANUSCO	HUANUSCO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	110,780	110,780	110,780	110,780	100.0%	0	0	METRO LINEAL	160.00	160.00	100.0%	
176275	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA LIBERTAD	18-HUANUSCO	HUANUSCO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	24,155	24,155	24,155	24,155	100.0%	0	0	METRO LINEAL	173.00	173.00	100.0%	
147629	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN C. SIN NOMBRE DE SANTA JUANA (SUMAR)	19-JALPA	SANTA JUANA (IGNACIO ZARAGOZA)	RURAL	1299 19 024 PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALPA ZAC	-	-	15,872	15,872	15,872	15,872	100.0%	0	0	METRO LINEAL	150.00	150.00	100.0%	OBRA TERMINADA

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
173027	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE INDEPENDENCIA (SUMAR)	19-JALPA	JALPA	URBANO	1299 19 007 CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALPA ZAC	-	-	28,174	28,174	28,174	28,174	100.0%	0	0	METRO LINEAL	152.00	152.00	100.0%	OBRA TERMINADA
173221	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN EL CAMINO REAL, COL. HIDALGO (SUMAR)	19-JALPA	JALPA	URBANO	1299 19 009 CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALPA ZAC	-	-	67,943	67,943	67,943	67,943	100.0%	0	0	METRO LINEAL	310.00	0.00	0.0%	OBRA COMIENZA SU EJECUCIÓN EN ENERO 2013
172420	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN EL TECOLOTE (SUMAR)	19-JALPA	SAN FRANCISCO (EL TECOLOTE)	RURAL	1299 19 006 PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALPA ZAC	-	-	74,088	74,088	74,088	74,088	100.0%	0	0	METRO LINEAL	223.00	0.00	0.0%	OBRA QUE SU INICIO DE EJECUCIÓN SERA EN ENERO 2013
173163	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN LOS SANTIAGOS (SUMAR)	19-JALPA	LOS SANTIAGOS	RURAL	1299 19 008 PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALPA ZAC	-	-	36,790	36,790	36,790	36,790	100.0%	0	0	METRO LINEAL	152.00	152.00	100.0%	OBRA TERMINADA
147505	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA JACARANDAS (SUMAR)	19-JALPA	JALPA	URBANO	1299 19 023 CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALPA ZAC	-	-	65,460	65,460	65,460	65,460	100.0%	0	0	METRO LINEAL	606.84	606.84	100.0%	OBRA TERMINADA
172297	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA AMPLIACIÓN DE LÍNEAS DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA JACARANDAS (SUMAR).	19-JALPA	JALPA	URBANO	1299 19 004 CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALPA ZAC	-	-	120,329	120,329	120,329	120,329	100.0%	0	0	METRO LINEAL	681.00	681.00	100.0%	OBRA TERMINADA
172352	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN ARROYO DEL TECONGO (SUMAR)	19-JALPA	JALPA	URBANO	1299 19 005 CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALPA ZAC	-	-	64,584	64,584	64,584	64,584	100.0%	0	0	METRO LINEAL	310.00	0.00	0.0%	LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA COMIENZA EN ENERO 2013.
147379	APORTACION MUNICIPAL PARA LA AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN ARROYO DEL JALOCO (SUMAR)	19-JALPA	LOS PILARES	RURAL	1299 19 022 CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALPA ZAC	-	-	28,745	28,745	28,745	28,745	100.0%	0	0	METRO LINEAL	250.00	0.00	0.0%	OBRA NO SE HA EJECUTADO
144971	APORTACION MUNICIPAL PARA LA AMPLIACIÓN DE LÍNEAS DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE REFORMA (SUMAR)	19-JALPA	JALPA	URBANO	1299 19 021 CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ADMINISTRACION DIRECTA MUNICIPIO DE JALPA	-	-	21,708	21,708	21,708	21,708	100.0%	0	0	METRO LINEAL	201.00	201.00	100.0%	OBRA AUN NO SE EJECUTA.
68609	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CARRILLO PUERTO DE LA COMUNIDAD	22-JUAN ALDAMA	GENERAL JUAN JOSÉ RÍOS (CIÉNEGA DE SAN FCO.)	RURAL	129922022PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	86,382	86,382	86,382	86,382	100.0%	0	0	METRO LINEAL	205.00	205.00	100.0%	
68623	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO PARA CONECTAR SERVICIO A SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	129922023CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	29,326	29,326	29,326	29,326	100.0%	0	0	METRO LINEAL	60.00	60.00	100.0%	
68730	APORTACION PARA LA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD, CONVENIO CON SEPLADER(PROGRAMA ESTATALE DE SUPERACION A LA MARGINACION SUMAR)	22-JUAN ALDAMA	SAN FELIPE DE JESÚS (EL ZACATÓN)	RURAL	129922019PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	137,860	137,860	137,860	137,860	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
162587	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE CEREZOS	32-MORELOS	MORELOS	URBANO	12 99 32 011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	247.30	247.30	100.0%	
115028	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO	35-NORIA DE ÁNGELES	MARAVILLAS	RURAL	129935026PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	140,400	140,400	140,400	140,400	100.0%	0	0	METRO LINEAL	156.00	156.00	100.0%	
116204	APORTACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO EN EL PROGRAMA SUMAR PARA MEJORAR	35-NORIA DE ÁNGELES	COLONIA SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO)	RURAL	129935039PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	50,030	50,030	50,030	50,030	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
116341	APORTACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO EN EL PROGRAMA SUMAR PARA MEJORAR	35-NORIA DE ÁNGELES	EL TEPOZÁN	RURAL	129935040PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	292,000	292,000	292,000	292,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
116043	APORTACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO EN EL PROGRAMA SUMAR PARA MEJORAR	35-NORIA DE ÁNGELES	MARAVILLAS	RURAL	129935038PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	257,366	257,366	257,366	257,366	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
115753	APORTACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO EN EL PROGRAMA 3X1	35-NORIA DE ÁNGELES	COLONIA INDEPENDENCIA (LA SOLEDAD)	RURAL	129935030PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	279,340	279,340	279,340	279,340	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
115370	APORTACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO EN EL PROGRAMA 3X1	35-NORIA DE ÁNGELES	COLONIA POZO COLORADO	RURAL	129935028PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	134,730	134,730	134,730	134,730	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
115158	APORTACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO EN EL PROGRAMA 3X1	35-NORIA DE ÁNGELES	ESTACIÓN GENARO (GENARO)	RURAL	129935027PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	190,898	190,898	190,898	190,898	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
115553	APORTACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO EN EL PROGRAMA 3X1	35-NORIA DE ÁNGELES	NORIA DE ÁNGELES	URBANO	129935029CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	94,222	94,222	94,222	94,222	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
21452	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN CALLE 12 DE OCTUBRE, COL. BUENOS AIRES	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939058CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	17,504	17,504	17,504	17,504	100.0%	0	0	METRO LINEAL	119.00	119.00	100.0%	HABITAT 19,449 BENEFICIARIOS 1,945
19780	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN PRIV. 5 DE FEBRERO, COM LA LUZ	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939014PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	34,824	34,824	34,824	34,824	100.0%	0	0	METRO LINEAL	95.00	95.00	100.0%	
21428	AMPLIACION DE COLECTOR GENERAL DE ALCANTARILLADO, COM. LA LUZ	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939053PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	732,322	732,322	731,436	731,436	99.9%	0	0	METRO LINEAL	622.00	594.00	95.5%	HABITAT 717,237
50315	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO, COL. LA CUESTA	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939103CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	131,368	131,368	131,368	131,368	100.0%	0	0	METRO LINEAL	624.00	0.00	0.0%	SUMAR ESTATAL 131,369
21286	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ABASOLO, COL. TEPEYAC	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939041CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	79,234	79,234	79,234	79,234	100.0%	0	0	METRO LINEAL	90.00	90.00	100.0%	HABITAT 79,234
19967	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE GIRASOLES, COL. VISTA HERMOSA	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939026CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	77,938	77,938	77,752	77,752	99.8%	0	0	METRO LINEAL	172.00	172.00	100.0%	
8552	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE PEDRO DAMIAN ESQUIVEL, COL. TEPEYAC	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939007CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	41,914	41,914	41,914	41,914	100.0%	0	0	METRO LINEAL	90.00	90.00	100.0%	
8566	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE PRIV. SIN NOMBRE, COM. LORETO	39-RÍO GRANDE	LORETO	RURAL	129939008PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	49,174	49,174	49,174	49,174	100.0%	0	0	METRO LINEAL	96.00	96.00	100.0%	
8548	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE PROL. ZARAGOZA, COL. FLORES MAGON	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939005CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	210,127	210,127	210,127	210,127	100.0%	0	0	METRO LINEAL	150.00	150.00	100.0%	
21957	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE SIN NOMBRE Y 24 DE MAYO, IGNACIO ALLENDE	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939087PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	112,961	112,961	112,961	112,961	100.0%	0	0	METRO LINEAL	144.15	144.15	100.0%	
21307	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 12 DE OCTUBRE, COL. AZTECA	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939043CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	14,190	14,190	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	84.00	0.00	0.0%	HABITAT 14,190
50951	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ZDA PRIVADA DE HIDALGO, COM. LA LUZ	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939096PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	78,350	78,350	78,350	78,350	100.0%	0	0	METRO LINEAL	144.00	144.00	100.0%	
21403	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 20 DE NOV, COL. BUENOS AIRES	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939047CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	56,841	56,841	56,841	56,841	100.0%	0	0	METRO LINEAL	100.00	100.00	100.0%	HABITAT 56,841
50414	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN VARIAS CALLES, COL. LOS PINOS	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939105CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	79,225	79,225	79,225	79,225	100.0%	0	0	METRO LINEAL	327.00	0.00	0.0%	SUMAR ESTATAL 79,225
50399	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN VARIAS CALLES LA PAILA, COL. LA CUESTA	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939104CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	190,050	190,050	190,050	190,050	100.0%	0	0	METRO LINEAL	982.00	0.00	0.0%	SUMAR ESTATAL 190,050
199102	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE	42-SOMBRETERE	COLONIA FLORES GARCÍA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	252,668	252,668	252,668	252,668	100.0%	0	0	METRO LINEAL	300.00	300.00	100.0%	
199723	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE CENTAURO EN EL BARRIO EL SOMBRETERILLO	42-SOMBRETERE	SOMBRETERE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	253,051	253,051	253,051	253,051	100.0%	0	0	METRO LINEAL	435.00	435.00	100.0%	
199640	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE JESUS SANCHEZ	42-SOMBRETERE	JOSÉ SANTOS BAÑUELOS (BAÑUELOS)	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD FEDERAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	53,946	53,946	53,946	53,946	100.0%	0	0	METRO LINEAL	590.00	590.00	100.0%	
199748	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE PRIVADA TEPEYACEN BARRIO LAS ESCOBILLAS	42-SOMBRETERE	SOMBRETERE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	53,961	53,961	53,961	53,961	100.0%	0	0	METRO LINEAL	75.00	75.00	100.0%	

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
199050	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE SIN NOMBRE POR LA CASA GRANDE	42-SOMBRETERE	EJIDO ZARAGOZA (FRANCISCO MURGUÍA)	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	74,877	74,877	74,877	74,877	100.0%	0	0	METRO LINEAL	110.00	110.00	100.0%	LA OBRA FUE REALIZADA EN LA COMUNIDAD DE EX HACIENDA ZARAGOZA
173637	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE SOBRE ARROYO Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA	42-SOMBRETERE	SAN JERONIMO DE SAUCES (SAUCES)	RURAL	64	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	199,448	199,448	199,448	136,915	68.6%	0	0	METRO LINEAL	150.00	100.00	66.7%	LAS METAS SON 150ML Y UNA FOSA
199720	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN FRACCIONAMIENTO EL OJO ZARCO	42-SOMBRETERE	SOMBRETERE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	221,791	221,791	221,791	220,350	99.4%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
141831	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE 1RA ETAPA COMUNIDAD DE TOCATIC	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	TOCATIC (SANTA ANA)	RURAL	129948024PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRAVES DE CONTRATISTA Y SUPERVISADA POR OBRAS PUBLICAS	-	-	112,183	112,183	112,183	112,183	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,395.00	2,395.00	100.0%	OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA
171944	AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO EN CALLE ALUMINIO	57-TRANCOSO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL- MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TRANCOSO	-	-	173,136	173,136	173,136	173,136	100.0%	0	0	METRO LINEAL	375.00	375.00	100.0%	
173320	AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO EN CALLE ARROYO LAS FLORES	57-TRANCOSO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TRANCOSO	-	-	191,307	191,307	191,307	191,307	100.0%	0	0	METRO LINEAL	326.50	326.50	100.0%	
	MEJORAMIENTO																							
147098	REHABILITACION DE 147 M.L. DE RED DE DRENAJE CON TUVO PVC 4	15-EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO	FRANCISCO I. MADERO (RANCHO DEL PADRE)	RURAL	1209915003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO EL PLATEADO DE JOAQUIN AMARO	-	-	15,948	15,948	15,948	15,948	100.0%	0	0	METRO LINEAL	15,948.00	15,948.00	100.0%	ESTE PROYECTO SE PROGRAMA EN EL TERCER TRIMESTRE
8564	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE HILARIO ALEMAN, COL. TRINIDAD	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939006CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	214,225	214,225	214,225	214,225	100.0%	0	0	METRO LINEAL	190.00	190.00	100.0%	
	MANTENIMIENTO																							
147255	REHABILITACION DE 150 M.L. DE RED DE DRENAJE CON TUBO PVC DE 8	15-EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO	OJO DE AGUA DE LOS SOLÍS	RURAL	1209915005	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO EL PLATEADO DE JOAQUIN AMARO	-	-	208,107	208,107	208,107	187,406	90.1%	0	0	METRO LINEAL	208,107.00	187,406.00	90.1%	ESTE PROYECTO SE PROGRAMA DENTRO DEL TERCER TRIMESTRE
	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS																							
	CONSTRUCCIÓN																							
97547	CONSTRUCCION DE EMISOR DEL BIODIGESTOR	10-FRESNILLO	NUeVO DÍA	RURAL	10315	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	899,422	899,422	899,422	899,422	100.0%	0	0	ESTACIONES	1.00	1.00	100.0%	LA META ES 900 ML EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 300 LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA
	MANTENIMIENTO																							
97599	REHABILITACION DE EMISOR	10-FRESNILLO	LÁZARO CÁRDENAS (RANCHO GRANDE)	URBANO	10316	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	332,337	332,337	332,337	332,337	100.0%	0	0	ESTACIONES	1.00	1.00	100.0%	LA META ES 180 M3 EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 3857
90980	REPARACION DE UN BIODIGESTOR	10-FRESNILLO	SAN VICENTE DE PLENITUD (SAN VICENTE)	RURAL	10312	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	123,121	123,121	123,121	123,121	100.0%	0	0	ESTACIONES	1.00	1.00	100.0%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 81
	LETRINAS																							
	CONSTRUCCIÓN																							
93883	CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS	49-VALPARAISO	LOS CHARCOS	RURAL	129949082	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	293,600	293,600	293,600	293,600	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	7.00	6.65	95.0%	
93838	CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS EL CHORRO	49-VALPARAISO	MILPILLAS DE LA SIERRA	RURAL	129949043	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	85,950	85,950	85,950	85,950	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	1.00	1.00	100.0%	
93971	CONSTRUCCION DE LETRINA	49-VALPARAISO	VICENTE ESCUDERO (VIUDAS)	RURAL	129949083	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	29,000	29,000	29,000	29,000	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	1.00	1.00	100.0%	
	TANQUES SÉPTICOS																							
148571	INSTALACION DE BIODIGESTOR EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO BOCANEGRA	17-GUADALUPE	SAN ISIDRO BOCANEGRA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	54,733	54,733	54,733	54,544	99.7%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA OBRA
148684	INSTALACION DE BIODIGESTORES EN LA COMUNIDAD DE LAGUNA HONDA	17-GUADALUPE	LAGUNA HONDA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	68,591	68,591	68,591	68,355	99.7%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA OBRA
199980	APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS	42-SOMBRETERE	EL PASAJE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	85,278	85,278	85,278	85,278	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	
199972	APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS	42-SOMBRETERE	ÁLVARO OBREGÓN (BARAJAS)	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	213,170	213,170	213,170	213,170	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	
199773	APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS	42-SOMBRETERE	LOS PACHECO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	99,493	99,493	99,493	99,493	100.0%	0	0	TANQUE	10.00	10.00	100.0%	
200023	APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS	42-SOMBRETERE	LOS PUERTOS DE SAN FRANCISCO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	56,848	56,848	56,848	56,848	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																							
	CALLES																							

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
75531	APORTACION MUNICIPAL PARA LA ADQUISICION DE CEMENTO CONVENIDO PESO A PESO CON SECOF	4-BENITO JUÁREZ	FLORENCIA	URBANO	1299040013CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	-	102,300	102,300	102,300	102,300	100.0%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	102,300.00	102,300.00	100.0%	
75011	CONSTRUCCION DE GUARNICION EN FRACCIONAMIENTO NUEVO 2012	4-BENITO JUÁREZ	FLORENCIA	URBANO	129904004CF	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	-	386,553	386,553	386,553	386,553	100.0%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O	386,553.00	386,553.00	100.0%	
103258	APORTACION MUNICIPAL AL PMO	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	30424	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	-	4,296,959	4,296,959	4,296,959	4,000,000	93.1%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	OBRAS EJECUTADAS POR LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
98864	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL	10-FRESNILLO	TORREÓN DE LOS PASTORES	RURAL	10403	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	-	205,358	205,358	205,358	205,358	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	710.00	650.00	91.5%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 300
103113	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE PRINCIPAL	10-FRESNILLO	EL BALUARTE	RURAL	10413	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	-	314,434	314,434	314,434	314,434	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	710.00	710.00	100.0%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 980
103288	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES PRINCIPALES	10-FRESNILLO	PALMIRA	RURAL	30425	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	-	200,784	200,784	200,784	0	0.0%	6,024	0	METROS CUADRADOS	343.00	0.00	0.0%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 350
103218	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS SEGUNDA ETAPA	10-FRESNILLO	CARRILLO	RURAL	20421	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	-	315,889	315,889	315,889	315,889	100.0%	40	0	METROS CUADRADOS	632.00	600.00	94.9%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES 1100
98946	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA COM DE OJUELOS	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10407	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	-	762,525	762,525	762,525	762,525	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,814.00	1,814.00	100.0%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 5633
103241	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE BARRENO DE LA COL. CENTRO	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20422	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	-	375,566	375,566	375,566	375,344	99.9%	11,267	0	METROS CUADRADOS	725.00	300.00	41.4%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES 350
98916	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE CRUZ ROJA DE LA COL. MARAVILLAS	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10405	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	-	745,985	745,985	745,985	745,985	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,139.00	1,139.00	100.0%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 150
103306	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE ENDADOR SAN LUIS EN COL. INSURGENTES	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	30426	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	-	170,942	170,942	170,942	0	0.0%	5,128	0	METROS CUADRADOS	308.00	0.00	0.0%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 80
103152	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO DE LA COLONIA MORELOS	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20418	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	-	1,901,622	1,901,622	1,901,622	634,081	33.3%	38,026	0	METROS CUADRADOS	3,625.00	0.00	0.0%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES 1182
98934	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE LOMAS DE FRESNILLO	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10406	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	-	121,214	121,214	121,214	121,214	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	184.00	184.00	100.0%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 1200
103173	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN FALTANTE DE CALLES DE LA COL. SECTOR POPULAR	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20419	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	-	237,569	237,569	237,569	237,569	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	517.00	517.00	100.0%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES 100
103325	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN PRIV. PLAN DE GUADALUPE EN COL. VENUSTIANO CARRANZA	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	30427	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	-	167,526	167,526	167,526	0	0.0%	5,026	0	METROS CUADRADOS	264.00	0.00	0.0%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 80
103249	PRIMER ETAPA DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL	10-FRESNILLO	LA ENCANTADA	RURAL	20423	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	-	329,297	329,297	329,297	329,297	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	661.00	661.00	100.0%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 680
103136	PRIMER ETAPA DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL	10-FRESNILLO	SAN GABRIEL	RURAL	10416	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	-	314,324	314,324	314,324	314,324	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	710.00	710.00	100.0%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 778
103200	PROGRAMA DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20420	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	-	1,079,428	1,079,428	1,079,428	1,020,607	94.6%	1,764	0	METROS CUADRADOS	2,100.00	1,750.00	83.3%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES 2000
103086	SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL	10-FRESNILLO	SAN IGNACIO	RURAL	10410	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	-	251,334	251,334	251,334	251,334	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	540.00	540.00	100.0%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 798
103123	SEGUNDA ETAPA DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	10-FRESNILLO	SAN PABLO DE RANCHO GRANDE	RURAL	10414	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL	-	-	-	314,480	314,480	314,480	314,480	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	710.00	710.00	100.0%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 566
133014	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE - FRANCISCO VILLA	12-GENARO CODINA	PERALES	RURAL	129912007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ADMINISTRACION MUNICIPAL	-	-	-	140,582	140,582	140,582	115,277	82.0%	140,582	115,277	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,500.00	1,230.00	82.0%	LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACION - RELLENO COMPACTACION CON MEDIOS MECANICOS EN CAPAS DE 20CM DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, MEDIDO, COMPACTADO, INCLUYE ACARREOS DENTYRO Y FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO9 NECESARIO PARA SU EJECUCION. - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO FC=200KG/CM2. - FALTAN 270M DE CONCRETO
136405	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE - LEANDRO VALLE Y LOMAS DE LA SOLEDAD	12-GENARO CODINA	SANTA INÉS	RURAL	129912018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ADMINISTRACION MUNICIPAL	-	-	-	133,118	133,118	133,118	133,118	100.0%	133,118	133,118	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,500.00	1,500.00	100.0%	LA OBRA SE TERMINO AL 100% SATISFACTORIAMENTE. - LIMPIA TRAZO Y NIVELACION. - SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE BANCO. - CIMBRA METALUCA Y COLOCACION. - SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO FC=200KG/CM2.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25	
130875		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AMPLIACIONES	12-GENARO CODINA	PERALES	RURAL	129912006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ADMINISTRACION MUNICIPAL	-	-	42,556	42,556	42,556	42,556	100.0%	42,556	42,556	M2, CONCRETO HIDRAULICO	552.00	552.00	100.0%	LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% SATISFACTORIAMENTE - LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. - PAVIMENTACIN CON CONCRETO HIDRAULICO FC=200KG/CM2.
134798		PAVIMENTACION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO EMPEDRADO EN CALLE - EL SAUCE	12-GENARO CODINA	OJO DE AGUA DEL PROGRESO (OJO DE AGUA)	RURAL	129912008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ADMINISTRACION MUNICIPAL	-	-	98,340	98,340	98,340	14,751	15.0%	98,340	14,751	M2, ADOQUINAM IENTO O EMPEDRADO	1,536.00	230.00	15.0%	- LIMPIA TRAZO Y NIVELACION. - RELLENO Y COMPACTACION CON MEDIOS MECANICOS EN CAPAS DE 20CM DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O MATERIAL DE BANCO, MEDIDO COMPACTADO, INVCLUYE ACARREOS D3NTRO Y FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA.
149315		CONSTRUCCION DE 600 M2 DE PAVIMENTO C.C.H. CALLE EMILIANO ZAPATA	15-EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO	COLONIA ANTONIO R. VELA (SAN LORENZO)	RURAL	129915014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	122,387	122,387	122,387	122,387	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	122,387.00	122,387.00	100.0%	
147000		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE QUE DA ACCESO AL PANTEÓN	15-EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO	COLONIA ANTONIO R. VELA (SAN LORENZO)	RURAL	129915002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	-	-	109,920	109,920	109,920	109,920	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	350.00	350.00	100.0%	SE APOYO AL MUNICIPIO EN CAPTURA
148768		PAVIMENTACION CALLE CENTRAL ANTONIO R.VELA	15-EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO	COLONIA ANTONIO R. VELA (SAN LORENZO)	RURAL	129915010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	118,479	118,479	118,479	118,479	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	118,479.00	118,479.00	100.0%	
160189		ADQUISICIÓN DE ASFALTO PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN COLONIAS Y COMUNIDADES	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	4,847,769	4,847,769	4,847,769	4,608,951	95.1%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	1,000.00	1,000.00	100.0%	
160522		ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA GUARNICIONES Y BANQUETAS Y OBRAS VARIAS DE URBANIZACIÓN	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	384,300	384,300	384,300	384,300	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	500.00	100.0%	
160396		ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN COLONIA PRIVADA EL SALERO	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	83,600	83,600	83,600	83,600	100.0%	0	0	ANDADOR	1.00	1.00	100.0%	
160441		APORTACION AL CONVENIO CON GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROGRAMA PESO A PESO PARA LA ADQUISICION DE CEMENTO PARA GUARNICIONES, BANQUETAS POZOS DE VISITA EN ALCANTARILLADO Y OBRAS DIVERSAS	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	613,800	613,800	613,800	613,800	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000.00	1,000.00	100.0%	
154645		APORTACION AL PROGRAMA HABITAT PARA LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C. CEDROS	17-GUADALUPE	SAN JERÓNIMO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	69,404	69,404	69,404	69,404	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	211.50	211.50	100.0%	
154691		APORTACION AL PROGRAMA HABITAT PARA LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C. DOMINGO GOVEA	17-GUADALUPE	SAN JERÓNIMO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	70,843	70,843	70,843	70,843	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	220.00	220.00	100.0%	
154796		APORTACION AL PROGRAMA HABITAT PARA LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C. SAN ANTONIO	17-GUADALUPE	SAN JERÓNIMO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	55,239	55,239	55,239	55,239	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	230.00	230.00	100.0%	
159199		APORTACION AL PROGRAMA HABITAT PARA LA GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C. EXHACIENDA DEL SALITRAL	17-GUADALUPE	TACOALECHE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	69,297	69,297	69,297	69,297	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	222.30	222.30	100.0%	
159019		APORTACION AL PROGRAMA HABITAT PARA LA GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE POETA, COLONIA OJO DE AGUA	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	33,708	33,708	33,708	33,708	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	110.00	110.00	100.0%	
159481		APORTACION AL PROGRAMA HABITAT PARA LA PAVIMENTACION EN ACCESO A CDC EXHACIENDA DE TACOALECHE	17-GUADALUPE	TACOALECHE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	277,381	277,381	277,381	277,381	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	236.00	236.00	100.0%	
159072		APORTACION AL PROGRAMA HABITAT PARA LA PAVIMENTACION GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE EX HACIENDA DE MORONES	17-GUADALUPE	TACOALECHE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	624,786	624,786	624,786	624,786	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,610.00	2,610.00	100.0%	
159093		APORTACION AL PROGRAMA HABITAT PARA LA PAVIMENTACION GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE EX HACIENDA DE VETAGRANDE	17-GUADALUPE	TACOALECHE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	744,476	744,476	744,476	744,476	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,785.00	2,785.00	100.0%	

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
159048	APORTACION AL PROGRAMA HABITAT PARA LA PAVIMENTACION GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE EX HACIENDA LA QUEMADA	17-GUADALUPE	TACOALECHE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-		696,670	696,670	696,670	696,670	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	110.00	110.00	100.0%	
159898	APORTACION AL PROGRAMA HABITAT PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE PANFILO NATERA	17-GUADALUPE	ZOQUITE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-		346,812	346,812	346,812	346,812	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,418.00	1,418.00	100.0%	
154492	APORTACION AL PROGRAMA HABITAT PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA EN LA CALLE FRANCISCO E. GARCIA, COLONIA FRANCISCO VILLA	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-		222,064	222,064	222,064	222,064	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,024.00	1,024.00	100.0%	
159958	APORTACION AL PROGRAMA HABITAT PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA EN LA CALLE RIO TINTO, COLONIA LA FE	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-		262,700	262,700	262,700	262,700	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,049.00	1,049.00	100.0%	
154246	APORTACION AL PROGRAMA HABITAT PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA EN LA CALLE VICTOR LEDEZMA, COLONIA FRANCISCO VILLA	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-		95,159	95,159	95,159	95,159	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	427.80	427.80	100.0%	
158775	APORTACION AL PROGRAMA HABITAT PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C. AGUILA REAL, COLONIA (TOMA DE ZACATECAS) POPULAR DEL BOSQUE	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-		58,031	58,031	58,031	58,031	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	263.25	263.25	100.0%	
158954	APORTACION AL PROGRAMA HABITAT PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C. CAMINANTE, COLONIA OJO DE AGUA	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-		164,375	164,375	164,375	164,375	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	645.00	645.00	100.0%	
158858	APORTACION AL PROGRAMA HABITAT PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C. DEL BOSQUE, COLONIA (TOMA DE ZACATECAS) POPULAR DEL BOSQUE	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-		201,116	201,116	201,116	201,116	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	733.15	733.15	100.0%	
158686	APORTACION AL PROGRAMA HABITAT PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C. NUEVO AMANEGER, COLONIA (TOMA DE ZACATECAS) T Y L	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-		402,921	402,921	402,921	402,921	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,347.00	1,347.00	100.0%	
158997	APORTACION AL PROGRAMA HABITAT PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C. SEMBRADOR, COLONIA OJO DE AGUA	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-		178,027	178,027	178,027	178,027	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	707.00	707.00	100.0%	
158390	APORTACION AL PROGRAMA HABITAT PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C. 23 DE JUNIO, COL. (TOMA DE ZACATECAS) T Y L	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-		79,242	79,242	79,242	79,242	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	264.00	264.00	100.0%	
157939	APORTACION AL PROGRAMA HABITAT PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FRENTE DEMOCRATICO, COLONIA TOMA DE ZACATECAS	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-		220,652	220,652	220,652	220,652	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	615.71	615.71	100.0%	
157807	APORTACION AL PROGRAMA HABITAT PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SAN MARTIN	17-GUADALUPE	SAN JERÓNIMO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-		68,469	68,469	68,469	68,469	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	178.00	178.00	100.0%	
159818	APORTACION AL PROGRAMA HABITAT PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE LAS FLORES, COLONIA LIMANTOUR	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-		366,992	366,992	366,992	366,992	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,358.76	1,358.76	100.0%	

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
159614	APORTACION AL PROGRAMA HABITAT PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE MACLOVIO HERRERA, COLONIA LIMANTOUR	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	175,017	175,017	175,017	175,017	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	655.00	655.00	100.0%	
159994	APORTACION AL PROGRAMA HABITAT PARA LA PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE DE LA CRUZ LADO NORTE	17-GUADALUPE	LA ZACATECANA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	295,110	295,110	295,110	295,110	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,364.00	1,364.00	100.0%	
158893	APORTACION AL PROGRAMA HABITAT PARA LA 1RA ETAPA PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE DE LA MINA, COLONIA TOMA DE ZACATECAS	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	294,025	294,025	294,025	294,025	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,340.00	1,340.00	100.0%	
160137	APORTACION EL PROGRAMA HABITAT PARA LA PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE DEL PARQUET	17-GUADALUPE	LA ZACATECANA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	254,298	254,298	254,298	254,298	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,166.00	1,166.00	100.0%	
174989	COMPLEMENTO PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE SANTA CRUZ EN EL FRACCIONAMIENTO SAN FRANCISCO	18-HUANUSCO	HUANUSCO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	87,425	87,425	87,425	87,425	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	975.00	975.00	100.0%	
175605	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON GUARNICIONES, BANQUETAS Y CAMELLON LATERAL EN LA CALLE PROLONGACION ALLENDE	18-HUANUSCO	HUANUSCO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	626,777	626,777	626,777	626,777	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,796.00	1,796.00	100.0%	
173348	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN C. FRENTE DE LA TELESECUNDARIA DE SANTA JUANA, DENTRO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES EJERCIO 2012.	19-JALPA	SANTA JUANA (IGNACIO ZARAGOZA)	RURAL	1299 19 001 PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALPA ZAC	-	-	451,170	451,170	451,170	451,170	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,589.34	1,589.34	100.0%	OBRA TERMINADA
173828	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DE ACCESO A SAN BERNARDO, DENTRO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES EJERCIO 2012.	19-JALPA	SAN BERNARDO	RURAL	1299 19 002 PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALPA ZAC	-	-	397,714	397,714	397,714	397,714	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,158.84	1,158.84	100.0%	OBRA TERMINADA
173895	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE DE ACCESO A SAN BERNARDO, DENTRO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES EJERCIO 2012.	19-JALPA	SAN BERNARDO	RURAL	1299 19 003 PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALPA ZAC	-	-	77,788	77,788	77,788	77,788	100.0%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	291.75	291.75	100.0%	OBRA TERMINADA
68682	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GARCIA DE LA CADENA (2DA ETAPA)	22-JUAN ALDAMA	GENERAL JUAN JOSÉ RÍOS (CIÉNEGA DE SAN FCO.)	RURAL	129922029 PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	206,653	206,653	206,653	206,653	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	821.40	821.40	100.0%	
68670	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA MORELOS ESQUINA CON 2DA ORIENTE	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	129922028CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	300,548	300,548	300,548	300,548	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,282.60	1,282.60	100.0%	
68640	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA JUAN JOSE RIOS DE LA COMUNIDAD	22-JUAN ALDAMA	GENERAL JUAN JOSÉ RÍOS (CIÉNEGA DE SAN FCO.)	RURAL	129922024PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	174,119	174,119	174,119	174,119	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	890.39	890.39	100.0%	
141525	APORTACION AL PROGRAMA HABITAT 2012	24-LORETO	LORETO	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LORETO ZAC	-	-	6,208,917	6,208,917	6,208,917	6,208,917	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	6,208,917.00	6,208,917.00	100.0%	
160097	CONSTRUCCION DE BASE PARA PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE HIDALGO	32-MORELOS	MORELOS	URBANO	12 99 32 008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	-	-	76,281	76,281	76,281	76,281	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,740.00	2,740.00	100.0%	
160532	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE HIDALGO	32-MORELOS	MORELOS	URBANO	12 99 32 009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	-	-	84,697	84,697	84,697	84,697	100.0%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	375.00	375.00	100.0%	
115750	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA COLOCACION DE CONCRETO HIDRULICO EN LIBRAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS OBRA A EJECUTAR POR MEDIO DEL PROGRAMA 3X1 2012.	34-NOCHISTLÁN DE MEJÍA	DANIEL CAMARENA (LAS ÁNIMAS)	RURAL	12FI34009	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NCOHISTLAN DE MEJIA	-	-	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	12,222.00	12,222.00	100.0%	
21409	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES , COL. AZTECA	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939049CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	42,497	42,497	0	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	185.00	0.00	0.0%	HABITAT 42,497
21391	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COL. FLORES MAGON	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939045CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	25,569	25,569	25,569	25,569	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	152.00	152.00	100.0%	HABITAT 28,410 BENEFICIARIOS 2,841

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
21418		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COL. HALCONES	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939051CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	86,072	86,072	86,072	86,072	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	497.00	497.00	100.0%	HABITAT 95,635 BENEFICIARIOS 9,563
21979		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES, COL. LOS LLANEROS	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939091CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	54,774	54,774	54,774	54,774	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	154.84	154.84	100.0%	
21459		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA COL. BUENOS AIRES	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939059CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	47,616	47,616	47,616	47,616	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	280.00	280.00	100.0%	HABITAT 52,907 BENEFICIARIOS 5,291
21413		PAVIMENTO , GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LIBIS, COL. HALCONES	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939050CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	233,977	233,977	233,977	233,977	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	991.00	991.00	100.0%	HABITAT 233,977
21448		PAVIMENTO EN ACCESO AL CDC, COL. AZTECA	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939057CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	233,831	233,831	233,831	233,831	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	703.00	703.00	100.0%	HABITAT 233,831
19932		PAVIMENTO EN CALLE EMILIANO ZAPATA 2DA ETAPA	39-RÍO GRANDE	LAS PIEDRAS	RURAL	129939016PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	78,508	78,508	78,032	78,032	99.4%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	280.00	280.00	100.0%	
21268		PAVIMENTO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA, COM VICENTE GUERRERO	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939040PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	148,708	148,708	148,708	148,708	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,271.00	1,271.00	100.0%	HABITAT 165,231 BENEFICIARIOS 16,523
21265		PAVIMENTO EN CALLE ALFONSO MEDINA, COM. VICENTE GUERRERO	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939039PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	179,011	179,011	179,011	179,011	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,530.00	1,530.00	100.0%	HABITAT 198,901 BENEFICIARIOS 19,890
8568		PAVIMENTO EN CALLE ALFONSO MEDINA 2DA ETAPA, COM LA LUZ	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939009PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	449,126	449,126	449,126	449,126	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,656.00	1,656.00	100.0%	
19984		PAVIMENTO EN CALLE ALFONSO MEDINA 3ER ETAPA, COM LA LUZ	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939031PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	494,722	494,722	494,722	494,722	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,700.00	1,700.00	100.0%	
21220		PAVIMENTO EN CALLE ALFONSO MEDINA 4TA ETAPA, COM LA LUZ	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939063PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	262,116	262,116	262,116	262,116	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	801.00	801.00	100.0%	
51190		PAVIMENTO EN CALLE BENITO JUAREZ, COM. LOS RAMIREZ	39-RÍO GRANDE	LOS RAMIREZ	RURAL	129939112PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	444,216	444,216	444,216	444,216	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,632.00	1,632.00	100.0%	
21962		PAVIMENTO EN CALLE DEPORTIVA, COM LAS PIEDRAS	39-RÍO GRANDE	LAS PIEDRAS	RURAL	129939088PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	98,000	98,000	98,000	98,000	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	349.00	349.00	100.0%	
19980		PAVIMENTO EN CALLE ENCINO, COL. RUIZ CORTINEZ	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939030CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	492,752	492,752	492,752	492,752	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,825.00	1,825.00	100.0%	
19938		PAVIMENTO EN CALLE FCO. I. MADERO, 3ER ETAPA, COM LA LUZ	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939019PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	750,799	750,799	750,000	750,000	99.9%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	2,664.00	2,664.00	100.0%	
19973		PAVIMENTO EN CALLE FCO. I. MADERO 4TA ETAPA, COM LA LUZ	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939028PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	496,728	496,728	496,000	496,000	99.9%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,750.00	1,750.00	100.0%	
19977		PAVIMENTO EN CALLE FCO. I. MADERO 5TA ETAPA, COM. LA LUZ	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939029PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	90,900	90,900	90,900	90,900	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	209.00	209.00	100.0%	
21442		PAVIMENTO EN CALLE FCO. VILLA, COM LA LUZ	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939056PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	139,699	139,699	139,699	139,699	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,194.00	1,194.00	100.0%	HABITAT 155,221 BENEFICIARIOS 15,522
19969		PAVIMENTO EN CALLE FERROCARRIL NORTE, COM IGNACIO ZARAGOZA (SAN LORENZO)	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939027PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	317,097	317,097	316,298	316,298	99.7%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,142.00	1,142.00	100.0%	
21462		PAVIMENTO EN CALLE FERROCARRIL 2DA ETAPA, COL. ADOLFO L. MATEOS	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939060	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	71,605	71,605	71,605	71,605	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	612.00	612.00	100.0%	HABITAT 79,561 BENEFICIARIOS 7,956
19936		PAVIMENTO EN CALLE GENARO CODINA, COM. ALFONSO MEDINA (EL CAPRICHIO)	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939018PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	121,113	121,113	121,113	121,113	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	429.00	429.00	100.0%	
22099		PAVIMENTO EN CALLE GENARO CODINA 3ER ETAPA, COL. RUIZ CORTINEZ	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939095CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	230,703	230,703	230,703	230,703	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	851.00	851.00	100.0%	
21260		PAVIMENTO EN CALLE GUILLERMO PRIETO, COM LA LUZ	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939035PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	80,146	80,146	80,146	80,146	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	685.00	685.00	100.0%	HABITAT 89,051 BENEFICIARIOS 8,905
19945		PAVIMENTO EN CALLE LAS FLORES, COM LAS PIEDRAS	39-RÍO GRANDE	LAS PIEDRAS	RURAL	129939020PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	31,444	31,444	31,444	31,444	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	472.00	472.00	100.0%	ESTATAL 31,444 FEDERAL 31,444 BEN/CLUB 31,444
51157		PAVIMENTO EN CALLE LAS FLORES 2DA ETAPA, COM. LAS PIEDRAS	39-RÍO GRANDE	LAS PIEDRAS	RURAL	129939097PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	183,400	183,400	183,400	183,400	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	600.00	600.00	100.0%	
21262		PAVIMENTO EN CALLE MA. AUXILIADORA 2DA ETAPA COM IGNACIO ALLENDE	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939036PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	176,905	176,905	176,905	176,905	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,512.00	1,512.00	100.0%	HABITAT 196,561 BENEFICIARIOS 19,656
8569		PAVIMENTO EN CALLE MIGUEL ALEMAN, COM LORETO	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939010PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	141,254	141,254	141,254	141,254	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	520.00	520.00	100.0%	

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
21223	PAVIMENTO EN CALLE MONTES DE OCA	39-RÍO GRANDE	LAS PIEDRAS	RURAL	129939065PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	280,391	280,391	279,988	279,988	99.9%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	971.00	971.00	100.0%	
21968	PAVIMENTO EN CALLE PRIVADA JIMENEZ. COM. LAS PIEDRAS	39-RÍO GRANDE	LAS PIEDRAS	RURAL	129939089PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	75,000	75,000	75,000	75,000	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	255.00	255.00	100.0%	
19934	PAVIMENTO EN CALLE RITA MEDINA, COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS II SECC	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939017CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	58,154	58,154	58,154	58,154	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	203.00	203.00	100.0%	
21221	PAVIMENTO EN CALLE ZACATECAS, COM IGNACIO ZARAGOZA SAN LORENZO	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939064PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	364,282	364,282	364,083	364,083	99.9%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,351.00	1,351.00	100.0%	
21362	PAVIMENTO EN CALLE 12 DE OCTUBRE, COL. BUENOS AIRES	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939044CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	153,933	153,933	153,895	153,895	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,198.00	1,198.00	100.0%	HABITAT 171,037 BENEFICIARIOS 17,104
21255	PAVIMENTO EN CALLE 12 DE OCTUBRE Y TACUBA COL. AZTECA	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939033CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	199,161	199,161	0	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,532.00	0.00	0.0%	HABITAT 199,161
21259	PAVIMENTO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE, COM LA LUZ	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939034PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	205,921	205,921	205,921	205,921	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,760.00	1,760.00	100.0%	HABITAT 228,802 BENEFICIARIOS 22,880
21440	PAVIMENTO EN CALLE 24 DE MAYO, COM IGNACIO ALLENDE	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939055PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	380,487	380,487	380,487	380,487	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	3,252.00	3,252.00	100.0%	HABITAT 422,763 BENEFICIARIOS 42,276
21973	PAVIMENTO EN CALLEJON MIGUEL HIDALGO, COM. LAS PIEDRAS	39-RÍO GRANDE	LAS PIEDRAS	RURAL	129939090PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	64,000	64,000	64,000	64,000	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	203.00	203.00	100.0%	
21435	PAVIMENTO Y GUARNICIONES EN CALLE SALVADOR GOMEZ MOLINA, COL. LOS DURAZNOS	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939054CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	73,260	73,260	0	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	554.00	0.00	0.0%	HABITAT 81,400 BENEFICIARIOS 8,140
200056	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	42-SOMBRERETE	VILLA INSURGENTES (EL CALABAZAL)	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DESARROLLO SOCIAL	-	-	380,331	380,331	380,331	380,331	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,580.00	1,580.00	100.0%	
200049	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JALISCO (SUMINISTRO DE CEMENTO)	42-SOMBRERETE	VILLA INSURGENTES (EL CALABAZAL)	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	185,900	185,900	185,900	185,601	99.8%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	1.00	1.0%	LAS METAS FUERON APROBADAS COMO 79 TONELADAS
141882	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE FCO. GARCIA SALINAS	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ	TLALTENANGO DE SÁNCHEZ	URBANO	129948032CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRAVES DE CONTRATISTA Y SUPERVISADA POR OBRAS	-	-	630,939	630,939	630,939	630,939	100.0%	0	0	M2, MURO DE CONTENCIÓN	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA PARA ESTE MURO DE CONTENCIÓN ES DE 706.22 M3 OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA
143130	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRESNILLO	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ	TLALTENANGO DE SÁNCHEZ	URBANO	129948061CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRAVES DE CONTRATISTA Y SUPERVISADA POR OBRAS	-	-	269,684	269,684	269,684	269,684	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	581.26	581.26	100.0%	OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA
83981	APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE CALLE RAMON CORONA ARROYO DEL GACHUPIN PROGRAMA HABITAT (CONVENIO CON SEDESOL)	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	129949057	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	54,185	54,185	54,185	54,185	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	300.00	300.00	100.0%	
86937	APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES PARALELAS AL ARROYO DE ATOTONILCO (CONVENIO CON SEDESOL) PROGRAMA HABITAT	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	129949076	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	716,206	716,206	716,206	716,206	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,500.00	2,500.00	100.0%	
83312	APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLEJON REFORMA Y CALLE FELIPE ANGELES PROGRAMA HABITAT (CONVENIO CON SEDESOL)	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	129949055	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALAPARAISO	-	-	197,863	197,863	197,863	197,863	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	780.00	780.00	100.0%	
69421	APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRENTE A LA ESC. PRIMARIA (OBRA CONV. PROGRAMA 3X1)	49-VALPARAISO	CRUCES	RURAL	129949032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	92,362	92,362	92,362	92,362	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,120.87	1,120.87	100.0%	
86147	APORTACION PARA LA PAVIMENTACION DE CALLE MORELOS 3ERA. ETAPA CONVENIO CON SECOP	49-VALPARAISO	MALA NOCHE	RURAL	129949074	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	112,938	112,938	112,938	112,938	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	400.00	400.00	100.0%	
72703	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO ACCESO CALLE PRINCIPAL	49-VALPARAISO	SAN JOSÉ DE LLANETES	RURAL	129949003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	247,535	247,535	247,535	247,535	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	580.00	580.00	100.0%	
97871	CONSTRUCCION DE BANQUETAS COL. LA VIÑA	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	129949096	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	125,600	125,600	125,600	125,600	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	120.00	48.00	40.0%	
96165	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CENTRO MULTIDISCIPLINARIO SUMA	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	129949052	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	316,203	316,203	316,203	316,203	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	618.24	618.24	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
94136	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES COL. BELLA VISTA	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	129949044	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	554,738	554,738	554,738	554,738	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,000.00	3,000.00	100.0%	
83541	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES FRACC. LOMAS DEL BOSQUE	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	129949056	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	397,810	397,810	397,810	397,810	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,090.00	2,090.00	100.0%	
98287	CONSTRUCCION DE MURO Y PAVIMENTO EN CALLE ESCUELA TELESECUNDARIA	49-VALPARAISO	EL ASTILLERO	RURAL	129949097	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	135,000	135,000	135,000	135,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	120.00	12.00	10.0%	
97289	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL	49-VALPARAISO	LA CAÑADA	RURAL	129949094	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	300,425	300,425	300,425	300,425	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	925.28	0.00	0.0%	
97075	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL	49-VALPARAISO	LA FLORIDA	RURAL	129949093	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	376,713	376,713	376,713	376,713	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	958.00	0.00	0.0%	
85935	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL 1ERA. ETAPA	49-VALPARAISO	AMECA EL VIEJO	RURAL	129949068	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL 1ERA ETAPA	-	-	335,990	335,990	335,990	335,990	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,016.00	2,016.00	100.0%	
84968	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL 1ERA. ETAPA	49-VALPARAISO	CUEVA GRANDE	RURAL	129949063	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD FEDERAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	335,990	335,990	335,990	335,990	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,016.00	2,016.00	100.0%	
85154	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL 1ERA. ETAPA	49-VALPARAISO	LA PILA DE LAS OSCURAS (LA PILA)	RURAL	129949065	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	114,071	114,071	114,071	114,071	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	882.00	882.00	100.0%	
85240	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL 1ERA. ETAPA	49-VALPARAISO	SAN JUAN CAPISTRANO	RURAL	129949066	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	511,709	511,709	511,709	511,709	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,216.00	3,216.00	100.0%	
85913	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL 1ERA. ETAPA	49-VALPARAISO	SAN RAFAEL DE LAS TABLAS	RURAL	129949067	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL 1ERA ETAPA	-	-	433,979	433,979	433,979	433,979	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,608.00	2,608.00	100.0%	
85039	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL 1ERA. ETAPA	49-VALPARAISO	XOCONOSTLE	RURAL	129949064	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	312,385	312,385	312,385	312,385	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,016.00	2,016.00	100.0%	
72808	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE MATAMOROS 3ER. ETAPA	49-VALPARAISO	LOBATOS	RURAL	129949034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	109,993	109,993	109,993	109,993	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	500.00	100.0%	
72985	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE REFORMA	49-VALPARAISO	LOBATOS	RURAL	129949035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	154,797	154,797	154,797	154,797	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	596.00	596.00	100.0%	
83206	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE VICTOR ROSALES	49-VALPARAISO	J. JESUS GONZÁLEZ ORTEGA (SAN MATEO)	RURAL	129949036	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	1,606,891	1,606,891	1,606,891	1,606,891	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,800.00	3,800.00	100.0%	
72774	CONSTRUCCIONN DE PAVIMENTO EN CALLE PRINCIPAL	49-VALPARAISO	BOQUILLA DEL REFUGIO	RURAL	129949033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	458,001	458,001	458,001	458,001	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,042.00	1,042.00	100.0%	
86836	PAVIMENTACION CALLE ACCESO A LIENZO CHARRO OBRA CONVENIDA CON SECOP	49-VALPARAISO	SAN MIGUEL	RURAL	129949051	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	68,101	68,101	68,101	68,101	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	600.00	600.00	100.0%	
86359	PAVIMENTACION CALLE ATOTONILCO 3ERA. ETAPA FRACC. ATOTONILCO OBRA CONVENIDA CON SECOP	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	129949047	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	119,325	119,325	119,325	119,325	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,365.00	1,365.00	100.0%	
86090	PAVIMENTACION CALLE GRANADOS COL. LOS NOGALES	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	129949069	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	82,546	82,546	82,546	82,546	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	964.00	964.00	100.0%	
86294	PAVIMENTACION CALLE HACIA LA PRESA OBRA CONVENIDA CON SECOP	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	129949045	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	14,254	14,254	14,254	14,254	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	810.00	810.00	100.0%	
86111	PAVIMENTACION CALLE LAZARO CARDENAS	49-VALPARAISO	FELIPE ÁNGELES (PASTORES)	RURAL	129949070	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	109,790	109,790	109,790	109,790	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	910.00	910.00	100.0%	
86561	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL OBRA CONVENIDA CON SECOP	49-VALPARAISO	PEÑA BLANCA	RURAL	129949049	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	46,545	46,545	46,545	46,545	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	455.00	455.00	100.0%	
86797	PAVIMENTACION CALLE QUIRINA 2DA ETAPA OBRA CONVENIDA CON SECOP	49-VALPARAISO	MIMBRES	RURAL	129949050	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	59,392	59,392	59,392	59,392	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	550.00	550.00	100.0%	
86339	PAVIMENTACION CALLE SAGRADO CORAZON OBRA CONVENIDA CON SECOP	49-VALPARAISO	MIMBRES	RURAL	129949046	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	99,710	99,710	99,710	99,710	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	910.00	910.00	100.0%	
86434	PAVIMENTACION CALLE SAN FRANCISCO COL. LA MESITA OBRA CONVENIDA CON SECOP	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	129949048	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	80,096	80,096	80,096	80,096	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	910.00	910.00	100.0%	
96639	PAVIMENTACION DE CALLE ATOTONILCO	49-VALPARAISO	ATOTONILCO	RURAL	129949085	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	77,506	77,506	77,506	77,506	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	910.00	910.00	100.0%	
96731	PAVIMENTACION DE CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	129949086	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	1,260,000	1,260,000	1,260,000	1,260,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	505.00	479.75	95.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 18=15/13	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
96556	PAVIMENTACION DE CALLE J. JESUS LOPEZ CHAIREZ	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	129949084	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	78,486	78,486	78,486	78,486	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	910.00	910.00	100.0%	
96993	PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE	49-VALPARAISO	CRUCES	RURAL	129949087	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	124,615	124,615	124,615	124,615	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	436.32	436.32	100.0%	
71797	PAVIMENTACION EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS COL BUENA VISTA	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	129949002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	226,253	226,253	226,253	226,253	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	522.00	522.00	100.0%	
70908	PAVIMENTACION EN CALLE EMILIANO ZAPATA BARRIO DEL REFUGIO	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	129949001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	69,966	69,966	69,966	69,966	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	180.00	180.00	100.0%	
155072	APORTACION MUNICIPAL A VARIAS OBRAS DEL PROGRAMA 3X1 2012	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	12AM58001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACATECAS	-	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%	0	0	METROS	9.00	9.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA NO DA ESA OPCION SE VA A REALIZAR 9 OBRAS, LAS CUALES YA SE CUBRIO LA APORTACION CORRESPONDIENTE.
155073	PAV. CON CONC. HID. CALLE FRANCISCO I. MADERO EL ORITO	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	12AM58018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACATECAS	-	-	783,228	783,228	783,228	783,228	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	2,718.00	2,718.00	100.0%	OBRA COMPLETA
155074	PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE BOLIVIA COLONIA LAS AMERICAS.	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	12AM58011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACATECAS	-	-	410,400	410,400	410,400	410,400	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	233.00	233.00	100.0%	OBRA COMPLETA
155075	PAVIMENTAACION CON CONCRETO HID. CALLE TIRO SANTO DOMINGO COL. LAS CUMBRES	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	12AM58016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACATECAS	-	-	702,073	702,073	702,073	702,073	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	940.00	940.00	100.0%	OBRA COMPLETA
155076	PAVIMENTACION CON CONC. HID. CALLE SANTA BARBARA BARRIO EL CHAVEÑO.	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	12AM58012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACATECAS	-	-	162,000	162,000	162,000	162,000	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	127.00	127.00	100.0%	OBRA COMPLETA
155077	PAVIMENTACION CON CONC. HID. CALLE TIRO SAN BARTOLO COL. LAS CUMBRES	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	12AM 58015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACATECAS	-	-	765,000	765,000	765,000	765,000	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	2,800.00	2,800.00	100.0%	OBRA COMPLETA
155078	PAVIMENTACION CON CONC. HIDRAULICO CALLE NOPAL CUJO BARRIO DEL CHAVEÑO	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	12AM58014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACATECAS	-	-	104,616	104,616	104,616	104,616	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	25.00	25.00	100.0%	OBRA TERMINADA
155079	PAVIMENTACION CON CONCRETO HID. CALLE TIRO DE LA MALA NOCHE COL. LAS CUMBRES.	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	12AM58017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACATECAS	-	-	726,008	726,008	726,008	726,008	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,700.00	1,700.00	100.0%	OBRA TERMINADA
155080	TERMINAACION DE PAVIMENTACION CALLE NOPAL CARDON BARRIO DEL CHAVEÑO	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	12AM58013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACATECAS	-	-	233,784	233,784	233,784	233,784	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	291.00	291.00	100.0%	OBRA TERMINADA
180501	CONSTRUCCIÓN DE GUARNIÓN Y BANQUETA EN CALLE CAMINO REAL	57-TRANCOSO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TRANCOSO	-	-	10,353	10,353	10,353	10,353	100.0%	0	0	METROS	360.83	360.83	100.0%	
180817	CONSTRUCCIÓN DE GUARNIÓN Y BANQUETA EN CALLE PREPARATORIA	57-TRANCOSO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TRANCOSO	-	-	9,500	9,500	9,500	9,500	100.0%	0	0	METROS	396.92	396.92	100.0%	
179900	CONSTRUCCIÓN DE GUARNIÓN Y BANQUETA EN CALLE QUEBRADORA	57-TRANCOSO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TRANCOSO	-	-	3,654	3,654	3,654	3,654	100.0%	0	0	METROS	112.10	112.10	100.0%	
177087	CONSTRUCCIÓN DE PAVIEMENTACIÓN EN CALLE FELIPE	57-TRANCOSO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TRANCOSO	-	-	492,244	492,244	492,244	492,244	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,112.00	1,112.00	100.0%	
181106	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CALLE DE LA CRUZ	57-TRANCOSO	SAN JOSÉ DEL CARMEN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TRANCOSO	-	-	68,208	68,208	68,208	68,208	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,193.94	1,193.94	100.0%	
177457	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CALLE MORELOS	57-TRANCOSO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TRANCOSO	-	-	577,500	577,500	577,500	577,500	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,313.00	1,313.00	100.0%	
180688	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE CAMINO REAL	57-TRANCOSO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TRANCOSO	-	-	13,398	13,398	13,398	13,398	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	236.49	236.49	100.0%	
177587	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE PEÑITAS	57-TRANCOSO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TRANCOSO	-	-	2,419,040	2,419,040	2,419,040	2,419,040	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,977.00	3,977.00	100.0%	
189089	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE ALUMINIO	57-TRANCOSO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TRANCOSO	-	-	147,476	127,476	147,476	127,476	100.0%	0	0	METROS	2,106.80	1,800.00	85.4%	
	AMPLIACIÓN																							
98885	COMPLEMENTO DE BANQUETAS EN CALLE MEMBRILLO DE LA COL. RICARDO MONREAL	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10404	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	81,423	81,423	81,423	81,423	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	65.00	65.00	100.0%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 40
180573	COMPLEMENTO PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE FRANCISCO VILLA DE LA CABECERA MUNICIPAL	18-HUANUSCO	HUANUSCO	URBANO	129918002 PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	66,798	66,798	66,798	66,798	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	950.00	950.00	100.0%	
148319	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO ECOLÓGICO EN CALLE LUIS MEDINA BARRÓN DE LA COLONIA TOMA DE ZACATECAS, DE JALPA, ZAC.	19-JALPA	JALPA	URBANO	1299 19 010 CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALPA ZAC	-	-	119,160	119,160	119,160	119,160	100.0%	0	0	M2, ADOQUINAM IENTO O EMPEDRADO	447.11	447.11	100.0%	OBRA CONCLUIDA

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
148625	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GONZÁLO ARÉCHIGA Y AMPARO FLORES DE LA COLONIA HIDALGO DE JALPA, ZAC	19-JALPA	JALPA	URBANO	1299 19 011 CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALPA ZAC	-	-	691,326	691,326	691,326	691,326	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,287.92	1,287.92	100.0%	OBRA TERMINADA
117702	AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO	35-NORIA DE ÁNGELES	COLONIA MADERO (MADERO)	RURAL	129935056PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	300,527	300,527	300,527	300,527	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,250.00	1,250.00	100.0%	
118083	AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO	35-NORIA DE ÁNGELES	COLONIA POZO COLORADO	RURAL	129935057PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	186,393	186,393	186,393	186,393	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	750.00	750.00	100.0%	
116956	AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO	35-NORIA DE ÁNGELES	COLONIA SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO)	RURAL	129935051PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	115,308	115,308	115,308	115,308	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	450.00	450.00	100.0%	
117047	AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO	35-NORIA DE ÁNGELES	GENERAL LAURO G. CALOCA (EL RASCÓN)	RURAL	129935052PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	359,765	359,765	359,765	359,765	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	
117349	AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO	35-NORIA DE ÁNGELES	IGNACIO ZARAGOZA (SAN DIEGO)	RURAL	129935053PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	210,087	210,087	210,087	210,087	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	850.00	850.00	100.0%	
117617	AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO	35-NORIA DE ÁNGELES	MARAVILLAS	RURAL	129935055PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	300,528	300,528	300,528	300,528	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,250.00	1,250.00	100.0%	
118844	AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO	35-NORIA DE ÁNGELES	NORIA DE ÁNGELES	URBANO	129935059CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	359,765	359,765	359,765	359,765	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,500.00	1,500.00	100.0%	
118438	AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO	35-NORIA DE ÁNGELES	PUERTO DE JUAN ALBERTO	RURAL	129935058PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	91,612	91,612	91,612	91,612	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	350.00	350.00	100.0%	
117506	AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO	35-NORIA DE ÁNGELES	RANCHO NUEVO DE MORELOS	RURAL	129935054PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	359,765	359,765	359,765	359,765	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,500.00	1,500.00	100.0%	
111210	CONTINUACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO DE EL SAUZ	45-TEPECHITLÁN	BARRIO DEL SAUZ	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	17,873	17,873	17,873	17,873	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	610.00	610.00	100.0%	
111260	CONTINUACION DE LA PAVIEMTACION CON CONCRETO HIDRAULIDO EN CAMINO A CERRO CHINO	45-TEPECHITLÁN	CERRO CHINO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	31,770	31,770	31,770	31,770	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000.00	1,000.00	100.0%	
142450	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 2DA ETAPA FRACC. LOS SEDANOS	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ	LOS SEDANOS	RURAL	12994835PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRAVES DE CONTRATISTA Y SUPERVISADA POR OBRAS	-	-	1,322,578	1,322,578	1,322,578	954,080	72.1%	0	0	METROS CUADRADOS	1,350.00	973.00	72.1%	OBRA EN PROCESO
97444	TERMINACION DEPAVIMENTO HIDRAULICO ACCESO PRINCIPAL Y ACCESO A CENTRO DE SALUD	49-VALPARAISO	SAN ANTONIO DE PADUA	RURAL	129949095	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	134,734	134,734	134,734	134,734	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	425.00	21.25	5.0%	
176246	AMPLIACIÓN DE GUARNICIÓN Y BANQUETA CALLE FELIPE ÁNGELES	57-TRANCOSO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TRANCOSO	-	-	150,608	150,608	150,608	150,608	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	418.40	418.40	100.0%	
181672	AMPLIACIÓN DE GUARNICIÓN Y BANQUETA CALLE ALUMINIO	57-TRANCOSO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TRANCOSO	-	-	56,833	56,833	56,833	56,833	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	369.20	369.20	100.0%	
178040	AMPLIACIÓN DE GUARNICIÓN Y BANQUETA CALLE PEÑITAS	57-TRANCOSO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TRANCOSO	-	-	329,644	329,644	329,644	329,644	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	784.00	784.00	100.0%	
175788	AMPLIACIÓN DE GUARNICIÓN Y BANQUETA EN CALLE MORELOS	57-TRANCOSO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TRANCOSO	-	-	148,080	148,080	148,080	148,080	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	377.50	377.50	100.0%	
188804	AMPLIACION DE GUARNICION BANQUETA Y PAVIMENTO EN CALLE FERNANDO CALDERÓN	57-TRANCOSO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TRANCOSO	-	-	154,000	90,000	154,000	90,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	382.00	382.00	100.0%	
	MEJORAMIENTO																							
115848	APORTACION MUNICIPAL PARA OBRAS A EJECUTAR POR MEDIO DEL PROGRAMA HABITAT 2012	34-NOCHISTLÁN DE MEJÍA	NOCHISTLÁN DE MEJÍA	URBANO	12FI34014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA	-	-	1,998,768	1,998,768	1,998,768	1,998,768	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	CON ESTA APORTACION SE CUBRIRIAN OBRAS DE MEJORAMIENTO URBANO COMO DRENAJE, LINEA DE AGUA, PAVIMENTACION, Y ELECTRIFICACION
116489	APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA FEDERAL HABITAT 2012 (SEGUNDA PARTE)	34-NOCHISTLÁN DE MEJÍA	NOCHISTLÁN DE MEJÍA	URBANO	12FI34020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	1,568,197	1,568,197	1,568,197	1,568,197	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
173661	REHABILITACION DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL (CALLE BRACHO SALIDA A CHALCHIHUITES Y JAVIER MINA)	42-SOMBRIERETE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	24	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	985,834	98.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LAS METAS FUERON APROBADAS COMO UNA OBRA
141861	ADOQUINAMIENTO DE CALLE MEXICO FRENTE A LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	CICACALCO	RURAL	129948031PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRAVES DE CONTRATISTA Y SUPERVISADA POR OBRAS PUBLICAS	-	-	228,660	228,660	228,660	228,660	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	722.50	722.50	100.0%	OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA
	MANTENIMIENTO																							
98845	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT EN VARIAS COLONIAS	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10401	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	SE EJECUTA POR LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								18=15/13	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25	
116829	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO PASOS VEHICULARES CONSTRUCCIÓN	35-NORIA DE ÁNGELES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	129935045PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	131,176	131,176	131,176	131,176	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	883.00	883.00	100.0%		
84882	APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN ARROYO DEL GACHUPIN PROGRAMA HABITAT (CONVENIO CON SEDESOL)	49-VALPARAÍSO	VALPARAÍSO	URBANO	129949058	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	743,832	743,832	743,832	743,832	100.0%	0	0	METROS LINEALES	200.00	200.00	100.0%		
84903	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR 2DA. ETAPA (CAMINO-ATOTONILCO-RIO VERDE-LAS AMECAS) AMPLIACIÓN	49-VALPARAÍSO	ATOTONILCO	RURAL	129949062	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	527,000	527,000	527,000	527,000	100.0%	0	0	METROS UNEALES	300.00	300.00	100.0%		
143045	REHABILITACION DE CAMINO A LA COMUNIDAD DE CICALCO MEDIANTE CONSTRUCCION DE PUETE PUENTES Y PASOS PEATONALES CONSTRUCCIÓN	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	CICALCO	RURAL	129948047PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRAVES DE CONTRATISTA Y SUPERVISADA POR OBRAS PUBLICAS	-	-	19,161	19,161	19,161	19,161	100.0%	0	0	METROS LINEALES	27.00	27.00	100.0%	SE TRABAJO SOBRE UNA SUPERICIE DE 27 M2	
116696	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR	35-NORIA DE ÁNGELES	RANCHO NUEVO DE MORELOS	RURAL	129935021PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	328,000	328,000	328,000	328,000	100.0%	0	0	METROS UNEALES	27.00	27.00	100.0%		
93450	APORTACION AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL	45-TEPECHTILÁN	TEPECHTILÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	474,350	474,350	474,350	474,350	100.0%	0	0	METROS LINEALES	10.00	10.00	100.0%	NOTA: PARA ESTA OBRA SOLO SE DIO APORTACION AL PROGRAMA 3X1. Y SE REALIZO UNA MODIFICACION EN EL MONTO.	
96318	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL DE CONCRETO HIDRAULICO EN ENTRONQUE A LOBATOS	49-VALPARAÍSO	LOBATOS	RURAL	129949079	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	2,205,845	2,205,845	2,205,845	2,205,845	100.0%	0	0	METROS LINEALES	2,021.00	2,021.00	100.0%		
86979	TERMINACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	49-VALPARAÍSO	MALA NOCHE	RURAL	129949077	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	140,151	140,151	140,151	140,151	100.0%	0	0	METROS UNEALES	20.00	20.00	100.0%		
155081	CONSTRUCCION DE ESCALINATA CALLE PROL. MICHOACAN COL. LAZARO CARDENAS	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	12AMS8010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACATECAS	-	-	65,691	65,691	65,691	65,691	100.0%	0	0	METROS LINEALES	71.00	71.00	100.0%	OBRA TERMINADA	
	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																								
	ALUMBRADO PÚBLICO																								
	AMPLIACIÓN																								
104933	AMPLIACION DE RED ELECRITA	10-FRESNILLO	SAN PEDRO CERRO GORDO (LAS	RURAL	20513	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA	-	-	164,801	164,801	164,801	164,382	99.7%	419	0	POSTE	4.00	0.00	0.0%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 240	
104871	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	10-FRESNILLO	SAN TADEO	RURAL	10509	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	126,000	126,000	126,000	0	0.0%	3,780	0	POSTE	3.00	0.00	0.0%	LA META TAMBIEN ES 1 TRANSFORMADOR EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 180	
104892	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN BARRIO DE LAS FLORES	10-FRESNILLO	SAN JOSE DE LOURDES	URBANO	10510	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	561,606	561,606	561,606	561,606	100.0%	0	0	POSTE	13.00	0.00	0.0%	LA META TAMBIEN ES 1 TRANSFORMADOR EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 350	
104791	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LAGUNA SECA DE ABAJO	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10507	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	353,228	353,228	353,228	0	0.0%	10,597	0	POSTE	6.00	0.00	0.0%	LA META TAMBIEN ES 2 TRANSFORMADORES EL NUEMERO DE BENEFICIADOS ES DE 200	
142145	ALUMBRADO DE ACCESO EN CAMINO PRINCIPAL EN FRACC. SANTO SANTIAGO	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	129948017CP	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO EJECUTADA Y SUPERVISADA POR OBRAS PUBLICAS	-	-	138,578	138,578	138,578	138,578	100.0%	0	0	LUMINARIA	470.00	470.00	100.0%	OBRA TOTALMENTE TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE A LA FECHA Y FUNCIONANDO AL 100% Y BRINDANDOLE MAYOR SEGURIDAD Y CONFIANZA A LAS PERSONAS DEL FRACCIONAMIENTO SANTO SANTIAGO	
142472	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE PROLONGACION CALLE OBREGON	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	URBANO	129948029CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRAVES DE CONTRATISTA Y SUPERVISADA POR OBRAS PUBLICAS	-	-	292,150	292,150	292,150	292,150	100.0%	0	0	POSTE	13.00	13.00	100.0%	OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA	
	OBRA COMPLEMENTARIA																								
115663	REMODELACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE JOSE MINERO ROQUE	34-NOCHISTLÁN DE MEJÍA	NOCHISTLÁN DE MEJÍA	URBANO	12FI34012	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO E NOCHISTLAN DE MEJIA	-	-	41,151	41,151	41,151	41,151	100.0%	0	0	LUMINARIA	27.00	27.00	100.0%		
141909	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE ATOLINGA	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	URBANO	129948028CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRAVES DE CONTRATISTA Y SUPERVISADA POR OBRAS PUBLICAS	-	-	83,830	83,830	83,830	83,830	100.0%	0	0	POSTE	15.00	15.00	100.0%	OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA SE REUBICARON 15 POSTES	
	ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL																								
147350	REHABILITACION DE RED ELECTRICA (7 POSTES)	15-EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO	SAN ANTONIO DE LA CALERA (LA CALERA)	RURAL	1209915006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO EL PLATEADI DE JOAQUIN AMARO	-	-	167,172	167,172	167,172	167,172	100.0%	0	0	VIVIENDA	167,172.00	167,172.00	100.0%		
	ELECTRIFICACIÓN DE POZOS																								
	LÍNEAS DE TRANSMISIÓN																								
115673	COMPLEMENTO DE ELECTRICIACION DE POZO EN LA COMUNIDAD DE EL TUICHE	34-NOCHISTLÁN DE MEJÍA	EL TUICHE	RURAL	12FI34013	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA	-	-	34,406	34,406	34,406	34,406	100.0%	0	0	POZOS	1.00	1.00	100.0%	POZO PERFORADO CON RECURSO DEL 2011.	

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
	RED DE ELECTRICIDAD																							
	CONSTRUCCIÓN																							
140575	CONSTRUCCION DE 1ER ETAPA DE ELECTRIFICACION EN FRACC. LOS PILARES	30-MOMAX	MOMAX	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	353,411	353,411	353,411	353,411	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
162851	APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN FRACCIONAMIENTO UNIDAD DEPORTIVA	32-MORELOS	MORELOS	URBANO	12 99 32 012	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	-	-	701,000	701,000	701,000	701,000	100.0%	0	0	POSTE	35.00	35.00	100.0%	OBRA REALIZADA BAJO CONVENIO CON LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE GOBIERNO DEL ESTADO
142182	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN FRACC. LOS SEDANOS	48-TALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	LOS SEDANOS	RURAL	119948053PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRAVES DE CONTRATISTA Y SUPERVISADA POR OBRAS PUBLICAS	-	-	120,185	120,185	120,185	120,185	100.0%	0	0	POSTE	11.00	11.00	100.0%	OBRA ESTA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA Y SE CONDERA COMO LA PRIMERA ETAPA, YA QUE UNICAMENTE SE CONTEMPLA EL INCADO DE POSTES QUE DELIMITARIA EL AREA DE LA RED ELECTRICA Y QUE ENPOSTERIOR SEGUNDA ETAPA, SE CONTEMPLARA EL CABLEADO, TRANSFORMADOR Y LO NESECARIO PARA SU TERMINACION
87146	APORTACION PARA LA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLEION JUSTO SIERRA BARRIO DE AMECA PROGRAMA HABAITAT (CONVENIO CON SEDESOL)	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	129949059	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	196,760	196,760	196,760	196,760	100.0%	0	0	POSTE	2.00	2.00	100.0%	
87173	APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DENTRO DEL PROGRAMA SUMAR	49-VALPARAISO	LA GRULLA	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	993,035	993,035	993,035	993,035	100.0%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%	
87120	CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRICIDAD EN BARRIO DEL REFUGIO	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	129949041	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	1,448,028	1,448,028	1,448,028	1,448,028	100.0%	0	0	POSTE	10.00	10.00	100.0%	
98692	CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRICIDAD EN COL. BELLAVISTA	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	129949039	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	3,572,253	3,572,253	3,572,253	3,572,253	100.0%	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	135.00	83.70	62.0%	
87101	CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRICIDAD EN COL. LOMAS DEL BOSQUE	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	129949040	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	2,155,070	2,155,070	2,155,070	2,155,070	100.0%	0	0	POSTE	10.00	10.00	100.0%	
99479	REHABILITACION DE LINEA ELECTRICA ZDA ETAPA	49-VALPARAISO	PEÑITAS DE ORIENTE	RURAL	129949089	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	100.0%	0	0	POSTE	40.00	2.40	6.0%	
98758	REHABILITACION DE TRANSFORMADOR	49-VALPARAISO	CIENEGUITAS	RURAL	129949053	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	1.00	1.00	100.0%	
99529	REUBICACION DE LINEA ELECTRICA	49-VALPARAISO	J. JESUS GONZÁLEZ ORTEGA (SAN	RURAL	129949098	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	POSTE	1.00	0.95	95.0%	
	AMPLIACIÓN																							
75049	AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA EN CALLE EUSEO ARELLANO	4-BENITO JUÁREZ	FLORENCIA	URBANO	129904003CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	89,626	89,626	89,626	89,626	100.0%	0	0	POSTE	89,626.00	89,626.00	100.0%	
75130	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN COMUNIDAD DE SAN LUCAS CONVENIDA POR EL PROGRAMA SUMAR (FISE)	4-BENITO JUÁREZ	SAN LUCAS TEPEHTITÁN	RURAL	129904008PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	14,772	14,772	14,772	14,772	100.0%	0	0	POSTE	14,772.00	14,772.00	100.0%	
75241	APORTACION MUNICIPAL PARA LA AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLEIÓN 16 DE SEPTIEMBRE CONVENIDA POR EL PROGRAMA SUMAR (FISE)	4-BENITO JUÁREZ	FLORENCIA	URBANO	129904009PC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	36,187	36,187	36,187	36,187	100.0%	0	0	POSTE	36,187.00	36,187.00	100.0%	
75093	APORTACION MUNICIPAL PARA LA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN COMUNIDAD DE TONILCO CONVENIDA POR EL PROGRAMA SUMAR (FISE)	4-BENITO JUÁREZ	TONILCO	RURAL	129904007PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	21,671	21,671	21,671	21,671	100.0%	0	0	POSTE	21,671.00	21,671.00	100.0%	
74947	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN FRACCIONAMIENTO NUEVO 2012	4-BENITO JUÁREZ	FLORENCIA	URBANO	129904001CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	1,470,752,000	1,470,752	1,470,752	1,375,469	93.5%	0	0	POSTE	1,470,752.00	1,375,469.39	93.5%	
104782	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	10-FRESNILLO	RÍO FLORIDO	URBANO	10506	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	561,881	561,881	561,881	0	0.0%	1,686	0	POSTE	10.00	0.00	0.0%	LA META TAMBIEN ES 2 TRANSFORMADOR EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 480
104802	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	10-FRESNILLO	SAN JOSÉ DEL ALAMITO	RURAL	10508	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	113,211	113,211	113,211	0	0.0%	3,396	0	POSTE	2.00	0.20	10.0%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 60
104711	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE AHONDIGA DE GRANADITAS DE LA COL. MIGUEI HIDALGO	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10502	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	276,079	276,079	276,079	0	0.0%	8,282	0	POSTE	6.00	2.00	33.3%	LA META TAMBIEN ES 2 TRANSFORMADORES EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 360
104723	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE HONDURAS DE LA COL. LAS AMERICAS	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10504	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	177,800	177,800	177,800	177,800	100.0%	0	0	POSTE	2.00	0.20	10.0%	LA META TAMBIEN ES 1 TRANSFORMADOR EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 120
104716	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE HUICHOLES DE LA COL. MESOAMERICA	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10503	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	144,097	144,097	144,097	0	0.0%	4,323	0	POSTE	4.00	1.00	25.0%	LA META TAMBIEN ES 1 TRANSFORMADOR EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 240

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
104728	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE JUAN PABLO II EN COL. PLAN DE AYALA	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10505	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	226,196	226,196	226,196	0	0.0%	2,986	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%	LA META ES TAMBIEN 1 TRANSFORMADOR EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE
104915	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE RIO NAZAS DE LA COL. LINDA VISTA	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10511	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	159,750	159,750	159,750	0	0.0%	4,793	0	POSTE	4.00	0.00	0.0%	LA META TAMBIEN ES 1 TRANSFORMADOR EL NUEMRO DE BENEFICIADOS ES DE 240
104703	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN COL. FELIPE MONREAL	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10501	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	319,918	319,918	319,918	319,918	100.0%	0	0	POSTE	9.00	9.00	100.0%	LA META TAMBIEN ES UN TRANSFORMADOR EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 480
104955	AMPLIACION DE RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN SALIDA A ZACATECAS	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20514	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	175,392	175,392	175,392	0	0.0%	3,400	0	POSTE	3.00	0.00	0.0%	LA META TRAMBIEN ES 1 TRANSFORMADOR
160941	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN PRIVADA SIERRA PARA JARDIN DE NIÑOS VICTOR MANUEL GARCIA ORNELAS DE LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD 2DA SEC	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	214,060	214,060	214,060	213,322	99.7%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%	
161231	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN C.HORTENCIAS COLONIA MEZQUITILLOS	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	84,670	84,670	84,670	84,378	99.7%	0	0	TRANSFORMADOR	1.00	1.00	100.0%	
160666	APORTACION AL PROGRAMA HABITAT PARA LA AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA CALLE TODO ES MENTE, COLONIA OJO DE AGUA	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	80,290	80,290	80,290	80,290	100.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	200.00	200.00	100.0%	
160804	APORTACION AL PROGRAMA HABITAT PARA LA RED ELECTRICA EN LA CALLE HORTENCIAS, COLONIA LIMANTOUR	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	24,925	24,925	24,925	24,925	100.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	96.00	96.00	100.0%	
163033	DESMANTELAMIENTO Y RELOCALIZACIÓN DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN EN LA COMUNIDAD DE BOCANEGRA	17-GUADALUPE	SAN ISIDRO BOCANEGRA	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	122,699	122,699	122,699	122,276	99.7%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
161151	TERMINACIÓN DE RED ELECTRICA (SUBTERRANEA) EN COLONIA VALLE VERDE, CIENEGUITAS	17-GUADALUPE	CIENEGUITAS	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	256,946	256,946	256,946	256,060	99.7%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
176687	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PROLONGACION ALLENDE	18-HUANUSCO	HUANUSCO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	164,443	164,443	164,443	164,443	100.0%	0	0	POSTE	11.00	11.00	100.0%	
174870	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE DE ACCESO A LA COL. DE LA SARH, (SUMAR)	19-JALPA	JALPA	URBANO	1299 19 017 CP	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALPA ZAC	-	-	134,944	134,944	134,944	134,944	100.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	1,136.00	0.00	0.0%	INICIO DE EJECUCIÓN EN ENERO 2013
174988	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE ROSALES DE LA COL. JACARANDAS HACIA LA COL. HIDALGO, (SUMAR)	19-JALPA	JALPA	URBANO	1299 19 018 CP	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALPA ZAC	-	-	88,694	88,694	88,694	88,694	100.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	863.00	0.00	0.0%	OBRA INICIO DE EJECUCIÓN ENERO 2013
174781	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE TOMÁS MOJARRO (SUMAR)	19-JALPA	JALPA	URBANO	1299 19 016 CP	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALPA ZAC	-	-	119,363	119,363	119,363	119,363	100.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	1,123.00	0.00	0.0%	OBRA INICIO DE EJECUCIÓN ENERO 2013
154941	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA COLONIA INDEPENDENCIA (SUMAR)	19-JALPA	JALPA	URBANO	1299 19 016 CP	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALPA	-	-	118,215	118,215	118,215	118,215	100.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	809.00	0.00	0.0%	OBRA QUE AUN NO SE COMIENZA SU EJECUCIÓN
174053	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA COLONIA LA HACIENDITA (SUMAR)	19-JALPA	JALPA	URBANO	1299 19 012 CP	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALPA ZAC	-	-	60,300	60,300	60,300	60,300	100.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	216.00	216.00	100.0%	OBRA TERMINADA
174567	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA COLONIA LOS PILARES (SUMAR)	19-JALPA	LOS PILARES	RURAL	1299 19 013 CP	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALPA ZAC	-	-	61,117	61,117	61,117	61,117	100.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	210.00	210.00	100.0%	OBRA TERMINADA
174705	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE SAN VICENTE, (SUMAR).	19-JALPA	SAN VICENTE	RURAL	1299 19 015 PR	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALPA ZAC	-	-	27,320	27,320	27,320	27,320	100.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	102.00	102.00	100.0%	OBRA TERMINADA
174619	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE SANTA CLARA (SUMAR)	19-JALPA	SANTA CLARA	RURAL	1299 19 014 PR	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALPA ZAC	-	-	44,844	44,844	44,844	44,844	100.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	158.00	158.00	100.0%	OBRA TERMINADA
70791	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE REFORMA Y MARTIN ADAME LERMA, COL. 7 DE MARZO	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	129922030CP	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	35,040	35,040	35,040	35,040	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
70703	APORTACION PARA LA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE DE LA LADERA DE LA COMUNIDAD, CONVENIO CON SEPLADER(PROGRAMA ESTATAL DE SUPERACION A LA MARGINACION SUMAR)	22-JUAN ALDAMA	LAS NORIAS	RURAL	129922020PR	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	101,250	101,250	101,250	101,250	100.0%	0	0	POSTE	4.00	4.00	100.0%	DE ESTA OBRA ES SOLO LA APORTACION DEL FISM
70712	APORTACION PARA LA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN BARRIO DEL LIENZO CHARRO DE LA COMUNIDAD, CONVENIO CON SEPLADER (PROGRAMA ESTATAL DE SUPERACION A LA MARGINACION SUMAR)	22-JUAN ALDAMA	JOSÉ MARÍA MORELOS (MORELOS)	RURAL	129922021PR	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	41,000	41,000	41,000	41,000	100.0%	0	0	POSTE	2.00	2.00	100.0%	DE ESTA OBRA ES SOLO LA APORTACION DEL FISM
156233	APORTACION PARA LA AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE HIDALGO	32-MORELOS	MORELOS	URBANO	12 99 32 001	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	-	-	13,876	13,876	13,876	13,876	100.0%	0	0	POSTE	2.00	2.00	100.0%	OBRA INCLUIDA EN EL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2012
156327	APORTACION PARA LA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE ABASOLO	32-MORELOS	MORELOS	URBANO	12 99 32 002	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	-	-	10,725	10,725	10,725	10,725	100.0%	0	0	POSTE	2.00	2.00	100.0%	OBRA INCLUIDA EN EL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES
156843	APORTACION PARA LA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE ARROYO PRINCIPAL	32-MORELOS	MORELOS	URBANO	12 99 32 005	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	-	-	7,195	7,195	7,195	7,195	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA INCLUIDA EN EL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES
159960	APORTACION PARA LA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE BENITO JUAREZ	32-MORELOS	NORIA DE LOS GRINGOS (LOS GRINGOS)	RURAL	12 99 32 007	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	-	-	10,725	10,725	10,725	10,725	100.0%	0	0	POSTE	2.00	2.00	100.0%	OBRA INCLUIDA EN EL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES
156585	APORTACION PARA LA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE MANZANOS	32-MORELOS	MORELOS	URBANO	12 99 32 003	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO	-	-	7,195	7,195	7,195	7,195	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA INCLUIDA EN EL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES
159548	APORTACION PARA LA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE NOCHEBUENA	32-MORELOS	MORELOS	URBANO	12 99 32 006	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	-	-	7,195	7,195	7,195	7,195	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA INCLUIDA EN EL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2012
156710	APORTACION PARA LA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SANTA CRUZ	32-MORELOS	MORELOS	URBANO	12 99 32 004	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	-	-	20,410	20,410	20,410	20,410	100.0%	0	0	POSTE	2.00	2.00	100.0%	OBRA INCLUIDA EN EL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2012
117338	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE GRANO DE ORO EN TLACHICHILA	34-NOCHISTLÁN DE MEJÍA	TLACHICHILA	RURAL	12FI34022	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	154,364	154,364	154,364	154,364	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%	
120305	APORTACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN EL PROGRAMA SUMAR PARA MEJORAR	35-NORIA DE ÁNGELES	GENERAL LAURO G. CALCOCA (EL RASCÓN)	RURAL	129935044PR	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	147,000	147,000	147,000	147,000	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
120133	APORTACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN EL PROGRAMA SUMAR PARA MEJORAR	35-NORIA DE ÁNGELES	GRANJAS DE GUADALUPE	RURAL	129935042PR	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	84,000	84,000	84,000	84,000	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
120011	APORTACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN EL PROGRAMA SUMAR PARA MEJORAR	35-NORIA DE ÁNGELES	MARAVILLAS	RURAL	129935041PR	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	APORTACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN EL PROGRAMA SUMAR PARA MEJORAR	-	-	209,060	209,060	209,060	209,060	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
120226	APORTACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN EL PROGRAMA SUMAR PARA MEJORAR	35-NORIA DE ÁNGELES	RANCHO NUEVO DE MORELOS	RURAL	129935043PR	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	120,000	120,000	120,000	120,000	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
119727	APORTACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN EL PROGRAMA 3X1	35-NORIA DE ÁNGELES	MARAVILLAS	RURAL	129935032PR	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	342,000	342,000	342,000	342,000	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
119407	APORTACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN EL PROGRAMA 3X1	35-NORIA DE ÁNGELES	MARAVILLAS	RURAL	129935031PR	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	190,000	190,000	190,000	190,000	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
119863	APORTACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN EL PROGRAMA 3X1	35-NORIA DE ÁNGELES	RANCHO NUEVO DE MORELOS	RURAL	129935033PR	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	80,000	80,000	80,000	80,000	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
21263	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE ITURBIDE, COM LA LUZ	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939038PR	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	68,643	68,643	68,643	68,643	100.0%	0	0	ML CABLE 0 (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	200.00	200.00	100.0%	HABITAT 76,270 BENEFICIARIOS 7,627
21248	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE LAZARO CARDENAS, COM LA LUZ	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939078PR	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	124,055	124,055	122,605	122,605	98.8%	0	0	ML CABLE 0 (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	200.00	200.00	100.0%	HABITAT 137,839 BENEFICIARIOS 13,784
50774	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL , COM, FCO. GARCIA SALINAS	39-RÍO GRANDE	FRANCISCO GARCÍA SALINAS	RURAL	129939111PR	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	126,156	126,156	126,156	126,156	100.0%	0	0	POSTE	4.00	0.00	0.0%	SUMAR ESTATAL 126,154
19961	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL, COM EMILIANO ZAPATA (MORONES)	39-RÍO GRANDE	EMILIANO ZAPATA (MORONES)	RURAL	129939022PR	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	480,000	480,000	480,000	480,000	100.0%	0	0	POSTE	8.00	8.00	100.0%	

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
19957	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE, COM LAS ESPERANZAS	39-RÍO GRANDE	LAS ESPERANZAS (EL RANCHITO)	RURAL	129939021PR	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	285,080	285,080	258,000	258,000	90.5%	0	0	POSTE	6.00	5.45	90.8%	
50422	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE, COM. LOS CONDE	39-RÍO GRANDE	LOS CONDES	RURAL	129939106PR	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	208,500	208,500	208,500	208,500	100.0%	0	0	POSTE	11.00	0.00	0.0%	SUMAR ESTATAL 208,500
50707	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE TABASCO, COL. PROGRESO	39-RÍO GRANDE	PROGRESO DE ALFONSO MEDINA (COLONIA PROGRESO)	RURAL	129939110PR	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	137,813	137,813	137,813	137,813	100.0%	0	0	POSTE	4.00	0.00	0.0%	SUMAR ESTATAL 137,812
22083	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN COL. SAN JOAQUIN	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939093CP	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	686,994	686,994	286,018	286,018	41.6%	0	0	POSTE	15.00	4.50	30.0%	
22062	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN COL. SAN VICENTE	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939092CP	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	395,320	395,320	365,200	365,200	92.4%	0	0	POSTE	11.00	10.00	90.9%	
50458	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN COL. SAN VICENTE VARIAS CALLES, COM. LORETO	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939107PR	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	130,888	130,888	130,888	130,888	100.0%	0	0	POSTE	4.00	0.00	0.0%	SUMAR ESTATAL 130,887
50489	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN VARIAS CALLES , COL. LOS PINOS	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939109CP	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	339,780	339,780	339,780	339,780	100.0%	0	0	POSTE	12.00	0.00	0.0%	SUMAR ESTATAL 339,779
50478	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN VARIAS CALLES, COM. NORIA DEL BOYERO	39-RÍO GRANDE	NORIA DEL BOYERO	RURAL	129939108PR	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	233,995	233,995	233,995	233,995	100.0%	0	0	POSTE	11.00	3.30	30.0%	SUMAR ESTATAL 233,995
173900	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN CALLE LOS ANGELES COLONIA DIVISION DEL NORTE	42-SOMBRERETE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	35	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	160,826	160,826	160,826	152,528	94.8%	0	0	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	100.00	90.00	90.0%	LAS METAS SON 100ML
173731	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN CALLE MORELOS	42-SOMBRERETE	BENITO JUÁREZ	RURAL	38	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	341,603	341,603	341,603	323,348	94.7%	0	0	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	450.00	420.00	93.3%	LAS METAS FUERON 450 ML
99004	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIERRA NEVADA	49-VALPARAÍSO	VALPARAÍSO	URBANO	129949054	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	118,592	118,592	118,592	118,592	100.0%	0	0	POSTE	2.00	0.00	0.0%	
99372	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION TRIFASICA	49-VALPARAÍSO	PERÍTAS DE ORIENTE	RURAL	129949081	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	POSTE	40.00	0.00	0.0%	
	OBRA COMPLEMENTARIA																							
146945	PROYECO DE ADICIÓN DE FASES EN LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN	15-EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO	PALO ALTO	RURAL	129915001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	-	-	163,969	163,969	163,969	163,969	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	SE APOYÓ AL MUNICIPIO EN CAPTURA
162950	REHABILITACION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE HIDALGO	32-MORELOS	HACIENDA NUEVA	URBANO	1299 32 012	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	-	-	26,203	26,203	26,203	26,203	100.0%	0	0	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	100.00	100.00	100.0%	
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD																							
	CENTROS DE SALUD																							
	CONSTRUCCIÓN																							
105442	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE SALUD	10-FRESNILLO	LOS POCITOS	RURAL	10602	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	306,149	306,149	306,149	306,149	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	75.00	69.00	92.0%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 150
105460	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO EN CASA DE SALUD	10-FRESNILLO	RINCÓN DE LA FLORIDA	RURAL	20604	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	319,674	319,674	319,674	319,674	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	68.00	0.00	0.0%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 160
87214	TERMINACION DE CENTRO DE REHABILITACION FRACCIONAMIENTO ATOTONILCO	49-VALPARAÍSO	VALPARAÍSO	URBANO	129949071	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	585,477	585,477	585,477	585,477	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	
	AMPLIACIÓN																							
105451	AMPLIACION DE CASA DE SALUD EN LA LABOR DE SANTA BARBARA	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10603	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	271,329	271,329	271,329	271,329	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	56.00	56.00	100.0%	EL NUEMERO DE BENEFICIADOS ES DE 565
105484	TERMINACION DE CLINICA DE SALUD	10-FRESNILLO	SANTIAGUILLO	RURAL	20605	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	452,988	452,988	452,988	452,988	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	120.00	120.00	100.0%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 1,378
	MANTENIMIENTO																							
105434	REHABILITACION DE CASA DE SALUD EN COL. PATRIA Y LIBERTAD	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10601	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	177,589	177,589	177,589	0	0.0%	5,328	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	447.00	447.00	100.0%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 350
141489	ADQUISICION DE MATERIALES PARA CENTRO DE SALUD	24-LORETO	COLONIA HIDALGO (EL TECOLOTE)	RURAL	24	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LORETO ZAC	-	-	70,000	70,000	70,000	70,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	70,000.00	70,000.00	100.0%	
	DISPENSARIO MÉDICO Y UNIDADES MÉDICAS RURALES																							
	CONSTRUCCIÓN																							

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
76070	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS	4-BENITO JUÁREZ	POTRERILLOS	RURAL	129904001OP R	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	119,600	119,600	119,600	119,600	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	119,600.00	119,600.00	100.0%	
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																							
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS																							
126251	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN COLEGIO DE BACHILLERES	12-GENARO CODINA	PERALES	RURAL	129912003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	103,906	103,906	103,906	12,988	12.5%	103,906	12,988	METROS CUADRADOS, CANCHA	544.00	68.00	12.5%	- TRAZO Y NIVELACION - EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS, AFINE DE FONDO, TALUDES, DEPOSITOS DE MATERIAL AL BORDE DE LA EXCAVACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS - RODAPIE A BASE DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE LA REGION ASENTADA CON MORTERO, CEMENTO-ARENA, TERMINADO, RASTREADO A UNA CARA INCLUYE MATERIALES PUESTOS EN EL LUGAR DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA.
80825	CONSTRUCCION DE CAMPUS UAZ DE JUAN ALDAMA (BRA FASE)	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	12010793722 4083CP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SERIA OBRA Y LA CANTIDAD SERIA 1
141800	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN COL. EDUCACION	24-LORETO	LORETO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MATERIALES RODRIGUEZ BAEZ	-	-	58,000	58,000	58,000	58,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	58,000.00	58,000.00	100.0%	
	EQUIPAMIENTO																							
105743	SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO PARA ESCUELAS DE NIVEL BASICO EN VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20726	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	200,000	200,000	200,000	0	0.0%	10,100	0	METROS CUADRADOS, TALLER	0.00	0.00	0.0%	LA META SON 20 APOYOS Y EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 1800
	PREESCOLAR																							
	CONSTRUCCIÓN																							
105666	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS TEOCALLI EN LA COL. ESPARZA	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20722	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARRO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	192,963	192,963	192,963	99,448	51.5%	2,805	0	METROS CUADRADOS	482.00	0.00	0.0%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 400
166834	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN J. N. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA EN LA COMUNIDAD DE ZOQUITE	17-GUADALUPE	ZOQUITE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	6,769	6,769	6,769	6,769	100.0%	0	0	M2, SANITARIOS	1.00	1.00	100.0%	
166650	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE DOMO EN CENDI EMILIANO ZAPATA. COLONIA TIERRA Y LIBERTAD 1RA SECCION	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	128,342	128,342	128,342	128,342	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	
163997	APORTACIÓN AL CONVENIO CON LA SEC PARA CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS MARAVILLAS DE LA COMUNIDAD DE BAÑUELOS (MANO DE OBRA)	17-GUADALUPE	BAÑUELOS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	115,224	115,224	115,224	114,827	99.7%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1.00	1.00	100.0%	
166175	APORTACIÓN AL CONVENIO CON LA SEC PARA CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MULTIPLES EN JARDIN DE NIÑOS MARÍA R. MURILLO FRACC. VILLAS DE GUADALUPE	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	167,710	167,710	167,710	96,553	57.6%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.50	50.0%	
163978	APORTACIÓN AL CONVENIO CON LA SEC PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN A BASE MAMPOSTERIA Y CERCO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS MA. GUADALUPE SAUCEDO O. (MANO DE OBRA)	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	284,025	284,025	284,025	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1.00	0.00	0.0%	
166794	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA, PISO Y VENTANA EN AULA (BIBLIOTECA) EN JARDIN DE NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC, COLONIA CENTRO	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	60,608	60,608	60,608	60,399	99.7%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	
155210	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN JARDÍN DE NIÑOS RAMÓN LÓPEZ VELARDE, DE LA COLONIA LOS OLMOS, JALPA, ZAC.	19-JALPA	JALPA	URBANO	1299 19 019 CP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALPA ZAC	-	-	197,992	197,992	197,992	197,992	100.0%	0	0	M2, SANITARIOS	34.82	34.82	100.0%	OBRA CONCLUIDA
132093	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN JARDÍN DE NIÑOS	35-NORIA DE ANGELES	PUERTO DE JUAN ALBERTO	RURAL	129935022PR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	35,500	35,500	35,500	35,500	100.0%	0	0	M2, PATIO	1.00	1.00	100.0%	
142216	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD	48-TIALTENANGO DE SÁNCHEZ	CIÉNEGA DE LOS FRESNOS (LA CIÉNEGA)	RURAL	129948030PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRAVES DE CONTRATISTA Y SUPEVISADA POR OBRAS PUBLICAS	-	-	25,970	25,970	25,970	25,970	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	64.60	64.60	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA PARA ESTA OBRA SERA DE 64.60 METROS LINEALES OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
73245	APORTACION PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAS DIVERSAS EN JARDIN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS COL. SIMON BOLIVAR CONVENIO CON LA SEC (PROGRAMAS ESCUELAS DE CALIDAD)	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	129949008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	35,000	35,000	35,000	35,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1.00	1.00	100.0%	
74159	APORTACION PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAS DIVERSAS EN JARDIN DE NIÑOS MARIA OROPEZA COL. ENRIQUE ESTRADA CONVENIO CON LA SEC (PROGRAMAS ESCUELAS DE CALIDAD)	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	129949009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	35,000	35,000	35,000	35,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1.00	1.00	100.0%	
73178	APORTACION PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAS DIVERSAS EN JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS CONVENIO CON LA SEC (PROGRAMAS ESCUELAS DE CALIDAD)	49-VALPARAISO	LOBATOS	RURAL	129949007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1.00	1.00	100.0%	
73163	APORTACION PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAS DIVERSAS EN JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ COL. BUENA VISTA CONVENIO CON LA SEC (PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD)	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	129949006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1.00	1.00	100.0%	
113130	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN JARDIN DE NIÑOS RAMON LOPEZ VELARDE COL. LOS NOGALES	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	129949102	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	35,000	35,000	35,000	35,000	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.90	90.0%	
105498	TERMINACION DE AULA EN KINDER EN ERENDIRILLA	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10701	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	97,671	97,671	97,671	97,111	99.4%	2,930	0	METROS CUADRADOS	44.00	0.00	0.0%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 30
	MANTENIMIENTO																							
8572	IMPERMEABILIZACION DE AULAS EN J.N. , COM EMILIANO ZAPATA	39-RIO GRANDE	EMILIANO ZAPATA (MORONES)	RURAL	129939011PR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	78,015	78,015	78,015	78,015	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	348.11	348.11	100.0%	
142195	PINTURA EN AULAS E IMPERMEABILIZACION EN JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA EN LOS RAMOS	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	LOS RAMOS	RURAL	129948013PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRAVES DE CONTRATISTA Y SUPERVISADA POR DESARROLLO ECONOMICO	-	-	66,840	66,840	66,840	66,840	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	896.00	896.00	100.0%	OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA
	PRIMARIA																							
	CONSTRUCCIÓN																							
105571	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA	10-FRESNILLO	EL TIGRE (LOS NOPALES)	RURAL	10705	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	252,320	252,320	252,320	252,320	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	22.00	22.00	100.0%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 150
105607	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA PROGRESO DE LA COL. ESPARZA	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10710	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	244,023	244,023	244,023	244,023	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 360
105650	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GOYTIA	10-FRESNILLO	LA SALADA	RURAL	20719	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	330,192	330,192	330,192	330,192	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	676.00	676.00	100.0%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 250
105612	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA	10-FRESNILLO	LA QUEMADA (FRANCISCO I. MADERO)	RURAL	10713	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	196,983	196,983	196,983	196,983	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	618.00	618.00	100.0%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 200
105645	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20718	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	308,166	308,166	308,166	307,691	99.8%	14	0	METROS CUADRADOS	618.00	0.00	0.0%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 210
105551	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN PRIMARIA	10-FRESNILLO	MILPILLAS DE LA SIERRA	RURAL	10702	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	301,458	301,458	301,458	301,458	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	618.00	618.00	100.0%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 200
105559	CONSTRUCCION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN PRIMARIA MORELOS DE LA COL. CENTRO	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10703	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	267,733	267,733	267,733	267,733	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	405.96	405.96	100.0%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 350
105618	CONSTRUCCION DE MAMPARAS PARA VARIAS ESCUELAS DE NIVEL BASICO	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20714	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	789,060	789,060	789,060	789,060	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	
105636	CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA	10-FRESNILLO	SAN PEDRO DE ÁRBEGO	RURAL	20717	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	170,064	170,064	170,064	170,064	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	25.00	0.00	0.0%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 187
164057	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA DE LA COMUNIDAD DE CASA BLANCA	17-GUADALUPE	CASA BLANCA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	249,007	249,007	249,007	249,007	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
166201	ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA ROGELIO RODRIGUEZ CHAVEZ DE ZOQUITE.	17-GUADALUPE	ZOQUITE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	191,236	191,236	191,236	191,236	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
166043	APORTACIÓN AL CONVENIO CON LA SEC PARA CONSTRUCCIÓN DE AULA AISLADA EN ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO DE LA COMUNIDAD DE LAGUNA DE ARRIBA (MANO DE OBRA)	17-GUADALUPE	LAGUNA DE ARRIBA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	111,109	111,109	111,109	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.00	0.0%	
164136	APORTACIÓN AL PROGRAMA 3X1 PARA CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, COLONIA LOMAS DEL CONSUELO	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	198,162	198,162	198,162	198,162	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
164164	APORTACIÓN AL PROGRAMA 3X1 PARA CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS, COLONIA BELLAVISTA	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	144,998	144,998	144,998	144,998	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
163523	APORTACION AL PROGRAMA 3 X 1 PARA LA CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA RAMON LOPEZ VELARDE	17-GUADALUPE	TACOALECHE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	131,951	131,951	131,951	131,951	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
164026	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL (SEGUNDA ETAPA) EN ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO DE EL BORDO	17-GUADALUPE	EL BORDO DE BUENAVISTA (EL BORDO)	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	53,544	53,544	53,544	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1.00	1.00	100.0%	
163796	CONVENIO DE COLABORACIÓN CON ESCUELA PRIMARIA VICTOR ROSALES PARA TERMINACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
176842	PAGO COMPLEMENTARIO PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS EN EL JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD	18-HUANUSCO	LOMA LARGA (SAN MIGUEL)	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	19,627	19,627	19,627	19,627	100.0%	0	0	CISTERNA	3.00	3.00	100.0%	
155319	CONSTRUCCIÓN DE CERCO EN ESC. PRIM. TENAMAZTLI.	19-JALPA	JALPA	URBANO	1299 19 027 CP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALPA	-	-	91,777	91,777	91,777	91,777	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS,	443.50	221.55	50.0%	OBRA EN PROCESO
71666	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL Y PORTICO DE ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	129922026CP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	115,072	115,072	115,072	115,072	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	111.00	111.00	100.0%	
132644	APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESC. PRIM. FELIPE CARRILLO PUERTO EN EL PROGRAMA 3X1	35-NORIA DE ÁNGELES	GRAL. GUADALUPE VICTORIA (ESTACIÓN LA HONDA)	RURAL	129935035PR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	229,984	229,984	229,984	229,984	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	600.00	600.00	100.0%	
132212	APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ EN EL PROGRAMA 3X1	35-NORIA DE ÁNGELES	NORIA DE ÁNGELES	URBANO	129935034CP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	229,984	229,984	229,984	229,984	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	600.00	600.00	100.0%	
19987	CONSTRUCCION DE ANDADORES EN ESCUELA PRIMARIA PANFILO NATERA, COL. EL MEZQUITAL	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939032CP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	29,739	29,739	29,739	29,739	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES	46.00	46.00	100.0%	
21230	CONSTRUCCION DE ANDADORES Y PORTICO EN ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ	39-RÍO GRANDE	CIÉNEGA Y MANCILLA	RURAL	129939069PR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	85,533	85,533	85,533	85,533	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES	82.91	82.91	100.0%	
8573	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL 2DA ETAPA EN ESC. PRIMARIA PANFILO NATERA, COL. JARDINES DEL RIO	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939012CP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	69,523	69,523	69,523	69,523	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	20.00	20.00	100.0%	ML
111314	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUET BOL EN LA PRIMARIA DE LA YERBABUENA CON CONCRETO HIDRAULICO Y TABLEROS	45-TEPECHITLÁN	LA HIERBABUENA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	33,150	33,150	33,150	33,150	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	90.00	90.00	100.0%	
141725	APORTACION AL PROGRAMA 3X1 PARA LA OBRA CONTRUCCION DE SANITARIOS Y MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL ALEMAN	48-TLATENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	CONTRERAS	RURAL	129948002PR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO EJECUTADA Y SUPERVISADA POR OBRAS PUBLICAS	-	-	159,247	159,247	159,247	159,247	100.0%	0	0	M2, SANITARIOS	1.00	1.00	100.0%	APORTACION MUNICIPAL TOMADA DEL FISM CUBIERTA AL 100% PARA EL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES EJERCICIO 2012, SE CUENTA CON UN AVANCE DEL 90% DE ESTA OBRA QUE SE ESTA EJECUTADO EN SU TOTALIDAD POR EL PROGRAMA 3X1
74273	APORTACION PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAS DIVERSAS EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ BARRIO DE LOS BARRIOS CONVENIO CON LA SEC (PROGRAMAS ESCUELAS DE CALIDAD)	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	129949010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1.00	1.00	100.0%	
87237	CONSTRUCCION DE PORTICO EN ESCUELA PRIMARIA	49-VALPARAISO	ATOTONILCO	RURAL	129949060	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	53,400	53,400	53,400	53,400	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNAD	1.00	1.00	100.0%	
	AMPLIACIÓN																							

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														15	16	17								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
105624	TERMINACIÓN DE AULA DE MEDIOS EN ESCUELA PRIMARIA	10-FRESNILLO	SAN CRISTÓBAL	RURAL	20715	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	305,641	305,641	305,641	305,134	99.8%	9,169		METROS CUADRADOS	1,000.00	0.00	0.0%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES 1000
	MEJORAMIENTO																							
116648	APORTACION MUNICIPAL PARA BECAS ESPECIALES CONVENIO CON PRESIDENCIA MUNICIPALES Y SEC	34-NOCHISTLÁN DE MEJÍA	NOCHISTLÁN DE MEJÍA	URBANO	12F134018	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL Y SEC	-	-	135,000	135,000	135,000	135,000	100.0%	0	0	APOYO	120.00	120.00	100.0%	
19962	PINTURA Y ANDADORES EN ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO	39-RÍO GRANDE	JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (LA ALMOLOYA)	RURAL	129939024PR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	56,751	56,751	56,751	56,751	100.0%	0		METRO CUADRADO	550.54	550.54	100.0%	
21229	REHABILITACION DE AULA EN ESC. PRIMARIA PATRIA NUEVA, COL. TEPEYAC	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939068CP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	30,125	30,125	30,125	30,125	100.0%	0		METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	
173829	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CENTROS EDUCATIVOS: JARDINES DE NIÑOS, ESCUELAS PRIMARIAS Y O SECUNDARIAS	42-SOMBRERETE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	52	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	200,000	200,000	200,000	146,684	73.3%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
	MANTENIMIENTO																							
21225	PINTURA EN AULAS EN ESC. PRIMARIA MIGUEL AUZA	39-RÍO GRANDE	NORIA DEL BOYERO	RURAL	129939066PR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	72,361	72,361	72,361	72,361	100.0%	0		METROS CUADRADOS, AULAS	1,152.00	1,152.00	100.0%	
	EQUIPAMIENTO																							
130540	APORTACIÓN AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD PARA LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ (CONVENIO CON LA SEC)	35-NORIA DE ÁNGELES	COLONIA INDEPENDENCIA (LA SOLEDAD)	RURAL	129935008PR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0		PIZARRONES, SILLAS, MESAS	1.00	1.00	100.0%	
131540	APORTACIÓN AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD PARA LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ (CONVENIO CON LA SEC)	35-NORIA DE ÁNGELES	GRANJAS DE GUADALUPE	RURAL	129935015PR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	29,350	29,350	29,350	29,350	100.0%	0		PIZARRONES, SILLAS, MESAS	1.00	1.00	100.0%	
130189	APORTACIÓN AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD PARA LA ESC. PRIM. FELIPE CARRILLO PUERTO (CONVENIO CON LA SEC)	35-NORIA DE ÁNGELES	GRAL. GUADALUPE VICTORIA (ESTACIÓN LA HONDA)	RURAL	129935005PR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	35,000	35,000	35,000	35,000	100.0%	0		PIZARRONES, SILLAS, MESAS	1.00	1.00	100.0%	
130633	APORTACIÓN AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD PARA LA ESC. PRIM. HÉROES DE CHAPULTEPEC (CONVENIO CON LA SEC)	35-NORIA DE ÁNGELES	PUERTO DE JUAN ALBERTO	RURAL	129935009PR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	35,000	35,000	35,000	35,000	100.0%	0		PIZARRONES, SILLAS, MESAS	1.00	1.00	100.0%	
132028	APORTACIÓN AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD PARA LA ESC. PRIM. INDEPENDENCIA (CONVENIO CON LA SEC)	35-NORIA DE ÁNGELES	GENERAL LAURO G. CALOCA (EL RASCÓN)	RURAL	129935019PR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	35,000	35,000	35,000	35,000	100.0%	0		PIZARRONES, SILLAS, MESAS	1.00	1.00	100.0%	
130264	APORTACIÓN AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD PARA LA ESC. PRIM. ISIDRO LÓPEZ ORTIZ (CONVENIO CON LA SEC)	35-NORIA DE ÁNGELES	EL TEPOZÁN	RURAL	129935006PR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	35,000	35,000	35,000	35,000	100.0%	0		PIZARRONES, SILLAS, MESAS	1.00	1.00	100.0%	
131274	APORTACIÓN AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD PARA LA ESC. PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ (CONVENIO CON LA SEC)	35-NORIA DE ÁNGELES	RANCHO NUEVO DE MORELOS	RURAL	129935013PR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	35,000	35,000	35,000	35,000	100.0%	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	1.00	1.00	100.0%	
131808	APORTACIÓN AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD PARA LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO (CONVENIO CON LA SEC)	35-NORIA DE ÁNGELES	COLONIA SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO)	RURAL	129935017PR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0		PIZARRONES, SILLAS, MESAS	1.00	1.00	100.0%	
131074	APORTACIÓN AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD PARA LA ESC. PRIM. MORELOS (CONVENIO CON LA SEC)	35-NORIA DE ÁNGELES	RANCHO NUEVO DE MORELOS	RURAL	129935012PR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	35,000	35,000	35,000	35,000	100.0%	0		PIZARRONES, SILLAS, MESAS	1.00	1.00	100.0%	
130362	APORTACIÓN AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD PARA LA ESC. PRIM. VEINTE DE NOVIEMBRE (CONVENIO CON LA SEC)	35-NORIA DE ÁNGELES	SAN ANTONIO DE LA MULA	RURAL	129935007PR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	35,000	35,000	35,000	35,000	100.0%	0		PIZARRONES, SILLAS, MESAS	1.00	1.00	100.0%	
131950	APORTACIÓN AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD PARA LA ESC. PRIM. 20 DE NOVIEMBRE (CONVENIO CON LA SEC)	35-NORIA DE ÁNGELES	COLONIA FRANCISCO I. MADERO	RURAL	129935018PR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	35,000	35,000	35,000	35,000	100.0%	0		PIZARRONES, SILLAS, MESAS	1.00	1.00	100.0%	
130113	APORTACIÓN AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD PARA LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA (CONVENIO CON LA SEC)	35-NORIA DE ÁNGELES	COLONIA MADERO (MADERO)	RURAL	129935004PR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	35,000	35,000	35,000	35,000	100.0%	0		PIZARRONES, SILLAS, MESAS	1.00	1.00	100.0%	
141756	APORTACION AL PROGRAMA 3X1 PARA LA OBRA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA ESCUELA PRIMARIA BICENTENARIO	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	129948001CP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO EJECUTADA Y SUPERVISADA POR OBRAS PUBLICAS	-	-	13,000	13,000	13,000	13,000	100.0%	0	0	MOBILIARIO	7.00	7.00	100.0%	LA APORTACION MUNICIPAL TOAMDA DEL FISM ESTA CUBIERTA AL 100%, SE REALIZO LA COMPRA DE EQUIPOS Y YA FUERON ENTREGADOS A LA INSTITUCION EDUCATIVA, OBRA 3X1 AL 100%

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
99584	APORTACION PARA EQUIPOS Y MOBILIARIO EN ESCUELAS CONVENIO CON LA SEC	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	129949099	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL	SEC	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	MOBILIARIO	1.00	0.00	0.0%	
109860	EQUIPAMIENTO DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA J. JESUS GONZALEZ ORTEGA	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	129949100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	MOBILIARIO	1.00	0.00	0.0%	
112963	EQUIPAMIENTO DE COMPUTO EN ESCUELA SECUNDARIA 20 DE NOVIEMBRE	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	129949101	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	70,000	70,000	70,000	70,000	100.0%	0	0	MOBILIARIO	1.00	0.00	0.0%	
	SECUNDARIA																							
	CONSTRUCCIÓN																							
105593	CONSRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA	10-FRESNILLO	LÁZARO CÁRDENAS (RANCHO GRANDE)	URBANO	10708	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	403,386	403,386	403,386	403,386	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	618.24	0.00	0.0%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 300 LA CANCHA ES EN LA ESCUELA PRIMARIA NO EN LA ESCUELA SECUNDARIA
105564	CONSTRUCCION DE AULA EN TELESECUNDARIA	10-FRESNILLO	OJO DE AGUA DE RAMOS (RAMOS)	RURAL	10704	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	250,529	250,529	250,529	250,529	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 40
105600	CONSTRUCCION DE AULA EN TELESECUNDARIA	10-FRESNILLO	PRESA LEOBARDO REYNOSO (PRIMERO DE MAYO)	RURAL	10709	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	263,887	263,887	263,887	263,887	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	47.00	97.9%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 30
105629	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTRIPLES EN TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA	10-FRESNILLO	SAN JOSÉ DEL QUELITE	RURAL	20716	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	165,446	165,446	165,446	165,446	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	618.00	0.00	0.0%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 200
105712	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN TELESECUNDARIA EN LA COM. DE PROVIDENCIA	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20724	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	201,435	201,435	201,435	0	0.0%	6,024	0	METROS CUADRADOS	619.00	0.00	0.0%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 180
105579	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN TELESECUNDARIA EN COL. HIDALGO DE OJUELOS	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10707	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	193,316	193,316	193,316	193,316	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	53.19	53.19	100.0%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 350
105657	ENMALLADO EN ESCUELA TELESECUNDARIA EN LOS ANGELES DE LOS MEDRANO	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20721	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCIOIN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	259,245	259,245	259,245	259,245	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	160.00	160.00	100.0%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 90
130551	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA TELESECUNDARIA	12-GENARO CODINA	LA PURÍSIMA	RURAL	129912004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ADMINISTRACION MUNICIPAL	-	-	103,906	103,906	103,906	83,124	80.0%	103,906	83,124	METROS CUADRADOS, CANCHA	544.00	435.00	80.0%	- TRAZO Y NIVELACION - EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO C DE 2.0 MTS DE PROFUNDIDAD INCLUYE AFINE DE FONDO, TALLUDES, DEPOCITOS DE MATERIAL AL BORDE DE LA EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECCUCION. - RODAPIE A BASE DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE LA REGION ASENTADA CON MORTERO, CEMENTO-ARENA 1:5, TERMINADO, RASTREADO, A UNA CARA, INCLUYE MATERIALES PUESTOS EN EL LUGAR DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y LIMPIEZA. - RELLENO Y COMPACTACION CON MEDIOS MECANICOS EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, COM MATERIAL DE BANCO, MEDIDO COMPACTADO, INCLUYE ACARRES DENTRO Y FUERA DE LA OBRA MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. - PISO A BASE DE CONCRETO FC=200KG/CM2, ARMAFO CON MALLA 6-6/10-10, TERMINADO PULIDO, INCLUYE NIVELES, MUESTRAS, MATERIALES, DESPERDICIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECCUCION DE 12 CM DE ESPESOR (PAGO DE ALBAÑIL)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
165886		APORTACIÓN AL CONVENIO CON LA SEC PARA CONSTRUCCIÓN DE AULA ADOSADA EN TELESECUNDARIA BELISARIO DOMINGUEZ DE LA COMUNIDAD DE CIENEGUITAS (MANO DE OBRA)	17-GUADALUPE	CIENEGUITAS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	107,601	107,601	107,601	80,326	74.7%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	
165904		APORTACIÓN AL CONVENIO CON LA SEC PARA CONSTRUCCIÓN DE AULA ADOSADA EN TELESECUNDARIA TATA PACHITO DE LA COMUNIDAD DE SAN IGNACIO (MANO DE OBRA)	17-GUADALUPE	SAN IGNACIO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	97,610	97,610	97,610	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.00	0.0%	
165867		APORTACIÓN AL CONVENIO CON LA SEC PARA CONSTRUCCIÓN DE AULA AISLADA EN TELESECUNDARIA FRANCISCO GARCÍA SALINAS DE LA COL. LA CAMPESINA (MANO DE OBRA)	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	105,145	105,145	105,145	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.00	0.0%	
165963		APORTACIÓN AL CONVENIO CON LA SEC PARA CONSTRUCCIÓN DE AULA AISLADA EN TELESECUNDARIA J.JESUS GONZALEZ ORTEGA DE LA COMUNIDAD DE LA ZACATECANA (MANO DE OBRA)	17-GUADALUPE	LA ZACATECANA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	105,145	105,145	105,145	92,808	88.3%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	
164187		APORTACIÓN AL CONVENIO CON LA SEC PARA CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA SEC. TEC 61 JULIAN T. MEDINA DE LA COMUNIDAD DE ZOQUITE (MANO DE OBRA)	17-GUADALUPE	ZOQUITE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	88,117	88,117	88,117	87,813	99.7%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1.00	1.00	100.0%	
165684		APORTACIÓN AL CONVENIO CON LA SEC PARA CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA SEC. TEC 73 MATÍAS RAMOS COL. LAS AMÉRICAS (MANO DE OBRA)	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	138,198	138,198	138,198	117,712	85.2%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1.00	1.00	100.0%	
163908		CONVENIO DE COLABORACIÓN CON ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE SAN RAMÓN	17-GUADALUPE	SAN RAMÓN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	8,469	8,469	8,469	8,439	99.6%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	
166816		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES DE AULA EN ESC. TELESEC. FELIPE CARRILLO PUERTO	17-GUADALUPE	BAÑUELOS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	8,050	8,050	8,050	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	
71088		REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA FELIPE ANGELES DE LA COMUNIDAD	22-JUAN ALDAMA	JALPA	RURAL	129922025PR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	48,606	48,606	48,606	0	0.0%	0	0	M2, SANITARIOS	1.00	0.00	0.0%	
142588		CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA LAZARO CARDENAS EN LAS AZUCENAS	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	LAS AZUCENAS	RURAL	129948018PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRAVES DE CONTRATISTA Y SERA SUPERVISADA POR OBRAS PUBLICAS	-	-	305,131	305,131	305,131	170,192	55.8%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.00	0.0%	UNIDAD DE MEDIDA ES UNA AULA TIPO Y ESTA OBRA ESTA EN PROCESO
75398		APORT PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAS DIV EN ESC. SEC. TEC. 12 VICENTE ESCUDERO CONV. SEC (PROG. ESC. CALIDAD	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	129949024	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	35,000	35,000	35,000	35,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1.00	1.00	100.0%	
75380		APORT. PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAS DIV. EN ESC. TELESEC. RAFAEL RAMIRES CONV. CON LA SEC (PROG. ESC. DE CALIDAD	49-VALPARAISO	AMECA (LA HACIENDA)	RURAL	129949023	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	35,000	35,000	35,000	35,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1.00	1.00	100.0%	

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
75432	APORT. PARA MITTO Y MEJORAS DIV. EN ESC. TELESEC. GUADALUPE VICTORIA, CONV. SEC (PROG. ESC. CALIDAD)	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	129949025	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	35,000	35,000	35,000	35,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1.00	1.00	100.0%	
75453	APORT. PARA MITTO. Y MEJORAS DIV EN ESC. TELESEC. MEXICO INDEPENDIENTE CONV. SEC (PROG ESC. CALIDAD)	49-VALPARAISO	SAN JUAN CAPISTRANO	RURAL	129949026	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1.00	1.00	100.0%	
75495	APORT PARA MITTO Y MEJORAS DIV. EN JARDIN DENIÑOS ENRIQUE REBSAMEN COL. LOMAS DEL VALLE CONV. SEC (PROG. ESC. CALIDAD)	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	129949028	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	35,000	35,000	35,000	35,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1.00	1.00	100.0%	
75483	APORT. PARA MITTO. Y MEJORAS DIV. EN JARDIN NIÑOS RAMON LOPEZ VELARDE COL. LOS NOGALES CONV. SEC (PROG. ESC. CALIDAD)	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	129949027	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	35,000	35,000	35,000	35,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1.00	1.00	100.0%	
74506	APORTACION PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAS DIVERSAS EN ESCUALA SECUNDARIA RIGOBERTO VALDEZ Y VALDEZ, CONVENIO CON LA SEC (PROGRAMAS DE CALIDAD)	49-VALPARAISO	J. JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA (SAN MATEO)	RURAL	129949014	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1.00	1.00	100.0%	
73151	APORTACION PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAS DIVERSAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 47 MOISES SAENS GARZA CONVENIO CON LA SEC (PROGRAMAS ESCUELAS DE CALIDAD)	49-VALPARAISO	LOBATOS	RURAL	129949005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	35,000	35,000	35,000	35,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1.00	1.00	100.0%	
74526	APORTACION PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAS DIVERSAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA CUAUHTEMOC CONVENIO CON LA SEC (PROGRAMAS ESCUELAS DE CALIDAD)	49-VALPARAISO	LOS CARACOLES	RURAL	129949015	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	35,000	35,000	35,000	35,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1.00	1.00	100.0%	
74482	APORTACION PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAS DIVERSAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA J. JESUS GONZALEZ ORTEGA, CONVENIO CON LA SEC (PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD)	49-VALPARAISO	EL PUENTILLO (EL JARALILLO)	RURAL	129949013	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	35,000	35,000	35,000	35,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1.00	1.00	100.0%	
75012	APORTACION PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAS DIVERSAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA J. JESUS GONZALEZ ORTEGA, CONVENIO CON LA SEC (PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD)	49-VALPARAISO	SAN PEDRO DE LA SIERRA	RURAL	129949019	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1.00	1.00	100.0%	
74614	APORTACION PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAS DIVERSAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA JOSEFA ORTIZ DOMINGUEZ, CONVENIO CON LA SEC (PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD)	49-VALPARAISO	EL ASTILLERO	RURAL	129949017	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1.00	1.00	100.0%	
73124	APORTACION PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAS DIVERSAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA LAZARO CARDENAS CONVENIO CON LA SEC (PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD)	49-VALPARAISO	SAN RAFAEL DE LAS TABLAS	RURAL	129949004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1.00	1.00	100.0%	
75344	APORTACION PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAS DIVERSAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA LAZARO CARDENAS, CONVENIO CON LA SEC (PROGRAMAS ESCUELAS DE CALIDAD)	49-VALPARAISO	SAN JOSÉ DEL REFUGIO (EL CARRIZO)	RURAL	129949022	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	APORT PARA MANT Y MEJORAS DIVERSAS EN ESCUELA TELESEC LAZARO CARDENAS CONV CON LA SEC PROGR ESC DE CALIDAD	-	-	12,500	12,500	12,500	12,500	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1.00	1.00	100.0%	
74454	APORTACION PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAS DIVERSAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA MIGUEL AUZA CONVENIO CON LA SEC (PROGRAMAS ESCUELAS DE CALIDAD)	49-VALPARAISO	CORRALITOS	RURAL	129949012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1.00	1.00	100.0%	

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
74627	APORTACION PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAS DIVERSAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA, CONVENIO CON LA SEC (PROGRAMAS ESCUELAS DE CALIDAD)	49-VALPARAISO	XOCONOSTLE	RURAL	129949018	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	35,000	35,000	35,000	35,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1.00	1.00	100.0%	
74582	APORTACION PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAS DIVERSAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES, CONVENIO CON LA SEC (PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD)	49-VALPARAISO	ACATITLA DE AMECA	RURAL	129949016	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	35,000	35,000	35,000	35,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1.00	1.00	100.0%	
74394	APORTACION PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAS DIVERSAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA NUEVA GENERACION CONVENIO CON LA SEC (PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD)	49-VALPARAISO	EL CHALIG Y	RURAL	129949011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	24,000	24,000	24,000	24,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1.00	1.00	100.0%	
75286	APORTACION PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAS DIVERSAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA PABLO NERUDA, CONVENIO CON LA SE (PROGRAMAS ESCUELAS DE CALIDAD)	49-VALPARAISO	AMECA EL VIEJO	RURAL	129949020	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	35,000	35,000	35,000	35,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1.00	1.00	100.0%	
75307	APORTACION PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAS DIVERSAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO, CONVENIO CON LA SEC (PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD)	49-VALPARAISO	SANTA LUCÍA DE LA SIERRA	RURAL	129949021	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1.00	1.00	100.0%	
87258	CONSTRUCCION DE PORTICO EN ESCUELA TELESECUNDARIA	49-VALPARAISO	MIMBRES	RURAL	129949061	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	76,763	76,763	76,763	76,763	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNAD	1.00	1.00	100.0%	
	AMPLIACIÓN																							
105669	TERMINACION DE AULA ESCUELA TELESECUNDARIA ENRIQUE ESTRADA	10-FRESNILLO	MENDOZA	RURAL	20723	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	106,314	106,314	106,314	0	0.0%	3,189	0	METROS CUADRADOS	78.00	0.00	0.0%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 500
	MEJORAMIENTO																							
22092	PINTURA EN AULAS EN ESC. TELESECUNDARIA	39-RÍO GRANDE	NORIA DEL BOYERO	RURAL	129939094PR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	29,402	29,402	29,402	29,402	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	444.00	444.00	100.0%	
	MANTENIMIENTO																							
105729	REGENERACION DE CAMPO DE FUT-BOL EN ESC. SECUNDARIA BENITO JUAREZ	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20725	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	450,000	450,000	450,000	0	0.0%	10,500	0	METROS CUADRADOS	10,000.00	0.00	0.0%	EL NUMERO DE BENEFICIEDOS ES DE 800
71560	REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA FELIPE ANGELES DE LA COMUNIDAD	22-JUAN ALDAMA	JALPA	RURAL	129922025PR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	48,606	48,606	48,606	0	0.0%	0	0	M2, SANITARIOS	5.00	0.00	0.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SON 5 INODOROS Y ES REHABILITACION DE SANITARIOS
	EQUIPAMIENTO																							
130982	APORTACIÓN AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD PARA LA ESC. SEC MOISÉS SÁENZ GARZA (CONVENIO CON LA SEC)	35-NORIA DE ÁNGELES	IGNACIO ZARAGOZA (SAN DIEGO)	RURAL	129935011PR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS	1.00	1.00	100.0%	
130745	APORTACIÓN AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD PARA LA ESC. T. V. SEC. JAIME TORRES BODET (CONVENIO CON LA SEC)	35-NORIA DE ÁNGELES	COLONIA SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO)	RURAL	129935010PR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS	1.00	1.00	100.0%	
131631	APORTACIÓN AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD PARA LA ESC. T. V. SEC. SALVADOR VARELA RESÉNÓDIZ (CONVENIO CON LA SEC)	35-NORIA DE ÁNGELES	RANCHO NUEVO DE MORELOS	RURAL	129935016PR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	35,000	35,000	35,000	35,000	100.0%	0	0	SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS	1.00	1.00	100.0%	
131413	APORTACIÓN AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD PARA LA ESC. T. V. SEC. 20 DE NOVIEMBRE (CONVENIO CON LA SEC)	35-NORIA DE ÁNGELES	NORIA DE ÁNGELES	URBANO	129935014CP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	35,000	35,000	35,000	35,000	100.0%	0	0	SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS	1.00	1.00	100.0%	
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																							
	PISO FIRME																							
	CONSTRUCCIÓN																							
76026	APORTACION MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONVENIDO CON COPROVI	4-BENITO JUÁREZ	FLORENCIA	URBANO	1299040010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	75,000	75,000	75,000	75,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	75,000.00	75,000.00	100.0%	
132761	APORTACIÓN A COPROVI PARA REALIZAR PISOS FIRMES	35-NORIA DE ÁNGELES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	129935023PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO	VIVIENDA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	247,500	247,500	247,500	247,500	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	10,100.00	10,100.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Acumulado al Trimestre			Avance % 18=15/13	19 Generados	20 Ejercidos	21 Unidad de Medida	22 Programado Anual	23 Acumulado al Trimestre	Avance % 24=21/20	
														15 Ministrado	16 Programado	17 Ejercido								
113738	REHABILITACION DE VIVIENDA	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	129949090	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	660,000	660,000	660,000	660,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,000.00	1,500.00	50.0%	
	VIVIENDA																							
176122	APORTACION PARCIAL AL SEGUNDO CONVENIO DE COLABORACION CON SECOP PARA ADQUISICION DE CEMENTO PARA OBRA PUBLICA	18-HUANUSCO	HUANUSCO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	117,344	117,344	117,344	117,344	100.0%	0	0	TONELADA	96.00	96.00	100.0%	
115863	APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA 2012 EN FRACC. MESA DE SAN JUAN	34-NOCHISTLÁN DE MEJÍA	MESA DE SAN JUAN	RURAL	12FI34015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA	-	-	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.0%	0	0	UNIDAD	150.00	150.00	100.0%	
	MEJORAMIENTO																							
105758	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10801	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	17,000,000	17,000,000	17,000,000	10,166,222	59.8%	187,614	0	APOYO	0.00	0.00	0.0%	
167032	ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	1,228	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
166984	ADQUISICIÓN DE LAMINAS Y MONTENES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	1,228	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
166860	APORTACION AL CONVENIO CON COPROVI PARA EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PESO A PESO	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	246	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	
116954	APORT. MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA DE PESO A PESO (MEJORAMIENTO DE VIVIENDA)	34-NOCHISTLÁN DE MEJÍA	NOCHISTLÁN DE MEJÍA	URBANO	12FI34017	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	82,500	82,500	82,500	82,500	100.0%	0	0	APOYO	210.00	210.00	100.0%	EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA INCLUYE, 25 PAQUETES DE ENJARRES, 156 PAQUETES DE PISO FIRME, 28 TECHO DE LAMINA Y 1 ADICIONAL.
132851	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	35-NORIA DE ANGELES	EL SALVADOR	RURAL	129935046PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO	VIVIENDA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	1.00	1.00	100.0%	
133118	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	35-NORIA DE ANGELES	PUERTO DE JUAN ALBERTO	RURAL	129935047PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO	VIVIENDA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	47,412	47,412	47,412	47,412	100.0%	0	0	VIVIENDA	2.00	2.00	100.0%	
	CAMINOS RURALES																							
	CAMINOS DE SACACOSECHA																							
	RECONSTRUCCIÓN																							
150095	REHABILITACION DE 3 KM. CAMINO SACACOSECHA	15-EL PLATEADO DE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	129915017	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	47,425	47,425	47,425	47,425	100.0%	0	0	KILOMETROS	47,425.00	47,425.00	100.0%	
	MANTENIMIENTO																							
75695	REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN SUS PARTES MAS AFECTADAS EN LA COMUNIDAD DE LOS CAMPOS	4-BENITO JUÁREZ	LOS CAMPOS	RURAL	129904014PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	101,780	101,780	101,780	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	101,780.00	0.00	0.0%	
	CAMINOS RURALES																							
	CONSTRUCCIÓN																							
116053	REHABILITACION DE CAMINO A LA COMUNIDAD DE LA JABONERA	34-NOCHISTLÁN DE MEJÍA	LA JABONERA	RURAL	12FI34011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NOCHISTLAN	-	-	450,616	450,616	450,616	450,616	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.00	4.00	100.0%	
116007	REHABILITACION DE CAMINO A LA COMUNIDAD DE PASO DE OROZCO	34-NOCHISTLÁN DE MEJÍA	PASO DE OROZCO	RURAL	12FI34010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA	-	-	450,000	450,000	450,000	450,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.00	4.00	100.0%	
133582	APORTACIÓN PARA EL CAMINO LA HONDA-SAN DIEGO (CONVENIO CON LA J. E. C.)	35-NORIA DE ANGELES	GRAL. GUADALUPE VICTORIA (ESTACIÓN LA HONDA)	RURAL	129935003PR	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	1,718,421	1,718,421	1,718,421	1,718,421	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.00	4.00	100.0%	
133839	APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL (CONVENIO CON LA J. E. C.)	35-NORIA DE ANGELES	PLAYAS DEL REFUGIO (HUERTAS DE MARIAGUAS)	RURAL	129935049PR	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	691,514	691,514	691,514	691,514	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.80	0.80	100.0%	
133702	APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL (CONVENIO CON LA J. E. C.)	35-NORIA DE ANGELES	REAL DE ANGELES	RURAL	129935048PR	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	691,514	691,514	691,514	691,514	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.80	0.80	100.0%	
110838	APORTACION PARA LA PAVIMENTACION DE EL TRAMO RANCHO NUEVO - SAN PEDRO CON CONCRETO ASFALTICO	45-TEPECUITLÁN	SAN PEDRO OCOTLÁN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.00	3.00	100.0%	
110788	GASTOS OCASIONADOS EN LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE EXCAME A LOS ANGELITOS	45-TEPECUITLÁN	EXCAME	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	800,000	800,000	800,000	541,988	67.7%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA EN CONVENIDA CON LA J. E. C.
143078	CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE CARRETERA SALAZARES LOS GUAPOS SEGUNDA ETAPA	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	LOS GUAPOS	RURAL	129948058PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRAVES DE CONTRATISTA Y SUPERVISADA POR OBRAS PUBLICAS	-	-	312,935	312,935	312,935	227,933	72.8%	0	0	KILOMETROS	1.00	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA QUE SE TIENE CONSIDERADA ES DE OBRA
143010	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CAMINO SALAZARES LOS GUAPOS (OBRA CONVENIDA CON SECOP)	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	LOS GUAPOS	RURAL	129948062PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL EN COORDINACION CON SECOP Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	3,091,251	3,091,251	3,091,251	3,091,251	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.50	4.50	100.0%	OBRA EN PROCESO, CONVENIDA CON SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE ZACATECAS A TRAVES DE LA PERESTA DE MAQUINARIA Y OPERADORES DONDE EL MUNICIPIO PODRA AUMENTACION, HOSPEDAJE

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
87295	APORTACION PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES CONVENIO CON LA JEC	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	800,000	800,000	800,000	800,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	25.00	25.00	100.0%	
	RECONSTRUCCIÓN																							
110805	REHABILITACION DE VARIOS CAMINOS	45-TEPECITILÁN	TEPECITILÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	150,000	150,000	150,000	131,312	87.5%	0	0	KILOMETROS	3.00	2.00	66.7%	NOTA: EL MONTO DE ESTA OBRA SE CAMBIO Y ES 150,000.00
113976	REHABILITACION DE VADOS	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	129949103	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	180,000	180,000	180,000	180,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	0.00	0.0%	
117825	REVESTIMIENTO DE 9.375 KM AISLADOS EN CAMINO PRESA DE ROSARITO-EL VENTARRON	49-VALPARAISO	EL VENTARRÓN	RURAL	129949078	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	960,000	960,000	960,000	960,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	9.37	6.56	70.0%	
	MANTENIMIENTO																							
158038	REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO A LA CARCERA MUNICIPAL Y A VARIAS LOCALIDADES DE JALPA ZAC.	19-JALPA	JALPA	URBANO	1299 19 028 PR	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALPA ZAC	-	-	380,700	214,299	380,700	214,299	100.0%	0	0	KILOMETROS	5.50	2.47	44.9%	OBRA QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO
115948	APLICACION DE DOBLE RIEGO DE SELLO CAMINO NOCHISTLAN- LA LABOR	34-NOCHISTLÁN DE MEJÍA	LA LABOR	RURAL	12FI34007	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MOCHISTLAN DE MEJIA	-	-	116,928	116,928	116,928	116,928	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.00	2.00	100.0%	ÚNICAMENTE SE PAGA LA MANO DE OBRA DE APLICACION.
141045	ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE CAMINO A LA COMUNIDAD	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	RINCÓN GRANDE	RURAL	129948003PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO EIECUTADA Y SUPERVISADA POR OBRAS PUBLICAS	-	-	97,392	97,392	97,392	97,392	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.93	0.93	100.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA, DONDE LA APORTACION DE BENEFICIARIOS FUE CUBIERTA EN SU TOTALIDAD EN MANO DE OBRA, CON LA REALIZACION DE ESTA OBRA SE BENEFICIO A DOS LOCALIDADES YA QUE PARA LLEGAR A DONDE SE REALIZO LA OBRA SE TIENE QUE PASAR POR EL RINCON CHICO Y TAMBIEN SE VIO BENEFICIADA ESTA LOCALIDAD
142276	REHABILITACION DE CAMINO A LA COMUNIDAD DE CICALCO A TRAVES DE REVESTIMIENTO DE CAMINO	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	CICALCO	RURAL	129948049PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRAVES DE CONTRATISTA Y SUPERVISADA POR OBRAS PUBLICAS	-	-	195,228	195,228	195,228	195,228	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.60	1.60	100.0%	OBRA EN FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA
142807	REHABILITACION DE CAMINO A SAN JOSE DE TAPIAS	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	SAN JOSÉ DE TAPIAS	RURAL	129948033PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRAVES DE CONTRATISTA Y SUPERVISADA POR OBRAS PUBLICAS	-	-	380,841	380,841	380,841	380,841	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.39	3.39	100.0%	OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA
142650	REHABILITACION DE CAMINO DE LA COMUNIDAD DE LOS RANCHITOS	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	LOS RANCHITOS	RURAL	129948026PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRAVES DE CONTRATISTA Y SUPERVISADA POR OBRAS PUBLICAS	-	-	487,084	487,064	487,084	146,125	30.0%	0	0	KILOMETROS	6.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
142958	REHABILITACION DE CAMINO SEGUNDA ETAPA EN RINCON GRANDE	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	RINCÓN GRANDE	RURAL	119948050PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRAVES DE MANO DE OBRA DE LA COMUNIDAD Y SUPERVISADA POR OBRAS PUBLICAS	-	-	49,333	49,333	49,333	49,333	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	SE CONTEMPO PARA ESTA OBRA LA UNIDAD DE MEDIDA DE 452 M2 Y ESTA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA
142237	REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE SAUZ MOCHO	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	EL SAUZ MOCHO	RURAL	129948034PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRAVES DE CONTRATISTA Y SUPERVISADA POR OBRAS PUBLICAS	-	-	301,443	301,443	301,443	301,443	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.36	2.36	100.0%	OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA
142255	REHABILITACION DEL CAMINO HACIA EL PANTEON DE LAS MORAS	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	LAS MORAS	RURAL	129948036PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRAVES DE CONTRATISTA Y SUPEVISADA POR OBRAS PUBLICAS	-	-	53,582	53,582	53,582	53,582	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CONTAMPLADA PARA ESTA OBRA FUE DE 600 M3
	PUENTES Y PASOS PEATONALES																							
	CONSTRUCCIÓN																							
148101	CONSTRUCCIO PUENTE PEATONAL PEDRO RAYGOZA	15-EL PLATEADO DE JOAQUÍN	PEDRO RAYGOZA (GUADALUPE)	RURAL	129915009	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	129,349	129,349	129,349	129,349	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS	129,349.00	129,349.00	100.0%	
	RECONSTRUCCIÓN																							
147912	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL LA PRESA	15-EL PLATEADO DE JOAQUÍN	LA PRESA	RURAL	129915008	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	150,298	150,298	150,298	150,298	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS	150,298.00	150,298.00	100.0%	
	VADO																							
	CONSTRUCCIÓN																							
149904	CONSTRUCCION DE VADO EN CAMINO ANTONIO R.VELA	15-EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO	COLONIA ANTONIO R. VELA (SAN LORENZO)	RURAL	129915016	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	47,212	47,212	47,212	47,212	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	47,212.00	47,212.00	100.0%	
149537	CONSTRUCCION DE VADO EN CAMINO DE EL CARRETON	15-EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO	EL CARRETÓN	RURAL	129915014	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	35,802	35,802	35,802	35,802	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	35,802.00	35,802.00	100.0%	
147708	CONSTRUCCION DE VADO EN COMUNIDAD LA PUERTA	15-EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO	LA PUERTA	RURAL	129915007	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	35,802	35,802	35,802	35,802	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	35,802.00	35,802.00	100.0%	
142759	CONSTRUCCION DE DRENAJE CARRETERA SALAZARES LOS GUAPOS	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	LOS GUAPOS	RURAL	129948027PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRAVES DE CONTRATISTA Y SUPERVISADA POR OBRAS PUBLICAS	-	-	672,600	672,600	672,600	621,360	92.4%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDDA CONSIDERADA ES DE OBRA Y ESTA EN PROCESO

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
142923	REHABILITACION DE CAMINO DE LA COMUNIDAD DE CICACALCO MEDIANTE CONSTRUCCION DE VADOS Y TRABAJOS DE DRENAJE	48- TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	CICACALCO	RURAL	129948048PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRAVES DE CONTRATISTA Y SERA SUPERVISADA POR OBRAS PUBLICAS	-	-	87,038	87,038	87,038	87,038	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	42.00	42.00	100.0%	OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA
	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																							
	INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA																							
105947	CONSTRUCCION DE CASETA PARA BASCULA	10-FRESNILLO	SAN TADEO	RURAL	21006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA	-	-	53,840	53,840	53,840	0	0.0%	1,615	0	HECTÁREA	0.00	0.00	0.0%	LA META SON 9 M2 Y LOS BENEFICIADOS SON 150
105982	CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO	10-FRESNILLO	EL MEZQUITE (GUMERCINDO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ)	RURAL	2109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	77,702	77,702	77,702	0	0.0%	2,331	0	M2, BORDO	0.00	0.00	0.0%	LA META SON 14 M2 Y EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 21,000
105955	CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO	10-FRESNILLO	MENDOZA	RURAL	21007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA	-	-	74,581	74,581	74,581	74,581	100.0%	0	0	HECTÁREA	0.00	0.00	0.0%	LA META SON 23 M2 Y EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 450
105904	CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO	10-FRESNILLO	SAN ANTONIO DEL MEZQUITE	RURAL	11002	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	75,994	75,994	75,994	75,994	100.0%	0	0	M2, BORDO	26.25	26.25	100.0%	LA META ES 26.25 M2 EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 210
105938	CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO	10-FRESNILLO	TAPIAS DEL MEZQUITE (COLONIA TRES	RURAL	21005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	74,681	74,681	74,681	74,681	100.0%	0	0	M2, BORDO	23.00	23.00	100.0%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 244
105907	CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO EN EL PORVENIR DEL CENTRO	10-FRESNILLO	EL PORVENIR	RURAL	11003	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	74,584	74,584	74,584	74,584	100.0%	0	0	M2, BORDO	26.25	26.25	100.0%	LA META ES 26.25 M2 EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 219
105901	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL EN VARIAS COMUNIDADES	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11001	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DE SARROLLO SOCIAL	-	-	805,500	805,500	805,500	353,600	43.9%	13,557	0	HECTÁREA	0.00	0.00	0.0%	LA META SON 6,800 POSTES Y SON 1,500 BENEFICIADOS TIENE 40% DE AVANCE FISICO
105925	SUMINISTRO E INSTALACION DE UN PAPALOTE Y REPARACION DE PILETA EN EL REFUGIO DE REDENCION	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	173,271	173,271	173,271	172,716	99.7%	16	0	ML, CANALES DE RIEGO	0.00	0.00	0.0%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 50
171196	APORTACIÓN AL CONVENIO PARA CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA PARA POZO DE RIEGO SR. JESÚS BECERRA LÓPEZ	17-GUADALUPE	CASA BLANCA	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	11	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
171163	APORTACIÓN AL CONVENIO PARA LA ADQUISIÓN DE ADEME PARA POZO DE RIEGO SRA. GABRIELA CALIXTO MACÍAS	17-GUADALUPE	EL BORDO DE BUENAVISTA (EL BORDO)	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	8	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
170993	APORTACIÓN AL CONVENIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN SR. ABAETO ROBLES ORTIZ	17-GUADALUPE	OJO DE AGUA	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	6	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
170936	APORTACIÓN AL CONVENIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN SR. CÉSAR A. PINALES MEDINA	17-GUADALUPE	EL BORDO DE BUENAVISTA (EL BORDO)	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	4	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
171265	APORTACIÓN AL CONVENIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN SR. FELIPE ALFARO CASTRO	17-GUADALUPE	SAN IGNACIO	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	6	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
170943	APORTACIÓN AL CONVENIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN SR. RAMIRO DÁVILA GARCÍA	17-GUADALUPE	EL BORDO DE BUENAVISTA (EL BORDO)	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	6	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
171257	APORTACIÓN AL CONVENIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN SR. SALVADOR PÉREZ ESCALANTE	17-GUADALUPE	LA LUZ	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	6	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
167134	APORTACIÓN AL CONVENIO PARA REPOSICIÓN DE POZO NUM. 5 BURRAS SR. PEDRO LEDEMA BECERRA	17-GUADALUPE	CASA BLANCA	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN CONVENIO
144087	CONSTRUCCION DE BORDOS EN LA COMUNIDAD DE SANTA GERTRUDIS	48- TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	SANTA GERTRUDIS (LA VICTORIA)	RURAL	129948057PR	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRAVES DE CONTRATACION DE MAQUINARIA Y	-	-	38,628	38,628	38,628	38,628	100.0%	0	0	M2, BORDO	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CONTEMPLADA EN ESTA OBRA FUE DE HORAS MAQUINA Y FUERON APLICADAS 42 HORAS APLICADAS A VARIOS BENEFICIARIOS
144061	CONSTRUCCION DE BORDOS EN LA COMUNIDAD DE CIENEGA DE VILLARREALES	48- TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	CIENEGA DE LOS FRESNOS (LA CIENEGA)	RURAL	129948056PR	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRAVES DE CONTRATACION DE MAQUINARIA Y	-	-	68,440	68,440	68,440	68,440	100.0%	0	0	M2, BORDO	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CONTEMPLADA EN ESTA OBRA FUE DE HORAS MAQUINA Y FUERON APLICADAS 77 HORAS APLICADAS A VARIOS BENEFICIARIOS
143931	CONSTRUCCION DE BORDOS EN LA COMUNIDAD DE LA ERA	48- TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	LA ERA	RURAL	129948044PR	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRAVES DE CONTRATACION DE MAQUINARIA Y	-	-	86,130	86,130	86,130	86,130	100.0%	0	0	M2, BORDO	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CONTEMPLADA EN ESTA OBRA FUE DE HORAS MAQUINA Y FUERON APLICADAS 92 HORAS APLICADAS A VARIOS BENEFICIARIOS
143947	CONSTRUCCION DE BORDOS EN LA COMUNIDAD DE LA PLAYA	48- TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	LA PLAYA	RURAL	129948059PR	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRAVES DE CONTRATACION DE MAQUINARIA Y	-	-	289,681	289,681	289,681	289,681	100.0%	0	0	M2, BORDO	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CONTEMPLADA EN ESTA OBRA FUE DE HORAS MAQUINA Y FUERON APLICADAS 318 HORAS APLICADAS A VARIOS BENEFICIARIOS
144034	CONSTRUCCION DE BORDOS EN LA COMUNIDAD DE LOS SEDANOS	48- TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	LOS SEDANOS	RURAL	129948060PR	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRAVES DE CONTRATACION DE MAQUINARIA Y	-	-	160,862	160,862	160,862	160,862	100.0%	0	0	M2, BORDO	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CONTEMPLADA EN ESTA OBRA FUE DE HORAS MAQUINA Y FUERON APLICADAS 106.5 HORAS APLICADAS A VARIOS BENEFICIARIOS
144070	CONSTRUCCION DE BORDOS EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO	48- TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	SAN ANTONIO DE LA COFRADIA	RURAL	129948055PR	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRAVES DE CONTRATACION MAQUINARIA Y	-	-	119,944	119,944	119,944	119,944	100.0%	0	0	M2, BORDO	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CONTEMPLADA EN ESTA OBRA FUE DE HORAS MAQUINA Y FUERON APLICADAS 130 HORAS APLICADAS A VARIOS BENEFICIARIOS

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
143974	CONSTRUCCION DE BORDOS EN LA COMUNIDAD DE LOS RAMOS	48-TIALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	LOS RAMOS	RURAL	129948039PR	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRAVES DE CONTRATACION DE MAQUINARIA Y	-	-	74,936	74,936	74,936	74,936	100.0%	0	0	M2, BORDO	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CONTEMPLADA EN ESTA OBRA FUE HORAS MAQUINA Y SE APLICARON 71.5 HORAS APLICADAS EN VARIOS BENEFICIARIOS
114507	CONSTRUCCION DE PILAS DE ABREVADERO	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	129949104	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	163,567	163,567	163,567	163,567	100.0%	0	0	M2, BORDO	5.00	0.75	15.0%	
116019	DEPOSITO DE AGUA PARA PROYECTO PRODUCTIVO	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	129949105	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	M2, BORDO	1.00	0.05	5.0%	
75524	EQUIPAMIENTO Y RED PARA AGUA DE RIEGO (ALMACENAMIENTO)	49-VALPARAISO	MILPILLAS DE LA SIERRA	RURAL	129949037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	189,512	189,512	189,512	189,512	100.0%	0	0	ML, CANALES DE RIEGO	3,700.00	3,700.00	100.0%	
	AMPLIACIÓN																							
171400	ADQUISICIÓN DE CINTILLA C/6 MIL I-TAPE Ø.20M 6.ØPH/M3,050M	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	223,000	223,000	223,000	223,000	100.0%	97	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
171360	ADQUISICIÓN DE TUBERIA HIDRAULICA METRICA C/C 100MM 4 C-5 C/ANI	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	49,098	49,098	49,098	49,098	100.0%	21	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
171367	ADQUISICIÓN DE TUBERÍA HIDRAULICA METRICA C/C 160MM 6 C-3.5 C/ANI	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	308,088	308,088	308,088	308,088	100.0%	133	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
167316	APORTACIÓN AL CONVENIO PARA ADQUISICIÓN DE ARRANCADOR Y TRANSFORMADOR SR. EFREN ORTÍZ JACQUEZ	17-GUADALUPE	FRANCISCO E. GARCÍA (LOS RANCHEROS)	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
167292	APORTACIÓN AL CONVENIO PARA ADQUISICIÓN DE MOTOBOMBA DE 5 SRA. MA. DE LA CRUZ CARLOS CHÁVEZ	17-GUADALUPE	ZOQUITE	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
170908	APORTACIÓN AL CONVENIO PARA ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE SR. ELIODORO BERNAL AMBRIZ	17-GUADALUPE	OJO DE AGUA	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
170883	APORTACIÓN AL CONVENIO PARA ADQUISICION DE UN SUBSUELO DE TRES PICOS Y UNA CULTIVADORA DE 4 SURCOS SR. JOSE ANGEL NOVELLA PAREDES	17-GUADALUPE	GENERAL EMILIANO ZAPATA (LA COCINERA)	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
170886	APORTACIÓN AL CONVENIO PARA ADQUISICION DECULTIVADORA SR. MANUEL CORTES RIVERA	17-GUADALUPE	TACOLECHE	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	4	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
167243	APORTACIÓN AL CONVENIO PARA EQUIPAMIENTO DE POZO SAN AGUSTÍN SR. JUAN MANUEL DÍAZ LEDESMA	17-GUADALUPE	OJO DE AGUA	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
167095	APORTACIÓN AL CONVENIO PARA EQUIPAMIENTO DE POZO EL PROGRESO SR. JESÚS LEDESMA BERNAL	17-GUADALUPE	CASA BLANCA	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN CONVENIO
167255	APORTACIÓN AL CONVENIO PARA EQUIPAMIENTO DE POZO NUM. 2 PALMA VERDE SRA. LUCÍA GUERRERO ORTÍZ	17-GUADALUPE	OJO DE AGUA	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
167119	APORTACIÓN AL CONVENIO PARA EQUIPAMIENTO DE POZO SR. MANUEL BERNAL TORRES	17-GUADALUPE	CASA BLANCA	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN CONVENIO
167112	APORTACIÓN AL CONVENIO PARA EQUIPAMIENTO DE POZO 4 BURRAS SR. LUCAS ORTÍZ AMBRIZ	17-GUADALUPE	CASA BLANCA	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN CONVENIO
171123	APORTACIÓN AL CONVENIO PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA EL POZO UNIDAD DE RIEGO FRANCISCO E. GARCÍA NO. 8 SR. BALTAZAR ESPARZA CORONADO	17-GUADALUPE	FRANCISCO E. GARCÍA (LOS RANCHEROS)	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	11	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
171349	APORTACIÓN AL CONVENIO PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA POZO RIEGO SR. ÁLVARO GARCÍA GARCÍA	17-GUADALUPE	EL BORDO DE BUENAVISTA (EL BORDO)	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	4	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
171217	APORTACIÓN AL CONVENIO PARA LA ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR PARA EL POZO UNIDAD DE RIEGO LAS COCHINAS NO.7 SR. ANTONIO BECERRA ALMADER	17-GUADALUPE	LA LUZ	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	4	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
171183	APORTACIÓN AL CONVENIO PARA LA ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR PARA EL POZO HUZACHE NEGRO NO. 1 SR. JUAN ORTIZ RAMÍREZ	17-GUADALUPE	CASA BLANCA	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	6	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
171140	APORTACIÓN AL CONVENIO PARA LA ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO PARA EL POZO CASA BLANCA NO. 2 AMPLIACIÓN SR. TEODORO ESPARZA LÓPEZ	17-GUADALUPE	CASA BLANCA	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	11	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
171230	APORTACIÓN AL CONVENIO PARA LA ADQUISICIÓN DE UN TRANSFORMADOR PARA POZO DE RIEGO SR. NICOLÁS GARCÍA BECERRA	17-GUADALUPE	OJO DE AGUA	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	6	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
171310	APORTACIÓN AL CONVENIO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA CULTIVADORA DE 4 SRA. ANTONIA PINALES TREJO	17-GUADALUPE	GENERAL EMILIANO ZAPATA (LA COCINERA)	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	4	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
171171	APORTACIÓN AL CONVENIO PARA LA ADQUISICIÓN DE 60 MTS DE COLUMNA DE BOMBEO DE 4 PARA EL POZO UNIDAD DE RIEGO CHOCOLATILLO NO.2 SR. ROBERTO ORTÍZ JAQUEZ	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	6	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
167161	APORTACIÓN AL CONVENIO PARA PERFORACIÓN DE POZO NÚM. 3 BURRAS SR. MARTÍN BAÑUELOS GUERRERO	17-GUADALUPE	FRANCISCO E. GARCÍA (LOS RANCHEROS)	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
167072	APORTACIÓN AL CONVENIO PARA PERFORACIÓN DE POZO NÚM. 4 AMPLIACIÓN SR. DOMINGO LÓPEZ LÓPEZ	17-GUADALUPE	CASA BLANCA	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN CONVENIO
171865	APORTACION AL CONVENIO PARA ADQUISICIÓN DE LLANTAS SR. FRANCISCO BECERRA RAMIREZ	17-GUADALUPE	CASA BLANCA	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	7,000	7,000	7,000	7,000	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
172036	APORTACION AL CONVENIO PARA ADQUISICION DE FERTILIZADORA SR. HECTOR FLORES DE LA CRUZ	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	7,000	7,000	7,000	7,000	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
172021	APORTACION AL CONVENIO PARA ADQUISICION DE HULE PARA INVERNADERO SR. MANUEL SANCHEZ LANDA	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	5,000	5,000	5,000	0	0.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	0.00	0.0%	
172068	APORTACION AL CONVENIO PARA ADQUISICION DE LAMINAS PARA BODEGA SR. DANIEL DAVILA MORALES	17-GUADALUPE	NORIA DE LA SOLEDAD (PATA LOCA)	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	7,000	7,000	7,000	7,000	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
173697	APORTACION AL CONVENIO PARA ADQUISICION DE LAMINAS Y MONTENES PARA BODEGA SR.ROBERTO ROMO ROBLES	17-GUADALUPE	SAN JERÓNIMO	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	7,000	7,000	7,000	7,000	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
174405	APORTACION AL CONVENIO PARA ADQUISICION DE LAMINAS Y MONTENES PARA TEJABAN SR. JORGE FLORES CERVANTES	17-GUADALUPE	SAN RAMÓN	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	8,000	8,000	8,000	8,000	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
172000	APORTACION AL CONVENIO PARA ADQUISICION DE PAPALOTE PARA EXTRACCION SR. J. REFUGIO LOPEZ GUERRERO	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
171962	APORTACION AL CONVENIO PARA ADQUISICION DE REMOLQUE CAMA BAJA SR. JOSE MANUEL TRONCOSO	17-GUADALUPE	EL PESCADO	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	8,000	8,000	8,000	8,000	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
171905	APORTACION AL CONVENIO PARA CONSTRUCCION DE LLANTAS AGRICOLAS SR. JESUS GARCIA BECERRA	17-GUADALUPE	CASA BLANCA	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
171881	APORTACION AL CONVENIO PARA CONSTRUCCION DE TEJABAN SR. ARTURO LOPEZ LOPEZ	17-GUADALUPE	CASA BLANCA	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	7,000	7,000	7,000	7,000	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
171935	APORTACION AL CONVENIO PARA CONSTRUCCION DE TEJABAN SR. GUSTAVO MEDIA DAVILA	17-GUADALUPE	EL BORDO DE BUENAVISTA (EL BORDO)	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
173667	APORTACION AL CONVENIO PARA CONSTRUCCION DE TEJABAN SR. JESUS MANUEL SAUCEDO GUARDADO	17-GUADALUPE	SAN JERÓNIMO	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	7,000	7,000	7,000	7,000	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
173724	APORTACION AL CONVENIO PARA CONSTRUCCION DE TEJABAN SR. LORENZO LOPEZ GONZÁLEZ	17-GUADALUPE	ZOQUITE	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	8,000	8,000	8,000	8,000	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
171925	APORTACION AL CONVENIO PARA CONSTRUCCION DE TEJABAN SRA. MARTINA OLVERA	17-GUADALUPE	EL BORDO DE BUENAVISTA (EL BORDO)	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	10,000	10,000	10,000	0	0.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	0.00	0.0%	

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
174450	APORTACION AL CONVENIO PARA LA ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE SR. PABLO MEDINA CALIXTO	17-GUADALUPE	EL BORDO DE BUENAVISTA (EL BORDO)	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	8,000	8,000	8,000	8,000	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
174124	APORTACION AL CONVENIO PARA LA ADQUISICION DE LAMINAS PARA TEJABAN SR. JAVIER DIAZ RODRIGUEZ	17-GUADALUPE	LA LUZ	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
174011	APORTACION AL CONVENIO PARA LA ADQUISICION DE LAMINAS PARA TEJABAN SRA. ANGELICA MARIA GAYTAN OVALLE	17-GUADALUPE	SAN IGNACIO	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
174182	APORTACION AL CONVENIO PARA LA ADQUISICION DE LLANTAS AGRICOLAS SR. JESUS CAMPOS CORONADO	17-GUADALUPE	LA LUZ	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	8,000	8,000	8,000	8,000	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
174244	APORTACION AL CONVENIO PARA LA ADQUISICION DE LLANTAS AGRICOLAS SR. JORGE LLAMAS	17-GUADALUPE	LOMAS DE GUADALUPE (LA OREJA)	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
173830	APORTACION AL CONVENIO PARA LA ADQUISICION DE LLANTAS AGRICOLAS SR. JOSE ELIAS GONZALEZ	17-GUADALUPE	TACOLECHE	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	8,000	8,000	8,000	8,000	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
174429	APORTACION AL CONVENIO PARA LA ADQUISICION DE LLANTAS AGRICOLAS SR. MAURO CARRILLO LOERA	17-GUADALUPE	SAN RAMÓN	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	7,000	7,000	7,000	7,000	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
173863	APORTACION AL CONVENIO PARA LA ADQUISICION DE LLANTAS AGRICOLAS SRA. FORTUNATA AGUILERA ROBLEDO	17-GUADALUPE	TACOLECHE	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	8,000	8,000	8,000	8,000	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
173880	APORTACION AL CONVENIO PARA LA ADQUISICION DE TANQUE ROTOPLAS DE 4000 LTS SRA. NORMA ANGELICA AGUILERA CASILLAS	17-GUADALUPE	TACOLECHE	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	7,000	7,000	7,000	7,000	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
173796	APORTACION AL CONVENIO PARA LA ADQUISICION DE TINACO DE 5000 LTS PARA INVERNADERO SR. JOSE RODRIGUEZ ACOSTA	17-GUADALUPE	TACOLECHE	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	3,000	3,000	3,000	3,000	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
172058	APORTACION AL CONVENIO PARA REPARACION DE TRACTOR DEL SR. CARLOS ORTIZ SANDOVAL	17-GUADALUPE	NORIA DE LA SOLEDAD (PATA LOCA)	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	8,000	8,000	8,000	8,000	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
174054	APORTACION AL CONVENIO PARA SUBESTACION PARTICULAR AR DE INVERNADERO SR. REIMUNDO AMBRIZ PEREZ	17-GUADALUPE	LA LUZ	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	15,000	15,000	15,000	0	0.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	0.00	0.0%	
175378	APORTACION PARA LA ADQUISICION EN ESPECIE DE 500MTS DE TUBERIA DE 4 C- 5 PARA LA UNIDAD DE RIEGO ANTONIO ORTIZ BECERRA SR. ANTONIO ORTIZ BECERRA	17-GUADALUPE	FRANCISCO E. GARCÍA (LOS RANCHEROS)	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	12,894	12,894	12,894	12,894	100.0%	3	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
174893	APORTACION PARA LA ADQUISICION EN ESPECIE DE 500MTS DE TUBERIA DE 4 C- 5 PARA LA UNIDAD DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA SR. JULIA GARCIA TREJO	17-GUADALUPE	OJO DE AGUA	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	7,935	7,935	7,935	7,935	100.0%	2	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
175353	APORTACION PARA LA ADQUISICION EN ESPECIE DE 500MTS DE TUBERIA DE 4 C- 5 PARA LA UNIDAD DE RIEGO MARIO SANCHEZ LOPEZ SR. MARIO SANCHEZ LOPEZ	17-GUADALUPE	FRANCISCO E. GARCÍA (LOS RANCHEROS)	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	12,894	12,894	12,894	12,894	100.0%	3	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
174745	APORTACION PARA LA ADQUISICION EN ESPECIE DE 500MTS DE TUBERIA DE 4 C- 5 PARA LA UNIDAD DE RIEGO NO. 25 BURRAS SRA. MARIA CRUZ GAYTAN BECERRA	17-GUADALUPE	LOMAS DE GUADALUPE (LA OREJA)	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	12,894	12,894	12,894	12,894	100.0%	3	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
174629	APORTACION PARA LA ADQUISICION EN ESPECIE DE 500MTS DE TUBERIA DE 6 C- 3.5 PARA LA UNIDAD DE RIEGO CASA BLANCA BURRAS NO. 6 SR. JOSE MARIA TORRES ESPARZA	17-GUADALUPE	CASA BLANCA	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	21,820	21,820	21,820	21,820	100.0%	5	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
175228	APORTACION PARA LA ADQUISICION EN ESPECIE DE 500MTS DE TUBERIA DE 6 C-3.5 PARA LA UNIDAD DE RIEGO NO. 1 FRANCISCO E. GARCIA SR. JUAN BAÑUELOS TORRES	17-GUADALUPE	FRANCISCO E. GARCÍA (LOS RANCHEROS)	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	21,820	21,820	21,820	21,820	100.0%	5	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
174987	APORTACION PARA LA ADQUISICION EN ESPECIE DE 500MTS DE TUBERIA DE 6 C-3.5 PARA LA UNIDAD DE RIEGO NO. 1 LOS DELGADILLO SR. ELIAS CAMPOS	17-GUADALUPE	LA LUZ	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	21,820	21,820	21,820	21,820	100.0%	5	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
174766	APORTACION PARA LA ADQUISICION EN ESPECIE DE 500MTS DE TUBERIA DE 6 C-3.5 PARA LA UNIDAD DE RIEGO NO. 15 AMPLIACION SR. ARNULFO JUAREZ MONTANA	17-GUADALUPE	OJO DE AGUA	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	21,820	21,820	21,820	21,820	100.0%	5	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
174872	APORTACION PARA LA ADQUISICION EN ESPECIE DE 500MTS DE TUBERIA DE 6 C-3.5 PARA LA UNIDAD DE RIEGO NO. 3 HUIZACHE NEGRO SR. HORACIO AMBRIZ BERNAL	17-GUADALUPE	OJO DE AGUA	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	21,820	21,820	21,820	21,820	100.0%	5	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
174825	APORTACION PARA LA ADQUISICION EN ESPECIE DE 500MTS DE TUBERIA DE 6 C-3.5 PARA LA UNIDAD DE RIEGO NO. 4 AMPLIACION SR. MIGUEL GONZALEZ RAMIREZ	17-GUADALUPE	OJO DE AGUA	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	21,820	21,820	21,820	21,820	100.0%	5	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
175177	APORTACION PARA LA ADQUISICION EN ESPECIE DE 500MTS DE TUBERIA DE 6 C-3.5 PARA LA UNIDAD DE RIEGO NO. 4 PALMA VERDE SR. ERNESTO ALMADER ESCALANTE	17-GUADALUPE	LA LUZ	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	21,820	21,820	21,820	21,820	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
174489	APORTACION PARA LA ADQUISICION EN ESPECIE DE 500MTS DE TUBERIA DE 6 C-3.5 PARA LA UNIDAD DE RIEGO NO. 6 HUIZACHE NEGRO SR. ENRIQUE LEDESMA RAMIREZ	17-GUADALUPE	CASA BLANCA	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	21,820	21,820	21,820	21,820	100.0%	5	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
175325	APORTACION PARA LA ADQUISICION EN ESPECIE DE 500MTS DE TUBERIA DE 6 C-3.5 PARA LA UNIDAD DE RIEGO NO. 7 FRANCISCO E. GARCIA SR. JUAN BECERRA RAMIREZ	17-GUADALUPE	FRANCISCO E. GARCÍA (LOS RANCHEROS)	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	21,820	21,820	21,820	21,820	100.0%	5	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
174573	APORTACION PARA LA ADQUISICION EN ESPECIE DE 500MTS DE TUBERIA DE 6 C-3.5 PARA LA UNIDAD DE RIEGO NO. 8 BIS AMPLIACION SR. JORGE BERNAL	17-GUADALUPE	CASA BLANCA	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	21,820	21,820	21,820	21,820	100.0%	5	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
174708	APORTACION PARA LA ADQUISICION EN ESPECIE DE 500MTS DE TUBERIA DE 6 C-3.5 PARA LA UNIDAD DE RIEGO NO. 8 BURRAS SR. INOCENCIO LOPEZ TORRES	17-GUADALUPE	CASA BLANCA	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	21,820	21,820	21,820	21,820	100.0%	5	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
174681	APORTACION PARA LA ADQUISICION EN ESPECIE DE 500MTS DE TUBERIA DE 6 C-3.5 PARA LA UNIDAD DE RIEGO POZO NO. 1 AMPLIACION SRA. JUVENTINA NAVARRO BERNAL	17-GUADALUPE	CASA BLANCA	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	21,820	21,820	21,820	21,820	100.0%	5	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
174598	APORTACION PARA LA ADQUISICION EN ESPECIE DE 500MTS DE TUBERIA DE 6 C-3.5 PARA LA UNIDAD DE RIEGONUEVA CREACION DE HORTALIZAS SRA. CAROLINA BECERRA LEDESMA	17-GUADALUPE	CASA BLANCA	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	21,820	21,820	21,820	21,820	100.0%	5	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
	CONSERVACIÓN																							
105967	REHABILITACION DE GUARDAGANADO EN MENDOZA-SAN TADEO	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	21008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	23,744	23,744	23,744	0	0.0%	712	0	HECTÁREA	0.00	0.00	0.0%	LA META SON 14 M2 Y EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 800
167202	APORTACIÓN AL CONVENIO PAR REPARACIÓN DE POZO NÚM 3 LAS COCHINAS SR. JOSÉ ALMADER ESCALANTE	17-GUADALUPE	LA LUZ	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	6	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
167149	APORTACIÓN AL CONVENIO PARA ADQUISICIÓN DE ASTRA DE DISCOS SR. JUAN MANUEL BASURTO DORADO	17-GUADALUPE	EL BORDO DE BUENAVISTA (EL BORDO)	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	5,000	5,000	5,000	5,000	100.0%	1	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
171070	APORTACIÓN AL CONVENIO PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO PARA POZO DE RIEGO SR. (PEDRO CHAVEZ GUZMÁN) EFRAIN CHAVEZ RODRIGUEZ	17-GUADALUPE	ZOQUITE	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
175943	APORTACIÓN AL CONVENIO PARA ADQUISICIÓN DE LÁMINAS PARA TEJABÁN SR. ALEJANDRO LLAMAS GAYTAN	17-GUADALUPE	OJO DE AGUA	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	6,000	6,000	6,000	6,000	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
175978	APORTACIÓN AL CONVENIO PARA ADQUISICIÓN DE LLANTAS AGRÍCOLAS SR. CARLOS PICAZO VÁZQUEZ	17-GUADALUPE	CASA BLANCA	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	15,000	15,000	15,000	0	0.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	0.00	0.0%	
175878	APORTACIÓN AL CONVENIO PARA ADQUISICIÓN DE LLANTAS AGRÍCOLAS SR. RUBEN DÍAZ BECERRA	17-GUADALUPE	OJO DE AGUA	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	6,538	6,538	6,538	6,538	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
167085	APORTACIÓN AL CONVENIO PARA ADQUISICIÓN DE TUBERÍA DE ADEME POZO CUCHILLA SR. GONZALO LEDESMA BERNAL	17-GUADALUPE	CASA BLANCA	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	7	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDICA ES UN CONVENIO
170904	APORTACIÓN AL CONVENIO PARA ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE SR. J. JESUS TORRES BAÑUELOS	17-GUADALUPE	GENERAL EMILIANO ZAPATA (LA COCINERA)	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
170874	APORTACIÓN AL CONVENIO PARA ADQUISICION DE LLANTAS AGRICOLAS SR. ANGEL FLORES GARCIA	17-GUADALUPE	SAN RAMÓN	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
170862	APORTACIÓN AL CONVENIO PARA ADQUISICION DE LLANTAS AGRICOLAS SR. ANTONIO TORRES MONTALVO	17-GUADALUPE	EL MASTRANTO	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	4	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
170847	APORTACIÓN AL CONVENIO PARA ADQUISICION DE LLANTAS AGRICOLAS SR. DAVID QUIROZ TORRES	17-GUADALUPE	CASA BLANCA	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	8,000	8,000	8,000	8,000	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
170850	APORTACIÓN AL CONVENIO PARA ADQUISICION DE LLANTAS AGRICOLAS SR. ENRIQUE LEDESMA RODRIGUEZ	17-GUADALUPE	CASA BLANCA	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	8,000	8,000	8,000	8,000	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
170863	APORTACIÓN AL CONVENIO PARA ADQUISICION DE LLANTAS AGRICOLAS SR. HERIBERTO CAMPOS SORIANO	17-GUADALUPE	LA LUZ	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
170892	APORTACIÓN AL CONVENIO PARA ADQUISICION DE LLANTAS AGRICOLAS SR. JOSE ANTONIO CHAVEZ FUENTES	17-GUADALUPE	ZOQUITE	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	8,000	8,000	8,000	8,000	100.0%	3	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
170865	APORTACIÓN AL CONVENIO PARA ADQUISICION DE LLANTAS AGRICOLAS SR. LUIS GARCIA BERNAL	17-GUADALUPE	LA LUZ	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	8,000	8,000	8,000	8,000	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
170877	APORTACIÓN AL CONVENIO PARA ADQUISICION DE LLANTAS AGRICOLAS SR. RAFAEL BECERRA ACOSTA	17-GUADALUPE	CASA BLANCA	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	8,000	8,000	8,000	8,000	100.0%	2	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
170873	APORTACIÓN AL CONVENIO PARA ADQUISICION DE LLANTAS AGRICOLAS SR. ROMAN BERNAL AMBRIZ	17-GUADALUPE	OJO DE AGUA	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
170896	APORTACIÓN AL CONVENIO PARA ADQUISICION DE LLANTAS AGRICOLAS SR. SERGIO BERNAL TORRES	17-GUADALUPE	CASA BLANCA	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
170854	APORTACIÓN AL CONVENIO PARA ADQUISICION DE LLANTAS AGRICOLAS SRA. MARIA TERESA ESPARZA BERNAL	17-GUADALUPE	CASA BLANCA	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
170869	APORTACIÓN AL CONVENIO PARA ADQUISICION DE LLANTAS AGRICOLAS Y UN CIUDRO HIDRAULICO Y BOMBA SR. MARIO GARCIA RAMIREZ	17-GUADALUPE	LA LUZ	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
167230	APORTACIÓN AL CONVENIO PARA EQUIPAMIENTO DE POZO CHARCO DE LA YEGUA SR. SIMÓN BECERRA ESQUIVEL	17-GUADALUPE	LA LUZ	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	4	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
167174	APORTACIÓN AL CONVENIO PARA EQUIPAMIENTO DE POZO NÚM 4 LA LUZ SR. CARLOS BECERRA DE LIRA	17-GUADALUPE	LA LUZ	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
167209	APORTACIÓN AL CONVENIO PARA EQUIPAMIENTO DE POZO NÚM 8 LA LUZ SRA. ROSA MARÍA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ	17-GUADALUPE	LA LUZ	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
171105	APORTACIÓN AL CONVENIO PARA EQUIPAMIENTO DE POZO HUIZACHE NEGRO NO. 4 CASA BLANCA SR. FERMIN QUIROZ BECERRA	17-GUADALUPE	CASA BLANCA	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	11	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
171020	APORTACIÓN AL CONVENIO PARA LA ADQUISICIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE PARA EL POZO UNIDAD DE RIEGO TACOALECHE NO.3 LA COCINERA SR. FERNANDO MARTÍNEZ DÁVILA	17-GUADALUPE	TACOALECHE	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	4	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
170940	APORTACIÓN AL CONVENIO PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO SR. J. MANUEL ADAME GARCIA	17-GUADALUPE	EL BORDO DE BUENAVISTA (EL BORDO)	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	4	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
170916	APORTACIÓN AL CONVENIO PARA LA ADQUISICIÓN DE LLANTAS AGRÍCOLAS SR.CRISPIN ESCOBEDO GAYTAN	17-GUADALUPE	CASA BLANCA	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	8,000	8,000	8,000	8,000	100.0%	3	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
171040	APORTACIÓN AL CONVENIO PARA LA ADQUISICIÓN DE LLANTAS AGRÍCOLAS SR. ALVARO AMBRIZ GARCÍA	17-GUADALUPE	OJO DE AGUA	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	8,000	8,000	8,000	8,000	100.0%	3	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
171005	APORTACIÓN AL CONVENIO PARA LA ADQUISICIÓN DE LLANTAS AGRÍCOLAS SR. EUSEBIO CAMPA RUBIO	17-GUADALUPE	TACOALECHE	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	9,000	9,000	9,000	9,000	100.0%	4	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
171079	APORTACIÓN AL CONVENIO PARA LA ADQUISICIÓN DE LLANTAS AGRÍCOLAS SR. J. CRUZ FLORES FLORES	17-GUADALUPE	CASAS COLORADAS	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	4	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
170927	APORTACIÓN AL CONVENIO PARA LA ADQUISICIÓN DE LLANTAS AGRÍCOLAS SR. JESÚS BERNAL RAMÍREZ	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	4	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
171003	APORTACIÓN AL CONVENIO PARA LA ADQUISICIÓN DE LLANTAS AGRÍCOLAS SR. JOSE JORGE FLORES GARCÍA	17-GUADALUPE	SAN RAMÓN	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	4	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
171291	APORTACIÓN AL CONVENIO PARA LA ADQUISICIÓN DE LLANTAS AGRÍCOLAS SR. JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ SALINAS	17-GUADALUPE	TACOALECHE	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	6	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
170988	APORTACIÓN AL CONVENIO PARA LA ADQUISICIÓN DE LLANTAS AGRÍCOLAS SR. LEOBARDO BECERRA LLAMAS	17-GUADALUPE	LA LUZ	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	4	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
170930	APORTACIÓN AL CONVENIO PARA LA ADQUISICIÓN DE LLANTAS AGRÍCOLAS SR. LUCIO LEDESMÁ BECERRA	17-GUADALUPE	CASA BLANCA	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	7	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
171025	APORTACIÓN AL CONVENIO PARA LA ADQUISICIÓN DE LLANTAS AGRÍCOLAS SR. RAFAEL RODRÍGUEZ LÓPEZ	17-GUADALUPE	TACOALECHE	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	4	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
171301	APORTACIÓN AL CONVENIO PARA LA ADQUISICIÓN DE LLANTAS AGRÍCOLAS SRA. MA. ANGELINA ALFARO CASTRO	17-GUADALUPE	TACOALECHE	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	4	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
170953	APORTACIÓN AL CONVENIO PARA LA ADQUISICIÓN DE LLANTAS SR. REFUGIO TOVAR ROCHA	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	6	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
170945	APORTACIÓN AL CONVENIO PARA LA COMPRA DE DOS ROLLOS DE MEMBRANA PLÁSTICA PARA POZO DE RIEGO SR. ALFREDO SÁNCHEZ ESCOBEDO	17-GUADALUPE	FRANCISCO E. GARCÍA (LOS RANCHEROS)	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	5,000	5,000	5,000	5,000	100.0%	2	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
170949	APORTACIÓN AL CONVENIO PARA LA REPARACIÓN DE BOMBA EN EL POZO UNIDAD DE RIEGO FRANCISCO E. GARCÍA NO.11 SR. MAXIMINO BAÑUELOS MAURICIO	17-GUADALUPE	FRANCISCO E. GARCÍA (LOS RANCHEROS)	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	4	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
170963	APORTACIÓN AL CONVENIO PARA LA REPARACIÓN DE TRACTOR SR. JOSÉ LUIS CAMPOS BECERRA	17-GUADALUPE	LA LUZ	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	8,000	8,000	8,000	8,000	100.0%	2	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
171150	APORTACIÓN AL CONVENIO PARA REPARACIÓN DE BOMBA PARA EL POZO NO.13 AMPLIACIÓN SR. JAVIER AMBRIZ GARCÍA	17-GUADALUPE	OJO DE AGUA	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	6	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
170924	APORTACIÓN AL CONVENIO PARA REPARACIÓN DE TRACTOR SRA. GUADALUPE TORRES ARREGUIN.	17-GUADALUPE	CASA BLANCA	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	4	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
170959	APORTACIÓN AL CONVENIO PARA REPARACIÓN DE TRACTOR SR. ÁLVARO BECERRA RAMÍREZ	17-GUADALUPE	LA LUZ	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	4	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
170977	APORTACIÓN AL CONVENIO PARA REPARACIÓN DE TRACTOR SR. ESTEBAN ERNESTO ROMO GARCÍA	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	2	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
170995	APORTACIÓN AL CONVENIO PARA REPARACIÓN DE TRACTOR SRA. MARICRUZ LÓPEZ MEDINA	17-GUADALUPE	SAN IGNACIO	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	8,000	8,000	8,000	8,000	100.0%	3	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
170933	APORTACIÓN AL CONVENIO PARA REPARACIÓN DE TRACTOS SR. ROBERTO MAURICIO BECERRA	17-GUADALUPE	CASA BLANCA	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	2	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
167263	APORTACIÓN AL CONVENIO PARA REPARACIÓN DE TRANSFORMADOR Y ARRANCADOR SR. ANTONIO DE LA CRUZ TORRES	17-GUADALUPE	SAN IGNACIO	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	4	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
170968	APORTACIÓN AL CONVENIO PARA REPARACIÓN DE UN PAPALOTE DEL POZO DE RIEGO SRA. JOSEFINA DE LA TORRE CORONADO	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	5,000	5,000	5,000	5,000	100.0%	2	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
167388	APORTACIÓN AL CONVENIO PARA REPARACION DE TRACTOR SR. ALFREDO ORTIZ ESCALANTE	17-GUADALUPE	CASA BLANCA	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	8,000	8,000	8,000	8,000	100.0%	4	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
167363	APORTACIÓN AL CONVENIO PARA REPARACION DE TRACTOR SR. ENRIQUE MAURICIO BECERRA	17-GUADALUPE	CASA BLANCA	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	8,000	8,000	8,000	8,000	100.0%	4	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
167410	APORTACIÓN AL CONVENIO PARA REPARACION DE TRACTOR SR. MAURILIO GAYTAN ROJAS	17-GUADALUPE	LOMAS DE GUADALUPE (LA OREJA)	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	8,000	8,000	8,000	8,000	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
167372	APORTACIÓN AL CONVENIO PARA REPARACION DE TRACTOR SR. VALERIO BERNAL BECERRA	17-GUADALUPE	CASA BLANCA	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
167400	APORTACIÓN AL CONVENIO PARA REPARACION DE TRACTOR SRA. ALICIA LOPEZ MAURICIO	17-GUADALUPE	LOMAS DE GUADALUPE (LA OREJA)	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	8,000	8,000	8,000	8,000	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
167217	APORTACIÓN AL CONVENIO PARA REPOSICIÓN DE POZO NUM. 1 CUCHILLA SR. SILVESTRE GARCÍA AMBRIZ	17-GUADALUPE	LA LUZ	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
167061	APORTACIÓN AL CONVENIO PARA REPOSICIÓN DE POZO NUM. 11 BIS SR. BARTOLO GONZÁLEZ ESPARZA	17-GUADALUPE	CASA BLANCA	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN CONVENIO
167048	APORTACIÓN AL CONVENIO PARA REPOSICIÓN DE POZO NUM. 2 LAS BURRAS SR. GONZALO LLAMAS BECERRA	17-GUADALUPE	CASA BLANCA	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	UNIDAD DE MEDIDA UN CONVENIO
167140	APORTACIÓN AL CONVENIO PARA REPOSICIÓN DE POZO NUM. 6 AMPLIACIÓN SR. SANTIAGO GAYTAN DEL RIO	17-GUADALUPE	CASA BLANCA	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN CONVENIO

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
170913	APORTACIÓN AL CONVENIO PARA REPOSICIÓN DE TRANSFORMADOR Y CABLE PARA EL POZO UNIDAD DE RIEGO BAÑUELOS II SR. FRANCISCO MONTES HERNÁNDEZ	17-GUADALUPE	BAÑUELOS	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	4	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
170888	APORTACIÓN AL CONVENIO PARA REPOSICION DE POZO SR. ABELARDO GARCIA JUAREZ	17-GUADALUPE	EL BORDO DE BUENAVISTA (EL BORDO)	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	4	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
171113	APORTACIÓN AL CONVENIO PARA SISTEMA DE RIEGO DEL POZO LA VERDE NO.7 LA LUZ SR. PEDRO AMBRÍZ SOSA	17-GUADALUPE	OJO DE AGUA	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	11	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
167275	APORTACIÓN AL CONVENIO PARA TRANSFORMADOR PARA POZO SR. J. JESÚS CASTORENA GALLEGOS	17-GUADALUPE	VIBORITAS	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
167183	APORTACIÓN PARA SISTEMA DE RIEGO POZO 3 BIS LA LUZ SR. DAVID BECERRA DEL RÍO	17-GUADALUPE	LA LUZ	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	11	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
175778	APORTACION AL CONVENIO PARA ADQUISICION DE LLANTAS AGRICOLAS SR. GUMARO BECERRA RAMIREZ	17-GUADALUPE	FRANCISCO E. GARCÍA (LOS RANCHEROS)	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	8,000	8,000	8,000	8,000	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
175718	APORTACION AL CONVENIO PARA EQUIPAMIENTO DE POZO ELEAZAR ESPARZA RODRIGUEZ SR. ELEAZAR ESPARZA RODRIGUEZ	17-GUADALUPE	FRANCISCO E. GARCÍA (LOS RANCHEROS)	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
175491	APORTACION AL CONVENIO PARA EQUIPAMIENTO DE POZO J. JUAN BECERRA PALAFOX SR. J. JUAN BECERRA PALAFOX	17-GUADALUPE	CASA BLANCA	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
173961	APORTACION AL CONVENIO PARA LA ADQUISICION DE LAMINAS PARA TEJABAN SR.(OSBALDO) YOBALDO FAJARDO ALFARO	17-GUADALUPE	SAN IGNACIO	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
175578	APORTACION AL CONVENIO PARA LAMINAS Y MONTENES PARA UN TEJABAN SR. RUBEN SALAS GONZALEZ	17-GUADALUPE	CASA BLANCA	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	6,000	6,000	6,000	6,000	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
175693	APORTACION AL CONVENIO PARA REPARACION DE UNA BOMBA PARA POZO LOMAS DE SAN JERONIMO SR, CARLOS LOPEZ RODRIGUEZ	17-GUADALUPE	CASA BLANCA	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	7,000	7,000	7,000	7,000	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
143913	CONSTRUCCION DE BORDOS EN LA COMUNIDAD DE LOS FRESNOS	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	LOS FRESNOS	RURAL	129948045PR	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRAVES DE CONTRATACION DE MAQUINARIA Y	-	-	66,004	66,004	66,004	66,004	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CONTEMPLADA EN ESTA OBRA FUE DE HORAS MAQUINA Y FUERON APLICADAS 68.5 HORAS APLICADAS A VARIOS BENEFICIARIOS
143887	CONSTRUCCION DE BORDOS EN LA COMUNIDAD DE LOS RANCHITOS	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	LOS RANCHITOS	RURAL	129948041PR	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRAVES DE CONTRATACION DE MAQUINARIO Y	-	-	134,560	134,560	134,560	134,560	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CONTEMPLADA PARA ESTA OBRA FUE DE HORAS MAQUINA Y SE APLICARON147.5 HORAS EN VARIOS BENEFICIARIOS
143275	CONSTRUCCION DE BORDOS EN LA COMUNIDAD DE CONTRERAS	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	CONTRERAS	RURAL	129948037PR	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRAVES DE RENTA DE MAQUINARIA Y SUPERVISADA POR DESARROLLO ECONOMICO	-	-	88,827	88,827	88,827	88,827	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA TOMADA PARA ESTE APOYO FUE DE HR MAQUINA DISTRIBUYENDOSE EN LA COMUNIDAD LA CANTIDAD DE 85 HRS EN VARIOS BENEFICIARIOS
143324	CONSTRUCCION DE BORDOS EN LA COMUNIDAD DE LOS GUAPOS	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	LOS GUAPOS	RURAL	129948054PR	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRAVES DE CONTRATACION DE MAQUINARIA Y	-	-	386,744	386,744	386,744	386,744	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CONTEMPLADA EN ESTA OBRA FUE DE HRS MAQUINA Y SE REALIZARON 440 HRS DISTRIBUIDAS EN VARIOS BENEFICIARIOS
143346	CONSTRUCCION DE BORDOS EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO VILLARREALES	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	VILLARREALES (SAN ISIDRO)	RURAL	129948043PR	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRAVES DE CONTRATACION DE MAQUINARIA Y	-	-	114,556	114,556	114,556	114,556	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CONTEMPLADA EN ESTA OBRA FUE DE HORAS MAQUINA Y SE RELÑIZARON 130 HORAS APLICADAS CON VARIOS BENEFICIARIOS
143295	CONSTRUCCION DE BORDOS EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS LIROS	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	SAN JUAN DE LOS LIROS	RURAL	129948040PR	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRAVES DE CONTRATACION DE MAQUINARIA Y	-	-	259,347	259,347	259,347	259,347	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	SE CONTEMPLÓ COMO UNIDAD DE MEDIDAN HRS MAQUINA Y SE UTILIZARON 244.5 DISTRIBUIDAS EN VARIOS BENEFICIARIOS DE LA COMUNIDAD
	INFRAESTRUCTURA PECUARIA																							
	CONSTRUCCIÓN																							
75539	APORTACION PARA OBRAS DE REASIGNACION DEL PROGRAMA DE APOYO A LA LINVERSION EN EQ. E INFRAESTR. 2012	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	1,030,000	1,030,000	1,030,000	1,030,000	100.0%	0	0	BODEGAS	5.00	5.00	100.0%	
	GASTOS INDIRECTOS																							
	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD																							
	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)																							

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
77873	PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CAMINO RURAL DE 1KM	10-FRESNILLO	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	11104	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	27,334	27,334	27,334	27,334	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
144223	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE LA INDUSTRIA LADRILLERA	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	URBANO	121148001	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRAVES DE CONTRATACION DE SERVICIO	-	-	50,460	50,460	50,460	50,460	100.0%	0	0	ASESORIA	1.00	1.00	100.0%	
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																							
	INTEGRACIÓN DE PROPUESTAS Y EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRAS																							
75381	ADQUISICIÓN DE FOTOCOPIADORA Y EQUIPOS DE COMPUTO PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (CON CARGO A DESARROLLO INSTITUCIONAL)	4-BENITO JUÁREZ	FLORENCIA	URBANO	-	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	EDIFICIOS DE GOBIERNO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	49,295	49,295	49,295	49,295	100.0%	0	0	EQUIPO	49,295.00	49,295.00	100.0%	
75357	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA DEPENDENCIA NORMATIVA SEPLADER	4-BENITO JUÁREZ	FLORENCIA	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS LABORALES	CAPACITACIÓN LABORAL	COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL	SEPLADER	-	-	12,324	12,324	12,324	12,324	100.0%	0	0	CAPACITACIÓN	12,324.00	12,324.00	100.0%	
177098	ADQUISICIÓN DE TONER	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	2,596	2,596	2,596	2,596	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
158655	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19-JALPA	JALPA	URBANO	1211 19 001 CP	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALPA ZAC	-	-	88,814	88,814	88,814	88,814	100.0%	0	0	LITRO	8,606.00	8,606.00	100.0%	ACCION TERMINADA
141826	CONTRATACION DE PERSONAL DE APOYO	24-LORETO	LORETO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LORETO	-	-	139,000	139,000	139,000	138,600	99.7%	0	0	PERSONA	139,000.00	138,600.00	99.7%	
141760	VIATICOS	24-LORETO	LORETO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LORETO	-	-	98,000	98,000	98,000	90,000	91.8%	0	0	TRÁMITE	98,000.00	90,000.00	91.8%	
141793	VIATICOS	24-LORETO	LORETO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LORETO	-	-	98,000	98,000	98,000	90,000	91.8%	0	0	TRÁMITE	98,000.00	90,000.00	91.8%	
140788	GASTOS INDIRECTOS	30-MOMAX	MOMAX	URBANO	005	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	21,599	21,599	21,599	21,599	100.0%	0	0	EQUIPO	4.00	4.00	100.0%	SE ADQUIRIERON 3 EQUIPOS DE COMPUTO (LAPTOPS) Y UN ESCRITORIO
162248	ADQUISICION DE SILLA SECRETARIAL PARA BRINDAR MEJOR ATENCIÓN A LA CIUDADANIA	32-MORELOS	MORELOS	URBANO	12 11 32 005	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	-	-	1,700	1,700	1,700	1,700	100.0%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	
161922	ASESORIA Y CAPACITACION PARA LA ELABORACION DE PROPUESTAS Y EXPEDIENTES TECNICOS DEL FONDO III	32-MORELOS	MORELOS	URBANO	12 11 32 003	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	-	-	14,831	14,831	14,831	14,831	100.0%	0	0	DÍA	365.00	365.00	100.0%	
23188	ADQUISICION DE 6 EQUIPOS DE COMPUTO Y ARTICULOS PARA OFICINA	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	121139004CP	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	132,126	132,126	81,160	81,160	61.4%	0	0	LOTE	1.00	0.61	61.0%	
23175	VIATICOS PARA SALIDAS A ZACATECAS PARA EL TRAMITE DE LOS PROGRAMAS DEL RAMO 33	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	121139001CP	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	50,000	50,000	35,000	35,000	70.0%	0	0	OTROS	12.00	8.40	70.0%	METAS: MENSUALIDADES
111384	APORTACION A LA DEPENDENCIA NORMATIVA SEPLADER	45-TEPECHITLÁN	TEPECHITLÁN	URBANO	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	41,015	41,015	41,015	41,015	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
144186	APOYO PARA VIATICOS A 58 CONSEJEROS	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EN PROCESO	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	87,000	87,000	87,000	87,000	100.0%	0	0	APOYO	58.00	58.00	100.0%	
144106	CONTRATACION DE PERSONAL	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EN PROCESO	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRAVES DE CONTRATACION DE 7 EMPLEADOS PARA APOYO	-	-	258,600	258,600	258,600	258,600	100.0%	0	0	CONTRATO	7.00	7.00	100.0%	SE CONTEPLARON CONTRATACION DE 7 EMPLEADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A JULIO DEL PRESENTE AÑO
144173	VIATICOS POR SUPERVISION DE OBRAS Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EN PROCESO	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRAVES DE PERSONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	-	-	25,405	25,405	25,405	25,405	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	
82226	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA Y DE EQUIPO DE COMPUTO	49-VALPARAÍSO	VALPARAÍSO	URBANO	-	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	115,000	115,000	115,000	115,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
76689	CONTRATACION DE PERSONAL, VIATICOS Y TIEMPO EXTRA	49-VALPARAÍSO	VALPARAÍSO	URBANO	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	59,441	59,441	59,441	59,441	100.0%	0	0	ACCIÓN	12.00	12.00	100.0%	
183160	CONTRATACIÓN DE PERSONAL	57-TRANCOSO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TRANCOSO	-	-	58,990	58,990	58,990	58,990	100.0%	0	0	PERSONA	3.00	3.00	100.0%	
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)																							
77860	SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS	10-FRESNILLO	FRESNILLO	URBANO	11102	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	1,829,028	1,829,028	1,829,028	1,684,714	92.1%	4,329	0	PERSONA	30.00	0.00	0.0%	TIENBE UN AVANCE DEL 92%
150301	APORTACIÓN A DEPENDENCIA NORMATIVA	15-EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO	EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO	URBANO	121215002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	7,356	7,356	7,356	7,356	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
150251	APORTACIÓN A DEPENDENCIA NORMATIVA SEPLADER	15-EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO	EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO	URBANO	121115002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	-	-	16,550	16,550	16,550	16,550	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	SE APOYÓ AL MUNICIPIO EN CAPTURA
175329	SUPERVISIÓN Y APOYO PARA LA ELABORACIÓN DE PROPUESTAS	19-JALPA	JALPA	URBANO	1211 19 002 CP	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALPA ZAC	-	-	38,064	38,064	38,064	38,064	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	ACCIÓN TERMINADA
80834	MANTENIMIENTO Y SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	121122004	DESARROLLO ECONÓMICO	SERVICIOS FINANCIEROS	ASEGURADORAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	9,748	9,748	9,748	9,748	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES ACCION POLIZA ES 1
141344	APORTACION A LA DEPENDENCIA NORMATIVA	24-LORETO	LORETO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LORETO ZAC	-	-	109,964	109,964	10,964	109,964	100.0%	0	0	PAGO	109,964.00	109,964.00	100.0%	
140934	APORT. AL PROGRAMA DE GASTOS INDIRECTOS PARA OPERACION Y SEGUIMIENTO DEL FONDO	30-MOMAX	MOMAX	URBANO	006	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	9,257	9,257	9,257	9,257	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	
23178	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	121139002CP	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	40,000	40,000	0	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	
111519	PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA PAVIMENTACION DE CALLE EN CERRO CHINO	45-TEPECHITLÁN	CERRO CHINO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	3,500	3,500	3,500	3,500	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
76709	APORT. A LA DEPENDENCIA NORMATIVA SEPLADER	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	332,616	332,616	332,616	332,616	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	
183600	ADQUISICIÓN DE PAPELERIA Y EQUIPO DE OFICINA	57-TRANCOSO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TRANCOSO	-	-	47,857	47,857	47,857	47,857	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
183740	COMPRA DE CHAPA PARA LA PUERTA DE DESARROLLO ECONÓMICO	57-TRANCOSO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TRANCOSO	-	-	592	592	592	592	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
183875	REPARACIÓN DE LA COPIADORA CANON	57-TRANCOSO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TRANCOSO	-	-	2,842	2,842	2,842	2,842	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE OBRAS																							
	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE OBRAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)																							
180770	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y VIATICOS PARA CONSEJEROS CON RECURSOS DE GASTOS INDIRECTOS	18-HUANUSCO	HUANUSCO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	LITRO	800.00	800.00	100.0%	
180692	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y VIATICOS PARA CONSEJEROS CON RECURSOS DE GASTOS INDIRECTOS	18-HUANUSCO	HUANUSCO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	LITRO	952.00	952.00	100.0%	
161565	AQUISICION DE FOTOCOPIADORA EN APOYO A LA INTEGRACION Y OPERACION DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL Y COMITES COMUNITARIOS Y DE OBRA	32-MORELOS	MORELOS	URBANO	12 11 32 004	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	-	-	17,000	17,000	17,000	17,000	100.0%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	
115580	VARIOS . PAGO DE VIATICOS DE TRASLADOS, APOYOS A PERSONAS AUXILIARES Y PAGO DE CONSUMIBLES.	34-NOCHISTLÁN DE MEJÍA	NOCHISTLÁN DE MEJÍA	URBANO	12G134001	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	208,186	208,186	208,186	208,186	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
135197	ADQUISICIÓN PARA LA OPERACIÓN DEL FONDO (PAPELERÍA)	35-NORIA DE ÁNGELES	NORIA DE ÁNGELES	URBANO	121135005	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	37,817	37,817	37,817	37,817	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
135673	APORTACIÓN A LA DEPENDENCIA NORMATIVA DE GOBIERNO DEL ESTADO (CONVENIO CON SEPLADER)	35-NORIA DE ÁNGELES	NORIA DE ÁNGELES	URBANO	121135006	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	110,493	110,493	110,493	110,493	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
134575	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES (GASOLINA)	35-NORIA DE ÁNGELES	NORIA DE ÁNGELES	URBANO	121135002	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	120,000	97,517	120,000	97,517	100.0%	0	0	LITRO	11,111.11	8,999.18	81.0%	
134261	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS REFACCIONES Y REPARACIONES MENORES	35-NORIA DE ÁNGELES	NORIA DE ÁNGELES	URBANO	121135001	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	30,000	8,403	30,000	8,403	100.0%	0	0	VEHÍCULO	3.00	0.84	28.0%	
134823	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS	35-NORIA DE ÁNGELES	NORIA DE ÁNGELES	URBANO	121135004	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
134725	VIÁTICOS PROMEDIO 3 PERSONAS PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRAS DEL RAMO 33	35-NORIA DE ÁNGELES	NORIA DE ÁNGELES	URBANO	121135003	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	55,000	55,000	55,000	55,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
111446	PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA PAVIMENTACION DE CALLE EN COHETEROS	45-TEPECHITLÁN	LOS COHETEROS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	1,600	1,600	1,600	1,600	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
155082	ADMINISTRACION DE GASTOS INDIRECTOS	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	12G158001	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACATECAS	-	-	262,539	262,539	262,539	117,111	44.6%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.40	40.0%	
	SEGUIMIENTO DE OBRA																							

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS ASIGNADOS A OBRA																							
75298	PROGRAMACIÓN DE VIÁTICOS, REFACCIONES, LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES PARA VUELTAS A ZACATECAS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DEL RAMO 33 DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	4-BENITO JUÁREZ	FLORENCIA	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	64,700	64,700	64,700	25,948	40.1%	0	0	HORAS CURSO	64,700.00	25,948.99	40.1%	
77591	ADQUISICION DE VEHICULOS ASIGNADOS A OBRA	10-FRESNILLO	FRESNILLO	URBANO	11101	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	460,253	460,253	460,253	0	0.0%	7,539	0	VEHICULO	0.00	0.00	0.0%	EL NOMBRE DEL PROYECTO SE MODIFICO A MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A OBRA
77876	MANTENIMIENTO, REPARACION, PENSION Y DEGRO DE VEHICULOS ASIGNADOS A OBRA	10-FRESNILLO	FRESNILLO	URBANO	11105	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	9,250	9,250	9,250	9,250	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: SERVICIO
150243	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	15-EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO	EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO	URBANO	121115001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	-	-	38,617	38,617	38,617	38,617	100.0%	0	0	UNIDAD	2.00	2.00	100.0%	SE APOYÓ AL MUNICIPIO EN CAPTURA
176409	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	196,000	196,000	196,000	196,000	100.0%	83	0	VEHÍCULO	1.00	1.00	100.0%	
161221	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL UTILIZADOS PARA VISITAS A LOCALIDADES	32-MORELOS	MORELOS	URBANO	12 11 32 001	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	-	-	9,420	9,420	9,420	9,420	100.0%	0	0	VEHÍCULO	2.00	2.00	100.0%	
161779	PAGO DE GASOLINA Y COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA CONSTITUCION Y ASESORIA DE COMITES, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE OBRAS	32-MORELOS	MORELOS	URBANO	12 11 32 002	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	-	-	6,486	6,486	6,486	6,486	100.0%	0	0	LITRO	627.00	627.00	100.0%	
23191	ADQUISICION DE UN VEHICULO PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	121139005CP	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	256,600	256,600	250,000	250,000	97.4%	0	0	VEHÍCULO	1.00	1.00	100.0%	
23184	REFACCIONES Y REPARACIONES MENORES	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	121139003CP	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	115,206	115,206	48,812	48,812	42.4%	0	0	LOTE	1.00	0.42	42.0%	
76775	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	-	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	LITRO	9,488.00	9,488.00	100.0%	
76587	ADQUISICION DE EQUIPO VEHICULAR	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	-	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	461,664	461,664	461,664	461,664	100.0%	0	0	VEHICULO	2.00	2.00	100.0%	
76470	REFACCIONES Y REPARACIONES MENORES	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	-	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	40,000	40,000	40,000	40,000	100.0%	0	0	VEHICULO	7.00	7.00	100.0%	
	MATERIAL FOTOGRÁFICO DE OBRAS EJECUTADAS CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)																							
176683	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO, IMPRESIÓN Y ESCANER	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	123,397	123,397	123,397	123,397	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
176943	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	140,986	140,986	140,986	140,986	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
176323	CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA SEGUIMIENTO DEL FONDO III	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS LABORALES	CAPACITACIÓN LABORAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	207,664	207,664	207,664	173,737	83.7%	50	0	PERSONA	4.00	4.00	100.0%	
144203	VARIAS ADQUISICIONES DE MOVILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	URBANO	EN PROCESO	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	20,640	20,640	20,640	20,640	100.0%	0	0	EQUIPO	3.00	3.00	100.0%	
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																							
	GESTIÓN																							
	COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL																							
159053	ADQUISICIONES PARA LA OPERACIÓN DEL FONDO ACCESORIOS DE CÓMPUTO Y OFICINA	19-JALPA	JALPA	URBANO	1212 19 001 CP	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALPA ZAC	-	-	53,000	53,000	53,000	53,000	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	ACCIÓN TERMINADA
175856	ASESORÍA Y CAPACITACIÓN DE PARTE DE LA DEPENDENCIA NORMATIVA	19-JALPA	JALPA	URBANO	1212 19 003 CP	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALPA	-	-	16,917	16,917	16,917	16,917	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	ACCIÓN TERMINADA
159228	COMPRA DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO	19-JALPA	JALPA	URBANO	1212 19 002 CP	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALPA ZAC	-	-	14,669	14,669	14,669	14,669	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	ACCIÓN TERMINADA
171940	ASESORIA / CAPACITACION POR PARTE DE LA DEPENDENCIA NORMATIVA	32-MORELOS	MORELOS	URBANO	12 12 32 04	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	-	-	6,592	6,592	6,592	6,592	100.0%	0	0	ASESORÍA	12.00	12.00	100.0%	
112036	ADQUISICION DE PAPELERIA	45-TEPECHITLÁN	TEPECHITLÁN	URBANO	-	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	22,489	22,489	22,489	22,489	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
114452	ANÁLISIS DE METALES Y MICROBIOLOGICO DEL AGUA EN SAN PEDRO OCOTLAN	45-TEPECHITLÁN	TEPECHITLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	1,510	1,510	1,510	1,510	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
	PROMOCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA																							
75262	APORTACIÓN PARA LA DEPENDENCIA NORMATIVA SEPLADER (GASTOS INDIRECTOS)	4-BENITO JUÁREZ	FLORENCIA	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS LABORALES	CAPACITACIÓN LABORAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEPLADER	-	-	27,729	27,729	27,729	27,729	100.0%	0	0	ASISTENCIA TÉCNICA	27,729.00	27,729.00	100.0%	
23194	PROMOCION Y DIFUSION	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	121239001CP	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	50,000	50,000	11,400	11,400	22.8%	0	0	LOTE	1.00	0.23	23.0%	
113779	ADQUISICION DE UN ACCU - CHEK PERFORMA (GLUCOMETRO) PARA LA CASA DE SALUD DE LAS PILAS	45-TEPECHITLÁN	LAS PILAS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	1,690	1,690	1,690	1,690	100.0%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	
	CONSULTORIA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA EN EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL MUNICIPAL																							
141260	PAGO DE ASESORIA POR DESARROLLO INSTITUCIONAL	30-MOMAX	MOMAX	URBANO	007	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	16,456	16,456	16,456	1,456	8.8%	0	0	ASISTENCIA TÉCNICA	2.00	2.00	100.0%	
136345	APORTACIÓN A LA DEPENDENCIA NORMATIVA DEL GOBIERNO DEL ESTADO (CONVENIO CON SEPLADER)	35-NORIA DE ÁNGELES	NORIA DE ÁNGELES	URBANO	121235002	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	49,108	49,108	49,108	48,108	98.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
23207	ASESORIA TECNICA (DIVERSOS PROYECTOS)	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	1212	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	87,500	87,500	47,676	47,676	54.5%	0	0	PROYECTO	10.00	5.40	54.0%	
111592	APORTACION A LA DEPENDENCIA NORMATIVA SEPLADER	45-TEPECHITLÁN	TEPECHITLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	18,229	18,229	18,229	18,229	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
	CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO.																							
110817	PAGO DE COMIDA OFRECIDA A CONSEJEROS EN REUNIONES DE CONSEJO	45-TEPECHITLÁN	TEPECHITLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	10,000	10,000	10,000	3,218	32.2%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
	OPERATIVA																							
	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS																							
77887	ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	10-FRESNILLO	FRESNILLO	URBANO	11202	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	36,398	36,398	36,398	36,398	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	
177260	ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	63,322	63,322	63,322	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	0.00	0.0%	
177205	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LAS AREAS DE RECEPCION DE PRESIDENCIA, ATENCION CIUDADANA Y SINDICATURA	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	383,774	383,774	383,744	383,744	100.0%	72	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	
177102	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA SALA DE CABILDOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	18-HUANUSCO	HUANUSCO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	39,274	39,274	39,274	39,274	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	71.00	71.00	100.0%	
23202	MOBILIARIO 50 SILLAS	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	12123903CP	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	68,832	68,832	68,832	68,832	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	50.00	50.00	100.0%	50 SILLAS
112189	ADQUISICION DE UN MULTIFUNCIONAL PARA DESARROLLO ECONOMICO	45-TEPECHITLÁN	TEPECHITLÁN	URBANO	-	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	8,600	8,600	8,600	8,600	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	ADQUISICION DE UN MULTIFUNCIONAL
111964	ADQUISICION DE UNA CAMARA DIGITAL FOTOGRAFICA	45-TEPECHITLÁN	TEPECHITLÁN	URBANO	-	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	4,198	4,198	4,198	4,198	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	NOTA: ADUSICION DE CAMARA DIGITAL.
114612	ADQUISICION DE UNA IMPRESORA PARA OBRAS PUBLICA	45-TEPECHITLÁN	TEPECHITLÁN	URBANO	-	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	2,540	2,540	2,540	2,540	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	
111859	ADQUISICION DE UNA SILLA PARA EL CRONISTA MUNICIPAL	45-TEPECHITLÁN	TEPECHITLÁN	URBANO	-	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	EDIFICIOS DE GOBIERNO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	1,300	1,300	1,300	1,300	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	
	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE																							
77898	ADQUISICION DE UN SISTEMA DE INFORMACION	10-FRESNILLO	FRESNILLO	URBANO	11204	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	464,178	464,178	464,178	0	0.0%	13,925	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
77883	ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y MATERIAL	10-FRESNILLO	FRESNILLO	URBANO	11201	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	850,000	850,000	850,000	29,400	3.5%	24,618	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	
150283	ADQUISICIÓN DE UNA FOTOCOPIADORA PARA USO INTERNO	15-EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO	EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO	URBANO	121215001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	-	-	29,422	29,422	29,422	29,422	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
141893	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	24-LORETO	LORETO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LORETO ZAC.	-	-	30,760	30,760	30,760	30,760	100.0%	0	0	EQUIPO	30,760.00	30,760.00	100.0%	

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
141998	ADQUISICION DE MOBILIARIO	24-LORETO	LORETO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LORETO ZAC	-	-	29,491	29,491	29,491	7,819	26.5%	0	0	PIEZA	29,491.00	7,819.00	26.5%	
163491	ADQUISICION DE ARCHIVERO	32-MORELOS	MORELOS	URBANO	12 12 32 02	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	-	-	3,066	3,066	3,066	3,066	100.0%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	
163066	ADQUISICION DE COMPUTADORA Y SUMADORA	32-MORELOS	MORELOS	URBANO	12 12 32 001	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	-	-	11,700	11,700	11,700	11,700	100.0%	0	0	PIEZA	2.00	2.00	100.0%	
171871	ADQUISICION DE SOFTWARE. SISTEMA DE CONTROL FINANCIERO DE ALUMBRADO PUBLICO	32-MORELOS	MORELOS	URBANO	12 12 32 03	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	-	-	11,600	11,600	11,600	11,600	100.0%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	
116144	DESARROLLO INSTITUCIONAL VARIOS (PAGO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS, PAGO DE SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO, ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y EQUIPO PARA CONTROL DE INGRESOS JEN TESORERIA MUNICIPAL,	34-NOCHISTLÁN DE MEJÍA	NOCHISTLÁN DE MEJÍA	URBANO	12DI34001	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA	-	-	158,618	158,618	158,618	121,529	76.6%	0	0	ACCIÓN	3.00	1.00	33.3%	
23200	EQUIPAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	121239002CP	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	128,956	128,956	63,100	63,100	48.9%	0	0	ARTÍCULO	14.00	6.86	49.0%	
82343	ADQUISICION DE EQUIPO	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	-	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	423,318	423,318	423,318	423,318	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
82322	MOBILIARIO	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	-	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	88,000	88,000	88,000	88,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
	ORGANIZACIONAL																							
	CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN (NO INCLUYE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE POSGRADO)																							
77892	CAPACITACION Y ACTUALIZACION	10-FRESNILLO	FRESNILLO	URBANO	11203	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIA DE LA	-	-	200,000	200,000	200,000	0	0.0%	6,000	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	
141528	ESTUDIOS E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	24-LORETO	LORETO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LORETO ZAC	-	-	40,000	40,000	40,000	40,000	100.0%	0	0	PAGO	40,000.00	40,000.00	100.0%	
141098	APORTACION AL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A LOS MUNICIPIOS	30-MOMAX	MOMAX	URBANO	008	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	4,114	4,114	4,114	4,114	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	
135987	ASESORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	35-NORIA DE ÁNGELES	NORIA DE ÁNGELES	URBANO	121235001	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	ASESORÍA	1.00	1.00	100.0%	
155050	ASESORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	35-NORIA DE ÁNGELES	NORIA DE ÁNGELES	URBANO	121235003	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	ASESORÍA	1.00	1.00	100.0%	
23203	CAPACITACION AREAS TECNICA Y ADMINISTRATIVA	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	121239004CP	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	60,000	60,000	0	0	0.0%	0	0	CURSO	3.00	0.00	0.0%	
144276	ASESORIA DE MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE 19 KM EN LA SIERRA DE MORONES	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EN PROCESO	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRAVES DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE ASESORIA	-	-	60,417	60,417	60,417	60,417	100.0%	0	0	ASESORIA	1.00	1.00	100.0%	
144251	ASESORIA DE MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DEL FRACCIONAMIENTO LO SEDANOS	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	URBANO	EN PROCESO	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL EN CONTRATACION DE UN ASESOR	-	-	25,520	25,520	25,520	25,520	100.0%	0	0	ASESORIA	1.00	1.00	100.0%	ASESORIA PARA FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTION DEL MUNICIPIO
144301	ASESORIA DE PROYECTO PARA 40 CAMARAS DE VIGILANCIA	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	URBANO	EN PROCESO	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRAVES DE CONTRATACION DE ASESORIA	-	-	197,200	197,200	197,200	197,200	100.0%	0	0	ASESORIA	1.00	1.00	100.0%	
144268	ASESORIA DE PROYECTO TU CASA RURAL	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	URBANO	EN PROCESO	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRAVES DE CONTRATACION DE ASESORIA	-	-	11,600	11,600	11,600	11,600	100.0%	0	0	ASESORÍA	1.00	1.00	100.0%	
76764	ACTUALIZACION, FORMACION, CAPACITACION Y PROFESIONALIZACION DE RECURSOS HUM PARA FORTALECER LA GESTION MUNICIPAL	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	227,829	227,829	227,829	227,829	100.0%	0	0	CURSO	3.00	3.00	100.0%	
186890	CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN	57-TRANCOSO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS LABORALES	CAPACITACIÓN LABORAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TRANCOSO	-	-	23,200	23,200	23,200	23,200	100.0%	0	0	HORAS CURSO	1.00	1.00	100.0%	
183974	PROMOCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA TÉCNICAS	57-TRANCOSO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS LABORALES	CAPACITACIÓN LABORAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TRANCOSO	-	-	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	
	CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL																							
141729	ASISTENCIA Y ASESORIA TECNICA	24-LORETO	LORETO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LORETO ZAC	-	-	48,873	48,873	48,873	48,873	100.0%	0	0	PAGO	48,873.00	48,873.00	100.0%	
	FORTAMUN												308,316,003	301,389,195	301,770,102	280,615,827	93.1%	0	0		19,302,637.84	#####	88.5%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
	INVERSIÓN																							
	OBRA PÚBLICA																							
	CONSTRUCCIÓN																							
150408	CONSTRUCCIÓN DE ARCO DE ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL	15-EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO	EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO	URBANO	12FM15004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	-	-	80,429	80,429	80,429	80,429	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE APOYO AL MUNICIPIO EN CAPTURA
166048	ADQUISICIÓN DE CEMENTO CON SECOP PARA VARIAS OBRAS DEL MUNICIPIO (PESO A PESO)	19-JALPA	JALPA	URBANO	12FM 19 010 CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALPA ZAC	-	-	613,800	613,800	613,800	613,800	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	11,020.43	2,199.00	20.0%	OBRAS EN PROCESO DE EJECUCION.
186162	ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SALITRILLO, JALPA.	19-JALPA	EL SALITRILLO	RURAL	12FM 19 020 PR	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALPA ZAC	-	-	80,000	80,000	80,000	80,000	100.0%	0	0	PREDIO	1.00	1.00	100.0%	ADQUISICIÓN REALIZADA
176422	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULA EN PLANTA ALTA DE EL CETIS NO. 147 DE JALPA, ZAC. DENTRO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES, EJERCICIO 2012.	19-JALPA	JALPA	URBANO	12FM 19 003 CP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALPA ZAC	-	-	104,523	104,523	104,523	104,523	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA
183835	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BORDOS EN CONVENIO CON SEDAGRO	19-JALPA	JALPA	URBANO	12FM 19 008 CP	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALPA ZAC	-	-	55,000	55,000	55,000	55,000	100.0%	0	0	ESTANQUE	10.00	10.00	100.0%	OBRA TERMINADA
177249	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE SAN VICENTE, JALPA, ZAC. DENTRO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES, EJERCICIO 2012	19-JALPA	SAN VICENTE	RURAL	12FM 19 004 PR	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALPA ZAC	-	-	330,388	330,388	330,388	330,388	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA
152784	APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE CAMPUS UAZ DE JUAN ALDAMA 3A FASE (PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES)	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	12FM22009CP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	
152772	APORTACION PARA LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ESTACIONAMIENTO DEL C.B.T.I.S 141 (PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES)	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	12FM22008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	41,460	41,460	41,460	41,460	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	
172585	APORTACION PARA LA AMPLIACION DE LIENZO CHARRO	32-MORELOS	MORELOS	URBANO	12 FM 32 003	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	-	-	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA INCLUIDA EN EL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2012
172433	APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA 2DA. ETAPA	32-MORELOS	HACIENDA NUEVA	URBANO	12 FM 32 004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA INCLUIDA EN EL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2012.
172469	APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE CASA DE LA TERCERA EDAD	32-MORELOS	HACIENDA NUEVA	URBANO	12 FM 32 005	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	-	-	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA INCLUIDA EN EL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES
173823	APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS GENARO CODINA	32-MORELOS	MORELOS	URBANO	12 FM 32 008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	-	-	69,642	69,642	69,642	69,642	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA INCLUIDA EN EL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2012
172388	APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE MURO EN FACHADA PRINCIPAL DEL COBAEZ PLANTEL MORELOS	32-MORELOS	MORELOS	URBANO	12 FM 32 002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	-	-	62,961	62,961	62,961	62,961	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA INCLUIDA EN EL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2012
172339	APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO EN COBAEZ PLANTEL MORELOS	32-MORELOS	MORELOS	URBANO	12 FM 32 001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	-	-	16,472	16,472	16,472	16,472	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA INCLUIDA EN EL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2012
110122	APORT. MPAL. PARA LA CONSTRUCCION E GRADAS EN CAMPO DE BEIS-BOL PROG. 3X1 2012	34-NOCHISTLÁN DE MEJÍA	TLACHICHILA	RURAL	12FM34012	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	152,250	152,250	152,250	152,250	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	OBRA A EJECUTAR POR MEDIO DEL PROG. 3X1 2012
110182	APORTACION MUNICIPAL (CORRESPONDIENTE A CLUB) PARA LA CONSTRUCCION DE GRADAS EN CAMPO DE BEIS-BOL PROGRAMA 3X1 2012	34-NOCHISTLÁN DE MEJÍA	TLACHICHILA	RURAL	142FM34013	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA	-	-	52,250	52,250	52,250	52,250	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
110187	APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE TEMPLO EN LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA PROG. 3X1 2012	34-NOCHISTLÁN DE MEJÍA	EMILIANO ZAPATA (PIEDRA PARADA)	RURAL	12FM34016	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NOCHISTLAN	-	-	200,364	200,364	200,364	200,364	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
110248	COLOCACION DE CONCRETO EN AREA DE GLORIETA AL INICIO DE CALLE JOSE MINERO ROQUE	34-NOCHISTLÁN DE MEJÍA	NOCHISTLÁN DE MEJÍA	URBANO	12FM34018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NOCHISTLAN	-	-	80,023	80,023	80,023	80,023	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	200.00	200.00	100.0%	

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
113187	PAGO DE HORAS MAQUINA DE TRABAJOS REALIZADOS PARA DESMONTE Y PARTE DE NIVELACION EN FRACC. MESA DE SAN JUNA	34-NOCHISTLÁN DE MEJÍA	MESA DE SAN JUAN	RURAL	12FM34030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA	-	-	187,978	187,978	187,978	187,978	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
110313	PAGO DE PEDESTAL DE CANTERA PARA LA COLOCACION DE ESCULTURA EN GLORIETA JOSE MINERO ROQUE	34-NOCHISTLÁN DE MEJÍA	NOCHISTLÁN DE MEJÍA	URBANO	12FM34027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MAUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA	-	-	65,000	65,000	65,000	65,000	100.0%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	
111364	APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	35-NORIA DE ÁNGELES	COLONIA MADERO (MADERO)	RURAL	12FM35014	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	65,500	65,500	65,500	65,500	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
110794	CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE BEISBOL	35-NORIA DE ÁNGELES	COLONIA FRANCISCO I. MADERO	RURAL	12FM35005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	258,694	258,694	258,694	258,694	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
110735	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DE BEISBOL	35-NORIA DE ÁNGELES	ESTACIÓN GENARO (GENARO)	RURAL	12FM35003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	453,850	453,850	453,850	453,850	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
20097	BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CENTRO DEPORTIVO OLIMPICO	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	12FM39017CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	84,766	84,766	84,766	84,766	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	333.00	333.00	100.0%	HABITAT 84,767
49774	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, COM. VICENTE GUERRERO	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	12FM39035CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	540.00	540.00	100.0%	
20028	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL Y CANCHA DE USOS MULTIPLES, FRACCTO SAN PEDRO	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	12FM39005CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	107,055	107,055	107,055	107,055	100.0%	0	0	METRO LINEAL	125.00	41.67	33.3%	FEDERAL 107,055 ESTATAL 107,055 BEN/CLUB 107,055
20029	CONSTRUCCION DE DOMO EN CASA PASTORAL, COM IGNACIO ALLENDE	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	12FM39006PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	122,241	122,241	122,241	122,241	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	378.00	378.00	100.0%	FEDERAL 122,241 ESTATAL 122,241 BEN/CLUB 122,241
20041	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESC. PRIMARIA JUSTO SIERRA	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	12FM39010CP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	328,896	328,896	328,896	328,896	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	900.00	900.00	100.0%	FEDERAL 328,896 ESTATAL 328,896 BENF/CLUB 328,896
20039	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESC. TELESEC. COM LA FLORIDA	39-RÍO GRANDE	LA FLORIDA	RURAL	12FM39009PR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	180,723	180,723	180,723	180,723	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	582.00	582.00	100.0%	FEDERAL 180,723 ESTATAL 180,723 BENEF/CLUB 180,723
20045	CONSTRUCCION DE DOMO EN J.N. ROSARIO CASTELLANOS	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	12FM39011CP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	82,260	82,260	82,260	82,260	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	270.00	270.00	100.0%	FEDERAL 82,260 ESTATAL 82,260 BENEF/CLUB 82,260
49412	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL 1RA ETAPA, COL. AZTECA	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	12FM39031CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	796,178	796,178	796,178	795,852	100.0%	0	0	METRO LINEAL	590.00	501.50	85.0%	HÁBITAT 796,178
49479	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL 2DA ETAPA, COL. AZTECA	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	12FM39032CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	796,178	796,178	796,178	795,755	99.9%	0	0	METRO LINEAL	610.00	427.00	70.0%	HABITAT 796,178
49860	CONSTRUCCION DE EDIFICIO ANEXO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	12FM39036CP	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	293,961	293,961	293,961	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	83.90	0.00	0.0%	
20046	CONSTRUCCION DE LOSA Y APLANADO EN CAPILLA DEL SAGRADO CORAZON 1RA ETAPA	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	12FM39012CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	220.00	220.00	100.0%	ESTATAL 200,000 BENF/CLUB 100,000
20033	CONSTRUCCION DE PLAZA, BIBLIOTECA COMUNITARIA Y REHABILITACION DE TEMPLO, COM I. ZARAGOZA	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	12FM39007PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	-	-	703,115	703,115	703,115	703,115	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA	2,380.00	0.00	0.0%	ESTATAL 1,406,230 BEN/CLUB 703,115
20126	CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE HIDROTERAPIA (CONVENIO DIF ESTATAL)	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	12FM39023CP	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	RECINTOS PÚBLICOS	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.40	40.0%	ESTATAL 2,000,000
20018	CONVENIO CON SECCOP PARA CONSTRUCCION DE PUENTE VADO EN LOS RAMIREZ	39-RÍO GRANDE	LOS RAMÍREZ	RURAL	12FM39003PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	OBRAS PUBLICAS	-	-	1,271,756	1,271,756	1,271,756	1,271,756	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
49579	CONVENIO CON SECCOP PARA PROGRAMA PESO A PESO (PAVIMENTOS Y GUARNICIONES)	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	12FM39034CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	12,000.00	12,000.00	100.0%	ESTADOP SECCOP 613,800 MUNICIPAL OBRA PUBLICA 113,800
174829	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN EL RELLENO SANITARIO (SUMINISTRO DE MATERIALES)	42-SOMBRERETE	VILLA INSURGENTES (EL CALABAZAL)	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	45,000	45,000	45,000	44,501	98.9%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
174687	CONSTRUCCION DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS JUAN DE LA BARRERA	42-SOMBRERETE	COLONIA GONZÁLEZ ORTEGA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	387,000	387,000	387,000	217,856	56.3%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
174583	CONSTRUCCION DE FIRME A BASE DE VITROPISO EN EL TEMPLO	42-SOMBRERETE	LA SOLEDAD	RURAL	25	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	35,000	35,000	35,000	34,920	99.8%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
175195	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN EL TEMPLO DE LA PARROQUIA DE SAN JUAN BAUTISTA	42-SOMBRERETE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	30	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	201,196	201,196	201,196	60,228	29.9%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
174454	CONSTRUCCION DE SKYPE PARK EN EL BARRIO LA PALMILLA	42-SOMBRERETE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	24	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	100,000	100,000	100,000	29,850	29.9%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
117737	APORTACION AL PROGRAMA 3X1, PARA LA CONSTRUCCION DE DOMO EN EL C. B. T. A. 137	45-TEPECHITLÁN	TEPECHITLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	112,135	112,135	112,135	112,135	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
140709	CONSTRUCCION DE AULA EN EL CECYTE	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ	TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	URBANO	12FM48011CP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRA PUBLICA	-	-	480,971	480,971	480,971	276,826	57.6%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
152516	ADQUISICION DE TERRENO EN EL JARDIN DE NIÑOS EN EL RANCHITO DEL TANQUE	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
131628	APORTACION PARA EL PROGRAMA HABITAT 2012	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	-	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VAPARAISO	-	-	372,360	372,360	372,360	372,360	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	
130242	APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EN CALLE FRANCISCO I MADERO	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	327,704	327,704	327,704	327,704	100.0%	0	0	POSTE	13.00	13.00	100.0%	
130568	APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EN CALLE MORELOS Y HEROICO COLEGIO MILITAR (PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES)	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	73,922	73,922	73,922	73,922	100.0%	0	0	POSTE	8.00	8.00	100.0%	
130354	APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE BANQUETA, GUARNICIONES, PAVIMENTO Y JARDINERA EN CALLE FRANCISCO I MADERO (PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES)	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	599,406	599,406	599,406	599,406	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,093.70	2,093.70	100.0%	
130495	APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE BANQUETA, GUARNICIONES, PAVIMENTOS Y PLAZOLETA EN CALLE MORELOS Y HEROICO COLEGIO MILITAR (PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES)	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	507,162	507,162	507,162	507,162	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,608.50	1,608.50	100.0%	
131574	APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL	49-VALPARAISO	MIMBRES	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	83,000	83,000	83,000	83,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
131417	APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE DOUG OUT EN CAMPO DE BEIS BOL OBRA CONVENIDA PROGRAMA 2X1	49-VALPARAISO	POTRERO DE GALLEGOS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	74,720	74,720	74,720	74,720	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
129616	APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES 2DA ETAPA (PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES)	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	198,695	198,695	198,695	198,695	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
130618	APORTACION PARA LA REMODELACION DE PLAZA DE LA REPUBLICA	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	1,361,822	1,361,822	1,361,822	1,361,822	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
131860	APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE TALLER INDUSTRIAL EN ESCUELA TECNICA AGROPECUARIA CBTA 167	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	120,000	120,000	120,000	120,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
152302	CONSTRUCCION DE CANCHA EN COL. FCO. I MADERO	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	401,235	401,235	401,235	401,235	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.30	30.0%	
132895	CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES	49-VALPARAISO	J. JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA (SAN MATEO)	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	1,360,405	1,360,405	1,360,405	1,360,405	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%	
134150	DEMOLICION DE PAVIMENTO EN CALLES PARALELAS A ARROYO DE ATOTONILCO	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	63,600	63,600	63,600	63,600	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
131753	ILUMINACION DEL CERRO DE LA LECHUGILLA	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	580,000	580,000	580,000	580,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
133851	PAGO DE MANO DE OBRA EN COLOCACION DE PISO EN CASA DE LA CULTURA (MANUEL FELGUEREZ)	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	18,000	18,000	18,000	18,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
152326	PROYECTO ESTRUCTURAL DE TEMPLOS EL ASTILLERO Y PURISIMA DE CARRILLO	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	132,638	132,638	132,638	132,638	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
152115	TERMINACION DE CERCO PERIMETRAL EN MIMBRES	49-VALPARAISO	MIMBRES	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	35,000	35,000	35,000	35,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														15	Programado	17								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
160367	APORTACION OBRAS PUBLICAS DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACATECAS	-	-	4,172,925	4,172,925	4,172,925	4,172,925	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	SE CUBRIO CON LA APORTACION
161912	CONSTRUCCION DE BAÑOS PLATAFORMAS EN MERCADO DE ABASTOS	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	58025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACATECAS	-	-	263,295	263,295	263,295	263,295	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA COMPLETA
161754	CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS EN EL ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE DE BEIS BOL	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	58022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACATECAS	-	-	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA
160837	CONSTRUCCION DE CANAL DEL TEMPLO DE LA SOLEDAD COL. GLEZ ORTEGA.	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	58016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACATECAS	-	-	308,783	308,783	308,783	308,783	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA
161521	CONSTRUCCION DE CUBIERTA DEL CANAL PARA AGUAS PLUVIALES CALLE LAGO LA ENCANTADA COL. LOMAS DEL LAGO	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	58020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACATECAS	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA
161791	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL AV. BEGONIAS COL. FELIPE ANGELES	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	58023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACATECAS	-	-	818,000	818,000	818,000	818,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA COMPLETA
160621	PAVIMENTACION CON CONCRETO CALLE ESTAÑO COL. ESTRELLA DE ORO	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	58014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACATECAS	-	-	241,157	241,157	241,157	241,157	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA EJERCIDA
160742	PAVIMENTACION CON CONCRETO CALLE PRIVADA DEL PADRE COL. DIAZ ORDAZ	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	58015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACATECAS	-	-	199,716	199,716	199,716	199,716	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA
161408	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE 1RA DE MAYO	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	58019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACATECAS	-	-	572,400	572,400	572,400	572,400	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA
162546	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CION SIN NOMBRE EN PICONES.	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	56026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACATECAS	-	-	66,948	66,948	66,948	66,948	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA
162817	PAVIMENTACION Y ESCALINATA CALLE PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ Y FERNANDO ESPINOZA BARROS SIERRA	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	58027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACATECAS	-	-	394,667	394,667	394,667	394,667	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA
161116	TERMINACION DE CANALON EN TECHUMBRE ESC. PRIM. BENITO JUAREZ	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	58018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACATECAS	-	-	33,135	33,135	33,135	33,135	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA
	RECONSTRUCCIÓN																							
161879	RECONSTRUCCION DE BOVEDA PARA AGUAS SERVIDAS Y PLUVIALES CALLE PEÑALES.	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	58024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACATECAS	-	-	244,643	244,643	244,643	244,643	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA
111428	APORTACIÓN PARA AMPL. DE PAVIMENTO CALLE PRINCIPAL (CONVENMO CON J. E. C.)	35-NORIA DE ÁNGELES	GRAL. GUADALUPE VICTORIA (ESTACIÓN LA HONDA)	RURAL	12FM35015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	220,519	220,519	220,519	220,519	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
49502	ANEXO SALON EJIDAL COM. VICENTE GUERRERO	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	12FM39033PR	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	60.00	60.00	100.0%	
174128	AMPLIACION DE CENTRO COMUNITARIO	42-SOMBRETERE	EJIDO INDEPENDENCIA (EL CAPRICHIO)	RURAL	12	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	RECINTOS PÚBLICOS	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	254,389	254,389	254,389	253,941	99.8%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	MEJORAMIENTO																							
166250	APORTACIÓN CON COPROVI AL CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA PESOS A PESO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.	19-JALPA	JALPA	URBANO	12FM 19 012 GP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALPA ZAC	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	400.00	400.00	100.0%	OBRAS TERMINADAS
131796	APORTACION PARA BECAS (ACCIONES CONVENIDAS CON LA SEC)	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	262,500	262,500	262,500	262,500	100.0%	0	0	BECA	300.00	300.00	100.0%	
131951	APORTACION PARA BECAS DE ALUMNOS DESTACADOS OBRA CONVENIDA EN EL PROGRAMA 3X1	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	1,277,000	1,277,000	1,277,000	1,277,000	100.0%	0	0	APOYO	774.00	774.00	100.0%	
152170	CURSOS Y TALLERES EN CASA DE LA CULTURA	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	-	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	39,320	39,320	39,320	39,320	100.0%	0	0	CURSO	4.00	4.00	100.0%	
	MANTENIMIENTO																							
111226	APORTACIÓN PARA LA REPARACIÓN DE BOMBA DE AGUA POTABLE	35-NORIA DE ÁNGELES	COLONIA FRANCISCO I. MADERO	RURAL	12FM35012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	28,839	28,839	28,839	28,839	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
110936	APORTACIÓN PARA LA REPARACIÓN DE BOMBA DE AGUA POTABLE	35-NORIA DE ÁNGELES	NORIA DE ÁNGELES	URBANO	12FM35010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	20,880	20,880	20,880	20,880	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance % 18=15/13	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance % 24=21/20	25
111110	APORTACIÓN PARA LA REPARACIÓN DE BOMBA PARA AGUA POTABLE	35-NORIA DE ANGELES	GRANJAS DE GUADALUPE	RURAL	12FM35011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	5,320	5,320	5,320	5,320	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
111309	APORTACIÓN PARA LOS SEÑALAMIENTOS DEL TRAMO LA HONDA-SAN DIEGO	35-NORIA DE ANGELES	GRAL. GUADALUPE VICTORIA (ESTACIÓN LA HONDA)	RURAL	12FM35013	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	91,733	91,733	91,733	91,733	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
162953	REPARACION DE PILASTRA PEDESTAL EN ALAMEDA GARCIA DE LA CADENA Y AV. RAMON LOPEZ VELARDE.	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	58029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACATECAS	-	-	30,638	30,638	30,638	30,638	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA
175327	REHABILITACIÓN																							
175327	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA	32-MORELOS	MORELOS	URBANO	12 FM 32 013	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	-	-	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA: LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE REGULADOR CONVENIO CON LA CEAPA.
110202	APORTACION MUNICIPAL PARA LA REHABILITACION DE LIENZO CHARRO EN TLACHICHILA A EJECUTAR POR MEDIO DEL PROGRAMA 3X1 2012	34-NOCHISTLÁN DE MEJÍA	TLACHICHILA	RURAL	12FM34017	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NOCHISTLAN	-	-	68,449	68,449	68,449	68,449	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
110280	APORTACION MUNICIPAL PARA REMOD. DE CAPILLA EN ORATORIO DE LA ESTANCIA A EJECUTAR POR MEDIO DEL PROGRAMA 3X1 2012	34-NOCHISTLÁN DE MEJÍA	LA ESTANCIA	RURAL	12FM34025	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA	-	-	49,022	49,022	49,022	49,022	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
110270	REHABILITACION DE PISO EN EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	34-NOCHISTLÁN DE MEJÍA	NOCHISTLÁN DE MEJÍA	URBANO	12FM34022	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA	-	-	130,017	130,017	130,017	130,017	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
111493	APORTACIÓN PARA LA REHABILITACION DE LIENZO CHARRO	35-NORIA DE ANGELES	GENERAL LAURO G. CALOCA (EL RASCÓN)	RURAL	12FM35016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	154,000	77,000	154,000	77,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
110851	REHABILITACIÓN DE CAMPO DE BEISBOL	35-NORIA DE ANGELES	RANCHO NUEVO DE MORELOS	RURAL	12FM35009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	120,998	120,998	120,998	120,998	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
20105	HABILITACION DE AREA DE AEROBICS DEL CDC, COL. AZTECA I SECC	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	12FM39019CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	29,569	29,569	29,569	29,569	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	86.00	86.00	100.0%	HABITAT 29,569
174757	REVESTIMIENTO DE CAMINO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE (PRIMERA ETAPA)	42-SOMBRETERE	RICARDO FLORES MAGÓN (LA CIÉNEGA)	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	891,530	891,530	891,530	503,049	56.4%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
132795	APORTACION PARA LA REHABILITACION DE CENTRO DE REUNION COMUNITARIO	49-VALPARAISO	POTRERO DE GALLEGOS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	464,166	464,166	464,166	464,166	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.90	90.0%	
130290	APORTACION PARA REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FRANCISCO I MADERO (PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES)	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	131,380	131,380	131,380	131,380	100.0%	0	0	METRO LINEAL	218.80	218.80	100.0%	
130480	APORTACION PARA REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MORELOS Y HEROICO COLEGIO MILITAR (PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES)	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	102,566	102,566	102,566	102,566	100.0%	0	0	METRO CÚBICO	197.69	197.69	100.0%	
130368	APORTACION PARA REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE MORELOS Y HEROICO COLEGIO MILITAR	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	110,590	110,590	110,590	110,590	100.0%	0	0	METRO LINEAL	209.31	209.31	100.0%	
130276	APORTACION PARA REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE FRANCISCO I MADERO (PROGRAMA 3X1)	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	142,610	142,610	142,610	142,610	100.0%	0	0	METRO LINEAL	234.51	234.51	100.0%	
152346	REHABILITACION DE JARDIN PRINCIPAL	49-VALPARAISO	MILPILLAS DE LA SIERRA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	52,214	52,214	52,214	52,214	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.80	80.0%	
131553	REHABILITACION DE PISO EN CENTRO DE REUNION COMUNITARIO LA PURISIMA CONCEPCION	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
162900	ELECTRIFICACION CALLE BOLIVIA LAS AMERICAS	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	58028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACATECAS	-	-	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA
161018	REGENERACION DE FACHADAS CALLE ARROYO DE LA PLATA	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	58017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACATECAS	-	-	550,000	550,000	550,000	550,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA REALIZADA
	EQUIPAMIENTO																							
	BIENES MUEBLES																							
113853	3.1 MOBILIARIO, MATERIALES Y EQUIPO DE OFICINA	10-FRESNILLO	FRESNILLO	URBANO	12 FM 10004 CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO	-	-	923,631	923,631	923,631	923,631	100.0%	0	0	PROYECTO	100.00	100.00	100.0%	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA, AG

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

1	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25													
113877	3.2 VEHICULOS	10-FRESNILLO	FRESNILLO	URBANO	12 FM 10005 CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO	-	-	1,776,369	1,776,369	1,776,369	1,371,940	77.2%	0	0	PROGRAMA	100.00	77.20	77.2%	ADQUISICIÓN DE VEHICULOS, MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR, ASI COMO GASOLINA DIRECCIÓN PARA LA DESARROLLO ECONÓMICO Y
182275	ADQUISICION DE UN VEHICULO (NISSAN PLATINA PARA TRABAJO OFICIAL)	32-MORELOS	MORELOS	URBANO	12 FM 32 015	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	-	-	38,500	38,500	38,500	38,500	100.0%	0	0	VEHÍCULO	1.00	1.00	100.0%	
110402	ADQUISICION DE PIPA PARA SERVICIO DE OBRAS PUBLICAS	34-NOCHISTLÁN DE MEJÍA	NOCHISTLÁN DE MEJÍA	URBANO	12FM34023	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL	SEDAGRO	-	-	203,874	203,874	203,874	203,874	100.0%	0	0	VEHÍCULO	1.00	1.00	100.0%	
20036	ADQUISICION DE 6 VEHICULOS RECOLECTORES DE BASURA	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	12FM39008CP	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	-	-	579,615	579,615	579,615	579,615	100.0%	0	0	VEHÍCULO	6.00	0.00	0.0%	FEDERAL 579,615 ESTATAL 579,615 BENEF/CLUB 579,615
20115	EQUIPAMIENTO DEL CDC, COL. AZTECA I SECC	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	12FM39020CP	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	RECINTOS PÚBLICOS	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	243,616	243,616	243,616	243,616	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	HABITAT 243,616
140728	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MPAL	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	URBANO	12FM48012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA	-	-	223,393	223,393	223,393	223,393	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
	MAQUINARIA																							
140752	ADQUISICION DE VEHICULO SEMINUEVO DODGE RAM 1500 ST 4X2 MANUAL	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	URBANO	12FM48013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA	-	-	175,000	175,000	175,000	175,000	100.0%	0	0	VEHÍCULO	1.00	1.00	100.0%	
140607	APORTACION AL PROGRAMA 3X1 PARA LA ADQUISICION DE 2 CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	URBANO	12FM48003CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO	-	-	1,373,000	1,373,000	1,373,000	1,373,000	100.0%	0	0	VEHÍCULO	2.00	2.00	100.0%	
	OTROS																							
76138	ADQUISICION DE VEHICULO OFICIAL PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL	4-BENITO JUÁREZ	FLORENCIA	URBANO	12FM04002	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	192,000	192,000	192,000	192,000	100.0%	0	0	VEHÍCULO	192,000.00	192,000.00	100.0%	
150369	BECAS DE INTERCAMBIO EDUCATIVO	15-EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO	EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO	URBANO	12FM15002	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	96,500	96,500	96,500	96,500	100.0%	0	0	BECA	32.00	32.00	100.0%	APOYO EN CAPTURA AL MUNICIPIO
150357	PAGO DE ADEUDO CON INSTITUCIONES FINANCIERAS Y ENTIDADES	15-EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO	EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO	URBANO	12FM15001	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO EL PLATEADO DE JOAQUIN AMARO ZAC	-	-	446,927	446,927	446,927	446,927	100.0%	0	0	CONVENIO	446,927.00	446,927.00	100.0%	ESTA ACCION SE CAPTUREO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012, Y EL NUMERO CORRESPONDIENTE ES 12FM15001
150389	UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE LA POLICIA PREVENTIVA	15-EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO	EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO	URBANO	12FM15003	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	PIEZA	5.00	5.00	100.0%	SE APOYÓ AL MUNICIPIO EN CAPTURA
153274	APORTACION PARA EQUIPAMIENTO DIVERSO EN ESCUELA SECUNDARIA JUAN ALDAMA CONVENIO CON LA SEC (PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD)	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	12FM22017CP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	18,750	18,750	18,750	18,750	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	
175129	APORTACION PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA ESC. PRIMARIA AGUILERAS SERDAN	32-MORELOS	LAS PILAS	RURAL	12 FM 32 012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	-	-	10,375	10,375	10,375	10,375	100.0%	0	0	EQUIPO	5.00	5.00	100.0%	
110129	APORTACION MUNICIPAL PARA GASTOS OPERATIVOS DEL INSTITUTO CULTURAL MUNICIPAL	34-NOCHISTLÁN DE MEJÍA	NOCHISTLÁN DE MEJÍA	URBANO	12FM34014	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
140292	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	URBANO	12FM48008	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA	-	-	389,622	389,622	389,622	389,622	100.0%	0	0	PIEZA	100.00	100.00	100.0%	
140327	EQUIPO DE SEGURIDAD PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	URBANO	12FM48006	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA	-	-	807,392	807,392	807,392	807,392	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
152274	APORTACION PARA LA ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALE	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	-	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	250,554	250,554	250,554	250,554	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
131604	APORTACION PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA SALON DE USOS MULTIPLES OBRA CONVENIDA CON EL PROGRAMA 3X1	49-VALPARAISO	TROJES	RURAL	-	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	40,750	40,750	40,750	40,750	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
	GASTO CORRIENTE																							
	SERVICIOS PERSONALES																							
172662	PAGO AL IMSS POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2012	32-MORELOS	MORELOS	URBANO	12 FM 32 006	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	-	-	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100.0%	0	0	PAGO	12.00	12.00	100.0%	
173696	PAGO DE COMPENSACION AL CUERPO DE SEGURIDAD PUBLICA	32-MORELOS	MORELOS	URBANO	FM 12 32 007	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	-	-	567,120	567,120	567,120	567,120	100.0%	0	0	PAGO	24.00	24.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25	
173890	PAGO DE PRESTAMO OTORGADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS	32-MORELOS	MORELOS	URBANO	12 FM 32 009	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	-	-	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	100.0%	0	0	PAGO		12.00	12.00	100.0%	
110339	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	34-NOCHISTLÁN DE MEJÍA	NOCHISTLÁN DE MEJÍA	URBANO	12FM34021	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MAUNICIPIO DE NOCHISTLAN	-	-	36,960	36,960	36,960	36,960	100.0%	0	0	LOTE		1.00	1.00	100.0%	
110330	APORTACION MUNICIPAL PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	34-NOCHISTLÁN DE MEJÍA	NOCHISTLÁN DE MEJÍA	URBANO	12FM34020	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA	-	-	32,368	32,368	32,368	32,368	100.0%	0	0	ACCIÓN		1.00	1.00	100.0%	
110018	PAGO AL IMSS POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES ENERO 2012	34-NOCHISTLÁN DE MEJÍA	NOCHISTLÁN DE MEJÍA	URBANO	12FM34003	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA FEDERAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	195,400	195,400	195,400	195,400	100.0%	0	0	ACCIÓN		1.00	1.00	100.0%	
109886	PAGO DE DEUDA CONTRAIDA CON LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO. MES DE ENE=DIC. DEUDA A PAGAR MENSUAL	34-NOCHISTLÁN DE MEJÍA	NOCHISTLÁN DE MEJÍA	URBANO	12FM34001	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	5,000,000	4,166,667	5,000,000	4,166,667	100.0%	0	0	ACCIÓN		12.00	10.00	83.3%	
110170	PAGO DE PRIMA VACACIONAL PARA EMPLEADOS DEL MUNICIPIO SINDICALIZADOS 1ER. PERIODO 2012	34-NOCHISTLÁN DE MEJÍA	NOCHISTLÁN DE MEJÍA	URBANO	12FM34024	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NOCHISTLAN	-	-	270,566	270,566	270,566	270,566	100.0%	0	0	ACCIÓN		1.00	1.00	100.0%	
110154	REINTEGRO A TESORERIA MUNICIPA POR EL PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL IMSS ZDO. BIMESTRE 2012	34-NOCHISTLÁN DE MEJÍA	NOCHISTLÁN DE MEJÍA	URBANO	12FM34019	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA	-	-	204,255	204,255	204,255	204,255	100.0%	0	0	ACCIÓN		1.00	1.00	100.0%	
140549	APOYO CON DESPENSAS A PERSONAS DE LA 3ERA EDAD MADRES SOLTERAS PROMOTORAS DE SALUD Y FAMILIA VULNERABLES	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	URBANO	12FM48010CP	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIF	-	-	848,400	848,400	848,400	411,600	48.5%	0	0	APOYO		1.00	1.00	100.0%	
160368	APORTACION AL PROGRAMA HABITAT (VERTIENTE CENTROS HISTORICOS)	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	58009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACATECAS	-	-	6,984,296	6,984,296	6,984,296	6,984,296	100.0%	0	0	OTROS		1.00	1.00	100.0%	SE CUBRIO CON LA APORTACION
160369	APORTACION AL PROGRAMA HABITAT (VERTIENTE SOCIAL)	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	58012	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACATECAS	-	-	1,257,000	1,257,000	1,257,000	1,257,000	100.0%	0	0	OTROS		1.00	1.00	100.0%	SE CUBRIO CON LA APORTACION
160370	APORTACION AL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 (SOCIAL)	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACATECAS	-	-	1,043,231	1,043,231	1,043,231	1,043,231	100.0%	0	0	OTROS		1.00	1.00	100.0%	SE CUBRIO LA APORTACION CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUB.
160371	APORTACION AL PROGRAMA SUBSEMUN 2012	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	58004	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACATECAS	-	-	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.0%	0	0	OTROS		1.00	1.00	100.0%	SE CUBRIO LA APORTACION
160372	APORTACION PARA OBRAS 3XI 2012	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	58007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACATECAS	-	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%	0	0	OTROS		1.00	1.00	100.0%	SE CUBRIO LA APORTACION
161677	APORTACION PARA PAGO DE MANO DE OBRAS Y GASOLINA DE CONVENIO CON SECOP PARA LA APLIACION DE MEZCLA ASFALTICA	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	58021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACATECAS	-	-	114,875	114,875	114,875	114,875	100.0%	0	0	APOYO		1.00	1.00	100.0%	SE CUBRIO APORTACION
160373	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA CONVENIR CON OTRAS DEPENDENCIAS	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	58010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACATECAS	-	-	749,810	749,810	749,810	749,810	100.0%	0	0	OTROS		1.00	1.00	100.0%	SE CUBRIO LA APORTACION
160435	PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEG. PUB. MPAL.	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	58005	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACATECAS	-	-	3,859,398	3,859,398	3,859,398	3,064,324	79.4%	0	0	OTROS		1.00	0.80	80.0%	METAS: AGUINALDO PARA LA DIR. DE SEG. PUB. MPAL.
160374	PAGO DE CUOTA DE LA ASOCIACION NACIONAL DE CIUDADES PATRIMONIO MUNDIAL A.C.	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	58001	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACATECAS	-	-	350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	OTROS		1.00	1.00	100.0%	SE CUBRIO LA APORTACION
160375	PAGO DE DESPENSAS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUB. MPAL.	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	58002	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACATECAS	-	-	2,187,000	2,187,000	2,187,000	2,187,000	100.0%	0	0	OTROS		12.00	12.00	100.0%	SE ESTA CUBRIENDO EL PAGO MES CON MES
160376	PAGO DE PASIVOS A PROVEEDORES	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	58001	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACATECAS	-	-	1,880,343	1,880,343	1,880,343	1,833,506	97.5%	0	0	OTROS		1.00	0.90	90.0%	SE ESTA CUBRIENDO EL PAGO A PROVEEDORES
160377	PAGO DE PRIMAS VACACIONALES Y DOMINICALES PARA LA DIR. DE SEG. PUB. MPAL.	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	58004	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACATECAS	-	-	741,005	741,005	741,005	682,529	92.1%	0	0	OTROS		1.00	0.30	30.0%	SE CUBRIO UNA PARTE DE PRIMAS
160378	PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUB. MPAL.	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	58003	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACATECAS	-	-	27,787,665	27,787,665	27,787,665	27,787,665	100.0%	0	0	OTROS		12.00	12.00	100.0%	SE CUBRIO EL PAGO DE SUELDOS MES POR MES PARA LA DIR. DE SEG. PUB. MPAL
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																								
114512	4.21 PATRIMONIO HISTORICO (MUSEO DE ARTE SACRO) Y FOMENTO AL TURISMO	10-FRESNILLO	FRESNILLO	URBANO	12FM 10025 CP	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	ENTIDAD MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE TURISMO	-	-	1,100,000	1,100,000	1,100,000	83,402	7.6%	0	0	PROGRAMA		100.00	7.60	7.6%	RESTAURACION DEL MUSEO DE ARTE SACRO 2DA. ETAPA ASI COMO LA PROMOCIÓN TURÍSTICA, EXPOSICIONES Y EVENTOS ESPECIALES. MATERIALES PROMOCIONALES. CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA AL SECTOR

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
															15	16	17								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
114615		4.8 ASISTENCIA TÉCNICA Y DESARROLLO DE PROYECTOS	10-FRESNILLO	FRESNILLO	URBANO	12 FM 10012 CP Y PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO	-	-	1,012,464	1,012,464	1,012,464	1,012,464	100.0%	0	0	PROGRAMA	100.00	100.00	100.0%	REALIZACIÓN, VALIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA PROYECTOS PÚBLICO, ASI COMO CONTRATACIÓN EVENTUAL DE PERSONAL OPERATIVO.
150442		PAGO DE PASIVOS (DEUDA A VARIOS PROVEEDORES)	15-EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO	EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO	URBANO	12FM15004	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	84,860	84,860	84,860	84,860	100.0%	0	0	ACCIÓN	5.00	5.00	100.0%	
184754		ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SONIDO MUSICAL	19-JALPA	JALPA	URBANO	12FM 19 15 CP	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALPA ZAC	-	-	253,037	253,037	253,037	253,037	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	ADQUISICIÓN REALIZADA
176123		ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE JALPA	19-JALPA	JALPA	URBANO	12FM 19 007 CP	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALPA ZAC	-	-	91,236	91,236	91,236	91,236	100.0%	0	0	PIEZA	240.00	240.00	100.0%	ACCIÓN TERMINADA
167116		ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS MARCA TOYOTA HILUX DOBLE CABINA, SR. CAMIONETA PARA EL DEPTO. DE DE. ECON. Y SOC. Y O. PÚBLICAS, MOTO KONCEP MOTOR 125 SEMIAUTOMATICA DE 4 CAMBIOS CARABELA	19-JALPA	JALPA	URBANO	12FM 19 014 CP	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALPA ZAC	-	-	596,390	596,390	596,390	596,390	100.0%	0	0	VEHÍCULO	3.00	3.00	100.0%	ADQUISICION COMPLETA
184008		APORTACIÓN MUNICIPAL DE BECAS PARA ALUMNOS DESTACADOS DE VARIOS NIVELES) (PESO A PESO=	19-JALPA	JALPA	URBANO	12FM 19 009 CP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC	-	-	203,250	203,250	203,250	203,250	100.0%	0	0	BECA	271.00	271.00	100.0%	BECAS ENTREGADAS
165520		APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO	19-JALPA	JALPA	URBANO	12FM 19 006 CP	FIES-FEIEF	FOMENTO E IMPULSO ECONÓMICO	APOYO A PROYECTOS DE SERVICIOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALPA ZAC	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	CURSO	30.00	30.00	100.0%	ACCION TERMINADA
176277		APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA DE ESTÍMULOS ECONÓMICOS (BECAS 2012) A ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS	19-JALPA	JALPA	URBANO	12FM 19 002 CP	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALPA ZAC	-	-	757,000	757,000	757,000	757,000	100.0%	0	0	BECA	501.00	0.00	0.0%	ACCIÓN EN PROCESO
184295		APOYO A PRODUCTORES AGRÍCOLAS CON ADQUISICION DE SEMILLA DE MAIZ (ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA EN SAGARPA)	19-JALPA	JALPA	URBANO	12FM 19 013 PR	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALPA ZAC	-	-	40,000	40,000	40,000	40,000	100.0%	0	0	HECTÁREA	100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA
184191		ESTIMULO ECONÓMICO A LOS ADULTOS MAYORES A 60 AÑOS (PROGRAMA 60 Y MAS)	19-JALPA	JALPA	URBANO	12FM 19 011 CP	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALPA ZAC	-	-	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	BECA	250.00	250.00	100.0%	ACCIÓN TERMINADA
166901		ESTIMULO ECONÓMICO A LOS ADULTOS MAYORES A 60 AÑOS (PROGRAMA 60 Y MAS) 2DO ESTIMULO.	19-JALPA	JALPA	URBANO	12FM 19 017 CP	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALPA ZAC	-	-	840,000	840,000	840,000	840,000	100.0%	0	0	BECA	350.00	350.00	100.0%	ACCION ENTREGADA
185268		MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESARROLLO ADMINISTRATIVO	19-JALPA	JALPA	URBANO	12FM 19 019 CP	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALPA ZAC	-	-	28,900	28,900	28,900	28,900	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	ADQUISICIÓN CONCLUIDA
165329		PAGO DE NÓMINA A ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA EN JALPA ZAC	19-JALPA	JALPA	URBANO	12FM 19 016 CP	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALPA ZAC	-	-	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	PERSONA	34.00	34.00	100.0%	
159389		PAGO DE PASIVOS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS	19-JALPA	JALPA	URBANO	12FM 19 001 CP	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALPA ZAC	-	-	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ACCION TERMINADA
152673		PAGO DE ADEUDO CON BANORRAS DE LOS MESES ENERO-DICIEMBRE 2012	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	12FM22006	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	2,016,504	2,016,504	2,016,504	1,888,253	93.6%	0	0	PAGO	12.00	12.00	100.0%	
152560		PAGO DE ADEUDO CON CONSTRUCCIONES MONTE CRISTO Y/O SALVADOR ESTRADA ALONZO	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	12FM22005	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	11,600	11,600	11,600	11,600	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
152521		PAGO DE ADEUDO CON FERRETERIA BOULEVARES Y/O MARCO ANTONIO CORREA CHACON	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	12FM22002	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	171,874	171,874	171,874	171,874	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
152555		PAGO DE ADEUDO CON HERIBERTO PEREZ GOMEZ	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	12FM22004	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	56,645	56,645	56,645	56,645	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
152525		PAGO DE ADEUDO CON MOVIL PAPELERIA Y/O ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	12FM22003	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	101,895	101,895	101,895	101,895	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
152514		PAGO DE ADEUDO CON PROYECTOS Y DERIVADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MABO S.A. DE C.V.	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	12FM22001	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	174,000	174,000	174,000	174,000	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														15	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
152709	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADSCRITO A SEGURIDAD PUBLICA DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2012	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	12FM22007	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	1,627,500	1,627,500	1,627,500	1,427,323	87.7%	0	0	PAGO	12.00	10.00	83.3%	
175885	PAGO A PROVEEDORES DIVERSOS PARTE DOS	32-MORELOS	MORELOS	URBANO	12 FM 32 014	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	-	-	160,591	160,591	160,591	160,591	100.0%	0	0	PAGO	5.00	5.00	100.0%	
174299	PAGO A PROVEEDORES DIVERSOS PRIMER PAQUETE	32-MORELOS	MORELOS	URBANO	12 FM 32 010	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	-	-	258,089	258,089	258,089	258,089	100.0%	0	0	PAGO	3.00	3.00	100.0%	
110086	ADQUISICION DE REGALOS PARA EL DIA DE MADRES Y DIA DEL NIÑO, ACTIVIDADES REALIZADAS POR DIF MUNICIPAL	34-NOCHISTLÁN DE MEJÍA	NOCHISTLÁN DE MEJÍA	URBANO	12FM34008	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL	-	-	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	2.00	2.00	100.0%	
110295	APORT. MPAL. PARA BECAS A ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS A EJECUTAR POR MEDIO DEL PROG. 3X1 2012	34-NOCHISTLÁN DE MEJÍA	NOCHISTLÁN DE MEJÍA	URBANO	12FM34026	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA	-	-	310,000	310,000	310,000	310,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
110113	APORT. MPAL. PARA LA REAHABILITACION DE CAMELLON EN BOULEVARD LAS ANIMAS PROG 3X1 2012	34-NOCHISTLÁN DE MEJÍA	DANIEL CAMARENA (LAS ANIMAS)	RURAL	12FM34011	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	20,188	20,188	20,188	20,188	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	OBRA A EJECUTAR POR MEDIO DEL PROGRAMA 3X1 2012
110110	APORT. MPAL. PARA LA REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA EN TLACHICHILA PROG. 3X1 2012	34-NOCHISTLÁN DE MEJÍA	TLACHICHILA	RURAL	12FM34010	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	62,948	62,948	62,948	62,948	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA A EJECUTAR POR EL PROGRAMA 3X1 2012
110570	APORTACION MUNICIPAL PARA BECAS DE ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS PROG. 3X1 2012	34-NOCHISTLÁN DE MEJÍA	NOCHISTLÁN DE MEJÍA	URBANO	12FM34028	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	47,478	47,478	47,478	47,478	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
110052	APORTACION MUNICIPAL PARA EL SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO EN ZACATECAS	34-NOCHISTLÁN DE MEJÍA	NOCHISTLÁN DE MEJÍA	URBANO	12FM3406	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
110141	APOYO PARA EL TRASLADO DEL EQUIPO DE FUT-BOL A LA CD. DE GUADALAJARA AENCUENTRO DEPORTIVO	34-NOCHISTLÁN DE MEJÍA	NOCHISTLÁN DE MEJÍA	URBANO	12FM34015	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA	-	-	12,500	12,500	12,500	12,500	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	
113059	OBSERVACIONES DE LA ASF REINTEGRO DE RECURSOS POR OBSERVACIONES EJERCICIO 2011 PLIEGO NO. R590/2012	34-NOCHISTLÁN DE MEJÍA	NOCHISTLÁN DE MEJÍA	URBANO	12FM34029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	47,988	47,988	47,988	47,988	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
110058	OTORGAMIENTO DE DESPENSAS A GRUPOS VULNERABLE EJERCIDAS POR DIF MUNICIPAL DE FORMA BIMESTRAL.	34-NOCHISTLÁN DE MEJÍA	NOCHISTLÁN DE MEJÍA	URBANO	12FM34007	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL	-	-	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	APOYO	6.00	6.00	100.0%	
110437	PAGO DE DEUDA CON PROVEEDOR DE COMBUSTIBLES JAVIER MACIAS RAMIREZ	34-NOCHISTLÁN DE MEJÍA	NOCHISTLÁN DE MEJÍA	URBANO	12FM34029	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	243,194	243,194	243,194	243,194	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
109951	PAGO DE DEUDA CONTRAIDA CON BANOMIRAS POR LA ADQUISICION DE MAQUINARIA DE ENERO-DICIEMBRE 2012	34-NOCHISTLÁN DE MEJÍA	NOCHISTLÁN DE MEJÍA	URBANO	12FM34002	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	2,000,000	1,815,942	2,000,000	1,815,942	100.0%	0	0	ACCIÓN	12.00	10.00	83.3%	DEUDA DESCONTADA DIRECTAMENTE DE LAS PARTICIPACIONES DEL EJERCICIO. Y REINTEGRADA A TESORERIA MUNICIPAL.
110095	PAGO DE MATERIAL FERRETERO UTILIZADO EN LA OBRA DE CONST. DE UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA 2011	34-NOCHISTLÁN DE MEJÍA	NOCHISTLÁN DE MEJÍA	URBANO	12FM34012	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	20,823	20,823	20,823	20,823	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
110023	PAGO DE RECIBOS DE LUZ DE CFE DEL SERVICIO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL PERIODO DE DIC 2011 A ENERO 2012	34-NOCHISTLÁN DE MEJÍA	NOCHISTLÁN DE MEJÍA	URBANO	12FM34004	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA FEDERAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	99,925	99,925	99,925	99,925	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	RECIBOS DE CFE DE POZOS AL SERVICIO DEL SIAPON
110046	PAGO DE RECIBOS DE LUZ DE CFE DE SERVICIO POR CARGA MAYOR EN COMUNIDADES DE PASO DE OROZCO, LOS GONZALEZ Y TROJES,	34-NOCHISTLÁN DE MEJÍA	PASO DE OROZCO	RURAL	12FM34005	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA FEDERAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	221,869	221,869	221,869	221,869	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
111574	ADQUISICIÓN DE PATRULLAS (CONVENIO CESP/2012)	35-NORIA DE ÁNGELES	NORIA DE ÁNGELES	URBANO	12FM35006	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	246,470	246,470	246,470	246,470	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	
111621	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	35-NORIA DE ÁNGELES	NORIA DE ÁNGELES	URBANO	12FM35006	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	16,100	16,100	16,100	16,100	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
110587	PAGO DE NÓMINA POR UN AÑO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	35-NORIA DE ÁNGELES	NORIA DE ÁNGELES	URBANO	12FM35002	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	2,096,440	2,096,440	2,096,440	2,096,440	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
174324	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PROTECCION CIVIL	42-SOMBRERETE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL	PROTECCIÓN CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	108,576	108,576	108,576	54,288	50.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
174088	BONO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	42-SOMBRERETE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	2,340,000	2,340,000	2,340,000	1,765,500	75.4%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
174045	PAGO DE PASIVOS A DIFERENTES PROVEEDORES	42-SOMBRERETE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPALES	-	-	3,101,782	3,101,782	3,101,782	3,057,394	98.6%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
174008	PAGO DE PRESTAMO A LA SECRETARIA DE GOBIERNO DEL ESTADO	42-SOMBRERETE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPALES	-	-	13,300,000	13,300,000	13,300,000	12,189,430	91.6%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	DEL MONTO EJERCIDO DURANTE ESTE TRIMESTRE, LA CANTIDAD DE 931,366.62, FUE UN PAGO QUE SE REASIGNO DE ESTA PARTIDA PARA EL PAGO DE PASIVO,
198973	REPARACION DE BOULDOZZER DE LA ASOCIACION GANADERA LOCAL	42-SOMBRERETE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	117,599	117,599	117,599	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	
117625	ADQUISICIONES Y PAGOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	45-TEPECHITLÁN	TEPECHITLÁN	URBANO	-	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	29,860	29,860	29,860	29,860	100.0%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	
116638	PAGO DE PASIVOS	45-TEPECHITLÁN	TEPECHITLÁN	URBANO	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	487,373	487,373	487,373	484,679	99.4%	0	0	PAGO	10.00	8.00	80.0%	
116010	PAGO DE PRESTAMO A GODEZAC E INTERESES	45-TEPECHITLÁN	TEPECHITLÁN	URBANO	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,019,164	91.8%	0	0	PAGO	10.00	7.00	70.0%	
140845	ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	URBANO	12FM48009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	ENTIDAD MUNICIPAL	SEGURIDAD PUBLICA	-	-	739,410	739,410	739,410	739,410	100.0%	0	0	VEHICULO	6.00	6.00	100.0%	
140380	APORTACION A PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	URBANO	12FM48001CP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	CENTRO DE CULTURA	-	-	218,000	218,000	218,000	218,000	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	
140634	APORTACION MUNICIPAL AL INSTITUTO ZACATECANO DE CULTURA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	URBANO	12FM48002CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	CULTURA	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	
140597	APORTACION MUNICIPAL Y DEL CLUB AL PROGRAMA 3X1 PARA BECAS A ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA, SUPERIOR Y MEDIO SUPERIOR	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	URBANO	12FM48004CP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	CULTURA	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	BECA	0.00	0.00	0.0%	
140365	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE TLALTENANGO	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	URBANO	12FM48007	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA	-	-	4,924,151	4,924,151	4,924,151	4,924,151	100.0%	0	0	TRABAJADOR	52.00	52.00	100.0%	
140230	PAGO DE PASIVOS DE ADEUDO DE DIFERENCIA DE COSTO DE LA ADQUISICION DE DESPENSAS EJERCICIO 2011	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	URBANO	12FM48005	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA	-	-	58,000	58,000	58,000	58,000	100.0%	0	0	CRÉDITO	1.00	1.00	100.0%	
76126	OBLIGACIONES FINANCIERAS																							
	PAGO DE DEUDA CONTRAIDA CON LA SECRETARIA DE FINANZAS (UTILIZADO PARA PAGO DE AGUINALDOS 2011)	4-BENITO JUÁREZ	FLORENCIA	URBANO	12FM04001	DESARROLLO ECONOMICO	SERVICIOS FINANCIEROS	FONDOS DE FOMENTO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	829,677	829,677	829,677	829,677	100.0%	0	0	PAGO	829,677.00	829,677.00	100.0%	
113666	1.1 PAGO DE PASIVOS	10-FRESNILLO	FRESNILLO	URBANO	12 FM 10001 CP	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA	-	-	20,262,751	20,262,751	20,262,751	20,262,751	100.0%	0	0	PROGRAMA	100.00	100.00	100.0%	PAGO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS (COMPROMISOS CONTRAIDOS POR PARTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y
143207	APORT. PARA COLOCACION DE DOMO ESTRUCTURAL ESC. JAIME TORRES BODET (PROGRAMA 3 X 1)	24-LORETO	LORETO	URBANO	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	-	-	212,680	212,680	212,680	212,680	100.0%	0	0	APOYO	212,680.00	212,680.00	100.0%	
140791	APORTACION A CONVENIO CON CONAGUA	24-LORETO	LORETO	URBANO	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	-	-	662,135	662,135	662,135	662,135	100.0%	0	0	APOYO	662,135.00	662,135.00	100.0%	
143027	APORTACION AL SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO	24-LORETO	LORETO	URBANO	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	-	-	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	PAGO	400,000.00	400,000.00	100.0%	
143096	APORTACION PARA REHAB. DE LIENZO CHARRO COM. EL TEPETATE (PROGRAA 3 X 1)	24-LORETO	EL TEPETATE	RURAL	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	-	-	255,282	255,282	255,282	255,282	100.0%	0	0	APOYO	255,282.00	255,282.00	100.0%	
140636	APOYO PARA LA REP. DE LA BOMBA DEL POZO DE AGUA POTABLE	24-LORETO	LA CONCEPCIÓN	RURAL	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	-	-	5,800	5,800	5,800	5,800	100.0%	0	0	APOYO	5,800.00	5,800.00	100.0%	
141649	PAGO DE CUOTA OBRERO PATRONAL Y R.C.V. BIMESTRAL	24-LORETO	LORETO	URBANO	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	-	-	3,786,174	3,162,099	3,786,174	3,162,099	100.0%	0	0	PAGO	3,786,174.00	3,162,099.00	83.5%	
141272	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO DE AGUA POTABLE NO. 3	24-LORETO	LORETO	URBANO	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	-	-	690,420	582,241	690,420	582,241	100.0%	0	0	PAGO	690,420.00	582,241.00	84.3%	
141788	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE AGUA POTABLE	24-LORETO	LORETO	URBANO	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	-	-	2,274,168	1,988,605	2,274,168	1,988,605	100.0%	0	0	PAGO	2,274,167.00	1,988,605.00	87.4%	

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
140350	PAGO DE NOMINA DE SEG. PUB. 1A. Y 2DA. QNA. DE OCT.	24-LORETO	LORETO	URBANO	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	-	-	543,036	543,036	543,036	543,036	100.0%	0	0	PAGO	543,036.00	543,036.00	100.0%	
140163	PAGO DE NOMINA DE SEG. PUB. 1A. Y 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE	24-LORETO	LORETO	URBANO	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	-	-	537,865	537,865	537,865	537,865	100.0%	0	0	PAGO	537,865.00	537,865.00	100.0%	
142128	PAGO DE PASIVOS A PROVEEDORES (2)	24-LORETO	LORETO	URBANO	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	PAGO	100,000.00	100,000.00	100.0%	
141472	PAGO DE PRESTAMO A FINANZAS PARA CUBRIR OBLIGACIONES DE FIN DE AÑO	24-LORETO	LORETO	URBANO	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	-	-	7,000,000	6,416,665	7,000,000	6,416,665	100.0%	0	0	PAGO	7,000,000.00	6,416,665.00	91.7%	
142804	PAGO DE 4 TRIMESTRES POR CUERPOS RECEPTORES DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	24-LORETO	LORETO	URBANO	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	-	-	40,969	40,969	40,969	40,969	100.0%	0	0	PAGO	40,969.00	40,969.00	100.0%	
142473	PAGO DE 4 TRIMESTRES POR EXTRACCION DE AGUAS NACIONALES DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE	24-LORETO	LORETO	URBANO	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	-	-	239,950	225,386	239,950	225,386	100.0%	0	0	PAGO	239,950.00	225,386.00	93.9%	
142948	PAGO POR PRESTACION DE RETIRO AL SR. EFRAIN PALOMINO MACIAS	24-LORETO	LORETO	URBANO	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	-	-	112,618	108,432	112,618	108,432	100.0%	0	0	PAGO	112,618.00	108,432.00	96.3%	
141505	OBLIGACIONES FINANCIERAS	30-MOMAX	MOMAX	URBANO	001	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	784,831	784,831	784,831	205,846	26.2%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: DEUDA
141639	PAGO DE PASIVOS A PROVEEDORES	30-MOMAX	MOMAX	URBANO	003	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	282,835	282,835	282,835	172,968	61.2%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	SE PAGO DEUDAS A DIFERENTES PROVEEDORES
110404	APORTACIÓN A INSTITUTO ZACATECANO DE CULTURA	35-NORIA DE ÁNGELES	NORIA DE ÁNGELES	URBANO	12FM35004	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
110472	APORTACIÓN A PROGRAMA NACIONAL DE BECAS PARA LA EDUCACIÓN	35-NORIA DE ÁNGELES	NORIA DE ÁNGELES	URBANO	12FM35008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	190,500	190,500	190,500	190,500	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
98973	PAGO A SECRETARÍA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	35-NORIA DE ÁNGELES	NORIA DE ÁNGELES	URBANO	12FM35008	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	2,400,000	1,883,979	2,400,000	1,883,979	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
20066	EXAMEN ANTIDOPING Y PSICOMETRICO A 66 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	12FM39014CP	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA	-	-	15,180	15,180	15,180	15,180	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: ADEUDO
20022	PAGO DE ADEUDO A LA SRIA DE FINANZAS POR EMPRESTITO PAGOS DE FIN DE AÑO	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	12FM39004CP	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA	-	-	10,000,000	10,000,000	9,166,664	9,166,664	91.7%	0	0	OTROS	1.00	0.91	91.0%	METAS: ADEUDO
20010	PAGO DE PASIVO A GASOLINERA FAJA DE ORO, S.A DE C.V.	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	12FM39001CP	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA	-	-	873,147	873,147	873,147	873,147	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: ADEUDO
41703	PAGO DE PASIVO A GASOLINERA FAJA DE ORO, S.A DEC.V.	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	12FM39029CP	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA	-	-	534,901	534,901	534,901	534,901	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: ADEUDO
20014	PAGO FALTANTE CONVENIO AGUA POTABLE ZONA CENTRO	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	12FM39002CP	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	CEAPA	-	-	789,299	789,299	789,299	789,299	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: ADEUDO
49201	2 ESTUDIOS GEOHIDROLOGICOS	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	12FM39030CP	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	AGUA POTABLE	-	-	40,000	40,000	40,000	40,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: ADEUDO
129565	ADQUISICION DE EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO RICOH AFICIO	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	71,748	71,748	71,748	71,748	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
187627	PAGO DE ADEUDO A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	57-TRANCOSO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TRANCOSO	-	-	1,882,500	1,882,500	1,882,500	1,882,500	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	
188198	PAGO DE ADEUDO CON INSTITUCIONES FINANCIERAS PAGO A BANCO INTERACCIONES	57-TRANCOSO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	OTROS	APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA	BANCA DE DESARROLLO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TRANCOSO	-	-	432,000	432,000	432,000	432,000	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	
187922	PAGO DE ADEUDO CON INSTITUCIONES FINANCIERAS PAGO A BANOBRAS	57-TRANCOSO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	OTROS	APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA	BANCA DE DESARROLLO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TRANCOSO	-	-	773,821	773,821	773,821	773,821	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	
187982	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO DE AGUA POTABLE	57-TRANCOSO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TRANCOSO	-	-	324,832	324,832	324,832	324,832	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
188085	PAGO DE FINQUITO PAGO DE PASIVOS	57-TRANCOSO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TRANCOSO	-	-	32,945	32,945	32,945	32,945	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
188131	PAGO DE SUPERVISIÓN CRUCE DE RED DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE DEL CARMEN	57-TRANCOSO	SAN JOSE DEL CARMEN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TRANCOSO	-	-	25,470	25,470	25,470	25,470	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
	ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA																							
113706	2.1 SEGURIDAD PÚBLICA	10-FRESNILLO	FRESNILLO	URBANO	12 FM 10002 CP	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE FINANZAS Y JUSTICIA	-	-	10,500,000	10,500,000	10,500,000	10,500,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	100.00	100.00	100.0%	PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA
113721	2.2 APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA SUBSEMUN	10-FRESNILLO	FRESNILLO	URBANO	12 FM 10003 CP	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	-	-	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	100.00	100.00	100.0%	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA SUBSEMUN, CONVENIO ESTABLECIDO CON CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
20120	ADQUISICION DE UN VEHICULO PICK-UP 8 CILINDROS A TRAVES DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	12FM39022CP	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	SEGURIDAD PUBLICA	-	-	123,235	123,235	123,235	123,235	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	ESTATAL 123,235
20302	ADQUISICION DE 12 RADIOS PORTATILES Y 3 RADIOS MOVILES PARA PROTECCION CIVIL	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	12FM39028CP	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL	PROTECCIÓN CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	86,509	86,509	86,509	86,509	100.0%	0	0	OTROS	15.00	15.00	100.0%	METAS: RADIOS
20092	NOMINA DE ENERO A DIC 2012 PARA 90 EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	12FM39016CP	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA	-	-	5,935,791	5,935,791	3,919,720	3,919,720	66.0%	0	0	OTROS	12.00	8.00	66.7%	METAS: NOMINA MENSUALIDADES
20300	16 JUEGOS DE UNIFORMES PARA PROTECCION CIVIL	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	12FM39027CP	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL	PROTECCIÓN CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	54,863	54,863	54,863	54,863	100.0%	0	0	OTROS	16.00	16.00	100.0%	METAS: UNIFORMES
20076	20 CHALECOS ANTIBALAS NIVEL III-A, PARA AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	12FM39015CP	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	SEGURIDAD PUBLICA	-	-	174,000	174,000	174,000	174,000	100.0%	0	0	PIEZA	20.00	20.00	100.0%	
20118	91 JUEGOS DE UNIFORMES PARA AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA A TRAVES DEL CONSEJO ESTATAL	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	12FM39021CP	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	SEGURIDAD PUBLICA	-	-	58,604	58,604	58,604	58,604	100.0%	0	0	OTROS	91.00	91.00	100.0%	ESTATAL 58,604
130741	ADQUISICION DE RADIOS PORTATILES	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	81,638	81,638	81,638	81,638	100.0%	0	0	PIEZA	20.00	20.00	100.0%	
131387	ADQUISICION DE SEGUROS S.A.B	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	100.0%	0	0	PERSONA	80.00	80.00	100.0%	
131906	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	55,000	55,000	55,000	55,000	100.0%	0	0	PIEZA	20.00	20.00	100.0%	
130674	ADQUISICION DE VEHICULO PARA EL CUERPO DE SEGURIDAD PUBLICA	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VAPARAISO	-	-	855,919	855,919	855,919	855,919	100.0%	0	0	VEHÍCULO	2.00	2.00	100.0%	
132629	APORTACION PARA ADQUISICION DE 10 ARMAS CORTAS PARA EL CUERPO DE SEGURIDAD PUBLICA	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	57,258	57,258	57,258	57,258	100.0%	0	0	PIEZA	10.00	10.00	100.0%	
130698	NOMINA PARA SEGURIDAD PUBLICA	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
187455	ADQUISICIÓN DE EQUIPO	57-TRANCOSO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO MUNICIPAL	TEMAS LABORALES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TRANCOSO	-	-	337,852	337,852	337,852	337,852	100.0%	0	0	VEHÍCULO	1.00	1.00	100.0%	
187056	ADQUISICIÓN DE TURBO PARA BULDOZER	57-TRANCOSO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TRANCOSO	-	-	29,033	29,033	29,033	29,033	100.0%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	
187528	APLICACIÓN DE EXAMENES PSICOLÓGICOS Y PRUEBAS ANTIDOPING	57-TRANCOSO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	CAPACITACIÓN LABORAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TRANCOSO	-	-	8,640	8,640	8,640	8,640	100.0%	0	0	CAPACITACION	1.00	1.00	100.0%	
187352	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN ADQUISICIÓN DE EQUIPO	57-TRANCOSO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TRANCOSO	-	-	34,895	34,895	34,895	34,895	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
187251	PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA	57-TRANCOSO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TRANCOSO	-	-	2,326,260	2,326,260	2,326,260	2,326,260	100.0%	0	0	NOM	1.00	1.00	100.0%	
	PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL EMPLEO O BIENESTAR DE LA POBLACIÓN																							
76347	ADQUISICION DE VEHICULOS PARA TRASLADAR PERSONAS CON DISCAPACIDAD	4-BENITO JUÁREZ	FLORENCIA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	115,648	115,648	115,648	0	0.0%	0	0	VEHICULO	115,648.00	0.00	0.0%	
76195	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN BARRIO DULCES NOMBRES	4-BENITO JUÁREZ	LOS DORMIDOS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	375,582	375,582	375,582	0	0.0%	0	0	POSTE	375,582.00	0.00	0.0%	
76165	APORTACION MUNICIPAL PARA CONVENIO PESO POR PESO CON IZC PARA FORTALECER EL SISTEMA DE FONDO DE CULTURA MUNICIPAL 2012	4-BENITO JUÁREZ	FLORENCIA	URBANO	12FM004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	APOYO	150,000.00	150,000.00	100.0%	
76154	APORTACION PARA LA REMODELACION DEL SISTEMA DE COMPUTO DEL COLEGIO DE BACHILLERES PROGRAMA PESO POR PESO CONVENIDO CON COBAEZ	4-BENITO JUÁREZ	FLORENCIA	URBANO	12FM04003CP	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	DESARROLLO TECNOLÓGICO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	40,000	40,000	40,000	40,000	100.0%	0	0	EQUIPO	40,000.00	40,000.00	100.0%	
76177	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION DE PLATAFORMA EN FRACCIONAMIENTO NUEVO 2012	4-BENITO JUÁREZ	FLORENCIA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	MAQUINA	150,000.00	150,000.00	100.0%	
76245	CONSTRUCCION DE BODEGA, MURO DIVISORIO PARA AULA Y PROTECCIONES PARA DOS AULAS DEL COBAEZ (CONVENIDO PESO A PESO ENTRE COBAEZ Y PRESIDENCIA=	4-BENITO JUÁREZ	FLORENCIA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	100,000	100,000	100,000	0	0.0%	0	0	AULA	100,000.00	0.00	0.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
115012	4.10 CAPACITACIÓN PARA EL AUTOEMPLEO (INCLUYE OPERACIÓN CDCS)	10-FRESNILLO	FRESNILLO	URBANO	12 FM 10014 CP Y PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO	-	-	10,500,000	10,500,000	10,500,000	7,855,645	74.8%	0	0	PROGRAMA	100.00	74.80	74.8%	OPERACIÓN DE LOS CENTROS DESARROLLO COMUNITARIO. CAPACITACIÓN AUTOEMPLEO EN SECTORES URBANO Y RURAL.
114282	4.11 EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS UNIDADES DEL DIF MUNICIPAL, ASÍ COMO DE CAPACITACIÓN	10-FRESNILLO	FRESNILLO	URBANO	12 FM 10015 CP Y PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL	-	-	3,076,684	3,076,684	3,076,684	3,076,684	100.0%	0	0	PROYECTO	100.00	100.00	100.0%	EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS UNIDADES DEL DIF MUNICIPAL, CAPACITACION, APOYO DE DESPENSAS PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS
115033	4.12 CONVENIO CAPACITACION SNE	10-FRESNILLO	FRESNILLO	URBANO	12 FM 10016 CP Y PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO	-	-	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,991,192	99.7%	0	0	PROGRAMA	100.00	99.70	99.7%	SE REALIZARAN CAPACITACIONES EN EL MEDIO URBANO Y RURAL, CONVENIO ESTABLECIDO CON EL SEE Y SNE
114629	4.13 ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA	10-FRESNILLO	FRESNILLO	URBANO	12 FM 10017 CP Y PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100.0%	0	0	BECA	100.00	100.00	100.0%	APOYO DE BECAS PARA ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS, DE NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA
114541	4.14 PROGRAMA RESCATE DE LOS ABUELOS	10-FRESNILLO	FRESNILLO	URBANO	12 FM 10018 CP Y PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	100.0%	0	0	APOYO	100.00	100.00	100.0%	RESCATE A LOS ABUELOS OPERADOS POR DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, APOYO MENSUAL A PERSONAS MAYORES DE EDAD DE ESCASOS RECURSOS DE LAS DIFERENTES COLONIAS Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.
115998	4.14 PROGRAMA RESCATE DE LOS ABUELOS	10-FRESNILLO	FRESNILLO	URBANO	12 FM 10018 CP Y PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	8,000,000	6,300,000	6,300,000	6,300,000	100.0%	0	0	APOYO	100.00	100.00	100.0%	NOTA: ESTA ACCION ESTA DUPLICADA HAY QUE VALIDAR PARA PROCEDER A CANCELAR
114771	4.15 ESTANCIAS DIURNAS DE ADULTOS MAYORES	10-FRESNILLO	FRESNILLO	URBANO	12 FM 10019 CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO	-	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,345,485	67.3%	0	0	PROGRAMA	100.00	67.30	67.3%	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CASAS DE ALEGRIA (VILLA DE ADULTOS MAYORES)
115056	4.16 PROGRAMA ALIMENTARIO	10-FRESNILLO	FRESNILLO	URBANO	12 FM 10020 CP Y PR	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	FRESNILLO	-	-	8,000,000	8,000,000	8,000,000	7,876,707	98.5%	0	0	PROGRAMA	100.00	98.50	98.5%	SE APOYARA CON DESPENSA A FAMILIAS CON MARGINACIÓN EN EL ÁREA URBANA Y RURAL
115103	4.17 PROGRAMA AGUA PARA COMUNIDADES CARENTES DE LA MISMA	10-FRESNILLO	FRESNILLO	URBANO	12 FM 10021 CP Y PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	161,936	16.2%	0	0	PROGRAMA	100.00	16.20	16.2%	RENTA DE PIPAS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LAS COMUNIDADES Y COLONIAS POPULARES CARENTES DE LA MISMA
115527	4.18 PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL	10-FRESNILLO	FRESNILLO	URBANO	12 FM 10022 CP Y PR	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	162,650	16.3%	0	0	PROGRAMA	100.00	16.30	16.3%	SE OTORGARA PAQUETES DE VIVIENDA (CEMENTO, MORTERO, LAMINAS, MONTENES, PINTURA, ETC)
115543	4.19 PROGRAMA INTEGRAL DE CALIDAD AMBIENTAL	10-FRESNILLO	FRESNILLO	URBANO	12 FM 10023 CP	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	ENTIDAD MUNICIPAL	ECOLOGIA	-	-	250,000	250,000	250,000	0	0.0%	0	0	PROGRAMA	0.00	0.00	0.0%	ACCIONES DE CARÁCTER AMBIENTAL, ASI COMO LA DIFUSIÓN PRÁCTICAS SUSTENTABILIDAD Y CAPACITACIÓN ACTORES SOCIALES EN MEDIDAS DE PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL
115329	4.2 OBRAS HABITAT Y ACCIONES SOCIALES HABITAT (CONVENIDAS Y ADICIONALES AL FONDO MUNICIPALES)	10-FRESNILLO	FRESNILLO	URBANO	12 FM 10006 CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO	-	-	2,728,550	2,728,550	2,728,550	2,728,550	100.0%	0	0	PROGRAMA	100.00	100.00	100.0%	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA OBRAS Y ACCIONES DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT, ASI COMO OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS ADICIONALES POR EL MUNICIPIO
115562	4.20 CONVENIO Y ACCIONES DE DESARROLLO RURAL	10-FRESNILLO	FRESNILLO	URBANO	12 FM 10024 PR	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO AGROPECUARIO	-	-	3,000,000	3,000,000	3,000,000	832,500	27.8%	0	0	PROGRAMA	100.00	27.80	27.8%	ATENCIÓN AL SECTOR RURAL (PRODUCTORES) EN CONDICIONES DE MARGINACIÓN. OBRAS Y/O ACCIONES SOCIALES MUNICIPALES, ASI COMO CONVENIO CON SAGARPA Y GODEZAC (SEDAGRO).
115128	4.3 OBRAS PREP Y ACCIONES SOCIALES PREP (CONVENIDAS Y ADICIONALES AL FONDO MUNICIPAL)	10-FRESNILLO	FRESNILLO	URBANO	12 FM 10007CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO	-	-	3,655,277	3,655,277	3,655,277	3,655,277	100.0%	0	0	PROGRAMA	100.00	100.00	100.0%	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y ACCIONES SOCIALES ADICIONALES DEL MUNICIPIO, CONVENIO ESTABLECIDO CON LA SEDESOL
115356	4.4 OBRAS Y/ACCIONES DEL PROGRAMA 3X1 (CONVENIDAS Y FONDO MUNICIPAL)	10-FRESNILLO	FRESNILLO	URBANO	12 FM 10008 CP Y PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO	-	-	3,300,000	3,300,000	3,300,000	1,370,827	41.5%	0	0	PROGRAMA	100.00	41.50	41.5%	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES PARA VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS POPULARES, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE RECURSOS ADICIONALES PARA EL MISMO PROGRAMA
115400	4.5 OBRAS Y/O ACCIONES, CONVENIOS CON COMUNIDADES, ONGS Y OTRAS	10-FRESNILLO	FRESNILLO	URBANO	12 FM 10009 PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO	-	-	2,000,000	3,506	3,506	3,506	100.0%	0	0	PROGRAMA	100.00	0.50	0.5%	OBRAS Y/O ACCIONES, CONVENIDAS CON COMUNIDADES BENEFICIARIOS Y ORGANIZACIONES Y FONDO MUNICIPAL)
115468	4.6 TU MICROCRÉDITO: FONDO MUNICIPAL DE FINANCIAMIENTO	10-FRESNILLO	FRESNILLO	URBANO	12 FM 10011 CP	DESARROLLO ECONOMICO	SERVICIOS FINANCIEROS	FONDOS DE FOMENTO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	100.00	100.00	100.0%	FINANCIAMIENTO A LA APERTURA Y/O FORTALECIMIENTO DE PEQUEÑOS NEGOCIOS
115500	4.7 PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO AL SECTOR COMERCIO Y/O OTROS	10-FRESNILLO	FRESNILLO	URBANO	12 FM 10011 CP	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO	-	-	500,000	500,000	500,000	250,652	50.1%	0	0	PROGRAMA	100.00	50.10	50.1%	EXPO-VENTAS COMERCIALES Y CAPACITACIÓN PARA EMPRESARIOS SECTOR COMERCIO.
114577	4.9 OPERACIÓN IDEAF	10-FRESNILLO	FRESNILLO	URBANO	12 FM 10014 CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	-	-	1,200,000	1,200,000	1,200,000	698,669	58.2%	0	0	PROGRAMA	100.00	58.20	58.2%	OPERACIÓN DEL INSTITUTO DE DESARROLLO ARTESANAL DE FRESNILLO
20135	ADQUISICION DE UN CAMION F-350 XLT S/A BASICA MODELO 2012 PARA EL RASTRO MUNICIPAL	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	12FM39025CP	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	EDIFICIOS DE GOBIERNO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	316,800	316,800	316,800	316,800	100.0%	0	0	VEHÍCULO	1.00	1.00	100.0%	
20139	ADQUISICION DE UNA CAJA TERMICA PARA CAMION F-350 MODELO 2012 PARA EL RASTRO MUNICIPAL	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	12FM39026CP	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	EDIFICIOS DE GOBIERNO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	74,760	74,760	74,760	74,760	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: CAJA TERMICA
20102	APORTACION PARA EL PROGRAMA SOCIAL HABITAT 2012	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	12FM39018CP	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	PROMOCIÓN DEL EMPLEO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	1,140,000	1,140,000	1,140,000	1,140,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	22.00	22.00	100.0%	HABITAT 1,140,000
20063	BECAS PARA ESTUDIANTES DESTACADOS DE ESCASOS RECURSOS	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	12FM39013CP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	207,000	207,000	207,000	207,000	100.0%	0	0	BECA	138.00	138.00	100.0%	FEDERAL 414,000 BENE/F/CLUB 207,000
20131	ESTUDIOS GEOHIDROLOGICOS EN VICENTE GUERRERO, ALFONSO MEDINA, LORETO Y LOMA BONITA	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	12FM39024PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	60,000	60,000	60,000	60,000	100.0%	0	0	ESTUDIO	4.00	4.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos				19		20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25	
	FAM												262,051,480	262,051,480	262,050,480	262,050,480	100.0%	553,259	0						
	ASISTENCIA SOCIAL																								
	APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL																								
118072	ASISTENCIA A LA POBLACION CON POBREZA ALIMENTARIA EN EL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	-	-	107,053,728	107,053,728	107,053,728	107,053,728	100.0%	553,259	0	APOYO	7,115,699.00	7,193,045.00	101.1%	CIFRAS PRELIMINARES	
	INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA																								
	CONSTRUCCIÓN																								
199428	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	85	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	613,013	613,013	613,013	613,013	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PREELIMINARES	
199452	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	66	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	-	-	2,319,001	2,319,001	2,319,001	2,319,001	100.0%	0	0	OBRA	4.00	3.00	75.0%	CIFRAS PREELIMINARES	
199469	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	65	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	-	-	560,851	560,851	560,851	560,851	100.0%	0	0	OBRA	2.00	2.00	100.0%	CIFRAS PREELIMINARES	
199468	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	69	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	-	-	573,415	573,415	573,415	573,415	100.0%	0	0	OBRA	2.00	2.00	100.0%	CIFRAS PREELIMINARES	
199467	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	61	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	-	-	573,415	573,415	573,415	573,415	100.0%	0	0	OBRA	2.00	2.00	100.0%	CIFRAS PREELIMINARES	
199470	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	70	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	-	-	1,075,965	1,075,965	1,075,965	1,075,965	100.0%	0	0	OBRA	2.00	2.00	100.0%	CIFRAS PREELIMINARES	
199471	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE DOS AULAS AISLADAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	74	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	-	-	1,071,083	1,071,083	1,071,083	1,071,083	100.0%	0	0	OBRA	2.00	2.00	100.0%	CIFRA PREELIMINARES	
199476	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	49	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	-	-	810,815	810,815	810,815	810,815	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PREELIMINARES	
199496	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	54	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	-	-	881,024	881,024	881,024	881,024	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PREELIMINAES	
199497	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	52	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	-	-	845,357	845,357	845,357	845,357	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PREELIMINARES	
199502	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS INDIVIDUALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	51	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	-	-	456,310	456,310	456,310	456,310	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRAS TERMINADAS	
199501	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS INDIVIDUALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	50	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	-	-	448,729	448,729	448,729	448,729	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRAS TERMINADAS	
199506	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS INDIVIDUALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	53	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	-	-	453,778	453,778	453,778	453,778	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRAS TERMINADAS	
199505	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS INDIVIDUALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	58	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PAR LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	-	-	523,239	523,239	523,239	523,239	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PREELIMINARES	
199504	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS INDIVIDUALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	55	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	-	-	452,847	452,847	452,847	452,847	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PREELIMINARES	
199503	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS INDIVIDUALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	67	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	-	-	526,551	526,551	526,551	526,551	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PREELIMINARES	
199510	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	44	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	-	-	331,793	331,793	331,793	331,793	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
199542	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	45	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	-	-	369,037	369,037	369,037	369,037	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PREELIMINARES	
199543	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	59	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	-	-	248,975	248,975	248,975	248,975	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRAS TERMINADAS	
199544	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	47	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	-	-	319,469	319,469	319,469	319,469	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PREELIMINARES	
199545	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	63	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	-	-	312,282	312,282	312,282	312,282	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PREELIMINARES	
199546	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	48	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	-	-	320,097	320,097	320,097	320,097	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRAS TERMINADAS	
199547	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	60	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	-	-	520,767	520,767	520,767	520,767	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PREELIMINARES	
199548	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	83	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	305,139	305,139	305,139	305,139	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PREELIMINARES	
199549	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	82	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	-	-	320,226	320,226	320,226	320,226	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PREELIMINARES	
199551	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	75	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	-	-	394,214	394,214	394,214	394,214	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA	
199550	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	79	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	-	-	557,545	557,545	557,545	557,545	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PREELIMINARES	
199554	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	71	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	-	-	1,163,241	1,163,241	1,163,241	1,163,241	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PREELIMINARES	
199555	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y REHABILITACION GENERAL DE SERVICIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	78	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	-	-	716,012	716,012	716,012	716,012	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PREELIMINARES	
199558	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y SERVICIOS SANITARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	64	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	-	-	4,581,720	4,581,720	4,581,720	4,581,720	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PREELIMINARES	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
199560	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y SERVICIOS SANITARIOS INDIVIDUALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	68	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	-	-	755,475	755,475	755,475	755,475	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199559	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y SERVICIOS SANITARIOS INDIVIDUALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	84	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	741,782	741,782	741,782	741,782	100.0%	0	0	OBRA	741,782.00	659,738.00	88.9%	CIFRAS PRELIMINARES
199425	CONSTRUCCION DE UN AULA TALLER	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	114	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	470,617	470,617	470,617	470,617	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199427	CONSTRUCCION DE AULA COMEDOR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	106	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	864,425	864,425	864,425	864,425	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.60	60.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199446	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	362,441	362,441	362,441	362,441	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA
199445	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	322,184	322,184	322,184	322,184	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199441	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	687,749	687,749	687,749	687,749	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199450	CONSTRUCCION DE AULA SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	126	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	1,001,304	1,001,304	1,001,304	1,001,304	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199449	CONSTRUCCION DE AULA SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	125	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	516,163	516,163	516,163	516,163	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199451	CONSTRUCCION DE AULA Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	40	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	690,868	690,868	690,868	690,868	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199453	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	145	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	12,350,707	12,350,707	12,350,707	12,350,707	100.0%	0	0	OBRA	4.00	4.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199455	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS Y ESCALERAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	133	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	2,407,938	2,407,938	2,407,938	2,407,938	100.0%	0	0	OBRA	4.00	2.00	50.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199454	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS Y ESCALERAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	2,118,880	2,118,880	2,118,880	2,118,880	100.0%	0	0	OBRA	4.00	4.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199456	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	773,679	773,679	773,679	773,679	100.0%	0	0	OBRA	2.00	2.00	100.0%	OBRA TERMINADA
199458	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	34	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	1,023,959	1,023,959	1,023,959	1,023,959	100.0%	0	0	OBRA	2.00	2.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199459	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	26	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	654,467	654,467	654,467	654,467	100.0%	0	0	OBRA	2.00	2.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199460	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	1,067,690	1,067,690	1,067,690	1,067,690	100.0%	0	0	OBRA	2.00	2.00	100.0%	OBRA TERMINADA
199461	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	992,216	992,216	992,216	992,216	100.0%	0	0	OBRA	2.00	2.00	100.0%	OBRA TERMINADA
199457	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	1,001,039	1,001,039	1,001,039	1,001,039	100.0%	0	0	OBRA	2.00	2.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199462	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	29	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	552,818	552,818	552,818	552,818	100.0%	0	0	OBRA	2.00	2.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199466	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	103	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	1,265,448	1,265,448	1,265,448	1,265,448	100.0%	0	0	OBRA	2.00	2.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199465	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	135	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	630,214	630,214	630,214	630,214	100.0%	0	0	OBRA	2.00	1.00	50.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199463	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	43	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	519,531	519,531	519,531	519,531	100.0%	0	0	OBRA	2.00	2.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199464	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	548,178	548,178	548,178	548,178	100.0%	0	0	OBRA	2.00	2.00	100.0%	OBRA TERMINADA
199473	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	700,991	700,991	700,991	700,991	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA
199474	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	777,478	777,478	777,478	777,478	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199472	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	39	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	1,053,714	1,053,714	1,053,714	1,053,714	100.0%	0	0	OBRA	1,053,714.00	1,030,609.00	97.8%	CIFRAS PRELIMINARES
199477	CONSTRUCCION DE MODULO DE TRES AULAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	123	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	846,907	846,907	846,907	846,907	100.0%	0	0	OBRA	3.00	1.00	33.3%	CIFRAS PRELIMINARES
199478	CONSTRUCCION DE MURO CON BLOCK	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	97	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	243,838	243,838	243,838	243,838	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199479	CONSTRUCCION DE OCHO AULAS ESCALERAS DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	124	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	4,857,927	4,857,927	4,857,927	4,857,927	100.0%	0	0	OBRA	8.00	4.00	50.0%	CIFRAS PRELIMINARES

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
199480	CONSTRUCCION DE OCHO AULAS ESCALERAS DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	127	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	5,030,636	5,030,636	5,030,636	5,030,636	100.0%	0	0	OBRA	8.00	4.00	50.0%	CIFRAS PREELIMINARES
199481	CONSTRUCCION DE SANITARIOS INDIVIDUALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	115	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	443,708	443,708	443,708	443,708	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%	CIFRAS PREELIMINARES
199482	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	87	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	436,021	436,021	436,021	436,021	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PREELIMINARES
199489	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	138	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	607,974	607,974	607,974	607,974	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%	CIFRAS PREELIMINARES
199488	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	136	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	561,727	561,727	561,727	561,727	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%	CIFRAS PREELIMINARES
199491	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	121	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	359,757	359,757	359,757	359,757	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%	CIFRAS PREELIMINARES
199490	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	99	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	476,447	476,447	476,447	476,447	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PREELIMINARES
199492	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	471,423	471,423	471,423	471,423	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PREELIMINARES
199493	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	101	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	601,733	601,733	601,733	601,733	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PREELIMINARES
199494	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	132	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	458,805	458,805	458,805	458,805	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES.
199495	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	139	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	491,282	491,282	491,282	491,282	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES.
199486	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	31	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	702,638	702,638	702,638	702,638	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES.
199487	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	22	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	848,192	848,192	848,192	848,192	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA.
199499	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS INDIVIDUALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	93	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	566,681	566,681	566,681	566,681	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PREELIMINARES
199498	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS INDIVIDUALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	112	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	928,570	928,570	928,570	928,570	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.35	35.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199500	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS INDIVIDUALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	111	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	631,790	631,790	631,790	631,790	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES.
199508	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	925,029	925,029	925,029	925,029	100.0%	0	0	OBRA	3.00	3.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES.
199507	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	0.00	0.00	0.0%	CANCELADO POR CORRESPONDER AL EJERCICIO 2011
199509	CONSTRUCCION DE UN AULA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	41	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	651,591	651,591	651,591	651,591	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA.
199516	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	42	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	315,494	315,494	315,494	315,494	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES.
199511	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	0.00	0.00	0.0%	CANCELADO POR CORRESPONDER AL EJERCICIO 2011
199512	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	23	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	262,384	262,384	262,384	262,384	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA.
199513	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	33	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	319,412	319,412	319,412	319,412	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES.
199514	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	35	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	378,719	378,719	378,719	378,719	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES.
199515	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	37	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	262,295	262,295	262,295	262,295	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES.
199517	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	317,909	317,909	317,909	317,909	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES.
199518	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	24	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	251,245	251,245	251,245	251,245	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA.
199519	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	371,840	371,840	371,840	371,840	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES.
199520	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	28	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	329,623	329,623	329,623	329,623	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES.
199521	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	578,646	578,646	578,646	578,646	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES.
199525	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	80	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	364,390	364,390	364,390	364,390	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRAS TERMINADAS
199526	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	116	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	836,802	836,802	836,802	836,802	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%	CIFRAS PREELIMINARES
199528	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	119	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	525,186	525,186	525,186	525,186	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%	CIFRAS PREELIMINARES

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
 PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
199527	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	120	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	266,767	266,767	266,767	266,767	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199539	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	109	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	328,686	328,686	328,686	328,686	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199538	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	128	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	309,142	309,142	309,142	309,142	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199541	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	137	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	420,033	420,033	420,033	420,033	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES.
199537	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	117	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	356,244	356,244	356,244	356,244	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES.
199536	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	107	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	371,594	371,594	371,594	371,594	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199533	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	90	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	367,523	367,523	367,523	367,523	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199529	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	118	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	258,427	258,427	258,427	258,427	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199531	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	92	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	321,598	321,598	321,598	321,598	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199530	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	91	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	313,623	313,623	313,623	313,623	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199535	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	104	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	397,301	397,301	397,301	397,301	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199534	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	105	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	374,046	374,046	374,046	374,046	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199540	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	146	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	393,661	393,661	393,661	393,661	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES.
199532	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	122	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	307,007	307,007	307,007	307,007	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199553	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	144	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	504,468	504,468	504,468	504,468	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES.
199552	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	89	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	891,235	891,235	891,235	891,235	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199557	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y SERVICIOS SANITARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	25	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	1,146,377	1,146,377	1,146,377	1,146,377	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES.
199556	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y SERVICIOS SANITARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	17	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	1,405,281	1,405,281	1,405,281	1,405,281	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA.
199561	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	102	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	303,511	303,511	303,511	303,511	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199565	SUSTITUCION DE TECHUMBRE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	76	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	145,613	145,613	145,613	145,613	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
	REHABILITACIÓN																							
199575	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	81	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	545,560	545,560	545,560	545,560	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199576	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	73	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	441,614	441,614	441,614	441,614	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199581	REHABILITACIÓN GENERAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	62	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	548,078	548,078	548,078	548,078	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199583	REHABILITACION GENERAL DE LA RED ELECTRICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	72	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	473,821	473,821	473,821	473,821	100.0%	0	0	OBRA	473,821.00	456,025.00	96.2%	CIFRAS PRELIMINARES
199566	REHABILITACION DE AULAS Y RED ELECTRICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	113	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	885,073	885,073	885,073	885,073	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199567	REHABILITACION DE RED ELECTRICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	21	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	501,737	501,737	501,737	501,737	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES.
199569	REHABILITACION DE RED ELECTRICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	96	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	767,464	767,464	767,464	767,464	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199568	REHABILITACION DE RED ELECTRICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	134	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	1,404,306	1,404,306	1,404,306	1,404,306	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199570	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	410,957	410,957	410,957	410,957	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199573	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	143	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	942,499	942,499	942,499	942,499	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES.
199574	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	129	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	343,032	343,032	343,032	343,032	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES.
199577	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y SUSTITUCION DE MURO PERIMETRAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	36	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	706,715	706,715	706,715	706,715	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES.

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														14	15	16								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
199578	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y SUSTITUCION DE REDES.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	780,495	780,495	780,495	780,495	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199580	REHABILITACION GENERAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION	-	-	239,859	239,859	239,859	239,859	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES.
199582	REHABILITACION GENERAL DE AULAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	77	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION	-	-	1,400,868	1,400,868	1,400,868	1,400,868	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199585	REHABILITACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	131	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS.	-	-	525,344	525,344	525,344	525,344	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199586	REHABILITACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	130	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS.	-	-	791,130	791,130	791,130	791,130	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199584	REHABILITACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	94	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS.	-	-	1,088,634	1,088,634	1,088,634	1,088,634	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199588	REHABILITACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS Y SUSTITUCIÓN DE RED HIDRÁULICA SANITARIA.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	336,269	336,269	336,269	336,269	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES.
199587	REHABILITACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS Y SUSTITUCIÓN DE RED HIDRÁULICA SANITARIA.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	533,386	533,386	533,386	533,386	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES.
199589	REHABILITACION GENERAL DE 6 AULAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	98	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS.	-	-	538,608	538,608	538,608	538,608	100.0%	0	0	OBRA	6.00	5.00	83.3%	CIFRAS PRELIMINARES
199590	REHABILITACION Y SUSTITUCION DE TECHUMBRE DE 4 AULAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	95	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	696,397	696,397	696,397	696,397	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199591	SUSTITUCION DE RED ELÉCTRICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	110	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION	-	-	52,997	52,997	52,997	52,997	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
	INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA																							
	CONSTRUCCIÓN																							
199603	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	150	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION	-	-	32,662,615	32,662,615	32,661,615	32,661,615	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199604	CONSTRUCCION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	152	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION	-	-	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
	EQUIPAMIENTO																							
199605	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ZACATECAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	151	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199606	EQUIPAMIENTO DE PLANTELES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	152	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION	-	-	4,443,671	4,443,671	4,443,671	4,443,671	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
	FASP												121,050,165	121,050,165	121,050,165	121,050,165	100.0%	0	0		6,981.00	6,683.00	95.7%	
	CATALOGO 2012																							
	EVALUACIÓN DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS O ACCIONES																							
	OTROS DE GASTO CORRIENTE																							
	3000 - SERVICIOS GENERALES																							
113413	INFORME DE EVALUACION Y ENCUESTA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	900,000	900,000	900,000	900,000	100.0%	0	0	INFORME	2.00	2.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
	FORTALECIMIENTO A LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA																							
	INVERSIÓN																							
	5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES																							
113973	ARMAS CORTAS Y LARGAS Y AMPLIACION DEL PROGRAMA VIDEO-VIGILANCIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	8,386,220	8,386,220	8,386,220	8,386,220	100.0%	0	0	PIEZA	221.00	221.00	100.0%	SE ADQUIRIERON ARMAS CORTAS Y LARGAS
	6000 - INVERSIÓN PÚBLICA																							
114403	CONSTRUCCION DE CASAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y CUARTEL POLICIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	5,850,000	5,850,000	5,850,000	5,850,000	100.0%	0	0	OBRA	5.00	5.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
	OTROS DE GASTO CORRIENTE																							
	2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS																							
113776	ARMAS, CHALECOS Y MUNICIONES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE	-	-	1,150,500	1,150,500	1,150,500	1,150,500	100.0%	0	0	PIEZA	85.00	85.00	100.0%	SE COMPRARON ARMAS Y MUNICIONES
	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA																							
	INVERSIÓN																							
	5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES																							
98447	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	1,285,614	1,285,614	1,285,614	1,285,614	100.0%	0	0	PIEZA	186.00	186.00	100.0%	SE ADQUIRIO MOBILIARIO Y EQUIPO
	OTROS DE GASTO CORRIENTE																							

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
	2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS																							
97756	ADQUISICION DE TRIPIE Y JUEGOS REACTIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	6,000	6,000	6,000	6,000	100.0%	0	0	PIEZA	56.00	56.00	100.0%	SE ADQUIRIO EL TRIPIE Y LOS JUEGOS REACTIVOS
	3000 - SERVICIOS GENERALES																							
98060	CAPACITACION, EVALUACIONES MEDICAS Y PRUEBAS PSICOLOGICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	5,478,800	5,478,800	5,478,800	5,478,800	100.0%	0	0	PERSONA	814.00	516.00	63.4%	SE REALIZARON CAPACITACIONES Y EVALUACIONES MEDICAS
	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLOGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL																							
	INVERSIÓN																							
	5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES																							
99988	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE	-	-	1,088,296	1,088,296	1,088,296	1,088,296	100.0%	0	0	PIEZA	266.00	266.00	100.0%	SE ADQUIRIO MOBILIARIO Y EQUIPO
	6000 - INVERSIÓN PÚBLICA																							
100146	CONSTRUCCION DE CERESOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	32,500,000	32,500,000	32,500,000	32,500,000	100.0%	0	0	OBRA	6.00	6.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
	OTROS DE GASTO CORRIENTE																							
	2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS																							
99412	ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO Y EQUIPAMIENTO DE PROTECCION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	1,893,984	1,893,984	1,893,984	1,893,984	100.0%	0	0	PIEZA	4,003.00	4,003.00	100.0%	SE ADQUIRIO INSTRUMENTAL MEDICO Y EQUIPO DE PROTECCION
	3000 - SERVICIOS GENERALES																							
99933	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y ENLACE DE TRANSMISION DE DATOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	1,750,000	1,750,000	1,750,000	1,750,000	100.0%	0	0	EQUIPO	9.00	9.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
	NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL																							
	INVERSIÓN																							
	6000 - INVERSIÓN PÚBLICA																							
99221	CONSTRUCCION DE OBRAS DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SITEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	13,000,000	13,000,000	13,000,000	13,000,000	100.0%	0	0	OBRA	8.00	8.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
	PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA																							
99108	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y MODULO DE SANITARIOS EN EL INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL DE ZACATECAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE TIENE UN AVANCE DEL 58% EN LA CONSTRUCCION DE LAS AULAS Y MODULO DE SANITARIOS
	OTROS DE GASTO CORRIENTE																							
	3000 - SERVICIOS GENERALES																							
98974	PREPARACION E IMPARTICION DE CURSOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	3,254,475	3,254,475	3,254,475	3,254,475	100.0%	0	0	PERSONA	1,017.00	1,017.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
	RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES																							
	INVERSIÓN																							
	5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES																							
100295	SISTEMA INTEGRAL DE ALARMA Y PERIMETRALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%	0	0	EQUIPO	9.00	9.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
	OTROS DE GASTO CORRIENTE																							
	3000 - SERVICIOS GENERALES																							
100253	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACION DIGITAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	6,728,810	6,728,810	6,728,810	6,728,810	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
	SERVICIOS DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 066 Y DE DENUNCIA ANÓNIMA 089																							
	INVERSIÓN																							
	5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES																							
111483	EQUIPO DE COMPUTO Y CONSOLA DE DESPACHO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	10,991,000	10,991,000	10,991,000	10,991,000	100.0%	0	0	PIEZA	46.00	46.00	100.0%	SE ADQUIRIO EQUIPO DE COMPUTO
	OTROS DE GASTO CORRIENTE																							
	2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS																							
111256	CABLEADO ESTRUCTURADO Y SISTEMA GIS Y/O CARTOGRAFIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	4,050,000	4,050,000	4,050,000	4,050,000	100.0%	0	0	PIEZA	86.00	86.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
	3000 - SERVICIOS GENERALES																							

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
111368	CAPACITACION, MANTENIMIENTO DEL SERVICIO NACIONAL DEL SISTEMA DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIA ANONIMA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	100.0%	0	0					SE ADQUIRIERON COMPUTADORAS
	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN (BASES DE DATOS)																							
	INVERSIÓN																							
	5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES																							
100459	EQUIPO DE COMPUTO Y EQUIPO DE VIDEO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATALDE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	2,159,500	2,159,500	2,159,500	2,159,500	100.0%	0	0	PIEZA				SE ADQUIRIERON COMPUTADORAS, IMPRESORA Y MICROFONOS
	OTROS DE GASTO CORRIENTE																							
	2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS																							
100349	MATERIALES Y UTILES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE	-	-	341,000	341,000	341,000	341,000	100.0%	0	0	LOTE				SE ADQUIRIERON MATERIALES Y UTILES
	3000 - SERVICIOS GENERALES																							
100415	ENLACES A PLATAFORMA MEXICO Y TRONCALES DIGITALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE	-	-	8,835,966	8,835,966	8,835,966	8,835,966	100.0%	0	0	SERVICIO				CIFRAS PRELIMINARES
	REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR																							
	INVERSIÓN																							
	5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES																							
100795	COMPRAS DE LECTURAS Y ENLACES DE TRANSMISION DE DATOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	100.0%	0	0	PIEZA				CIFRAS PRELIMINARES
	FAETA												78,832,256	78,832,256	78,832,256	78,832,256	100.0%	26,771	26,771		700.00	700.00	100.0%	
	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA																							
	SERVICIOS PERSONALES																							
197376	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CONALEP	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	87	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DE	-	-	30,912,607	30,912,607	30,912,607	30,912,607	100.0%	12,008	12,008	SERVICIO				CAPITULO 1000
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																							
197377	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	87	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL	-	-	326,192	326,192	326,192	326,192	100.0%	0	0	SERVICIO				CAPITULO 2000
197378	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CONALEP	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	87	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE ZACATECAS	-	-	869,897	869,897	869,897	869,897	100.0%	0	0	SERVICIO				CAPITULO 3000
	EDUCACIÓN DE ADULTOS																							
	SERVICIOS PERSONALES																							
197379	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	96	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO DE EDUCACIÓN PARA	-	-	28,226,976	28,226,976	28,226,976	28,226,976	100.0%	14,763	14,763	SERVICIO				CAPITULO 1000
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																							
197380	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	96	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO DE EDUCACIÓN PARA	-	-	1,095,374	1,095,374	1,095,374	1,095,374	100.0%	0	0	SERVICIO				CAPITULO 2000
197382	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	96	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANOS DE EDUCACIÓN PARA	-	-	2,653,950	2,653,950	2,653,950	2,653,950	100.0%	0	0	SERVICIO				CAPITULO 4000
197381	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	96	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO DE EDUCACIÓN PARA	-	-	14,747,260	14,747,260	14,747,260	14,747,260	100.0%	0	0	SERVICIO				CAPITULO 3000
	FAFEP												410,255,367	410,255,367	410,255,367	410,251,505	100.0%	237,206	0		48,228.00	46,413.19	96.2%	
	INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA																							
	INVERSIÓN																							
	OBRA PÚBLICA																							
	CONSTRUCCIÓN																							
197844	CONSTRUCCIÓN DE GALERÍA FILTRANTE Y EQUIPAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE: VILLANUEVA LOCALIDAD: PALOMAS VIEJAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	550251	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	594,151	594,151	594,151	594,151	100.0%	0	0	TANQUE				OBRA CONCLUIDA CIFRAS PRELIMINARES
197845	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO BASE E HIDRANTE EN EL MUNICIPIO DE: PINOS LOCALIDAD: LA PUERTA DEL ARENAL (EL ARENAL)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	380249	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	49,459	49,459	49,459	49,459	100.0%	0	0	TANQUE				OBRA CONCLUIDA CIFRAS PRELIMINARES
198018	CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE: VETAGRANDE LOCALIDAD: SANTA RITA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	500165	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	213,222	213,222	213,222	213,222	100.0%	0	0	METROS LINEALES				OBRA CONCLUIDA, CIFRAS PRELIMINARES
199990	CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO CON UNA SUPERFICIE DE 4500 M2 EN EL AREA INDUSTRIAL OJOCALIENTE (INSA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	79	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	OBRA				CIFRAS PRELIMINARES
199991	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE DESARROLLO DEL SECTOR DE AUTO PARTES EN ZACATECAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	81	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	-	-	4,541,924	4,541,924	4,541,924	4,541,924	100.0%	0	0	OBRA				CIFRAS PRELIMINARES

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
199992	CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA EN EL AMBITO AGROPECUARIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	150	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	-	-	34,000,000	34,000,000	34,000,000	34,000,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
198019	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE: SANTA MARIA DE LA PAZ LOCALIDAD: SANTA MARIA DE LA PAZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	580160	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	1,573,307	1,573,307	1,573,307	1,573,307	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA, CIFRAS PRELIMINARES
197968	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EN EL MUNICIPIO DE: APOZOL LOCALIDAD: COL. JUAREZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	010164	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	320,742	320,742	320,742	320,742	100.0%	0	0	PLAZA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA, CIFRAS PRELIMINARES
198020	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (INCLUDE PLANTA POTABILIZADORA) EN EL MUNICIPIO DE: PINOS LOCALIDAD: GUADALUPE DE LOS SAUCES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	380155	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	1,550,883	1,550,883	1,550,883	1,550,883	100.0%	0	0	METROS LINEALES	6,205.00	6,205.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA, CIFRAS PRELIMINARES
199993	CONSTRUCCION DE TERRACERIA Y PLATAFORMA EN EMPRESA YUSA 1RA. ETAPA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	84	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	-	-	3,197,336	3,197,336	3,197,336	3,197,336	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
198021	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE INCLUDE PLANTA POTABILIZADORA EN EL MUNICIPIO DE: SOMBRERETE LOCALIDAD: SAN ANTONIO DEL ARENAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	420156	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	1,530,505	1,530,505	1,530,505	1,530,505	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1,887.00	1,887.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA, CIFRAS PRELIMINARES
198022	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE: SOMBRERETE LOCALIDAD: COL. CUAUHTEMOC (SANTA CATARINA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	420157	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	1,276,932	1,276,932	1,276,932	1,276,932	100.0%	0	0	METROS LINEALES	14,107.00	14,107.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA, CIFRAS PRELIMINARES
199994	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE SECTOR ECONOMICO EN ZACATECAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	-	-	24,744,183	24,744,183	24,744,183	24,744,183	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
197969	EQUIPAMIENTO DE POZO, LINEA DE CONDUCCION, TANQUE REGULADOR Y ALIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE: JEREZ DE GARCÍA SALINAS LOCALIDAD: SARABIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200163	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	124,695	124,695	124,695	124,695	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA, CIFRAS PRELIMINARES
197970	EQUIPAMIENTO DE POZO, LINEA DE CONDUCCION, TANQUE REGULADOR Y ALIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE: PÁNUCO LOCALIDAD: CASA DE CERROS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	370162	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	1,012,777	1,012,777	1,012,777	1,012,777	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA, CIFRAS PRELIMINARES
197971	EQUIPAMIENTO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO DE: MOYAHUA LOCALIDAD: BARRANCA DEL RÍO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	330391	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	498,503	498,503	498,503	498,503	100.0%	0	0	METRO LINEAL	291.00	291.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA, CIFRAS PRELIMINARES
197846	EQUIPAMIENTO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN EL MUNICIPIO DE: GRAL. FRANCISCO R. MURGUIA LOCALIDAD: ORÁN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	140388	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	631,049	631,049	631,049	631,049	100.0%	0	0	METRO LINEAL	786.00	786.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA CIFRAS PRELIMINARES
197847	EQUIPAMIENTO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LOS NOVILLOS DE MAZAPIL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1084	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	0	0	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	400.00	0.00	0.0%	CANCELADA
197848	EQUIPAMIENTO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, LÍNEA DE ALIMENTACIÓN Y TANQUE REGULADOR, EN CAOPAS DE MAZAPIL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1083	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	0	0	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	1,150.00	0.00	0.0%	CANCELADA
197927	EQUIPAMIENTO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE REGULADOR EN EL MUNICIPIO DE: JALPA LOCALIDAD: SAN JOSÉ DE HUARACHA CABALLERÍAS, OJO DE AGUA, JABONERA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	190287	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	1,484,670	1,484,670	1,484,670	1,484,670	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,158.00	1,158.00	100.0%	OBRA CONLUIDA, CIFRAS PRELIMINARES
197928	EQUIPAMIENTO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE REGULADOR EN EL MUNICIPIO DE: PINOS LOCALIDAD: EL MEZQUITE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	380282	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	1,377,421	1,377,421	1,377,421	1,377,421	100.0%	0	0	METRO LINEAL	3,155.00	3,155.00	100.0%	OBRA CONLUIDA, CIFRAS PRELIMINARES
197929	EQUIPAMIENTO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE REGULADOR EN EL MUNICIPIO DE: PINOS LOCALIDAD: SAN JUAN DE LA PALMA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	380284	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	1,200,272	1,200,272	1,200,272	1,200,272	100.0%	0	0	METRO LINEAL	742.00	742.00	100.0%	OBRA CONLUIDA, CIFRAS PRELIMINARES

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
197849	EQUIPAMIENTO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y CASETA EN EL MUNICIPIO DE: SOMBRERETE LOCALIDAD: EL NUEVO CARRIZO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	420256	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	CANCELADA
197889	EQUIPAMIENTO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO DE: TRANCOSO LOCALIDAD: SAN SALVADOR DEL BAJIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	570254	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	871,875	871,875	871,875	871,875	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA, CIFRAS PRELIMINARES
197850	EQUIPAMIENTO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO DE: TRINIDAD GARCÍA DE LA CADENA LOCALIDAD: SANTA ROSA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	110258	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	CANCELADA
197890	EQUIPAMIENTO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y LÍNEA ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO DE: RÍO GRANDE LOCALIDAD: IGNACIO LÓPEZ RAYÓN (LOS DELGADO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	390252	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	776,705	776,705	776,705	776,705	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA, CIFRAS PRELIMINARES
197852	EQUIPAMIENTO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y TANQUE EN EL MUNICIPIO DE: FRESNILLO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	00001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	1,190,553	1,190,553	1,190,553	1,190,553	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,535.00	2,535.00	100.0%	EL CONCEPTO CORRECTO DE LA OBRA ES UNA PLANTA POTABILIZADORA, OBRA CONCLUIDA CIFRAS PRELIMINARES
197851	EQUIPAMIENTO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y ELÉCTRICA Y TANQUE REGULADOR EN EL MUNICIPIO DE: GUADALUPE LOCALIDAD: NORIA DE LA SOLEDAD (PATA LOCA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	170250	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	791,674	791,674	791,674	791,674	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA CIFRAS PRELIMINARES
197972	EQUIPAMIENTO, LINEA DE CONDUCCION Y PLANTA POTABILIZADORA EN EL MUNICIPIO DE: GRAL. FRANCISCO R. MURGUIA LOCALIDAD: ESTACION PACHECO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	140152	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	1,800,479	1,800,479	1,800,479	1,800,479	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA, CIFRAS PRELIMINARES
197930	EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCIÓN EN EL MUNICIPIO DE: LUIS MOYA LOCALIDAD: LOS POQUITOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	250289	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	1,232,947	1,232,947	1,232,947	1,232,947	100.0%	0	0	METRO LINEAL	30.00	30.00	100.0%	OBRA CONLUIDA, CIFRAS PRELIMINARES
199995	FORTEALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL COZCYT	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	151	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	-	-	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
197891	PERFORACIÓN DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE: FRESNILLO LOCALIDAD: FRESNILLO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	100393	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	1,784,786	1,784,786	1,784,786	1,784,786	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA, CIFRAS PRELIMINARES
197931	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN EL MUNICIPIO DE: GRAL. FRANCISCO R. MURGUIA LOCALIDAD: ORÁN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	140285	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	1,126,782	1,126,782	1,126,782	1,126,782	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONLUIDA, CIFRAS PRELIMINARES
197932	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN EL MUNICIPIO DE: JALPA LOCALIDAD: SAN JOSÉ DE HUARACHA CABALLERÍAS, OJO DE AGUA, JABONERA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	190286	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	1,023,728	1,023,728	1,023,728	1,023,728	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONLUIDA, CIFRAS PRELIMINARES
197933	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN EL MUNICIPIO DE: LUIS MOYA LOCALIDAD: LOS POQUITOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	250288	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	1,032,620	1,032,620	1,032,620	1,032,620	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONLUIDA, CIFRAS PRELIMINARES
197934	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN EL MUNICIPIO DE: MAZAPIL LOCALIDAD: CAOPAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	260389	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	1,750,427	1,750,427	1,750,427	1,750,427	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONLUIDA, CIFRAS PRELIMINARES
197974	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN EL MUNICIPIO DE: MAZAPIL LOCALIDAD: LOS NOVILLOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	260390	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	1,125,697	1,125,697	1,125,697	1,125,697	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA, CIFRAS PRELIMINARES
197935	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN EL MUNICIPIO DE: MOYAHUA LOCALIDAD: BARRANCA DEL RÍO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	330290	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	1,094,327	1,094,327	1,094,327	1,094,327	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONLUIDA, CIFRAS PRELIMINARES
197853	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN EL MUNICIPIO DE: MOYAHUA LOCALIDAD: BARRANCA DEL RÍO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	330290	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	0	0	0	0	0.0%	0	0	POZO	1.00	0.00	0.0%	CANCELADA
197854	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN EL MUNICIPIO DE: PINOS LOCALIDAD: EL MEZQUITE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	380281	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	1,515,142	1,515,142	1,515,142	1,515,142	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA CIFRAS PRELIMINARES

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
197936	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN EL MUNICIPIO DE: PINOS LOCALIDAD: SAN JUAN DE LA PALMA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	380283	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	1,350,903	1,350,903	1,350,903	1,350,903	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA, CIFRAS PRELIMINARES
197855	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN EL MUNICIPIO DE: SOMBRERETE LOCALIDAD: EL NUEVO CARRIZO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	420255	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	1,767,125	1,767,125	1,767,125	1,767,125	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA CIFRAS PRELIMINARES
197892	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN EL MUNICIPIO DE: TRANCOSO LOCALIDAD: SAN SALVADOR DEL BAJIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	570253	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	1,213,583	1,213,583	1,213,583	1,213,583	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA, CIFRAS PRELIMINARES
197856	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN EL MUNICIPIO DE: TRINIDAD GARCÍA DE LA CADENA LOCALIDAD: SANTA ROSA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	110257	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	1,391,266	1,391,266	1,391,266	1,391,266	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA CIFRAS PRELIMINARES
197973	PERFORACION DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE: MEZQUITAL DEL ORO LOCALIDAD: LAS ANIMAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	280161	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	382,731	382,731	382,731	382,731	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA, CIFRAS PRELIMINARES
197569	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN EL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	0	0	0	0	0.0%	0	0	PROGRAMA	0.00	0.00	0.0%	CANCELADO
197568	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN EL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	0	0	0	0	0.0%	0	0	PROGRAMA	0.00	0.00	0.0%	CANCELADO
197975	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO EN EL MUNICIPIO DE: MOYAHUA LOCALIDAD: VICENTE GUERRERO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	330554	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	61,981	61,981	61,981	61,981	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA, CIFRAS PRELIMINARES
197976	RELOCALIZACION DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE: GRAL. FRANCISCO R. MURGIA LOCALIDAD:	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	140149	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	749,310	749,310	749,310	749,310	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA, CIFRAS PRELIMINARES
197977	RELOCALIZACION DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE: NORIA DE ANGELES LOCALIDAD: PLAYAS DEL REFUGIO (HUERTAS DE MARAVILLAS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	350153	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	469,639	469,639	469,639	469,639	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA, CIFRAS PRELIMINARES
198023	RELOCALIZACION DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE: PINOS LOCALIDAD: EL NIGROMANTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	380150	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	1,115,594	1,115,594	1,115,594	1,115,594	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA, CIFRAS PRELIMINARES
197893	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FAPEF	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	REND-FAFEE	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	0	0	0	0	0.0%	237,206	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	RENDIMIENTO FINANCIEROS DEL FAPEF AL MES DE DICIEMBRE
197978	REPOSICION DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE: MELCHOR OCAMPO LOCALIDAD: EL CARGADERO MINERAL DE NOCHE BUENA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	270148	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	1,045,586	1,045,586	1,045,586	1,045,586	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA, CIFRAS PRELIMINARES
197979	REUBICACION DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE: JEREZ DE GARCÍA SALINAS LOCALIDAD: VILLA HERMOSA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200151	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	538,065	538,065	538,065	538,065	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA, CIFRAS PRELIMINARES
186257	RECONSTRUCCIÓN																							
186257	APOYO CON MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA RECONSTRUCCION DEL ACCESO A NUEVO DESARROLLO HABITACIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	64	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS REALES
186258	APOYO CON MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA RECONSTRUCCION MEDIANTE CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE EN EL CAMINO ARROYO ORCONCILLOS - LAS HIGUERAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	67	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS REALES
186259	APOYO CON MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA RECONSTRUCCION MEDIANTE REAFINAMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA COMUNIDAD DE HUITZILA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	63	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	95,491	95,491	95,491	95,491	100.0%	0	0	KILOMETRO	35.00	35.00	100.0%	CIFRAS REALES

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
185079	APOYO CON MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA RECONSTRUCCION MEDIANTE REAFINAMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. ZACATECAS/SALTILLO-EL DURAZNO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	60	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	68,208	68,208	68,208	68,208	100.0%	0	0	KILOMETRO	25.00	0.00	0.0%	CIFRAS REALES
186260	APOYO CON MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA RECONSTRUCCION MEDIANTE REAFINAMIENTO DEL CAMINO RURAL TEUL DE GONZALEZ ORTEGA - MESA COLORADA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	66	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	60,413	60,413	60,413	60,413	100.0%	0	0	KILOMETRO	20.00	20.00	100.0%	CIFRAS REALES
186261	APOYO CON MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA RECONSTRUCCION MEDIANTE REAFINAMIENTO Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	69	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	270,044	270,044	270,044	270,044	100.0%	0	0	KILOMETRO	50.00	50.00	100.0%	CIFRAS REALES
186262	APOYO CON MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA RECONSTRUCCION MEDIANTE REAFINAMIENTO Y REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL GARCIA DE LA CADENA-LAS HIGUERAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	68	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	60,006	60,006	60,006	60,006	100.0%	0	0	KILOMETRO	9.00	9.00	100.0%	CIFRAS REALES
185080	APOYO CON MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA RECONSTRUCCION MEDIANTE REAFINAMIENTO Y REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL LA CAMPANA - RANCHO VIEJO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	56	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	60,049	60,049	60,049	60,049	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%	CIFRAS REALES
185081	APOYO CON MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA RECONSTRUCCION MEDIANTE REAFINAMIENTO Y REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL OCOTITOS-LAS CHIVAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	55	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	60,006	60,006	60,006	60,006	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%	CIFRAS REALES
185082	APOYO CON MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA RECONSTRUCCION MEDIANTE REAFINAMIENTO Y REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL PALMA CUATA - LAS PILAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	53	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	60,010	60,010	60,010	60,010	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.50	0.00	0.0%	CIFRAS REALES
185083	APOYO CON MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA RECONSTRUCCION MEDIANTE REAFINAMIENTO Y REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL PALMA CUATA - LAS PRESAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	54	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	60,023	60,023	60,023	60,023	100.0%	0	0	KILOMETRO	4.50	0.00	0.0%	CIFRAS REALES
185084	APOYO CON MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA RECONSTRUCCION MEDIANTE REAFINAMIENTO Y REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL PUERTA BLANCA EL RESCOLDLO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	52	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	60,032	60,032	60,032	60,032	100.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	0.00	0.0%	CIFRAS REALES
185085	APOYO CON MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA RECONSTRUCCION MEDIANTE REAFINAMIENTO Y REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN JOSE DEL MEZQUITAL-ESTACION MARGARITA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	59	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	60,023	60,023	60,023	60,023	100.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	0.00	0.0%	CIFRAS REALES
185086	APOYO CON MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA RECONSTRUCCION MEDIANTE REAFINAMIENTO Y REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL TECONGO-BANCO DE PIEDRA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	57	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	60,040	60,040	60,040	60,040	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.50	0.00	0.0%	CIFRAS REALES
185087	APOYO CON MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA RECONSTRUCCION MEDIANTE REAFINAMIENTO DEL CAMINO RURAL TEUL DE GONZALEZ ORTEGA - ALAMITOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	65	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	68,208	68,208	68,208	68,208	100.0%	0	0	KILOMETRO	25.00	0.00	0.0%	CIFRAS REALES

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
															Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos						
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25	
185088		RECONSTRUCCION MEDIANTE APLICACION DE CARPETA ASFALTICA Y SEÑALAMIENTO DE LA CARRETERA PLAYAS DEL REFUGIO E.C. MARAVILLAS/TIERRA BLANCA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	73	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	215,882	215,882	215,882	215,882	100.0%	0	0		1.00	0.00	0.0%	CIFRAS REALES	
186263		RECONSTRUCCION MEDIANTE REAFINAMIENTO Y REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL JIMENEZ DEL TEUL-MESA TEPEATITTA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	61	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	8,077,916	8,077,916	8,077,916	8,077,916	100.0%	0	0		20.00	20.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
185089		RECONSTRUCCION MEDIANTE REAFINAMIENTO Y REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL LLANO BLANCO- E.C. CALERA/SANTIAGUILLO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	58	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	174,661	174,661	174,661	174,661	100.0%	0	0		2.50	0.00	0.0%	CIFRAS REALES	
186264		RECONSTRUCCION MEDIANTE SUMINISTRO Y APLICACION DE CARPETA ASFALTICA RIEGO DE SELLO RIEGO DE LIGA Y SEÑALAMIENTO EN LA CERRETERA CASA BLANCA-SANTA MONICA-POZO DE GAMBOA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	71	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	2,663,303	2,663,303	2,663,303	2,663,303	100.0%	0	0		4.00	4.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
186265		RECONSTRUCCION MEDIANTE SUMINISTRO Y APLICACION DE CARPETA ASFALTICA Y SEÑALAMIENTO DE LA CARRETERA E.C. SOMBRERETE/FRESNILLO - CANTUNA - NICOLAS BRAVO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	74	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	1,894,355	1,894,355	1,894,355	1,894,355	100.0%	0	0		2.50	2.50	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
186266		RECONSTRUCCION MEDIANTE SUMINISTRO Y APLICACION DE CARPETA ASFALTICA Y SEÑALAMIENTO DE LA CARRETERA LAS PILAS - E.C. ZACATECAS/FRESNILLO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	72	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	978,408	978,408	978,408	978,390	100.0%	0	0		1.10	0.00	0.0%	CIFRAS REALES	
186267		RECONSTRUCCION MEDIANTE SUMINISTRO Y APLICACION DE CARPETA POR EL SISTEMA DE DOS RIEGOS DE SELLO DE LA CARRETERA TENAYUCA - E.C. YAHUALICA/TEOCALTICHE EN 2.0KM	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	70	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	1,478,574	1,478,574	1,478,574	1,478,574	100.0%	0	0		2.00	2.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
186268		RECONSTRUCCION MEDIANTE SUMINISTRO Y APLICACION DE CARPETA POR EL SISTEMA DE DOS RIEGOS DE SELLO Y RIEGO DE LIGA DE LA CARRETERA E.C. ZACATECAS/AGUASCALIENTES - COLONIA 20 DE NOVIEMBRE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	77	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	2,271,223	2,271,223	2,271,223	2,271,223	100.0%	0	0		2.90	0.00	0.0%	CIFRAS REALES	
186269		RECONSTRUCCION MEDIANTE SUMINISTRO Y APLICACION DE CARPETA POR EL SISTEMA DE DOS RIEGOS DE SELLO Y RIEGO DE LIGA DE LA CARRETERA TEUL DE GONZALEZ ORTEGA - LA PRESA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	76	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	2,233,267	2,233,267	2,233,267	2,233,267	100.0%	0	0		2.60	2.60	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
186270		RECONSTRUCCION MEDIANTE SUMINISTRO Y APLICACION DE RIEGO DE SELLO RIEGO DE LIGA Y SEÑALAMIENTO DE LA CARRETERA CORRALES - E.C. SOMBRERETE/JIMENEZ DEL TEUL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	75	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	1,972,934	1,972,934	1,972,934	1,972,934	100.0%	0	0		6.00	6.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
185090		SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO DEL CAMINO TLACHICHILA-SANTO DOMINGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	62	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	52,253	52,253	52,253	52,253	100.0%	0	0		5.00	0.00	0.0%	CIFRAS REALES	
		AMPLIACIÓN																								
199996		AMPLIACION DE LA CELULA INDUSTRIAL JALPA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	80	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	-	-	6,212,794	6,212,794	6,212,794	6,212,794	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
198024		AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE: SOMBRERETE LOCALIDAD: SAN JOSE DE RANCHOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	420172	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	149,747	149,747	149,747	149,747	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA, CIFRAS PRELIMINARES	
195108		AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE: FRESNILLO LOCALIDAD: MEXICO NUEVO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	100166	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	700,152	700,152	700,152	700,152	100.0%	0	0	METRO LINEAL	7,933.00	7,933.00	100.0%	OBRA INCLUIDA DENTRO DEL PROGRAMA PROSSAPYS III, LOS RECURSOS DEL PAFF HACEN LA CONTRAPARTE ESTATAL	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														14	15	16								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
199997	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL SECTOR DE AUTOPARTES EN ZACATECAS (OBRA EXTERIOR)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	82	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	-	-	4,768,678	4,768,678	4,768,678	4,768,678	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199998	CONSTRUCCION DE QUINTA PATAFORMA AHRESTY AREA INDUSTRIAL LA ZACATECANANA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	78	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	-	-	718,908	718,908	718,908	718,908	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199999	CONSTRUCCION DE TERRACERIAS Y PLATAFORMA EN LA EMPRESA YUSA 4TA. ETAPA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	83	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	-	-	4,816,177	4,816,177	4,816,177	4,816,177	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
	MODERNIZACIÓN																							
197570	ATENCIÓN A LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	40,200,000	40,200,000	40,200,000	40,200,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.24	24.0%	CIFRAS PRELIMINARES
195362	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE: JUCHIPILA LOCALIDAD: JUCHIPILA-MEZQUITERA NORTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	230167	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	123,009	123,009	123,009	123,009	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	ACCION INCLUIDA DENTRO DEL PROGRAMA PROSSAPYS III, LOS RECURSOS DEL FAFEF HACEN LA CONTRAPARTE ESTATAL. AVANCE FISICO 100%
187529	RECONSTRUCCION MEDIANTE SUMINISTRO DE CARPETA ASFALTICA DE CAMINO TEPECHITLAN - PRESA DE EXCAME EN 1.4 KM	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	390	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	860,542	860,542	860,542	860,542	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.40	0.00	0.0%	CIFRAS REALES
	MEJORAMIENTO																							
186271	CONSERVACION MEDIANTE BACHEO ASFALTICO DESMONTE DESAZOLVE SEÑALAMIENTO DEL CAMINO PALMA CUATA-APOZOL EN 3.1 KM.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	51,722	51,722	51,722	51,722	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.10	3.10	100.0%	CIFRAS REALES
186272	CONSERVACION MEDIANTE BACHEO ASFALTICO DESMONTE DESAZOLVE Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO TENAYUCA- E.C.TEOCLITICHE/YAHUALICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	40,511	40,511	40,511	40,511	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.60	2.60	100.0%	CIFRAS REALES
	MANTENIMIENTO																							
197571	ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN EL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
197572	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN VIALIDADES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	15,375,648	15,375,648	15,375,648	15,375,648	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.39	39.0%	CIFRAS PRELIMINARES
197573	CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO PLATERO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,940,000	1,940,000	1,940,000	1,940,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.18	18.0%	CIFRAS PRELIMINAR
197574	CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE ARROYO DE LA PLATA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	5,400,000	5,400,000	5,400,000	5,400,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.27	27.0%	CIFRAS PRELIMINARES
186273	CONSERVACION MEDIANTE BACHEO ASFALTICO DESMONTA Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO GUADALUPE-CUAUHTEMOC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	16	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	99,673	99,673	99,673	99,584	99.9%	0	0	KILOMETRO	3.40	0.00	0.0%	CIFRAS REALES
186274	CONSERVACION MEDIANTE BACHEO ASFALTICO DESMONTE DESAZOLVE Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO OJITOS - JUAN ALDAMA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	31,024	31,024	31,024	31,024	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS REALES
186275	CONSERVACION MEDIANTE BACHEO ASFALTICO DESMONTE DESAZOLVE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO JALPA - TLALTENANGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	42	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	189,644	189,644	189,644	189,620	100.0%	0	0	KILOMETRO	7.30	0.00	0.0%	CIFRAS REALES
186276	CONSERVACION MEDIANTE BACHEO ASFALTICO DESMONTE DESAZOLVE CONCRETO HIDRAULICO Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO HUITZILA - MILPILLAS DE ALLENDE - E.C. MALPASO/GUADALAJARA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	40	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	179,067	179,067	179,067	179,067	100.0%	0	0	KILOMETRO	7.80	7.80	100.0%	CIFRAS REALES
186277	CONSERVACION MEDIANTE BACHEO ASFALTICO DESMONTE DESAZOLVE RIEGO NEGRO Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO VALPARAISO - HUEJUQUILLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	44	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	275,738	275,738	275,738	275,738	100.0%	0	0	KILOMETRO	6.10	6.10	100.0%	CIFRAS REALES

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														14	15	16								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
186278	CONSERVACION MEDIANTE BACHEO ASFALTICO DESMONTE, DESAZOLVE Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO MELCHOR OCAMPO - TERMINAL DE PROVIDENCIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	25	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	133,341	133,341	133,341	133,313	100.0%	0	0	KILOMETRO	7.60	0.00	0.0%	CIFRAS REALES
186279	CONSERVACION MEDIANTE BACHEO ASFALTICO DESMONTE DESAZOLVE Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINOEMILIO CARRANZA-20 DE NOVIEMBRE-MIGUEL AUZA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	161,059	161,059	161,059	161,059	100.0%	0	0	KILOMETRO	9.40	0.00	0.0%	CIFRAS REALES
186280	CONSERVACION MEDIANTE BACHEO ASFALTICO DESMONTE DESAZOLVE Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO E.C. ZAC/SALTILLO/CONCEPCION DEL ORO-PABELLON-SALAVERRA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	226,349	226,349	226,349	223,349	98.7%	0	0	KILOMETRO	5.30	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
186281	CONSERVACION MEDIANTE BACHEO ASFALTICO, DESMONTE, DESAZOLVE Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO EL MALACATE - MEZQUITAL DEL ORO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	26	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	37,474	37,474	37,474	37,474	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.60	2.60	100.0%	CIFRAS REALES
186282	CONSERVACION MEDIANTE BACHEO ASFALTICO DESMONTE DESAZOLVE Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO EL SALVADOR - MORELOS - E.C. ZACATECAS/SALTILLO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	37	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	157,684	157,684	157,684	157,650	100.0%	0	0	KILOMETRO	7.30	0.00	0.0%	CIFRAS REALES
186283	CONSERVACION MEDIANTE BACHEO ASFALTICO DESMONTE DESAZOLVE Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO JALPA - TLALTENANGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	17	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	141,046	141,046	141,046	141,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	5.60	0.00	0.0%	CIFRAS REALES
186284	CONSERVACION MEDIANTE BACHEO ASFALTICO DESMONTE DESAZOLVE Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO LA BUFA - VETAGRANDE - E.C. ZACATECAS/SALTILLO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	45	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	88,274	88,274	88,274	88,232	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.60	0.00	0.0%	CIFRAS REALES
186285	CONSERVACION MEDIANTE BACHEO ASFALTICO DESMONTE DESAZOLVE Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO MONTE ESCOBEDO-MEZQUITIC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	28	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	90,006	90,006	90,006	89,976	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.10	0.00	0.0%	CIFRAS REALES
186286	CONSERVACION MEDIANTE BACHEO ASFALTICO DESMONTE DESAZOLVE Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO NIEVES-MAZAPIL-CONCEPCION DEL ORO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	14	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	214,723	214,723	214,723	214,723	100.0%	0	0	KILOMETRO	18.00	18.00	100.0%	CIFRAS REALES
186287	CONSERVACION MEDIANTE BACHEO ASFALTICO DESMONTE DESAZOLVE Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO RIO GRANDE - COL. GONZALEZ ORTEGA - E.C. FRESNILLO/SOMBRERETE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	38	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	138,260	138,260	138,260	138,215	100.0%	0	0	KILOMETRO	12.80	0.00	0.0%	CIFRAS REALES
186288	CONSERVACION MEDIANTE BACHEO ASFALTICO DESMONTE DESAZOLVE Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO RIO GRANDE-COL. GONZALEZ ORTEGA-E.C. FRESNILLO/SOMBRERETE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	35	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	98,199	98,199	98,199	98,199	100.0%	0	0	KILOMETRO	6.80	6.80	100.0%	CIFRAS REALES
186289	CONSERVACION MEDIANTE BACHEO ASFALTICO DESMONTE DESAZOLVE Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO SANTA MONICA-TACDALECHE-POZO DE GAMBOA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	33	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	172,134	172,134	172,134	172,134	100.0%	0	0	KILOMETRO	6.20	6.20	100.0%	CIFRAS REALES
186291	CONSERVACION MEDIANTE BACHEO ASFALTICO DESMONTE DESAZOLVE Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO SOMBRERETE-JIMENEZ DEL TEUL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	207,475	207,475	207,475	207,439	100.0%	0	0	KILOMETRO	8.60	0.00	0.0%	CIFRAS REALES
186290	CONSERVACION MEDIANTE BACHEO ASFALTICO DESMONTE DESAZOLVE Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO SOMBRERETE-JIMENEZ DEL TEUL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	19	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	79,219	79,219	79,219	79,219	100.0%	0	0	KILOMETRO	4.10	4.10	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
186292	CONSERVACION MEDIANTE BACHEO ASFALTICO DESMONTE DESAZOLVE Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO TABASCO - HUISCOLCO - COSALIMA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	39	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	25,413	25,413	25,413	25,404	100.0%	0	0	KILOMETRO	4.40	0.00	0.0%	CIFRAS REALES
186293	CONSERVACION MEDIANTE BACHEO ASFALTICO DESMONTE DESAZOLVE Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO TEPETONGO - JUANCHORREY	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	41	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	67,121	67,121	67,121	67,121	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.70	2.70	100.0%	CIFRAS REALES

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
186338	CONSERVACION MEDIANTE BACHEO ASFALTICO DESMONTE DESAZOLVE Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO VILLANUEVA - GRAL. JOAQUIN AMARO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	50	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	33,558	33,558	33,558	33,547	100.0%	0	0	KILOMETRO	8.20	0.00	0.0%	CIFRAS REALES
186339	CONSERVACION MEDIANTE BACHEO ASFALTICO DESMONTE DESAZOLVE Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO ZACATECAS - EL ORITO - E.C. ZACATECAS/GUADALAJARA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	51	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	43,667	43,667	43,667	43,667	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.10	2.10	100.0%	CIFRAS REALES
186340	CONSERVACION MEDIANTE BACHEO ASFALTICO DESMONTE Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO CALERA-SANTIAGUILLO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	56,321	56,321	56,321	56,321	100.0%	0	0	KILOMETRO	4.90	4.90	100.0%	CIFRAS REALES
186341	CONSERVACION MEDIANTE BACHEO ASFALTICO DESMONTE Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO EL PEÑASCO-GRAL. ENRIQUE ESTRADA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	22,070	22,070	22,070	22,070	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.20	2.20	100.0%	CIFRAS REALES
186342	CONSERVACION MEDIANTE BACHEO ASFALTICO, DESMONTE Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO FRESNILLO-BARON-E.C. ZACATECAS/SALTILLO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	190,198	190,198	190,198	190,132	100.0%	0	0	KILOMETRO	7.30	0.00	0.0%	CIFRAS REALES
186343	CONSERVACION MEDIANTE BACHEO ASFALTICO DESMONTE Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO GUADALUPE - CUAUHTEMOC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	98,015	98,015	98,015	98,015	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.90	3.90	100.0%	CIFRAS REALES
186344	CONSERVACION MEDIANTE BACHEO ASFALTICO DESMONTE Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO GUADALUPE-CUAUHTEMOC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	45,285	45,285	45,285	45,285	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.90	1.90	100.0%	CIFRAS REALES
186345	CONSERVACION MEDIANTE BACHEO ASFALTICO DESMONTE Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO LAS PILAS-E.C. ZACATECAS/FRESNILLO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	29	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	13,807	13,807	13,807	13,807	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS REALES
186346	CONSERVACION MEDIANTE BACHEO ASFALTICO DESMONTE Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO LIM. VILLA DE COS-CANITAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	7	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	32,231	32,231	32,231	32,231	100.0%	0	0	KILOMETRO	4.40	4.40	100.0%	CIFRAS REALES
186347	CONSERVACION MEDIANTE BACHEO ASFALTICO DESMONTE Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO LORETO - E.C. LUIS MOYA/PABELLON	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	23	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	61,826	61,826	61,826	61,798	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.10	0.00	0.0%	CIFRAS REALES
186348	CONSERVACION MEDIANTE BACHEO ASFALTICO DESMONTE Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO OJOCALENTE - PINOS- OJUELOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	48	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	108,530	108,530	108,530	108,499	100.0%	0	0	KILOMETRO	4.90	0.00	0.0%	CIFRAS REALES
186349	CONSERVACION MEDIANTE BACHEO ASFALTICO DESMONTE Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO OJOCALENTE-PINOS - OJUELOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	15	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	136,522	136,522	136,522	136,466	100.0%	0	0	KILOMETRO	4.90	0.00	0.0%	CIFRAS REALES
186350	CONSERVACION MEDIANTE BACHEO ASFALTICO DESMONTE Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO OJOCALENTE-PINOS-OJUELOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	32	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	42,852	42,852	42,852	42,836	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.40	0.00	0.0%	CIFRAS REALES
186351	CONSERVACION MEDIANTE BACHEO ASFALTICO DESMONTE Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO OJOCALENTE-PINOS-OJUELOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	34	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	323,682	323,682	323,682	323,561	100.0%	0	0	KILOMETRO	14.60	0.00	0.0%	CIFRAS REALES
186352	CONSERVACION MEDIANTE BACHEO ASFALTICO DESMONTE Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO TLALTENANGO-ATOLINGA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	46,875	46,875	46,875	46,875	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.60	2.60	100.0%	CIFRAS REALES
186353	CONSERVACION MEDIANTE BACHEO ASFALTICO DESMONTE Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO VILLA DE COS - CARITAS - E.C. FRESNILLO/RIO GRANDE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	46	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	80,168	80,168	80,168	80,168	100.0%	0	0	KILOMETRO	9.70	9.70	100.0%	CIFRAS REALES
186354	CONSERVACION MEDIANTE BACHEO ASFALTICO Y DESMONTE DEL CAMINO TEUL DE GONZALEZ ORTEGA-BENITO JUAREZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	54,917	54,917	54,917	54,917	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.20	0.00	0.0%	CIFRAS REALES

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
186355	CONSERVACION MEDIANTE BACHEO ASFALTICO Y DESMONTTE DEL CAMINO VILLA GARCIA - EL NIGROMANTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	47	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	31,570	31,570	31,570	31,570	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.50	3.50	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
186356	CONSERVACION MEDIANTE BACHEO ASFALTICO Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO OJOCALIENTE-PINOS-OJUELOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	31	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	89,106	89,106	89,106	89,106	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.90	1.90	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
186357	CONSERVACION MEDIANTE BACHEO ASFALTICO Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO SAN MARCOS - LA ALQUERIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	22	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	43,633	43,633	43,633	43,633	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.60	3.60	100.0%	CIFRAS REALES
186358	CONSERVACION MEDIANTE BACHEO ASFALTICO Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO SANTA INES-E.C. GUADALUPE/CAUAHTEMOC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	13,207	13,207	13,207	13,202	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.10	0.00	0.0%	CIFRAS REALES
186359	CONSERVACION MEDIANTE BACHEO ASFALTICO Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO TRANCOSO - EL CARMEN - EL PORVENIR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	43	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	54,283	54,283	54,283	54,262	100.0%	0	0	KILOMETRO	4.60	0.00	0.0%	CIFRAS REALES
186360	CONSERVACION MEDIANTE BACHEO ASFLTICO DESMONTTE DESAZOLVE DEL CAMINO GUADALUPE VICTORIA- RINCONADA-PUEBLO VIEJO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	21	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	15,508	15,508	15,508	15,502	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%	CIFRAS REALES
186361	CONSERVACION MEDIANTE BACHEO DESMONTTE Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO OJOCALIENTE - PINOS - OJUELOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	49	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	68,405	68,405	68,405	68,405	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.60	2.60	100.0%	CIFRAS REALES
186362	CONSERVACION MEDIANTE BACHEO ASFALTICO DESMONTTE DESAZOLVE Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO NIEVES - MAZAPIL - CONCEPCION DEL ORO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	24	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	168,857	168,857	168,857	168,837	100.0%	0	0	KILOMETRO	22.40	0.00	0.0%	CIFRAS REALES
186363	CONSERVACION MEDIANTE OBRAS DE DRENAJE BACHEO ASFALTICO DESMONTTE DESAZOLVE Y SEÑALMIENTO DEL CAMINO MOYAHUA-MEZQUITAL DEL ORO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	30	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	90,080	90,080	90,080	90,044	100.0%	0	0	KILOMETRO	6.30	0.00	0.0%	CIFRAS REALES
186364	CONSERVACION MEDIANTER BACHEO ASFALTICO DESMONTTE DESAZOLVE Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO E.C. FRESNILLO/DURANGO RIO DE MEDINA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	36	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	33,625	33,625	33,625	33,625	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.60	1.60	100.0%	CIFRAS REALES
186365	DESMONTTE MEDIANTE BACHEO ASFALTICO, DESMONTTE, DESAZOLVE Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO JEREZ-EL CARGADERO PALMAS ALTAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	18	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	96,046	96,046	96,046	96,002	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.80	0.00	0.0%	CIFRAS REALES
197575	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA A LA ZONA ARQUEOLÓGICA DE LA QUEMADA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,460,000	1,460,000	1,460,000	1,460,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.25	25.0%	CIFRAS PRELIMINARES
197576	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE CONDE DE LA LAGUNA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	700,000	700,000	700,000	700,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.16	16.0%	CIFRAS PRELIMINARES
197577	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE ENRIQUE ESTRADA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	224,352	224,352	224,352	224,352	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
197578	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE LA ENCANTADA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	4,700,000	4,700,000	4,700,000	4,700,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.30	30.0%	CIFRAS PRELIMINARES
187017	RECONSTRUCCION MEDIANTE SUMINISTRO Y APLICACION DE RIEGO DE SELLO DE LA CARRETERA VILLANUEVA - JOAQUIN AMARO EN 1KM	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	389	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	296,605	296,605	296,605	296,605	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS REALES
186938	RECONSTRUCCION MEDIANTE SUMINISTRO Y APLICACION DE RIEGO DE SELLO EN EL CAMINO E.C. CALLEJON DE LA QUINTA - GUADALUPE VICTORIA - RINCONADA -PUEBLO VIEJO EN 2.4 KM	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	388	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	687,524	687,524	687,524	687,524	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.40	2.40	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
	REHABILITACIÓN																							

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
198025	REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE: RIO GRANDE LOCALIDAD: CIENEGA Y MANCILLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	390154	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	754,805	754,805	754,805	754,805	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA, CIFRAS PRELIMINARES
197980	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE: CHALCHIHUTES LOCALIDAD: SAN ANTONIO DE GUADALUPE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	090168	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	212,195	212,195	212,195	212,195	100.0%	0	0	METRO LINEAL	773.00	773.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA, CIFRAS PRELIMINARES
197857	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE: MELCHOR OCAMPO LOCALIDAD:	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	270158	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	606,963	606,963	606,963	606,963	100.0%	0	0	METRO LINEAL	4,489.00	4,489.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA CIFRAS PRELIMINARES
198026	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE: TEPETONGO LOCALIDAD: TEPETONGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	460159	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	683,637	683,637	683,637	683,637	100.0%	0	0	METRO LINEAL	915.00	915.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA, CIFRAS PRELIMINARES
	EQUIPAMIENTO																							
	BIENES MUEBLES																							
195091	DESARROLLO INSTITUCIONAL EN EL MUNICIPIO DE: COBERTURA ESTATAL LOCALIDAD: COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	600173	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	501,871	501,871	501,871	501,871	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS HACEN LA CONTRAPARTE DEL COMPONENTE DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL PROSSAPYS III EJERCICIO 2012, INCLUYE ADQUISICIONES DE BIENES Y CAPACITACIONES.
	OTROS																							
	GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL)																							
198027	ACOMPañAMIENTO INSTITUCIONAL (PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO) EN EL MUNICIPIO DE: COBERTURA ESTATAL LOCALIDAD: COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	600174	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	302,658	302,658	302,658	302,658	100.0%	0	0	VISITA	236.00	236.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA, CIFRAS PRELIMINARES
	SANEAMIENTO FINANCIERO																							
	OTRAS ACCIONES DE SANEAMIENTO FINANCIERO																							
198108	PAGO DE DERECHOS POR USO, EXPLOTACION, APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES DE LA JIAPAZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	JIAPAZ	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	5,322,849	5,322,849	5,322,849	5,322,849	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	RECURSOS DESTINADOS AL SANEAMIENTO FINANCIERO DE LAS OBLIGACIONES DEL ORGANISMO OPERADOR JIAPAZ, DERIVADAS D E LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, POR USO, APROVECHAMIENTO Y EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES, ANTE LA CONAGUA
	APOYOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA																							
	SERVICIOS PERSONALES																							
	MEDIA BÁSICA																							
197938	EDUCACIÓN SECUNDARIA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	9	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	-	-	136,255,368	136,255,368	136,255,368	136,255,368	100.0%	0	0	SERVICIO	100.00	100.00	100.0%	
	CONVENIOS 83 REGISTROS																							
	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN												2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	
	INVERSIÓN																							
	OBRA PÚBLICA																							
	MEJORAMIENTO																							
199794	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE RIO GRANDE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ZACATECAS	-	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN												29,230,000	29,230,000	29,230,000	29,230,000	100.0%	0	0		11.00	11.00	100.0%	
	CONSTRUCCIÓN																							
199688	CONSTRUCCION DE ESPACIOS RECREATIVOS E INMOBILIARIOS MUNICIPIO DE JUAN ALDAMA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9	DESARROLLO ECONÓMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	-	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
	MEJORAMIENTO																							
199689	CUARTA ETAPA DE REGENERACION DE IMAGEN URBANA E ILUMINACION ESCENOGRAFICA-ARQUITECTONICA DEL CENTRO HISTORICO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6	DESARROLLO ECONÓMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	-	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINATES
199690	PROYECTO TURISTICO DE NATURALEZA Y AVENTURA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10	DESARROLLO ECONÓMICO	TURISMO	TURISMO	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	-	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199691	QUINTA ETAPA DE MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO DEL MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3	DESARROLLO ECONÓMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	-	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
															Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
199692		QUINTA ETAPA DE MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA E ILUMINACION ESCENOGRAFICA-ARQUITECTONICA DEL CENTRO HISTORICO DEL MUNICIPIO DE JEREZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	-	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199693		SEGUNDA ETAPA DE MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA INFRAESTRUCTURA E ILUMINACION ESCENOGRAFICA-ARQUITECTONICA DEL CENTRO HISTORICO DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	-	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
		MANTENIMIENTO																							
199694		PROYECTOS ARQUEOLOGICOS INAH	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL	4,230,000	4,230,000	4,230,000	4,230,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
		EQUIPAMIENTO																							
		OTROS																							
199695		PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ILUMINACION ESCENOGRAFICA-ARQUITECTONICA MONUMENTAL DEL CENTRO HISTORICO DE ZACATECAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	-	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,500,000	6,500,000	6,500,000	6,500,000	100.0%	0	0	PLAN	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199696		SEGUNDA ETAPA EQUIPAMIENTO MUSEOGRAFICO DEL MUSEO TOMA DE ZACATECAS Y CENTRO DE INTERPRETACIONES DEL CAMINO REAL TIERRA ADENTRO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	-	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
		GASTO CORRIENTE																							
		OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																							
199697		PLAN ESTATAL DE TURISMO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	-	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	PLAN	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199698		PRIMERA ETAPA INTEGRAL DE CAPACITACION Y COMPETITIVIDAD TURISTICA PICCT	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	-	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
		OTROS CONVENIOS												1,758,785,645	1,758,785,645	1,758,785,645	1,747,955,025	99.4%	1,487,392	1,487,392		4,129.00	4,129.00	100.0%	
		INVERSIÓN																							
		OBRA PÚBLICA																							
		CONSTRUCCIÓN																							
200147		CENTRO DE EDUCACION AMBIENTAL ZONA CONURBADA GUADALUPE ZACATECAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUO DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE DE ZACATECAS	-	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199795		CONCLUSION PRIMERA ETAPA RELLENO SANITARIO TIPO C	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	-	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
200149		FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA PARQUE ECOLOGICO ZACATECAS GUADALUPE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	101	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE DE ZACATECAS	-	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,061,100	2,061,100	2,061,100	2,061,100	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
191170		CONSTRUCCION DE LA CASA DE CULTURA DE TRANCOSO	57-TRANCOSO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA FEDERAL	MUNICIPIO DE TRANCOSO	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	5,637,227	5,637,227	5,637,227	1,690,761	30.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
190952		CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD DEPORTIVA	57-TRANCOSO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA FEDERAL	MUNICIPIO DE TRANCOSO	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA L61-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	11,000,000	11,000,000	11,000,000	5,562,060	50.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
191257		CONSTRUCCION DE DIF MUNICIPAL	57-TRANCOSO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA FEDERAL	MUNICIPIO DETRANCOSO	-	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	4,483,289	4,483,289	4,483,289	4,022,201	89.7%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
		MEJORAMIENTO																							
199796		PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE MELCHOR OCAÑO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ZACATECAS	-	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199797		PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE MOMAX	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ZACATECAS	-	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199798		PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE ATOLINGA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ZACATECAS	-	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199800		PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE GENARO CODINA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ZACATECAS	-	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	0.00	0.00	0.0%	CANCELADO
199802		PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE GRAL. PANFILO NATERA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ZACATECAS	-	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25	
199803	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ZACATECAS	-	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	23,256,000	23,256,000	23,256,000	23,256,000	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199804	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE JALPA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ZACATECAS	-	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100.0%	0	0	PROGRAMA		1.00	1.00	100.0%	CIFRAS RPELIMINARES
199805	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ZACATECAS	-	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	PROGRAMA		1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199806	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE MORELOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ZACATECAS	-	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	100.0%	0	0	PROGRAMA		1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199807	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE TRANCOSO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL	INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ZACATECAS	-	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	11,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199808	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE VALPARAISO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ZACATECAS	-	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARE3S
199799	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE COS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ZACATECAS	-	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199801	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	17	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ZACATECAS	-	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199809	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE JUAN ALDAMA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ZACATECAS	-	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	100.0%	0	0	PROGRAMA		1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199810	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE TLALTENANGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ZACATECAS	-	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	100.0%	0	0	PROGRAMA		1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
200151	PROYECTO ALUMBRADO PUBLICO CAB MUNICIPA TEPETONGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	102	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE DE ZACATECAS	-	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,376,918	2,376,918	2,376,918	2,376,918	100.0%	0	0	PROGRAMA		1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
	MANTENIMIENTO																								
199811	CLAUSURA DEL TIRADERO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GPE. ZAC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	-	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199812	ESTUDIO TECNICO JUSTIFICACION DE DECRETO ESTATAL PARQUE ECOLOGICO ZAC-GPE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	-	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	900,000	900,000	900,000	900,000	100.0%	0	0	ESTUDIO		1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
	EQUIPAMIENTO																								
	OTROS																								
200155	ADQUISICION DE VEHICULOS PARA RECOLECCION DE BASURA EN JUAN ALDAMA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	103	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE DE ZACATECAS	-	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,887,977	2,887,977	2,887,977	2,887,977	100.0%	0	0	PRUEBA		1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
199813	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE HUANUSCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ZACATECAS	-	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,333,000	4,333,000	4,333,000	4,333,000	100.0%	0	0	PROGRAMA		1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
200133	PROLOGICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	COMPETITIVIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	-	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL	4,592,410	4,592,410	4,592,410	4,592,410	100.0%	0	0	PROGRAMA		1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
200143	PROLOGICA 2	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	DESARROLLO TECNOLÓGICO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	-	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL	1,471,000	1,471,000	1,471,000	1,471,000	100.0%	0	0	PROGRAMA		1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
200138	PROSOFT	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	DESARROLLO TECNOLÓGICO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	-	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL	262,442	262,442	262,442	262,442	100.0%	0	0	PROGRAMA		1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
	GASTO CORRIENTE																								
	SERVICIOS PERSONALES																								
197823	ACTIVIDADES DE DESARROLLO Y FOMENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA	14,773	14,773	14,773	14,773	100.0%	0	0	SERVICIO		100.00	100.00	100.0%	
197824	EDUCACION ESPECIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA	90,200	90,200	90,200	90,200	100.0%	0	0	SERVICIO		100.00	100.00	100.0%	
197825	EDUCACION INICIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA	6,120	6,120	6,120	6,120	100.0%	0	0	SERVICIO		100.00	100.00	100.0%	
197826	EDUCACION PREESCOLAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA	136,704	136,704	136,704	136,704	100.0%	0	0	SERVICIO		100.00	100.00	100.0%	
197827	EDUCACION PREESCOLAR ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA	557,634	557,634	557,634	557,634	100.0%	0	0	SERVICIO		100.00	100.00	100.0%	
197828	EDUCACION PRIMARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA	35,084,634	35,084,634	35,084,634	35,084,634	100.0%	83,804	83,804	SERVICIO		100.00	100.00	100.0%	
197829	EDUCACION PRIMARIA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	7	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA	505,856	505,856	505,856	505,856	100.0%	0	0	SERVICIO		100.00	100.00	100.0%	
197830	EDUCACION SECUNDARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	8	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA	148,938	148,938	148,938	148,938	100.0%	0	0	SERVICIO		100.00	100.00	100.0%	
197831	EDUCACION SECUNDARIA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	9	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA	2,785,006	2,785,006	2,785,006	2,785,006	100.0%	0	0	SERVICIO		100.00	100.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														15	16	17								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
197546	PROGRAMA ESTIMULOS A LA CALIDAD DOCENTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	10,828,983	10,828,983	10,828,983	10,828,983	100.0%	0	0	SERVICIO	100.00	100.00	100.0%	
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																							
197832	ADMINISTRACION DE LA INSTANCIA EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	29	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	5,470,135	5,470,135	5,470,135	5,470,135	100.0%	0	0	SERVICIO	100.00	100.00	100.0%	
197833	ADMINISTRACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	30	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	100.0%	0	0	SERVICIO	100.00	100.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
197834	ADMINISTRACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	29	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 100-SECRETARÍA	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100.0%	0	0	SERVICIO	100.00	100.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
197836	ADMINISTRACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	30	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 100-SECRETARÍA	45,000,000	45,000,000	45,000,000	45,000,000	100.0%	0	0	SERVICIO	100.00	100.00	100.0%	
197835	ADMINISTRACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	29	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 100-SECRETARÍA	21,962,103	21,962,103	21,962,103	21,962,103	100.0%	1,121,718	1,121,718		100.00	100.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES, EL RECURSO FUE RADICADO EN MARZO, PERO AUN NO SE HA ESTABLECIDO LA DISTRIBUCION DEL MISMO.
197441	APOYO A LAS PRESTACIONES SOCIALES Y LABORALES DE LOS DOCENTES DEL SISTEMA CONALEP	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	19	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DE ZACATECAS	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	725,294	725,294	725,294	725,294	100.0%	0	0	SERVICIO	100.00	100.00	100.0%	
197660	APOYO EXTRAORDINARIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 100-SECRETARÍA	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	100.0%	0	0	SERVICIO	100.00	100.00	100.0%	
197583	APOYOS COMPLEMENTARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 100-SECRETARÍA	850,000,000	850,000,000	850,000,000	850,000,000	100.0%	0	0	SERVICIO	100.00	100.00	100.0%	
197385	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR COBAEZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	86	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE ZACATECAS	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	277,786,817	277,786,817	277,786,817	277,786,817	100.0%	49,027	49,027	SERVICIO	100.00	100.00	100.0%	
197386	EDUCACIÓN SUPERIOR UPSZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	98	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDA POLITÉCNICA DEL SUR ZACATECAS	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	100.0%	23,653	23,653	SERVICIO	100.00	100.00	100.0%	
197387	EDUCACIÓN SUPERIOR UPZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	80	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ZACATECAS	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	100.0%	0	0	SERVICIO	100.00	100.00	100.0%	
197384	EDUCACION MEDIA SUPERIOR CECYTEZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	88	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL SUR DE ZACATECAS	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	145,874,907	145,874,907	145,874,907	145,874,907	100.0%	47,610	47,610	SERVICIO	100.00	100.00	100.0%	
197685	FONDO PARA AMPLIAR Y DEVERSIFICAR LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACION SUPERIOR (FADDES)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ZACATECAS	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	1,047,683	1,047,683	1,047,683	1,047,683	100.0%	0	0	SERVICIO	100.00	100.00	100.0%	
197706	FONDO PARA AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACION SUPERIOR (FADDES)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL SUR DE ZACATECAS	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	3,511,242	3,511,242	3,511,242	3,511,242	100.0%	0	0	SERVICIO	100.00	100.00	100.0%	
197442	GRUPOS VULNERABLES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	80	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ZACATECAS	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 514-COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	SERVICIO	100.00	100.00	100.0%	
197443	GRUPOS VULNERABLES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	98	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL SUR DE ZACATECAS	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 514-COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	SERVICIO	100.00	100.00	100.0%	
197803	PROGRAMA ATENCION A GRUPOS EN SITUACION VULNERABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	136	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	2,121,660	2,121,660	2,121,660	2,121,660	100.0%	11,760	11,760	SERVICIO	100.00	100.00	100.0%	
197804	PROGRAMA DE ACTUALIZACION Y ARTICULACION CURRICULAR DE LA EDUCACION PRIMARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	126	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	1,688,241	1,688,241	1,688,241	1,688,241	100.0%	23,976	23,976		100.00	100.00	100.0%	
197805	PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA REFORMA DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	117	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	998,135	998,135	998,135	998,135	100.0%	3,864	3,864		100.00	100.00	100.0%	
197806	PROGRAMA DE APOYO A LA RENOVACION CURRICULAR Y PEDAGOGICA DE LA EDUCACION PREESCOLAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	118	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	705,499	705,499	705,499	705,499	100.0%	1,581	1,581		100.00	100.00	100.0%	
197807	PROGRAMA DE CAPACITACION AL MAGISTERIO PARA PREVENIR LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	115	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 100-SECRETARÍA	953,936	953,936	953,936	953,936	100.0%	5,075	5,075		100.00	100.00	100.0%	
197743	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	31	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 100-SECRETARÍA	16,966,606	16,966,606	16,966,606	16,966,606	100.0%	26,653	26,653		100.00	100.00	100.0%	
197808	PROGRAMA DE INGLES EN EDUCACIÓN BÁSICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	141	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	13,399,639	13,399,639	13,399,639	13,399,639	100.0%	5,218	5,218		100.00	100.00	100.0%	
197445	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO (PROMEP)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	98	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL SUR DE ZACATECAS	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 514-COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS	6,000	6,000	6,000	6,000	100.0%	0	0	SERVICIO	100.00	100.00	100.0%	
197444	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO (PROMEP)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	80	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ZACATECAS	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	502,183	502,183	502,183	502,183	100.0%	0	0	SERVICIO	100.00	100.00	100.0%	
197809	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE ESCUELAS NORMALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	111	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN NORMAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	5,144,170	5,144,170	5,144,170	5,144,170	100.0%	64,244	64,244		100.00	100.00	100.0%	
200121	PROGRAMA DE SOCORRO DE LEY	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PRISIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	-	4-GOBERNACIÓN 100-SECRETARÍA	3,371,897	3,371,897	3,371,897	3,371,897	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
197810	PROGRAMA ESCUELA SIEMPRE ABIERTA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	108	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	12,886,760	12,886,760	12,886,760	12,886,760	100.0%	19,209	19,209	SERVICIO	100.00	100.00	100.0%	

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														14	15	16		17	18=15/13					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
198100	PROGRAMAS REGIONALES D	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	31	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 100-SECRETARIA	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%	0	0	SERVICIO	100.00	100.00	100.0%	
197447	PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DE LOS INSTITUTOS TECNOLOGICOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	94	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZACATECAS OCCIDENTE	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 513-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	520,276	520,276	520,276	0	0.0%	0	0	SERVICIO	100.00	100.00	100.0%	
197446	PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DE LOS INSTITUTOS TECNOLOGICOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	93	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZACATECAS NORTE	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 513-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	464,850	464,850	464,850	0	0.0%	0	0	SERVICIO	100.00	100.00	100.0%	
197692	SERVICIO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (PIFI)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD POUTECNICA DE ZACATECAS	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	957,401	957,401	957,401	957,401	100.0%	0	0	SERVICIO	100.00	100.00	100.0%	
32-ZACATECAS RECURSO 2011																								
APORTACIONES FEDERALES 28 REGISTROS																								
	FAIS												643,151	643,151	643,151	638,588	99.3%	0	0		147.00	147.00	100.0%	
FISM																								
	AGUA POTABLE																							
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																							
	AMPLIACIÓN																							
179895	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIVADA SAUCEDA DE LA BORDA, COLONIA LA FE	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	3,754	3,754	3,754	3,754	100.0%	0	0	METRO LINEAL	78.00	78.00	100.0%	OBRA EJECUTADA CON RENDIMIENTOS 2011
179676	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VIOLETA Y LIRIOS, COLONIA LAS FLORES	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	12,090	12,090	12,090	12,090	100.0%	0	0	METRO LINEAL	60.00	60.00	100.0%	OBRA EJECUTADA CON RENDIMIENTOS 2011
	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																							
	RED DE ELECTRICIDAD																							
180442	AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE FINLANDIA, COLONIA SUTSEMOP	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	325,243	325,243	325,243	320,680	98.6%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
180485	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN CALLE CLEMENTE VELAZQUEZ, COL. AMPLIACIÓN LUIS DONALDO COLOSIÓ	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	302,064	302,064	302,064	302,064	100.0%	0	0	POSTE	8.00	8.00	100.0%	
	FASP												94,706,527	94,703,527	94,703,527	78,718,283	83.1%	0	0		14,898.00	14,780.00	99.2%	
CATÁLOGO 2011																								
	ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA																							
	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO O AMPLIACIÓN DE CENTROS DE CAPACITACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA																							
	OBRA PÚBLICA																							
139815	CONSTRUCCIÓN DE BODEGA Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN EL INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE TIENE UN CUMPLIMIENTO EN EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DEL 100%.
	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO O AMPLIACIÓN DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA																							
139624	CONSTRUCCIÓN DE LAS CASAS DE SEGURIDAD PÚBLICA EN TACOALECHE, JUCHIPILA, PINOS Y GRAL. PÁNFILO NATERA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	6,600,000	6,600,000	6,600,000	4,943,897	74.9%	0	0	OBRA	4.00	3.00	75.0%	SE TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 74.9% Y UN AVANCE FÍSICO DEL 75%, ESTANDO PENDIENTE DE CONCLUIR LA CASA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE JUCHIPILA.
	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO O AMPLIACIÓN DE INSTALACIONES PARA LA RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 066 Y SISTEMA NACIONAL DE DENUNCIA ANÓNIMA 089: PLATAFORMA MÉXICO																							
140367	CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA SITIOS DE REPETICIÓN Y ADECUACIÓN DEL INSTALACIONES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,345,244	79.1%	0	0	OBRA	2.00	2.00	100.0%	SE TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 79.1% Y UN AVANCE FÍSICO DEL 100%, TENIENDO UNA ECONOMÍA QUE SERÁ EMPLEADA EN EL MISMO SITIO.
	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO O AMPLIACIÓN DE INSTALACIONES PARA LOS CENTROS DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA																							

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
140061	AMPLIACIÓN DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	2,475,000	2,475,000	2,475,000	2,475,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE TUVO UN CUMPLIMIENTO DE METAS Y UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100%
	EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA																							
	CUENTA CORRIENTE																							
136953	EQUIPAMIENTO DE PERSONAL DE LA POLICÍA ESTATAL PREVENTIVA Y POLICIA MUNICIPAL PREVENTIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	2,243,492	2,243,492	2,243,492	1,499,153	66.8%	0	0	PIEZA	7,402.00	7,347.00	99.3%	DE ACUERDO A LA REPROGRAMACIÓN AUTORIZADA POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, SE AUMENTÓ LA META PARA LA ADQUISICIÓN DE 55 EQUIPOS DE ASALTO Y REACCIÓN.
	INVERSIÓN QUE NO ES OBRA PÚBLICA																							
137675	EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES POLICÍA ESTATAL PREVENTIVA Y POLICIA MUNICIPAL PREVENTIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	23,177,463	23,177,463	23,177,463	13,185,456	56.9%	0	0	VEHICULO	111.00	68.00	61.3%	DE ACUERDO A LA REPROGRAMACIÓN AUTORIZADA POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, SE AUMENTÓ LA META PARA LA ADQUISICIÓN DE 43 CAMIONETAS.
	EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES PARA EL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA																							
138200	EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	696,293	693,293	693,293	678,437	97.9%	0	0	PIEZA	103.00	240.00	233.0%	SE TUVO UN CUMPLIMIENTO DE METAS EN UN 233% EN EL AVANCE FÍSICO Y UN EJERCIDO DEL 97.9%, TENIENDO UNA ECONOMÍA DEL 2.1% QUE SERÁ REPROGRAMADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE NUEVAS METAS AUTORIZADAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
	EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES PARA LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA																							
	CUENTA CORRIENTE																							
138588	EQUIPAMIENTO DE PERSONAL POLICÍA JUDICIAL, PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	1,634,551	1,634,551	1,634,551	1,602,920	98.1%	0	0	PIEZA	2,250.00	2,250.00	100.0%	SE TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100% Y UN AVANCE FINANCIERO DEL 98.1%, OBTENIENDO UNA ECONOMÍA DEL 1.9% QUE FUE REPROGRAMADO Y SE ENCUENTRA EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN POR EL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.
	INVERSIÓN QUE NO ES OBRA PÚBLICA																							
139283	EQUIPAMIENTO DE PERSONAL POLICÍA JUDICIAL, PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y UECS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	8,412,831	8,412,831	8,412,831	7,810,350	92.8%	0	0	PIEZA	234.00	234.00	100.0%	SE TUVO UN CUMPLIMIENTO DE METAS DEL 92.8% DE AVANCE FINANCIERO Y UN 100% DEL AVANCE FÍSICO, OBTENIENDO UNA ECONOMÍA QUE SERÁ REPROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO DE NUEVAS METAS AUTORIZADAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
	INDICADORES DE MEDICIÓN																							
	PROGRAMAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN																							
	CUENTA CORRIENTE																							
161148	PROGRAMAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	2,370,020	2,370,020	2,370,020	2,275,030	96.0%	0	0	PERSONA	26.00	26.00	100.0%	SE TUVO UN CUMPLIMIENTO DE METAS DEL 96% DE LOS RECURSOS Y SE OBTUVO UNA ECONOMÍA DEL 4%QUE YA FUE REPROGRAMADA Y AUTORIZADA POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.
	PLATAFORMA MÉXICO																							
	RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES																							
	INVERSIÓN QUE NO ES OBRA PÚBLICA																							
159939	EQUIPAMIENTO DE TELEFONÍA, RED DE TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	14,739,294	14,739,294	14,739,294	14,718,098	99.9%	0	0	EQUIPO	349.00	349.00	100.0%	SE TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100% Y UN AVANCE FINANCIERO DEL 99.9%
	REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR																							
	CUENTA CORRIENTE																							
160500	COMPRA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO INFORMÁTICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	980,700	980,700	980,700	270,000	27.5%	0	0	EQUIPO	116.00	21.00	18.1%	SE TIENE UN CUMPLIMIENTO DE METAS DEL 27.5%, DEBIDO A QUE LA DIFERENCIA FUE REPROGRAMADA Y AUTORIZADA POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
	INVERSIÓN QUE NO ES OBRA PÚBLICA																							

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
160783	COMPRA DE EQUIPO INFORMÁTICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	5,122,000	5,122,000	5,122,000	3,848,198	75.1%	0	0	EQUIPO	120.00	120.00	100.0%	SE TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 75% Y UN AVANCE FÍSICO DEL 100%, LA DIFERENCIA FUE REPROGRAMADO Y AUTORIZADO POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN																							
	CUENTA CORRIENTE																							
160191	MANTENIMIENTO Y COMPRA DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	10,403,261	10,403,261	10,403,261	10,373,261	99.7%	0	0	PIEZA	136.00	136.00	100.0%	SE TIENE UN AVANCE FINANCIERO 99.7% Y UN AVANCE FÍSICO DEL 100%
	INVERSIÓN QUE NO ES OBRA PÚBLICA																							
160313	MANTENIMIENTO Y COMPRA DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	1,697,970	1,697,970	1,697,970	1,686,889	99.3%	0	0	EQUIPO	136.00	136.00	100.0%	SE TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 99.3% Y DE UN AVANCE FÍSICO DEL 100%
	SISTEMA PENITENCIARIO																							
	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO O AMPLIACIÓN DE CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL																							
	OBRA PÚBLICA																							
147226	CONSTRUCCIÓN CERESERO REGIONAL FRESNILLO, CIENEGUILLAS Y JOJALIENTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	7,300,000	7,300,000	7,300,000	7,300,000	100.0%	0	0	OBRA	3.00	3.00	100.0%	SE TIENE UN CUMPLIMIENTO DE METAS Y UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100%
	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO O AMPLIACIÓN DE TUTELARES DE MENORES INFRACTORES (CENTROS DE READAPTACIÓN DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL)																							
147026	MEJORAMIENTO O AMPLIACIÓN DE TUTELARES DE MENORES INFRACTORES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE TUVO UN CUMPLIMIENTO DE METAS CON UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100%.
	EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES PARA CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL																							
	CUENTA CORRIENTE																							
142378	EQUIPAMIENTO DE PERSONAL DE CUSTODIA PARA LOS CENTROS PENITENCIARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	570,627	570,627	570,627	570,627	100.0%	0	0	PIEZA	2,200.00	2,200.00	100.0%	SE TUVO UN CUMPLIMIENTO DE METAS Y UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100%.
	INVERSIÓN QUE NO ES OBRA PÚBLICA																							
142641	EQUIPAMIENTO DE PERSONAL DE CUSTODIA PARA LOS CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	509,348	509,348	509,348	264,172	51.9%	0	0	PIEZA	2.00	1.00	50.0%	SE TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 51.9% Y UN AVANCE FÍSICO DEL 50%.
	EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES PARA TUTELARES DE MENORES INFRACTORES (CENTROS DE READAPTACIÓN DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL)																							
146969	EQUIPO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE TUTELARES DE MENORES INFRACTORES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	250,000	250,000	250,000	249,000	99.6%	0	0	VEHÍCULO	1.00	1.00	100.0%	SE TUVO UN CUMPLIMIENTO DE METAS, TENIENDO UN AVANCE FINANCIERO DEL 99.6% Y UN AVANCE FÍSICO DEL 100%
	DESARROLLO INSTITUCIONAL																							
	EVALUACIÓN DE CONTROL DE CONFIANZA																							
	CUENTA CORRIENTE																							
140947	EVALUACIONES AL PERSONAL DE PROCURACIÓN GENERAL DE JUSTICIA, POLICÍA MUNICIPAL Y PERSONAL DE PREVENCIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	257,250	257,250	257,250	257,250	100.0%	0	0	EXAMEN	1,470.00	1,470.00	100.0%	SE TUVO UN CUMPLIMIENTO DE METAS AL 100% DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO
	FORMACIÓN DEL PERSONAL DEL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA																							
141311	FORMACIÓN DE PSICOLOGOS, MÉDICOS, POLÍGRAFISTAS Y TRABAJADORES SOCIALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	257,250	257,250	257,250	257,250	100.0%	0	0	PERSONA	17.00	19.00	111.8%	SE TUVO UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% Y UN 111.8% DE AVANCE FÍSICO.
	FORMACIÓN INICIAL Y ACTUALIZACIÓN DE POLICÍAS, MINISTERIOS PÚBLICOS, PERITOS Y CUSTODIOS																							

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
141897	FORMACIÓN DE POLICÍAS, MINISTERIOS PÚBLICOS, PERITOS Y CUSTODIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	859,177	859,177	859,177	658,051	76.6%	0	0	PERSONA	208.00	146.00	70.2%	SE TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 76.6% Y UN AVANCE FÍSICO DEL 70.2%
	IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA																							
140746	CAPACITACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	CAPACITACIÓN	5.00	5.00	100.0%	SE TUVO CUMPLIMIENTO DE METAS AL 100% FÍSICO Y FINANCIERO
32-ZACATECAS RECURSO 2010																								
APORTACIONES FEDERALES 13 REGISTROS																								
	FAIS												809,917	809,917	809,917	781,793	96.5%	0	0		527.00	527.00	100.0%	
	FISM																							
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																							
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																							
	AMPLIACIÓN																							
177478	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y RENTA DE MAQUINARIA PARA EXCAVACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE MORELOS EN LA COMUNIDAD DE MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ	17-GUADALUPE	MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	45,692	45,692	45,692	37,630	82.4%	0	0	METRO LINEAL	150.00	150.00	100.0%	
177421	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y RENTA DE MAQUINARIA PARA EXCAVACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE FRANCISCO E. GARCÍA	17-GUADALUPE	FRANCISCO E. GARCÍA (LOS RANCHEROS)	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	46,312	46,312	46,312	38,250	82.6%	0	0	METRO LINEAL	150.00	150.00	100.0%	
177530	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y RENTA DE MAQUINARIA PARA EXCAVACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE OCAMPO EN LA COMUNIDAD DE SANTA MONICA	17-GUADALUPE	SANTA MONICA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	68,020	68,020	68,020	56,020	82.4%	0	0	METRO LINEAL	198.00	198.00	100.0%	
	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																							
	ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL																							
	OBRA COMPLEMENTARIA																							
178488	ADQUISICION E INSTALACION DE UN LOTES DE PANELES SOLARES PARA ENERGIA ELECTRICA EN COLONIA EL CARDON, COMUNIDAD DE EL MASTRANTO	17-GUADALUPE	EL MASTRANTO	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	18,400	18,400	18,400	18,400	100.0%	0	0	CELDA SOLAR	1.00	1.00	100.0%	
	RED DE ELECTRICIDAD																							
	AMPLIACIÓN																							
177759	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN CALLE ARBOLEDAS, COLONIA PEREZ CUEVAS	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	91,740	91,740	91,740	91,740	100.0%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%	
177710	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN CALLE ARGENTINA COLONIA AMERICAS I	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	198,000	198,000	198,000	198,000	100.0%	0	0	POSTE	9.00	9.00	100.0%	
178196	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN CALLE CONVENTO SANTA PAULA, COLONIA PROGRESO NACIONAL	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	73,260	73,260	73,260	73,260	100.0%	0	0	POSTE	4.00	4.00	100.0%	
177677	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN CALLE SAN FRANCISCO, COLONIA LA FE	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	43,230	43,230	43,230	43,230	100.0%	0	0	POSTE	2.00	2.00	100.0%	
177949	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN CALLE 12 DE OCTUBRE, COLONIA PROGRESO NACIONAL	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	36,960	36,960	36,960	36,960	100.0%	0	0	POSTE	2.00	2.00	100.0%	
178596	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN CARRETERA A CIUDAD CUAUHTEMOC, COMUNIDAD DE SAN JERONIMO	17-GUADALUPE	SAN JERÓNIMO	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	80,160	80,160	80,160	80,160	100.0%	0	0	POSTE	3.00	3.00	100.0%	
178812	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN CARRETERA A ZOQUITE, COMUNIDAD DE SANTA MONICA	17-GUADALUPE	SANTA MONICA	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	28,800	28,800	28,800	28,800	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
178983	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE EUROPA COL LA FE	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	55,440	55,440	55,440	55,440	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																							
	OPERATIVA																							
	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE																							
179308	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	23,903	23,903	23,903	23,903	100.0%	0	LOTE 0		1.00	1.00	100.0%	LAS OBRAS CON RECURSO 2010 ES POR REINTEGRO
32-ZACATECAS RECURSO -1																								
APORTACIONES FEDERALES 2 REGISTROS																								
	FAIS												6,486	6,486	6,486	6,486	100.0%	0	0		627.00	627.00	100.0%	
	FISM																							
	GASTOS INDIRECTOS																							
	SEGUIMIENTO DE OBRA																							
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS ASIGNADOS A OBRA																							
161430	PAGO DE GASOLINA Y COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA CONSTITUCION Y ASESORIA DE COMITES, SUPERVISIÓN, EVALUACION Y CONTROL DE OBRAS	32-MORELOS	MORELOS	URBANO	12 11 32 002	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	-	-	6,486	6,486	6,486	6,486	100.0%	0	0	LITRO	627.00	627.00	100.0%	
	FORTAMUN												150,000	150,000	150,000	45,000	30.0%	0	0		1.00	0.00	0.0%	
	INVERSIÓN																							
	OBRA PÚBLICA																							
	CONSTRUCCIÓN																							
174892	CONSTRUCCION DE TEMPLETE DE BIENVENIDA A LA CIUDAD	42-SOMBRERETE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	29	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	150,000	150,000	150,000	45,000	30.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	