

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública	TERCER TRIMESTRE de 2012
---	--------------------------

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Página 1 de 214

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública														TERCER TRIMESTRE de 2012													
ANEXO III														I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES													
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																											
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25		
185032		PROGRAMA DE BECAS DE APOYO A LA EDUCACIÓN BÁSICA DE MADRE JOVENES Y JOVENES EMBARAZADAS	0-COBTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	116	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	ALUMNAS	11-EDUCACIÓN PUBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	3,350,000	3,350,000	3,350,000	1,133,600	33.8%	10,834	0	SERVICIO	100.00	23.00	23.0%	CIFRAS PRELIMINARES		
PROGRAMA COMUNIDADES SALUDABLES																											
192337		PROGRAMA COMUNIDADES SALUDABLES	0-COBTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	101	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS	3000	12-SALUD 100-SECRETARÍA	2,050,000	2,050,000	2,050,000	2,050,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES		
CARAVANAS DE LA SALUD																											
192268		PROGRAMA CARAVANAS DE LA SALUD	0-COBTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	30	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS	150000	12-SALUD 100-SECRETARÍA	8,051,193	8,051,193	8,051,193	8,051,193	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.50	50.0%	CIFRAS PRELIMINARES		
SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD EN SALUD																											
192335		SICALIDAD (ACUERDOS DE GESTION)	0-COBTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	100	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS	1800	12-SALUD 100-SECRETARÍA	1,279,487	1,279,487	1,279,487	1,279,487	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES		
SEGURO MÉDICO PARA UNA NUEVA GENERACIÓN																											
192290		SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION	0-COBTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	210	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS	150000.0	12-SALUD 100-SECRETARÍA	26,121,842	26,121,842	26,121,842	26,121,842	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES		
PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)																											
		INVERSIÓN																									
		EQUIPAMIENTO																									
		OTROS																									
180811		PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO	0-COBTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5043 PAE	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS LABORALES	PROMOCIÓN DEL EMPLEO	DEPENDENCIA FEDERAL	SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO ZACATECAS	PERDONAS DESEMPLEADAS ATENDIDAS	14-TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 310-COORDINACIÓN GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO	45,460,463	45,460,463	41,079,455	45,446,296	100.0%	0	0	OTROS	10,259.00	10,584.00	103.2%	METAS: PERSONAS DESEMPLEADAS ATENDIDAS		
PROGRAMA DE AGUA LIMPIA																											
		GASTO CORRIENTE																									
		OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																									
192269		PROGRAMA DE AGUA LIMPIA	0-COBTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS	30000	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARÍA	924,300	924,300	924,300	924,300	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.60	60.0%	CIFRAS PRELIMINARES		
PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES																											
		INVERSIÓN																									
		OBRA PÚBLICA																									
		CONSTRUCCIÓN																									
63649		CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES COLONIA OSIRIS GUADALUPE	0-COBTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	170291	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	253634	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	184,775,855	147,989,646	86,596,525	86,596,525	58.5%	175,087	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%	DERIVADO DE QUE LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 PLANTA, EL AVANCE FÍSICO MARCA 100% SIN EMBARGO EL AVANCE FISICO REAL DE LA OBRA ES DEL 34%. CIFRAS PRELIMINARES		
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS																											
63655		INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS	0-COBTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APAZU	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	195354	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	56,156,084	56,156,084	34,348,861	34,348,861	61.2%	90,191	0	OBRA	28.00	10.00	35.7%	LA CARTERA D EPROYECTOS SE COMPONE POR ESTUDIOS Y OBRAS, ASI MISMO EL AVANCE FISICO ES DEL 66.58% GLOBAL		
PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES																											
63656		INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES	0-COBTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	PROSSAPYS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCNATRILLADO	21776	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	33,503,086	33,503,086	16,158,082	16,158,082	48.2%	90,000	0	OBRA	26.00	2.00	7.7%	LA CARTERA D EPROYECTOS INCLUYE ACCIONES DE LO STRES COMPONENTES PERMITIDOS POR EL PROGRAMA, EL AVANCE GLOBAL FISICO ES DEL 45%		
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS																											
136551		CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 20M3 PARA REGULACION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN FELIPE	22-JUAN ALDAMA	SAN FELIPE DE JESÚS (EL ZACATÓN)	RURAL	20ZP32050223	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPIA	180	20-DESARROLLO SOCIAL 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS	398,520	0	0	0	0.0%	0	0	TANQUE	1.00	0.00	0.0%			
119566		CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (EL VENADITO)	29-MIGUEL AUZA	COL. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (EL VENADITO)	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	100	20-DESARROLLO SOCIAL 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS	575,863	575,863	575,863	400,000	69.5%	0	0	METROS LINEALES	1,600.00	1,200.00	75.0%			

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
119466		PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (EL VENADITO)	29-MIGUEL AUZA	COL. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (EL VENADITO)	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	100	20-DESARROLLO SOCIAL 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS	849,104	849,104	849,104	700,000	82.4%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
169633		APLICACION DE PISO FIRME EN VIVIENDA CON PISO DE TIERRA EN EL MUNICIPIO DE VALPARAISO	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	612	20-DESARROLLO SOCIAL 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS	745,628	745,628	745,628	446,656	59.9%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%	
169565		CONSTRUCCION DE CASETA TIPO PARA PROTECCION Y OPERACION DE EQUIPO DE BOMBEO ELECTRICO INCLUYE CERCO PERIMETRAL	49-VALPARAISO	CIENEGA GRANDE	RURAL	20ZP32049840	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	36	20-DESARROLLO SOCIAL 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS	938,123	938,123	938,123	280,784	29.9%	0	0	OBRA	1.00	0.20	20.0%	
		REHABILITACIÓN																							
136768		REHABILITACIONDE LA LINEA DE ALIMENTACIONDE AGUA POTABLE EN AV. ALDAMA EN LA COMUNIDAD DE OJITOS	22-JUAN ALDAMA	OJITOS	RURAL	20ZP32052804	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1500	20-DESARROLLO SOCIAL 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS	484,180	484,180	484,180	406,072	83.9%	0	0	METRO LINEAL	800.00	800.00	100.0%	
		EQUIPAMIENTO																							
		OTROS																							
137053		APLICACION DE 2,021 M2 DE PISO FIRME EN74 VIVIENDASEN 8 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE JUAN ALDAMA	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	20ZP32043745	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	296	20-DESARROLLO SOCIAL 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS	480,674	480,674	480,674	404,000	84.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,021.00	1,921.00	95.1%	
136621		EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE CORRALES	22-JUAN ALDAMA	CORRALES	RURAL	20ZP32052781	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	360	20-DESARROLLO SOCIAL 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS	84,796	84,796	84,796	84,796	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
136685		EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE MORELOS	22-JUAN ALDAMA	JOSÉ MARÍA MORELOS (MORELOS)	RURAL	20ZP32052783	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	84	20-DESARROLLO SOCIAL 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS	95,916	95,916	95,916	95,916	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	LA CNATIDAD TOTAL ES POR \$95,916.92 SOLO QUE NO SE PUEDEN PONER CENTAVOS LOS .92
		PROGRAMA HABITAT																							
		OBRA PÚBLICA																							
		CONSTRUCCIÓN																							
155111		ANDADOR CALLE RAMON CORONA	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	320491ME004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	100	20-DESARROLLO SOCIAL 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS	54,185	54,185	54,185	52,763	97.4%	0	0	METRO CUADRADO	300.00	294.00	98.0%	
155141		CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN ARROYO DEL GACHUPIN	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	320491ME005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	750	20-DESARROLLO SOCIAL 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS	743,832	743,832	743,832	368,532	49.5%	0	0	METRO CUADRADO	307.00	215.00	70.0%	
154774		PAVIMENTACION DE CALLEION REFORMA Y CALLE FELIPE ANGELES ARROYO DEL GACHUPIN	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	320491ME001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	90	20-DESARROLLO SOCIAL 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS	197,863	197,863	197,863	69,825	35.3%	0	0	METROS CUADRADOS	780.00	351.00	45.0%	
154991		PAVIMENTACION DE CALLES PARELELAS AL ARROYO DE ATOTONILCO	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	320491ME006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	56	20-DESARROLLO SOCIAL 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS	716,206	716,206	716,206	214,693	30.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,100.00	165.00	15.0%	
		AMPLIACIÓN																							
154890		AMPLIACION ELECTRIFICACION DEL CALLEION JUSTO SIERRA	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	320491ME002	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	75	20-DESARROLLO SOCIAL 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS	196,760	196,760	196,760	58,745	29.9%	0	0	OBRA	1.00	0.30	30.0%	
		EQUIPAMIENTO																							
		MAQUINARIA																							
155047		EQUIPAMIENTO PARA CURSO DE ALTA COSTURA Y DISEÑO PARA HOMBRES Y MUJERES	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	320491ME003	FIE\$-FIEIF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	15	20-DESARROLLO SOCIAL 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS	59,360	59,360	59,360	59,360	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
		OTROS																							

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
															Ministrado	Programado	Ejercido										
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25		
162006		CURSO BORDADO DE PITA	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	320491DS016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	15	20-DESARROLLO SOCIAL 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS	19,145	19,145	19,145	13,211	69.0%	0	0	CURSO	1.00	0.69	69.0%			
160733		CURSO DE SASTRERIA Y ALTA COSTURA	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	320491DS009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	15	20-DESARROLLO SOCIAL 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS	26,916	26,916	26,916	10,250	38.1%	0	0	CURSO	1.00	0.38	38.0%			
160935		ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	320491DS011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	5	20-DESARROLLO SOCIAL 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS	24,425	24,425	24,425	9,425	38.6%	0	0	APOYO	5.00	1.95	39.0%			
159365		MODULO PARA LA PROMOCION DE PROGRAMAS SOCIALES	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	320491DS002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	2	20-DESARROLLO SOCIAL 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS	60,150	60,150	60,150	11,752	19.5%	0	0	ASESORIA	2.00	0.40	20.0%			
159320		PROMOTORES COMUNITARIOS	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	320491DS001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	2	20-DESARROLLO SOCIAL 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS	28,575	28,575	28,575	16,575	58.0%	0	0	APOYO	2.00	1.16	58.0%			
159385		TALLER ALFARERIA	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	320491DS004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	20	20-DESARROLLO SOCIAL 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS	14,945	14,945	14,945	7,472	50.0%	0	0	CURSO	1.00	0.50	50.0%			
161142		TALLER DE AUTOESTIMA CON FUTBOOL	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	320491DS007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	22	20-DESARROLLO SOCIAL 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS	6,473	6,473	6,473	125	1.9%	0	0	CURSO	1.00	0.02	2.0%			
161038		TALLER DE COCINA NACIONAL E INTERNACIONAL	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	320491DS003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	20	20-DESARROLLO SOCIAL 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS	19,625	19,625	19,625	12,740	64.9%	0	0	CURSO	1.00	0.65	65.0%			
161084		TALLER DE ECOLOGIA ACOMPAÑADO CON TEATRO	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	320491DS006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	20	20-DESARROLLO SOCIAL 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS	9,735	9,735	9,735	3,460	35.5%	0	0	CURSO	1.00	0.36	36.0%			
161960		TALLER DE HERRERIA	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	320491DS015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	15	20-DESARROLLO SOCIAL 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS	24,405	24,405	24,405	18,638	76.4%	0	0	CURSO	1.00	0.76	76.0%			
160774		TALLER DE JOYERIA BASICO Y AVANZADO	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	320491DS011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	30	20-DESARROLLO SOCIAL 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS	31,059	31,059	31,059	15,529	50.0%	0	0	CURSO	1.00	0.50	50.0%			
160711		TALLER DE PREVENCION DE ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL Y DANZA	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	320491DS008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	20	20-DESARROLLO SOCIAL 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS	5,681	5,681	5,681	1,016	17.9%	0	0	CURSO	1.00	0.18	18.0%			
161219		TALLER DE REPOSTERIA	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	320491DS014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	20	20-DESARROLLO SOCIAL 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS	19,305	19,305	19,305	13,538	70.1%	0	0	CURSO	1.00	0.70	70.0%			
160973		TALLER DE SERIGRAFIA	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	320491DS013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	15	20-DESARROLLO SOCIAL 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS	13,300	13,300	13,300	6,355	47.8%	0	0	CURSO	1.00	0.48	48.0%			
		PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES																									
		OBRA PUBLICA																									
		CONSTRUCCIÓN																									
11975		CONSTRUCCION DE CAMPUS UAZ DE JUAN ALDAMA (3RA FASE)	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	23X132034083	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	200	20-DESARROLLO SOCIAL 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS	4,000,000	4,000,000	4,000,000	2,067,084	51.7%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%			
11804		CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIP EN JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	23X132014679	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	70	20-DESARROLLO SOCIAL 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS	170,864	170,864	170,864	165,288	96.7%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%			
11954		CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	23X132033221	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	220	20-DESARROLLO SOCIAL 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS	581,256	581,256	581,256	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%			

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
11962		CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN JARDIN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	23X132033290	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	90	20-DESARROLLO SOCIAL 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS	192,396	192,396	192,396	62,080	32.3%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
11583		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CIPRES	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	23X132014550	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	70	20-DESARROLLO SOCIAL 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS	101,508	101,508	101,508	101,508	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	122.00	122.00	100.0%	
11834		CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO EN ESCUELA PRIMARIA DOMINGA CABRAL MUÑOZ	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	23X132033104	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	200	20-DESARROLLO SOCIAL 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS	79,072	79,072	79,072	78,449	99.2%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
11795		PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE ALDAMA BARRIO LOS CONOS	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	23X132014629	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	60	20-DESARROLLO SOCIAL 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS	296,900	296,900	296,900	296,389	99.8%	0	0	METRO CUADRADO	1,493.00	1,493.00	100.0%	
11945		PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE DR. RIO DE LA LOZA (C.B.T.I.S.-PUENTE EL OJITO)	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	23X132032392	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	180	20-DESARROLLO SOCIAL 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS	2,133,312	2,133,312	2,133,312	1,074,680	50.4%	0	0	METRO CUADRADO	9,660.00	5,000.00	51.8%	
11948		PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE GENARO CODINA DE LA COMUNIDAD DE OJITOS	22-JUAN ALDAMA	OJITOS	RURAL	23X132032410	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	105	20-DESARROLLO SOCIAL 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS	442,472	442,472	442,472	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,973.00	0.00	0.0%	
11592		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CIPRES (ALTAMIRANO-FCO. I MADERO)	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	23X132014333	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	70	20-DESARROLLO SOCIAL 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS	189,348	189,348	189,348	189,348	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	515.00	515.00	100.0%	
11600		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GENARO CODINA, BARRIO LOS HERNANDEZ	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	23X132014292	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	70	20-DESARROLLO SOCIAL 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS	858,672	858,672	858,672	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,652.00	0.00	0.0%	
11616		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JOAQUIN AMARO DE LA COMUNIDAD	22-JUAN ALDAMA	OJITOS	RURAL	23X132014458	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	70	20-DESARROLLO SOCIAL 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS	143,492	143,492	143,492	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	428.00	0.00	0.0%	
11596		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MORELOS ENTRE 3RA Y 7A NORTE	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	23X132013754	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	200	20-DESARROLLO SOCIAL 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS	1,569,672	1,569,672	1,569,672	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,185.00	0.00	0.0%	
11612		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ESTACIONAMIENTO DE C.B.T.I.S 141	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	23X132014421	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	120	20-DESARROLLO SOCIAL 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS	165,840	165,840	165,840	165,125	99.6%	0	0	METRO CUADRADO	1,000.00	1,000.00	100.0%	
11831		RECONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE DEL PANTEON	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	23X132032522	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	600	20-DESARROLLO SOCIAL 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS	1,561,344	1,561,344	1,561,344	576,855	36.9%	0	0	PUENTE	1.00	0.00	0.0%	
119231		CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL JEAN PIAGET	29-MIGUEL AUZA	MIGUEL AUZA	URBANO	12010774229508 6-CP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	815	20-DESARROLLO SOCIAL 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS	463,692	463,692	463,692	244,908	52.8%	0	0	OBRA	1.00	0.60	60.0%	LA CANTIDAD REAL EJERCIDA ES DE \$244,908.44 SE CAPTURE SIN DECIMALES
118968		CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL MIGUEL AUZA	29-MIGUEL AUZA	MIGUEL AUZA	URBANO	12010774129465 9-CP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1043	20-DESARROLLO SOCIAL 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS	1,444,344	1,444,344	1,444,344	600,859	41.6%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%	LA CANTIDAD REAL EJERCIDA ES DE \$600,859.15 SE CAPTURE SIN DECIMALES
118345		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GARDENIAS	29-MIGUEL AUZA	MIGUEL AUZA	URBANO	12010773929440 8-CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	124	20-DESARROLLO SOCIAL 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS	807,268	807,268	807,268	800,619	99.2%	0	0	METROS CUADRADOS	4,290.00	4,290.00	100.0%	LA CANTIDAD REAL EJERCIDA ES DE \$800,619.50 SE CAPTURE SIN DECIMALES
164296		CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EN CALLE FRANCISO I MADERO	49-VALPARAÍSO	VALPARAÍSO	URBANO	23X132038443	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	1176	20-DESARROLLO SOCIAL 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS	163,854	163,854	163,854	101,485	61.9%	0	0	POSTE	1.00	0.50	50.0%	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS																									
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																			TERCER TRIMESTRE de 2012						
ANEXO III																									
EJERCICIO FISCAL 2012																			I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES						
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE																			(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)						
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
163800		CONSTRUCCION DE BANQUETA, GUARNICION, PAVIMENTO Y JARDINERA EN CALLE FRANCISCO I MADERO	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	23X132038443	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	1176	20-DESARROLLO SOCIAL 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS	299,703	299,703	299,703	297,186	99.2%	0	0	METRO CUADRADO	2,093.00	2,093.00	100.0%	
168528		CONSTRUCCION DE BANQUETAS, GUARNICIONES, PAVIMENTO Y PLAZOLET EN CALLE MORELOS Y HEROICO COLEGIO MILITAR	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	23X132037668	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	1216	20-DESARROLLO SOCIAL 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS	253,581	253,581	253,581	209,280	82.5%	0	0	METRO CUADRADO	1.00	0.95	95.0%	
167788		CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO SAGRADO CORAZON 3ERA ETAPA	49-VALPARAISO	MIMBRES	RURAL	120107734490538	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	418	20-DESARROLLO SOCIAL 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS	83,000	83,000	83,000	71,981	86.7%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.98	98.0%	
167774		CONSTRUCCION DE DOUG OUT MALLA Y BACK STOP EN CAMPO DE BEIS BOL	49-VALPARAISO	POTRERO DE GALLEGOS	RURAL	23X132042287	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	370	20-DESARROLLO SOCIAL 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS	58,360	58,360	58,360	55,860	95.7%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
167762		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA	49-VALPARAISO	CRUCES	RURAL	23X132040990	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	100	20-DESARROLLO SOCIAL 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS	92,362	92,362	92,362	92,310	99.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
164270		CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES 2DA ETAPA	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	23X132019584	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	800	20-DESARROLLO SOCIAL 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS	198,695	198,695	198,695	107,686	54.2%	0	0	OBRA	1.00	0.25	25.0%	
168272		REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FRANCISCO I MADERO	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	23X132037950	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	1176	20-DESARROLLO SOCIAL 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS	65,690	65,690	65,690	64,843	98.7%	0	0	METRO LINEAL	219.00	219.00	100.0%	
		RECONSTRUCCIÓN																							
168498		REMODELACION DE PLAZA DE LA REPUBLICA	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	23X132041130	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	11676	20-DESARROLLO SOCIAL 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS	680,911	680,911	680,911	202,501	29.7%	0	0	PLAZA	1.00	0.15	15.0%	
		AMPLIACIÓN																							
11549		AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACION FCO. I MADERO.	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	23X132011698	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	45	20-DESARROLLO SOCIAL 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS	222,060	222,060	222,060	220,506	99.3%	0	0	METRO LINEAL	1,032.00	1,032.00	100.0%	
11576		AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE GUADALAJARA COLONIA LAS AMERICAS	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	23X132012809	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	100	20-DESARROLLO SOCIAL 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS	365,848	365,848	365,848	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	425.00	0.00	0.0%	
11572		AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE MORELOS ENTRE 3A Y 7A NORTE	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	23X132011811	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	200	20-DESARROLLO SOCIAL 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS	420,876	420,876	420,876	304,493	72.3%	0	0	METRO LINEAL	510.00	510.00	100.0%	
11560		AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ALDAMA BARRIO LOS CONOS	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	23X132013603	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	60	20-DESARROLLO SOCIAL 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS	83,976	83,976	83,976	82,373	98.1%	0	0	METRO LINEAL	108.00	108.00	100.0%	
11889		AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA LOS DURAZNOS	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	23X132031688	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	595	20-DESARROLLO SOCIAL 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS	843,076	843,076	843,076	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	1,200.00	0.00	0.0%	
		REHABILITACIÓN																							
168417		REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE FRANCISCO I MADERO	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	23X132038426	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	1176	20-DESARROLLO SOCIAL 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS	71,305	71,305	71,305	70,487	98.9%	0	0	METRO LINEAL	235.00	235.00	100.0%	
168385		REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MORELOS Y HEROICO COLEGIO MILITAR	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	23X132042844	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	1167	20-DESARROLLO SOCIAL 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS	51,283	51,283	51,283	24,695	48.2%	0	0	METRO LINEAL	198.00	139.00	70.2%	
		EQUIPAMIENTO																							
		BIENES MUEBLES																							

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS																			TERCER TRIMESTRE de 2012									
ANEXO III																												
EJERCICIO FISCAL 2012																			I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES									
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE																			(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)									
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
															Ministrado	Programado	Ejercido											
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25			
11838		ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR DE BASURA	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	23X13201672	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	8300	20-DESARROLLO SOCIAL 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS	1,373,000	1,373,000	1,373,000	1,373,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%				
		OTROS																										
168660		ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA SALON DE USOS MULTIPLES	49-VALPARAISO	TROJES	RURAL	23X132043584	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	360	20-DESARROLLO SOCIAL 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS	40,750	40,750	40,750	31,544	77.4%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.70	70.0%				
		FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES												607,053,022	607,053,022	549,902,166	204,621,093	33.7%	488,496	0		75,565.02	16,840.95	22.3%				
		FONDOS METROPOLITANOS																										
		OBRA PÚBLICA																										
		CONSTRUCCIÓN																										
192211		CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EN EL CORREDOR METROPOLITANO GUADALUPE-ZACATECAS-FRESNILLO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	135000	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	35,000,000	35,000,000	35,000,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES			
		FONDOS REGIONALES																										
131714		CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES ORIENTE PONIENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	470001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	3374	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	1,581,161	1,581,161	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	4,692.00	0.00	0.0%	PROYECTO EN PROCESO DE CONTRATACION E INCLUIDOS EN LA ULTIMA MODIFICACION DE LA CARTERA DE PROYECTOS FONREGION			
131664		CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y TANQUE REGULADOR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MORELOS, ZACATECAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	320309	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	6602	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	1,225,559	1,225,559	1,044,125	1,044,125	85.2%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA INCLUIDA DENTRO DEL PROGRAMA APAZU, LOS RECURSOS DEL FONREGION HACEN LA CONTRAPARTE ESTATAL, AVANCE FISICO 69%			
131672		CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUADALUPE (OSIRIS), ZACATECAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	170291	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	170291	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	81,394,628	81,394,628	33,547,058	33,547,058	41.2%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA INCLUIDA DENTRO DEL PROGRAMA PROTAR, LOS RECURSOS DEL FONREGION HACEN LA CONTRAPARTE ESTATAL, AVANCE FISICO 35%			
131694		CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEUL DE GONZÁLEZ ORTEGA, ZACATECAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	470310	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	3374	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	0.00	0.00	0.0%	ACCION CANCELADA POR FALTA DE APORTACION DE RECURSOS MUNICIPALES			
131654		CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA GARCÍA, ZACATECAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	520306	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	4527	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	1,883,767	1,883,767	1,695,892	1,695,892	90.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA INCLUIDA DENTRO DEL PROGRAMA APAZU, LOS RECURSOS DEL FONREGIO HACEN LA CONTRAPARTE ESTATAL, AVANCE FISICO 27%			
96341		CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN BOVEDA EN CAMINO LAS HIGUERAS GARCIA DE LA CADENA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	5000	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	800.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES			
96396		CONSTRUCCION DE APROCHES Y ALEROS PUENTE VEHICULAR HUANUSCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	3000	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	300.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES			
96084		CONSTRUCCION DE AULAS NOCHISTLAN, RIO GRANDE, GUADALUPE, FRESNILLO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	20000	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	0.0%	0	0	AULA	5.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES			
96257		CONSTRUCCION DE BOULEVARD ACCESO PINOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	7500	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,800,000	3,800,000	3,800,000	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	400.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES			
165566		CONSTRUCCION DE CENTRO MULTIDICLINARIO SUMAR GUADALUPE ZAC.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	50	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	1560	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,537,234	4,537,234	4,537,234	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%				

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
149971		CONSTRUCCION DE CENTRO MULTIDISCIPLINARIO SUMAR CALERA, ZACATECAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	1560	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,537,230	4,537,230	4,537,230	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
149972		CONSTRUCCION DE CENTRO MULTIDISCIPLINARIO SUMAR JALPA ,ZACTECAS	0-COBTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	1560	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,537,230	4,537,230	4,537,230	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
149973		CONSTRUCCION DE CENTRO MULTIDISCIPLINARIO SUMAR JEREZ, ZACATECAS	0-COBTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	1560	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,537,230	4,537,230	4,537,230	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
149974		CONSTRUCCION DE CENTRO MULTIDISCIPLINARIO SUMAR LORETO, ZACATECAS	0-COBTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	1560	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,537,230	4,537,230	4,537,230	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
149975		CONSTRUCCION DE CENTRO MULTIDISCIPLINARIO SUMAR OIOCALIENTE, ZACATECAS	0-COBTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	1560	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,537,230	4,537,230	4,537,230	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
149976		CONSTRUCCION DE CENTRO MULTIDISCIPLINARIO SUMAR RIO GRANDE, ZACATECAS	0-COBTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	1560	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,537,230	4,537,230	4,537,230	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
149977		CONSTRUCCION DE CENTRO MULTIDISCIPLINARIO SUMAR SOMBRERETE, ZACATECAS	0-COBTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	1560	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,537,230	4,537,230	4,537,230	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
149978		CONSTRUCCION DE CENTRO MULTIDISCIPLINARIO SUMAR VALPAISO, ZACATECAS	0-COBTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	1560	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,537,230	4,537,230	4,537,230	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
165617		CONSTRUCCION DE CENTRO MULTIDISCIPLINARIO SUMAR ZACATECAS ZAC.	0-COBTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	51	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROOLO REGIONAL	1500	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,537,230	4,537,230	4,537,230	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
96300		CONSTRUCCION DE EDIFICIO EN CAMPUS UPN (UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL) GUADALUPE	0-COBTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	23500	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	9,000,000	9,000,000	9,000,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	900.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
95863		CONSTRUCCION DE ENTRONQUES Y SEÑALAMIENTOS EN LIBRAMIENTO NORTE JEREZ	0-COBTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	9000	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	8,658,332	8,658,332	8,658,332	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	25,071.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
96157		CONSTRUCCION DE PUENTE LAS JARILLAS JUAN ALDAMA	0-COBTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	7000	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,201,668	4,201,668	4,201,668	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	328.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
131743		EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCIÓN EN EL MUNICIPIO: PINOS LOCALIDAD: PINOS	0-COBTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	380392	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTALE Y ALCANTARILLADO	5611	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	1,780,598	1,780,598	1,672,417	1,672,417	93.9%	0	0	METRO LINEAL	6,321.00	6,258.00	99.0%	PROYECTO INCLUIDO EN LA ULTIMA MODIFICACION DE LA CARTERA DE PROYECTOS FONREGION AVANCE FISICO 99%
131622		INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN VARIAS CABECERAS MUNICIPALES	0-COBTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	00002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	3338	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	1,967,306	1,967,306	1,967,304	482,552	24.5%	0	0	ESTUDIO	11.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO SE HA MODIFICADO DEBIDO A CAMBIO DE PROYECTOS DEL FONDO REGIONAL, AHORA ESTA INTEGRADO POR 11 ESTUDIOS UNICAMENTE Y SU IMPORTE SE MODIFICA CONSIDERABLEMENTE YA QUE EN LA CARTERA ANTERIOR SE INCLUIA 24000
190260		PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE CAMINOR RURALES EN LA REGION SUR DEL ESTADO	0-COBTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	5220	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	17,359,880	17,359,880	17,359,880	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	15.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
190261		PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE CAMINOS RURALES, EN LA REGION CENTRO DEL ESTADO	0-COBTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	3250	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	17,860,332	17,860,332	17,860,332	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	13.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
															Ministrado	Programado	Ejercido										
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25		
190262		PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE CAMINOS RURALES EN LA REGION NORTE DEL ESTADO	0-COERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	1100	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	10,279,072	10,279,072	10,279,072	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES		
148280		RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONREGION	0-COERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	REND-FONREGION	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	1	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	0	0	0	0	0.0%	488,496	0	0.00	0.00	0.0%	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO REGIONAL AL MES DE SEPTIEMBRE			
168809		CONSTRUCCION DE BOULEVARD VALPARAISO-ATOTONILCO	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	22320	20-DESARROLLO SOCIAL 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS	19,444,500	19,444,500	19,444,500	13,068,394	67.2%	0	0	OBRA	1.00	0.72	72.0%			
168800		REHABILITACION DE ACCESO VALPARAISO	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA FEDERAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	20000	20-DESARROLLO SOCIAL 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS	10,555,500	10,555,500	10,555,500	8,812,331	83.5%	0	0	OBRA	1.00	0.95	95.0%			
		RECONSTRUCCIÓN																									
190264		PAVIMENTACION DE CAMINOS RURALES EN LA REGION NOROESTE DEL ESTADO	0-COERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	9583	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	17,146,193	17,146,193	17,146,193	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	42.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES		
190263		PAVIMENTACION DE CAMINOS RURALES EN LA REGION OESTE	0-COERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	24436	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	19,142,578	19,142,578	19,142,578	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	600.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES		
190272		RECONSTRUCCION DE CARRETERAS ESTATALES EN LOS MUNICIPIOS DE CONCEPCION DEL ORO, NORIA DE ANGELES, OJOCALENTE Y PINOS	0-COERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	90	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	3500	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,240,014	5,240,014	5,240,014	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES		
131737		REPOSICIÓN DE POZO PROFUNDO EN EL MUNICIPIO: PÁNUCO LOCALIDAD: SAN ANTONIO DEL CIPRÉS	0-COERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	370311	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	3338	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	1,282,209	1,282,209	309,141	309,141	24.1%	0	0	PORCENTAJE	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO INCLUIDO EN LA ULTIMA MODIFICACION DE LA CARTERA DE PROYECTOS FONREGION AVANCE FISICO 82%		
		MODERNIZACIÓN																									
131684		ESTUDIO INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, INCLUYENDO LA AUTOMATIZACION Y TELEMTRIA EN EL MUNICIPIO: MIGUEL AUZA LOCALIDAD: MIGUEL AUZA	0-COERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	290295	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	13551	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	0	0	0	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	0.00	0.00	0.0%	ACCION CANCELADA POR REPROGRAMACION DE CARTERA DE PROYECTOS FONREGION		
131689		ESTUDIO INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, INCLUYENDO LA AUTOMATIZACION Y TELEMTRIA EN EL MUNICIPIO: VILLANUEVA LOCALIDAD: VILLANUEVA	0-COERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	550296	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	12269	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	0	0	0	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	0.00	0.00	0.0%	ACCION CANCELADA POR REPROGRAMACION DE CARTERA DE PROYECTOS FONREGION		
96465		PAVIMENTACION CAMINO POTRERO-JIMENEZ DEL TEUL	0-COERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	8000	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,750,000	4,750,000	4,750,000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.50	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES		
96508		PAVIMENTACION CAMINO TEPETATITA-MESA JIMENEZ DEL TEUL	0-COERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	8000	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,750,000	4,750,000	4,750,000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.50	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES		
96427		PAVIMENTACION DE CAMINO MIMBRES- PILA COLORADA VALPARAISO	0-COERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	7300	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,500,000	4,500,000	4,500,000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES		
95973		TERMINACION PASO A DESNIVEL CURVA DE LA ARAÑA ZACATECAS	0-COERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	25000	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,640,000	5,640,000	5,640,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES		
		MEJORAMIENTO																									
96541		EQUIPAMIENTO DE CENTRO MULTIDISCIPLINARIO SUMAR FRESNILLO, ZACATECAS	0-COERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	20000	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,627,696	4,627,696	4,627,696	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES		

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
															Ministrado	Programado	Ejercido										
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25		
131704		EST. DE PRE FACTIBILIDAD PARA EL ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS DE UN SIS. DE PRESAS DEL RÍO SAN JUAN, LOBATOS Y OTROS, LAS LÍNEAS DE COND. HASTA EL ÁREA URBANA DE LAS CIUDADES DE ZACATECAS Y FRESNILLO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5201090	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	249955	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	900,000	900,000	0	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO EN PROCESO DE CONTRATACION E INCLUIDOS EN LA ULTIMA MODIFICACION DE LA CARTERA DE PROYECTOS FONREGION		
131680		ESTUDIO INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, INCLUYENDO LA AUTOMATIZACION Y TELEMETRIA EN EL MUNICIPIO: JUAN ALDAMA LOCALIDAD: JUAN ALDAMA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	220294	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	15431	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	0	0	0	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	0.00	0.00	0.0%	ACCION CANCELADA POR REPROGRAMACION DE PROYECTO FONREGION		
131660		MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA, RESTITUCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LORETO SAN MARCOS, LORETO ZACATECAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	240307	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2598	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	416,632	416,632	409,229	409,229	98.2%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA INCLUIDA DENTRO DEL PROGRAMA APAZU, LOS RECURSOS DEL FONREGION HACEN LA CONTRAPARTE ESTATAL, AVANCE FISICO 99%		
131640		MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 1ª ETAPA EN SAUCEDA DE LA BORDA, VETAGRANDE, ZACATECAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	500305	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	3175	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	739,692	739,692	726,083	726,083	98.2%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA INCLUIDA DENTRO DEL PROGRAMA APAZU, LOS RECURSOS DEL FADEF HACEN LA CONTRAPARTE ESTATAL, AVANCE FISICO 90%		
		MANTENIMIENTO																									
190265		PAVIMENTACION DE CAMINOS RURALES EN LA REGION ESTE DEL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	103933	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	16,971,931	16,971,931	16,971,931	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	607.00	0.00	0.0%	CIFRAS REPLIMINARES		
		REHABILITACIÓN																									
131726		REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA EN EL MUNICIPIO: TABASCO LOCALIDAD: TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	440308	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGU APOTABLE Y ALCANTARILLADO	7317	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	1,505,599	1,505,599	1,477,895	1,477,895	98.2%	0	0	METRO LINEAL	5,434.00	3,152.00	58.0%	PROYECTO INCLUIDO EN LA ULTIMA MODIFICACION DE LA CARTERA DE PROYECTOS FONREGION AVANCE FISICO 58 %		
		EQUIPAMIENTO																									
		OTROS																									
131750		ADQUISICIÓN DE CAMION CISTERNAS PARA TRANSPORTE DE AGUA EN EL MUNICIPIO: COBERTURA ESTATAL LOCALIDAD: COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5201087	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	253634	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	5,322,849	5,322,849	0	0	0.0%	0	0	PIPAS	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO EN PROCESO DE CONTRATACION E INCLUIDOS EN LA ULTIMA MODIFICACION DE LA CARTERA DE PROYECTOS FONREGION		
PROGRAMAS REGIONALES																											
		OBRA PÚBLICA																									
		CONSTRUCCIÓN																									
191278		CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL HINOJO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	23	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	746	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,338,327	1,338,327	1,338,327	1,338,327	100.0%	0	0	METRO LINEAL	157.00	103.00	65.6%	CIFRAS PRELIMINARES		
191279		CONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA EL OLIVAR, CALLE MATAMOROS Y CALLE CALPULALPAN DE LA COLONIA GONZÁLEZ ORTEGA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	985	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,578,360	2,578,360	2,578,360	2,578,360	100.0%	0	0	METRO LINEAL	927.94	251.00	27.0%	CIFRAS PRELIMINARES		

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
191280		CONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FRANCISCO VILLA (ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE S/N)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	995	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,545,156	1,545,156	1,545,156	1,545,156	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,118.00	335.00	30.0%	CIFRAS PRELIMINARES
191281		CONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE HACIENDA DE CORRALEJO Y CALLE INDEPENDENCIA DE LA COLONIA MIGUEL HIDALGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	966	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,196,282	1,196,282	1,196,282	1,196,282	100.0%	0	0	METRO LINEAL	429.90	273.00	63.5%	CIFRAS PRELIMINARES
191282		CONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE HACIENDA DE SAN MATEO Y CALLE HACIENDA DE TRUJILLO DEL FRACCIONAMIENTO LAS HACIENDAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	983	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	565,764	565,764	565,764	565,764	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,195.00	260.00	21.8%	CIFRAS PRELIMINARES
191283		CONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE INDUSTRIA CIBERNETICA Y CALLE 2ª. DE TEPETONGO DE LA COLONIA INDUSTRIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	977	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,613,781	1,613,781	1,613,781	1,613,781	100.0%	0	0	METRO LINEAL	623.00	300.00	48.2%	CIFRAS PRELIMINIRES
191284		CONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JINETE, CALLE SARAPE, CALLE BOZALILLO Y CALLE ESTRIBO DE LA COLONIA LIENZO CHARRO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	988	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,180,913	3,180,913	3,180,913	3,180,913	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,445.11	350.00	24.2%	CIFRAS PRELIMINARES
191285		CONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE NICHÓ Y CALLE PLANCTON DE LA COLONIA ECOLÓGICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	957	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	766,831	766,831	766,831	766,831	100.0%	0	0	METRO LINEAL	89.67	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
191286		CONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE RÍO AGUANAVAL (ENTRE ACCESO CARRIL Y CALLE S/N)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	964	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,557,810	1,557,810	1,557,810	1,557,810	100.0%	0	0	METRO LINEAL	608.00	180.00	29.6%	CIFRAS PRELIMINARES
191287		CONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE RÍO NAZAS Y CALLE RÍO SONORA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	987	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,563,174	1,563,174	1,563,174	1,563,174	100.0%	0	0	METRO LINEAL	519.39	155.30	29.9%	CIFRAS PRELIMINARES

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
191288		CONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE TEMPESTAD DE LA COLONIA POLVAREDas	0-COBTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	985	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	962,750	962,750	962,750	962,750	100.0%	0	0	METRO LINEAL	387.94	115.00	29.6%	CIFRAS PRELIMINARES
191289		CONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE TIRO GENERAL DE LA COLONIA ESPARZA	0-COBTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	986	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,271,587	1,271,587	1,271,587	1,271,587	100.0%	0	0	METRO LINEAL	515.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
191290		CONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ZINC Y CALLE RUBÍ DE LA COLONIA LA FORTUNA	0-COBTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	968	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,483,642	1,483,642	1,483,642	1,483,642	100.0%	0	0	METRO LINEAL	510.10	169.00	33.1%	CIFRAS PRELIMINARES
122621		CONSTRUCCION DE AUDITORIO, ESCUELA PREPARATORIA, TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	0-COBTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	5000	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,085.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
121849		CONSTRUCCION DE CAMINO A BRACHO ZACATECAS	0-COBTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	15000	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	1,200.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
111018		CONSTRUCCION DE CANCHAS DE FUT-BOL RAPIDO FRESNILLO, JALPA, ZACATECAS Y VILLANUEVA (CONSISTENTE EN PISO DE CONCRETO CON MURO	0-COBTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	8000	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,957,716	5,957,716	5,957,716	0	0.0%	0	0	CANCHA	4.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
111086		CONSTRUCCION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES, FRESNILLO, VALPARAISO, TEUL DE GONZALES ORTEGA, CONCEPCION DEL ORO, RIO GRANDE, LORETO, ZACATECAS Y GUADALUPE (CONSISTENTE EN PISO DE CONCRETO, PINTURA)	0-COBTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	15000	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	0.0%	0	0	CANCHA	10.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINALES
110935		CONSTRUCCION DE CARRETERA EL NUEVO TIGRE VILLANUEVA	0-COBTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	6000	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.50	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINALES
121940		CONSTRUCCION DE CARRILES DE DESACELERACIÓN CAMINO EXCAME TEPECHITLAN	0-COBTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	8000	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	600.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
122244		CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS FRACC. GUADALUPE, JEREZ	0-COBTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	3500	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	400.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
191276		CONSTRUCCION DE COMEDOR EN EL DIF MUNICIPAL	0-COBTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	17	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	972	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	659,226	659,226	659,226	659,226	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.29	29.0%	CIFRAS PRELIMINARES
122064		CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA PRIMARIA SOLEDAD FERNANDEZ ZACATECAS	0-COBTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	5000	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	900,000	900,000	900,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	700.71	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
111304		CONSTRUCCION DE EDIFICIO PROTECCION CIVIL JUCHIPILA	0-COBTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	20000	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	757.84	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
122971		CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO DE ARROYO COMUNIDAD BAIJO SAN NICOLAS VILLA GONZALEZ ORTEGA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	21	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	9000	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	120.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
122562		CONSTRUCCION DE PLAZA EN COMUNIDAD TANQUE NUEVO, EL SALVADOR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	19	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	7500	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,642,284	2,642,284	2,642,284	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	955.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
122509		CONSTRUCCION DE PLAZA PRINCIPAL EN COMUNIDAD DE CAOPAS, MAZAPIL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	8000	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,600,000	2,600,000	2,600,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,176.31	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
121786		CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR ARROYO PLATEROS FRESNILLO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	10000	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	30.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
191277		CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE CON TUBERIA DE PVC, EN LA CABECERA MUNICIPAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	19	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	917	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,840,572	1,840,572	1,840,572	1,840,567	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,550.00	455.00	29.4%	CIFRAS PRELIMINARES
122380		CONSTRUCCION DE SALA DE DESCANSO Y PORTICO EN PANTEON, ATOLINGA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	17	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	4000	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	800,000	800,000	800,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	24.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
123128		CONSTRUCCION DE SANITARIOS PUBLICOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SANTA MARIA DE LA PAZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	22	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	3000	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	300,000	300,000	300,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	45.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
191291		CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION EN EL DIF MUNICIPAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	925	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	340,774	340,774	340,774	340,774	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.29	29.0%	CIFRAS PRELIMINARES
111238		CONSTRUCCION DEL MULTIFORO Y SERVICIOS SANITARIOS PARQUE SUMAR JUCHIPILA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	25000	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,500,000	3,500,000	3,500,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	475.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
191292		PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA UAZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	6000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
		AMPLIACIÓN																							
191293		AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE TOMAS MENDEZ DE LA COLONIA FELIPE MONREAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	957	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	82,731	82,731	82,731	82,731	100.0%	0	0	METRO LINEAL	80.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
191294		AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LIENZO CHARRO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	981	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	410,074	410,074	410,074	410,074	100.0%	0	0	METRO LINEAL	442.50	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
191295		AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA MIGUEL HIDALGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	915	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	273,008	273,008	273,008	273,008	100.0%	0	0	METRO LINEAL	296.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
121520		AMPLIACION A CUATRO CARRILES BOULEVAR SALIDA A FRESNILLO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	18000	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
111130		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENCION EN ZONA CONURBADA ZACATECAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	20000	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,412,929	1,412,929	1,412,929	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.13	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINALES

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS																												
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																			TERCER TRIMESTRE de 2012									
ANEXO III																												
EJERCICIO FISCAL 2012																			I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES									
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																												
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones				
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %					
														Ministrado	Programado	Ejercido												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25				
111206		AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES EN LA POLICIA MINISTERIAL ZACATECAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	20000	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,300,000	6,300,000	6,300,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	806.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES			
191296		CONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MATEO GALLEGOS (J. MA. VENEGAS R.) (ENTRE C. ZARAGOZA Y MEMBRILLO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	973	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	948,128	948,128	948,128	948,128	100.0%	0	0	METRO LINEAL	336.50	136.40	40.5%	CIFRAS PRELIMINARES			
		MODERNIZACIÓN																										
191298		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES ENRIQUE ESTRADA Y COLEGIO MILITAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	22	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	700	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	74,100	74,100	74,100	74,100	100.0%	0	0	METRO LINEAL	260.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES			
191299		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA INDEPENDENCIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	24	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	648	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	525,640	525,640	525,640	525,640	100.0%	0	0	METRO LINEAL	157.00	46.00	29.3%	CIFRAS PRELIMINARES			
191297		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA TORRES QUINTERO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	21	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	674	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,061,932	2,061,932	2,061,932	636,190	30.9%	0	0	METROS CUADRADOS	4,628.00	3,070.00	66.3%	CIFRAS PRELIMINARES			
191300		PAVIMENTACION DE LA CALLE INSURGENTES, CABECERA MUNICIPAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	584	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	1,800,000	60.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,449.00	1,200.00	27.0%	CIFRAS PRELIMINARES			
		MEJORAMIENTO																										
111277		ALUMBRADO PUBLICO (CONSISTENTE EN LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRASFORMADOR E INSTALACION DE POSTE Y LUMINARIAS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	25000	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,687,071	1,687,071	1,687,071	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	119.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES			
111362		AMPLIACION CENTRO DE ACTUALIZACION DEL MAGISTERIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO ZACATECAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	5000	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	186.50	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES			
		REHABILITACIÓN																										
123274		REHABILITACION DE ASILO DE ANCIANOS LA DIVINA PROVIDENCIA, GUADALUPE (ADMINISTRADO POR EL AYUNTAMIENTO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	23	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	3000	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	500,000	500,000	500,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	300.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES			
111328		REMODELACION DEL ERCADEO JUAREZ RIO GRANDE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	7500	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	228.98	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES			
		FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE																										
		EQUIPAMIENTO																										
		OTROS																										
190292		PROGRAMA PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE EN EL ESTADO DE ZACATECAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	3000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	68,633,040	68,633,040	68,633,040	68,633,040	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES			
		FONDO DE APOYO A MIGRANTES																										
66530		PROGRAMA PARA EL DESARROLLO Y APOYO A MIGRANTES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	1500	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	24,231,120	24,231,120	24,231,120	300,000	1.2%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES			
		FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD																										
		BIENES MUEBLES																										

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
															Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25	
66292		PROGRAMA DE ACESIBILIDAD PROGRSIVA AL TRANSPORTE PARA LA INCLUSION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	5000	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	20,120,179	20,120,179	20,120,179	0	0.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
		FONDO DE PAVIMENTACIÓN ESPACIOS DEPORTIVOS ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES																								
		OBRA PUBLICA																								
		CONSTRUCCIÓN																								
66352		ATENCION A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN TABAZCO,ZAC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	TABASCO	1360	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,025,000	2,025,000	2,025,000	2,025,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
66353		PROGRAMA DE ATENCION A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN JUCHIPILA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	JUCHIPILA	300	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	425,000	425,000	425,000	425,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
66354		PROGRAMA DE ATENCION A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN GRAL. PANFILO NATERA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	22	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	PANFILO NATERA	1380	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,009,681	2,009,681	2,009,681	2,009,681	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
66355		PROGRAMA DE ATENCION A LA IFRRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN VILLA GONZALEZ ORTEGA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	VILLA GÓNZALEZ ORTEGA	1145	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,425,000	1,425,000	1,425,000	1,425,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
66356		PROGRAMA DE ATENCION A LA INFRAESTRUCTURA DEOPORTIVA EN LUIS MOYA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	LUIS MOYA	1150	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,934,220	1,934,220	1,934,220	1,934,220	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
66357		PROGRAMA DE ATENCION A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ATOLINGA, ZAC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	ATOLINGA	2300	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
66358		PROGRAMA DE ATENCION A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN CAÑITA DE FELIPE PESCADOR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	25	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	CARITAS DE FELIPE PESCADOR	250	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	425,000	425,000	425,000	425,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
66359		PROGRAMA DE ATENCION A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE CHALCHIHUITES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	CHALCHIHUITES	350	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	425,000	425,000	425,000	425,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
66360		PROGRAMA DE ATENCION A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	CUAUHTEMOC	350	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	434,220	434,220	434,220	434,220	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
66361		PROGRAMA DE ATENCION A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL SALVADOR, ZAC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	EL SALVADOR	1100	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
66362		PROGRAMA DE ATENCION A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN GENARO CODINA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	GENARO CODINA	860	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
66363		PROGRAMA DE ATENCION A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN GENERAL JOAQUIN AMARO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	17	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	GENERAL JOAQUIN AMARO	2500	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
66364		PROGRAMA DE ATENCION A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN MELCHOR OCAMPO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MELCHOR OCAMPO	1450	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS																									
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																		TERCER TRIMESTRE de 2012							
ANEXO III																									
EJERCICIO FISCAL 2012																									
PERÍODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE																									
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																									
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																									
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25	
66365		PROGRAMA DE ATENCION A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN MOMAX	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MOMAX	180	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	425,000	425,000	425,000	425,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
66366		PROGRAMA DE ATENCION A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN MONTE ESCOBEDO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	19	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	MONTE ESCOBEDO	2630	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
66367		PROGRAMA DE ATENCION A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN MORELOS, ZAC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	MORELOS	1250	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
66368		PROGRAMA DE ATENCION A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN MOYAHUA DE ESTRADA, ZAC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	21	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	MOYAHUA DE ESTRADA	1000	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
66369		PROGRAMA DE ATENCION A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN PANUCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PANUCO	250	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	425,000	425,000	425,000	425,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
66370		PROGRAMA DE ATENCION A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN SANTA MARIA DE LA PAZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	SANTA MARIA DE LA PAZ	230	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	425,000	425,000	425,000	425,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
66371		PROGRAMA DE ATENCION A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN VILLANUEVA, ZAC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	24	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	VILLANUEVA	1320	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
66372		PROGRAMA DE ATENCION A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y EDUCATIVA EN GUADALUPE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	GUADALUPE	1200	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
66373		PROGRAMA DE ATENCION A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y EDUCATIVA EN MIGUEL AUZA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MIGUEL AUZA	1300	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,425,000	1,425,000	1,425,000	1,425,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
66374		PROGRAMA DE ATENCION A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN RIO GRANDE, ZAC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	23	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	RIO GRANDE	2000	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
66375		PROGRAMA DE ATENCION A LA INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVA EN MEZQUITAL DEL ORO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	MEZQUITAL DEL ORO	3300	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
66376		PROGRAMA DE ATENCION A LA INFRAESTRUTURA DEPORTIVA EN VETAGRANZA, ZAC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	VETAGRANDE	235	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	425,000	425,000	425,000	425,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
		OTROS PROGRAMAS												1,604,186,834	1,598,259,534	1,598,259,534	1,478,311,336	92.5%	0	0		37.00	25.90	70.0%	
		PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO (PROFIS)																							
		GASTO CORRIENTE																							
		OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																							
192270		PROGRAMA PARA FISCALIZACION DEL GASTO FEDERALIZADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD ESTATAL	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	9000	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA	4,271,770	4,271,770	4,271,770	4,271,770	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.50	50.0%	CIFRAS PRELIMINARES
		PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD																							
		INVERSIÓN																							
		EQUIPAMIENTO																							
		BIENES MUEBLES																							

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS														TERCER TRIMESTRE de 2012												
ANEXO III																										
EJERCICIO FISCAL 2012														I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES												
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																										
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25	
66477		PROGRAMA DE MODERNIZACION DEL SISTEMA DE CATASTRO Y REGISTRO PUBLICO	0-COERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	OTROS	MODERNIZACION HACENDARIA	REGISTROS PUBLICOS DE LA PROPIEDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE FINANZAS	35000	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
	PROGRAMA PARA OPERACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE UNIVERSIDADES																									
		GASTO CORRIENTE																								
		OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																								
192309		UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	0-COERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	28000	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	970,761,345	970,761,345	970,761,345	970,761,345	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
	SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)																									
		INVERSIÓN																								
		EQUIPAMIENTO																								
		OTROS																								
142834		COMPRA DE UNIFORMES Y DE EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACATECAS	EL MUNICIPIO DE ZACATECAS	-	5,835,699	5,835,699	5,835,699	3,904,565	66.9%	0	0	OTROS	1.00	0.60	60.0%	METAS: COMPRA DE UNIFORMES, EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	
		GASTO CORRIENTE																								
		SERVICIOS PERSONALES																								
142958		PAGO POR DIVERSAS CAPACITACIONES DE PROFESIONALIZACION A ELEMENTOS DE LA DIR. DE SEG. PUB. MPAL.	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	002	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACATECAS	-	-	2,164,301	2,164,301	2,164,301	2,164,301	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: PAGO DE DIVERSOS CURSOS DE PROFESIONALIZACION	
143131		PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	003	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACATECAS	-	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: PROGRAMAS DE PREVENCION DEL DELITO CON PART. CIUDADANA	
	PROGRAMA DE UNA NUEVA CULTURA EN SALUD																									
		OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																								
192338		PROGRAMA DE PROMOCION DE LA SALUD	0-COERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	102	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS	350	12-SALUD 100-SECRETARÍA	1,384,850	1,384,850	1,384,850	1,384,850	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
	PROGRAMA DE ACCION PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES																									
192271		PROGRAMA DE ACCION PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES	0-COERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	50	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS	15000	12-SALUD 100-SECRETARÍA	5,474,186	5,474,186	5,474,186	5,474,186	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
	PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA Y CONTROL DE ENFERMEDADES																									
192358		PREV Y CONTROL DE URGENCIAS EPIDEMIOLOGICAS Y DESASTRES	0-COERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	107	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS	500	12-SALUD 100-SECRETARÍA	357,453	357,453	357,453	357,453	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
	FONDO DE PREVENCIÓN PRESUPUESTAL (FPP)																									
		INVERSIÓN																								
		OBRA PÚBLICA																								
		MEJORAMIENTO																								
192272		FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL DE OBRA	0-COERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	360	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS	10000	12-SALUD 100-SECRETARÍA	343,336	343,336	343,336	343,336	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
	PROGRAMAS SALUD																									
		GASTO CORRIENTE																								
		OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																								
192344		ARRANQUE PAREJO EN LA VIDA	0-COERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	105	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS	150000	12-SALUD 100-SECRETARÍA	6,199,600	6,199,600	6,199,600	6,199,600	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
192377		CANCER DE MAMA	0-COERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	113	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS	350	12-SALUD 100-SECRETARÍA	909,427	909,427	909,427	909,427	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
192273		COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS COFEPRIS	0-COERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	350	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS	12000	12-SALUD 100-SECRETARÍA	4,121,782	4,121,782	4,121,782	4,121,782	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
192370		PREVENCION Y ATENCION A LA VIOLENCIA FAMILIAR Y GENERO	0-COERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	110	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS	25000	12-SALUD 100-SECRETARÍA	1,827,599	1,827,599	1,827,599	1,827,599	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS																		TERCER TRIMESTRE de 2012									
ANEXO III																											
EJERCICIO FISCAL 2012																		I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES									
																		(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)									
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %				
														Ministrado	Programado	Ejercido											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25			
192274	PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA DIABETES MELLITUS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	250	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS	10500	12-SALUD 100-SECRETARÍA	1,997,183	1,997,183	1,997,183	1,997,183	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES			
192275	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DENGUE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	300	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS	3000	12-SALUD 100-SECRETARÍA	980,428	980,428	980,428	0	0.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES			
192276	PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL CÁNCER DE CERVIX	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	270	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS	3000	12-SALUD 100-SECRETARÍA	3,900,029	3,900,029	3,900,029	3,900,029	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES			
192342	PREVENCIOSN, DETECCIÓN Y ATENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	104	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS	50000	12-SALUD 100-SECRETARÍA	5,043,883	5,043,883	5,043,883	5,043,883	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES			
192277	PREVENSIÓN Y CONTROL DE RIESGO CARDIOVASCULAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	380	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS	12500	12-SALUD 100-SECRETARÍA	2,772,250	2,772,250	2,772,250	2,772,250	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES			
192340	PROG NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	103	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS	12000	12-SALUD 100-SECRETARÍA	350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES			
192360	PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA VEJEZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS	300	12-SALUD 100-SECRETARÍA	115,536	115,536	115,536	115,536	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES			
192278	PROGRAMA DE CATARATAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	420	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS	8500	12-SALUD 100-SECRETARÍA	2,858,022	2,858,022	2,858,022	2,858,022	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES			
192279	PROGRAMA DE CUIDADOS INTENSIVOS NEO-NATALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	430	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS	30000	12-SALUD 100-SECRETARÍA	19,189,675	19,189,675	19,189,675	19,189,675	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES			
192280	PROGRAMA DE PREVENSIÓN DE CÁNCER INFANTIL Y EN ADOLECENTES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	440	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS	5600	12-SALUD 100-SECRETARÍA	4,148,040	4,148,040	4,148,040	4,148,040	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES			
192362	PROGRAMA DE SALUD MENTAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	109	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS	350	12-SALUD 100-SECRETARÍA	308,334	308,334	308,334	308,334	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES			
192281	PROGRAMA DE TRATAMIENTO DEL TUMOR MALIGNO DE MAMA CON TRASTUZUMAB	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	540	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS	2500	12-SALUD 100-SECRETARÍA	1,848,966	1,848,966	1,848,966	1,848,966	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES			
192371	PROGRAMA ESCUELA Y SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	111	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS	300	12-SALUD 100-SECRETARÍA	430,000	430,000	430,000	430,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES			
192282	PROGRAMA NACIONAL DE REDUCCION EN MORTALIDAD INFANTIL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	230	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS	5000	12-SALUD 100-SECRETARÍA	27,485,398	27,485,398	27,485,398	27,485,398	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES			
192283	PROGRAMA OPORTUNIDADES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	110	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS	18000	12-SALUD 100-SECRETARÍA	22,888,429	22,888,429	22,888,429	22,888,429	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.80	80.0%	CIFRAS PRELIMINARES			
192284	PROGRAMA TRASTORNOS QUIRURGICOS CONGENITOS Y ADQUIRIDOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	550	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS	4200	12-SALUD 100-SECRETARÍA	2,203,519	2,203,519	2,203,519	2,203,519	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES			
192373	PROGRAMA VETE SANO REGRESA SANO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	112	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS	150	12-SALUD 100-SECRETARÍA	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES			
192379	PROGRMA TUMOR MALIGNO DE MAMA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	114	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS	200000	12-SALUD 100-SECRETARÍA	11,331,495	11,331,495	11,331,495	11,331,495	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES			
192356	SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LOS ADOLESCENTES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	106	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALU DE ZACATECAS	15000	12-SALUD 100-SECRETARÍA	1,212,957	1,212,957	1,212,957	1,212,957	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES			
192285	SEGURO POPULAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	100	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS	159000	12-SALUD 100-SECRETARÍA	367,683,406	367,683,406	367,683,406	367,683,406	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES			
192286	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	330	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS	6000	12-SALUD 100-SECRETARÍA	3,594,572	3,594,572	3,594,572	0	0.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES			
	FORTALECIMIENTO DE SUS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN MATERIA DE MANDO POLICIAL (SPA)																										
		INVERSIÓN																									
		EQUIPAMIENTO																									
		OTROS																									
192287	SUBSIDIO POLICIA ACREDITABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	8000	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE SEGURIDAD	42,000,000	42,000,000	42,000,000	624,000	1.5%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES			
	REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL																										
		BIENES MUEBLES																									

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS																									
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																			TERCER TRIMESTRE de 2012						
ANEXO III																									
EJERCICIO FISCAL 2012																			I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES						
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																									
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
192288		NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACIÓN DE JUSTICIA	DEPENDENCIA ESTATAL	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA INSTITUTO DE LA DEFENSORIA PUBLICA	350000	36-SEGURIDAD PÚBLICA 100-SECRETARÍA	14,818,248	8,890,948	8,890,948	0	0.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
		PROGRAMA DE APOYOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA (PROASP)																							
		OTROS																							
192289		SUBSIDIO DE APOYO A ENTIDADES FEDERATIVAS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	120000	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	41,175,116	41,175,116	41,175,116	0	0.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
		APORTACIONES FEDERALES 2563 REGISTROS																							
		FAEB												5,389,415,162	4,295,794,646	4,295,794,646	3,566,157,469	83.0%	7,947,655	0		5,000.00	3,750.00	75.0%	
179708		SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	-	-	165,393,542	115,924,241	115,924,241	114,313,099	98.6%	0	0	SERVICIO	100.00	75.00	75.0%	CIFRAS PRELIMINARES CAP 1000
179736		ADMINISTRACIÓN DE LA INSTANCIA EDUCATIVA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	29	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	-	-	365,639,770	255,126,231	255,126,231	248,244,768	97.3%	0	0	SERVICIO	100.00	75.00	75.0%	CIFRAS PRELIMINARES CAPITULO 1000
179694		EDUCACIÓN ESPECIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	-	-	313,429,341	223,161,588	223,161,588	223,161,588	100.0%	0	0	SERVICIO	100.00	75.00	75.0%	CIFRAS PRELIMINARES CAPITULO 1000
179689		EDUCACIÓN INICIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	-	-	51,248,652	35,668,897	35,668,897	35,530,080	99.6%	0	0	SERVICIO	100.00	75.00	75.0%	CIFRAS PRELIMINARES CAP 1000
179711		EDUCACIÓN PARA ADULTOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	-	-	5,543,716	3,874,378	3,874,378	3,762,143	97.1%	0	0	SERVICIO	100.00	75.00	75.0%	CIFRAS PRELIMINARES CAPITULO 1000
179696		EDUCACIÓN PREESCOLAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	-	-	609,684,167	471,614,829	471,614,829	432,802,719	91.8%	0	0	SERVICIO	100.00	75.00	75.0%	CIFRAS PRELIMINARES CAPITULO 1000
179956		EDUCACIÓN PRIMARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	-	-	2,244,017,057	1,877,616,460	1,877,616,460	1,517,502,570	80.8%	7,947,655	0	SERVICIO	100.00	75.00	75.0%	CIFRAS PRELIMINARES CAPITULO 1000
179704		EDUCACIÓN SECUNDARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	8	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	-	-	1,061,495,930	872,932,738	872,932,738	720,949,122	82.6%	0	0	SERVICIO	100.00	75.00	75.0%	CIFRAS PRELIMINARES CAPITULO 1000
179707		EDUCACIÓN SECUNDARIA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	9	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	-	-	226,731,620	150,818,471	150,818,471	89,466,229	59.3%	0	0	SERVICIO	100.00	75.00	75.0%	CIFRAS PRELIMINARES CAPITULO 1000
179722		EDUCACIÓN SUPERIOR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	21	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	-	-	126,775,518	87,613,532	87,613,532	87,376,182	99.7%	0	0	SERVICIO	100.00	75.00	75.0%	CIFRAS PRELIMINARES CAPITULO 1000
		OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																							
179710		ACTIVIDADES DE DESARROLLO Y FOMENTO DEPORTIVO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	-	-	697,369	724,028	724,028	39,512	5.5%	0	0	SERVICIO	100.00	75.00	75.0%	CIFRAS PRELIMINARES CAP 3000
179709		ACTIVIDADES DE DESARROLLO Y FOMENTO DEPORTIVO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	-	-	955,765	857,681	857,681	203,818	23.8%	0	0	SERVICIO	100.00	75.00	75.0%	CIFRAS PRELIMINARES CAP 2000
179720		ACTIVIDADES DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGÍA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	15	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	-	-	90,439	122,416	122,416	0	0.0%	0	0	SERVICIO	100.00	75.00	75.0%	CIFRAS PRELIMINARES CAPITULO 5000
179718		ACTIVIDADES DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGÍA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	15	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	-	-	265,910	208,039	208,039	33,839	16.3%	0	0	SERVICIO	100.00	75.00	75.0%	CIFRAS PRELIMINARES CAPITULO 2000
179719		ACTIVIDADES DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGÍA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	15	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	-	-	1,022,159	1,125,955	1,125,955	6,691	0.6%	0	0	SERVICIO	100.00	75.00	75.0%	CIFRAS PRELIMINARES CAPITULO 3000
179737		ADMINISTRACIÓN DE LA INSTANCIA EDUCATIVA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	29	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	-	-	82,897,782	73,371,205	73,371,205	46,431,528	63.3%	0	0	SERVICIO	100.00	75.00	75.0%	CIFRAS PRELIMINARES CAPITULO 2000,3000,4000,5000
179732		ALIANZA POR LA CALIDAD EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	26	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	-	-	241,507	326,899	326,899	0	0.0%	0	0	SERVICIO	100.00	75.00	75.0%	CIFRAS PRELIMINARES CAPITULO 5000
179731		ALIANZA POR LA CALIDAD EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	26	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	-	-	827,219	722,669	722,669	385,883	53.4%	0	0	SERVICIO	100.00	75.00	75.0%	CIFRAS PRELIMINARES CAP 3000
179730		ALIANZA POR LA CALIDAD EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	26	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	-	-	1,068,320	817,703	817,703	235,081	28.7%	0	0	SERVICIO	100.00	75.00	75.0%	CIFRAS PRELIMINARES CAP 2000

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
179714	EDUCACIÓN BÁSICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	13	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	-	-	420,191	564,661	564,661	170,364	30.2%	0	0	SERVICIO	100.00	75.00	75.0%	CIFRAS PRELIMINARES CAPITULO 2000
179713	EDUCACIÓN BÁSICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	13	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	-	-	182,479	251,105	251,105	0	0.0%	0	0	SERVICIO	100.00	75.00	75.0%	CIFRAS PRELIMINARES CAPITULO 3000
179695	EDUCACIÓN ESPECIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	-	-	456,312	617,656	617,656	261,132	42.3%	0	0	SERVICIO	100.00	75.00	75.0%	CIFRAS PRELIMINARES CAPITULO 2000
179693	EDUCACIÓN INICIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	-	-	18,189	24,619	24,619	0	0.0%	0	0	SERVICIO	100.00	75.00	75.0%	CIFRAS PRELIMINARES CAP 5000
179692	EDUCACIÓN INICIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	-	-	10,401,214	7,679,387	7,679,387	7,297,128	95.0%	0	0	SERVICIO	100.00	75.00	75.0%	CIFRAS PRELIMINARES CAP 4000
179691	EDUCACIÓN INICIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	-	-	357,916	401,884	401,884	64,119	16.0%	0	0	SERVICIO	100.00	75.00	75.0%	CIFRAS PRELIMINARES CAP 3000
179690	EDUCACIÓN INICIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	-	-	4,387,488	3,258,194	3,258,194	1,406,925	43.2%	0	0	SERVICIO	100.00	75.00	75.0%	CIFRAS PRELIMINARES CAP 2000
179712	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	-	-	34,033	46,067	46,067	20,474	44.4%	0	0	SERVICIO	100.00	75.00	75.0%	CIFRAS PRELIMINARES CAPITULO 2000
179698	EDUCACIÓN PREESCOLAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	-	-	217,230	296,150	296,150	812	0.3%	0	0	SERVICIO	100.00	75.00	75.0%	CIFRAS PRELIMINARES CAPITULO 3000
179699	EDUCACIÓN PREESCOLAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	-	-	10,756,746	7,941,891	7,941,891	7,495,680	94.4%	0	0	SERVICIO	100.00	75.00	75.0%	CIFRAS PRELIMINARES CAPITULO 4000
179697	EDUCACIÓN PREESCOLAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	-	-	722,562	876,775	876,775	209,939	23.9%	0	0	SERVICIO	100.00	75.00	75.0%	CIFRAS PRELIMINARES CAPITULO 2000
179700	EDUCACIÓN PRIMARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	-	-	8,716,174	8,305,167	8,305,167	2,748,820	33.1%	0	0	SERVICIO	100.00	75.00	75.0%	CIFRAS PRELIMINARES CAPITULO 2000
179703	EDUCACIÓN PRIMARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	-	-	181,888	246,200	246,200	0	0.0%	0	0	SERVICIO	100.00	75.00	75.0%	CIFRAS PRELIMINARES CAPITULO 5000
179701	EDUCACIÓN PRIMARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	-	-	1,709,484	2,374,500	2,374,500	268,200	11.3%	0	0	SERVICIO	100.00	75.00	75.0%	CIFRAS PRELIMINARES CAPITULO 3000
179702	EDUCACIÓN PRIMARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	-	-	240,553	325,608	325,608	94,280	29.0%	0	0	SERVICIO	100.00	75.00	75.0%	CIFRAS PRELIMINARES CAPITULO 4000
179705	EDUCACIÓN SECUNDARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	8	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	-	-	1,796,625	1,520,587	1,520,587	414,758	27.3%	0	0	SERVICIO	100.00	75.00	75.0%	CIFRAS PRELIMINARES CAPITULO 2000
179706	EDUCACIÓN SECUNDARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	8	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	-	-	6,758	9,148	9,148	6,688	73.1%	0	0	SERVICIO	100.00	75.00	75.0%	CIFRAS PRELIMINARES CAPITULO 3000
179723	EDUCACIÓN SUPERIOR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	21	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	-	-	11,125,971	8,475,375	8,475,375	5,317,440	62.7%	0	0	SERVICIO	100.00	75.00	75.0%	CIFRAS PRELIMINARES CAPITULO 2000
179725	EDUCACIÓN SUPERIOR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	21	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	-	-	1,562,709	2,115,253	2,115,253	1,325,150	62.6%	0	0	SERVICIO	100.00	75.00	75.0%	CIFRA PRELIMINARES CAPITULO 4000
179724	EDUCACIÓN SUPERIOR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	21	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	-	-	2,349,168	1,602,942	1,602,942	604,666	37.7%	0	0	SERVICIO	100.00	75.00	75.0%	CIFRAS PRELIMINARES CAPITULO 3000
179726	EDUCACIÓN SUPERIOR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	21	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	-	-	1,641,295	2,221,626	2,221,626	0	0.0%	0	0	SERVICIO	100.00	75.00	75.0%	CIFRAS PRELIMINARES CAPITULO 5000
179729	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	24	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	-	-	16,529,608	20,336,177	20,336,177	0	0.0%	0	0	SERVICIO	100.00	75.00	75.0%	CIFRAS PRELIMINARES CAPITULO 5000
179727	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	24	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	-	-	11,552,271	9,105,585	9,105,585	2,888,510	31.7%	0	0	SERVICIO	100.00	75.00	75.0%	CIFRAS PRELIMINARES CAPITULO 2000
179728	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	24	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	-	-	2,750,811	2,738,526	2,738,526	242,590	8.9%	0	0	SERVICIO	100.00	75.00	75.0%	CIFRAS PRELIMINARES CAPITULO 3000
179716	INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	14	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	-	-	4,242,686	5,248,163	5,248,163	0	0.0%	0	0	SERVICIO	100.00	75.00	75.0%	CIFRAS PRELIMINARES CAPITULO 3000
179715	INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	14	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	-	-	467,401	328,609	328,609	0	0.0%	0	0	SERVICIO	100.00	75.00	75.0%	CIFRAS PRELIMINARES CAPITULO 2000
179717	INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	14	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	-	-	9,199,483	12,353,767	12,353,767	0	0.0%	0	0	SERVICIO	100.00	75.00	75.0%	CIFRAS PRELIMINARES CAPITULO 5000

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																									
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
															Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
179733		PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	-	-	298,556	246,278	246,278	80,442	32.7%	0	0	SERVICIO	100.00	75.00	75.0%	CIFRAS PRELIMINARES CAPITULO 2000
179734		PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	-	-	70,655	101,656	101,656	0	0.0%	0	0	SERVICIO	100.00	75.00	75.0%	CIFRAS PRELIMINARES CAPITULO 3000
179735		PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	-	-	12,126	16,413	16,413	0	0.0%	0	0	SERVICIO	100.00	75.00	75.0%	CIFRAS PRELIMINARES CAPITULO 5000
179721		PROGRAMA ESPECIAL O TRANSVERSAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	16	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	-	-	28,980,797	23,536,717	23,536,717	14,794,500	62.9%	0	0	SERVICIO	100.00	75.00	75.0%	CIFRAS PRELIMINARES CAPITULO 4000
	FASSA													1,411,153,554	1,043,315,181	1,043,315,181	1,031,441,549	98.9%	0	0		8.00	7.90	98.8%	
		INVERSIÓN																							
		EQUIPAMIENTO																							
192346		SASDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	AS	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SAAS	-	-	0	0	0	0	0.0%	0	0	ACCIDENTE	0.00	0.00	0.0%	CANCELADO
		SERVICIOS PERSONALES																							
192347		GARANTIZAREMOS LA CALIDAD EN LA PRESTACION DE SERVICIOS A LA POBLACION ZACATECANA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS	-	-	726,958,051	493,034,847	493,034,847	481,161,395	97.6%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.90	90.0%	CIFRAS PRELIMINARES
		OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																							
192348		FORTALECEREMOS LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS	-	-	14,412,635	10,953,601	10,953,601	10,953,601	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
192349		FORTALECEREMOS LA PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS	-	-	5,692,222	4,326,086	4,326,086	4,326,086	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
192350		FORTALECEREMOS LAS ACCIONES DE PROMOCION EN EL AUTOCUIDADO DE LA SALUD ENFATIZANDO LA DETECCION OPORTUNA DE ENFERMEDADES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS	-	-	93,922,810	71,381,337	71,381,337	71,381,157	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
192351		FORTALECEREMOS LOS MECANISMOS Y PROCESOS DE ENSEÑANZA E INVESTIGACION EN SALUD QUE PERMITAN ELEVARE LAS COMPETENCIAS Y EL DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO EN ESTE SECTOR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS	-	-	627,107	476,601	476,601	476,601	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
192352		GARANTIZAREMOS LA CALIDAD EN LA PRESTACION DE SERVICIOS A LA POBLACION ZACATECANA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6A	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS	-	-	553,442,750	450,908,243	450,908,243	450,908,243	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
192353		IMPULSAREMOS LA RECTORIA EN SALUD A TRAVES DE LA REFORMA DEL SISTEMA ESTATAL DE SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS	-	-	13,149,447	9,993,581	9,993,581	9,993,581	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
192354		PROMOVEREMOS LA IMPLEMENTACION EN SISTEMAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS	-	-	2,948,532	2,240,885	2,240,885	2,240,885	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
	FAIS													1,890,796,516	398,129,183	394,841,321	230,504,663	57.9%	4,854,380	3,059,520		32,018,371.91	18,278,951.60	57.1%	
	FISE																								
		OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL																							
151440		AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA AN LA COMUNIDAD DE TONILCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	54	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	132,623	132,623	132,623	0	0.0%	0	0	POSTE	5.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
152007		AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	55	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO	-	-	45,741	45,741	45,741	0	0.0%	0	0	POSTE	4.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre
															Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25	
155765		AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	83	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO	-	-	85,680	85,680	85,680	0	0.0%	0	0	POSTE	3.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
152612		AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE TOMÁS MOJARRO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	59	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	121,750	121,750	121,750	0	0.0%	0	0	POSTE	25.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
155615		AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	81	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	297,840	297,840	297,840	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	698.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
159847		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PRIVADA LOS RUBIO (BARRIO DEL REFUGIO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	118	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	16,653	16,653	16,653	0	0.0%	0	0	POSTE	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
155394		AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA SANTA FE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	77	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	994,500	994,500	994,500	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	2,396.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
156175		AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN DE LA COLONIA AVIACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	94	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	117,571	117,571	117,571	0	0.0%	0	0	POSTE	3.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
155344		AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN CALLE COAHUILA DE LA COMUNIDAD DE JUAN SALAS FERNÁNDEZ.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	76	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	73,811	73,811	73,811	0	0.0%	0	0	POSTE	4.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
155511		AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN CALLE COLIMA, OAXACA, BAJA CALIFORNIA, CAMPECHE Y MORELOS DE LA COMUNIDAD DELICIAS DE LÓPEZ VELARDE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	75	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	332,397	332,397	332,397	0	0.0%	0	0	POSTE	18.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
155091		AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN CALLE PRINCIPAL, HUERTA,ORIENTA Y CALLE NUEVA DE LA COMUNIDAD DE MANANTIAL DE LA HONDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	73	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	516,955	516,955	516,955	0	0.0%	0	0	POSTE	30.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
155168		AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN CALLES MIGUÉL DE LA MADRID, ÁLVARO OBREGÓN Y VÍCTOR ROSALES, DE LA COMUNIDAD DE MIGUÉL ALEMÁN.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	74	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	337,804	337,804	337,804	0	0.0%	0	0	POSTE	20.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
153929		AMPLIACIÓN DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN ARROYO DEL TECONGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	64	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	65,876	65,876	65,876	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	310.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
154896		AMPLIACIÓN DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE REFORMA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	70	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	66,426	66,426	66,426	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	201.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
154511		AMPLIACIÓN DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN ARROLLO DEL JALOCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	69	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	87,960	87,960	87,960	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	250.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
154192		AMPLIACIÓN DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE INDEPENDENCIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	67	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	28,737	28,737	28,737	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	152.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
152904	AMPLIACIÓN DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO REAL, COLONIA HIDALGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	62	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	69,302	69,302	69,302	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	310.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
154093	AMPLIACIÓN DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN EL TECOLOTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	66	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	75,570	75,570	75,570	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	223.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
154028	AMPLIACIÓN DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LOS SANTIAGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	65	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	37,526	37,526	37,526	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	152.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
153130	AMPLIACIÓN DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA JACARANDAS (1ER. ETAPA).	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	63	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	122,736	122,736	122,736	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	681.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
155019	AMPLIACIÓN DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA JACARANDAS (2DA. ETAPA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	72	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	200,308	200,308	200,308	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	607.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
160435	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE DEL REBOTE O HIDALGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	125	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	73,440	73,440	73,440	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	122.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
160285	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE JOAQUÍN AMARO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	122	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	270,708	270,708	270,708	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	510.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
155544	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	79	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	220,320	220,320	220,320	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	1,600.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
161821	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	133	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	259,478	259,478	259,478	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	520.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
160148	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE ALIANZA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	120	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	138,720	138,720	138,720	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	256.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
160212	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE ALLENDE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	121	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	100,368	100,368	100,368	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	180.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
160395	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE COLLECITA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	124	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	140,556	140,556	140,556	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	260.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
160305	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE MORELOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	123	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	125,358	125,358	125,358	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	226.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
154949	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE DE SANTA JUANA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	71	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	48,568	48,568	48,568	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	150.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
156122	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE DESÉRTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	91	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	212,388	212,388	212,388	0	0.0%	0	0	POSTE	9.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
156136	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE LOS VÁZQUEZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	92	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	114,320	114,320	114,320	0	0.0%	0	0	POSTE	4.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
152821		AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	61	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	27,866	27,866	27,866	0	0.0%	0	0	POSTE	5.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
155695		AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	82	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	213,240	213,240	213,240	0	0.0%	0	0	POSTE	12.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
155832		AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	85	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	122,400	122,400	122,400	0	0.0%	0	0	POSTE	8.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
161922		AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	134	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	50,285	50,285	50,285	0	0.0%	0	0	POSTE	2.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
161474		AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	132	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	50,285	50,285	50,285	0	0.0%	0	0	POSTE	2.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
155876		AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE BENITO JUÁREZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	86	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	149,940	149,940	149,940	0	0.0%	0	0	POSTE	8.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
152727		AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE DE ACCESO A LA COLONIA DE LA SARH.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	60	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	137,643	137,643	137,643	0	0.0%	0	0	POSTE	28.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
160525		AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE PALMA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	128	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	138,720	138,720	138,720	0	0.0%	0	0	POSTE	6.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
152339		AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE ROSALES EN COL. JACARANDAS HACIA LA COL. HIDALGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	57	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	90,468	90,468	90,468	0	0.0%	0	0	POSTE	8.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
160488		AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE SAN VICENTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	127	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	155,691	155,691	155,691	0	0.0%	0	0	POSTE	6.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
151358		AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLEJÓN 16 DE SEPTIEMBRE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	53	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	110,732	110,732	110,732	0	0.0%	0	0	POSTE	4.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
152498		AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN COL. LOS PILARES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	58	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	62,339	62,339	62,339	0	0.0%	0	0	POSTE	4.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
154460		AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN COLONIA INDEPENDENCIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	68	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	361,738	361,738	361,738	0	0.0%	0	0	POSTE	16.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
152077		AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN COLONIA LA HACIENDITA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	56	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	61,506	61,506	61,506	0	0.0%	0	0	POSTE	5.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
162031		AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN COLONIA LUCIO CABAÑAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	136	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	907,676	907,676	907,676	0	0.0%	0	0	POSTE	28.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
161145		AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN FRACCIONAMIENTO ESMERALDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	129	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	118,705	118,705	118,705	0	0.0%	0	0	POSTE	3.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
151210		AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE SAN LUCAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	52	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	90,400	90,400	90,400	0	0.0%	0	0	POSTE	3.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
155442		AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	78	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	51,031	51,031	51,031	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	112.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
156155		AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE TALESTEIPA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	93	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	403,969	403,969	403,969	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	210.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
155802		AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN CALLE CANARIO (BARRIO LA CANTERA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	75,290	75,290	75,290	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	110.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
155756		AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN CALLE DEL SOTOL (BARRIO DEL REFUGIO DE ARRIBA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	107	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	75,290	75,290	75,290	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	110.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
155593		AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN CALLE DEL TORO Y VIBORAS (BARRIO DEL REFUGIO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	104	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	171,038	171,038	171,038	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	253.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
155737		AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN CALLE SAN ANTONIO Y 24 DE FEBRERO (BARRIO LA PROVIDENCIA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	106	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	201,970	201,970	201,970	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	280.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
155778		AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN PRIVADA EL ARROYO (BARRIO DEL REFUGIO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	75,290	75,290	75,290	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	110.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
155851		AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN RASTRO MUNICIPAL (BARRIO DEL REFUGIO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	110	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	103,634	103,634	103,634	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	150.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
156008		AMPLIACION DE ELECTRICIFICACION EN CALLE BENDITO (BARRIO EL PANAL)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	117	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	172,290	172,290	172,290	0	0.0%	0	0	POSTE	3.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
155987		AMPLIACION DE ELECTRICIFICACION EN CALLE REVOLUCION (BARRIO DEL REFUGIO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	116	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	255,000	255,000	255,000	0	0.0%	0	0	POSTE	3.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
155963		AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE NOPAL (BARRIO REFUGIO DE ARRIBA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	115	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	40,014	40,014	40,014	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	120.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
155875		AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PINOS (BARRIO EL TRANCOSITO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	111	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	49,912	49,912	49,912	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	150.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
155943		AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SAN ANTONIO (BARRIO PROVIDENCIA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	114	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	93,224	93,224	93,224	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	280.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
155929		AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA LOS RUBIO (BARRIO DEL REFUGIO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	113	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	16,134	16,134	16,134	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	47.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
190389		AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	22,569	22,569	22,569	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	48.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
190390		AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN BARRIO HUITZILA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	22	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	270,000	270,000	270,000	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	1,800.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
155907		AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CARRETERA VIEJA (BARRIO PROVIDENCIA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	112	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	49,912	49,912	49,912	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	150.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
190404		AMPLIACION DE RED ELECTRICA	0-COERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	7	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	231,301	231,301	231,301	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
190407		AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE DE LA CRUZ COMUNIDAD SAUCES DE ABAJO	0-COERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	384,936	384,936	384,936	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
190408		AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE JENOFONTE COL. LOS FILOSOFOS 1	0-COERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	36	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	139,204	139,204	139,204	0	0.0%	0	0	POSTE	4.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
190409		AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE OBREGON COMUNIDAD RANCHO NUEVO	0-COERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	37	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	132,452	132,452	132,452	0	0.0%	0	0	POSTE	2.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
190410		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS , LAS LAJAS	0-COERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	14	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	208,309	208,309	208,309	0	0.0%	0	0	POSTE	7.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
190411		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE ALVARO OBREGON	0-COERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	25	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	129,300	129,300	129,300	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
190412		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE ANAXIMANDRO COL. FOLOSOFOS 1	0-COERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	38	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	271,233	271,233	271,233	0	0.0%	0	0	POSTE	7.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
190413		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE OCUTANGULO COL. FILOSOFOS II	0-COERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	39	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	169,535	169,535	0	0	0.0%	0	0	POSTE	4.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
190414		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	0-COERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	387,993	387,993	387,993	0	0.0%	0	0	POSTE	22.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
190415		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE ATOTONILCO	0-COERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	339,258	339,258	339,258	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
190416		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE JAULAS DE ARRIBA	0-COERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	17	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	125,110	125,110	125,110	0	0.0%	0	0	POSTE	7.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
190417		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DEL CHIQUIHUITILLO	0-COERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	18	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	90,110	90,110	90,110	0	0.0%	0	0	POSTE	5.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
190418		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD EL SITIO	0-COERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	16	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	90,110	90,110	90,110	0	0.0%	0	0	POSTE	5.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
190419		AMPLIACION DEL SISTEMA DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE AGUA GORDA DE LOS PATOS	0-COERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	19	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	443,165	443,165	443,165	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	1,077.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
190420		AMPLIAICON DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLES LIBERTAD, INDEPENDENCIA Y AUTOSIFICIANCIA COL. COREA 1	0-COERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	30	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	67,087	67,087	67,087	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	265.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
190421		AMPLIAICON DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CARRETERA ANTIGUA PANAMERICANA COL. HEROES DE CHAPULTEPEC	0-COERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	31	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	27,104	27,104	27,104	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	120.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
159787		CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL	0-COERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	103	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	1,351,784	1,351,784	1,351,784	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	6,363.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
156011		CONSTRUCCIÓN DE BIOPLANTA Y LÍNEA DE DESCARGA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	89	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	225,746	225,746	225,746	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
161434		CONSTRUCCION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	131	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	251,097	251,097	251,097	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	520.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
160068		CONSTRUCCION DE RED AGUA POTABLE EN CALLES RUBI Y DIAMANTE EN EL FRACCIONAMIENTO ESMERALDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	119	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	89,250	89,250	89,250	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	199.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
161281		CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	130	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	742,053	742,053	742,053	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	950.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
156066		CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON SERVICIO DE SANEAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	90	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	85,753	85,753	85,753	0	0.0%	0	0	PIEZA	5.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
155928		CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON SERVICIO DE SANEAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	87	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	222,960	222,960	222,960	0	0.0%	0	0	PIEZA	13.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
155585		CONSTRUCCION DE TINACO ELEVADO PARA AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	80	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	231,654	231,654	231,654	0	0.0%	0	0	TANQUE	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
150925		CONSTRUCCION DE 46 BAÑOS DIGNOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATOLINGA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	51	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	1,334,241	1,334,241	1,334,241	0	0.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	54.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
150810		CONSTRUCCION DE 54 BAÑOS DIGNOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATOLINGA.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	50	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	1,566,421	1,566,421	1,566,421	0	0.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	46.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
190422		CONSTRUCCION DE BAÑOS CON BIODIGESTORES EN LA COMUNIDAD DE BARRANCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	62,410	62,410	62,410	0	0.0%	0	0	OBRA	5.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
190423		CONSTRUCCION DE BAÑOS CON BIODIGESTORES EN LA COMUNIDAD DE SAN MARTIN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	44	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	37,446	37,446	37,446	0	0.0%	0	0	OBRA	3.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
190424		CONSTRUCCION DE BAÑOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE LA TETILLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	28	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	24,964	24,964	24,964	0	0.0%	0	0	OBRA	2.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
190425		CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTORES EN LA COMUNIDAD DE CARTRETAS(EL CARACOL9	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	961,875	961,875	961,875	0	0.0%	0	0	PIEZA	45.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
190426		CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD PARA LA COMUNIDAD DE CARRETAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	185,151	185,151	185,151	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
190427		CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD PARA LA COMUNIDAD DE LAS BOCAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	14	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	185,151	185,151	185,151	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
190428		CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO EN SAN ANTONIO DE LOS NEGROS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	43	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	765,894	765,894	765,894	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	506.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
190429		CONSTRUCCION DE DRENAJE EN MILAGOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	13	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	208,020	208,020	208,020	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	600.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE																									
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
190430		CONSTRUCCION DE LETRINIZACION CON BIODIGESTORES EN LA COMUNIDAD DE MOLINA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	7	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	102,462	102,462	102,462	0	0.0%	0	0	PIEZA	15.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
190431		CONSTRUCCION DE LOS SERVICIOS BASICOS PARA LA COLONIA COPROVI	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	233,238	233,238	233,238	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
190432		CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA DE ALCANCE REGIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	48	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	41,405,648	32,777,338	32,777,338	0	0.0%	0	0	OBRA	60.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
190433		CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO (1RA. ETAPA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	368,058	368,058	368,058	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	1,231.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES SE MODIFICO LA UNIDAD DE MEDIDA
190434		CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD EMILIO CARRANZA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	15	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,100,000	1,100,000	1,100,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
190435		CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES LIRIOS Y ROSAS PRIMERA ETAPA COL. LAS FLORES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	402,506	402,506	402,506	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
190436		CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES LOTO, CLAVELES, VIOLETAS PRIMERA ETAPA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	415,125	415,125	415,125	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
190437		CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES LOTO, CLAVELES, VIOLETAS PRIMERA ETAPA COL. LAS FLORES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,941,537	1,941,537	1,941,537	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
190438		CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO COMUNIDAD LA AURORA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	930,609	930,609	930,609	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
190439		CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN FRACC UNIDAD DEPORTIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	701,000	701,000	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
190440		CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD CARBONERAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	587,210	587,210	587,210	0	0.0%	0	0	POSTE	46.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
190441		CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DEL FRAIRE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	230,936	230,936	230,936	0	0.0%	0	0	POSTE	4.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
190442		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	633,500	633,500	633,500	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
190443		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	45,000	45,000	45,000	0	0.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
190444		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD LAS BOCAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	9	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	499,620	499,620	499,620	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
190445		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD EL RAMONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	24	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,592,958	1,592,958	1,592,958	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
190446		CONSTRUCCION DE 2 TRAMOS DE LINEA DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD DE LA CEJA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	26	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	100,000	100,000	100,000	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	600.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
190447		CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DEL TEPOZAN	0-COERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	187,500	187,500	187,500	0	0.0%	0	0	TANQUE	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
190448		COSNTRUCCION DE BAÑOS CON BIODGESTORES EN LA COMUNIDAD DE LAS HIGUERAS	0-COERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	29	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	74,892	74,892	74,892	0	0.0%	0	0	OBRA	6.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
190449		COSNTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA ANTORCHA GUADALUPE	0-COERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	46	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	806,340	806,340	806,340	0	0.0%	0	0	POSTE	20.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
190450		CREACION DE AREA DE 25KVA CALLE VICENTE GUERRERO	0-COERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	105,227	105,227	105,227	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
190451		CREACION DE AREA DE 25KVA COMUNIDAD PASTORIA	0-COERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	19	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	163,913	163,913	163,913	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
190452		CREACION DE AREA DE 25KVA COMUNIDAD VENADITOS	0-COERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	18	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	353,850	353,850	353,850	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
190453		CREACION DE AREA DE 25KVA EN COLONIA PAMANES ESCOBEDO	0-COERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	16	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	166,985	166,985	166,985	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
190454		CREACION DE AREA DE 25KVA EN LA COMUNIDAD DE JARILLAS	0-COERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	17	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	190,130	190,130	190,130	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
190455		DESPIO DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE EXPROPIACION PETROLERA EN COL LAZARO CARDENAS	0-COERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	40	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	250,539	250,539	250,539	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	198.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
159396		ELECTRIFICACIÓN EN CALLE NICOLAS BRAVO PONIENTE	0-COERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	98	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	127,051	127,051	127,051	0	0.0%	0	0	POSTE	3.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
156210		ELECTRIFICACIÓN EN CALLE ZACATECAS ENTRE CUAUHTEMOC Y GONZÁLEZ ORTEGA	0-COERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	95	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	19,247	19,247	19,247	0	0.0%	0	0	POSTE	2.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
159364		ELECTRIFICACIÓN EN EL BARRIO DEL TERRERO	0-COERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	97	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	53,513	53,513	53,513	0	0.0%	0	0	POSTE	3.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
159417		ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE EXCAMÉ	0-COERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	99	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	178,444	178,444	178,444	0	0.0%	0	0	POSTE	7.00	0.00	0.0%	CIFRAS PELEMINARES
159311		EXTENCIÓN DE LINEA ELÉCTRICA CON OTRO TRANSFORMADOR EN CABECERA MUNICIPAL	0-COERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	96	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	89,557	89,557	89,557	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
190456		PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD JOSE MARIA MORELOS	0-COERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	9	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	424,552	424,552	424,552	0	0.0%	0	0	POZO	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
190457		PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD JOSE MARIA PINO SUAREZ	0-COERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	22	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	800,000	800,000	800,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
155974		PLANTA SOLAR BÁSICA DIRECTA	0-COERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	88	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	35,047	35,047	35,047	0	0.0%	0	0	PIEZA	4.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
161986		REHABILITACIÓN DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0-COERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	135	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	357,912	357,912	357,912	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	520.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública	TERCER TRIMESTRE de 2012
---	--------------------------

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Página 31 de 214

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
53343		APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL EQUIPAMIENTO DE POZO, RED DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE CONVENIO CON SEPLADER (PROGRAMA ESTATAL DE SUPERACIÓN A LA MARGINACIÓN SUMAR)	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	SAN JOSÉ DE LA CAMISA (SAN JOSÉ DE LA LAGUNA)	RURAL	129914075 PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	334,247	334,247	334,247	334,247	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
53141		APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (COMPLEMENTO PARA OBRA INICIADA EN 2011) CONVENIO CON SEPLADER (PROGRAMA ESTATAL DE SUPERACIÓN A LA MARGINACIÓN SUMAR)	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	CHUPADEROS (SERANO)	RURAL	129914001 PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	240,841	240,841	240,841	240,841	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
53289		CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE AL TANQUE ELEVADO	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)	RURAL	129914036 PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	271,446	271,446	271,446	162,867	60.0%	0	0	METRO LINEAL	790.00	790.00	100.0%	
119515		CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO PANFILO NATERA	16-GENERAL PÁNFILO NATERA	GENERAL PÁNFILO NATERA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	211,370	211,370	211,370	211,370	100.0%	0	0	METRO LINEAL	730.00	730.00	100.0%	
125656		ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE DOS CAJAS DE VALVULAS EN COLONIA EL TAPIAL	17-GUADALUPE	TACOLECHE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	11,996	11,996	11,996	11,996	100.0%	46	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
115762		RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CAMPECHE	23-JUCHIPILA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	129923010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JUCHIPILA ZACATECAS	-	-	55,020	0	0	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
114519		RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LA ESPERANZA	23-JUCHIPILA	SAN JOSÉ (SAN JOSÉ DE LOS MELÉNDEZ)	RURAL	129923007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JUCHIPILA ZACATECAS	-	-	12,975	12,975	12,975	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
118016		CONSTRUCCION DE RED AGUA POTABLE EN CALLE CAMINO REAL FRACC LAS HUERTAS	31-MONTE ESCOBEDO	MONTE ESCOBEDO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	9,046	4,523	9,046	4,523	100.0%	0	0	METRO LINEAL	120.00	120.00	100.0%	LOS BENEFICIARIO APORTAN LA CANTIDAD DE 2,261.00
122381		CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FELPE ANGELES FRACC EL DORADO	31-MONTE ESCOBEDO	MONTE ESCOBEDO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	8,236	8,236	8,236	8,236	100.0%	0	0	METRO LINEAL	50.00	50.00	100.0%	LOS BENEFICIARIOS APORTAN LA CANTIDAD DE 2,059 EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE 10,295
122193		CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LAS PILITAS	31-MONTE ESCOBEDO	MONTE ESCOBEDO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	9,398	9,398	9,398	9,398	100.0%	0	0	METRO LINEAL	50.00	50.00	100.0%	LOS BENEFICIARIOS APORTAN LA CANTIDAD DE 2,349.00 EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE 11,747.00
134791		CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MATAMOROS PONIENTE	31-MONTE ESCOBEDO	MONTE ESCOBEDO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	15,360	15,360	15,360	15,360	100.0%	0	0	METRO LINEAL	120.00	120.00	100.0%	LOS BENEFICIARIOS APORTAN LA CANTIDAD DE 3,840 EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES POR 19,200.00
122035		CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE	31-MONTE ESCOBEDO	MONTE ESCOBEDO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	26,688	26,688	26,688	26,688	100.0%	0	0	METRO LINEAL	234.00	234.00	100.0%	LOS BENEFICIARIOS APORTAN LA CANTIDAD DE 6,671.00 EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES POR 33,359.00
113666		CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE Y DE CONDUCCIÓN EN MESA DE SAN JUAN	34-NOCHISTLÁN DE MEJÍA	MESA DE SAN JUAN	RURAL	12FI34004	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	158,000	158,000	158,000	158,000	100.0%	0	0	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
113717		CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN EL FRACC. MESA DE SAN JUAN UBV 2012	34-NOCHISTLÁN DE MEJÍA	MESA DE SAN JUAN	RURAL	12FI34003	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	158,638	158,638	158,638	125,372	79.0%	0	0	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	1.00	1.00	100.0%	FRACC. A CONSTRUIR UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA 2012

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS																									
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																		TERCER TRIMESTRE de 2012							
ANEXO III																									
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																									
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																									
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
9604		CONSTRUCCION DE BASES PARA COLOCACION DE TINACOS DE AGUA POTABLE, VARIAS LOCALIDADES	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939015PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	62,363	62,363	62,363	62,363	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	7.00	7.00	100.0%	7 BASES
11607		CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ITURBIDE Y VICTORIA, COM LA LUZ	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939075PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	27,301	27,301	27,301	27,301	100.0%	0	0	METRO LINEAL	372.00	367.00	98.7%	HABITAT 27,301
11641		SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE AZTECA-OLIMPICO 2DA ETAPA EN CALLE 5 DE MAYO	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939076CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	362,522	362,522	359,893	359,893	99.3%	0	0	METRO LINEAL	365.00	146.00	40.0%	HABITAT 362,522
11652		SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE AZTECA-OLIMPICO 2DA ETAPA EN VARIAS CALLES	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939077CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	776,557	776,557	464,867	464,867	59.9%	0	0	METRO LINEAL	1,064.00	266.00	25.0%	HABITAT 776,557
130787		CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO EL OJO ZARCO	42-SOMBRERETE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	994,867	994,867	994,867	992,967	99.8%	0	0	METRO LINEAL	2,178.00	2,178.00	100.0%	
162101		SECCIONAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE	47-TEUL DE GONZÁLEZ ORTEGA	HUITZILA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	11,250	11,250	11,250	11,250	100.0%	0	0	SISTEMA	11,250.00	11,250.00	100.0%	
59553		CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN FRACC. SANTO SANTIAGO	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	FRACCIONAMIENTO SANTO SANTIAGO	RURAL	129948051CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRAVES DE CONTRATISTA Y SUPERVISADA POR OBRAS PUBLICAS	-	-	1,128,808	1,128,808	1,128,808	681,402	60.4%	0	0	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
56206		CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE A LA COMUNIDAD DE LA PALMA	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	LA PALMA	RURAL	129948023PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIAPAL A TRAVES DE CONTRATISTA Y SUPERVISADA POR OBRAS PUBLICAS	-	-	240,443	240,443	240,443	240,443	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA
55604		CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN FRACC LOS SEDANOS	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	LOS SEDANOS	RURAL	129948025PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRAVES DE UN CONTRATISTA Y SUPERVISADA POR OBRAS PUBLICAS	-	-	519,123	519,123	519,123	519,123	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA
59473		CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN SAN JUAN ATLIXCO	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	URBANO	129948046PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRAVES DE CONTRATO Y SUPERVISADA POR OBRAS PUBLICAS	-	-	103,461	103,461	103,461	103,461	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	OBRA REALIZADA CERCA DEL BARRIO LA HACIENDITA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA
107377		CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	49-VALPARAÍSO	CRUCERO DE SANTA CRUZ	RURAL	129949075	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	100.0%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	0.00	0.0%	
106734		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	49-VALPARAÍSO	EL MIRADOR	RURAL	129949042	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	1,985,000	1,985,000	1,985,000	591,307	29.8%	0	0	SISTEMA	1.00	0.87	87.0%	
81570		CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	55-VILLANUEVA	OJO DE AGUA DEL TIGRE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	240,000	240,000	240,000	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
108961		APORTACIÓN CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN EN AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL (PROGRAMA FISE)	57-TRANCOSO	TRANCOSO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	1,325,278	1,325,278	1,325,278	1,325,278	100.0%	0	0	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
108348		CONSTRUCCIÓN DE BASE CISTERNA EN LA COMUNIDAD SAN SALVADOR DEL BAJIO	57-TRANCOSO	SAN SALVADOR DEL BAJIO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	6,970	6,970	6,970	6,970	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
118446		AMPLIACIÓN																							
118446		TERMINACION DE RED DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO 2012	4-BENITO JUÁREZ	FLORENCIA	URBANO	129904002CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	386,569	386,569	386,569	386,569	100.0%	0	0	METRO LINEAL	386,569.00	386,569.00	100.0%	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
63043		AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	10-FRESNILLO	ESTACIÓN SAN JOSÉ	URBANO	10115	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARRO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	240,065	240,065	240,065	240,065	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,000.00	900.00	90.0%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 489
60268		AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN COL. FELIPE MONREAL	10-FRESNILLO	FRESNILLO	URBANO	10101	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	83,234	83,234	83,234	0	0.0%	1,098	0	METRO LINEAL	242.00	185.00	76.4%	
60333		AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN COL. LAZARO CARDENAS	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10107	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	74,588	74,588	74,588	0	0.0%	985	0	METRO LINEAL	211.00	0.00	0.0%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 240
60325		AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN COL. LOS PRADOS	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10106	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	85,039	85,039	85,039	0	0.0%	461	0	METRO LINEAL	200.00	0.00	0.0%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 240
63029		AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN COL. MEXICO	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10109	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	98,092	98,092	98,092	98,092	100.0%	0	0	METRO LINEAL	300.00	270.00	90.0%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 300
60281		AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN COL. NUEVA ESPERANZA	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10103	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	57,350	57,350	57,350	0	0.0%	757	0	METRO LINEAL	150.00	0.00	0.0%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 180
60292		AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. AZTECA	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10104	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	108,825	108,825	108,825	108,825	100.0%	0	0	METRO LINEAL	335.00	310.00	92.5%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 750
60314		AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. NUEVA ALIANZA	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10105	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	51,748	51,748	51,748	0	0.0%	683	0	METRO LINEAL	150.00	0.00	0.0%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 138
63056		AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA	10-FRESNILLO	LABOR DE SANTA BÁRBARA	RURAL	20120	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	248,733	248,733	248,733	248,733	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,016.00	920.00	90.6%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 873
63083		APORTACION AL SIAPASF PARA LA REALIZACION DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	30131	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	SISTEMA	0.00	0.00	0.0%	RESPONSABILIDAD UNICA DEL SIAPASF
63048		OBRAS CONVENIDAS CON CEAPA EN VARIAS LOCALIDADES	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10118	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	400,000	400,000	400,000	0	0.0%	5,280	0	SISTEMA	0.00	0.00	0.0%	OBRAS A CONVENIR CON CEAPA
63028		SUMINISTRO E INSTALACION DE TINACO DE 10,000 LTS. Y 463 ML. DE RED EN COL. AMPLIACION AZTECA	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10108	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	197,728	197,728	197,728	0	0.0%	2,610	0	METRO LINEAL	463.00	330.00	71.3%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 240
53301		AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES PRIVADA VEGA Y REFUGIO	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGÚA	NIEVES	URBANO	129914067 CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	23,842	23,842	23,842	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	157.00	0.00	0.0%	
53197		AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE A BASE DE TUBERÍA DE PVC DE 2 1/2 DE DIÁMETRO Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA SANTA MARÍA DE LAS NIEVES TERCERA ETAPA	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGÚA	NIEVES	URBANO	129914023 CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	224,200	224,200	224,200	224,200	100.0%	0	0	METRO LINEAL	501.00	501.00	100.0%	
120363		AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 5 DE MAYO, LA LOMA Y CALLE COLOSIO	16-GENERAL PÁNFILO NATERA	GUANAJUATILLO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	45,000	45,000	45,000	45,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	220.00	220.00	100.0%	
117650		ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ABRAHAM CHAVEZ, COMUNIDAD DE ZOQUITE	17-GUADALUPE	ZOQUITE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	1,922	0	1,922	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	18.00	0.00	0.0%	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS														TERCER TRIMESTRE de 2012											
ANEXO III																									
EJERCICIO FISCAL 2012														I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES											
PERÍODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE														(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)											
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
117220		ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE AGRICULTURA ESQUINA EL TANQUECITO, COMUNIDAD DE LA LUZ	17-GUADALUPE	LA LUZ	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	31,137	0	31,137	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	246.00	0.00	0.0%	
116989		ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DE LA SALUD, COMUNIDAD DE CASA BLANCA	17-GUADALUPE	CASA BLANCA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	14,192	0	14,192	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	150.00	0.00	0.0%	
117370		ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DE LA VIA, COMUNIDAD DE LO DE VEGA	17-GUADALUPE	LO DE VEGA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	42,404	0	42,404	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	372.00	0.00	0.0%	
116580		ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FELIPE ANGELES, COLONIA TOMA DE ZACATECAS	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	32,308	0	32,308	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	324.00	0.00	0.0%	
117164		ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FRANCISCO VILLA, COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA	17-GUADALUPE	GENERAL EMILIANO ZAPATA (LA COCINERA)	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	31,998	0	31,998	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	324.00	0.00	0.0%	
116609		ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GRIETA, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	3,472	0	3,472	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	30.00	0.00	0.0%	
117305		ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE INSURGENTES, COMUNIDAD DE LA LUZ	17-GUADALUPE	LA LUZ	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	16,893	0	16,893	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	132.00	0.00	0.0%	
117490		ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LOPEZ MATEOS, COMUNIDAD DE SANTA MONICA	17-GUADALUPE	SANTA MÓNICA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	156,514	0	15,614	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	120.00	0.00	0.0%	
117126		ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PANFILO NATERA, COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA	17-GUADALUPE	GENERAL EMILIANO ZAPATA (LA COCINERA)	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	22,780	0	22,780	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	228.00	0.00	0.0%	
117761		ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE REBOTE, COMUNIDAD DE ZOQUITE	17-GUADALUPE	ZOQUITE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	13,940	0	13,940	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	138.00	0.00	0.0%	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
117074		ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE (POR LA TELESECUNDARIA), COMUNIDAD DE EL BORDO	17-GUADALUPE	EL BORDO DE BUENAVISTA (EL BORDO)	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	18,184	0	18,184	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	180.00	0.00	0.0%	
117574		ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA, COMUNIDAD DE TACOALECHE	17-GUADALUPE	TACOALECHE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	4,700	0	4,700	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	48.00	0.00	0.0%	
117713		ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ZDA DE BUGAMBILIAS, COMUNIDAD DE ZOQUITE	17-GUADALUPE	ZOQUITE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	3,272	0	3,272	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	30.00	0.00	0.0%	
117846		ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ZDA DE	17-GUADALUPE	ZOQUITE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	8,991	0	8,991	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	90.00	0.00	0.0%	
117982		ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 23 DE MARZO, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	1,104	0	1,104	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	24.00	0.00	0.0%	
117429		ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN PLAZUELA CERRITO BLANCO, MESON DE GODOY	17-GUADALUPE	MESÓN DE GODOY	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	32,815	0	32,815	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	138.00	0.00	0.0%	
116544		ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA PROGRESO, COLONIA PROGRESISTAS	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	2,422	0	2,422	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	18.00	0.00	0.0%	
125646		ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES COLONIA JORGE OBISPO	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	64,152	64,152	64,152	64,152	100.0%	274	0	METRO LINEAL	396.00	396.00	100.0%	
118147		ADQUISICION DE BOMBA PARA POZO N° 2 DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE ZOQUITE	17-GUADALUPE	ZOQUITE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	41,990	0	41,990	0	0.0%	0	0	SISTEMA	100.00	0.00	0.0%	
117905		ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE TRES CAJAS DE VALVULAS PARA LOS PIES DE CASA	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	17,449	0	17,449	0	0.0%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	3.00	0.00	0.0%	
125661		APORTACION AL PROGRAMA HABITAT PARA LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SAN ANTONIO	17-GUADALUPE	SAN JERÓNIMO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	22,779	22,779	22,779	22,779	100.0%	82	0	METRO LINEAL	100.00	100.00	100.0%	
118092		REPARACION DE BOMBA DEL POZO N° 1 DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE ZOQUITE	17-GUADALUPE	ZOQUITE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	18,560	0	18,560	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
56348		AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA EL CEBOLLAL	20-JEREZ	JEREZ DE GARCÍA SALINAS	URBANO	129920002 CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	48,285	48,285	48,285	48,285	100.0%	0	0	METRO LINEAL	75.00	75.00	100.0%	
99658		APORTACION PARA LA AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACION FCO. I. MADERO (PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES)	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	129922001CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	55,515	55,515	55,515	55,515	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,032.00	1,032.00	100.0%	ES APORTACION
138289		AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL ALAMO	24-LORETO	EL ÁLAMO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	OLIVIA MONREAL MARTINEZ	-	-	214,079	214,079	214,079	192,969	90.1%	0	0	METRO LINEAL	214,079.00	192,969.00	90.1%	
82766		ANPLIACIÓN DE METAS EN REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO	25-LUIS MOYA	LUIS MOYA	URBANO	MLM2012FH007	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	42,501	42,501	42,501	42,501	100.0%	42,501	42,501	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
108514		AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN C. DIAMANNTE, C. COBRE, Y C. SIN NOMBRE, COL. LINDA VISTA	29-MIGUEL AUZA	MIGUEL AUZA	URBANO	129929060	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	53,502	53,502	53,502	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	445.00	0.00	0.0%	
108647		AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CANTERA	29-MIGUEL AUZA	MIGUEL AUZA	URBANO	129929061	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	59,724	59,724	59,724	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	350.00	0.00	0.0%	
108286		AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIVADA HIDALGO	29-MIGUEL AUZA	MIGUEL AUZA	URBANO	129929058	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	6,646	6,646	6,646	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	70.00	0.00	0.0%	
108453		AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE C. ANTONIO GUZMÁN Y C. ÁLAMO	29-MIGUEL AUZA	MIGUEL AUZA	URBANO	129929059	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	8,806	8,806	8,806	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	94.00	0.00	0.0%	
107599		AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE, PROL. ZARAGOZA Y ARROYO DE PROGRESO	29-MIGUEL AUZA	MIGUEL AUZA	URBANO	129929056	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	31,087	31,087	31,087	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	340.00	0.00	0.0%	
102983		AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE 20 DE NOVIEMBRE EN LAS CALLES: FELIPE ÁNGELES Y FRANCISCO VILLA	29-MIGUEL AUZA	COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE (SANTA ANA)	RURAL	129929038	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	33,316	33,316	33,316	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	400.00	0.00	0.0%	
107185		AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA ALAMEDA	29-MIGUEL AUZA	MIGUEL AUZA	URBANO	129929055	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	41,765	41,765	41,765	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	200.00	0.00	0.0%	
107816		AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA SAN MARCOS, BARRIO LA UCA	29-MIGUEL AUZA	MIGUEL AUZA	URBANO	129929057	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	16,863	16,863	16,863	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	181.00	0.00	0.0%	
91150		AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COL. SAN GABRIEL (LAUREL, ROBLE, ENCINO Y CANTERA)	29-MIGUEL AUZA	MIGUEL AUZA	URBANO	129929008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	57,840	57,840	57,840	27,055	46.8%	0	0	METRO LINEAL	468.00	468.00	100.0%	
76188		AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	35-NORIA DE ÁNGELES	IGNACIO ZARAGOZA (SAN DIEGO)	RURAL	129935024 PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	185,501	185,501	185,501	185,501	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1.00	1.00	100.0%	
76103		AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	35-NORIA DE ÁNGELES	NORIA DE ÁNGELES	URBANO	129935020CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	109,892	109,892	109,892	109,892	100.0%	0	0	METRO LINEAL	407.00	407.00	100.0%	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
76416		APORTACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL PROGRAMA SUMAR PARA MEJORAR	35-NORIA DE ANGELES	SAN ANTONIO DE LA MULA	RURAL	129935036 PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	216,000	216,000	216,000	216,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
14619		AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN CALLE 12 DE OCTUBRE, COL. AZTECA	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939042CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	4,873	4,873	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	84.00	0.00	0.0%	HABITAT 4,873
14984		AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE TEXCOCO, COL. AZTECA	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939052CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	171,742	171,742	170,755	170,755	99.4%	0	0	METRO LINEAL	427.00	427.00	100.0%	HABITAT 171,742
14826		AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 16 DE SEP, COL. BUENOS AIRES	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939048CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	212,452	212,452	209,711	209,711	98.7%	0	0	METRO LINEAL	547.00	547.00	100.0%	HABITAT 212,452
27019		AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CONSTITUCION	39-RÍO GRANDE	LAS ESPERANZAS (EL RANCHITO)	RURAL	129939081PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	85,700	85,700	55,433	55,433	64.7%	0	0	METRO LINEAL	216.50	216.50	100.0%	
27023		AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GUILLERMO PRIETO, COM LA LUZ	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939082PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	23,106	23,106	23,106	23,106	100.0%	0	0	METRO LINEAL	97.00	97.00	100.0%	
11394		AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE HIDALGO	39-RÍO GRANDE	PASTELERA	RURAL	129939061PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	29,839	29,839	29,839	29,839	100.0%	0	0	METRO LINEAL	180.00	180.00	100.0%	
27029		AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE HIDALGO, COM ALFONSO MEDINA	39-RÍO GRANDE	ALFONSO MEDINA (EL CAPRICH0)	RURAL	129939083PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	12,900	12,900	12,900	12,900	100.0%	0	0	METRO LINEAL	56.00	56.00	100.0%	
11471		AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MARTIN TRIANA, COL. ADOLFO L. MATEOS II SECC	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939067CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	99,831	99,831	99,831	99,831	100.0%	0	0	METRO LINEAL	180.00	180.00	100.0%	
9815		AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MARTIN TRIANA, COL. DEPORTIVA	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939025CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	43,478	43,478	43,278	43,278	99.5%	0	0	METRO LINEAL	235.00	235.00	100.0%	
9456		AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PEDRO DAMIAN ESQUIVEL, COL. TEPEYAC	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939001CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO E Y SOCIAL	-	-	19,802	19,802	19,802	19,802	100.0%	0	0	METRO LINEAL	96.00	96.00	100.0%	
9460		AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIV. SIN NOMBRE, COM LORETO	39-RÍO GRANDE	LORETO	RURAL	129939003PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	18,590	18,590	18,590	18,590	100.0%	0	0	METRO LINEAL	56.00	56.00	100.0%	
9462		AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROL. ZARAGOZA, COL.FLORES MAGON	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939004CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	215,965	215,965	215,965	215,965	100.0%	0	0	METRO LINEAL	347.70	347.70	100.0%	
9458		AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE RAMIREZ, COL. LIANEROS	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939002CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	9,723	9,723	9,723	9,723	100.0%	0	0	METRO LINEAL	62.00	62.00	100.0%	
27055		AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIVADA ZACATECAS, COM LORETO	39-RÍO GRANDE	LORETO	RURAL	129939085PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	24,571	24,571	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	165.00	0.00	0.0%	
27154		AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE NE PARTE ALTA (MANZANA DE ARRIBA)IGNACIO ZARAGOZA	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939086PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	223,429	223,429	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	360.00	0.00	0.0%	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
14729		AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE SAN JOSE, COL. LOS DURAZNOS	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939046CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	101,051	101,051	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	290.00	0.00	0.0%	HABITAT 112,279 BENEFICIARIOS 11,228
151516		AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN COLONIA LAS PEÑAS	40-SAIN ALTO	SAIN ALTO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	59,800	59,800	59,800	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	59,800.00	59,800.00	100.0%	
66909		AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTERILLADO SANITARIO	46-TEPETONGO	TEPETONGO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	549,330	549,330	549,330	549,330	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,053.00	1,053.00	100.0%	AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTERILLADO SANITARIO EN EL FRACC. LAS CUMBRES. DE LA CABECERA MUNICIPAL. OBRA 90%
161455		AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN BARRIO HUITZILA	47-TEUL DE GONZÁLEZ ORTEGA	HUITZILA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	90,000	90,000	90,000	90,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	90,000.00	90,000.00	100.0%	
81703		AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MAGNOLIAS COLONIA LAS FLORES	55-VILLANUEVA	VILLANUEVA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	13,520	13,520	13,520	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	100.00	0.00	0.0%	
109146		AMPLIACIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE ALUMUNIO	57-TRANCOSO	TRANCOSO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	13,392	13,392	13,392	13,392	100.0%	0	0	METRO LINEAL	96.00	96.00	100.0%	
103747		APORTACIÓN MUNICIPAL AMPLIACIÓN DE AGUA POTABLE CALLE CARRETERA VIEJA (PROGRAMA FISE)	57-TRANCOSO	TRANCOSO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	24,956	24,956	24,956	24,956	100.0%	0	0	METRO LINEAL	150.00	150.00	100.0%	
103624		APORTACIÓN MUNICIPAL AMPLIACIÓN DE AGUA POTABLE CALLE NOPAL (PROGRAMA FISE)	57-TRANCOSO	TRANCOSO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	20,007	20,007	20,007	20,007	100.0%	0	0	METRO LINEAL	120.00	120.00	100.0%	
102317		APORTACIÓN MUNICIPAL AMPLIACIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PINOS (PROGRAMA FISE)	57-TRANCOSO	TRANCOSO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	24,956	24,956	24,956	24,956	100.0%	0	0	METRO LINEAL	150.00	150.00	100.0%	
106572		APORTACIÓN MUNICIPAL AMPLIACIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIVADA LOS RUBIOS (PROGRMA FISE)	57-TRANCOSO	TRANCOSO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	8,067	8,067	8,067	8,067	100.0%	0	0	METRO LINEAL	47.00	47.00	100.0%	
99505		APORTACIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE CALLE ALUMINIO (PROGRAMA 3X1)	57-TRANCOSO	TRANCOSO	URBANO	129957001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	16,323	16,323	16,323	16,323	100.0%	0	0	METRO LINEAL	550.00	550.00	100.0%	
		MANTENIMIENTO																							
63064		REHABILITACION DE RED HIDRAULICA DE AGUA POTABLE Y REPOSICION DE FLUXOMETROS EN MODULOS SANITARIOS DE LA ESC. SEC. BENITO JUAREZ DE LA COL. CENTRO	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20123	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	256,230	256,230	256,230	256,230	100.0%	0	0	METRO LINEAL	136.00	0.00	0.0%	LA META SON 24 FLUXOMETROS Y SON 350 BENEFICIADOS
63052		REPOSICION DE TRANSFORMADOR PARA AGUA POTABLE	10-FRESNILLO	PATILLOS	RURAL	10119	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIENCIA MUNICIPAL	-	-	216,063	216,063	216,063	216,063	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.80	80.0%	LA META ES UN TRANSFORMADOR Y SON 300 BENEFICIADOS
63039		SUMINISTRO E INATALCION DE BOMBA PARA AGUA POTABLE	10-FRESNILLO	PROVIDENCIA DE RIVERA (PROVIDENCIA ESTANZUELA)	RURAL	10114	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	133,923	133,923	133,923	0	0.0%	1,768	0	EQUIPO	1.00	0.90	90.0%	LA META ES 1 BOMBA Y SON 250 BENEFICIADOS

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS																			TERCER TRIMESTRE de 2012										
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																			ANEXO III										
EJERCICIO FISCAL 2012																			I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES										
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE																			(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)										
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones				
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %		
															Ministrado	Programado	Ejercido												
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25				
63035		SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR ELECTRICO Y REBOMBEO EN COL. DEL VALLE	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10112	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	23,137	23,137	23,137	23,137	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.92	92.0%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 3,000				
53224		REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CONCEPCIÓN	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	NIEVES	URBANO	129914037 CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	71,115	71,115	71,115	71,115	100.0%	0	0	METRO LINEAL	142.90	142.90	100.0%					
53294		REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN UN TRAMO DE CALLE LAS PILAS Y CALLEJON DE LA PILA	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	NIEVES	URBANO	129914039 CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	39,070	39,070	39,070	39,070	100.0%	0	0	METRO LINEAL	183.00	183.00	100.0%					
53228		REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN UN TRAMO DE LA CALLE ALLENDE	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	NIEVES	URBANO	129914038 CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	36,000	36,000	36,000	36,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	118.00	118.00	100.0%					
120010		REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE	16-GENERAL PÁNFILO NATERA	EL SAUCITO (EL HORNO)	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	12,196	12,196	12,196	12,196	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%					
119959		REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE	16-GENERAL PÁNFILO NATERA	SANTA ELENA (FRANCISCO ZARCO)	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%					
120581		REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES COL. CENTRO	16-GENERAL PÁNFILO NATERA	GENERAL PÁNFILO NATERA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	68,000	68,000	68,000	68,000	100.0%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	1.00	100.0%					
120151		REPARACION DE BOMBA DE POZO DE AGUA POTABLE	16-GENERAL PÁNFILO NATERA	EL TULE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	12,760	12,760	12,760	12,760	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%					
56642		REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO DE AGUA POTABLE	20-JEREZ	CIENEGUITAS DE FERNANDEZ	RURAL	129920010 PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	20,880	20,880	20,880	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%					
56531		REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO DE AGUA POTABLE	20-JEREZ	EL HUEJOTE	RURAL	129920007 PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	45,764	45,764	45,764	45,764	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%					
57217		REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO DE AGUA POTABLE	20-JEREZ	EL NARANJAL	RURAL	129920011 PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	63,522	63,522	63,522	63,522	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%					
56566		REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO DE AGUA POTABLE	20-JEREZ	LO DE NAVA	RURAL	129920009 PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	77,201	77,201	77,201	77,201	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%					
56473		REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO DE AGUA POTABLE	20-JEREZ	PUERTA DE CHULA	RURAL	129920006 PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	71,192	71,192	71,192	71,192	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%					
56550		REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO DE AGUA POTABLE	20-JEREZ	RIO FLORIDO (EL RANCHITO)	RURAL	129920008 PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	63,600	63,600	63,600	63,600	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%					
58040		REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE MEDIDORES	20-JEREZ	LOS RIOS	RURAL	129920014 PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	179,025	179,025	179,025	179,025	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%					
57300		REHABILITACION DE EQUIPO DE MEDICION DE AGUA POTABLE	20-JEREZ	LOS RODARTE	RURAL	129920012 PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	14,941	14,941	14,941	14,941	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%					
56317		REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE 1ERA. ETAPA	20-JEREZ	JEREZ DE GARCÍA SALINAS	URBANO	129920001 CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	562,954	562,954	562,954	506,658	90.0%	0	0	METRO LINEAL	720.06	648.00	90.0%					
114361		REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AMOXOCHITL	23-JUCHIPILA	AMOXÓCHITL	RURAL	129923006	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JUCHIPILA ZACATECAS	-	-	43,500	43,500	43,500	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%					
116746		REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MORELOS, XOCHIMILCO, ALVARO OBREGON, CALIFORNIA Y ZAPATEROS	23-JUCHIPILA	EL REMOLINO	RURAL	129923013	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JUCHIPILA ZACATECAS	-	-	316,207	0	0	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%					

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre
															Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25	
114302		REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN GUADALAJARITA	23-JUCHIPILA	GUADALAJARITA	RURAL	129923005	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JUCHIPILA ZACATECAS	-	-	41,250	41,250	41,250	13,750	33.3%	0	0	SISTEMA	1.00	0.33	33.0%		
121750		COMPRA DE BOMBA SUMEGIBLE PARA EL POZO DE JUNTA DE DOS RIOS	31-MONTE ESCOBEDO	HUEJUQUILITA DE LOS MÁRQUEZ	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	116,684	116,684	116,684	116,684	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES BOMBA	
105667		APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE REGULADOR (CONVENIO CON CEAPA)	32-MORELOS	MORELOS	URBANO	12 99 32 010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	CEAPA	-	-	450,000	450,000	450,000	450,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.70	70.0%		
116611		PRESTAMO PROVISIONAL A FORTAMUN, PARA LA ADQUISICION DE PIPA PARA AGUA	34-NOCHISTLÁN DE MEJÍA	NOCHISTLÁN DE MEJÍA	URBANO	12F134002	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	203,874	203,874	203,874	203,874	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	ESTE PRESTAMO ES A CORTO PLAZO, LUEGO SE REINTEGRARA RECURSO DEL FONDO IV A FONDO III.	
151485		SUJIMIDTRO Y COLOCACION DE CABLEADO Y ARRANCADOR EN POZO 2 DE AGUA POTABLE	40-SAIN ALTO	SAIN ALTO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	91,290	91,290	91,290	91,290	100.0%	0	0	METRO LINEAL	91,290.00	91,290.00	100.0%		
130795		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	42-SOMBRERETE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	300,000	300,000	300,000	291,040	97.0%	0	0	METRO LINEAL	1.00	1.00	100.0%	EN LAS METAS NO PUEDE ESPECIFICARSE EXACTAMENTE CUANTAS FUERON PROGRAMADAS Y EJECUTADAS, YA QUE EL RECURSO SE VA EJERCIENDO CONFORME SE VA OCUPANDO Y LO VAN SOLICITANDO LOS	
132720		MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	42-SOMBRERETE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	64	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	300,000	300,000	300,000	104,027	34.7%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	LAS METAS SON MANEJADAS COMO UN PROGRAMA	
130745		REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA)	42-SOMBRERETE	SAN JOSÉ DE FÉLIX	RURAL	2	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	559,482	559,482	559,482	559,482	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,936.00	1,936.00	100.0%		
130737		REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	42-SOMBRERETE	EJIDO INDEPENDENCIA (EL CAPRICH0)	RURAL	1	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	329,091	329,091	329,091	329,037	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%		
80885		MANTENIMIENTO A LA BOMBA DEL POZO DE AGUA EN SANTIAGO NEXCALTITAN	45-TEPECHITLÁN	SANTIAGO NEXCALTITÁN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	18,500	18,500	18,500	18,500	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%		
80798		MANTENIMIENTO A LA BOMBA DEL POZO DE AGUA POTABLE EN TALESTEIPA	45-TEPECHITLÁN	TALESTEIPA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	34,500	34,500	34,500	34,500	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%		
80841		MANTENIMIENTO A LA BOMBA DEL POZO EL AGUA EN VILLA JUAREZ	45-TEPECHITLÁN	VILLA JUÁREZ (EL TECOLOTE)	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	32,480	32,480	32,480	32,480	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%		
		DOTACIÓN DE AGUA																								
		AMPLIACIÓN																								
116584		APORT. MPAL. PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO EN PRESA DE HUISQUILCO 2DA. ETAPA	34-NOCHISTLÁN DE MEJÍA	LABOR DE ABAJO	RURAL	12F13401	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	HIDROAGRÍCOLA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	349,733	349,733	349,733	349,733	100.0%	0	0	METROS CÚBICOS	1,200.00	1,200.00	100.0%	OBRA FISICAMENTE TERMINADA EN 2011. Y PROGRAMADA EN ESTE EJERCICIO.	
151432		AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LAS PILAS	40-SAIN ALTO	SAIN ALTO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	30,825	30,825	30,825	30,825	100.0%	0	0	METROS CÚBICOS	30,825.00	30,825.00	100.0%		
		NORIAS																								
		MANTENIMIENTO																								
138087		APOYO PARA DESASOLVE DE NORIA EN TIERRA BLANCA	24-LORETO	TIERRA BLANCA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LORETO ZAC	-	-	50,000	50,000	50,000	21,000	42.0%	0	0	NORIA	50,000.00	21,000.00	42.0%		
		POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE																								
		CONSTRUCCIÓN																								

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS																								
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública														TERCER TRIMESTRE de 2012										
EJERCICIO FISCAL 2012																								
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE																								
ANEXO III																								
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																								
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																								
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
156901	EXPLORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE Y ESTUDIO GEOHIDROLOGICO	7-CONCEPCIÓN DEL ORO	LA REFORMA (SAN NICOLÁS)	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	475,000	475,000	475,000	0	0.0%	475,000	0	POZO	475,000.00	0.00	0.0%	
125671	AFORO Y DESAZOLVE DEL POZO PARA POSIBLE CONSUMO HUMANO DE LA COMUNIDAD DE CASAS COLORADAS	17-GUADALUPE	CASAS COLORADAS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	54,520	54,520	54,520	54,332	99.7%	36	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
102795	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE JUAN SALAS FERNÁNDEZ	29-MIGUEL AUZA	JUAN SALAS FERNÁNDEZ	RURAL	129929036	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	424,552	424,552	424,552	424,552	100.0%	0	0	POZO	1.00	0.00	0.0%	
	MEJORAMIENTO																							
155279	DESASOLVE DE POZO DE AGUA POTABLE PROGRESO DE AGUA DULCE	7-CONCEPCIÓN DEL ORO	PROGRESO (AGUA DULCE)	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	85,840	85,840	85,840	85,840	100.0%	85,840	85,840	DESAZOLVE	85,840.00	85,840.00	100.0%	
157131	MEJORA DE ELECTRIFICACION DE POZO PARA AGUA POTABLE	7-CONCEPCIÓN DEL ORO	LAS HUERTAS	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	86,374	86,374	86,374	86,374	100.0%	86,374	86,374	OBRA	86,374.00	86,374.00	100.0%	
63032	REHABILITACION DE POZO NO 4 SISTEMA CARRILLO	10-FRESNILLO	CARRILLO	RURAL	10110	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	574,083	574,083	574,083	574,083	100.0%	0	0	POZO	1.00	0.90	90.0%	
	MANTENIMIENTO																							
120090	REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE	16-GENERAL PÁNFILO NATERA	EL TULE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	70,307	70,307	70,307	70,307	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
119872	REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE NO. 1	16-GENERAL PÁNFILO NATERA	GENERAL PÁNFILO NATERA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	59,362	59,362	59,362	59,362	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
119698	REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE NO. 2	16-GENERAL PÁNFILO NATERA	GENERAL PÁNFILO NATERA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	11,546	11,546	11,546	11,546	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
57970	REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO Y DESASOLVE DE POZO DE AGUA POTABLE	20-JEREZ	EL TAMBOR	RURAL	129920013 PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	138,152	138,152	138,152	138,152	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
138441	ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO NO. 1	24-LORETO	LORETO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES SA DE CV	-	-	113,000	113,000	113,000	113,000	100.0%	0	0	POZO	113,000.00	113,000.00	100.0%	
138144	APOYO PARA COMPOSTURA DE POZO DE AGUA POTABLE	24-LORETO	LAS PLAYAS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LORETO ZAC	-	-	7,000	7,000	7,000	7,000	100.0%	0	0	POZO	7,000.00	7,000.00	100.0%	
138372	APOYO PARA DESASOLVE DE POZO DE AGUA POTABLE EN JESUS MARIA	24-LORETO	JESÚS MARÍA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LORETO	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	POZO	10,000.00	10,000.00	100.0%	
138560	REHABILITACION DE POZO 1 Y EQUIPO DE BOMBEO POZO 1 Y 2	24-LORETO	LORETO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MARCO ANTONIO PRIETO ALVAREZ	-	-	109,322	109,322	109,322	109,322	100.0%	0	0	POZO	109,322.00	109,322.00	100.0%	
27037	DESASOLVE DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, COM. LOS RAMIREZ	39-RÍO GRANDE	LOS RAMÍREZ	RURAL	129939084PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	158,178	158,178	79,089	79,089	50.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
	EQUIPAMIENTO																							
155197	AFORO, ADEME Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE ZONA EL HUACHITO	7-CONCEPCIÓN DEL ORO	CONCEPCIÓN DEL ORO	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	504,676	504,676	504,676	504,676	100.0%	504,676	504,676	POZO	504,676.00	504,676.00	100.0%	
154598	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE	7-CONCEPCIÓN DEL ORO	ESTACIÓN MARGARITA	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	33,617	33,617	33,617	33,617	100.0%	33,617	33,617	POZO	33,617.00	33,617.00	100.0%	
154270	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN EL DURAZNO	7-CONCEPCIÓN DEL ORO	EL DURAZNO	RURAL	1	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA FEDERAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	86,327	86,327	86,327	86,327	100.0%	86,327	86,327	POZO	1.00	1.00	100.0%	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS																		TERCER TRIMESTRE de 2012									
ANEXO III																											
EJERCICIO FISCAL 2012																											
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE																											
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																											
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																											
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
															Ministrado	Programado	Ejercido										
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25		
154910		EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE GUADALUPE GARZARON	7-CONCEPCIÓN DEL ORO	GUADALUPE GARZARÓN	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	77,502	77,502	77,502	77,502	100.0%	77,502	77,502	POZO	77,502.00	77,502.00	100.0%			
154981		EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE, POZO 1 MEZQUITAL	7-CONCEPCIÓN DEL ORO	SAN JOSÉ DEL MEZQUITAL (EL MEZQUITAL)	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	75,284	75,284	75,284	75,284	100.0%	75,284	75,284	POZO	75,284.00	75,284.00	100.0%			
155040		EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE POZO 2 SAN JOSE DEL MEZQUITAL	7-CONCEPCIÓN DEL ORO	SAN JOSÉ DEL MEZQUITAL (EL MEZQUITAL)	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	96,442	96,442	96,442	96,442	100.0%	96,442	96,442	POZO	96,442.00	96,442.00	100.0%			
63033		CAMBIO DE EQUIPO DE BOMBEO DE POZO NO. 2 BIS DE SISTEMA CARRILLO	10-FRESNILLO	CARRILLO	RURAL	10111	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	485,393	465,393	465,393	465,393	100.0%	0	0	POZO	1.00	0.90	90.0%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 30,000		
63066		ELECTRIFICACION DE POZO PARA AGUA POTABLE	10-FRESNILLO	SANTIAGUILLO	RURAL	20124	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	199,173	199,173	199,173	0	0.0%	2,629	0	POZO	1.00	0.00	0.0%	LA META ES UN TRANSFORMADOR Y SON 1378 BENEFICIADOS		
60278		EQUIPAMIENTO DE POZO, SUBESTACION Y LINEA DE CONDUCCION EN EL COLORADO DE SANTA ROSA	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10102	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	1,678,572	1,678,572	1,678,572	1,202,964	71.7%	9,127	0	POZO	1.00	0.90	90.0%	LA META ES 4 KM Y EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 200		
63077		SUMINISTRO E INATALACION DE ELECTROBOMBA EN POZO NO. 8 DEL SISTEMA CARRILLO	10-FRESNILLO	CARRILLO	RURAL	20131	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	159,094	159,094	159,094	159,094	100.0%	0	0	POZO	1.00	0.90	90.0%	LA META ES UNA BOMBA Y SON 20,000 BENEFICIADOS		
63060		SUMINISTRO E INSTALACION DE ARRANCADOR Y COMETIDA ELECTRICA EN POZO DE AGUA POTABLE	10-FRESNILLO	SAN VICENTE DE PLENITUD (SAN VICENTE)	RURAL	20122	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	45,243	45,243	45,243	0	0.0%	597	0	POZO	1.00	0.00	0.0%	LA META ES UN ARRANCADOR Y SON 90 BENEFICIADOS		
63068		SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA Y ARRANCADOR EN POZO DE AGUA POTABLE	10-FRESNILLO	SAN CRISTÓBAL	RURAL	20125	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	123,417	123,417	123,417	0	0.0%	1,629	0	POZO	1.00	0.00	0.0%	LA META ES UNA BOMBA Y UN TRANSFORMADOR Y SON 730 BENEFICIADOS		
63058		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTROBOMBA Y AMPLIACION DE COLUMNA DE AGUA EN POZO DE AGUA POTABLE	10-FRESNILLO	NUÉVO DÍA	RURAL	20121	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	48,117	48,117	48,117	0	0.0%	635	0	POZO	1.00	0.80	80.0%	LA META ES 3 TRAMOS DE TUBO Y LOS BENEFICIADOS SON 300		
53322		APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA PARA POZO DE AGUA POTABLE CONVENIO CON SEPLADER (PROGRAMA ESTATAL DE SUPERACIÓN A LA MARGINACIÓN SUMAR)	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	LUIS MOYA (ESTACIÓN ALAMILLO)	RURAL	129914074 PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	45,000	45,000	45,000	45,000	100.0%	0	0	POZO	1.00	0.00	0.0%			
53213		EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	COLONIA BENITO JUÁREZ (EL TUJILLO)	RURAL	129914024 PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	130,590	130,590	130,590	130,590	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%			
76055		EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	35-NORIA DE ÁNGELES	COLONIA ALVARADO (EL GALLINERO)	RURAL	129935001 PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	33,640	33,640	33,640	33,640	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%			
76380		EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	35-NORIA DE ÁNGELES	SAN ANTONIO DE LA MULA	RURAL	129935025 PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	323,658	323,658	323,658	323,658	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%			
9598		EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	39-RÍO GRANDE	EMILIANO ZAPATA (MORONES)	RURAL	129939013PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	107,500	107,500	107,500	107,500	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%			
130772		EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	42-SOMBRETERE	SAN MARTÍN	RURAL	3	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	331,696	331,696	331,696	314,739	94.9%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%			

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS																								
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																	TERCER TRIMESTRE de 2012							
ANEXO III																								
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																								
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																								
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
81634	REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO DE AGUA POTABLE	55-VILLANUEVA	ADJUNTAS DEL REFUGIO (LAS ADJUNTAS)	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	21,784	21,784	21,784	21,784	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES UNA PIEZA
81666	REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO DE AGUA POTABLE	55-VILLANUEVA	EL PANTANO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	18,560	18,560	18,560	18,560	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES UNA PIEZA
81651	REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO DE AGUA POTABLE	55-VILLANUEVA	LA QUEMADA (HACIENDA LA QUEMADA)	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	12,800	12,800	12,800	12,800	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES UNA PIEZA
81596	SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO DE AGUA POTABLE	55-VILLANUEVA	TENANGO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	56,500	56,500	56,500	56,500	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES UNA PIEZA
	DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE																							
	CONSTRUCCIÓN																							
63075	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 30 M3 DE CAPACIDAD	10-FRESNILLO	EL CENTRO	RURAL	20129	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	547,528	547,528	547,528	0	0.0%	7,227	0	TINACO	1.00	0.00	0.0%	SON 600 BENEFICIADOS
63074	RED DE AGUA POTABLE CON ABASTECIMIENTO A BASE DE TINACOS DE 10,000 LTS. EN COL. LAS AVES	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20128	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	437,547	437,547	437,547	0	0.0%	5,776	0	TINACO	4.00	0.00	0.0%	SON 200 BENEFICIADOS Y 1113.45 METROS DE RED
63073	RED DE AGUA POTABLE CON ABASTECIMIENTO A BASE DE TINACOS DE 10,000 LTS. EN LA COL. UNIVERSIDAD	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20127	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	479,035	479,035	479,035	0	0.0%	2,360	0	TINACO	4.00	0.00	0.0%	SON 400 BENEFICIADOS Y 1085 METROS LINEALES DE RED
109711	CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA AGUA POTABLE	12-GENARO CODINA	EL TEPEATATE	RURAL	129912009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ADMINISTRACION MUNICIPAL	-	-	156,370	0	156,370	0	0.0%	0	0	TANQUE	1.00	0.00	0.0%	
56402	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	20-JEREZ	JEREZ DE GARCÍA SALINAS	URBANO	129920004 PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	
56375	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	20-JEREZ	TANQUE DE SAN JUAN	RURAL	129920003 PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	420,000	420,000	420,000	420,000	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	
56449	CONSTRUCCION Y COLOCACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE	20-JEREZ	IGNACIO ALLENDE (SANTA FE)	RURAL	129920005 PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	27,894	27,894	27,894	27,894	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	
76444	APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO EN EL PROGRAMA SUMAR PARA MEJORAR	35-NORIA DE ÁNGELES	GRAL. GUADALUPE VICTORIA (ESTACIÓN LA HONDA)	RURAL	129935037 PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	227,113	227,113	227,113	227,113	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	
55063	CONSTRUCCION DE BASES PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE CONSUMO HUMANO	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	BANCO DE AGUA BLANCA	RURAL	129948012PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO EJECUTADA Y SUPERVISADA POR OBRAS PUBLICAS	-	-	18,590	18,590	18,590	18,590	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	PARA ESTA OBRA SE ACORDO CON LA DEPENDENCIA DE LA SEDESOL, QUE SE NOS SUMINISTRE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE CAPACIDAD DE 10,000 LTS Y APOYO PARA ABASTECER AGUA DE CONSUMO HUMANO SIEMPRE Y CUANDO EL MUNICIPIO REALICE LA CONSTRUCCION DE LA BASE DE DICHO TANQUE EL CUAL SE ENCUENTRA AL 100%, EL TANQUE ESTA INTALADO A LA FECHA Y ES SUMINISTRADO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DEL PROGRAMA EMERGENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
54903		CONSTRUCCION DE BASES PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE CONSUMO HUMANO	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	CANOAS	RURAL	129948009PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO EJECUTADA Y SUPERVISADA POR OBRAS PUBLICAS	-	-	18,590	18,590	18,590	18,590	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	PARA ESTA OBRA SE ACORDO CON LA DEPENDENCIA DE LA SEDESOL, QUE SE NOS SUMINISTRE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE CAPACIDAD DE 10,000 LTS Y APOYO PARA ABASTECER AGUA DE CONSUMO HUMANO SIEMPRE Y CUANDO EL MUNICIPIO REALICE LA CONSTRUCCION DE LA BASE DE DICHO TANQUE EL CUAL SE ENCUENTRA AL 100%, EL TANQUE ESTA INTALADO A LA FECHA Y ES SUMINISTRADO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DEL PROGRAMA EMERGENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.
55281		CONSTRUCCION DE BASES PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE CONSUMO HUMANO	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	CIÉNEGA DE LOS FRESNOS (LA CIÉNEGA)	RURAL	129948020PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO EJECUTADA Y SUPERVISADA POR OBRAS PUBLICAS	-	-	18,590	18,590	18,590	18,590	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	PARA ESTA OBRA SE ACORDO CON LA DEPENDENCIA DE LA SEDESOL, QUE SE NOS SUMINISTRE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE CAPACIDAD DE 10,000 LTS Y APOYO PARA ABASTECER AGUA DE CONSUMO HUMANO SIEMPRE Y CUANDO EL MUNICIPIO REALICE LA CONSTRUCCION DE LA BASE DE DICHO TANQUE EL CUAL SE ENCUENTRA AL 100%, EL TANQUE ESTA INTALADO A LA FECHA Y ES SUMINISTRADO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DEL PROGRAMA EMERGENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, CABE MENCIONAR QUE LA OBRA ESTA FISICAMENTE TERMINADA Y FINANCIERAMENTE ESTA AVANZADA EN UN 38% POR QUE EL RECURSO ESTA PENDIENTE POR LIBERAR PARA LIQUIDAR EL TOTAL
54863		CONSTRUCCION DE BASES PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE CONSUMO HUMANO	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	EL PUERTECITO	RURAL	129948008PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO EJECUTADA Y SUPERVISADA POR OBRAS PUBLICAS	-	-	18,590	18,590	18,590	18,590	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	PARA ESTA OBRA SE ACORDO CON LA DEPENDENCIA DE LA SEDESOL, QUE SE NOS SUMINISTRE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE CAPACIDAD DE 10,000 LTS Y APOYO PARA ABASTECER AGUA DE CONSUMO HUMANO SIEMPRE Y
54697		CONSTRUCCION DE BASES PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE CONSUMO HUMANO	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	EL SAUZ MOCHO	RURAL	129948005PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO EJECUTADA Y SUPERVISADA POR OBRAS PUBLICAS	-	-	18,590	18,590	18,590	18,590	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	PARA ESTA OBRA SE ACORDO CON LA DEPENDENCIA DE LA SEDESOL, QUE SE NOS SUMINISTRE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE CAPACIDAD DE 10,000 LTS Y APOYO PARA ABASTECER AGUA DE CONSUMO HUMANO SIEMPRE Y
55229		CONSTRUCCION DE BASES PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE CONSUMO HUMANO	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	JESÚS MARÍA	RURAL	129948021PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD FEDERAL	DESARROLLO ECONOMICO EJECUTADA Y SUPERVISADA POR OBRAS PUBLICAS	-	-	18,590	18,590	18,590	18,590	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	PARA ESTA OBRA SE ACORDO CON LA DEPENDENCIA DE LA SEDESOL, QUE SE NOS SUMINISTRE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE CAPACIDAD DE 10,000 LTS Y APOYO PARA ABASTECER AGUA DE CONSUMO HUMANO SIEMPRE Y
55048		CONSTRUCCION DE BASES PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE CONSUMO HUMANO	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	LAS AZUCENAS	RURAL	129948011PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO EJECUTADA Y SUPERVISADA POR OBRAS PUBLICAS	-	-	18,590	18,590	18,590	18,590	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	PARA ESTA OBRA SE ACORDO CON LA DEPENDENCIA DE LA SEDESOL, QUE SE NOS SUMINISTRE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE CAPACIDAD DE 10,000 LTS Y APOYO PARA ABASTECER AGUA DE CONSUMO HUMANO SIEMPRE Y CUANDO EL MUNICIPIO REALICE LA CONSTRUCCION DE LA BASE DE DICHO TANQUE EL CUAL SE ENCUENTRA AL 100%, EL TANQUE ESTA INTALADO A LA FECHA Y ES SUMINISTRADO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DEL PROGRAMA EMERGENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

EJERCICIO FISCAL 2012

1.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
54915		CONSTRUCCION DE BASES PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE CONSUMO HUMANO	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	LAS MESITAS	RURAL	129948010PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO EJECUTADA Y SUPERVISADA POR OBRAS PUBLICAS	-	-	18,590	18,590	18,590	18,590	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	PARA ESTA OBRA SE ACORDO CON LA DEPENDENCIA DE LA SEDESOL, QUE SE NOS SUMINISTRE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE CAPACIDAD DE 10.000 LTS Y APOYO PARA ABASTECER AGUA DE CONSUMO HUMANO SIEMPRE Y CUANDO EL MUNICIPIO REALICE LA CONSTRUCCION DE LA BASE DE DICHO TANQUE EL CUAL SE ENCUENTRA AL 100%, EL TANQUE ESTA INTALADO A LA FECHA Y ES SUMINISTRADO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DEL PROGRAMA EMERGENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.
55074		CONSTRUCCION DE BASES PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE CONSUMO HUMANO	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	LOS CARDOS	RURAL	129948013PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO EJECUTADA Y SUPERVISADA POR OBRAS PUBLICAS	-	-	18,590	18,590	18,590	18,590	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	PARA ESTA OBRA SE ACORDO CON LA DEPENDENCIA DE LA SEDESOL, QUE SE NOS SUMINISTRE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE CAPACIDAD DE 10.000 LTS Y APOYO PARA ABASTECER AGUA DE CONSUMO HUMANO SIEMPRE Y CUANDO EL MUNICIPIO REALICE LA CONSTRUCCION DE LA BASE DE DICHO TANQUE EL CUAL SE ENCUENTRA AL 100%, EL TANQUE ESTA INTALADO A LA FECHA Y ES SUMINISTRADO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DEL PROGRAMA EMERGENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.
55087		CONSTRUCCION DE BASES PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE CONSUMO HUMANO	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	LOS FRESNOS	RURAL	129948014PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO EJECUTADA Y SUPERVISADA POR OBRAS PUBLICAS	-	-	18,590	18,590	18,590	18,590	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	PARA ESTA OBRA SE ACORDO CON LA DEPENDENCIA DE LA SEDESOL, QUE SE NOS SUMINISTRE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE CAPACIDAD DE 10.000 LTS Y APOYO PARA ABASTECER AGUA DE CONSUMO HUMANO SIEMPRE Y CUANDO EL MUNICIPIO REALICE LA CONSTRUCCION DE LA BASE DE DICHO TANQUE EL CUAL SE ENCUENTRA AL 100%, EL TANQUE ESTA INTALADO A LA FECHA Y ES SUMINISTRADO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DEL PROGRAMA EMERGENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
55161		CONSTRUCCION DE BASES PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE CONSUMO HUMANO	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	LOS SAUCES	RURAL	129948016PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO EJECUTADA Y SUPERVISADA POR OBRAS PUBLICAS	-	-	18,590	18,590	18,590	18,590	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	PARA ESTA OBRA SE ACORDO CON LA DEPENDENCIA DE LA SEDESOL, QUE SE NOS SUMINISTRE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE CAPACIDAD DE 10,000 LTS Y APOYO PARA ABASTECER AGUA DE CONSUMO HUMANO SIEMPRE Y CUANDO EL MUNICIPIO REALICE LA CONSTRUCCION DE LA BASE DE DICHO TANQUE EL CUAL SE ENCUENTRA AL 100%, EL TANQUE ESTA INTALADO A LA FECHA Y ES SUMINISTRADO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DEL PROGRAMA EMERGENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.
55188		CONSTRUCCION DE BASES PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE CONSUMO HUMANO	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	MESA DE PALMIRA (MESA DE LA VIRGEN)	RURAL	129948022PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO EJECUTADA Y SUPERVISADA POR OBRAS PUBLICAS	-	-	18,590	18,590	18,590	7,400	39.8%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	PARA ESTA OBRA SE ACORDO CON LA DEPENDENCIA DE LA SEDESOL, QUE SE NOS SUMINISTRE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE CAPACIDAD DE 10,000 LTS Y APOYO PARA ABASTECER AGUA DE CONSUMO HUMANO SIEMPRE Y CUANDO EL MUNICIPIO REALICE LA CONSTRUCCION DE LA BASE DE DICHO TANQUE EL CUAL SE ENCUENTRA AL 100% EL TANQUE ESTA INTALADO A LA FECHA Y ES SUMINISTRADO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DEL PROGRAMA EMERGENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, CABE MENCIONAR QUE LA OBRA ESTA FISICAMENTE TERMINADA Y FINANCIERAMENTE ESTA AVANZADA EN UN 40% POR QUE EL RECURSO ESTA PENDIENTE POR LIQUIDAR
55097		CONSTRUCCION DE BASES PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE CONSUMO HUMANO	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	MORONES	RURAL	129948015PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO EJECUTADA Y SUPERVISADA POR OBRAS PUBLICAS	-	-	18,590	18,590	18,590	18,590	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	PARA ESTA OBRA SE ACORDO CON LA DEPENDENCIA DE LA SEDESOL, QUE SE NOS SUMINISTRE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE CAPACIDAD DE 10,000 LTS Y APOYO PARA ABASTECER AGUA DE CONSUMO HUMANO SIEMPRE Y CUANDO EL MUNICIPIO REALICE LA CONSTRUCCION DE LA BASE DE DICHO TANQUE EL CUAL SE ENCUENTRA AL 100%, EL TANQUE ESTA INTALADO A LA FECHA Y ES SUMINISTRADO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DEL PROGRAMA EMERGENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
54751		CONSTRUCCION DE BASES PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE CONSUMO HUMANO	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	SAN JOSÉ DE TAPIAS	RURAL	129948006PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO EJECUTADA Y SUPERVISADA POR OBRAS PUBLICAS	-	-	18,590	18,590	18,590	18,590	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	PARA ESTA OBRA SE ACORDO CON LA DEPENDENCIA DE LA SEDESOL, QUE SE NOS SUMINISTRE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE CAPACIDAD DE 10,000 LTS Y APOYO PARA ABASTECER AGUA DE CONSUMO HUMANO SIEMPRE Y CUANDO EL MUNICIPIO REALICE LA CONSTRUCCION DE LA BASE DE DICHO TANQUE EL CUAL SE ENCUENTRA AL 100%, EL TANQUE ESTA INTALADO A LA FECHA Y ES SUMINISTRADO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DEL PROGRAMA EMERGENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.
54799		CONSTRUCCION DE BASES PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE CONSUMO HUMANO	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	TIERRAS MORADAS	RURAL	129948007PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO EJECUTADA Y SUPERVISADA POR OBRAS PUBLICAS	-	-	18,590	18,590	18,590	18,590	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	PARA ESTA OBRA SE ACORDO CON LA DEPENDENCIA DE LA SEDESOL, QUE SE NOS SUMINISTRE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE CAPACIDAD DE 10,000 LTS Y APOYO PARA ABASTECER AGUA DE CONSUMO HUMANO SIEMPRE Y CUANDO EL MUNICIPIO REALICE LA CONSTRUCCION DE LA BASE DE DICHO TANQUE EL CUAL SE ENCUENTRA AL 100%, EL TANQUE ESTA INTALADO A LA FECHA Y ES SUMINISTRADO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DEL PROGRAMA EMERGENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.
54658		CONSTRUCCION DE BASES PARA TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE CONSUMO HUMANO	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	EL AGUACATE	RURAL	129948004PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO A TREVES DE LA EJECUCION POR CONTRATISTA Y SUPERVICION DE OBRAS PUBLICA MUNICIPALES	-	-	18,590	18,590	18,590	18,590	100.0%	0	0	TINACO	1.00	1.00	100.0%	PARA ESTA OBRA SE ACORDO CON LA DEPENDENCIA DE LA SEDESOL, QUE SE NOS SUMINISTRE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE CAPACIDAD DE 10,000 LTS Y APOYO PARA ABASTECER AGUA DE CONSUMO HUMANO SIEMPRE Y CUANDO EL MUNICIPIO REALICE LA CONSTRUCCION DE LA BASE DE DICHO TANQUE EL CUAL SE ENCUENTRA AL 100%, EL TANQUE ESTA INTALADO A LA FECHA Y ES SUMINISTRADO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DEL PROGRAMA EMERGENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.
58763		CONSTRUCCION DE BASES PARA TANQUE DE AGUA POTABLE	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	129949038	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	79,905	79,905	79,905	79,905	100.0%	0	0	TINACO	9.00	9.00	100.0%	
106851		CONSTRUCCION DE BASES PARA TANQUE DE AGUA POTABLE	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	129949073	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	63,924	63,924	63,924	63,924	100.0%	0	0	TINACO	8.00	8.00	100.0%	
107432		CONSTRUCCIÓN DE BASE CISTERNA EN LA COMUNIDD LOMA LOS LOBOS	57-TRANCOSO	TRANCOSO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	6,970	6,970	6,970	6,970	100.0%	0	0	TINACO	1.00	1.00	100.0%	
107058		CONSTRUCCIÓN DE BASE CISTERNA EN LA COMUNIDAD EL LLANO BLANCO	57-TRANCOSO	LA BLANQUITA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	6,970	6,970	6,970	6,970	100.0%	0	0	TINACO	1.00	1.00	100.0%	
107975		CONSTRUCCIÓN DE BASE CISTERNA EN LA COMUNIDAD SANTA ROSA DE LIMA	57-TRANCOSO	SANTA ROSA DE LIMA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	6,970	6,970	6,970	6,970	100.0%	0	0	TINACO	1.00	1.00	100.0%	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS																									
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																		TERCER TRIMESTRE de 2012							
ANEXO III																									
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																									
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																									
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
158785		CONSTRUCCION DE BASES PARA DEPOSITOS DE AGUA	58-SANTA MARÍA DE LA PAZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	113447	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	35,000	35,000	35,000	26,293	75.1%	0	0	TINACO	9.00	8.00	88.9%	EL RECURSO CONTEMPLA LA CONSTRUCCION DE 9 BASES PARA IGUAL NUMERO DE TINACOS, ASI COMO LA POSTERIOR CONEXION A LA RED DE AGUA
158881		CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA EN LAS TABLAS	58-SANTA MARÍA DE LA PAZ	LAS TABLAS	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	9,000	9,000	9,000	3,360	37.3%	0	0	METROS CÚBICOS	5.00	5.00	100.0%	SE CONSTRUYE UN DEPOSITO DE AGUA QUE SERVIRA PARA APROVECHAR AGUA DE UN MANANTIAL CON POTENCIAL DE CONSUMO HUMANO QUE SE ESTABA DESPERDICANDO
		MEJORAMIENTO																							
59515		REHABILITACION DE DEPOSITO EN FRACC. LAS MORITAS	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	URBANO	129948052CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRAVES DE CONTRATISTA Y SUPERVISADA POR	-	-	305,156	305,156	305,156	152,578	50.0%	0	0	TANQUE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
173261		ADEME DE POZO LA LAGUNITA	58-SANTA MARÍA DE LA PAZ	MESA GRANDE	RURAL	58091203	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	28,248	28,248	28,248	28,248	100.0%	0	0	METRO CÚBICO	240.00	240.00	100.0%	ADEME DE POZO LA LAGUNITA EN LA COMUNIDAD DE MESA GRANDE
		MANTENIMIENTO																							
63037		REHABILITACION DE PILAS PARA AGUA POTABLE	10-FRESNILLO	EL APARTADERO	RURAL	10113	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	85,651	85,651	85,651	0	0.0%	1,130	0	TANQUE	1.00	0.00	0.0%	LA META ES 70 M2 Y EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 200
63070		REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO DE CONCRETO EN COL. MORELOS	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20126	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	90,000	90,000	90,000	0	0.0%	1,188	0	TANQUE	1.00	0.00	0.0%	SON 1882 BENEFICIADOS
63046		REHABILITACION DE TANQUES ELEVADOS EN VARIAS COMUNIDADES	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10117	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	351,166	351,166	351,166	0	0.0%	4,635	0	TANQUE	6.00	5.00	83.3%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 1,200 LAS COMUNIDADES BENEFICIADAS SON: PATILLOS, SANTA ANA, NUEVO ZARAGOZA, LAS CUMBRES, LOS ANGELES DE LOS MEDRANOS Y SAN PABLO DE LOS PUERTOS
139104		ADQUISICION DE MATERIALES PARA COLOCACION DE CISTERNAS	24-LORETO	LORETO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LORETO ZAC	-	-	26,320	26,320	26,320	26,320	100.0%	0	0	TANQUE	26,320.00	26,320.00	100.0%	LAS CISTERNAS FUERON COLOCADAS EN VARIAS COMUNIDADES
158857		ADEME DEL POZO LA LAGUNITA	58-SANTA MARÍA DE LA PAZ	MESA GRANDE	RURAL	117256	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	28,248	28,248	28,248	28,248	100.0%	0	0	METROS CÚBICOS	240.00	240.00	100.0%	SE REHABILITA TANQUE DE AGUA COMUNITARIO, MEDIANTE LIMPIEZA,ADEME DE PAREDES E INSTALACION DE CERCO
		EQUIPAMIENTO																							
63076		CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO NUEVO REBOMBEO	10-FRESNILLO	EL PARDILLO PRIMERO	RURAL	20130	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	211,268	211,268	211,268	0	0.0%	2,788	0	METROS CÚBICOS	0.00	0.00	0.0%	LA META ES UN TRANSFORMADOR LOS BENEFICIADOS
63078		SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA PARA AGUA POTABLE	10-FRESNILLO	PRESA DEL MEZQUITE (TAPIAS DEL MEZQUITE)	RURAL	20132	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	82,329	82,329	82,329	82,329	100.0%	0	0	METROS CÚBICOS	0.00	0.00	0.0%	LA META ES UNA BOMBA Y LOS BENEFICIADOS SON 400
63079		SUMINISTRO E INSTALCION DE BOMBA PARA AGUA POTABLE	10-FRESNILLO	EL MEZQUITE (GUMERCINDO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ)	RURAL	20133	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	63,443	63,443	63,443	0	0.0%	837	0	METROS CÚBICOS	0.00	0.00	0.0%	LA META ES UNA BOMBA Y LOS BENEFICIADOS SON 2,085
109909		CONSTRUCCION DE LOCAL PARA INSTALACION DE EQUIPO DE COLORACION	12-GENARO CODINA	COLONIA SAN ISIDRO	RURAL	129912010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ADMINISTRACION MUNICIPAL	-	-	28,128	0	28,128	0	0.0%	0	0	TANQUE	1.00	0.00	0.0%	
		OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL																							
		MANTENIMIENTO																							
11400		REHABILITACION DE TANQUE SUPERFICIAL DE AGUA POTABLE	39-RÍO GRANDE	LERDO DE TEJADA (SAN SEBASTIÁN LERDO)	RURAL	129939062PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	16,682	16,682	16,682	16,682	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	
		ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																							
		RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE																							
		CONSTRUCCIÓN																							
151362		CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN CARRETERA A LA LAGUNA GRANDE	3-ATOLINGA	LAGUNA GRANDE	RURAL	129903001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	101,219	101,219	101,219	67,754	66.9%	0	0	ALCANTARILLA	3.00	3.00	100.0%	
121192		CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN LA COMUNIDAD DE LOS CAMPOS	4-BENITO JUÁREZ	LOS CAMPOS	RURAL	129904005PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	48,080	48,080	48,080	0	0.0%	0	0	ALCANTARILLA	48,080.00	0.00	0.0%	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS																									
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																		TERCER TRIMESTRE de 2012							
ANEXO III																									
EJERCICIO FISCAL 2012																									
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE																									
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																									
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																									
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
63147		CONSTRUCCION DE LA PRIMER ETAPA DE RED DE DRENAJE	10-FRESNILLO	SAN ISIDRO DEL CERRO GORDO	RURAL	10319	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	672,344	672,344	672,344	672,344	100.0%	1,616	0	RED	1,000.00	1,000.00	100.0%	LA META ES 1000 ML EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 207
63156		CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PRIMER ETAPA	10-FRESNILLO	LAS CATARINAS	RURAL	10322	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	1,162,800	1,162,800	1,162,800	0	0.0%	15,349	0	RED	1,000.00	0.00	0.0%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 1800
63112		SISTEMA INTEGRAL DE DRENAJE	10-FRESNILLO	LOS RÍOS	RURAL	10307	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DE SARROLLO SOCIAL	-	-	330,984	330,984	330,984	330,984	100.0%	0	0	RED	1,800.00	1,800.00	100.0%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 61
120666		CONSTRUCCION DE BORDO PARA DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES	16-GENERAL PÁNFILO NATERA	SAN PABLO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	250,200	250,200	250,200	250,200	100.0%	0	0	CANAL	1.00	1.00	100.0%	
11675		CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 1RA ETAPA EN CALLE SIN NOMBRE, COL. OLIMPICO	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939079CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	796,179	796,179	0	0	0.0%	0	0	RED	600.00	0.00	0.0%	HABITAT 796,178
11685		CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 2DA ETAPA EN CALLES TACUBA Y 12 DE OCTUBRE, COL. OLIMPICO	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939080CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	796,179	796,179	0	0	0.0%	0	0	RED	600.00	0.00	0.0%	HABITAT 796,178
11537		CONSTRUCCION DE COLECTOR AZTECA-OLIMPICO 1ERA ETAPA EN CALLE 2 DE ABRIL, COL. AZTECA	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939073CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	647,298	647,298	388,138	388,138	60.0%	0	0	RED	624.00	63.00	10.1%	
11586		CONSTRUCCION DE COLECTOR AZTECA-OLIMPICO 2DA ETAPA EN CALLE MOCTEZUMA, COL. AZTECA	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939074PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	617,822	617,822	370,429	370,429	60.0%	0	0	COLECTOR	609.00	61.00	10.0%	
130812		CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y FOSA SEPTICA EN EL FRACCIONAMIENTO EL OJO ZARCO	42-SOMBRETERE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	917,839	917,839	917,839	916,328	99.8%	0	0	RED	1.00	1.00	100.0%	LAS METAS APROBADAS Y EJECUTADAS FUERON 992ML Y UNA FOSA.
		AMPLIACIÓN																							
121247		AMPLIACIÓN DE PUENTE EN MESA DE RAYOS	4-BENITO JUÁREZ	MESA DE RAYOS	RURAL	129904006PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	47,990	47,990	47,990	0	0.0%	0	0	ALCANTARILLA	47,990.00	0.00	0.0%	
63141		AMPLIACION DE DRENAJE EN VARIAS CALLES	10-FRESNILLO	EL SALTO	RURAL	10317	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	539,545	539,545	539,545	539,545	100.0%	0	0	RED	1,000.00	1,000.00	100.0%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 2137
63127		AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	10-FRESNILLO	BOCA DE RÍO CHICO	RURAL	10313	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	216,555	216,555	216,555	0	0.0%	2,859	0	RED	300.00	0.00	0.0%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 187
63158		AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	10-FRESNILLO	BUENAVISTA DE TRUJILLO	RURAL	10323	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	178,114	178,114	178,114	0	0.0%	2,361	0	RED	260.00	0.00	0.0%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 45
63153		AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	10-FRESNILLO	SANTA ANA	RURAL	10321	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	365,400	365,400	365,400	0	0.0%	4,823	0	RED	400.00	0.00	0.0%	LA META ES 400 ML EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES 300
63117		AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE LIBERTAD DE LA COL. AMPLIACION AZTECA	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10309	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	573,571	573,571	573,571	573,571	100.0%	0	0	RED	522.00	522.00	100.0%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 260
63162		AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE NACOZARI SEGUNDA ETAPA EN COL. LOS PRADOS	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20327	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	128,402	128,402	128,402	0	0.0%	0	0	RED	154.00	0.00	0.0%	LA META SON 154 METROS LINEALES Y SON 80 BENEFICIADOS
63118		AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE PINO DE LOS SOTOLES	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10310	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	569,174	569,174	569,174	569,174	100.0%	0	0	RED	775.00	775.00	100.0%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 420

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
63120		AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CIRCUITO AMAZONAS DE LA COL. INDUSTRIAL	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10311	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL	-	-	86,730	86,730	86,730	0	0.0%	1,144	0	RED	129.00	0.00	0.0%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 65
63096		AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN COL. MESOAMERICA	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10302	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	61,772	61,772	61,772	0	0.0%	0	0	RED	102.00	102.00	100.0%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 50
63100		AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN COL. PROGRESO	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10303	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	311,648	311,648	311,648	311,648	100.0%	0	0	RED	634.00	634.00	100.0%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 300
63085		AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN COL. SOLIDARIDAD	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10301	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	86,766	86,766	86,766	86,766	100.0%	0	0	RED	147.00	147.00	100.0%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 70
63159		AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN FRACCIONAMIENTO DEL FRESNO	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20324	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	296,257	296,257	296,257	0	0.0%	3,911	0	RED	282.00	0.00	0.0%	LA META ES 282 METROS LINEALES Y SON 282 BENEFICIADOS
63129		AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA COL LOS PRADOS	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10314	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	308,075	308,075	308,075	308,075	100.0%	0	0	RED	367.00	367.00	100.0%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 400
63151		AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN MORFIN CHAVEZ	10-FRESNILLO	MORFÍN CHÁVEZ	RURAL	10320	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	193,901	193,901	193,901	193,901	100.0%	0	0	RED	300.00	300.00	100.0%	LA META ES 300 ML EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 586
63144		AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES	10-FRESNILLO	EL PARDILLO SEGUNDO	RURAL	10318	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	393,555	393,555	393,555	0	0.0%	5,196	0	RED	735.00	0.00	0.0%	LA META ES 735 ML EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 568
63116		AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DE LA COL AZTECA	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10308	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	289,304	289,304	289,304	0	0.0%	3,819	0	RED	293.00	0.00	0.0%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 345
63102		AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN VILLA JARDIN EN VILLA INFANTIL EN LA COMUNIDAD DE CHILITOS	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10304	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	142,750	142,750	142,750	0	0.0%	1,884	0	RED	125.00	0.00	0.0%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 80
63164		AMPLIACION DE RED DE DRENAJE PARA SALIDA DE PLANTA DE TRATAMIENTO	10-FRESNILLO	SAN PABLO DE RANCHO GRANDE	RURAL	20328	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO	-	-	107,434	107,434	107,434	0	0.0%	1,418	0	RED	200.00	0.00	0.0%	LA META SON 200 METROS LINEALES Y SON 600 BENEFICIADOS
63160		TERMINACION DE SISTEMA INTEGRAL DE DRENAJE	10-FRESNILLO	LOS RÍOS	RURAL	20325	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	234,127	234,127	234,127	234,127	100.0%	0	0	RED	166.00	0.00	0.0%	LA META SON 166 METROS LINEALES Y SON 61 BENEFICIADOS
76528		AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO	35-NORIA DE ÁNGELES	GRAL. GUADALUPE VICTORIA (ESTACIÓN LA HONDA)	RURAL	129935002 PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	173,700	173,700	173,700	173,700	100.0%	0	0	POZOS	4.00	4.00	100.0%	
130822		AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE POR LA TELESECUNDARIA Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTCA	42-SOMBRERETE	SAN ANTONIO DEL CERRITO (EL CERRITO)	RURAL	12	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	228,865	228,865	228,865	221,165	96.6%	0	0	RED	1.00	1.00	100.0%	LAS METAS PROGRAMADAS SON::: 180ML Y 1 FOSA,, EN LA UNIDAD DE MEDIDA UNICAMENTE DA OPCION DE METROS CUBICOS
		MANTENIMIENTO																							
63109		REHABILITACION DE EMISOR DE DRENAJE EN BAÑUELOS	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10306	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	96,973	96,973	96,973	96,973	100.0%	0	0	RED	43.77	43.77	100.0%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 482
63161		REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DE LA COL. ARBOLEDAS	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20326	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	216,000	216,000	216,000	0	0.0%	2,851	0	RED	550.00	0.00	0.0%	LA META ES 550 METROS LINEALES Y SON 500 BENEFICIADOS
63106		SEGUNDA ETAPA DE SANEAMIENTO Y EMBOVEDADO EN EL CENTRO HISTORICO	10-FRESNILLO	PLATEROS	URBANO	10305	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	1,516,558	1,516,558	1,516,558	0	0.0%	20,018	0	RED	422.00	250.00	59.2%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 4902
		RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																							
		CONSTRUCCIÓN																							

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
160523		CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE IDELFONSO ORTIZ PARA COMUNICAR CON CALLE MOCTEZUMA	7-CONCEPCIÓN DEL ORO	CONCEPCIÓN DEL ORO	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	139,430	139,430	139,430	51,577	37.0%	139,430	51,577	METRO LINEAL	139,430.00	51,577.00	37.0%	
160458		CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE PROLONGACION GALEMEZ A UN COSTADO DEL PANTEON	7-CONCEPCIÓN DEL ORO	CONCEPCIÓN DEL ORO	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	80,600	80,600	80,600	67,108	83.3%	80,600	67,108	METRO LINEAL	80,600.00	67,108.00	83.3%	
160274		CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE REFORMA TOPE CON EL PANTEON	7-CONCEPCIÓN DEL ORO	CONCEPCIÓN DEL ORO	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	44,000	44,000	44,000	36,985	84.1%	44,000	36,985	METRO LINEAL	44,000.00	36,985.00	84.1%	
111235		CONSTRUCCION DE COLECTOR Y RED DE DRENAJE EN PRIMERA ETAPA	12-GENARO CODINA	PASO DE MÉNDEZ	RURAL	129912020	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ADMINISTRACION MUNICIPAL	-	-	2,018,342	0	2,018,342	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	4,077.00	0.00	0.0%	
75515		APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE CONVENIO CON SEPLADER (PROGRAMA ESTATAL DE SUPERACIÓN A LA MARGINACIÓN SUMAR)	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	SAN ISIDRO	RURAL	129914076 PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	846,807	846,807	846,807	846,807	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,716.00	0.00	0.0%	
53410		APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (COMPLEMENTO PARA OBRA INICIADA EN 2011) CONVENIO CON CEAPA	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA)	RURAL	129914002 PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	CEAPA	-	-	837,725	837,725	837,725	763,779	91.2%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
121810		CONSTRUCCION DE COLECTOR A LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE J. JESUS GUZMAN	16-GENERAL PÁNFILO NATERA	GENERAL PÁNFILO NATERA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	76,500	76,500	76,500	76,500	100.0%	0	0	METRO LINEAL	77.00	77.00	100.0%	
121938		CONSTRUCCION DE COLECTOR A LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE OCTAVIANO GARCIA	16-GENERAL PÁNFILO NATERA	SAN PABLO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	39,160	39,160	39,160	39,160	100.0%	0	0	METRO LINEAL	34.00	34.00	100.0%	
121879		CONSTRUCCION DE COLECTOR A LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE SAN PEDRO	16-GENERAL PÁNFILO NATERA	GENERAL PÁNFILO NATERA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	34,000	34,000	34,000	34,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	40.00	40.00	100.0%	
125735		TERMINACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN PIES DE CASA COLONIA SUTSEMOP	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	79,057	79,057	79,057	78,785	99.7%	194	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	FALTA EL PAGO DE LAS DEDUCCIONES
115510		RED DE DRENAJE EN CALLE CAMPECHE	23-JUCHIPILA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	129923009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JUCHIPILA ZACATECAS	-	-	82,009	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
115076		RED DE DRENAJE EN CALLE LA ESPERANZA	23-JUCHIPILA	SAN JOSÉ (SAN JOSÉ DE LOS MELÉNDEZ)	RURAL	129923008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JUCHIPILA ZACATECAS	-	-	21,750	21,750	21,750	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
106817		CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN COLEGIO DE BACHILLERES	29-MIGUEL AUZA	MIGUEL AUZA	URBANO	129929053	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	26,495	26,495	26,495	10,000	37.7%	0	0	METRO LINEAL	124.00	47.00	37.9%	
118615		CONSTRUCCION RED DE DRENAJE EN CALLE CAMINO REAL PRACCLAS HUERTAS	31-MONTE ESCOBEDO	MONTE ESCOBEDO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	47,358	23,679	47,358	23,679	100.0%	0	0	METRO LINEAL	120.00	120.00	100.0%	LOS BENEFICIARIOS APORTAN LA CANTIDAD DE 11,839.00
121389		CONSTRUCCION RED DE DRENAJE EN CALLE ALVARO OBREGON	31-MONTE ESCOBEDO	MONTE ESCOBEDO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	144,429	144,429	144,429	144,429	100.0%	0	0	METRO LINEAL	176.00	176.00	100.0%	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS																		TERCER TRIMESTRE de 2012									
ANEXO III																		I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES									
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																											
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25		
134884		CONSTRUCCION RED DE DRENAJE EN CALLE MATAMOTOS PONIENTE	31-MONTE ESCOBEDO	MONTE ESCOBEDO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	63,438	63,438	63,438	63,438	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1.00	1.00	100.0%	LOS BENEFICIARIO APORTAN LA CANTIDAD DE 15,859.00 EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE 79,297.00		
122500		CONSTRUCCION RED DRENAJE EN CALLE FELIPE ANGELES FRACC EL DORADO	31-MONTE ESCOBEDO	MONTE ESCOBEDO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	24,572	22,114	24,572	22,114	100.0%	0	0	METRO LINEAL	50.00	50.00	100.0%	LOS BENEFICIARIOS APORTAN LA CANTIDAD DE 6,143.00 EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE 30,715.0 EL MONTO TRIMESTRAL ES POR 22,114.50 EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES		
122280		CONSTRUCCION RED DRENAJE EN CALLE LAS PILITAS	31-MONTE ESCOBEDO	MONTE ESCOBEDO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	32,972	32,972	32,972	32,972	100.0%	0	0	METRO LINEAL	50.00	50.00	100.0%	LOS BENEFICIARIOS APORTAN LA CANTIDAD DE 8,242.00 EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE 41,214		
121858		CONSTRUCCION RED DRENAJE EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE	31-MONTE ESCOBEDO	MONTE ESCOBEDO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	130,230	130,230	130,230	130,230	100.0%	0	0	METRO LINEAL	234.00	234.00	100.0%	LOS BENEFICIARIOS APORTAN LA CANTIDAD DE 32,557.00 EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR \$162,787.00		
113871		CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE EN LA COFRADIA	34-NOCHISTLÁN DE MEJÍA	LA COFRADÍA	RURAL	12F134008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA	-	-	300,000	300,000	300,000	89,999	30.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%			
113739		CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS	34-NOCHISTLÁN DE MEJÍA	LAS DELICIAS	RURAL	12F134006	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	278,604	278,604	278,604	179,637	64.5%	0	0	RED	1.00	1.00	100.0%			
113679		CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD DE MESA DE SAN JUAN	34-NOCHISTLÁN DE MEJÍA	MESA DE SAN JUAN	RURAL	12F134005	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	300,000	300,000	300,000	296,904	99.0%	0	0	RED	1.00	1.00	100.0%			
11502		CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE LAZARO CARDENAS, COM LA LUZ	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939070PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	51,134	51,134	51,134	51,134	100.0%	0	0	METRO LINEAL	200.00	200.00	100.0%	HABITAT 51,134		
11525		CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 12 DE OCTUBRE, COL. FLORES MAGON	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939072CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	25,996	25,996	25,996	25,996	100.0%	0	0	METRO LINEAL	122.00	122.00	100.0%	HABITAT 25,996		
11514		CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 20 DE NOV, COM LA LUZ	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939071PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	114,108	114,108	113,478	113,478	99.4%	0	0	METRO LINEAL	434.00	434.00	100.0%	HABITAT 114,108		
81369		APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA ALTAMIRA	45-TEPECHITLÁN	ALTAMIRA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	112,332	112,332	112,332	112,332	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%			
100461		APORTACION A CONVENIO CON EL PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS PARA LA REALIZACION DE ALCANTARILLADOS	52-VILLA GARCÍA	VILLA GARCÍA	URBANO	015	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	361,547	361,547	361,547	361,547	100.0%	0	0	METRO LINEAL	305.00	305.00	100.0%			
104045		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO	52-VILLA GARCÍA	EL PRECIADO	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	105,885	105,885	105,885	105,885	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%			
57861		APORTACION AL CONVENIO CON SEPLADER PARA EJECUTAR VARIAS OBRAS DE DRENAJE	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	12AM58019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACATECAS	-	-	2,000,190	2,000,190	2,000,190	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA NO DA LA OPCION DE APORTACION A UN NO SE CUBRE LA MISMA.		
		AMPLIACIÓN																									
75502		AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	FRANCISCO I. MADERO (COLONIA MADERO)	RURAL	129914069 PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	324,810	324,810	324,810	108,270	33.3%	0	0	METRO LINEAL	800.00	80.00	10.0%			
75484		AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	NIEVES	URBANO	129914 068 CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	70,200	70,200	70,200	70,200	100.0%	0	0	METRO LINEAL	142.00	142.00	100.0%			
75438		AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA SANTA MARÍA DE LAS NIEVES (TERCERA ETAPA)	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	NIEVES	URBANO	129914007 CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	498,000	498,000	498,000	498,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	813.00	813.00	100.0%			

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
131866		AMPLIACION DE 150 M.L. DE RED DE DRENAJE CON TUBO PVC 4	15-EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO	SAN ANTONIO DE LA CALERA (LA CALERA)	RURAL	1209915004	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO EL PLATEADO DE JOAQUIN AMARO	-	-	16,155	16,155	16,155	16,155	100.0%	0	0	METRO LINEAL	16,155.00	16,155.00	100.0%	ESTE PROYECTO SE PROGRAMO EN EL TERCER TRIMESTRE.
121377		AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE LUCAS MUÑOZ	16-GENERAL PÁNFILO NATERA	GENERAL PÁNFILO NATERA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	200.00	200.00	100.0%	
121006		AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLES DEPORTIVA, MANZANO Y MORELOS	16-GENERAL PÁNFILO NATERA	EL TULE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	697,500	512,500	512,500	512,500	100.0%	0	0	METRO LINEAL	930.00	791.00	85.1%	
122085		AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLES JAVIER MINA Y 5 DE FEBRERO	16-GENERAL PÁNFILO NATERA	GENERAL PÁNFILO NATERA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	296,041	296,041	296,041	296,041	100.0%	0	0	METRO LINEAL	336.00	336.00	100.0%	
122030		AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLES LAZARO CARDENAS Y CALLE LIRA	16-GENERAL PÁNFILO NATERA	GENERAL PÁNFILO NATERA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	277,530	277,530	277,530	277,530	100.0%	0	0	METRO LINEAL	336.00	336.00	100.0%	
121095		AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN FRACCIONAMIENTO PANFILO NATERA	16-GENERAL PÁNFILO NATERA	GENERAL PÁNFILO NATERA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	603,216	520,000	0	520,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	650.00	550.00	84.6%	
121276		AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN VARIAS CALLES	16-GENERAL PÁNFILO NATERA	SAN RAMÓN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	850,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,100.00	330.00	30.0%	
122122		AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO VARIAS CALLES SEGUNDA ETAPA	16-GENERAL PÁNFILO NATERA	EL TULE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	553,000	553,000	553,000	553,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	650.00	650.00	100.0%	
121746		REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN VARIAS CALLES PRIMERA ETAPA	16-GENERAL PÁNFILO NATERA	EL TULE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	552,500	552,500	552,500	552,500	100.0%	0	0	METRO LINEAL	650.00	650.00	100.0%	
113567		ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO EN CALLE CENTAURO DEL NORTE, COLONIA TOMA DE ZACATECAS	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	13,830	0	13,830	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	30.00	0.00	0.0%	
113616		ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO EN CALLE FRANCISCO E GARCÍA, COLONIA TIERRA Y LIBERTAD 1RA SECCIÓN.	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	45,560	0	45,560	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	120.00	0.00	0.0%	
113917		ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO EN CALLE JARDIN DE NIÑOS, COMUNIDAD DE ZOQUITE	17-GUADALUPE	ZOQUITE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	12,830	0	12,830	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	36.00	0.00	0.0%	
113934		ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO EN CALLE REBOTE, COMUNIDAD DE ZOQUITE	17-GUADALUPE	ZOQUITE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	15,700	0	15,700	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	48.00	0.00	0.0%	
113570		ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO EN CALLE REFORMA, COLONIA AMPLIACIÓN LUIS DONALDO COLOSIO	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	24,970	0	24,970	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	60.00	0.00	0.0%	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
113576		ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO EN CALLE REFORMA ESQUINA CALLE TOLVA, COLONIA AMPLIACION LUIS DONALDO COLOSIO	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	26,860	0	26,860	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	72.00	0.00	0.0%	
113898		ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO EN CALLE SALIDA A LA ERA, COMUNIDAD DE TACOALECHE	17-GUADALUPE	TACOALECHE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	7,740	0	7,740	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	36.00	0.00	0.0%	
113713		ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO EN CALLE SAN CARLOS, COMUNIDAD DE LAGUNA DE ARRIBA	17-GUADALUPE	LAGUNA DE ARRIBA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	79,650	0	79,650	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	246.00	0.00	0.0%	
113624		ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO EN CALLE TLAHUAC, COMUNIDAD DE CASA BLANCA	17-GUADALUPE	CASA BLANCA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	19,590	0	19,590	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	60.00	0.00	0.0%	
113582		ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO EN CALLE VENUS, COLONIA JARDINES DEL SOL	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	16,810	0	16,810	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	42.00	0.00	0.0%	
113881		ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA, COMUNIDAD DE TACOALECHE	17-GUADALUPE	TACOALECHE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	27,330	0	27,330	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	60.00	0.00	0.0%	
113667		ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO EN CALLEION DE LA CRUZ, COMUNIDAD DE LA ZACATECANA	17-GUADALUPE	LA ZACATECANA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	45,170	0	45,170	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	126.00	0.00	0.0%	
113953		ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO EN EN VARIAS CALLES, COMUNIDAD DE ZOQUITE	17-GUADALUPE	ZOQUITE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	22,610	0	22,610	0	0.0%	0	0	POZOS	19.00	0.00	0.0%	
113561		ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO EN PRIVADA DEL PROGRESO, COLONIA PROGRESISTAS	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	8,060	0	8,060	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	18.00	0.00	0.0%	
113652		ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN C. 15 DE MAYO, COMUNIDAD LA LUZ	17-GUADALUPE	LA LUZ	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	27,460	0	27,460	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	72.00	0.00	0.0%	
113646		ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE AGRICULTURA, COMUNIDAD DE LA LUZ	17-GUADALUPE	LA LUZ	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	25,370	0	25,370	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	72.00	0.00	0.0%	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
113816		ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE CHABACANO, COLONIA JUAN DE LA O, SAN JERÓNIMO	17-GUADALUPE	SAN JERÓNIMO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	26,460	0	26,460	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	78.00	0.00	0.0%	
		ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CARRETERA A SAN RAMÓN, COMUNIDAD DE LO DE VEGA	17-GUADALUPE	LO DE VEGA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	74,360	0	74,360	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	240.00	0.00	0.0%	
113640		ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN COMUNIDAD DE EL PESCADO	17-GUADALUPE	EL PESCADO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	52,885	0	52,885	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
114027		ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE DINAMARCA COL. PROGRESISTAS	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	25,800	0	25,800	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	120.00	0.00	0.0%	
114008		ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE EMILIANO ZAPATA, COLONIA FRANCISCO VILLA	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	17,680	0	17,680	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	60.00	0.00	0.0%	
113607		ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE AMALIA GARCIA MEDINA, COLONIA 2DA AMPLIACION DE LUIS DONALDO COLOSIO	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	50,130	0	50,130	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	150.00	0.00	0.0%	
113791		ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE MEMBRILLO, COLONIA JUAN DE LA O, SAN JERONIMO	17-GUADALUPE	SAN JERÓNIMO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	28,750	0	28,750	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	84.00	0.00	0.0%	
113834		ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE PANFILO NATERA, COMUNIDAD DE SANTA MONICA	17-GUADALUPE	SANTA MÓNICA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	116,780	0	116,780	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	330.00	0.00	0.0%	
113974		ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE PANFILO NATERA, COMUNIDAD DE ZOQUITE	17-GUADALUPE	ZOQUITE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	26,860	0	26,860	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	72.00	0.00	0.0%	
113988		ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE VALLADO, COMUNIDAD DE ZOQUITE	17-GUADALUPE	ZOQUITE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	10,320	0	10,320	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	48.00	0.00	0.0%	
113859		ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN PRIVADA 12 DE ENERO, COMUNIDAD DE SANTA MONICA	17-GUADALUPE	SANTA MÓNICA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	17,010	0	17,010	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	48.00	0.00	0.0%	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
125677		ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN COLECTOR COLONIA JORGE OBISPO	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	8,256	8,256	8,256	8,256	100.0%	33	0	METRO LINEAL	24.00	24.00	100.0%	
113636		ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE LA CUEVA, COMUNIDAD DE EL MASTRANTO	17-GUADALUPE	EL MASTRANTO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	23,480	0	23,480	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	60.00	0.00	0.0%	
113594		ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REHABILITACION DE ALCANTARILLADO EN CALLE TANZANIA, COLONIA EMILIANO ZAPATA	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	47,640	0	47,640	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	132.00	0.00	0.0%	
113544		APORTACION AL PROGRAMA HABITAT PARA LA DRENAJE EN C. EXHACIENDA LA QUEMADA	17-GUADALUPE	TACOALECHE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	24,245	24,245	24,245	24,245	100.0%	86	0	METRO LINEAL	52.50	52.50	100.0%	
113548		APORTACION AL PROGRAMA HABITAT PARA LA DRENAJE EN LA CALLE 2DA. DEPORTIVA	17-GUADALUPE	ZOQUITE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	47,000	47,000	47,000	47,000	100.0%	167	0	METRO LINEAL	100.00	100.00	100.0%	
113552		APORTACION AL PROGRAMA HABITAT PARA LA RED DE DRENAJE EN CALLE 2DA. DE LA MINA.	17-GUADALUPE	LA ZACATECANA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	24,806	24,806	24,806	24,806	100.0%	89	0	METRO LINEAL	56.00	56.00	100.0%	
125711		APORTACION AL PROGRAMA HABITAT PARA LA RED DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE SAN JOSE	17-GUADALUPE	SAN JERÓNIMO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	97,816	97,816	97,816	97,816	100.0%	394	0	METRO LINEAL	195.00	195.00	100.0%	
140759		AMPLIACION DE DRENAJE EN PROLONGACION ALLENDE	18-HUANUSCO	HUANUSCO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	110,780	110,780	110,780	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	160.00	0.00	0.0%	
140029		AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA LIBERTAD	18-HUANUSCO	HUANUSCO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	24,155	24,155	24,155	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	173.00	0.00	0.0%	
134598		APORTACION MUNICIPAL PARA LA AMPLIACIÓN DE LINEAS DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA JACARANDAS (SUMAR)	19-JALPA	JALPA	URBANO	1299 19 004 CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	CONTRATO	-	-	120,329	120,329	120,329	120,329	100.0%	0	0	METRO LINEAL	681.00	0.00	0.0%	OBRA QUE AUN NO SE INICIA
134788		APORTACION MUNICIPAL PARA LA AMPLIACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN ARROYO DEL TECONGO (SUMAR)	19-JALPA	JALPA	URBANO	1299 19 005 CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	CONTRATO	-	-	64,584	64,584	64,584	64,584	100.0%	0	0	METRO LINEAL	310.00	0.00	0.0%	OBRA QUE AUN NO SE INICIA SU EJECUCION.
134934		APORTACION MUNICIPAL PARA LA AMPLIACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE INDEPENDENCIA (SUMAR)	19-JALPA	JALPA	URBANO	1299 19 007 CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALPA CON CONTRATO	-	-	28,174	28,174	28,174	28,174	100.0%	0	0	METRO LINEAL	152.00	0.00	0.0%	OBRA QUE AUN NO SE INICIA SU EJECUCION.
135388		APORTACION MUNICIPAL PARA LA AMPLIACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN EL CAMINO REAL COL. HIDALGO (SUMAR)	19-JALPA	JALPA	URBANO	1299 19 009 CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALPA CON CONTRATO	-	-	67,943	67,943	67,943	67,943	100.0%	0	0	METRO LINEAL	310.00	0.00	0.0%	OBRA QUE AUN NO SE EN PROCESO DE EJECUCION.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
134849		APORTACION MUNICIPAL PARA LA AMPLIACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN EL TECOLOTE (SUMAR)	19-JALPA	SAN FRANCISCO (EL TECOLOTE)	RURAL	1299 19 006 PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	POR CONTRATO	-	-	74,088	74,088	74,088	74,088	100.0%	0	0	METRO LINEAL	223.00	0.00	0.0%	OBRA QUE AUN NO SE INICIA SU EJECUCION.
135284		APORTACION MUNICIPAL PARA LA AMPLIACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LOS SATIAGOS (SUMAR)	19-JALPA	LOS SANTIAGOS	RURAL	1299 19 008 PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALPA CON CONTRATO	-	-	36,790	36,790	36,790	36,790	100.0%	0	0	METRO LINEAL	152.00	0.00	0.0%	OBRA AUN NO SE INICIA EJECUCION.
58365		AMPLIACION DE RED DE DRENAJE CARRETERA JEREZ-EL CARGADERO	20-JEREZ	JEREZ DE GARCÍA SALINAS	URBANO	129920018 CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	112,454	112,454	112,454	112,454	100.0%	0	0	METRO LINEAL	175.00	175.00	100.0%	
58397		AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN PRIV. EL CEBOLLAL	20-JEREZ	JEREZ DE GARCÍA SALINAS	URBANO	129920019 CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	65,922	65,922	65,922	65,922	100.0%	0	0	METRO LINEAL	79.00	79.00	100.0%	
45117		AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CARRILLO PUERTO DE LA COMUNIDAD	22-JUAN ALDAMA	GENERAL JUAN JOSÉ RÍOS (CIÉNEGA DE SAN FCO.)	RURAL	129922022PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	86,382	86,382	86,382	86,382	100.0%	0	0	METRO LINEAL	205.00	205.00	100.0%	
45125		AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO PARA CONECTAR SERVICIO A SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	129922023CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	29,326	29,326	29,326	29,326	100.0%	0	0	METRO LINEAL	60.00	60.00	100.0%	
99700		APORTACION PARA LA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ALDAMA, BARRIO LOS CONOS (PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES)	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	129922004CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	20,994	20,994	20,994	20,994	100.0%	0	0	METRO LINEAL	108.00	108.00	100.0%	ES APORTACION
99694		APORTACION PARA LA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE GUADALAJARA, COL. AMERICA (PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES)	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	129922003CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	91,462	91,462	91,462	91,462	100.0%	0	0	METRO LINEAL	425.00	425.00	100.0%	ES APORTACION
99674		APORTACION PARA LA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE MORELOS ENTRE 3A Y 7A NORTE (PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES)	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	129922002CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	105,219	105,219	105,219	105,219	100.0%	0	0	METRO LINEAL	510.00	510.00	100.0%	ES APORTACION
99839		APORTACION PARA LA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA LOS DURAZNOS (PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES).	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	129922012CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	210,769	210,769	210,769	210,769	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,200.00	1,200.00	100.0%	ES APORTACION
87706		APORTACION PARA LA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD, CONVENIO CON SEPLADER(PROGRAMA ESTATALE DE SUPERACION A LA MARGINACION SUMAR)	22-JUAN ALDAMA	SAN FELIPE DE JESÚS (EL ZACATÓN)	RURAL	129922019PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	137,860	137,860	137,860	137,860	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
138414		AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE LIBERTAD EN EL LOBO	24-LORETO	EL LOBO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MATERIALES RODRIGUEZ BAEZ SA DE CV	-	-	387,800	387,800	387,800	385,761	99.5%	0	0	METRO LINEAL	387,800.00	385,761.00	99.5%	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
83280	AMPLIACIÓN DE METAS EN RED DE DRENAJE EN LA CALLE SAN FRANCISCO	25-LUIS MOYA	LUIS MOYA	URBANO	MLM2012FII09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	10,949	10,949	10,949	10,949	100.0%	10,949	10,949	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
83016	AMPLIACIÓN DE METAS EN REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO	25-LUIS MOYA	LUIS MOYA	URBANO	MLM2012FII08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	31,585	31,585	31,585	31,585	100.0%	31,585	31,585	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
105938	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN C. SIN NOMBRE ENTRE PROL. ZARAGOZA Y ARROYO DEL PROGRESO	29-MIGUEL AUZA	MIGUEL AUZA	URBANO	129929047	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	116,224	116,224	116,224	116,224	100.0%	0	0	METRO LINEAL	301.00	301.00	100.0%	
106652	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE ANTONIO SALAS	29-MIGUEL AUZA	MIGUEL AUZA	URBANO	129929052	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	56,926	56,926	56,926	56,926	100.0%	0	0	METRO LINEAL	147.00	147.00	100.0%	
106564	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE COLOTLÁN	29-MIGUEL AUZA	MIGUEL AUZA	URBANO	129929051	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	68,038	68,038	68,038	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	176.00	0.00	0.0%	
106040	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE DIAMANTE, COBRE, SIN NOMBRE Y LINDA VISTA	29-MIGUEL AUZA	MIGUEL AUZA	URBANO	129929048	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	135,707	135,707	135,707	135,707	100.0%	0	0	METRO LINEAL	351.00	351.00	100.0%	
106950	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE LÓPEZ PORTILLO	29-MIGUEL AUZA	MIGUEL AUZA	URBANO	129929054	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	73,750	73,750	73,750	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	190.00	0.00	0.0%	
106104	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE PRIVADA HIDALGO	29-MIGUEL AUZA	MIGUEL AUZA	URBANO	129929049	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	24,211	24,211	24,211	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	62.00	0.00	0.0%	
91557	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE RIO AGUANAVAL	29-MIGUEL AUZA	MIGUEL AUZA	URBANO	129929009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	68,196	68,196	68,196	3,600	5.3%	0	0	METRO LINEAL	200.00	0.00	0.0%	
104062	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN CALLES DE MANANTIAL DE LA HONDA: OLMEDO, ZAPATA Y LA LOMA	29-MIGUEL AUZA	MANANTIAL DE LA HONDA (CARBONERAS)	RURAL	129929041	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	141,158	141,158	141,158	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	365.00	0.00	0.0%	
110048	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE CAROLINA MIJARES ROBLES	29-MIGUEL AUZA	MIGUEL AUZA	URBANO	129929071	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	8,277	8,277	8,277	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	66.00	0.00	0.0%	LA CANTIDAD REAL PROGRAMADA ES DE \$8,277.75 SE CAPTURE SIN DECIMALES
106485	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE OBLISCO	29-MIGUEL AUZA	MIGUEL AUZA	URBANO	129929050	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	65,617	65,617	65,617	65,617	100.0%	0	0	METRO LINEAL	169.00	84.50	50.0%	
104397	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD DE DELICIAS DE LÓPEZ VELARDE	29-MIGUEL AUZA	DELICIAS DE LÓPEZ VELARDE (EL BUEYERO)	RURAL	129929043	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	64,250	64,250	64,250	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	166.00	0.00	0.0%	
102890	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD DE 20 DE NOVIEMBRE	29-MIGUEL AUZA	COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE (SANTA ANA)	RURAL	129929037	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	162,250	162,250	162,250	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	420.00	0.00	0.0%	
105798	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN PRIVADA SAN MARCOS	29-MIGUEL AUZA	MIGUEL AUZA	URBANO	129929046	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	61,842	61,842	61,842	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	160.00	0.00	0.0%	
103912	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DE TIERRA GENEROSA	29-MIGUEL AUZA	TIERRA GENEROSA	RURAL	129929040	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	73,750	73,750	73,750	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	191.00	0.00	0.0%	
102127	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EMILIO CARRANZA	29-MIGUEL AUZA	EMILIO CARRANZA	RURAL	129929034	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,450.00	0.00	0.0%	
76563	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO	35-NORIA DE ÁNGELES	MARAVILLAS	RURAL	129935026 PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	140,400	140,400	140,400	140,400	100.0%	0	0	METRO LINEAL	156.00	156.00	100.0%	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
76952	APORTACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO EN EL PROGRAMA SUMAR PARA MEJORAR	35-NORIA DE ÁNGELES	COLONIA SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO)	RURAL	129935039 PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	50,030	50,030	50,030	50,030	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
77023	APORTACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO EN EL PROGRAMA SUMAR PARA MEJORAR	35-NORIA DE ÁNGELES	EL TEPOZÁN	RURAL	129935040 PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	292,000	292,000	292,000	292,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
76816	APORTACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO EN EL PROGRAMA SUMAR PARA MEJORAR	35-NORIA DE ÁNGELES	MARAVILLAS	RURAL	129935038 PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	257,366	257,366	257,366	257,366	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
76739	APORTACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO EN EL PROGRAMA 3 X 1	35-NORIA DE ÁNGELES	COLONIA INDEPENDENCIA (LA SOLEDAD)	RURAL	129935030 PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	279,340	279,340	279,340	279,340	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
76654	APORTACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO EN EL PROGRAMA 3 X 1	35-NORIA DE ÁNGELES	COLONIA POZO COLORADO	RURAL	129935028 PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	134,730	134,730	134,730	134,730	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
76620	APORTACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO EN EL PROGRAMA 3 X 1	35-NORIA DE ÁNGELES	ESTACIÓN GENARO (GENARO)	RURAL	129935027 PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	190,898	190,898	190,898	190,898	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
76701	APORTACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO EN EL PROGRAMA 3 X 1	35-NORIA DE ÁNGELES	NORIA DE ÁNGELES	URBANO	129935029 CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	94,222	94,222	94,222	94,222	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
15237	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN CALLE 12 DE OCTUBRE, COL. BUENOS AIRES	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939058CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	17,504	17,504	17,504	17,504	100.0%	0	0	METRO LINEAL	119.00	119.00	100.0%	HABITAT 19,449 BENEFICIARIOS 1,945
9603	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN PRIV. 5 DE FEBRERO, COM LA LUZ	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939014PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	34,824	34,824	34,824	34,824	100.0%	0	0	METRO LINEAL	95.00	95.00	100.0%	
15021	AMPLIACION DE COLECTOR GENERAL DE ALCANTARILLADO, COM. LA LUZ	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939053PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	732,322	732,322	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	622.00	0.00	0.0%	HABITAT 717,237
14608	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ABASOLO, COL. TEPEYAC	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939041CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	79,234	79,234	79,234	79,234	100.0%	0	0	METRO LINEAL	90.00	90.00	100.0%	HABITAT 79,234
9818	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE GIRASOLES, COL. VISTA HERMOSA	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939026CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	77,938	77,938	77,752	77,752	99.8%	0	0	METRO LINEAL	172.00	172.00	100.0%	
9533	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE PEDRO DAMIAN ESQUIVEL, COL. TEPEYAC	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939007CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	41,914	41,914	41,914	41,914	100.0%	0	0	METRO LINEAL	90.00	90.00	100.0%	
9538	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE PRIV. SIN NOMBRE, COM. LORETO	39-RÍO GRANDE	LORETO	RURAL	129939008PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	49,174	49,174	49,174	49,174	100.0%	0	0	METRO LINEAL	96.00	96.00	100.0%	
9464	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE PROL. ZARAGOZA, COL. FLORES MAGON	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939005CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	210,127	210,127	210,127	210,127	100.0%	0	0	METRO LINEAL	150.00	150.00	100.0%	
14561	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE SIN NOMBRE FRENTE AL KINDER, COM VICENTE GUERRERO	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939037PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	56,282	56,282	56,282	56,282	100.0%	0	0	METRO LINEAL	364.00	364.00	100.0%	HABITAT 62,535 BENEFICIARIOS 6,253
27168	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE SIN NOMBRE Y 24 DE MAYO, IGNACIO ALLENDE	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939087PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	112,961	112,961	112,961	112,961	100.0%	0	0	METRO LINEAL	144.15	144.15	100.0%	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS																											
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																		TERCER TRIMESTRE de 2012									
ANEXO III																											
EJERCICIO FISCAL 2012																		I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES									
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE																		(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)									
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
															Ministrado	Programado	Ejercido										
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25		
14636		AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 12 DE OCTUBRE, COL. AZTECA	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939043CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	14,190	14,190	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	84.00	0.00	0.0%	HABITAT 14,190		
14797		AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 20 DE NOV, COL. BUENOS AIRES	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939047CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	56,841	56,841	56,841	56,841	100.0%	0	0	METRO LINEAL	100.00	100.00	100.0%	HABITAT 56,841		
151866		AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE	40-SAIN ALTO	MIGUEL HIDALGO (LAS CUEVAS)	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	540,332	540,332	540,332	162,099	30.0%	0	0	METRO LINEAL	540,332.00	162,099.00	30.0%			
152052		AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	40-SAIN ALTO	CAÑAS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	968,000	968,000	968,000	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	968,000.00	0.00	0.0%			
152008		AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE BARRIO NUEVO	40-SAIN ALTO	SAIN ALTO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	860,800	860,800	860,800	258,240	30.0%	0	0	METRO LINEAL	860,800.00	258,240.00	30.0%			
151965		AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN COL. LAS PEÑAS	40-SAIN ALTO	SAIN ALTO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	112,516	112,516	112,516	33,754	30.0%	0	0	METRO LINEAL	112,516.00	33,754.00	30.0%			
133081		AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE SOBRE ARROYO Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA	42-SOMBRETERE	SAN JERÓNIMO DE SAUCES (SAUCES)	RURAL	64	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	199,448	199,448	199,448	41,074	20.6%	0	0	METRO LINEAL	150.00	80.00	53.3%	LAS METAS SON 150ML Y UNA FOSA		
67071		AMPLIACION DE RE DE DRENAJE	46-TEPETONGO	LA TINAJA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	197,462	197,462	197,462	197,462	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	APORTACION PARA LA OBRA AMOPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD DE LA TINAJA... (PROGRAMA SUMAR)		
167467		AMPLIACION DE RED DE DRENAJE E CALLE JAVIER MINA	47-TEUL DE GONZÁLEZ ORTEGA	TEUL DE GONZÁLEZ ORTEGA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	12,890	12,890	12,890	12,890	100.0%	0	0	METRO LINEAL	12,890.00	12,890.00	100.0%			
56340		AMPLIACION DE RED DE DRENAJE 1RA ETAPA COMUNIDAD DE TOCATIC	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	TOCATIC (SANTA ANA)	RURAL	129948024PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRAVES DE CONTRATISTA Y SUPERVISADA POR OBRAS PUBLICAS	-	-	112,183	112,183	112,183	112,183	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,395.00	2,395.00	100.0%	OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA		
102095		AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LOS CUEVAS	52-VILLA GARCÍA	VILLA GARCÍA	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	101,970	101,970	101,970	101,970	100.0%	0	0	METRO LINEAL	85.00	85.00	100.0%			
81715		AMPLIACION DE RED DE DRENAJE CALLE DE LOS MURILLO COLONIA GUTIERREZ DEL AGUILA	55-VILLANUEVA	VILLANUEVA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	77,132	77,132	77,132	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	200.00	0.00	0.0%			
81808		AMPLIACION DE RED DE DRENAJE CALLE FRENTE AL JARDIN DE NIÑOS	55-VILLANUEVA	LA QUEMADA (HACIENDA LA QUEMADA)	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	40,489	40,489	40,489	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	97.00	0.00	0.0%			
81875		AMPLIACION DE RED DE DRENAJE CALLE LA HUIZOLOTERA	55-VILLANUEVA	LA QUEMADA (HACIENDA LA QUEMADA)	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	37,250	37,250	37,250	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	88.00	0.00	0.0%			
81736		AMPLIACION DE RED DE DRENAJE CALLE MARGARITAS	55-VILLANUEVA	GENERAL FRANCISCO MURGUÍA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	22,648	22,648	22,648	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	50.00	0.00	0.0%			
81752		AMPLIACION DE RED DE DRENAJE CALLE SAN ISIDRO DEL FRACCIONAMIENTO TADEO	55-VILLANUEVA	VILLANUEVA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	30,958	30,958	30,958	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	60.00	0.00	0.0%			
82138		AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN EL CALLEJON DE LA SOLEDAD BARRIO DE GUADALUPE	55-VILLANUEVA	VILLANUEVA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	65,000	65,000	65,000	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	155.00	0.00	0.0%			
81992		AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO	55-VILLANUEVA	LOS CAÑOS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	28,574	28,574	28,574	28,574	100.0%	0	0	METRO LINEAL	67.00	67.00	100.0%			
82272		AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA EL LLANITO SEGUNDA ETAPA	55-VILLANUEVA	BOCA DE RIVERA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	89,796	89,796	89,796	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	170.00	0.00	0.0%			

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
82535		AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE LAS CALLES SAUCES Y MORAS DE LA COLONIA ARBOLEADAS PROLONGACION PASCUAL SANTOYO	55-VILLANUEVA	VILLANUEVA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	52,583	52,583	52,583	52,583	100.0%	0	0	METRO LINEAL	115.00	115.00	100.0%	
81942		AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	55-VILLANUEVA	COLONIA EMILIANO ZAPATA (EL JARAL)	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	15,974	15,974	15,974	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	32.00	0.00	0.0%	
81899		AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LAS CALLES CEDROS, PIRULES, TRES HERMANOS Y EMISOR COLONIA LAS FLORES	55-VILLANUEVA	VILLANUEVA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,000.00	1,000.00	100.0%	
82125		AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LAS CALLES EL TEPETATE, SAN JOSE, SANTA ANITA Y SAN JUDAS TADEO DEL BARRIO DEL POTRERILLO	55-VILLANUEVA	LA ENCARNACIÓN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	378,022	378,022	378,022	213,407	56.5%	0	0	METRO LINEAL	1,080.00	864.00	80.0%	
81799		ANPLIACION DE RED DE DRENAJE CALLE CLAVEL DE LA COLONIA FLORES DEL PEDREGAL	55-VILLANUEVA	VILLANUEVA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	42,368	42,368	42,368	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	103.00	0.00	0.0%	
115162		AMPLIACIÓN DE ACANTARILLADO EB CALLE ARROYO DE LAS FLORES	57-TRANCOSO	TRANCOSO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	191,307	191,307	191,307	191,307	100.0%	0	0	METRO LINEAL	326.50	326.50	100.0%	
115429		AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE FELIPE ANGELES	57-TRANCOSO	TRANCOSO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	47,394	47,394	47,394	47,394	100.0%	0	0	METRO LINEAL	105.00	105.00	100.0%	
99511		APORTACIÓN AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO CALLE ALUMINIO BARRIO TRANCOSITO (PROGRAMA 3X1)	57-TRANCOSO	TRANCOSO	URBANO	129957002	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	43,284	43,284	43,284	43,284	100.0%	0	0	METRO LINEAL	375.00	375.00	100.0%	
114306		APORTACIÓN AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO CALLE CARRETERA VIEJA (PROGRAMA FISE)	57-TRANCOSO	TRANCOSO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	37,025	37,025	37,025	37,025	100.0%	0	0	METRO LINEAL	108.00	108.00	100.0%	
113951		APORTACIÓN AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO CALLE EL CANARIO (PROGRAMA FISE)	57-TRANCOSO	TRANCOSO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	37,645	37,645	37,645	37,645	100.0%	0	0	METRO LINEAL	110.00	110.00	100.0%	
109511		APORTACIÓN AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO CALLE PRIVADA EL ARROYO (PROGRAMA FISE)	57-TRANCOSO	TRANCOSO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	37,645	37,645	37,645	37,645	100.0%	0	0	METRO LINEAL	110.00	110.00	100.0%	
109890		APORTACIÓN AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO CALLE SAN ANTONIO Y 24 DE FEBRERO (PROGRAMA FISE)	57-TRANCOSO	TRANCOSO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	100,985	100,985	100,985	100,985	100.0%	0	0	METRO LINEAL	280.00	280.00	100.0%	
109386		APORTACIÓN AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO CALLE VIBORILLAS Y DEL TORO (PROGRAMA FISE)	57-TRANCOSO	TRANCOSO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	85,519	85,519	85,519	85,519	100.0%	0	0	METRO LINEAL	253.00	253.00	100.0%	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS																											
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública														TERCER TRIMESTRE de 2012													
ANEXO III																											
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																											
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																											
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
															Ministrado	Programado	Ejercido										
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25		
116456		APORTACIÓN AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE SOTOL (PROGRAMA FISE)	57-TRANCOSO	TRANCOSO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	37,645	37,645	37,645	37,645	100.0%	0	0	METRO LINEAL	110.00	110.00	100.0%			
114379		APORTACIÓN AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO EN RASTRO MUNICIPAL (PROGRAMA FISE)	57-TRANCOSO	TRANCOSO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	51,817	51,817	51,817	51,817	100.0%	0	0	METRO LINEAL	150.00	150.00	100.0%			
		MEJORAMIENTO																									
75450		REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE CONCEPCIÓN	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	NIEVES	URBANO	129914040 CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	166,271	166,271	166,271	166,271	100.0%	0	0	METROS LINEALES	142.90	142.90	100.0%			
75457		REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN UN TRAMO DE LA CALLE ALLENDE	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	NIEVES	URBANO	129914041 CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	61,419	61,419	61,419	61,419	100.0%	0	0	METROS LINEALES	118.00	118.00	100.0%			
75466		REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN UN TRAMO DE LA CALLE LAS PILAS Y CALLEJÓN DE LAS PILAS	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	NIEVES	URBANO	129914042 CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	79,148	79,148	79,148	79,148	100.0%	0	0	METROS LINEALES	142.90	142.90	100.0%			
131823		REHABILITACION DE 147 M.L. DE RED DE DRENAJE CON TUVO PVC 4	15-EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO	FRANCISCO I. MADERO (RANCHO DEL PADRE)	RURAL	1209915003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO EL PLATEADO DE JOAQUIN AMARO	-	-	15,948	15,948	15,948	15,948	100.0%	0	0	METRO LINEAL	15,948.00	15,948.00	100.0%	ESTE PROYECTO SE PROGRAMA EN EL TERCER TRIMESTRE		
121496		REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN VARIAS CALLES COL. CENTRO	16-GENERAL PÁNFILO NATERA	GENERAL PÁNFILO NATERA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	680,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	510.00	128.00	25.1%			
58344		REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN EL HUEJOTE 3ERA. ETAPA	20-JEREZ	EL HUEJOTE	RURAL	129920017 PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	350,042	350,042	350,042	350,042	100.0%	0	0	METRO LINEAL	600.00	600.00	100.0%			
58322		REHABILITACION DE RED DE DRENAJE 1ERA. ETAPA	20-JEREZ	JEREZ DE GARCÍA SALINAS	URBANO	129920016 CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	300,107	300,107	300,107	270,096	90.0%	0	0	METRO LINEAL	450.00	405.00	90.0%			
116591		REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE MORELOS, XOCHIMILCO, ALVARO OBREGON, CALIFORNIA Y ZAPATEROS	23-JUCHIPILA	EL REMOLINO	RURAL	129923012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JUCHIPILA ZACATECAS	-	-	769,493	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%			
9531		REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE HILARIO ALEMAN, COL. TRINIDAD	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939006CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	214,225	214,225	214,225	214,225	100.0%	0	0	METRO LINEAL	190.00	190.00	100.0%			
		MANTENIMIENTO																									
132721		REHABILITACION DE 150 M.L. DE RED DE DRENAJE CON TUBO PVC DE 8	15-EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO	OJO DE AGUA DE LOS SOLÍS	RURAL	1209915005	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO EL PLATEADO DE JOAQUIN AMARO	-	-	208,107	208,107	208,107	187,406	90.1%	0	0	METRO LINEAL	208,107.00	187,406.00	90.1%	ESTE PROYECTO SE PROGRAMA DENTRO DEL TERCER TRIMESTRE		
58225		REHABILITACION DE RED DE DRENAJE 1ERA. ETAPA	20-JEREZ	JEREZ DE GARCÍA SALINAS	URBANO	129920015 CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	851,936	851,936	851,936	766,742	90.0%	0	0	METRO LINEAL	595.20	536.00	90.1%			
104221		REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN JUAN SALAS FERNÁNDEZ	29-MIGUEL AUZA	JUAN SALAS FERNÁNDEZ	RURAL	129929042	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	147,500	147,500	147,500	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	381.00	0.00	0.0%			
		MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS																									
		CONSTRUCCIÓN																									
63131		CONSTRUCCION DE EMISOR DEL BIODIGESTOR	10-FRESNILLO	NUEVO DÍA	RURAL	10315	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	899,422	899,422	899,422	899,422	100.0%	0	0	ESTACIONES	1.00	1.00	100.0%	LA META ES 900 ML EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 300 LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA		
		MANTENIMIENTO																									
63133		REHABILITACION DE EMISOR	10-FRESNILLO	LÁZARO CÁRDENAS (RANCHO GRANDE)	URBANO	10316	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	332,337	332,337	332,337	332,337	100.0%	0	0	ESTACIONES	1.00	1.00	100.0%	LA META ES 180 M3 EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 3857		

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS																		TERCER TRIMESTRE de 2012									
ANEXO III																											
EJERCICIO FISCAL 2012																		I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES									
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE																		(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)									
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
															Ministrado	Programado	Ejercido										
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25		
63124		REPARACION DE UN BIODIGESTOR	10-FRESNILLO	SAN VICENTE DE PLENITUD (SAN VICENTE)	RURAL	10312	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	123,567	123,567	123,567	0	0.0%	1,631	0	ESTACIONES	1.00	1.00	100.0%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 81		
		TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES																									
		CONSTRUCCIÓN																									
53414		CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO EN PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALAES	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	NIEVES	URBANO	129914004	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	587,210	587,210	587,210	587,210	100.0%	0	0	LAGUNA	1.00	1.00	100.0%			
		LETRINAS																									
151598		CONSTRUCCION DE SANITARIOS	40-SAIN ALTO	EL VARAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	28,602	28,602	28,602	0	0.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	28,602.00	0.00	0.0%			
151556		CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON SERVICIOS DE SANEAMIENTO	40-SAIN ALTO	LAGUNA BLANCA (LA LAGUNA BLANCA)	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	84,123	84,123	84,123	25,237	30.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	84,123.00	25,237.00	30.0%			
82660		CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	55-VILLANUEVA	TUXTUAC	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	146,698	146,698	146,698	0	0.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	1.00	0.00	0.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES UN MODULO AL 0%		
83131		CONSTRUCCION DE 14 FOSAS SEPTICAS	55-VILLANUEVA	COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS (LA LAGUNA DEL COLORADO)	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	170,000	170,000	170,000	151,000	88.8%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	14.00	9.80	70.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES 14 FOSAS AL 0%		
82683		CONSTRUCCION DE 15 FOSAS SEPTICAS	55-VILLANUEVA	EL COLORADO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	150,000	150,000	150,000	0	0.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	15.00	0.00	0.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES 15 FOSAS AL 0%		
83253		CONSTRUCCION DE 20 FOSAS SEPTICAS	55-VILLANUEVA	SAN JOSÉ	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	200,000	200,000	200,000	0	0.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	20.00	0.00	0.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SON 20 FOSAS AL 0%		
86689		CONSTRUCCION DE 35 FOSAS SEPTICAS	55-VILLANUEVA	LAGUNA DEL CARRETERO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	400,000	400,000	400,000	240,000	60.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	35.00	24.50	70.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SON 35 FOSAS AL 0%		
		TANQUES SÉPTICOS																									
125702		INSTALACION DE BIODIGESTOR EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO BOCANEGRA	17-GUADALUPE	SAN ISIDRO BOCANEGRA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	54,733	54,733	54,733	54,544	99.7%	220	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%			
125708		INSTALACION DE BIODIGESTORES EN LA COMUNIDAD DE LAGUNA HONDA	17-GUADALUPE	LAGUNA HONDA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	68,591	68,591	68,591	68,355	99.7%	276	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%			
151690		SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTOR EN CASA DE SALUD DE LA LOC. DE NUEVO MEXICO	40-SAIN ALTO	SAIN ALTO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	15,088	15,088	15,088	15,088	100.0%	0	0	TANQUE	15,088.00	15,088.00	100.0%			
67141		INSTALACION DE BIODIGESTORES EN LA COMUNIDAD DEL LAUREL	46-TEPETONGO	EL LAUREL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	367,306	367,306	367,306	367,306	100.0%	0	0	TANQUE	18.00	18.00	100.0%	INTALACION DE BIODIGESTORES EN LA COMUNIDAD DEL LAUREL ... (PROGRAMA A SUMAR)		
		URBANIZACIÓN MUNICIPAL																									
		CALLES																									
118678		CONSTRUCCION DE GUARNICION EN FRACCIONAMIENTO NUEVO 2012	4-BENITO JUÁREZ	FLORENCIA	URBANO	129904004CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	386,553	386,553	386,553	386,553	100.0%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	386,553.00	386,553.00	100.0%			
160872		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL RUMBO A LA IGLESIA (OBRA CONVENIDA CON OBRAS PUBLICAS PESO A PESO)	7-CONCEPCIÓN DEL ORO	MANUEL RODRIGUEZ MÉNDEZ (EL ARENAL)	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	83,295	83,295	83,295	20,600	24.7%	83,295	20,600	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	83,295.00	20,600.00	24.7%			
160744		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO CHIHUAHUA (OBRA CONVENIDA CON OBRAS PUBLICAS PESO A PESO)	7-CONCEPCIÓN DEL ORO	CONCEPCIÓN DEL ORO	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	182,250	182,250	182,250	108,800	59.7%	182,250	108,800	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	182,250.00	108,800.00	59.7%			
63210		APORTACION MUNICIPAL AL PMO	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	30424	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA	-	-	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100.0%	0	0	METROS	0.00	0.00	0.0%	OBRAS EJECUTADAS POR LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

														(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)									Rendimientos Financieros Acumulados		Avance Físico				
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre			Avance %	al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	Información complementaria y explicación de variaciones				
															Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos						21	22	23	24=21/20
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25				
63170		CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL	10-FRESNILLO	TORREÓN DE LOS PASTORES	RURAL	10403	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	205,358	205,358	205,358	205,358	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	710.00	650.00	91.5%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 300				
63189		CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE PRINCIPAL	10-FRESNILLO	EL BALUARTE	RURAL	10413	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	314,434	314,434	314,434	314,434	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	710.00	710.00	100.0%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 980				
63205		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS SEGUNDA ETAPA	10-FRESNILLO	CARRILLO	RURAL	20421	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	315,000	315,000	315,000	0	0.0%	4,158	0	METROS CUADRADOS	632.00	0.00	0.0%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES 1100				
63182		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA COM DE OJUELOS	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10407	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	762,525	762,525	762,525	762,525	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,814.00	1,814.00	100.0%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 5633				
63207		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE BARRENO DE LA COL. CENTRO	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20422	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	375,566	375,566	375,566	0	0.0%	4,957	0	METROS CUADRADOS	725.00	0.00	0.0%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES 350				
63176		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE CRUZ ROJA DE LA COL. MARAVILLAS	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10405	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	745,985	745,985	745,985	745,985	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,139.00	1,139.00	100.0%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 150				
63199		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO DE LA COLONIA MORELOS	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20418	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	1,907,836	1,907,836	1,907,836	0	0.0%	25,183	0	METROS CUADRADOS	3,625.00	0.00	0.0%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES 1182				
63185		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE INDUSTRIA HOTELERA DE LA COL INDUSTRIAL	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10409	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	79,200	79,200	79,200	0	0.0%	1,045	0	METROS CUADRADOS	200.00	0.00	0.0%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 550				
63180		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE LOMAS DE FRESNILLO	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10406	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	121,214	121,214	121,214	121,214	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	184.00	184.00	100.0%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 1200				
63201		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN FALTANTE DE CALLES DE LA COL. SECTOR POPULAR	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20419	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	237,569	237,569	237,569	237,569	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	517.00	517.00	100.0%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES 100				
63208		PRIMER ETAPA DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL	10-FRESNILLO	LA ENCANTADA	RURAL	20423	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	329,297	329,297	329,297	329,297	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	661.00	661.00	100.0%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 680				
63195		PRIMER ETAPA DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL	10-FRESNILLO	SAN GABRIEL	RURAL	10416	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	314,324	314,324	314,324	314,324	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	710.00	710.00	100.0%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 778				
63203		PROGRAMA DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20420	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	1,080,000	1,080,000	1,080,000	0	0.0%	14,256	0	METROS CUADRADOS	2,100.00	0.00	0.0%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES 2000				
63187		SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL	10-FRESNILLO	SAN IGNACIO	RURAL	10410	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	251,334	251,334	251,334	251,334	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	540.00	540.00	100.0%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 798				
63192		SEGUNDA ETAPA DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	10-FRESNILLO	SAN PABLO DE RANCHO GRANDE	RURAL	10414	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL	-	-	314,480	314,480	314,480	314,480	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	710.00	710.00	100.0%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 566				
111132		CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	12-GENARO CODINA	SANTA INÉS	RURAL	129912019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ADMINISTRACION MUNICIPAL	-	-	14,582	0	14,582	0	0.0%	0	0	M2, MURO DE CONTENCIÓN	19.50	0.00	0.0%					
109359		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE - FRANCISCO VILLA	12-GENARO CODINA	PERALES	RURAL	129912007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ADMINISTRACION MUNICIPAL	-	-	140,582	0	140,582	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,500.00	0.00	0.0%					

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
111055		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE - LEANDRO VALLE Y LOMAS DE LA SOLEDAD	12-GENARO CODINA	SANTA INÉS	RURAL	129912018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ADMINISTRACION MUNICIPAL	-	-	133,118	0	133,118	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,500.00	0.00	0.0%	
110046		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE - LOPEZ PORTILLO	12-GENARO CODINA	COLONIA SAN ISIDRO	RURAL	129912011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ADMINISTRACION MUNICIPAL	-	-	77,348	0	77,348	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	900.00	0.00	0.0%	
109010		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AMPLIACIONES	12-GENARO CODINA	PERALES	RURAL	129912006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ADMINISTRACION MUNICIPAL	-	-	42,556	0	42,556	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	552.00	0.00	0.0%	
109599		PAVIMENTACION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO EMPEDRADO EN CALLE - EL SAUCE	12-GENARO CODINA	OJO DE AGUA DEL PROGRESO (OJO DE AGUA)	RURAL	129912008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ADMINISTRACION MUNICIPAL	-	-	98,340	0	98,340	0	0.0%	0	0	M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	1,536.00	0.00	0.0%	
83828		CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AL PANTEON	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	NIEVES	URBANO	129914077 CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	131,244	131,244	131,244	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	487.03	0.00	0.0%	
75536		CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIA DE 500 MTS. EN LA CALLE AL PANTEÓN	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	NIEVES	URBANO	129914026 CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	421,587	421,587	421,587	126,476	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,700.00	3,700.00	100.0%	
75588		CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE CALLE, BANQUETAS Y GUARNICIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ALLENDE	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	NIEVES	URBANO	129914044 CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	377,391	377,391	377,391	315,003	83.5%	0	0	METROS CUADRADOS	935.19	935.19	100.0%	
75592		CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE CALLE Y GUARNICIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LAS PILAS Y CALLEJÓN DE LA PILA	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	NIEVES	URBANO	129914045 CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	255,368	255,368	255,368	174,387	68.3%	0	0	METROS CUADRADOS	1,071.62	1,071.62	100.0%	
75607		CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE CALLE Y GUARNICIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ROSARIO Y CRUCIFUJO	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	NIEVES	URBANO	129914047 CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	487,075	487,075	487,075	211,569	43.4%	0	0	METROS CUADRADOS	1,347.32	1,347.32	100.0%	
75600		CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE CALLE Y GUARNICIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ZACATECAS Y C. SIN NOMBRE JUNTO AL CAMPO DE BEIS BOL	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	NIEVES	URBANO	129914046 CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	438,567	438,567	438,567	344,324	78.5%	0	0	METROS CUADRADOS	1,717.73	1,717.00	100.0%	
83601		CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE CALLE Y GUARNICIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE Y SOLIDARIDAD DE LA COLONIA TEPEYAC	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	NIEVES	URBANO	129914055 CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	591,995	591,995	591,995	321,005	54.2%	0	0	METROS CUADRADOS	2,327.75	2,094.97	90.0%	
75585		CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE CALLE,BAQUETAS Y GUARNICIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CONCEPCIÓN	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	NIEVES	URBANO	129914043 CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	482,349	482,349	482,349	360,165	74.7%	0	0	METROS CUADRADOS	875.27	875.27	100.0%	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
83749		PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LEANDRO VALLE PRIMERA ETAPA	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	NIEVES	URBANO	129914056 CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	210,464	210,464	210,464	118,665	56.4%	0	0	METROS CUADRADOS	773.18	773.18	100.0%	
83476		PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	ATOTONILCO	RURAL	129914054 PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	265,486	265,486	265,486	233,282	87.9%	0	0	METROS CUADRADOS	1,035.00	1,035.00	100.0%	
75532		PAVIMENTACIÓN DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL RANCHITO	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	EL RANCHITO	RURAL	129914025 PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	175,302	175,302	175,302	162,767	92.8%	0	0	METROS CUADRADOS	588.00	588.00	100.0%	
83871		PAVIMENTACIÓN DE CALLE VIRGEN DEL SCHOENSTATT A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA SANTA MARÍA DE LAS NIEVES	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	NIEVES	URBANO	129914078 CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	368,053	368,053	368,053	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,755.61	0.00	0.0%	
83957		PAVIMENTACIÓN DE UN TRAMO DE CALLE TORRECILLAS Y CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	NIEVES	URBANO	129914079 CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	164,222	164,222	164,222	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	662.62	0.00	0.0%	
131755		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE QUE DA ACCESO AL PANTEÓN	15-EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO	COLONIA ANTONIO R. VELA (SAN LORENZO)	RURAL	129915002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	-	-	109,920	109,920	109,920	109,920	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	350.00	350.00	100.0%	SE APOYÓ AL MUNICIPIO EN CAPTURA
153919		RECURSOS PENDIENTES DE ASIGNAR DEL FONDO	15-EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO	EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO	URBANO	SIN NUMERO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE DESARROLLO MUNICIPAL	-	-	1,473,065	998,814	998,814	998,814	100.0%	0	0	METROS	1.00	0.00	0.0%	REGISTRO DE PROYECTO DE LOS RECURSOS PENDIENTES DE ASIGNAR A FIN DE QUE SE REFLEJE EL MONTO ANUAL Y MONTO REAL PROGRAMADO Y EJERCIDO. SE APOYÓ AL MPIO EN LA CAPTURA
135457		ADQUISICION DE GRAVA DE ARENA PARA APLICACIÓN DE CEMENTO ADQUIRIDO EN CONVENIO CON SECOP	16-GENERAL PÁNFILO NATERA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	418,000	125,400	125,400	125,400	100.0%	0	0	METROS	1,944.00	486.00	25.0%	
137770		CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LATERALES DE BOULEVARD DE ACCESO A CABECERA MUNICIPAL	16-GENERAL PÁNFILO NATERA	GENERAL PÁNFILO NATERA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	35,000	35,000	35,000	35,000	100.0%	0	0	METROS	113.00	113.00	100.0%	
125753		ADQUISICIÓN DE ASFALTO PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN COLONIAS Y COMUNIDADES	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	5,000,000	5,000,000	5,000,000	4,608,951	92.2%	4,185	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	10,000.00	9,200.00	92.0%	
123791		ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN COLONIA PRIVADA EL SALERO	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	83,600	83,600	83,600	83,600	100.0%	205	0	M2, BARDAS, CERCOS	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA
123926		APORTACION AL CONVENIO CON GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROGRAMA PESO A PESO PARA LA ADQUISICION DE CEMENTO PARA GUARNICIONES, BANQUETAS POZOS DE VISITA EN ALCANTARILLADO Y OBRAS DIVERSAS	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	1,000,000	0	1,000,000	0	0.0%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	1.00	0.00	0.0%	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
118646		APORTACION AL PROGRAMA HABITAT PARA LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C. CEDROS	17-GUADALUPE	SAN JERÓNIMO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	69,404	69,404	69,404	69,404	100.0%	279	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	211.50	211.50	100.0%	
118693		APORTACION AL PROGRAMA HABITAT PARA LA CONSTRUCCION DE GUARNIGIONES Y BANQUETAS EN C. DOMINGO GOVEA	17-GUADALUPE	SAN JERÓNIMO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	70,843	70,843	70,843	70,843	100.0%	285	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	222.00	222.00	100.0%	
118813		APORTACION AL PROGRAMA HABITAT PARA LA CONSTRUCCION DE GUARNIGIONES Y BANQUETAS EN C. SAN ANTONIO	17-GUADALUPE	SAN JERÓNIMO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	55,239	55,239	55,239	55,239	100.0%	196	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	178.00	178.00	100.0%	
123483		APORTACION AL PROGRAMA HABITAT PARA LA GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C. EXHACIENDA DEL SALITRAL	17-GUADALUPE	TACOLECHE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	69,297	69,297	69,297	69,297	100.0%	199	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	222.30	222.30	100.0%	
119808		APORTACION AL PROGRAMA HABITAT PARA LA GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE POETA, COLONIA OJO DE AGUA	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	33,708	33,708	33,708	33,708	100.0%	135	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	110.00	110.00	100.0%	
123552		APORTACION AL PROGRAMA HABITAT PARA LA PAVIMENTACION EN ACCESO A CDC EXHACIENDA DE TACOLECHE	17-GUADALUPE	TACOLECHE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	277,381	277,381	277,381	277,381	100.0%	986	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,100.59	1,100.59	100.0%	
119894		APORTACION AL PROGRAMA HABITAT PARA LA PAVIMENTACION GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE EX HACIENDA DE MORONES	17-GUADALUPE	TACOLECHE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	624,786	624,786	624,786	624,786	100.0%	2,516	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	2,610.00	2,610.00	100.0%	
119972		APORTACION AL PROGRAMA HABITAT PARA LA PAVIMENTACION GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE EX HACIENDA DE VETAGRANDE	17-GUADALUPE	TACOLECHE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	744,476	744,476	744,476	744,476	100.0%	2,646	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	2,785.00	2,785.00	100.0%	
119849		APORTACION AL PROGRAMA HABITAT PARA LA PAVIMENTACION GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE EX HACIENDA LA QUEMADA	17-GUADALUPE	TACOLECHE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	696,670	696,670	696,670	696,670	100.0%	2,806	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	2,612.00	2,612.00	100.0%	
123642		APORTACION AL PROGRAMA HABITAT PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE PANFILO NATERA	17-GUADALUPE	ZOQUITE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	346,812	346,812	346,812	346,812	100.0%	1,233	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,418.00	1,418.00	100.0%	
118580		APORTACION AL PROGRAMA HABITAT PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA EN LA CALLE FRANCISCO E. GARCIA, COLONIA FRANCISCO VILLA	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	222,064	222,064	222,064	222,064	100.0%	894	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,024.00	1,024.00	100.0%	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
123666		APORTACION AL PROGRAMA HABITAT PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA EN LA CALLE RIO TINTO, COLONIA LA FE	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	262,700	262,700	262,700	262,700	100.0%	1,058	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,049.00	1,049.00	100.0%	
118496		APORTACION AL PROGRAMA HABITAT PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA EN LA CALLE VICTOR LEDEZMA, COLONIA FRANCISCO VILLA	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	95,159	95,159	95,159	95,159	100.0%	383	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	427.80	427.80	100.0%	
119581		APORTACION AL PROGRAMA HABITAT PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C. AGUILA REAL, COLONIA TOMA DE ZACATECAS	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	58,031	58,031	58,031	58,031	100.0%	234	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	263.25	263.25	100.0%	
119708		APORTACION AL PROGRAMA HABITAT PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C. CAMINANTE, COLONIA OJO DE AGUA	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	164,375	164,375	164,375	164,375	100.0%	662	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	645.00	645.00	100.0%	
119612		APORTACION AL PROGRAMA HABITAT PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C. DEL BOSQUE, COLONIA TOMA DE ZACATECAS	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	201,116	201,116	201,116	201,116	100.0%	810	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	733.15	733.15	100.0%	
119536		APORTACION AL PROGRAMA HABITAT PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C. NUEVO AMANECEER, COLONIA TOMA DE ZACATECAS	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	402,921	402,921	402,921	402,921	100.0%	1,623	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,347.00	1,347.00	100.0%	
119742		APORTACION AL PROGRAMA HABITAT PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C. SEMBRADOR, COLONIA OJO DE AGUA	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	178,027	178,027	178,027	178,027	100.0%	717	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	707.00	707.00	100.0%	
119493		APORTACION AL PROGRAMA HABITAT PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C. 23 DE JUNIO, COLONIA TOMA DE ZACATECAS	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	79,242	79,242	79,242	79,242	100.0%	320	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	254.00	254.00	100.0%	
119459		APORTACION AL PROGRAMA HABITAT PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FRENTE DEMOCRATICO, COLONIA TOMA DE ZACATECAS	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	220,652	220,652	220,652	220,652	100.0%	889	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	615.71	615.71	100.0%	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
118963		APORTACION AL PROGRAMA HABITAT PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SAN MARTIN	17-GUADALUPE	SAN JERÓNIMO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	68,469	68,469	68,469	68,469	100.0%	276	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	227.00	227.00	100.0%	
123607		APORTACION AL PROGRAMA HABITAT PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE LAS FLORES, COLONIA LIMANTOUR	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	366,992	366,992	366,992	366,992	100.0%	1,305	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,358.76	1,358.76	100.0%	
123569		APORTACION AL PROGRAMA HABITAT PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE MACLOVIO HERRERA, COLONIA LIMANTOUR	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	175,017	175,017	175,017	175,017	100.0%	622	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	655.00	655.00	100.0%	
123756		APORTACION AL PROGRAMA HABITAT PARA LA PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE DEL PARQUET	17-GUADALUPE	LA ZACATECANA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	254,298	254,298	254,298	254,298	100.0%	1,024	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,166.00	1,166.00	100.0%	
123695		APORTACION AL PROGRAMA HABITAT PARA LA PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE DE LA CRUZ LADO NORTE	17-GUADALUPE	LA ZACATECANA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	295,110	295,110	295,110	295,110	100.0%	1,049	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,364.00	1,364.00	100.0%	
119644		APORTACION AL PROGRAMA HABITAT PARA LA 1RA ETAPA PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE DE LA MINA, COLONIA TOMA DE ZACATECAS	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	294,025	294,025	294,025	294,025	100.0%	1,184	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,340.00	1,340.00	100.0%	
103846		COMPLEMENTO PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE SANTA CRUZ EN EL FRACCIONAMIENTO SAN FRANCISCO	18-HUANUSCO	HUANUSCO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	87,425	87,425	87,425	43,597	49.9%	0	0	METROS CUADRADOS	975.00	975.00	100.0%	
138602		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON GUARNICIONES, BANQUETAS Y CAMELLON LATERAL EN LA CALLE PROLONGACION ALLENDE	18-HUANUSCO	HUANUSCO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	626,777	626,777	626,777	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,796.00	0.00	0.0%	
138310		PAVIMENTACION DE LA CALLE ROCHA	18-HUANUSCO	HUANUSCO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	162,040	162,040	162,040	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,000.00	0.00	0.0%	
137878		APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. FRENTE DE LA TELESECUNDARIA DE SANTA JUANA, DENTRO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES EJERCICIO 2012.	19-JALPA	SANTA JUANA (IGNACIO ZARAGOZA)	RURAL	1299 19 001 PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALPA POR CONTRATO	-	-	451,170	451,170	451,170	451,170	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,589.34	1,589.34	100.0%	OBRA TERMINADA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
137966		APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO A SAN BERNARDO, DENTRO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES EJERCICIO 2012.	19-JALPA	SAN BERNARDO	RURAL	1299 19 002 PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALPA POR CONTRATO	-	-	397,714	397,714	397,714	397,714	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,158.84	1,158.84	100.0%	OBRA TERMINADA
138079		APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE DE ACCESO A SAN BERNARDO, DENTRO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES EJERCICIO 2012.	19-JALPA	SAN BERNARDO	RURAL	1299 19 003 PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALPA CON CONTRATO	-	-	77,788	77,788	77,788	77,788	100.0%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	291.75	291.75	100.0%	OBRA TERMINADA
138649		CONSTRUCCION DE CONCRETO ECOLOGICO EN CALLE LUIS MEDINA BARRON DE LA COLONIA TOMA DE ZACATECAS DE JALPA, ZAC.	19-JALPA	JALPA	URBANO	1299 19 010 CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALPA POR OBRA PUBLICA	-	-	119,160	76,772	119,160	76,772	100.0%	0	0	M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	447.11	447.11	100.0%	OBRA TERMINADA
67627		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C. GILBERTO LOPEZ	20-JEREZ	JEREZ DE GARCÍA SALINAS	URBANO	129920028 CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	156,200	156,200	156,200	0	0.0%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	478.80	0.00	0.0%	
67713		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANUETAS EN C. PRINCIPAL	20-JEREZ	LOS RÍOS	RURAL	129920029 PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	325,565	325,565	325,565	325,565	100.0%	0	0	METROS	716.36	716.36	100.0%	
58413		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDR. C. RAMON LOPEZ VELARDE	20-JEREZ	EL PORVENIR	RURAL	129920020 PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	591,233	591,233	591,233	591,233	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	2,027.55	2,027.55	100.0%	
67452		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO C. AQUILES SERDAN	20-JEREZ	LA GAVIA	RURAL	129920026 PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	544,893	544,893	544,893	544,893	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,934.72	1,934.72	100.0%	
58569		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO C. ARBOLEDAS	20-JEREZ	JEREZ DE GARCÍA SALINAS	URBANO	129920023 CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	534,932	534,932	534,932	534,932	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,695.00	1,695.00	100.0%	
58500		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO C. ARTICULO 127	20-JEREZ	JEREZ DE GARCÍA SALINAS	URBANO	129920022 CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	136,444	136,444	136,444	136,444	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	429.08	429.08	100.0%	
58710		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO C. CISNE	20-JEREZ	JEREZ DE GARCÍA SALINAS	URBANO	129920024 CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	627,992	627,992	627,992	341,300	54.3%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,514.21	822.00	54.3%	
67559		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO C. DURAZNO	20-JEREZ	JEREZ DE GARCÍA SALINAS	URBANO	129920027 CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	230,123	230,123	230,123	230,123	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	486.25	486.25	100.0%	
58431		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO C. REP. DEL SALVADOR 2DA. ETAPA	20-JEREZ	JEREZ DE GARCÍA SALINAS	URBANO	129920021 CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	258,767	258,767	258,767	258,767	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	874.72	874.72	100.0%	
67416		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLEJON FRANCISCO I. MADERO	20-JEREZ	SANTA RITA (LUIS MOYA)	RURAL	129920025 PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	99,600	99,600	99,600	99,600	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	362.91	362.91	100.0%	
68569		PAVIMENTACION DE C. CERRO LA CAMPANA, C. JACARANDAS Y DIBUJANTES (PROGRAMA HABITAT)	20-JEREZ	JEREZ DE GARCÍA SALINAS	URBANO	129920046 CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	70,985	70,985	70,985	70,283	99.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	287.00	284.00	99.0%	
68591		PAVIMENTACION DE C. SAN DIEGO (PROGRAMA HABITAT)	20-JEREZ	JEREZ DE GARCÍA SALINAS	URBANO	129920047 CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	193,031	193,031	193,031	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	774.38	0.00	0.0%	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
68526		PAVIMENTACION DE RIO CHIQUITO 1ER. ETAPA (PROGRAMA HABITAT)	20-JEREZ	JEREZ DE GARCÍA SALINAS	URBANO	129920045 CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	302,262	302,262	302,262	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,274.00	0.00	0.0%	
68503		PAVIMENTACION DE VIALIDAD RIO GRANDE 2DA. ETAPA (PROGRAMA HABITAT)	20-JEREZ	JEREZ DE GARCÍA SALINAS	URBANO	129920044 CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	599,207	599,207	599,207	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	2,097.00	0.00	0.0%	
99852		APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE DR. RIO DE LA LOZA (C.B.TI.S- PUENTE EL OJITO)(PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES).	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	129922013CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	533,328	533,328	533,328	533,328	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	9,660.00	9,660.00	100.0%	ES APORTACION
99796		APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE ALDAMA, BARRIO LOS CONOS (PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES)	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	129922009CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	74,225	74,225	74,225	74,225	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	1,493.00	1,493.00	100.0%	ES APORTACION
99866		APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE GENARO CODINA (PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES).	22-JUAN ALDAMA	OJITOS	RURAL	129922014PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	110,618	110,618	110,618	110,618	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	1,973.00	1,973.00	100.0%	ES APORTACION
99756		APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CIPRES (ALTAMIRANO-FCO. I. MADERO)(PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES)	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	129922007CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	47,337	47,337	47,337	47,337	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	515.00	515.00	100.0%	ES APORTACION
99735		APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GENARO CODINA, BARRIO LOS HERNANDEZ (PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES).	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	129922006CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	214,668	214,668	214,668	214,668	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	2,652.00	2,652.00	100.0%	ES APORTACION
99784		APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JOAQUIN AMARO (PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES)	22-JUAN ALDAMA	OJITOS	RURAL	129922008PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	35,873	35,873	35,873	35,873	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	428.00	428.00	100.0%	ES APORTACION
99706		APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MORELOS ENTRE 3A Y 7A NORTE (PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES)	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	129922005CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	392,418	392,418	392,418	392,418	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	5,185.00	5,185.00	100.0%	ES APORTACION
99825		APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE CIPRES (PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES)	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	129922010CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	25,377	25,377	25,377	25,377	100.0%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	122.00	122.00	100.0%	ES APORTACION
87506		CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GARCÍA DE LA CADENA (2DA ETAPA)	22-JUAN ALDAMA	GENERAL JUAN JOSÉ RÍOS (CIÉNEGA DE SAN FCO.)	RURAL	129922029 PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	206,653	206,653	206,653	206,653	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	821.40	821.40	100.0%	
87380		CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA MORELOS ESQUINA CON 2DA ORIENTE	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	129922028CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	300,548	300,548	300,548	300,548	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,282.60	1,282.60	100.0%	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
45146		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA JUAN JOSE RIOS DE LA COMUNIDAD	22-JUAN ALDAMA	GENERAL JUAN JOSE RÍOS (CIÉNEGA DE SAN FCO.)	RURAL	129922024PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	174,119	174,119	174,119	174,119	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	890.39	890.39	100.0%	
116439		CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CAMPECHE	23-JUCHIPLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	129923011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JUCHIPLA ZACATECAS	-	-	488,943	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,896.63	0.00	0.0%	
139370		APORTACION AL PROGRAMA HABITAT 2012	24-LORETO	LORETO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LORETO ZAC	-	-	6,208,917	6,208,917	6,208,917	1,830,000	29.5%	0	0	METROS CUADRADOS	6,208,917.00	1,830,000.00	29.5%	
138452		PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 5 DE MAYO EN BIMBALETES	24-LORETO	BIMBALETES	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MATERIALES RODRIGUEZ BAEZ SA DECV	-	-	523,765	523,765	523,765	522,656	99.8%	0	0	METROS CUADRADOS	523,765.00	522,652.00	99.8%	
138541		PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA EN BIMBALETES	24-LORETO	BIMBALETES	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MATERIALES RODRIGUEZ BAEZ SA DE CV	-	-	568,045	568,045	568,045	566,845	99.8%	0	0	METROS CUADRADOS	568,045.00	566,845.00	99.8%	
83470		CONSTRUCCIÓN DE TRABAJOS DE TERRACERIA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA	25-LUIS MOYA	LUIS MOYA	URBANO	MLM2012FIII10	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	230,503	230,503	230,503	230,503	100.0%	230,503	230,503	M2, TRAZO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN	1,529.50	1,529.50	100.0%	
88386		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA	25-LUIS MOYA	LUIS MOYA	URBANO	MLM2012FIII11	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	716,221	374,866	374,866	374,866	100.0%	374,866	374,866	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,264.26	657.42	52.0%	
101967		APORTACIÓN AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE	29-MIGUEL AUZA	COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE (SANTA ANA)	RURAL	129929033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	424,552	424,552	424,552	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	18,000.00	0.00	0.0%	
101893		APORTACIÓN AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GARDENIAS	29-MIGUEL AUZA	MIGUEL AUZA	URBANO	129929032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	201,817	201,817	201,817	201,817	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	4,290.00	4,290.00	100.0%	
113819		COMPRA DE GRAVA, ARENA Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA 12000 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO	29-MIGUEL AUZA	MIGUEL AUZA	URBANO	129929074	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	736,200	736,200	736,200	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	12,000.00	0.00	0.0%	
99527		CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA EN CALLE SAN GABRIEL	29-MIGUEL AUZA	MIGUEL AUZA	URBANO	129929013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	39,528	39,528	39,528	39,528	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,080.00	1,080.00	100.0%	
99618		CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA EN CALLE S/NOMBRE	29-MIGUEL AUZA	MIGUEL AUZA	URBANO	129929017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	47,580	47,580	47,580	47,580	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,300.00	1,300.00	100.0%	
109395		CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA EN CALLE 5 DE FEBRERO	29-MIGUEL AUZA	MIGUEL AUZA	URBANO	129929065	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	49,955	49,955	49,955	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,256.00	0.00	0.0%	LA CANTIDAD REAL PROGRAMADA ES DE \$49,955.20 COMO EL PROGRAMA NO ADMITE DECIMALES SE CAPTURO POR LA CANTIDAD DE \$49,955.00
99690		CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA EN LA CALLE ÁLAMO	29-MIGUEL AUZA	MIGUEL AUZA	URBANO	129929019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	27,450	27,450	27,450	27,450	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	750.00	750.00	100.0%	
99575		CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA EN LA CALLE CIPRES	29-MIGUEL AUZA	MIGUEL AUZA	URBANO	129929015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	68,808	68,808	68,808	68,808	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,880.00	1,880.00	100.0%	
94762		CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA EN LA CALLE ENCINO	29-MIGUEL AUZA	MIGUEL AUZA	URBANO	129929012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	29,280	29,280	29,280	29,280	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	800.00	800.00	100.0%	
92478		CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA EN LA CALLE JACARANDAS	29-MIGUEL AUZA	MIGUEL AUZA	URBANO	129929010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	65,880	65,880	65,880	65,880	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,800.00	1,800.00	100.0%	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
99737		CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA EN LA CALLE JUÁREZ	29-MIGUEL AUZA	MIGUEL AUZA	URBANO	129929020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	13,176	13,176	13,176	13,176	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	360.00	360.00	100.0%	
99601		CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA EN LA CALLE LÓPEZ	29-MIGUEL AUZA	MIGUEL AUZA	URBANO	129929016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	52,704	52,704	52,704	52,704	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,440.00	1,440.00	100.0%	
92909		CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA EN LA CALLE PINO	29-MIGUEL AUZA	MIGUEL AUZA	URBANO	129929011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	105,408	105,408	105,408	105,408	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,880.00	2,880.00	100.0%	
99554		CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA EN LA CALLE ROBLE	29-MIGUEL AUZA	MIGUEL AUZA	URBANO	129929014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	79,056	79,056	79,056	79,056	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,160.00	2,160.00	100.0%	
99643		CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA EN LA CALLE SAUCES	29-MIGUEL AUZA	MIGUEL AUZA	URBANO	129929018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	27,450	27,450	27,450	27,450	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	750.00	750.00	100.0%	
108960		CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA EN PRIVADA VICTORIA	29-MIGUEL AUZA	MIGUEL AUZA	URBANO	129929062	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	106,020	106,020	106,020	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,100.00	0.00	0.0%	LA CANTIDAD REAL PROGRAMADA ES DE \$106,020.60 COMO EL PROGRAMA NO ADMITE DECIMALES SE CAPTIURO POR LA CANTIDAD DE \$106,020.00
109106		CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA EN PROL. GUERRERO	29-MIGUEL AUZA	MIGUEL AUZA	URBANO	129929063	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	20,417	20,417	20,417	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	597.00	0.00	0.0%	
109170		CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA EN PROL. NIÑOS HEROES	29-MIGUEL AUZA	MIGUEL AUZA	URBANO	129929064	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	39,672	39,672	39,672	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,160.00	0.00	0.0%	
99920		CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE ANAHUAC	29-MIGUEL AUZA	MIGUEL AUZA	URBANO	129929023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	71,175	71,175	71,175	63,691	89.5%	0	0	METROS CUADRADOS	650.00	650.00	100.0%	LA CANTIDAD REAL EJERCIDA ES DE \$63,691.74 PERO COMO EL PROGRAMA NO ADMITE DECIMALES SE CAPTIURO EN NÚMEROS CERRADOS.
100327		CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE FRANCISCO VALENZUELA	29-MIGUEL AUZA	MIGUEL AUZA	URBANO	129929025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	306,600	306,600	306,600	247,660	80.8%	0	0	METROS CUADRADOS	2,880.00	2,880.00	100.0%	LA CANTIDAD REAL EJERCIDA ES DE \$247,660.73 COMO EL PROGRAMA NO ADMITE DECIMALES SE CAPTIURO EN NÚMEROS CERRADOS
100486		CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE GUERRERO	29-MIGUEL AUZA	MIGUEL AUZA	URBANO	129929026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	153,300	153,300	153,300	153,300	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,400.00	1,400.00	100.0%	
100109		CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE INSURGENTES	29-MIGUEL AUZA	MIGUEL AUZA	URBANO	129929024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	306,600	306,600	306,600	247,330	80.7%	0	0	METROS CUADRADOS	2,880.00	2,880.00	100.0%	LA CANTIDAD REAL EJERCIDA ES DE \$247,330.73 COMO EL PROGRAMA NO ADMITE DECIMALES SE CAPTIURO EN NÚMEROS CERRADOS
100569		CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE JACARANDAS	29-MIGUEL AUZA	MIGUEL AUZA	URBANO	129929027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	164,250	164,250	164,250	121,370	73.9%	0	0	METROS CUADRADOS	1,500.00	1,500.00	100.0%	LA CANTIDAD REAL EJERCIDA ES DE \$121,370.17 COMO EL PROGRAMA NO ADMITE DECIMALES SE CAPTIURO EN NÚMEROS CERRADOS
100859		CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE LÓPEZ PORTILLO	29-MIGUEL AUZA	MIGUEL AUZA	URBANO	129929029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	227,724	227,724	227,724	188,556	82.8%	0	0	METROS CUADRADOS	2,077.00	2,077.00	100.0%	LA CANTIDAD REAL EJERCIDA ES DE \$188,556.34 COMO EL PROGRAMA NO ADMITE DECIMALES SE CAPTIURO EN NÚMEROS CERRADOS
101109		CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE PROL. ZARAGOZA	29-MIGUEL AUZA	MIGUEL AUZA	URBANO	129929030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	823,440	823,440	823,440	637,969	77.5%	0	0	METROS CUADRADOS	7,520.00	7,520.00	100.0%	LA CANTIDAD REAL EJERCIDA ES DE \$637,969.14 COMO EL PROGRAMA NO ADMITE DECIMALES SE CAPTIURO EN NÚMEROS CERRADOS
100790		CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE TULIPÁN	29-MIGUEL AUZA	MIGUEL AUZA	URBANO	129929028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	332,925	332,925	332,925	184,463	55.4%	0	0	METROS CUADRADOS	2,077.00	2,077.00	100.0%	LA CANTIDAD REAL EJERCIDAD ES DE \$184,463.92 COMO EL PROGRAMA NO ADMITE DECIMALES SE CAPTIURO EN NÚMEROS CERRADOS
99770		CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRIVADA LOS ANGELES	29-MIGUEL AUZA	MIGUEL AUZA	URBANO	129929021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	213,440	213,440	213,440	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,300.00	0.00	0.0%	
109614		CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE	29-MIGUEL AUZA	MIGUEL AUZA	URBANO	129929067	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	305,651	305,651	305,651	91,983	30.1%	0	0	M2, CUNETAS	1,500.00	0.00	0.0%	LA CANTIDAD REAL PROGRAMADA ES DE \$305,651.60 Y LA CANTIDAD REAL EJERCIDA ES DE \$91,983.60 AMBAS CAPTURADAS SIN DECIMALES

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
109947		PAVIMENTO HIDRÁULICO Y REGISTRO DE AGUAS PLUVIALES EN C. ARROYO DEL COMPROMISO	29-MIGUEL AUZA	MIGUEL AUZA	URBANO	129929069	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	144,411	144,411	144,411	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	650.00	0.00	0.0%	LA CANTIDAD REAL PROGRAMADA ES DE \$144,411.88 SE CAPTURO SIN DECIMALES
121474		PAVIMENTACION DE CALLES EN CONVENIO CON SECOF	31-MONTE ESCOBEDO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	562,650	562,650	562,650	562,650	100.0%	0	0	METROS	1,100.00	1,100.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN APROXIMADO
118290		CONSTRUCCION DE BASE PARA PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE HIDALGO	32-MORELOS	MORELOS	URBANO	129932001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	-	-	76,281	76,281	76,281	76,281	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,740.00	2,740.00	100.0%	
118406		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE HIDALGO	32-MORELOS	MORELOS	URBANO	129932002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	-	-	84,697	84,697	84,697	84,697	100.0%	0	0	METROS	374.00	374.00	100.0%	
114002		APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA COLOCACION DE CONCRETO HIDRULICO EN LIBRAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS OBRA A EJECUTAR POR MEDIO DEL PROGRAMA 3X1 2012.	34-NOCHISTLÁN DE MEJÍA	DANIEL CAMARENA (LAS ANIMAS)	RURAL	12F134009	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NCOHISTLAN DE MEJIA	-	-	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	12,222.00	12,222.00	100.0%	
14863		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES , COL. AZTECA	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939049CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	42,497	42,497	0	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	185.00	0.00	0.0%	HABITAT 42,497
14676		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COL. FLORES MAGON	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939045CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	25,569	25,569	25,569	25,569	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	152.00	152.00	100.0%	HABITAT 28,410 BENEFICIARIOS 2,841
14967		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COL. HALCONES	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939051CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	86,072	86,072	86,072	86,072	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	497.00	497.00	100.0%	HABITAT 95,635 BENEFICIARIOS 9,563
27224		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES, COL. LOS LLANEROS	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939091CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	54,774	54,774	27,387	27,387	50.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	154.84	123.87	80.0%	
15251		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA COL. BUENOS AIRES	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939059CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	47,616	47,616	47,616	47,616	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	280.00	280.00	100.0%	HABITAT 52,907 BENEFICIARIOS 5,291
14888		PAVIMENTO , GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LIBIS, COL. HALCONES	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939050CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	233,977	233,977	233,977	233,977	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	991.00	991.00	100.0%	HABITAT 233,977
15197		PAVIMENTO EN ACCESO AL CDC, COL. AZTECA	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939057CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	233,831	233,831	140,174	140,174	59.9%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	703.00	650.00	92.5%	HABITAT 233,831
9607		PAVIMENTO EN CALLE EMILIANO ZAPATA 2DA ETAPA	39-RÍO GRANDE	LAS PIEDRAS	RURAL	129939016PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	78,508	78,508	78,032	78,032	99.4%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	280.00	280.00	100.0%	
14586		PAVIMENTO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA, COM VICENTE GUERRERO	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939040PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	148,708	148,708	148,708	148,708	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,271.00	1,271.00	100.0%	HABITAT 165,231 BENEFICIARIOS 16,523
14580		PAVIMENTO EN CALLE ALFONSO MEDINA, COM. VICENTE GUERRERO	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939039PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	179,011	179,011	178,289	178,289	99.6%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,530.00	1,530.00	100.0%	HABITAT 198,901 BENEFICIARIOS 19,890
9541		PAVIMENTO EN CALLE ALFONSO MEDINA 2DA ETAPA, COM LA LUZ	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939009PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	449,126	449,126	449,126	449,007	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,656.00	1,656.00	100.0%	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
9864		PAVIMENTO EN CALLE ALFONSO MEDINA 3ER ETAPA, COM LA LUZ	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939031PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	494,722	494,722	494,722	494,722	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,700.00	1,700.00	100.0%	
11420		PAVIMENTO EN CALLE ALFONSO MEDINA 4TA ETAPA, COM LA LUZ	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939063PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	262,116	262,116	262,116	262,116	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	801.00	801.00	100.0%	
27190		PAVIMENTO EN CALLE DEPORTIVA, COM LAS PIEDRAS	39-RÍO GRANDE	LAS PIEDRAS	RURAL	129939088PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	98,000	98,000	98,000	98,000	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	349.00	349.00	100.0%	
9852		PAVIMENTO EN CALLE ENCINO, COL. RUIZ CORTINEZ	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939030CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	492,752	492,752	492,752	492,752	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,825.00	1,825.00	100.0%	
9617		PAVIMENTO EN CALLE FCO. I. MADERO, 3ER ETAPA, COM LA LUZ	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939019PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	750,799	750,799	750,000	750,000	99.9%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	2,664.00	2,664.00	100.0%	
9835		PAVIMENTO EN CALLE FCO. I. MADERO 4TA ETAPA, COM LA LUZ	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939028PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	496,728	496,728	496,728	496,728	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,750.00	1,750.00	100.0%	
9839		PAVIMENTO EN CALLE FCO. I. MADERO 5TA ETAPA, COM. LA LUZ	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939029PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	90,900	90,900	90,900	90,900	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	209.00	209.00	100.0%	
15171		PAVIMENTO EN CALLE FCO. VILLA, COM LA LUZ	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939056PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	139,699	139,699	139,699	139,699	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,194.00	1,194.00	100.0%	HABITAT 155,221 BENEFICIARIOS 15,522
9830		PAVIMENTO EN CALLE FERROCARRIL NORTE, COM IGNACIO ZARAGOZA (SAN LORENZO)	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939027PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	317,097	317,097	316,298	316,298	99.7%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,142.00	1,142.00	100.0%	
15268		PAVIMENTO EN CALLE FERROCARRIL 2DA ETAPA, COL. ADOLFO L. MATEOS	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939060	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	71,605	71,605	71,605	71,605	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	612.00	612.00	100.0%	HABITAT 79,561 BENEFICIARIOS 7,956
9615		PAVIMENTO EN CALLE GENARO CODINA , COM. ALFONSO MEDINA (EL CAPRICHIO)	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939018PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	121,113	121,113	121,113	121,113	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	429.00	429.00	100.0%	
27268		PAVIMENTO EN CALLE GENARO CODINA 3ER ETAPA, COL. RUIZ CORTINEZ	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939095CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	57,720	57,720	0	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	206.00	0.00	0.0%	
14533		PAVIMENTO EN CALLE GUILLERMO PRIETO, COM LA LUZ	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939035PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	80,146	80,146	80,146	80,146	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	685.00	685.00	100.0%	HABITAT 89,051 BENEFICIARIOS 8,905
9621		PAVIMENTO EN CALLE LAS FLORES, COM LAS PIEDRAS	39-RÍO GRANDE	LAS PIEDRAS	RURAL	129939020PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	31,444	31,444	31,444	31,444	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	472.00	0.00	0.0%	ESTATAL 31,444 FEDERAL 31,444 BEN/CLUB 31,444
14549		PAVIMENTO EN CALLE MA. AUXILIADORA 2DA ETAPA COM IGNACIO ALLENDE	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939036PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	176,905	176,905	175,953	175,953	99.5%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,512.00	1,512.00	100.0%	HABITAT 196,561 BENEFICIARIOS 19,656
9543		PAVIMENTO EN CALLE MIGUEL ALEMAN, COM LORETO	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939010PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	141,254	141,254	141,254	141,254	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	520.00	520.00	100.0%	
11440		PAVIMENTO EN CALLE MONTES DE OCA	39-RÍO GRANDE	LAS PIEDRAS	RURAL	129939065PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	280,391	280,391	279,988	279,988	99.9%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	971.00	971.00	100.0%	
27199		PAVIMENTO EN CALLE PRIVADA JIMENEZ. COM. LAS PIEDRAS	39-RÍO GRANDE	LAS PIEDRAS	RURAL	129939089PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	75,000	75,000	75,000	75,000	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	255.00	255.00	100.0%	
9611		PAVIMENTO EN CALLE RITA MEDINA, COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS II SECC	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939017CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	58,154	58,154	58,154	58,154	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	203.00	203.00	100.0%	
11424		PAVIMENTO EN CALLE ZACATECAS, COM IGNACIO ZARAGOZA SAN LORENZO	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939064PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	364,282	364,282	364,083	364,083	99.9%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,351.00	1,351.00	100.0%	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS																		TERCER TRIMESTRE de 2012									
ANEXO III																											
EJERCICIO FISCAL 2012																		I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES									
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE																		(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)									
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
															Ministrado	Programado	Ejercido										
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25		
14669		PAVIMENTO EN CALLE 12 DE OCTUBRE, COL. BUENOS AIRES	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939044CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	153,933	153,933	102,611	102,611	66.7%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,198.00	1,198.00	100.0%	HABITAT 171,037 BENEFICIARIOS 17,104		
14483		PAVIMENTO EN CALLE 12 DE OCTUBRE Y TACUBA COL. AZTECA	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939033CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	199,161	199,161	0	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,532.00	0.00	0.0%	HABITAT 199,161		
14518		PAVIMENTO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE, COM LA LUZ	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939034PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	205,921	205,921	203,745	203,745	98.9%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,760.00	1,760.00	100.0%	HABITAT 228,802 BENEFICIARIOS 22,880		
15128		PAVIMENTO EN CALLE 24 DE MAYO, COM IGNACIO ALLENDE	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939055PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	380,487	380,487	378,221	378,221	99.4%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	3,252.00	3,252.00	100.0%	HABITAT 422,763 BENEFICIARIOS 42,276		
27215		PAVIMENTO EN CALLEJON MIGUEL HIDALGO, COM . LAS PIEDRAS	39-RÍO GRANDE	LAS PIEDRAS	RURAL	129939090PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	64,000	64,000	64,000	64,000	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	203.00	203.00	100.0%			
15089		PAVIMENTO Y GUARNICIONES EN CALLE SALVADOR GÓMEZ MOLINA, COL. LOS DURAZNOS	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939054CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	73,260	73,260	0	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	554.00	0.00	0.0%	HABITAT 81,400 BENEFICIARIOS 8,140		
152891		ADQUISICION DE CEMENTO CONVENIDO PESO A PESO	40-SAIN ALTO	SAIN ALTO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	1,227,023	1,227,023	1,227,023	1,227,023	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,227,023.00	1,227,023.00	100.0%			
152790		CONSTRUCCION Y NIVELACION EN VARIAS CALLES	40-SAIN ALTO	RÍO DE MEDINA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	1,195,934	1,195,934	1,195,934	358,780	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,195,934.00	358,780.00	30.0%			
133375		APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO (PROGRAMA PESO A PESO CONV. CON SECOP (ADQ.DE CEMENTO 2DA. PARTE)	42-SOMBRETERE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	66	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	523,000	523,000	523,000	523,000	100.0%	0	0	METROS	1.00	1.00	100.0%	LAS METAS FUERON PROGRAMADAS COMO UN PROGRAMA.		
133350		APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO (PROGRAMA PESO A PESO CONVENIO CON SECOP) ADQ. DE CEMENTO	42-SOMBRETERE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	65	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	METROS	1.00	1.00	100.0%	LAS METAS FUERON PROGRAMADAS COMO UNA META.		
81472		ADQUISICION DE CEMENTO CONVENIDO PESO X PESO CON SECOP	45-TEPECHITLÁN	TEPECHITLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	716,100	716,100	716,100	716,100	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	14,300.00	10,000.00	69.9%			
68168		CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GONZALEZ ORTEGA	46-TEPETONGO	LA TROJE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	441,583	441,583	441,583	441,583	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,559.02	1,559.02	100.0%	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GONZALEZ ORTEGA DE LA COMUNIDDO DE LA TROJE .		
68318		CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA PLAZA PRINCIPAL	46-TEPETONGO	LA TROIITA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	661,142	661,142	661,142	661,142	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,227.30	2,227.30	100.0%	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DEL LA TROIITA.		
67827		CONSTRUCCION DE CONCRTETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA (PROGRAMA 3X1)	46-TEPETONGO	JUANCHORREY	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNIPAL	-	-	135,000	135,000	135,000	135,000	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,683.22	1,683.22	100.0%	APORTACION AL PROGRAMA 3X1 PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA DE LA COMUNIDAD DE JUANCHORREY..		
167513		PAVIMENTACION EN CALLE REVOLUCION NORTE	47-TEUL DE GONZÁLEZ ORTEGA	TEUL DE GONZÁLEZ ORTEGA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	225,000	225,000	225,000	225,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	225,000.00	225,000.00	100.0%			
56462		CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE FCO. GARCIA SALINAS	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	URBANO	129948032CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRAVES DE CONTRATISTA Y SUPERVISADA POR OBRAS PUBLICAS	-	-	630,939	630,939	630,939	630,939	100.0%	0	0	M2, MURO DE CONTENCIÓN	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA PARA ESTE MURO DE CONTENCIÓN ES DE 706.22 M3 OBRA FÍSICA Y FINANCIERMENTE TERMINADA		

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
67632		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRESNILLO	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	URBANO	EN PROCESO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRAVES DE CONTRATISTA Y SUPERVISADA POR OBRAS PUBLICAS	-	-	269,684	269,684	269,684	80,905	30.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	581.26	174.40	30.0%	OBRA EN PROCESO
113854		APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE CALLE RAMON CORONA ARROYO DEL GACHUPIN PROGRAMA HABITAT (CONVENIO CON SEDESOL)	49-VALPARAÍSO	VALPARAÍSO	URBANO	129949057	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	54,185	54,185	54,185	54,185	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	300.00	285.00	95.0%	
120504		APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES PARALELAS AL ARROYO DE ATOTONILCO (CONVENIO CON SEDESOL) PROGRAMA HABITAT	49-VALPARAÍSO	VALPARAISO	URBANO	129949076	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	716,206	716,206	716,206	716,206	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,500.00	125.00	5.0%	
108611		APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLEION REFORMA Y CALLE FELIPE ANGELES PROGRAMA HABITAT (CONVENIO CON SEDESOL)	49-VALPARAÍSO	VALPARAISO	URBANO	129949055	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALAPARASO	-	-	197,863	197,863	197,863	197,863	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	780.00	195.00	25.0%	
58708		APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRENTE A LA ESC. PRIMARIA (OBRA CONV. PROGRAMA 3X1)	49-VALPARAÍSO	CRUCES	RURAL	129949032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	92,362	92,362	92,362	92,362	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,120.87	1,120.87	100.0%	
117329		APORTACION PARA LA PAVIMENTACION DE CALLE MORELOS 3ERA. ETAPA CONVENIO CON SECOP	49-VALPARAÍSO	MALA NOCHE	RURAL	129949074	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	112,938	112,938	112,938	112,938	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	400.00	80.00	20.0%	
67022		CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO ACCESO CALLE PRINCIPAL	49-VALPARAÍSO	SAN JOSÉ DE LLANETES	RURAL	129949003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	247,535	247,535	247,535	246,727	99.7%	0	0	METROS CUADRADOS	580.00	580.00	100.0%	
113786		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES FRACC. LOMAS DEL BOSQUE	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	129949056	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	397,810	397,810	397,810	397,810	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,090.00	2,090.00	100.0%	
117079		CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL 1ERA. ETAPA	49-VALPARAÍSO	AMECA EL VIEJO	RURAL	129949068	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL 1ERA ETAPA	-	-	335,990	335,990	335,990	128,898	38.4%	0	0	METROS CUADRADOS	2,016.00	0.00	0.0%	
116110		CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL 1ERA. ETAPA	49-VALPARAÍSO	CUEVA GRANDE	RURAL	129949063	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD FEDERAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	335,990	335,990	335,990	237,151	70.6%	0	0	METROS CUADRADOS	2,016.00	202.00	10.0%	
116631		CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL 1ERA. ETAPA	49-VALPARAÍSO	LA PILA DE LAS OSCURAS (LA PILA)	RURAL	129949065	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	114,071	114,071	114,071	50,127	43.9%	0	0	METROS CUADRADOS	882.00	0.00	0.0%	
116739		CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL 1ERA. ETAPA	49-VALPARAISO	SAN JUAN CAPISTRANO	RURAL	129949066	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	511,709	511,709	511,709	214,830	42.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,216.00	0.00	0.0%	
116964		CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL 1ERA. ETAPA	49-VALPARAÍSO	SAN RAFAEL DE LAS TABLAS	RURAL	129949067	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL 1ERA ETAPA	-	-	433,979	433,979	433,979	253,409	58.4%	0	0	METROS CUADRADOS	2,608.00	0.00	0.0%	
116403		CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL 1ERA. ETAPA	49-VALPARAÍSO	XOCONOSTLE	RURAL	129949064	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	312,385	312,385	312,385	128,898	41.3%	0	0	METROS CUADRADOS	2,016.00	100.00	5.0%	
67174		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE MATAMOROS 3ER. ETAPA	49-VALPARAÍSO	LOBATOS	RURAL	129949034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	212,627	212,627	212,627	104,252	49.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	500.00	100.0%	

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
67262		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE REFORMA	49-VALPARAÍSO	LOBATOS	RURAL	129949035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	317,319	317,319	317,319	146,936	46.3%	0	0	METROS CUADRADOS	596.00	596.00	100.0%	
108354		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE VICTOR ROSALES	49-VALPARAÍSO	J. JESUS GONZÁLEZ ORTEGA (SAN MATEO)	RURAL	129949036	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	1,606,891	1,606,891	1,606,891	481,001	29.9%	0	0	METROS CUADRADOS	3,800.00	380.00	10.0%	
67102		CONSTRUCCIONN DE PAVIMENTO EN CALLE PRINCIPAL	49-VALPARAÍSO	BOQUILLA DEL REFUGIO	RURAL	129949033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	458,001	458,001	458,001	261,927	57.2%	0	0	METROS CUADRADOS	1,042.00	938.00	90.0%	
120419		PAVIMENTACION CALLE ACCESO A LIENZO CHARRO OBRA CONVENIDA CON SECOP	49-VALPARAÍSO	SAN MIGUEL	RURAL	129949051	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	68,101	68,101	68,101	35,805	52.6%	0	0	METROS CUADRADOS	600.00	0.00	0.0%	
117932		PAVIMENTACION CALLE ATOTONILCO 3ERA. ETAPA FRACC. ATOTONILCO OBRA CONVENIDA CON SECOP	49-VALPARAÍSO	VALPARAISO	URBANO	129949047	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	119,325	119,325	119,325	76,725	64.3%	0	0	METROS CUADRADOS	1,365.00	0.00	0.0%	
117155		PAVIMENTACION CALLE GRANADOS COL. LOS NOGALES	49-VALPARAÍSO	VALPARAISO	URBANO	129949069	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	82,546	82,546	82,546	51,150	62.0%	0	0	METROS CUADRADOS	964.00	0.00	0.0%	
117807		PAVIMENTACION CALLE HACIA LA PRESA OBRA CONVENIDA CON SECOP	49-VALPARAÍSO	VALPARAISO	URBANO	129949045	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	14,254	14,254	14,254	6,138	43.1%	0	0	METROS CUADRADOS	810.00	810.00	100.0%	
117245		PAVIMENTACION CALLE LAZARO CARDENAS	49-VALPARAÍSO	FELIPE ÁNGELES (PASTORES)	RURAL	129949070	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	109,790	109,790	109,790	51,150	46.6%	0	0	METROS CUADRADOS	910.00	0.00	0.0%	
118196		PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL OBRA CONVENIDA CON SECOP	49-VALPARAÍSO	PEÑA BLANCA	RURAL	129949049	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	46,545	46,545	46,545	25,575	54.9%	0	0	METROS CUADRADOS	455.00	0.00	0.0%	
118275		PAVIMENTACION CALLE QUIRINA ZDA ETAPA OBRA CONVENIDA CON SECOP	49-VALPARAÍSO	MIMBRES	RURAL	129949050	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	59,352	59,352	59,352	30,690	51.7%	0	0	METROS CUADRADOS	550.00	0.00	0.0%	
117872		PAVIMENTACION CALLE SAGRADO CORAZON OBRA CONVENIDA CON SECOP	49-VALPARAÍSO	MIMBRES	RURAL	129949046	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	99,710	99,710	99,710	51,150	51.3%	0	0	METROS CUADRADOS	910.00	0.00	0.0%	
118080		PAVIMENTACION CALLE SAN FRANCISCO COL. LA MESITA OBRA CONVENIDA CON SECOP	49-VALPARAÍSO	VALPARAISO	URBANO	129949048	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	80,096	80,096	80,096	51,150	63.9%	0	0	METROS CUADRADOS	910.00	0.00	0.0%	
66907		PAVIMENTACION EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS COL BUENA VISTA	49-VALPARAÍSO	VALPARAISO	URBANO	129949002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	226,253	226,253	226,253	214,171	94.7%	0	0	METROS CUADRADOS	522.00	522.00	100.0%	
66788		PAVIMENTACION EN CALLE EMILIANO ZAPATA BARRIO DEL REFUGIO	49-VALPARAÍSO	VALPARAISO	URBANO	129949001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	69,966	69,966	69,966	69,966	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	180.00	180.00	100.0%	
109329		APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA OBRA REMODELACION DE PLAZA, PRESIDENCIA MUNICIPAL	52-VILLA GARCÍA	VILLA GARCÍA	URBANO	011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	899,880	899,880	899,880	899,880	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	800.00	800.00	100.0%	
100183		CONSTRUCCION DE BANQUETAS	52-VILLA GARCÍA	LA MILPA	RURAL	013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	11,000	11,000	11,000	11,000	100.0%	0	0	METROS	493.00	493.00	100.0%	
99991		CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE EL CALVARIO	52-VILLA GARCÍA	VILLA GARCÍA	URBANO	011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	5,799	5,799	5,799	5,799	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	115.00	115.00	100.0%	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS																									
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública														TERCER TRIMESTRE de 2012											
ANEXO III																									
EJERCICIO FISCAL 2012														I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES											
														(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)											
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
108114		CONSTRUCCION DE CANALETAS EN EL CALVARIO	52-VILLA GARCÍA	VILLA GARCÍA	URBANO	008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	4,539	4,539	4,539	4,539	100.0%	0	0	METROS	82.50	82.50	100.0%	
106865		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 24 DE JUNIO	52-VILLA GARCÍA	VILLA GARCÍA	URBANO	006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	18,156	18,156	18,156	18,156	100.0%	0	0	METROS	285.00	285.00	100.0%	
105945		CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE	52-VILLA GARCÍA	GRANADAS	RURAL	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD FEDERAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	936,112	936,112	936,112	936,112	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	8,446.00	8,446.00	100.0%	
107186		CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES	52-VILLA GARCÍA	LOS CAMPOS	RURAL	008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	52,956	52,956	52,956	52,956	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,408.00	1,408.00	100.0%	
99905		CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE ARTESANOS	52-VILLA GARCÍA	VILLA GARCÍA	URBANO	010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	14,374	14,374	14,374	14,374	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	329.00	329.00	100.0%	
106962		CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE HENNO DE LA COL. VILA FLORES	52-VILLA GARCÍA	VILLA GARCÍA	URBANO	007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	49,072	49,072	49,072	49,072	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,132.00	1,132.00	100.0%	
100316		CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE VICENTE GUERRERO	52-VILLA GARCÍA	VILLA GARCÍA	URBANO	014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	8,826	8,826	8,826	8,826	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	145.00	145.00	100.0%	
86920		PAVIMENTACION CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE CIPRES SEGUNDA ETAPA	55-VILLANUEVA	COLONIA FELIPE ANGELES	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	181,478	181,478	18,478	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,183.00	0.00	0.0%	
86993		PAVIMENTACION CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL SEGUNDA ETAPA	55-VILLANUEVA	BOCA DE RIVERA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	106,420	106,420	106,420	106,420	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	848.00	848.00	100.0%	
87005		PAVIMENTACION CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL TERCERA ETAPA	55-VILLANUEVA	ATITANAC	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	201,006	201,006	201,006	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,601.00	0.00	0.0%	
86796		PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE GENARO CODINA	55-VILLANUEVA	VILLANUEVA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	121,628	121,628	121,628	121,628	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	332.00	332.00	100.0%	
86944		PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE SAN MARTIN FRACCIONAMIENTO TADEO	55-VILLANUEVA	VILLANUEVA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	163,220	163,220	163,220	162,758	99.7%	0	0	METROS CUADRADOS	482.00	482.00	100.0%	
86844		PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLEJON DE LA FRAGUA	55-VILLANUEVA	MALPASO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	290,868	290,868	290,868	289,214	99.4%	0	0	METROS CUADRADOS	874.00	874.00	100.0%	
86807		PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLEJON MIGUEL AUZA	55-VILLANUEVA	MALPASO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	147,737	147,737	147,737	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	443.00	0.00	0.0%	
86802		PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLEJON SALVADOR JUAREZ	55-VILLANUEVA	MALPASO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	129,504	129,504	129,504	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	352.00	0.00	0.0%	
86827		PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN EL CALLEJON DE LA SOLEDAD DEL BARRIO DE GUADALUPE	55-VILLANUEVA	VILLANUEVA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	201,865	201,865	201,865	85,945	42.6%	0	0	METROS CUADRADOS	681.00	681.00	100.0%	
86755		PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA LOMA DE TLALPAN SEGUNDA ETAPA	55-VILLANUEVA	VILLANUEVA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	497,161	497,161	497,161	149,148	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,527.00	687.00	45.0%	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
86698		PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO	55-VILLANUEVA	EL SALITRE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	409,829	409,829	409,829	20,000	4.9%	0	0	METROS CUADRADOS	1,159.00	0.00	0.0%	
57646		APORTACION MUNICIPAL A VARIAS OBRAS DEL PROGRAMA 3X1 2012	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	12AM58001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACATECAS	-	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%	0	0	METROS	9.00	9.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA NO DA ESA OPCION SE VA A REALIZAR 9 OBRAS, LAS CUALES YA SE CUBRIO LA APORTACION CORRESPONDIENTE.
55224		PAV. CON CONC. HID. CALLE FRANCISCO I. MADERO EL ORITO	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	12AM58018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACATECAS	-	-	783,228	783,228	783,228	783,228	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	2,718.00	0.00	0.0%	OBRA SIN INICIAR
54801		PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE BOLIVIA COLONIA LAS AMERICAS.	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	12AM58011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACATECAS	-	-	410,400	410,400	410,400	410,400	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	233.00	0.00	0.0%	OBRA SIN INICIAR
55171		PAVIMENTAACION CON CONCRETO HID. CALLE TIRO SANTO DOMINGO COL. LAS CUMBRES	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	12AM58016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACATECAS	-	-	702,073	702,073	702,073	702,073	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	940.00	0.00	0.0%	OBRAS SIINICIAR
54944		PAVIMENTACION CON CONC. HID. CALLE SANTA BARBARA BARRIO EL CHAVEÑO.	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	12AM58012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACATECAS	-	-	162,000	162,000	162,000	162,000	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	127.00	0.00	0.0%	OBRA SIN INICIAR
55147		PAVIMENTACION CON CONC. HID. CALLE TIRO SAN BARTOLO COL. LAS CUMBRES	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	12AM 58015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACATECAS	-	-	765,000	765,000	765,000	765,000	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	2,800.00	0.00	0.0%	OBRA SIN INICIAR
55106		PAVIMENTACION CON CONC. HIDRAULICO CALLE NOPAL CUJO BARRIO DEL CHAVEÑO	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	12AM58014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACATECAS	-	-	104,616	104,616	104,616	104,616	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	25.00	25.00	100.0%	OBRA TERMINADA
55208		PAVIMENTACION CON CONCRETO HID. CALLE TIRO DE LA MALA NOCHE COL. LAS CUMBRES.	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	12AM58017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACATECAS	-	-	726,008	726,008	726,008	726,008	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,700.00	0.00	0.0%	OBRA SIN INICIAR
55066		TERMINAACION DE PAVIMENTACION CALLE NOPAL CRADON BARRIO DEL CHAVEÑO	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	12AM58013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACATECAS	-	-	233,784	233,784	233,784	233,784	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	291.00	291.00	100.0%	OBRA TERMINADA
99523		APORTACIÓN CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CALLE FELIPE ANGELES BARRIO EL REFUGIO (PROGRAMA 3X1)	57-TRANCOSO	TRANCOSO	URBANO	129957003	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	117,227	117,227	117,227	117,227	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,112.00	1,112.00	100.0%	
116553		APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA PESO POR PESO (CONVENIO SECOP)	57-TRANCOSO	TRANCOSO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	613,800	613,800	613,800	613,800	100.0%	0	0	METROS	1.00	1.00	100.0%	
121878		APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ARROYO DE LA CRUZ (PROGRAMA 3X1)	57-TRANCOSO	TRANCOSO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	98,910	98,910	98,910	98,910	100.0%	0	0	METROS	1.00	1.00	100.0%	
121228		APORTACIÓN MUNICIPAL REHABILITACIÓN DEL AUDITORIO MUNICIPAL (PORGRAMA 3X1)	57-TRANCOSO	TRANCOSO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	334,091	334,091	334,091	334,091	100.0%	0	0	METROS	1.00	1.00	100.0%	
101891		APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PEÑITAS BARRIO PROVIDENCIA	57-TRANCOSO	TRANCOSO	URBANO	129957007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	604,760	604,760	604,760	604,760	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,977.00	3,977.00	100.0%	
117379		CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN Y BANQUETA EN LA CALLE CAMINO REAL	57-TRANCOSO	TRANCOSO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	10,353	10,353	10,353	10,353	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	145.03	145.03	100.0%	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS																		TERCER TRIMESTRE de 2012							
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																		ANEXO III							
EJERCICIO FISCAL 2012																		I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES							
PERÍODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE																		(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)							
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
117318		CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN Y BANQUETA EN LA CALLE QUEBRADORA	57-TRANCOSO	TRANCOSO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	3,654	3,654	3,654	3,654	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	53.10	53.10	100.0%	
119413		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CALLE ALUMINIO BARRIO TRANCOSITO	57-TRANCOSO	TRANCOSO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	147,476	147,476	147,476	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,106.80	0.00	0.0%	
117619		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CALLE CAMINO REAL	57-TRANCOSO	TRANCOSO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	13,398	13,398	13,398	13,398	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	236.49	236.49	100.0%	
117492		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE DE LA CRUZ	57-TRANCOSO	TRANCOSO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	68,208	68,208	68,208	68,208	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	145.03	145.03	100.0%	
173444		ADQUISICION DE CEMENTO CONVENIDO PESO POR PESO	58-SANTA MARÍA DE LA PAZ	SANTA MARÍA DE LA PAZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	409,200	409,200	409,200	409,200	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	8,670.00	7,000.00	80.7%	PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL PAGO QUE LE CORRESPONDE AL MUNICIPIO COMO PARTE DEL 50% DEL COSTO TOTAL, POR ADQUISICION DE CEMENTO EN SUBSIDIADO POR SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, PARA SER UTILIZADO EN OBRAS DE 9 CALLES DEL MUNICIPIO
173279		CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS VEHICULARES	58-SANTA MARÍA DE LA PAZ	HACIENDA VIEJA	RURAL	58091204	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	ADIUDICACION MUNICIPAL	-	-	40,903	40,903	40,903	24,199	59.2%	0	0	METROS CUADRADOS	250.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS VEHICULARES EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA VIEJA POR LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA COMUNIDAD
174108		CONSTRUCCIÓN DE 700 M2 CONCRETO HIDRÁULICO PROLONGACION CALLE MORELOS	58-SANTA MARÍA DE LA PAZ	SANTA MARÍA DE LA PAZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	51,620	51,620	51,620	51,620	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	700.00	700.00	100.0%	SE CONSTRUYEN 700 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN MORELOS UTILIZANDO CEMENTO CONVENIDO CON LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO Y MANO DE OBRA DE LA COMUNIDAD COMO APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS, LO PRESUPUESTADO CORRESPONDE AL PAGO POR GRAVA ARENA Y GASTOS DE NIVELACIÓN DE TERRENO
174124		CONSTRUCCIÓN DE 800 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GONZALEZ ORTEGA	58-SANTA MARÍA DE LA PAZ	COLONIA SANTA MARÍA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	62,091	62,091	62,091	23,811	38.3%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	800.00	800.00	100.0%	SE CONSTRUYEN 800 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO, UTILIZANDO CEMENTO CONVENIDO CON LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE GOBIERNO DEL ESTADO, EMPLEANDO MANO DE OBRA DE LA COMUNIDAD COMO APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS, EL GASTO CORRESPONDE AL PAGO POR MATERIALES, NIVELACIÓN Y REPARACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE PREVIO AL INICIO DE LA OBRA
173406		CONSTRUCCION DE 1200 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE TOMA DE ZACATECAS	58-SANTA MARÍA DE LA PAZ	MESA GRANDE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	49,764	49,764	49,764	49,764	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,200.00	1,200.00	100.0%	SE CONSTRUYEN 1200 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO, UTILIZANDO CEMENTO CONVENIDO Y SUBSIDIADO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL EDO, Y MANO DE OBRA COMO APORTACION DE LA COMUNIDAD, EL GASTO CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MATERIALES (GRAVA-ARENA)

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

EJERCICIO FISCAL 2012

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
173471		CONSTRUCCION DE 2400 M2 DE CONCRETO EN ACCESO EL SOTO	58-SANTA MARIA DE LA PAZ	EL SOTO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	104,480	104,480	104,480	46,660	44.7%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	2,400.00	1,800.00	75.0%	CONSTRUCCION DE 2400 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO A LA COMUNIDAD EL SOTO, UTILIZANDO CEMENTO CONVENIDO CON LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO Y SUBSIDIADO PESO POR PESO ASI COMO MANO DE OBRA DE LA COMUNIDAD COMO APORTACION, LO PRESUPUESTADO CORRESPONDE AL PAGO DE GRAVA-ARENA Y NIVELACION
		AMPLIACIÓN																							
63172		COMPLEMENTO DE BANQUETAS EN CALLE MEMBRILLO DE LA COL. RICARDO MONREAL	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10404	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	81,423	81,423	81,423	81,423	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	65.00	65.00	100.0%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 40
152566		COMPLEMENTO PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE FRANCISCO VILLA DE LA CABECERA MUNICIPAL	18-HUANUSCO	HUANUSCO	URBANO	129918002 PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	66,798	66,798	66,798	43,598	65.3%	0	0	METROS CUADRADOS	460.00	460.00	100.0%	
82437		AMPLIACIÓN DE METAS EN CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO	25-LUIS MOYA	LUIS MOYA	URBANO	MLM2012FII05	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	15,207	15,207	15,207	15,207	100.0%	15,207	15,207	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	1,547.00	1,547.00	100.0%	
82609		AMPLIACIÓN DE METAS EN PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FCO. I. MADERO	25-LUIS MOYA	LUIS MOYA	URBANO	MLM2012FII06	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	127,945	127,945	127,945	127,945	100.0%	127,945	127,945	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	2,815.00	2,815.00	100.0%	
59583		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 2DA ETAPA FRACC. LOS SEDANOS	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	LOS SEDANOS	RURAL	12994835PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRAVES DE CONTRATISTA Y SUPERVISADA POR OBRAS PUBLICAS	-	-	1,322,578	1,322,578	1,322,578	772,741	58.4%	0	0	METROS CUADRADOS	1,350.00	788.00	58.4%	OBRA EN PROCESO
119288		AMPLIACIÓN DE GUARNICIÓN Y BANQUETA EN LA CALLE FERNANDO CALDERON	57-TRANCOSO	TRANCOSO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	154,000	154,000	154,000	154,000	100.0%	0	0	METROS	382.00	382.00	100.0%	
101913		AMPLIACIÓN DE GUARNICIÓN Y BANQUETA EN LA CALLE PEÑITAS BARRIO PROVIDENCIA	57-TRANCOSO	TRANCOSO	URBANO	129957008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	82,411	82,411	82,411	82,411	100.0%	0	0	METROS	784.00	784.00	100.0%	
119756		AMPLICACIÓN DE GUARNICIÓN Y BANQUETA EN LA CALLE ALUMINIO	57-TRANCOSO	TRANCOSO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	56,833	56,833	56,833	0	0.0%	0	0	METROS	369.20	0.00	0.0%	
101432		APORTACIÓN AMPLIACIÓN DE GUARNICIÓN Y BANQUETA CALLE FELIPE ANGELES BARRIO EL REFUGIO (PROGRAMA 3X1)	57-TRANCOSO	TRANCOSO	URBANO	129957006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	37,652	37,652	37,652	37,652	100.0%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	418.40	418.40	100.0%	PROGRAMA 3X1
101387		APORTACIÓN AMPLIACIÓN DE GUARNICIÓN Y BANQUETA EN CALLE MORELOS BARRIO PROVIDENCIA (PROGRAMA 3X1)	57-TRANCOSO	TRANCOSO	URBANO	129957005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	37,020	37,020	37,020	37,020	100.0%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	377.50	377.50	100.0%	PROGRAMA 3X1
101341		APORTACIÓN CONSTRUCCIÓN DE PAVIEMNTACIÓN CALLE MORELOS BARRIO PROVIDENCIA (PROGRAMA 3X1)	57-TRANCOSO	TRANCOSO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	137,529	137,529	137,529	137,529	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,313.00	1,313.00	100.0%	PROGRAMA 3X1

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
117088		CONSTRUCCIÓN DE GUARNICION Y BANQUETA EN LA CALLE PREPARATORIA	57-TRANCOSO	TRANCOSO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	9,500	9,500	9,500	9,500	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	82.02	82.02	100.0%	
		MEJORAMIENTO																							
136790		ADQUISICION DE CEMENTO EN CONVENIO CON SECOF	16-GENERAL PÁNFILO NATERA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	487,500	146,250	146,250	146,250	100.0%	0	0	TONELADA	500.00	125.00	25.0%	
138103		APLICACION DE PINTURA (TRAFICO) BOULEVARD DE ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL	16-GENERAL PÁNFILO NATERA	GENERAL PÁNFILO NATERA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	100,000	100,000	0	100,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
137399		APORTACION A CONVENIO CON SEPLADER PARA CONSTRUCCION DE VARIAS OBRAS	16-GENERAL PÁNFILO NATERA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	358,138	250,138	250,138	250,138	100.0%	0	0	ACCIÓN	358,138.00	250,138.00	69.8%	
140111		APORTACION AL PROGRAMA 3X1 PARA ADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA	16-GENERAL PÁNFILO NATERA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	727,000	727,000	0	727,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	727,000.00	727,000.00	100.0%	
137094		APORTACION AL PROGRAMA 3X1 PARA CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN LIENZO CHARRO	16-GENERAL PÁNFILO NATERA	LA TESORERA (BAJO DE LA TESORERA)	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	54,359	54,359	54,359	54,359	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
139022		APORTACION AL PROGRAMA 3X1 PARA CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA ESCUADRON 201	16-GENERAL PÁNFILO NATERA	GUANAJUATILLO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	338,024	169,012	0	169,012	100.0%	0	0	ACCIÓN	338,024.00	169,012.00	50.0%	
139218		APORTACION AL PROGRAMA 3X1 PARA CONSTRUCCION DE DOMO EN TELESECUNDARIA VENUSTIANO CARRANZA	16-GENERAL PÁNFILO NATERA	SANTA ELENA (FRANCISCO ZARCO)	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	338,024	169,012	0	169,012	100.0%	0	0	ACCIÓN	338,024.00	169,012.00	50.0%	
134317		APORTACION AL PROGRAMA 3X1 PARA CONSTRUCCION DE LIENZO CHARRO 1RA ETAPA	16-GENERAL PÁNFILO NATERA	GENERAL PÁNFILO NATERA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	494,590	494,590	494,590	494,590	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
135012		APORTACION AL PROGRAMA 3X1 PARA CONSTRUCCION DE LIENZO CHARRO 1RA ETAPA	16-GENERAL PÁNFILO NATERA	LA TESORERA (BAJO DE LA TESORERA)	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	497,382	497,382	497,382	497,382	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
138329		APORTACION AL PROGRAMA 3X1 PARA CONSTRUCCION DE LIENZO CHARRO 1RA ETAPA	16-GENERAL PÁNFILO NATERA	SAN PABLO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	497,060	497,060	497,060	497,060	100.0%	0	0	ACCIÓN	497,060.00	497,060.00	100.0%	
135140		APORTACION AL PROGRAMA 3X1 PARA CONSTRUCCION DE LIENZO CHARRO 2DA ETAPA	16-GENERAL PÁNFILO NATERA	GENERAL PÁNFILO NATERA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	349,136	349,136	349,136	349,136	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
139409		APORTACION AL PROGRAMA 3X1 PARA CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	16-GENERAL PÁNFILO NATERA	EL TULE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	470,226	470,226	0	470,226	100.0%	0	0	ACCIÓN	470,226.00	470,226.00	100.0%	
138820		APORTACION AL PROGRAMA 3X1 PARA REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES PRIMERA ETAPA	16-GENERAL PÁNFILO NATERA	SANTA ELENA (FRANCISCO ZARCO)	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	427,172	427,172	0	427,172	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
137229		CONSTRUCCION DE CASA DE JUSTICIA SEGUNDA ETAPA	16-GENERAL PÁNFILO NATERA	GENERAL PÁNFILO NATERA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	746,862	46,862	46,862	46,862	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS																		TERCER TRIMESTRE de 2012									
ANEXO III																											
EJERCICIO FISCAL 2012																		I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES									
																		(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)									
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
															Ministrado	Programado	Ejercido										
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25		
137971		CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO SAN JOSE DEL SALADILLO SEGUNDA ETAPA	16-GENERAL PÁNFILO NATERA	SAN JOSÉ EL SALADILLO (EL SALADILLO)	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	958,569	958,569	350,000	958,569	100.0%	0	0	PROYECTO	958,569.00	958,569.00	100.0%			
137554		PAGO DE MANO DE OBRA PARA APLICACION DE ASFALTO EN BOULEVARD DE ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL	16-GENERAL PÁNFILO NATERA	GENERAL PÁNFILO NATERA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	PAGO	200,000.00	200,000.00	100.0%			
140651		PAGO DE MANO DE OBRA PARA APLICACION DE CEMENTO ADQUIRIDO EN CONVENIO CON SECOP	16-GENERAL PÁNFILO NATERA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	490,000	147,000	0	147,000	100.0%	0	0	PAGO	490,000.00	147,000.00	30.0%			
105433		CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN EL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DE LA COMUNIDAD DE EMILIO CARRANZA	29-MIGUEL AUZA	EMILIO CARRANZA	RURAL	129929045	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%			
110215		CONVENIO CON SECOP PESO A PESO PARA LA ADQUISICIÓN DE CEMENTO	29-MIGUEL AUZA	MIGUEL AUZA	URBANO	129929072	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%			
114067		APORTACIÓN MUNICIPAL PARA OBRAS A EJECUTAR POR MEDIO DEL PROGRAMA HABITAT 2012	34-NOCHISTLÁN DE MEJÍA	NOCHISTLÁN DE MEJÍA	URBANO	12f134014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA	-	-	1,998,768	1,988,768	1,998,768	988,087	49.7%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	CON ESTA APORTACION SE CUBRIRAN OBRAS DE MEJORAMIENTO URBANO COMO DRENAJE, LINEA DE AGUA, PAVIMENTACION, Y ELECTRIFICACION.		
131760		REHABILITACION DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL (CALLE BRACHO SALIDA A CHALCHIHUITES Y JAVIER MINA)	42-SOMBRERETE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	24	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	898,141	89.8%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LAS METAS FUERON APROBADAS COMO UNA OBRA		
167564		CEMENTO A CONVENIR CON DEPENDENCIAS	47-TEUL DE GONZÁLEZ ORTEGA	TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	397,811	397,811	397,811	397,811	100.0%	0	0	PROYECTO	397,811.00	397,811.00	100.0%			
56455		ADOQUINAMIENTO DE CALLE MEXICO FRENTE A LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	CICACALCO	RURAL	129948031PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRAVES DE CONTRATISTA Y SUPERVISADA POR OBRAS PUBLICAS	-	-	228,660	228,660	228,660	228,660	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	722.50	690.00	95.5%	OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA		
108428		APORTACION DE COMBUSTIBLE Y DIESEL PARA LA MAQUINARIA DE LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS SEGUN CONVENIOS	52-VILLA GARCÍA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	341,020	341,020	341,020	341,020	100.0%	0	0	CONVENIO	7.00	7.00	100.0%			
108570		PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS SEGUN CONVENIOS	52-VILLA GARCÍA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	73,000	73,000	73,000	73,000	100.0%	0	0	CONVENIO	7.00	7.00	100.0%			
		MANTENIMIENTO																									
63168		APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT EN VARIAS COLONIAS	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10401	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	SE EJECUTA POR LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		
138575		REHABILITACION DE ADOQUIN EN CALLES DEL CENTRO DE CABECERA MUNICIPAL	24-LORETO	LORETO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LORETO	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100,000.00	100,000.00	100.0%			
117736		COMPRA DE GRAVA ARENA PARA PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES EN CONVENIO CON SECOP	31-MONTE ESCOBEDO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	509,750	90,000	509,750	90,000	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	11,000.00	11,000.00	100.0%	ES PARA LA COMPRA DE GRAVA ARENA EL CEMENTO ES EN CONVENIO CON SECOP		

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
77322		REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	35-NORIA DE ÁNGELES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	129935045 PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	131,176	112,793	131,176	112,793	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	883.00	759.00	86.0%	
106806		REHABILITACION DE CALLES CON BACHEO	52-VILLA GARCÍA	VILLA GARCÍA	URBANO	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	11,347	11,347	11,347	11,347	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	300.00	300.00	100.0%	
		PASOS VEHICULARES																							
		CONSTRUCCIÓN																							
103999		CONSTRUCCION DE BANQUETA Y TERRAPLEN EN EL PUENTE PEATONAL	18-HUANUSCO	LA HIGUERA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	9,811	9,811	9,811	9,811	100.0%	0	0	METROS LINEALES	10.00	10.00	100.0%	
99861		CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN LA COMUNIDAD DE 20 DE NOVIEMBRE	29-MIGUEL AUZA	COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE (SANTA ANA)	RURAL	129929022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	250,000	250,000	250,000	234,843	93.9%	0	0	METROS LINEALES	7.00	7.00	100.0%	PARA ESTA OBRA LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE 50 M2, PERO COMO EL PROGRAMA NO OFRECE LA OPCIÓN DE M2, SE PUSO EN METROS LINEALES
152745		CONSTRUCCION DE TERRACERIAS Y BASE HIDRAULICA	40-SAIN ALTO	CANTUNA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	292,496	292,496	292,496	0	0.0%	292,496	0	METROS LINEALES	0.00	0.00	0.0%	
131764		CONSTRUCCION DE PASO VEHICULAR EN COLONIA LA PERLA-SOMBRERETILLO	42-SOMBRERETE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	29	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	285,406	285,406	285,406	284,759	99.8%	0	0	METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%	LAS METAS FUERON APROBADAS COMO UNA OBRA
113882		APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN ARROYO DEL GACHUPIN PROGRAMA HABITAT (CONVENIO CON SEDESOL)	49-VALPARAÍSO	VALPARAÍSO	URBANO	129949058	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	743,832	743,832	743,832	743,832	100.0%	0	0	METROS LINEALES	200.00	50.00	25.0%	
115667		CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR 2DA. ETAPA (CAMINO-ATOTONILCO-RIO VERDE-LAS AMECAS)	49-VALPARAÍSO	ATOTONILCO	RURAL	129949062	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	527,000	527,000	527,000	526,938	100.0%	0	0	METROS LINEALES	300.00	300.00	100.0%	
		AMPLIACIÓN																							
152652		AMPLIACION DE PUENTE VEHICULAR	40-SAIN ALTO	EL VARAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	144,057	144,057	144,057	144,057	100.0%	0	0	METROS LINEALES	144,057.00	144,057.00	100.0%	
66556		REHABILITACION DE CAMINO A LA COMUNIDAD DE CICACALCO MEDIANTE CONSTRUCCION DE PUETE	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	CICACALCO	RURAL	129948047PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL A TREVES DE CONTRATISTA Y SUPERVISADA POR OBRAS PUBLICAS	-	-	19,161	19,161	19,161	19,161	100.0%	0	0	METROS LINEALES	27.00	27.00	100.0%	SE TRABAJO SOBRE UNA SUPERCICIE DE 27 M2
		PUENTES Y PASOS PEATONALES																							
		CONSTRUCCIÓN																							
110277		CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	12-GENARO CODINA	LAS TINAJAS	RURAL	129912012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ADMINISTRACION MUNICIPAL	-	-	33,224	0	33,224	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	10.00	0.00	0.0%	
110404		CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	12-GENARO CODINA	PERALES	RURAL	129912013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ADMINISTRACION MUNICIPAL	-	-	33,224	0	33,224	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	10.00	0.00	0.0%	
77124		CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR	35-NORIA DE ÁNGELES	RANCHO NUEVO DE MORELOS	RURAL	129935021 PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	328,000	328,000	328,000	328,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	27.00	27.00	100.0%	
80583		APORTACION AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL	45-TEPECHITLÁN	TEPECHITLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	474,350	474,350	474,350	474,350	100.0%	0	0	METROS LINEALES	0.00	0.00	0.0%	NOTA: PARA ESTA OBRA SOLO SE DIO APORTACION AL PROGRAMA 3X1. Y HUBO UN CAMBIO PRESUPUESTAL POR UN MONTO DE 474,350.00
120619		TERMINACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	49-VALPARAÍSO	MALA NOCHE	RURAL	129949077	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	140,151	140,151	140,151	140,151	100.0%	0	0	METROS LINEALES	20.00	20.00	100.0%	
105869		CONSTRUCCION DE PUENTES	52-VILLA GARCÍA	GRANADAS	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	195,945	195,945	195,945	195,945	100.0%	0	0	METROS LINEALES	500.00	500.00	100.0%	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
54755		CONSTRUCCION DE ESCALINATA CALLE PROL. MICHOACAN COL. LAZARO CARDENAS	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	12AM58010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACATECAS	-	-	65,691	65,691	65,691	65,691	100.0%	0	0	METROS LINEALES	71.00	0.00	0.0%	OBRA SIN INICIAR
		MANTENIMIENTO																							
99879		APORTACION PARA LA RECONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE DEL PANTEON (PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES)	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	129922015CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	390,336	390,336	390,336	390,336	100.0%	0	0	METROS LINEALES	24.00	24.00	100.0%	ES APORTACION
		RAMPAS Y ACCESOS PARA DISCAPACITADOS EN SITIOS PUBLICOS																							
		CONSTRUCCIÓN																							
151566		APORTACION AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCION DE ACILO DE ANCIANOS	3-ATOLINGA	ATOLINGA	URBANO	129903002	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	513,240	513,240	513,240	513,240	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
151686		SEGUNDA APORTACION AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCION DE ACILO DE ANCIANOS	3-ATOLINGA	ATOLINGA	URBANO	129903003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	80,376	80,376	80,376	80,376	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
		ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																							
		ALUMBRADO PÚBLICO																							
84002		CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA COLONIA SANTA MARÍA DE LAS NIEVES	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGÚJA	NIEVES	URBANO	129914010 CP	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	55,309	55,309	55,309	55,309	100.0%	0	0	LUMINARIA	5.00	5.00	100.0%	
		AMPLIACIÓN																							
162041		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE IDELFONSO ORTIZ	7-CONCEPCIÓN DEL ORO	CONCEPCIÓN DEL ORO	URBANO	05	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	208,835	208,835	208,835	104,417	50.0%	208,835	104,417	POSTE	208,835.00	104,417.00	50.0%	
161955		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y LERDO DE TEJADA	7-CONCEPCIÓN DEL ORO	CONCEPCIÓN DEL ORO	URBANO	05	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	186,567	186,567	186,567	93,283	50.0%	186,567	93,283	POSTE	186,567.00	93,283.00	50.0%	
161671		APORTACION MUNICIPAL PARA ELECTRIFICACION(2A ETAPA)OBRA CONVENIDA CON EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SUMAR PESO A PESO	7-CONCEPCIÓN DEL ORO	SAN ANTONIO DE LOS DESMONTES	RURAL	05	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	237,750	237,750	237,750	237,750	100.0%	237,750	237,750	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	237,750.00	237,750.00	100.0%	
63231		AMPLIACION DE RED ELECRITA	10-FRESNILLO	SAN PEDRO CERRO GORDO (LAS CULECAS)	RURAL	20513	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA	-	-	164,801	164,801	164,801	0	0.0%	2,175	0	POSTE	4.00	0.00	0.0%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 240
63226		AMPLIACION DE RED ELECTRICA	10-FRÉSNILLO	SAN TADEO	RURAL	10509	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	126,000	126,000	126,000	0	0.0%	1,663	0	POSTE	3.00	0.00	0.0%	LA META TAMBIEN ES 1 TRANSFORMADOR EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 180
63227		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN BARRIO DE LAS FLORES	10-FRÉSNILLO	SAN JOSÉ DE LOURDES	URBANO	10510	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	561,956	561,956	561,956	0	0.0%	7,417	0	POSTE	13.00	0.00	0.0%	LA META TAMBIEN ES 1 TRANSFORMADOR EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 350
63224		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LAGUNA SECA DE ABAJO	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10507	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	353,228	353,228	353,228	0	0.0%	4,663	0	POSTE	6.00	0.00	0.0%	LA META TAMBIEN ES 2 TRANSFORMADORES EL NUEMERO DE BENEFICIADOS ES DE 200
80737		AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELECTRICAEN LA CALLE SAN FRANCISCO	25-LUIS MOYA	LUIS MOYA	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	47,375	47,375	47,375	47,375	100.0%	47,375	47,375	POSTE	5.00	5.00	100.0%	
82074		APORTACIÓN DEL MUNICIPIO PARA LA AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELECTRICA EN LA CALLE JAZMINES	25-LUIS MOYA	LUIS MOYA	URBANO	MLM2012FHH04	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	54,843	54,843	54,843	54,843	100.0%	54,843	54,843	POSTE	5.00	5.00	100.0%	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
81948		APORTACION DEL MUNICIPIO PARA LA AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELECTRICA EN LA CALLE TUUPANES COL. LAS FLORES	25-LUIS MOYA	LUIS MOYA	URBANO	MLM2012FIH03	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	32,765	32,765	32,765	32,765	100.0%	32,765	32,765	POSTE	5.00	5.00	100.0%	
55445		ALUMBRADO DE ACCESO EN CAMINO PRINCIPAL EN FRACC. SANTO SANTIAGO	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	129948017CP	PIES-FEIF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO EJECUTADA Y SUPERVISADA POR OBRAS PUBLICAS	-	-	138,578	138,578	138,578	138,578	100.0%	0	0	LUMINARIA	470.00	470.00	100.0%	OBRA TOTALMENTE TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE A LA FECHA Y FUNCIONANDO AL 100% Y BRINDANDOLE MAYOR SEGURIDAD Y CONFIANZA A LAS PERSONAS DEL FRACCIONAMIENTO SANTO SANTIAGO
64338		AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE PROLONGACION CALLE OBREGON	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	URBANO	129948029CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRAVES DE CONTRATISTA Y SUPERVISADA POR OBRAS PUBLICAS	-	-	292,150	292,150	292,150	146,075	50.0%	0	0	POSTE	13.00	8.00	61.5%	OBRA EN PROCESO
		OBRA COMPLEMENTARIA																							
142536		PAGO DE CONTRATOS DE ALUMBRADO PUBLICO	16-GENERAL PÁNFILO NATERA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	10,000	10,000	0	10,000	100.0%	0	0	LUMINARIA	10,000.00	10,000.00	100.0%	
142773		PAGO DEL 5 AL MILLAR DE OBRAS CONSTRUIDAS EN EL MUNICIPIO	16-GENERAL PÁNFILO NATERA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	33,073	33,073	0	33,073	100.0%	0	0	LUMINARIA	33,073.00	33,073.00	100.0%	
113921		REMDELACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE JOSE MINERO ROQUE	34-NOCHISTLÁN DE MEJÍA	NOCHISTLÁN DE MEJÍA	URBANO	12FI34012	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPOD E NOCHISTLAN DE MEJIA	-	-	41,151	41,151	41,151	41,151	100.0%	0	0	LUMINARIA	27.00	27.00	100.0%	
56661		REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE ATOLINGA	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	URBANO	129948028CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRAVES DE CONTRATISTA Y SUPERVISADA POR OBRAS PUBLICAS	-	-	83,830	83,830	83,830	83,830	100.0%	0	0	POSTE	15.00	15.00	100.0%	OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA SE REUBICARON 15 POSTES
		ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL																							
162100		SUMINISTRO Y COLOCACION DE CELDA SOLAR EN ARANZAZU (EL COBRE)	7-CONCEPCIÓN DEL ORO	ARANZAZÚ (EL COBRE)	RURAL	05	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	14,674	14,674	14,674	14,674	100.0%	14,674	14,674	CELDA SOLAR	14,674.00	14,674.00	100.0%	
133432		REHABILITACION DE RED ELECTRICA (7 POSTES)	15-EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO	SAN ANTONIO DE LA CALERA (LA CALERA)	RURAL	1209915006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO EL PLATEADI DE JOAQUIN AMARO	-	-	167,172	167,172	167,172	50,152	30.0%	0	0	VIVIENDA	167,172.00	50,152.00	30.0%	
131802		SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA SOLAR EN RANCHO EL GIRASOL	42-SOMBRERETE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	42	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	49,500	49,500	49,500	49,500	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%	
131796		SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA SOLAR EN RANCHO EL PEDREGAL	42-SOMBRERETE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	41	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	49,500	49,500	49,500	49,500	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%	
		ELECTRIFICACIÓN DE POZOS																							
		LÍNEAS DE TRANSMISIÓN																							
113958		COMPLEMENTO DE ELECTRICIACION DE POZO EN LA COMUNIDAD DE EL TUICHE	34-NOCHISTLÁN DE MEJÍA	EL TUICHE	RURAL	12FI34013	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA	-	-	34,406	34,406	34,406	34,406	100.0%	0	0	POZOS	1.00	1.00	100.0%	POZO PERFORADO CON RECURSO DEL 2011.
		RED DE ELECTRICIDAD																							
		CONSTRUCCIÓN																							

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
87039		APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA CONVENIO CON SEPLADER (PROGRAMA ESTATAL DE SUPERACIÓN A LA MARGINACIÓN SUMAR)	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	MÉRIDA CUATRO	RURAL	129914080 PR	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	896,445	896,445	896,445	896,445	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	0.00	0.0%	
84021		CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA COLONIA SANTA MARÍA DE LAS NIEVES (TERCERA ETAPA)	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	NIEVES	URBANO	129914 011 CP	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	975,558	975,558	975,558	878,002	90.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
124004		AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN PRIVADA SIERRA PARA JARDIN DE NIÑOS VICTOR MANUEL GARCIA ORNELAS DE LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD 2DA SECCION	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	214,060	214,060	214,060	0	0.0%	710	0	POSTE	5.00	0.00	0.0%	
123954		APORTACION AL PROGRAMA HABITAT PARA LA AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA CALLE TODO ES MENTE, COLONIA OJO DE AGUA	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	80,290	80,290	80,290	80,290	100.0%	231	0	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	200.00	200.00	100.0%	
123966		APORTACION AL PROGRAMA HABITAT PARA LA RED ELECTRICA EN LA CALLE HORTENCIAS, COLONIA LIMANTOUR	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	24,925	24,925	24,925	24,925	100.0%	101	0	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	96.00	96.00	100.0%	
102582		CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN EL FRAILE LOS TRIANA	29-MIGUEL AUZA	EL FRAILE (LOS TRIANA)	RURAL	129929036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	230,937	230,937	230,937	230,937	100.0%	0	0	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	1,500.00	0.00	0.0%	
82133		2DA. ETAPA DE ELECTRIFICACION DE EL FRACCIONAMIENTO MATEO CORREA	45-TEPECHITLÁN	TEPECHITLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
56838		CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN FRACC. LOS SEDANOS	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	LOS SEDANOS	RURAL	119948053PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRAVES DE CONTRATISTA Y SUPERVISADA POR OBRAS PUBLICAS	-	-	120,185	120,185	120,185	120,185	100.0%	0	0	POSTE	11.00	11.00	100.0%	OBRA ESTA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA Y SE CONDERA COMO LA PRIMERA ETAPA, YA QUE UNICAMENTE SE CONTEMPO EL INCADO DE POSTES QUE DELIMITARIA EL AREA DE LA RED ELECTRICA Y QUE ENPOSTERIOR SEGUNDA ETAPA, SE CONTEMPLARA EL CABLEADO, TRANSFORMADOR Y LO NESECARIO PARA SU TERMINACION
134236		APORTACION PARA LA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLEJON JUSTO SIERRA BARRIO DE AMECA PROGRAMA HABAITAT (CONVENIO CON SEDESOL)	49-VALPARAÍSO	VALPARAISO	URBANO	129949059	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	196,760	196,760	196,760	196,760	100.0%	0	0	POSTE	2.00	1.00	50.0%	
134252		APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DENTRO DEL PROGRAMA SUMAR	49-VALPARAÍSO	LA GRULLA	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	993,035	993,035	993,035	993,035	100.0%	0	0	POSTE	5.00	0.00	0.0%	
134194		CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRICIDAD EN BARRIO DEL REFUGIO	49-VALPARAÍSO	VALPARAISO	URBANO	129949041	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	1,448,028	1,448,028	1,448,028	1,128,830	78.0%	0	0	POSTE	10.00	9.00	90.0%	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
134186		CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRICIDAD EN COL. LOMAS DEL BOSQUE	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	129949040	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	2,155,070	2,155,070	2,155,070	968,419	44.9%	0	0	POSTE	10.00	5.00	50.0%	
		AMPLIACIÓN																							
119034		AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE ELISEO ARELLANO	4-BENITO JUÁREZ	FLORENCIA	URBANO	129904003CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	89,626	89,626	89,626	89,626	100.0%	0	0	POSTE	89,626.00	89,626.00	100.0%	
119932		APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN COMUNIDAD DE SAN LUCAS CONVENIDA POR EL PROGRAMA SUMAR (FISE)	4-BENITO JUÁREZ	SAN LUCAS TEPETITLÁN	RURAL	129904008PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	14,772	14,772	14,772	0	0.0%	0	0	POSTE	14,772.00	0.00	0.0%	
120012		APORTACION MUNICIPAL PARA LA AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLEJÓN 16 DE SEPTIEMBRE CONVENIDA POR EL PROGRAMA SUMAR (FISE)	4-BENITO JUÁREZ	FLORENCIA	URBANO	129904009PC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	36,187	36,187	36,187	0	0.0%	0	0	POSTE	36,187.00	0.00	0.0%	
119607		APORTACION MUNICIPAL PARA LA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN COMUNIDAD DE TONILCO CONVENIDA POR EL PROGRAMA SUMAR (FISE)	4-BENITO JUÁREZ	TONILCO	RURAL	129904007PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	21,671	21,671	21,671	0	0.0%	0	0	POSTE	21,671.00	0.00	0.0%	
117820		CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN FRACCIONAMIENTO NUEVO 2012	4-BENITO JUÁREZ	FLORENCIA	URBANO	129904001CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	1,470,752,000	1,470,752	1,470,752	1,175,469	79.9%	0	0	POSTE	1,470,752.00	1,175,469.00	79.9%	
63222		AMPLIACION DE RED ELECTRICA	10-FRESNILLO	RÍO FLORIDO	URBANO	10506	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	284,127	284,127	284,127	0	0.0%	3,750	0	POSTE	8.00	0.00	0.0%	LA META TAMBIEN ES 1 TRANSFORMADOR EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 480
63225		AMPLIACION DE RED ELECTRICA	10-FRESNILLO	SAN JOSÉ DEL ALAMITO	RURAL	10508	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	49,511	49,511	49,511	0	0.0%	653	0	POSTE	1.00	0.10	10.0%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 60
63229		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN BELEÑA	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20512	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	82,465	82,465	82,465	0	0.0%	1,088	0	POSTE	1.00	0.00	0.0%	LA META TAMBIEN ES UN TRANSFORMADOR Y SON 50 BENEFICIADOS
63217		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE AHONDIGA DE GRANADITAS DE LA COL. MIGUEL HIDALGO	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10502	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	248,079	248,079	248,079	0	0.0%	3,644	0	POSTE	6.00	0.00	0.0%	LA META TAMBIEN ES 2 TRANSFORMADORES EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 360
63219		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE HONDURAS DE LA COL. LAS AMERICAS	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10504	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	177,800	177,800	177,800	0	0.0%	2,346	0	POSTE	2.00	0.00	0.0%	LA META TAMBIEN ES 1 TRANSFORMADOR EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 120
63218		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE HUICHOLES DE LA COL. MESOAMERICA	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10503	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	144,097	144,097	144,097	0	0.0%	1,902	0	POSTE	4.00	0.20	5.0%	LA META TAMBIEN ES 1 TRANSFORMADOR EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 240
63221		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE JUAN PABLO II EN COL. PLAN DE AYALA	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10505	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	226,196	226,196	226,196	0	0.0%	2,986	0	POSTE	5.00	0.00	0.0%	LA META ES TAMBIEN 1 TRANSFORMADOR EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE
63228		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE RIO NAZAS DE LA COL. LINDA VISTA	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10511	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	159,750	159,750	159,750	0	0.0%	2,108	0	POSTE	4.00	0.00	0.0%	LA META TAMBIEN ES 1 TRANSFORMADOR EL NUEMRO DE BENEFICIADOS ES DE 240
63216		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN COL. FELIPE MONREAL	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10501	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	319,918	319,918	319,918	319,918	100.0%	0	0	POSTE	9.00	9.00	100.0%	LA META TAMBIEN ES UN TRANSFORMADOR EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 480

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
83978		AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRICIDAD POR MEDIO DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA (TRANSFORMADOR)	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	EL CARRIZAL	RURAL	129914008 PR	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	54,964	54,964	54,964	54,964	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	1.00	1.00	100.0%	
86990		AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	EL VERGEL	RURAL	129914070 PR	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	199,484	199,484	199,484	66,494	33.3%	0	0	POSTE	9.00	3.60	40.0%	
86309		AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	LAS BOCAS	RURAL	129914060PR	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	84,133	84,133	84,133	28,044	33.3%	0	0	POSTE	2.00	0.90	45.0%	
86294		AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE M. MARQUEZ	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	NIEVES	URBANO	129914058 CP	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	115,524	115,524	115,524	38,508	33.3%	0	0	POSTE	3.00	1.50	50.0%	
83989		AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE 15 DE SEPTIEMBRE	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	NIEVES	URBANO	129914009 CP	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	180,302	180,302	180,302	180,302	100.0%	0	0	POSTE	4.00	4.00	100.0%	
86303		AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA PROLONGACIÓN DE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	NIEVES	URBANO	129914059 CP	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	47,734	47,734	47,734	47,734	100.0%	0	0	POSTE	2.00	1.90	95.0%	
86278		AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	INDEPENDENCIA SAN MARTÍN (SAN MARTÍN)	RURAL	129914057 PR	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	443,616	443,616	443,616	0	0.0%	0	0	POSTE	17.00	0.00	0.0%	
142422		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE BENITO JUAREZ	16-GENERAL PÁNFILO NATERA	SAN PABLO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	120,000	0	0	0	0.0%	0	0	POSTE	2.00	0.00	0.0%	
142310		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PRIVADA AQUILES CERDAN	16-GENERAL PÁNFILO NATERA	GENERAL PÁNFILO NATERA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PRIVADA AQUILES CERDAN	-	-	38,000	0	0	0	0.0%	0	0	POSTE	1.00	0.00	0.0%	
141440		APORTACION AL PROGRAMA 3X1 AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE LAZARO CARDENAS	16-GENERAL PÁNFILO NATERA	SAN JOSÉ EL SALADILLO (EL SALADILLO)	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	121,176	121,176	0	121,176	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
141038		APORTACION AL PROGRAMA 3X1 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	16-GENERAL PÁNFILO NATERA	GENERAL PÁNFILO NATERA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	201,950	201,950	0	201,950	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
141533		APORTACION AL PROGRAMA 3X1 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE IGLESIA DE GUADALUPE	16-GENERAL PÁNFILO NATERA	SAN JOSÉ EL SALADILLO (EL SALADILLO)	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	50,114	50,114	0	50,114	100.0%	0	0	COLONIA	50,114.00	50,114.00	100.0%	
141147		APORTACION AL PROGRAMA 3X1 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE PLATEROS	16-GENERAL PÁNFILO NATERA	SAN JOSÉ EL SALADILLO (EL SALADILLO)	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	56,596	56,596	0	56,596	100.0%	0	0	COLONIA	56,596.00	56,596.00	100.0%	
141331		APORTACION AL PROGRAMA 3X1 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE SANTA CRUZ	16-GENERAL PÁNFILO NATERA	RANCHO NUEVO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	124,170	124,170	0	124,170	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
125831		AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN CALLE FRANCISCO I. MADERO, COMUNIDAD DE LA ZACATECANA	17-GUADALUPE	LA ZACATECANA	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	152,640	152,640	152,640	0	0.0%	29	0	POSTE	5.00	0.00	0.0%	
167641		AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, COLONIA LA FE	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	76,495	76,495	76,495	76,166	99.6%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
125846		AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN C.HORTENCAS COLONIA MEZQUITILLOS	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	84,670	84,670	84,670	0	0.0%	16	0	TRANSFORMADOR	1.00	0.00	0.0%	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
125905		DESMANTELAMIENTO Y RELOCALIZACIÓN DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN EN LA COMUNIDAD DE BOCANEGRA	17-GUADALUPE	SAN ISIDRO BOCANEGRA	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	122,699	122,699	122,699	0	0.0%	23	0	COLONIA	1.00	0.00	0.0%	
125817		TERMINACIÓN DE RED ELECTRICA (SUBTERRANEA) EN COLONIA VALLE VERDE, CIENEGUITAS	17-GUADALUPE	CIENEGUITAS	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	256,946	256,946	256,946	0	0.0%	220	0	TRANSFORMADOR	1.00	0.00	0.0%	
141159		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PROLONGACION ALLENDE	18-HUANUSCO	HUANUSCO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	164,443	164,443	164,443	0	0.0%	0	0	POSTE	150.00	0.00	0.0%	
139146		APORTACION MUNICIPAL PARA LA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA DE SANTA CLARA, (SUMAR).	19-JALPA	SANTA CLARA	RURAL	1299 19 014 PR	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALPA CON CONTRATO	-	-	44,844	44,844	44,844	44,844	100.0%	0	0	ML CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	158.00	0.00	0.0%	OBRA SIN EJECUCIÓN
139567		APORTACION MUNICIPAL PARA LA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE TOMAS MOJARRO, (SUMAR)	19-JALPA	JALPA	URBANO	1299 19 016 CP	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALPA CON CONTRATO	-	-	119,363	119,363	119,363	119,363	100.0%	0	0	ML CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	1,123.00	0.00	0.0%	OBRA SIN PROCESO DE EJECUCIÓN.
140014		APORTACION MUNICIPAL PARA LA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE DE ACCESO A LA COL. DE LA SARH, (SUMAR)	19-JALPA	JALPA	URBANO	1299 19 017 CP	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALPA CON CONTRATO	-	-	134,944	134,944	134,944	134,944	100.0%	0	0	ML CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	1,136.00	0.00	0.0%	OBRA AUN SIN PROCESO DE EJECUCIÓN.
140449		APORTACION MUNICIPAL PARA LA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE ROSALES DE LA COL. JACARANDAS HACIA LA COL. HIDALGO, (SUMAR)	19-JALPA	JALPA	URBANO	1299 19 018 CP	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALPA CON CONTRATO	-	-	88,694	88,694	88,694	88,694	100.0%	0	0	ML CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	863.00	0.00	0.0%	OBRA SIN PROCESO DE EJECUCIÓN.
138822		APORTACION MUNICIPAL PARA LA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA LA HACIENDITA (SUMAR)	19-JALPA	JALPA	URBANO	1299 19 012 CP	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALPA CON CONTRATO	-	-	60,300	60,300	60,300	60,300	100.0%	0	0	ML CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	216.00	0.00	0.0%	OBRA AUN NO SE INICIA SU EJECUCIÓN.
138995		APORTACION MUNICIPAL PARA LA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA LOS PILARES (SUMAR)	19-JALPA	LOS PILARES	RURAL	1299 19 013 CP	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALPA CON CONTRATO	-	-	61,117	61,117	61,117	61,117	100.0%	0	0	ML CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	210.00	0.00	0.0%	OBRA SIN EJECUCION
139402		APORTACION MUNICIPAL PARA LA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE SAN VICENTE, (SUMAR)	19-JALPA	SAN VICENTE	RURAL	1299 19 015 PR	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALPA CON CONTRATO	-	-	27,320	27,320	27,320	27,320	100.0%	0	0	ML CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	102.00	0.00	0.0%	OBRA SIN EJECUCION
67945		AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN C. PRESA DE ROSALES	20-JEREZ	JEREZ DE GARCÍA SALINAS	URBANO	129920033	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	110,765	110,765	110,765	0	0.0%	0	0	POSTE	3.00	0.00	0.0%	
68091		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN C. ALCATRAZ	20-JEREZ	JEREZ DE GARCÍA SALINAS	URBANO	129920035 CP	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	36,800	36,800	36,800	0	0.0%	0	0	POSTE	1.00	0.00	0.0%	
67913		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN C. CUAHUTEMOC	20-JEREZ	JEREZ DE GARCÍA SALINAS	URBANO	129920032 CP	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	36,602	36,602	36,602	0	0.0%	0	0	POSTE	1.00	0.00	0.0%	
68244		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN C. GUADALUPE	20-JEREZ	JEREZ DE GARCÍA SALINAS	URBANO	129920037 CP	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	243,364	243,364	243,364	81,121	33.3%	0	0	POSTE	4.00	1.33	33.3%	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

EJERCICIO FISCAL 2012

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre
															Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25	
67882		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN C. MANUEL MARQUEZ	20-JEREZ	JEREZ DE GARCÍA SALINAS	URBANO	129920031 CP	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	32,741	32,741	32,741	0	0.0%	0	0	POSTE	1.00	0.00	0.0%		
68033		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN C. PINO SUAREZ	20-JEREZ	SANTA RITA (LUIS MOYA)	RURAL	129920034 PR	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	36,800	36,800	36,800	0	0.0%	0	0	POSTE	1.00	0.00	0.0%		
68111		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PRIV. LA GLORIETA	20-JEREZ	JEREZ DE GARCÍA SALINAS	URBANO	129920036 CP	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	104,002	104,002	104,002	0	0.0%	0	0	POSTE	4.00	0.00	0.0%		
88914		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE REFORMA Y MARTIN ADAME LERMA, COL. 7 DE MARZO	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	129922030CP	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	35,040	35,040	35,040	35,040	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%		
87977		APORTACION PARA LA AMPLIACINO DE RED ELECTRICA EN CALLE DE LA LADERA DE LA COMUNIDAD, CONVENIO CON SEPLADER(PROGRAMA ESTATAL DE SUPERACION A LA MARGINACION SUMAR)	22-JUAN ALDAMA	LAS NORIAS	RURAL	129922020PR	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	101,250	101,250	101,250	101,250	100.0%	0	0	POSTE	4.00	4.00	100.0%	DE ESTA OBRA ES SOLO LA APORTACION DEL FISM	
		APORTACION PARA LA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN BARRIO DEL LIENZO CHARRO DE LA COMUNIDAD, CONVENIO CON SEPLADER (PROGRAMA ESTATAL DE SUPERACION A LA MARGINACION SUMAR)	22-JUAN ALDAMA	JOSÉ MARIA MORELOS (MORELOS)	RURAL	129922021PR	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	41,000	41,000	41,000	41,000	100.0%	0	0	POSTE	2.00	2.00	100.0%	DE ESTA OBRA ES SOLO LA APORTACION DEL FISM	
118992		AMPLIACION RED ELECTRICA CREACION DE AREA PARA CASA HABITACION EN CALLE GUADALUPE	31-MONTE ESCOBEDO	MONTE ESCOBEDO	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	176,036	88,018	176,036	88,018	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	EL MONTO TOTAL ES DE 220,045.00 LOS BENEFICIARIOS APORTAN LA CANTIDAD DE 44,009.00	
117730		APORTACION PARA AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE ABASOLO	32-MORELOS	MORELOS	URBANO	129932003	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO	-	-	10,725	10,725	10,725	10,725	100.0%	0	0	POSTE	2.00	2.00	100.0%	OBRA A REALIZADA DENTRO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	
117793		APORTACION PARA LA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE ARROYO PRINCIPAL	32-MORELOS	MORELOS	URBANO	129932005	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	-	-	7,195	7,195	7,195	7,195	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA REALIZADA DENTRO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	
118224		APORTACION PARA LA AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE BENITO JUAREZ	32-MORELOS	NORIA DE LOS GRINGOS (LOS GRINGOS)	RURAL	129932009	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	-	-	10,725	10,725	10,725	10,725	100.0%	0	0	POSTE	2.00	2.00	100.0%	OBRA REALIZADA DENTRO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	
117763		APORTACION PARA LA AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE MANZANOS	32-MORELOS	MORELOS	URBANO	129932004	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	-	-	7,195	7,195	7,195	7,195	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA REALIZADA DENTRO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	
117826		APORTACION PARA LA AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE NOCHEBUENA	32-MORELOS	MORELOS	URBANO	129932006	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	-	-	7,195	7,195	7,195	7,195	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA REALIZADA DENTRO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	
118034		APORTACION PARA LA AMPLICION RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE HIDALGO	32-MORELOS	MORELOS	URBANO	129932008	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	-	-	13,876	13,876	13,876	13,876	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA REALIZADA DENTRO DEL PROGAMA 3X1 PARA MIGRANTES	
117992		APORTACION PARA LA AMPLICION RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SANTA CRUZ	32-MORELOS	MORELOS	URBANO	129932007	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	-	-	20,410	20,410	20,410	20,410	100.0%	0	0	POSTE	2.00	2.00	100.0%	OBRA REALIZADA DENTRO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE																									
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
77858		APORTACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN EL PROGRAMA SUMAR PARA MEJORAR	35-NORIA DE ÁNGELES	GENERAL LAURO G. CALOCA (EL RASCÓN)	RURAL	129935044 PR	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	147,000	147,000	147,000	147,000	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
77645		APORTACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN EL PROGRAMA SUMAR PARA MEJORAR	35-NORIA DE ÁNGELES	GRANJAS DE GUADALUPE	RURAL	129935042 PR	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	84,000	84,000	84,000	84,000	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
77611		APORTACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN EL PROGRAMA SUMAR PARA MEJORAR	35-NORIA DE ÁNGELES	MARAVILLAS	RURAL	129935041 PR	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	209,060	209,060	209,060	209,060	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
77686		APORTACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN EL PROGRAMA SUMAR PARA MEJORAR	35-NORIA DE ÁNGELES	RANCHO NUEVO DE MORELOS	RURAL	129935043 PR	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	120,000	120,000	120,000	120,000	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
77413		APORTACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN EL PROGRAMA 3 X 1	35-NORIA DE ÁNGELES	MARAVILLAS	RURAL	129935032 PR	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	342,000	342,000	342,000	342,000	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
77369		APORTACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN EL PROGRAMA 3 X 1	35-NORIA DE ÁNGELES	MARAVILLAS	RURAL	129935031 PR	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	190,000	190,000	190,000	190,000	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
77526		APORTACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN EL PROGRAMA 3 X 1	35-NORIA DE ÁNGELES	RANCHO NUEVO DE MORELOS	RURAL	129935033 PR	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	80,000	80,000	80,000	80,000	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
14571		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE ITURBIDE, COM LA LUZ	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939038PR	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	68,643	68,643	68,643	68,643	100.0%	0	0	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	200.00	200.00	100.0%	HABITAT 76,270 BENEFICIARIOS 7,627
11664		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE LAZARO CARDENAS, COM LA LUZ	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939078PR	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	124,055	124,055	122,605	122,605	98.8%	0	0	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	200.00	200.00	100.0%	HABITAT 137,839 BENEFICIARIOS 13,784
9659		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL, COM EMILIANO ZAPATA (MORONES)	39-RÍO GRANDE	EMILIANO ZAPATA (MORONES)	RURAL	129939022PR	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	480,000	480,000	477,000	477,000	99.4%	0	0	POSTE	8.00	8.00	100.0%	
9624		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE, COM LAS ESPERANZAS	39-RÍO GRANDE	LAS ESPERANZAS (EL RANCHITO)	RURAL	129939021PR	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	285,080	285,080	171,000	171,000	60.0%	0	0	POSTE	6.00	3.60	60.0%	
27249		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN COL. SAN JOAQUIN	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939093CP	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	686,994	686,994	286,018	286,018	41.6%	0	0	POSTE	15.00	4.50	30.0%	
27235		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN COL. SAN VICENTE	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939092CP	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	395,320	395,320	365,200	365,200	92.4%	0	0	POSTE	11.00	10.00	90.9%	
152959		AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN CALLE 10 DE MAYO COL. CRUZ VERDE	40-SAIN ALTO	SAIN ALTO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	266,008	266,008	266,008	228,766	86.0%	0	0	POSTE	266,008.00	228,766.00	86.0%	
153000		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE ALVARO OBREGON	40-SAIN ALTO	BARRANCAS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	180,955	180,955	180,955	155,621	86.0%	0	0	POSTE	180,955.00	155,621.00	86.0%	
153933		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE FELIPE ANGELES	40-SAIN ALTO	EL SAUZ	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	339,158	339,158	339,158	0	0.0%	0	0	POSTE	339,158.00	0.00	0.0%	
153354		AMPLIACION ELECTRICA EN CALLE GUERRERO	40-SAIN ALTO	CANTUNA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	286,973	286,973	286,973	86,092	30.0%	0	0	POSTE	286,973.00	86,092.00	30.0%	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
131776		AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN CALLE ENCINOS COLONIA DEL VALLE	42-SOMBRERETE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	36	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	171,749	171,749	171,749	160,126	93.2%	0	0	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	150.00	140.00	93.3%	LAS METAS FUERON 150ML
131770		AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN CALLE LOS ANGELES COLONIA DIVISION DEL NORTE	42-SOMBRERETE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	35	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	160,826	160,826	160,826	140,371	87.3%	0	0	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	100.00	90.00	90.0%	LAS METAS SON 100ML
131783		AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN CALLE MORELOS	42-SOMBRERETE	BENITO JUÁREZ	RURAL	38	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	341,603	341,603	341,603	308,932	90.4%	0	0	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	450.00	420.00	93.3%	LAS METAS FUERON 450 ML
131790		AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE	42-SOMBRERETE	SAN JUAN DEL TERRERO	RURAL	39	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	293,423	293,423	293,423	260,319	88.7%	0	0	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	120.00	100.00	83.3%	
82194		APORTACION PARA VARIAS OBRAS DE ELECTRIFICACION Y ALCANTARILLADO, OBRA CONVENIDA CON SEPLADER.	45-TEPECHITLÁN	TEPECHITLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	323,318	323,318	323,318	323,318	100.0%	0	0	COLONIA	6.00	6.00	100.0%	
68406		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EL FRACC. LAS CUMBRES	46-TEPETONGO	TEPETONGO	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	169,480	169,480	169,480	169,480	100.0%	0	0	POSTE	12.00	12.00	100.0%	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EL FRACCION LAS CUMBRES ...
167592		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE DEL CERRITO	47-TEUL DE GONZÁLEZ ORTEGA	HUITZILA	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	165,000	165,000	165,000	165,000	100.0%	0	0	COLONIA	165,000.00	165,000.00	100.0%	
109943		AMPLIACION DE RED DE ELECTRICIDAD	52-VILLA GARCÍA	AGUA GORDITA	RURAL	018	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	539,788	539,788	539,788	303,492	56.2%	0	0	POSTE	16.00	16.00	100.0%	
109398		AMPLIACION DE RED DE ELECTRICIDAD	52-VILLA GARCÍA	EL RAYO	RURAL	012	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	55,053	55,053	55,053	55,053	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%	
109497		AMPLIACION DE RED DE ELECTRICIDAD	52-VILLA GARCÍA	OJO DE AGUA	RURAL	013	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	137,135	137,135	137,135	137,135	100.0%	0	0	POSTE	3.00	3.00	100.0%	
109630		AMPLIACION DE RED DE ELECTRICIDAD	52-VILLA GARCÍA	UNIÓN Y PROGRESO	RURAL	014	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	108,900	108,900	108,900	108,900	100.0%	0	0	POSTE	2.00	2.00	100.0%	
109706		AMPLIACION DE RED DE ELECTRICIDAD	52-VILLA GARCÍA	UNIÓN Y PROGRESO	RURAL	015	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	92,452	92,452	92,452	92,452	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%	
109849		AMPLIACION DE RED DE ELECTRICIDAD	52-VILLA GARCÍA	VILLA GARCÍA	URBANO	016	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	113,297	113,297	113,297	113,297	100.0%	0	0	POSTE	2.00	2.00	100.0%	
109892		AMPLIACION DE RED DE ELECTRICIDAD	52-VILLA GARCÍA	VILLA GARCÍA	URBANO	017	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	192,652	192,652	192,652	57,795	30.0%	0	0	POSTE	7.00	7.00	100.0%	
101258		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA HUERTA GRANDE	52-VILLA GARCÍA	VILLA GARCÍA	URBANO	012	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	214,800	214,800	214,800	214,800	100.0%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%	
87208		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE BENITO JUAREZ	55-VILLANUEVA	LAGUNA DEL CARRETERO	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	RESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	108,673	108,673	108,673	0	0.0%	0	0	POSTE	1.00	0.00	0.0%	
87341		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE DEL CANAL	55-VILLANUEVA	LAS PILAS	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	138,437	138,437	138,437	0	0.0%	0	0	POSTE	3.00	0.00	0.0%	
87156		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA	55-VILLANUEVA	ADJUNTAS DEL REFUGIO (LAS ADJUNTAS)	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	27,513	27,513	27,513	0	0.0%	0	0	POSTE	1.00	0.00	0.0%	
87168		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE FELIPE ANGELES	55-VILLANUEVA	EL SALTO	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	113,493	113,493	113,493	0	0.0%	0	0	POSTE	3.00	0.00	0.0%	
87198		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE GUADALUPE VICTORIA	55-VILLANUEVA	COLONIA FELIPE ÁNGELES	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	75,347	75,347	75,347	0	0.0%	0	0	POSTE	1.00	0.00	0.0%	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
87491		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE JUAN DIEGO COLONIA LOMA DE TLALPAN	55-VILLANUEVA	VILLANUEVA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	124,213	124,213	124,213	0	0.0%	0	0	POSTE	3.00	0.00	0.0%	
87127		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE JULIAN ADAME	55-VILLANUEVA	TAYAHUA (SAN JOSÉ DE TAYAHUA)	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	134,508	134,508	134,508	0	0.0%	0	0	POSTE	2.00	0.00	0.0%	
87367		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE MIGUEL AUZA	55-VILLANUEVA	MALPASO	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	112,640	112,640	112,640	0	0.0%	0	0	POSTE	2.00	0.00	0.0%	
87217		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRIVADA III DEL TRANSITO	55-VILLANUEVA	VILLANUEVA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	81,736	81,736	81,736	0	0.0%	0	0	POSTE	1.00	0.00	0.0%	
87450		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PROLONGACION ALLENDE	55-VILLANUEVA	VILLANUEVA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	121,375	121,375	121,375	0	0.0%	0	0	POSTE	3.00	0.00	0.0%	
87183		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SALAMANCA	55-VILLANUEVA	LAGUNA DEL CARRETERO	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	109,772	109,772	109,772	0	0.0%	0	0	POSTE	2.00	0.00	0.0%	
87272		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SANTA CRUZ	55-VILLANUEVA	EL FUERTE	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	106,742	106,742	106,742	0	0.0%	0	0	POSTE	1.00	0.00	0.0%	
87020		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SUAVE PATRIA	55-VILLANUEVA	VILLANUEVA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	133,619	133,619	133,619	0	0.0%	0	0	POSTE	3.00	0.00	0.0%	
87025		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLEJON DEL TORIL	55-VILLANUEVA	MALPASO	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	176,104	176,104	176,104	0	0.0%	0	0	POSTE	3.00	0.00	0.0%	
87428		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE DEL JARDIN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ	55-VILLANUEVA	MALPASO	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	182,178	182,178	182,178	0	0.0%	0	0	POSTE	5.00	0.00	0.0%	
87056		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN RANCHO LAS CANTERITAS	55-VILLANUEVA	LAS CANTERITAS	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	400,000	400,000	400,000	100,000	25.0%	0	0	POSTE	18.00	14.40	80.0%	
87118		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES	55-VILLANUEVA	FRANCISCO VILLA (EL CABALLETE)	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	643,871	643,871	643,871	108,000	16.8%	0	0	POSTE	18.00	14.40	80.0%	
87089		AMPLIACION DE RED DED ENERGIA ELECTRICA EN CALLE TRANSITO Y LAS FLORES	55-VILLANUEVA	VILLANUEVA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	179,806	179,806	179,806	0	0.0%	0	0	POSTE	3.00	0.00	0.0%	
87668		AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA EN RANCHO LOS LOPEZ CARRETERA AL TIGRE KILOMETRO NUMERO 3	55-VILLANUEVA	EL TIGRE	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	85,622	85,622	85,622	25,687	30.0%	0	0	POSTE	2.00	1.60	80.0%	
120821		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE DIF MUNICIPAL	57-TRANCOSO	TRANCOSO	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	213,914	213,914	213,914	0	0.0%	0	0	POSTE	4.00	0.00	0.0%	
119947		APORTACIÓN AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION PRIVADA LOS RUBIOS (PROGRAMA FISE)	57-TRANCOSO	TRANCOSO	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	16,326	16,326	16,326	16,326	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
120734		APORTACIÓN AMPLIACIÓN DE ELECTRIFIDACIÓN EN LA CALLE REVOLUCIÓN (PROGRAMA FISE)	57-TRANCOSO	TRANCOSO	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	127,500	127,500	127,500	0	0.0%	0	0	TRANSFORMADOR	3.00	0.00	0.0%	
120439		APORTACIÓN MUNICIPAL DE ELECTRIFICACIÓN CALLE EL BENDITO (PROGRAM FISE)	57-TRANCOSO	TRANCOSO	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	86,145	86,145	86,145	86,145	100.0%	0	0	POSTE	3.00	3.00	100.0%	
		OBRA COMPLEMENTARIA																							
131719		PROYECO DE ADICIÓN DE FASES EN LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN	15-EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO	PALO ALTO	RURAL	129915001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	-	-	163,969	163,969	163,969	163,969	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	SE APOYÓ AL MUNICIPIO EN CAPTURA
142172		REHABILITACION Y MEJORA DE ALUMBRADO PUBLICO	16-GENERAL PÁNFILO NATERA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	300,048	50,000	0	50,000	100.0%	0	0	COLONIA	300,048.00	50,000.00	16.7%	
141684		REHABILITACION Y MEJORA DE RED ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL	16-GENERAL PÁNFILO NATERA	NORIA DEL CERRO DE SANTIAGO (EL CERRO)	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	71,000	0	0	0	0.0%	0	0	COLONIA	71,000.00	0.00	0.0%	
67853		REHUBICACION DE LINEA ELECTRICA EN RIO GRANDE	20-JEREZ	JEREZ DE GARCÍA SALINAS	URBANO	129920030 CP	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	198,860	198,860	198,860	198,860	100.0%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%	
		INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD																							
		CENTROS DE SALUD																							
		CONSTRUCCIÓN																							
63233		CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE SALUD	10-FRESNILLO	LOS POCITOS	RURAL	10602	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	306,647	306,647	306,647	101,616	33.1%	2,899	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	75.00	69.00	92.0%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 150
63235		CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO EN CASA DE SALUD	10-FRESNILLO	RINCÓN DE LA FLORIDA	RURAL	20604	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	382,500	382,500	382,500	0	0.0%	5,049	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	68.00	0.00	0.0%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 160
87126		CONSTRUCCIÓN DE SALA DE EXPLORACIÓN, OFICINA Y BAÑOS EN CENTRO DE SALUD	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	EMANCIPACIÓN	RURAL	129914027 PR	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	257,500	257,500	257,500	257,500	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	25.00	25.00	100.0%	
132276		CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	42-SOMBRETERE	VEINTE DE NOVIEMBRE (SAN JOSÉ DE LA ESTANCIA)	RURAL	57	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	312,000	312,000	312,000	234,336	75.1%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	LAS METAS FUERON APROBADAS COMO UNA OBRA
134872		TERMINACION DE CENTRO DE REHABILITACION FRACCIONAMIENTO ATOTONILCO	49-VALPARAÍSO	VALPARAISO	URBANO	129949071	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	585,477	585,477	585,477	585,477	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	
		AMPLIACIÓN																							
63234		AMPLIACION DE CASA DE SALUD EN LA LABOR DE SANTA BARBARA	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10603	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	271,329	271,329	271,329	271,329	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	56.00	56.00	100.0%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 565
63236		TERMINACION DE CLINICA DE SALUD	10-FRESNILLO	SANTIAGUILLO	RURAL	20605	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	452,988	452,988	452,988	452,988	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	120.00	120.00	100.0%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 1,378
87103		AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	VALENCIANA (OJO DE AGUA)	RURAL	129914014 PR	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	336,600	336,600	336,600	336,600	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	
87178		AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD (CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS)	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	NIEVES	URBANO	129914048 CP	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	136,289	136,289	136,289	136,289	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	
		MEJORAMIENTO																							
87150		REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	COLONIA BENITO JUÁREZ (EL TUJILLO)	RURAL	129914028 PR	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	201,456	201,456	201,456	201,456	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
87084		REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL A BASE DE MALLA CICLÓNICA Y BARANDAL A BASE DE PERFIL TUBULAR EN EL CENTRO DE SALUD	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	SAN LUCAS	RURAL	129914012 PR	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	59,220	59,220	59,220	59,220	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
		MANTENIMIENTO																							
63232		REHABILITACION DE CASA DE SALUD EN COL. PATRIA Y LIBERTAD	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10601	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	149,070	149,070	149,070	0	0.0%	1,967	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	447.00	447.00	100.0%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 350
138696		ADQUISICION DE MATERIALES PARA CENTRO DE SALUD	24-LORETO	COLONIA HIDALGO (EL TECOLOTE)	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LORETO ZAC	-	-	70,000	70,000	70,000	39,742	56.8%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	70,000.00	39,742.00	56.8%	
		DISPENSARIO MÉDICO Y UNIDADES MÉDICAS RURALES																							
		CONSTRUCCIÓN																							
109504		CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD EN DELICIAS DE LÓPEZ VELARDE (2DA. ETAPA)	29-MIGUEL AUZA	MIGUEL AUZA	URBANO	129929066	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	275,113	275,113	275,113	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1.00	0.00	0.0%	LA CANTIDAD REAL PROGRAMADA ES DE \$275,113.62 COMO EL PROGRAMA NO ADMITE DECIMALES SE CAPTUREO POR LA CANTIDAD DE \$275,113.00
131906		CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	42-SOMBRERETE	BUENAVISTA	RURAL	54	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	232,000	232,000	232,000	232,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	LAS METAS FUERON PROGRAMADAS COMO UNA OBRA
		MEJORAMIENTO																							
104973		REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EMILIO CARRANZA	29-MIGUEL AUZA	EMILIO CARRANZA	RURAL	129929044	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	44,250	44,250	44,250	26,310	59.5%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
131901		REHABILITACION DE DELEGACION PARA ACONDICIONARLA COMO CASA DE SALUD	42-SOMBRERETE	DOROTEO ARANGO (GATAS MOCHAS)	RURAL	53	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	120,000	120,000	120,000	120,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
		MANTENIMIENTO																							
110670		REHABILITACION DE UBIERTA EN SALON DE SALUD	12-GENARO CODINA	HIERBABUENA	RURAL	129912015	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ADMINISTRACION MUNICIPAL	-	-	22,000	22,000	22,000	22,000	100.0%	22,000	22,000	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	9.00	9.00	100.0%	LAN OBRA SE TERMINO AL 100% CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS - DESMONTE DE TECHO DE LAMINA - CONSTRUCCIONN DE CADENA DE SERRAMIENTO PARA RECIBIR TECHO DE PETATILLO A BASE DE CONCRETO ARMADO - CONSTRUCCION DE TECHO A BASE DE PETATILLO (2 CAPAS) - REPOSICION DE APLANADO A BASE DE CEMENTO, MORTERO -ARENA - PINTURA A BASE DE CAL-HIDRA MESCLADO CON SELLADOR VINILICO
153991		REHABILITACION DE CASA DE SALUD	40-SAÍN ALTO	ATOTONILCO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	74,446	74,446	74,446	74,446	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	74,446.00	74,446.00	100.0%	
		INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																							
		OTROS NIVELES EDUCATIVOS																							
		CONSTRUCCIÓN																							
90562		CONSTRUCCION DE CAMPUS UAZ DE JUAN ALDAMA (3RA FASE)	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	12010793722408 3CP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SERIA OBRA Y LA CANTIDAD SERIA 1
101581		APORTACIÓN AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN COLEGIO DE BACHILLERES	29-MIGUEL AUZA	MIGUEL AUZA	URBANO	129929031	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	360,211	360,211	360,211	360,211	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	160.00	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA PARA ESTA OBRA ES DE 80 METROS LINEALES, PERO COMO EL PROGRAMA NO DIO LA OPCIÓN DE METROS LINEALES SE CAPTUREO EN M2
155516		CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	40-SAÍN ALTO	CAÑAS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	1,139,918	1,139,918	1,139,918	341,975	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,139,918.00	341,975.00	30.0%	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS																									
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																		TERCER TRIMESTRE de 2012							
ANEXO III																									
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																									
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																									
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
154161		CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	40-SAIN ALTO	SAIN BAJO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	1,139,863	1,139,863	1,139,863	341,959	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS, SALÓN	1,139,863.00	341,959.00	30.0%	
		MEJORAMIENTO																							
152557		CERCO PERIMETRAL A BASE DE MALLA CICLONICA EN EL CECYTEZ	40-SAIN ALTO	EL CAZADERO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	119,605	119,605	119,605	119,605	100.0%	0	0	METRO LINEAL	119,605.00	119,605.00	100.0%	
		MANTENIMIENTO																							
110526		EMBARDADO PERIMETRAL EN CANCHAS	12-GENARO CODINA	EL LAUREL	RURAL	129912014	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ADMINISTRACION MUNICIPAL	-	-	81,000	0	81,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	74.00	0.00	0.0%	
		PREESCOLAR																							
		CONSTRUCCIÓN																							
73718		CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS TEOCALLI EN LA COL. ESPARZA	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20722	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARRO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	157,473	157,473	157,473	0	0.0%	2,079	0	METROS CUADRADOS	482.00	0.00	0.0%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 400
126026		ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE DOMO EN CENDI EMILIANO ZAPATA, COLONIA TIERRA Y LIBERTAD 1RA SECCION	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	176,192	0	176,192	0	0.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.00	0.0%	
125934		APORTACIÓN AL CONVENIO CON LA SEC PARA CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS MARAVILLAS DE LA COMUNIDAD DE BAÑUELOS (MANO DE OBRA)	17-GUADALUPE	BAÑUELOS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	105,259	0	105,259	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1.00	0.00	0.0%	
126021		APORTACIÓN AL CONVENIO CON LA SEC PARA CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MULTIPLES EN JARDIN DE NIÑOS MARÍA R. MURILLO FRACC. VILLAS DE GUADALUPE	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	134,265	0	134,265	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.00	0.0%	
125930		APORTACIÓN AL CONVENIO CON LA SEC PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN A BASE MAMPOSTERÍA Y CERCO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS MA. GUADALUPE SAUCEDO OLIVA (MANO DE OBRA)	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	284,025	0	284,025	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1.00	0.00	0.0%	
141329		CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS RAMON LOPEZ VELARDE, DE LA COLONIA LOS OLMOS JALPA, ZAC.	19-JALPA	JALPA	URBANO	1299 19 019 CP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALPA OBRA PUBLICA	-	-	197,992	22,147	197,992	22,147	100.0%	0	0	M2, SANITARIOS	34.82	10.45	30.0%	OBRA QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION.
79198		CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN JARDÍN DE NIÑOS	35-NORIA DE ÁNGELES	PUERTO DE JUAN ALBERTO	RURAL	129935022 PR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	35,500	35,500	35,500	35,500	100.0%	0	0	M2, PATIO	1.00	1.00	100.0%	
131856		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL JARDIN DE NIÑOS ADOLFO LOPEZ MATEOS EN COLONIA EL SOMBRERETILLO (CONST. DE EDIFICIO PARA DIRECCION)	42-SOMBRERETE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	50	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	72,000	72,000	72,000	68,635	95.3%	0	0	METROS CUADRADOS	90.00	80.00	88.9%	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																			TERCER TRIMESTRE de 2012						
ANEXO III																									
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																									
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																									
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
131807		CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑO A FRAY PEDRO DE GANTE	42-SOMBRERETE	CHARCO BLANCO	URBANO	45	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	124,000	124,000	124,000	124,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	LAS METAS FUERON PROGRAMADAS COMO: 1 OBRA
57116		CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	CIÉNEGA DE LOS FRESNOS (LA CIÉNEGA)	RURAL	129948030PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRAVES DE CONTRATISTA Y SUPERVISADA POR OBRAS PUBLICAS	-	-	25,970	25,970	25,970	25,970	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	64.60	64.60	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA PARA ESTA OBRA SERA DE 64.60 METROS LINEALES OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA
68528		APORTACION PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAS DIVERSAS EN JARDIN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS COL. SIMON BOLIVAR CONVENIO CON LA SEC (PROGRAMAS ESCUELAS DE CALIDAD)	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	129949008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	35,000	35,000	35,000	35,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1.00	1.00	100.0%	
68550		APORTACION PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAS DIVERSAS EN JARDIN DE NIÑOS MARIA OROPEZA COL. ENRIQUE ESTRADA CONVENIO CON LA SEC (PROGRAMAS ESCUELAS DE CALIDAD)	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	129949009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	35,000	35,000	35,000	35,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1.00	1.00	100.0%	
68496		APORTACION PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAS DIVERSAS EN JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS CONVENIO CON LA SEC (PROGRAMAS ESCUELAS DE CALIDAD)	49-VALPARAISO	LOBATOS	RURAL	129949007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1.00	1.00	100.0%	
68459		APORTACION PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAS DIVERSAS EN JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ COL. BUENA VISTA CONVENIO CON LA SEC (PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD)	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	129949006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1.00	1.00	100.0%	
72123		AMPLIACIÓN TERMINACION DE AULA EN KINDER EN ERENDIRILLA	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10701	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	97,671	97,671	97,671	0	0.0%	1,289	0	METROS CUADRADOS	44.00	0.00	0.0%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 30
126028		MANTENIMIENTO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA, PISO Y VENTANA EN AULA (BIBLIOTECA) EN JARDIN DE NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC, COLONIA CENTRO	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	22,494	0	22,494	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.00	0.0%	
68269		REHABILITACION DE AULAS EN JARDIN DE NIÑOS RAMON LOPEZ VELARDE	20-JEREZ	JEREZ DE GARCÍA SALINAS	URBANO	129920038 CP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	100,074	100,074	100,074	100,074	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	336.00	336.00	100.0%	
9591		IMPERMEABILIZACION DE AULAS EN J.N. , COM EMILIANO ZAPATA	39-RÍO GRANDE	EMILIANO ZAPATA (MORONES)	RURAL	129939011PR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	78,015	78,015	78,015	78,015	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	348.11	348.11	100.0%	
56887		PINTURA EN AULAS E IMPERMEABILIZACION EN JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA EN LOS RAMOS	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	LOS RAMOS	RURAL	129948019PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRAVES DE CONTRATISTA Y SUPERVISADA POR DESARROLLO ECONOMICO	-	-	66,840	66,840	66,840	66,840	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	896.00	896.00	100.0%	OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA
		PRIMARIA																							
		CONSTRUCCIÓN																							

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS																									
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																		TERCER TRIMESTRE de 2012							
ANEXO III																									
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																									
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																									
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
72268		CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA	10-FRESNILLO	EL TIGRE (LOS NOPALES)	RURAL	10705	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	252,320	252,320	252,320	252,320	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	22.00	22.00	100.0%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 150
72428		CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA PROGRESO DE LA COL. ESPARZA	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10710	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	244,023	244,023	244,023	244,023	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 360
73646		CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GOYTIA	10-FRESNILLO	LA SALADA	RURAL	20719	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	330,192	330,192	330,192	330,192	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	676.00	0.00	0.0%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 250
72901		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA	10-FRESNILLO	LA QUEMADA (FRANCISCO I. MADERO)	RURAL	10713	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	196,983	196,983	196,983	196,983	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	618.00	600.00	97.1%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 200
73625		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20718	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	340,972	340,972	340,972	0	0.0%	4,500	0	METROS CUADRADOS	618.00	0.00	0.0%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 210
72140		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN PRIMARIA	10-FRESNILLO	MILPILLAS DE LA SIERRA	RURAL	10702	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	301,463	301,463	301,463	301,458	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	618.00	618.00	100.0%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 200
72176		CONSTRUCCION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN PRIMARIA MORELOS DE LA COL. CENTRO	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10703	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	267,733	267,733	267,733	267,733	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	405.96	405.96	100.0%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 350
73664		CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GOYTIA DE LA COL. EMILIANOZAPATA	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20720	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	415,618	415,618	415,618	0	0.0%	5,486	0	METROS CUADRADOS	640.00	0.00	0.0%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 400
72453		CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA JOSE REVUELTAS DEL FRACCIONAMEINTO REAL DEL PRESNO	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10712	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	415,618	415,618	415,618	0	0.0%	5,486	0	METROS CUADRADOS	640.00	0.00	0.0%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 360
72436		CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE DE LA COL. MINERA	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10711	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	415,618	415,618	415,618	0	0.0%	5,486	0	METROS CUADRADOS	640.00	0.00	0.0%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 360
72912		CONSTRUCCION DE MAMPARAS PARA VARIAS ESCUELAS DE NIVEL BASICO	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20714	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	789,060	789,060	789,060	789,060	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	
73588		CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA	10-FRESNILLO	SAN PEDRO DE ÁBREGO	RURAL	20717	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	162,316	162,316	162,316	0	0.0%	2,142	0	METROS CUADRADOS	25.00	0.00	0.0%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 187
72304		CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA	10-FRESNILLO	TORTUGUILLAS (LA SALUD)	RURAL	10706	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	162,316	162,316	162,316	0	0.0%	2,142	0	METROS CUADRADOS	25.41	0.00	0.0%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 150
94406		CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA AISLADA 6X8 M ESTRUCTURA REGIONAL EN ESCUELA PRIMARIA	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA)	RURAL	129914061 PR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	220,230	220,230	220,230	220,230	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.90	90.0%	
87364		CONSTRUCCIÓN DE AULA PARA ESCUELA PRIMARIA	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	SAN JOSÉ DE LA CAMISA (SAN JOSÉ DE LA LAGUNA)	RURAL	129914031 PR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	290,586	290,586	290,586	290,586	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	
94892		CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	SAN LUCAS	RURAL	129914081 PR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	193,185	193,185	193,185	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	466.90	0.00	0.0%	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
87471		CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL A BASE DE BLOCK, BARANDAL A BASE DE DE PERFIL TUBULAR Y REHABILITACIÓN DE MALLA CICLÓNICA EN ESCUELA PRIMARIA	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	JARALILLO	RURAL	129914050 PR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	246,618	246,618	246,618	246,618	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1.00	1.00	100.0%	
125941		ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA DE LA COMUNIDAD DE CASA BLANCA	17-GUADALUPE	CASA BLANCA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	249,007	249,007	249,007	249,007	100.0%	106	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA
126023		ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA ROGELIO RODRIGUEZ CHAVEZ DE ZOQUITE.	17-GUADALUPE	ZOQUITE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	211,877	0	211,877	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.00	0.0%	
126017		APORTACIÓN AL CONVENIO CON LA SEC PARA CONSTRUCCIÓN DE AULA AISLADA EN ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO DE LA COMUNIDAD DE LAGUNA DE ARRIBA (MANO DE OBRA)	17-GUADALUPE	LAGUNA DE ARRIBA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	88,913	0	88,913	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.00	0.0%	
125978		APORTACIÓN AL PROGRAMA 3X1 PARA CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, COLONIA LOMAS DEL CONSUELO	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	198,162	198,162	198,162	198,162	100.0%	48	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
125983		APORTACIÓN AL PROGRAMA 3X1 PARA CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS, COLONIA BELLAVISTA	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	144,998	144,998	144,998	144,998	100.0%	35	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
125918		APORTACION AL PROGRAMA 3 X 1 PARA LA CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA RAMON LOPEZ VELARDE	17-GUADALUPE	TACOALECHE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	131,951	131,951	131,951	131,951	100.0%	62	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA
125938		CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL (SEGUNDA ETAPA) EN ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO DE LA COMUNIDAD DE EL BORDO	17-GUADALUPE	EL BORDO DE BUENAVISTA (EL BORDO)	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	53,544	53,544	53,544	0	0.0%	46	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1.00	0.00	0.0%	
125922		CONVENIO DE COLABORACIÓN CON ESCUELA PRIMARIA VICTOR ROSALES PARA TERMINACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	123	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA
141455		PAGO COMPLEMENTARIO PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS EN EL JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD	18-HUANUSCO	LOMA LARGA (SAN MIGUEL)	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	19,627	19,627	19,627	0	0.0%	0	0	M2, SANITARIOS	3.00	0.00	0.0%	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
99892		APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE PORTICO EN LA ESCUELA PRIMARIA DOMINGA CABRAL MUÑOZ (PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES).	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	129922016CP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	19,768	19,768	19,768	19,768	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	25.00	25.00	100.0%	ES APORTACION
90534		CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y PORTICO DE ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	129922026CP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	115,072	115,072	115,072	115,072	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	111.00	111.00	100.0%	
79441		APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ EN EL PROGRAMA 3 X 1	35-NORIA DE ÁNGELES	NORIA DE ÁNGELES	URBANO	129935034 CP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	229,984	229,984	229,984	229,984	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	600.00	600.00	100.0%	
79502		APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO EN EL PROGRAMA 3 X 1	35-NORIA DE ÁNGELES	GRAL. GUADALUPE VICTORIA (ESTACIÓN LA HONDA)	RURAL	129935035 PR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	229,984	229,984	229,984	229,984	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	600.00	600.00	100.0%	
9867		CONSTRUCCION DE ANDADORES EN ESCUELA PRIMARIA PANFILO NATERA, COL. EL MEZQUITAL	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939032CP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	29,739	29,739	29,739	29,739	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES	46.00	46.00	100.0%	
11491		CONSTRUCCION DE ANDADORES Y PORTICO EN ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ	39-RÍO GRANDE	CIENEGA Y MANCILLA	RURAL	129939069PR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	85,533	85,533	85,533	85,533	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES	82.91	82.91	100.0%	
9594		CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL 2DA ETAPA EN ESC. PRIMARIA PANFILO NATERA, COL. JARDINES DEL RIO	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939012CP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	69,523	69,523	69,523	69,523	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	20.00	20.00	100.0%	ML
155475		CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS (PROGRAMA 3X1)	40-SAIN ALTO	MERCURIO (MINA MERCURIO)	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	130,286	130,286	130,286	130,286	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	130,286.00	130,286.00	100.0%	
155397		CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA JESUS GONZALEZ ORTEGA (PROGRAMA 3X1)	40-SAIN ALTO	NICOLÁS BRAVO (SAN NICOLÁS)	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	130,286	130,286	130,286	130,286	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	130,286.00	130,286.00	100.0%	
131818		CONSTRUCCION DE SANITARIOS DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS INDEPENDENCIA	42-SOMBRERETE	EJIDO INDEPENDENCIA (EL CAPRICHIO)	RURAL	47	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	124,000	124,000	124,000	124,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	LAS METAS FUERON PROGRAMADAS COMO UNA OBRA
55477		APORTACION AL PROGRAMA 3X1 PARA LA OBRA CONTRUCCION DE SANITARIOS Y MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL ALEMAN	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	CONTRERAS	RURAL	129948002PR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO EJECUTADA Y SUPERVISADA POR OBRAS PUBLICAS	-	-	159,247	159,247	159,247	159,247	100.0%	0	0	M2, SANITARIOS	1.00	1.00	100.0%	APORTACIÓN MUNICIPAL TOMADA DEL FISM CUBIERTA AL 100% PARA EL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES EJERCICIO 2012, SE CUENTA CON UN AVANCE DEL 90% DE ESTA OBRA QUE SE ESTA EJECUTADO EN SU TOTALIDAD POR EL PROGRAMA 3X1
68576		APORTACION PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAS DIVERSAS EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ BARRIO DE LOS BARRIOS CONVENIO CON LA SEC (PROGRAMAS ESCUELAS DE CALIDAD)	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	129949010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1.00	1.00	100.0%	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS																		TERCER TRIMESTRE de 2012							
ANEXO III																									
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																									
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																									
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
134944		CONSTRUCCION DE PORTICO EN ESCUELA PRIMARIA	49-VALPARAISO	ATOTONILCO	RURAL	129949060	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	53,400	53,400	53,400	37,872	70.9%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	1.00	0.70	70.0%	
		AMPLIACIÓN																							
72921		TERMINACION DE AULA DE MEDIOS EN ESCUELA PRIMARIA	10-FRESNILLO	SAN CRISTÓBAL	RURAL	20715	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	305,641	305,641	305,641	0	0.0%	4,034	0	METROS CUADRADOS	1,000.00	0.00	0.0%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES 1000
		MEJORAMIENTO																							
87420		REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	EL ANCON	RURAL	129914049 PR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	252,108	252,108	252,108	252,108	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
87280		REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	ALFONSO MEDINA	RURAL	129914006 PR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	43,200	43,200	43,200	43,200	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	117.46	117.46	100.0%	
109714		TERMINACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SALONES DE LA ESCUELA MA. GUADALUPE RUIZ DE HARO	29-MIGUEL AUZA	MIGUEL AUZA	URBANO	129929068	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	63,796	63,796	63,796	56,508	88.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LA CANTIDAD REAL PROGRAMADA ES DE \$63,796.92 ASÍ MISMO LA CANTIDAD REAL EJERCIDA ES DE \$56,508.88 AMBAS CAPTURADAS SIN DECIMALES
9665		PINTURA Y ANDADORES EN ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO	39-RÍO GRANDE	JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (LA ALMOLOYA)	RURAL	129939024PR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	56,751	56,751	56,751	56,751	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	550.54	550.54	100.0%	
11481		REHABILITACION DE AULA EN ESC. PRIMARIA PATRIA NUEVA, COL. TEPEYAC	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	129939068CP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	30,125	30,125	30,125	30,125	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	
131869		MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CENTROS EDUCATIVOS: JARDINES DE NIÑOS, ESCUELAS PRIMARIAS Y O SECUNDARIAS	42-SOMBRERETE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	52	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	200,000	200,000	200,000	101,584	50.8%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
131863		REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARI LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS	42-SOMBRERETE	QUINCE DE ENERO	RURAL	51	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	81,000	81,000	81,000	81,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
131812		REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ	42-SOMBRERETE	SANTA LUCÍA	RURAL	46	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	68,000	68,000	68,000	68,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
		MANTENIMIENTO																							
11452		PINTURA EN AULAS EN ESC. PRIMARIA MIGUEL AUZA	39-RÍO GRANDE	NORIA DEL BOYERO	RURAL	129939066PR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	72,361	72,361	72,361	72,361	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,152.00	1,152.00	100.0%	
		EQUIPAMIENTO																							
142553		APORTACIÓN MUNICIPAL A LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	18-HUANUSCO	HUANUSCO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	6.00	6.00	100.0%	
78299		APORTACIÓN AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD PARA LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ (CONVENIO CON LA SEC)	35-NORIA DE ÁNGELES	COLONIA INDEPENDENCIA (LA SOLEDAD)	RURAL	129935008 PR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	1.00	1.00	100.0%	
78777		APORTACIÓN AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD PARA LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ (CONVENIO CON LA SEC)	35-NORIA DE ÁNGELES	GRANJAS DE GUADALUPE	RURAL	129935015 PR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	29,350	29,350	29,350	29,350	100.0%	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	1.00	1.00	100.0%	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS																								
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																		TERCER TRIMESTRE de 2012						
ANEXO III																								
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																								
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																								
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
78039	APORTACIÓN AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD PARA LA ESC. PRIM. FELIPE CARRILLO PUERTO (CONVENIO CON LA SEC)	35-NORIA DE ÁNGELES	GRAL. GUADALUPE VICTORIA (ESTACIÓN LA HONDA)	RURAL	129935005 PR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	35,000	35,000	35,000	35,000	100.0%	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	1.00	1.00	100.0%	
78353	APORTACIÓN AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD PARA LA ESC. PRIM. HÉROES DE CHAPULTEPEC (CONVENIO CON LA SEC)	35-NORIA DE ÁNGELES	PUERTO DE JUAN ALBERTO	RURAL	129935009 PR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	35,000	35,000	35,000	35,000	100.0%	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	1.00	1.00	100.0%	
79063	APORTACIÓN AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD PARA LA ESC. PRIM. INDEPENDENCIA (CONVENIO CON LA SEC)	35-NORIA DE ÁNGELES	GENERAL LAURO G. CALOCA (EL RASCÓN)	RURAL	129935019 PR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	35,000	35,000	35,000	35,000	100.0%	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	1.00	1.00	100.0%	
78089	APORTACIÓN AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD PARA LA ESC. PRIM. ISIDRO LÓPEZ ORTIZ (CONVENIO CON LA SEC)	35-NORIA DE ÁNGELES	EL TEPOZÁN	RURAL	129935006 PR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	35,000	35,000	35,000	35,000	100.0%	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	1.00	1.00	100.0%	
78565	APORTACIÓN AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD PARA LA ESC. PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ (CONVENIO CON LA SEC)	35-NORIA DE ÁNGELES	RANCHO NUEVO DE MORELOS	RURAL	129935013 PR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	35,000	35,000	35,000	35,000	100.0%	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	1.00	1.00	100.0%	
78946	APORTACIÓN AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD PARA LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO (CONVENIO CON LA SEC)	35-NORIA DE ÁNGELES	COLONIA SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO)	RURAL	129935017 PR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	1.00	1.00	100.0%	
78513	APORTACIÓN AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD PARA LA ESC. PRIM. MORELOS (CONVENIO CON LA SEC)	35-NORIA DE ÁNGELES	RANCHO NUEVO DE MORELOS	RURAL	129935012 PR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	35,000	35,000	35,000	35,000	100.0%	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	1.00	1.00	100.0%	
78241	APORTACIÓN AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD PARA LA ESC. PRIM. VEINTE DE NOVIEMBRE (CONVENIO CON LA SEC)	35-NORIA DE ÁNGELES	SAN ANTONIO DE LA MULA	RURAL	129935007 PR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	35,000	35,000	35,000	35,000	100.0%	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	1.00	1.00	100.0%	
78998	APORTACIÓN AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD PARA LA ESC. PRIM. 20 DE NOVIEMBRE (CONVENIO CON LA SEC)	35-NORIA DE ÁNGELES	COLONIA FRANCISCO I. MADERO	RURAL	129935018 PR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	35,000	35,000	35,000	35,000	100.0%	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	1.00	1.00	100.0%	
77978	APORTACIÓN AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD PARA LA ESC. PRIMARIA EMILIANO ZAPATA (CONVENIO CON LA SEC)	35-NORIA DE ÁNGELES	COLONIA MADERO (MADERO)	RURAL	129935004 PR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	35,000	35,000	35,000	35,000	100.0%	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	1.00	1.00	100.0%	
55588	APORTACION AL PROGRAMA 3X1 PARA LA OBRA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA ESCUELA PRIMARIA BICENTENARIO	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	129948001CP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO EJECUTADA Y SUPERVISADA POR OBRAS PUBLICAS	-	-	13,000	13,000	13,000	13,000	100.0%	0	0	MOBILIARIO	7.00	7.00	100.0%	LA APORTACION MUNICIPAL TOAMDA DEL FISM ESTA CUBIERTA AL 100%, SE REALIZO LA COMPRA DE EQUIPOS Y YA FUERON ENTREGADOS A LA INSTITUCION EDUCATIVA, OBRA 3X1 AL 100%
	SECUNDARIA																							
	CONSTRUCCIÓN																							

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS																									
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																		TERCER TRIMESTRE de 2012							
ANEXO III																									
EJERCICIO FISCAL 2012																									
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE																									
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																									
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																									
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
72353		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA	10-FRESNILLO	LÁZARO CÁRDENAS (RANCHO GRANDE)	URBANO	10708	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	404,098	404,098	404,098	0	0.0%	5,334	0	METROS CUADRADOS	618.24	0.00	0.0%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 300 LA CANCHA ES EN LA ESCUELA PRIMARIA NO EN LA ESCUELA SECUNDARIA
72210		CONSTRUCCION DE AULA EN TELESECUNDARIA	10-FRESNILLO	OJO DE AGUA DE RAMOS (RAMOS)	RURAL	10704	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	250,529	250,529	250,529	250,529	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	44.00	91.7%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 40
72394		CONSTRUCCION DE AULA EN TELESECUNDARIA	10-FRESNILLO	PRESA LEOBARDO REYNOSO (PRIMERO DE MAYO)	RURAL	10709	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	263,887	263,887	263,887	0	0.0%	3,483	0	METROS CUADRADOS	48.00	47.00	97.9%	EL NUMERO DE BENEFICAOOS ES DE 30
73614		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA	10-FRESNILLO	SAN JOSÉ DEL QUELITE	RURAL	20716	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	165,871	165,871	165,871	0	0.0%	2,189	0	METROS CUADRADOS	618.00	0.00	0.0%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 200
72340		CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN TELESECUNDARIA EN COL. HIDALGO DE OJUELOS	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10707	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	193,316	193,316	193,316	0	0.0%	2,551	0	METROS CUADRADOS	53.19	50.00	94.0%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 350
73710		ENMALLADO EN ESCUELA TELESECUNDARIA EN LOS ANGELES DE LOS MEDRANO	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20721	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	259,245	259,245	259,245	259,245	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	160.00	150.00	93.8%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 90
108486		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA TELESECUNDARIA	12-GENARO CODINA	LA PURÍSIMA	RURAL	129912004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ADMINISTRACION MUNICIPAL	-	-	103,906	0	103,906	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	544.00	0.00	0.0%	
87388		CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA AISLADA 6X8 M. ESTRUCTURA REGIONAL	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	INDEPENDENCIA SAN MARTÍN (SAN MARTÍN)	RURAL	129914029 PR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	118,564	118,564	118,564	106,707	90.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.90	90.0%	
94551		CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA GUADALUPE VICTORIA	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	LA ESTANZUELA	RURAL	129914071 PR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	261,450	261,450	261,450	174,300	66.7%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	43.20	90.0%	
87206		CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVON	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	SAN ISIDRO	RURAL	129914005 PR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	217,940	217,940	217,940	217,940	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	
87233		CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA TELESECUNDARIA GENARO CODINA	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	VALENCIANA (OJO DE AGUA)	RURAL	129914030 PR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	256,890	256,890	256,890	256,890	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	540.00	540.00	100.0%	
94678		CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	EL PORVENIR (EL PORVENIR DEL CARMEN)	RURAL	129914072 PR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	247,635	247,635	247,635	165,090	66.7%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	2,500.00	2,500.00	100.0%	
126001		APORTACIÓN AL CONVENIO CON LA SEC PARA CONSTRUCCIÓN DE AULA ADOSADA EN TELESECUNDARIA BELISARIO DOMINGUEZ DE LA COMUNIDAD DE CIENEGUITAS (MANO DE OBRA)	17-GUADALUPE	CIENEGUITAS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	80,604	0	80,604	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.00	0.0%	
126007		APORTACIÓN AL CONVENIO CON LA SEC PARA CONSTRUCCIÓN DE AULA ADOSADA EN TELESECUNDARIA TATA PACHITO DE LA COMUNIDAD DE SAN IGNACIO (MANO DE OBRA)	17-GUADALUPE	SAN IGNACIO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	80,604	0	80,604	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.00	0.0%	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS																									
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																			TERCER TRIMESTRE de 2012						
ANEXO III																									
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																									
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																									
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
125996		APORTACIÓN AL CONVENIO CON LA SEC PARA CONSTRUCCIÓN DE AULA AISLADA EN TELESECUNDARIA FRANCISCO GARCÍA SALINAS DE LA COL. LA CAMPESINA (MANO DE OBRA)	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	93,130	0	93,130	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.00	0.0%	
126013		APORTACIÓN AL CONVENIO CON LA SEC PARA CONSTRUCCIÓN DE AULA AISLADA EN TELESECUNDARIA J.JESUS GONZALEZ ORTEGA DE LA COMUNIDAD DE LA ZACATECANA (MANO DE OBRA)	17-GUADALUPE	LA ZACATECANA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	93,130	0	93,130	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.00	0.0%	
125988		APORTACIÓN AL CONVENIO CON LA SEC PARA CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA SEC. TEC 61 JULIAN T. MEDINA DE LA COMUNIDAD DE ZOQUITE (MANO DE OBRA)	17-GUADALUPE	ZOQUITE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	88,117	0	88,117	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1.00	0.00	0.0%	
125992		APORTACIÓN AL CONVENIO CON LA SEC PARA CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA SEC. TEC 73 MATIAS RAMOS COL. LAS AMÉRICAS (MANO DE OBRA)	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	118,120	0	118,120	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1.00	0.00	0.0%	
125927		CONVENIO DE COLABORACIÓN CON ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE SAN RAMÓN	17-GUADALUPE	SAN RAMÓN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	8,469	8,469	8,469	8,439	99.6%	26	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA
88957		REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA FELIPE ANGELES DE LA COMUNIDAD	22-JUAN ALDAMA	JALPA	RURAL	129922025PR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	73,701	73,701	73,701	0	0.0%	0	0	M2, SANITARIOS	55.80	0.00	0.0%	
139771		MANO D EOBRA EN AULA DE TELESECUNDARIA	24-LORETO	BIMBALETES	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	JORGE CHAVIRA ANDRADE	-	-	83,333	83,333	83,333	83,333	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	83,333.00	83,333.00	100.0%	
139675		MANO DE OBRA EN AULA DE TELESECUNDARIA	24-LORETO	LA CONCEPCIÓN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	ELEAZAR JUAN ALFARO ECHEVERRIA	-	-	83,333	83,333	83,333	83,333	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	83,333.00	83,333.00	100.0%	
139547		MANO DE OBRA EN AULA DE TELESECUNDARIA	24-LORETO	LA FLORIDA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	JORGE CHAVIRA ANDRADE	-	-	83,333	83,333	83,333	83,333	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	83,333.00	83,333.00	100.0%	
103661		CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA Y MURO DE CONTENCIÓN EN LA TELESECUNDARIA DE 20 DE NOVIEMBRE	29-MIGUEL AUZA	COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE (SANTA ANA)	RURAL	129929039	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	110,000	110,000	110,000	0	0.0%	0	0	CISTERNA	1.00	0.00	0.0%	
64379		CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA LAZARO CARDENAS EN LAS AZUCENAS	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	LAS AZUCENAS	RURAL	129948018PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRAVES DE CONTRATISTA Y SERA SUPERVISADA POR OBRAS PUBLICAS	-	-	305,131	305,131	305,131	120,894	39.6%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.00	0.0%	UNIDAD DE MEDIDA ES UNA AULA TIPO Y ESTA OBRA ESTA EN PROCESO

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
70740		APORT PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAS DIV EN ESC. SEC. TEC. 12 VICENTE ESCUDERO CONV. SEC (PROG. ESC. CALIDAD	49-VALPARAÍSO	VALPARAISO	URBANO	129949024	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	35,000	35,000	35,000	35,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1.00	1.00	100.0%	
70703		APORT. PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAS DIV. EN ESC. TELESEC. RAFAEL RAMIRES CONV. CON LA SEC (PROG. ESC. DE CALIDAD	49-VALPARAÍSO	AMECA (LA HACIENDA)	RURAL	129949023	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	35,000	35,000	35,000	35,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1.00	1.00	100.0%	
70766		APORT. PARA MITTO Y MEJORAS DIV. EN ESC. TELESEC. GUADALUPE VICTORIA, CONV. SEC (PROG. ESC. CALIDAD)	49-VALPARAÍSO	VALPARAISO	URBANO	129949025	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	35,000	35,000	35,000	35,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1.00	1.00	100.0%	
71580		APORT. PARA MITTO. Y MEJORAS DIV EN ESC. TELESEC. MEXICO INDEPENDIENTE CONV. SEC (PROG ESC. CALIDAD)	49-VALPARAÍSO	SAN JUAN CAPISTRANO	RURAL	129949026	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1.00	1.00	100.0%	
71664		APORT PARA MITTO Y MEJORAS DIV. EN JARDIN DENIÑOS ENRIQUE REBSAMEN COL. LOMAS DEL VALLE CONV. SEC (PROG. ESC. CALIDAD)	49-VALPARAÍSO	VALPARAISO	URBANO	129949028	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	35,000	35,000	35,000	35,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1.00	1.00	100.0%	
71635		APORT. PARA MITTO. Y MEJORAS DIV. EN JARDIN NIÑOS RAMON LOPEZ VELARDE COL. LOS NOGALES CONV. SEC (PROG. ESC. CALIDAD)	49-VALPARAÍSO	VALPARAISO	URBANO	129949027	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	35,000	35,000	35,000	35,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1.00	1.00	100.0%	
68992		APORTACION PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAS DIVERSAS EN ESCUALA SECUNDARIA RIGOBERTO VALDEZ Y VALDEZ, CONVENIO CON LA SEC (PROGRAMAS DE CALIDAD)	49-VALPARAÍSO	J. JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA (SAN MATEO)	RURAL	129949014	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1.00	1.00	100.0%	
68440		APORTACION PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAS DIVERSAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 47 MOISES SAENS GARZA CONVENIO CON LA SEC (PROGRAMAS ESCUELAS DE CALIDAD	49-VALPARAÍSO	LOBATOS	RURAL	129949005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	35,000	35,000	35,000	35,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1.00	1.00	100.0%	
69021		APORTACION PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAS DIVERSAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA CUAUHTEMOC CONVENIO CON LA SEC (PROGRAMAS ESCUELAS DE CALIDAD)	49-VALPARAÍSO	LOS CARACOLES	RURAL	129949015	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	35,000	35,000	35,000	35,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1.00	1.00	100.0%	
68748		APORTACION PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAS DIVERSAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA J. JESUS GONZALEZ ORTEGA, CONVENIO CON LA SEC (PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD)	49-VALPARAÍSO	EL PUENTILLO (EL JARAILLO)	RURAL	129949013	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	35,000	35,000	35,000	35,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1.00	1.00	100.0%	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
70429		APORTACION PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAS DIVERSAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA J. JESUS GONZALEZ ORTEGA, CONVENIO CON LA SEC (PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD)	49-VALPARAÍSO	SAN PEDRO DE LA SIERRA	RURAL	129949019	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1.00	1.00	100.0%	
70295		APORTACION PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAS DIVERSAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA JOSEFA ORTIZ DOMINGUEZ, CONVENIO CON LA SEC (PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD)	49-VALPARAÍSO	EL ASTILLERO	RURAL	129949017	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1.00	1.00	100.0%	
68409		APORTACION PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAS DIVERSAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA LAZARO CARDENAS CONVENIO CON LA SEC (PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD)	49-VALPARAÍSO	SAN RAFAEL DE LAS TABLAS	RURAL	129949004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1.00	1.00	100.0%	
70605		APORTACION PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAS DIVERSAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA LAZARO CARDENAS, CONVENIO CON LA SEC (PROGRAMAS ESCUELAS DE CALIDAD)	49-VALPARAÍSO	SAN JOSÉ DEL REFUGIO (EL CARRIZO)	RURAL	129949022	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	APORT PARA MANT Y MEJORAS DIVERSAS EN ESCUELA TELESEC LAZARO CARDENAS CONV CON LA SEC PROGR ESC DE CALIDAD	-	-	12,500	12,500	12,500	12,500	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1.00	1.00	100.0%	
68710		APORTACION PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAS DIVERSAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA MIGUEL AUZA CONVENIO CON LA SEC (PROGRAMAS ESCUELAS DE CALIDAD)	49-VALPARAÍSO	CORRALITOS	RURAL	129949012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1.00	1.00	100.0%	
70353		APORTACION PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAS DIVERSAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA, CONVENIO CON LA SEC (PROGRAMAS ESCUELAS DE CALIDAD)	49-VALPARAÍSO	XOCONOSTLE	RURAL	129949018	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	35,000	35,000	35,000	35,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1.00	1.00	100.0%	
69047		APORTACION PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAS DIVERSAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES, CONVENIO CON LA SEC (PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD)	49-VALPARAÍSO	ACATITA DE AMECA	RURAL	129949016	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	35,000	35,000	35,000	35,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1.00	1.00	100.0%	
68671		APORTACION PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAS DIVERSAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA NUEVA GENERACION CONVENIO CON LA SEC (PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD)	49-VALPARAÍSO	EL CHALIG Y	RURAL	129949011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	24,000	24,000	24,000	24,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1.00	1.00	100.0%	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
70521		APORTACION PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAS DIVERSAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA PABLO NERUDA, CONVENIO CON LA SE (PROGRAMAS ESCUELAS DE CALIDAD)	49-VALPARAISO	AMECA EL VIEJO	RURAL	129949020	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	35,000	35,000	35,000	35,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1.00	1.00	100.0%	
70573		APORTACION PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAS DIVERSAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO, CONVENIO CON LA SEC (PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD)	49-VALPARAISO	SANTA LUCÍA DE LA SIERRA	RURAL	129949021	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1.00	1.00	100.0%	
135033		CONSTRUCCION DE PORTICO EN ESCUELA TELESECUNDARIA	49-VALPARAISO	MIMBRES	RURAL	129949061	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	76,763	76,763	76,763	76,763	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	1.00	0.95	95.0%	
		AMPLIACIÓN																							
73753		TERMINACION DE AULA ESCUELA TELESECUNDARIA ENRIQUE ESTRADA	10-FRESNILLO	MENDOZA	RURAL	20723	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	108,374	108,374	108,374	0	0.0%	1,431	0	METROS CUADRADOS	78.00	0.00	0.0%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 500
		MEJORAMIENTO																							
27262		PINTURA EN AULAS EN ESC. TELESECUNDARIA	39-RÍO GRANDE	NORIA DEL BOYERO	RURAL	129939094PR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	29,402	29,402	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	444.00	0.00	0.0%	
131848		REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 3	42-SOMBRERETE	COLONIA GONZÁLEZ ORTEGA	URBANO	49	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	270,000	270,000	270,000	255,805	94.7%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
		MANTENIMIENTO																							
110986		REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA	12-GENARO CODINA	PERALES	RURAL	129912016	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ADMINISTRACION MUNICIPAL	-	-	35,419	35,419	35,419	35,419	100.0%	35,419	35,419	METROS CUADRADOS, AULAS	168.00	168.00	100.0%	LA OBRA SE TERMINO AL 100% CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: - APLICACION DE YESO EN PLAFONES INTERIORES Y EXTERIORES - APLICACION DE PISO Y SOCCLO DE LOZETA CERAMICA - APLICACION DE PINTERA VINILICA ESMALTE Y GOTERON.
68326		REHABILITACION DE AULAS EN ESC. SECUNDARIA CONSTITUYENTES DE 1917	20-JEREZ	JEREZ DE GARCÍA SALINAS	URBANO	129920039 CP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	49,298	49,298	49,298	49,298	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	116.92	116.92	100.0%	
89044		REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA FELIPE ANGELES DE LA COMUNIDAD	22-JUAN ALDAMA	JALPA	RURAL	129922025PR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	48,606	48,606	48,606	0	0.0%	0	0	M2, SANITARIOS	5.00	0.00	0.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SON 5 INODOROS Y ES REHABILITACION DE SANITARIOS
		EQUIPAMIENTO																							
78453		APORTACIÓN AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD PARA LA ESC. SEC. MOISÉS SÁENZ GARZA (CONVENIO CON LA SEC)	35-NORIA DE ÁNGELES	IGNACIO ZARAGOZA (SAN DIEGO)	RURAL	129935011 PR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS	1.00	1.00	100.0%	
78402		APORTACIÓN AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD PARA LA ESC. T. V. SEC. JAIME TORRES BODET (CONVENIO CON LA SEC)	35-NORIA DE ÁNGELES	COLONIA SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO)	RURAL	129935010 PR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS	1.00	1.00	100.0%	
78879		APORTACIÓN AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD PARA LA ESC. T. V. SEC. SALVADOR VARELA RESENDIZ (CONVENIO CON LA SEC)	35-NORIA DE ÁNGELES	RANCHO NUEVO DE MORELOS	RURAL	129935016 PR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	35,000	35,000	35,000	35,000	100.0%	0	0	SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS	1.00	1.00	100.0%	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
78725		APORTACIÓN AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD PARA LA ESC. T. V. SEC. 20 DE NOVIEMBRE (CONVENIO CON LA SEC)	35-NORIA DE ANGELES	NORIA DE ANGELES	URBANO	129935014 CP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	35,000	35,000	35,000	35,000	100.0%	0	0	SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS	1.00	1.00	100.0%	
		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																							
		PISO FIRME																							
		CONSTRUCCIÓN																							
79599		APORTACIÓN A COPROVI PARA REALIZAR PISOS FIRMES	35-NORIA DE ANGELES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	129935023 PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	247,500	247,500	247,500	247,500	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	10,100.00	10,100.00	100.0%	
155589		ADQUISICION DE CEMENTO PARA EL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	40-SAIN ALTO	SAIN ALTO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	770,000	770,000	770,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	770,000.00	0.00	0.0%	
		VIVIENDA																							
139187		APORTACION PARCIAL AL SEGUNDO CONVENIO DE COLABORACION CON SECOP PARA ADQUISICION DE CEMENTO PARA OBRA PUBLICA	18-HUANUSCO	HUANUSCO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	117,344	117,344	117,344	0	0.0%	0	0	TONELADA	96.00	0.00	0.0%	
114299		APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA 2012 EN FRACC. MESA DE SAN JUAN	34-NOCHISTLÁN DE MEJÍA	MESA DE SAN JUAN	RURAL	12F134015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA	-	-	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.0%	0	0	UNIDAD	150.00	150.00	100.0%	
		MEJORAMIENTO																							
73775		PROGRAMA DE MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10801	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	17,000,000	17,000,000	17,000,000	9,060,559	53.3%	104,800	0	APOYO	0.00	0.00	0.0%	
95591		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A BASE DE APLANADOS EN MUROS, PISOS DE CONCRETO Y TECHOS DE LAMINA GALVANIZADA	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	SAN JOSÉ DE MORTEROS (MORTEROS)	RURAL	129914 019 PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	166,725	166,725	166,725	166,725	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,531.50	3,178.35	90.0%	
95538		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A BASE DE APLANADOS EN MUROS, PISOS DE CONCRETO Y TECHOS DE LAMINA GALVANIZADA	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	SANTA ROSA	RURAL	129914017 PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	31,563	31,563	31,563	31,563	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	291.10	261.99	90.0%	
95561		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A BASE DE APLANADO EN MUROS, PISOS DE CONCRETO Y TECHOS DE LAMINA GALVANIZADA	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	SANTA RITA	RURAL	129914018 PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	103,275	103,275	103,275	103,275	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,042.79	2,738.51	90.0%	
95329		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A BASE DE APLANADOS EN MUROS, PISOS DE CONCRETO Y TECHOS DE LAMINA GALVANIZADA	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	ALFONSO MEDINA	RURAL	129914016 PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	89,478	89,478	89,478	89,478	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,238.85	1,114.96	90.0%	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
99800		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A BASE DE APLANADOS EN MUROS, PISOS DE CONCRETO Y TECHOS DE LAMINA GALVANIZADA	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	APASEO	RURAL	129914051 PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	84,996	84,996	84,996	84,996	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,625.17	2,362.65	90.0%	
99834		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A BASE DE APLANADOS EN MUROS, PISOS DE CONCRETO Y TECHOS DE LAMINA GALVANIZADA	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	COLONIA CHAPULTEPEC	RURAL	129914052 PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	249,075	249,075	249,075	249,075	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,702.80	3,332.52	90.0%	
103959		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A BASE DE APLANADOS EN MUROS, PISOS DE CONCRETO Y TECHOS DE LAMINA GALVANIZADA	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	EL PORVENIR (EL PORVENIR DEL CARMEN)	RURAL	129914065 PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	173,664	173,664	173,664	173,664	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,464.02	739.20	30.0%	
99850		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A BASE DE APLANADOS EN MUROS, PISOS DE CONCRETO Y TECHOS DE LAMINA GALVANIZADA	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	EL ROSARIO (RANCHO DE LOS ROJAS)	RURAL	129914053 PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	52,785	52,785	52,785	52,785	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	860.05	774.04	90.0%	
95605		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A BASE DE APLANADOS EN MUROS, PISOS DE CONCRETO Y TECHOS DE LAMINA GALVANIZADA	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	EL VERGEL	RURAL	129914020 PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	119,529	119,529	119,529	119,529	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,265.66	1,139.09	90.0%	
99780		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A BASE DE APLANADOS EN MUROS, PISOS DE CONCRETO Y TECHOS DE LAMINA GALVANIZADA	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	LAS BOCAS	RURAL	129914022 PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	59,184	59,184	59,184	59,184	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,296.76	1,167.08	90.0%	
95626		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A BASE DE APLANADOS EN MUROS, PISOS DE CONCRETO Y TECHOS DE LAMINA GALVANIZADA	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	ORAN	RURAL	129914021 PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	267,543	267,543	267,543	267,543	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,769.80	2,492.82	90.0%	
95145		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A BASE DE APLANADOS EN MUROS, PISOS DE CONCRETO Y TECHOS DE LAMINA GALVANIZADA	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	SAN IGNACIO	RURAL	129914015 PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	27,486	27,486	27,486	27,486	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	297.63	267.86	90.0%	
100326		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A BASE DE APLANADOS EN MUROS, PISOS DE CONCRETO Y TECHOS DE LAMINA GALVANIZADA	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	SANTA RITA	RURAL	129914063 PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	75,762	75,762	75,762	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,998.50	599.55	30.0%	
103816		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A BASE DE APLANADOS EN MUROS Y PISOS DE CONCRETO	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	EL CARNERITO (EL CARNERO)	RURAL	129914064 PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	71,361	71,361	71,361	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,265.66	379.69	30.0%	
104067		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A BASE DE APLANADOS EN MUROS Y PISOS DE CONCRETO	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	EL POTRERO	RURAL	129914082 PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	49,365	49,365	49,365	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,411.95	0.00	0.0%	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
100044		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A BASE DE APLANADOS EN MUROS Y PISOS DE CONCRETO	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	PROVIDENCIA	RURAL	129914062 PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	35,451	35,451	35,451	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,796.29	538.88	30.0%	
142940		APORTACION A CONVENIO CON COPROVI PARA PAQUETES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	16-GENERAL PÁNFILO NATERA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	APORTACION A CONVENIO CON COPROVI PARA PAQUETES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	-	-	50,500	50,500	0	50,500	100.0%	0	0	ACCIÓN	48.00	48.00	100.0%	
126036		ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	1,228	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
126034		ADQUISICIÓN DE LAMINAS Y MONTENES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	1,228	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
126032		APORTACION AL CONVENIO CON COPROVI PARA EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PESO A PESO	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	246	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	
138835		APORTACIO AL CONVENIO COPROVI-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	24-LORETO	LORETO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LORETO ZAC	-	-	75,000	75,000	75,000	75,000	100.0%	0	0	CONVENIO	75,000.00	75,000.00	100.0%	
113863		APORTACIÓN AL CONVENIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	29-MIGUEL AUZA	MIGUEL AUZA	URBANO	129929075	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	
79729		MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	35-NORIA DE ÁNGELES	EL SALVADOR	RURAL	129935046PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	22.00	22.00	100.0%	
80025		MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	35-NORIA DE ÁNGELES	PUERTO DE JUAN ALBERTO	RURAL	129935047 PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	47,412	47,412	47,412	47,412	100.0%	0	0	VIVIENDA	2.00	2.00	100.0%	
109998		APORTACION A CONVENIO CON EL CONSEJO PROMOTOR DE LA VIVIENDA POPULAR	52-VILLA GARCÍA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	112,500	112,500	112,500	112,500	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	
87936		MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	55-VILLANUEVA	VILLANUEVA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	461,200	461,200	461,200	441,466	95.7%	0	0	ACCIÓN	310.00	295.00	95.2%	
120974		APORTACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO (CONVENIO CON COPROVI)	57-TRANCOSO	TRANCOSO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	
		CUARTOS DORMITORIO																							
		CONSTRUCCIÓN																							
100514		APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA RURAL CONVENIO CON SEDESOL	18-HUANUSCO	HUANUSCO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	1,071,428	1,071,428	1,071,428	0	0.0%	0	0	CUARTO-NOCHE	118.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA SE CANCELA DEBIDO A QUE NO SE FIRMO EL CONVENIO CON LA SEDESOL
		CAMINOS RURALES																							
		CAMINOS RURALES																							
104742		CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍA DEL KM. 0+000 AL 1+000 TRAMO LA LAGUNA - SAN FELIPE DE JESÚS	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)	RURAL	129914034 PR	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	1,012,339	1,012,339	1,012,339	911,105	90.0%	0	0	KILÓMETROS	1.00	1.00	100.0%	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS																		TERCER TRIMESTRE de 2012									
ANEXO III																											
EJERCICIO FISCAL 2012																		I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES									
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE																		(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)									
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
															Ministrado	Programado	Ejercido										
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25		
104774		CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍA DEL KM. 0+000 AL 1+000 TRAMO NIEVES - INDEPENDENCIA SAN MARTÍN	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	INDEPENDENCIA SAN MARTÍN (SAN MARTÍN)	RURAL	129914035 PR	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	1,199,645	1,199,645	1,199,645	1,079,680	90.0%	0	0	KILÓMETROS	1.00	1.00	100.0%			
105406		CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍA DEL KM. 0+000 AL 1+000 TRAMO NIEVES - SAN JOSÉ DE MORTEROS	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	SAN JOSÉ DE MORTEROS (MORTEROS)	RURAL	129914066 PR	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	1,149,742	1,149,742	1,149,742	689,845	60.0%	0	0	KILÓMETROS	1.00	1.00	100.0%			
105209		CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍA DEL KM. 4+000 AL 6+620 TRAMO NIEVES - CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA)	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA)	RURAL	129914073 PR	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	2,700,000	2,700,000	2,700,000	2,700,000	100.0%	0	0	KILÓMETROS	2.00	2.00	100.0%			
104189		CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍA DEL KM. 5+000 AL 6+000 TRAMO NIEVES - MATÍAS RAMOS (EL TÁNGER)	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	MATÍAS RAMOS (EL TÁNGER)	RURAL	129914003 PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	2,290,366	2,290,366	2,290,366	2,061,329	90.0%	0	0	KILÓMETROS	2.00	2.00	100.0%	HUBO UN ERROR AL MOMENTO DE CAPTURAR EL NOMBRE DE LA OBRA, DEBE DE SER: CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIA DEL KM. 4+000 AL 6+000 TRAMO NIEVES - MATIAS RAMOS (EL TANGER)		
104652		CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍA DEL KM. 5+000 AL 7+000 TRAMO NIEVES - SAN LUCAS	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	SAN LUCAS	RURAL	129914033 PR	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	2,729,453	2,729,453	2,729,453	2,456,507	90.0%	0	0	KILÓMETROS	2.00	2.00	100.0%			
104591		CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍA DEL KM. 8+920 AL 11+000 TRAMO SAN GIL -JARALILLO	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	JARALILLO	RURAL	129914032 PR	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	2,257,504	2,257,504	2,257,504	2,031,753	90.0%	0	0	KILÓMETROS	2.00	2.00	100.0%			
109999		APORTACIÓN A LA CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS EN EL CAMINO MIGUEL AUZA-LA HONDA	29-MIGUEL AUZA	MIGUEL AUZA	URBANO	129929070	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	12.00	0.00	0.0%			
113783		APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA MIGUEL AUZA-PRESA DE SANTIAGO	29-MIGUEL AUZA	MIGUEL AUZA	URBANO	129929073	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	KILÓMETROS	2.30	0.00	0.0%			
89596		CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS EN LAS DIFERENTES CALLES DE JUAN SALAS FERNÁNDEZ	29-MIGUEL AUZA	JUAN SALAS FERNÁNDEZ	RURAL	129929004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	107,280	107,280	107,280	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	0.02	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA PARA ESTA OBRA ES DE 20000 M2, PERO COMO EL PROGRAMA NO OFRECE OPCIÓN DE M2 SE CONVIRTIÓ A KILÓMETROS		
88944		CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD DE EMILIO CARRANZA	29-MIGUEL AUZA	EMILIO CARRANZA	RURAL	129929001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	270,000	270,000	270,000	270,000	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0.02	0.02	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA PARA ESTA OBRA ES DE 28000 M2, PERO COMO EL PROGRAMA NO OFRECE LA OPCIÓN SE CONVIRTIÓ A KILÓMETROS		
89913		CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD DE MANANTIAL DE LA HONDA	29-MIGUEL AUZA	MANANTIAL DE LA HONDA (CARBONERAS)	RURAL	129929005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	113,490	113,490	113,490	113,490	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0.04	0.04	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDAD PARA ESTA OBRA ES DE 40000 M2, PERO COMO EL PROGRAMADA NO OFRECE OPCIÓN DE M2 SE CONVIRTIÓ A KILÓMETROS		
90430		CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD DE TIERRA GENEROSA	29-MIGUEL AUZA	TIERRA GENEROSA	RURAL	129929006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	202,500	202,500	202,500	202,500	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0.02	0.02	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA PARA ESTA OBRA ES DE 21000 M2, PERO COMO EL PROGRAMA NO OFRECE LA OPCIÓN DE M2 SE CONVIRTIÓ A KILÓMETROS		
89121		CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD DE 20 DE NOVIEMBRE	29-MIGUEL AUZA	COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE (SANTA ANA)	RURAL	129929002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	94,230	94,230	94,230	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	0.02	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDAD PARA ESTÁ OBRA ES DE 20000 M2, PERO COMO EL PROGRAMA NO OFRECE OPCIÓN DE M2 SE CONVIRTIÓ A KILÓMETROS		
114423		REHABILITACION DE CAMINO A LA COMUNIDAD DE LA JABONERA	34-NOCHISTLÁN DE MEJÍA	LA JABONERA	RURAL	12FI34011	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NOCHISTLAN	-	-	450,000	450,000	450,000	450,000	100.0%	0	0	KILÓMETROS	4.00	4.00	100.0%			

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
114374		REHABILITACION DE CAMINO A LA COMUNIDAD DE PASO DE OROZCO	34-NOCHISTLÁN DE MEJÍA	PASO DE OROZCO	RURAL	12FI34010	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NOCHSITLAN DE MEJIA	-	-	450,000	450,000	450,000	450,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.00	4.00	100.0%	
80280		APORTACIÓN PARA EL CAMINO LA HONDA-SAN DIEGO (CONVENIO CON LA J. E. C.)	35-NORIA DE ÁNGELES	GRAL. GUADALUPE VICTORIA (ESTACIÓN LA HONDA)	RURAL	129935003 PR	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	1,718,421	1,718,421	1,718,421	1,718,421	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.00	4.00	100.0%	
82318		APORTACION PARA LA PAVIMENTACION DE EL TRAMO RANCHO NUEVO - SAN PEDRO CON CONCRETO ASFALTICO	45-TEPECHITLÁN	SAN PEDRO OCOTLÁN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	500,000	50.0%	0	0	KILOMETROS	3.00	3.00	100.0%	
79611		GASTOS OCASIONADOS EN LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE EXCAME A LOS ANGELITOS	45-TEPECHITLÁN	EXCAMÉ	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	800,000	800,000	800,000	527,845	66.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA EN CONVENIDA CON LA J. E. C.
67159		CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE CARRETERA SALAZARES LOS GUAPOS SEGUNDA ETAPA	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	LOS GUAPOS	RURAL	129948058PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRAVES DE CONTRATISTA Y SUPERVISADA POR OBRAS PUBLICAS	-	-	312,935	312,935	312,935	227,933	72.8%	0	0	KILOMETROS	1.00	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA QUE SE TIENE CONSIDERADA ES DE OBRA
66120		PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CAMINO SALAZARES LOS GUAPOS (OBRA CONVENIDA CON SECOP)	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	LOS GUAPOS	RURAL	EN PROCESO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL EN COORDINACION CON SECOP Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	3,091,251	3,091,251	3,091,251	2,212,536	71.6%	0	0	KILOMETROS	4.50	3.22	71.6%	OBRA EN PROCESO, CONVENIDA CON SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE ZACATECAS A TRAVES DE LA PERRESTA DE MAQUINARIA Y OPERADORES DONDE EL MUNICIPIO PODRA ALIMENTACION, HOSPEDAJE, COMBUSTIBLE Y CARPETA DE 3 KM; Y SECOP MAQUINARIA, OPERADORES Y 1.5 KM DE ASFALTO.
140152		APORTACION PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES CONVENIO CON LA JEC	49-VALPARAÍSO	VALPARAISO	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	800,000	800,000	800,000	800,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	25.00	22.50	90.0%	
		RECONSTRUCCIÓN																							
79905		REHABILITACION DE VARIOS CAMINOS	45-TEPECHITLÁN	TEPECHITLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	150,000	150,000	150,000	107,043	71.4%	0	0	KILOMETROS	3.00	1.00	33.3%	NOTA: EL MONTO DE ESTA OBRA SE CAMBIO Y ES 150,000.00
		MANTENIMIENTO																							
139981		REHABILITACION DE CAMINO JESUS MARIA-SAN MATIAS (3A. ETAPA)	24-LORETO	JESÚS MARÍA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	GRUPO ROCA CONSTRUCCIONES SA DE CV	-	-	483,653	483,653	483,653	481,653	99.6%	0	0	KILOMETROS	483,653.00	481,653.00	99.6%	
90610		REHABILITACIÓN DE CAMINO A MIGUEL ALEMÁN	29-MIGUEL AUZA	COLONIA MIGUEL ALEMÁN	RURAL	129929007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	70,000	70,000	70,000	70,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	6.00	6.00	100.0%	
89301		REHABILITACIÓN DE CAMINO DE JUAN SALAS FERNÁNDEZ-DELICIAS DE LÓPEZ VELARDE	29-MIGUEL AUZA	DELICIAS DE LÓPEZ VELARDE (EL BUEYERO)	RURAL	129929003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	112,500	112,500	112,500	112,000	99.6%	0	0	KILOMETROS	6.00	6.00	100.0%	
117515		CONSTRUCCION DE 13 GUARDAGANADOS EN VARIAS LOCALIDADES	31-MONTE ESCOBEDO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	175,500	153,764	175,500	153,764	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SERIA PZAS
122636		REVESTIMIENTO DE CAMINO ACCESO A LA COMUNIDAD	31-MONTE ESCOBEDO	PASO DEL RÍO ATOLOAC	RURAL	-	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	20,000	12,760	20,000	12,760	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES HRS MAQUINA
134722		REVESTIMIENTO DE CAMINO EN ACCESO A LA COMUNIDAD	31-MONTE ESCOBEDO	OJO DE AGUA DE LOS PEREYRA	RURAL	-	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN)	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	20,000	8,120	20,000	8,120	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	
114338		APLICACION DE DOBLE RIEGO DE SELLO CAMINO NOCHISTLAN- LA LABOR	34-NOCHISTLÁN DE MEJÍA	LA LABOR	RURAL	12FI34007	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MOCHISTLAN DE MEJIA	-	-	116,928	116,928	116,928	116,928	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.00	2.00	100.0%	ÚNICAMENTE SE PAGA LA MANO DE OBRA DE APLICACION.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
55425		ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE CAMINO A LA COMUNIDAD	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	RINCÓN GRANDE	RURAL	129948003PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO EJECUTADA Y SUPERVISADA POR OBRAS PUBLICAS	-	-	97,392	97,392	97,392	97,392	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.93	0.93	100.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA, DONDE LA APORTACION DE BENEFICIARIOS FUE CUBIERTA EN SU TOTALIDAD EN MANO DE OBRA, CON LA REALIZACION DE ESTA OBRA SE BENEFICIO A DOS LOCALIDADES YA QUE PARA LLEGAR A DONDE SE REALIZO LA OBRA SE TIENE QUE PASAR POR EL RINCÓN CHICO Y TAMBIEN SE VIO BENEFICIADA ESTA LOCALIDAD
57594		REHABILITACION DE CAMINO A LA COMUNIDAD DE CICACALCO A TRAVES DE REVESTIMIENTO DE CAMINO	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	CICACALCO	RURAL	1299480049PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRAVES DE CONTRATISTA Y SUPERVISADA POR OBRAS PUBLICAS	-	-	195,228	195,228	195,228	195,228	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.60	1.60	100.0%	OBRA EN FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA
65091		REHABILITACION DE CAMINO A SAN JOSE DE TAPIAS	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	SAN JOSÉ DE TAPIAS	RURAL	1299480033PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRAVES DE CONTRATISTA Y SUPERVISADA POR OBRAS PUBLICAS	-	-	380,841	380,841	380,841	380,841	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.39	3.39	100.0%	OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA
64447		REHABILITACION DE CAMINO DE LA COMUNIDAD DE LOS RANCHITOS	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	LOS RANCHITOS	RURAL	129948026PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRAVES DE CONTRATISTA Y SUPERVISADA POR OBRAS PUBLICAS	-	-	487,084	487,064	487,084	146,125	30.0%	0	0	KILOMETROS	6.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
65350		REHABILITACION DE CAMINO SEGUNDA ETAPA EN RINCON GRANDE	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	RINCÓN GRANDE	RURAL	119948050PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRAVES DE MANO DE OBRA DE LA COMUNIDAD Y SUPERVISADA POR OBRAS PUBLICAS	-	-	49,333	49,333	49,333	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	0.00	0.0%	SE CONTEMPLARA PARA ESTA OBRA LA UNIDAD DE MEDIDA DE 452 M2
57559		REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE SAUZ MOCHO	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	EL SAUZ MOCHO	RURAL	129948034PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRAVES DE CONTRATISTA Y SUPERVISADA POR OBRAS PUBLICAS	-	-	301,443	301,443	301,443	301,443	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.36	2.36	100.0%	OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA
57569		REHABILITACION DEL CAMINO HACIA EL PANTEON DE LAS MORAS	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	LAS MORAS	RURAL	129948036PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRAVES DE CONTRATISTA Y SUPEVISADA POR OBRAS PUBLICAS	-	-	53,582	53,582	53,582	53,582	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CONTAMPLADA PARA ESTA OBRA FUE DE 600 M3
		MUROS DE CONTENCIÓN																							
		CONSTRUCCIÓN																							
68621		CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN VIALIDAD RIO GRANDE 2DA. ETAPA	20-JEREZ	JEREZ DE GARCÍA SALINAS	URBANO	129920048 CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	795,215	795,215	795,215	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,127.00	0.00	0.0%	
68472		CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA PARA TANQUE DE AGUA POTABLE	20-JEREZ	MONTE DE LOS GARCÍA	RURAL	129920043 PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	439,919	439,919	439,919	274,949	62.5%	0	0	METROS CUADRADOS	687.00	429.00	62.4%	
		MANTENIMIENTO																							
81744		CERCO PERIMETRAL CON MALLA CICLONICA EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA COL. JULIAN ADAME	25-LUIS MOYA	COLONIA JULIÁN ADAME (CHARCO DE LA GALLINA)	RURAL	MLM2012FHH01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	67,375	67,375	67,375	67,375	100.0%	67,375	67,375	METROS CUADRADOS	557.00	557.00	100.0%	
		VADO																							
		CONSTRUCCIÓN																							
104482		CONSTRUCCIÓN DE VADOS EN EL TRAMO LA LAGUNA - SAN FELIPE DE JESÚS	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)	RURAL	129914013 PR	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	141,632	141,632	141,632	141,632	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	362.16	362.16	100.0%	
68404		CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA	20-JEREZ	SANTA GERTRUDIS	RURAL	129920041 PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	112,297	112,297	112,297	112,297	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	31.20	31.20	100.0%	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS																												
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																			TERCER TRIMESTRE de 2012									
ANEXO III																												
EJERCICIO FISCAL 2012																			I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES									
																			(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)									
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %				
															Ministrado	Programado	Ejercido											
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25			
68431		CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN ARROYO LOS ALAMOS	20-JEREZ	CIENEGUITAS	RURAL	129920042 PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	153,082	153,082	153,082	153,082	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	31.20	31.20	100.0%				
68363		CONSTRUCCION DE VADO EN ARROYO	20-JEREZ	LA GAVIA	RURAL	129920040 PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	60,585	60,585	60,585	60,585	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	106.60	106.60	100.0%				
64812		CONSTRUCCION DE DRENAJE CARRETERA SALAZARES LOS GUAPOS	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	LOS GUAPOS	RURAL	129948027PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRAVES DE CONTRATISTA Y SUPERVISADA POR OBRAS PUBLICAS	-	-	672,600	672,600	672,600	621,360	92.4%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CONSIDERADA ES DE OBRA Y ESTA EN PROCESO			
65283		REHABILITACION DE CAMINO DE LA COMUNIDAD DE CICALCO MEDIANTE CONSTRUCCION DE VADOS Y TRABAJOS DE DRENAJE	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	CICALCO	RURAL	129948048PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRAVES DE CONTRATISTA Y SERA SUPERVISADA POR OBRAS PUBLICAS	-	-	87,038	87,038	87,038	87,038	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	42.00	42.00	100.0%	OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA			
		PUENTES VEHICULARES																										
		RECONSTRUCCIÓN																										
174149		RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE ALCANTARILLA EN CAMINO A SAN MIGUEL	58-SANTA MARIA DE LA PAZ	SAN MIGUEL TEPETITLÁN	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	40,767	40,767	40,767	40,767	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	40.00	40.00	100.0%	SE RECONSTRUYE PUENTE PARCIALMENTE DESTRUIDO, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE MAMPUESTO EN ALERONES DE PUENTE, REFUERZOS, RELLENO Y COMPACTADO DE RAPAS DE CRUCE			
		INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																										
		INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA																										
		CONSTRUCCIÓN																										
73890		CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO	10-FRESNILLO	MENDOZA	RURAL	21007	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	74,681	74,681	74,681	74,681	100.0%	0	0	M2, BORDO	23.00	23.00	100.0%	LOS BENEFICIADOS SON 450			
73815		CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO	10-FRESNILLO	SAN ANTONIO DEL MEZQUITE	RURAL	11002	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	75,994	75,994	75,994	75,994	100.0%	0	0	M2, BORDO	26.25	26.25	100.0%	LA META ES 26.25 M2 EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 210			
73833		CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO EN EL PORVENIR DEL CENTRO	10-FRESNILLO	EL PORVENIR	RURAL	11003	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	74,584	74,584	74,584	74,584	100.0%	0	0	M2, BORDO	26.25	26.25	100.0%	LA META ES 26.25 M2 EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 219			
73859		CONSTRUCCION DE UN GUARDAGANADO	10-FRESNILLO	TORREÓN DE LOS PASTORES	RURAL	21005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	74,681	74,681	74,681	74,681	100.0%	407	0	M2, BORDO	23.00	23.00	100.0%	LA META ES 23 M2 Y SON 244 BENEFICIADOS			
73803		PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL EN VARIAS COMUNIDADES	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11001	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DE SARROLLO SOCIAL	-	-	805,500	805,500	805,500	353,600	43.9%	0	0	HECTÁREA	0.00	0.00	0.0%	LA META SON 6,800 POSTES Y SON 1,500 BENEFICIADOS TIENE 40% DE AVANCE FISICO			
126535		APORTACIÓN AL CONVENIO PARA CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA PARA POZO DE RIEGO SR. JESÚS BECERRA LÓPEZ	17-GUADALUPE	CASA BLANCA	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	11	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%				
126527		APORTACIÓN AL CONVENIO PARA LA ADQUISICIÓN DE ADEME PARA POZO DE RIEGO SRA. GABRIELA CALIXTO MACÍAS	17-GUADALUPE	EL BORDO DE BUENAVISTA (EL BORDO)	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	8	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%				
126475		APORTACIÓN AL CONVENIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN SR. ABAETO ROBLES ORTIZ	17-GUADALUPE	OJO DE AGUA	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	6	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%				

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
126363		APORTACIÓN AL CONVENIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN SR. CESAR A. PINALES MEDINA	17-GUADALUPE	EL BORDO DE BUENAVISTA (EL BORDO)	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	4	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
126543		APORTACIÓN AL CONVENIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN SR. FELIPE ALFARO CASTRO	17-GUADALUPE	SAN IGNACIO	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	6	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
126369		APORTACIÓN AL CONVENIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN SR. RAMIRO DÁVILA GARCÍA	17-GUADALUPE	EL BORDO DE BUENAVISTA (EL BORDO)	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	6	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
126542		APORTACIÓN AL CONVENIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN SR. SALVADOR PÉREZ ESCALANTE	17-GUADALUPE	LA LUZ	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	6	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
126059		APORTACIÓN AL CONVENIO PARA REPOSICIÓN DE POZO NUM. 5 BURRAS SR. PEDRO LEDEMA BECERRA	17-GUADALUPE	CASA BLANCA	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN CONVENIO
72690		CONSTRUCCION DE BORDOS EN LA COMUNIDAD DE SANTA GERTRUDIS	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	SANTA GERTRUDIS (LA VICTORIA)	RURAL	129948057PR	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRAVES DE CONTRATACION DE MAQUINARIA Y SUPERVISADO POR DESARROLLO ECONOMICO	-	-	38,628	38,628	38,628	38,628	100.0%	0	0	M2, BORDO	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CONTEMPLADA EN ESTA OBRA FUE DE HORAS MAQUINA Y FUERON APLICADAS 42 HORAS APLICADAS A VARIOS BENEFICIARIOS
72282		CONSTRUCCION DE BORDOS EN LA COMUNIDAD DE CIENEGA DE VILLARREALES	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	CIÉNEGA DE LOS FRESNOS (LA CIÉNEGA)	RURAL	129948056PR	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRAVES DE CONTRATACION DE MAQUINARIA Y SUPERVISADA POR DESARROLLO ECONOMICO	-	-	68,440	68,440	68,440	68,440	100.0%	0	0	M2, BORDO	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CONTEMPLADA EN ESTA OBRA FUE DE HORAS MAQUINA Y FUERON APLICADAS 77 HORAS APLICADAS A VARIOS BENEFICIARIOS
71558		CONSTRUCCION DE BORDOS EN LA COMUNIDAD DE LA ERA	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	LA ERA	RURAL	129948044PR	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRAVES DE CONTRATACION DE MAQUINARIA Y SUPERVISADA POR DESARROLLO ECONOMICO	-	-	86,130	86,130	86,130	86,130	100.0%	0	0	M2, BORDO	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CONTEMPLADA EN ESTA OBRA FUE DE HORAS MAQUINA Y FUERON APLICADAS 92 HORAS APLICADAS A VARIOS BENEFICIARIOS
71676		CONSTRUCCION DE BORDOS EN LA COMUNIDAD DE LA PLAYA	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	LA PLAYA	RURAL	129948059PR	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRAVES DE CONTRATACION DE MAQUINARIA Y SUPERVISADA POR DESARROLLO ECONOMICO	-	-	289,681	289,681	289,681	289,681	100.0%	0	0	M2, BORDO	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CONTEMPLADA EN ESTA OBRA FUE DE HORAS MAQUINA Y FUERON APLICADAS 318 HORAS APLICADAS A VARIOS BENEFICIARIOS
72072		CONSTRUCCION DE BORDOS EN LA COMUNIDAD DE LOS SEDANOS	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	LOS SEDANOS	RURAL	EN PROCESO	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRAVES DE CONTRATACION DE MAQUINARIA Y SUPERVISADA POR DESARROLLO ECONOMICO	-	-	82,128	82,128	82,128	82,128	100.0%	0	0	M2, BORDO	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CONTEMPLADA EN ESTA OBRA FUE DE HORAS MAQUINA Y FUERON APLICADAS 106.5 HORAS APLICADAS A VARIOS BENEFICIARIOS
72432		CONSTRUCCION DE BORDOS EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	SAN ANTONIO DE LA COFRADÍA	RURAL	129948055PR	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRAVES DE CONTRATACION MAQUINARIA Y SUPERVISADA POR DESARROLLO ECONOMICO	-	-	119,944	119,944	119,944	119,944	100.0%	0	0	M2, BORDO	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CONTEMPLADA EN ESTA OBRA FUE DE HORAS MAQUINA Y FUERON APLICADAS 130 HORAS APLICADAS A VARIOS BENEFICIARIOS

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
71744		CONTRUCCION DE BORDOS EN LA COMUNIDAD DE LOS RAMOS	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	LOS RAMOS	RURAL	129948039PR	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRAVES DE CONTRATACION DE MAQUINARIA Y SUPERVISADA POR DESARROLLO ECONOMICO	-	-	74,936	74,936	74,936	74,936	100.0%	0	0	M2, BORDO	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CONTEMPLADA EN ESTA OBRA FUE HORAS MAQUINA Y SE APLICARON 71.5 HORAS APLICADAS EN VARIOS BENEFICIARIOS
71707		EQUIPAMIENTO Y RED PARA AGUA DE RIEGO (ALMACENAMIENTO)	49-VALPARAÍSO	MILPILLAS DE LA SIERRA	RURAL	129949037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	363,398	363,398	363,398	189,512	52.1%	0	0	ML, CANALES DE RIEGO	3,700.00	3,700.00	100.0%	
		AMPLIACIÓN																							
73846		SUMINISTRO E INSTALACION DE UN PAPALOTE Y REPARACION DE PILETA	10-FRESNILLO	EL REFUGIO DE ÁBREGO (BENITO JUÁREZ)	RURAL	11004	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	121,500	121,500	121,500	0	0.0%	2,787	0	HECTÁREA	0.00	0.00	0.0%	LA META ES 1 PIEZA TIENE 30% DE AVANCE FISICO
126559		ADQUISICIÓN DE CINTILLA C/6 MIL I-TAPE 0.20M 6.0LPH/M3,050M	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	223,000	223,000	223,000	223,000	100.0%	97	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
126555		ADQUISICIÓN DE TUBERÍA HIDRAULICA METRICA C/C 100MM 4 C-5 C/ANI	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	49,098	49,098	49,098	49,098	100.0%	21	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
126558		ADQUISICIÓN DE TUBERÍA HIDRAULICA METRICA C/C 160MM 6 C-3.5 C/ANI	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	308,088	308,088	308,088	308,088	100.0%	133	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
126107		APORTACIÓN AL CONVENIO PARA ADQUISICIÓN DE ARRANCADOR Y TRANSFORMADOR SR. EFREN ORTÍZ JACQUEZ	17-GUADALUPE	FRANCISCO E. GARCÍA (LOS RANCHEROS)	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
126105		APORTACIÓN AL CONVENIO PARA ADQUISICIÓN DE MOTOBOMBA DE 5 SRA. MA. DE LA CRUZ CARLOS CHÁVEZ	17-GUADALUPE	ZOQUITE	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
126268		APORTACIÓN AL CONVENIO PARA ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE SR. ELIODORO BERNAL AMBRIZ	17-GUADALUPE	OJO DE AGUA	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
126223		APORTACIÓN AL CONVENIO PARA ADQUISICION DE UN SUBSUELO DE TRES PICOS Y UNA CULTIVADORA DE 4 SURCOS SR. JOSE ANGEL NOVELLA PAREDES	17-GUADALUPE	GENERAL EMILIANO ZAPATA (LA COCINERA)	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
126258		APORTACIÓN AL CONVENIO PARA ADQUISICION DECULTIVADORA SR. MANUEL CORTES RIVERA	17-GUADALUPE	TACOALECHE	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	4	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
126096		APORTACIÓN AL CONVENIO PARA EQUIPAMIENTO DE POZO SAN AGUSTÍN SR. JUAN MANUEL DÍAZ LEDESMA	17-GUADALUPE	OJO DE AGUA	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
126049		APORTACIÓN AL CONVENIO PARA EQUIPAMIENTO DE POZO EL PROGRESO SR. JESÚS LEDESMA BERNAL	17-GUADALUPE	CASA BLANCA	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN CONVENIO

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
126101		APORTACIÓN AL CONVENIO PARA EQUIPAMIENTO DE POZO NUM. 2 PALMA VERDE SRA. LUCÍA GUERRERO ORTÍZ	17-GUADALUPE	OJO DE AGUA	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
126056		APORTACIÓN AL CONVENIO PARA EQUIPAMIENTO DE POZO SR. MANUEL BERNAL TORRES	17-GUADALUPE	CASA BLANCA	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN CONVENIO
126052		APORTACIÓN AL CONVENIO PARA EQUIPAMIENTO DE POZO 4 BURRAS SR. LUCAS ORTÍZ AMBRIZ	17-GUADALUPE	CASA BLANCA	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN CONVENIO
126508		APORTACIÓN AL CONVENIO PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA EL POZO UNIDAD DE RIEGO FRANCISCO E. GARCÍA NO. 8 SR. BALTAZAR ESPARZA CORONADO	17-GUADALUPE	FRANCISCO E. GARCÍA (LOS RANCHEROS)	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	11	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
126552		APORTACIÓN AL CONVENIO PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA POZO RIEGO SR. ÁLVARO GARCÍA GARCÍA	17-GUADALUPE	EL BORDO DE BUENAVISTA (EL BORDO)	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	4	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
126536		APORTACIÓN AL CONVENIO PARA LA ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR PARA EL POZO UNIDAD DE RIEGO LAS COCHINAS NO.7 SR. ANTONIO BECERRA ALMADER	17-GUADALUPE	LA LUZ	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	4	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
126532		APORTACIÓN AL CONVENIO PARA LA ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR PARA EL POZO MUZACHE NEGRO NO. 1 SR. JUAN ORTÍZ RAMÍREZ	17-GUADALUPE	CASA BLANCA	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	15,000	15,000	15,000	0	0.0%	6	0	HECTÁREA	1.00	0.00	0.0%	
126511		APORTACIÓN AL CONVENIO PARA LA ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO PARA EL POZO CASA BLANCA NO. 2 AMPLIACIÓN SR. TEODORO ESPARZA LÓPEZ	17-GUADALUPE	CASA BLANCA	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	11	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
126539		APORTACIÓN AL CONVENIO PARA LA ADQUISICIÓN DE UN TRANSFORMADOR PARA POZO DE RIEGO SR. NICOLÁS GARCÍA BECERRA	17-GUADALUPE	OJO DE AGUA	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	6	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
126550		APORTACIÓN AL CONVENIO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA CULTIVADORA DE 4 SRA. ANTONIA PINALES TREJO	17-GUADALUPE	GENERAL EMILIANO ZAPATA (LA COCINERA)	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	4	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
126529		APORTACIÓN AL CONVENIO PARA LA ADQUISICIÓN DE 60 MTS DE COLUMNA DE BOMBEO DE 4 PARA EL POZO UNIDAD DE RIEGO CHOCOLATILLO NO.2 SR. ROBERTO ORTÍZ JAQUEZ	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	6	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
126074		APORTACIÓN AL CONVENIO PARA PERFORACIÓN DE POZO NÚM. 3 BURRAS SR. MARTÍN BAÑUELOS GUERRERO	17-GUADALUPE	FRANCISCO E. GARCIA (LOS RANCHEROS)	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
126044		APORTACIÓN AL CONVENIO PARA PERFORACIÓN DE POZO NÚM. 4 AMPLIACIÓN SR. DOMINGO LÓPEZ LÓPEZ	17-GUADALUPE	CASA BLANCA	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN CONVENIO
126560		APORTACION AL CONVENIO PARA ADQUISICIÓN DE LLANTAS SR. FRANCISCO BECERRA RAMIREZ	17-GUADALUPE	CASA BLANCA	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	7,000	0	7,000	0	0.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	0.00	0.0%	
126571		APORTACION AL CONVENIO PARA ADQUISICION DE FERTILIZADORA SR. HECTOR FLORES DE LA CRUZ	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	7,000	0	7,000	0	0.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	0.00	0.0%	
126570		APORTACION AL CONVENIO PARA ADQUISICION DE HULE PARA INVERNADERO SR. MANUEL SANCHEZ LANDA	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	5,000	0	5,000	0	0.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	0.00	0.0%	
126573		APORTACION AL CONVENIO PARA ADQUISICION DE LAMINAS PARA BODEGA SR. DANIEL DAVILA MORALES	17-GUADALUPE	NORIA DE LA SOLEDAD (PATA LOCA)	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	7,000	0	7,000	0	0.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	0.00	0.0%	
126575		APORTACION AL CONVENIO PARA ADQUISICION DE LAMINAS Y MONTENES PARA BODEGA SR.ROBERTO ROMO ROBLES	17-GUADALUPE	SAN JERÓNIMO	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	7,000	0	7,000	0	0.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	0.00	0.0%	
126591		APORTACION AL CONVENIO PARA ADQUISICION DE LAMINAS Y MONTENES PARA TEJABAN SR. JORGE FLORES CERVANTES	17-GUADALUPE	SAN RAMÓN	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	8,000	0	8,000	0	0.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	0.00	0.0%	
126568		APORTACION AL CONVENIO PARA ADQUISICION DE PAPALOTE PARA EXTRACCION SR. J. REFUGIO LOPEZ GUERRERO	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	10,000	0	10,000	0	0.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	0.00	0.0%	
126566		APORTACION AL CONVENIO PARA ADQUISICION DE REMOLQUE CAMA BAJA SR. JOSE MANUEL TRONCOSO	17-GUADALUPE	EL PESCADO	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	8,000	0	8,000	0	0.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	0.00	0.0%	
126562		APORTACION AL CONVENIO PARA CONSTRUCCION DE LLANTAS AGRICOLAS SR. JESUS GARCIA BECERRA	17-GUADALUPE	CASA BLANCA	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	15,000	0	15,000	0	0.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	0.00	0.0%	
126561		APORTACION AL CONVENIO PARA CONSTRUCCION DE TEJABAN SR. ARTURO LOPEZ LOPEZ	17-GUADALUPE	CASA BLANCA	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	7,000	0	7,000	0	0.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	0.00	0.0%	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
126565		APORTACION AL CONVENIO PARA CONSTRUCCION DE TEJABAN SR. GUSTAVO MEDIA DAVILA	17-GUADALUPE	EL BORDO DE BUENAVISTA (EL BORDO)	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	10,000	0	10,000	0	0.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	0.00	0.0%	
126574		APORTACION AL CONVENIO PARA CONSTRUCCION DE TEJABAN SR. JESUS MANUEL SAUCEDO GUARDADO	17-GUADALUPE	SAN JERÓNIMO	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	7,000	0	7,000	0	0.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	0.00	0.0%	
126577		APORTACION AL CONVENIO PARA CONSTRUCCION DE TEJABAN SR. LORENZO LOPEZ GONZALEZ	17-GUADALUPE	ZOQUITE	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	8,000	0	8,000	0	0.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	0.00	0.0%	
126563		APORTACION AL CONVENIO PARA CONSTRUCCION DE TEJABAN SRA. MARTINA OLVERA	17-GUADALUPE	EL BORDO DE BUENAVISTA (EL BORDO)	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	0.00	0.0%	
126594		APORTACION AL CONVENIO PARA LA ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE SR. PABLO MEDINA CALIXTO	17-GUADALUPE	EL BORDO DE BUENAVISTA (EL BORDO)	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	8,000	0	8,000	0	0.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	0.00	0.0%	
126587		APORTACION AL CONVENIO PARA LA ADQUISICION DE LAMINAS PARA TEJABAN SR. JAVIER DIAZ RODRIGUEZ	17-GUADALUPE	LA LUZ	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	15,000	0	15,000	0	0.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	0.00	0.0%	
126584		APORTACION AL CONVENIO PARA LA ADQUISICION DE LAMINAS PARA TEJABAN SR. OSBALDO FAJARDO ALFARO	17-GUADALUPE	SAN IGNACIO	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	15,000	0	15,000	0	0.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	0.00	0.0%	
126585		APORTACION AL CONVENIO PARA LA ADQUISICION DE LAMINAS PARA TEJABAN SRA. ANGELICA MARIA GAYTAN OVALLE	17-GUADALUPE	SAN IGNACIO	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	15,000	0	15,000	0	0.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	0.00	0.0%	
126588		APORTACION AL CONVENIO PARA LA ADQUISICION DE LLANTAS AGRICOLAS SR. JESUS CAMPOS CORONADO	17-GUADALUPE	LA LUZ	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	8,000	0	8,000	0	0.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	0.00	0.0%	
126589		APORTACION AL CONVENIO PARA LA ADQUISICION DE LLANTAS AGRICOLAS SR. JORGE LLAMAS	17-GUADALUPE	LOMAS DE GUADALUPE (LA OREJA)	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	15,000	0	15,000	0	0.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	0.00	0.0%	
126579		APORTACION AL CONVENIO PARA LA ADQUISICION DE LLANTAS AGRICOLAS SR. JOSE ELIAS GONZALEZ	17-GUADALUPE	TACOLECHE	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	8,000	0	8,000	0	0.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	0.00	0.0%	
126592		APORTACION AL CONVENIO PARA LA ADQUISICION DE LLANTAS AGRICOLAS SR. MAURO CARRILLO LOERA	17-GUADALUPE	SAN RAMÓN	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	7,000	0	7,000	0	0.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	0.00	0.0%	
126581		APORTACION AL CONVENIO PARA LA ADQUISICION DE LLANTAS AGRICOLAS SRA. FORTUNATA AGUILERA ROBLEDO	17-GUADALUPE	TACOLECHE	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	8,000	0	8,000	0	0.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	0.00	0.0%	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS																									
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																		TERCER TRIMESTRE de 2012							
ANEXO III																									
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																									
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																									
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
126583		APORTACION AL CONVENIO PARA LA ADQUISICION DE TANQUE ROTOPLAS DE 4000 LTS SRA. NORMA ANGELICA AGUILERA CASILLAS	17-GUADALUPE	TACOALECHE	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	7,000	0	7,000	0	0.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	0.00	0.0%	
126578		APORTACION AL CONVENIO PARA LA ADQUISICION DE TINACO DE 5000 LTS PARA INVERNADERO SR.JOSE RODRIGUEZ ACOSTA	17-GUADALUPE	TACOALECHE	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	3,000	0	3,000	0	0.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	0.00	0.0%	
126572		APORTACION AL CONVENIO PARA REPARACION DE TRACTOR DEL SR. CARLOS ORTIZ SANDOVAL	17-GUADALUPE	NORIA DE LA SOLEDAD (PATA LOCA)	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	8,000	0	8,000	0	0.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	0.00	0.0%	
126586		APORTACION AL CONVENIO PARA SUBESTACION PARTICULAR AR DE INVERNADERO SR. REIMUNDO AMBRIZ PEREZ	17-GUADALUPE	LA LUZ	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	15,000	0	15,000	0	0.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	0.00	0.0%	
126615		APORTACION PARA LA ADQUISICION EN ESPECIE DE 500MTS DE TUBERIA DE 4 C- 5 PARA LA UNIDAD DE RIEGO ANTONIO ORTIZ BECERRA SR.ANTONIO ORTIZ BECERRA	17-GUADALUPE	FRANCISCO E. GARCÍA (LOS RANCHEROS)	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	13,000	13,000	13,000	12,894	99.2%	3	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
126609		APORTACION PARA LA ADQUISICION EN ESPECIE DE 500MTS DE TUBERIA DE 4 C- 5 PARA LA UNIDAD DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA SR. JULIA GARCIA TREJO	17-GUADALUPE	OJO DE AGUA	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	8,000	8,000	8,000	7,935	99.2%	2	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
126614		APORTACION PARA LA ADQUISICION EN ESPECIE DE 500MTS DE TUBERIA DE 4 C- 5 PARA LA UNIDAD DE RIEGO MARIO SANCHEZ LOPEZ SR. MARIO SANCHEZ LOPEZ	17-GUADALUPE	FRANCISCO E. GARCÍA (LOS RANCHEROS)	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	13,000	13,000	13,000	12,894	99.2%	3	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
126603		APORTACION PARA LA ADQUISICION EN ESPECIE DE 500MTS DE TUBERIA DE 4 C- 5 PARA LA UNIDAD DE RIEGO NO. 25 BURRAS SRA. MARIA CRUZ GAYTAN BECERRA	17-GUADALUPE	LOMAS DE GUADALUPE (LA OREJA)	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	13,000	13,000	13,000	12,894	99.2%	3	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
126599		APORTACION PARA LA ADQUISICION EN ESPECIE DE 500MTS DE TUBERIA DE 6 C- 3.5 PARA LA UNIDAD DE RIEGO CASA BLANCA BURRAS NO. 6 SR. JOSE MARIA TORRES ESPARZA	17-GUADALUPE	CASA BLANCA	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	22,000	22,000	22,000	21,820	99.2%	5	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
126612		APORTACION PARA LA ADQUISICION EN ESPECIE DE 500MTS DE TUBERIA DE 6 C- 3.5 PARA LA UNIDAD DE RIEGO NO. 1 FRANCISCO E. GARCIA SR. JUAN BAÑUELOS TORRES	17-GUADALUPE	FRANCISCO E. GARCÍA (LOS RANCHEROS)	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	22,000	22,000	22,000	21,820	99.2%	5	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS																									
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																		TERCER TRIMESTRE de 2012							
ANEXO III																									
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																									
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																									
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
126610		APORTACION PARA LA ADQUISICION EN ESPECIE DE 500MTS DE TUBERIA DE 6 C-3.5 PARA LA UNIDAD DE RIEGO NO.1 LOS DELGADILLO SR. ELIAS CAMPOS	17-GUADALUPE	LA LUZ	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	22,000	22,000	22,000	21,820	99.2%	5	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
126605		APORTACION PARA LA ADQUISICION EN ESPECIE DE 500MTS DE TUBERIA DE 6 C-3.5 PARA LA UNIDAD DE RIEGO NO.15 AMPLIACION SR. ARNULFO JUAREZ MONTANA	17-GUADALUPE	OJO DE AGUA	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	22,000	22,000	22,000	21,820	99.2%	5	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
126608		APORTACION PARA LA ADQUISICION EN ESPECIE DE 500MTS DE TUBERIA DE 6 C-3.5 PARA LA UNIDAD DE RIEGO NO.3 HUIZACHE NEGRO SR. HORACIO AMBRIZ BERNAL	17-GUADALUPE	OJO DE AGUA	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	22,000	22,000	22,000	21,820	99.2%	5	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
126606		APORTACION PARA LA ADQUISICION EN ESPECIE DE 500MTS DE TUBERIA DE 6 C-3.5 PARA LA UNIDAD DE RIEGO NO.4 AMPLIACION SR. MIGUEL GONZALEZ RAMIREZ	17-GUADALUPE	OJO DE AGUA	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	22,000	22,000	22,000	21,820	99.2%	5	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
126611		APORTACION PARA LA ADQUISICION EN ESPECIE DE 500MTS DE TUBERIA DE 6 C-3.5 PARA LA UNIDAD DE RIEGO NO.4 PALMA VERDE SR. ERNESTO ALMADER ESCALANTE	17-GUADALUPE	LA LUZ	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	22,000	22,000	22,000	21,820	99.2%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
126595		APORTACION PARA LA ADQUISICION EN ESPECIE DE 500MTS DE TUBERIA DE 6 C-3.5 PARA LA UNIDAD DE RIEGO NO.6 HUIZACHE NEGRO SR. ENRIQUE LEDESMA RAMIREZ	17-GUADALUPE	CASA BLANCA	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	22,000	22,000	22,000	21,820	99.2%	5	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
126613		APORTACION PARA LA ADQUISICION EN ESPECIE DE 500MTS DE TUBERIA DE 6 C-3.5 PARA LA UNIDAD DE RIEGO NO.7 FRANCISCO E. GARCIA SR. JUAN BECERRA RAMIREZ	17-GUADALUPE	FRANCISCO E. GARCIA (LOS RANCHEROS)	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	22,000	22,000	22,000	21,820	99.2%	5	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
126597		APORTACION PARA LA ADQUISICION EN ESPECIE DE 500MTS DE TUBERIA DE 6 C-3.5 PARA LA UNIDAD DE RIEGO NO.8 BIS AMPLIACION SR. JORGE BERNAL	17-GUADALUPE	CASA BLANCA	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	22,000	22,000	22,000	21,820	99.2%	5	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
126602		APORTACION PARA LA ADQUISICION EN ESPECIE DE 500MTS DE TUBERIA DE 6 C-3.5 PARA LA UNIDAD DE RIEGO NO.8 BURRAS SR. INOCENCIO LOPEZ TORRES	17-GUADALUPE	CASA BLANCA	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	22,000	22,000	22,000	21,820	99.2%	5	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS																									
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																			TERCER TRIMESTRE de 2012						
ANEXO III																									
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																									
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																									
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
126600		APORTACION PARA LA ADQUISICION EN ESPECIE DE 500MTS DE TUBERIA DE 6 C-3.5 PARA LA UNIDAD DE RIEGO POZO NO. 1 AMPLIACION SRA. JUVENTINA NAVARRO BERNAL	17-GUADALUPE	CASA BLANCA	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	22,000	22,000	22,000	21,820	99.2%	5	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
126598		APORTACION PARA LA ADQUISICION EN ESPECIE DE 500MTS DE TUBERIA DE 6 C-3.5 PARA LA UNIDAD DE RIEGONUEVA CREACION DE HORTALIZAS SRA. CAROLINA BECERRA LEDESMA	17-GUADALUPE	CASA BLANCA	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	22,000	22,000	22,000	21,820	99.2%	5	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
		CONSERVACIÓN																							
126081		APORTACIÓN AL CONVENIO PAR REPARACIÓN DE POZO NÚM 3 LAS COCHINAS SR. JOSÉ ALMADER ESCALANTE	17-GUADALUPE	LA LUZ	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	6	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
126064		APORTACIÓN AL CONVENIO PARA ADQUISICIÓN DE ASTRA DE DISCOS SR. JUAN MANUEL BASURTO DORADO	17-GUADALUPE	EL BORDO DE BUENAVISTA (EL BORDO)	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	5,000	5,000	5,000	5,000	100.0%	1	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
126498		APORTACIÓN AL CONVENIO PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO PARA POZO DE RIEGO SR. PEDRO CHAVEZ GUZMÁN	17-GUADALUPE	ZOQUITE	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	10,000	10,000	10,000	0	0.0%	4	0	HECTÁREA	1.00	0.00	0.0%	
126048		APORTACIÓN AL CONVENIO PARA ADQUISICIÓN DE TUBERÍA DE ADEME POZO CUCHILLA SR. GONZALO LEDESMA BERNAL	17-GUADALUPE	CASA BLANCA	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	7	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDICA ES UN CONVENIO
126217		APORTACIÓN AL CONVENIO PARA ADQUISICION DE LLANTAS AGRICOLAS SR. ANGEL FLORES GARCIA	17-GUADALUPE	SAN RAMÓN	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
126137		APORTACIÓN AL CONVENIO PARA ADQUISICION DE LLANTAS AGRICOLAS SR. ANTONIO TORRES MONTALVO	17-GUADALUPE	EL MASTRANTO	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	4	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
126128		APORTACIÓN AL CONVENIO PARA ADQUISICION DE LLANTAS AGRICOLAS SR. DAVID QUIROZ TORRES	17-GUADALUPE	CASA BLANCA	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	8,000	8,000	8,000	8,000	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
126131		APORTACIÓN AL CONVENIO PARA ADQUISICION DE LLANTAS AGRICOLAS SR. ENRIQUE LEDESMA RODRIGUEZ	17-GUADALUPE	CASA BLANCA	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	8,000	8,000	8,000	8,000	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
126141		APORTACIÓN AL CONVENIO PARA ADQUISICION DE LLANTAS AGRICOLAS SR. HERIBERTO CAMPOS SORIANO	17-GUADALUPE	LA LUZ	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
126264		APORTACIÓN AL CONVENIO PARA ADQUISICION DE LLANTAS AGRICOLAS SR. JOSE ANTONIO CHAVEZ FUENTES	17-GUADALUPE	ZOQUITE	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	8,000	8,000	8,000	8,000	100.0%	3	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
126201		APORTACIÓN AL CONVENIO PARA ADQUISICION DE LLANTAS AGRICOLAS SR. LUIS GARCIA BERNAL	17-GUADALUPE	LA LUZ	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	8,000	8,000	8,000	8,000	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
126221		APORTACIÓN AL CONVENIO PARA ADQUISICION DE LLANTAS AGRICOLAS SR. RAFAEL BECERRA ACOSTA	17-GUADALUPE	CASA BLANCA	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	8,000	8,000	8,000	8,000	100.0%	2	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
126207		APORTACIÓN AL CONVENIO PARA ADQUISICION DE LLANTAS AGRICOLAS SR. ROMAN BERNAL AMBRIZ	17-GUADALUPE	OJO DE AGUA	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
126267		APORTACIÓN AL CONVENIO PARA ADQUISICION DE LLANTAS AGRICOLAS SR. SERGIO BERNAL TORRES	17-GUADALUPE	CASA BLANCA	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
126132		APORTACIÓN AL CONVENIO PARA ADQUISICION DE LLANTAS AGRICOLAS SRA. MARIA TERESA ESPARZA BERNAL	17-GUADALUPE	CASA BLANCA	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
126206		APORTACIÓN AL CONVENIO PARA ADQUISICION DE LLANTAS AGRICOLAS Y UN CILINDRO HIDRAULICO Y BOMBA SR. MARIO GARCIA RAMIREZ	17-GUADALUPE	LA LUZ	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
126092		APORTACIÓN AL CONVENIO PARA EQUIPAMIENTO DE POZO CHARCO DE LA YEGUA SR. SIMÓN BECERRA ESQUIVEL	17-GUADALUPE	LA LUZ	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	4	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
126076		APORTACIÓN AL CONVENIO PARA EQUIPAMIENTO DE POZO NÚM 4 LA LUZ SR. CARLOS BECERRA DE LIRA	17-GUADALUPE	LA LUZ	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
126085		APORTACIÓN AL CONVENIO PARA EQUIPAMIENTO DE POZO NÚM 8 LA LUZ SRA. ROSA MARÍA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ	17-GUADALUPE	LA LUZ	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS																									
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																			TERCER TRIMESTRE de 2012						
ANEXO III																									
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																									
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																									
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
126503		APORTACIÓN AL CONVENIO PARA EQUIPAMIENTO DE POZO HUIZACHE NEGRO NO. 4 CASA BLANCA SR. FERMÍN QUIROZ BECERRA	17-GUADALUPE	CASA BLANCA	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	11	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
126484		APORTACIÓN AL CONVENIO PARA LA ADQUISICIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE PARA EL POZO UNIDAD DE RIEGO TACOALECHE NO.3 LA COCINERA SR. FERNANDO MARTÍNEZ DÁVILA	17-GUADALUPE	TACOALECHE	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	10,000	10,000	10,000	0	0.0%	4	0	HECTÁREA	1.00	0.00	0.0%	
126366		APORTACIÓN AL CONVENIO PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO SR. J. MANUEL ADAME GARCIA	17-GUADALUPE	EL BORDO DE BUENAVISTA (EL BORDO)	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	4	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
126276		APORTACIÓN AL CONVENIO PARA LA ADQUISICIÓN DE LLANTAS AGRÍCOLAS SR.CRISPIN ESCOBEDO GAYTAN	17-GUADALUPE	CASA BLANCA	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	8,000	8,000	8,000	8,000	100.0%	3	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
126494		APORTACIÓN AL CONVENIO PARA LA ADQUISICIÓN DE LLANTAS AGRÍCOLAS SR. ÁLVARO AMBRÍZ GARCÍA	17-GUADALUPE	OJO DE AGUA	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	8,000	8,000	8,000	8,000	100.0%	3	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
126483		APORTACIÓN AL CONVENIO PARA LA ADQUISICIÓN DE LLANTAS AGRÍCOLAS SR. EUSEBIO CAMPA RUBIO	17-GUADALUPE	TACOALECHE	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	9,000	9,000	9,000	0	0.0%	4	0	HECTÁREA	1.00	0.00	0.0%	
126501		APORTACIÓN AL CONVENIO PARA LA ADQUISICIÓN DE LLANTAS AGRÍCOLAS SR. J. CRUZ FLORES FLORES	17-GUADALUPE	CASAS COLORADAS	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	4	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
126355		APORTACIÓN AL CONVENIO PARA LA ADQUISICIÓN DE LLANTAS AGRÍCOLAS SR. JESÚS BERNAL RAMÍREZ	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	4	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
126479		APORTACIÓN AL CONVENIO PARA LA ADQUISICIÓN DE LLANTAS AGRÍCOLAS SR. JOSE JORGE FLORES GARCÍA	17-GUADALUPE	SAN RAMÓN	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	4	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
126545		APORTACIÓN AL CONVENIO PARA LA ADQUISICIÓN DE LLANTAS AGRÍCOLAS SR. JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ SALINAS	17-GUADALUPE	TACOALECHE	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	6	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
126469		APORTACIÓN AL CONVENIO PARA LA ADQUISICIÓN DE LLANTAS AGRÍCOLAS SR. LEOBARDO BECERRA LLAMAS	17-GUADALUPE	LA LUZ	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	4	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

EJERCICIO FISCAL 2012

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
															Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25	
126358		APORTACIÓN AL CONVENIO PARA LA ADQUISICIÓN DE LLANTAS AGRÍCOLAS SR. LUCIO LEDESMA BECERRA	17-GUADALUPE	CASA BLANCA	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	7	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%		
126487		APORTACIÓN AL CONVENIO PARA LA ADQUISICIÓN DE LLANTAS AGRÍCOLAS SR. RAFAEL RODRÍGUEZ LÓPEZ	17-GUADALUPE	TACOALECHE	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	10,000	10,000	10,000	0	0.0%	4	0	HECTÁREA	1.00	0.00	0.0%		
126549		APORTACIÓN AL CONVENIO PARA LA ADQUISICIÓN DE LLANTAS AGRÍCOLAS SRA. MA. ANGELINA ALFARO CASTRO	17-GUADALUPE	TACOALECHE	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	4	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%		
126391		APORTACIÓN AL CONVENIO PARA LA ADQUISICIÓN DE LLANTAS SR. REFUGIO TOVAR ROCHA	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	6	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%		
126373		APORTACIÓN AL CONVENIO PARA LA COMPRA DE DOS ROLLOS DE MEMBRANA PLÁSTICA PARA POZO DE RIEGO SR. ALFREDO SÁNCHEZ ESCOBEDO	17-GUADALUPE	FRANCISCO E. GARCÍA (LOS RANCHEROS)	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	5,000	5,000	5,000	0	0.0%	2	0	HECTÁREA	1.00	0.00	0.0%		
126375		APORTACIÓN AL CONVENIO PARA LA REPARACIÓN DE BOMBA EN EL POZO UNIDAD DE RIEGO FRANCISCO E. GARCÍA NO.II SR. MAXIMINO BAÑUELOS MAURICIO	17-GUADALUPE	FRANCISCO E. GARCÍA (LOS RANCHEROS)	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	4	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%		
126453		APORTACIÓN AL CONVENIO PARA LA REPARACIÓN DE TRACTOR SR. JOSÉ LUIS CAMPOS BECERRA	17-GUADALUPE	LA LUZ	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	8,000	8,000	8,000	8,000	100.0%	2	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%		
126525		APORTACIÓN AL CONVENIO PARA REPARACIÓN DE BOMBA PARA EL POZO NO.13 AMPLIACIÓN SR. JAVIER AMBRÍZ GARCÍA	17-GUADALUPE	OJO DE AGUA	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	6	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%		
126319		APORTACIÓN AL CONVENIO PARA REPARACIÓN DE TRACTOR SRA. GUADALUPE TORRES ARREGUIN.	17-GUADALUPE	CASA BLANCA	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	4	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%		
126450		APORTACIÓN AL CONVENIO PARA REPARACIÓN DE TRACTOR SR. ÁLVARO BECERRA RAMÍREZ	17-GUADALUPE	LA LUZ	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	4	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%		
126464		APORTACIÓN AL CONVENIO PARA REPARACIÓN DE TRACTOR SR. ESTEBAN ERNESTO ROMO GARCÍA	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	2	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%		
126478		APORTACIÓN AL CONVENIO PARA REPARACIÓN DE TRACTOR SRA. MARICRUZ LÓPEZ MEDINA	17-GUADALUPE	SAN IGNACIO	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	8,000	8,000	8,000	8,000	100.0%	3	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%		

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
126359		APORTACIÓN AL CONVENIO PARA REPARACIÓN DE TRACTOS SR. ROBERTO MAURICIO BECERRA	17-GUADALUPE	CASA BLANCA	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	2	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
126102		APORTACIÓN AL CONVENIO PARA REPARACIÓN DE TRANSFORMADOR Y ARRANCADOR SR. ANTONIO DE LA CRUZ TORRES	17-GUADALUPE	SAN IGNACIO	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	4	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
126458		APORTACIÓN AL CONVENIO PARA REPARACIÓN DE UN PAPALOTE DEL POZO DE RIEGO SRA. JOSEFINA DE LA TORRE CORONADO	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	5,000	5,000	5,000	5,000	100.0%	2	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
126119		APORTACIÓN AL CONVENIO PARA REPARACION DE TRACTOR SR. ALFREDO ORTIZ ESCALANTE	17-GUADALUPE	CASA BLANCA	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	8,000	8,000	8,000	8,000	100.0%	4	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
126113		APORTACIÓN AL CONVENIO PARA REPARACION DE TRACTOR SR. ENRIQUE MAURICIO BECERRA	17-GUADALUPE	CASA BLANCA	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	8,000	8,000	8,000	8,000	100.0%	4	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
126124		APORTACIÓN AL CONVENIO PARA REPARACION DE TRACTOR SR. MAURILIO GAYTAN ROJAS	17-GUADALUPE	LOMAS DE GUADALUPE (LA OREJA)	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	8,000	8,000	8,000	8,000	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
126118		APORTACIÓN AL CONVENIO PARA REPARACION DE TRACTOR SR. VALERIO BERNAL BECERRA	17-GUADALUPE	CASA BLANCA	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
126123		APORTACIÓN AL CONVENIO PARA REPARACION DE TRACTOR SRA. ALICIA LOPEZ MAURICIO	17-GUADALUPE	LOMAS DE GUADALUPE (LA OREJA)	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	8,000	8,000	8,000	8,000	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
126088		APORTACIÓN AL CONVENIO PARA REPOSICIÓN DE POZO NUM. 1 CUCHILLA SR. SILVESTRE GARCÍA AMBRIZ	17-GUADALUPE	LA LUZ	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
126041		APORTACIÓN AL CONVENIO PARA REPOSICIÓN DE POZO NUM. 11 BIS SR. BARTOLO GONZÁLEZ ESPARZA	17-GUADALUPE	CASA BLANCA	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN CONVENIO
126040		APORTACIÓN AL CONVENIO PARA REPOSICIÓN DE POZO NUM. 2 LAS BURRAS SR. GONZALO LLAMAS BECERRA	17-GUADALUPE	CASA BLANCA	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	UNIDAD DE MEDIDA UN CONVENIO
126062		APORTACIÓN AL CONVENIO PARA REPOSICIÓN DE POZO NUM. 6 AMPLIACIÓN SR. SANTIAGO GAYTAN DEL RÍO	17-GUADALUPE	CASA BLANCA	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN CONVENIO

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
126072		APORTACIÓN AL CONVENIO PARA REPOSICIÓN DE TRANSFORMADOR Y ARRANCADOR PARA POZO NÚM 7 SR. JUAN BECERRA RAMÍREZ	17-GUADALUPE	FRANCISCO E. GARCÍA (LOS RANCHEROS)	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	15,000	15,000	15,000	0	0.0%	4	0	HECTÁREA	1.00	0.00	0.0%	
126273		APORTACIÓN AL CONVENIO PARA REPOSICIÓN DE TRANSFORMADOR Y CABLE PARA EL POZO UNIDAD DE RIEGO BAÑUELOS II SR. FRANCISCO MONTES HERNÁNDEZ	17-GUADALUPE	BAÑUELOS	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	4	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
126262		APORTACIÓN AL CONVENIO PARA REPOSICION DE POZO SR. ABELARDO GARCIA JUAREZ	17-GUADALUPE	EL BORDO DE BUENAVISTA (EL BORDO)	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	4	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
126506		APORTACIÓN AL CONVENIO PARA SISTEMA DE RIEGO DEL POZO LA VERDE NO.7 LA LUZ SR. PEDRO AMBRÍZ SOSA	17-GUADALUPE	OJO DE AGUA	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	25,000	25,000	25,000	0	0.0%	11	0	HECTÁREA	1.00	0.00	0.0%	
126103		APORTACIÓN AL CONVENIO PARA TRANSFORMADOR PARA POZO SR. J. JESÚS CASTORENA GALLEGOS	17-GUADALUPE	VIBORITAS	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
126077		APORTACIÓN PARA SISTEMA DE RIEGO POZO 3 BIS LA LUZ SR. DAVID BECERRA DEL RÍO	17-GUADALUPE	LA LUZ	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	11	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	
71429		CONSTRUCCION DE BORDOS EN LA COMUNIDAD DE LOS FRESNOS	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	LOS FRESNOS	RURAL	129948045PR	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRAVES DE CONTRATACION DE MAQUINARIA Y SUPERVISADO POR DESARROLLO ECONOMICO	-	-	66,004	66,004	66,004	66,004	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CONTEMPLADA EN ESTA OBRA FUE DE HORAS MAQUINA Y FUERON APLICADAS 68.5 HORAS APLICADAS A VARIOS BENEFICIARIOS
71311		CONSTRUCCION DE BORDOS EN LA COMUNIDAD DE LOS RANCHITOS	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	LOS RANCHITOS	RURAL	129948041PR	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRAVES DE CONTRATACION DE MAQUINARIO Y SUPERVISADA POR DESARROLLO ECONOMICO	-	-	134,560	134,560	134,560	134,560	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CONTEMPLADA PARA ESTA OBRA FUE DE HORAS MAQUINA Y SE APLICARON147.5 HORAS EN VARIOS BENEFICIARIOS
70393		CONSTRUCCION DE BORDOS EN LA COMUNIDAD DE CONTRERAS	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	CONTRERAS	RURAL	129948037PR	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRAVES DE RENTA DE MAQUINARIA Y SUPERVISADA POR DESARROLLO ECONOMICO	-	-	88,827	88,827	88,827	88,827	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA TOMADA PARA ESTE APOYO FUE DE HR MAQUINA DISTRIBUYENDOSE EN LA COMUNIDAD LA CANTIDAD DE 85 HRS EN VARIOS BENEFICIARIOS
71072		CONSTRUCCION DE BORDOS EN LA COMUNIDAD DE LOS GUAPOS	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	LOS GUAPOS	RURAL	129948054PR	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRAVES DE CONTRATACION DE MAQUINARIA Y SUPERVISADA POR DESARROLLO ECONOMICO	-	-	386,744	386,744	386,744	386,744	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CONTEMPLADA EN ESTA OBRA FUE DE HRS MAQUINA Y SE REALIZARON 440 HRS DISTRIBUIDAS EN VARIOS BENEFICIARIOS

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
71163		CONSTRUCCION DE BORDOS EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO VILLARREALES	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	VILLARREALES (SAN ISIDRO)	RURAL	129948043PR	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRAVES DE CONTATACION DE MAQUINARIA Y SUPERVISADA POR DESARROLLO ECONOMICO	-	-	114,556	114,556	114,556	114,556	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CONTEMPLADA EN ESTA OBRA FUE DE HORAS MAQUINA Y SE RELIZARON 130 HORAS APLICADAS CON VARIOS BENEFICIARIOS
70960		CONSTRUCCION DE BORDOS EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS LIRIOS	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	SAN JUAN DE LOS LIRIOS	RURAL	129948040PR	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRAVES DE CONTATACION DE MAQUINARIA Y SUPERVISADA POR DESARROLLO ECONOMICO	-	-	259,347	259,347	259,347	259,347	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	SE CONTEMPO COMO UNIDAD DE MEDIDAN HRS MAQUINA Y SE UTILIZARON 244.5 DISTRIBUIDAS EN VARIOS BENEFICIARIOS DE LA COMUNIDAD
		INFRAESTRUCTURA AGROINDUSTRIAL																							
		CONSTRUCCION																							
73871		CONSTRUCCION DE CASETA PARA BASCULA	10-FRESNILLO	SAN TADEO	RURAL	2106	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA AGROINDUSTRIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	53,840	53,840	53,840	0	0.0%	710	0	SILOS	0.00	0.00	0.0%	LA META SON 9 M2 Y SON 150 BENEFICIADOS
		INFRAESTRUCTURA PECUARIA																							
71734		APORTACION PARA OBRAS DE REASIGNACION DEL PROGRAMA DE APOYO A LA LINVERSION EN EQ. E INFRAESTR. 2012	49-VALPARAÍSO	VALPARAÍSO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	1,030,000	1,030,000	1,030,000	1,030,000	100.0%	0	0	BODEGAS	5.00	5.00	100.0%	
		GASTOS INDIRECTOS																							
		ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD																							
		ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)																							
60187		PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CAMINO RURAL DE 1KM	10-FRESNILLO	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	11104	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	27,334	27,334	27,334	27,334	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
105909		ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO - GEOFÍSICO	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	VILLA CÁRDENAS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	
105942		ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO - GEOFÍSICO	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	ORAN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	
105923		ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO - GEOFÍSICO	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	SAN ISIDRO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	
68637		PROYECTO DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTERILLADO SANITARIO	46-TEPETONGO	TEPETONGO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	39,741	39,741	39,741	39,741	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO SISTIRBUCCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTERILLADO SANITARIO EN EL FRCCIONAMIENTO LAS CUMBRES ...
96305		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE LA INDUSTRIA LADRILLERA	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	URBANO	EN PROCESO	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRAVES DE CONTRATACION DE SERVICIO DEPROFECIONALES	-	-	50,460	50,460	50,460	50,460	100.0%	0	0	ASESORIA	1.00	1.00	100.0%	
		EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																							
		INTEGRACIÓN DE PROPUESTAS Y EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRAS																							

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS																									
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																		TERCER TRIMESTRE de 2012							
ANEXO III																									
EJERCICIO FISCAL 2012																									
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE																									
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																									
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																									
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
121110		ADQUISICIÓN DE FOTOCOPIADORA Y EQUIPOS DE COMPUTO PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (CON CARGO A DESARROLLO INSTITUCIONAL)	4-BENITO JUÁREZ	FLORENCIA	URBANO	-	FIES-FEIF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	EDIFICIOS DE GOBIERNO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	49,295	49,295	49,295	0	0.0%	0	0	EQUIPO	49,295.00	0.00	0.0%	
121018		APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA DEPENDENCIA NORMATIVA SEPLADER	4-BENITO JUÁREZ	FLORENCIA	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS LABORALES	CAPACITACIÓN LABORAL	COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL	SEPLADER	-	-	12,324	12,324	12,324	0	0.0%	0	0	CAPACITACIÓN	12,324.00	0.00	0.0%	
162416		VIATICOS	7-CONCEPCIÓN DEL ORO	CONCEPCIÓN DEL ORO	URBANO	11	DESARROLLO ECONÓMICO	SERVICIOS FINANCIEROS	FONDOS DE FOMENTO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	8,000	8,000	8,000	3,344	41.8%	8,000	3,344	PERSONA	8,000.00	3,344.00	41.8%	
105805		ADQUISICIÓN DE 2 COMPUTADORAS HP AIO P1005 AMD DUAL CORE E450 500 GB/S GB ALL IN ONE	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	NIEVES	URBANO	-	FIES-FEIF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	14,950	14,950	14,950	14,950	100.0%	0	0	EQUIPO	2.00	2.00	100.0%	
141806		SUPERVISION Y APOYO PARA LA ELABORACION DE PROPUESTAS	19-JALPA	JALPA	URBANO	1211 19 002 CP	FIES-FEIF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	DEPENDENCIA ESTATAL SEPLADER	-	-	38,064	38,064	38,064	38,064	100.0%	0	0	SUPERVISIÓN	1.00	1.00	100.0%	ACCIÓN PARA LA DEPENDENCIA DE SEPLADER ZAC.
68878		CONTRATACION DE PERSONAL	20-JEREZ	JEREZ DE GARCÍA SALINAS	URBANO	121120004	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	30,000	30,000	30,000	10,680	35.6%	0	0	PAGO	16.60	5.91	35.6%	
68759		SUPERVISION Y APOYO EN LA ELABORACION DE PROPUESTAS DE INVERSION POR LA DEP. NORMATIVA	20-JEREZ	JEREZ DE GARCÍA SALINAS	URBANO	121120001	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	190,287	190,287	190,287	190,287	100.0%	0	0	PAGO	12.00	12.00	100.0%	
92514		ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA PARA EL SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	121122005	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	24,500	24,500	24,500	21,000	85.7%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
91104		GASTOS DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRAMITES ANTE DEPENDENCIAS ESTATALES Y FEDERALES	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	121122002	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	51,584	51,584	51,584	28,741	55.7%	0	0	LITRO	3,600.00	1,800.00	50.0%	EN MEDIDA SON 2 PERSONAS Y LITRO 3600 SEGUN
99626		SUPERVISION Y APOYO PARA ELABORACION DE PROPUESTAS DEL RAMO 33 FONDO III Y IV	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	121122006	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	78,357	78,357	78,357	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	
138718		APOYO A CONSEJEROS PARA ASISTIR A REUNION CODEMUN	24-LORETO	LORETO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LORETO	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	PERSONA	10,000.00	10,000.00	100.0%	
138856		CONTRATACION DE PERSONAL DE APOYO	24-LORETO	LORETO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LORETO	-	-	139,000	139,000	139,000	107,800	77.6%	0	0	PERSONA	139,000.00	107,800.00	77.6%	
138893		REF. Y MNITTO. DE VEHICULOS	24-LORETO	LORETO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LORETO	-	-	9,582	9,582	9,582	3,200	33.4%	0	0	LOTE	9,582.00	3,200.00	33.4%	
138662		VIATICOS	24-LORETO	LORETO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LORETO	-	-	98,000	98,000	98,000	70,000	71.4%	0	0	TRÁMITE	98,000.00	70,000.00	71.4%	
114413		ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA	29-MIGUEL AUZA	MIGUEL AUZA	URBANO	111229006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	25,291	25,291	25,291	11,470	45.4%	0	0	LOTE	1.00	0.45	45.0%	
113985		CONTRATACIÓN DE PERSONAL	29-MIGUEL AUZA	MIGUEL AUZA	URBANO	111229002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	96,000	96,000	96,000	44,000	45.8%	0	0	ASISTENCIA TÉCNICA	1.00	1.00	100.0%	
28038		ADQUISICION DE 6 EQUIPOS DE COMPUTO Y ARTICULOS PARA OFICINA	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	121139004CP	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	132,126	132,126	12,000	12,000	9.1%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
27910		VIATICOS PARA SALIDAS A ZACATECAS PARA EL TRAMITE DE LOS PROGRAMAS DEL RAMO 33	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	121139001CP	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	50,000	50,000	0	0	0.0%	0	0	OTROS	12.00	0.00	0.0%	METAS: MENSUALIDADES
68499		CONVENIO CON SEPLADER	46-TEPETONGO	TEPETONGO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	30,525	30,525	30,525	30,525	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO CON SEPLADE PARA GASTOS INDIRECTOS..
68815		GASTOS INDIRECTOS	46-TEPETONGO	TEPETONGO	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNIPAL	-	-	31,485	31,485	31,485	31,485	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	GASTOS INDIRECTOS.
96252		APOYO PARA VIATICOS A 58 CONSEJEROS	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EN PROCESO	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	87,000	87,000	87,000	87,000	100.0%	0	0	APOYO	58.00	58.00	100.0%	
96188		CONTRATACION DE PERSONAL	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EN PROCESO	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRAVES DE CONTRATACION DE 7 EMPLEADOS PARA APOYO Y CONTROL DE PROCESOS DEL FONDO III	-	-	258,600	258,600	258,600	258,600	100.0%	0	0	CONTRATO	7.00	7.00	100.0%	SE CONTEPLARON CONTRATACION DE 7 EMPLEADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A JULIO DEL PRESENTE AÑO
96208		VIATICOS POR SUPERVISION DE OBRAS Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EN PROCESO	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRAVES DE PERSONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	-	-	25,405	25,405	25,405	25,405	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	
82508		ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA Y DE EQUIPO DE COMPUTO	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	-	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	115,000	115,000	115,000	27,343	23.8%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.24	24.0%	
81436		CONTRATACION DE PERSONAL, VIATICOS Y TIEMPO EXTRA	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	59,441	59,441	59,441	53,480	90.0%	0	0	ACCIÓN	7.00	6.30	90.0%	
110417		PAGO DE COMBUSTIBLE	52-VILLA GARCÍA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	002	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	87,579	87,579	87,579	87,579	100.0%	0	0	VEHICULO	2.00	2.00	100.0%	
88304		LUBRICANTES, COMBUSTIBLES, VIATICOS, PAPELERIA, ADQUISICION DE VEHICULO, PAPELERIA Y VIATICOS	55-VILLANUEVA	VILLANUEVA	URBANO	-	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	415,624	415,624	415,624	381,378	91.8%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.80	80.0%	
170213		ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES Y ASISTENCIA TÉCNICA	58-SANTA MARÍA DE LA PAZ	SANTA MARÍA DE LA PAZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	CAPACITACIÓN LABORAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	15,705	15,705	15,705	1,096	7.0%	0	0	ASISTENCIA TÉCNICA	12.00	9.00	75.0%	SE INCLUYEN ALGUNOS DE LOS GASTOS DERIVADOS DE LA ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES TÉCNICAS ASÍ COMO LA APORTACIÓN QUE SOLICITA LA DEPENDENCIA NORMATIVA A NIVEL ESTATAL (SEPLADER, ZAC) POR ASISTENCIA TÉCNICA Y SEGUIMIENTO DE LOS EXPEDIENTES
		EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)																							
162844		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	7-CONCEPCIÓN DEL ORO	CONCEPCIÓN DEL ORO	URBANO	11	DESARROLLO ECONOMICO	SERVICIOS FINANCIEROS	FONDOS DE FOMENTO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	28,225	28,225	28,225	7,158	25.4%	28,225	7,158	LITRO	28,225.00	7,158.00	25.4%	
60180		SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS	10-FRESNILLO	FRESNILLO	URBANO	11102	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	1,718,144	1,718,144	1,718,144	1,235,504	71.9%	6,371	0	PERSONA	30.00	0.00	0.0%	TIENBE UN AVANCE DEL 72%
105691		ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA CONSEJEROS Y PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGÚA	NIEVES	URBANO	-	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	180,000	180,000	180,000	148,577	82.5%	0	0	LITRO	18,000.00	14,850.00	82.5%	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS																		TERCER TRIMESTRE de 2012									
ANEXO III																											
EJERCICIO FISCAL 2012																		I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES									
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE																		(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)									
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
															Ministrado	Programado	Ejercido										
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25		
105889		ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ELABORACIÓN DE COMIDAS PARA REUNIONES DE CONSEJO DE DESRROLLO MUNICIPAL	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	NIEVES	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	50,000	50,000	50,000	12,500	25.0%	0	0	APOYO	6.00	1.50	25.0%			
105545		ADQUISICIÓN DE LOTE DE PAPELERÍA	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	NIEVES	URBANO	-	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	60,000	60,000	60,000	23,345	38.9%	0	0	LOTE	1.00	0.38	38.0%			
105961		SUPERVISIÓN Y APOYO AL RAMO 33 FONDO III Y IV	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	NIEVES	URBANO	-	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	307,918	307,918	307,918	307,918	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%			
133704		APORTACIÓN A DEPENDENCIA NORMATIVA	15-EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO	EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO	URBANO	121215002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	7,356	7,356	7,356	7,356	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%			
133614		APORTACIÓN A DEPENDENCIA NORMATIVA SEPLADER	15-EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO	EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO	URBANO	121115002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	-	-	16,550	16,550	16,550	16,550	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	SE APOYÓ AL MUNICIPIO EN CAPTURA		
141530		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19-JALPA	JALPA	URBANO	1211.19.001.CP	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALPA	-	-	88,814	70,000	88,814	70,000	100.0%	0	0	LITRO	8,606.00	6,800.00	79.0%	COMBUSTIBLES PARA LA SUPERVISION DE OB RAS Y VIAJE A LA CD DE ZACATECAS A LLEVAR INFORMACION A DIF. DEPEND.		
68808		PAGO DE VIATICOS EN LA OPERATIVIDAD DEL FONDO III	20-JEREZ	JEREZ DE GARCÍA SALINAS	URBANO	121120002	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	64,566	64,566	64,566	13,036	20.2%	0	0	LOTE	1.00	0.20	20.0%			
100246		GASTOS DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA (REUNIONES, SUPERVICION Y EVENTOS VARIOS)	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	121122003	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	45,000	45,000	45,000	18,097	40.2%	0	0	LITRO	4,428.00	1,700.00	38.4%			
90947		MANTENIMIENTO Y SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	121122004	DESARROLLO ECONÓMICO	SERVICIOS FINANCIEROS	ASEGURADORAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	9,748	9,748	9,748	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES ACCION POLIZA ES 1		
114101		APOYO OTORGADO PARA EL TRASLADO Y ALIMENTOS DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL CDM	29-MIGUEL AUZA	MIGUEL AUZA	URBANO	111229003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	48,000	48,000	48,000	3,450	7.2%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%			
114373		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	29-MIGUEL AUZA	MIGUEL AUZA	URBANO	111229005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	117,000	117,000	117,000	116,957	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	LA CANTIDAD REAL EJERCIDA ES DE \$116,957.49 SE CAPTURO SIN DECIMALES		
113962		SUPERVISIÓN Y APOYO AL RAMO 33 FONDO III Y IV	29-MIGUEL AUZA	MIGUEL AUZA	URBANO	111229001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	131,268	131,268	131,268	131,268	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%			
114330		VIATICOS	29-MIGUEL AUZA	MIGUEL AUZA	URBANO	111229004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	20,000	20,000	20,000	15,682	78.4%	0	0	LOTE	1.00	0.70	70.0%	LA CANTIDAD REAL EJERCIDA ES DE \$15,682.24 SE CAPTURO SIN DECIMALES		
27929		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	121139002CP	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	40,000	40,000	0	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%			
82633		APORTACION A LA DEPENDENCIA NORMATIVA SEPLADER	45-TEPECHITLÁN	TEPECHITLÁN	URBANO	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	41,015	41,015	41,015	41,015	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%			
81499		APORT. A LA DEPENDENCIA NORMATIVA SEPLADER	49-VALPARAÍSO	VALPARAISO	URBANO	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	332,616	332,616	332,616	332,616	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%			
122312		ADQUISICIÓN DE PAPELERIA Y EQUIPO DE OFICINA	57-TRANCOSO	TRANCOSO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	48,099	48,099	48,099	21,620	44.9%	0	0	LOTE	1.00	0.44	44.0%			

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
122177		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	57-TRANCOSO	TRANCOSO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	41,400	41,400	41,400	17,000	41.1%	0	0	LOTE	1.00	0.41	41.0%	
122107		CONTRATACIÓN DE PERSONAL	57-TRANCOSO	TRANCOSO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	72,750	72,750	72,750	48,250	66.3%	0	0	PERSONA	3.00	1.99	66.3%	
122249		MANTENIMIENTO A LA COPIADORA	57-TRANCOSO	TRANCOSO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	2,600	2,600	2,600	2,600	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
122377		REFACCIONES Y REPARACIONES MENORES	57-TRANCOSO	TRANCOSO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	592	592	592	592	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
		PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE OBRAS																							
		PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE OBRAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)																							
105781		ADQUISICIÓN DE 7 NO BREAK E 1 REGULADOR PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	NIEVES	URBANO	-	FIES-FEIF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	9,099	9,099	9,099	9,099	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
90977		GASTOS DE ALIMENTACION Y COMBUSTIBLE PARA REPRESENTANTES DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL PARA REALIZAR Y ATENDER ASAMBLEAS	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	121122001	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	52,000	52,000	52,000	4,400	8.5%	0	0	PERSONA	26.00	4.00	15.4%	
113993		ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y MATERIAL DE ESCRITORIO (GASTOS INDIRECTOS)	23-JUCHIPLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	129923003	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JUCHIPLA ZACATECAS	-	-	58,628	58,628	58,628	42,057	71.7%	0	0	LOTE	1.00	0.72	72.0%	
135087		COMPRA DE ESCANER HP PRO 3000	31-MONTE ESCOBEDO	MONTE ESCOBEDO	URBANO	-	FIES-FEIF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	9,512	9,512	9,512	9,512	100.0%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	
113760		VARIOS . PAGO DE VIATICOS DE TRASLADOS, APOYOS A PERSONAS AUXILIARES Y PAGO DE CONSUMIBLES.	34-NOCHISTLÁN DE MEJÍA	NOCHISTLÁN DE MEJÍA	URBANO	12GI34001	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	208,186	208,186	208,186	208,186	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
81079		ADQUISICIÓN PARA LA OPERACIÓN DEL FONDO (PAPELERÍA)	35-NORIA DE ÁNGELES	NORIA DE ÁNGELES	URBANO	121135005	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	37,817	18,278	37,817	18,278	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.48	48.0%	
81282		APORTACIÓN A LA DEPENDENCIA NORMATIVA DEL GOBIERNO DEL ESTADO (CONVENIO CON SEPLADER)	35-NORIA DE ÁNGELES	NORIA DE ÁNGELES	URBANO	12111006	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	110,493	110,493	110,493	110,493	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
80654		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES (GASOLINA)	35-NORIA DE ÁNGELES	NORIA DE ÁNGELES	URBANO	121135002	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	120,000	77,622	120,000	77,622	100.0%	0	0	LITRO	11,111.11	7,222.15	65.0%	
80375		MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS REFACCIONES Y REPARACIONES MENORES	35-NORIA DE ÁNGELES	NORIA DE ÁNGELES	URBANO	121135001	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	30,000	8,403	30,000	8,403	100.0%	0	0	VEHÍCULO	3.00	0.84	28.0%	
80934		MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS	35-NORIA DE ÁNGELES	NORIA DE ÁNGELES	URBANO	121135004	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	15,000	1,102	15,000	1,102	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.07	7.0%	
80857		VIÁTICOS PROMEDIO 3 PERSONAS PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRAS DEL RAMO 33	35-NORIA DE ÁNGELES	NORIA DE ÁNGELES	URBANO	121135003	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	55,000	55,000	55,000	55,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
83473		ADQUISICION DE HERRAMIENTA PARA OBRAS PUBLICAS	45-TEPECHTLÁN	TEPECHITLÁN	URBANO	-	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	2,164	2,164	2,164	2,164	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
82569		ADQUISICION DE UNA PODADORA	45-TEPECHITLÁN	TEPECHITLÁN	URBANO	-	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	5,991	5,991	5,991	5,991	100.0%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	
82519		ADQUISICION DE UNA SOPLADORA	45-TEPECHITLÁN	TEPECHITLÁN	URBANO	-	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	2,000	2,000	2,000	2,000	100.0%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	
83438		ADQUISICION DE 2 LIBREROS Y UN ARCHIVERO	45-TEPECHITLÁN	TEPECHITLÁN	URBANO	-	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	9,000	9,000	9,000	9,000	100.0%	0	0	PIEZA	3.00	3.00	100.0%	
87283		PAGO POR LA DESCARGA DE CEMENTO	45-TEPECHITLÁN	TEPECHITLAN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	2,200	2,200	2,200	2,200	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
110346		VIATICOS	52-VILLA GARCÍA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	72,000	72,000	72,000	60,000	83.3%	0	0	PERSONA	5.00	5.00	100.0%	
57647		ADMINISTRACION DE GASTOS INDIRECTOS	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	12GI58001	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACATECAS	-	-	262,539	262,539	262,539	96,906	36.9%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.10	10.0%	
122018		REFACCIONES PARA LA CAMIONETA RANGEL (DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL)	57-TRANCOSO	TRANCOSO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	700	700	700	700	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	
		SEGUIMIENTO DE OBRA																							
		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS ASIGNADOS A OBRA																							
120781		PROGRAMACIÓN DE VIÁTICOS, REFACCIONES, LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES PARA VUELTAS A ZACATECAS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DEL RAMO 33 DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	4-BENITO JUÁREZ	FLORENCIA	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	64,700	64,700	64,700	6,583	10.2%	0	0	HORAS CURSO	64,700.00	6,583.00	10.2%	
45031		ADQUISICION DE VEHICULOS ASIGNADOS A OBRA	10-FRESNILLO	FRESNILLO	URBANO	11101	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	571,138	571,138	571,138	0	0.0%	7,539	0	VEHÍCULO	2.00	0.00	0.0%	
60192		MANTENIMIENTO, REPARACION, PENSION Y DEGRO DE VEHICULOS ASIGNADOS A OBRA	10-FRESNILLO	FRESNILLO	URBANO	11105	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	9,250	9,250	9,250	9,250	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: SERVICIO
133546		MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	15-EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO	EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO	URBANO	121115001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	-	-	38,617	38,617	38,617	38,617	100.0%	0	0	UNIDAD	2.00	2.00	100.0%	SE APOYÓ AL MUNICIPIO EN CAPTURA
126617		ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	196,000	196,000	196,000	196,000	100.0%	83	0	VEHÍCULO	1.00	1.00	100.0%	
68833		COMBUSTIBLES	20-JEREZ	JEREZ DE GARCÍA SALINAS	URBANO	121120003	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	28,000	28,000	28,000	28,000	100.0%	0	0	LITRO	2,371.11	2,371.11	100.0%	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

MODULO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE																									
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido							18=15/13		19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25	
69076	EQUIPO VEHICULAR	20-JEREZ	JEREZ DE GARCÍA SALINAS	URBANO	121120005	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	321,438	321,438	321,438	321,438	100.0%	0	0	VEHICULO	2.00	2.00	100.0%		
28089	ADQUISICION DE UN VEHICULO PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	121139005CP	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	256,600	256,600	250,000	250,000	97.4%	0	0	VEHÍCULO	1.00	1.00	100.0%		
27958	REFACCIONES Y REPARACIONES MENORES	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	121139003CP	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	115,206	115,206	15,200	15,200	13.2%	0	0	LOTE	1.00	0.13	13.0%		
82475	ADQUISICION DE MAQUINAS DE COSER PARA EL D. I. F. MUNICIPAL	45-TEPECHITLÁN	TEPECHITLÁN	URBANO	-	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	21,334	21,334	21,334	21,334	100.0%	0	0	PIEZA	4.00	4.00	100.0%		
87222	ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULO DE DESARROLLO ECONOMICO	45-TEPECHITLÁN	TEPECHITLÁN	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDECIA MUNICIPAL	-	-	10,609	10,609	10,609	10,609	100.0%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%		
81910	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	-	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	100,000	100,000	100,000	10,972	11.0%	0	0	LITRO	9,488.00	1,044.00	11.0%		
81394	ADQUISICION DE EQUIPO VEHICULAR	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	-	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	461,664	461,664	461,664	450,000	97.5%	0	0	VEHICULO	2.00	2.00	100.0%		
81289	REFACCIONES Y REPARACIONES MENORES	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	-	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	40,000	40,000	40,000	15,914	39.8%	0	0	VEHICULO	7.00	2.80	40.0%		
110472	PAGO DE REFACCIONES Y REPARACIONES MENORES	52-VILLA GARCÍA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	004	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	14,410	14,410	14,410	14,410	100.0%	0	0	VEHÍCULO	2.00	2.00	100.0%		
169846	PAGO DE GASOLINA PARA SEGUIMIENTO DE OBRA	58-SANTA MARÍA DE LA PAZ	LOS HORCONES	RURAL	581212	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	32,001	32,001	32,001	28,491	89.0%	0	0	OTROS	32,001.00	28,395.08	88.7%	SE ENVÍA INFORMACIÓN DE LOS GASTOS INDIRECTOS REALIZADOS HASTA ESTE TRIMESTRE, SE INCLUYE: MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS, GASOLINA, REPARACIONES	
	MATERIAL FOTOGRÁFICO DE OBRAS EJECUTADAS CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)																								
162267	ADQUISICION DE ACCESORIOS DE COMPUTO Y OFICINA	7-CONCEPCIÓN DEL ORO	CONCEPCIÓN DEL ORO	URBANO	11	DESARROLLO ECONOMICO	SERVICIOS FINANCIEROS	BANCA DE DESARROLLO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	40,174	40,174	40,174	8,218	20.5%	40,174	8,218	LOTE	40,174.00	8,218.00	20.5%		
126616	CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA SEGUIMIENTO DEL FONDO III	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	CAPACITACIÓN LABORAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	163,212	163,212	163,212	86,960	53.3%	50	0	PERSONA	4.00	2.00	50.0%		
96281	VARIAS ADQUISICIONES DE MOVILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	URBANO	EN PROCESO	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	20,640	20,640	20,640	20,640	100.0%	0	0	EQUIPO	3.00	3.00	100.0%		
110527	PAGO DE PAPELERIA PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS	52-VILLA GARCÍA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	2,034	2,034	2,034	2,034	100.0%	0	0	ARTÍCULO	24.00	24.00	100.0%		
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																								
	GESTIÓN																								
	COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL																								
105981	SUPERVISIÓN Y APOYO AL RAMO 33 FONDO III Y IV	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	NIEVES	URBANO	-	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	136,852	136,852	136,852	136,852	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%		
142384	ASESORIA Y CAPACITACION DE PARTE DE LA DEPENDENCIA NORMATIVA	19-JALPA	JALPA	URBANO	1212 19 003 CP	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	OTROS PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	DEPENDENCIA DE SEPLADER	-	-	16,917	16,917	16,917	16,917	100.0%	0	0	ASESORÍA	1.00	0.00	0.0%	APORTACION A LA DEPENDENCIA NORMATIVA	
142230	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	19-JALPA	JALPA	URBANO	1212 19 002 CP	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALPA	-	-	14,669	6,331	14,669	6,331	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	ADQUISICION DE PAPELERIA Y UTILES PARA EL DEPTO. DE DES. ECON. Y SOCIAL	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
69185		CAPACITACION Y ASESORIA TECNICA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA NORMATIVA	20-JEREZ	JEREZ DE GARCÍA SALINAS	URBANO	121220001	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	CAPACITACIÓN LABORAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	84,572	84,572	84,572	84,572	100.0%	0	0	PAGO	12.00	12.00	100.0%	
116584		SUPERVISIÓN Y APOYO AL RAMO 33 FONDO III Y IV	29-MIGUEL AUZA	MIGUEL AUZA	URBANO	121229001	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	58,341	58,341	58,341	58,341	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
		PROMOCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA																							
120354		APORTACIÓN PARA LA DEPENDENCIA NORMATIVA SEPLADER (GASTOS INDIRECTOS)	4-BENITO JUÁREZ	FLORENCIA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	CAPACITACIÓN LABORAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEPLADER	-	-	27,729	27,729	27,729	0	0.0%	0	0	ASISTENCIA TÉCNICA	27,729.00	0.00	0.0%	
135006		FOTO INTERNACIONAL DE AGENDA DESDE LO LOCALFORTALECIMIENTO MUNICIPAL CALIDAD DE VIDA PARA LOS CIUDADANOS	31-MONTE ESCOBEDO	MONTE ESCOBEDO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	8,000	8,000	8,000	8,000	100.0%	0	0	CAPACITACIÓN	1.00	1.00	100.0%	
81644		ADQUISICIÓN DE PLAYERAS Y LONAS ESPECTACULARES PARA 2DO. INFORME MUNICIPAL	35-NORIA DE ÁNGELES	NORIA DE ÁNGELES	URBANO	121235003	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	32,500	32,500	32,500	32,500	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
28116		PROMOCION Y DIFUSION	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	121239001CP	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	50,000	50,000	0	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	
122444		PROMOCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	57-TRANCOSO	TRANCOSO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	15,000	15,000	15,000	10,000	66.7%	0	0	DOCUMENTO	1.00	0.66	66.0%	
		CONSULTORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA EN EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL MUNICIPAL																							
81507		APORTACIÓN A LA DEPENDENCIA NORMATIVA DEL GOBIERNO DEL ESTADO (CONVENIO CON SEPLADER)	35-NORIA DE ÁNGELES	NORIA DE ÁNGELES	URBANO	121235002	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	49,108	49,108	49,108	49,108	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
28624		ASESORIA TECNICA (DIVERSOS PROYECTOS)	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	1212	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	87,500	87,500	34,220	34,220	39.1%	0	0	PROYECTO	10.00	4.00	40.0%	
87381		APORTACION A LA DEPENDENCIA NORMATIVA SEPLADER	45-TEPECHITLÁN	TEPECHITLÁN	URBANO	-	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ADQUISICION DE UNA SILLA PARA EL CRONISTA MUNICIPAL	-	-	1,300	1,300	1,300	1,300	100.0%	0	0	SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS	1.00	1.00	100.0%	
		CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO.																							
80027		PAGO DE COMIDA OFRECIDA A CONSEJEROS EN REUNIONES DE CONSEJO	45-TEPECHITLÁN	TEPECHITLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	10,000	10,000	10,000	3,218	32.2%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
88526		APORTACION A LA DEPENDENCIA NORMATIVA Y ADQUISION DE VEHICULO	55-VILLANUEVA	VILLANUEVA	URBANO	-	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	277,083	277,083	277,083	277,083	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
		OPERATIVA																							
		ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS																							
60216		ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	10-FRESNILLO	FRESNILLO	URBANO	11202	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	36,398	36,398	36,398	36,398	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
126618		ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LAS AREAS DE RECEPCION DE PRESIDENCIA, ATENCION CIUDADANA Y SINDICATURA	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	EDIFICIOS DE GOBIERNO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	383,774	383,774	383,744	383,744	100.0%	72	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	
142206		SUMISNISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA SALA DE CABILDOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	18-HUANUSCO	HUANUSCO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENICA MUNICIPAL	-	-	39,274	39,274	39,274	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	71.00	0.00	0.0%	
138987		ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	24-LORETO	LORETO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LORETO	-	-	85,239	85,239	85,239	10,827	12.7%	0	0	METROS CUADRADOS	85,239.00	10,827.00	12.7%	
28583		MOBILIARIO 50 SILLAS	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	12123903CP	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	68,832	68,832	68,832	68,832	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	50.00	50.00	100.0%	50 SILLAS
		ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE																							
60245		ADQUISICION DE UN SISTEMA DE INFORMACION	10-FRESNILLO	FRESNILLO	URBANO	11204	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	464,178	464,178	464,178	0	0.0%	2,602	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
60206		ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y MATERIAL	10-FRESNILLO	FRESNILLO	URBANO	11201	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	850,000	850,000	850,000	29,400	3.5%	10,831	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	
133691		ADQUISICIÓN DE UNA FOTOCOPIADORA PARA USO INTERNO	15-EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO	EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO	URBANO	121215001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	-	-	29,422	29,422	29,422	29,422	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
142093		ADQUISICION PARA LA OPERACION DEL FONDO A) EQUIPO Y ACCESORIOS DE COMPUTO Y OFICINA	19-JALPA	JALPA	URBANO	1212 19 001 CP	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALPA	-	-	53,000	23,317	53,000	23,317	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	ADQUISICION DE CONSUMIBLES Y EQUIPO DE COMPUTO
69855		EQUIPO DE COMPUTO	20-JEREZ	JEREZ DE GARCÍA SALINAS	URBANO	12122000	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS LABORALES	CAPACITACIÓN LABORAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	288,289	288,289	288,289	100,012	34.7%	0	0	LOTE	1.00	0.34	34.0%	
114180		ADQUISICION DE GPS, MULTIFUNCIONAL Y DISCO DURO EXTRAIBLE PARA DESARROLLO ECONOMICO, ASESORIA TÉCNICA (DESARROLLO INSTITUCIONAL)	23-JUCHIPILA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	129923004	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JUCHIPILA ZACATECAS	-	-	39,085	39,085	39,085	39,085	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
140315		ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	24-LORETO	LORETO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LORETO ZAC	-	-	30,760	30,760	30,760	13,016	42.3%	0	0	EQUIPO	30,760.00	13,016.00	42.3%	
140599		ADQUISICION DE MOBILIARIO	24-LORETO	LORETO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LORETO ZAC	-	-	29,491	29,491	29,491	395	1.3%	0	0	PIEZA	29,491.00	395.00	1.3%	
116664		ADQUISICIÓN DE COPIADORAS	29-MIGUEL AUZA	MIGUEL AUZA	URBANO	121229002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	37,700	37,700	37,700	37,700	100.0%	0	0	EQUIPO	2.00	2.00	100.0%	
114608		DESARROLLO INSTITUCIONAL VARIOS (PAGO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS, PAGO DE SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO, ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y EQUIPO PARA CONTROL DE INGRESOS JEN TESORERIA MUNICIPAL,	34-NOCHISTLÁN DE MEJÍA	NOCHISTLÁN DE MEJÍA	URBANO	12D34001	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA	-	-	158,618	158,618	158,618	127,078	80.1%	0	0	ACCIÓN	3.00	1.00	33.3%	
28152		EQUIPAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	121239002CP	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	128,956	128,956	57,792	57,792	44.8%	0	0	ARTÍCULO	14.00	6.16	44.0%	
69192		DESARROLLO INTITUCIONAL	46-TEPETONGO	TEPETONGO	URBANO	-	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	54,267	54,267	54,267	54,267	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	GASTOS DE DESARROLLO INTITUCIONAL.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
104151		ADQUISICION DE EQUIPO	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	-	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	423,318	423,318	423,318	77,500	18.3%	0	0	LOTE	1.00	0.18	18.0%	
83170		MOBILIARIO	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	-	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	88,000	88,000	88,000	37,240	42.3%	0	0	ACCION	1.00	0.31	31.0%	
113754		ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	52-VILLA GARCÍA	VILLA GARCÍA	URBANO	005	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	27,860	27,860	27,860	27,860	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	METAS: EQUIPO DE COMPUTO
113820		ADQUISICION DE EQUIPO (PAPELERIA)	52-VILLA GARCÍA	VILLA GARCÍA	URBANO	007	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	37,252	37,252	37,252	25,932	69.6%	0	0	ARTICULO	100.00	100.00	100.0%	
113795		PAGO DE SISTEMAS DE INFORMACION (INTERNET)	52-VILLA GARCÍA	VILLA GARCÍA	URBANO	006	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	3,000	3,000	3,000	2,000	66.7%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	METAS: EQUIPOS DE COMPUTO
122547		ADQUISICIÓN DE EQUIPO	57-TRANCOSO	TRANCOSO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	40,000	40,000	40,000	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	
122606		ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO	57-TRANCOSO	TRANCOSO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	10,409	10,409	10,409	0	0.0%	0	0	MOBILIARIO	1.00	1.00	100.0%	
178197		ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	58-SANTA MARÍA DE LA PAZ	SANTA MARÍA DE LA PAZ	URBANO	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	13,314	13,314	13,314	6,489	48.7%	0	0	EQUIPO	5.00	2.00	40.0%	ADQUISICIÓN DE 2 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS DIGITALES, UNA LAPTOP, UN EQUIPO MULTIFUNCIONAL (ESCANER, COPIADORA E IMPRESORA) Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
		ORGANIZACIONAL																							
		CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN (NO INCLUYE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE POSGRADO)																							
60232		CAPACITACION Y ACTUALIZACION	10-FRESNILLO	FRESNILLO	URBANO	11203	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	200,000	200,000	200,000	0	0.0%	2,640	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	
69224		ACTUALIZACION , FORMACION Y CAPACITACION DE PERSONAL	20-JEREZ	JEREZ DE GARCÍA SALINAS	URBANO	121220002	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS LABORALES	CAPACITACIÓN LABORAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	30,000	30,000	30,000	4,500	15.0%	0	0	CURSO	5.00	0.75	15.0%	
69934		CURSO DE GPS Y AUTOCAD	20-JEREZ	JEREZ DE GARCÍA SALINAS	URBANO	121220004	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS LABORALES	CAPACITACIÓN LABORAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	20,000	20,000	20,000	0	0.0%	0	0	CURSO	2.00	0.00	0.0%	
81415		ASESORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	35-NORIA DE ÁNGELES	NORIA DE ÁNGELES	URBANO	121235001	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	ASESORÍA	1.00	1.00	100.0%	
28596		CAPACITACION AREAS TECNICA Y ADMINISTRATIVA	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	121239004CP	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	60,000	60,000	0	0	0.0%	0	0	CURSO	3.00	0.00	0.0%	
96453		ASESORIA DE MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE 19 KM EN LA SIERRA DE MORONES	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EN PROCESO	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRAVES DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE ASESORIA	-	-	60,417	60,417	60,417	60,417	100.0%	0	0	ASESORÍA	1.00	1.00	100.0%	
96391		ASESORIA DE MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DEL FRACCIONAMIENTO LO SEDANOS	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	URBANO	EN PROCESO	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL EN CONTRATACION DE UN ASESOR	-	-	25,520	25,520	25,520	25,520	100.0%	0	0	ASESORÍA	1.00	1.00	100.0%	ASEORIA PARA FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTION DEL MUNICIPIO
96480		ASESORIA DE PROYECTO PARA 40 CAMARAS DE VIGILANCIA	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	URBANO	EN PROCESO	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRAVES DE CONTRATACION DE ASESORIA	-	-	197,200	197,200	197,200	197,200	100.0%	0	0	ASESORÍA	1.00	1.00	100.0%	
96413		ASESORIA DE PROYECTO TU CASA RURAL	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	URBANO	EN PROCESO	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRAVES DE CONTRATACION DE ASESORIA	-	-	11,600	11,600	11,600	11,600	100.0%	0	0	ASESORÍA	1.00	1.00	100.0%	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS																									
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																			TERCER TRIMESTRE de 2012						
ANEXO III																									
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																									
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																									
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
113753		ASISTENCIA/ASESORIA TECNICA	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	-	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	227,829	227,829	227,829	187,829	82.4%	0	0	CURSO	5.00	3.00	60.0%	
113843		PAGO DE ASISTENCIA/ASESORIA TECNICA	52-VILLA GARCÍA	VILLA GARCÍA	URBANO	008	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	66,000	66,000	66,000	48,000	72.7%	0	0	PERSONA	2.00	2.00	100.0%	
122708		CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN	57-TRANCOSO	TRANCOSO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	23,200	23,200	23,200	23,200	100.0%	0	0	HORAS CURSO	1.00	1.00	100.0%	
177890		CURSO DE CERTIFICACIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	58-SANTA MARÍA DE LA PAZ	SANTA MARÍA DE LA PAZ	URBANO	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS	-	-	4,000	4,000	4,000	4,000	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	CURSO DE CERTIFICACIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS MUNICIPALES QUE ES IMPARTIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO Y EN EL QUE PARTICIPAN DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES Y AUXILIAR DE LA MISMA AREA
		TÉCNICAS																							
		CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL																							
69086		CONVENIO CON SEPLADER PARA DESARROLLO INSTITUCIONAL.	46-TEPETONGO	TEPETONGO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	13,567	13,567	13,567	13,567	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	CONVENI DON SEPLADER PARA DESARROLLO INSTITUCIONAL.
122809		ASISTENCIA Y ASESORIA TECNICA	57-TRANCOSO	TRANCOSO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	22,152	22,152	22,152	0	0.0%	0	0	CONVENIO	1.00	0.00	0.0%	
		FORTAMUN												3,966,794,738	3,792,867,893	3,599,408,774	2,123,056,075	56.0%	3,708,000	1,458,000		43,678,621.84	24,701,514.87	56.6%	
		INVERSIÓN																							
		OBRA PÚBLICA																							
		CONSTRUCCIÓN																							
114339		APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 1 KM. DEL S+000 AL 6+000 CON MEZCLA ASFÁLTICA DEL TRAMO CARRETERO A LA COMUNIDAD DE LUIS MOYA (PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES)	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	LUIS MOYA	RURAL	12FM14011 PR	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	617,093	617,093	617,093	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	0.00	0.0%	
109418		APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN EL PANTEÓN (PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES)	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	LAS NORIAS (NORIAS)	RURAL	12FM14004 PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	122,362	122,362	122,362	122,362	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
109469		APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA (PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES)	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	NIEVES	URBANO	12FM14005 PR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	73,768	73,768	73,768	73,768	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
109400		APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES)	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	FRANCISCO I. MADERO (COLONIA MADERO)	RURAL	12FM14003 PR	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	56,360	56,360	56,360	56,360	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
109373		APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CANCHA DE USOS MULTPLES (PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES)	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	LUIS MOYA	RURAL	12FM14002 PR	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	151,879	151,879	151,879	151,879	100.0%	0	0	MÓDULO	1.00	1.00	100.0%	
109555		APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 1 KM. DEL 0+000 AL 1+000 CON MEZCLA ASFÁLTICA DEL TRAMO CARRETERO A LA COMUNIDAD DE MANUEL ÁVILA CAMACHO (PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES)	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	GENERAL MANUEL ÁVILA CAMACHO (MESILLAS)	RURAL	12FM14010 PR	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	463,094	463,094	463,094	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	0.00	0.0%	
114516		CONSTRUCCIÓN DE MALLA CICLONICA Y RODAPIE EN DEPORTIVA MUNICIPAL	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	NIEVES	URBANO	12FM14009 CP	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	197,365	197,365	197,365	197,365	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
114567		CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE EDIFICIO DE CASA DEL ABUELO	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	NIEVES	URBANO	12FM14019 CP	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	EDAD AVANZADA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	73,254	73,254	73,254	73,254	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
138683		CONSTRUCCIÓN DE ARCO DE ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL	15-EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO	EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO	URBANO	12FM15004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	-	-	80,429	24,719	80,429	24,719	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	SE APOYO AL MUNICIPIO EN CAPTURA
144612		ADQUISICION DE CEMENTO CON SECOP PARA VARIAS OBRAS DEL MUNICIPIO (PESO A PESO)	19-JALPA	JALPA	URBANO	12FM 19 010 CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALPA	-	-	613,800	306,900	613,800	306,900	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	11,020.00	0.00	0.0%	OBRAS QUE SE ENCUENTRAN AUN SIN PROCESO DE EJECUCION POR EL CEMENTO EN ADQUISICION.
143509		APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE AULA EN PLANTA ALTA DE EL CETIS NO. 147 DE JALPA, ZAC. DENTRO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES EJERCICIO 2012	19-JALPA	JALPA	URBANO	12FM 19 003 CP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALPA CON CONTRATO	-	-	104,523	104,523	104,523	104,523	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA QUE SE ENCUENTRA EN UN SESENTA POR CIENTO A LA FECHA
144197		APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE BORDOS EN CONVENIO CON SEDAGRO	19-JALPA	JALPA	URBANO	12FM 19 008 CP	FIES-FEIEF	DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO	INFRAESTRUCTURA RURAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALPA	-	-	55,000	55,000	55,000	55,000	100.0%	0	0	OTROS	10.00	10.00	100.0%	METAS: BORDOS
143755		APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE SAN VICENTE, JALPA, ZAC. DENTRO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES, EJERCICIO 2012	19-JALPA	SAN VICENTE	RURAL	12FM 19 004 PR	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALPA CON CONTRATO	-	-	330,388	330,388	330,388	330,388	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	OBRA QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION AL TREINTA POR CIENTO
154879		APORTACION AL PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA 2012 (CONVENIO CON FONHAPO)	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	12FM22028CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	1,673,987	1,673,987	1,673,987	1,673,987	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	
149999		APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE CAMPUS UAZ DE JUAN ALDAMA 3A FASE (PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES)	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	12FM22009CP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
154516		APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN BARRIO MAHOMA (PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES)	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	12FM22029CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	70,308	70,308	70,308	70,308	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
150328		APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO (PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES)	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	12FM22021CP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	145,314	145,314	145,314	145,314	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	
150319		APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN JARDIN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO (PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES)	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	12FM22020CP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	48,099	48,099	48,099	48,099	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	
149994		APORTACION PARA LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ESTACIONAMIENTO DEL C.B.T.I.S 141 (PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES)	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	12FM22008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	41,460	41,460	41,460	41,460	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	
150220		APORTACIÓN AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE JEAN PIAGET	29-MIGUEL AUZA	MIGUEL AUZA	URBANO	12FM29008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	115,923	115,923	115,923	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
150055		APORTACIÓN AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA TELESECUNDARIA LUIS PASTEUR	29-MIGUEL AUZA	MIGUEL AUZA	URBANO	12FM29007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	136,955	136,955	136,955	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
115727		APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE MURO EN FACHADA PRINCIPAL DEL COBAEZ PLANTEL MORELOS	32-MORELOS	MORELOS	URBANO	12 FM 32 002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	-	-	62,961	62,961	62,961	62,961	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA REALIZADA DENTRO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES
115674		APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO EN COBAEZ PLANTEL MORELOS	32-MORELOS	MORELOS	URBANO	12FM 32 001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	-	-	16,472	16,472	16,472	16,472	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA REALIZADA DENTRO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES
115953		APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA DE 2DA. ETAPA	32-MORELOS	HACIENDA NUEVA	URBANO	12 FM 32 004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA REALIZADA DENTRO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES
116542		CONSTRUCCION CASA DE LA TERCERA EDAD	32-MORELOS	HACIENDA NUEVA	URBANO	12 FM 32 005	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	-	-	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA REALIZADA DENTRO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES
117099		CONSTRUCCION DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS GENARO CODINA	32-MORELOS	MORELOS	URBANO	12 FM 32 008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	-	-	69,642	69,642	69,642	69,642	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA REALIZADA DENTRO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES
119431		APORT. MPAL. PARA LA CONSTRUCCION E GRADAS EN CAMPO DE BEIS=BOL PROG. 3X1 2012	34-NOCHISTLÁN DE MEJÍA	TLACHICHILA	RURAL	12FM34012	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	152,250	152,250	152,250	152,250	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	OBRA A EJECUTAR POR MEDIO DEL PROG. 3X1 2012

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS																		TERCER TRIMESTRE de 2012									
ANEXO III																											
EJERCICIO FISCAL 2012																		I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES									
																		(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)									
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
															Ministrado	Programado	Ejercido										
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25		
119864		APORTACION MUNICIPAL (CORRESPONDIENTE A CLUB) PARA LA CONSTRUCCION DE GRADAS EN CAMPO DE BEIS-BOL PROGRAMA 3X1 2012	34-NOCHISTLÁN DE MEJÍA	TLACHICHILA	RURAL	142FM34013	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA	-	-	52,250	52,250	52,250	52,250	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%			
120018		APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE TEMPLO EN LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA PROG. 3X1 2012	34-NOCHISTLÁN DE MEJÍA	EMILIANO ZAPATA (PIEDRA PARADA)	RURAL	12FM34016	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NOCHISTLAN	-	-	200,364	200,364	200,364	200,364	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%			
120240		COLOCACION DE CONCRETO EN AREA DE GLORIETA AL INICIO DE CALLE JOSE MINERO ROQUE	34-NOCHISTLÁN DE MEJÍA	NOCHISTLÁN DE MEJÍA	URBANO	12FM34018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NOCHISTLAN	-	-	80,023	80,023	80,023	80,023	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	200.00	200.00	100.0%			
121040		PAGO DE PEDESTAL DE CANTERA PARA LA COLOCACION DE ESCULTURA EN GLORIETA JOSE MINERO ROQUE	34-NOCHISTLÁN DE MEJÍA	NOCHISTLÁN DE MEJÍA	URBANO	12FM34027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA	-	-	65,000	65,000	65,000	65,000	100.0%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%			
72125		APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	35-NORIA DE ÁNGELES	COLONIA MADERO (MADERO)	RURAL	12FM35014PR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	65,500	65,500	65,500	65,500	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%			
65718		CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE BEISBOL	35-NORIA DE ÁNGELES	COLONIA FRANCISCO I. MADERO	RURAL	12FM35005 PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	258,694	258,694	258,694	258,694	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%			
65440		CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DE BEISBOL	35-NORIA DE ÁNGELES	ESTACIÓN GENARO (GENARO)	RURAL	12FM35003PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	453,850	453,850	453,850	453,850	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%			
10413		BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CENTRO DEPORTIVO OLIMPICO	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	12FM39017CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	84,766	84,766	84,766	84,766	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	333.00	333.00	100.0%	HABITAT 84,767		
10337		CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL Y CANCHA DE USOS MULTIPLES, FRACCTO SAN PEDRO	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	12FM39005CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	107,055	107,055	107,055	107,055	100.0%	0	0	METRO LINEAL	125.00	0.00	0.0%	FEDERAL 107,055 ESTATAL 107,055 BEN/CLUB 107,055		
10341		CONSTRUCCION DE DOMO EN CASA PASTORAL, COM IGNACIO ALLENDE	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	12FM39006PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	122,241	122,241	122,241	122,241	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	378.00	378.00	100.0%	FEDERAL 122,241 ESTATAL 122,241 BEN/CLUB 122,241		
10380		CONSTRUCCION DE DOMO EN ESC. PRIMARIA JUSTO SIERRA	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	12FM39010CP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	328,896	328,896	328,896	328,896	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	900.00	0.00	0.0%	FEDERAL 328,896 ESTATAL 328,896 BENF/CLUB 328,896		
10378		CONSTRUCCION DE DOMO EN ESC. TELESEC. COM LA FLORIDA	39-RÍO GRANDE	LA FLORIDA	RURAL	12FM39009PR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	180,723	180,723	180,723	180,723	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	582.00	582.00	100.0%	FEDERAL 180,723 ESTATAL 180,723 BENEF/CLUB 180,723		
10384		CONSTRUCCION DE DOMO EN J.N. ROSARIO CASTELLANOS	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	12FM39011CP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	82,260	82,260	82,260	82,260	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	270.00	270.00	100.0%	FEDERAL 82,260 ESTATAL 82,260 BENEF/CLUB 82,260		
10385		CONSTRUCCION DE LOSA Y APLANADO EN CAPILLA DEL SAGRADO CORAZON 1RA ETAPA	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	12FM39012CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	220.00	220.00	100.0%	ESTATAL 200,000 BENF/CLUB 100,000		
10357		CONSTRUCCION DE PLAZA, BIBLIOTECA COMUNITARIA Y REHABILITACION DE TEMPLO, COM I. ZARAGOZA	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	12FM39007PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	-	-	703,115	703,115	703,115	703,115	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA	2,380.00	0.00	0.0%	ESTATAL 1,406,230 BEN/CLUB 703,115		

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
10436		CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE HIDROTERAPIA (CONVENIO DIF ESTATAL)	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	12FM39023CP	FIES-FEIF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	RECINTOS PÚBLICOS	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ESTATAL 2,000,000
10323		CONVENIO CON SECOP PARA CONSTRUCCION DE PUENTE VADO EN LOS RAMIREZ	39-RÍO GRANDE	LOS RAMIREZ	RURAL	12FM39003PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	OBRAS PUBLICAS	-	-	1,271,756	1,271,756	1,271,756	1,271,756	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
130621		APORTACION PARA OBRAS DE PAVIMENTO EN COLONIA SOMBRERETILLO A TRAVES DEL PROGRAMA 3X1	42-SOMBRERETE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	3,423,102	342,102	342,102	342,102	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
93627		APORTACION AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL ALTAMIRANO	45-TEPECHITLÁN	TEPECHITLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	93,626	93,626	93,626	93,626	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
93549		APORTACION AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	45-TEPECHITLÁN	TEPECHITLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	112,135	112,135	112,135	112,135	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
149758		APORTACION PARA EL PROGRAMA HABITAT 2012	49-VALPARAÍSO	VALPARAISO	URBANO	-	FIES-FEIF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VAPARAISO	-	-	372,360	372,360	372,360	372,360	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	
141112		APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EN CALLE FRANCISCO I MADERO	49-VALPARAÍSO	VALPARAÍSO	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	327,704	327,704	327,704	327,704	100.0%	0	0	POSTE	13.00	13.00	100.0%	
141514		APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EN CALLE MORELOS Y HEROICO COLEGIO MILITAR (PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES)	49-VALPARAÍSO	VALPARAISO	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	73,922	73,922	73,922	73,922	100.0%	0	0	POSTE	8.00	8.00	100.0%	
141297		APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE BANQUETA, GUARNICIONES, PAVIMENTO Y JARDINERA EN CALLE FRANCISCO I MADERO (PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES)	49-VALPARAÍSO	VALPARAISO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	599,406	599,406	599,406	599,406	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,093.70	2,093.70	100.0%	
141469		APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE BANQUETA, GUARNICIONES, PAVIMENTOS Y PLAZOLETA EN CALLE MORELOS Y HEROICO COLEGIO MILITAR (PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES)	49-VALPARAÍSO	VALPARAISO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	507,162	507,162	507,162	507,162	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,608.50	1,608.50	100.0%	
149730		APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL	49-VALPARAÍSO	MIMBRES	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	83,000	83,000	83,000	83,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
149697		APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE DOUG OUT EN CAMPO DE BEIS BOL OBRA CONVENIDA PROGRAMA 2X1	49-VALPARAÍSO	POTRERO DE GALLEGOS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	74,720	74,720	74,720	74,720	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS																								
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																		TERCER TRIMESTRE de 2012						
ANEXO III																								
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																								
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																								
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
141068	APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES 2DA ETAPA (PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES)	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	198,695	198,695	198,695	198,695	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
141542	APORTACION PARA LA REMODELACION DE PLAZA DE LA REPUBLICA	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	1,361,822	1,361,822	1,361,822	1,361,822	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
150000	APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE TALLER INDUSTRIAL EN ESCUELA TECNICA AGROPECUARIA CBTA 167	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	120,000	120,000	120,000	120,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%	
149803	ILUMINACION DEL CERRO DE LA LECHUGILLA	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	340,000	340,000	340,000	179,653	52.8%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
136280	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA OBRA PAVIMENTACION DE CALLES	52-VILLA GARCÍA	LOS CAMPOS	RURAL	050	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	430,000	430,000	430,000	430,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
136567	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUT - BOL RAPIDO	52-VILLA GARCÍA	IGNACIO ZARAGOZA (SAN IGNACIO)	RURAL	053	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	486,822	486,822	486,822	486,822	100.0%	0	0	METROS	86.36	86.36	100.0%	
136513	CONSTRUCCION DE COLADO EN OFICINAS DE LA ZONA S1 DE TELESECUNDARIAS	52-VILLA GARCÍA	VILLA GARCÍA	URBANO	052	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	2,269	2,269	2,269	2,269	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
136122	CONSTRUCCION DE RESBALADILLA UNIVERSAL UBICADA EN LA ALAMEDA CABECERA MUNICIPAL	52-VILLA GARCÍA	VILLA GARCÍA	URBANO	049	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	184,538	184,538	184,538	100,000	54.2%	0	0	METROS CUADRADOS	86.36	86.36	100.0%	
135986	CONSTRUCCION DE RESBALADILLA UNIVERSAL UBICADA EN PARQUE FOROSOL DE ESTA CABECERA MUNICIPAL	52-VILLA GARCÍA	VILLA GARCÍA	URBANO	048	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	184,538	184,538	184,538	100,000	54.2%	0	0	METROS CUADRADOS	86.36	86.36	100.0%	
136644	CONTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	52-VILLA GARCÍA	GRANADAS	RURAL	054	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	606,822	606,822	606,822	606,822	100.0%	0	0	METROS	86.36	86.36	100.0%	
44920	APORTACION OBRAS PUBLICAS DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACATECAS	-	-	5,511,135	5,511,135	5,511,135	4,172,924	75.7%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	SE CUBRIO CON LA APORTACION
135659	APORTACIÓN MUNICIPAL CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ARROYO DE LA CRUZ	57-TRANCOSO	TRANCOSO	URBANO	12FMS7007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	0.00	0.00	0.0%	OBRA CANCELADA
	AMPLIACIÓN																							
163937	ADQUISICION DE LUMINARIAS PARA INSTALARSE EN LA CABECERA MUNICIPAL Y VARIAS COMUNIDADES	7-CONCEPCIÓN DEL ORO	CONCEPCIÓN DEL ORO	URBANO	002	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	333,000	333,000	333,000	333,000	100.0%	333,000	333,000	LUMINARIA	333,000.00	333,000.00	100.0%	
117013	APORTACION PARA LA AMPLIACION DE LIENZO CHARRO	32-MORELOS	HACIENDA NUEVA	URBANO	12 FM 32 003	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	-	-	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA REALIZADA DENTRO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES
130648	AMPLIACION DE CENTRO COMUNITARIO	42-SOMBRETERE	EJIDO INDEPENDENCIA (EL CAPRICH0)	RURAL	12	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	RECINTOS PÚBLICOS	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	254,389	254,389	254,389	240,295	94.5%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	MEJORAMIENTO																							
163759	APOYO PARA BECAS DEL PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION DE NIVEL PREPARATORIA DE ENERO A JUNIO DEL 2012	7-CONCEPCIÓN DEL ORO	CONCEPCIÓN DEL ORO	URBANO	004	DESARROLLO ECONOMICO	SERVICIOS FINANCIEROS	FONDOS DE FOMENTO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	225,000	225,000	225,000	225,000	100.0%	225,000	225,000	BECA	225,000.00	225,000.00	100.0%	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS																		TERCER TRIMESTRE de 2012							
ANEXO III																									
EJERCICIO FISCAL 2012																		I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES							
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE																		(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)							
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
163540		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, PESO A PESO (CONVENIO CON COPROVI)	7-CONCEPCIÓN DEL ORO	CONCEPCIÓN DEL ORO	URBANO	002	DESARROLLO ECONÓMICO	SERVICIOS FINANCIEROS	FONDOS DE FOMENTO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	150,000	150,000	VIVIENDA	150,000.00	150,000.00	100.0%	
114532		APORTACIÓN A LA ESCUELA TELESECUNDARIA IGNACIO ALLENDE PARA EL PINTADO DEL EDIFICIO ESCOLAR (PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD)	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	ALFONSO MEDINA	RURAL	12FM14021 PR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	12,500	12,500	12,500	12,500	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	600.00	600.00	100.0%	
151445		COLOCACION DE PROTECCIONES EN VENTANAS Y REJILLAS EN PUERTA PRINCIPAL DE LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	12FM22024	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
149841		APORTACION PARA BECAS (ACCIONES CONVENIDAS CON LA SEC)	49-VALPARAÍSO	VALPARAISO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	262,500	262,500	262,500	262,500	100.0%	0	0	BECA	300.00	300.00	100.0%	
150322		APORTACION PARA BECAS DE ALUMNOS DESTACADOS OBRA CONVENIDA EN EL PROGRAMA 3X1	49-VALPARAÍSO	VALPARAISO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	1,277,000	1,277,000	1,277,000	1,277,000	100.0%	0	0	APOYO	774.00	774.00	100.0%	
		MANTENIMIENTO																							
66378		APORTACIÓN PARA LA REPARACIÓN DE BOMBA DE AGUA POTABLE	35-NORIA DE ÁNGELES	COLONIA FRANCISCO I. MADERO	RURAL	12FM35012PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	28,839	28,839	28,839	28,839	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
66289		APORTACIÓN PARA LA REPARACIÓN DE BOMBA DE AGUA POTABLE	35-NORIA DE ÁNGELES	GRANJAS DE GUADALUPE	RURAL	12FM35011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	5,320	5,320	5,320	5,320	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
66011		APORTACIÓN PARA LA REPARACIÓN DE BOMBA DE AGUA POTABLE	35-NORIA DE ÁNGELES	NORIA DE ÁNGELES	URBANO	12FM35010CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	20,880	20,880	20,880	20,880	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
71945		APORTACIÓN PARA LOS SEÑALAMIENTOS DEL TRAMO CARR. LA HONDA-SAN DIEGO	35-NORIA DE ÁNGELES	GRAL. GUADALUPE VICTORIA (ESTACIÓN LA HONDA)	RURAL	12FM35013PR	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	91,733	91,733	91,733	91,733	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
		REHABILITACIÓN																							
109334		APORTACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DEL SALÓN EJIDAL (PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES)	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	VALENCIANA (OJO DE AGUA)	RURAL	12FM14001 PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	91,482	91,482	91,482	91,482	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
114702		REHABILITACIÓN DE BORDO DE ABREVADERO A BASE DE DESAZOLVE	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	SAN LUCAS	RURAL	12FM14024 PR	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	31,500	31,500	31,500	31,500	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
123435		REHABILITACIÓN DE BORDO DE ABREVADERO A BASE DE DESAZOLVE	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	CHUPADEROS (SERANO)	RURAL	12FM14032 PR	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	31,500	31,500	31,500	31,500	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
123447		REHABILITACIÓN DE BORDO DE ABREVADERO A BASE DE DESAZOLVE	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	LUIS MOYA	RURAL	12FM14033 PR	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	31,500	31,500	31,500	31,500	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
114626		REHABILITACIÓN DE BORDO DE ABREVADERO A BASE DE DESAZOLVE	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	MATÍAS RAMOS (EL TÁNGER)	RURAL	12FM14022 PR	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	31,500	31,500	31,500	31,500	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
123455		REHABILITACIÓN DE BORDO DE ABREVADERO A BASE DE DESAZOLVE	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	NIEVES	URBANO	12FM14034 CP	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	31,500	31,500	31,500	31,500	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
123391		REHABILITACIÓN DE BORDO DE ABREVADERO A BASE DE DESAZOLVE	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	SAN BUENAVENTURA (PICACHOS)	RURAL	12FM14031 PR	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	31,500	31,500	31,500	31,500	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS																		TERCER TRIMESTRE de 2012							
ANEXO III																									
EJERCICIO FISCAL 2012																		I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES							
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																									
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
														Total Anual	Acumulado al Trimestre					Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida		Programado Anual
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
123469		REHABILITACIÓN DE BORDO DE ABREVADERO A BASE DE DESAZOLVE	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	SAN JOSÉ DE MORTEROS (MORTEROS)	RURAL	12FM14035 PR	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	31,500	31,500	31,500	31,500	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
114819		REHABILITACIÓN DE BORDO DE ABREVADERO A BASE DE DESAZOLVE	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	SANTA RITA	RURAL	12FM14028 PR	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	31,500	31,500	31,500	31,500	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
114661		REHABILITACIÓN DE BORDO DE ABREVADERO A BASE DE DESAZOLVE	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	VALENCIANA (OJO DE AGUA)	RURAL	12FM14023 PR	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	31,500	31,500	31,500	31,500	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
114878		REHABILITACIÓN DE BORDO DE ABREVADERO A BASE DE DESAZOLVE	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	VILLA CÁRDENAS	RURAL	12FM14030 PR	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	31,500	31,500	31,500	31,500	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
114792		REHABILITACIÓN DE CANAL DE CONDUCCIÓN A BASE DE DESAZOLVE	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	SAN FRANCISCO DE LOS GALLARDO (SAN FRANCISCO)	RURAL	12FM14027 PR	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	130,050	130,050	130,050	130,050	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
114736		REHABILITACIÓN DE ESTANQUE DE ALMACENAMIENTO A BASE DE DESAZOLVE	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	LA ESTANZUELA	RURAL	12FM14025 PR	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	157,500	157,500	157,500	157,500	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
123665		REHABILITACIÓN DE NUCLEOS SANITARIOS EN AUDITORIO MUNICIPAL	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	NIEVES	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	374,482	374,482	374,482	374,482	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
114844		REHABILITACIÓN DE PRESA A BASE DE DESAZOLVE	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)	RURAL	12FM14029 PR	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	157,500	157,500	157,500	157,500	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
114760		REHABILITACIÓN DE PRESA DE MAMPOSTERÍA	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA)	RURAL	12FM14026 PR	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	31,500	31,500	31,500	31,500	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
114603		REHABILITACIÓN DE SALÓN EJIDAL	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	SAN BUENAVENTURA (PICACHOS)	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	65,882	65,882	65,882	65,882	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
123734		REHABILITACIÓN DE SALON EJIDAL A BASE DE APLANADOS EN MUROS	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	VALENCIANA (OJO DE AGUA)	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	73,387	73,387	73,387	73,387	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	606.85	606.85	100.0%	
154776		APORTACION PARA LA REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE DESARROLLO MUNICIPAL (PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES)	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	12FM22030CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	95,989	95,989	95,989	95,989	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
113710		REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN ESTANCIA INFANTIL PINGOS	23-JUCHIPLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12FM23012	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JUCHIPLA ZACATECAS	-	-	12,216	12,216	12,216	8,106	66.4%	0	0	OBRA	1.00	0.66	66.0%	
120080		APORTACION MUNICIPAL PARA LA REHABILITACION DE LIENZO CHARRO EN TLACHICHILA A EJECUTAR POR MEDIO DEL PROGRAMA 3X1 2012	34-NOCHISTLÁN DE MEJÍA	TLACHICHILA	RURAL	12FM34017	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NOCHISTLAN	-	-	68,449	68,449	68,449	68,449	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
120800		APORTACION MUNICIPAL PARA REMOD. DE CAPILLA EN ORATORIO DE LA ESTANCIA A EJECUTAR POR MEDIO DEL PROGRAMA 3X1 2012	34-NOCHISTLÁN DE MEJÍA	LA ESTANCIA	RURAL	12FM34025	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA	-	-	49,022	49,022	49,022	49,022	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
120674		REHABILITACION DE PISO EN EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	34-NOCHISTLÁN DE MEJÍA	NOCHISTLÁN DE MEJÍA	URBANO	12FM34022	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA	-	-	130,000	130,000	130,000	128,473	98.8%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
65851		REHABILITACIÓN DE CAMPO DE BEISBOL	35-NORIA DE ÁNGELES	RANCHO NUEVO DE MORELOS	RURAL	12FM35009PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	120,880	120,880	120,880	120,880	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
10423		HABILITACION DE AREA DE AEROBICS DEL CDC, COL. AZTECA I SECC	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	12FM39019CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	29,569	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	86.00	0.00	0.0%	HABITAT 29,569

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
141199		APORTACION PARA REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FRANCISCO I MADERO (PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES)	49-VALPARAÍSO	VALPARAÍSO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	131,380	131,380	131,380	131,380	100.0%	0	0	METRO LINEAL	218.80	218.80	100.0%	
141414		APORTACION PARA REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MORELOS Y HEROICO COLEGIO MILITAR (PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES)	49-VALPARAÍSO	VALPARAÍSO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	102,566	102,566	102,566	102,566	100.0%	0	0	METRO CÚBICO	197.69	197.69	100.0%	
141377		APORTACION PARA REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE MORELOS Y HEROICO COLEGIO MILITAR	49-VALPARAÍSO	VALPARAISO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	110,590	110,590	110,590	110,590	100.0%	0	0	METRO LINEAL	209.31	209.31	100.0%	
141151		APORTACION PARA REHABILITACON DE RED DE DRENAJE EN CALLE FRANCISCO I MADERO (PROGRAMA 3X1)	49-VALPARAÍSO	VALPARAISO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	142,610	142,610	142,610	142,610	100.0%	0	0	METRO LINEAL	234.51	234.51	100.0%	
149718		REHABILITACION DE PISO EN CENTRO DE REUNION COMUNITARIO LA PURISIMA CONCEPCION	49-VALPARAÍSO	VALPARAISO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
136419		APORTACION MUNICIPAL	52-VILLA GARCÍA	VILLA GARCÍA	URBANO	051	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	51,951	51,951	51,951	51,951	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
136701		REHABILITACION DE BOMBA DEL POZO DE AGUA POTABLE	52-VILLA GARCÍA	VILLA GARCÍA	URBANO	055	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	5,104	5,104	5,104	5,104	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
		EQUIPAMIENTO																							
		BIENES MUEBLES																							
137321		3.1 MOBILIARIO, MATERIALES Y EQUIPO DE OFICINA	10-FRESNILLO	FRESNILLO	URBANO	12 FM 10004 CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO	-	-	700,000	382,467	382,467	382,467	100.0%	0	0	PROYECTO	100.00	63.00	63.0%	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA, ASI COMO MATERIAL DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
137839		3.2 VEHICULOS	10-FRESNILLO	FRESNILLO	URBANO	12 FM 10005 CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO	-	-	2,000,000	683,346	683,346	683,346	100.0%	0	0	PROGRAMA	100.00	34.17	34.2%	ADQUISICIÓN DE VEHICULOS, MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR, ASI COMO GASOLINA DIRECCIÓN PARA LA DESARROLLO ECONÓMICO Y OTROS
151377		APORTACION PARA LA ADQUISICION DE 2 PATRULLAS PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (CONVENIO CON EL CESP)	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	12FM22023	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	246,470	246,470	246,270	246,470	100.0%	0	0	VEHÍCULO	2.00	2.00	100.0%	
113577		ADQUISICIÓN DE DOS UNIDADES PARA SEGURIDAD PÚBLICA	23-JUCHIPILA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12FM23009	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JUCHIPILA ZACATECAS	-	-	246,460	246,460	246,460	246,460	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
113846		ADQUISICION DE PROYECTORES PARA LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA #32 XOCHIPILLI	23-JUCHIPILA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12FM23013	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JUCHIPILA ZACATECAS	-	-	45,000	45,000	45,000	45,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
150710		ADQUISICIÓN DE PATRULLAS	29-MIGUEL AUZA	MIGUEL AUZA	URBANO	12FM29020	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	369,000	369,000	369,000	253,000	68.6%	0	0	VEHÍCULO	3.00	3.00	100.0%	
135241		COMPRA DE MUEBLES PARA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	31-MONTE ESCOBEDO	MONTE ESCOBEDO	URBANO	-	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	28,000	7,271	28,000	7,271	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
121347		ADQUISICION DE PIPA PARA SERVICIO DE OBRAS PUBLICAS	34-NOCHISTLÁN DE MEJÍA	NOCHISTLÁN DE MEJÍA	URBANO	12FM34023	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL	SEDAGRO	-	-	203,874	203,874	203,874	203,874	100.0%	0	0	VEHÍCULO	1.00	1.00	100.0%	
10376		ADQUISICION DE 6 VEHICULOS RECOLECTORES DE BASURA	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	12FM39008CP	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	-	-	579,615	579,615	579,615	579,615	100.0%	0	0	VEHICULO	6.00	0.00	0.0%	FEDERAL 579,615 ESTATAL 579,615 BENEF/CLUB 579,615

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

EJERCICIO FISCAL 2012

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
10425	EQUIPAMIENTO DEL CDC, COL. AZTECA I SECC	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	12FM39020CP	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	RECINTOS PÚBLICOS	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	243,616	243,616	36,845	36,845	15.1%	0	0	EQUIPO	1.00	0.15	15.0%	HABITAT 243,616
161291	ADQUISICION DE COPIADORA Y REGULADORES PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	40-SAIN ALTO	SAIN ALTO	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	19,518	19,518	19,518	19,518	100.0%	0	0	PAGO	0.00	0.00	0.0%	
161956	MANTENIMIENTO DE COPIADORA HP LASER JET P4015X DEL DEPARTAMENTOP DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	40-SAIN ALTO	SAIN ALTO	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	DESARROLLO TECNOLÓGICO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	600	600	600	600	100.0%	0	0	SERVICIO	600.00	600.00	100.0%	
141537	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MPAL	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA	-	-	223,393	223,393	223,393	223,393	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
114428	SISTEMAS DE INFORMACIÓN APORTACIÓN A LA ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA DE LA LOCALIDAD DE VALENCIANA PARA LA ADQUISICIÓN DE 1 PROYECTOR Y 11 SILLAS DE VISITA SECRETARIAL (PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD)	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	VALENCIANA (OJO DE AGUA)	RURAL	12FM14013 PR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	17,500	17,500	17,500	17,500	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
114410	APORTACIÓN A LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE COL. FCO. I. MADERO PARA LA ADQUISICIÓN DE 2 COMPUTADORAS (PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD)	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	FRANCISCO I. MADERO (COLONIA MADERO)	RURAL	12FM14012 PR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	12,500	12,500	12,500	12,500	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
114478	APORTACIÓN A LA ESCUELA PRIMARIA NICOLÁS BRAVO DE LA LOCALIDAD DE PROVIDENCIA PARA LA ADQUISICIÓN DE 3 COMPUTADORAS (PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD)	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	PROVIDENCIA	RURAL	12FM14014 PR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
114497	APORTACIÓN A LA ESCUELA TELESECUNDARIA TIERRA Y LIBERTAD DE LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA SAN MARTÍN PARA LA ADQUISICIÓN DE 2 COMPUTADORAS Y UN MUEBLE DE COMPUTO (PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD)	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	INDEPENDENCIA SAN MARTÍN (SAN MARTÍN)	RURAL	12FM14015 PR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	17,500	17,500	17,500	17,500	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
150485	MAQUINARIA APORTACION PARA LA ADQUISICION DE CAMION PARA BASURA CON COMPACTADOR	3-ATOLINGA	ATOLINGA	URBANO	-	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	26,664	26,664	26,664	26,664	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
123479	ADQUISICIÓN DE DE 1 CAMIÓN CISTERNA PARA AGUA POTABLE	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	NIEVES	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	560,000	560,000	560,000	560,000	100.0%	0	0	VEHÍCULO	1.00	1.00	100.0%	
123482	ADQUISICIÓN DE 1 CAMIÓN DE VOLTEO	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	NIEVES	URBANO	-	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	545,000	545,000	545,000	545,000	100.0%	0	0	VEHÍCULO	1.00	1.00	100.0%	
141565	ADQUISICION DE VEHICULO SEMINUEVO DODGE RAM 1500 ST 4X2 MANUAL	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA	-	-	175,000	175,000	175,000	175,000	100.0%	0	0	VEHÍCULO	1.00	1.00	100.0%	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS																								
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																		TERCER TRIMESTRE de 2012						
ANEXO III																								
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																								
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																								
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
141312	APORTACION AL PROGRAMA 3X1 PARA LA ADQUISICION DE 2 CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO	-	-	1,373,000	1,373,000	1,373,000	1,373,000	100.0%	0	0	VEHÍCULO	2.00	2.00	100.0%	
	OTROS																							
121643	ADQUISICION DE VEHICULO OFICIAL PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL	4-BENITO JUÁREZ	FLORENCIA	URBANO	12FM04002	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	192,000	192,000	192,000	192,000	100.0%	0	0	VEHÍCULO	192,000.00	192,000.00	100.0%	
163141	PAGO DE ADEUDO A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS	7-CONCEPCIÓN DEL ORO	CONCEPCIÓN DEL ORO	URBANO	001	DESARROLLO ECONÓMICO	SERVICIOS FINANCIEROS	BANCA DE DESARROLLO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	3,000,000	3,000,000	3,000,000	750,000	25.0%	3,000,000	750,000	ACCIÓN	3,000,000.00	750,000.00	25.0%	
123592	APOYO COMPLEMENTARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (TRACTOR)	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)	RURAL	-	FIES-FEIF	DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO	APOYOS A PROYECTOS PRODUCTIVOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	80,000	80,000	80,000	80,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
123625	APOYO COMPLEMENTARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (TRACTOR)	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)	RURAL	-	FIES-FEIF	DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO	APOYOS A PROYECTOS PRODUCTIVOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	80,000	80,000	80,000	80,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
138106	BECAS DE INTERCAMBIO EDUCATIVO	15-EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO	EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO	URBANO	12FM15002	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	96,500	96,500	96,500	96,500	100.0%	0	0	BECA	32.00	32.00	100.0%	APOYO EN CAPTURA AL MUNICIPIO
131657	PAGO DE ADEUDO CON INSTITUCIONES FINANCIERAS Y ENTIDADES	15-EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO	EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO	URBANO	12FM15001	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO EL PLATEADO DE JOAQUIN AMARO ZAC	-	-	446,927	335,196	446,927	335,196	100.0%	0	0	CONVENIO	446,927.00	335,196.00	75.0%	ESTA ACCION SE CAPTURE EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012, Y EL NUMERO CORRESPONDIENTE ES 12FM15001
138380	UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE LA POLICIA PREVENTIVA	15-EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO	EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO	URBANO	12FM15003	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	10,000	6,194	6,194	3,220	52.0%	0	0	PIEZA	5.00	5.00	100.0%	SE APOYÓ AL MUNICIPIO EN CAPTURA
142904	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE JALPA.	19-JALPA	JALPA	URBANO	12FM 19 002 CP	FIES-FEIF	SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALPA	-	-	91,236	91,236	91,236	91,236	100.0%	0	0	PIEZA	240.00	240.00	100.0%	UNIFORMES PARA OFICIALES DE POLICIA DE JALPA
150049	APORTACION PARA EQUIPAMIENTO DIVERSO EN ESCUELA PRIMARIA GARCIA DE LA CADENA CONVENIO CON LA SEC (PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD)	22-JUAN ALDAMA	GENERAL JUAN JOSÉ RÍOS (CIÉNEGA DE SAN FCO.)	RURAL	12GM22015 PR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	18,750	18,750	18,750	18,750	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	
150058	APORTACION PARA EQUIPAMIENTO DIVERSO EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CONVENIO CON LA SEC (PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD)	22-JUAN ALDAMA	ESPÍRITU SANTO	RURAL	12FM22016PR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	18,750	18,750	18,750	18,750	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	
150012	APORTACION PARA EQUIPAMIENTO DIVERSO EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CONVENIO CON LA SEC(PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD)	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	12FM22014CP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	18,750	18,750	18,750	18,750	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	
150005	APORTACION PARA EQUIPAMIENTO DIVERSO EN ESCUELA SECUNDARIA JUAN ALDAMA CONVENIO CON LA SEC (PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD)	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	12FM22017CP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	18,750	18,750	18,750	18,750	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
150067		APORTACION PARA EQUIPAMIENTO DIVERSO EN JARDIN DE NIÑOS HERNAN CORTES, CONVENIO CON LA SEC(PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD)	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	12FM22012CP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	26,250	26,250	26,250	26,250	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	
150061		APORTACION PARA EQUIPAMIENTO DIVERSO EN JARDIN DE NIÑOS JOSE ROSAS MORENO CONVENIO CON LA SEC(PROGRAM ESCUELAS DE CALIDAD)	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	12FM22011CP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	26,250	26,250	26,250	26,250	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	
150291		APORTACION PARA EQUIPAMIENTO DIVERSO EN JARDIN DE NIÑOS LUIS DE LA ROSA OTEIZA CONVENIO CON LA SEC(PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD)	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	12FM22013CP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	18,750	18,750	18,750	18,750	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	
151300		APORTACION PARA LA ADQUISICIÓN DE 27 UNIFORMES COMPLETOS DE SEGURIDAD PUBLICA (CONVENIO CON CESP)	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	12FM22022	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	17,388	17,388	17,388	17,388	100.0%	0	0	EQUIPO	27.00	27.00	100.0%	
150301		APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA (PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES)	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	12FM22019CP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	42,716	42,716	42,716	42,716	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	
113566		ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA BANDA MUNICIPAL	23-JUCHIPLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12FM23008	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JUCHIPLA ZACATECAS	-	-	49,020	49,020	49,020	49,020	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
108388		PAGO DE APORTACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	23-JUCHIPLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12FM23002	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUCHIPLA ZACATECAS	-	-	19,964	19,964	19,964	19,964	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
150558		ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA	29-MIGUEL AUZA	MIGUEL AUZA	URBANO	12FM29018	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	450,000	450,000	450,000	450,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	6,000.00	6,000.00	100.0%	
150492		APORTACIÓN AL PROGRAMA DE BECAS	29-MIGUEL AUZA	MIGUEL AUZA	URBANO	12FM29016	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	153,900	153,900	153,900	153,900	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	
150329		APORTACIÓN AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD JARDÍN DE	29-MIGUEL AUZA	MIGUEL AUZA	URBANO	12FM29010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	
150300		APORTACIÓN AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD JARDÍN DE	29-MIGUEL AUZA	EMILIO CARRANZA	RURAL	12FM29009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	35,000	35,000	35,000	35,000	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	
150519		APORTACIÓN AL SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO DE ZACATECAS	29-MIGUEL AUZA	MIGUEL AUZA	URBANO	12FM29016	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS LABORALES	PROMOCIÓN DEL EMPLEO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	500,000	50.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	
150534		ASISTENCIA SOCIAL	29-MIGUEL AUZA	MIGUEL AUZA	URBANO	12FM29017	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	500,000	500,000	500,000	384,385	76.9%	0	0	APOYO	1.00	0.00	0.0%	
150792		ESTUDIO GEOFÍSICO POR MÉTODOS ELÉCTRICOS DE RESISTIVIDAD PARA LA DETERMINACIÓN DE AGUA SUBTERRANEA	29-MIGUEL AUZA	MIGUEL AUZA	URBANO	12FM29021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	65,000	65,000	65,000	65,000	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	
135539		ADELANTO DE PARTICIPACIONES (PAGO DE CREDITO)	31-MONTE ESCOBEDO	MONTE ESCOBEDO	URBANO	-	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	800,000	466,669	800,000	466,669	100.0%	0	0	CRÉDITO	1.00	1.00	100.0%	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
135434	APORTACION DEL MUNICIPIO PARA BECAS EN CONVENIO CON LA	31-MONTE ESCOBEDO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	141,000	141,000	141,000	141,000	100.0%	0	0	BECA	188.00	188.00	100.0%	
135332	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL	31-MONTE ESCOBEDO	MONTE ESCOBEDO	URBANO	-	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	120,000	51,295	120,000	51,295	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	EL MONTO EJERCIDO ES POR \$1,295.50 EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES
135642	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE LA PRESIDENCIA	31-MONTE ESCOBEDO	MONTE ESCOBEDO	URBANO	-	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	282,957	142,957	282,957	142,957	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
135749	PAGO DE APLICACION DE 17 EXAMEN ANTIDOPING Y	31-MONTE ESCOBEDO	MONTE ESCOBEDO	URBANO	-	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	5,790	5,790	5,790	5,790	100.0%	0	0	PERSONA	17.00	17.00	100.0%	
135846	PAGO DE GASOLINA PARA SEGURIDAD PUBLICA	31-MONTE ESCOBEDO	MONTE ESCOBEDO	URBANO	-	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	97,514	97,513	97,514	97,513	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	EL MONTO EJERCIDO ES POR \$7,513.90 EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES
135987	SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO APOYO A PROYECTOS	31-MONTE ESCOBEDO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	500,000	187,000	500,000	187,000	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	
105934	APORTACION PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA ESC. PRIMARIA	32-MORELOS	LAS PILAS	RURAL	12 FM 32 012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	-	-	10,375	10,375	10,375	10,375	100.0%	0	0	EQUIPO	5.00	5.00	100.0%	
119517	APORTACION MUNICIPAL PARA GASTOS OPERATIVOS DEL INSTITUTO CULTURAL MUNICIPAL	34-NOCHISTLÁN DE MEJÍA	NOCHISTLÁN DE MEJÍA	URBANO	12FM34014	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
140549	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	URBANO	-	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA	-	-	389,622	332,670	389,622	332,670	100.0%	0	0	PIEZA	100.00	100.00	100.0%	
141071	EQUIPO DE SEGURIDAD PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	URBANO	-	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA	-	-	807,392	674,299	807,392	674,299	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
149745	APORTACION PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA SALON DE USOS MULTIPLES OBRA CONVENIDA CON EL PROGRAMA 3X1	49-VALPARAISO	TROJES	RURAL	-	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	40,750	40,750	40,750	40,750	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
117557	ADQUISICION DE UNA COPIADORA MARCA CANNON PARA EL DPTO DE	52-VILLA GARCÍA	VILLA GARCÍA	URBANO	019	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	29,840	29,840	29,840	29,840	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: COPIADORA
134897	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CONVENIO CON	52-VILLA GARCÍA	GRANADAS	RURAL	039	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	17,500	17,500	17,500	17,500	100.0%	0	0	ARTICULO	587.00	587.00	100.0%	
134963	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CONVENIO	52-VILLA GARCÍA	LOS CAMPOS	RURAL	040	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	17,500	17,500	17,500	17,500	100.0%	0	0	OTROS	20.00	20.00	100.0%	METAS: JUEGOS BINARIOS
135083	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GARCIA SALINAS DE LA	52-VILLA GARCÍA	VILLA GARCÍA	URBANO	041	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	12,500	12,500	12,500	12,500	100.0%	0	0	ARTICULO	264.00	264.00	100.0%	
135233	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CONVENIO CON PEC	52-VILLA GARCÍA	IGNACIO ZARAGOZA (SAN IGNACIO)	RURAL	042	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	17,500	17,500	17,500	17,500	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
135321	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CONVENIO CON	52-VILLA GARCÍA	LOS CAMPOS	RURAL	043	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	12,499	12,499	12,499	12,499	100.0%	0	0	ARTICULO	732.00	732.00	100.0%	
135438	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA URSULO A. GARCIA CONVENIO CON	52-VILLA GARCÍA	PRESA DEL CAPULÍN	RURAL	044	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	17,500	17,500	17,500	17,500	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
135832	APOYO A LA ESCUELA TELESECUNDARIA GENARO CODINA	52-VILLA GARCÍA	RANCHO NUEVO	RURAL	047	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	17,500	17,500	17,500	17,500	100.0%	0	0	OTROS	27.00	27.00	100.0%	METAS: MESAS TRAPEZOIDALES
135687	APOYO A LA ESCUELA TELESECUNDARIA JUAN ESCUTIA	52-VILLA GARCÍA	AGUA GORDITA	RURAL	046	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	ARTICULO	46.00	46.00	100.0%	
135536	APOYO AL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE DE LA CABECERA	52-VILLA GARCÍA	VILLA GARCÍA	URBANO	045	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	METAS: EQUIPO DE COMPUTO
134821	APOYO AL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GONZALEZ	52-VILLA GARCÍA	GRANADAS	RURAL	037	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	17,500	17,500	17,500	17,500	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	53.00	53.00	100.0%	
134845	APOYO AL JARDIN DE NIÑOS FRAY JUAN DE SUMARRAGA CONVENIO	52-VILLA GARCÍA	LOS CAMPOS	RURAL	038	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	16,650	16,650	16,650	16,650	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	50.00	50.00	100.0%	
134731	APOYO AL JARDIN DE NIÑOS RAMON LOPEZ VELARDE DE LA	52-VILLA GARCÍA	VILLA GARCÍA	URBANO	035	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	7,500	7,500	7,500	7,500	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: EQUIPO DE COMPUTO
134767	APOYO AL JARDIN DE NIÑOS TAGORE CONVENIO CON PEC	52-VILLA GARCÍA	AGUA GORDA	RURAL	036	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	17,500	17,500	17,500	17,500	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	53.00	53.00	100.0%	
134690	APOYO AL JARDIN DE NIÑOS TILLOLI DE LA CABECERA	52-VILLA GARCÍA	VILLA GARCÍA	URBANO	034	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	17,499	17,499	17,499	17,499	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	84.06	84.06	100.0%	
114411	PAGO AL PERIODICO JUICIOS Y HECHOS POR LOS SERVICIOS	52-VILLA GARCÍA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	005	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	6,000	6,000	6,000	6,000	100.0%	0	0	OTROS	100.00	100.00	100.0%	METAS: PERIODICO
114177	PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE LA JUNTA ESTATAL	52-VILLA GARCÍA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	002	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CONVENIO	7.00	7.00	100.0%	
114206	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTA	52-VILLA GARCÍA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	003	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	130,486	130,486	130,486	130,486	100.0%	0	0	VEHICULO	10.00	10.00	100.0%	
118834	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS DE SEGURIDAD	52-VILLA GARCÍA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	021	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	METAS: PATRULLAS
134263	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	52-VILLA GARCÍA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	024	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	METAS: PATRULLAS
134546	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	52-VILLA GARCÍA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	033	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	46,799	46,799	46,799	46,799	100.0%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	METAS: PATRULLAS
114618	PAGO DE DIESEL Y COMBUSTIBLE PARA LA JUNTA ESTATAL DE	52-VILLA GARCÍA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	008	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	102,141	102,141	102,141	102,141	100.0%	0	0	CONVENIO	7.00	7.00	100.0%	
115592	PAGO DE MANTENIMIENTO A LA MAQUINARIA DE LA JUNTA	52-VILLA GARCÍA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	014	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	16,653	16,653	16,653	16,653	100.0%	0	0	MAQUINA	4.00	4.00	100.0%	
134369	PAGO DE MANTENIMIENTO A PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA	52-VILLA GARCÍA	VILLA GARCÍA	URBANO	029	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	3,793	3,793	3,793	3,793	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: PATRULLA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
134329	PAGO DE MANTENIMIENTO A PATRULLA FORD RANGER DE SEGURIDAD PUBLICA	52-VILLA GARCÍA	VILLA GARCÍA	URBANO	027	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	2,250	2,250	2,250	2,250	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: PATRULLA
134408	PAGO DE MANTENIMIENTO A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	52-VILLA GARCÍA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	031	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	3,200	3,200	3,200	3,200	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	METAS: PATRULLAS
134460	PAGO DE MANTENIMIENTO A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	52-VILLA GARCÍA	VILLA GARCÍA	URBANO	032	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	2,500	2,500	2,500	2,500	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	METAS: PATRULLAS
134444	PAGO DE MANTENIMIENTO A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	52-VILLA GARCÍA	VILLA GARCÍA	URBANO	032	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	2,300	2,300	2,300	2,300	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	METAS: PATRULLAS
114954	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTA PRESIDENCIA	52-VILLA GARCÍA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	011	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	20,630	20,630	20,630	20,630	100.0%	0	0	VEHICULO	3.00	3.00	100.0%	
115174	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTA PRESIDENCIA	52-VILLA GARCÍA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	012	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	8,160	8,160	8,160	8,160	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	
114495	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ESTA PRESIDENCIA	52-VILLA GARCÍA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	006	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	16,591	16,591	16,591	16,591	100.0%	0	0	ARTÍCULO	115.00	115.00	100.0%	
117131	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ESTA PRESIDENCIA	52-VILLA GARCÍA	VILLA GARCÍA	URBANO	017	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	9,547	9,547	9,547	9,547	100.0%	0	0	ARTÍCULO	150.00	150.00	100.0%	
118373	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ESTA PRESIDENCIA	52-VILLA GARCÍA	VILLA GARCÍA	URBANO	020	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	18,379	18,379	18,379	18,379	100.0%	0	0	ARTÍCULO	70.00	70.00	100.0%	
119385	PAGO DE NOMINA DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD	52-VILLA GARCÍA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	010	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	269,292	269,292	269,292	269,292	100.0%	0	0	PERSONA	20.00	20.00	100.0%	
116811	PAGO DE PAPELERIA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ESTA	52-VILLA GARCÍA	VILLA GARCÍA	URBANO	016	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	10,281	10,281	10,281	10,281	100.0%	0	0	ARTÍCULO	30.00	30.00	100.0%	
114549	PAGO DE PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE	52-VILLA GARCÍA	VILLA GARCÍA	URBANO	007	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	8,015	8,015	8,015	8,015	100.0%	0	0	ARTÍCULO	45.00	45.00	100.0%	
114075	PAGO DE PRESTAMO CONTRAIDO CON LA SECRETARIA DE FINANZAS	52-VILLA GARCÍA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	3,200,000,000	3,200,000,000	3,200,000,000	1,600,000,001	50.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	
115349	PAGO DE REFACCIONES A VEHICULOS DE ESTA PRESIDENCIA	52-VILLA GARCÍA	VILLA GARCÍA	URBANO	013	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	1,095	1,095	1,095	1,095	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	
134296	PAGO DE REPARACION A PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA	52-VILLA GARCÍA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	026	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	2,726	2,726	2,726	2,726	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: PATRULLA
134392	PAGO DE REPARACION A PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA	52-VILLA GARCÍA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	030	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	4,988	4,988	4,988	4,988	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: PATRULLA
134277	PAGO DE REPARACION A PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA	52-VILLA GARCÍA	VILLA GARCÍA	URBANO	025	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	8,729	8,729	8,729	8,729	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: PATRULLA
134254	PAGO DE REPARACION A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	52-VILLA GARCÍA	VILLA GARCÍA	URBANO	023	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	3,155	3,155	3,155	3,155	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: PATRULLAS
119536	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A PATRULLA FORD RANGER DE SEGURIDAD PUBLICA	52-VILLA GARCÍA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	002	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	19,170	19,170	19,170	19,170	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: PATRULLA
134349	PAGO DEL MANTENIMIENTO A CASETA Y TORRE DE RADIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	52-VILLA GARCÍA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	028	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	7,540	7,540	7,540	7,540	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: CASETA Y TORRE
115792	PAGO DEL MANTENIMIENTO AL CARRO NISSAN BLANCO DE ESTA	52-VILLA GARCÍA	VILLA GARCÍA	URBANO	015	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	3,011	3,011	3,011	3,011	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	
114863	PAGO DEL SERVICIO A VEHICULO DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL	52-VILLA GARCÍA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	010	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	2,802	2,802	2,802	2,802	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	
114795	PAGO DEL SERVICIO AL CARRO NISSAN COLOR BLANCO DE ESTA	52-VILLA GARCÍA	VILLA GARCÍA	URBANO	009	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	2,131	2,131	2,131	2,131	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	
117332	PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS	52-VILLA GARCÍA	VILLA GARCÍA	URBANO	018	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	17,335	17,335	17,335	17,335	100.0%	0	0	PERSONA	4.00	4.00	100.0%	
114337	PAGO POR LOS SERVICIOS INFORMATIVOS DEL MUNICIPIO	52-VILLA GARCÍA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	004	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	2,460	2,460	2,460	2,460	100.0%	0	0	PUBLICACIÓN	50.00	50.00	100.0%	
	GASTO CORRIENTE																							
	SERVICIOS PERSONALES																							
106628	PAGO AL IMSS POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE	32-MORELOS	MORELOS	URBANO	12 FM 32 006	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	-	-	1,200,000	826,005	826,005	826,005	100.0%	0	0	PAGO	12.00	9.00	75.0%	
106835	PAGO DE COMPENSACION AL CUERPO DE SEGURIDAD PUBLICA	32-MORELOS	MORELOS	URBANO	12 FM 32 007	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	-	-	567,120	425,340	425,340	425,340	100.0%	0	0	PAGO	24.00	18.00	75.0%	
121168	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	34-NOCHISTLÁN DE MEJÍA	NOCHISTLÁN DE MEJÍA	URBANO	12FM34021	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NOCHISTLAN	-	-	36,960	36,960	36,960	36,960	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
121100	APORTACION MUNICIPAL PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD	34-NOCHISTLÁN DE MEJÍA	NOCHISTLÁN DE MEJÍA	URBANO	12FM34020	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA	-	-	32,368	32,368	32,368	32,368	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
119064	PAGO AL IMSS POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES	34-NOCHISTLÁN DE MEJÍA	NOCHISTLÁN DE MEJÍA	URBANO	12FM34003	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA FEDERAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	195,400	195,400	195,400	195,400	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
118990	PAGO DE DEUDA CONTRAIDA CON LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO. MES DE ENÉ-DIC. DEUDA A	34-NOCHISTLÁN DE MEJÍA	NOCHISTLÁN DE MEJÍA	URBANO	12FM34001	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	5,000,000	2,916,667	5,000,000	2,916,667	100.0%	0	0	ACCIÓN	12.00	7.00	58.3%	
119713	PAGO DE PRIMA VACACIONAL PARA EMPLEADOS DEL MUNICIPIO	34-NOCHISTLÁN DE MEJÍA	NOCHISTLÁN DE MEJÍA	URBANO	12FM34024	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NOCHISTLAN	-	-	270,566	270,566	270,566	270,566	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
119630	REINTEGRO A TESORERIA MUNICIPA POR EL PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL	34-NOCHISTLÁN DE MEJÍA	NOCHISTLÁN DE MEJÍA	URBANO	12FM34019	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NOCHSITLAN DE MEJIA	-	-	204,255	204,255	204,255	204,255	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
141442	APOYO CON DESPENSAS A PERSONAS DE LA 3ERA EDAD MADRES SOLTERAS PROMOTORAS	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIF	-	-	848,400	411,600	848,400	411,600	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	
91734	MANTENIMIENTO DE LA BASE DE OPERACIÓN MIXTA	55-VILLANUEVA	VILLANUEVA	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	50,000	50,000	50,000	10,547	21.1%	0	0	ACCIÓN	12.00	0.00	0.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SON 12 MESES
92462	PAGO DE BONO MENSUAL	55-VILLANUEVA	VILLANUEVA	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	132,000	132,000	132,000	11,000	8.3%	0	0	ACCIÓN	12.00	0.00	0.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SON 12 MESES
92410	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	55-VILLANUEVA	VILLANUEVA	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	1,916,195	1,916,195	1,916,195	315,550	16.5%	0	0	ACCIÓN	12.00	0.00	0.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SON 12 MESES
91596	PAGO DE PRÉSTAMO CONTRAÍDO CON LA SECRETARIA DE FINANZAS	55-VILLANUEVA	VILLANUEVA	URBANO	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	8,000,000	8,000,000	8,000,000	2,666,668	33.3%	0	0	ACCIÓN	12.00	0.00	0.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SON 12 MESES
45111	APORTACION AL PROGRAMA HABITAT (VERTIENTE CENTROS HISTORICOS)	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	58009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACATECAS	-	-	6,984,296	6,984,296	6,984,296	3,492,148	50.0%	0	0	OTROS	1.00	0.50	50.0%	SE CUBRIO EL 50% DE LA APORTACION
45332	APORTACION AL PROGRAMA HABITAT (VERTIENTE SOCIAL)	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	58012	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACATECAS	-	-	967,830	967,830	967,830	769,768	79.5%	0	0	OTROS	1.00	0.70	70.0%	SE CUBRIO UNA PARTE DE APORTACION
44921	APORTACION AL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 (SOCIAL)	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACATECAS	-	-	1,377,784	1,377,784	1,377,784	1,043,231	75.7%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	SE CUBRIO LA APORTACION CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUB.
44922	APORTACION AL PROGRAMA SUBSEMUN 2012	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	58004	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACATECAS	-	-	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	SE CUBRIO LA APORTACION
45074	APORTACION PARA OBRAS 3X1 2012	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	58007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACATECAS	-	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	A UN NO SE CUBRE LA APORTACION
45180	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA CONVENIR CON OTRAS DEPENDENCIAS	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	58010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACATECAS	-	-	5,120,066	5,120,066	5,120,066	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	NO SE A PAGADO APORTACION
45051	PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEG. PUB. MPAL.	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	58005	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACATECAS	-	-	3,859,398	3,859,398	3,859,398	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: AGUINALDO PARA LA DIR. DE SEG. PUB. MPAL.
44923	PAGO DE CUOTA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE CIUDADES PATRIMONIO MUNDIAL	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	58001	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACATECAS	-	-	350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	SE CUBRIO LA APORTACION
44924	PAGO DE DESPENSAS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUB. MPAL.	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	58002	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACATECAS	-	-	2,187,000	2,187,000	2,187,000	1,298,087	59.4%	0	0	OTROS	12.00	6.00	50.0%	SE ESTA CUBRIENDO EL PAGO MES CON MES
44984	PAGO DE PASIVOS A PROVEEDORES	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	58001	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACATECAS	-	-	1,834,960	1,834,960	1,834,960	1,151,221	62.7%	0	0	OTROS	1.00	0.60	60.0%	SE ESTA CUBRIENDO EL PAGO A PROVEEDORES
45024	PAGO DE PRIMAS VACACIONALES Y DOMINICALES PARA LA DIR. DE SEG. PUB. MPAL.	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	58004	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACATECAS	-	-	741,005	741,005	741,005	293,799	39.6%	0	0	OTROS	1.00	0.30	30.0%	SE CUBRIO UNA PARTE DE PRIMAS
44925	PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUB. MPAL.	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	58003	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACATECAS	-	-	27,787,665	27,787,665	27,787,665	25,464,822	91.6%	0	0	OTROS	12.00	6.00	50.0%	SE CUBRIO EL PAGO DE SUELDOS MES POR MES PARA LA DIR. DE SEG. PUB. MPAL
135566	ADQUISICIÓN DE DE RADIO COMUNICACIÓN	57-TRANCOSO	TRANCOSO	URBANO	12FM57005	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	19,911	19,911	19,911	19,911	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
135544	PAGO DE NOMINA A SEGURIDAD PÚBLICA	57-TRANCOSO	TRANCOSO	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	1,417,348	1,417,348	1,417,348	1,417,348	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
	PENSIONES																							
144665	ESTIMULO ECONOMICO A LOS ADULTOS MAYORES A 60 AÑOS	19-JALPA	JALPA	URBANO	12FM 19 011 CP	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD ESTATAL	MUNICIPIO DE JALPA	-	-	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	OTROS	250.00	250.00	100.0%	METAS: ESTIMULOS
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																							
137430	4.21 PATRIMONIO HISTORICO (MUSEO DE ARTE SACRO) Y FOMENTO AL TURISMO	10-FRESNILLO	FRESNILLO	URBANO	12FM 10025 CP	DESARROLLO ECONÓMICO	TURISMO	TURISMO	ENTIDAD MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE TURISMO	-	-	1,100,000	100,000	100,000	53,178	53.2%	0	0	PROGRAMA	100.00	5.00	5.0%	RESTAURACION DEL MUSEO DE ARTE SACRO 2DA. ETAPA ASI COMO LA PROMOCIÓN TURÍSTICA, EXPOSICIONES Y EVENTOS ESPECIALES. MATERIALES PROMOCIONALES. CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA AL SECTOR TURISMO Y SERVICIOS.
138108	4.8 ASISTENCIA TÉCNICA Y DESARROLLO DE PROYECTOS	10-FRESNILLO	FRESNILLO	URBANO	12 FM 10012 CP Y PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO	-	-	1,000,000	232,000	232,000	232,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	100.00	23.20	23.2%	REALIZACIÓN, VALIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA PROYECTOS PÚBLICO, ASI COMO CONTRATACION EVENTUAL DE PERSONAL OPERATIVO.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS																		TERCER TRIMESTRE de 2012							
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																		ANEXO III							
EJERCICIO FISCAL 2012																									
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE																									
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																									
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																									
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
138934		PAGO DE PASIVOS (DEUDA A VARIOS PROVEEDORES)	15-EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO	EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO	URBANO	12FM15004	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	84,860	79,402	84,860	79,402	100.0%	0	0	ACCIÓN	5.00	4.00	80.0%	
102767		PAGO DE SEGURIDAD PUBLICA	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	002	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACIÓN DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	25,242,487	11,906,561	25,242,487	11,906,561	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.47	47.0%	
102182		PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	001	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	46,223,083	37,598,734	46,223,083	37,598,734	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.81	81.0%	
144056		ADQUISICION DE UNIFORMES DE SEGURIDAD PUBLICA	18-HUANUSCO	HUANUSCO	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	9,327	9,327	9,327	9,327	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
144484		COLOCACION DE MALLA EN EL CAMPO DE BEIS-BOL	18-HUANUSCO	RANCHO NUEVO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	31,727	31,727	31,727	31,508	99.3%	0	0	METRO LINEAL	72.00	72.00	100.0%	
144369		CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA EN LA UNIDAD DEPORTIVA	18-HUANUSCO	HUANUSCO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	89,964	89,964	89,964	89,964	100.0%	0	0	METROS CÚBICOS	65.00	65.00	100.0%	
143530		PAGO DE ADEUDO A LA SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	18-HUANUSCO	HUANUSCO	URBANO	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	1,222,000	1,222,000	1,222,000	611,002	50.0%	0	0	PAGO	12.00	6.00	50.0%	
143867		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	18-HUANUSCO	HUANUSCO	URBANO	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	284,411	284,411	284,411	284,411	100.0%	0	0	PAGO	3.00	3.00	100.0%	
144200		PAVIMENTACION DE LA CALLE S/N DE LA CIENEGA DE SAN FELIPE	18-HUANUSCO	CIÉNEGA DE SAN FELIPE (CIÉNEGA DE ABAJO)	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	163,512	163,512	163,512	163,512	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,010.00	1,010.00	100.0%	
144792		ADQUISICION DE VEHICULOS MARCA TOYOTA HILUX DOBLE CABINA SR CAMIONETA PARA DEPTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL Y PARA EL DEPTO OBRAS PUBLICAS, MOTO KONCEP MOTOR 125 SEMIAUT. DE 4 CAMBIOS CARABELA.	19-JALPA	JALPA	URBANO	12FM 19 014 CP	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALPA	-	-	596,390	288,700	596,390	288,700	100.0%	0	0	VEHÍCULO	3.00	1.00	33.3%	SE ADQUIRIO UN VEHICULO PARA DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
144461		APORTACION MUNICIPAL DE BECAS PARA ALUMNOS DESTACADOS DE VARIOS NIVELES (PESO A PESO)	19-JALPA	JALPA	URBANO	12FM 19 009 CP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	DEPENDENCIA ESTATAL	MUNICIPIO DE JALPA POR LA SEC	-	-	203,250	203,250	203,250	203,250	100.0%	0	0	BECA	271.00	271.00	100.0%	
144055		APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO	19-JALPA	JALPA	URBANO	12FM 19 006 CP	DESARROLLO ECONÓMICO	SERVICIOS FINANCIEROS	FONDOS DE FOMENTO	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	CURSO	30.00	30.00	100.0%	
143161		APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ECONOMICOS (BECAS 2012) A ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS	19-JALPA	JALPA	URBANO	12FM 19 002 CP	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALPA	-	-	757,000	757,000	757,000	757,000	100.0%	0	0	BECA	501.00	501.00	100.0%	BECAS A BECADOS DE ESCASOS RECURSOS
144705		APOYO A PRODUCTORES AGRICOLAS CON ADQUISICION DE SEMILLA DE MAIZ (ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA EN SAGARPA)	19-JALPA	JALPA	URBANO	12FM 19 013 CP	FIES-FEIEF	DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO	INFRAESTRUCTURA RURAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALPA	-	-	40,000	40,000	40,000	40,000	100.0%	0	0	HECTÁREA	100.00	100.00	100.0%	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
142708		PAGO DE PASIVOS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS	19-JALPA	JALPA	URBANO	12FM 19 001 CP	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALPA	-	-	5,000,000	3,333,336	5,000,000	3,333,336	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	PAGO MENSUAL A SECRETARIA DE FINANZAS POR PRÉSTAMO PARA PAGO DE PASIVOS.
149872		PAGO DE ADEUDO CON BANOBRAS DE LOS MESES ENERO-DICIEMBRE 2012	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	12FM22006	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	2,016,504	2,016,504	2,016,504	1,408,232	69.8%	0	0	PAGO	12.00	9.00	75.0%	
149865		PAGO DE ADEUDO CON CONSTRUCCIONES MONTE CRISTO Y/O SALVADOR ESTRADA ALONZO	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	12FM22005	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	11,600	11,600	11,600	11,600	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
139690		PAGO DE ADEUDO CON FERRETERIA BOULEVARES Y/O MARCO ANTONIO CORREA CHACON	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	12FM22002	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	171,874	171,874	171,874	171,874	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
139841		PAGO DE ADEUDO CON HERIBERTO PEREZ GOMEZ	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	12FM22004	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	56,645	56,645	56,645	56,645	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
139774		PAGO DE ADEUDO CON MOVIL PAPELERIA Y/O ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	12FM22003	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	101,895	101,895	101,895	101,895	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
139639		PAGO DE ADEUDO CON PROYECTOS Y DERIVADOS PARA LA CONSTRUCCION DE MABO S.A. DE C.V.	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	12FM22001	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	174,000	174,000	174,000	174,000	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
150348		PAGO DE COMPENSACION A ELEMENTOS DE POLICIA ESTATAL ASIGNADO AL MUNICIPIO DE JUAN ALDAMA POR 7,000.00 PESOS POR 7 QUINCENAS (GESTION REALIZADA ANTE EL GOBIERNO DEL ESTADO)	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	12FM22018	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	49,000	49,000	49,000	49,000	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
149992		PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADSCRITO A SEGURIDAD PUBLICA DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2012	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	12FM22007	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	1,627,500	1,627,500	1,627,500	0	0.0%	0	0	PAGO	12.00	3.00	25.0%	
113551		APORTACIÓN PARA PAGO DE BECAS 3X1	23-JUCHIPLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12FM23006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JUCHIPLA ZACATECAS	-	-	200,500	200,500	200,500	200,500	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
107732		PAGO DE ADEUDO A LA SECRETARÍA DE FINANZAS	23-JUCHIPLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12FM23001	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUCHIPLA ZACATECAS	-	-	591,159	591,159	591,159	591,159	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
108625		PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	23-JUCHIPLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12FM23003	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUCHIPLA ZACATECAS	-	-	1,462,000	1,462,000	1,462,000	675,725	46.2%	0	0	PAGO	1.00	0.46	46.0%	
113586		PAGO DE PASIVOS DEL MES DE AGOSTO	23-JUCHIPLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12FM23010	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JU CHIPLA ZACATECAS	-	-	224,416	224,416	224,416	224,416	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
109104		PAGO DE PASIVOS DEL MES DE JULIO	23-JUCHIPLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12FM23005	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUCHIPLA ZACATECAS	-	-	348,030	348,030	348,030	348,030	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
108908		PAGO DE PASIVOS DEL MES DE JUNIO	23-JUCHIPLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12FM23004	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUCHIPLA ZACATECAS	-	-	299,045	299,045	299,045	299,045	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
113592		PAGO DE PASIVOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	23-JUCHIPLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12FM23011	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JUCHIPLA ZACATECAS	-	-	119,435	119,435	119,435	119,435	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
113558		SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEO DE ZACATECAS	23-JUCHIPLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12FM23007	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JUCHIPLA ZACATECAS	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
150387		APOYO PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE LA MADRE	29-MIGUEL AUZA	MIGUEL AUZA	URBANO	12FM29011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	70,000	70,000	70,000	70,000	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	
150469		APOYO PARA EL FESTEJO DEL DÍA DEL ESTUDIANTE	29-MIGUEL AUZA	MIGUEL AUZA	URBANO	12FM29014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	15,000	15,000	15,000	0	0.0%	0	0	APOYO	1.00	0.00	0.0%	
150403		APOYO PARA EL FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO	29-MIGUEL AUZA	MIGUEL AUZA	URBANO	12FM29012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	
150429		APOYO PARA EL FESTEJO DEL DÍA DEL NIÑO	29-MIGUEL AUZA	MIGUEL AUZA	URBANO	12FM29013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	70,000	70,000	70,000	13,261	18.9%	0	0	APOYO	1.00	0.00	0.0%	
150663		COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PÚBLICA	29-MIGUEL AUZA	MIGUEL AUZA	URBANO	12FM29019	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	
149806		PAGO A FINANZAS POR ADEUDO DE FIN DE AÑO	29-MIGUEL AUZA	MIGUEL AUZA	URBANO	12FM29004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,440,000	96.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
149795		PAGO DE ADEUDO A DIF ESTATAL	29-MIGUEL AUZA	MIGUEL AUZA	URBANO	12FM29003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	147,156	147,156	147,156	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	
150819		PAGO DE ADEUDO A GRUPO ALDAMA	29-MIGUEL AUZA	MIGUEL AUZA	URBANO	12FM29022	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	100,310	100,310	100,310	100,310	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	LA CANTIDAD REAL PROGRAMADA Y EJERCIDA ES DE \$100,310.23 SE CAPTURÓ SIN DECIMALES
149777		PAGO DE ADEUDO A JORGE LOZANO TRIANA	29-MIGUEL AUZA	MIGUEL AUZA	URBANO	12FM29001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	80,000	80,000	80,000	80,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
149784		PAGO DE ADEUDO A JULIO HERNÁNDEZ ÁVALOS	29-MIGUEL AUZA	MIGUEL AUZA	URBANO	12FM29002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	60,000	60,000	60,000	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	
149813		PAGO DE ADEUDO AL PROGRAMA 3X1	29-MIGUEL AUZA	MIGUEL AUZA	URBANO	12FM29005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
149991		PAGO DE NOMINA A SEGURIDAD PÚBLICA	29-MIGUEL AUZA	MIGUEL AUZA	URBANO	12FM29006	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	1,920,000	1,920,000	1,920,000	1,020,455	53.1%	0	0	PAGO	12.00	7.00	58.3%	
106393		PAGO A PROVEEDORES DIVERSOS	32-MORELOS	MORELOS	URBANO	12 FM 32 010	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	-	-	258,089	258,089	258,089	258,089	100.0%	0	0	PAGO	3.00	3.00	100.0%	
106726		PAGO DE PRESTAMO OTORGDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	32-MORELOS	MORELOS	URBANO	12 FM 32 009	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	-	-	2,100,000	1,225,000	1,225,000	1,225,000	100.0%	0	0	PAGO	12.00	9.00	75.0%	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS														TERCER TRIMESTRE de 2012											
ANEXO III																									
EJERCICIO FISCAL 2012														I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES											
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE														(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)											
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
119315		ADQUISICION DE REGALOS PARA EL DIA DE MADRES Y DIA DEL NIÑO, ACTIVIDADES REALIZADAS POR DIF MUNICIPAL	34-NOCHISTLÁN DE MEJÍA	NOCHISTLÁN DE MEJÍA	URBANO	12FM34008	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL	-	-	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	2.00	0.00	0.0%	
120979		APORT. MPAL. PARA BECAS A ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS A EJECUTAR POR MEDIO DEL PROG. 3X1 2012	34-NOCHISTLÁN DE MEJÍA	NOCHISTLÁN DE MEJÍA	URBANO	12FM34026	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA	-	-	310,000	310,000	310,000	310,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
119407		APORT. MPAL. PARA LA REAHABILITACION DE CAMELLON EN BOULEVARD LAS ANIMAS PROG 3X1 2012	34-NOCHISTLÁN DE MEJÍA	DANIEL CAMARENA (LAS ANIMAS)	RURAL	12FM34011	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	20,188	20,188	20,188	20,188	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	OBRA A EJECUTAR POR MEDIO DEL PROGRAMA 3X1 2012
119394		APORT. MPAL. PARA LA REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA EN TLACHICHILA PROG. 3X1 2012	34-NOCHISTLÁN DE MEJÍA	TLACHICHILA	RURAL	12FM34010	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	62,948	62,948	62,948	62,948	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA A EJECUTAR POR EL PROGRAMA 3X1 2012
119211		APORTACION MUNICIPAL PARA EL SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO EN ZACATECAS	34-NOCHISTLÁN DE MEJÍA	NOCHISTLÁN DE MEJÍA	URBANO	12FM3406	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
119589		APOYO PARA EL TRASLADO DEL EQUIPO DE FUT-BOL A LA CD. DE GUADALAJARA AENCUENTRO DEPORTIVO	34-NOCHISTLÁN DE MEJÍA	NOCHISTLÁN DE MEJÍA	URBANO	12FM34015	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA	-	-	12,500	12,500	12,500	12,500	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	
119280		OTORGAMIENTO DE DESPENSAS A GRUPOS VULNERABLE EJERCIDAS POR DIF MUNICIPAL DE FORMA BIMESTRAL.	34-NOCHISTLÁN DE MEJÍA	NOCHISTLÁN DE MEJÍA	URBANO	12FM34007	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL	-	-	300,000	300,000	300,000	150,000	50.0%	0	0	APOYO	6.00	3.00	50.0%	
119025		PAGO DE DEUDA CONTRAIDA CON BANORRRAS POR LA ADQUISICION DE MAQUINARIA DE ENERO-DICIEMBRE 2012	34-NOCHISTLÁN DE MEJÍA	NOCHISTLÁN DE MEJÍA	URBANO	12FM34002	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	2,000,000	1,168,552	2,000,000	1,168,552	100.0%	0	0	ACCIÓN	12.00	7.00	58.3%	DEUDA DESCONTADA DIRECTAMENTE DE LAS PARTICIPACIONES DEL EJERCICIO. Y REINTEGRADA A TESORERIA MUNICIPAL.
119349		PAGO DE MATERIAL FERRETERO UTILIZADO EN LA OBRA DE CONST. DE UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA 2011	34-NOCHISTLÁN DE MEJÍA	NOCHISTLÁN DE MEJÍA	URBANO	12FM34012	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	20,823	20,823	20,823	20,823	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
119123		PAGO DE RECIBOS DE LUZ DE CFE DEL SERVICIO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL PERIODO DE DIC 2011 A ENERO 2012	34-NOCHISTLÁN DE MEJÍA	NOCHISTLÁN DE MEJÍA	URBANO	12FM34004	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA FEDERAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	99,925	99,925	99,925	99,925	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	RECIBOS DE CFE DE POZOS AL SERVICIO DEL SIAPON
119158		PAGO DE RECIBOS DE LUZ DE CFE DE SERVICI POR CARGA MAYOR EN COMUNIDADES DE PASO DE OROZCO, LOS GONZALEZ Y TROJES,	34-NOCHISTLÁN DE MEJÍA	PASO DE OROZCO	RURAL	12FM34005	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA FEDERAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	221,869	221,869	221,869	221,869	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
72222		ADQUISICIÓN DE PATRULLAS (CONVCEESP/2012)	35-NORIA DE ÁNGELES	NORIA DE ÁNGELES	URBANO	12FM35006CP	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POUCÍA	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	246,470	246,470	246,470	246,470	100.0%	0	0	VEHÍCULO	2.00	2.00	100.0%	
72298		ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	35-NORIA DE ÁNGELES	NORIA DE ÁNGELES	URBANO	12FM35007CP	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POUCÍA	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	16,100	16,100	16,100	16,100	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
65153		PAGO DE NÓMINA POR UN AÑO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	35-NORIA DE ANGELES	NORIA DE ANGELES	URBANO	12FM35002CP	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	2,096,440	1,375,659	2,096,440	1,375,659	100.0%	0	0	PAGO	1.00	0.58	58.0%	
115789		ADQUISICION DE PAQUETE PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	40-SAIN ALTO	SAIN ALTO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	150,000.00	150,000.00	100.0%	
160887		ADQUISICION DE UN VEHICULO PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	40-SAIN ALTO	SAIN ALTO	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	23,078	23,078	23,078	23,078	100.0%	0	0	VEHICULO	23,078.00	23,078.00	100.0%	
160835		APORTACION A LA DEPENDENCIA NORMATIVA	40-SAIN ALTO	SAIN ALTO	URBANO	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	210,513	210,513	210,513	210,513	100.0%	0	0	APOYO	210,513.00	210,513.00	100.0%	
151232		APORTACION AL SERVICIO NACIONAL Y ESTATAL DE EMPLEO	40-SAIN ALTO	SAIN ALTO	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS LABORALES	PROMOCIÓN DEL EMPLEO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0.0%	0	0	APOYO	1,500,000.00	0.00	0.0%	
150231		APORTACION ESCUELA DE CALIDAD TELESECUNDARIA MANUEL M. PONCE	40-SAIN ALTO	EL FRESNO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	20,000.00	20,000.00	100.0%	
150216		APORTACION PARA ESCUELA DE CALIDAD EN ESCUELA TELESECUNDARIA TIERRA Y LIBERTAD	40-SAIN ALTO	LUIS MOYA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	35,000	35,000	35,000	35,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	35,000.00	35,000.00	100.0%	
150244		APORTACION PARA ESCUELA DE CALIDAD EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL ALEMAN	40-SAIN ALTO	SAIN ALTO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	25,000.00	25,000.00	100.0%	
150297		APORTACION PARA ESCUELA DE CALIDAD EN ESCUELA TELESECUNDARIA MOCTEZUMA	40-SAIN ALTO	EL SAUZ	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	35,000	35,000	35,000	35,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	35,000.00	35,000.00	100.0%	
150063		APORTACION PARA ESCUELA DE CALIDAD EN JARDIN DE NIÑOS JUAN ENRIQUE PESTALOZZI	40-SAIN ALTO	SAIN ALTO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	35,000	35,000	35,000	35,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	35,000.00	35,000.00	100.0%	
149856		APORTACION PARA ESCUELA DE CALIDAD, TELESECUNDARIA INDEPENDENCIA	40-SAIN ALTO	CAÑAS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	35,000	35,000	35,000	35,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	35,000.00	35,000.00	100.0%	
150407		APORTACION PARA ESCUELA DE CALIDAD EN ESCUELA SECUNDARIA BENITO JUAREZ	40-SAIN ALTO	SAIN ALTO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	35,000	35,000	35,000	35,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	35,000.00	35,000.00	100.0%	
150565		APORTACION PARA ESCUELA DE CALIDAD EN JARDIN DE NIÑOS LIC. GENARO BORREGO ESTRADA	40-SAIN ALTO	SAIN ALTO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	50,000.00	50,000.00	100.0%	
149982		APORTACION PARA ESCUELA DE CALIDAD EN JARDIN DE NIÑOS RAMON LOPEZ VELARDE	40-SAIN ALTO	SAIN ALTO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	35,000	35,000	35,000	35,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	35,000.00	35,000.00	100.0%	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE																								
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																								
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
149851	APORTACION PARA LA ESCUELA DE CALIDAD ESCUELA PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL	40-SAIN ALTO	CANTUNA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	35,000	35,000	35,000	35,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	35,000.00	35,000.00	100.0%	
114847	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA ENTRE LAS CALLES, HIDALGO, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, FCO. I MADERO, Y CALLE JUAREZ	40-SAIN ALTO	SAIN ALTO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	892,905	892,905	892,905	178,581	20.0%	0	0	OBRA	892,905.00	178,581.00	20.0%	
114952	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE COMPUTO EN COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL SAIN ALTO	40-SAIN ALTO	SAIN ALTO	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	DESARROLLO TECNOLÓGICO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	5,920	5,920	5,920	5,920	100.0%	0	0	OBRA	5,920.00	5,920.00	100.0%	
161662	PAGO DE MOVILIARIO PARA REUNION DE CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL	40-SAIN ALTO	SAIN ALTO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIEDNCIA MUNICIPAL	-	-	1,700	1,700	1,700	1,700	100.0%	0	0	PAGO	1,700.00	1,700.00	100.0%	
161806	PAGO DE MOVILIARIO PARA REUNION DE CONSEJO DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	40-SAIN ALTO	SAIN ALTO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIEDNCIA MUNICIPAL	-	-	1,000	1,000	1,000	1,000	100.0%	0	0	PAGO	1,000.00	1,000.00	100.0%	
115682	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	40-SAIN ALTO	SAIN ALTO	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	1,513,803	1,513,803	1,513,803	119,400	7.9%	0	0	PAGO	1,513,803.00	119,400.00	7.9%	
114750	PRESTAMO PAGO DE AGUINALDOS	40-SAIN ALTO	SAIN ALTO	URBANO	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESTAMO PARA AGUINALDOS	-	-	1,600,000	1,600,000	1,600,000	133,333	8.3%	0	0	APOYO	1,600,000.00	133,333.00	8.3%	
151068	PROGRAMA DE BECAS CONVENIDAS CON GOBIERNO DEL ESTADO (SEC)	40-SAIN ALTO	SAIN ALTO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	265,500	262,500	262,500	262,500	100.0%	0	0	BECA	262,500.00	262,500.00	100.0%	
150591	PROGRAMA DE BECAS 3X1 PARA ALUMNOS DE ESCASOS RECURSOS	40-SAIN ALTO	SAIN ALTO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	292,500	292,500	292,500	292,500	100.0%	0	0	BECA	292,500.00	292,500.00	100.0%	
130600	ADQUISICION DE EQUIPO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA (CHALECOS ANTIBALAS)	42-SOMBRERETE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	652,500	652,500	652,500	652,500	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
129849	BONO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	42-SOMBRERETE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	2,340,000	2,340,000	2,340,000	1,353,000	57.8%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
129866	PAGO DE PASIVOS A DIFERENTES PROVEEDORES	42-SOMBRERETE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPALES	-	-	3,101,782	3,101,782	3,101,782	2,073,963	66.9%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
129852	PAGO DE PASIVOS A DIFERENTES PROVEEDORES	42-SOMBRERETE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPALES	-	-	958,391	958,391	958,991	958,391	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
129847	PAGO DE PRESTAMO A LA SECRETARIA DE GOBIERNO DEL ESTADO	42-SOMBRERETE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPALES	-	-	13,300,000	13,300,000	13,300,000	7,758,333	58.3%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
91011	ADQUISICION DE LAMPARAS PARA SEGURIDAD PUBLICA	45-TEPECHITLÁN	TEPECHITLÁN	URBANO	-	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	6,360	6,360	6,360	6,360	100.0%	0	0	PIEZA	3.00	3.00	100.0%	
90479	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	45-TEPECHITLÁN	TEPECHITLÁN	URBANO	-	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	18,032	18,032	18,032	18,032	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
90978	PAGO DE ANTIDOPING PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	45-TEPECHITLÁN	TEPECHITLÁN	URBANO	-	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	3,780	3,780	3,780	3,780	100.0%	0	0	ESTUDIO	16.00	16.00	100.0%	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS																								
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública														TERCER TRIMESTRE de 2012										
ANEXO III																								
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																								
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																								
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
87971	PAGO DE PASIVOS	45-TEPECHTLÁN	TEPECHTLÁN	URBANO	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	550,000	550,000	550,000	265,551	48.3%	0	0	PAGO	10.00	5.00	50.0%	
87669	PAGO DE PRESTAMO A GODEZAC E INTERESES	45-TEPECHTLÁN	TEPECHTLÁN	URBANO	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	2,200,000	2,200,000	2,200,000	1,489,536	67.7%	0	0	PAGO	10.00	6.00	60.0%	
70337	ADQUISICION DE EQUIPO ANTIMOTINES PARA SEGURIDAD PUBLICA	46-TEPETONGO	TEPETONGO	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNIPAL	-	-	1,073	1,073	1,073	1,073	100.0%	0	0	ACCIÓN	0.00	0.00	0.0%	ADQUISICION DE EQUIPO ANTIMOTINES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA.
70422	ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	46-TEPETONGO	TEPETONGO	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	1,790	1,790	1,790	1,790	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA.
71921	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LAS CUMBRES	46-TEPETONGO	TEPETONGO	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	220,009	220,009	220,009	220,009	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EL FRACC. LAS CUMBRES.
71568	APORT. AL PROG. 3X1 PARA LA OBRA RESTAURACION DEL TEMPLO SAN JUAN BAUTISTA	46-TEPETONGO	TEPETONGO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	240,150	240,150	240,150	240,150	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	APORTACION AL PROGRAMA 3X1 PARA LA OBRA RESTAURACION DEL TEMPLO DE SAN JUAN BAUTISTA DE LA CABECERA MUNICIPAL.
71142	APORTACION AL KINDER ELODIA DE LA TORRE	46-TEPETONGO	TEPETONGO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	APOYO AL KINDER ELODIA DE LA TORRE DE LA CABECERA MUNICIPAL.
71226	APORTACION AL PROGRAM 3X1 PARA LA OBRA CONST. DE DOMO EN LA ESC. SEC. ARQ. DAMASO MUÑETON	46-TEPETONGO	TEPETONGO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	94,250	94,250	94,250	94,250	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	APORTACION AL PROGRAMA 3X1 PARA LA OBRA RESTAURACION DEL TEMPLO DE SAN JUAN EN LA CABECERA MUNICIPAL.
70840	APOYO A LA ESC. SEC. ARQ. DAMASO MUÑETON	46-TEPETONGO	TEPETONGO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	APOYO A LA ESC. SEC. ARQ. DAMASO MUÑETON DE LA CABECERA MUNICIPAL.
71069	APOYO A LA ESC. TELESECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEO	46-TEPETONGO	EL CUIDADO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	APOYO A LA ESC. TELESECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEO DE LA COMUNIDAD DEL CUIDADO
70971	APOYO A LA ESC. TELESECUNDARIA GENERAL LAZARO CARDENAS	46-TEPETONGO	BUENAVISTA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	APOYO A LA ESC. TELESECUNDARIA GENERAL LAZARO CARDENAS DE LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA.
71727	CONVENIO CON SECOP	46-TEPETONGO	TEPETONGO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	409,200	409,200	409,200	409,200	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO CON SECOP PARA EL PROGRAMA PESO X PESO.
71820	PAGO DE BECAS A 175 ALUMNOS DE NIVEL PRIMARIA	46-TEPETONGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	297,500	297,500	297,500	297,500	100.0%	0	0	BECA	1.00	1.00	100.0%	PAGO DE 175 BECAS A LAUMNOS DE NIVEL PRIMARIA
71663	PINTURA EN EXTERIOR DE LA CAPILLA DE LA VIRGEN DEL REFUGIO	46-TEPETONGO	ESTANCIA DE LOS BERUMEN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	110,111	110,111	110,111	110,111	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	PINTURA EN EXTERIOR DE LA CAPILLA DE LA VIRGEN DEL REFUGIO DE LA COMUNIDAD DE LA ESTANCIA DE LOS BERUMEN
142149	ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	ENTIDAD MUNICIPAL	SEGURIDAD PUBLICA	-	-	739,410	739,410	739,410	739,410	100.0%	0	0	VEHÍCULO	0.00	0.00	0.0%	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
141372		APORTACION A PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	CENTRO DE CULTURA	-	-	218,000	218,000	218,000	218,000	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	
141488		APORTACION MUNICIPAL AL INSTITUTO ZACATECANO DE CULTURA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	CULTURA	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	
142520		APORTACION MUNICIPAL Y DEL CLUB AL PROGRAMA 3X1 PARA BECAS A ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA, SUPERIOR Y MEDIO SUPERIOR	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	CULTURA	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	BECA	0.00	0.00	0.0%	
141216		PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE TLALTENANGO	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	URBANO	-	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA	-	-	4,924,151	3,626,377	4,924,151	3,626,377	100.0%	0	0	TRABAJADOR	52.00	52.00	100.0%	
139405		PAGO DE PASIVOS DE ADEUDO DE DIFERENCIA DE COSTO DE LA ADQUISICION DE DESPENSAS EJERCICIO 2011	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	URBANO	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA	-	-	58,000	58,000	58,000	58,000	100.0%	0	0	CRÉDITO	1.00	1.00	100.0%	
94432		ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESARROLLO ADMINISTRATIVO	55-VILLANUEVA	VILLANUEVA	URBANO	-	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	EDIFICIOS DE GOBIERNO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	44,308	44,308	44,308	2,698	6.1%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	
93147		APORTACION A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 29	55-VILLANUEVA	TAYAHUA (SAN JOSÉ DE TAYAHUA)	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	17,500	17,500	17,500	17,500	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
93100		APORTACION A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 75	55-VILLANUEVA	VILLANUEVA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	17,500	17,500	17,500	17,500	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
92927		APORTACION A SEIS ESCUELAS INTEGRADAS AL PROGRAMA	55-VILLANUEVA	VILLANUEVA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	150,000	150,000	150,000	115,000	76.7%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	
94291		APORTACION AL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE 17 HELEN KELLER	55-VILLANUEVA	VILLANUEVA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	17,500	17,500	17,500	12,500	71.4%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.70	70.0%	
92765		APORTACION AL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO BERUMEN VARELA	55-VILLANUEVA	VILLANUEVA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	17,500	17,500	17,500	17,500	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
92818		APORTACION AL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL	55-VILLANUEVA	TARASCO (SAN ANTONIO DE TARASCO)	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	17,500	17,500	17,500	15,000	85.7%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.75	75.0%	
92208		CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	55-VILLANUEVA	VILLANUEVA	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	25,000	25,000	25,000	10,530	42.1%	0	0	ACCIÓN	12.00	0.00	0.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SON 12 MESES

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
92350		RENTA DE LA CASA DE SEGURIDAD PUBLICA	55-VILLANUEVA	VILLANUEVA	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	48,000	48,000	48,000	24,000	50.0%	0	0	ACCIÓN	12.00	6.00	50.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SON 12 MESES
136881		ADQUISICIÓN DE TURBO PARA BULDOZER	57-TRANCOSO	TRANCOSO	URBANO	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	29,032	29,032	29,032	29,032	100.0%	0	0	PESOS	1.00	1.00	100.0%	
135691		PADQUISICION DE VEHICULOS PARA SEGURIDAD PÚBLICA	57-TRANCOSO	TRANCOSO	URBANO	12FM57008	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	337,852	337,852	337,852	337,852	100.0%	0	0	VEHICULO	4.00	4.00	100.0%	
135479		PAGO A BANOBRAS	57-TRANCOSO	TRANCOSO	URBANO	12FM57003	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	623,041	623,041	623,041	623,041	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	
134847		PAGO A LA SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO (AGUINALDO)	57-TRANCOSO	TRANCOSO	URBANO	12FM57001	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDECIA MUNICIPAL	-	-	1,746,500	1,746,500	1,746,500	1,682,500	96.3%	0	0	CONVENIO	1.00	0.96	96.0%	
135220		PAGO A LA SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO (EX-REGIDORES)	57-TRANCOSO	TRANCOSO	URBANO	12FM57002	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	0	0	0	0	0.0%	0	0	CONVENIO	0.00	0.00	0.0%	OBRA CANCELADA
136008		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (POZO DE AGUA POTABLE)	57-TRANCOSO	TRANCOSO	URBANO	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	196,832	196,832	196,832	196,832	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
136233		PAGO DE FINIQUITO	57-TRANCOSO	TRANCOSO	URBANO	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	32,945	32,945	32,945	32,945	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
136687		PAGO DE SUPERVISIÓN CRUCE DE RED DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE DEL CARMEN KM 116-111	57-TRANCOSO	TRANCOSO	URBANO	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	25,470	25,470	25,470	25,470	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
		OBLIGACIONES FINANCIERAS																							
121513		PAGO DE DEUDA CONTRAIDA CON LA SECRETARIA DE FINANZAS (UTILIZADO PARA PAGO DE AGUINALDOS 2011)	4-BENITO JUÁREZ	FLORENCIA	URBANO	12FM04001	DESARROLLO ECONOMICO	SERVICIOS FINANCIEROS	FONDOS DE FOMENTO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	829,677	829,677	829,677	691,400	83.3%	0	0	PAGO	829,677.00	691,400.00	83.3%	
137222		1.1 PAGO DE PASIVOS	10-FRESNILLO	FRESNILLO	URBANO	12 FM 10001 CP	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA	-	-	20,000,000	17,913,327	17,913,327	17,913,327	100.0%	0	0	PROGRAMA	100.00	99.00	99.0%	PAGO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS (COMPROMISOS CONTRAIDOS POR PARTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y FINANZAS)
108138		ADEUDO CON DIFERENTES PROVEEDORES	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	NIEVES	URBANO	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	634,431	634,431	634,431	245,245	38.7%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.38	38.0%	
107498		ADEUDO CON LA SECRETARÍA DE FINANZAS	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	NIEVES	URBANO	12FM14006	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,500,000	75.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.75	75.0%	
143770		PAGO DE PASIVOS A DIVERSOS PROVEEDORES	16-GENERAL PÁNFILO NATERA	GENERAL PÁNFILO NATERA	URBANO	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	3,830,726	2,181,264	701,448	2,181,264	100.0%	0	0	ACCIÓN	3,830,726.02	2,181,264.12	56.9%	
143452		PAGO DE PRESTAMO A GODEZAC	16-GENERAL PÁNFILO NATERA	GENERAL PÁNFILO NATERA	URBANO	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	311,916,498	217,583,166	0	217,583,166	100.0%	0	0	ACCIÓN	3,119,164.98	2,175,831.66	69.8%	
144040		PAGO DE PRESTAMO A GODEZAC	16-GENERAL PÁNFILO NATERA	GENERAL PÁNFILO NATERA	URBANO	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	3,119,164	2,175,831	0	2,175,831	100.0%	0	0	ACCIÓN	3,119,164.98	2,175,831.66	69.8%	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
36374		PAGO A LA SECRETARIA DEFINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO, POR PRESTAMO PARA SUBSIDIO AL PATRONATO DE LA FERIA DE PRIMAVERA 2012	20-JEREZ	JEREZ DE GARCÍA SALINAS	URBANO	12FM20 019	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0.0%	0	0	PAGO	1.00	0.00	0.0%	
39692		PAGO DE CUOTA OBRERO PATRONAL, CORRESPDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2012	20-JEREZ	JEREZ DE GARCÍA SALINAS	URBANO	12FM20 024	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	425,994	425,994	425,994	425,994	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
40011		PAGO DE CUOTA OBRERO PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AL EJERCICIO 2012	20-JEREZ	JEREZ DE GARCÍA SALINAS	URBANO	12FM20 030	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	438,889	438,889	438,889	438,889	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
35453		PAGO DE FINANCIAMIENTO A LA SECRETARIA DE FINANZAS (PAGO A PROVEEDORES Y ACREEDORES)	20-JEREZ	JEREZ DE GARCÍA SALINAS	URBANO	12FM20 017CP	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	2,800,000	2,800,000	2,800,000	0	0.0%	0	0	PAGO	1.00	0.00	0.0%	
39735		PAGO DE HONORARIOS ASESOR DE SEGURO SOCIAL (C.P. IGNACIO RIVAS GOMEZ)	20-JEREZ	JEREZ DE GARCÍA SALINAS	URBANO	12FM 20 026	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	1.00	1.00	100.0%	
39712		PAGO DE RCV (RIESGOS CESANTIA Y VEJEZ) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, EJERCICIO 2012	20-JEREZ	JEREZ DE GARCÍA SALINAS	URBANO	12FM 20 025	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	351,290	351,290	351,290	351,290	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
39753		RESUMEN DE CUOTAS OBRERO PATRONALES OMITIDAS, EJERCICIO 2010	20-JEREZ	JEREZ DE GARCÍA SALINAS	URBANO	12FM20 027	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	948,554	948,554	948,554	948,284	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
142350		ADQUISICION DE INSUMOS PARA ALUMBRADO PUBLICO	24-LORETO	LORETO	URBANO	017	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	-	-	119,318	119,318	119,318	119,318	100.0%	0	0	PAGO	119,318.00	119,318.00	100.0%	
142566		ADQUISICION DE VEHICULO (SALDO PENDIENTE)	24-LORETO	LORETO	URBANO	019	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	-	-	75,000	73,600	75,000	73,600	100.0%	0	0	PAGO	75,000.00	73,600.00	98.1%	
139909		APOYO PARA LA OBRA DE LA COM. DE SAN MARCOS	24-LORETO	SAN MARCOS	URBANO	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	-	-	70,000	70,000	70,000	70,000	100.0%	0	0	APOYO	70,000.00	70,000.00	100.0%	
139423		AUMENTO A PAGO CONSTR. 3A. ETAPA CASA DE LA CULTURA	24-LORETO	LORETO	URBANO	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	-	-	11,067	11,067	11,067	11,067	100.0%	0	0	PAGO	11,067.00	11,067.00	100.0%	
141029		PAGO DE CUOTA OBRERO PATRONAL Y R.C.V. BIMESTRAL	24-LORETO	LORETO	URBANO	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	-	-	4,941,301	2,609,871	4,941,301	2,609,871	100.0%	0	0	PAGO	4,941,301.00	2,609,871.00	52.8%	
140372		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO DE AGUA POTABLE NO. 3	24-LORETO	LORETO	URBANO	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	-	-	690,420	359,082	690,420	359,082	100.0%	0	0	PAGO	690,420.00	359,082.00	52.0%	
141150		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE AGUA POTABLE	24-LORETO	LORETO	URBANO	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	-	-	2,274,168	1,411,768	2,274,168	1,411,768	100.0%	0	0	PAGO	2,274,167.00	1,411,768.00	62.1%	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
139592	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 1A. Y ZDA. QNA. DE AGOSTO	24-LORETO	LORETO	URBANO	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	-	-	612,091	612,091	612,091	612,091	100.0%	0	0	PAGO	612,091.00	612,091.00	100.0%	
140123	PAGO DE PASIVO (AL SAT)	24-LORETO	LORETO	URBANO	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	-	-	617,240	617,235	617,240	617,235	100.0%	0	0	PAGO	617,240.00	617,235.00	100.0%	
141572	PAGO DE PASIVO (FINANCIAMIENTO DE DOMO ESTRUCTURAL ESC. PRIM. CLUB DE LEONES	24-LORETO	LORETO	URBANO	007	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	-	-	147,837	147,837	147,837	147,837	100.0%	0	0	PAGO	147,837.00	147,837.00	100.0%	
139194	PAGO DE PASIVOS A PROVEEDORES	24-LORETO	LORETO	URBANO	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	-	-	18,076	15,000	18,076	15,000	100.0%	0	0	PAGO	18,076.00	15,000.00	83.0%	
141228	PAGO DE PASIVOS (FINANCIAMIENTO CONSTR. DE LA 3RA. ETAPA DE LA CASA DE LA CULTURA	24-LORETO	LORETO	URBANO	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	-	-	675,000	675,000	675,000	675,000	100.0%	0	0	PAGO	675,000.00	675,000.00	100.0%	
142219	PAGO DE PASIVOS (IMPRESION DE MONOGRAFIA)	24-LORETO	LORETO	URBANO	006	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	PAGO	500,000.00	500,000.00	100.0%	
140841	PAGO DE PRESTAMO A FINANZAS PARA CUBRIR OBLIGACIONES DE FIN DE AÑO	24-LORETO	LORETO	URBANO	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	-	-	7,000,000	4,666,665	7,000,000	4,666,665	100.0%	0	0	PAGO	7,000,000.00	4,666,665.00	66.7%	
121426	PAGO DE PASIVOS A DIFERENTES PROVEEDORES	30-MOMAX	MOMAX	URBANO	003	DESARROLLO ECONOMICO	SERVICIOS FINANCIEROS	FONDOS DE FOMENTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	267,666	267,666	267,666	109,866	41.0%	0	0	OTROS	1.00	0.41	41.0%	LA DEUDA SE REPARTE ENTRE DIFERENTES PROVEEDORES
121653	PAGO DE PASIVOS A DIFERENTES PROVEEDORES	30-MOMAX	MOMAX	URBANO	001	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	800,000	800,000	169,600	570,345	71.3%	0	0	OTROS	12.00	8.55	71.3%	LOS RECURSOS SE UTILIZARAN PARA PAGAR DEUDA CONTRAIDA CON FINANZAS
64750	APORTACIÓN A INSTITUTO ZACATECANO DE CULTURA	35-NORIA DE ANGELES	NORIA DE ANGELES	URBANO	12FM35004CP	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
64888	APORTACIÓN A PROGRAMA NACIONAL DE BECAS PARA LA EDUCACIÓN	35-NORIA DE ANGELES	NORIA DE ANGELES	URBANO	12FM35008CP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	190,500	190,500	190,500	190,500	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
64607	PAGO A SECRETARÍA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	35-NORIA DE ANGELES	NORIA DE ANGELES	URBANO	12FM35001CP	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	2,400,000	1,426,851	2,400,000	1,426,851	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
10391	EXAMEN ANTIDOPING Y PSICOMETRICO A 66 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	12FM39014CP	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA	-	-	15,180	15,180	15,180	15,180	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: ADEUDO
10335	PAGO DE ADEUDO A LA SRIA DE FINANZAS POR EMPRESTITO PAGOS DE FIN DE AÑO	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	12FM39004CP	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA	-	-	10,000,000	10,000,000	6,666,665	6,666,665	66.7%	0	0	OTROS	1.00	0.67	67.0%	METAS: ADEUDO
10306	PAGO DE PASIVO A GASOLINERA FAJA DE ORO, S.A DE C.V.	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	12FM39001CP	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA	-	-	873,147	873,147	873,147	873,147	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: ADEUDO
10320	PAGO FALTANTE CONVENIO AGUA POTABLE ZONA CENTRO	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	12FM39002CP	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	CEAPA	-	-	789,299	789,299	789,299	789,299	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: ADEUDO

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
70240		CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESC. MIGUEL HIDALGO	46-TEPETONGO	TEPETONGO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	391,122	391,122	391,122	391,122	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	PAGO DE ADEUDO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA MUGUEL HIDALGO ...
141003		ADQUISICION DE EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO RICOH AFICIO	49-VALPARAÍSO	VALPARAISO	URBANO	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	71,748	71,748	71,748	71,748	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
		ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA																							
137263		2.1 SEGURIDAD PÚBLICA	10-FRESNILLO	FRESNILLO	URBANO	12 FM 10002 CP	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA	-	-	10,500,000	10,500,000	10,500,000	10,500,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	100.00	100.00	100.0%	PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA
137287		2.2 APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA SUBSEMUN	10-FRESNILLO	FRESNILLO	URBANO	12 FM 10003 CP	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	-	-	3,000,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	100.00	70.00	70.0%	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA SUBSEMUN, CONVENIO ESTABLECIDO CON CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
108290		APORTACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA PATRULLA PARA SEGURIDAD PÚBLICA (CONVENIO CON EL CESP)	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	NIEVES	URBANO	12FM14017	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	123,235	123,235	123,235	123,235	100.0%	0	0	VEHÍCULO	1.00	1.00	100.0%	
108452		APORTACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE 20 UNIFORMES PARA SEGURIDAD PÚBLICA (CONVENIO CON EL CESP)	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	NIEVES	URBANO	12FM14016	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	CESP	-	-	12,880	12,880	12,880	12,880	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	
108509		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA PRINCIPAL A BASE DE CANCELERÍA DE ALUMINIO EN EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	NIEVES	URBANO	12FM14020 CP	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	29,421	29,421	29,421	29,421	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
144145		PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	16-GENERAL PANFILO NATERA	GENERAL PÁNFILO NATERA	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POUCÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	2,731,733	1,605,951	95,800	1,605,951	100.0%	0	0	PAGO	2,731,733.00	1,605,951.67	58.8%	
39515		ADQUISICION DE 144 UNIFORMES (CACHUCHAS, CAMISOLA, PANTALON, BOTAS Y CHAMARRAS PARA SEGURIDAD PUBLICA)	20-JEREZ	JEREZ DE GARCÍA SALINAS	URBANO	12FM20 022	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	92,736	92,736	92,736	92,736	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	
39433		ADQUISICION DE 2 PATRULLAS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	20-JEREZ	JEREZ DE GARCÍA SALINAS	URBANO	12FM 20 021	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	246,470	246,470	246,470	246,470	100.0%	0	0	VEHÍCULO	1.00	1.00	100.0%	
39792		CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	20-JEREZ	JEREZ DE GARCÍA SALINAS	URBANO	12FM 20 028	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	69,500	69,500	69,500	69,500	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
40090		PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	20-JEREZ	JEREZ DE GARCÍA SALINAS	URBANO	12FM20 031	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	269,994	269,994	269,994	269,994	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

EJERCICIO FISCAL 2012

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre
															Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25	
35387		PAGO DE 130 UNIFORMES COMPLETOS (CAMISOLA, PANTALON, GORRA Y PLAYERA, 130 FORNITURAS, 30 CHALECOS ANTIBALAS, 60 PLACAS DE POLIETILENO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	20-JEREZ	JEREZ DE GARCÍA SALINAS	URBANO	12FM 20 013 CP	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	892,968	892,968	892,968	892,968	100.0%	0	0	ACCIÓN		1.00	1.00	100.0%	
10430		ADQUISICION DE UN VEHICULO PICK-UP 8 CILINDROS A TRAVES DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	12FM39022CP	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	SEGURIDAD PUBLICA	-	-	123,235	123,235	123,235	123,235	100.0%	0	0	VEHICULO		1.00	1.00	100.0%	ESTATAL 123,235
10478		ADQUISICION DE 12 RADIOS PORTATILES Y 3 RADIOS MOVILES PARA PROTECCION CIVIL	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	12FM39028CP	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL	PROTECCIÓN CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	86,509	86,509	86,509	86,509	100.0%	0	0	OTROS		15.00	15.00	100.0%	METAS: RADIOS
10403		NOMINA DE ENERO A DIC 2012 PARA 90 EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	12FM39016CP	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA	-	-	5,935,791	5,935,791	2,337,591	2,337,591	39.4%	0	0	OTROS		12.00	4.70	39.2%	METAS: NOMINA MENSUALIDADES
10467		16 JUEGOS DE UNIFORMES PARA PROTECCION CIVIL	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	12FM39027CP	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL	PROTECCIÓN CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	54,863	54,863	54,863	54,863	100.0%	0	0	OTROS		16.00	16.00	100.0%	METAS: UNIFORMES
10395		20 CHALECOS ANTIBALAS NIVEL III-A, PARA AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	12FM39015CP	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	SEGURIDAD PUBLICA	-	-	174,000	174,000	174,000	174,000	100.0%	0	0	PIEZA		20.00	20.00	100.0%	
10427		91 JUEGOS DE UNIFORMES PARA AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA A TRAVES DEL CONSEJO ESTATAL	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	12FM39021CP	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	SEGURIDAD PUBLICA	-	-	58,604	58,604	58,604	58,604	100.0%	0	0	OTROS		91.00	91.00	100.0%	ESTATAL 58,604
70497		ADQUISICION DE PLAYERAS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	46-TEPETONGO	SANTA ROSA	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	5,521	5,521	5,521	5,521	100.0%	0	0	ACCIÓN		1.00	1.00	100.0%	ADQUISICION DE PLAYERAS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.
70717		ADQUISICION DE DOS ACUMULADORES PARA LAS PATRULLAS.	46-TEPETONGO	TEPETONGO	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	2,540	2,540	2,540	2,540	100.0%	0	0	ACCIÓN		1.00	1.00	100.0%	ADQUISICION DE DOS ACUMULADORES PARA LAS PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA.
70597		ADQUISICION DE NEOMATICOS PARA PATRULLAS	46-TEPETONGO	TEPETONGO	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PRISIONES	COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	35,300	35,300	35,300	35,300	100.0%	0	0	ACCIÓN		1.00	1.00	100.0%	ADQUISICION DE LLANTAS PARA LAS PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA.
142790		ADQUISICION DE RADIOS PORTATILES	49-VALPARAÍSO	VALPARAISO	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	137,860	137,860	137,860	81,638	59.2%	0	0	PIEZA		20.00	11.80	59.0%	
149601		ADQUISICION DE SEGUROS S.A.B	49-VALPARAÍSO	VALPARAISO	URBANO	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100.0%	0	0	PERSONA		80.00	80.00	100.0%	
150064		ADQUISICION DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA	49-VALPARAÍSO	VALPARAISO	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	56,000	56,000	56,000	20,093	35.9%	0	0	PIEZA		20.00	8.00	40.0%	
141719		ADQUISICION DE VEHICULO PARA EL CUERPO DE SEGURIDAD PUBLICA	49-VALPARAÍSO	VALPARAISO	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VAPARAISO	-	-	980,000	980,000	980,000	855,919	87.3%	0	0	VEHICULO		2.00	1.72	86.0%	
142757		NOMINA PARA SEGURIDAD PUBLICA	49-VALPARAÍSO	VALPARAISO	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	-	3,000,000	3,000,000	3,000,000	1,491,890	49.7%	0	0	PAGO		1.00	0.50	50.0%	
		PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL EMPLEO O BIENESTAR DE LA POBLACIÓN																								

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
122153		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN BARRIO DULCES NOMBRES	4-BENITO JUÁREZ	LOS DORMIDOS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	375,582	375,582	375,582	0	0.0%	0	0	POSTE	375,582.00	0.00	0.0%	
121948		APORTACIÓN MUNICIPAL PARA CONVENIO CON COBAEZ PESO A PESO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULA EN COLEGIO DE BACHILLERES EN FLORENCIA	4-BENITO JUÁREZ	FLORENCIA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	100,000	100,000	10,000	0	0.0%	0	0	AULA	100,000.00	0.00	0.0%	
121776		APORTACION MUNICIPAL PARA CONVENIO PESO POR PESO CON IZC PARA FORTALECER EL SISTEMA DE FONDO DE CULTURA MUNICIPAL 2012	4-BENITO JUÁREZ	FLORENCIA	URBANO	12FM004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	APOYO	150,000.00	150,000.00	100.0%	
121741		APORTACION PARA LA REMODELACION DEL SISTEMA DE COMPUTO DEL COLEGIO DE BACHILLERES PROGRAMA PESO POR PESO CONVENIDO CON COBAEZ	4-BENITO JUÁREZ	FLORENCIA	URBANO	12FM04003CP	DESARROLLO ECONÓMICO	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	DESARROLLO TECNOLÓGICO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	40,000	40,000	40,000	40,000	100.0%	0	0	EQUIPO	40,000.00	40,000.00	100.0%	
121822		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION DE PLATAFORMA EN FRACCIONAMIENTO NUEVO 2012	4-BENITO JUÁREZ	FLORENCIA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	150,000	150,000	150,000	64,960	43.3%	0	0	MÁQUINA	150,000.00	64,960.00	43.3%	
138864		4.10 CAPACITACIÓN PARA EL AUTOEMPLEO (INCLUYE OPERACIÓN CDCS)	10-FRESNILLO	FRESNILLO	URBANO	12 FM 10014 CP Y PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO	-	-	10,500,000	3,756,744	3,756,744	3,756,744	100.0%	0	0	PROGRAMA	100.00	36.00	36.0%	OPERACIÓN DE LOS CENTROS DESARROLLO COMUNITARIO. CAPACITACIÓN AUTOEMPLEO EN SECTORES URBANO Y RURAL.
137369		4.11 EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS UNIDADES DEL DIF MUNICIPAL, ASÍ COMO DE CAPACITACIÓN	10-FRESNILLO	FRESNILLO	URBANO	12 FM 10015 CP Y PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL	-	-	3,000,000	1,819,690	1,819,690	1,819,690	100.0%	0	0	PROYECTO	100.00	86.00	86.0%	EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS UNIDADES DEL DIF MUNICIPAL, CAPACITACION, APOYO DE DESPENSAS PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS
138986		4.12 CONVENIO CAPACITACION SNE	10-FRESNILLO	FRESNILLO	URBANO	12 FM 10016 CP Y PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO	-	-	3,000,000	2,847,192	2,847,192	2,847,192	100.0%	0	0	PROGRAMA	100.00	95.00	95.0%	SE REALIZARAN CAPACITACIONES EN EL MEDIO URBANO Y RURAL, CONVENIO ESTABLECIDO CON EL SEE Y SNE
138481		4.13 ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA	10-FRESNILLO	FRESNILLO	URBANO	12 FM 10017 CP Y PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100.0%	0	0	BECA	100.00	100.00	100.0%	APOYO DE BECAS PARA ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS, DE NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA
137478		4.14 PROGRAMA RESCATE DE LOS ABUELOS	10-FRESNILLO	FRESNILLO	URBANO	12 FM 10018 CP Y PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	8,000,000	6,300,000	6,300,000	6,300,000	100.0%	0	0	APOYO	100.00	100.00	100.0%	RESCATE A LOS ABUELOS OPERADOS POR DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, APOYO MENSUAL A PERSONAS MAYORES DE EDAD DE ESCAZOS RECURSOS DE LAS DIFERENTES COLONIAS Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.
137523		4.14 PROGRAMA RESCATE DE LOS ABUELOS	10-FRESNILLO	FRESNILLO	URBANO	12 FM 10018 CP Y PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	100.0%	0	0	APOYO	100.00	100.00	100.0%	RESCATE A LOS ABUELOS OPERADOS POR DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, APOYO MENSUAL A PERSONAS MAYORES DE EDAD DE ESCAZOS RECURSOS DE LAS DIFERENTES COLONIAS Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.
138800		4.15 ESTANCIAS DIURNAS DE ADULTOS MAYORES	10-FRESNILLO	FRESNILLO	URBANO	12 FM 10019 CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO	-	-	2,000,000	321,455	321,455	321,455	100.0%	0	0	PROGRAMA	100.00	16.00	16.0%	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CASAS DE ALEGRIA (VILLA DE ADULTOS MAYORES)
139167		4.16 PROGRAMA ALIMENTARIO	10-FRESNILLO	FRESNILLO	URBANO	12 FM 10020 CP Y PR	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	FRESNILLO	-	-	8,000,000	7,735,775	7,735,775	7,735,775	100.0%	0	0	PROGRAMA	100.00	96.70	96.7%	SE APOYARA CON DESPENSA A FAMILIAS CON MARGINACIÓN EN EL ÁREA URBANA Y RURAL

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
141166		4.17 PROGRAMA AGUA PARA COMUNIDADES CARENTES DE LA MISMA	10-FRESNILLO	FRESNILLO	URBANO	12 FM 10021 CP Y PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO	-	-	1,000,000	116,000	116,000	116,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	100.00	12.00	12.0%	RENTA DE PIPAS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LAS COMUNIDADES Y COLONIAS POPULARES CARENTES DE LA MISMA
141794		4.18 PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL	10-FRESNILLO	FRESNILLO	URBANO	12 FM 10022 CP Y PR	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO	-	-	1,000,000	98,989	98,989	98,989	100.0%	0	0	PROGRAMA	100.00	1.00	1.0%	SE OTORGARA PAQUETES DE VIVIENDA (CEMENTO, MORTERO, LAMINAS, MONTENES, PINTURA TODO TIPO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, ETC.) Y
142048		4.19 PROGRAMA INTEGRAL DE CALIDAD AMBIENTAL	10-FRESNILLO	FRESNILLO	URBANO	12 FM 10023 CP	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	ENTIDAD MUNICIPAL	ECOLOGIA	-	-	250,000	0	0	0	0.0%	0	0	PROGRAMA	0.00	0.00	0.0%	ACCIONES DE CARÁCTER AMBIENTAL, ASI COMO LA DIFUSIÓN PRÁCTICAS SUSTENTABILIDAD Y CAPACITACIÓN ACTORES SOCIALES EN MEDIDAS DE PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL.
141282		4.2 OBRAS HABITAT Y ACCIONES SOCIALES HABITAT (CONVENIDAS Y ADICIONALES AL FONDO MUNICIPAL)	10-FRESNILLO	FRESNILLO	URBANO	12 FM 10006 CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO	-	-	2,155,983	36,512	36,512	36,512	100.0%	0	0	PROGRAMA	100.00	2.00	2.0%	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA OBRAS Y ACCIONES DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT, ASI COMO OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS ADICIONALES POR EL MUNICIPIO
142111		4.20 CONVENIO Y ACCIONES DE DESARROLLO RURAL	10-FRESNILLO	FRESNILLO	URBANO	12 FM 10024 PR	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO AGROPECUARIO	-	-	3,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	PROGRAMA	0.00	0.00	0.0%	ATENCIÓN AL SECTOR RURAL (PRODUCTORES) EN CONDICIONES DE MARGINACIÓN, OBRAS Y/O ACCIONES SOCIALES MUNICIPALES, ASI COMO CONVENIO CON SAGARPA Y GODEZAC (SEDAGRO).
141347		4.3 OBRAS PREP Y ACCIONES SOCIALES PREP (CONVENIDAS Y ADICIONALES AL FONDO MUNICIPAL)	10-FRESNILLO	FRESNILLO	URBANO	12 FM 10007CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO	-	-	3,500,000	396,394	396,394	396,394	100.0%	0	0	PROGRAMA	100.00	11.00	11.0%	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y ACCIONES SOCIALES ADICIONALES DEL MUNICIPIO, CONVENIO ESTABLECIDO CON LA SEDESOL
141422		4.4 OBRAS Y/ACCIONES DEL PROGRAMA 3X1 (CONVENIDAS Y FONDO MUNICIPAL)	10-FRESNILLO	FRESNILLO	URBANO	12 FM 10008 CP Y PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO	-	-	3,300,000	1,353,916	1,353,916	1,353,916	100.0%	0	0	PROGRAMA	100.00	41.00	41.0%	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES PARA VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS POPULARES, ASI COMO LA EJEUCIÓN DE RECURSOS ADICIONALES PARA EL MISMO PROGRAMA REALIZADOS POR LA DIRECCIÓN, CONVENIO ESTABLECIDO CON LA SEDESOL Y SEPLADER
141517		4.5 OBRAS Y/O ACCIONES, CONVENIOS CON COMUNIDADES, ONGS Y OTRAS	10-FRESNILLO	FRESNILLO	URBANO	12 FM 10009 PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO	-	-	2,000,000	3,506	3,506	3,506	100.0%	0	0	PROGRAMA	100.00	0.50	0.5%	OBRAS Y/O ACCIONES, CONVENIDAS CON COMUNIDADES BENEFICIARIOS Y ORGANIZACIONES Y FONDO MUNICIPAL)
141569		4.6 TU MICROCRÉDITO: FONDO MUNICIPAL DE FINANCIAMIENTO	10-FRESNILLO	FRESNILLO	URBANO	12 FM 10011 CP	DESARROLLO ECONOMICO	SERVICIOS FINANCIEROS	FONDOS DE FOMENTO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	100.00	100.00	100.0%	FINANCIAMIENTO A LA APERTURA Y/O FORTALECIMIENTO DE PEQUEÑOS NEGOCIOS
141681		4.7 PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO AL SECTOR COMERCIO Y/O OTROS	10-FRESNILLO	FRESNILLO	URBANO	12 FM 10011 CP	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO	-	-	500,000	161,850	161,850	161,850	100.0%	0	0	PROGRAMA	100.00	32.00	32.0%	EXPO-VENTAS COMERCIALES Y CAPACITACIÓN PARA EMPRESARIOS SECTOR COMERCIO.
137554		4.9 OPERACIÓN IDEA F	10-FRESNILLO	FRESNILLO	URBANO	12 FM 10014 CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	-	-	1,200,000	466,542	466,542	466,542	100.0%	0	0	PROGRAMA	100.00	38.80	38.8%	OPERACIÓN DEL INSTITUTO DE DESARROLLO ARTESANAL DE FRESNILLO
114390		APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	NIEVES	URBANO	12FM14018	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	PROMOCIÓN DEL EMPLEO	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO	-	-	500,000	500,000	500,000	250,000	50.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.50	50.0%	
123786		APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL PAGO DE 293 BECAS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE GRAL. FCO. R. MURGUÍA (CONVENIO CON LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA)	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	-	-	131,850	131,850	131,850	131,850	100.0%	0	0	BECA	293.00	293.00	100.0%	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
109529		APOYO A GANADEROS PARA LA ADQUISICIÓN DE FORRAJES Y PASTURAS POR MOTIVO DE LA SEQUÍA	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	12FM14008	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	APOYO	100.00	100.00	100.0%	
109510		ESTÍMULOS PARA ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR DEL MUNICIPIO DE GRAL. FCO. R. MURGUÍA (APOYO MENSUAL DE \$450.00 A 240 ESTUDIANTES DURANTE EL CICLO ESCOLAR ENERO - JUNIO 2012)	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12FM14007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	648,000	648,000	648,000	648,000	100.0%	0	0	BECA	240.00	240.00	100.0%	
144216		ADQUISICION DE VEHICULOS PARA USO OFICIAL	16-GENERAL PÁNFILO NATERA	COLONIA LAS AMAPOLAS	URBANO	-	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	TRANSPORTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	300,000	0	0	0	0.0%	0	0	VEHICULO	300,000.00	0.00	0.0%	
34289		APORTACION AL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PESO A PESO CON COPROVI	20-JEREZ	JEREZ DE GARCÍA SALINAS	URBANO	12FM 20 002 CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	375,000	375,000	375,000	375,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	1.00	1.00	100.0%	
39412		APORTACION DEL CONVENIO CON EL SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO (EN LA MODALIDAD ESTIMULO A LA APORTACION ESTATAL 2X1 Y 1X1)	20-JEREZ	JEREZ DE GARCÍA SALINAS	URBANO	12FM20 020	FIES-FEIEF	FOMENTO E IMPULSO ECONÓMICO	APOYO A PROYECTOS DE SERVICIOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	1,200,000	1,200,000	1,200,000	500,000	41.7%	0	0	APOYO	1.00	0.41	41.0%	
35348		APORTACION PARA APOYO CON BECA A ESTUDIANTES DESTACADOS APORTACION DEL CLUB (PROGRAMA 3X1)	20-JEREZ	JEREZ DE GARCÍA SALINAS	URBANO	12FM20 011 CP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	614,000	614,000	614,000	614,000	100.0%	0	0	BECA	1.00	1.00	100.0%	
35332		APORTACION PARA APOYO CON BECA A ESTUDIANTES DESTACADOS (PROGRAMA 3X1)	20-JEREZ	JEREZ DE GARCÍA SALINAS	URBANO	12FM 20 010CP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	614,000	614,000	614,000	0	0.0%	0	0	BECA	1.00	0.00	0.0%	
39600		APORTACION PARA CONSTRUCCION DE RASTRO MUNICIPAL 2DA. ETAPA APORTACION CLUB	20-JEREZ	JEREZ DE GARCÍA SALINAS	URBANO	12FM20 023	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	OTROS PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
34773		APORTACION PARA EL APOYO A ESCUELAS DE CALIDAD (CONVENIO CON LA SEC)	20-JEREZ	JEREZ DE GARCÍA SALINAS	URBANO	12FM 20 005 CP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	553,000	553,000	553,000	553,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
34943		APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE DOMO EN ESC. PRIMARIA GENARO BORRERO ESTRADA (PROGRAMA 3X1)	20-JEREZ	JEREZ DE GARCÍA SALINAS	URBANO	12FM 20 007 CP	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	196,570	196,570	196,570	196,570	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
34886		APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE DOMO EN ESC. PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ (PROGRAMA 3X1)	20-JEREZ	JEREZ DE GARCÍA SALINAS	URBANO	12FM 20 006 CP	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	226,227	226,227	226,227	226,227	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
35263		APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE PARQUE PARA NIÑOS CON CAPACIDADES DIFERENTES 3ERA. ETAPA, APORTACION DEL CLUB (PROGRAMA 3X1)	20-JEREZ	JEREZ DE GARCÍA SALINAS	URBANO	12FM 20 009 CP	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	872,599	872,599	872,599	872,599	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
35062		APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE PARQUE PARA NIÑOS CON CAPACIDADES DIFERENTES 3ERA. ETAPA (PROGRAMA 3X1)	20-JEREZ	JEREZ DE GARCÍA SALINAS	URBANO	12FM 20 008CP	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	872,599	872,599	872,599	872,599	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
40168		COINVERSION CON EL CONVENIO DE COLABORACION CON EL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD PARA LA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA EMPRENDEDORES JUVENILES 2012	20-JEREZ	JEREZ DE GARCÍA SALINAS	URBANO	12FM20 033	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
35435		CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN VIALIDAD SALIDA A FRESNILLO	20-JEREZ	JEREZ DE GARCÍA SALINAS	URBANO	12FM20 016 CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SIMAPAJ	-	-	1,068,905	1,068,905	1,068,905	1,068,905	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
35405		CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE MELCHOR OCAMPODE COL. MATIAS RAMOS (ENTRE PROLONGACION GALEANA)	20-JEREZ	JEREZ DE GARCÍA SALINAS	URBANO	12FM 20 014CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	184,383	184,383	184,383	184,383	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
34463		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL 2DA. ETAPA	20-JEREZ	ERMITA DE LOS MURILLO (LOS MURILLO)	RURAL	12FM 20 003	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	IMAGEN URBANA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	150,545	150,545	150,545	150,545	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
34659		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SAN JUDAS TADEO	20-JEREZ	ERMITA DE LOS CORREA	RURAL	12FM 20 004 PR	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	IMAGEN URBANA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	252,885	252,885	252,885	252,885	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
34169		PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (CAMPAÑA DE REFORESTACION, LIMPIEZA DE PREDIOS URBANOS, ETC.	20-JEREZ	JEREZ DE GARCÍA SALINAS	URBANO	12FM 20 001 CP	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	IMAGEN URBANA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
40692		REGISTRO DE DOMINIO DE INTERNET WWW.PREDIALJEREZ.COM. CON FIGIENCIA DE DOS AÑOS, SISTEMA DE FACTURACION, COBRO DE IMPUESTO PREDIAL, ETC.	20-JEREZ	JEREZ DE GARCÍA SALINAS	URBANO	12FM20 029	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	110,000	110,000	110,000	110,000	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
40117		REHABILITACION DE ESTADIO DE BEISBOL EN LA COMUNIDAD DE SANTA RITA	20-JEREZ	SANTA RITA (LUIS MOYA)	RURAL	12FM 20 032	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	69,852	69,852	69,852	69,852	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
35422		REHABILITACION Y REUBICACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, COL. SAN ISIDRO	20-JEREZ	JEREZ DE GARCÍA SALINAS	URBANO	12FM 20 015CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SIMAPAJ	-	-	1,895,653	1,895,653	1,895,653	1,895,653	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
35474		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARGADOR FRONTAL (PAYLODER) 936 CATERPILLAR Y BULLDOZER NO. 1 D6 CATERPILLAR	20-JEREZ	JEREZ DE GARCÍA SALINAS	URBANO	12FM20 018CP	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	MÁQUINA	1.00	1.00	100.0%	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
154233		APORTACION PARA LA CREACION DE UN GRUPO MUSICAL O COROS Y BECAS PARA ESTUDIAR 6 SEMESTRES A JOVENES PROMOTORES DE COROS (CONVENIO CON IZC)	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	12FM22027CP	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	CAPACITACIÓN LABORAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	156,000	156,000	156,000	0	0.0%	0	0	CAPACITACIÓN	6.00	0.00	0.0%	
151613		APORTACION PARA LE ENTREGA DE 249 BECAS PARA EDUCACION BASICA (CONVENIO CON LA SEC)	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	12FM22025	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	186,750	186,750	186,750	0	0.0%	0	0	BECA	249.00	0.00	0.0%	
154089		APORTACION PARA PROGRAMAS FOMENTO AL AUTOEMPLEO, MOVILIDAD LABORAL, BECATE Y REPATRIATOS TRABAJANDO (CONVENIO CON SEE)	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	12FM22026	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	PROMOCIÓN DEL EMPLEO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	400,000	400,000	400,000	0	0.0%	0	0	APOYO	1.00	0.00	0.0%	
121250		BECAS PARA ESTUDIANTES DESTACADOS	30-MOMAX	MOMAX	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	62,000	62,000	62,000	62,000	100.0%	0	0	BECA	62.00	62.00	100.0%	ENTREGA DE APOYO PARA ESTUDIANTES DESTACADOS
10447		ADQUISICION DE UN CAMION F-350 XLT S/A BASICA MODELO 2012 PARA EL RASTRO MUNICIPAL	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	12FM39025CP	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	EDIFICIOS DE GOBIERNO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	316,800	316,800	306,000	306,000	96.6%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	
10453		ADQUISICION DE UNA CAJA TERMICA PARA CAMION F-350 MODELO 2012 PARA EL RASTRO MUNICIPAL	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	12FM39026CP	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	EDIFICIOS DE GOBIERNO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	74,760	74,760	74,001	74,001	99.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: CAJA TERMICA
10418		APORTACION PARA EL PROGRAMA SOCIAL HABITAT 2012	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	12FM39018CP	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	PROMOCIÓN DEL EMPLEO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	1,140,000	1,140,000	613,202	613,202	53.8%	0	0	ACCIÓN	22.00	12.00	54.5%	HABITAT 1,140,000
10387		BECAS PARA ESTUDIANTES DESTACADOS DE ESCASOS RECURSOS	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	12FM39013CP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	207,000	207,000	207,000	207,000	100.0%	0	0	BECA	138.00	69.00	50.0%	FEDERAL 414,000 BENERF/CLUB 207,000
10443		ESTUDIOS GEOHIDROLOGICOS EN VICENTE GUERRERO, ALFONSO MEDINA, LORETO Y LOMA BONITA	39-RÍO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	12FM39024PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	60,000	60,000	60,000	60,000	100.0%	0	0	ESTUDIO	4.00	4.00	100.0%	
	FAM													262,051,480	235,288,048	235,286,938	119,056,436	50.6%	472,180	0	9,385,215.00	7,007,079.95	74.7%		
	ASISTENCIA SOCIAL																								
		APOYOS ALIMENTARIOS Y DE																							
163071		ASISTENCIA A LA POBLACIÓN CON POBREZA ALIMENTARIA EN EL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	-	-	107,053,728	80,290,296	80,290,296	39,301,473	48.9%	472,180	0	APOYO	7,115,699.00	4,860,553.00	68.3%	CIFRAS PRELIMINARES
	INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA																								
		CONSTRUCCIÓN																							
172592		CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MULTIPLES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	85	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	613,013	613,013	613,013	584,418	95.3%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
170903		CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	66	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	-	-	2,319,001	2,319,001	2,319,001	1,485,904	64.1%	0	0	OBRA	4.00	3.00	75.0%	CIFRAS PRELIMINARES
170677		CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	65	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	-	-	560,851	560,851	560,851	555,961	99.1%	0	0	OBRA	2.00	2.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
170335		CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	61	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	-	-	573,415	573,415	573,415	567,820	99.0%	0	0	OBRA	2.00	2.00	100.0%	CIFRAS PREELIMINARES
171187		CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	69	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	-	-	573,415	573,415	573,415	567,741	99.0%	0	0	OBRA	2.00	2.00	100.0%	CIFRAS PREELIMINARES
171409		CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	70	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	-	-	1,075,965	1,075,965	1,075,965	825,657	76.7%	0	0	OBRA	2.00	2.00	100.0%	CIFRAS PREELIMINARES
172074		CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE DOS AULAS AISLADAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	74	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	-	-	1,071,083	1,071,083	1,071,083	774,555	72.3%	0	0	OBRA	2.00	2.00	100.0%	CIFRA PREELIMINARES
169486		CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	57	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	-	-	796,461	796,461	796,461	735,149	92.3%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PREELIMINARES
169441		CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	56	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	909,087	909,087	909,087	846,277	93.1%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PREELIMINARES
168488		CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	49	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	-	-	810,815	810,815	810,815	803,663	99.1%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PREELIMINARES
167972		CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	46	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	908,289	908,289	908,289	827,085	91.1%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PREELIMINARES
169184		CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	54	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	-	-	881,024	881,024	881,024	823,888	93.5%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PREELIMINAES
168836		CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	52	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	-	-	845,357	845,357	845,357	838,539	99.2%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PREELIMINARES
169391		CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS INDIVIDUALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	55	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	-	-	452,847	452,847	452,847	449,195	99.2%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PREELIMINARES
170967		CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS INDIVIDUALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	67	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	526,551	526,551	526,551	522,301	99.2%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PREELIMINARES
168541		CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS INDIVIDUALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	50	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	-	-	448,729	448,729	448,729	448,729	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRAS TERMINADAS
168760		CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS INDIVIDUALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	51	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	-	-	456,310	456,310	456,310	456,310	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRAS TERMINADAS
169138		CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS INDIVIDUALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	53	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	-	-	453,778	453,778	453,778	453,778	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRAS TERMINADAS
169562		CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS INDIVIDUALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	58	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PAR LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	-	-	523,239	523,239	523,239	519,015	99.2%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PREELIMINARES
167767		CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	44	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	331,793	331,793	331,793	329,017	99.2%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
170505		CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	63	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	-	-	312,282	312,282	312,282	305,699	97.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
170278		CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	60	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	-	-	520,767	520,767	520,767	516,140	99.1%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
168390		CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	48	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	-	-	320,097	320,097	320,097	320,097	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRAS TERMINADAS
167853		CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	45	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	-	-	369,037	369,037	369,037	350,889	95.1%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
170191		CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	59	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	-	-	248,975	248,975	248,975	248,975	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRAS TERMINADAS
168296		CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	47	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	319,469	319,469	319,469	316,294	99.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
172455		CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	82	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	-	-	320,226	320,226	320,226	296,865	92.7%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
172531		CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	83	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	305,139	305,139	305,139	302,460	99.1%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
172307		CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	79	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	-	-	557,545	557,545	557,545	552,617	99.1%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
172192		CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	75	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	-	-	394,214	394,214	394,214	394,213	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA
171505		CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	71	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	-	-	1,163,241	1,163,241	1,163,241	901,693	77.5%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
172292		CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y REHABILITACION GENERAL DE SERVICIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	78	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	-	-	716,012	716,012	716,012	654,366	91.4%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
170609		CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y SERVICIOS SANITARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	64	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	-	-	4,581,720	4,581,720	4,581,720	826,108	18.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
172570		CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y SERVICIOS SANITARIOS INDIVIDUALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	84	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	741,782	741,782	741,782	659,738	88.9%	0	0	OBRA	741,782.00	659,738.00	88.9%	CIFRAS PRELIMINARES
171154		CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y SERVICIOS SANITARIOS INDIVIDUALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	68	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	-	-	755,475	755,475	755,475	745,582	98.7%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
171978		CONSTRUCCION DE UN AULA TALLER	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	114	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	470,617	470,617	470,617	103,253	21.9%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%	CIFRAS PRELIMINARES
164257		CONSTRUCCION AULA DIDACTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	0.00	0.00	0.0%	CANCELADO POR CORRESPONDER AL EJERCICIO 2011

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

														(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																	
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones							
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %						
															Ministrado	Programado	Ejercido														
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25						
173267		CONSTRUCCION DE AULA COMEDOR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	106	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	864,425	864,425	864,425	391,963	45.3%	0	0	OBRA	1.00	0.60	60.0%	CIFRAS PRELIMINARES						
163935		CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	0.00	0.00	0.0%	CANCELADO POR CORRESPONDER AL EJERCICIO 2011						
164204		CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	0.00	0.00	0.0%	CANCELADO POR CORRESPONDER AL EJERCICIO 2011						
167127		CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	024	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	0.00	0.00	0.0%	CANCELADO POR CORRESPONDER AL EJERCICIO 2011.						
164872		CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	017	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	0.00	0.00	0.0%	CANCELADO POR CORRESPONDER AL EJERCICIO 2011.						
167117		CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	022	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	0.00	0.00	0.0%	CANCELADO POR CORRESPONDER AL EJERCICIO 2011.						
167134		CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	025	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	0.00	0.00	0.0%	CANCELADO POR CORRESPONDER AL EJERCICIO 2011.						
167147		CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	026	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	0.00	0.00	0.0%	CANCELADO POR CORRESPONDER AL EJERCICIO 2011.						
167121		CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	023	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	0.00	0.00	0.0%	CANCELADO POR CORRESPONDER AL EJERCICIO 2011.						
164626		CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	015	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	0.00	0.00	0.0%	CANCELADO POR CORRESPONDER AL EJERCIO 2011.						
163828		CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	0.00	0.00	0.0%	CANCELADO POR CORRESPONDER AL EJERCICIO 2011						
163899		CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONHSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	0.00	0.00	0.0%	CANCELADO POR CORRESPONDER AL EJERCICIO 2011						
164436		CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	013	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	0.00	0.00	0.0%	CANCELADO POR CORRESPONDER AL EJERCICIO 2011.						
166972		CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	020	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	0.00	0.00	0.0%	CANCELADO POR CORRESPONDER AL EJERCICIO 2011.						
164559		CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	014	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	0.00	0.00	0.0%	CANCELADO POR CORRESPONDER AL EJERCICIO 2011.						
167586		CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	687,749	687,749	687,749	647,893	94.2%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES						
164289		CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	0.00	0.00	0.0%	CANCELADO POR CORRESPONDER AL EJERCICIO 2011.						

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
168730		CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	322,184	322,184	322,184	319,489	99.2%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
168803		CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	362,441	362,441	362,441	362,440	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA
167157		CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA Y SERVICIOS SANITARIOS IND	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	027	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	0.00	0.00	0.0%	CANCELADO POR CORRESPONDER AL EJERCICIO 2011.
166978		CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA Y SERVICIOS SANITARIOS IND	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	021	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	0.00	0.00	0.0%	CANCELADO POR CORRESPONDER AL EJERCICIO 2011.
172971		CONSTRUCCION DE AULA SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	126	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	1,001,304	1,001,304	1,001,304	289,069	28.9%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%	CIFRAS PRELIMINARES
172956		CONSTRUCCION DE AULA SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	125	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	516,163	516,163	516,163	154,773	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%	CIFRAS PRELIMINARES
170655		CONSTRUCCION DE AULA Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	40	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	690,868	690,868	690,868	551,759	79.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES.
180181		CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	145	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	5,015,921	5,015,921	5,015,921	0	0.0%	0	0	OBRA	4.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES.
169552		CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS Y ESCALERAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	2,118,880	2,118,880	2,118,880	2,103,259	99.3%	0	0	OBRA	4.00	4.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES.
173238		CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS Y ESCALERAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	133	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	2,407,938	2,407,938	2,407,938	672,917	27.9%	0	0	OBRA	4.00	2.00	50.0%	CIFRAS PRELIMINARES
168556		CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	773,679	773,679	773,579	773,679	100.0%	0	0	OBRA	2.00	2.00	100.0%	OBRA TERMINADA
167531		CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	1,001,039	1,001,039	1,001,039	978,338	97.7%	0	0	OBRA	2.00	2.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
170727		CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	43	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	519,531	519,531	519,531	514,841	99.1%	0	0	OBRA	2.00	2.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES.
169774		CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	26	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	654,467	654,467	654,457	612,708	93.6%	0	0	OBRA	2.00	2.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES.
170154		CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	34	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	1,023,959	1,023,959	1,023,959	866,808	84.7%	0	0	OBRA	2.00	2.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES.
169245		CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	548,178	548,178	548,178	548,178	100.0%	0	0	OBRA	2.00	2.00	100.0%	OBRA TERMINADA.
168835		CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	1,067,690	1,067,690	1,067,690	1,067,690	100.0%	0	0	OBRA	2.00	2.00	100.0%	OBRA TERMINADA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
169572		CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	992,216	992,216	992,216	992,215	100.0%	0	0	OBRA	2.00	2.00	100.0%	OBRA TERMINADA.
169857		CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	29	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	552,818	552,818	552,818	532,572	96.3%	0	0	OBRA	2.00	2.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES.
170301		CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	135	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	630,214	630,214	630,214	171,792	27.3%	0	0	OBRA	2.00	1.00	50.0%	CIFRAS PRELIMINARES
173243		CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	103	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	1,265,448	1,265,448	1,265,448	1,098,543	86.8%	0	0	OBRA	2.00	2.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
170533		CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	39	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	1,053,714	1,053,714	1,053,714	1,030,609	97.8%	0	0	OBRA	1,053,714.00	1,030,609.00	97.8%	CIFRAS PRELIMINARES.
167322		CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	700,991	700,991	700,991	700,990	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA
169177		CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	777,478	777,478	777,478	728,499	93.7%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES.
168846		CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	859,333	859,333	859,333	859,333	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA
172925		CONSTRUCCION DE MODULO DE TRES AULAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	123	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	846,907	846,907	846,907	221,778	26.2%	0	0	OBRA	3.00	1.00	33.3%	CIFRAS PRELIMINARES
172806		CONSTRUCCION DE MURO CON BLOCK	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	97	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	243,838	243,838	243,838	221,871	91.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
172942		CONSTRUCCION DE OCHO AULAS ESCALERAS DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	124	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	4,857,927	4,857,927	4,857,927	1,374,143	28.3%	0	0	OBRA	8.00	4.00	50.0%	CIFRAS PRELIMINARES
172985		CONSTRUCCION DE OCHO AULAS ESCALERAS DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	127	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	5,030,636	5,030,636	5,030,636	1,430,793	28.4%	0	0	OBRA	8.00	4.00	50.0%	CIFRAS PRELIMINARES
172562		CONSTRUCCION DE SANITARIOS INDIVIDUALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	115	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	443,708	443,708	443,708	131,702	29.7%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%	CIFRAS PRELIMINARES
172175		CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	87	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	436,021	436,021	436,021	284,553	65.3%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
163661		CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	0.00	0.00	0.0%	CANCELADO POR CORRESPONDER AL EJERCICIO 2011
164844		CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	016	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	0.00	0.00	0.0%	CANCELADO POR CORRESPONDER AL EJERCICIO 2011.
164399		CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	0.00	0.00	0.0%	CANCELADO POR CORRESPONDER AL EJERCICIO 2011.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
170048		CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	31	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	702,638	702,638	702,638	671,805	95.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES.
169665		CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	22	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	848,192	848,192	848,192	848,192	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA.
170488		CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	138	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	607,974	607,974	607,974	177,940	29.3%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%	CIFRAS PRELIMINARES
170364		CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	136	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	561,727	561,727	561,727	167,399	29.8%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%	CIFRAS PRELIMINARES
172932		CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	99	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	476,447	476,447	476,447	342,331	71.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
172797		CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	121	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	359,757	359,757	359,757	89,460	24.9%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%	CIFRAS PRELIMINARES
172959		CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	471,423	471,423	471,423	467,662	99.2%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
172983		CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	101	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	601,733	601,733	601,733	596,992	99.2%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
180027		CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	132	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	458,805	458,805	458,805	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES.
180078		CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	139	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	491,282	491,282	491,282	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES.
171389		CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS INDIVIDUALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	112	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	928,570	928,570	928,570	253,469	27.3%	0	0	OBRA	1.00	0.35	35.0%	CIFRAS PRELIMINARES
172469		CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS INDIVIDUALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	93	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	566,681	566,681	566,681	414,928	73.2%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
179963		CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS INDIVIDUALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	111	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	631,790	631,790	631,790	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES.
169425		CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDÁCTICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	925,029	925,029	925,029	852,917	92.2%	0	0	OBRA	3.00	3.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES.
164308		CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDÁCTICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	0.00	0.00	0.0%	CANCELADO POR CORRESPONDER AL EJERCICIO 2011
170680		CONSTRUCCION DE UN AULA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	41	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	651,591	651,591	651,591	651,591	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA.
163242		CONSTRUCCION DE UN AULA DIDÁCTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	0.00	0.00	0.0%	CANCELADO POR CORRESPONDER AL EJERCICIO 2011

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE																									
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
169697		CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	23	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	262,384	262,384	262,384	262,384	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA.
170490		CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	38	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	668,221	668,221	668,221	668,221	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA.
169879		CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	30	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	311,592	311,592	311,592	311,592	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA.
169211		CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	578,646	578,646	578,646	565,063	97.7%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES.
170376		CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	37	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	262,295	262,295	262,295	255,712	97.5%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES.
170081		CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	32	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	288,484	288,484	288,484	288,484	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA.
169827		CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	28	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	329,623	329,623	329,623	317,857	96.4%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES.
169803		CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	371,840	371,840	371,840	346,593	93.2%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES.
169715		CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	24	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	251,245	251,245	251,245	251,245	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA.
169294		CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	317,909	317,909	317,909	310,372	97.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES.
170702		CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	42	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	315,494	315,494	315,494	307,550	97.5%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES.
170271		CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	35	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	378,719	378,719	378,719	375,563	99.2%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES.
170128		CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	33	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	319,412	319,412	319,412	313,486	98.1%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES.
172692		CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	86	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	323,504	323,504	323,504	300,895	93.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
172400		CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	80	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	364,390	364,390	364,390	364,390	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRAS TERMINADAS
172588		CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	118	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	258,427	258,427	258,427	68,262	26.4%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%	CIFRAS PRELIMINARES
172300		CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	90	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	367,523	367,523	367,523	360,346	98.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																									
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
172603		CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	119	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	525,186	525,186	525,186	150,324	28.6%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%	CIFRAS PRELIMINARES
172444		CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	92	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	321,598	321,598	321,598	318,951	99.2%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
172699		CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	120	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	266,767	266,767	266,767	69,516	26.1%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%	CIFRAS PRELIMINARES
172423		CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	91	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	313,623	313,623	313,623	308,173	98.3%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
172577		CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	116	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	836,802	836,802	836,802	231,450	27.7%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%	CIFRAS PRELIMINARES
172898		CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	122	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	307,007	307,007	307,007	85,854	28.0%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%	CIFRAS PRELIMINARES
172993		CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	128	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	309,142	309,142	309,142	81,512	26.4%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%	CIFRAS PRELIMINARES
173244		CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	109	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	328,686	328,686	328,686	303,272	92.3%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
179990		CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	117	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	356,244	356,244	356,244	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES.
173257		CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	104	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	397,301	397,301	397,301	393,030	98.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
173259		CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	107	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	371,594	371,594	371,594	334,797	90.1%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
173266		CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	105	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	374,046	374,046	374,046	343,478	91.8%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
180052		CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	137	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	420,033	420,033	420,033	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES.
180209		CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	146	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	393,661	393,661	393,661	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES.
172237		CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	89	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	891,235	891,235	891,235	654,263	73.4%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
180157		CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	144	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	504,468	504,468	504,468	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES.
169753		CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y SERVICIOS SANITARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	25	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	1,146,377	1,146,377	1,146,377	1,103,142	96.2%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
169484		CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y SERVICIOS SANITARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	17	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	1,405,281	1,405,281	1,405,281	1,405,281	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA.
173170		CONTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	102	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	303,511	303,511	303,511	299,096	98.5%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
163704		CONTRUCCION DE AULA DIDACTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	0.00	0.00	0.0%	CANCELADO POR CORRESPONDER AL EJERCICIO 2011
163541		CONTRUCCION DE AULA DIDACTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	0.00	0.00	0.0%	CANCELADO POR CORRESPONDER AL EJERCICIO 2011
166970		COSTRUCCION DE AULA DIDACTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	018	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	0.00	0.00	0.0%	CANCELADO POR CORRESPONDER AL EJERCICIO 2011.
172211		SUSTITUCION DE TECHUMBRE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	76	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	145,613	145,613	145,613	144,061	98.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
		REHABILITACIÓN																							
172428		REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	81	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	545,560	545,560	545,560	425,399	78.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
171977		REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	73	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	441,614	441,614	441,614	302,976	68.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
170392		REHABILITACIÓN GENERAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	62	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	-	-	548,078	548,078	548,078	543,652	99.2%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
171586		REHABILITACIÓN GENERAL DE LA RED ELÉCTRICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	72	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	473,821	473,821	473,821	456,025	96.2%	0	0	OBRA	473,821.00	456,025.00	96.2%	CIFRAS PRELIMINARES
171502		REHABILITACION DE AULAS Y RED ELECTRICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	113	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	885,073	885,073	885,073	229,905	26.0%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%	CIFRAS PRELIMINARES
169645		REHABILITACION DE RED ELECTRICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	21	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	501,737	501,737	501,737	497,685	99.2%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES.
170254		REHABILITACION DE RED ELECTRICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	134	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	1,404,306	1,404,306	1,404,306	414,719	29.5%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%	CIFRAS PRELIMINARES
172649		REHABILITACION DE RED ELECTRICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	96	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	767,464	767,464	767,464	615,930	80.3%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
168511		REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	410,957	410,957	410,957	407,642	99.2%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
170559		REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	140	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	505,412	505,412	505,412	151,624	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%	CIFRAS PRELIMINARES
170914		REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	141	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	407,695	407,695	407,695	117,193	28.7%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%	CIFRAS PRELIMINARES
172206		REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	88	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	962,865	962,865	962,865	921,581	95.7%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
180132		REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	143	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	942,499	942,499	942,499	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES.
180095		REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	142	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	393,843	393,843	393,843	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES.
180010		REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	129	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	343,032	343,032	343,032	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES.
170343		REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y SUSTITUCION DE MURO PERIMETRAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	36	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	706,715	706,715	706,715	699,625	99.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES.
173255		REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y SUSTITUCION DE REDES.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	780,495	780,495	780,495	627,524	80.4%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
167166		REHABILITACION GENERAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	028	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	0.00	0.00	0.0%	CANCELADO POR CORRESPONDER AL EJERCICIO 2011.
169622		REHABILITACION GENERAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	239,859	239,859	239,859	219,182	91.4%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES.
172233		REHABILITACION GENERAL DE AULAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	77	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	1,400,868	1,400,868	1,400,868	1,383,980	98.8%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
172529		REHABILITACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	94	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	1,088,634	1,088,634	1,088,634	810,358	74.4%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
173171		REHABILITACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	131	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	525,344	525,344	525,344	155,127	29.5%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%	CIFRAS PRELIMINARES
173000		REHABILITACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	130	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	791,130	791,130	791,130	237,339	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%	CIFRAS PRELIMINARES
169392		REHABILITACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS Y SUSTITUCIÓN DE RED HIDRÁULICA SANITARIA.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	533,386	533,386	533,386	529,117	99.2%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES.
169445		REHABILITACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS Y SUSTITUCIÓN DE RED HIDRÁULICA SANITARIA.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	336,269	336,269	336,269	333,547	99.2%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS																									
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																			TERCER TRIMESTRE de 2012						
ANEXO III																									
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																									
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																									
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
172908		REHABILITACION GENERAL DE 6 AULAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	98	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	538,608	538,608	538,608	400,203	74.3%	0	0	OBRA	6.00	5.00	83.3%	CIFRAS PRELIMINARES
172582		REHABILITACION Y SUSTITUCION DE TECHUMBRE DE 4 AULAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	95	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	696,397	696,397	696,397	523,861	75.2%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
171283		SUSTITUCION DE RED ELÉCTRICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	110	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	52,997	52,997	52,997	52,578	99.2%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
		INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA																							
		CONSTRUCCIÓN																							
174122		CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	150	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	32,662,615	32,662,615	32,661,615	9,724,102	29.8%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%	CIFRAS PRELIMINARES
182421		CONSTRUCCION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	153	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
		EQUIPAMIENTO																							
182333		EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ZACATECAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	151	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
179648		EQUIPAMIENTO DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	153	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	-	4,443,671	4,443,671	4,443,671	0	0.0%	0	0	MOBILIARIO	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
	FASP													117,713,630	112,625,472	104,945,072	9,474,263	8.4%	0	0		6,939.00	1,023.00	14.7%	
		CATÁLOGO 2012																							
		EVALUACIÓN DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS O ACCIONES																							
		OTROS DE GASTO CORRIENTE																							
		3000 - SERVICIOS GENERALES																							
125417		INFORME DE EVALUACIÓN Y ENCUESTA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	900,000	900,000	900,000	0	0.0%	0	0	INFORME	2.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
		FORTALECIMIENTO A LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA																							
		INVERSIÓN																							
		5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES																							
125487		ARMAS CORTAS Y LARGAS Y AMPLIACIÓN DEL PROGRAMA DE VIDEO - VIGILANCIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	8,386,221	8,386,221	8,386,221	0	0.0%	0	0	PIEZA	171.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
		6000 - INVERSIÓN PÚBLICA																							
125549		CONSTRUCCIÓN DE CASAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y CUARTEL POLICÍA ESTATAL ACREDITABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	4,880,000	4,880,000	4,880,000	1,410,000	28.9%	0	0	OBRA	5.00	0.00	0.0%	LO EJERCIDO CORRESPONDE AL ANTICIPO DE LA CASA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE VILLA GARCÍA, CASA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE SANTA MARÍA DE LA PAZ Y CONSTRUCCIÓN DE CUARTEL POLICÍA ESTATAL.
		OTROS DE GASTO CORRIENTE																							

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25	
	2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS																								
125457	ARMAS, CHALECOS Y MUNICIONES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	1,150,500	1,150,500	1,150,500	0	0.0%	0	0	PIEZA	85.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA																								
	INVERSIÓN																								
	5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES																								
146101	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Y EQUIPO DE COMPUTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	1,285,614	1,285,614	1,285,614	57,260	4.5%	0	0	PIEZA	186.00	9.00	4.8%	CIFRAS PRELIMINARES	
	OTROS DE GASTO CORRIENTE																								
	2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS																								
121365	ADQUISICIÓN DE TRIPIE Y JUEGO DE REACTIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	6,000	6,000	6,000	0	0.0%	0	0	OTROS	55.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
	3000 - SERVICIOS GENERALES																								
119632	CAPACITACION, EVALUACIONES MEDICAS Y PRUEBAS PSICOLOGICAS AUTOMATIZADAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	5,478,800	5,478,800	3,798,400	953,640	17.4%	0	0	PERSONA	814.00	4.00	0.5%	CIFRAS PRELIMINARES	
	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLÓGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL																								
	INVERSIÓN																								
	5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES																								
123322	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	1,088,296	1,088,296	1,088,296	0	0.0%	0	0	PIEZA	266.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
	6000 - INVERSIÓN PÚBLICA																								
123465	CONSTRUCCION DE CERESOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	30,419,521	30,419,521	30,419,521	0	0.0%	0	0	OBRA	6.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
	OTROS DE GASTO CORRIENTE																								
	2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS																								
146102	ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO Y EQUIPAMIENTO DE PERSONAL Y DE PROTECCION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	1,893,894	1,893,894	1,893,894	91,640	4.8%	0	0	PIEZA	4,003.00	1,000.00	25.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
	3000 - SERVICIOS GENERALES																								
123251	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y ENLACE DE TRANSMISION DE DATOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	1,750,000	1,750,000	1,750,000	0	0.0%	0	0	EQUIPO	9.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
		NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL																							
		INVERSIÓN																							
		6000 - INVERSIÓN PÚBLICA																							
122285		CONSTRUCCION DE OBRAS DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	13,000,000	9,100,000	9,100,000	0	0.0%	0	0	OBRA	8.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
		PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA																							
122190		CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y MODULO DE SANITARIOS EN EL INSTITUTO DE FORMCION PROFESIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	1,600,000	1,440,000	1,440,000	480,000	33.3%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	SE LLEVA UN AVANCE DEL 33.3% EN LA CONSTRUCCION DE LAS DOS AULAS Y MODULO DE SANITARIOS
		OTROS DE GASTO CORRIENTE																							
		3000 - SERVICIOS GENERALES																							
122059		PREPARACION E IMPARTICION DE CURSOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	3,254,474	2,226,316	2,226,316	0	0.0%	0	0	PERSONA	1,017.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
		RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES																							
		INVERSIÓN																							
		5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES																							
146103		SISTEMA INTEGRAL DE ALARMA Y PERIMETRALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6.0	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0.0%	0	0	EQUIPO	9.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
124396		SISTEMA INTEGRAL DE ALARMA Y PERIMETRALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0.0%	0	0	EQUIPO	9.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
		OTROS DE GASTO CORRIENTE																							
		3000 - SERVICIOS GENERALES																							
124368		MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIÓN DIGITAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	6,728,810	6,728,810	6,728,810	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
		SERVICIOS DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 066 Y DE DENUNCIA ANÓNIMA 089																							
		INVERSIÓN																							
		5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES																							
125346		EQUIPO DE COMPUTO Y CONSOLA DE DESPACHO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	10,991,000	10,991,000	10,991,000	0	0.0%	0	0	PIEZA	46.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
		OTROS DE GASTO CORRIENTE																							
		2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS																							

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS																									
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública															TERCER TRIMESTRE de 2012										
ANEXO III																									
EJERCICIO FISCAL 2012																									
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE																									
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																									
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																									
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
125197		CABLEADO ESTRUCTURADO Y SISTEMA GIS Y/O CARTOGRAFÍA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	4,050,000	4,050,000	4,050,000	0	0.0%	0	0	PIEZA	86.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
		3000 - SERVICIOS GENERALES																							
125257		CAPACITACIÓN, MANTENIMIENTO DEL SERVICIO NACIONAL DEL SISTEMA Y CAMPAÑA DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
		SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN (BASES DE DATOS)																							
		INVERSIÓN																							
		5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES																							
125155		EQUIPO DE CÓMPUTO Y EQUIPO DE VIDEO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	2,059,500	2,059,500	2,059,500	0	0.0%	0	0	PIEZA	99.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
		OTROS DE GASTO CORRIENTE																							
		2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS																							
146104		MATERIALES Y UTILES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	441,000	441,000	441,000	1,346	0.3%	0	0	LOTE	6.00	1.00	16.7%	CIFRAS PRELIMINARES
		3000 - SERVICIOS GENERALES																							
146105		ENLACES A PLATAFORMA MÉXICO Y TRONCALES DIGITALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	6,550,000	6,550,000	6,550,000	6,480,377	98.9%	0	0	SERVICIO	12.00	9.00	75.0%	CIFRAS PRELIMINARES
		REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR																							
		INVERSIÓN																							
		5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES																							
125402		CAMARAS DE LECTURA Y ENLACE DE TRANSMISIÓN DE DATOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	6,000,000	6,000,000	0	0	0.0%	0	0	PIEZA	40.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
		FAETA												77,718,007	57,690,102	57,690,102	46,620,856	80.8%	20,889	2,262		700.00	525.00	75.0%	
		EDUCACIÓN TECNOLÓGICA																							
		SERVICIOS PERSONALES																							
182613		EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CONALEP	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	87	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DE ZACATECAS	-	-	30,621,290	22,400,416	22,400,416	16,763,222	74.8%	9,633	0	SERVICIO	100.00	75.00	75.0%	CIFRAS PRELIMINARES CAPITULO 1000
		OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																							
182614		EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	87	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE ZACATECAS	-	-	318,940	198,775	198,775	198,775	100.0%	0	0	SERVICIO	100.00	75.00	75.0%	CIFRAS PRELIMINARES CAPITULO 2000

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS																											
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																		TERCER TRIMESTRE de 2012									
ANEXO III																											
EJERCICIO FISCAL 2012																		I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES									
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE																		(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)									
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25		
182615		EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CONALEP	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	87	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE ZACATECAS	-	-	956,916	761,298	761,298	761,298	100.0%	0	0	SERVICIO	100.00	75.00	75.0%	CIFRAS PRELIMINARES CAPITULO 3000		
		EDUCACIÓN DE ADULTOS																									
		SERVICIOS PERSONALES																									
182616		EDUCACIÓN PARA ADULTOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	96	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS	-	-	21,994,013	19,622,574	19,622,574	17,453,387	88.9%	11,256	2,262	SERVICIO	100.00	75.00	75.0%	CIFRAS PRELIMINARES CAPITULO 1000		
		OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																									
182619		EDUCACIÓN PARA ADULTOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	96	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANOS DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS	-	-	3,207,460	2,093,037	2,093,037	2,093,037	100.0%	0	0	SERVICIO	100.00	75.00	75.0%	CIFRAS PRELIMINARES CAPITULO 4000		
182617		EDUCACIÓN PARA ADULTOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	96	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS	-	-	1,374,626	870,863	870,863	318,750	36.6%	0	0	SERVICIO	100.00	75.00	75.0%	CIFRAS PRELIMINARES CAPITULO 2000		
182618		EDUCACIÓN PARA ADULTOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	96	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS	-	-	19,244,762	11,743,139	11,743,139	9,032,387	76.9%	0	0	SERVICIO	100.00	75.00	75.0%	CIFRAS PRELIMINARES CAPITULO 3000		
	FAFEP													410,255,368	331,392,109	287,834,061	167,446,214	50.5%	133,881	0		48,221.40	22,765.89	47.2%			
		INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA																									
		INVERSIÓN																									
		OBRA PÚBLICA																									
		CONSTRUCCIÓN																									
63640		CONSTRUCCIÓN DE GALERÍA FILTRANTE Y EQUIPAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE: VILLANUEVA LOCALIDAD: PALOMAS VIEJAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	550251	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	594,151	445,614	178,245	178,245	40.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO 30%		
63495		CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO BASE E HIDRANTE EN EL MUNICIPIO DE: PINOS LOCALIDAD: LA PUERTA DEL ARENAL (EL ARENAL)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	380249	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	49,459	49,459	49,459	49,459	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO 100%		
63462		CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE: VETAGRANDE LOCALIDAD: SANTA RITA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	500165	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	213,866	160,400	156,394	156,394	97.5%	0	0	METROS LINEALES	763.00	763.00	100.0%	OBRA INCLUIDA DENTRO DEL PROGRAMA PROSSAPYS III, LOS RECURSOS DEL FAFEP HACEN LA CONTRAPARTE ESTATAL AVANCE FISICO 100%		
136501		CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO CON UNA SUPERFICIE DE 4500 M2 EN EL AREA INDUSTRIAL OJOCALIENTE (INSA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	79	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	833,115	83.3%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES		
136708		CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE DESARROLLO DEL SECTOR DE AUTO PARTES EN ZACATECAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	81	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	-	-	4,541,924	4,541,924	4,541,924	4,541,924	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES		

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre
															Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25	
190138		CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA EN EL AMBITO AGROPECUARIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	150	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	-	-	34,000,000	34,000,000	34,000,000	0	0.0%	0	0	OBRA		1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
63344		CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE: SANTA MARIA DE LA PAZ LOCALIDAD: SANTA MARIA DE LA PAZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	580160	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	1,573,306	1,179,980	471,992	471,992	40.0%	0	0	PLANTA		1.00	1.00	100.0%	OBRA INCLUIDA DENTRO DEL PROGRAMA PROSSAPYS III, LOS RECURSOS DEL FAFEF HACEN LA CONTRAPARTE ESTATAL AVANCE FISICO 26%
63311		CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA EN EL MUNICIPIO DE: APOZOL LOCALIDAD: COL. JUAREZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	010164	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	320,772	240,579	140,839	140,839	58.5%	0	0	PLAZA		1.00	1.00	100.0%	OBRA INCLUIDA DENTRO DEL PROGRAMA PROSSAPYS III, LOS RECURSOS DEL FAFEF HACEN LA CONTRAPARTE ESTATAL AVANCE FISICO DEL 44%
63277		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (INCLUYE PLANTA POTABILIZADORA) EN EL MUNICIPIO DE: PINOS LOCALIDAD: GUADALUPE DE LOS SAUCES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	380155	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	1,581,226	1,185,920	474,368	474,368	40.0%	0	0	METROS LINEALES		6,205.00	2,482.00	40.0%	OBRA INCLUIDA DENTRO DEL PROGRAMA PROSSAPYS III, LOS RECURSOS DEL FAFEF HACEN LA CONTRAPARTE ESTATAL
137095		CONSTRUCCION DE TERRACERIA Y PLATAFORMA EN EMPRESA YUSA 1RA. ETAPA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	84	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	-	-	3,197,336	3,197,336	3,197,336	0	0.0%	0	0	OBRA		1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
63292		CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE INCLUYE PLANTA POTABILIZADORA EN EL MUNICIPIO DE: SOMBRERETE LOCALIDAD: SAN ANTONIO DEL ARENAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	420156	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	1,530,508	1,147,881	971,341	971,341	84.6%	0	0	METROS LINEALES		1,887.00	1,849.00	98.0%	OBRA INCLUIDA DENTRO DEL PROGRAMA PROSSAPYS III, LOS RECURSOS DEL FAFEF HACEN LA CONTRAPARTE ESTATAL
63351		CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE: SOMBRERETE LOCALIDAD: COL. CUAUHTEMOC (SANTA CATARINA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	420157	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	1,276,932	957,699	383,080	383,080	40.0%	0	0	METROS LINEALES		14,107.00	6,630.00	47.0%	OBRA INCLUIDA DENTRO DEL PROGRAMA PROSSAPYS III, LOS RECURSOS DEL FAFEF HACEN LA CONTRAPARTE ESTATAL AVANCE FISICO 47%
189685		DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE SECTOR ECONOMICO EN ZACATECAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	-	-	24,744,183	24,744,183	0	0	0.0%	0	0	OBRA		1.00	0.90	90.0%	CIFRAS PRELIMINARES
63339		EQUIPAMIENTO DE POZO, LINEA DE CONDUCCION, TANQUE REGULADOR Y ALIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE: JEREZ DE GARCIA SALINAS LOCALIDAD: SARABIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200163	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	124,691	110,635	110,635	110,635	100.0%	0	0	POZO		1.00	1.00	100.0%	OBRA INCLUIDA DENTRO DEL PROGRAMA PROSSAPYS III, LOS RECURSOS DEL FAFEF HACEN LA CONTRAPARTE ESTATAL AVANCE FISICO 94%
63334		EQUIPAMIENTO DE POZO, LINEA DE CONDUCCION, TANQUE REGULADOR Y ALIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE: PÁNUCO LOCALIDAD: CASA DE CERROS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	370162	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	1,012,777	796,464	796,464	796,464	100.0%	0	0	POZO		1.00	1.00	100.0%	OBRA INCLUIDA DENTRO DEL PROGRAMA PROSSAPYS III, LOS RECURSOS DEL FAFEF HACEN LA CONTRAPARTE ESTATAL AVANCE FISICO 98%

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
68634		EQUIPAMIENTO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO DE: MOYAHUA LOCALIDAD: BARRANCA DEL RÍO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	330391	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	511,205	383,404	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	291.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION, EL TRIMESTRE PASADO SE INFORMO AVANCE POR UN ERROR INVOUNTARIO YA QUE CORRESPONDIA A LA OBRA DE PERFORACION EN LA MISMA LOCALIDAD.
68723		EQUIPAMIENTO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN EL MUNICIPIO DE: GRAL. FRANCISCO R. MURGUIA LOCALIDAD: ORÁN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	140388	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	646,958	485,219	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	786.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
63647		EQUIPAMIENTO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LOS NOVILLOS DE MAZAPIL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1084	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	680,082	510,062	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	400.00	0.00	0.0%	EN PROCESO DE CONTRATACION
63646		EQUIPAMIENTO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, LÍNEA DE ALIMENTACIÓN Y TANQUE REGULADOR, EN CAOPAS DE MAZAPIL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1083	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	980,165	735,124	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	1,150.00	0.00	0.0%	EN PROCESO DE CONTRATACION
68866		EQUIPAMIENTO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE REGULADOR EN EL MUNICIPIO DE: JALPA LOCALIDAD: SAN JOSÉ DE HUARACHA CABALLERIAS, OJO DE AGUA, JABONERA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	190287	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	953,452	715,089	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	1,158.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
69385		EQUIPAMIENTO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE REGULADOR EN EL MUNICIPIO DE: PINOS LOCALIDAD: EL MEZQUITE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	380282	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	1,412,393	1,059,295	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	3,155.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
69014		EQUIPAMIENTO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE REGULADOR EN EL MUNICIPIO DE: PINOS LOCALIDAD: SAN JUAN DE LA PALMA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	380284	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	1,234,781	926,086	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	742.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
68681		EQUIPAMIENTO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y CASETA EN EL MUNICIPIO DE: SOMBRERETE LOCALIDAD: EL NUEVO CARRIZO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	420256	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	610,762	458,072	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
68817		EQUIPAMIENTO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO DE: TRANCOSO LOCALIDAD: SAN SALVADOR DEL BAJIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	570254	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	899,895	674,921	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
68508		EQUIPAMIENTO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO DE: TRINIDAD GARCÍA DE LA CADENA LOCALIDAD: SANTA ROSA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	110258	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	450,845	338,134	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
63501		EQUIPAMIENTO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y LÍNEA ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO DE: RÍO GRANDE LOCALIDAD: IGNACIO LÓPEZ RAYÓN (LOS DELGADO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	390252	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	796,491	680,646	680,646	680,646	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO 80%

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS															TERCER TRIMESTRE de 2012										
ANEXO III																									
EJERCICIO FISCAL 2012															I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES										
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																									
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
63648		EQUIPAMIENTO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y TANQUE EN EL MUNICIPIO DE: FRESNILLO LOCALIDAD: FRESNILLO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	00001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	5,438,803	2,980,150	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	2,535.00	0.00	0.0%	OBRA CANCELADA SE BUSCARA APLICAR EL RECUTRSO EN OTRA ACCION
63499		EQUIPAMIENTO, LINEA DE CONDUCCIÓN Y ELECTRICA Y TANQUE REGULADOR EN EL MUNICIPIO DE: GUADALUPE LOCALIDAD: NORIA DE LA SOLEDAD (PATA LOCA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	170250	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	791,674	629,778	629,778	629,778	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO 80%
63322		EQUIPAMIENTO, LINEA DE CONDUCCIÓN Y PLANTA POTABILIZADORA EN EL MUNICIPIO DE: GRAL. FRANCISCO R. MURGIA LOCALIDAD: ESTACION PACHECO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	140152	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	1,800,479	1,350,359	1,085,152	1,085,152	80.4%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	OBRA INCLUIDA DENTRO DEL PROGRAMA PROSSAPYS III, LOS RECURSOS DEL FAFEF HACEN LA CONTRAPARTE ESTATAL, AVANCE FISICO 63%
68655		EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCIÓN EN EL MUNICIPIO DE: LUIS MOYA LOCALIDAD: LOS POCTOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	250289	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	567,042	425,282	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	30.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
191198		FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL COZCYT	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	151	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	-	-	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
63480		PERFORACIÓN DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE: FRESNILLO LOCALIDAD: FRESNILLO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	100393	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	1,646,705	1,646,705	1,618,795	1,618,795	98.3%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	OBRA INCLUIDA DENTRO DEL PROGRAMA PROSSAPYS III, LOS RECURSOS DEL FAFEF HACEN LA CONTRAPARTE ESTATAL, AVANCE FISICO 100%
63490		PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN EL MUNICIPIO DE: GRAL. FRANCISCO R. MURGUIA LOCALIDAD: ORÁN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	140285	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	1,168,829	876,622	508,547	508,547	58.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	OBRA INCLUIDA DENTRO DEL PROGRAMA PROSSAPYS III, LOS RECURSOS DEL FAFEF HACEN LA CONTRAPARTE ESTATAL, AVANCE FISICO 58%
63523		PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN EL MUNICIPIO DE: JALPA LOCALIDAD: SAN JOSÉ DE HUARACHA CABALLERIAS, OJO DE AGUA, JABONERA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	190286	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	1,056,099	792,074	316,830	316,830	40.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO 30%
63645		PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN EL MUNICIPIO DE: LUIS MOYA LOCALIDAD: LOS POCTOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	250288	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	1,373,454	1,030,091	997,995	997,995	96.9%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO 97%
63641		PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN EL MUNICIPIO DE: MAZAPIL LOCALIDAD: CAOPAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	260389	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	1,750,427	1,312,820	525,128	525,128	40.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO 40%
63642		PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN EL MUNICIPIO DE: MAZAPIL LOCALIDAD: LOS NOVILLOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	260390	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	1,126,297	844,723	337,889	337,889	40.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO 40%
63503		PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN EL MUNICIPIO DE: PINOS LOCALIDAD: EL MEZQUITE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	380281	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	1,515,142	1,237,801	1,237,801	1,237,801	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO 82%

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS																									
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																		TERCER TRIMESTRE de 2012							
ANEXO III																									
EJERCICIO FISCAL 2012																		I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES							
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																									
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
63507		PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN EL MUNICIPIO DE: PINOS LOCALIDAD: SAN JUAN DE LA PALMA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	380283	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	1,350,633	1,124,702	1,124,702	1,124,702	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO 83%
63511		PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN EL MUNICIPIO DE: SOMBRERETE LOCALIDAD: EL NUEVO CARRIZO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	420255	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	1,767,125	1,325,343	530,137	530,137	40.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO 30%
63517		PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN EL MUNICIPIO DE: TRANCOSO LOCALIDAD: SAN SALVADOR DEL BAJIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	570253	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	1,239,451	1,182,336	1,182,336	1,182,336	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO 95%
63486		PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN EL MUNICIPIO DE: TRINIDAD GARCÍA DE LA CADENA LOCALIDAD: SANTA ROSA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	110257	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	1,391,266	1,043,449	417,380	417,380	40.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	OBRA INCLUIDA DENTRO DEL PROGRAMA PROSSAPYS III, LOS RECURSOS DEL FADEF HACEN LA CONTRAPARTE ESTATAL, AVANCE FISICO 40%
63474		PERFORACION DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE: MEZQUITAL DEL ORO LOCALIDAD: LAS ANIMAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	280161	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	702,411	526,808	339,622	339,622	64.5%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	OBRA INCLUIDA DENTRO DEL PROGRAMA PROSSAPYS III, LOS RECURSOS DEL FADEF HACEN LA CONTRAPARTE ESTATAL, AVANCE FISICO 38%
191251		PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN EL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	0	0	0	0	0.0%	0	0	PROGRAMA	0.00	0.00	0.0%	CANCELADO
191252		PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN EL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	0	0	0	0	0.0%	0	0	PROGRAMA	0.00	0.00	0.0%	CANCELADO
68213		REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO EN EL MUNICIPIO DE: MOYAHUA LOCALIDAD: VICENTE GUERRERO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	330554	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	95,095	71,321	0	0	0.0%	0	0	POZO	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
63327		RELOCALIZACION DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE: GRAL. FRANCISCO R. MURGIA LOCALIDAD: SAN BUENAVENTURA (PICACHOS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	140149	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	797,988	598,491	419,952	419,952	70.2%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	OBRA INCLUIDA DENTRO DEL PROGRAMA PROSSAPYS III, LOS RECURSOS DEL FADEF HACEN LA CONTRAPARTE ESTATAL AVANCE FISICO 64%
63331		RELOCALIZACION DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE: NORIA DE ANGELES LOCALIDAD: PLAYAS DEL REFUGIO (HUERTAS DE MARAVILLAS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	350153	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	480,069	457,536	457,536	457,536	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	OBRA INCLUIDA DENTRO DEL PROGRAMA PROSSAPYS III, LOS RECURSOS DEL FADEF HACEN LA CONTRAPARTE ESTATAL AVANCE FISICO 98%
63466		RELOCALIZACION DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE: PINOS LOCALIDAD: EL NIGROMANTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	380150	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	750,257	562,693	217,648	217,648	38.7%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	OBRA INCLUIDA DENTRO DEL PROGRAMA PROSSAPYS III, LOS RECURSOS DEL FADEF HACEN LA CONTRAPARTE ESTATAL AVANCE FISICO 72%

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
148249		RENDIMIENTOS FINANCIEROS FAFEF	0-COBTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	REND-FAFEF	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	0	0	0	0	0.0%	133,881	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	RENDIMIENTO FINANCIEROS DEL FAFEF AL MES DE SEPTIEMBRE
63325		REPOSICION DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE: MELCHOR OCAMPO LOCALIDAD: EL CARGADERO MINERAL DE NOCHE BUENA	0-COBTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	270148	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	1,045,586	784,189	313,676	313,676	40.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	OBRA INCLUIDA DENTRO DEL PROGRAMA PROSSAPYS III, LOS RECURSOS DEL FAFEF HACEN LA CONTRAPARTE ESTATAL AVANCE FISICO 27%
63469		REUBICACION DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE: JEREZ DE GARCÍA SALINAS LOCALIDAD: VILLA HERMOSA	0-COBTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200151	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	1,175,350	881,513	338,607	338,607	38.4%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	OBRA INCLUIDA DENTRO DEL PROGRAMA PROSSAPYS III, LOS RECURSOS DEL FAFEF HACEN LA CONTRAPARTE ESTATAL AVANCE FINANCIERO 20%
		RECONSTRUCCIÓN																							
86794		APOYO CON MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA RECONSTRUCCION DEL ACCESO A NUEVO DESARROLLO HABITACIONAL	0-COBTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	64	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	50,000	37,500	37,500	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS REALES
86795		APOYO CON MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA RECONSTRUCCION MEDIANTE CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE EN EL CAMINO ARROYO ORCONCILLOS - LAS HIGUERAS	0-COBTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	67	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	50,000	37,500	37,500	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS REALES
86558		APOYO CON MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA RECONSTRUCCION MEDIANTE REAFINAMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA COMUNIDAD DE HUITZILA	0-COBTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	63	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	95,491	71,618	71,618	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	35.00	0.00	0.0%	CIFRAS REALES
86559		APOYO CON MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA RECONSTRUCCION MEDIANTE REAFINAMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. ZACATECAS/SALTILLO- EL DURAZNO	0-COBTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	60	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	68,208	51,156	51,156	51,156	100.0%	0	0	KILOMETRO	25.00	0.00	0.0%	CIFRAS REALES
86560		APOYO CON MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA RECONSTRUCCION MEDIANTE REAFINAMIENTO DEL CAMINO RURAL TEUL DE GONZALEZ ORTEGA - MESA COLORADA	0-COBTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	66	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	60,413	45,310	45,310	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	20.00	0.00	0.0%	CIFRAS REALES
86561		APOYO CON MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA RECONSTRUCCION MEDIANTE REAFINAMIENTO Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS	0-COBTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	69	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	270,044	202,533	202,533	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	50.00	0.00	0.0%	CIFRAS REALES

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
86562		APOYO CON MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA RECONSTRUCCION MEDIANTE REAFINAMIENTO Y REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL GARCIA DE LA CADENA-LAS HIGUERAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	68	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	60,006	45,004	45,004	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	9.00	0.00	0.0%	CIFRAS REALES
86563		APOYO CON MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA RECONSTRUCCION MEDIANTE REAFINAMIENTO Y REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL LA CAMPANA - RANCHO VIEJO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	56	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	60,049	45,037	45,037	45,037	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%	CIFRAS REALES
86564		APOYO CON MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA RECONSTRUCCION MEDIANTE REAFINAMIENTO Y REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL OCOTITOS-LAS CHIVAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	55	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	60,006	45,004	45,004	45,004	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%	CIFRAS REALES
86565		APOYO CON MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA RECONSTRUCCION MEDIANTE REAFINAMIENTO Y REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL PALMA CUATA - LAS PILAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	53	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	60,010	45,007	45,007	45,007	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.50	0.00	0.0%	CIFRAS REALES
86566		APOYO CON MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA RECONSTRUCCION MEDIANTE REAFINAMIENTO Y REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL PALMA CUATA - LAS PRESAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	54	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	60,023	45,017	45,017	45,017	100.0%	0	0	KILOMETRO	4.50	0.00	0.0%	CIFRAS REALES
86567		APOYO CON MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA RECONSTRUCCION MEDIANTE REAFINAMIENTO Y REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL PUERTA BLANCA EL RESCOLDLO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	52	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	60,032	45,024	45,024	45,024	100.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	0.00	0.0%	CIFRAS REALES
86568		APOYO CON MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA RECONSTRUCCION MEDIANTE REAFINAMIENTO Y REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN JOSE DEL MEZQUITAL-ESTACION MARGARITA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	59	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	60,023	45,017	45,017	45,017	100.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	0.00	0.0%	CIFRAS REALES
86569		APOYO CON MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA RECONSTRUCCION MEDIANTE REAFINAMIENTO Y REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL TECONGO-BANCO DE PIEDRA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	57	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	60,040	45,030	45,030	45,030	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.50	0.00	0.0%	CIFRAS REALES
86570		APOYO CON MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA RECONSTRUCCION MEDIANTE REAFINAMIENTO DEL CAMINO RURAL TEUL DE GONZALEZ ORTEGA - ALAMITOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	65	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	68,208	51,156	51,156	51,156	100.0%	0	0	KILOMETRO	25.00	0.00	0.0%	CIFRAS REALES

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
86571		RECONSTRUCCION MEDIANTE APLICACION DE CARPETA ASFALTICA Y SEÑALAMIENTO DE LA CARRETERA PLAYAS DEL REFUGIO E.C. MARAVILLAS/TIERRA BLANCA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	73	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	215,882	161,911	161,911	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS REALES
86572		RECONSTRUCCION MEDIANTE REAFINAMIENTO Y REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL JIMENEZ DEL TEUL-MESA TEPETATITIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	61	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	9,000,000	6,750,000	6,750,000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	20.00	0.00	0.0%	CIFRAS REALES
86573		RECONSTRUCCION MEDIANTE REAFINAMIENTO Y REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL LLANO BLANCO-E.C. CALERA/SANTIAGUILLO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	58	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	174,661	131,000	131,000	131,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.50	0.00	0.0%	CIFRAS REALES
86574		RECONSTRUCCION MEDIANTE SUMINISTRO Y APLICACION DE CARPETA ASFALTICA RIEGO DE SELLO RIEGO DE LIGA Y SEÑALAMIENTO EN LA CERRETERA CASA BLANCA-SANTA MONICA-POZO DE GAMBOA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	71	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	2,663,303	1,997,477	1,997,477	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	0.00	0.0%	CIFRAS REALES
86575		RECONSTRUCCION MEDIANTE SUMINISTRO Y APLICACION DE CARPETA ASFALTICA Y SEÑALAMIENTO DE LA CARRETERA E.C. SOMBRERETE/FRESNILLO - CANTUNA - NICOLAS BRAVO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	74	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	2,058,448	1,543,836	1,543,836	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.50	0.00	0.0%	CIFRAS REALES
86576		RECONSTRUCCION MEDIANTE SUMINISTRO Y APLICACION DE CARPETA ASFALTICA Y SEÑALAMIENTO DE LA CARRETERA LAS PILAS - E.C. ZACATECAS/FRESNILLO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	72	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	978,408	733,806	733,806	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.10	0.00	0.0%	CIFRAS REALES
86577		RECONSTRUCCION MEDIANTE SUMINISTRO Y APLICACION DE CARPETA POR EL SISTEMA DE DOS RIEGOS DE SELLO DE LA CARRETERA TENAYUCA - E.C. YAHUALICA/TEOCALTICHE EN 2.0KM	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	70	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	1,531,919	1,148,939	1,148,939	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%	CIFRAS REALES
86578		RECONSTRUCCION MEDIANTE SUMINISTRO Y APLICACION DE CARPETA POR EL SISTEMA DE DOS RIEGOS DE SELLO Y RIEGO DE LIGA DE LA CARRETERA E.C. ZACATECAS/AGUASCALIENTES - COLONIA 20 DE NOVIEMBRE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	77	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	2,471,127	1,853,345	1,853,345	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.90	0.00	0.0%	CIFRAS REALES

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS																		TERCER TRIMESTRE de 2012									
ANEXO III																											
EJERCICIO FISCAL 2012																		I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES									
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																											
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17								18=15/13	19	20
86579		RECONSTRUCCION MEDIANTE SUMINISTRO Y APLICACION DE CARPETA POR EL SISTEMA DE DOS RIEGOS DE SELLO Y RIEGO DE LIGA DE LA CARRETERA TEUL DE GONZALEZ ORTEGA - LA PRESA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	76	DESAROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	2,622,354	1,966,765	1,966,765	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%	CIFRAS REALES		
86580		RECONSTRUCCION MEDIANTE SUMINISTRO Y APLICACION DE RIEGO DE SELLO RIEGO DE LIGA Y SEÑALAMIENTO DE LA CARRETERA CORRALES - E.C. SOMBRERETE/JIMENEZ DEL TEUL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	75	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	2,089,092	1,566,819	1,566,819	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	0.00	0.0%	CIFRAS REALES		
86581		SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO DEL CAMINO TLACHICHILA-SANTO DOMINGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	62	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	52,253	39,190	39,190	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	0.00	0.0%	CIFRAS REALES		
		AMPLIACIÓN																									
136574		AMPLIACION DE LA CELULA INDUSTRIAL JALPA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	80	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	-	-	6,212,794	6,212,794	6,212,794	6,082,999	97.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES		
63288		AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE: SOMBRERETE LOCALIDAD: SAN JOSE DE RANCHOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	420172	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	149,815	112,361	104,219	104,219	92.8%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	OBRA INCLUIDA DENTRO DEL PROGRAMA PROSSAPYS III, LOS RECURSOS DEL FAPEF HACEN LA CONTRAPARTE ESTATAL AVANCE FISICO DEL 87%		
63265		AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE: FRESNILLO LOCALIDAD: MEXICO NUEVO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	100166	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	700,152	682,501	682,501	682,501	100.0%	0	0	METRO LINEAL	7,933.00	7,933.00	100.0%	OBRA INCLUIDA DENTRO DEL PROGRAMA PROSSAPYS III, LOS RECURSOS DEL FAPEF HACEN LA CONTRAPARTE ESTATAL		
136794		CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL SECTOR DE AUTOPARTES EN ZACATECAS (OBRA EXTERIOR)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	82	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	-	-	4,768,678	4,768,678	4,768,678	4,677,594	98.1%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES		
136330		CONSTRUCCION DE QUINTA PATAFORMA AHRESTY AREA INDUSTRIAL LA ZACATECANA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	78	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	-	-	718,908	718,908	718,908	706,722	98.3%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES		
136979		CONSTRUCCION DE TERRACERIAS Y PLATAFORMA EN LA EMPRESA YUSA 4TA. ETAPA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	83	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	-	-	4,816,177	4,816,177	4,816,177	4,731,082	98.2%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES		
		MODERNIZACIÓN																									
191209		ATENCIÓN A LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	40,200,000	25,575,645	25,575,645	6,510,725	25.5%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.24	24.0%	CIFRAS PRELIMINARES		
63342		ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE: JUCHIPILA LOCALIDAD: JUCHIPILA-MEZQUITERA NORTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	230167	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	123,009	92,257	36,903	36,903	40.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	ACCION INCLUIDA DENTRO DEL PROGRAMA PROSSAPYS III, LOS RECURSOS DEL FAPEF HACEN LA CONTRAPARTE ESTATAL AVANCE FISICO 18%		
		MEJORAMIENTO																									

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS																									
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública														TERCER TRIMESTRE de 2012											
ANEXO III																									
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																									
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																									
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
86582		CONSERVACION MEDIANTE BACHEO ASFALTICO DESMONTE DESAZOLVE SEÑALAMIENTO DEL CAMINO PALMA CUATA-APOZOL EN 3.1 KM.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	51,722	28,791	28,791	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.10	0.00	0.0%	CIFRAS REALES
86583		CONSERVACION MEDIANTE BACHEO ASFALTICO DESMONTE DESAZOLVE Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO TENAYUCA-E.C.TEOCLITICHE/YAHUALICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	40,511	30,383	30,383	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.60	0.00	0.0%	CIFRAS REALES
		MANTENIMIENTO																							
191210		ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN EL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	30,000,000	30,000,000	30,000,000	10,280,000	34.3%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
191211		CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN VIALIDADES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	15,375,648	5,000,000	5,000,000	3,673,949	73.5%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.39	39.0%	CIFRAS PRELIMINARES
191212		CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO PLATERO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,940,000	1,940,000	1,940,000	362,621	18.7%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.18	18.0%	CIFRAS PRELIMINAR
191213		CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE ARROYO DE LA PLATA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	5,400,000	5,400,000	5,400,000	1,469,742	27.2%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.27	27.0%	CIFRAS PRELIMINARES
86584		CONSERVACION MEDIANTE BACHEO ASFALTICO DESMONTA Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO GUADALUPE-CUAUHTEMOC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	16	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	98,015	73,511	73,511	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	5.60	0.00	0.0%	CIFRAS REALES
86585		CONSERVACION MEDIANTE BACHEO ASFALTICO DESMONTE DESASOLVE Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO OJITOS - JUAN ALDAMA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	31,024	23,268	23,268	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS REALES
86586		CONSERVACION MEDIANTE BACHEO ASFALTICO DESMONTE DESAZOLVE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO JALPA - TLALTENANGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	42	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	189,644	142,233	142,233	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	7.30	0.00	0.0%	CIFRAS REALES
86587		CONSERVACION MEDIANTE BACHEO ASFALTICO DESMONTE DESAZOLVE CONCRETO HIDRAULICO Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO HUITZILA - MILPILLAS DE ALLENDE - E.C. MALPASO/GUADALAJARA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	40	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	179,067	134,300	134,300	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	7.80	0.00	0.0%	CIFRAS REALES

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS																								
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública														TERCER TRIMESTRE de 2012										
ANEXO III																								
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																								
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																								
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
86588	CONSERVACION MEDIANTE BACHEO ASFALTICO DESMONTE DESAZOLVE RIEGO NEGRO Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO VALPARAISO - HUEJUQUILLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	44	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	275,738	206,803	206,803	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	6.10	0.00	0.0%	CIFRAS REALES
86589	CONSERVACION MEDIANTE BACHEO ASFALTICO DESMONTE, DESAZOLVE Y SAÑALAMIENTO DEL CAMINO MELCHOR OCAMPO - TERMINAL DE PROVIDENCIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	25	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	133,341	100,005	100,005	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	7.60	0.00	0.0%	CIFRAS REALES
86590	CONSERVACION MEDIANTE BACHEO ASFALTICO DESMONTE DESAZOLVE Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINOEMILIO CARRANZA-20 DE NOVIEMBRE-MIGUEL AUZA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	161,059	120,794	120,794	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	9.40	0.00	0.0%	CIFRAS REALES
86591	CONSERVACION MEDIANTE BACHEO ASFALTICO DESMONTE DESAZOLVE Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO E.C. ZAC/SALTILLO/CONCEPCION DEL ORO-PABELLON-SALAVERNA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	226,349	169,762	169,762	10,720	6.3%	0	0	KILOMETRO	5.30	0.00	0.0%	CIFRAS REALES
86886	CONSERVACION MEDIANTE BACHEO ASFALTICO, DESMONTE, DESAZOLVE Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO EL MALACATE - MEZQUITAL DEL ORO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	26	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	37,474	18,737	18,737	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.60	0.00	0.0%	CIFRAS REALES
86592	CONSERVACION MEDIANTE BACHEO ASFALTICO DESMONTE DESAZOLVE Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO EL SALVADOR - MORELOS - E.C. ZACATECAS/SALTILLO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	37	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	157,684	118,262	118,262	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	7.30	0.00	0.0%	CIFRAS REALES
86593	CONSERVACION MEDIANTE BACHEO ASFALTICO DESMONTE DESAZOLVE Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO JALPA - TLALTENANGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	17	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	142,704	107,442	107,442	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	5.60	0.00	0.0%	CIFRAS REALES
86594	CONSERVACION MEDIANTE BACHEO ASFALTICO DESMONTE DESAZOLVE Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO LA BUFA - VETAGRANDE - E.C. ZACATECAS/SALTILLO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	45	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	88,274	66,205	66,205	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.60	0.00	0.0%	CIFRAS REALES
86595	CONSERVACION MEDIANTE BACHEO ASFALTICO DESMONTE DESAZOLVE Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO MONTE ESCOBEDO-MEZQUITIC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	28	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	90,006	67,504	67,504	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.10	0.00	0.0%	CIFRAS REALES

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS																									
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública														TERCER TRIMESTRE de 2012											
ANEXO III																									
EJERCICIO FISCAL 2012														I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES											
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																									
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
86596		CONSERVACION MEDIANTE BACHEO ASFALTICO DESMONTE DESAZOLVE Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO NIEVES-MAZAPIL- CONCEPCION DEL ORO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	14	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	214,723	161,422	161,422	10,305	6.4%	0	0	KILOMETRO	18.00	0.00	0.0%	CIFRAS REALES
86597		CONSERVACION MEDIANTE BACHEO ASFALTICO DESMONTE DESAZOLVE Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO RIO GRANDE - COL. GONZALEZ ORTEGA - E.C. FRESNILLO/SOMBRERETE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	38	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	138,260	103,694	103,694	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	12.80	0.00	0.0%	CIFRAS REALES
86598		CONSERVACION MEDIANTE BACHEO ASFALTICO DESMONTE DESAZOLVE Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO RIO GRANDE-COL GONZALEZ ORTEGA-E.C. FRESNILLO/SOMBRERETE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	35	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	98,199	73,649	73,649	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	6.80	0.00	0.0%	CIFRAS REALES
86599		CONSERVACION MEDIANTE BACHEO ASFALTICO DESMONTE DESAZOLVE Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO SANTA MONICA- TACOALECHE-POZO DE GAMBOA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	33	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	172,134	129,100	129,100	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	6.20	0.00	0.0%	CIFRAS REALES
86601		CONSERVACION MEDIANTE BACHEO ASFALTICO DESMONTE DESAZOLVE Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO SOMBRERETE-JIMENEZ DEL TEUL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	19	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	79,219	59,414	59,414	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.10	0.00	0.0%	CIFRAS REALES
86600		CONSERVACION MEDIANTE BACHEO ASFALTICO DESMONTE DESAZOLVE Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO SOMBRERETE-JIMENEZ DEL TEUL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	207,475	155,606	155,606	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	8.60	0.00	0.0%	CIFRAS REALES
86602		CONSERVACION MEDIANTE BACHEO ASFALTICO DESMONTE DESAZOLVE Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO TABASCO - HUISCOLCO - COSALIMA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	39	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	25,413	19,059	19,059	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.40	0.00	0.0%	CIFRAS REALES
86603		CONSERVACION MEDIANTE BACHEO ASFALTICO DESMONTE DESAZOLVE Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO TEPETONGO - JUANCHORREY	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	41	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	67,121	50,340	50,340	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.70	0.00	0.0%	CIFRAS REALES
86604		CONSERVACION MEDIANTE BACHEO ASFALTICO DESMONTE DESAZOLVE Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO VILLANUEVA - GRAL. JOAQUIN AMARO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	50	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	33,558	25,168	25,168	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	8.20	0.00	0.0%	CIFRAS REALES
86605		CONSERVACION MEDIANTE BACHEO ASFALTICO DESMONTE DESAZOLVE Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO ZACATECAS - EL ORITO - E.C. ZACATECAS/GUADALAJARA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	51	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	43,667	32,750	32,750	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.10	0.00	0.0%	CIFRAS REALES

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																									
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
86769		CONSERVACION MEDIANTE BACHEO ASFALTICO DESMONTE Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO CALERA-SANTIAGUILLO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	56,321	42,240	42,240	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.90	0.00	0.0%	CIFRAS REALES
86770		CONSERVACION MEDIANTE BACHEO ASFALTICO DESMONTE Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO EL PEÑASCO-GRAL. ENRIQUE ESTRADA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	22,070	16,552	16,552	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.20	0.00	0.0%	CIFRAS REALES
86771		CONSERVACION MEDIANTE BACHEO ASFALTICO, DESMONTE Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO FRESNILLO-BARON-E.C. ZACATECAS/SALTILLO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	190,198	142,648	142,648	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	7.30	0.00	0.0%	CIFRAS REALES
86772		CONSERVACION MEDIANTE BACHEO ASFALTICO DESMONTE Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO GUADALUPE - CUAUHTEMOC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	98,015	73,511	73,511	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.90	0.00	0.0%	CIFRAS REALES
86773		CONSERVACION MEDIANTE BACHEO ASFALTICO DESMONTE Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO GUADALUPE-CUAUHTEMOC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	45,285	33,963	33,963	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.90	0.00	0.0%	CIFRAS REALES
86774		CONSERVACION MEDIANTE BACHEO ASFALTICO DESMONTE Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO LAS PILAS-E.C. ZACATECAS/FRESNILLO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	29	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	13,807	10,355	10,355	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.60	0.00	0.0%	CIFRAS REALES
86775		CONSERVACION MEDIANTE BACHEO ASFALTICO DESMONTE Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO LIM. VILLA DE COS-CANITAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	7	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	32,231	24,173	24,173	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.40	0.00	0.0%	CIFRAS REALES
86776		CONSERVACION MEDIANTE BACHEO ASFALTICO DESMONTE Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO LORETO - E.C. LUIS MOYA/PABELLON	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	23	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	61,826	46,369	46,369	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.10	0.00	0.0%	CIFRAS REALES
86777		CONSERVACION MEDIANTE BACHEO ASFALTICO DESMONTE Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO OJOCALENTE - PINOS - OJUELOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	48	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	108,530	81,397	81,397	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.90	0.00	0.0%	CIFRAS REALES
86778		CONSERVACION MEDIANTE BACHEO ASFALTICO DESMONTE Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO OJOCALENTE-PINOS - OJUELOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	15	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	136,522	102,391	102,391	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.90	0.00	0.0%	CIFRAS REALES

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE																									
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
86780		CONSERVACION MEDIANTE BACHEO ASFALTICO DESMONTE Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO OIOCALIENTE-PINOS-OJUELOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	34	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	323,682	242,761	242,761	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	14.60	0.00	0.0%	CIFRAS REALES
86779		CONSERVACION MEDIANTE BACHEO ASFALTICO DESMONTE Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO OIOCALIENTE-PINOS-OJUELOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	32	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	42,852	32,139	32,139	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.40	0.00	0.0%	CIFRAS REALES
86781		CONSERVACION MEDIANTE BACHEO ASFALTICO DESMONTE Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO TLALTENANGO-ATOLINGA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	46,875	35,156	35,156	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.60	0.00	0.0%	CIFRAS REALES
86782		CONSERVACION MEDIANTE BACHEO ASFALTICO DESMONTE Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO VILLA DE COS - CAÑITAS - E.C. FRESNILLO/RIO GRANDE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	46	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	80,168	60,125	60,125	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	9.70	0.00	0.0%	CIFRAS REALES
86783		CONSERVACION MEDIANTE BACHEO ASFALTICO Y DESMONTE DEL CAMINO TEUL DE GONZALEZ ORTEGA-BENITO JUAREZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	54,917	41,187	41,187	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.20	0.00	0.0%	CIFRAS REALES
86784		CONSERVACION MEDIANTE BACHEO ASFALTICO Y DESMONTE DEL CAMINO VILLA GARCIA - EL NIGROMANTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	47	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	31,570	23,677	23,677	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.50	0.00	0.0%	CIFRAS REALES
86785		CONSERVACION MEDIANTE BACHEO ASFALTICO Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO OIOCALIENTE-PINOS-OJUELOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	31	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	89,106	66,829	66,829	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.90	0.00	0.0%	CIFRAS REALES
86786		CONSERVACION MEDIANTE BACHEO ASFALTICO Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO SAN MARCOS - LA ALQUERIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	22	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINO	-	-	43,633	32,724	32,724	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.60	0.00	0.0%	CIFRAS REALES
86787		CONSERVACION MEDIANTE BACHEO ASFALTICO Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO SANTA INES-E.C. GUADALUPE/CUAUHTEMOC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	13,207	9,905	9,905	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.10	0.00	0.0%	CIFRAS REALES
86788		CONSERVACION MEDIANTE BACHEO ASFALTICO Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO TRANCOSO - EL CARMEN - EL PORVENIR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	43	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	54,283	40,712	40,712	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.60	0.00	0.0%	CIFRAS REALES

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS																									
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																			TERCER TRIMESTRE de 2012						
ANEXO III																									
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																									
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																									
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
86789		CONSERVACION MEDIANTE BACHEO ASFLTICO DESMONTE DESAZOLVE DEL CAMINO GUADALUPE VICTORIA- RINCONADA-PUEBLO VIEJO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	21	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	15,508	11,630	11,630	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%	CIFRAS REALES
86790		CONSERVACION MEDIANTE BACHEO DESMONTE Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO OIOCALIENTE - PINOS - OJUELOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	49	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	68,405	51,303	51,303	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.60	0.00	0.0%	CIFRAS REALES
86791		CONSERVACION MEDIANTE BAHEO ASFALTICO DESMONTE DESAZOLVE Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO NIEVES - MAZAPIL - CONCEPCION DEL ORO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	24	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	168,857	126,642	126,642	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	22.40	0.00	0.0%	CIFRAS REALES
86792		CONSERVACION MEDIANTE OBRAS DE DRENAJE BACHEO ASFALTICO DESMONTE DESAZOLVE Y SEÑALMIENTO DEL CAMINO MOYAHUA-MEZQUITAL DEL ORO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	30	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	90,080	67,559	67,559	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	6.30	0.00	0.0%	CIFRAS REALES
86793		CONSERVACION MEDIANTER BACHEO ASFALTICO DESMONTE DESAZOLVE Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO E.C. FRESNILLO/DURANGO RIO DE MEDINA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	36	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	33,625	25,218	25,218	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.60	0.00	0.0%	CIFRAS REALES
86935		DESMONTE MEDIANTE BACHEO ASFALTICO, DESMONTE, DESAZOLVE Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO JEREZ-EL CARGADERO PALMAS ALTAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	18	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	-	96,046	72,034	72,034	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.80	0.00	0.0%	CIRAS REALES
191214		MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA A LA ZONA ARQUEOLÓGICA DE LA QUEMADA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,460,000	1,460,000	1,460,000	368,438	25.2%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.25	25.0%	CIFRAS PRELIMINARES
191215		MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE CONDE DE LA LAGUNA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	700,000	700,000	700,000	115,355	16.5%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.16	16.0%	CIFRAS PRELIMINARES
191216		MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE ENRIQUE ESTRADA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	224,352	224,352	224,352	0	0.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
191217		MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE LA ENCANTADA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	4,700,000	4,700,000	4,700,000	1,425,631	30.3%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.30	30.0%	CIFRAS PRELIMINARES
		REHABILITACIÓN																							

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS																									
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública														TERCER TRIMESTRE de 2012											
ANEXO III																									
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																									
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																									
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
63295		REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE: RÍO GRANDE LOCALIDAD: CIENEGA Y MANCILLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	390154	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	765,033	573,775	526,390	526,390	91.7%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA INCLUIDA DENTRO DEL PROGRAMA PROSSAPYS III, LOS RECURSOS DEL FAPEF HACEN LA CONTRAPARTE ESTATAL AVANCE FISICO DEL 98%
63308		REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE: CHALCHIHUTES LOCALIDAD: SAN ANTONIO DE GUADALUPE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	090168	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	212,195	159,147	63,659	63,659	40.0%	0	0	METRO LINEAL	773.00	734.00	95.0%	OBRA INCLUIDA DENTRO DEL PROGRAMA PROSSAPYS III, LOS RECURSOS DEL FAPEF HACEN LA CONTRAPARTE ESTATAL
63299		REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE: MELCHOR OCAMPO LOCALIDAD: SAN JERONIMO (LA NORIA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	270158	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	606,963	455,222	182,089	182,089	40.0%	0	0	METRO LINEAL	4,489.00	1,930.00	43.0%	OBRA INCLUIDA DENTRO DEL PROGRAMA PROSSAPYS III, LOS RECURSOS DEL FAPEF HACEN LA CONTRAPARTE ESTATAL
63303		REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE: TEPETONGO LOCALIDAD: TEPETONGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	460159	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	655,276	491,457	196,583	196,583	40.0%	0	0	METRO LINEAL	915.00	251.00	27.4%	OBRA INCLUIDA DENTRO DEL PROGRAMA PROSSAPYS III, LOS RECURSOS DEL FAPEF HACEN LA CONTRAPARTE ESTATAL
		OTROS																							
		GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL)																							
63477		ACOMPANIAMIENTO INSTITUCIONAL (PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO) EN EL MUNICIPIO DE: COBERTURA ESTATAL LOCALIDAD: COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	600174	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	302,658	226,994	100,000	100,000	44.1%	0	0	VISITA	236.00	80.20	34.0%	ACCION INCLUIDA DENTRO DEL PROGRAMA PROSSAPYS III, LOS RECURSOS DEL FAPEF HACEN LA CONTRAPARTE ESTATAL, ACCION POR ADMINISTRACION
		APOYOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA																							
		SERVICIOS PERSONALES																							
		MEDIA BÁSICA																							
184259		EDUCACIÓN SECUNDARIA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	9	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	-	-	136,255,368	102,191,526	102,191,526	102,191,526	100.0%	0	0	SERVICIO	100.00	75.00	75.0%	
		CONVENIOS 63 REGISTROS																							
		CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN												2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	
		INVERSIÓN																							
		OBRA PÚBLICA																							
		MEJORAMIENTO																							
141412		PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE RIO GRANDE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ZACATECAS	-	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
		CONVENIOS DE REASIGNACIÓN												29,230,000	29,230,000	29,230,000	2,503,678	8.6%	0	0		11.00	1.00	9.1%	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS														TERCER TRIMESTRE de 2012										
ANEXO III																								
EJERCICIO FISCAL 2012														I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES										
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE														(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)										
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17								18=15/13
	CONSTRUCCIÓN																							
190280	CONSTRUCCION DE ESPACIOS RECREATIVOS E INMOBILIARIOS MUNICIPIO DE JUAN ALDAMA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9	DESARROLLO ECONÓMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	-	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
	MEJORAMIENTO																							
190281	CUARTA ETAPA DE REGENERACION DE IMAGEN URBANA E ILUMINACION ESCENOGRAFICA-ARQUITECTONICA DEL CENTRO HISTORICO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6	DESARROLLO ECONÓMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	-	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	0.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINATES
152574	PROYECTO TURISTICO DE NATURALEZA Y AVENTURA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10	DESARROLLO ECONÓMICO	TURISMO	TURISMO	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	-	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
190282	QUINTA ETAPA DE MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO DEL MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3	DESARROLLO ECONÓMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	-	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,600,000	1,600,000	1,600,000	0	0.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
190283	QUINTA ETAPA DE MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA E ILUMINACION ESCENOGRAFICA-ARQUITECTONICA DEL CENTRO HISTORICO DEL MUNICIPIO DE JEREZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2	DESARROLLO ECONÓMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	-	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,600,000	1,600,000	1,600,000	0	0.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
190284	SEGUNDA ETAPA DE MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA INFRAESTRUCTURA E ILUMINACION ESCENOGRAFICA-ARQUITECTONICA DEL CENTRO HISTORICO DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7	DESARROLLO ECONÓMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	-	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,600,000	1,600,000	1,600,000	0	0.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
	MANTENIMIENTO																							
190285	PROYECTOS ARQUEOLOGICOS INAH	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,230,000	4,230,000	4,230,000	2,503,678	59.2%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
	EQUIPAMIENTO																							
	OTROS																							
190286	PRIMERA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ILUMINACION ESCENOGRAFICA-ARQUITECTONICA MONUMENTAL DEL CENTRO HISTORICO DE ZACATECAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5	DESARROLLO ECONÓMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	-	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,500,000	6,500,000	6,500,000	0	0.0%	0	0	PLAN	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
190287	SEGUNDA ETAPA EQUIPAMIENTO MUSEOGRAFICO DEL MUSEO TOMA DE ZACATECAS Y CENTRO DE INTERPRETACIONES DEL CAMINO REAL TIERRA ADENTRO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8	DESARROLLO ECONÓMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	-	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
	GASTO CORRIENTE																							
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																							

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS																			TERCER TRIMESTRE de 2012									
ANEXO III																												
EJERCICIO FISCAL 2012																			I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES									
																			(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)									
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25			
190288		PLAN ESTATAL DE TURISMO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4	DESARROLLO ECONÓMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	-	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	300,000	300,000	300,000	0	0.0%	0	0	PLAN	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES			
190289		PRIMERA ETAPA INTEGRAL DE CAPACITACION Y COMPETITIVIDAD TURISTICA PICCT	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	DESARROLLO ECONÓMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	-	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,400,000	1,400,000	1,400,000	0	0.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES			
		OTROS CONVENIOS												687,532,088	641,700,738	641,700,738	514,688,905	80.2%	680,368	846		3,417.00	2,032.50	59.5%				
		INVERSIÓN																										
		OBRA PÚBLICA																										
		CONSTRUCCIÓN																										
192294		CONCLUSION PRIMERA ETAPA RELLENO SANITARIO TIPO C	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	-	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES			
		MEJORAMIENTO																										
141264		PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL MUNICIOPIO DE MELCHOR OCAMPO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ZACATECAS	-	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES			
142821		PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE MOMAX	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ZACATECAS	-	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES			
140555		PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE ATOLINGA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ZACATECAS	-	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES			
144008		PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE GENARO CODINA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ZACATECAS	-	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES			
142762		PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE GRAL. PANFILO NATERA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ZACATECAS	-	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES			
141111		PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ZACATECAS	-	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	23,256,000	23,256,000	23,256,000	23,256,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES			
142481		PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE JALPA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ZACATECAS	-	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES			
142482		PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ZACATECAS	-	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES			
142513		PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE TRANCOSO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ZACATECAS	-	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	11,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES			
141335		PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE VALPARAISO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ZACATECAS	-	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	8,000,000	8,000,000	8,000,000	2,100,000	26.3%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARE3S			
142484		PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DEJUAN ALDAMA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ZACATECAS	-	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES			

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
142485		PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIOS DE TLALTENANGO	0-COBTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ZACATECAS	-	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
		MANTENIMIENTO																							
192295		CLAUSURA DEL TIRADERO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GPE. ZAC	0-COBTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	-	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
192296		ESTUDIO TECNICO JUSTIFICACION DE DECRETO ESTATAL PARQUE ECOLOGICO ZAC-GPE	0-COBTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	-	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	450,000	450,000	450,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
		EQUIPAMIENTO																							
		OTROS																							
142486		PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE HUANUSCO	0-COBTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ZACATECAS	-	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,333,000	4,333,000	4,333,000	4,333,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
		GASTO CORRIENTE																							
		SERVICIOS PERSONALES																							
184506		ACTIVIDADES DE DESARROLLO Y FOMENTO	0-COBTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	14,773	14,773	14,773	14,773	100.0%	0	0	SERVICIO	100.00	100.00	100.0%	
184293		EDUCACION ESPECIAL	0-COBTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	90,200	90,200	90,200	90,200	100.0%	0	0	SERVICIO	100.00	100.00	100.0%	
184283		EDUCACION INICIAL	0-COBTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	6,120	6,120	6,120	6,120	100.0%	0	0	SERVICIO	100.00	100.00	100.0%	
184304		EDUCACION PREESCOLAR	0-COBTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	136,704	136,704	136,704	136,704	100.0%	0	0	SERVICIO	100.00	100.00	100.0%	
184316		EDUCACION PREESCOLAR ESTATAL	0-COBTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	557,634	557,634	557,634	557,634	100.0%	0	0	SERVICIO	100.00	100.00	100.0%	
184322		EDUCACION PRIMARIA	0-COBTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	35,084,634	35,084,634	35,084,634	35,084,634	100.0%	0	0	SERVICIO	100.00	100.00	100.0%	
184340		EDUCACION PRIMARIA ESTATAL	0-COBTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	7	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	505,856	505,856	505,856	505,856	100.0%	0	0	SERVICIO	100.00	100.00	100.0%	
184343		EDUCACION SECUNDARIA	0-COBTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	8	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	148,938	148,938	148,938	148,938	100.0%	0	0	SERVICIO	100.00	100.00	100.0%	
184438		EDUCACION SECUNDARIA ESTATAL	0-COBTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	9	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	2,785,006	2,785,006	2,785,006	2,785,006	100.0%	0	0	SERVICIO	100.00	100.00	100.0%	
		OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																							
184587		ADMINISTRACION DE LA INSTANCIA EDUCATIVA	0-COBTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	29	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	5,470,135	5,470,135	5,470,135	5,470,135	100.0%	0	0	SERVICIO	100.00	0.00	0.0%	
185005		ADMINISTRACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS	0-COBTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	30	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	0.0%	0	0	SERVICIO	100.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS																		TERCER TRIMESTRE de 2012														
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																		ANEXO III														
EJERCICIO FISCAL 2012																		I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES														
PERÍODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE																		(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)														
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones							
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17		18=15/13	19					20			21	22	23	24=21/20	25
184103		ADMINISTRACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS	0-COERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	30	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 100-SECRETARÍA	45,000,000	45,000,000	45,000,000	45,000,000	100.0%	0	0	SERVICIO	100.00	100.00	100.0%								
184102		ADMINISTRACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS	0-COERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	29	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 100-SECRETARÍA	21,962,103	21,962,103	21,962,103	0	0.0%	492,673	0	SERVICIO	100.00	50.00	50.0%	CIFRAS PRELIMINARES, EL RECURSO FUE RADICADO EN MARZO, PERO AUN NO SE HA ESTABLECIDO LA DISTRIBUCION DEL MISMO.							
184101		ADMINISTRACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS	0-COERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	29	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 100-SECRETARÍA	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0.0%	0	0	SERVICIO	100.00	50.00	50.0%	CIFRAS PRELIMINARES							
183932		APOYO A LAS PRESTACIONES SOCIALES Y LABORALES DE LOPS DOCENTES DEL SISTEMA CONALEP	0-COERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	19	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DE ZACATECAS	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	725,294	725,294	725,294	725,294	100.0%	0	0	SERVICIO	100.00	100.00	100.0%								
185049		CEVIC INOVEC	0-COERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	103	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	0.0%	7,433	0	SERVICIO	100.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES							
183624		EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR COBAEZ	0-COERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	86	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE ZACATECAS	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	211,153,538	182,160,499	182,160,499	182,160,499	100.0%	42,632	89	SERVICIO	100.00	75.00	75.0%	CIFRAS PRELIMINARES							
183625		EDUCACIÓN SUPERIOR UPSZ	0-COERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	98	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDA POLITÉCNICA DEL SUR ZACATECAS	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	6,180,000	5,455,000	5,455,000	5,455,000	100.0%	6,719	467	SERVICIO	100.00	75.00	75.0%	CIFRAS PRELIMINARES							
183626		EDUCACIÓN SUPERIOR UPZ	0-COERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	80	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ZACATECAS	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	16,751,301	15,530,000	15,530,000	15,530,000	100.0%	0	0	SERVICIO	100.00	75.00	75.0%	CIFRAS PRELIMINARES							
183623		EDUCACION MEDIA SUPERIOR CECYTEZ	0-COERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	88	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	131,283,353	116,391,343	116,391,343	116,391,343	100.0%	43,126	290	SERVICIO	100.00	75.00	75.0%	CIFRAS PRELIMINARES							
183568		GRUPOS VULNERABLES	0-COERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	80	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ZACATECAS	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 514-COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	SERVICIO	100.00	100.00	100.0%								
183686		GRUPOS VULNERABLES	0-COERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	98	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL SUR DE ZACATECAS	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 514-COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	SERVICIO	100.00	100.00	100.0%								
185033		PROGRAMA ATENCION A GRUPOS EN SITUACION VULNERABLE	0-COERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	136	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	2,111,660	2,111,660	2,111,660	113,455	5.4%	53,455	0	SERVICIO	100.00	6.00	6.0%	CIFRAS PRELIMINARES							
185034		PROGRAMA DE ACTUALIZACION Y ARTICULACION CURRICULAR Y LA EDUCACION PRIMARIA	0-COERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	126	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	1,688,241	1,688,241	1,688,241	45,126	2.7%	790	0	SERVICIO	100.00	3.00	3.0%	CIFRAS PRELIMINARES							
185035		PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA REFORMA DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA	0-COERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	117	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	998,135	998,135	998,135	20,998	2.1%	51	0	SERVICIO	100.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES							
185036		PROGRAMA DE APOYO A LA RENOVACION CURRICULAR Y PEDAGOGICA DE LA EDUCACION PREESCOLAR	0-COERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	118	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	705,499	705,499	705,499	5,850	0.8%	49	0	SERVICIO	100.00	1.00	1.0%	CIFRAS PRELIMINARES							
185037		PROGRAMA DE CAPACITACION AL MAGISTERIO PARA PREVENIR LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES	0-COERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	115	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 100-SECRETARÍA	953,936	953,936	953,936	870	0.1%	171	0	SERVICIO	100.00	1.00	1.0%	CIFRAS PRELIMINARES							

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública	TERCER TRIMESTRE de 2012
---	--------------------------

TERCER TRIMESTRE de 2012

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Página 208 de 214

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
168364		AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE FINLANDIA DE LA COLONIA, COLONIA PROGRESISTAS	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	240,576	240,576	240,576	239,746	99.7%	0	0	METRO LINEAL	278.00	278.00	100.0%	
167548		RENTA DE MAQUINARA PARA EXCAVACION DE REDES DE ALCANTARILLADO	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	425,000	425,000	425,000	175,000	41.2%	0	0	METRO LINEAL	36.00	14.82	41.2%	
		URBANIZACIÓN MUNICIPAL																							
		CALLES																							
167595		ACARREO DE ASFALTO AC-20 DE LA CIUDAD DE CELAYA A PLANTA DE FABRICACION DE CARPETA UBICADA EN AL MUNICIPIO DE CALERA, ZACATECAS, FABRICACION Y APLICACIÓN DE LA CARPETA	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	1,158,500	1,158,500	1,158,500	738,911	63.8%	0	0	TANQUE	1.00	0.50	50.0%	UNIDAD DE MEDIDA ES UN LOTE
		ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																							
		RED DE ELECTRICIDAD																							
167748		AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN PRIVADA GUERRERO MACIAS, ESQUINA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, COLONIA LA FE	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	89,944	89,944	89,944	89,634	99.7%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%	
168499		AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN CALLE BENITO JUAREZ ESQUINA CON CALLE ESPERANZA, COMUNIDAD DE LA ZACATECANA	17-GUADALUPE	LA ZACATECANA	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	29,198	29,198	29,198	29,070	99.6%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%	
167715		AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN CALLE CERRO DEL MEZQUITILLO COLONIA LOS FRAILES	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	24,195	24,195	24,195	24,096	99.6%	0	0	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	100.00	100.00	100.0%	
167808		AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN CALLE REPUBLICA DE GUATEMALA, COL. AMERICAS I	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	107,077	107,077	107,077	106,708	99.7%	0	0	POSTE	3.00	3.00	100.0%	
167851		AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN CARRETERA A CIENEGUITAS, COLONIA MESON DE GODOY	17-GUADALUPE	MESÓN DE GODOY	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	135,501	135,501	135,501	135,439	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%	
		INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD																							
		CENTROS DE SALUD																							
168828		AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD DE LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD 1RA SECCION	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	411,153	411,153	411,153	409,735	99.7%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	
		INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																							

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

EJERCICIO FISCAL 2012

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados		Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
															Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25	
		PREESCOLAR																								
		CONSTRUCCIÓN																								
168200		CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS MANUEL CERVANTEZ IMAZ EN SAN JERONIMO.	17-GUADALUPE	SAN JERÓNIMO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	103,847	103,847	103,847	103,489	99.7%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1.00	1.00	100.0%		
168280		TERMINACION DE MURO EN ESCUELA PRIMARIA EULALIA GUZMAN	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	35,337	35,337	35,337	35,215	99.7%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1.00	1.00	100.0%		
		INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																								
		INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA																								
		AMPLIACIÓN																								
168894		APORTACIÓN AL CONVENIO PARA ADQUISICIÓN DE PLÁSTICO PARA INVERNADERO SRA MARIA DEL CARMEN DÁVILA ÁVILA	17-GUADALUPE	OJO DE AGUA	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	5,000	5,000	5,000	5,000	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%		
	FASP													111,780,697	111,780,697	111,750,697	85,878,752	76.8%	0	0		15,218.00	14,946.00	98.2%		
		CATÁLOGO 2011																								
		ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA																								
		CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO O AMPLIACIÓN DE CENTROS DE CAPACITACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA																								
172573		OBRA PÚBLICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE TUVO UN CUMPLIMIENTO DE METAS AL 100% FÍSICO Y FINANCIERO	
		CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO O AMPLIACIÓN DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA																								
172948		CONSTRUCCIÓN DE LAS CASAS DE SEGURIDAD PÚBLICA EN TACOALTECHE, JUCHIPILA, PINOS Y GRAL. PÁNFILO NATERA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	6,600,000	6,600,000	6,600,000	4,525,910	68.6%	0	0	OBRA	4.00	3.00	75.0%	EL AUMENTO DE OBRAS SE DEBE A UNA REPROGRAMACIÓN AUTORIZADA POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, ASIMISMO, SE TIENE UN CUMPLIMIENTO DE METAS DEL 68.6% EN AVANCE FINANCIERO Y UN 75% DE AVANCE FÍSICO, DEBIDO A	
		CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO O AMPLIACIÓN DE INSTALACIONES PARA LA RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 066 Y SISTEMA NACIONAL DE DENUNCIA ANÓNIMA 089: PLATAFORMA MÉXICO																								

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

EJERCICIO FISCAL 2012

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
180058		CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA SITIOS DE REPETICIÓN Y ADECUACIÓN DE INSTALACIÓ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	1,700,000	1,700,000	1,700,000	792,184	46.6%	0	0	OBRA	2.00	2.00	100.0%	SE TUVO UN AVANCE FÍSICO DEL 100% Y UN AVANCE FINANCIERO DEL 46.6% Y EL RESTO SE ENCUENTRA EN TRÁMITE DE PAGO
		CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO O AMPLIACIÓN DE INSTALACIONES PARA LOS CENTROS DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA																							
172594		AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	2,475,000	2,475,000	2,475,000	2,475,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE TUVO UN CUMPLIMIENTO DE METAS AL 100% EN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO
		EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA																							
		CUENTA CORRIENTE																							
169854		EQUIPAMIENTO DE PERSONAL DE LA POLICÍA ESTATAL PREVENTIVA Y POLICÍA PREVENTIVO MUNICIPAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	4,164,450	4,164,450	4,164,450	2,039,696	49.0%	0	0	PIEZA	7,347.00	7,347.00	100.0%	SE TUVO UN CUMPLIMIENTO DE METAS AL 100% DE AVANCE FÍSICO, Y UN EJERCIDO DEL 49% TENIENDO UNA ECONOMÍA DEL 51 % QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REPROGRAMACIÓN PARA SU DEBIDA AUTORIZACIÓN DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL CUMPLIMIENTO DE NUEVAS METAS.
		INVERSIÓN QUE NO ES OBRA PÚBLICA																							
169855		EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES POLICÍA ESTATAL PREVENTIVO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	10,560,700	10,560,700	10,560,700	10,453,236	99.0%	0	0	PIEZA	68.00	68.00	100.0%	SE TUVO UN CUMPLIMIENTO DE METAS AL 100% DE AVANCE FÍSICO Y EJERCIDO DEL 99% TENIENDO UNA ECONOMÍA DEL 1%, QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REPROGRAMACIÓN Y SU DEBIDA AUTORIZACIÓN DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LA AMPLIACIÓN DE NUEVAS METAS.
		EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES PARA EL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA																							
169856		EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	753,500	753,500	753,500	670,330	89.0%	0	0	PIEZA	103.00	240.00	233.0%	SE TUVO UN CUMPLIMIENTO DE METAS EN UN 233% DE AVANCE FÍSICO Y UN EJERCIDO DEL 89%, TENIENDO UNA ECONOMÍA DEL 11% QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REPROGRAMACIÓN Y SU DEBIDA AUTORIZACIÓN DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL CUMPLIMIENTO DE NUEVAS METAS.
		EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES PARA LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA																							
172432		EQUIPAMIENTO DE PERSONAL POLICÍA JUDICIAL, PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y UECS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	8,412,383	8,412,383	8,412,383	6,220,927	73.9%	0	0	PIEZA	234.00	208.00	88.9%	SE TIENE UN CUMPLIMIENTO DE METAS DEL 88.9% DE AVANCE FÍSICO Y UN EJERCIDO DEL 73.9%, TENIENDO UNA ECONOMÍA DEL 26.1% QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REPROGRAMACIÓN Y LA AUTORIZACIÓN DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL CUMPLIMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DE NUEVAS METAS.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

EJERCICIO FISCAL 2012

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados		Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
															Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25	
		INDICADORES DE MEDICIÓN																								
		PROGRAMAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN																								
		CUENTA CORRIENTE																								
176133		PROGRAMAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	2,370,020	2,370,020	2,370,020	2,275,030	96.0%	0	0	PERSONA	26.00	26.00	100.0%	SE TUVO UN CUMPLIMIENTO DEL 96% DE LOS RECURSOS Y SE OBTUVO UNA ECONOMIA DEL 4% EL CUAL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REPROGRAMACION Y AUTORIZACION DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	
		PLATAFORMA MÉXICO																								
		RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES																								
180443		EQUIPAMIENTO DE TELEFONIA, RED DE TRANSPORTE TELECOMUNICACION, VIDEOVIGILANCIA, OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	25,080,786	25,080,786	25,080,786	17,634,133	70.3%	0	0	EQUIPO	349.00	334.00	95.7%	SE TIENE UN CUMPLIMIENTO DE METAS DEL 70.3% TENIENDO UNA ECONOMIA DE 29.7% QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REPROGRAMACION Y AUTORIZACION DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA PARA EL CUMPLIMIENTO DE NUEVAS METAS	
		INVERSIÓN QUE NO ES OBRA PÚBLICA																								
180640		EQUIPAMIENTO DE TELEFONIA, RED DE TRANSPORTE, TELECOMUNICACION, VIDEOVIGILANCIA, OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	15,575,485	15,575,485	15,545,485	13,442,478	86.3%	0	0	EQUIPO	349.00	334.00	95.7%	SE TIENE UN CUMPLIMIENTO DE METAS DEL 86.3% TENIENDO UNA ECONOMIA DE 13.7% QUE ENCUENTRA EN PROCESO DE REPROGRAMACION Y AUTORIZACION DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS	
		REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR																								
		CUENTA CORRIENTE																								
180842		COMPRA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO INFORMATICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	980,700	980,700	980,700	270,000	27.5%	0	0	EQUIPO	116.00	21.00	18.1%	SE TIENE UN CUMPLIMIENTO DE METAS DEL 27.5% TENIENDO UNA ECONOMIA DEL 72.5% Y UN AVANCE FISICO DEL 18.1% QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REPROGRAMACION Y AUTORIZACION DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA PRA EL CUMPLIMIENTO DE METAS.	
		INVERSIÓN QUE NO ES OBRA PÚBLICA																								
180768		COMPRA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO INFORMATICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	5,130,000	5,130,000	5,130,000	622,000	12.1%	0	0	EQUIPO	116.00	21.00	18.1%	SE TIENE UN CUMPLIMIENTO DE METAS DEL 12.1% TENIENDO UNA ECONOMIA DEL 87.9% QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REPROGRAMACION Y AUTORIZACION DE SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y UN AVANCE FISICO DEL 18.1% PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS	
		SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN																								
		CUENTA CORRIENTE																								

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS																									
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública														TERCER TRIMESTRE de 2012											
ANEXO III																									
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																									
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																									
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
180981		MANTENIMIENTO Y COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	11,153,298	11,153,298	11,153,298	10,631,379	95.3%	0	0	PIEZA	136.00	131.00	96.3%	SE TIENE UN CUMPLIMIENTO DE METAS DEL 95.3% TENIENDO UNA ECONOMIA DEL 4.7% QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REPROGRAMACION Y AUTORIZACION DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA PARA EL CUMPLIMIENTO DE NUEVAS METAS
		INVERSIÓN QUE NO ES OBRA PÚBLICA																							
180937		MANTENIMIENTO Y COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTENA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	1,892,000	1,892,000	1,892,000	1,428,769	75.5%	0	0	EQUIPO	136.00	131.00	96.3%	SE TIENE UN CUMPLIMIENTO DE METAS DEL 75.5% TENIENDO UNA ECONOMIA DE 24.5% QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REPROGRAMACION Y AUTORIZACION DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA PARA EL CUMPLIMIENTO DE NUEVAS METAS
		SISTEMA PENITENCIARIO																							
		CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO O AMPLIACIÓN DE CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL																							
		OBRA PÚBLICA																							
182357		CONSTRUCCIÓN CERESO REGIONAL FRESNILLO, CIENEGUILLAS Y OJOCALENTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	7,300,000	7,300,000	7,300,000	6,897,902	94.5%	0	0	OBRA	3.00	3.00	100.0%	SE TIENE UN CUMPLIMIENTO DE METAS AL 100% DE AVANCE FÍSICO Y UN 94.5% DE AVANCE FINANCIERO, MISMO QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE PAGO.
		CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO O AMPLIACIÓN DE TUTELARES DE MENORES INFRACOTRES (CENTROS DE READAPTACIÓN DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL)																							
182313		MEJORAMIENTO O AMPLIACIÓN DEL TUTELARES DE MENORES INFRACOTRES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE CUMPLIERON LAS METAS EN UN 100% FÍSICO Y FINANCIERO
		EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES PARA CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL																							
		CUENTA CORRIENTE																							
182246		EQUIPAMIENTO DE PERSONAL DE CUSTODIA PARA LOS CENTROS DE READAPTACION SOCIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	1,381,635	1,381,635	1,381,635	570,627	41.3%	0	0	PIEZA	2,202.00	2,101.00	95.4%	SE TIENE UN CUMPLIMIENTO DE METAS DEL 41.3% TENIENDO UNA ECONOMIA DEL 58.7% QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REPROGRAMACION Y AUTORIZACION DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA EL CUMPLIMIENTO DE NUEVAS METAS
		INVERSIÓN QUE NO ES OBRA PÚBLICA																							
182355		EQUIPAMIENTO DE PERSONAL DE CUSTODIA PARA LOS CENTROS DE READAPTACION SOCIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	509,348	509,348	509,348	264,172	51.9%	0	0	PIEZA	2,202.00	2,201.00	100.0%	SE TIENE UN CUMPLIMIENTO DE METAS DEL 51.9% TENIENDO UNA ECONOMIA DEL 48.1% QUE SE ENCUENTRA EN P ROCESO DE REPROGRAMACION Y AUTORIZACION DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA PARA EL CUMPLIMIENTO DE NUEVAS METAS.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS																									
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública														TERCER TRIMESTRE de 2012											
ANEXO III																									
EJERCICIO FISCAL 2012																									
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE																									
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																									
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																									
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
		EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES PARA TUTELARES DE MENORES INFRACTORES (CENTROS DE READAPTACIÓN DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL)																							
183493		EQUIPO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE TUTELARES DE MENORES INFRACTORES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	250,000	250,000	250,000	249,000	99.6%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	SE TUVO UN CUMPLIMIENTO DE METAS EN UN 100% DE AVANCE FÍSICO Y UN 99.6% DE AVANCE FINANCIERO, LA DIFERENCIA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REPROGRAMACIÓN Y AUTORIZACIÓN DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.
		DESARROLLO INSTITUCIONAL																							
		EVALUACIÓN DE CONTROL DE CONFIANZA																							
		CUENTA CORRIENTE																							
173241		EVALUACIONES AL PERSONAL DE PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA, PERSONAL MUNICIPAL Y PERSONAL DE PREVENCIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	257,250	257,250	257,250	257,250	100.0%	0	0	EXAMEN	1,470.00	1,470.00	100.0%	SE TUVO UN CUMPLIMIENTO DE METAS AL 100% FÍSICO Y FINANCIERO
		FORMACIÓN DEL PERSONAL DEL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA																							
173262		FORMACIÓN DE PSICOLOGOS, MÉDICOS, POLIGRAFISTAS Y TRABAJADORES SOCIALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	390,600	390,600	390,600	346,709	88.8%	0	0	PERSONA	17.00	19.00	111.8%	SE TUVO UN CUMPLIMIENTO DE METAS EN UN 111.8% DE AVANCE FÍSICO Y UN 88.8% DE AVANCE FINANCIERO Y UN 11.2% QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REPROGRAMACIÓN Y APROBACIÓN DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.
		FORMACIÓN INICIAL Y ACTUALIZACIÓN DE POLICÍAS, MINISTERIOS PÚBLICOS, PERITOS Y CUSTODIOS																							
173299		FORMACIÓN DE POLICÍAS, MINISTERIOS PÚBLICOS, PERITOS Y CUSTODIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	2,393,542	2,393,542	2,393,542	1,362,020	56.9%	0	0	PERSONA	329.00	277.00	84.2%	SE TUVO UN CUMPLIMIENTO DE METAS EN UN 84.2% DE AVANCE FÍSICO Y UN 56.9% DE AVANCE FINANCIEROY LA DIFERENCIA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REPROGRAMACIÓN Y AUTORIZADO POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.
		IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO																							
173169		CAPACITACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	PERSONA	5.00	5.00	100.0%	SE TUVO CUMPLIMIENTO DE METAS AL 100% FÍSICO Y FINANCIERO
32-ZACATECAS RECURSO -1																									
APORTACIONES FEDERALES 1 REGISTROS																									
		FAIS												291,562	291,562	291,562	87,467	30.0%	0	0		291,562.00	87,467.00	30.0%	
		FISM																							
		ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																							
		RED DE ELECTRICIDAD																							
		AMPLIACIÓN																							
153831		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PANFILO NATERA	40-SAIN ALTO	LUIS MOYA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	291,562	291,562	291,562	87,467	30.0%	0	0	POSTE	291,562.00	87,467.00	30.0%	