

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO,ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES



PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III RAMO 33
SUB-PROGRAMA: 401 AGUA POTABLE
MES QUE INFORMA: AGOSTO 2017

FECHA 21/09/17
HOJA_1_DE_20__

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FISICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO								
17AFIII10007		APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE DE PLENITUD EN CONVENIO CON EL ESTADO Y LA FEDERACIÓN	COMUNIDAD SAN VICENTE DE PLENITUD	23° 15'00" N 103° 03'21" O	POZO 1	\$ 288,771.49	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	CONVENIO		
17AFIII10008		APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE VASCO DE QUIROGA EN CONVENIO CON ES ESTADO Y LA FEDERACIÓN	COMUNIDAD VASCO DE QUIROGA	23° 21'09" N 103° 03'21" O	POZO 1	\$ 180,626.62	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	CONVENIO		
17AFIII10009		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE SUMERGIBLE PARA POZO DE AGUA POTABLE	COMUNIDAD LAS MERCEDES		150 ML	\$ 121,044.84	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	X		
17AFIII10010		EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE REBOMBEO Y AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE RIO CHAPALA	COL. DEL VALLE	23° 10'14.32" N 102° 53'58.23"O	60 ML	\$ 293,783.73	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	X		
17AFIII10011		EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, TREN DE DESCARGA, LINEA DE CONDUCCION, REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, CASETA Y RED ELECTRICA Y SUBESTACIÓN	COMUNIDAD SAN VICENTE DE PLENITUD		POZO 1	\$ 639,947.18	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	X		
TOTAL HOJA 1						\$ 1,524,173.86	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -								

LIC. JOSÉ HARO DE LA TORRE
PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. AMELIA DEL ROCÍO CARRILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

C. IVÁN DE JESÚS LUNA AMARO
TESORERO MUNICIPAL

ING. PATRICIA QUINTANAR MACIEL
PROGRAMAS E INFORMES

LIC. CESAR BONILLA BADILLO
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO,ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III RAMO 33
SUB-PROGRAMA: 401 AGUA POTABLE
MES QUE INFORMA: AGOSTO 2017

FECHA 21/09/17
HOJA_2_DE_20__

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE %		AVANCE FISICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN				
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
17AFIII10012		CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO METALICO DE 30 M3 A 5 METROS DE ALTURA EN COMUNIDAD SOMBRERETILLO Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO GALVANIZADO DE 2" DE DIAMETRO PARA COLUMNA DE POZO DE AGUA CON PAPALOTE EN COMUNIDAD OJO DE AGUA DE RAMOS	COMUNIDAD VASCO DE QUIROGA		LOTE 1	\$ 680,277.71	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	X			
17OFIII10001		CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO METALICO DE 30 M3 A 5 METROS DE ALTURA EN COMUNIDAD SOMBRERETILLO Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO GALVANIZADO DE 2" DE DIAMETRO PARA COLUMNA DE POZO DE AGUA CON PAPALOTE EN COMUNIDAD OJO DE AGUA DE RAMOS	COMUNIDAD SOMBRERETILLO Y OJO DE AGUA DE RAMOS		1 TANQUE 14 TUBOS	\$ 890,861.15	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	X			
17OFIII10002		REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLES GUADALUPE VICTORIA, CALLE ZARAGOZA, CALLE LINARES Y CALLE GOMEZ FARIAS.	COLONIA ESPARZA		3193.87 ML	\$ 3,066,684.15	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	X			
17AFIII10013		PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (A UNA PROFUNDIDAD DE 300 METROS ADM 10" DE DIAMETRO).	COMUNIDAD SAN CRISTOBAL		300 MTRS.	\$ 2,286,323.35	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	X			
TOTAL HOJA 2						\$ 6,924,146.36	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -									

LIC. JOSÉ HARO DE LA TORRE
PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. AMELIA DEL ROCÍO CARRILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

C. IVÁN DE JESÚS LUNA AMARO
TESORERO MUNICIPAL

ING. PATRICIA QUINTANAR MACIEL
PROGRAMAS E INFORMES

LIC. CESAR BONILLA BADILLO
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO,ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III RAMO 33
SUB-PROGRAMA: 401 AGUA POTABLE
MES QUE INFORMA: AGOSTO 2017

FECHA 21/09/17
HOJA_3 DE__20__

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE %		AVANCE FISICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN				
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO												
17OFIII10003		CONSTRUCCION DE RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CALLES UNIVERSIDAD. LA SOLEDAD, 2DA DE UNIVERSIDAD, MAESTRIA, MEDICINA, AUTONOMA DE FRESNILLO, FACULTAD DE VETERINARIA Y FACULTAD DE AGRONOMIA	COLONIA UNIVERSIDAD Y COLONIA EJIDAL 3		10605.94 MTRS	\$ 2,275,587.52	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	X			
17AFIII10014		SECTORIZACION (REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO) DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES PROLONGACION MANUEL M. PONCE, DEL SAUZ, SUAVE PATRIA Y EUCALIPTO.	COLONIA MANUEL M. PONCE		224 ML	\$ 1,069,010.63	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	X			
TOTAL HOJA 3						\$ 3,344,598.15	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -									
TOTAL						\$ 11,792,918.37	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -									

LIC. JOSÉ HARO DE LA TORRE
PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. AMELIA DEL ROCÍO CARRILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

C. IVÁN DE JESÚS LUNA AMARO
TESORERO MUNICIPAL

ING. PATRICIA QUINTANAR MACIEL
PROGRAMAS E INFORMES

LIC. CESAR BONILLA BADILLO
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL