

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO,ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES



PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III RAMO 33
SUB-PROGRAMA: 403 ALCANTARILLADO
MES QUE INFORMA: SEPTIEMBRE 2017

FECHA 21/10/17
HOJA_7 DE _20__

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FISICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO								
17OFIII10004		AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA RAMON AMARO, FRESNILLO, ZACATECAS.	COLONIA RAMON AMARO		782.69 ML	\$ 1,317,195.18	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	X		
17OFIII10005		AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN VARIAS CALLES SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD ORILLAS DEL LLANO	ORRILLA DEL LLANO		1741.7 ML	\$ 1,258,270.22	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	X		
17OFIII10006	402003	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN VARIAS CALLES SIN NOMBRE DE LA COMUNIDAD DE TRUJILLO	TRUJILLO	23º 9'32.85" N 103º 10' 44.16" O	2041 ML	\$ 2,036,117.85	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	X		
17OFIII10007	402001	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN VARIAS CALLES SIN NOMBRE DE SAN PEDRO DE ABREGO FRESNILLO, ZACATECAS.	SAN PEDRO DE ABREGO		784.1 ML	\$ 593,012.50	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	X		
17OFIII10008	402004	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE MADERO ENTRE EMILIANO ZAPATA Y PANFILO NATERA EN ALTAMIRA, FRESNILLO, ZACATECAS.	ALTAMIRA	23° 22'55.02" N 102° 59'13.79" O	783.5 ML	\$ 758,039.18	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	X		
17OFIII10009	402005	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN VARIAS CALLES SIN NOMBRE DE SAN IGNACIO, FRESNILLO, ZACATECAS.	SAN IGNACIO	23° 19'41.37" N 102° 59'42.49" O	996.53 ML	\$ 1,173,126.40	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A			
TOTAL HOJA 1						\$ 7,135,761.33	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -								

LIC. JOSÉ HARO DE LA TORRE
PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. AMELIA DEL ROCÍO CARRILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

C. IVÁN DE JESÚS LUNA AMARO
TESORERO MUNICIPAL

ING. PATRICIA QUINTANAR MACIEL
PROGRAMAS E INFORMES

LIC. CESAR BONILLA BADILLO
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO,ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:

FONDO III RAMO 33

SUB-PROGRAMA:

403 ALCANTARILLADO

MES QUE INFORMA:

SEPTIEMBRE 2017

FECHA

21/10/17

HOJA_8_DE__20__

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE		AVANCE FISICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		EJECUCIÓN	
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
17OFIII10010		CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR EN BAÑUELOS, FRESNILLO, ZACATECAS.	BAÑUELOS		1078 ML	\$ 1,097,290.57	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	X
17OFIII10011	402002	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLES MARGARILAS, AGUSTIN DE ITURBIDE Y NICOLAS BRAVO DE LA COMUNIDAD SAN JOSE DE LOURDES, FRESNILLO, ZAC.	SAN JOSE DE LOURDES	23º 16' 41.96" N 103º 0.26' 26.72"O	1088.63 ML	\$ 1,436,221.28	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	X
17OFIII10012		AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN 40 VIVIENDAS DE LAS CALLES JOSE MARIA MORELOS, NIÑO ARTILLERO, PANFILO NATERA, ALFREDO MORFIL, NIÑOS HEROES, LÁZARO CARDENAS Y ORIENTAL	COMUNIDAD SANTIAGUILLO		1140 ML	\$ 172,107.71	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	X
TOTAL HOJA 2						\$ 2,705,619.56	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -						
TOTAL						\$ 9,841,380.89	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -						

LIC. JOSÉ HARO DE LA TORRE

PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. AMELIA DEL ROCÍO CARRILLO FLORES

SINDICO MUNICIPAL

C. IVÁN DE JESÚS LUNA AMARO

TESORERO MUNICIPAL

ING. PATRICIA QUINTANAR MACIEL

PROGRAMAS E INFORMES

LIC. CESAR BONILLA BADILLO

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL