

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL																												
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública														Segundo Trimestre 2017														
Total: 2832																												
Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
ZAC13140300374289	Construccion Y Equipamiento Del Hospital Comunitario Sombrerete	-	Zacatecas	Sombrerete	Cobertura municipal		Convenios	U005 Seguro Popular		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS	Salud	En Ejecución	2013	\$67,008,752	\$67,008,752	\$47,604,511	\$48,174,694	\$48,174,694	\$48,174,694	\$48,075,243	71.89	\$0	Metros Cuadrados	59,198	0.00	96.00	Financiera: PROYECTO FINANCIADO POR PFP QUE MINISTRA POSTERIOR A LA JUSTIFICACIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC14140100284246	Obra Publica	8	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad	En Ejecución	2014	\$51,252,500	\$53,830,305	\$53,830,305	\$53,830,305	\$53,653,005	\$53,653,005	\$53,653,005	99.67	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: avance fisico 99.67% / Física: avance fisico 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC14170200887888	Línea De Conduccion De Agua Tratada Ptar Osiris	1405 07 022 17 CP	Zacatecas	Guadalupe	Colonia Osiris	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA (SINIFRA)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$10,984,556	\$10,984,556	\$10,984,556	\$10,984,556	\$10,984,556	\$10,984,556	\$10,984,556	100.00	\$0	Kilómetro lineal	1,270	0.00	100.00	Financiera: / Física: 4752.73 Ml. / Registro: DERIVADO QUE LA JIAPAZ SEHA LA ENCARGADA DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA TRATADA PPAR COBITIS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE ZACATECAS SE TUVIERON DEMORAS EN LOS TIEMPOS, DEBIDO A LA ENTREGA DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA A JIAPAZ ASI COMO TAMBIEN LA CONFIRMACION DEL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA SECRETARIA DE ECONOMIA Y JIAPAZ. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150100469622	Equipamiento Del Centro De Evaluacion En Control De Confianza Y Laboratorio	-	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento o de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del sistema estatal de seguridad publica	Seguridad	En Ejecución	2015	\$1,390,869	\$1,390,869	\$1,390,869	\$1,390,869	\$1,389,582	\$1,389,582	\$1,389,582	99.91	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: avance financiero 99.91 / Física: avance fisico del 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150100469629	Equipamiento Del Instituto De Formación Profesional	-	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del sistema estatal de seguridad publica	Seguridad	En Ejecución	2015	\$649,136	\$657,507	\$657,507	\$657,507	\$655,893	\$655,893	\$655,893	99.75	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: avance financiero del 99.75 / Física: avance fisico del 100% / Registro: Aumentó el monto autorizado a \$657,507.00 a partir del primer trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150100469680	Equipamiento Del Centro De Operación Estratégica	-	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Implementación de Centros de Operación Estratégica (COE)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del sistema estatal de seguridad publica	Seguridad	En Ejecución	2015	\$1,178,443	\$1,178,443	\$1,178,443	\$1,178,443	\$1,177,045	\$1,177,045	\$1,177,045	99.88	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: avance financiero del 99.88% / Física: avance fisico del 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150100469743	Equipamiento De Los Establecimientos Penitenciarios	-	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento o de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica	Seguridad	En Ejecución	2015	\$6,835,879	\$6,499,802	\$6,499,802	\$6,499,802	\$6,390,991	\$6,390,991	\$6,390,991	98.33	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: avance financiero del 98.33 / Física: avance fisico del 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150100469761	Mejoramiento De Establecimientos Penitenciarios	-	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento o de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica	Seguridad	En Ejecución	2015	\$11,198,697	\$11,198,697	\$11,198,697	\$11,198,697	\$11,198,697	\$11,198,697	\$11,198,697	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% pero existe un saldo devengado de \$9,854.00 / Física: avance fisico acumulado del 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150100470229	Equipamiento Del Centro Estatal De Información	-	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica	Seguridad	En Ejecución	2015	\$975,068	\$975,068	\$975,068	\$975,068	\$972,977	\$972,977	\$972,977	99.79	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: avance financiero del 99.79% / Física: avance fisico acumulado del 100.88% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150100470247	Equipamiento Del C-4	-	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica	Seguridad	En Ejecución	2015	\$3,295,623	\$3,295,623	\$3,295,623	\$3,295,623	\$3,248,521	\$3,248,521	\$3,248,521	98.57	\$0	Piezas	0	0.00	90.47	Financiera: avance financiero acumulado del 98.57%, existe un saldo devengado de \$12,000.00 / Física: avance fisico acumulado del 90.47% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150100470260	Equipo Médico Y De Laboratorio	-	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Genética Forense	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica	Seguridad	En Ejecución	2015	\$630,801	\$630,801	\$630,801	\$630,801	\$630,248	\$630,248	\$630,248	99.91	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: avance acumulado del 99.91 / Física: avance fisico del 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150100470272	Equipamiento Para Las Instituciones De Seguridad Pública	-	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento o de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Implementación de	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica	Seguridad	En Ejecución	2015	\$19,765,530	\$18,396,529	\$18,396,529	\$18,396,529	\$18,395,009	\$18,395,009	\$18,395,009	99.99	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: avance financiero del 99.99% / Física: avance fisico del 111% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300566785	Construcción De La Segunda Etapa De La Red De Drenaje	150FI1110018	Zacatecas	Fresnillo	Colonia Presa de Linares (Presa de Linares)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE Agua y saneamiento PRESIDENCIA DE FRESNILLO	En Ejecución	2015	\$646,000	\$640,276	\$640,276	\$640,276	\$609,331	\$609,331	\$609,331	\$609,331	95.17	\$0	Metros lineales	250	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300566894	Reconstrucción De La Línea De Drenaje En Privada Ciruelos En La Col. Arboledas	150FI1110022	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE Agua y saneamiento PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2015	\$564,414	\$564,414	\$564,414	\$564,414	\$373,866	\$373,866	\$373,866	\$373,866	66.24	\$0	Metros lineales	170	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300571035	Terminación De Sistema De Drenaje	150FI1110038	Zacatecas	Fresnillo	Los Pocitos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE Agua y saneamiento PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2015	\$332,311	\$331,438	\$331,438	\$331,438	\$331,438	\$331,438	\$331,438	\$331,438	100.00	\$0	Metros lineales	80	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2832																														
Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado			
ZAC15150300572178	Suministro E Instalación De Potocidades Solares En Varias Comunidades	150FIII10047	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$763,686	\$740,870	\$740,870	\$740,870	\$740,870	\$740,870	\$740,870	\$740,870	100.00	\$0	Celdas solares	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC15150300572201	Rehabilitación De Centros De Salud Zona 1 En Las Localidades De San Jose Del Rio, Tortuguillas, San Martin De Pajaritos, Las Mercedes, Plan De Vallecitos, Santa Teresa, Los Pocitos Y Santa Ana	150FIII10048	Zacatecas	Fresnillo	San José del Río	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$997,792	\$997,792	\$997,792	\$428,507	\$428,507	\$428,507	\$428,507	42.95	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	78.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC15150300572229	Rehabilitación De Unidad De Salud Zona 2	150FIII10049	Zacatecas	Fresnillo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$997,761	\$997,761	\$997,761	\$650,614	\$650,614	\$650,614	\$650,614	65.21	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC15150300572255	Rehabilitación De Unidad De Salud Zona 3 En Varias Comunidades Y Colonias	150FIII10050	Zacatecas	Fresnillo	Atenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$997,862	\$997,862	\$997,862	\$342,160	\$342,160	\$342,160	\$342,160	34.29	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC15150300574549	Suministro E Instalacion De Calentadores Solares En Zona En Varias Comunidades Y Colonias	15AFIII10066	Zacatecas	Fresnillo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$2,500,000	\$2,477,290	\$2,477,290	\$2,477,290	\$1,238,645	\$1,238,645	\$1,238,645	\$1,238,645	50.00	\$0	Vivienda	6,000	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC15150300574670	Pruebas De Laboratorio De Mecanica De Suelo Para La Ampliación De La Red De Drenaje	15AFIII10070	Zacatecas	Fresnillo	San José de Lourdes	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$8,200	\$8,200	\$8,200	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	200	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
ZAC15150400600616	Oficinas Del Parque Industrial Aeropuerto Sumar I	PNE 2015 10	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios		\$020 Fondo Nacional Emprendedor		10-Economía	Secretaría de Economía	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,390,011	\$3,390,011	\$3,161,393	\$3,161,393	\$3,161,393	\$3,161,393	\$3,161,393	\$3,161,393	93.26	\$0	Lote	1	0.00	93.26	Financiera: Proyecto en proceso de Cierre / Física: Proyecto en proceso de cierre / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC15150400606144	Ampliación De Red De Drenaje En Varias Calles	150FIII10078	Zacatecas	Fresnillo	Chichimequillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$998,004	\$998,004	\$998,004	\$998,004	\$711,486	\$711,486	\$711,486	\$711,486	71.29	\$0	Metros lineales	800	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400667068	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En Escuela Primaria Rafael Ramirez, Ojoalciente, Zacatecas	4PONT16	Zacatecas	Ojoalciente	Ojoalciente	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	OJOALCIENTE	Deporte	En Ejecución	2016	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	300	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
ZAC16160100625156	Acceso A La Justicia Para Las Mujeres	-	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Acceso a la Justicia Para Mujeres	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica	Seguridad	En Ejecución	2016	\$8,521,018	\$8,521,017	\$8,521,017	\$8,521,017	\$5,695,113	\$5,695,113	\$5,695,113	\$5,695,113	66.84	\$0	Piezas	0	0.00	94.00	Financiera: avance financiero 66.84% / Física: avance financiero 94% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC16160100625165	Ampliación Del Instituto De Formación Profesional	-	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica	Seguridad	En Ejecución	2016	\$1,375,500	\$1,375,500	\$1,375,500	\$1,375,500	\$569,745	\$569,745	\$569,745	\$569,745	41.42	\$0	Metros lineales	0	0.00	51.00	Financiera: avance financiero 41.42% / Física: avance físico 51% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC16160100625169	Adq. De Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles Para El Programa Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza	-	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica	Seguridad	En Ejecución	2016	\$395,500	\$395,500	\$395,500	\$395,500	\$387,629	\$387,629	\$387,629	\$387,629	98.01	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: avance financiero 98.01% / Física: avance físico 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC16160100625180	Construcción De Casa De Seguridad Publica En Nochiastlan - Y Saín Alto	-	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Publica e Implementación de Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Publica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del sistema estatal de seguridad publica	Seguridad	En Ejecución	2016	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$3,136,069	\$3,136,069	\$3,136,069	\$3,136,069	57.02	\$0	Metros lineales	0	0.00	99.00	Financiera: avance financiero 57.02% / Física: avance físico 99% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC16160100625186	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles Para La Secretaría - De Seguridad Publica	-	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Publica e Implementación de Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Publica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica	Seguridad	En Ejecución	2016	\$7,286,600	\$7,286,600	\$7,286,600	\$7,286,600	\$1,601,600	\$1,601,600	\$1,601,600	\$1,601,600	21.98	\$0	Piezas	0	0.00	77.61	Financiera: avance financiero 21.98% / Física: avance físico 77.61% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC16160100625201	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles Para Procuración De Justicia	-	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Publica e Implementación de Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Publica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica	Seguridad	En Ejecución	2016	\$3,336,383	\$3,336,383	\$3,336,383	\$3,336,383	\$3,228,838	\$3,228,838	\$3,228,838	\$3,228,838	96.78	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: avance financiero 96.78% / Física: avance físico 101% por aumento de metas / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC16160100635981	Bienes Muebles E Inmuebles E Intangibles Para La Implementación Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal Y Sistemas Complementarios	-	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica	Seguridad	En Ejecución	2016	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,449,992	\$1,449,992	\$1,449,992	\$1,449,992	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	66.66	Financiera: avance financiero 100% / Física: avance físico 66.66% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 2832														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
ZAC1616010063392	Edificación Mo Habitacional Para la Implementacion Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal Y Sistemas Complementarios	-	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2016	\$11,197,523	\$11,197,523	\$11,197,523	\$11,197,523	\$10,501,453	\$10,501,453	\$10,501,453	93.78	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: avance físico 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160100636025	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles Para El Programa Sistema Nacional De Informacion Para La Seguridad Publica	-	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Sistema Nacional de Informacion (Bases de Datos)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2016	\$1,492,000	\$1,492,000	\$1,492,000	\$1,492,000	\$1,371,289	\$1,371,289	\$1,371,289	91.91	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: avance financiero 91.91% / Física: avance físico 100% el trimestre pasado por error se capturo 34 piezas siendo lo correcto 32 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160100636040	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles Para El Programa Sistema Nacional De Atencion De - Llamadas De Emergencia Y Denuncias Ciudadanas	-	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Servicios de Llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 099	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2016	\$4,134,432	\$4,134,432	\$4,134,432	\$4,134,432	\$4,005,712	\$4,005,712	\$4,005,712	96.89	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: avance financiero 96.89% / Física: avance físico 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160100636050	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles Para El Programa Especialización De Las Instancias Responsables De La Búsqueda De Personas	-	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (URCS)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2016	\$11,812,000	\$11,812,000	\$11,812,000	\$11,812,000	\$11,812,000	\$11,812,000	\$11,812,000	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: avance financiero 100% / Física: avance físico 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160100636059	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles Del Programa Fortalecimiento Al Sistema Penitenciario Nacional Y De Ejecución De Medidas Para Adolescentes.	-	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento o de las capacidades tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2016	\$3,672,619	\$3,672,620	\$3,672,620	\$3,672,620	\$3,384,401	\$3,384,401	\$3,384,401	92.15	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: avance financiero 92.15% / Física: avance físico 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160100636063	Inversión Pública Del Programa Fortalecimiento Al Sistema Penitenciario Nacional Y De Ejecución De Medidas Para Adolescentes	-	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento o de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.	Seguridad	En Ejecución	2016	\$7,420,281	\$7,420,281	\$7,420,281	\$7,420,281	\$7,420,281	\$7,420,281	\$7,420,281	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: avance financiero 100% / Física: avance físico 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160200646001	Ampliación De La Red Eléctrica En La Calle Senación En La Comunidad De San Jose De Lourdes Fresnillo - 56400	56400	Zacatecas	Fresnillo	San José de Lourdes	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$424,050	\$424,050	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	140	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160200646007	Construcción Con Pavimento Hidráulico En La Calle Zona Francisco I Madero En La Colonia Francisco Villa Fresnillo - 39948	39948	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$440,017	\$440,017	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160200646008	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Avenida Asteca En La Cabecera Municipal De Fresnillo Zac - 53638	53638	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$498,341	\$498,341	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	70	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160200646021	Ampliación De Red De Agua Potable Calle De La Vía Lo De Vega - 68558	68558	Zacatecas	Guadalupe	Lo de Vega	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$136,592	\$136,592	\$136,592	\$136,592	\$136,592	\$136,592	\$136,592	100.00	\$0	Metros lineales	19	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160200648351	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle Josefa Ortiz De Dominguez En La Comunidad Miguel Hidalgo Col Hidalgo De Ojuelas Fresnillo - 55703	55703	Zacatecas	Fresnillo	Miguel Hidalgo (Hidalgo)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,583,220	\$1,583,220	\$1,583,220	\$474,966	\$474,966	\$474,966	\$474,966	30.00	\$0	Metros Cuadrados	275	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160200648437	Ampliación De La Red Eléctrica En La Calle Miguel Hidalgo En La Comunidad De San Miguel De Sosa Fresnillo - 56301	56301	Zacatecas	Fresnillo	San Miguel de Sosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$251,528	\$251,528	\$176,070	\$176,070	\$176,070	\$176,070	\$176,070	70.00	\$0	Otros	120	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160200648446	Construcción Con Concreto Hidráulico En La Calle El Salvador En La Colonia Solidaridad Fresnillo - 56263	56263	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$401,621	\$401,621	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160200648447	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle Revolución Entre Emiliano Zapata Y Guaymas En La Colonia Patria Y Libertad Fresnillo - 55516	55516	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$392,437	\$392,437	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160200650769	Construcción De Unidad Médica En La Localidad De La Encantada Fresnillo - 49757	49757	Zacatecas	Fresnillo	La Encantada	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2016	\$391,020	\$391,020	\$391,020	\$117,306	\$117,306	\$117,306	\$117,306	30.00	\$0	Metros Cuadrados	691	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160200650771	Ampliación De La Red Eléctrica En La Calle Hidalgo En La Comunidad De Plateros Fresnillo - 59448	59448	Zacatecas	Fresnillo	Plateros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$499,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	90	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL																												
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública													Segundo Trimestre 2017															
Total: 2832																												
Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
ZAC16160200650772	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Comunidad De Río Florido En La Calle 20 De Noviembre - 61369	61369	Zacatecas	Fresnillo	Río Florido	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,133,908	\$1,133,908	\$1,133,908	\$1,119,024	\$1,119,024	\$1,119,024	98.69	\$0	Metros Cuadrados	223	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160200650842	Construccion De Unidad Medica En La Localidad Colonia La Luz Fresnillo - 60103	60103	Zacatecas	Fresnillo	Colonia la Luz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2016		\$270,488	\$270,488	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160200650853	Ampliación De Red De Drenaje En Priv Hermanos Carrillo De San Ramon - 69435	69435	Zacatecas	Guadalupe	San Ramón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$139,431	\$139,431	\$139,431	\$139,431	\$139,431	\$139,431	100.00	\$0	Metros lineales	41	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160200650871	Ampliación De Red De Agua Potable En Priv 1 Noria De La Soledad - 68361	68361	Zacatecas	Guadalupe	Noria de la Soledad (Pata Loca)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$56,653	\$56,653	\$56,653	\$56,653	\$56,653	\$56,653	100.00	\$0	Metros lineales	25	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160200653081	Construccion De Barda En Escuela Secundaria Vicente Guerrero En Ramon Lopez Velarde 2da Etapa - 14625	14625	Zacatecas	Calera	Ramón López Velarde (Toribio)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$517,501	\$517,501	\$517,501	\$517,501	\$517,501	\$517,501	100.00	\$0	Otros	445	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160200653089	Construccion De Unidad Medica En La Comunidad - 49720	49720	Zacatecas	Fresnillo	El Apartadero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2016		\$430,705	\$430,705	\$430,705	\$129,212	\$129,212	\$129,212	30.00	\$0	Metros Cuadrados	180	100.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160200653090	Construcción De Unidad Medica En La Comunidad De Porfias Fresnillo - 49746	49746	Zacatecas	Fresnillo	Porfias	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2016		\$431,333	\$431,333	\$431,333	\$238,762	\$238,762	\$238,762	55.35	\$0	Metros Cuadrados	65	100.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160200653091	Ampliación De La Unidad Medica Con La Construcción De Baño En La Localidad De Potrero Blanco Fresnillo - 50033	50033	Zacatecas	Fresnillo	Potrero Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2016		\$89,171	\$89,171	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	97	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160200653183	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle San Luis Entre Macosari Y Empalme En La Colonia Foo 1 Madero Fresnillo - 55655	55655	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$490,943	\$490,943	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160200653184	Construccion Con Concreto Hidraulico En La Calle San Luis Entre Matamoros Y Ayutla En La Colonia Foo 1 Madero Fresnillo - 55568	55568	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$395,632	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	70	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160200653199	Construccion De Sistema De Alcantarillado En La Localidad De Los Postos Luis Moya Zac - 52445	52445	Zacatecas	Luis Moya	Los Pocitos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LUIS MOYA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$1,757,960	\$1,757,960	\$1,757,960	\$1,757,960	\$1,757,960	\$1,757,960	100.00	\$0	Metros lineales	69	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERA MENTE CONCLUIDA / Física: / Registro: NINGUNA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160200655492	Ampliacion De La Red Electrica En La Encantada- 56365	56365	Zacatecas	Fresnillo	Miguel Hidalgo (Hidalgo)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$232,650	\$232,650	\$126,387	\$126,387	\$126,387	\$126,387	54.32	\$0	Otros	128	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160200655563	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle Gandhi Entre La Calle Quezacoatl Y Lazaro Cardenas En La Cabecera Municipal De Fresnillo - 53975	53975	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$879,184	\$879,184	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160200657878	Ampliación De La Unidad Medica Con La Construcción De Baño En La Localidad De Atenas Fresnillo - 49856	49856	Zacatecas	Fresnillo	Atenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2016		\$89,221	\$89,221	\$89,221	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160200657879	Ampliación De La Red Electrica En La Avenida Ferrocarril En La Comunidad De Estacion San José Fresnillo - 56273	56273	Zacatecas	Fresnillo	Estación San José	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$160,000	\$160,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	130	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160200657880	Ampliación De Unidad Medica Con La Construcción De Módulo Para Usos Múltiples En La Comunidad Orilla Del Llano Fresnillo - 50019	50019	Zacatecas	Fresnillo	Orilla del Llano	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2016		\$79,929	\$79,929	\$79,929	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	160	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL																												
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																Segundo Trimestre 2017												
Total: 2832																												
Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
ZAC16160200657980	Ampliación De La Red Elctrica En La Calle Privada Independencia En La Localidad Colonia De Santa Anita Fresnillo - 56326	56326	Zacatecas	Fresnillo	Colonia Santa Anita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$125,950	\$125,950	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160200657981	Ampliación De La Unidad Medica Con La Construcción De Baño En La Localidad Del Tepetatillo Fresnillo - 49815	49815	Zacatecas	Fresnillo	Tepetatillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2016		\$89,210	\$89,210	\$89,210	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	160	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160200657985	Ampliación De La Red Elctrica En La Calle Pogocatepetl En La Colonia Pogramso Fresnillo - 56522	56522	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$384,450	\$384,450	\$60,756	\$60,756	\$60,756	\$60,756	15.80	\$0	Otros	170	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160200657986	Construcción De Pavimento Hidraulico En La Calle Costa Rica Entre Las Calles Emiliano Zapata Y Olmecas En La Col Patria Y Libertad Den Fresn - 54580	54580	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$402,744	\$402,744	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	70	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160200657987	Construcción De Pavimento Hidraulico En La Calle José Martí En La Colonia Plan De Ayala En La Cabecera Municipal De Fresnillo - 55110	55110	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$789,516	\$789,516	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160200660454	Construcción De Aula De Usos Múltiples En La Escuela Preparatoria Estad de La Comunidad Seis De Enero Mpio De Fresnillo Zac - 63763	63763	Zacatecas	Fresnillo	Seis de Enero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$504,589	\$504,589	\$504,589	\$151,377	\$151,377	\$151,377	30.00	\$0	Metros Cuadrados	2,100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160200660465	Ampliación De La Red Elctrica En La Calle Russeñor En La Colonia Las Aves En La Cabecera Municipal De Fresnillo - 63443	63443	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$378,400	\$378,400	\$378,400	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	60	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160200660466	Ampliación De La Red Elctrica En La Calle Revolucion De La Colonia Patria Y Libertad Fresnillo - 56808	56808	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$184,250	\$184,250	\$28,724	\$28,724	\$28,724	\$28,724	15.59	\$0	Otros	70	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160200662761	Ampliación De La Unidad Medica Con La Construcción De Salón Anexo Para Usos Múltiples En La Localidad Plan De Vallejoct - 49936	49936	Zacatecas	Fresnillo	Plan de Vallejos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2016		\$284,409	\$284,409	\$284,409	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	450	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160200662762	Ampliación De Drenaje En Las Calles De Valparaíso Río Grande Entre Calles Zacatecas Plateros Y Sin Nombre En La Comunidad De Plateros Zacate - 65418	65418	Zacatecas	Fresnillo	Plateros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$2,349,000	\$2,349,000	\$2,349,000	\$704,700	\$704,700	\$704,700	30.00	\$0	Metros lineales	272	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160200662842	Construcción De Unidad Medica En La Comunidad De San Marcos De Abrego Fresnillo - 49734	49734	Zacatecas	Fresnillo	San Marcos de Abrego	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2016		\$430,671	\$430,671	\$430,671	\$129,201	\$129,201	\$129,201	30.00	\$0	Metros Cuadrados	182	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160200662852	Construccion Con Concreto Hidraulico En La Calle Mitecos Entre Actlan Y Quetzalcoatl - 55460	55460	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$112,664	\$112,664	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	140	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160200665951	Pavimentación De Calle Proyección Emiliano Pilar En La Colonia Lomas De San Antonio 1901 En La Cabecera Municipal	160FORTALESC	Zacatecas	Jaípa	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JALPA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,472,500	\$2,472,500	\$2,472,500	\$2,472,500	\$1,910,697	\$1,910,697	\$1,910,697	77.28	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	90.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160200666136	Pavimentación De Calle Vicente Guerrero En La Comunidad De El Barrio De La Cruz.	160FORTALESC 1909	Zacatecas	Jaípa	Barrio de la Cruz (Paredones Blancos)	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JALPA (OBRAS PUBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,186,800	\$1,186,800	\$1,186,800	\$1,186,800	\$993,691	\$993,691	\$993,691	83.73	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160200666172	Rehabilitación Del Campo De Fútbol Justicia En Cabecera Municipal En El Barrio Del Rosario.	160FORTALESC 1910	Zacatecas	Jaípa	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JALPA (OBRAS PUBLICAS)	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$442,812	\$442,812	\$442,812	29.85	\$0	Piezas	100	0.00	40.00	Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160200666195	Rehabilitación De Campos De Fútbol En Varias Comunidades De Jaípa	160FORTALESC 1915	Zacatecas	Jaípa	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JALPA (OBRAS PUBLICAS)	Deporte	En Ejecución	2016	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$295,664	\$295,664	\$295,664	29.90	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA SIN MOVIMIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL																												
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública														Segundo Trimestre 2017														
Total: 2832																												
Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
ZAC16160200666218	Construcción De Campo De Fútbol En Cabecera Municipal	160FORTALESC 1919	Zacatecas	Jaipa	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JALPA (OBRAS PUBLICAS)	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,780,200	\$1,780,200	\$1,780,200	\$1,780,200	\$1,065,392	\$1,065,392	\$1,065,392	59.85	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	65.00	Financiera: OBRA PENDIENTE DE FINIQUITAR / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160200667027	Rehabilitación De La Unidad Deportiva, Ojocaliente, Zacatecas	2144001	Zacatecas	Ojocaliente	Ojocaliente	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Deporte	En Ejecución	2016	\$6,000,000	\$5,934,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	5,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160200667056	Construcción De Cancha De Fútbol Rápido Con Pasto Sintético En Escuela Primaria Ma. Guadalupe Castorena De Belauzaran, Ojocaliente, Zac.	3FORT16	Zacatecas	Ojocaliente	Ojocaliente	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	OJOCALIENTE	Deporte	En Ejecución	2016	\$600,000	\$593,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	300	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160200684765	Construcción De Domo En Cecytes Plateros	1609010077	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$685,641	\$685,641	\$685,641	68.56	\$0	Otros	544	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160200684767	Construcción De Domo En Escuela Telesecundaria Chichimequillas	1609010076	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Otros	144	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160200690223	Construcción De La Red De Drenaje En Varias Calles De La Localidad El Colorado De Santa Rosa Fresnillo - 93543	93543	Zacatecas	Fresnillo	El Colorado	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,148,809	\$1,148,809	\$1,148,809	\$344,643	\$344,643	\$344,643	30.00	\$0	Metros lineales	216	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160200690224	Ampliación De La Red De Drenaje En Las Calles 5 De Mayo Y Sin Nombre De La Comunidad De Chichimequillas Fresnillo - 92518	92518	Zacatecas	Fresnillo	Chichimequillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$2,149,680	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	80	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160200690225	Ampliación De La Red Eléctrica En La Calle Niños Heroes En La Comunidad De Orilla Del Llano Fresnillo - 91155	91155	Zacatecas	Fresnillo	Orilla del Llano	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$236,500	\$236,500	\$236,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	40	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Este proyecto esta convenido con la CFE quien ejecutara el proyecto, y ya se transfirió la aportación municipal por \$27,083.94 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160200690226	Ampliación De La Red De Drenaje En La Calle Antonio Aguilar Y Varias Calles Sin Nombre En La Comunidad De Plateros Fresnillo - 91515	91515	Zacatecas	Fresnillo	Plateros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$2,692,987	\$2,692,987	\$2,692,987	\$807,896	\$807,896	\$807,896	30.00	\$0	Metros lineales	480	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160200690227	Construcción De Aula En La Escuela Josefa Ortiz De Domínguez En La Comunidad De Lázaro Cardenas Rancho Grande Municipio De Fresnillo - 93883	93883	Zacatecas	Fresnillo	Lázaro Cárdenas (Rancho Grande)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$330,637	\$330,637	\$330,637	\$99,191	\$99,191	\$99,191	30.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	44.92	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160200690228	Ampliación De La Red De Drenaje En Calles Sin Nombre 5 De Mayo Cuautlemos Indios Verdes En La Colalidad De Río Florido Filo - 93524	93524	Zacatecas	Fresnillo	Río Florido	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,099,945	\$1,099,945	\$1,099,945	\$974,318	\$974,318	\$974,318	88.58	\$0	Metros lineales	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160200690329	Mejoramiento A La Vivienda Rehabilitación De Muro Firme 25 Aplanados En Viviendas De La Colonia Gonzalez Ortega En La Cabecera Municipal - 84515	84515	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$64,596	\$64,596	\$64,596	\$19,379	\$19,379	\$19,379	30.00	\$0	Otros	35	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160200690422	Construcción De Trece Baños Ecológicos En Tacotalche - 171787	171787	Zacatecas	Guadalupe	Tacotalche	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Vivienda	En Ejecución	2016		\$495,439	\$495,439	\$495,439	\$495,439	\$495,439	\$495,439	100.00	\$0	Otros	48	100.00	100.00	Financiera: / Física: TRECE BAÑOS EN OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160200690423	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Parque La Zacatecana - 174541	174541	Zacatecas	Guadalupe	La Zacatecana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Urbanización	En Ejecución	2016		\$291,144	\$291,144	\$291,144	\$291,144	\$291,144	\$291,144	100.00	\$0	Otros	46	100.00	100.00	Financiera: / Física: 5 PORTES OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC161602006959719	Suministro E Instalación De 100 Calentadores Solares En Igual Numero De Viviendas En La Comunidad De Lázaro Cardenas Rancho Grande Fresnillo - 80886	80886	Zacatecas	Fresnillo	Lázaro Cárdenas (Rancho Grande)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$799,559	\$799,559	\$799,559	\$239,868	\$239,868	\$239,868	30.00	\$0	Celdas solares	400	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC161602006959720	Ampliación De La Red Eléctrica En La Calle Primavera En La Comunidad El Salto Fresnillo - 90856	90856	Zacatecas	Fresnillo	El Salto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$201,300	\$201,300	\$201,300	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	40	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Este proyecto se encuentra convenido con la cfe quien ejecutara el proyecto - ya se transfirió la aportación municipal por \$140,910.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL																													
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública															Segundo Trimestre 2017														
Total: 2832																													
Información General del Proyecto															Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
ZAC16160200695775	Construccion de Aula de Usos Múltiples En La Telesecundaria De La Comunidad de Santiaguillo Municipio De Fresnillo - 93891	93891	Zacatecas	Fresnillo	Santiaguillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL Y SEDUZAC	Educación	En Ejecución	2016		\$165,654	\$165,654	\$165,654	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC16160200695811	Suministro E Instalacion De 20 Calentadores Solares En Viviendas De La Colonia Torcasas En La Cabecera Municipal De Ffio - 86475	86475	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$160,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	80	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC16160200695813	Suministro E Instalacion De 60 Calentadores Solares En Viviendas De La Colonia Ecologica En La Cabecera Municipal De Fresnillo - 86318	86318	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$480,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	240	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC16160200695814	Mejoramiento A La Vivienda Rehabilitacion De Muro Firme 108 Aplanados En Varias Calles En La Colonia Nueva Esperanza Y Col. Mexico En La Cabecera Municipica - 83869	83869	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$268,369	\$268,369	\$268,369	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC16160200695815	Mejoramiento A La Vivienda Rehabilitacion De Muro Firme 80 Aplanados En Viviendas De La Col Mexico En La Cabecera Municipal De Fresnillo - 83926	83926	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$198,800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	300	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC16160200695816	Mejoramiento A La Vivienda Rehabilitacion De Muro Firme 150 Aplanados En Viviendas En La Colonia Emiliano Zapata En La Cabecera Municipal - 84419	84419	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$248,491	\$248,491	\$248,491	\$74,574	\$74,574	\$74,574	30.01	\$0	Otros	420	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC16160200695817	Mejoramiento A La Vivienda Rehabilitacion De Muro Firme 100 Aplanados En Viviendas De La Colonia Las Aves O Sotoles En La Cabecera Municipal - 119005	119005	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$248,363	\$248,363	\$248,363	\$74,509	\$74,509	\$74,509	30.00	\$0	Otros	300	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC16160200695818	Construccion De 20 Muro Firme En La Colonia Artesanos En La Cabecera Municipal De Fresnillo - 80907	80907	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$102,735	\$102,735	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	80	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC16160200695819	Construccion De 40 Techos En Viviendas De La Colonia Plan De Ayala Y Francisco I. Madero En La Cabecera Municipal De Fresnillo - 87437	87437	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,066,643	\$1,066,643	\$1,066,643	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	80	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC16160200695965	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Francisco Villa De Lomas De Guadalupe - 165684	165684	Zacatecas	Guadalupe	Lomas de Guadalupe (La Oreja)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Urbanización	En Ejecución	2016		\$257,279	\$257,279	\$257,279	\$251,896	\$251,896	\$251,896	97.91	\$0	Otros	58	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
ZAC16160200701207	Aportación Para La Construcción De 31 Cuartos Adicionales En 31 Viviendas En La Localidad De Ramón López Velarde (Toribio), Del Municipio D - 88434	88434	Zacatecas	Calera	Ramón López Velarde (Toribio)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$623,669	\$623,669	\$623,669	\$623,669	\$623,669	\$623,669	100.00	\$0	Vivienda	140	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC16160200701208	Ampliación De La Red de Drenaje En Varias Calles De La Col. Lindavista En Ramon Lopez Velarde - 133697	133697	Zacatecas	Calera	Ramón López Velarde (Toribio)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$826,996	\$826,996	\$826,996	\$826,996	\$826,996	\$826,996	100.00	\$0	Metros lineales	180	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% Y EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC16160200701210	Suministro E Instalacion De 15 Calentadores Solares En La Comunidad de Estacion San Jose Ffio - 86563	86563	Zacatecas	Fresnillo	Estación San José	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$120,000	\$120,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	60	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC16160200701211	Mejoramiento A La Vivienda Rehabilitacion De Muro Firme 85 Aplanados En Viviendas De La Localidad De Plateros Fresnillo - 84203	84203	Zacatecas	Fresnillo	Plateros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$211,084	\$211,084	\$211,084	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	250	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC16160200701307	Suministro E Instalacion De 45 Calentadores Solares En Viviendas En La Colonia Las Aves O Sotoles En La Cabecera Municipal De Ffio - 86541	86541	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$360,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	180	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC16160200701308	Suministro E Instalacion De 95 Calentadores Solares En Viviendas De La Colonia Plan De Ayala En La Cabecera Municipal De Ffio - 85992	85992	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$757,091	\$757,091	\$757,091	\$227,127	\$227,127	\$227,127	30.00	\$0	Celdas solares	380	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL																												
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública														Segundo Trimestre 2017														
Total: 2832																												
Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
ZAC16160200701309	Suministro E Instalación De 100 Calentadores Solares En Viviendas De La Colonia Lazaro Cardenas Y Ampliación Asteca En La Cabecera Municipal - 86396	86396	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$799,288	\$799,288	\$799,288	\$239,786	\$239,786	\$239,786	30.00	\$0	Celdas solares	200	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160200701406	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Bañeros Laguna De Arriba - 152866	152866	Zacatecas	Guadalupe	Laguna de Arriba	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$94,610	\$94,610	\$94,610	\$94,610	\$94,610	\$94,610	100.00	\$0	Metros lineales	15	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160200706769	Rehabilitación De 24.56 M2 De Techo De Losa En 1 Vivienda De Rio Frio - 15132	15132	Zacatecas	Calera	Rio Frio	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$16,320	\$16,320	\$16,320	\$16,320	\$16,320	\$16,320	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160200706770	Ampliación De La Red Eléctrica En La Calle Adolfo Lopez Mateos Salda A La Comunidad Del Mesquite En La Localidad De Chichimequillas Pilo - 91019	91019	Zacatecas	Fresnillo	Chichimequillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$465,300	\$465,300	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	48	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Este proyecto esta convenido con la CFE y ya se transfirió la aportación municipal pero apenas esta en proceso de licitación, la transferencia fue por \$125,710 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160200706772	Construcción De 30 Techos En Viviendas De La Comunidad De Miguel Hidalgo Y Rio Florido Municipio De Fresnillo - 87482	87482	Zacatecas	Fresnillo	Miguel Hidalgo (Hidalgo)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$802,656	\$802,656	\$802,656	\$240,797	\$240,796	\$240,796	30.00	\$0	Otros	120	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160200706773	Construcción De Un Aula, Escuela Telesecundaria Adolfo Lopez Mateos En La Comunidad El Pardillo Iii - 76573	76573	Zacatecas	Fresnillo	El Pardillo Tercero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$332,000	\$332,000	\$332,000	\$332,000	\$332,000	\$332,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,650	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160200706774	Ampliación De La Red Drenaje Al Ejido Emiliano Zapata Anexo A La Comunidad De Lazaro Cardenas Rancho Grande Fresnillo - 91583	91583	Zacatecas	Fresnillo	Lázaro Cárdenas (Rancho Grande)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$2,888,930	\$2,888,930	\$2,888,930	\$2,482,987	\$2,482,987	\$2,482,987	85.95	\$0	Metros lineales	320	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160200706829	Construcción De Aula En La Escuela Primaria De La Localidad De Valdecanaes Fresnillo - 82897	82897	Zacatecas	Fresnillo	Valdecanaes	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$332,269	\$332,269	\$332,269	\$332,269	\$332,269	\$332,269	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	74.88	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160200706876	Suministro E Instalación De 100 Calentadores Solares En Viviendas De La Colonia Emiliano Zapata En La Cabecera Municipal De Pilo - 86218	86218	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$799,288	\$799,288	\$799,288	\$239,786	\$239,786	\$239,786	30.00	\$0	Celdas solares	400	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160200706977	Suministro E Instalación De 95 Calentadores Solares En Viviendas En La Colonia Artesanos, Col. Del Valle, Col. Escuelas, Estación San Jose, Miguel Hidalgo De Ojuelos	86518	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$758,104	\$758,104	\$758,104	\$227,431	\$227,431	\$227,431	30.00	\$0	Celdas solares	40	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160200706978	Mejoramiento A La Vivienda Rehabilitación De Muro Firme (70 Aplanados) En La Colonia Lazaro Cardenas De La Cabecera Municipal Fresnillo - 83975	83975	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$173,445	\$173,445	\$173,445	\$102,067	\$102,067	\$102,067	58.85	\$0	Otros	300	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160200706966	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Del Refugio Martinez Dominguez - 165523	165523	Zacatecas	Guadalupe	Martinez Dominguez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Urbanización	En Ejecución	2016		\$71,620	\$71,620	\$71,620	\$66,237	\$66,237	\$66,237	92.48	\$0	Otros	29	100.00	100.00	Financiera: / Física: 1 poste / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160200712116	Rehabilitación De 1250 M2 De Techo De Losa En 50 Viviendas De Ramon Lopez Velarde - 89217	89217	Zacatecas	Calera	Ramón López Velarde (Toribio)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,168,777	\$1,168,777	\$1,168,777	\$1,168,777	\$1,168,777	\$1,168,777	100.00	\$0	Metros Cuadrados	225	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO / Registro:
ZAC16160200712117	Mejoramiento A La Vivienda Rehabilitación De Muro Firme (70 Aplanados) En Viviendas De La Comunidad Dentro Florido Fresnillo - 84237	84237	Zacatecas	Fresnillo	Rio Florido	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$248,488,024	\$248,488,024	\$248,488,024	\$74,546	\$74,546	\$74,546	0.03	\$0	Otros	480	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160200712118	Construcción De 20 Techos En Viviendas De La Localidad De Rio Florido Municipio De Fresnillo - 87502	87502	Zacatecas	Fresnillo	Rio Florido	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$535,829	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	80	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160200712161	Rehabilitación De 2 Aulas En Telebachillerato En La Comunidad De San Ignacio - 76673	76673	Zacatecas	Fresnillo	San Ignacio	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$366,999	\$366,999	\$366,999	\$110,100	\$110,100	\$110,100	30.00	\$0	Metros Cuadrados	900	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2832																													
Información General del Proyecto														Avance Financiero											Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
ZAC16160200712171	Ampliación De La Red De Drenaje En Las Calles Sin Nombre Central Y Margaritas En La Comunidad De San Jose De Lourdes Fresnillo - 93548	93548	Zacatecas	Fresnillo	San José de Lourdes	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,558,216	\$1,558,216	\$1,558,216	\$1,558,216	\$1,558,216	\$1,558,216	\$1,558,216	100.00	\$0	Metros lineales	300	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160200712198	Ampliación De La Red Eléctrica En La Calle Francisco Goytia En La Comunidad Del Tigre Fresnillo - 91125	91125	Zacatecas	Fresnillo	El Tigre (Los Nopales)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$520,300	\$520,300	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	48	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Este proyecto se encuentra convenido con la CFE quien ejecutara el proyecto, ya se realizó la transferencia por \$364,210.00 pero apenas está en proceso de licitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC16160200712210	Mejoramiento A La Vivienda Rehabilitación De Muro Firme 100 Aplanados En Viviendas En La Colonia Plan de Ayala En La Cabecera Municipal - 84383	84383	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$248,455	\$248,455	\$248,455	\$74,536	\$74,536	\$74,536	\$74,536	30.00	\$0	Otros	250	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC16160200712211	Mejoramiento A La Vivienda Rehabilitación De Muro Firme 100 Aplanados En Viviendas De La Colonia Progreso Y Col. Hoteles En La Cabecera Municipal De Fresnil - 84070	84070	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$248,199	\$248,199	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	150	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC16160200717371	Ampliación De La Red Eléctrica En La Calle Del Vivero En La Comunidad De Nuevo Zaragoza Fresnillo - 90948	90948	Zacatecas	Fresnillo	Nuevo Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$425,700	\$425,700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	48	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Este proyecto se encuentra convenido con CFE quien ejecutara el proyecto, ya se realizó la transferencia por la aportación municipal por la cantidad de \$297,990.00 y apenas está en proceso de licitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC16160200717436	Aportación Para La Construcción De Aula En La Escuela Preparatoria Con Clave 12ac004v En La Comunidad De San Jose De Lourdes Fresnillo - 106944	106944	Zacatecas	Fresnillo	San José de Lourdes	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$522,319	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	40	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC16160200717478	Suministro E Instalación De 90 Calentadores Solares En Viviendas De La Colonia Sector 7 En La Cabecera Municipal De Frio - 86039	86039	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$720,000	\$720,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	440	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC16160200717479	Rehabilitación De 70 Muros Firmes En Varias Calles De La Colonia Felipe Angeles En La Cabecera Municipal De Fresnillo Zac - 83369	83369	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$173,076	\$173,076	\$173,076	\$51,923	\$51,923	\$51,923	\$51,923	30.00	\$0	Otros	420	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC16160200717481	Mejoramiento A La Vivienda Rehabilitación De Muro Firme 100 Aplanados En Viviendas De La Colonia Artesanos Y Miguel Hidalgo De Ojuelos 84096	84096	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$248,500	\$248,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	150	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC16160200717560	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Hidalgo Privada Puente Martínez Domínguez - 165432	165432	Zacatecas	Guadalupe	Martínez Domínguez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$143,606	\$143,606	\$143,606	\$138,223	\$138,223	\$138,223	\$138,223	96.25	\$0	Otros	19	100.00	100.00	Financiera: / Física: 2 postes / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC16160200717561	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Salinas De Gortari - 165200	165200	Zacatecas	Guadalupe	Martínez Domínguez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$166,266	\$166,266	\$166,266	\$160,883	\$160,883	\$160,883	\$160,883	96.76	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: 2 postes / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC16160200717562	Construcción De Cinco Baños En San Jerónimo - 171616	171616	Zacatecas	Guadalupe	San Jerónimo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Vivienda	En Ejecución	2016	\$190,554	\$190,554	\$190,554	\$190,554	\$190,554	\$190,554	\$190,554	100.00	\$0	Otros	18	100.00	100.00	Financiera: / Física: CINCO BAÑOS EN OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC16160200717564	Construcción De Siete Baños Ecológicos En La Zacatecana - 171437	171437	Zacatecas	Guadalupe	La Zacatecana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Vivienda	En Ejecución	2016	\$266,775	\$266,775	\$266,775	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	36	100.00	100.00	Financiera: / Física: SIETE BAÑOS EN OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC16160200717565	Ampliación De Red Eléctrica En Callejon De La Cruz La Zacatecana - 173337	173337	Zacatecas	Guadalupe	La Zacatecana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$248,708	\$248,708	\$248,708	\$248,708	\$248,708	\$248,708	\$248,708	100.00	\$0	Otros	46	100.00	100.00	Financiera: / Física: 10 POSTES OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC16160200722983	Suministro E Instalación De 120 Calentadores Solares En Viviendas De La Localidad De Miguel Hidalgo Miguel Hidalgo De Ojuelos Y Plateatos Frio - 119034	119034	Zacatecas	Fresnillo	Miguel Hidalgo (Hidalgo)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$959,692	\$959,692	\$959,692	\$287,908	\$287,908	\$287,908	\$287,908	30.00	\$0	Celdas solares	200	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC16160200723044	Ampliación De La Red De Drenaje En Las Calles Tacubaya Puebla Y Calles San Isidro San Antonio En La Comunidad De San Jose De Lourdes Frio - 92482	92482	Zacatecas	Fresnillo	San José de Lourdes	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,659,072	\$2,659,072	\$2,659,072	\$797,722	\$797,722	\$797,722	\$797,722	30.00	\$0	Metros lineales	400	100.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL																												
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública													Segundo Trimestre 2017															
Total: 2832																												
Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
ZAC16160200723077	Ampliación De La Red De Drenaje En Las Calles Benito Juárez Insurgentes Pco I Madero Pco Villa Y Calles Sn En La Localidad Del Tigre Pilo - 91652	91652	Zacatecas	Fresnillo	El Tigre (Los Nopales)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$2,498,950	\$2,498,950	\$2,498,950	\$749,685	\$749,685	\$749,685	30.00	\$0	Metros lineales	240	100.00	0.00	Financiera: / Física: NO PRESENTO EL CONTRATISTA NI EL SUPERVISOR REPORTE FOTOGRAFICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160200723085	Suministro E Instalación De 20 Calentadores Solares En Viviendas De La Colonia Mexico En La Cabecera Municipal De Pilo - 86022	86022	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$160,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	80	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160200723086	Mejoramiento A La Vivienda Rehabilitación De Muro Firme (100 Aplanados) En La Colonia Patria Y Libertad De La Cabecera Municipal Fresnillo - 84063	84063	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$248,500	\$248,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	400	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160200723087	Mejoramiento A La Vivienda Rehabilitación De Muro Firme 200 Aplanados En Viviendas De La Cabecera Municipal De Fresnil - 84029	84029	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$496,608	\$496,608	\$496,608	\$148,982	\$148,982	\$148,982	\$148,982	30.00	\$0	Otros	500	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160200723160	Construcción De Un Baño Ecológico En La Col Tierra Y Libertad Segunda Secc - 168415	168415	Zacatecas	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Vivienda	En Ejecución	2016	\$38,111	\$38,111	\$38,111	\$38,111	\$38,111	\$38,111	\$38,111	100.00	\$0	Otros	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: UN BAÑO EN OBRA TERMINADA / Registro:
ZAC16160200723162	Construcción De Cuatro Baños Ecologicos En La Col Tierra Y Libertad Tercera Secc - 169155	169155	Zacatecas	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Vivienda	En Ejecución	2016	\$152,443	\$152,443	\$152,443	\$152,443	\$152,443	\$152,443	\$152,443	100.00	\$0	Otros	19	100.00	100.00	Financiera: / Física: CUATRO BAÑOS EN OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160200723168	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Manuel M Ponce Sub Tramo Entre Ramon Lopez Velarde Y Carretera A Santa Monica Pozo De Gamboa - 176687	176687	Zacatecas	Guadalupe	Tecoaheche	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$187,123	\$187,123	\$187,123	\$187,123	\$187,123	\$187,123	\$187,123	100.00	\$0	Otros	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: 2 POSTES OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160200728350	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria De La Localidad De Plateros Fresnillo - 93901	93901	Zacatecas	Fresnillo	Plateros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL Y SEDUZAC	Educación	En Ejecución	2016	\$283,223	\$283,223	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	240	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160200728351	Ampliación De La Red Eléctrica En La Calle Francisco Villa En La Localidad De La Colonia Plenitud Fresnillo - 91080	91080	Zacatecas	Fresnillo	Colonia Plenitud	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$273,350	\$273,350	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	48	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Este proyecto se encuentra convenido con la CFE quien ejecutara el proyecto, ya se realizó la aportación municipal por \$273,350.00, y apenas se está licitando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160200728352	Suministro E Instalación De 100 Calentadores Solares En Viviendas De La Localidad De Lazaro Cárdenas Rancho Nuevo Pilo - 86660	86660	Zacatecas	Fresnillo	Lázaro Cárdenas (Rancho Grande)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$799,599	\$799,599	\$799,599	\$239,868	\$239,868	\$239,868	\$239,868	30.00	\$0	Celdas solares	400	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160200728353	Suministro E Instalación De 100 Calentadores Solares En Beneficio De Igual Numero De Viviendas En La Comunidad De Lazaro Cárdenas Fresnillo - 81071	81071	Zacatecas	Fresnillo	Lázaro Cárdenas (Rancho Grande)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$799,559	\$799,559	\$799,559	\$239,868	\$239,868	\$239,868	\$239,868	30.00	\$0	Celdas solares	400	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160200728354	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles Sin Nombre En La Localidad De Lazaro Cárdenas Rancho Grande Mpio Pilo - 94437	94437	Zacatecas	Fresnillo	Lázaro Cárdenas (Rancho Grande)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,149,777	\$1,149,777	\$1,149,777	\$344,933	\$344,933	\$344,933	\$344,933	30.00	\$0	Metros lineales	120	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160200728411	Ampliación De La Red Eléctrica En La Calle Del Deporte En El Fraccionamiento Maravillas En La Comunidad De Santiaguillo Fresnillo - 90881	90881	Zacatecas	Fresnillo	Santiaguillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$654,500	\$654,500	\$654,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	48	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Este proyecto se encuentra convenido con la CFE quien ejecutara el Proyecto, ya se realizó la transferencia por la aportación municipal de \$458,158.00, y apenas se está licitando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160200728412	Construcción De La Jera Etapa De La Red De Drenaje En Varias Calles De La Localidad El Urite Fresnillo - 75799	75799	Zacatecas	Fresnillo	Urite	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$641,220	\$641,220	\$641,220	\$192,366	\$192,366	\$192,366	\$192,366	30.00	\$0	Metros lineales	60	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160200728464	Mejoramiento A La Vivienda Rehabilitación De Muro Firme 85 Aplanados En Viviendas De La Colonia Ecológica Y Emiliano Zapata En La Cabecera Municipal De Fresnil - 84001	84001	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$211,225	\$211,225	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	140	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160200728465	Construcción De 20 Techos En Viviendas En La Colonia Francisco I Madero En La Cabecera Municipal De Fresnillo - 87413	87413	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$535,829	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	80	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2832																																		
Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado							
ZAC16160200728466	Construccion De La Red De Drenaje En Las Calles Sin Nombre Miguel Hidalgo Y Gonaro Borrego En La Localidad Colonia El Aguila Filo - 93537	93537	Zacatecas	Fresnillo	Colonia el Aguila (El Aguila)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,148,397	\$1,148,397	\$1,148,397	\$344,519	\$344,519	\$344,519	30.00	\$0	Metros lineales	180	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.						
ZAC16160200728547	Construcción De Nueve Baños Ecológicos En La Col Toma De Zacatecas - 166007	166007	Zacatecas	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Vivienda	En Ejecución	2016		\$342,996	\$342,996	\$342,996	\$342,996	\$342,996	\$342,996	100.00	\$0	Otros	47	100.00	100.00	Financiera: / Física: NUEVE BAÑOS EN OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.						
ZAC16160200728551	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Del Pocito Y Benito Juárez La Zacatecana - 174563	174563	Zacatecas	Guadalupe	La Zacatecana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Urbanización	En Ejecución	2016		\$437,917	\$437,917	\$437,917	\$437,917	\$437,917	\$437,917	100.00	\$0	Otros	38	100.00	100.00	Financiera: / Física: 6 POSTES OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.						
ZAC16160200728764	Construccion De Las Canchas De Uso Múltiple En La Quinta Santa María	1609010092	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$997,280	\$997,280	\$997,280	99.73	\$0	Otros	186	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.						
ZAC16160300731029	Pavimentación Con Concreto Asfáltico En Calles Cervantes Coronas Y Teran I Y II, Ojocaliente, Zacatecas (Todo Ejecutado En La Calle Teran)	16PR1	Zacatecas	Ojocaliente	Ojocaliente	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE OJOCALIENTE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros cúbicos	2,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.						
ZAC16160300734598	Pavimanto En La Calle Independencia, Col. Centro En La Cabecera Municipal - 2574	2574	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Presidencia Municipal de Fresnillo	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$1,866,764	\$1,866,764	\$1,800,036	\$1,800,036	\$1,800,036	\$1,800,036	96.43	\$0	8218		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.						
ZAC16160300735667	Pavimento En Calle Revolución, Col. Plan De Ayala En Cabecera Municipal. - 2573	2573	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Presidencia Municipal de Fresnillo	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$4,269,237	\$4,269,237	\$4,269,237	\$4,269,237	\$4,269,237	\$4,269,237	100.00	\$0	8218		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.						
ZAC16160300735668	Pavimento En La Calle Gomez Farías Entre Calle Sultato Y Calle Morelos, Col. Centro En Cabecera Municipal - 2576	2576	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Presidencia Municipal de Fresnillo	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$3,162,761	\$3,162,761	\$3,162,761	\$3,162,761	\$3,162,761	\$3,162,761	100.00	\$0	8218		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.						
ZAC16160300736270	Pavimento En La Calle Gomez Farías Entre Calle Morelos Y Calle Alvaro Obregon, Col. Centro En Cabecera Municipal - 2575	2575	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Presidencia Municipal de Fresnillo	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$2,863,760	\$2,863,760	\$2,863,760	\$2,863,760	\$2,863,760	\$2,863,760	100.00	\$0	8218		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.						
ZAC16160300740146	Construccion Y Equipamiento Del Hospital De La Mujer De Fresnillo De 45 Camas	001	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Convenios	\$200 Fortalecimiento a la atención médica		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS	Salud	En Ejecución	2016	\$177,581,841	\$177,581,841	\$4,495,293	\$158,996,025	\$17,149,730	\$17,149,730	\$6,421,848	9.66	\$0	Metros Cuadrados	140,337	0.00	18.00	Financiera: PROYECTO FINANCIADO POR PFPC QUE MINISTRA POSTERIOR A LA JUSTIFICACION DE TRABAJOS REALIZADOS / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.						
ZAC16160300740572	Pavimentacion Con Concreto Asfaltico Comunidad De Bañuelos 134 Varias Calles		Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$156,804	\$156,804	\$156,804	\$0	31.36	\$0	Metros Cuadrados	2,115	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.						
ZAC16160300740614	Pavimentacion Con Concreto Asfaltico Comunidad De Cieneguitas Varias Calles	135	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$799,852	\$799,852	\$799,852	\$0	99.98	\$0	Metros Cuadrados	4,067	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.						
ZAC16160300740626	Pavimentacion Con Concreto Asfaltico Comunidad De El Bordo 136 Varias Calles		Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,826	\$999,826	\$999,826	\$0	99.98	\$0	Metros Cuadrados	3,969	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.						
ZAC16160300740640	Pavimentacion Con Concreto Asfaltico Comunidad De Zoquite 137 Varias Calles		Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$313,699	\$313,699	\$313,699	\$0	31.37	\$0	Metros Cuadrados	4,076	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.						
ZAC16160300740660	Pavimentacion Con Concreto Asfaltico Comunidad Casa Blanca 138 Varias Calles		Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$499,804	\$499,804	\$499,804	\$0	99.96	\$0	Metros Cuadrados	2,213	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.						
ZAC16160300740673	Pavimentacion Con Concreto Asfaltico Comunidad Martinez Dominguez Varias Calles	139	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$9,804	\$9,804	\$9,804	\$0	1.96	\$0	Metros Cuadrados	1,676	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.						

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL																													
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública														Segundo Trimestre 2017															
Total: 2832																													
Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
ZAC16160300740682	Pavimentación Con Concreto Asfáltico Comunidad De Santa Rita	140	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$499,804	\$499,804	\$499,804	\$0	99.96	\$0	Metros Cuadrados	2,098	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC16160300740691	Pavimentación De La Calle Principal De La Colonia Ctm	141	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$299,882	\$299,882	\$299,882	\$0	99.96	\$0	Metros Cuadrados	2,232	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC16160300740701	Pavimentación De Calle Hidalgo En La Comunidad Del Maguey	142	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$199,922	\$199,922	\$199,922	\$0	99.96	\$0	Metros Cuadrados	862	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC16160300740724	Const De Proy De Infraest Publica Periferico Centenario Tramo Blvd El Bote Mexicanp En Zacatecas	095	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$4,693,166	\$4,693,166	\$4,693,166	\$1,745,780	\$1,745,780	\$1,745,780	\$0	37.20	\$0	Otros	7,322	0.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC16160300740740	Const De Proyecto De Infraest Publica Periferico Centenario Tramo Blvd El Bote Mexicanp En Zacatecas Const Puente Tiro De Mina	96	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$6,217,975	\$6,217,975	\$6,217,975	\$6,141,325	\$6,141,325	\$6,141,325	\$0	98.77	\$0	Otros	7,322	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC16160300740754	Izquierda De La Calzada Revolución Mexicana Tramo Calzada Solidaridad Distribuidor Libramiento Tránsito Pesado	087	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$11,500,000	\$11,500,000	\$11,500,000	\$9,434,681	\$9,434,681	\$9,434,681	\$0	82.04	\$0	Metros Cuadrados	87,872	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC16160300740766	Pavimentación De Calle 1910 Mediante Concreto Hidráulico Estampado Y Pulido Construcción De Guarniciones Banquetas Sust De Redes De Agua Potable Y Alcan	088	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$4,243,215	\$4,243,215	\$4,243,215	\$4,124,778	\$4,124,778	\$4,124,778	\$0	97.21	\$0	Metros Cuadrados	25,501	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC16160300740780	Pavimentación De Calle Fray Margil De Jesus Mediante Concreto Hidráulico Estampado Y Pulido Const De Guarniciones Banquetas Sust De Redes De Agua Pot Y Alc	89	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$5,175,600	\$5,175,600	\$5,175,600	\$3,868,873	\$3,868,873	\$3,868,873	\$0	74.75	\$0	Metros Cuadrados	26,040	0.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC16160300740799	Rehabilitación Del Paseo De La Bufa Tramo Av Ramon Lopez Velarde Calle Fino Camara Mediante Bacheo Profundo Y Carpeta Asf.	91	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$662,470	\$662,470	\$662,470	\$641,777	\$641,777	\$641,777	\$0	96.88	\$0	Metros Cuadrados	22,361	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC16160300740804	Rehabilitación Del E.C. Zacatecas Vetagrande Explanada De La Bufa Mediante Bacheo Profundo Y Carpeta Asfáltica	92	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$4,230,000	\$4,230,000	\$4,230,000	\$3,933,613	\$3,933,613	\$3,933,613	\$0	92.99	\$0	Metros Cuadrados	36,545	0.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC16160300740807	Rehabilitación De La Calle De La Juventud Y La Estacion Mediante Bacheo Profundo Y Carpeta Asfáltica	93	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,695,450	\$2,695,450	\$2,695,450	\$2,642,598	\$2,642,598	\$2,642,598	\$0	98.04	\$0	Metros Cuadrados	42,564	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC16160300740812	Rehabilitación Del Blvd Mina Del Bote Ciudad Administrativa Mediante Bacheo Profundo Y Carpeta Asfáltica	94	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$11,890,181	\$11,890,181	\$11,890,181	\$11,657,040	\$11,657,040	\$11,657,040	\$0	98.04	\$0	Metros Cuadrados	71,449	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC16160300805985	Construcción De Calle Empacadora - 280113	280113	Zacatecas	Calera	Victor Rosales	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$136,501	\$136,501	\$136,501	\$136,501	\$136,501	\$136,501	\$136,501	100.00	\$0	Metros Cuadrados	22	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300805986	Aportación Para Rehabilitación De Techo De Lona En Cincuenta Viviendas De Ramon López Velarde En Calera Zacatecas - 293874	293874	Zacatecas	Calera	Ramón López Velarde (Toribio)	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CALERA DE VICTOR ROSALES	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,168,777	\$1,168,777	\$1,168,777	\$1,168,777	\$1,168,777	\$1,168,777	\$1,168,777	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% Y EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC161603008059930	Mejoramiento Rehabilitación De Aula De Usos Múltiples En La Escuela Prescolar De La Comunidad De Las Mercedes Fresnillo - 82698	82698	Zacatecas	Fresnillo	Las Mercedes	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$218,698	\$218,698	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC161603008059938	Perforación De Pozo Para Abastecimiento De Agua Potable En La Localidad De Concepción Rivera Del Municipio De Fresnillo - 233915	233915	Zacatecas	Fresnillo	Concepción Rivera	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$638,963	\$638,963	\$638,963	\$638,316	\$638,316	\$638,316	\$638,316	99.90	\$0	Otros	355	100.00	100.00	Financiera: CERRO CON ECONOMIA / Física: CERRO CON ECONOMIA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2832														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
ZAC16160300806587	Ampliación De La Unidad Medica Construcción De Baño En La Comunidad De San Juan De Los Hornillos Fresnillo - 49796	49796	Zacatecas	Fresnillo	San Juan de los Hornillos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2016		\$58,523	\$58,523	\$58,523	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	182	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300806595	Ampliación De Unidad Medica Con La Construcción De Módulo Para Usos Multiples En La Localidad De Santa Teresa Fresnillo - 50003	50003	Zacatecas	Fresnillo	Santa Teresa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPL	Salud	En Ejecución	2016		\$79,704	\$79,704	\$79,704	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300807006	Ampliación De La Red Electrica En La Calle Los Avila En La Comunidad De Buenavista De Trujillo - 91250	91250	Zacatecas	Fresnillo	Buenavista de Trujillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$398,200	\$398,200	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	40	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Este proyecto se encuentra convenido con la CFE quien ejecuta el proyecto, ya se realizó la transferencia por la cantidad de \$309,030.40 y apenas se esta licitando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300807007	Construccion Con Concreto Hidraulico De Pavimento En Calle Francisco Y Naderro En La Comunidad Ojuelos Mpio De Fresnillo Zac - 49208	49208	Zacatecas	Fresnillo	Estación Ojuelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$610,319	\$610,319	\$610,319	\$610,319	\$342,087	\$342,087	56.05	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300807008	Construcción De Barda Perimetral De La Escuela Primaria Ubicada En Santa Rosa Mpio De Fresnillo Zac - 63913	63913	Zacatecas	Fresnillo	Santa Rosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$255,915	\$255,915	\$255,915	\$76,775	\$76,775	\$76,775	30.00	\$0	Metros lineales	600	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300807137	Construcción Ochenta Y Cinco Pisos Firmes Colonia Buenos Aires - 275779	275779	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	245	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300807138	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Ford En La Colonia Venustiano Carranza En La Cabecera Municipal De Fresnillo - 93887	93887	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL Y SEUZAC	Educación	En Ejecución	2016		\$681,355	\$681,355	\$681,355	\$636,781	\$636,781	\$636,781	93.46	\$0	Otros	210	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300807139	Ampliación De La Red Electrica En La Calle San Hipolito En La Colonia Jose Antonio Casas Torres En La Cabecera Municipal De Fresnillo - 93847	93847	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$317,900	\$317,900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	60	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Este proyecto se encuentra convenido con la CFE quien ejecuta el proyecto, ya se realizó la transferencia municipal por la cantidad de \$50,107.94 y apenas se esta licitando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300807141	Construcción De 2 Aulas Esc. Lazaro Cardenas Del Rio - 61888	61888	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$720,493	\$720,493	\$720,493	\$216,683	\$216,683	\$216,683	30.07	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300807142	Rehabilitación De La Red De Drenaje En La Calle 2da De Zaragoza En La Colonia Esperanza En La Cabecera Municipal De Fresnillo - 91396	91396	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$83,390	\$83,390	\$83,390	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	35	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300807143	Ampliación De La Red Electrica En La Calle Bahía De La Paz En La colonia La Paz En La Cabecera Municipal De Fresnillo - 56470	56470	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$212,850	\$212,850	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	50	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: este proyecto se encuentra convenido con la CFE quien ejecutara el proyecto, apenas se encuentra licitandose ya se realizo la transferencia de la aportación municipal - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300807144	Ampliación De La Red Electrica En La Calle Rio Juquipila En La Colonia Del Valle En La Cabecera Municipal De Fresnillo - 56429	56429	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$239,800	\$239,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	70	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Este proyecto se encuentra convenido con la CFE quien ejecuta el proyecto, ya se realizó la transferencia de la aportación municipal y apenas se esta licitando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300807146	Ampliación De La Red Electrica En La Calle Monterrey En La Colonia Los Prados En La Cabecera Municipal De Fresnillo - 59715	59715	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$276,100	\$276,100	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	60	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: este proyecto se encuentra convenido con la CFE quien ejecutara el Proyecto y apenas se esta licitando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300807147	Ampliación De La Red Electrica En La Calle Privada De La Colonia Satelite En La Cabecera Municipal De Fresnillo - 59364	59364	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$255,200	\$255,200	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	80	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Este proyecto esta convenido con la CFE quien ejecutara el proyecto y apenas se esta licitando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300809065	Apoyo Con Calentador Solar A Una Vivienda De La Col La Cantera - 352298	352298	Zacatecas	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC	Vivienda	En Ejecución	2016		\$4,040	\$4,040	\$4,040	\$4,040	\$4,040	\$4,040	100.00	\$0	Celdas solares	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: un calentador solar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300809069	Construcción De Cuarto Dormitorio En Una Vivienda De La Col Las Flores - 356122	356122	Zacatecas	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Vivienda	En Ejecución	2016		\$38,528	\$38,528	\$38,528	\$38,528	\$38,528	\$38,528	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: 1 CUARTO DORMITORIO EN COLONIA LAS FLORES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL																												
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública													Segundo Trimestre 2017															
Total: 2832																												
Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
ZAC16160300809070	Apoyo De Calentadores Solares En Diez Viviendas De La Col Tierra Y Libertad Primera Secc - 323143	323143	Zacatecas	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Vivienda	En Ejecución	2016		\$40,400	\$40,400	\$40,400	\$40,400	\$40,400	\$40,400	100.00	\$0	Celdas solares	47	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300809072	Ampliacion De Red Electrica En Calle Lomas Taurinas Col Luis Donaldo Colosio - 327370	327370	Zacatecas	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC	Urbanización	En Ejecución	2016		\$45,802	\$45,802	\$45,802	\$34,202	\$34,202	\$34,202	74.67	\$0	Otros	7	100.00	98.00	Financiera: / Física: 1 poste / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300809073	Construcción De Baño En Una Vivienda De La Col Ampliación Minas - 328388	328388	Zacatecas	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Vivienda	En Ejecución	2016		\$40,674	\$40,674	\$40,674	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300809075	Apoyo De Calentador Solar Para Una Vivienda En Colonia Valles I Guadalupe Zac - 323258	323258	Zacatecas	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC	Vivienda	En Ejecución	2016		\$4,040	\$4,040	\$4,040	\$4,040	\$4,040	\$4,040	100.00	\$0	Celdas solares	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300809076	Apoyo Con Calentador Sola A Dos Viviendas De La Colonia Villas Mariana - 323257	323257	Zacatecas	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Vivienda	En Ejecución	2016		\$8,080	\$8,080	\$8,080	\$8,080	\$8,080	\$8,080	100.00	\$0	Celdas solares	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: dos calentadores solares / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300809077	Apoyo De Calentadores Solares Para Quince Viviendas De La Col Luis Donaldo Colosio - 322851	322851	Zacatecas	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Vivienda	En Ejecución	2016		\$60,600	\$60,600	\$60,600	\$60,600	\$60,600	\$60,600	100.00	\$0	Celdas solares	54	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300809081	Ampliacion De Red De Alcantarillado De Trecientos Treita MI En Calle Alamo Col Mezquillos - 327866	327866	Zacatecas	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$410,771	\$410,771	\$410,771	\$410,771	\$410,771	\$410,771	100.00	\$0	Metros lineales	32	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300809082	Construcción De Baños En Dos Viviendas De La Col Ignacio Allende - 327725	327725	Zacatecas	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Vivienda	En Ejecución	2016		\$81,348	\$81,348	\$81,348	\$81,348	\$81,348	\$81,348	100.00	\$0	Otros	9	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300809084	Construcción De Baño En Dos Viviendas De La Col Toma De Zacatecas - 327270	327270	Zacatecas	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Vivienda	En Ejecución	2016		\$81,348	\$81,348	\$81,348	\$81,348	\$81,348	\$81,348	100.00	\$0	Otros	9	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300809086	Construcción De Cuarto Dormitorio En Una Vivienda De La Col Nueva Generación - 326447	326447	Zacatecas	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Vivienda	En Ejecución	2016		\$38,528	\$38,528	\$38,528	\$38,528	\$38,528	\$38,528	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: 1 CUARTO DORMITORIO EN COLONIA NUEVA GENERACIÓN / Registro:
ZAC16160300809090	Apoyo Con Calentador Solar Para Una Vivienda En La Colonia Las Margaritas - 322961	322961	Zacatecas	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Vivienda	En Ejecución	2016		\$4,040	\$4,040	\$4,040	\$4,040	\$4,040	\$4,040	100.00	\$0	Celdas solares	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: un calentador solar / Registro:
ZAC16160300809091	Apoyo De Calentadores Solares Para Una Vivienda De La Colonia Virreyes - 322958	322958	Zacatecas	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Vivienda	En Ejecución	2016		\$4,040	\$4,040	\$4,040	\$4,040	\$4,040	\$4,040	100.00	\$0	Celdas solares	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
ZAC16160300809093	Apoyo De Calentador Solar Para Una Vivienda De La Colonia Real Del Conde - 322486	322486	Zacatecas	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Vivienda	En Ejecución	2016		\$4,040	\$4,040	\$4,040	\$4,040	\$4,040	\$4,040	100.00	\$0	Celdas solares	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
ZAC16160300809097	Construcción De Cuarto Dormitorio En Una Vivienda De La Col Tierra Y Libertad Primera Secc - 324397	324397	Zacatecas	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Vivienda	En Ejecución	2016		\$38,528	\$38,528	\$38,528	\$38,528	\$38,528	\$38,528	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: 1 CUARTO DORMITORIO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300809098	Apoco Con Calentador Solar En Una Vivienda En El Fraccionamiento Del Agua - 323103	323103	Zacatecas	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Vivienda	En Ejecución	2016		\$4,040	\$4,040	\$4,040	\$4,040	\$4,040	\$4,040	100.00	\$0	Celdas solares	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: un calentador solar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300809100	Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Sin Hombre Manzana Cuarenta Col Lazaro Cardenas - 323407	323407	Zacatecas	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$113,591	\$113,591	\$113,591	\$113,591	\$113,591	\$113,591	100.00	\$0	Metros lineales	26	100.00	100.00	Financiera: / Física: 200 METROS LINEALES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL																												
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública													Segundo Trimestre 2017															
Total: 2832																												
Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
ZAC16160300809109	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 333777	333777	Zacatecas	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$71,037	\$71,037	\$71,037	\$70,865	\$70,865	\$70,865	99.76	\$0	Vehiculos	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300809110	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 333735	333735	Zacatecas	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$12,846	\$12,846	\$12,846	\$12,846	\$12,846	\$12,846	100.00	\$0	Piezas	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300809113	Ampliacion De Red De Alcantarillado De Docientos Ml En Calle Progreso Col Lázaro Cardenas - 332649	332649	Zacatecas	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$241,941	\$241,941	\$241,941	\$241,941	\$241,941	\$241,941	100.00	\$0	Metros lineales	26	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300809118	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Diez De Mayo Seis De Enero Y Doce De Octubre Col Ampliación Minas - 261032	261032	Zacatecas	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Urbanización	En Ejecución	2016		\$236,607	\$236,607	\$236,607	\$236,607	\$236,607	\$236,607	100.00	\$0	Otros	34	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300809119	Ampliacion De Cuatrocientos Ml De Red De Agua Potable En Calle Progreso Col Lázaro Cardenas - 259037	259037	Zacatecas	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$201,570	\$201,570	\$201,570	\$201,570	\$201,570	\$201,570	100.00	\$0	Metros lineales	25	100.00	100.00	Financiera: / Física: 400 Ml / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300809125	Construcción De Baño En Una Vivienda De La Col Segunda Secc De Tierra Y Libertad - 327549	327549	Zacatecas	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Vivienda	En Ejecución	2016		\$40,674	\$40,674	\$40,674	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: 1 BAÑO OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300809126	Ampliacion De Red Eléctrica En Calle Finlandia Y España Col Emiliano Zapata - 326024	326024	Zacatecas	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC	Urbanización	En Ejecución	2016		\$332,923	\$332,923	\$332,923	\$332,923	\$332,923	\$332,923	100.00	\$0	Otros	22	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300809131	Construcción De Cuarto Dormitorio En Una Vivienda De La Col Progresistas - 325216	325216	Zacatecas	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Vivienda	En Ejecución	2016		\$38,528	\$38,528	\$38,528	\$38,528	\$38,528	\$38,528	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: 1 CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA PROGRESISTAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300809135	Apoyo Con Calentador Solar Para Una Vivienda En El Fraccionamiento La Condesa - 323208	323208	Zacatecas	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Vivienda	En Ejecución	2016		\$4,040	\$4,040	\$4,040	\$4,040	\$4,040	\$4,040	100.00	\$0	Celdas solares	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: un calentador solar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300809136	Apoyo Con Calentador Solar Para Una Vivienda De La Col Las Americas - 322333	322333	Zacatecas	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Vivienda	En Ejecución	2016		\$4,040	\$4,040	\$4,040	\$4,040	\$4,040	\$4,040	100.00	\$0	Celdas solares	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300809138	Apoyo De Calentadores Solares Para Ocho Viviendas En La Colonia Camilo Torres - 322909	322909	Zacatecas	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC	Vivienda	En Ejecución	2016		\$32,320	\$32,320	\$32,320	\$32,320	\$32,320	\$32,320	100.00	\$0	Celdas solares	25	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300809143	Construcción De Baño En Una Vivienda De La Col Primera Secc De Tierra Y Libertad - 328157	328157	Zacatecas	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Vivienda	En Ejecución	2016		\$40,674	\$40,674	\$40,674	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300809146	Construcción De Cuarto Dormitorio En Una Vivienda De La Col Emiliano Zapata - 324726	324726	Zacatecas	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Vivienda	En Ejecución	2016		\$38,528	\$38,528	\$38,528	\$38,528	\$38,528	\$38,528	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: 1 CUARTO DORMITORIO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300809148	Apoyo De Calentador Solar Para Una Vivienda En La Col Campo Real - 322523	322523	Zacatecas	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Vivienda	En Ejecución	2016		\$4,040	\$4,040	\$4,040	\$4,040	\$4,040	\$4,040	100.00	\$0	Celdas solares	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300809149	Construcción De Cuarto Dormitorios En Una Vivienda De La Col Luis Donaldo Colosio - 324569	324569	Zacatecas	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Vivienda	En Ejecución	2016		\$38,528	\$38,528	\$38,528	\$38,528	\$38,528	\$38,528	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: 1 cuarto Dormitorio / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300809150	Apoyo De Calentadores Solares Para Una Vivienda De La Comunidad De Bañuelos - 313238	313238	Zacatecas	Guadalupe	Bañuelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Vivienda	En Ejecución	2016		\$4,040	\$4,040	\$4,040	\$4,040	\$4,040	\$4,040	100.00	\$0	Celdas solares	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL																												
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública													Segundo Trimestre 2017															
Total: 2832																												
Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
ZAC16160300809151	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Los Jarales Comunidad De Banaelos Guadalupe Zacatecas - 193933	193933	Zacatecas	Guadalupe	Banaelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Urbanización	En Ejecución	2016		\$432,836	\$432,836	\$432,836	\$427,453	\$427,453	\$427,453	98.76	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: 13 POSTES OBRA TERMINADA SOLO FALTA QUE EL CONSTRUCTOR PRESENTE ESTIMACION PARA PAGO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300809156	Apoyo De Calentador Solar Para Siete Viviendas De El Bordo - 323290	323290	Zacatecas	Guadalupe	El Bordo de Buenavista (El Bordo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Vivienda	En Ejecución	2016		\$28,280	\$28,280	\$28,280	\$28,280	\$28,280	\$28,280	100.00	\$0	Celdas solares	32	100.00	100.00	Financiera: / Física: SIETE CALENTADORES SOLARES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300809157	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Compuerta En Casa Blanca - 193697	193697	Zacatecas	Guadalupe	Casa Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA DE GUADALUPE ZAC	Urbanización	En Ejecución	2016		\$296,552	\$296,552	\$296,552	\$290,743	\$290,743	\$290,743	98.04	\$0	Otros	32	100.00	100.00	Financiera: / Física: 6 POSTES OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300809163	Apoyo De Calentador Solar Para Nueve Viviendas De Casa Blanca - 323170	323170	Zacatecas	Guadalupe	Casa Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Vivienda	En Ejecución	2016		\$36,360	\$36,360	\$36,360	\$36,360	\$36,360	\$36,360	100.00	\$0	Celdas solares	33	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300809164	Construcción De Red De Alcantarillado Con Biogestor En Privada Doroteo Arango En La Comunidad De Cieneguitas - 332529	332529	Zacatecas	Guadalupe	Cieneguitas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$361,010	\$361,010	\$361,010	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	26	100.00	90.00	Financiera: el constructor no ha presentado su estimación para pago / Física: solo falta instalar el biogestor / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300809165	Ampliación De Red De Alcantarillado En Calle Francisco Villa Y Emiliano Zapata Col Che Quevara - 337384	337384	Zacatecas	Guadalupe	Cieneguitas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Metros lineales	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300809166	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Matias Ramos - 193906	193906	Zacatecas	Guadalupe	Cieneguitas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Urbanización	En Ejecución	2016		\$252,560	\$252,560	\$252,560	\$249,655	\$249,655	\$249,655	98.85	\$0	Otros	14	100.00	100.00	Financiera: / Física: 3 POSTES OBRA TERMINADA, FALTA QUE EL CONSTRUCTOR PRESENTE SU ESTIMACION PARA PAGO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300809167	Ampliación De Red Eléctrica En Colonia Che Quevara - 193826	193826	Zacatecas	Guadalupe	Cieneguitas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Urbanización	En Ejecución	2016		\$194,943	\$194,943	\$194,943	\$194,943	\$194,943	\$194,943	100.00	\$0	Otros	38	100.00	100.00	Financiera: / Física: 3 POSTES. OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300809169	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Cinco De Mayo De Cieneguitas - 193987	193987	Zacatecas	Guadalupe	Cieneguitas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Urbanización	En Ejecución	2016		\$178,213	\$178,213	\$178,213	\$175,308	\$175,308	\$175,308	98.37	\$0	Otros	38	100.00	100.00	Financiera: / Física: 6 POSTES OBRA TERMINADA, FALTA QUE EL CONSTRUCTOR PRESENTE LA ESTIMACION PARA PAGO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300809171	Apoyo De Calentador Solar Para Siete Viviendas En Cieneguitas - 323421	323421	Zacatecas	Guadalupe	Cieneguitas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Vivienda	En Ejecución	2016		\$28,280	\$28,280	\$28,280	\$28,280	\$28,280	\$28,280	100.00	\$0	Celdas solares	26	100.00	100.00	Financiera: / Física: SIETE CALENTADORES SOLARES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300809172	Apoyo De Calentador Solar Para Dos Viviendas De General Emiliano Zapata - 323320	323320	Zacatecas	Guadalupe	General Emiliano Zapata (La Cocinera)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Vivienda	En Ejecución	2016		\$8,080	\$8,080	\$8,080	\$8,080	\$8,080	\$8,080	100.00	\$0	Celdas solares	14	100.00	100.00	Financiera: / Física: DOS CALENTADORES SOLARES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300809177	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Las Jaulas - 194010	194010	Zacatecas	Guadalupe	Laguna Honda	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Urbanización	En Ejecución	2016		\$217,180	\$217,180	\$217,180	\$211,797	\$211,797	\$211,797	97.52	\$0	Otros	38	100.00	100.00	Financiera: / Física: 3 POSTES OBRA TERMINADA, FALTA QUE EL CONSTRUCTOR PRESENTE LA ESTIMACION PARA PAGO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300809178	Ampliación De Red Eléctrica En Calle El Brujo La Huachaca E Insurgentes - 349165	349165	Zacatecas	Guadalupe	La Luz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC	Urbanización	En Ejecución	2016		\$576,620	\$576,620	\$576,620	\$576,620	\$576,620	\$576,620	100.00	\$0	Otros	32	100.00	100.00	Financiera: / Física: 6 postes / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300809179	Ampliación De Red De Alcantarillado En Calle Juveninto Rosas La Luz - 349023	349023	Zacatecas	Guadalupe	La Luz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$274,247	\$274,247	\$274,247	\$274,247	\$274,247	\$274,247	100.00	\$0	Metros lineales	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: 215 METROS LINEALES / Registro:
ZAC16160300809181	Apoyo Con Calentador Solar A Trece Viviendas En La Comunidad De La Luz - 325486	325486	Zacatecas	Guadalupe	La Luz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Vivienda	En Ejecución	2016		\$52,520	\$52,520	\$52,520	\$52,520	\$52,520	\$52,520	100.00	\$0	Celdas solares	49	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300809182	Ampliación De Red De Alcantarillado En Calle Del Fénix La Luz - 344403	344403	Zacatecas	Guadalupe	La Luz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$303,879	\$303,879	\$303,879	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	19	100.00	100.00	Financiera: el constructor no ha presentado su estimación para pago / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública													Segundo Trimestre												2017			
Total: 2832																												
Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
ZAC16160300809183	Ampliación De Red Eléctrica En La Calle Juvenito Rosas Comunidad De La Luz Casa Blanca Guadalupe Zacatecas - 193245	193245	Zacatecas	Guadalupe	La Luz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Urbanización	En Ejecución	2016		\$283,621	\$283,621	\$283,611	\$283,611	\$283,611	\$283,611	100.00	\$0	Otros	72	100.00	100.00	Financiera: / Física: 3 POSTES OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300809184	Ampliación De Red Eléctrica En Privada López Velarde Martínez Domínguez - 349732	349732	Zacatecas	Guadalupe	Martínez Domínguez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC	Urbanización	En Ejecución	2016		\$132,811	\$132,811	\$132,811	\$127,427	\$127,427	\$127,427	95.95	\$0	Otros	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: 2 POSTE OBRA TERMINADO SOLO FALTA QUE EL CONSTRUCTOR PRESENTE BU ESTIMACION PARA PAGO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300809185	Apoyo Con Calentador Sola A Dos Viviendas En La Comunidad De Martínez Domínguez - 325607	325607	Zacatecas	Guadalupe	Martínez Domínguez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Vivienda	En Ejecución	2016		\$8,080	\$8,080	\$8,080	\$8,080	\$8,080	\$8,080	100.00	\$0	Celdas solares	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300809187	Ampliación De Red De Alcantarillado En Calle Palma Martínez Domínguez - 325228	325228	Zacatecas	Guadalupe	Martínez Domínguez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$128,008	\$128,008	\$128,008	\$128,008	\$128,008	\$128,008	100.00	\$0	Metros lineales	7	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300809188	Apoyo De Calentadores Solares Para Una Vivienda De La Comunidad De El Mastranto - 314157	314157	Zacatecas	Guadalupe	El Mastranto	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Vivienda	En Ejecución	2016		\$4,040	\$4,040	\$4,040	\$4,040	\$4,040	\$4,040	100.00	\$0	Celdas solares	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300809189	Ampliación De Red Eléctrica En Calle De La Cruz Comunidad Del Mastranto Guadalupe Zacatecas - 194041	194041	Zacatecas	Guadalupe	El Mastranto	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Urbanización	En Ejecución	2016		\$177,453	\$177,453	\$177,453	\$174,549	\$174,549	\$174,549	98.36	\$0	Otros	44	100.00	100.00	Financiera: / Física: 3 POSTES OBRA TERMINADA, FALTA QUE EL CONSTRUCTOR PRESENTE BU ESTIMACION PARA PAGO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300809190	Apoyo De Calentador Solar Para Seis Viviendas De Ojo De Agua - 323244	323244	Zacatecas	Guadalupe	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Vivienda	En Ejecución	2016		\$24,240	\$24,240	\$24,240	\$24,240	\$24,240	\$24,240	100.00	\$0	Celdas solares	22	100.00	100.00	Financiera: / Física: SEIS CALENTADORES SOLARES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300809191	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Río Colorado Comunidad Ojo De Agua Guadalupe Zacatecas - 194072	194072	Zacatecas	Guadalupe	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Urbanización	En Ejecución	2016		\$216,709	\$216,709	\$216,709	\$216,709	\$216,709	\$216,709	100.00	\$0	Otros	38	100.00	100.00	Financiera: / Física: 3 postes / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300809196	Construcción De Cuartos Dormitorios En Cuatro Viviendas De San Jerónimo - 326777	326777	Zacatecas	Guadalupe	San Jerónimo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Vivienda	En Ejecución	2016		\$154,110	\$154,110	\$154,110	\$154,110	\$154,110	\$154,110	100.00	\$0	Vivienda	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300809199	Construcción De Baño En Una Vivienda De San Jerónimo - 328035	328035	Zacatecas	Guadalupe	San Jerónimo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Vivienda	En Ejecución	2016		\$40,674	\$40,674	\$40,674	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300809200	Apoyo De Calentadores Solares Para Una Vivienda De La Comunidad De San Ramon - 315465	315465	Zacatecas	Guadalupe	San Ramon	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Vivienda	En Ejecución	2016		\$4,040	\$4,040	\$4,040	\$4,040	\$4,040	\$4,040	100.00	\$0	Celdas solares	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: UN CALENTADOR SOLAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300809201	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Pánfilo Natera De Santa Mónica - 193730	193730	Zacatecas	Guadalupe	Santa Mónica	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Urbanización	En Ejecución	2016		\$200,001	\$200,001	\$200,001	\$194,618	\$194,618	\$194,618	97.31	\$0	Otros	76	100.00	100.00	Financiera: / Física: 3 postes / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300809202	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Lázaro Cardenas - 193633	193633	Zacatecas	Guadalupe	Santa Mónica	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Urbanización	En Ejecución	2016		\$121,509	\$121,509	\$121,509	\$116,126	\$116,126	\$116,126	95.57	\$0	Otros	76	100.00	100.00	Financiera: / Física: 1 poste / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300809203	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Los Reyes Tacoaleche - 348976	348976	Zacatecas	Guadalupe	Tacoaleche	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC	Urbanización	En Ejecución	2016		\$162,377	\$162,377	\$162,377	\$162,377	\$162,377	\$162,377	100.00	\$0	Otros	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300809205	Ampliación De Red Eléctrica En Colonia Las Flores Tacoaleche Guadalupe Zacatecas - 193629	193629	Zacatecas	Guadalupe	Tacoaleche	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Urbanización	En Ejecución	2016		\$987,493	\$987,493	\$987,493	\$975,875	\$975,875	\$975,875	98.82	\$0	Otros	130	100.00	100.00	Financiera: / Física: 25 POSTES OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300809207	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Insurgentes Sur - 193644	193644	Zacatecas	Guadalupe	Tacoaleche	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Urbanización	En Ejecución	2016		\$28,865	\$28,865	\$28,865	\$28,865	\$28,865	\$28,865	100.00	\$0	Otros	22	100.00	100.00	Financiera: / Física: 1 poste / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL																												
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública												Segundo Trimestre 2017																
Total: 2832																												
Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
ZAC16160300809209	Construcción De Cuarto Dormitorio En Una Vivienda De Tacualeche - 329558	329558	Zacatecas	Guadalupe	Tacualeche	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Vivienda	En Ejecución	2016		\$38,528	\$38,528	\$38,528	\$38,528	\$38,528	\$38,528	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: 1 CUARTO EN LA COMUNIDAD DE TACUALECHE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300809210	Rehabilitación De Red de Alcantarillado En Calle Morelos Tacualeche - 325023	325023	Zacatecas	Guadalupe	Tacualeche	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$370,000	\$370,000	\$370,000	\$370,000	\$370,000	\$370,000	100.00	\$0	Metros lineales	57	100.00	100.00	Financiera: / Física: 370 METROS LINEALES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300809212	Apoyo De Calentador Solar En Dos Viviendas De La Comunidad De Viboritas - 318168	318168	Zacatecas	Guadalupe	Viboritas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Vivienda	En Ejecución	2016		\$8,080	\$8,080	\$8,080	\$8,080	\$8,080	\$8,080	100.00	\$0	Celdas solares	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300809215	Ampliación De Red De Agua Potable Para Siete Viviendas En Priv Sin Nombre Esq Con Calle De La Mina En La Comunidad De La Zacatecana - 329209	329209	Zacatecas	Guadalupe	La Zacatecana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$44,672	\$44,672	\$44,672	\$44,672	\$44,672	\$44,672	100.00	\$0	Metros lineales	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: 80 METROS LINEALES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300809216	Aplicación De Ochenta Ml de Red De Alcantarillado En Siete Viviendas En Privada Sin Nombre Esq Con La Calle De La Mina Comunidad De La Zacate - 328234	328234	Zacatecas	Guadalupe	La Zacatecana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$114,231	\$114,231	\$114,231	\$114,231	\$114,231	\$114,231	100.00	\$0	Metros lineales	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300809217	Construcción De Baños En Siete Viviendas De La Zacatecana - 326850	326850	Zacatecas	Guadalupe	La Zacatecana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Vivienda	En Ejecución	2016		\$284,720	\$284,720	\$284,720	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	28	100.00	100.00	Financiera: falta que el constructor presente su estimación para pago / Física: obra terminada falta que el constructor presente su estimación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300809219	Construcción De Cuartos Dormitorios En Siete Viviendas De La Zacatecana - 326559	326559	Zacatecas	Guadalupe	La Zacatecana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Vivienda	En Ejecución	2016		\$269,693	\$269,693	\$269,693	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	28	100.00	100.00	Financiera: / Física: 7 CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD DE LA ZACATECANAN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300809223	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Sin Nombre Esq Priv De La Mina La Zacatecana - 261624	261624	Zacatecas	Guadalupe	La Zacatecana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Urbanización	En Ejecución	2016		\$170,820	\$170,820	\$170,820	\$148,200	\$148,200	\$148,200	86.76	\$0	Otros	21	100.00	100.00	Financiera: / Física: 3 postes / Registro:
ZAC16160300809225	Ampliación De Red Eléctrica En La Calle Segunda Deportiva De La Comunidad De Tacualeche Guadalupe Zacatecas - 193734	193734	Zacatecas	Guadalupe	Zóquite	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Urbanización	En Ejecución	2016		\$225,052	\$225,052	\$225,052	\$219,669	\$219,669	\$219,669	97.61	\$0	Otros	26	100.00	100.00	Financiera: / Física: 5 postes / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300809235	Ampliación De Eléctrica En Calle José González San Isidro Bocanegra - 351620	351620	Zacatecas	Guadalupe	San Isidro Bocanegra	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC	Urbanización	En Ejecución	2016		\$372,222	\$372,222	\$372,222	\$372,222	\$372,222	\$372,222	100.00	\$0	Otros	18	100.00	100.00	Financiera: / Física: DOS POSTES OBRA TERMINADA, FALTA QUE EL CONSTRUCTOR PRESENTE ESTIMACION PARA PAGO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300809256	Apoyo De Calentadores Solares Para Una Vivienda De La Comunidad De Laguna De Arriba - 315803	315803	Zacatecas	Guadalupe	Laguna de Arriba	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Vivienda	En Ejecución	2016		\$4,040	\$4,040	\$4,040	\$4,040	\$4,040	\$4,040	100.00	\$0	Celdas solares	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: UN CALENTADOR SOLAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300809281	Construcción De Sanitarios Con Biodigestor En Alfredo V Bonfil - 288122	288122	Zacatecas	Sombrerete	Alfredo V. Bonfil (Alfredo Rural Bonfil)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$73,981	\$73,981	\$73,981	\$73,981	\$73,981	\$73,981	100.00	\$0	Piezas	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300809284	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Charco Blanco - 313955	313955	Zacatecas	Sombrerete	Charco Blanco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$181,073	\$181,073	\$181,073	\$181,073	\$181,073	\$181,073	100.00	\$0	Metros lineales	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300810210	Apoyo De Calentadores Solares Para Dos Viviendas De La Comunidad Norias De La Soledad - 311504	311504	Zacatecas	Guadalupe	Noria de la Soledad (Pata Loca)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Vivienda	En Ejecución	2016		\$8,080	\$8,080	\$8,080	\$8,080	\$8,080	\$8,080	100.00	\$0	Celdas solares	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: DOS CALENTADORES SOLARES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300810211	Ampliación De Ciento Sesenta Y Dos Ml De Red De Agua Potable En Siete Viviendas De La Calle Milagros Col Meson De Godoy - 329497	329497	Zacatecas	Guadalupe	Mesón de Godoy	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$81,422	\$81,422	\$81,422	\$81,422	\$81,422	\$81,422	100.00	\$0	Metros lineales	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: 162 METROS LINEALES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300810212	Construcción De Cuatrocientos Noventa Y Tres Cincuenta Ml De Red De Alcantarillado En Siete Viviendas De La C Milagros Col Meson De Godoy - 257477	257477	Zacatecas	Guadalupe	Mesón de Godoy	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$648,908	\$648,908	\$648,908	\$648,908	\$648,908	\$648,908	100.00	\$0	Metros lineales	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL																												
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública														Segundo Trimestre 2017														
Total: 2832																												
Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
ZAC16160300810213	Apoyo De Calentador Solar En Dos Viviendas De La Comunidad De Francisco E Garcia Los Rancheros - 315576	315576	Zacatecas	Guadalupe	Francisco E. Garcia (Los Rancheros)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Vivienda	En Ejecución	2016		\$16,160	\$16,160	\$16,160	\$16,160	\$16,160	\$16,160	100.00	\$0	Celdas solares	14	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: CUATRO CALENTADORES SOLARES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300810275	Construccion De Sanitarios Con Biogas En Alvaro Obregon Barajas - 309061	309061	Zacatecas	Sombrerete	Alvaro Obregón (Barajas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$73,864	\$73,864	\$73,864	\$73,864	\$73,864	\$73,864	100.00	\$0	Piezas	8	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300810276	Ampliacion De Red Electrica En Calle Canelas En Alvaro Obregon Barajas - 282138	282138	Zacatecas	Sombrerete	Alvaro Obregón (Barajas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$363,968	\$363,968	\$363,968	\$363,968	\$363,968	\$363,968	100.00	\$0	Otros	12	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA CON SALDO MINIMO CON RESPECTO AL APROBADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300810278	Construccion De Sanitarios Con Biogas En El Astillero - 309090	309090	Zacatecas	Sombrerete	El Astillero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$73,750	\$73,750	\$73,750	\$73,750	\$73,750	\$73,750	100.00	\$0	Piezas	7	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300810281	Construccion De Cuarto Adicional En Buenavista - 316264	316264	Zacatecas	Sombrerete	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$44,954	\$44,954	\$44,954	\$44,954	\$44,954	\$44,954	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300810289	Construccion De Cuarto Adicional En Colonia Cuauhtemoc - 278778	278778	Zacatecas	Sombrerete	Colonia Cuauhtémoc (Santa Catarina)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$43,788	\$43,788	\$43,788	\$43,788	\$43,788	\$43,788	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300810290	Construccion De Sanitarios Con Biogas En Emiliano Zapata - 287803	287803	Zacatecas	Sombrerete	Emiliano Zapata (Juanes)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$73,981	\$73,981	\$73,981	\$73,981	\$73,981	\$73,981	100.00	\$0	Piezas	9	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300810295	Construccion De Techo A Base De Concreto En Col Flores Garcia - 285643	285643	Zacatecas	Sombrerete	Colonia Flores Garcia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$24,215	\$24,215	\$24,215	\$24,215	\$24,215	\$24,215	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300810298	Construccion De Techo De Lamina En Ejido Zaragoza - 325870	325870	Zacatecas	Sombrerete	Ejido Zaragoza (Francisco R. Murguía)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$61,013	\$61,013	\$61,013	\$61,013	\$61,013	\$61,013	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300810299	Construccion De Techos A Base De Concreto Hidraulico En Ejido Zaragoza - 315932	315932	Zacatecas	Sombrerete	Ejido Zaragoza (Francisco R. Murguía)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$48,430	\$48,430	\$48,430	\$48,430	\$48,430	\$48,430	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300810300	Construccion De Sanitario Con Biogas En Ejido Zaragoza - 310586	310586	Zacatecas	Sombrerete	Ejido Zaragoza (Francisco R. Murguía)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$36,965	\$36,965	\$36,965	\$36,965	\$36,965	\$36,965	100.00	\$0	Piezas	4	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300810301	Construccion De Cuarto Adicional En Ignacio Zaragoza Estacion Frio - 291690	291690	Zacatecas	Sombrerete	Ignacio Zaragoza (Estación Frio)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$44,954	\$44,954	\$44,954	\$44,954	\$44,954	\$44,954	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300810302	Construccion De Cuarto Adicional En Ignacio Zaragoza Estacion Frio - 291141	291141	Zacatecas	Sombrerete	Ignacio Zaragoza (Estación Frio)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$44,954	\$44,954	\$44,954	\$44,954	\$44,954	\$44,954	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300810303	Construccion De Sanitarios Con Biogas En Ignacio Zaragoza Estacion Frio - 287727	287727	Zacatecas	Sombrerete	Ignacio Zaragoza (Estación Frio)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$73,981	\$73,981	\$73,981	\$73,981	\$73,981	\$73,981	100.00	\$0	Piezas	8	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300810305	Construccion De Techo A Base De Lamina En Ignacio Zaragoza Estacion Frio - 289015	289015	Zacatecas	Sombrerete	Ignacio Zaragoza (Estación Frio)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$60,978	\$60,978	\$60,978	\$60,978	\$60,978	\$60,978	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300810306	Construccion De Sanitario Con Biogas En Col Gonzalez Ortega - 286099	286099	Zacatecas	Sombrerete	Colonia Gonzalez Ortega	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$36,896	\$36,896	\$36,896	\$36,896	\$36,896	\$36,896	100.00	\$0	Piezas	5	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL																												
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública															Segundo Trimestre												2017	
Total: 2832																												
Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
ZAC16160300810307	Construccion De Techo A Base De Concreto En Col Gonzales Ortega - 285512	285512	Zacatecas	Sombrerete	Colonia González Ortega	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$24,215	\$24,215	\$24,215	\$24,215	\$24,215	\$24,215	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300810308	Construccion De Sanitario En Colonia Ignacio Zaragoza - 338459	338459	Zacatecas	Sombrerete	Ignacio Zaragoza (Colonia Ignacio Zaragoza)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$31,176	\$31,176	\$31,176	\$31,176	\$31,176	\$31,176	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300810309	Construccion De Cuarto Adicional En Col Ignacio Zaragoza - 291953	291953	Zacatecas	Sombrerete	Ignacio Zaragoza (Colonia Ignacio Zaragoza)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$44,586	\$44,586	\$44,586	\$44,586	\$44,586	\$44,586	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300810310	Construccion De Sanitario Con Biologigestor En Col Ignacio Zaragoza - 287158	287158	Zacatecas	Sombrerete	Ignacio Zaragoza (Colonia Ignacio Zaragoza)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$36,896	\$36,896	\$36,896	\$36,896	\$36,896	\$36,896	100.00	\$0	Piezas	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300810311	Construccion De Cuarto En Jose Maria Morelos - 316343	316343	Zacatecas	Sombrerete	José María Morelos (Morelos)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$44,945	\$44,945	\$44,945	\$44,945	\$44,945	\$44,945	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300810312	Construccion De Sanitario Con Biologigestor En Jose Maria Morelos - 315713	315713	Zacatecas	Sombrerete	José María Morelos (Morelos)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$73,969	\$73,969	\$73,969	\$73,969	\$73,969	\$73,969	100.00	\$0	Piezas	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300810313	Construccion De Cuarto Adicional En Jose Maria Morelos - 316130	316130	Zacatecas	Sombrerete	José María Morelos (Morelos)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$89,167	\$89,167	\$89,167	\$89,167	\$89,167	\$89,167	100.00	\$0	Vivienda	7	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300810315	Construccion De Sanitario Con Biologigestor En Luis Moya - 306736	306736	Zacatecas	Sombrerete	Luis Moya	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$36,965	\$36,965	\$36,965	\$36,965	\$36,965	\$36,965	100.00	\$0	Piezas	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300810316	Construccion De Sanitario En Mesillas - 203509	203509	Zacatecas	Sombrerete	San José de Mesillas (Mesillas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$32,497	\$32,497	\$32,497	\$32,497	\$32,497	\$32,497	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300810318	Construccion De Techo A Base De Concreto En Ojo de Agua La Batea - 324543	324543	Zacatecas	Sombrerete	Ojo de Agua la Batea	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$72,645	\$72,645	\$72,645	\$72,645	\$72,645	\$72,645	100.00	\$0	Metros Cuadrados	11	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300810320	Construccion De Sanitario Con Biologigestor En Ricardo Flores Magon - 315800	315800	Zacatecas	Sombrerete	Ricardo Flores Magon (La Ciénega)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$36,984	\$36,984	\$36,984	\$36,984	\$36,984	\$36,984	100.00	\$0	Piezas	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300810322	Construccion De Techo A Base De Concreto En Ricardo Flores Magon - 284986	284986	Zacatecas	Sombrerete	Ricardo Flores Magon (La Ciénega)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$24,215	\$24,215	\$24,215	\$24,215	\$24,215	\$24,215	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300810323	Construccion De Techo De Lamina En Salas Perez - 307131	307131	Zacatecas	Sombrerete	Salas Pérez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$20,338	\$20,338	\$20,338	\$20,338	\$20,338	\$20,338	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300810325	Construccion De Techo A Base De Lamina En San Jose De Felix - 288544	288544	Zacatecas	Sombrerete	San José de Felix	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$20,338	\$20,338	\$20,338	\$20,338	\$20,338	\$20,338	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160400817102	Un, Dos, Tres Todos A Emprender En El Sector Turismo Del Estado De Zacatecas	PNE 2016 02	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios		8020 Fondo Nacional Emprendedor		10-Economía	Secretaría de Economía	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,677,500	\$2,677,500	\$2,677,500	\$2,677,500	\$2,677,500	\$2,677,500	\$2,677,500	100.00	\$0	Otros	2,000	0.00	100.00	Financiera: El proyecto se encuentra en proceso de cierre / Física: El proyecto se encuentra en proceso de cierre / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160400817182	Lean Startups Mx Para Emprendedores En El Estado De Zacatecas	PNE 2016 03	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios		8020 Fondo Nacional Emprendedor		10-Economía	Secretaría de Economía	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	100.00	\$0	Otros	225	0.00	100.00	Financiera: El proyecto se encuentra en proceso de cierre / Física: El proyecto se encuentra en proceso de cierre / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2832

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
ZAC16160400817609	Modernización Y Ampliación Del Tramo Vicente Guerrero (Abrego) -Niño Artillero En 3.0 Km	09030165	Zacatecas	CoBERTura estatal	CoBERTura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$9,144,051	\$9,134,907	\$9,134,907	\$9,134,907	\$3,427,510	\$3,427,510	\$3,427,510	37.52	\$0	Kilómetro	440	0.00	32.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160400817656	Modernización Y Ampliación Del Camino García De La Cadena-Las Higueras En 2.0 Km	09030166	Zacatecas	CoBERTura estatal	CoBERTura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$6,161,189	\$6,161,189	\$6,161,189	\$3,465,732	\$3,465,732	\$3,465,732	\$0	56.25	\$0	Kilómetro	92	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160400817909	Pavimentación De La Calle Cráter De La Colonia Cañada De La Bura En 0.14Km	09030167	Zacatecas	CoBERTura estatal	CoBERTura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$279,720	\$279,720	\$279,720	\$0	99.90	\$0	Kilómetro	125	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160400817953	Pavimentación De La Calle Hidalgo En 0.8 Km	09030168	Zacatecas	CoBERTura estatal	CoBERTura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$4,647,000	\$4,642,353	\$4,642,353	\$3,212,328	\$3,212,328	\$3,212,328	\$3,212,328	69.20	\$0	Kilómetro	1,785	0.00	91.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160400817987	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. Chaparrosa/Noria De San Juan-Casa Blanca En 5.4 Km	09030169	Zacatecas	CoBERTura estatal	CoBERTura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$14,690,125	\$14,690,125	\$14,690,125	\$7,431,538	\$7,431,538	\$7,431,538	\$0	50.59	\$0	Kilómetro	1,785	0.00	43.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160400818029	Modernización Y Ampliación Del E.C. Pienitudo/Emancipación-Montemariana En 3.6 Km	09030170	Zacatecas	CoBERTura estatal	CoBERTura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$9,707,000	\$9,707,000	\$9,707,000	\$9,697,293	\$9,697,293	\$9,697,293	\$0	99.90	\$0	Kilómetro	839	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160400818088	Rehabilitación De La Carretera E.C. Yahualica-Tinajas-El Conejo En 2.0 Km	09030172	Zacatecas	CoBERTura estatal	CoBERTura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,850,000	\$2,850,000	\$2,850,000	\$1,977,891	\$1,977,891	\$1,977,891	\$0	69.40	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160400818107	Reconstrucción De La Carretera Atolinga-Acatapulco En 1.4 Km	09030173	Zacatecas	CoBERTura estatal	CoBERTura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$3,325,000	\$3,325,000	\$3,325,000	\$2,538,846	\$2,538,846	\$2,538,846	\$0	76.36	\$0	Kilómetro	1,601	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160400818134	Reconstrucción De La Carretera Benito Juárez-Potrerillos En 3.0 Km	09030174	Zacatecas	CoBERTura estatal	CoBERTura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$7,125,000	\$7,125,000	\$7,125,000	\$5,296,022	\$5,296,022	\$5,296,022	\$0	74.33	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160400818190	Reconstrucción Del Libramiento Tránsito Pesado Calera En 3.366 Km	09030175	Zacatecas	CoBERTura estatal	CoBERTura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$15,654,500	\$15,654,500	\$15,654,500	\$10,463,550	\$10,463,550	\$10,463,550	\$0	66.84	\$0	Kilómetro	1,636	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160400818217	Rehabilitación De La Carretera Cuauhtemoc-Rancho Nuevo En 1.5 Km	09030176	Zacatecas	CoBERTura estatal	CoBERTura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,137,500	\$2,137,500	\$2,137,500	\$1,457,259	\$1,457,259	\$1,457,259	\$0	68.18	\$0	Kilómetro	1,460	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160400818259	Rehabilitación De La Carretera E.C. Fresnillo/Valparaíso-San Jerónimo-Morego En 4.0 Km	09030177	Zacatecas	CoBERTura estatal	CoBERTura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$5,700,000	\$5,700,000	\$5,700,000	\$3,871,331	\$3,871,331	\$3,871,331	\$0	67.92	\$0	Kilómetro	783	0.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160400818279	Rehabilitación De La Carretera E.C. Fresnillo/Rio Grande-Cañitas En 2.0 Km	09030178	Zacatecas	CoBERTura estatal	CoBERTura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,850,000	\$2,850,000	\$2,850,000	\$1,919,744	\$1,919,744	\$1,919,744	\$0	67.36	\$0	Kilómetro	566	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160400818338	Rehabilitación De La Carretera E. C. Guadalupe/Cuauhtemoc-Paso De Mendez En 2.5 Km De 4.0 Cm	09030180	Zacatecas	CoBERTura estatal	CoBERTura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$3,562,500	\$3,562,500	\$3,562,500	\$2,467,583	\$2,467,583	\$2,467,583	\$0	69.27	\$0	Kilómetro	1,010	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160400818370	Reconstrucción De La Carretera E.C. Páralas Delgadillo- El Tepetate En 4.0 Km	09030181	Zacatecas	CoBERTura estatal	CoBERTura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$7,125,000	\$7,125,000	\$7,125,000	\$4,748,722	\$4,748,722	\$4,748,722	\$0	66.65	\$0	Kilómetro	441	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160400818388	Rehabilitación De La Carretera Nieves-Mazapil-Concepcion Del Oro En 1.0 Km	09030182	Zacatecas	CoBERTura estatal	CoBERTura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,425,000	\$1,425,000	\$1,425,000	\$981,800	\$981,800	\$981,800	\$0	68.90	\$0	Kilómetro	279	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL																												
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública														Segundo Trimestre 2017														
Total: 2832																												
Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
ZAC16160400818408	Rehabilitación De La Carretera Nieves-Marapil En 3.0 Km	09030183	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$4,275,000	\$4,275,000	\$4,275,000	\$2,885,501	\$2,885,501	\$2,885,501	\$0	67.50	\$0	Kilómetro	332	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160400818422	Reconstrucción Y Ampliación Del E.C. Guadalupe/Cuautemoc-La Zacatecana En 1.3 Km	09030184	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$5,934,250	\$5,934,250	\$5,934,250	\$3,822,930	\$3,822,930	\$3,822,930	\$0	64.42	\$0	Kilómetro	3,210	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160400818432	Rehabilitación De La Carretera Miguel Auzá- Emilio Carranza En 2.0 Km	09030185	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,850,000	\$2,850,000	\$2,850,000	\$1,988,134	\$1,988,134	\$1,988,134	\$0	69.76	\$0	Kilómetro	93	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160400818446	Rehabilitación De La Carretera Ojocaliente- Maravillas En 4.0 Km Aislados	09030186	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$5,700,000	\$5,700,000	\$5,700,000	\$3,826,695	\$3,826,695	\$3,826,695	\$0	67.14	\$0	Kilómetro	684	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160400818462	Rehabilitación De La Carretera E.C. Malpaso/Tepeongo- Sustiacac-El Chiquihuite En 4.0 Km Aislados	09030187	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$5,700,000	\$5,700,000	\$5,700,000	\$3,834,064	\$3,834,064	\$3,834,064	\$0	67.26	\$0	Kilómetro	932	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160400818475	Reconstrucción De La Carretera E.C. Malpaso/Guadaluja-El Sauz En 2.0 Km	09030188	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$4,750,000	\$4,750,000	\$4,750,000	\$3,465,140	\$3,465,140	\$3,465,140	\$0	72.95	\$0	Kilómetro	42	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160400818488	Rehabilitación De La Carretera E.C. Juárez/Tepeongo-Buнавista En 2.0 Km	09030189	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,850,000	\$2,850,000	\$2,850,000	\$1,908,563	\$1,908,563	\$1,908,563	\$0	66.97	\$0	Kilómetro	1,015	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160400818501	Rehabilitación De La Carretera Trancoso-San Jose Del Carmen En 3.0 Km	09030190	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$4,275,000	\$4,275,000	\$4,275,000	\$2,888,937	\$2,888,937	\$2,888,937	\$0	67.58	\$0	Kilómetro	907	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160400818515	Rehabilitación De La Carretera Valparaiso -Huejuquilla En 4.0 Km	09030191	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$5,700,000	\$5,700,000	\$5,700,000	\$3,877,670	\$3,877,670	\$3,877,670	\$0	68.03	\$0	Kilómetro	1,292	0.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160400818530	Reconstrucción De La Carretera E.C. Morelos/Saltillo - Vecagrande En 2.8 Km Aislados	09030192	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$6,650,000	\$6,650,000	\$6,650,000	\$4,809,193	\$4,809,193	\$4,809,193	\$0	72.32	\$0	Kilómetro	109	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160400818564	Reconstrucción De La Carretera Ojocaliente - Pinos Ojuelos En 4.0 Km	09030194	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$9,500,000	\$9,500,000	\$9,500,000	\$6,808,280	\$6,808,280	\$6,808,280	\$0	71.67	\$0	Kilómetro	461	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160400818592	Modernización Y Ampliación Del Camino Benito Juárez-Puerta Blanca En 2.7 Km	09030164	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$11,077,635	\$11,077,635	\$11,077,635	\$6,145,853	\$6,145,853	\$6,145,853	\$0	55.48	\$0	Kilómetro	649	0.00	56.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160400818606	Modernización Del Camino Villa Hidalgo-Pedregoso En 1.12 Km	09030171	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,700,304	\$2,700,304	\$2,700,304	\$2,700,304	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	708	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160400821169	Construcción Del Sistema De Alcantarillado En la localidad De Maravillas Del Municipio De Noria De Angeles	08010109	Zacatecas	Noria de Angeles	Maravillas	Rural	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SECRETARIA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$9,332,877	\$5,599,726	\$5,599,726	\$5,599,726	\$5,599,726	\$5,599,726	\$5,599,726	100.00	\$0	Otros	2,317	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160400821211	Construcción De Cinco Protecciones De Fuente De Abastecimiento	08010110	Zacatecas	Fresnillo	Ramón López Velarde (La Chicharrón)	Rural	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SECRETARIA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$506,846	\$253,423	\$253,423	\$253,423	\$240,330	\$240,330	\$240,330	94.83	\$0	Otros	12,269	0.00	100.00	Financiera: CERRO CON ECONOMIAS / Física: CERRO CON ECONOMIAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160400821235	Construcción De Planta Potabilizadora En la localidad De Saucedo De Mulatos, Del Municipio De Ojocaliente	08010125	Zacatecas	Ojocaliente	Saucedo de Mulatos	Rural	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SECRETARIA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$605,668	\$432,968	\$432,968	\$432,968	\$423,935	\$423,935	\$423,935	97.91	\$0	Otros	554	0.00	100.00	Financiera: CERRO CON ECONOMIAS / Física: CERRO CON ECONOMIAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública													Segundo Trimestre													2017			
Total: 2832																													
Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
ZAC16160400821314	Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De El Fuerte Del Municipio De Villanueva	08010040	Zacatecas	Villanueva	El Fuerte	Rural	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$5,619,155	\$3,371,493	\$3,371,493	\$3,371,493	\$3,371,493	\$3,371,493	\$3,371,493	\$3,371,493	100.00	\$0	Metros	683	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160400821315	Equipamiento De Pozo Profundo Y Línea De Conducción En Las Localidades De Miguel Hidaigo (San Miguel) Y San Antonio De Los Negros (Los Negros) Del Municipio De Zacatecas	08010045	Zacatecas	Zacatecas	Miguel Hidaigo (San Miguel)	Rural	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SECRETARIA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,455,234	\$727,617	\$727,617	\$727,617	\$727,617	\$727,617	\$727,617	\$727,617	100.00	\$0	Otros	381	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: ENTREGADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160400821371	Sustitucion De Fuente De Abastecimiento De Agua Potable De Pozo En La Localidad De Santa Rosa De Lima Del Municipio De Valparaiso	08010008	Zacatecas	Valparaiso	Santa Rosa de Lima	Rural	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SECRETARIA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,871,954	\$2,010,368	\$2,010,368	\$2,010,368	\$2,005,914	\$2,005,914	\$2,005,914	\$2,005,914	99.78	\$0	Otros	161	0.00	100.00	Financiera: CERRO CON ECONOMIA / Física: CERRO CON ECONOMIA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160400821432	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Organos Del Municipio De Fresnillo	08010043	Zacatecas	Fresnillo	Órganos	Rural	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SECRETARIA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,246,435	\$747,861	\$747,861	\$747,861	\$747,861	\$747,861	\$747,861	\$747,861	100.00	\$0	Metros	183	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA ENTREGADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160400821454	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado	08010107	Zacatecas	Pánuco	Casa de Cerros	Rural	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$6,445,251	\$2,191,386	\$2,191,386	\$2,191,386	\$2,191,386	\$2,191,386	\$2,191,386	\$2,191,386	100.00	\$0	Metros	1,145	0.00	92.00	Financiera: SE EJERCIO EL RECURSO FEDERAL AL 100% / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160400821515	Construccion De Planta Potabilizadora En la Localidad De Rancho Nuevo Del Municipio De Zacatecas,Zac	8010126	Zacatecas	Zacatecas	Rancho Nuevo	Rural	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SECRETARIA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$594,416	\$416,091	\$416,091	\$416,091	\$388,190	\$388,190	\$388,190	\$388,190	93.29	\$0	Otros	276	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA CON ECONOMIA / Física: OBRA ENTREGADA CON ECONOMIA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160400821520	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	08010108	Zacatecas	Nochistlán de Mejía	La Cofradía	Rural	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$4,688,943	\$2,344,471	\$2,344,471	\$2,344,471	\$2,344,471	\$2,344,471	\$2,344,471	\$2,344,471	100.00	\$0	Metros	360	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160400821552	Sistema Basico Para Agua Potable En la Localidad De El Llano Municipio De Apozol	8010048	Zacatecas	Apozol	El Llano	Rural	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SECRETARIA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$107,438	\$75,207	\$75,207	\$75,207	\$75,207	\$75,207	\$75,207	\$75,207	100.00	\$0	Otros	7	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160400821558	Construcción Del Sistema Múltiple De Agua Potable	8010041	Zacatecas	Villanueva	Atitanac	Rural	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura y Secretaría del Agua y Medio Ambiente	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,909,708	\$1,862,213	\$1,862,213	\$1,862,213	\$1,862,213	\$1,862,213	\$1,862,213	\$1,862,213	100.00	\$0	Otros	108	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160400821576	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	08010053	Zacatecas	Calera	Victor Rosales	Urbano	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$6,692,324	\$2,676,930	\$2,676,930	\$2,676,930	\$2,641,228	\$2,641,228	\$2,641,228	\$2,641,228	98.67	\$0	Otros	32,721	0.00	94.00	Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: AVANCE PROPORCIONADO POR EL AREA EJECUTORA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160400821758	Sustitución De Fuente De Abastecimiento De Agua Potable	08010064	Zacatecas	Ojocaliente	Ojocaliente	Urbano	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,647,330	\$823,665	\$823,665	\$823,665	\$770,572	\$770,572	\$770,572	\$770,572	93.55	\$0	Otros	20,824	0.00	100.00	Financiera: CERRO CON ECONOMIA / Física: CERRO CON ECONOMIA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160400821760	Limpieza De Membranas Y Puesta En Marcha De Planta Potabilizadora	08010113	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura y Secretaría del agua y medio ambiente	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$816,181	\$489,709	\$489,709	\$489,709	\$489,709	\$489,709	\$489,709	\$489,709	100.00	\$0	Equipamiento	120,944	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160400821781	Diagnostico Del Estado Actual De La Planta Potabilizadora Froaño Y Puesta En Marcha De Las Instalaciones En La Cabecera Municipal De Fresnillo, Zacatecas	8010114	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SECRETARIA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$633,592	\$506,874	\$506,874	\$506,874	\$506,874	\$506,874	\$506,874	\$506,874	100.00	\$0	Otros	120,944	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160400821826	Pavimentación De Calles Diversas (Calle Canadá) En Cabecera Municipal De Trancoso	09030156	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$338,860	\$338,860	\$338,860	\$338,860	\$338,860	\$338,860	\$338,860	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	522	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160400821859	Pavimentación De Calles Diversas (Calle De la Concha) En Cabecera Municipal De Trancoso	09030157	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$295,422	\$295,423	\$295,423	\$5,793	\$5,793	\$5,793	\$5,793	\$0	1.96	\$0	Metros Cuadrados	522	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160400821889	Pavimentación De Calles Diversas (Calle Juárez) En Cabecera Municipal De Trancoso	09030158	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$367,320	\$367,321	\$367,321	\$367,321	\$367,321	\$367,321	\$367,321	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	522	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública														Segundo Trimestre												2017		
Total: 2832																												
Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
ZAC16160400821909	Pavimentación De Calles Diversas (Calle Margarita) En Cabecera Municipal De Trancoso	09030159	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$299,327	\$299,327	\$299,327	\$299,327	\$299,327	\$299,327	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	522	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160400821926	Pavimentación De Calles Diversas (Calle Gardenia) En Cabecera Municipal De Trancoso	09030160	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$114,153	\$114,153	\$114,153	\$114,153	\$114,153	\$114,153	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	522	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160400821932	Pavimentación De Calles Diversas (Calle Mercurio) En Cabecera Municipal De Trancoso	09030161	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$590,500	\$590,500	\$590,500	\$590,484	\$590,484	\$590,484	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	522	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160400821941	Pavimentación De Calles Diversas (Privada Los Arcos) En Cabecera Municipal De Trancoso	09030163	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$96,140	\$96,140	\$96,140	\$96,140	\$96,140	\$96,140	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	522	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160400821955	Pavimentación Con Concreto Asfáltico Comunidad De Sauceda De La Borda (Calle Peligro)	09030152	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$430,979	\$430,979	\$430,979	\$135,209	\$135,209	\$135,209	\$0	31.37	\$0	Metros Cuadrados	3,175	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160400821960	Construcción De Drenaje En El Fraccionamiento Privada Del Bosque	08010059	Zacatecas	Zacatecas	Zacatecas	Urbano	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$4,501,067	\$2,700,640	\$2,700,640	\$2,700,640	\$2,700,640	\$2,700,640	\$2,700,640	100.00	\$0	Otros	129,011	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160400821964	Mejoramiento De Eficiencia De Cred De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitarios En El Fraccionamiento Colinas II De La Cabecera Municipal De Zacatecas	08010055	Zacatecas	Zacatecas	Zacatecas	Urbano	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,250,310	\$900,124	\$900,124	\$900,124	\$900,124	\$900,124	\$900,124	100.00	\$0	Otros	129,011	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160400821967	Pavimentación Con Concreto Asfáltico Comunidad De Lomas De Guadalupe (Calle Lindavista)	09030153	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	247	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160400821975	Pavimentación Con Concreto Asfáltico Comunidad De San Jerónimo (Calle Begonias)	09030154	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$499,996	\$499,996	\$499,996	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,254	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160400821983	Pavimentación De Calles Diversas (Calle Flores) En Cabecera Municipal De Trancoso	09030155	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$510,930	\$510,930	\$510,930	\$510,928	\$510,928	\$510,928	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	522	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160400821991	Construcción Del Sistema De Alcantarillado	08010028	Zacatecas	General Panfilo Natera	Noria del Cerro de Santiago (El Rural Cerro)		Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,781,615	\$2,268,969	\$2,268,969	\$2,268,969	\$2,268,969	\$2,268,969	\$2,268,969	100.00	\$0	Otros	556	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA ENTREGADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160400822005	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Socorro Del Municipio De Loreto	08010030	Zacatecas	Loreto	El Socorro	Rural	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,130,854	\$678,512	\$678,512	\$678,512	\$678,512	\$678,512	\$678,512	100.00	\$0	Otros	275	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA ENTREGADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160400822008	Pavimentación De Calles Diversas (Calle La Bufo) En Cabecera Municipal De Trancoso	09030162	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,387,345	\$1,387,346	\$1,387,346	\$1,387,341	\$1,387,341	\$1,387,341	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	522	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160400822018	Pavimentación Con Concreto Asfáltico Comunidad De Sauceda De La Borda (Calle Laureles)	09030151	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$569,020	\$569,021	\$569,021	\$569,021	\$569,021	\$569,021	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,175	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160400822359	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Luis Moya Del Municipio De General Fco. R. Murguía	08010020	Zacatecas	General Francisco R. Murguía	Luis Moya	Rural	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$8,169,818	\$4,901,891	\$4,901,891	\$4,901,891	\$4,886,656	\$4,886,656	\$4,886,656	99.69	\$0	Metros	856	0.00	92.00	Financiera: OBRA CON RECEPCIÓN DE CONTRATO / Física: OBRA CON RECEPCIÓN DE CONTRATO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160400822366	Proyecto Ejecutivo De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	08010016	Zacatecas	Pinos	El Obraje	Rural	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$517,868	\$414,295	\$414,295	\$414,295	\$413,971	\$413,971	\$413,971	99.92	\$0	Otros	1,980	0.00	100.00	Financiera: CERRO CON ECONOMÍA / Física: CERRO CON ECONOMÍA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL																												
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública													Segundo Trimestre 2017															
Total: 2832																												
Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
ZAC16160400822373	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Francisco J. Madero Del Municipio De Fresnillo	08010021	Zacatecas	Fresnillo	Francisco J. Madero	Rural	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$9,131,107	\$5,490,664	\$5,490,664	\$5,490,664	\$5,490,664	\$5,490,664	\$5,490,664	100.00	\$0	Metros	682	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160400822384	Construcción De Sistema De Agua Potable Y Planta Potabilizadora En La Localidad De Francisco García Salinas (La Larga) Del Municipio De Fresnillo	08010047	Zacatecas	Fresnillo	Francisco García Salinas (La Larga)	Rural	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,506,258	\$1,054,381	\$1,054,381	\$1,054,381	\$1,054,381	\$1,054,381	\$1,054,381	100.00	\$0	Otros	301	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA ENTREGADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160400822386	Construcción Del Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Tadeo Del Municipio De Fresnillo	08010036	Zacatecas	Fresnillo	San Tadeo	Rural	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,861,346	\$1,302,942	\$1,302,942	\$1,302,942	\$1,302,942	\$1,302,942	\$1,302,942	100.00	\$0	Metros	140	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA ENTREGADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160400822413	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	08010042	Zacatecas	Cañitas de Felipe Pescador	Boquilla de Abajo	Rural	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$5,813,163	\$3,487,898	\$3,487,898	\$3,487,898	\$3,487,898	\$3,487,898	\$3,487,898	100.00	\$0	Metros	975	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA ENTREGADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160400822436	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Jarillas Del Municipio De Fresnillo	08010034	Zacatecas	Fresnillo	Jarillas	Rural	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$967,702	\$677,391	\$677,391	\$677,391	\$677,359	\$677,359	\$677,359	100.00	\$0	Metros	31	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA CON ECONOMIA / Física: OBRA ENTREGADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160400822443	Proyecto Ejecutivo De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	08010019	Zacatecas	Loreto	Tierra Blanca	Rural	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$511,179	\$408,943	\$408,943	\$408,943	\$408,943	\$408,943	\$408,943	100.00	\$0	Otros	2,327	0.00	100.00	Financiera: CERRO CON ECONOMIA / Física: CERRO CON ECONOMIA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160400822444	Construcción Del Sistema De Agua Potable Y Planta Potabilizadora	08010046	Zacatecas	Apulco	La Chaveña	Rural	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,106,878	\$1,474,815	\$1,474,815	\$1,474,815	\$1,474,815	\$1,474,815	\$1,474,815	100.00	\$0	Otros	550	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA ENTREGADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160400822453	Proyecto Ejecutivo De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	0810018	Zacatecas	Villa Hidalgo	El Refugio	Rural	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$523,392	\$418,714	\$418,714	\$418,714	\$418,714	\$418,714	\$418,714	100.00	\$0	Otros	1,715	0.00	100.00	Financiera: CERRO CON ECONOMIA / Física: CERRO CON ECONOMIA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160400822462	Ampliación De La Red De Distribución En La Cabecera Municipal De Jiménez Del Teul	08010039	Zacatecas	Jiménez del Teul	Jiménez del Teul	Urbano	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,236,881	\$618,440	\$618,440	\$618,440	\$618,440	\$618,440	\$618,440	100.00	\$0	Metros	1,662	0.00	91.00	Financiera: RECURSO FEDERAL EJERCIDO AL 100% / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160400822479	Construcción Del Sistema Múltiple De Agua Potable	08010044	Zacatecas	Sombrerete	Menonita (Colonia Número Uno de Menonita)	Rural	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$5,171,742	\$3,103,045	\$3,103,045	\$3,103,045	\$3,066,536	\$3,066,536	\$3,066,536	98.82	\$0	Otros	689	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160400822487	Equipamiento De Pozo Profundo, Línea De Conducción En Las Localidades De Laguna Honda Y Ojo De Agua Del Progreso (Ojo De Agua) De Los Municipio De Guadalupe Y Genaro Codina	08010037	Zacatecas	Genaro Codina	Ojo de Agua del Progreso (Ojo de Agua)	Rural	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,099,960	\$549,980	\$549,980	\$549,980	\$549,980	\$549,980	\$549,980	100.00	\$0	Otros	404	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA ENTREGADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160400822505	Construcción Del Sistema De Agua Potable	08010032	Zacatecas	Fresnillo	Santa Lucía	Rural	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,542,242	\$1,079,569	\$1,079,569	\$1,079,569	\$1,079,264	\$1,079,264	\$1,079,264	99.97	\$0	Metros	39	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA CON ECONOMIA / Física: OBRA ENTREGADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160400822542	Construcción Del Sistema De Agua Potable	08010031	Zacatecas	Loreto	La Victoria	Rural	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE FINANZAS Y SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,992,629	\$1,795,578	\$1,795,578	\$1,795,578	\$1,795,578	\$1,795,578	\$1,795,578	100.00	\$0	Metros	355	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA ENTREGADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160400822546	Sustitución De Puente De Abastecimiento De Agua Potable De Pozo En La Localidad De San Juan Del Municipio De Pánuco	08010006	Zacatecas	Pánuco	San Juan	Rural	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,559,512	\$935,707	\$935,707	\$935,707	\$914,974	\$914,974	\$914,974	97.78	\$0	Otros	808	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA CON ECONOMIA / Física: OBRA ENTREGADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160400822592	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	08010023	Zacatecas	Melchor Ocampo	San Jerónimo (La Noria)	Rural	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,278,852	\$895,197	\$895,197	\$895,197	\$895,197	\$895,197	\$895,197	100.00	\$0	Otros	496	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA ENTREGADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160400822602	Sustitución De Puente De Abastecimiento De Agua Potable	08010002	Zacatecas	Villanueva	Tarasco (San Antonio de Tarasco)	Rural	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,814,732	\$1,088,839	\$1,088,839	\$1,088,839	\$1,088,435	\$1,088,435	\$1,088,435	99.96	\$0	Otros	450	0.00	100.00	Financiera: CERRO CON ECONOMIA / Física: CERRO CON ECONOMIA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL																												
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública													Segundo Trimestre 2017															
Total: 2832																												
Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
ZAC16160400822644	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Chichimequillas Del Municipio De Fresnillo	08010029	Zacatecas	Fresnillo	Chichimequillas Rural	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$9,039,929	\$4,519,964	\$4,519,964	\$4,519,964	\$4,519,964	\$4,519,964	\$4,519,964	100.00	\$0	Otros	1,422	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160400822646	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	08010027	Zacatecas	Villa de Cos	Cervantes Rural	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$4,686,697	\$3,280,688	\$3,280,688	\$3,280,688	\$3,280,688	\$3,280,688	\$3,280,688	100.00	\$0	Metros	526	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160400822803	Mig (Mejora Integral De Gestión (Primera Etapa De Dos) En Los Municipios De Zacatecas Y Guadalupe	08010112	Zacatecas	Zacatecas	Cobertura municipal	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE DEL AGUA Y GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$16,232,206	\$12,985,765	\$12,985,765	\$12,985,765	\$12,985,765	\$12,985,765	\$12,985,765	100.00	\$0	Otros	253,634	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160400822821	Ampliación De Alcantarillado Sanitario	08010061	Zacatecas	General Pánfilo Natera	El Saucito (El Horno) Urbano	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$11,459,885	\$5,729,942	\$5,729,942	\$5,729,942	\$5,729,942	\$5,729,942	\$5,729,942	100.00	\$0	Otros	3,190	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160400822873	Ampliación De La Red De Agua Potable Zona Centro En La Localidad De Malpaso Del Municipio De Villanueva	08010058	Zacatecas	Villanueva	Malpaso Urbano	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$5,128,253	\$2,564,127	\$2,564,127	\$2,564,127	\$2,564,127	\$2,564,127	\$2,564,127	100.00	\$0	Otros	3,207	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160400822917	Mejoramiento De Eficiencia De Red De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En El Fraccionamiento Colinas I De La Cabecera Municipal De Zacatecas	08010054	Zacatecas	Zacatecas	Zacatecas Urbano	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$6,144,449	\$2,457,780	\$2,457,780	\$2,457,780	\$2,457,779	\$2,457,779	\$2,457,779	100.00	\$0	Otros	129,011	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE Y EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN FINANCIERA / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE Y EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN FINANCIERA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160400822920	Construcción De Planta Potabilizadora En La Cabecera Municipal De Cañitas De Felipe Pescador	08010123	Zacatecas	Cañitas de Felipe Pescador	Cañitas de Felipe Pescador Urbano	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$781,540	\$468,924	\$468,924	\$468,924	\$468,924	\$468,924	\$468,924	100.00	\$0	Otros	3,166	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160400822933	Operación Transitoria De La Planta Potabilizadora En La Cabecera Municipal De Fresnillo	08010133	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo Urbano	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,192,658	\$1,915,595	\$1,915,595	\$1,915,595	\$1,914,168	\$1,914,168	\$1,914,168	99.93	\$0	Otros	120,944	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA CON ECONOMÍA / Física: OBRA ENTREGADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160400823001	Equipamiento De Pozo No. 2, E Interconexión A Línea De Conducción En La Localidad De Pozo De Gamboa Del Municipio De Panuco	08010062	Zacatecas	Panuco	Pozo de Gamboa Urbano	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$403,499	\$161,399	\$161,399	\$161,399	\$161,399	\$161,399	\$161,399	100.00	\$0	Otros	5,221	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160400823008	Ampliación Red Eléctrica En La Ladrillera	504010	Zacatecas	Calera	Víctor Rosales Urbano	Aportaciones Federales		1005 FONTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIR. DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$438,414	\$438,414	\$438,414	\$438,414	\$438,414	\$438,414	\$438,414	100.00	\$0	Equipamiento	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160400823438	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De San Martín Del Municipio De Sombrerete	08010093	Zacatecas	Sombrerete	San Martín Rural	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$8,104,734	\$4,862,840	\$4,862,840	\$4,862,840	\$4,862,840	\$4,862,840	\$4,862,840	100.00	\$0	Otros	1,313	0.00	95.00	Financiera: SE EJERCIERON LOS RECURSOS FEDERALES AL 100% / Física: AVANCE REPORTADO POR EL ÁREA EJECUTORA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160400823479	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Francisco I. Madero Del Municipio De Fresnillo	08010095	Zacatecas	Fresnillo	Francisco I. Madero Rural	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$4,192,420	\$2,515,452	\$2,515,452	\$2,515,452	\$1,829,294	\$1,829,294	\$1,829,294	72.72	\$0	Otros	682	0.00	60.00	Financiera: PROGRAMA EN PROCESO DE FINIQUITO / Física: AVANCE PROPORCIONADO POR EL ÁREA EJECUTORA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160400823482	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Boquilla De Abajo Del Municipio De Cañitas De Felipe Pescador	08010090	Zacatecas	Cañitas de Felipe Pescador	Boquilla de Abajo Rural	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$4,599,161	\$2,759,496	\$2,759,496	\$2,759,496	\$2,759,253	\$2,759,253	\$2,759,253	99.99	\$0	Otros	975	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: AVANCE PROPORCIONADO POR EL ÁREA EJECUTORA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160400823516	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Jarillas Del Municipio De Ojocaliente	08010091	Zacatecas	Ojocaliente	Pozo de Jarillas Rural	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,670,213	\$1,602,128	\$1,602,128	\$1,602,128	\$1,602,128	\$1,602,128	\$1,602,128	100.00	\$0	Otros	1,491	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160400823521	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Carrillo Del Municipio De Fresnillo	08010094	Zacatecas	Fresnillo	Carrillo Rural	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,898,640	\$1,739,184	\$1,739,184	\$1,739,184	\$1,739,184	\$1,739,184	\$1,739,184	100.00	\$0	Otros	1,088	0.00	80.00	Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: REPORTE PROPORCIONADO POR EL ÁREA EJECUTORA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160400823616	Estudio De Reingeniería De Planta De Tratamiento	08010115	Zacatecas	Jerez de García Salinas	Jerez de García Salinas Urbano	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$487,116	\$243,558	\$243,558	\$243,558	\$242,832	\$242,832	\$242,832	99.70	\$0	Otros	43,664	0.00	100.00	Financiera: CERRO CON ECONOMÍAS / Física: AVANCE PROPORCIONADO POR EL ÁREA EJECUTORA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL																												
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública													Segundo Trimestre 2017															
Total: 2832																												
Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
ZAC16160400825331	Construcción De Domo En Centro De Estudios Tecnológicos, Industrial Y De Servicios Comunidad De Guadalupe	1609010162	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$311,816	\$311,816	\$311,816	\$311,816	31.18	\$0	Otros	320	0.00	100.00	Financiera: En proceso de pago de estimaciones / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160400826190	Rehabilitación Integral Del Barrio De La Pinta Ira Elapa (Segunda De Matamoros Miguel Chavez)	AO1004	Zacatecas	Zacatecas	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Habitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE ZACATECAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$7,568,318	\$4,540,990	\$4,540,990	\$4,540,990	\$4,540,990	\$1,500,000	\$1,500,000	33.03	\$0	Otros	490	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160400826272	Construcción De Área De Hidroterapia Y Obras Complementarias En Tlaltenango	-	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad			23-Provisiones Salariales y Económicas	SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	Salud	En Ejecución	2016	\$7,500,000	\$7,492,500	\$7,492,500	\$7,492,500	\$7,492,500	\$6,391,583	\$2,602,284	85.31	\$0	Metros	0	0.00	20.00	Financiera: El importe contratado es por \$6,391,583.16, de los cuales se han pagado \$2,602,283.83 / Física: Se continúa trabajando sobre el área total y se levantan muros / Registro:
ZAC16160400826331	Reconstrucción Del Área De Hidroterapia, Construcción De Ubr De Pinos Y Adquisición De Vehículo Adaptado	-	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad			23-Provisiones Salariales y Económicas	SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	Salud	En Ejecución	2016	\$5,300,000	\$5,294,700	\$5,294,700	\$5,294,700	\$5,294,700	\$4,694,439	\$2,250,072	88.66	\$0	Metros	0	0.00	45.00	Financiera: El importe contratado es por \$4,694,439.56, de los cuales se han pagado \$2,250,072.46 / Física: Se continúa trabajando sobre el área total de la Unidad y se levantan muros. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160400826372	Construcción De Área De Hidroterapia Y Obras Complementarias En Fresnillo	-	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad			23-Provisiones Salariales y Económicas	SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	Salud	En Ejecución	2016	\$7,500,000	\$7,492,500	\$7,492,500	\$7,492,500	\$7,492,500	\$6,641,725	\$3,233,530	88.64	\$0	Metros	0	0.00	38.00	Financiera: El importe contratado es por \$6,641,725.45, de los cuales se han pagado \$3,233,529.38 hasta Junio del presente año. Se continúa trabajando sobre el área total de la Unidad. Se.
ZAC16160400826385	Ampliación De La Ubr De Zacatecas Y Adquisición De Vehículo De Adaptado	-	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad			23-Provisiones Salariales y Económicas	SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	Salud	En Ejecución	2016	\$2,507,433	\$2,504,926	\$2,504,926	\$2,504,926	\$2,504,926	\$2,504,926	\$1,216,086	100.00	\$0	Metros	0	0.00	53.00	Financiera: El importe contratado es por \$2,504,925.57, de los cuales se han pagado \$1,216,085.64 / Física: Se continúa trabajando sobre el área total de la Unidad, acabados y se levantan muros / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160400826399	Construcción De Ubr En General Páñfilo Natera	-	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad			23-Provisiones Salariales y Económicas	SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	Salud	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,413,088	100.00	\$0	Metros	0	0.00	70.00	Financiera: El importe contratado es por \$1,998,000, de los cuales se han pagado \$1,413,088.45 / Física: Se termina la estructura del edificio, se trabaja en guariciones / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160400826731	Mi Tiendita 2016	FNE 2016 04	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	S020 Fondo Nacional Emprendedor			10-Economía	Secretaría de Economía	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,772,000	\$2,076,539	\$2,076,539	\$2,076,539	\$1,154,339	\$1,154,339	\$1,154,339	55.59	\$0	Otros	200	0.00	55.59	Financiera: El proyecto aún se encuentra en ejecución / Física: El proyecto aún se encuentra en ejecución / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160400829663	Substitución De Puente De Abastecimiento De Agua Potable De Pozo	08010006	Zacatecas	Pánuco	San Juan	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y LA AGUA Y saneamiento MEDIO AMBIENTE		En Ejecución	2016	\$1,559,512	\$623,805	\$623,805	\$623,805	\$609,982	\$609,982	\$609,982	97.78	\$0	Otros	808	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA CON ECONOMIA / Física: OBRA ENTREGADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160400830662	Implantación De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De El Saucito (El Horno) Del Municipio De Gral. Páñfilo Natera	08010061	Zacatecas	General Páñfilo Natera	El Saucito (El Horno)	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SECRETARIA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$11,459,885	\$5,729,942	\$5,729,942	\$5,729,942	\$5,729,942	\$5,729,942	\$5,729,942	100.00	\$0	Metros	3,190	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160400830558	Construcción Del Sistema De Agua Potable	08010030	Zacatecas	Loreto	El Socorro	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SECRETARIA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,130,894	\$452,342	\$452,342	\$452,342	\$452,342	\$452,342	\$452,342	100.00	\$0	Otros	275	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160400830708	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	08010093	Zacatecas	Sombrerete	San Martin	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SECRETARIA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$8,104,734	\$3,241,894	\$3,241,894	\$3,241,894	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,313	0.00	95.00	Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16170100830750	Proyecto Ejecutivo De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En la Localidad De San Jose Del Alamito, Fresnillo	8010017	Zacatecas	Fresnillo	San José del Alamito	Rural	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$490,572	\$392,457	\$392,457	\$392,457	\$372,511	\$372,511	\$372,511	94.92	\$0	Otros	649	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA CON ECONOMIA / Física: OBRA ENTREGADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16170200830829	Construcción Del Edificio Del Coworking Space Dentro Del Parque De Ciencia Y Tecnología	01	Zacatecas	Zacatecas	Zacatecas	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$22,897,304	\$22,897,304	\$18,893,994	\$18,893,994	\$18,893,994	\$18,893,994	\$18,893,994	82.52	\$0	Metros Cuadrados	223,874	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA SUPERFICIE DE CONSTRUCCION ESTA AL 100% EN OBRA NUEVA / Registro: FOTOGRAFIA DONDE SE INSTALA LA PRIMERA ETAPA DEL COWORKING SPACE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16170200930394	Cancha De Pasto Sintético Escuela Secundaria Federal No. 1	1609010125	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Educación	En Ejecución	2016	\$2,090,000	\$2,090,000	\$2,090,000	\$2,090,000	\$1,193,518	\$1,193,518	\$1,193,518	57.11	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16170200930398	Reconstrucción De Cancha Escuela Secundaria Técnica No. 1	1609010126	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Educación	En Ejecución	2016	\$575,000	\$575,000	\$575,000	\$575,000	\$563,500	\$563,500	\$563,500	98.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2832													Avance Financiero											Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
ZAC16170200903103	Construccion De Domo En Cobaez Ermita De Guadalupe	1609010127	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Educación	En Ejecución	2016	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$832,646	\$832,646	\$832,646	97.96	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC161702009033292	Reconstruccion De La Carretera E.C. Fresnillo / Valparaiso - San Jeronimo - Vicente Guerrero En 1.0 Km Aislados	09030011	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,796,663	\$1,796,663	\$1,796,663	\$0	99.81	\$0	Kilometro	783	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC161702009033293	Reconstruccion De La Carretera E.C. Fresnillo / Valparaiso - Guadalupe De Trujillo - Matias Ramos En 0.4 Km Aislados	09030012	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$744,927	\$744,927	\$744,927	\$0	99.32	\$0	Kilometro	573	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16170200903318	Reconstruccion Del Acceso A Cabecera Municipal Apogol, Mediante Recuperacion De Base Hidraulica	09030097	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,420,621	\$1,420,621	\$1,420,621	\$0	97.97	\$0	Kilometro	2,626	0.00	97.92	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC161702009033328	Reconstruccion De La Carretera Atolinga-Benito Juarez En 1.5 Km Aislados (\$ 000 - 12 000), Mediante Recuperacion De Base Hidraulica Y Carpeta Asfaltica.	09030098	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,946,156	\$2,946,156	\$2,946,156	\$0	98.21	\$0	Kilometro	10	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC161702009033333	Reconstruccion De La Carretera E.C. Malpais / Guadalupe -La Gavia En 0.5 Km	09030013	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$899,491	\$899,491	\$899,491	\$0	99.94	\$0	Kilometro	402	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC161702009033339	Reconstruccion De La Carretera Guastemo - Buñol En 2.16 Km Aislados (\$ 000 - 8 000), Mediante Hacheo Profundo Y Carpeta Asfaltica.	09030099	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,592,900	\$2,592,900	\$2,592,900	\$2,539,021	\$2,539,021	\$2,539,021	\$0	97.92	\$0	Kilometro	3,799	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC161702009033340	Reconstruccion De La Carretera Nieves - Mazapil - Concepciondel Oro En 0.8 Km Aislados	09030014	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,499,880	\$1,499,880	\$1,499,880	\$0	99.99	\$0	Kilometro	794	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC161702009033344	Reconstruccion De La Calle Cervantes Corona Anteco Norte Sur En 10,313 M2	09030015	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$3,990,000	\$3,990,000	\$3,990,000	\$776,376	\$776,376	\$776,376	\$0	19.46	\$0	Metros Cuadrados	20,851	0.00	38.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC161702009033345	Reconstruccion De La Carretera El Epazote - Pedro Ruiz Gonzalez En 1.1 Km Aislados (0 000 - 1 100), Mediante Recuperacion De Base Hidraulica Y Cametas Y Carpeta Asfaltica Y Señalamiento	09030100	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,290,000	\$2,290,000	\$2,290,000	\$1,488,444	\$1,488,444	\$1,488,444	\$0	65.00	\$0	Kilometro	417	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC161702009033348	Reconstruccion E La Carretera Ojocaliente - Berriozabal - Piedra Gorda En 2.2 Km Aislados	09030016	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,600,000	\$2,600,000	\$2,600,000	\$2,598,463	\$2,598,463	\$2,598,463	\$0	99.94	\$0	Kilometro	2,085	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC161702009033350	Reconstruccion Del Acceso A Cabecera Municipal De Garcia De La Cadena , Mediante Recuperación De Base Hidráulica Y Carpeta Asfáltica	09030101	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,277,672	\$1,277,672	\$1,277,672	\$0	99.82	\$0	Kilometro	2,269	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC161702009033352	Reconstruccion De La Carretera Ojocaliente - Circuito Ladrilleras En 2.2 Km Aislados	09030017	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,600,000	\$2,600,000	\$2,600,000	\$2,598,679	\$2,598,679	\$2,598,679	\$0	99.95	\$0	Kilometro	2,085	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC161702009033356	Reconstruccion De La Carretera E.C. Nuevas / Mazapil -Matias Ramos En 1.0 Km Aislado (0 000 - 6 000), Mediante Recuperación De Base Hidráulica Y Carpeta Asfáltica	09030102	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,958,710	\$1,958,710	\$1,958,710	\$0	97.94	\$0	Kilometro	280	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC161702009033359	Reconstruccion De La Carretera E.C. Las Arcinas /Ojocaliente - Las Coloradas En 2.2 Km	09030018	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,600,000	\$2,600,000	\$2,600,000	\$2,581,012	\$2,581,012	\$2,581,012	\$0	99.27	\$0	Kilometro	473	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC161702009033363	Reconstruccion De La Carretera Nieves / Mazapil - Concepcion Del Oro En 1.2 Km Aislados (0 000 - 14 000), Mediante Hacheo Asfáltico Aislado Y Carpeta Asfáltica	09030103	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,440,000	\$1,440,000	\$1,440,000	\$423,489	\$423,489	\$423,489	\$0	29.41	\$0	Kilometro	772	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL																												
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública													Segundo Trimestre 2017															
Total: 2832																												
Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
ZAC16170200903368	Reconstrucción De La Carretera E.C. Sombrerete / Fresnillo - Col. González Ortega 1.25 Km Aislados	09030019	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,249,047	\$2,249,047	\$2,249,047	\$0	99.96	\$0	Kilómetro	4,104	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16170200903372	Reconstrucción De La Carretera E.C. Sombrerete /Chalchihuites - Mesillas Astillero En 0.8 Km Aislados	09030020	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,495,928	\$1,495,928	\$1,495,928	\$0	99.73	\$0	Kilómetro	531	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16170200903375	Reconstrucción De La Carretera Ojoalcante - Pinos - Ojoalcante En 1.0 Km Aislado (6 000 - 26 000), Mediante Recuperación De Base Hidráulica Y Carpeta Asfáltica	09030104	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,992,804	\$1,992,804	\$1,992,804	\$0	99.64	\$0	Kilómetro	4,599	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16170200903377	Reconstrucción De La Carretera E.C. Sombrerete /Chalchihuites - El Astillero En 0.8 Km Aislados	09030021	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,495,175	\$1,495,175	\$1,495,175	\$0	99.68	\$0	Kilómetro	189	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16170200903381	Reconstrucción De La Carretera Camino Real - "San José - Puerta Blanca En 2.5 Km Aislados (0 000 - 4 000), Mediante Bacheo Afático Aislado Y Carpeta Asfáltica	09030105	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,938,620	\$2,938,620	\$2,938,620	\$0	97.95	\$0	Kilómetro	9,030,105	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16170200903382	Reconstrucción DeLa Carretera E.C. Sombrerete /Durango - Organos En 0.8 Km Aislados	09030022	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,469,937	\$1,469,937	\$1,469,937	\$0	98.00	\$0	Kilómetro	284	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16170200903385	Reconstrucción De La Carretera Luis Moya - "San Dimas En 0.8 Km Aislados (0 000 - 2 700), Mediante Bacheo Afático Aislado Y Carpeta Asfáltica	09030106	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$0	75.00	\$0	Kilómetro	6,335	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16170200903386	Reconstrucción De La Calzada Vetagrande En 13,600 M2	09030023	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$3,400,000	\$3,400,000	\$3,400,000	\$3,331,752	\$3,331,752	\$3,331,752	\$0	97.99	\$0	Metros Cuadrados	1,093	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16170200903390	Ampliación Al Contrato De Obra Del Paso Inferior Vehicular, Dentro Del Parque De Ciencia Y Tecnología	02	Zacatecas	Zacatecas	Zacatecas	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,856,163	\$1,856,163	\$1,856,163	\$1,856,163	\$1,856,163	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL CONTRATO PARA LA APLICACION DE LA OBRA DE REALIZO POR LA CANTIDAD DE 3,869,255.98, SIN EMBARGO SOLO SE DESTINARA LA CANTIDAD DE 1,856,163.16, CON RECURSO PAPEF 2016
ZAC16170200903393	Reconstrucción Del Acceso A Cabecera Municipal De Villanueva 4,480 M2	09030024	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$960,000	\$960,000	\$960,000	\$959,169	\$959,169	\$959,169	\$0	99.91	\$0	Metros Cuadrados	12,269	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16170200903394	Reconstrucción Del Libramiento Romitlán En 2.0 Km Aislados (0 000 - 5 100), Mediante Recuperación De Base Hidráulica Y Carpeta Asfáltica	09030107	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$2,799,889	\$2,799,889	\$2,799,889	\$0	70.00	\$0	Metros Cuadrados	1,656	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16170200903398	Reconstrucción Del Puente Ubicado En El Km 52 500 Del Camino Chalchihuites - Jiménez Del Teul	09030025	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	100.00	\$0	Otros	3,799	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16170200903400	Reconstrucción Del Acceso A Cabecera Municipal De Noria De Angules, Mediante Bacheo Afático Aislado Y Carpeta Asfáltica	09030108	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$754,746	\$754,746	\$754,746	\$0	98.02	\$0	Kilómetro	1,662	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16170200903403	Reconstrucción Del Puente Ubicado En El Km 0 800 Del Camino Chalchihuites - Jiménez Del Teul - La Soledad	09030026	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$679,545	\$679,545	\$679,545	\$0	97.08	\$0	Otros	107	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16170200903405	Reconstrucción De La Carretera E.C. Zacatecas / S.L.P. - Espíritu Santo En 2.0 Km Aislados (0 000 - 17 500), Mediante Recuperación De Base Hidráulica Y Carpeta Asfáltica	09030109	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,920,094	\$3,920,094	\$3,920,094	\$0	98.00	\$0	Kilómetro	821	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16170200903411	Reconstrucción De La Carretera E.C. Sombrerete / Fresnillo - Col. González Ortega En 0.9 Km Aislados (42 700 - 57 000), Mediante Recuperación De Base Hidráulica Y Carpeta Asfáltica	09030110	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,349,961	\$1,349,961	\$1,349,961	\$0	75.00	\$0	Kilómetro	4,104	0.00	72.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2832																													
Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
ZAC16170200903413	Reconstrucción Del Puente Ubicado En El Km 2 200 Del Camino Montemariana - El Águila	09030027	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$499,567	\$499,567	\$499,567	\$0	99.91	\$0	Otros	1,978	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC16170200903416	Reconstrucción Del Acceso Norte De Valparaíso En 10,279 M2, Mediante Recuperación De Base Hidráulica Y Carpeta Asfáltica	09030111	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,900,000	\$2,900,000	\$2,900,000	\$2,843,137	\$2,843,137	\$2,843,137	\$0	98.04	\$0	Metros Cuadrados	1,291	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC16170200903419	Reconstrucción Del Puente Ubicado En El Km 110 000 Del Camino Nieves -Marzapil - Concepcion Del Oro	09030028	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$0	100.00	\$0	Otros	794	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC16170200903422	Reconstrucción De La Carretera Ojocaliente - Pinos - Ojuelos En 1.0 Km Aislado (26 000 - 46 000) , Mediante Bacheo Asfáltico Aislado Y Carpeta Asfáltica	09030112	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$0	40.00	\$0	Kilometro	6,181	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC16170200903424	Reconstrucción Del Puente Ubicado En El Km 1 300 Del Camino Panuco - Casa De Cerros	09030029	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$0	100.00	\$0	Otros	1,145	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC16170200903434	Reconstrucción De La Carretera E.C. Ojocaliente / Pinos - Col Morelos 1,0 Km Aislado (0 000 - 4 000) , Mediante Recuperación De Base Hidráulica Y Carpeta Asfáltica	09030113	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,960,623	\$1,960,623	\$1,960,623	\$0	98.03	\$0	Kilometro	1,215	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC16170200903438	Reconstrucción Del Puente Ubicado En El Km 5 600 Del Camino Buenavista - Ec. Sombrerete / Chalchihuites	09030030	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,999,200	\$1,999,200	\$1,999,200	\$0	99.96	\$0	Otros	194	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC16170200903441	Reconstrucción Del Acceso A Cabeceza Municipal De Villa Hidalgo , Mediante Recuperación De Base Hidráulica Y Carpeta Asfáltica	09030114	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,252,712	\$1,252,712	\$1,252,712	\$0	97.87	\$0	Metros Cuadrados	4,617	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC16170200903445	Conservación De La Carretera Guadalupe - Cuauhtémoc En 17.5 Km (00 000 - 47 500) Mediante Bacheo Asfáltico Profundo Aislado	09030117	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$437,500	\$437,500	\$437,500	\$437,500	\$437,500	\$437,500	\$0	100.00	\$0	Kilometro	9,030,117	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC16170200903446	Reconstrucción Del Puente Ubicado En El Km 3 000 Del Camino Ec. Zacatecas / Durango - Salas Perez	09030031	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$234,000	\$234,000	\$234,000	\$234,000	\$234,000	\$234,000	\$0	100.00	\$0	Otros	198	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC16170200903451	Conservación De La Carretera General Enrique Estrada - Adjuntas Del Peñasco - Mesa De Puentes En 2.0 Km Aislados (0 000 - 16 700) Mediante Bacheo Asfáltico Profundo Aislado	09030118	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$417,500	\$417,500	\$417,500	\$417,500	\$417,500	\$417,500	\$0	100.00	\$0	Kilometro	3,887	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC16170200903453	Reconstrucción Del Puente Ubicado En El Km 4 700 Del Camino Mateo Gomez -Quince De Enero	09030032	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	100.00	\$0	Otros	476	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC16170200903460	Conservación De La Carretera E.C. Sombrerete /Jiménez Del Teul - Atotonilco En 6.0 Km (0 000 - 6 000) Mediante Bacheo Asfáltico Profundo Aislado	09030119	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$147,000	\$147,000	\$147,000	\$0	98.00	\$0	Kilometro	530	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC16170200903462	Reconstrucción Del Puente Ubicado En El Km 19 000 Del Camino Santa Monica -Pozo De Gamboa - Santa Rita	09030033	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$0	100.00	\$0	Otros	1,320	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC16170200903465	Conservación De La Carretera E.C. Ojocaliente / Pinos - San Marcos En 3.0 Km (20 000 - 23 000) Mediante Bacheo Asfáltico Aislado Y Riego De Protección	09030120	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$734,612	\$734,612	\$734,612	\$0	97.95	\$0	Kilometro	2,598	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC16170200903471	Reconstrucción Del Puente Ubicado En El Km 13 500 Del Camino Santa Monica -Pozo De Gamboa - Ec Las Norias	09030034	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$0	100.00	\$0	Otros	719	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL																												
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública														Segundo Trimestre 2017														
Total: 2832																												
Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
ZAC16170200903472	Conservación De La Carretera Cieneguillas - Francisco I. Madero En 7.0 Km 0 000 - 7 000) Mediante Bacheo Asfáltico Profundo Aislado	09030121	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$171,500	\$171,500	\$171,500	\$0	98.00	\$0	Kilómetro	597	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16170200903484	Reconstrucción Del Puente Ubicado En El Km 2 000 Del Camino Chaparrosa - El Barril	09030035	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	100.00	\$0	Otros	3,785	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16170200903485	Pavimentación De Calle Juan Rodríguez Valdez En 2400 M2, Mediante Construcción De Base Hidráulica, Riego De Impregnación Y Carpeta Asfáltica	09030122	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$672,000	\$672,000	\$672,000	\$504,000	\$504,000	\$504,000	\$0	75.00	\$0	Metros Cuadrados	5,221	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16170200903488	Pavimentación Del Camino E.C. Fresnillo / Sombrerete - 15 De Septiembre En 0.98 Km 0 000 - 4 980)Mediante Suministro Y Aplicación De Carpeta Asfáltica	09030123	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,081,000	\$1,081,000	\$1,081,000	\$377,218	\$377,218	\$377,218	\$0	34.90	\$0	Kilómetro	152	0.00	92.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16170200903489	Reconstrucción Del Puente Ubicado En El Km 5 100 Del Camino Francisco I. Madero - Rancho Nuevo - Miguel Hidalgo	09030036	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$0	100.00	\$0	Otros	294	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16170200903493	Pavimentación Del Camino E.C. Cantuna /Cañas - El Fresno En 0.708 Km 0 000 - 0 708)Mediante Suministro Y Aplicación De Carpeta Asfáltica	09030124	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$781,000	\$781,000	\$781,000	\$273,350	\$273,350	\$273,350	\$0	35.00	\$0	Kilómetro	836	0.00	96.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16170200903498	Construcción Del Camino Rural Humbera - El Plan - Milpillas De La Sierra En 2.0 Km (15 000 - 17 000), Mediante Construcción De Terracerías , Obras De Drenaje Y Revestimiento Estabilizado	09030125	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$0	75.00	\$0	Kilómetro	453	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16170200903506	Reconstrucción De Obra De Drenaje Ubicada En El Km 19 500 Del Camino Atolinga - La Ciénega - Florencia De Benito Juárez Mediante Construcción De Un Claro De 6.0 X 2.5 Metros .	09030115	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$318,100	\$318,100	\$318,100	\$318,100	\$318,100	\$318,100	\$0	100.00	\$0	Otros	10	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16170200903512	Reconstrucción Del Puente Ubicado En El Km 7 700 Del Camino El Maquey- Nueva Australia	09030037	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$0	100.00	\$0	Otros	390	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16170200903513	Reconstrucción De Obra De Drenaje Ubicada En El Km 26 300 Del Camino Huejuquilla - Límites De Estados Sayarit / Zacatecas	09030116	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$780,000	\$780,000	\$780,000	\$760,730	\$760,730	\$760,730	\$0	97.53	\$0	Otros	1,291	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16170200903538	Construcción De Obra De Drenaje Ubicada En El Km 52 300 Del Camino Chalchihuites - Jiménez Del Teúl ,Mediante Construcción De Estribo ,Alarós, Pila Y Dos Losas	09030126	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$290,000	\$290,000	\$290,000	\$284,200	\$284,200	\$284,200	\$0	98.00	\$0	Otros	331	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16170200903543	Reconstrucción Del Puente Ubicado En El Camino De Picones	09030038	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$547,904	\$547,904	\$547,904	\$0	99.62	\$0	Otros	638	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16170200903544	Construcción De Obra De Drenaje Ubicada En El Camino Rio Grande - Colonia Gonzalez Ortega (Frente Al Tecnológico Regional),Mediante Construcción De Un Claro De 20 Metros.	09030127	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,230,000	\$1,230,000	\$1,230,000	\$1,201,009	\$1,201,009	\$1,201,009	\$0	97.64	\$0	Otros	3,294	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16170200903552	Conservacion Rutinaria Del Camino E.C.San Jerónimo / Vicente Guerrero - Francisco I, Madero En 6.0 Km Aislados	09030039	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$0	100.00	\$0	Kilómetro	682	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16170200903554	Conservacion Rutinaria Del Camino E.C Zacatecas / Saltillo - Bañón - Fresnillo En 6.0 Km Aislados	09030040	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$0	100.00	\$0	Kilómetro	1,378	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16170200903559	Conservacion Rutinaria Del Camino E.C Zacatecas / Torreon - Canitas - Villa De Cos En 5.0 Km Aislados	09030041	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	100.00	\$0	Kilómetro	182	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL																													
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública														Segundo Trimestre														2017	
Total: 2832																													
Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
ZAC16170200903564	Conservacion Rutinaria Del Camino Mesa De Fuentes - El Peñasco- Enrique Estrada En 6.0 Km Aislados	09030042	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$0	100.00	\$0	Kilómetro	198	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC16170200903566	Conservacion Rutinaria Del Camino E.C. Zacatecas / Durango - Montemariana En 3.0 Km Aislados	09030043	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$709,215	\$709,215	\$709,215	\$0	98.50	\$0	Kilómetro	1,978	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC16170200903571	Conservacion Rutinaria Del Camino Montemariana - El Centro - Francisco I. Madero En 2.0 Km Aislados	09030044	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$0	100.00	\$0	Kilómetro	784	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC16170200903577	Conservacion Rutinaria Del Camino Plateros - Puebla Del Pinar - Rancho Grande En 4.0 Km Aislados	09030045	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$960,000	\$960,000	\$960,000	\$929,912	\$929,912	\$929,912	\$0	96.87	\$0	Kilómetro	4,902	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC16170200903582	Conservacion Rutinaria Del Camino E.C. Fresnillo / Valparaíso - San Jeronimo - Vicente Guerrero En 4.0 Km Aislados	09030046	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$960,000	\$960,000	\$960,000	\$960,000	\$960,000	\$960,000	\$0	100.00	\$0	Kilómetro	783	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC16170200903587	Conservacion Rutinaria Del Camino Jerez - Palmas Altas En 5.0 Km Aislados	09030047	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	100.00	\$0	Kilómetro	247	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC16170200903591	Conservacion Rutinaria Del Camino Jerez - Santa Rita En 6.0 Km Aislados	09030048	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$0	100.00	\$0	Kilómetro	817	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC16170200903596	Conservacion Rutinaria Del Camino Colonia Gonzalez Ortega - Colonia Hidalgo En 10.0 Km Aislados	09030049	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$0	100.00	\$0	Kilómetro	4,104	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC16170200903601	Conservacion Rutinaria Del Camino El Bordo - Noria De San Juan En 8.0 Km Aislados	09030050	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$0	100.00	\$0	Kilómetro	1,368	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC16170200903607	Conservacion Rutinaria Del Camino Noria De San Juan - Laguna Seca En 8.0 Km Aislados	09030051	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$0	100.00	\$0	Kilómetro	304	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC16170200903610	Conservacion Rutinaria Del Camino La Bufa - Vetagrande E.C. Zacatecas / Batistillo En 10.0 Km	09030052	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	100.00	\$0	Kilómetro	1,093	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC16170200903616	Conservacion Rutinaria Del Camino Ojocaliente - Pinos - Ojuelos En 18.0 Km	09030053	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$0	100.00	\$0	Kilómetro	4,617	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC16170200903622	Conservacion Rutinaria Del Camino E.C.Ojocaliente / Pinos - Peñon Blanco En 8.3 Km Aislados	09030054	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$166,000	\$166,000	\$166,000	\$166,000	\$166,000	\$166,000	\$0	100.00	\$0	Kilómetro	772	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC16170200903629	Conservacion Rutinaria Del Camino Villa Hidalgo - Pedregoso Altas En 5.0 Km Aislados	09030055	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	100.00	\$0	Kilómetro	332	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC16170200903634	Conservacion Rutinaria Del Camino Villa Hidalgo - La Ballena En 8.0 Km Aislados	09030056	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$0	100.00	\$0	Kilómetro	1,341	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17160300809132	Apoyo Con Calentador Solar En Una Vivienda De La Colonia Villas Del Monasterio - 322813	322813	Zacatecas	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Vivienda	En Ejecución	2016		\$4,040	\$4,040	\$4,040	\$4,040	\$4,040	\$4,040	100.00	\$0	Caldas solares	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: un calentador solar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 2832														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
ZAC17160400822620	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Saucito Del Poelo Del Municipio De Fresnillo	08010024	Zacatecas	Fresnillo	Saucito del Poelo	Rural	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$4,745,371	\$2,847,223	\$2,847,223	\$2,847,223	\$2,847,223	\$2,847,223	\$2,847,223	100.00	\$0	Otros	310	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA CON ECONOMIA / Física: OBRA ENTREGADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17160400824485	32djd026e Prim. Valentin Gomez Parias Rehabilitación General	-	Zacatecas	Miguel Auza	Miguel Auza	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2017	\$986,585	\$986,585	\$986,585	\$986,585	\$197,317	\$197,317	\$197,317	20.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17160400824524	32djd0128a Alvaro Obregon Rehabilitación General	-	Zacatecas	Fresnillo	Carrillo	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,023,426	\$1,023,426	\$1,023,426	\$1,023,426	\$481,010	\$481,010	\$481,010	47.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100835460	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles Para Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza	-	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento o de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica	Seguridad	En Ejecución	2017	\$454,000	\$454,000	\$454,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100835489	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles Del Sistema De Videovigilancia	-	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Red Nacional de Telecomunicaciones	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica	Seguridad	En Ejecución	2017	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100835512	Ampliación Con Construcción De Segundo Nivel Del C4	-	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Red Nacional de Telecomunicaciones	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica	Seguridad	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$5,000,000	\$2,900,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100835539	Inversión Pública De Casa De Seguridad Pública Municipal De Cd. Cuauhtemoc Y Casa De Seguridad Pública Municipal De Tabasco	-	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento o de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Publica e Impartición de	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica	Seguridad	En Ejecución	2017	\$6,000,000	\$6,000,000	\$3,480,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100835579	Infraestructura, Rehabilitación O Equipamiento De Espacios Alimentarios (Benito Juarez, Concepción Del Oro, Chalchihuites, Oraj. Francisco R. Murguía, Oraj. Pánfilo Waters, Matapil Y Villanueva)	-	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	8251 Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad Diferente"		12-Salud	Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia	Salud	En Ejecución	2017	\$876,130	\$876,130	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00	Financiera: Se radica el recurso en la Entidad el 8 de Junio del presente año / Física: Se radica el recurso en la Entidad el 8 de Junio del presente año / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100835585	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles Para La Secretaría - De Seguridad Publica	-	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento o de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Publica e Impartición de	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica	Seguridad	En Ejecución	2017	\$19,333,443	\$19,333,443	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100835607	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles Para Procuración De Justicia	-	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento o de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Publica e Impartición de	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica	Seguridad	En Ejecución	2017	\$3,055,300	\$3,055,300	\$3,055,300	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100835636	Tribunal Y Juzgado Especializado En Justicia Para Adolescentes	-	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica	Seguridad	En Ejecución	2017	\$12,000,000	\$12,000,000	\$6,400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100835657	Bienes Mueble, Inmuebles E Intangibles Para Fortalecimiento Al Sistema Penitenciario Nacional	-	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento o de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica	Seguridad	En Ejecución	2017	\$2,512,900	\$2,512,900	\$2,512,900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100835672	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles Para Fortalecimiento De La Autoridad Administrativa Especializada Del Sistema De Justicia Penal Para Adolescentes	-	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento o de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica	Seguridad	En Ejecución	2017	\$793,900	\$793,900	\$793,900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100835687	Centro De Internamiento Y Atención Integral Juvenil	-	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento o de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica	Seguridad	En Ejecución	2017	\$1,350,000	\$1,350,000	\$783,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100835701	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles Para Acreditación (Certificación) De Establecimientos Penitenciarios	-	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento o de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica	Seguridad	En Ejecución	2017	\$1,942,841	\$1,942,841	\$1,942,841	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100835713	Bienes Muebles, Immuebles E Intangibles Para El Sistema Nacional De Información	-	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica	Seguridad	En Ejecución	2017	\$485,000	\$485,000	\$485,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL																													
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública														Segundo Trimestre 2017															
Total: 2832																													
Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
ZAC17170100835721	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles Para El Registro Público Vehicular	-	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Registro Público Vehicular	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$8,785,952	\$8,758,952	\$8,758,952	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170100835732	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles Para Fortalecimiento De Capacidades Para La Prevención Y Combate A Delitos De Alto Impacto	-	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Instrumentación n de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$6,983,085	\$6,983,085	\$6,983,085	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170100835740	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles Para Especialización De Las Instancias Responsables De La Búsqueda De Personas	-	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Instrumentación n de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$228,451	\$228,451	\$228,451	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170100838409	Remodelación De Casa Hogar De La Tercera Edad Del Sedif Zacatecas	-	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	\$272 Apoyos para la protección de las personas en estado de necesidad		12-Salud	Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia	Salud	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: Se radica el recurso en la Entidad el 8 de Junio del presente año / Física: Se radica el recurso en la Entidad el 8 de Junio del presente año, se inicia proceso de licitación. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170100838567	Programa De Desarrollo Comunitario-Subprograma Comunidad Diferente-Proyecto Anual De Trabajo (PAT)	-	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	\$251 Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad Diferente"		12-Salud	Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia	Salud	En Ejecución	2017	\$1,615,860	\$1,615,860	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: Se radica el recurso en la Entidad el 8 de Junio del presente año / Física: Se radica el recurso en la Entidad el 8 de Junio del presente año / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170100839540	C.C.T. 32djn0132q Rehabilitación General Del Jardín De Niños Jose Maria Coss	-	Zacatecas	Fresnillo	San José del Alamo	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$946,956	\$946,956	\$946,956	\$946,956	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100839571	32djn0357x Rehabilitación General Del Jardín De Niños Fidencio Barumen	-	Zacatecas	Cañitas de Felipe Pescador	La Quemada	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$992,985	\$992,985	\$992,985	\$992,985	\$992,985	\$992,985	\$992,985	\$992,985	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100839670	C.C.T. 32djn0233o Rehabilitación General Del Jardín De Niños Adela Calderon	-	Zacatecas	Ojocaliente	Milagros	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$957,900	\$957,900	\$957,900	\$957,900	\$957,900	\$957,900	\$957,900	\$957,900	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100839682	C.C.T. 32djn0235m Rehabilitación General Del Jardín De Niños Fernando Calderon	-	Zacatecas	Vetagrande	San José de la Hra	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$977,319	\$977,319	\$977,319	\$977,319	\$684,123	\$684,123	\$684,123	\$684,123	70.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100839710	C.C.T. 32djn0281d Rehabilitación General De Jardín De Niños Fray Juan De Zumarraga	-	Zacatecas	Villa Garcia	Los Campos	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$1,207,206	\$1,207,206	\$1,207,206	\$1,207,206	\$1,207,206	\$1,207,206	\$1,207,206	\$1,207,206	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100839726	C.C.T. 32djn0264h Rehabilitación General Del Jardín De Niños Juventino Rosas	-	Zacatecas	Mazapil	Estación Opal	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$1,008,543	\$1,008,543	\$1,008,543	\$1,008,543	\$1,008,543	\$1,008,543	\$1,008,543	\$1,008,543	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100839745	Cot 32djn0267e Rehabilitación General Del Jardín De Niños Martín Triana	-	Zacatecas	Melchor Ocampo	El Jagüey	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$997,648	\$997,648	\$997,648	\$997,648	\$199,530	\$199,530	\$199,530	\$199,530	20.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100839772	Cot 32djn0308o Rehabilitación General Del Jardín De Niños Ignacio Zaragoza	-	Zacatecas	Sain Alto	Sain Bajo	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$886,281	\$886,281	\$886,281	\$886,281	\$886,281	\$886,281	\$886,281	\$886,281	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100839789	Cot 32djn0332o Rehabilitación General Jardín De Niños Francisco Gonzalez Bocanegra	-	Zacatecas	Guadalupe	Martinez Dominguez	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$1,411,364	\$1,411,364	\$1,411,364	\$1,411,364	\$423,409	\$423,409	\$423,409	\$423,409	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100839856	32djn0036n Rehabilitación General Del Jardín De Niños Luis Medina Barron	-	Zacatecas	Trinidad	Trinidad Garcia de la Cadena	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$946,313	\$946,313	\$946,313	\$946,313	\$946,313	\$946,313	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100839880	32djn0094d Rehabilitación General Del Jardín De Niños Sor Juana Ines De La Cruz	-	Zacatecas	Moyahua de Estrada	Moyahua de Estrada	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$1,576,988	\$1,531,413	\$1,531,413	\$1,531,413	\$1,531,413	\$1,531,413	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.																												
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública														Segundo Trimestre													2017	
Total: 2832																												
Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
ZAC17170100839882	Cct 32djn011ld Rehabilitación General Del Jardín De Niños Nicolás Bravo	-	Zacatecas	Fresnillo	La Cantera	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$929,218	\$929,218	\$929,218	\$929,218	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100839891	Cct 32djn0116z Rehabilitación General Del Jardín De Niños José María Morelos	-	Zacatecas	Fresnillo	El Centro	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$931,629	\$931,629	\$931,629	\$931,629	\$232,907	\$232,907	\$232,907	25.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100839898	Cct 32djn0280z Rehabilitación General Del Jardín De Niños Diego Rivera	-	Zacatecas	Ojocaliente	La Capilla (San Isidro de Moradillas)	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$922,485	\$922,485	\$922,485	\$922,485	\$922,485	\$922,485	\$922,485	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100839913	Cct 32djn0065i Rehabilitación General Del Jardín De Niños Gustavo Díaz Ordaz	-	Zacatecas	Atolinga	Atolinga	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$1,030,001	\$1,030,000	\$1,030,000	\$1,030,000	\$360,500	\$360,500	\$360,500	35.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100839929	Cct 32djn0100y Rehabilitación General Del Jardín De Niños Justo Sierra	-	Zacatecas	Tepechitlán	Tepechitlán	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$978,396	\$978,396	\$978,396	\$978,396	\$313,087	\$313,087	\$313,087	32.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100839950	Cct 32djn0126f Rehabilitación General Del Jardín De Niños Mariano Escobedo	-	Zacatecas	Fresnillo	Presa Leobardo Reynoso (Primerio de Mayo)	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$1,021,581	\$1,021,581	\$1,021,581	\$1,021,581	\$755,970	\$755,970	\$755,970	74.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100839967	Cct 32djn0143w Rehabilitación General Del Jardín De Niños Juan Escutia	-	Zacatecas	General Francisco R. Murguía	Luis Moya	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$1,012,970	\$1,012,970	\$1,012,970	\$1,012,970	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100839978	Cct 32djn0304s Rehabilitación General Del Jardín De Niños Manuel Carrpio	-	Zacatecas	Sain Alto	Emiliano Zapata (San José)	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$1,319,442	\$1,319,442	\$1,319,442	\$1,319,442	\$1,319,442	\$1,319,442	\$1,319,442	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100839991	Cct 32djn0334m Rehabilitación General Del Jardín De Niños Jorge Federico Mendel	-	Zacatecas	Fresnillo	San José del Río	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$1,016,344	\$1,016,344	\$1,016,344	\$1,016,344	\$1,016,344	\$1,016,344	\$1,016,344	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100839996	Cct 32djn0493z Rehabilitación General Del Jardín De Niños Tomás Alba Edison	-	Zacatecas	Cañitas de Felipe Pescador	Cañitas de Felipe Pescador	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$1,531,275	\$1,531,275	\$1,531,275	\$1,531,275	\$1,531,275	\$1,531,275	\$1,531,275	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100840051	32djn0113b Rehabilitación General Del Jardín De Niños José López Portillo	-	Zacatecas	Nochistlán de Mejía	Nochistlán de Mejía	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$1,886,250	\$1,886,250	\$1,886,250	\$1,886,250	\$1,886,250	\$1,886,250	\$1,886,250	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100840058	32djn0388q Rehabilitación General Del Jardín De Niños Francisco Gabiélondo Soler	-	Zacatecas	Nochistlán de Mejía	La Villita	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$954,065	\$954,065	\$954,065	\$954,065	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	88.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100840077	32djn0355z Rehabilitación General Del Jardín De Niños Brígida Alfaro	-	Zacatecas	Apulco	Tenayuca	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$1,475,001	\$1,475,001	\$1,475,001	\$1,475,001	\$619,501	\$619,501	\$619,501	42.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100840178	Cct 32djn0228c Rehabilitación General Del Jardín De Niños Ignacio Manuel Altamirano	-	Zacatecas	Mazapil	Cedros	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$997,340	\$997,340	\$997,340	\$997,340	\$997,340	\$997,340	\$997,340	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100840186	32djn0328b Rehabilitación General Del Jardín De Niños María Curie	-	Zacatecas	Villa de Cos	Estancia la Colorada	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$1,013,136	\$1,013,136	\$1,013,136	\$1,013,136	\$1,013,136	\$1,013,136	\$1,013,136	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100840189	Cct 32djn0162x Rehabilitación General Del Jardín De Niños Manuel José Ochoa	-	Zacatecas	Pánuco	San Antonio del Ciprés	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$1,429,648	\$1,429,648	\$1,429,648	\$1,429,648	\$571,859	\$571,859	\$571,859	40.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL																												
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública														Segundo Trimestre 2017														
Total: 2832																												
Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
ZAC17170100840197	Cct 324jñ02391 Rehabilitación General Del Jardín De Niños Soraida Pineda	-	Zacatecas	Pánuco	Pánuco	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$1,020,503	\$1,020,503	\$1,020,503	\$1,020,503	\$1,020,503	\$1,020,503	\$1,020,503	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100840217	Cct 324jñ0124h Rehabilitación General Del Jardín De Niños Luz - Maria Chavarria	-	Zacatecas	Fresnillo	Matias Ramos	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$950,626	\$950,626	\$950,626	\$950,626	\$950,626	\$950,626	\$950,626	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100840225	Cct 324jñ0316x Rehabilitación General Del Jardín De Niños Antonio Rosales	-	Zacatecas	Sain Alto	Miguel Hidalgo (Las Cuevas)	Rural	Fidelcomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$1,033,000	\$1,033,000	\$1,033,000	\$1,033,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100840231	324jñ0287a Rehabilitación General Del Jardín De Niños Quintiliano	-	Zacatecas	Pinos	La Pendencia	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$892,065	\$892,065	\$892,065	\$892,065	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100840233	Cct 324jñ0237k Rehabilitación General Del Jardín De Niños Tagore	-	Zacatecas	Villa Garcia	Agua Gorda	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$990,083	\$990,083	\$990,083	\$990,083	\$544,545	\$544,545	\$544,545	55.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100840241	324jñ0130a Rehabilitación General Del Jardín De Niños Juan Ignacio Maria De Castorena	-	Zacatecas	Fresnillo	Santa Rosa	Rural	Fidelcomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$621,163	\$621,163	\$621,163	\$621,163	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100840256	Cct 324jñ0274o Rehabilitación General En El Jardín De Niños Gustavo Díaz Ordaz	-	Zacatecas	Moyahua de Estrada	Cuxpala	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$1,024,052	\$1,024,052	\$1,024,052	\$1,024,052	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	73.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100840425	Cct 324jñ0397y Rehabilitación General Del Jardín De Niños Juan De Tolosa	-	Zacatecas	Rio Grande	San Felipe	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$1,022,939	\$1,022,939	\$1,022,939	\$1,022,939	\$1,022,939	\$1,022,939	\$1,022,939	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100840434	Cct 324jñ0059y Rehabilitación General Del Jardín De Niños Beatriz Gonzalez Ortega	-	Zacatecas	General Enrique Estrada	General Enrique Estrada	Urbano	Fidelcomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$987,405	\$987,405	\$987,405	\$987,405	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100840436	Cct 324jñ0109p Rehabilitación General Del Jardín De Niños Lazaro Cardenas	-	Zacatecas	Fresnillo	Altamira	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$951,762	\$951,762	\$951,762	\$951,762	\$951,762	\$951,762	\$951,762	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100840441	Cct 324jñ0222i Rehabilitación General Del Jardín De Niños Laura Escudero	-	Zacatecas	Jerez	Ermita de los Correas	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$1,013,876	\$1,013,876	\$1,013,876	\$1,013,876	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100840450	Cct 324jñ0225f Rehabilitación General Del Jardín De Niños J. Trinidad Garcia De La Cadena	-	Zacatecas	Juan Aldama	General Juan José Rios (Ciudad de San Francisco)	Rural	Fidelcomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$988,583	\$988,583	\$988,583	\$988,583	\$988,583	\$988,583	\$988,583	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100840462	Cct 324jñ0351c Rehabilitación General Del Jardín De Niños Metshahualcoyotl	-	Zacatecas	Cuauhtémoc	Potrerrillo (Ex-Hacienda de Potrerrillos)	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INZACE	Educación	En Ejecución	2017	\$1,397,117	\$1,397,117	\$1,397,117	\$1,397,117	\$349,279	\$349,279	\$349,279	25.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100840850	Renegeneración De Imagen Urbana Del Centro Histórico De Guadalupe (Entorno Al Museo De Guadalupe)	1	Zacatecas	Guadalupe	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos	21-Turismo	SECRETARIA DE TURISMO		Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$369,085	\$369,085	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	129	0.00	0.00	Financiera: EN EJECUCIÓN / Física: EN EJECUCIÓN / Registro: EN EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100840876	3ra Etapa De Regeneración De Imagen Urbana En Fachadas En Primer Cuadro Del Centro Histórico	2	Zacatecas	Fresnillo	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos	21-Turismo	SECRETARIA DE TURISMO		Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$600,180	\$600,180	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	196,538	0.00	0.00	Financiera: EN EJECUCIÓN / Física: EN EJECUCIÓN / Registro: EN EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100840909	Intervención En Fachadas De La Calle Hidalgo, Del Municipio De Sombrerete	3	Zacatecas	Sombrerete	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos	21-Turismo	SECRETARIA DE TURISMO		Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$600,681	\$600,681	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	58	0.00	0.00	Financiera: EN EJECUCIÓN / Física: EN EJECUCIÓN / Registro: EN EJECUCIÓN

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL																													
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública														Segundo Trimestre 2017															
Total: 2832																													
Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
ZAC17170100840937	Centro De Atención A Visitantes En Zona Arqueológica (Cerro Del 4 Teoliz		Zacatecas	Teoliz de González Ortega	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	SECRETARIA DE TURISMO	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$600,180	\$600,180	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,506	0.00	0.00	Financiera: EN EJECUCION / Física: EN EJECUCION / Registro: EN EJECUCION
ZAC17170100841003	Programa De Transferencia De Tecnología (Protot	7	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	SECRETARIA DE TURISMO	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$299,880	\$496,248	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	58	0.00	0.00	Financiera: EN EJECUCION / Física: EN EJECUCION / Registro: EN EJECUCION
ZAC17170100841029	Señalética Turística En Carreteras	6	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	SECRETARIA DE TURISMO	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$600,180	\$570,070	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	58	0.00	0.00	Financiera: EN EJECUCION / Física: EN EJECUCION / Registro: EN EJECUCION
ZAC17170100841086	Cct 324jdn0303t Rehabilitación General Del Jardín De Niños Luz - Ma. Serradel		Zacatecas	Sain Alto	Cantuna	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSACE	Educación	En Ejecución	2017	\$681,472	\$681,472	\$681,472	\$681,472	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170100841147	Cct 324jdn0120t Rehabilitación General Del Jardín De Niños Jose Vasconcelos	-	Zacatecas	Tlaltenango de Sánchez Román	Cicacalco	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSACE	Educación	En Ejecución	2017	\$1,028,991	\$1,028,991	\$1,028,991	\$1,028,991	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100841251	Restauración Del Parian, Municipio De Nochistlán De Mejía	5	Zacatecas	Nochistlán de Mejía	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	SECRETARIA DE TURISMO	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$899,220	\$899,220	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	27,932	0.00	0.00	Financiera: EN EJECUCION / Física: EN EJECUCION / Registro: EN EJECUCION
ZAC17170100848892	Construcción De Línea De Conducción Y Trea De Descarga Para Pozo De Agua Potable En La 27240 Localidad De Sauceda De Mulatos - 27240		Zacatecas	Ojocaliente	Sauceda de Mulatos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OJOCALIENTE ZACATECAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$1,345,985	\$1,345,985	\$1,345,985	\$1,345,985	\$1,345,985	\$1,345,985	100.00	\$0	Metros lineales	554	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170100850624	Subsidio Federal	-	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Subsidios para organismos descentralizados estatales		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,400,871,556	\$1,430,871,556	\$804,210,000	\$804,210,000	\$804,210,000	\$804,210,000	\$804,210,000	56.20	\$0	Otros	35,000	0.00	56.20	Financiera: INFORMACION PRELIMINAR SEGUNDO TRIMESTRE / Física: INFORMACION PRELIMINAR SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL / Registro: INFORMACION AL SEGUNDO TRIMESTRE	
ZAC17170100850628	Pfce (Profecio-Pifi)	-	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S245 Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones educativas		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	Educación	En Ejecución	2017	\$23,427,160	\$23,427,160	\$23,427,160	\$23,427,160	\$23,427,160	\$23,427,160	\$23,427,160	\$23,427,160	100.00	\$0	Otros	35,000	0.00	100.00	Financiera: INFORMACION PRELIMINAR AL SEGUNDO TRIMESTRE / Física: INFORMACION PRELIMINAR AL SEGUNDO TRIMESTRE / Registro: INFORMACION AL SEGUNDO TRIMESTRE
ZAC17170100854664	Construcción De Domo En Cancha De Usos Múltiples De La Localidad De Jaralillo	-	Zacatecas	General Francisco R. Murguía	Jaralillo	Rural	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE GENERAL FCO R. MURGUIA	Deporte	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$1,100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	298	0.00	0.00	Financiera: / Física: SIN AVANCE EN ESTA OBRA / Registro: AUN NO HAY AVANCE FISICO NI FINANCIERO EN ESTA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200876440	Ampliación De Red Eléctrica En La Localidad De El Sauz Gral Francisco R Murguía Zac - 79069	79069	Zacatecas	General Francisco R. Murguía	El Sauz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017		\$195,910	\$195,910	\$195,910	\$195,910	\$195,910	\$195,910	\$195,910	100.00	\$0	Otros	44	100.00	100.00	Financiera: / Física: 1 TRANSFORMADOR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200876441	Aportación Municipal Para La Obra Construcción Del sistema De Agua Potable En La Localidad De El Rosario Gral Co R Murguía Zac - 89744	89744	Zacatecas	General Francisco R. Murguía	El Rosario (Rancho de los Rojas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$945,706	\$945,706	\$945,706	\$945,706	\$945,706	\$945,706	\$945,706	100.00	\$0	Otros	96	100.00	100.00	Financiera: EL MONTO REFLEJA UNA APORTACIÓN, EL REQUIMIENTO DE LA OBRA SE LLEVA EN OTROS PROGRAMAS. / Física: 1 APORTACIÓN / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200876464	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Prolongación Quince De Septiembre En La Localidad De Nieves Gral Fco R Murguía Zac - 89886	89886	Zacatecas	General Francisco R. Murguía	Nieves	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$440,031	\$440,031	\$440,031	\$440,031	\$440,031	\$440,031	\$440,031	100.00	\$0	Metros Cuadrados	28	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200876465	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico Y Empedrado En La Calle Primero De Mayo De Nieves Gral Francisco R Murguía Zac - 87990	87990	Zacatecas	General Francisco R. Murguía	Nieves	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$110,121	\$110,121	\$110,121	\$110,121	\$110,121	\$110,121	\$110,121	100.00	\$0	Metros Cuadrados	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL																												
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública															Segundo Trimestre 2017													
Total: 2832																												
Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
ZAC17170200876468	Construcción De Baño Ecológico En Escuela Secundaria Técnica Diez Y siete José Santos Valdez Sector En La Localidad De Nieves Gral Pco R M - 80726	80726	Zacatecas	General Francisco R. Murguía	Nieves	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017		\$50,152	\$50,152	\$50,152	\$50,152	\$29,250	\$29,250	58.32	\$0	Piezas	460	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: 1 BAÑO / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200876469	Aportación Municipal Al Programa Tres X Uno Para La Construcción A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Matamoros Y CalleJón El Saito - 70960	70960	Zacatecas	General Francisco R. Murguía	Nieves	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$272,620	\$272,620	\$272,620	\$272,620	\$272,620	\$272,620	100.00	\$0	Otros	270	100.00	100.00	Financiera: EL MONTO REFLEJA UNA APORTACIÓN, EL SEGUIMIENTO DE LA OBRA SE LLEVA EN EL PROGRAMA XXI. / Fisica: 1 APORTACIÓN / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200876470	Aportación Al Programa Tres X Uno Para La Construcción De Dos Aulas Y Rehabilitación De Actos En Edificio De La Preparatoria Uz No Nueve - 72966	72966	Zacatecas	General Francisco R. Murguía	Nieves	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017		\$269,312	\$269,312	\$269,312	\$269,312	\$269,312	\$269,312	100.00	\$0	Otros	344	100.00	100.00	Financiera: EL MONTO REFLEJA UNA APORTACIÓN, EL SEGUIMIENTO DE LA OBRA SE LLEVA EN EL PROGRAMA XXI. / Fisica: 1 APORTACIÓN / Registro: NO HAY EVIDENCIA FOTOGRAFICA, SOLO SE REALIZO LA APORTACIÓN Y LICITACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200876471	Aportación Municipal Al Programa Tres X Uno Para La Construcción De Muro De Contención En La Localidad De Nieves Gral Pco R Murguía Zac - 67347	67347	Zacatecas	General Francisco R. Murguía	Nieves	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017		\$356,642	\$356,642	\$356,642	\$356,642	\$356,642	\$356,642	100.00	\$0	Otros	1,561	100.00	100.00	Financiera: EL MONTO REFLEJA UNA APORTACIÓN, EL SEGUIMIENTO DE LA OBRA SE LLEVA EN EL PROGRAMA XXI. / Fisica: 1 APORTACIÓN / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200876472	Adquisición De Implemento Agrícola Para La Localidad De Nieves Gral Francisco R Murguía Zac - 16633	16633	Zacatecas	General Francisco R. Murguía	Nieves	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$30,500	\$30,500	\$30,500	\$30,500	\$30,500	\$30,500	100.00	\$0	Otros	5,653	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: UN EQUIPO / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200876473	Construcción De Barda Perimetral En El Jardín De Niños Pedro Correal En La Localidad De El Ancón Gral Francisco R Murguía Zac - 88296	88296	Zacatecas	General Francisco R. Murguía	El Ancón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017		\$109,811	\$109,811	\$109,811	\$109,811	\$109,811	\$109,811	100.00	\$0	Metros lineales	24	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200876474	Aportación Municipal Al Programa Tres X Uno Para La Construcción De Domo En Cancha De Uso Múltiples En La Localidad De El Ancón - 78212	78212	Zacatecas	General Francisco R. Murguía	El Ancón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017		\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	100.00	\$0	Otros	271	100.00	100.00	Financiera: EL MONTO REFLEJA UNA APORTACIÓN, EL SEGUIMIENTO DE LA OBRA SE LLEVA EN EL PROGRAMA XXI. / Fisica: 1 APORTACIÓN / Registro: NO HAY EVIDENCIA FOTOGRAFICA, SOLO SE REALIZO LA APORTACIÓN Y LICITACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200876475	Aportación Municipal Al Programa Trexuno Para La Aplicación De Red Eléctrica En La Localidad De Atonicolco Municipio De Gral Pco R Murguía - 78220	78220	Zacatecas	General Francisco R. Murguía	Atonicolco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017		\$362,045	\$362,045	\$362,045	\$362,045	\$362,045	\$362,045	100.00	\$0	Otros	332	100.00	100.00	Financiera: EL MONTO REFLEJA UNA APORTACIÓN, EL SEGUIMIENTO DE LA OBRA SE LLEVA EN EL PROGRAMA XXI. / Fisica: 1 APORTACIÓN / Registro: NO HAY EVIDENCIA FOTOGRAFICA, SOLO SE REALIZO LA APORTACIÓN Y LICITACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200876476	Aportación Municipal Al Programa Tres X Uno Para La Construcción De Puente Vado En La Localidad De El Carnero Gral Francisco R Murguía Zac - 70986	70986	Zacatecas	General Francisco R. Murguía	El Carnerito (El Carnero)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$193,402	\$193,402	\$193,402	\$193,402	\$193,402	\$193,402	100.00	\$0	Otros	470	100.00	100.00	Financiera: EL MONTO REFLEJA UNA APORTACIÓN, EL SEGUIMIENTO DE LA OBRA SE LLEVA EN EL PROGRAMA XXI. / Fisica: 1 APORTACIÓN / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200876477	Aportación Municipal Al Programa Tres X Uno Para La Construcción De Calle A Base De Concreto Hidráulico En La Localidad De Cieneguilla - 70971	70971	Zacatecas	General Francisco R. Murguía	Cieneguilla (Noria y Cieneguilla)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$391,390	\$391,390	\$391,390	\$391,390	\$391,390	\$391,390	100.00	\$0	Otros	83	100.00	100.00	Financiera: EL MONTO REFLEJA UNA APORTACIÓN, EL SEGUIMIENTO DE LA OBRA SE LLEVA EN EL PROGRAMA XXI. / Fisica: 1 APORTACIÓN / Registro: NO HAY EVIDENCIA FOTOGRAFICA NI CONTRATO POR QUE AUN NO SE INICIA LA OBRA, SOLO SE REALIZO LA APORTACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200876478	Aportación Municipal Al Programa Tres X Uno Para La Construcción De Puente Vado Entre Las Localidades De Cieneguilla Y El Carnero - 71079	71079	Zacatecas	General Francisco R. Murguía	Cieneguilla (Noria y Cieneguilla)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$195,309	\$195,309	\$195,309	\$195,309	\$195,309	\$195,309	100.00	\$0	Otros	470	100.00	100.00	Financiera: EL MONTO REFLEJA UNA APORTACIÓN, EL SEGUIMIENTO DE LA OBRA SE LLEVA EN EL PROGRAMA XXI. / Fisica: 1 APORTACIÓN / Registro: AUN NO SE CUENTA CON REPORTE FOTOGRAFICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200876479	Equipamiento De Pozo Profundo En La Localidad De Colonia Chapultepec Gral Francisco R Murguía Zac - 80671	80671	Zacatecas	General Francisco R. Murguía	Colonia Chapultepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	100.00	\$0	Otros	287	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: 1 EQUIPO / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200876480	Ampliación De Red Eléctrica En La Localidad De Emancipación Gral Francisco R Murguía Zac - 79720	79720	Zacatecas	General Francisco R. Murguía	Emancipación	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017		\$706,350	\$706,350	\$706,350	\$706,350	\$623,781	\$623,781	88.31	\$0	Otros	434	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: 2 TRANSFORMADORES / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200876481	Construcción De Comedor Abierto En Escuela Telesecundaria Josefa Otilia de Dominguez En La Localidad De Francisco J Madero Gral Pco R Murguía - 88115	88115	Zacatecas	General Francisco R. Murguía	Francisco J. Madero (Colonia Madero)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017		\$245,000	\$245,000	\$245,000	\$245,000	\$73,500	\$73,500	30.00	\$0	Otros	772	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200876482	Construcción De Cerco Perimetral En Escuela Telesecundaria Emiliano Zapata En La Localidad De Jaralillo Gral Francisco R Murguía Zac - 80885	80885	Zacatecas	General Francisco R. Murguía	Jaralillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017		\$327,323	\$327,323	\$327,323	\$327,323	\$306,417	\$306,417	93.61	\$0	Metros lineales	498	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200876483	Aportación Municipal Al Programa Tres X Uno Para La Construcción De Domo En Cancha De Uso Múltiples En La Localidad De Jaralillo - 76220	76220	Zacatecas	General Francisco R. Murguía	Jaralillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017		\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	100.00	\$0	Otros	298	100.00	100.00	Financiera: EL MONTO REFLEJA UNA APORTACIÓN, EL SEGUIMIENTO DE LA OBRA SE LLEVA EN EL PROGRAMA XXI. / Fisica: 1 APORTACIÓN / Registro: NO HAY EVIDENCIA FOTOGRAFICA, SOLO SE REALIZO LA APORTACIÓN Y LICITACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL																													
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública														Segundo Trimestre 2017															
Total: 2832																													
Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
ZAC17170200876484	Ampliación De Red Eléctrica En La Localidad De Luis Moya Mellilla Gral Francisco R Murguía Zac - 78666	78666	Zacatecas	General Francisco R. Murguía	Luis Moya	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017		\$213,416	\$213,416	\$213,416	\$213,416	\$213,416	\$213,416	100.00	\$0	Otros	34	100.00	100.00	Financiera: / Física: 1 TRANSFORMADOR / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170200876485	Construcción De Pila Para Agua Potable En La Localidad De El Potrero Gral Francisco R Murguía Zac - 87213	87213	Zacatecas	General Francisco R. Murguía	El Potrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$383,300	\$383,300	\$383,300	\$383,300	\$383,300	\$375,468	\$375,468	97.96	\$0	Otros	498	100.00	90.00	Financiera: / Física: 1 OBRA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170200876486	Construcción De Red General De Agua Potable En La Localidad De El Potrero Gral Francisco R Murguía Zac - 89803	89803	Zacatecas	General Francisco R. Murguía	El Potrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,053,100	\$1,053,100	\$1,053,100	\$1,053,100	\$1,053,100	\$300,761	\$300,761	28.56	\$0	Metros lineales	214	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170200876487	Aportacion Municipal Al Programa Tres X Uno Para La Construcción De Bomo En Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De San Buenaventura - 73079	73079	Zacatecas	General Francisco R. Murguía	San Buenaventura (Picachos)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	100.00	\$0	Otros	125	100.00	100.00	Financiera: EL MONTO REFLEJA UNA APORTACIÓN, EL SEGUIMIENTO DE LA OBRA SE LLEVA EN EL PROGRAMA 3XI. / Física: 1 APORTACION / Registro: NO HAY EVIDENCIA FOTOGRAFICA, SOLO SE REALIZO LA APORTACION Y LICITACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200876488	Adquisición De Implemento Agrícola Para La Localidad De San Gil Gral Francisco R Murguía Zac - 16475	16475	Zacatecas	General Francisco R. Murguía	San Gil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,500	\$30,500	\$30,500	\$30,500	\$30,500	\$30,500	\$30,500	\$30,500	100.00	\$0	Otros	209	100.00	100.00	Financiera: / Física: UN EQUIPO / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200876489	Adquisición De Implemento Agrícola Para La Localidad De San José de Morteros Gral Francisco R Murguía Zac - 16817	16817	Zacatecas	General Francisco R. Murguía	San José de Morteros (Morteros)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,500	\$30,500	\$30,500	\$30,500	\$30,500	\$30,500	\$30,500	\$30,500	100.00	\$0	Otros	612	100.00	100.00	Financiera: / Física: UN EQUIPO / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200876490	Aportacion Municipal Al Tres X Uno Para La Construcción De Bomo En Cancha De Usos Múltiples En Escuela Telesecundaria Francisco Goytia - 78204	78204	Zacatecas	General Francisco R. Murguía	Santa Rita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	100.00	\$0	Otros	324	100.00	100.00	Financiera: EL MONTO REFLEJA UNA APORTACIÓN, EL SEGUIMIENTO DE LA OBRA SE LLEVA EN EL PROGRAMA 3XI / Física: UNA APORTACION / Registro: NO HAY EVIDENCIA FOTOGRAFICA, SOLO SE REALIZO LA APORTACION Y LICITACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200876491	Adquisición De Implemento Agrícola Para La Localidad De Santa Rita Gral Francisco R Murguía Zac - 16779	16779	Zacatecas	General Francisco R. Murguía	Santa Rita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,500	\$30,500	\$30,500	\$30,500	\$30,500	\$30,500	\$30,500	\$30,500	100.00	\$0	Otros	1,076	100.00	100.00	Financiera: / Física: UN EQUIPO / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200876526	Aportacion Al Programa Tres Por Uno Ampliación Salon De Usos Múltiples En Escuela Secundaria Técnica Numero Seis Jose Vasconcelos - 46788	46788	Zacatecas	Calera	Victor Rosales	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	Educación	En Ejecución	2017	\$56,131	\$56,131	\$56,131	\$56,131	\$56,131	\$56,131	\$56,131	\$56,131	100.00	\$0	Otros	400	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA APORTACION DELA OBRA ESTA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200876527	Aportación Al Programa Tres Por Uno Construcción De Aula En Escuela Preparatoria Victor Rosales - 46778	46778	Zacatecas	Calera	Victor Rosales	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	Educación	En Ejecución	2017	\$297,987	\$297,987	\$297,987	\$297,987	\$297,987	\$297,987	\$297,987	\$297,987	100.00	\$0	Otros	810	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA APORTACION ESTA REALIZADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200876529	Aportacion Al Programa Tres Por Uno Construcción De Salon De Usos Múltiples En La Escuela Olimpiadas - 46682	46682	Zacatecas	Calera	Victor Rosales	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	Educación	En Ejecución	2017	\$349,333	\$349,333	\$349,333	\$349,333	\$349,333	\$349,333	\$349,333	\$349,333	100.00	\$0	Otros	784	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200876530	Aportacion Al Programa Tres Por Uno Construcción De Barda Perimetral Primera Etapa En Jardin De Niños Enrique Laubacher - 46727	46727	Zacatecas	Calera	Victor Rosales	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	Educación	En Ejecución	2017	\$55,798	\$55,798	\$55,798	\$55,798	\$55,798	\$55,798	\$55,798	\$55,798	100.00	\$0	Otros	292	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877100	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 87537	87537	Zacatecas	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$150,000	\$150,000	\$25,414	\$25,414	\$25,414	\$25,414	\$25,414	\$25,414	16.94	\$0	Vehiculos	0	100.00	16.94	Financiera: / Física: MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS PARA SEGUIMIENTO DEL FONDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877106	Construcción De Techo A Base De Concreto En San Rafael - 49333	49333	Zacatecas	Sombrerete	San Rafael	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$30,780	\$30,780	\$30,780	\$30,780	\$30,780	\$30,780	\$30,780	\$30,780	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 1 TECHO DE CONCRETO, OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877107	Construcción Deseis Sanitarios Con Rindiestor En Alfredo V Bonfil - 49116	49116	Zacatecas	Sombrerete	Alfredo V. Bonfil (Alfredo Bonfil)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$237,510	\$237,510	\$237,510	\$237,510	\$237,510	\$237,510	\$237,510	\$237,510	100.00	\$0	Piezas	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 6 BAÑOS, OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877109	Rehabilitación De Noventa Y Seis Punto Cinco Metros Cuadrados De Techo Firme En Tres Viviendas De La Localidad De El Puertecito - 43134	43134	Zacatecas	Tlaltenango de Sánchez Román	El Puertecito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$129,358	\$129,358	\$129,358	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	12	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE PLANEACION / Física: OBRA EN PROCESO DE PLANEACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE PLANEACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL																												
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública															Segundo Trimestre 2017													
Total: 2832																												
Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
ZAC17170200877110	Construcción De Muro Perimetral En Esc Prim Cucl Jose Maria Sanchez Román - 37868	37868	Zacatecas	Tlaltenango de Sánchez Román	Tlaltenango de Sánchez Román	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017		\$109,004	\$109,004	\$109,004	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	350	100.00	0.00	Financiera: APORTACION DEL 25% DEL PAIS PARA OBRA 3X1, OBRA EN PROCESO DE PLANEACION / Fisica: OBRA EN PROCESO DE PLANEACION / Registro: LA OBRA TIENE UN COSTO DE 435,016 Y SE CONSIDERA UNA PORTACION DE 109,004 DEL PAIS EQUIVALENTE AL 25% DE APORTACION MUNICIPAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877111	Construcción De Drenaje En Privada Calle Chihuahua Y Calle Las Moras En El Municipio De Tlaltenango - 37864	37864	Zacatecas	Tlaltenango de Sánchez Román	Tlaltenango de Sánchez Román	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$186,876	\$186,876	\$186,876	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	99	100.00	0.00	Financiera: APORTACION DEL 25% DE RECURSO PAIS PARA OBRA 3X1, OBRA EN PROCESO DE PLANEACION / Fisica: OBRA EN PROCESO DE PLANEACION / Registro: EL COSTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE 747,504 Y SE CONTEMPLA APORTACION DEL 25% DE RECURSO PAIS PARA OBRA 3X1 EQUIVALENTE A 186,876, OBRA EN PROCESO DE PLANEACION
ZAC17170200877112	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Guerrero De Las Comandas De Teocaltiche En Tlaltenango Zac - 37903	37903	Zacatecas	Tlaltenango de Sánchez Román	Teocaltiche	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$198,400	\$198,400	\$198,400	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	347	100.00	0.00	Financiera: EL MONTO ES UNA APORTACION DEL 25% DEL TOTAL AL PROGRAMA 3X1 / Fisica: OBRA EN PROCESO DE PLANEACION / Registro: EL COSTO TOTAL DE OBRA ES DE 793,600 PERO UNICAMENTE SE UTILIZARA RECURSO DEL PAIS POR EL 25% DE APORTACION MUNICIPAL EQUIVALENTE A 198,400 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877113	Rehabilitación De Ciento Setenta Y Uno Punto Setenta Y Seis Mts Cuadrados De Techo Firme En Ocho Viviendas De La Loc De Tierras Moradas - 41506	41506	Zacatecas	Tlaltenango de Sánchez Román	Tierras Moradas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$231,964	\$231,964	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	46	100.00	0.00	Financiera: OBRE EN PROCESO DE PLANEACION / Fisica: OBRA EN PROCESO DE PLANEACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE PLANEACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877115	Aportación Para La Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Mezquite Fraccionamiento Campestre Luis Moya Zacatecas - 74537	74537	Zacatecas	Luis Moya	Luis Moya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LUIS MOYA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$66,499	\$0	\$66,499	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	11	100.00	15.00	Financiera: / Fisica: / Registro: NINGUNA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877116	Aportación Para Ampliación De Red De Alcantarillado En Varias Viviendas En La Calle Babino Fracc Campestre Cabecera Mpal - 75008	75008	Zacatecas	Luis Moya	Luis Moya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LUIS MOYA ZACATECAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$104,760	\$0	\$104,760	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	8	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. / Fisica: OBRA NO INICIADA FISCAMENTE. / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877117	Aportación Para La Ampliación De Red De Energía Eléctrica Con Postes Para Varias Viviendas En La Calle Santa Anita Fraccionamiento San Anton - 75240	75240	Zacatecas	Luis Moya	Luis Moya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LUIS MOYA ZACATECAS	Urbanización	En Ejecución	2017		\$333,831	\$0	\$333,831	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	26	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. / Fisica: UNIDAD DE MEDIDA POSTE, OBRA NO INICIADA FISCAMENTE. / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877118	Aportación Para Ampliación De Red De Alcantarillado En Varias Viviendas En La Calle Sauce Fracc Campestre Cabecera Mpal - 74971	74971	Zacatecas	Luis Moya	Luis Moya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LUIS MOYA ZACATECAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$150,313	\$0	\$150,313	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	19	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. / Fisica: OBRA NO INICIADA FISCAMENTE. / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877119	Aportación Para Ampliación De Red De Agua Potable En Varias Viviendas En La Calle Babino Fracc Campestre Cabecera Mpal - 74743	74743	Zacatecas	Luis Moya	Luis Moya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LUIS MOYA ZACATECAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$61,842	\$0	\$61,842	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	10	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. / Fisica: OBRA NO INICIADA FISCAMENTE. / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877120	Aportación Para Ampliación De Red De Alcantarillado En Varias Viviendas En La Calle Santa Anita Fracc El Alamo Cabecera Mpal - 75069	75069	Zacatecas	Luis Moya	Luis Moya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LUIS MOYA ZACATECAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$349,131	\$0	\$349,131	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	28	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA NO INICIADA FISCAMENTE. / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877121	Aportación Para Ampliación De Red De Alcantarillado En Varias Viviendas En La Calle Mezquite Fracc Campestre Cabecera Mpal - 75039	75039	Zacatecas	Luis Moya	Luis Moya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LUIS MOYA ZACATECAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$112,918	\$0	\$112,918	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	15	100.00	20.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN EJECUCION. / Registro: NINGUNA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877122	Aportación Para Ampliación De Red De Agua Potable En Varias Viviendas En La Calle Santa Anita Fracc El Alamo Cabecera Mpal - 74901	74901	Zacatecas	Luis Moya	Luis Moya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LUIS MOYA ZACATECAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$173,619	\$0	\$173,619	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	25	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: NINGUNA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877123	Aportación Para Ampliación De Red De Agua Potable En Varias Viviendas En La Calle Sauce Fracc Campestre Cabecera Mpal - 74765	74765	Zacatecas	Luis Moya	Luis Moya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LUIS MOYA ZACATECAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$69,526	\$0	\$69,526	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	13	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. / Fisica: OBRA NO INICIADA FISCAMENTE. / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877124	Aportación Para La Ampliación De Red De Energía Eléctrica Con Postes Para Varias Viviendas En Las Calles Sauce Y Babino Fracc Campestre - 75159	75159	Zacatecas	Luis Moya	Luis Moya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LUIS MOYA ZACATECAS	Urbanización	En Ejecución	2017		\$518,768	\$0	\$518,768	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	25	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. / Fisica: UNIDAD DE MEDIDA POSTE, OBRA NO INICIADA FISCAMENTE. / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877125	Aportación Para La Ampliación De Red De Energía Eléctrica Con Postes Para Varias Viviendas En La Calle Mezquite Fraccionamiento Campestre - 75145	75145	Zacatecas	Luis Moya	Luis Moya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LUIS MOYA ZACATECAS	Urbanización	En Ejecución	2017		\$226,750	\$0	\$226,750	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	19	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. / Fisica: UNIDAD DE MEDIDA POSTE, OBRA NO INICIADA FISCAMENTE. / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877126	Aportación Para La Ampliación De Ciento Cincuenta Y Cinco Ml De Red De Alcantarillado En Cinco Viviendas En La Calle Mezquite Fracc Campestre - 66238	66238	Zacatecas	Luis Moya	Luis Moya	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$30,053	\$30,053	\$30,053	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	5	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: en proceso de planeación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL																												
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública															Segundo Trimestre 2017													
Total: 2832																												
Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
ZAC17170200877127	Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Cuatro Postes Para Cinco Viviendas En La Calle Mezquite Fracc Campestre - 63356	63356	Zacatecas	Luis Moya	Luis Moya	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017		\$56,687	\$56,687	\$56,687	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	5	100.00	0.00	Financiera: / Física: en proceso de planeación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877128	Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Trece Postes Para Diez Viviendas En Las Calles Sauce Y Sabino Fracc Campestre - 64062	64062	Zacatecas	Luis Moya	Luis Moya	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017		\$129,692	\$129,692	\$129,692	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	10	100.00	0.00	Financiera: / Física: en proceso de planeación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877129	Aportación Para La Ampliación De Ciento cincuenta Y Un Ml De Red De Agua Potable En Trece Viviendas En La Calle Sabino Fracc Campestre - 63733	63733	Zacatecas	Luis Moya	Luis Moya	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$15,120	\$15,120	\$15,120	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	3	100.00	0.00	Financiera: / Física: en proceso de planeación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877130	Aportación Para La Ampliación De Ochenta Y Seis Metros Lineales De Red De Agua Potable En Trece Viviendas En La Calle Santa Anita - 63695	63695	Zacatecas	Luis Moya	Luis Moya	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$42,450	\$42,450	\$42,450	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	13	100.00	0.00	Financiera: / Física: en proceso de planeación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877131	Aportación Para La Ampliación De Ciento Sesenta Ml De Red De Agua Potable En Cinco Viviendas En La Calle Sauce - 63302	63302	Zacatecas	Luis Moya	Luis Moya	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$16,999	\$16,999	\$16,999	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	5	100.00	0.00	Financiera: / Física: en proceso de planeación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877132	Aportación Para La Ampliación De Ciento Treinta Y Cinco Ml De Red De Alcantarillado En Trece Viviendas En La Calle Sabino Fracc Campestre - 63929	63929	Zacatecas	Luis Moya	Luis Moya	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$25,614	\$25,614	\$25,614	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	3	100.00	0.00	Financiera: / Física: en proceso de planeación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877133	Aportación Para La Ampliación De Ciento Setenta Y Seis Ml De Red De Alcantarillado En Siete Viviendas En La Calle Sauce Fracc Campestre - 64021	64021	Zacatecas	Luis Moya	Luis Moya	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$36,751	\$36,751	\$36,751	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	7	100.00	0.00	Financiera: / Física: en proceso de planeación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877134	Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Ocho Postes Para Diez Viviendas En La Calle Santa Anita Fracc San Antonio En Luis Moya - 63627	63627	Zacatecas	Luis Moya	Luis Moya	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017		\$83,458	\$83,458	\$83,458	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	10	100.00	0.00	Financiera: / Física: en proceso de planeación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877135	Aportación Para La Ampliación De Cuatrocientos Ochenta Y Seis Ml De Red De Alcantarillado En Trece Viviendas En La Calle Santa Anita - 63862	63862	Zacatecas	Luis Moya	Luis Moya	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$85,362	\$85,362	\$85,362	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	13	100.00	0.00	Financiera: / Física: en proceso de planeación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877136	Aportación Para La Ampliación De Ciento cincuenta Y Dos Ml De Red De Agua Potable En Cinco Viviendas En La Calle Mezquite Fracc Campestre - 63808	63808	Zacatecas	Luis Moya	Luis Moya	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$16,369	\$16,369	\$16,369	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	5	100.00	0.00	Financiera: / Física: en proceso de planeación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877137	Aportación Para La Rehabilitación De Red De Alcantarillado En Varias Viviendas En Calle Esteban S Castorena De La Localidad De Esteban S Cas - 75354	75354	Zacatecas	Luis Moya	Esteban S. Castorena (Casas Coloradas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LUIS MOYA ZACATECAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$327,140	\$0	\$327,140	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	48	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. / Física: OBRA NO INICIADA FÍSICAMENTE. / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877138	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Francisco I Madero En La Localidad De El Coecillo Luis Moya Zac - 75566	75566	Zacatecas	Luis Moya	Coecillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LUIS MOYA ZACATECAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$979,256	\$367,221	\$979,256	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	67	100.00	0.00	Financiera: INICIANDO PROCESO DE LICITACIÓN. / Física: METROS CUADRADOS. / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877139	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Guillermo Prieto De La Localidad De Colonia Hidalgo Luis Moya Zac - 75531	75531	Zacatecas	Luis Moya	Colonia Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LUIS MOYA ZACATECAS	Urbanización	En Ejecución	2017		\$797,220	\$298,958	\$797,220	\$239,166	\$239,166	\$239,166	30.00	\$0	Otros	39	100.00	20.00	Financiera: / Física: OBRA CON 14 POSTES. / Registro: NINGUNA
ZAC17170200877140	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Libertad En La Localidad De Los Griegos Luis Moya Zac - 75597	75597	Zacatecas	Luis Moya	Los Griegos (Griegos)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LUIS MOYA ZACATECAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$1,212,317	\$454,619	\$1,212,317	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	58	100.00	0.00	Financiera: INICIANDO PROCESO DE LICITACIÓN. / Física: OBRA NO INICIADA. / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877141	Aportación Para La Ampliación De Red De Energía Eléctrica Con Postes Para Varias Viviendas En La Calle Benito Juárez De Moria De Molinos La - 75275	75275	Zacatecas	Luis Moya	Noria de Molinos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LUIS MOYA ZACATECAS	Urbanización	En Ejecución	2017		\$672,463	\$0	\$672,463	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	26	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. / Física: UNIDAD DE MEDIDA POSTE, OBRA NO INICIADA FÍSICAMENTE. / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877160	Aportación Para La Ampliación De Ciento Setenta Ml De Red De Alcantarillado En Seis Viviendas De La Calle Puebla De La Cabecera Municipal - 62326	62326	Zacatecas	Villa de Cos	Villa de Cos	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$51,000	\$51,000	\$51,000	\$51,000	\$51,000	\$51,000	100.00	\$0	Metros lineales	6	100.00	0.00	Financiera: Monto FISE. Obra convenida / Física: en proceso de licitación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL																												
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública										Segundo Trimestre 2017																		
Total: 2832																												
Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
ZAC17170200877161	Aportación Para La Ampliación De Cienientos Cuarenta Mi De Red De Alcantarillado En Seis Viviendas De La Calle Sinaloa De La Cabecera Municipal - 62899	62899	Zacatecas	Villa de Cos	Villa de Cos	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$61,500	\$61,500	\$61,500	\$61,500	\$61,500	\$61,500	100.00	\$0	Metros lineales	6	100.00	0.00	Financiera: Aportación FISE. Obra convenida / Física: en proceso de planeación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877167	Aportación Para La Ampliación De Treientos Setenta Mi De Red De Agua Potable En Doce Viviendas De La Calle Cuernavaca De La Localidad Bañón - 73281	73281	Zacatecas	Villa de Cos	González Ortega (Bañón)	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$45,250	\$45,250	\$45,250	\$45,250	\$45,250	\$45,250	100.00	\$0	Metros lineales	12	100.00	0.00	Financiera: Aportación FISE. Obra convenida / Física: en proceso de planeación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877170	Aportación Para La Ampliación De Treientos Treinta Mi De Red De Agua Potable En Doce Viviendas De La Calle Cuauhtemoc De Bañón - 62100	62100	Zacatecas	Villa de Cos	González Ortega (Bañón)	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$41,000	\$41,000	\$41,000	\$41,000	\$41,000	\$41,000	100.00	\$0	Metros lineales	12	100.00	0.00	Financiera: Aportación FISE. Obra convenida / Física: en proceso de planeación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877171	Aportación Para La Ampliación De Ciento Setenta Mi De Red De Alcantarillado En Ocho Viviendas De La Calle Lazaro Cardenas De Bañón - 61999	61999	Zacatecas	Villa de Cos	González Ortega (Bañón)	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$50,750	\$50,750	\$50,750	\$50,750	\$50,750	\$50,750	100.00	\$0	Metros lineales	9	100.00	0.00	Financiera: Aportación FISE. Obra convenida / Física: en proceso de planeación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877177	Aportación Para La Ampliación De Docientos Cuarenta Mi De Red De Agua Potable En Seis Viviendas De La Calle Niños Héroes Loc Chupaderos - 84742	84742	Zacatecas	Villa de Cos	Chupaderos	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$29,000	100.00	\$0	Metros lineales	6	100.00	0.00	Financiera: Aportación FISE. Obra convenida / Física: en proceso de planeación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877181	Aportación Para La Ampliación De Ciento Un Mi De Red De Agua Potable En Cuatro Viviendas De La Calle Naranjos Oriente Loc Chupaderos - 72523	72523	Zacatecas	Villa de Cos	Chupaderos	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$27,033	\$27,033	\$27,033	\$27,033	\$27,033	\$27,033	100.00	\$0	Metros lineales	4	100.00	0.00	Financiera: Aportación FISE. Obra convenida / Física: en proceso de planeación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877183	Aportación Para La Ampliación De Setenta Y Cinco Mi De Red De Agua Potable En Tres Viviendas De La Calle Naranjos De Chupaderos - 62503	62503	Zacatecas	Villa de Cos	Chupaderos	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$10,250	\$10,250	\$10,250	\$10,250	\$10,250	\$10,250	100.00	\$0	Metros lineales	3	100.00	0.00	Financiera: Aportación FISE. Obra convenida / Física: en proceso de planeación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877184	Aportación Para La Ampliación De Ciento Diecinueve Mi De Red De Agua Potable En Cinco Viviendas De La Calle Divisador De Chupaderos - 62391	62391	Zacatecas	Villa de Cos	Chupaderos	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$15,750	\$15,750	\$15,750	\$15,750	\$15,750	\$15,750	100.00	\$0	Metros lineales	5	100.00	0.00	Financiera: Aportación FISE. Obra convenida / Física: en proceso de planeación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877185	Aportación Para La Ampliación De Doscientos Treinta Y Cinco Mi De Red De Agua Potable En Quince Viviendas De La Calle Las Huertas Chupaderos - 62453	62453	Zacatecas	Villa de Cos	Chupaderos	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$32,250	\$32,250	\$32,250	\$32,250	\$32,250	\$32,250	100.00	\$0	Metros lineales	15	100.00	0.00	Financiera: Aportación FISE. Obra convenida / Física: en proceso de planeación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877188	Aportación Para La Ampliación De Treientos Sesenta Y Ocho Mi De Red De Agua Potable En Dieciocho Viviendas De La Calle Condesa Chaparrosa - 82395	82395	Zacatecas	Villa de Cos	Chaparrosa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$44,500	\$44,500	\$44,500	\$44,500	\$44,500	\$44,500	100.00	\$0	Metros lineales	18	100.00	0.00	Financiera: Aportación FISE. Obra convenida / Física: en proceso de planeación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877191	Aportación Para La Ampliación De Treientos Cuarenta Y Cinco Mi De Red De Agua Potable En Ocho Viviendas De La Calle Ropaña Loc Chaparrosa - 79550	79550	Zacatecas	Villa de Cos	Chaparrosa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$41,000	\$41,000	\$41,000	\$41,000	\$41,000	\$41,000	100.00	\$0	Metros lineales	8	100.00	0.00	Financiera: Aportación FISE. Obra convenida / Física: en proceso de planeación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877193	Aportación Para La Ampliación De Treientos Mi De Red De Alcantarillado En Ocho Viviendas De La Calle Ropaña De La Localidad De Chaparrosa - 79722	79722	Zacatecas	Villa de Cos	Chaparrosa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$85,000	100.00	\$0	Metros lineales	8	100.00	0.00	Financiera: Aportación FISE. Obra convenida / Física: en proceso de planeación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877195	Aportación Para La Ampliación De Treientos Sesenta Y Cinco Mi De Red De Agua Potable En Nueve Viviendas De La Calle Pipila En Chaparrosa - 62560	62560	Zacatecas	Villa de Cos	Chaparrosa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$49,000	\$49,000	\$49,000	\$49,000	\$49,000	\$49,000	100.00	\$0	Metros lineales	9	100.00	0.00	Financiera: Aportación FISE. Obra convenida / Física: en proceso de planeación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877196	Aportación Para La Ampliación De Ciento Sesenta Mi De Red De Alcantarillado En Ocho Viviendas De La Calle Santa Cruz Localidad De Chaparrosa - 62825	62825	Zacatecas	Villa de Cos	Chaparrosa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$51,500	\$51,500	\$51,500	\$51,500	\$51,500	\$51,500	100.00	\$0	Metros lineales	8	100.00	0.00	Financiera: Aportación FISE. Obra convenida / Física: en proceso de planeación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877197	Aportación Para La Ampliación De Ciento Treinta Mi De Red De Alcantarillado En Nueve Viviendas De La Calle Condesa Localidad Chaparrosa - 62721	62721	Zacatecas	Villa de Cos	Chaparrosa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$44,500	\$44,500	\$44,500	\$44,500	\$44,500	\$44,500	100.00	\$0	Metros lineales	9	100.00	0.00	Financiera: Aportación FISE. Obra convenida / Física: en proceso de planeación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877198	Aportación Para La Ampliación De Ciento Noventa Y Siete Mi De Red De Alcantarillado En Ocho Viviendas De La Calle Enrique Estrada - 62873	62873	Zacatecas	Villa de Cos	Chaparrosa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$55,500	\$55,500	\$55,500	\$55,500	\$55,500	\$55,500	100.00	\$0	Metros lineales	8	100.00	0.00	Financiera: Aportación FISE. Obra convenida / Física: en proceso de planeación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL																													
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública														Segundo Trimestre 2017															
Total: 2832																													
Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
ZAC17170200877211	Construcción Del Sistema De Alcantarillado De La Colonia Lázaro Cardenas Luis Moya Zac - 74464	74464	Zacatecas	Luis Moya	Colonia Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LUIS MOYA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017			\$1,973,323	\$493,331	\$1,973,323	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	68	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION. / Fisica: OBRA AUN NO INICIADA FISCALMENTE. / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877222	Construccion De Una Caseta De Operacion Y Subestacion Electrica - 60945	60945	Zacatecas	Ojocaliente	Sauceda de Mulas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OJOCALIENTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017			\$352,465	\$352,465	\$352,465	\$352,465	\$352,465	\$352,465	100.00	\$0	Otros	554	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877231	Aportación Para La Ampliación De Rede Eléctrica Con Dos Postes Para Tres Viviendas En La Calle Moctezuma Colonia Colosio - 60598	60598	Zacatecas	Villanueva	Villanueva	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017			\$47,283	\$47,283	\$47,283	\$47,283	\$47,283	\$47,283	100.00	\$0	Otros	3	100.00	0.00	Financiera: monto de FISE. obra convenida / Fisica: en proceso de planeación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877232	Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Cinco Postes Para Seis Viviendas De La Calle Hopalera Barrio De Santa Gertrudis - 60798	60798	Zacatecas	Villanueva	Villanueva	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017			\$64,035	\$64,035	\$64,035	\$64,035	\$64,035	\$64,035	100.00	\$0	Otros	6	100.00	0.00	Financiera: monto de FISE. obra convenida / Fisica: en proceso de planeación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877234	Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Seis Postes Para Seis Viviendas De La Calle Martires De La Colonia Jesús Perez Cuevas - 60680	60680	Zacatecas	Villanueva	Villanueva	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017			\$98,487	\$98,487	\$98,487	\$98,487	\$98,487	\$98,487	100.00	\$0	Otros	6	100.00	0.00	Financiera: monto de FISE. obra convenida / Fisica: en proceso de planeación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877235	Aportación Para La Ampliación De Sesenta Y Siete MI De Red De Agua Potable En Cuatro Viviendas De La Calle Río Del Barrio De Guadalupe - 58926	58926	Zacatecas	Villanueva	Villanueva	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017			\$10,842	\$10,842	\$10,842	\$10,842	\$10,842	\$10,842	100.00	\$0	Metros lineales	4	100.00	0.00	Financiera: monto de FISE. obra convenida / Fisica: en proceso de planeación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877236	Aportación Para La Ampliación De Ochenta MI De Red De Alcantarillado En Cuatro Viviendas De La Privada Rivas Barrio Santa Gertrudis - 59866	59866	Zacatecas	Villanueva	Villanueva	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017			\$22,268	\$22,268	\$22,268	\$22,268	\$22,268	\$22,268	100.00	\$0	Metros lineales	4	100.00	0.00	Financiera: monto de FISE. obra convenida / Fisica: en proceso de planeación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877237	Aportación Para La Ampliación De Ciento Diez MI De Red De Alcantarillado En Tres Viviendas De La Calle Las Cañas Colonia Lomas Verdes - 59678	59678	Zacatecas	Villanueva	Villanueva	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017			\$27,016	\$27,016	\$27,016	\$27,016	\$27,016	\$27,016	100.00	\$0	Metros lineales	3	100.00	0.00	Financiera: monto de FISE. obra convenida / Fisica: en proceso de planeación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877238	Aportación Para La Ampliación De Ciento Dieciocho MI De Red De Agua Potable En Tres Viviendas De La Calle Arroyo Del Tigre Colonia La Loma - 59635	59635	Zacatecas	Villanueva	Villanueva	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017			\$12,564	\$12,564	\$12,564	\$12,564	\$12,564	\$12,564	100.00	\$0	Metros lineales	3	100.00	0.00	Financiera: monto de FISE. obra convenida / Fisica: en proceso de planeación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877239	Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Cuatro Postes Para Cuatro Viviendas De La Calle Río Barrio De Guadalupe - 60198	60198	Zacatecas	Villanueva	Villanueva	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017			\$58,647	\$58,647	\$58,647	\$58,647	\$58,647	\$58,647	100.00	\$0	Otros	4	100.00	0.00	Financiera: monto de FISE. obra convenida / Fisica: en proceso de planeación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877241	Aportación Para La Ampliación De Ciento Cuarenta Y Tres MI De Red De Alcantarillado En Tres Viviendas De La Calle Dieciséis De Septiembre - 59740	59740	Zacatecas	Villanueva	Villanueva	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017			\$31,546	\$31,546	\$31,546	\$31,546	\$31,546	\$31,546	100.00	\$0	Metros lineales	3	100.00	0.00	Financiera: monto de FISE. obra convenida / Fisica: en proceso de planeación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877242	Aportación Para La Ampliación De Ciento Veinticinco MI De Red De Alcantarillado En Cinco Viviendas En La Calle Tamulipas - 60024	60024	Zacatecas	Villanueva	Villanueva	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017			\$30,662	\$30,662	\$30,662	\$30,662	\$30,662	\$30,662	100.00	\$0	Metros lineales	5	100.00	0.00	Financiera: monto de FISE. obra convenida / Fisica: en proceso de planeación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877262	Construcción De Ciento Noventa MI De Red De Alcantarillado En C Terracería Oriente En Hacienda Nueva - 15896	15896	Zacatecas	Morelos	Hacienda Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017			\$241,736	\$241,736	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	14	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA YA SE TERMINO PERO AUN NO SE HA PAGADO / Fisica: LA OBRA YA SE TERMINO PERO AUN NO SE HA PAGADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877263	Construccion De Treientos Un MI De Red De Alcantarillado En Calle Agustín De Iturbide - 15864	15864	Zacatecas	Morelos	Hacienda Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017			\$391,677	\$391,677	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	20	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA AUN NO ESTA FINIQUITADA AL 100 / Fisica: LA OBRA YA ESTA EJECUTADA PERO AUN NO ESTA PAGADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877264	Construccion De Quinientos Diez MI De Red De Alcantarillado En C Terracería Segunda Etapa - 15815	15815	Zacatecas	Morelos	Hacienda Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017			\$726,313	\$726,313	\$726,313	\$726,313	\$726,313	\$726,313	100.00	\$0	Metros lineales	24	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA YA SE TERMINO Y SE PAGO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877268	Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Once Postes Para Doce Viviendas De Las Calles Abolito Y Barrio De La Noria De Malpaso - 60741	60741	Zacatecas	Villanueva	Malpaso	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017			\$136,899	\$136,899	\$136,899	\$136,899	\$136,899	\$136,899	100.00	\$0	Otros	12	100.00	0.00	Financiera: monto de FISE. obra convenida / Fisica: en proceso de planeación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL																												
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública														Segundo Trimestre 2017														
Total: 2832																												
Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
ZAC17170200877269	Aportación Para La Ampliación De Cuatrocientos Setenta Y Tres M2 De Red De Alcantarillado En Diez Viviendas De La Calle Miguel Auza - 59794	59794	Zacatecas	Villanueva	Malpaso	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$155,262	\$155,262	\$155,262	\$155,262	\$155,262	\$155,262	100.00	\$0	Metros lineales	10	100.00	0.00	Financiera: monto de FISE. obra convenida / Fisica: en proceso de planeación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877270	Aportación Para La Ampliación De Seiscientos Veinticuatro M2 De Red De Agua Potable En Quince Viviendas De La Calle Pompeyo Pérez - 58966	58966	Zacatecas	Villanueva	Malpaso	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$91,213	\$91,213	\$91,213	\$91,213	\$91,213	\$91,213	100.00	\$0	Metros lineales	15	100.00	0.00	Financiera: monto de FISE. obra convenida / Fisica: en proceso de planeación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877271	Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Cinco Postes En Doce Viviendas De La Calle Vicente Guerrero Colonia De La Cruz - 60284	60284	Zacatecas	Villanueva	Malpaso	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017		\$73,365	\$73,365	\$73,365	\$73,365	\$73,365	\$73,365	100.00	\$0	Otros	12	100.00	0.00	Financiera: monto de FISE. obra convenida / Fisica: en proceso de planeación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877310	Construcción De La Línea De Conducción En La Calle Elias Valdes A Fraccionamiento Guadalupe Ojocaliente Zac - 75205	75205	Zacatecas	Ojocaliente	Ojocaliente	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OJOCALIENTE ZACATECAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$848,269	\$848,269	\$848,269	\$848,269	\$848,269	\$848,269	100.00	\$0	Metros lineales	8,000	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877318	Construcción De Línea De Conducción De Red De Agua Potable Calle Elias Valdes Tramo Escuela De Educ Especial Al Campus Uaz - 71645	71645	Zacatecas	Ojocaliente	Ojocaliente	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OJOCALIENTE ZACATECAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$586,646	\$586,646	\$586,646	\$586,646	\$586,646	\$586,646	100.00	\$0	Metros lineales	8,000	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
ZAC17170200877323	Instalacion De Postes Transformador Y Lamparas Led En Las Calles Jose Maria Lopez Sandoval Y Juan Pablo Segundo - 49212	49212	Zacatecas	Ojocaliente	Ojocaliente	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OJOCALIENTE ZACATECAS	Urbanización	En Ejecución	2017		\$732,033	\$732,033	\$732,033	\$732,033	\$732,033	\$732,033	100.00	\$0	Otros	500	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA ES POSTE. 30 POSTES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877324	Construcción De Aula Aislada Y Servicios Sanitarios Tipo Rural En La Comunidad De La Capilla - 51215	51215	Zacatecas	Ojocaliente	La Capilla (San Isidro de Moradillas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACATECAS	Educación	En Ejecución	2017		\$630,996	\$630,996	\$630,996	\$630,996	\$630,996	\$630,996	100.00	\$0	Otros	234	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA ES AULA Y SANITARIO. UN AULA Y UN SANITARIO 2 OBRAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877325	Construcción De Aula Aislada Y Servicios Sanitarios Tipo Rural En La Comunidad Del Cerrito De La Cruz - 51333	51333	Zacatecas	Ojocaliente	Cerrito de la Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OJOCALIENTE ZACATECAS	Educación	En Ejecución	2017		\$630,996	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	178	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA ES AULA Y SANITARIO. UN AULA Y UN SANITARIO. DOS OBRAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877327	Construcción De Aula Aislada Y Servicios Sanitarios Tipo Rural 74398 - 74398	74398	Zacatecas	Ojocaliente	Pastoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OJOCALIENTE ZACATECAS	Educación	En Ejecución	2017		\$630,996	\$630,996	\$630,996	\$630,996	\$630,996	\$630,996	100.00	\$0	Otros	142	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA ES AULA Y SANITARIO. UN AULA Y UN SANITARIO. DOS OBRAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877330	Construcción De Siete Chartos En Cabecera Municipal - 88740	88740	Zacatecas	Sombrerete	Sombrerete	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$328,153	\$328,153	\$328,153	\$328,153	\$328,153	\$328,153	100.00	\$0	Vivienda	28	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: 7 CUARTOS, OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877331	Construcción De Aula En Chris En Cabecera Municipal - 49369	49369	Zacatecas	Sombrerete	Sombrerete	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017		\$364,000	\$364,000	\$364,000	\$169,345	\$169,345	\$169,345	46.52	\$0	Metros Cuadrados	745	100.00	47.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877332	Construcción De Tres Sanitarios En El Astillero - 49291	49291	Zacatecas	Sombrerete	El Astillero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$122,762	\$122,762	\$122,762	\$122,762	\$122,762	\$122,762	100.00	\$0	Piezas	12	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CONSTRUCCION DE TRES BAÑOS ECOLÓGICOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877333	Construcción De Tres Sanitarios En Buenavista - 49257	49257	Zacatecas	Sombrerete	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$122,762	\$122,762	\$122,762	\$122,762	\$122,762	\$122,762	100.00	\$0	Piezas	7	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877334	Construcción De Un Sanitario En San Antonio Del Cerrito - 49322	49322	Zacatecas	Sombrerete	San Antonio del Cerrito (El Cerrito)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$40,921	\$40,921	\$40,921	\$40,921	\$40,921	\$40,921	100.00	\$0	Piezas	3	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: UN BAÑO, OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877335	Construcción De Cuarto En Colonia Cuauhtémoc - 51368	51368	Zacatecas	Sombrerete	Colonia Cuauhtémoc (Santa Catarina)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$47,000	\$47,000	\$47,000	\$38,668	\$38,668	\$38,668	82.27	\$0	Vivienda	4	100.00	82.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877336	Construcción De Dos Sanitarios En Col Cuauhtémoc - 51267	51267	Zacatecas	Sombrerete	Colonia Cuauhtémoc (Santa Catarina)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$81,260	\$81,260	\$81,260	\$81,260	\$81,260	\$81,260	100.00	\$0	Piezas	8	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL																												
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública													Segundo Trimestre 2017															
Total: 2832																												
Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
ZAC17170200877337	Construccion De Un Sanitario En Emiliano Zapata Juanes - 49223	49223	Zacatecas	Sombrerete	Emiliano Zapata (Juanes)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$40,469	\$40,469	\$40,469	\$40,469	\$40,469	\$40,469	100.00	\$0	Piezas	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 1 BAÑO ECOLÓGICO, OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877339	Construccion De Dos Sanitarios Con Biodegestor En Ignacio Zaragoza Estacion Frio - 49167	49167	Zacatecas	Sombrerete	Ignacio Zaragoza (Estacion Frio)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$80,939	\$80,939	\$80,939	\$80,939	\$80,939	\$80,939	100.00	\$0	Piezas	7	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877342	Construccion De Cuatro Cuartos Adicionales En Ricardo Flores Magon - 51374	51374	Zacatecas	Sombrerete	Ricardo Flores Magon (La Clénega)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$188,000	\$188,000	\$188,000	\$154,674	\$154,674	\$154,674	82.27	\$0	Vivienda	16	100.00	83.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877343	Construccion De Cuatro Sanitarios En Ricardo Flores Magon - 51300	51300	Zacatecas	Sombrerete	Ricardo Flores Magon (La Clénega)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$162,520	\$162,520	\$162,520	\$162,520	\$162,520	\$162,520	100.00	\$0	Piezas	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 4 cuartos. Obra terminada. - 4 Baños, Obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877344	Rehabilitacion De Doscientos Diecinueve Punto Cuarenta Y Cinco Metros Cuadrados De Techo Firme En Nueve Viviendas De La Loc De Los Cardos - 42116	42116	Zacatecas	Tlaltenango de Sánchez Román	Los Cardos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$378,111	\$378,111	\$378,111	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	45	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE PLANEACION / Física: OBRA EN PROCESO DE PLANEACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE PLANEACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877345	Construcción De Domo A Base De Estructura Metálica Y Cubierta De Lona En Hoc Primaria Vicente Guerrero Localidad De Cicacalco - 37982	37982	Zacatecas	Tlaltenango de Sánchez Román	Cicacalco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017		\$160,208	\$160,208	\$160,208	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	210	100.00	0.00	Financiera: APORTACION DEL 25% DEL FAIS CORRESPONDIENTE AL 25% DE APORTACION MUNICIPAL / Física: OBRA EN PROCESO DE PLANEACION / Registro: EL COSTO TOTAL DE ESTA OBRA ES 640,832 Y SE CONSIDERA LA APORTACION DE 160,208 DEL RECURSO FAIS CORRESPONDIENTE AL 25% DE APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1
ZAC17170200877346	Rehabilitación De Ciento Noventa Y Uno Punto Cincuenta Y Cuatro Metros Cuadrados De Techo Firme En Seis Viviendas De La Loc De Clénega De V - 42160	42160	Zacatecas	Tlaltenango de Sánchez Román	Clénega de los Fresnos (La Clénega)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$311,269	\$311,269	\$311,269	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	48	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE PLANEACION / Física: OBRA EN PROCESO DE PLANEACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE PLANEACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877347	Rehabilitación De Ciento Cincuenta Punto Noventa Y Cuatro Metros Cuadrados De Techo Firme En Seis Viviendas De La Loc De Los Ramos - 42884	42884	Zacatecas	Tlaltenango de Sánchez Román	Los Ramos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$178,536	\$178,536	\$178,536	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	26	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE PLANEACION / Física: OBRA EN PROCESO DE PLANEACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE PLANEACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877348	Rehabilitación De Doscientos Treinta Punto Cero Dos Metros Cuadrados De Techo Firme En Once Viviendas De La Loc De Saus Mocho - 42164	42164	Zacatecas	Tlaltenango de Sánchez Román	El Saus Mocho	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$398,335	\$398,335	\$398,335	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	52	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE PLANEACION / Física: OBRA EN PROCESO DE PLANEACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE PLANEACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200879104	Construccion De Domo En Cancha De Usos Multiples De La Escuela Franciscana Francisco Goytia, En La Localidad De Santa Rita, Gral Fco R. Murguia	-	Zacatecas	General Francisco R. Murguia	Santa Rita	Rural	Subsidios	8061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$1,100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: AUN NO HAY AVANCE EN ESTA OBRA / Registro: NO HAY AVANCE FISCO NI FINANCIERO EN ESTA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200879531	Construccion De Domo En Cancha De Usos Multiples En La Localidad De El Ancon, General Fco R. Murguia	-	Zacatecas	General Francisco R. Murguia	El Ancon	Rural	Subsidios	8061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$1,100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: AUN NO HAY AVANCE EN ESTA OBRA / Registro: AUN NO HAY AVANCE FISCO NI FINANCIERO EN ESTE TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200879563	Construccion De Domo En Cancha De Usos Multiples En La Localidad De San Buenaventura (Picachos), General Fco R. Murguia	-	Zacatecas	General Francisco R. Murguia	San Buenaventura (Picachos)	Rural	Subsidios	8061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$1,100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: SIN AVANCE DE OBRA EN ESTE TRIMESTRE / Registro: NO HAY AVANCE FISCO NI FINANCIERO EN ESTE TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200879619	Construccion De Puente Vado En La Localidad De El Carnero, Gral Fco R. Murguia	-	Zacatecas	General Francisco R. Murguia	El Carnerito (El Carnero)	Rural	Subsidios	8061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$773,608	\$773,608	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: NO HAY AVANCE DE OBRA / Registro: NO HAY AVANCE FISCO NI FINANCIERO EN ESTE TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200879643	Construccion De Puente Vado Entre Las Comunidades De Cleneguilla-El Carnero, General Fco R. Murguia	-	Zacatecas	General Francisco R. Murguia	Cleneguilla (Horia y Cleneguilla)	Rural	Subsidios	8061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$781,236	\$781,236	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: SIN AVANCE DE OBRA EN ESTE TRIMESTRE / Registro: NO HAY AVANCE FISCO NI FINANCIERO EN ESTE TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200880997	Reconstrucción De La Carretera Villanueva - Joaquín Amaro Mediante Carpeta Asfáltica Y Señalamiento En 5.4 Km	09020018	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$6,942,780	\$6,942,780	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	486	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200881039	Reconstrucción Del E.C. Las Acacias, San Luis Potosí - El Saladillo-La Candelaria, Mediante Carpeta Asfáltica Y Señalamiento En 1.5 Km	09020019	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,928,550	\$1,928,550	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	2,718	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL																												
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública														Segundo Trimestre 2017														
Total: 2832																												
Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
ZAC17170200881067	Reconstrucción Del Libramiento Oriente Jerez En Un Ancho De Calzada De 11.0 Metros, Mediante Carpeta Asfáltica Y Señalamiento En 4.8 Km	09020020	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$9,731,760	\$9,731,760	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	43,064	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200881096	Reconstrucción De La Carretera Jimenes Del Tolu - El Carrizo, Mediante Carpeta Asfáltica Y Señalamiento En 2.5 Km	09020021	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$3,214,250	\$3,214,250	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	173	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200881593	Construcción De Muro De Contención En La Localidad De Nieves	-	Zacatecas	General Francisco R. Murguía	Nieves	Urbano	Subsidios	8061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,426,568	\$1,426,568	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: AUN NO HAY AVANCE DE OBRA / Registro: NO HAY AVANCE FISICO NI FINANCIERO EN ESTE TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200881698	Ampliación De Red Eléctrica De 27 Postes En La Localidad De Atonilco	-	Zacatecas	General Francisco R. Murguía	Atotonilco	Rural	Subsidios	8061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,448,180	\$1,448,180	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: AUN NO HAY AVANE EN ESTA OBRA / Registro: AUN NO HAY AVANCE FISICO NI FINANCIERO EN ESTE TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200881743	Construcción A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Matamoros Y Callejon Del Salto En La Localidad De Nieves	-	Zacatecas	General Francisco R. Murguía	Nieves	Urbano	Subsidios	8061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,090,480	\$1,090,480	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: SIN AVANCE DE OBRA / Registro: SIN AVANCE FISICO NI FINANCIERO EN ESTE TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200881764	Reconstrucción De La Carretera Juan Aldama - Ojitos - Paradiillas, Mediante Carpeta Asfáltica Y Señalamiento En 2.0 Km	09020022	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$5,142,800	\$5,142,800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	1,490	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200881796	Reconstrucción Del E.C. Zacatecas-Torreón - La Honda, Mediante Carpeta Asfáltica Y Señalamiento En 2.7 Km	09020026	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$4,490,060	\$4,490,060	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	144	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200881832	Reconstrucción De La Carretera La Masita - Laguna Grande, Mediante Estabilización, Riego De Impregnación, Carpeta Asfáltica Y Señalamiento En 3.0 Km	09020027	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$6,527,400	\$6,527,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	960	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200881873	Reconstrucción De La Carretera Cantuna - Nicolás Bravo - Emiliano Zapata Mediante Carpeta Asfáltica Y Señalamiento En 5.2 Km	09020030	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$6,685,640	\$6,685,640	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	1,056	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200881899	Reconstrucción De La Carretera Colonia González Ortega - Colonia Hidalgo, Mediante Carpeta Asfáltica Y Señalamiento En 3.0 Km	09020031	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$3,857,100	\$3,857,100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	4,104	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200882046	Reconstrucción De La Carretera Colonia González Ortega - E.C. Fresnillo-Sombrerete, Mediante Carpeta Asfáltica Y Señalamiento En 6.5 Km	09020032	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$8,357,050	\$8,357,050	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	4,104	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200882085	Reconstrucción De La Carretera Tepetongo - Juanchorey, Mediante Estabilización, Riego E Impregnación, Carpeta Asfáltica Y Señalamiento En 4.45 Km	09020034	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$9,682,310	\$9,682,310	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	322	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200882099	Reconstrucción De La Carretera Jalpa - Tlaltanango, Mediante Carpeta Asfáltica Y Señalamiento En 3.3 Km	09020035	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$4,242,810	\$4,242,810	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	217	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200882120	Reconstrucción De La Carretera Valparaíso - Huejuquilla, Mediante Estabilización, Riego De Impregnación, Carpeta Asfáltica Y Señalamiento En 3.4 Km	09020036	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$7,397,720	\$7,397,720	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	100	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200882143	Reconstrucción De La Carretera E.C. Valparaíso - Huejuquilla - Pórrero De Gallegos, Mediante Estabilización, Riego De Impregnación, Carpeta Asfáltica Y Señalamiento En 2.0 Km	09020037	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$4,351,600	\$4,351,600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	341	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200882202	Reconstrucción De La Carretera E.C. Valparaíso - Huejuquilla - El Tejujón, Mediante Estabilización, Riego De Impregnación, Carpeta Asfáltica Y Señalamiento En 3.0 Km	09020038	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$6,527,400	\$6,527,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	157	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL																												
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública														Segundo Trimestre 2017														
Total: 2832																												
Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
ZAC17170200882243	Reconstrucción De La Carretera E.C. Morelos - Saltillo - Nueva Pastoria, Mediante Estabilización, Riego De Impregnación, Carpeta Asfáltica Y Señalamiento En 3.5 Km	09020039	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$7,615,300	\$7,615,300	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	549	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200882287	Reconstrucción De La Carretera Cañitas - Villa De Cos, Mediante Carpeta Asfáltica Y Señalamiento En 3,5 Km	09020041	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$6,428,500	\$6,428,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	5,759	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200882337	Reconstrucción De La Carretera Villa Garcia - Ignacio Zaragoza, Mediante Carpeta Asfáltica Y Señalamiento En 3.5 Km	09020042	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$4,499,950	\$4,499,950	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	300	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200882366	Reconstrucción De Laterales Del Boulevard Bicentenario En 14700 M2, Mediante Carpeta Asfáltica Y Señalamiento	09020044	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,907,660	\$2,907,660	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	124,623	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200882388	Reconstrucción De Laterales Del Boulevard De La Nación En 12475 M2, Mediante Carpeta Asfáltica Y Señalamiento	09020045	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,467,555	\$2,467,555	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	124,623	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200882501	Reconstrucción E.C. Loreto Aguascalientes - La Loma En 13020 M2 Mediante Carpeta Asfáltica Y Señalamiento	09020046	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,581,290	\$2,581,290	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	24,260	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200882521	Pavimentación De La Calle Principal De La Comunidad De La Cuadrilla En 3026 M2, Mediante Concreto Hidráulico	09020047	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,795,035	\$1,795,035	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	486	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200882774	Construccion De 2 Aulas Y Rehabilitacion De Azotea En Edificio De La Preparatoria Daz R. 9 En La Localidad De Nieves	-	Zacatecas	General Francisco R. Murguía	Nieves	Urbano	Subsidios	\$061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$1,077,248	\$1,077,248	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: NO HAY AVANCE EN ESTE TRIMESTRE / Registro: AUN NO HAY AVANCE FISICO NI FINANCIERO EN ESTE TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200883175	Cbtis No.1 Construcción De Tres Aulas	LO-932045994-E46-2017	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ZACATECANO DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2017	\$2,391,363	\$2,391,763	\$2,391,763	\$2,391,763	\$1,124,129	\$1,124,129	\$1,124,129	47.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	48.00	Financiera: / Física: / Registro: NO SE CUENTAN CON MAS FOTOGRAFIAS, SON TODAS LAS QUE NOS FACILITO EL SUPERVISOR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200883202	Construcción De 2 Aulas En El Cbtis 113 *32dct0392c	-	Zacatecas	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2017	\$2,086,765	\$1,919,034	\$1,919,034	\$1,919,034	\$575,710	\$575,710	\$575,710	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	33.00	Financiera: / Física: / Registro: NO SE CUENTAN CON MAS FOTOGRAFIAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200883220	Construcción De 2 Aulas Del Cbtis No. 147 *32dct0001z	-	Zacatecas	Jalpa	Jalpa	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,598,082	\$1,598,082	\$1,598,082	\$1,598,082	\$479,424	\$479,424	\$479,424	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	38.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200883267	Construcción De Cinco Aulas En El Cbtis No. 215 De Loreto *32dct0350z	LO-932045994-E49-2017	Zacatecas	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2017	\$4,253,276	\$4,253,276	\$4,253,276	\$4,253,276	\$1,275,983	\$1,275,983	\$1,275,983	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	37.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200883292	Construcción De Un Aula En El Cbtis No. 104 *32dct0348q	LO-932045994-E30-2017	Zacatecas	Sombrerete	Sombrerete	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2017	\$925,715	\$925,715	\$925,715	\$925,715	\$277,714	\$277,714	\$277,714	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200883478	Construcción De Dos Aulas Y Servicios Sanitarios En El Cbtis No. 23 *32dct0085x	LO-932045994-E51-2017	Zacatecas	Zacatecas	Zacatecas	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2017	\$2,829,398	\$2,829,398	\$2,829,398	\$2,829,398	\$848,819	\$848,819	\$848,819	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	34.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200883506	Construcción De Tres Aulas, Rehabilitación De Servicios Sanitarios, En Cbta No. 138 *32dct0004y	LO-932045994-E52-2017	Zacatecas	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2017	\$3,082,550	\$3,082,550	\$3,082,550	\$3,082,550	\$924,765	\$924,765	\$924,765	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	43.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200883531	Construcción De La 1ra Etapa De Unidad Académica Departamental Tipo II Y Obra Exterior, Del Instituto Tecnológico Regional De Zacatecas, *DI10001t	LO-932045994-E53-2017	Zacatecas	Zacatecas	Zacatecas	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2017	\$19,149,775	\$19,149,775	\$19,149,775	\$19,149,775	\$5,744,933	\$5,744,933	\$5,744,933	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL																												
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública															Segundo Trimestre 2017													
Total: 2832																												
Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
ZAC17170200883579	Construccion De Un Aula Y Servicios Sanitarios, En Telesac. Moctezuma, 32etv0752m	INZACE-FAM-013-2017	Zacatecas	Sain Alto	El Sauz	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2017	\$871,338	\$871,338	\$871,338	\$871,338	\$261,401	\$261,401	\$261,401	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200883644	Construccion De Un Aula Y Servicios Sanitarios, N Prim. Joaquin Amaro, 32opr1932F	-	Zacatecas	Guadalupe	Tacolache	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,243,903	\$1,243,903	\$1,243,903	\$1,243,903	\$373,171	\$373,171	\$373,171	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: NO SE CUENTAN CON MAS FOTOGRAFIAS SE PEDIRAN PARA POSTERIORMENTE SUBIR EL AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200883680	Construccion De 7 Aulas, Servicios Sanitarios Y Escuelas, En La Prim. J.Jesus Gonzalez Ortega, 32opr0053t	-	Zacatecas	Calera	Victor Rosales	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2017	\$3,360,218	\$3,360,218	\$3,360,218	\$3,360,218	\$1,008,065	\$1,008,065	\$1,008,065	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200883724	Rehabilitacion De Edificio Administrativo, En La Sc. Tec. Rafael Ramirez Castañeda, 32at0026t	INZACE-932045994-E2-Zacatecas A-2017	Zacatecas	Cañitas de Felipe Pescador	Cañitas de Felipe Pescador	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2017	\$590,595	\$590,595	\$590,595	\$590,595	\$177,178	\$177,178	\$177,178	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200883755	Construccion De Un Aula, En La Prim. Ignacio Zaragoza, 32opr0742v	INZACE-932045994-E2-Zacatecas B-2017	Zacatecas	General Francisco R. Murguía	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2017	\$386,262	\$386,262	\$386,262	\$386,262	\$115,878	\$115,878	\$115,878	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200883831	T.V. Sec. Niños Heroes,	INZACE-FAM-040-2017	Zacatecas	Guadalupe	Martinez Dominguez	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2017	\$428,953	\$428,953	\$428,953	\$428,953	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: NO SE HA EMPERZADO OBRA NI ASIGNANDO SUPERVISOR DADO ESTO NO SE PRESENTAN FOTOS DE INICIO DE OBRA - No se presenta contrato porque aun no se ha firmado y digitalizado. No presenta reporte fotográfico porque ha iniciado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200883862	T.V. Sec Gonzales Ortega Rehabilitacion De Servicios Sanitarios 32atv0236z	INZACE-FAM-039-2017	Zacatecas	Villanueva	Francisco Villa (El Caballero)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2017	\$420,119	\$420,119	\$420,119	\$420,119	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: No se ha presentado firmas de contrato. No se encuentra reporte fotográfico porque no ha iniciado la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200883872	Prim. Gonzalez Ortega Rehabilitacion General 32opr1549j	INZACE-FAM-029-2017	Zacatecas	Villanueva	Villanueva	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,049,159	\$1,049,159	\$1,049,159	\$1,049,159	\$314,748	\$314,748	\$314,748	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	54.00	Financiera: / Física: / Registro: EL SUPERVISOR NO HA PROPORCIONADO FOTOS DEL PROCESO DE LA OBRA DESDE A QUE ESTA RECIENT INICIA - Departamento de licitaciones no presenta el contrato escaneado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200883878	Construccion De Un Aula Didactica, En La Telsa Sec. Victor Rosales, 32atv0779t	INZACE-932045994-E2-Zacatecas C-2017	Zacatecas	Rio Grande	Boquilla de Arriba	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2017	\$351,604	\$351,604	\$351,604	\$351,604	\$105,481	\$105,481	\$105,481	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200883883	Construccion De Servicios Sanitarios Primaria Isidro Lopez Ortiz 32opr1494x	INZACE-FAM-037-2017	Zacatecas	Noria de Angeles	El Tepozán	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2017	\$437,825	\$437,825	\$437,825	\$437,825	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: No se ha presentado firmas del contrato. No se encuentra reporte fotográfico porque no ha iniciado la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200883902	'Primaria Francisco Garcia Salinas Construcion De Aula Y Servicios Sanitarios 32opr2416z	INZACE-FAM-036-2017	Zacatecas	Villa Garcia	Villa Garcia	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2017	\$820,740	\$820,740	\$820,740	\$820,740	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: No se ha presentado firmas del contrato. No se encuentra reporte fotográfico porque no ha iniciado la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200883924	32opr0310t 'Primaria Naciones Unidas Rehabilitacion General	INZACE-FAM-035-2017	Zacatecas	Tlaltenango de Sánchez Román	Villarreales (San Isidro)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2017	\$788,515	\$788,515	\$788,515	\$788,515	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: No se ha presentado firmas del contrato. No se encuentra reporte fotográfico porque no se ha iniciado la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200883935	32dm10012z 'C.A.M. 'Sigmund Freud Rehabilitacion De Servicios Sanitarios	INZACE-FAM-034-2017	Zacatecas	Tlaltenango de Sánchez Román	Tlaltenango de Sánchez Román	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2017	\$463,025	\$453,025	\$453,025	\$453,025	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: No se ha presentado firmas del contrato. No se encuentra reporte fotográfico porque no ha iniciado la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200883955	32opr1002u 'Primaria 'Constituyentes del 57 Construcción De Servicios Sanitarios	INZACE-FAM-033-2017	Zacatecas	Jaipa	El Caracol	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2017	\$595,253	\$595,253	\$595,253	\$595,253	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: No se ha presentado firmas del contrato. No se encuentra reporte fotográfico porque no ha iniciado la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200883974	32at0006v 'Sec. Tec. 'No. 6 Jose Vasconcelos Rehabilitacion De Servicios Sanitarios	INZACE-FAM-031-2017	Zacatecas	Calera	Victor Rosales	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2017	\$712,836	\$712,836	\$712,836	\$712,836	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: No se ha presentado firma de contrato. No se encuentra reporte fotográfico porque no ha iniciado la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200884022	Construccion De Dos Aulas	INZACE-932045994-E3-Zacatecas A-2017	Zacatecas	Cuauhtémoc	Rancho Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2017	\$636,827	\$636,827	\$636,827	\$636,827	\$191,048	\$191,048	\$191,048	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: EL SUPERVISOR NO HA PROPORCIONADO FOTOS DEL PROCESO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL																													
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública														Segundo Trimestre 2017															
Total: 2832																													
Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
ZAC17170200884058	Construccion De Un Aula, En El J.N Fernando Calderon, 32djd0186u	INZACE-932045994-E3-Zacatecas B-2017		General Panfilio Natera	El Tule	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2017	\$954,616	\$954,616	\$954,616	\$954,616	\$286,385	\$286,385	\$286,385	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro: El supervisor no ha proporcionado fotos del PROCESO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170200884073	Construccion De Cuatro Alulas En La Prim. Lazaro Cardenas, 32dpr2527e	-	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ZACATECANOPARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,887,218	\$1,887,218	\$1,887,218	\$1,887,218	\$566,165	\$566,165	\$566,165	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170200884503	Rehabilitacion General En La Prim. Amado Nervo, 32epr0070b	INZACE-932045994-E6-Zacatecas A-2017		Miguel Auza	Miguel Auza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2017	\$647,570	\$647,570	\$647,570	\$647,570	\$194,271	\$194,271	\$194,271	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170200884513	Rehabilitacion General De La Prim. Espana, 32epr0153s	INZACE-932045994-E6-Zacatecas B-2017		Miguel Auza	Miguel Auza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2017	\$361,808	\$361,808	\$361,808	\$361,808	\$108,542	\$108,542	\$108,542	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170200884527	Rehabilitacion General En La T.V Sec. Felipe Berriozabal, 32etv0783f	INZACE-932045994-E7-Zacatecas A-2017		Villa de Cos	Pozo Hondo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2017	\$548,458	\$548,458	\$548,458	\$548,458	\$164,537	\$164,537	\$164,537	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: El supervisor no ha proporcionado fotos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170200884557	Rehabilitacion General En La T.V Sec. Rancisco Urdinola	-	Zacatecas	Mazapil	Bonanza	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2017	\$450,184	\$450,184	\$450,184	\$450,184	\$135,055	\$135,055	\$135,055	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170200885077	Construccion De Servicios Sanitarios, En La Prim. Independencia, 32dpr1403	INZACE-932045994-E8-Zacatecas A-2017		Loreto	El Lobo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2017	\$559,174	\$559,174	\$559,174	\$559,174	\$167,752	\$167,752	\$167,752	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170200885099	Construccion De Un Aula, En El J.N Miguel Hidalgo, 32djd0988t	INZACE-932045994-E8-Zacatecas B-2017		Loreto	San Blas	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2017	\$344,932	\$344,932	\$344,932	\$344,932	\$103,480	\$103,480	\$103,480	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	55.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170200885121	Rehabilitacion De 3 Aulas, En La Prim. Francisco Garcia Salinas, 32dpr1708g	INZACE-932045994-E8-Zacatecas C-2017		Pinos	Pinos	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2017	\$551,476	\$551,476	\$551,476	\$551,476	\$165,443	\$165,443	\$165,443	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: EL SUPERVISOR NO A PROPORCIONADO FOTOS DEL PROCESO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170200885181	Construccion De Un Aula, En El J.N Quintiliano	INZACE-932045994-E8-Zacatecas D-2017		Pinos	La Pendencia	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2017	\$344,167	\$344,167	\$344,167	\$344,167	\$103,250	\$103,250	\$103,250	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170200885674	Rehabilitacion General	INZACE-932045994-E9-Zacatecas A-2017		Jaipa	Chalchisco de Abajo (San Rafael)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2017	\$287,434	\$287,434	\$287,434	\$287,434	\$86,230	\$86,230	\$86,230	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170200885705	Rehabilitacion General, En La Prim. Ignacio Manuel Altamirano, 32dpr0748b	INZACE-932045994-E9-Zacatecas B-2017		Tepechitlán	Tepechitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2017	\$315,461	\$315,461	\$315,461	\$315,461	\$94,638	\$94,638	\$94,638	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170200885719	Construccion De Un Aula Didactico, En La T.V Rosaura Zapata, 32ejn0504p	-	Zacatecas	Tlaltenango de Sánchez Román	Tlaltenango de Sánchez Román	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2017	\$423,988	\$423,988	\$423,988	\$423,988	\$127,196	\$127,196	\$127,196	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170200885764	Construccion De Un Aula En La Prim. Jose Isabel Robles, 32dpr2326f	-	Zacatecas	Jaipa	Colonia Unión Obrera	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2017	\$479,207	\$479,207	\$479,207	\$479,207	\$143,762	\$143,762	\$143,762	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170200885785	Construccion De Un Aula Didactico, En La T.V Sec. Pedro Coronel, 32etv0937s	INZACE-932045994-E10-A-2017		Zacatecas	Pánuco	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2017	\$323,231	\$323,231	\$323,231	\$323,231	\$96,969	\$96,969	\$96,969	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170200885820	Construccion De Servicios Sanitarios En J.N Jose Rosas Moreno, 32djd0364e	INZACE-932045994-E10-B-2017		Zacatecas	Valparaíso	Santa Lucía de la Sierra	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2017	\$477,522	\$477,522	\$477,522	\$477,522	\$143,257	\$143,257	\$143,257	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: El supervisor no ha presentado reporte fotográfico de la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública														Segundo Trimestre												2017			
Total: 2832																													
Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
ZAC17170200885868	Rehabilitación De 2 Aulas En La Prim. Isidoro Cardenas, 32dpr1787x	INZACE-932045994-E10-C-2017	Zacatecas	Valparaíso	Francisco I. Madero (Pajaritos)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ZACATECANOPARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2017	\$435,065	\$435,065	\$435,065	\$435,065	\$130,520	\$130,520	\$130,520	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: El supervisor no ha presentado reporte fotográfico de la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170200885885	32etv0351r 'T.V. Sec. Francisco I. Madero Construcción De Un Aula	INZACE-FAM-030-2017	Zacatecas	Villa Hidalgo	La Ballena	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2017	\$348,641	\$348,641	\$348,641	\$348,641	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: No se ha presentado firmas de contrato. No se encuentra reporte fotográfico porque no ha iniciado la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170200885893	'32dpr1944x 'Primaria 'Martin Triana Construcción De Un Aula	INZACE-FAM-028-2017	Zacatecas	Miguel Auza	Miguel Auza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2017	\$359,330	\$359,330	\$359,330	\$359,330	\$168,885	\$168,885	\$168,885	47.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170200885909	'32dpr1302x 'Primaria 'Rafael Escarcega Medina Rehabilitación	INZACE-FAM-027-2017	Zacatecas	Mazapil	Estación Camacho	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2017	\$521,073	\$521,073	\$521,073	\$521,073	\$156,322	\$156,322	\$156,322	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	76.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170200885916	'32etv0932x 'T.V. Sec. 'Jesus Gonzalez Ortega Construcción De Sanitarios Y Rehabilitación	INZACE-FAM-022-2017	Zacatecas	Mazapil	Concepción de la Norma	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2017	\$898,900	\$898,900	\$898,900	\$898,900	\$269,670	\$269,670	\$269,670	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	27.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170200886078	32dpr2430t Prim 'Miguel Hidalgo Rehabilitación	INZACE-FAM-026-2017	Zacatecas	Juan Aldama	Juan Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2017	\$516,527	\$516,527	\$516,527	\$516,527	\$154,958	\$154,958	\$154,958	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170200886089	32dpr1565x J.N. Tenemastle Rehabilitación	INZACE-FAM-025-2017	Zacatecas	Juan Aldama	Espiritu Santo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2017	\$441,106	\$441,106	\$441,106	\$441,106	\$180,853	\$180,853	\$180,853	41.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170200886101	32dpr0584x J.N. Jesus Reyes Heróles Construcción De Un Aula	INZACE-FAM-024-2017	Zacatecas	Luis Moya	Luis Moya	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2017	\$383,346	\$383,346	\$383,346	\$383,346	\$115,004	\$115,004	\$115,004	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170200886111	32ejr0436i J.N. Yoaltzilitl Rehabilitación General	INZACE-FAM-023-2017	Zacatecas	Luis Moya	Luis Moya	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2017	\$259,802	\$259,802	\$259,802	\$259,802	\$77,941	\$77,941	\$77,941	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170200886133	32dpr1028b Primaria Patria Construcción De Servicios Sanitarios	INZACE-FAM-023-2017	Zacatecas	Huanusco	Rancho Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2017	\$684,208	\$684,208	\$684,208	\$684,208	\$205,262	\$205,262	\$205,262	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EL SUPERVISOR NO HA PROPORCIONADO FOTOS DEL PROCESO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170200886193	32dpr1151b Primaria Benito Juárez Rehabilitación General	INZACE-FAM-021-2017	Zacatecas	Tabasco	Cosalima (San José de Cosalima)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2017	\$558,895	\$558,895	\$558,895	\$558,895	\$167,669	\$167,669	\$167,669	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	55.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170200886541	32etv0174d T.V. Sec. Ricardo Flores Magon Construcción De Un Aula	INZACE-FAM-020-2017	Zacatecas	Pinos	La Pendencia	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2017	\$378,568	\$378,568	\$378,568	\$378,568	\$113,570	\$113,570	\$113,570	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170200886564	32dpr1249m Primaria Miguel Hidalgo Construcción De Dos Aulas	INZACE-019-2017	Zacatecas	Morelos	Hacienda Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2017	\$864,707	\$864,707	\$864,707	\$864,707	\$259,412	\$259,412	\$259,412	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	29.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170200886581	32ejr0270r J.N. Francisco Garcia Salinas Construcción De Un Aula Y Servicios Sanitarios	INZACE-FAM-018-2017	Zacatecas	Ojocaliente	Cerrito de la Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2017	\$924,478	\$924,478	\$924,478	\$924,478	\$277,343	\$277,343	\$277,343	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	29.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170200888012	32etv0158m T.V. Sec. Rafael Ramirez Construcción De Dos Aulas	INZACE-932045994-E17-A-2017	Zacatecas	Pánuco	Laguna Seca	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2017	\$756,771	\$756,771	\$756,771	\$756,771	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170200888065	32dpr0236i J.N. Rafael Perez Gallardo Construcción De Un Aula	INZACE-932045994-E16-C-2017	Zacatecas	Villa de Cos	Chaparrosa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2017	\$393,676	\$393,676	\$393,676	\$393,676	\$393,676	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL																												
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública														Segundo Trimestre 2017														
Total: 2832																												
Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
ZAC17170200888069	32etv0178z T.V. Sec. 27 De Septiembre De 1921 Rehabilitacion General	INZACE-932045994-E16-C-2017	Zacatecas	Villa de Cos	Cañas	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2017	\$548,144	\$548,144	\$548,144	\$548,144	\$164,443	\$164,443	\$164,443	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	28.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200888078	32dj0179z J.H. Manuel Acuña Rehabilitacion General	INZACE-932045994-E16-A-2017	Zacatecas	Villa de Cos	Chupaderos	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2017	\$247,722	\$264,898	\$264,898	\$264,898	\$79,469	\$79,469	\$79,469	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200888107	Construccion De Plaza Tierra Adentro, Guadalupe,Zac.	2.1	Zacatecas	Guadalupe	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Guadalupe,Zac.	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$5,000,000	\$2,472,500	\$4,498,993	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	124,613	0.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170200888876	32dpr0900g 'Primaria 'Ramon Lopez Velarde Rehabilitacion General	INZACE-932045994-E15-B-2017	Zacatecas	Sombrerete	Charco Blanco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2017	\$4,360,655	\$430,655	\$430,655	\$430,655	\$129,197	\$129,197	\$129,197	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200888882	32det0003y 'Sec. Tec. '#3 Rehabilitacion General	INZACE-932045994-E15-A-2017	Zacatecas	Sombrerete	Sombrerete	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2017	\$809,530	\$809,530	\$809,530	\$809,530	\$242,859	\$242,859	\$242,859	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200888899	32dpr1916a 'Primaria 'Miguel Hidaigo Rehabilitacion General	INZACE-932045994-E12-C-2017	Zacatecas	Rio Grande	Las Esperanzas (El Ranchito)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2017	\$815,745	\$814,745	\$814,745	\$814,745	\$244,424	\$244,424	\$244,424	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES NO PRESENTA EL CONTRATO SECAUNADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200888905	32etv0098o 'T.V. Sec. 'Panfilo Ramos Rehabilitacion De Servicios Sanitarios	INZACE-932045994-E12-B-2017	Zacatecas	General Francisco R. Murguía	Las Norias (Norias)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2017	\$461,720	\$461,720	\$461,720	\$461,720	\$138,516	\$138,516	\$138,516	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200888913	32etv0455e 'T.V. Sec. 'Matias Ramos Rehabilitacion De Servicios Sanitarios	INZACE-932045994-E12BA-2017	Zacatecas	General Francisco R. Murguía	Matias Ramos (El Tänger)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2017	\$310,367	\$310,367	\$310,367	\$310,367	\$93,110	\$93,110	\$93,110	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200888975	Construcción De Re De Agua Potable En La Comunidad De Pueblo Viejo	701002	Zacatecas	Juchipila	Pueblo Viejo	Rural	Subsidios	8061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE JUCHIPILA ZACATECAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,100,800	\$1,100,800	\$1,100,800	\$1,100,800	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	168	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200889006	Pago Estimación Volumen Expediente De 47 Unidades Básicas De Vivienda Y La Construcción De 2 Unidades Mas	504001	Zacatecas	Calera	Victor Rosales	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FONTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$214,600	\$214,600	\$214,600	\$214,600	\$214,600	\$214,600	\$214,600	100.00	\$0	Lote	221	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% Y EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200889016	Construcción De Domo En Plaza Civica Del Jardín De Niños Prof. Jose Santos Flores De El Remolino	701004	Zacatecas	Juchipila	El Remolino	Rural	Subsidios	8061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS	Educación	En Ejecución	2017	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	48	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200889035	Construcción De Piso Firme De Concreto Hidraulico En Casa Del Peregrino De La Mezquitera Sur	701007	Zacatecas	Juchipila	Mezquitera Sur	Rural	Subsidios	8061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE JUCHIPILA POR ASIGNACIÓN DIRECTA	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$71,471	\$71,471	\$71,471	\$71,471	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	71	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200889060	Rehabilitación De Concreto Hidraulico En Calle Jesus Quetzada Entre Calle 5 De Mayo Y Av. Del Maestro	701008	Zacatecas	Juchipila	Cobertura municipal		Subsidios	8061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE JUCHIPILA POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,460,000	\$1,460,000	\$1,460,000	\$1,460,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170200889075	Construcción De Templo En La Colonia Popular Del Sol (Ira Etapa)	701009	Zacatecas	Juchipila	Colonia Popular del Sol	Rural	Subsidios	8061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	285	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200889084	Construcción De Domo En Plaza Civica En La Escuela Primaria Bonifacio Falcon	701010	Zacatecas	Juchipila	Bonifacio Falcon (San Sebastián)	Rural	Subsidios	8061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE JUCHIPILA ZACATECAS POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES	Educación	En Ejecución	2017	\$763,500	\$763,500	\$763,500	\$763,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	291	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200889100	Construcción De Domo En Plaza Civica En El C.B.T.A. 286 Victor Rosales	701011	Zacatecas	Juchipila	Las Acacias	Rural	Subsidios	8061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE JUCHIPILA ZACATECAS POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES	Educación	En Ejecución	2017	\$754,700	\$754,700	\$754,700	\$754,700	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	350	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL																												
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública													Segundo Trimestre 2017															
Total: 2832																												
Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
ZAC17170200889123	Construcción De Domo En El Centro De Atención Múltiple Xochipilli	701012	Zacatecas	Juchipila	Bonifacio Falcón (San Sebastián)	Rural	Subsidios	8061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE JUCHIPILA ZACATECAS POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES	Educación	En Ejecución	2017	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	49	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200889135	Rehabilitación De Centro Comunitario En La Colonia Enrique Estrada	701013	Zacatecas	Juchipila	Cobertura municipal		Subsidios	8061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE JUCHIPILA EN ADJUDICACIÓN DIRECTA	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$755,000	\$755,000	\$755,000	\$755,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	865	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200889148	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Guayabera	701014	Zacatecas	Juchipila	El Remolino	Rural	Subsidios	8061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE JUCHIPILA POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES	Urbanización	En Ejecución	2017	\$677,300	\$677,300	\$677,300	\$677,300	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	855	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200889413	Estudios E Ingeniería Básica Del Acueducto Fresa Milpillas Para El Corredor Fresnillo - Zacatecas -Guadalupe	14010016	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$39,486,245	\$19,743,122	\$19,743,122	\$19,743,122	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	418,881	0.00	0.00	Financiera: OBRA INICIADA SIN ANTICIPO / Física: OBRA INICIADA SIN ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200889482	Estudio Y Coordinación: Geológico-Geotécnico De La Fresa, De Bancos De Materiales, Diseño De Mezclas Para Concreto E Informe Del Estudios De Bancos	14010045	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,256,619	\$1,628,310	\$1,628,310	\$1,628,310	\$488,493	\$488,493	\$488,493	30.00	\$0	Estudio de preinversión	418,881	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200889526	Pruebas Geotécnicas En Sondos	14010046	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,165,805	\$1,582,902	\$1,582,902	\$1,582,902	\$474,871	\$474,871	\$474,871	30.00	\$0	Estudio de preinversión	418,881	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200889564	Estudio Geológico-Geotécnico De La Fresa Y Estudio De Banco De Materiales	14010044	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,328,342	\$1,664,171	\$1,664,171	\$1,664,171	\$499,251	\$499,251	\$499,251	30.00	\$0	Estudio de preinversión	418,881	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200890061	Apartado De Agua Limpia	AGUA LIMPIA 2017	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,028,928	\$1,028,928	\$1,028,928	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	667,465	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE LICITACIÓN / Física: EN PROCESO DE LICITACIÓN / Registro: EN PROCESO DE LICITACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ZAC17170200890512	Carrera Docente	-	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U040 Carrera Docente en UPES		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS FRANCISCO GARCIA SALINAS	Educación	En Ejecución	2017	\$9,586,181	\$9,586,181	\$9,586,181	\$9,586,181	\$9,586,181	\$9,586,181	\$9,586,181	100.00	\$0	Otros	35,000	0.00	100.00	Financiera: INFORMACIÓN PRELIMINAR SEGUNDO TRIMESTRE / Física: INFORMACION PRELIMINAR SEGUNDO TRIMESTRE / Registro: INFORMACION AL SEGUNDO TRIMESTRE
ZAC17170200892269	Pago De Adeudos Con El Seguro Social Imsa Del Municipio De Jerez	-	Zacatecas	Jerez	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JEREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: RECURSO EJERCIDO / Registro: RECURSO EJERCIDO EN SU TOTALIDAD. PROCESO A TERMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200892628	Pavimentación De Calles En Municipios	09020010	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SINFRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$9,960,000	\$9,960,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200895148	Remodelación De Domicilios En La Casa De Justicia Para El Destacamento De La Policía Federal Que Conduyera A La Seguridad En El Municipio De Fresnillo	1709010005	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 PAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200895157	Construccion De Domo En Escuela Primaria 16 De Septiembre En Laguna Seca De Fresnillo, Zac. Para El Mejoramiento Y Optimo Aprovechamiento De Las Instalaciones De La Institucion	1709010028	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200895163	Construcción De Domo En Escuela Telesecundaria Josefa Ortiz De Domínguez En Lázaro Cardenas De Fresnillo, Zac. Para El Mejoramiento Y Optimo Aprovechamiento De Las Instalaciones De La Institucion	1709010029	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200895164	Construcción De Domo En Escuela Primaria Juan Valdivia De Fresnillo, Zac. Para El Mejoramiento Y Optimo Aprovechamiento De Las Instalaciones De La Institucion	1709010030	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200895165	Construccion De Domo En Escuela Telesecundaria Bellasrao Dominguez En Cieneguillas De Guadalupe, Zac. Para El Mejoramiento Y Optimo Aprovechamiento De Las Instalaciones De La Institucion	1709010031	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Educación	En Ejecución	2017	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública	Segundo Trimestre	2017
---	-------------------	------

Total: 2832

Información General del Proyecto																				Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado				
ZAC17170200895166	Construccion De Domo En Escuela Primaria Narciso Mendoza 30por107g De La Comunidad De La Luz, Guadalupe, Zac. Para El Mejoramiento Y Optimo Aprovechamiento De Las Instalaciones De La Institucion	1709010033	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
ZAC17170200895171	Construccion De Domo En Escuela Primaria Manuel Avila Camacho En Cieneguitas (El Rípico) De Guadalupe, Zac. Para El Mejoramiento Y Optimo Aprovechamiento De Las Instalaciones De La Institucion	1709010032	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Educación	En Ejecución	2017	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
ZAC17170200895174	Construccion De Domo En Jardín De Niños Benemerito De Las Americas, Guadalupe, Zac. Para El Mejoramiento Y Optimo Aprovechamiento De Las Instalaciones De La Institucion	1709010034	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
ZAC17170200895176	Construccion De Domo En Jardín De Ma. Guadalupe Baucedo Oliva De Guadalupe, Zac. Para El Mejoramiento Y Optimo Aprovechamiento De Las Instalaciones De La Institucion	1709010035	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Educación	En Ejecución	2017	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
ZAC17170200895178	Construccion De Estacionamiento Publico En Mercado De Abastos Para Contribuir A Agilizar La Movilidad En Las Vialidades Urbanas	1709010007	Zacatecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			