

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO,ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES



PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III RAMO 33
SUB-PROGRAMA: 402 DRENAJE Y LETRINAS
MES QUE INFORMA: AGOSTO 2017

FECHA 21/09/17

HOJA_4 DE _20_

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FISICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO								
17OFIII10013		CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMER ETAPA DE LA RED DE DRENAJE	LUIS DONALDO COLOSIO ANTES EL TERREADERO			\$ 1,122,000.00	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	X		
17OFIII10014		CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE EUSEBIO GUERRERO	COLONIA LAS HACIENDAS		382 ML	\$ 5,612,377.89	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	X		
17OFIII10015		AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLES 30 DE JULIO ENTRE CALLE EXPROPIACION Y CALLE ELENA ZAPATA ALFARO, ELENA ZAPATA ENTRE 30 DE JULIO Y EJERCITO LIBERADO NOGALES ENTRE 30 DE JULIO Y EJERCITO LIBERADOR	COL. BELLAVISTA		575 ML	\$ 488,101.10	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	X		
17OFIII10016		CONSTRUCCIÓN DE RED DRENAJE.	COMUNIDAD ESPIRTU SANTO		1008 ML	\$ 586,065.83	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	X		
17OFIII10017		REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE INDEPENDENCIA Y GRANADITAS	COL. MIGUEL HIDALGO	23° 10' 35.00 N 102° 54' 6.72" O	240 ML	\$ 456,492.93	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	X		
TOTAL HOJA 1						\$ 8,265,037.75	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -								

LIC. JOSÉ HARO DE LA TORRE
PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. AMELIA DEL ROCÍO CARRILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

C. IVÁN DE JESÚS LUNA AMARO
TESORERO MUNICIPAL

ING. PATRICIA QUINTANAR MACIEL
PROGRAMAS E INFORMES

LIC. CESAR BONILLA BADILLO
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO,ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:

FONDO III RAMO 33

SUB-PROGRAMA:

402 DRENAJE Y LETRINAS

MES QUE INFORMA:

AGOSTO 2017

FECHA

21/09/17

HOJA_5_DE__20__

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		EJECUCIÓN	
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
17OFIII10018		REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE PINOS ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE EUCALIPTO Y CALLE EUCALIPTO ENTRE PINOS Y MORAS	COL. ARBOLEDAS		244.50 ML	\$ 493,208.23	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	X
17OFIII10019		AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN AVE. OJUELOS, CALLE GLORIETA, EMILIANO ZAPATA, NARCIZO MENDOZA	COMUNIDAD OJUELOS	23° 4´36.21" N 102° 43´0.89" O	608 ML	\$ 435,296.10	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	X
17OFIII10020		REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE VICENTE GUERRERO	COMUNIDAD COL. MIGUEL HIDALGO		749 ML	\$ 1,017,379.79	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	X
17OFIII10021		AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLES NIÑOS HEROES, LAZARO CARDENAS Y CALLE ORIENTAL	COMUNIDAD SANTIAGUILLO	23° 8´46,35" N 102° 39´7,18" O	600 ML	\$ 498,629.14	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	X
TOTAL HOJA 2						\$ 2,444,513.26	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -						

LIC. JOSÉ HARO DE LA TORRE
PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. AMELIA DEL ROCÍO CARRILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

C. IVÁN DE JESÚS LUNA AMARO
TESORERO MUNICIPAL

ING. PATRICIA QUINTANAR MACIEL
PROGRAMAS E INFORMES

LIC. CESAR BONILLA BADILLO
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO,ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017
 SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III RAMO 33
 SUB-PROGRAMA: 402 DRENAJE Y LETRINAS
 MES QUE INFORMA: JULIO 2017

FECHA 21/09/17
 HOJA_6_DE_20__

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE %		AVANCE FISICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO								
17OFIII10022		REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE HACIENDA DE CORRALEJO ENTRE CALLE COLEGIO SAN NICOLAS Y CALLE 30 DE JULIO Y CALLE SAN VICENTE ENTRE CALLE 174 Y FIN DE CALLE 1743 ENTRE CALLE COLEGIO SAN NICOLAS Y CALLE 30 DE JULIO	COL. LA JOYA	23° 10'43.57" N 102° 53'34.51" O	416 ML	\$ 640,928.10	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	X		
17OFIII10023		CONSTRUCCIÓN DE PRIEMERA ETAPA DE RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD	COMUNIDAD PRESA DEL MEZQUITE		1240 ML	\$ 1,498,063.09	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	X		
17OFIII10024		AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE TERCERA ETAPA EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD	COMUNIDAD LA SALADA		1100 ML	\$ 1,499,140.30	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	X		
17OFIII10025		AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES 2DA. ETAPA.	COMUNIDAD BENITO JUAREZ (LA MASECA)		1300 ML	\$ 1,194,320.87	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	X		
17OFIII10026		AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES.	COMUNIDAD DE REDENCION.		3697.8 ML	\$ 1,928,191.90	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	X		
17OFIII10027		AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES.	COMUNIDAD ESTACION GUTIERREZ.		3716.4 ML	\$ 1,784,519.73	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	X		
17OFIII10028		REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE AVE. FERROCARRIL Y COLECTOR.	COMUNIDAD ESTACION SAN JOSE.		683.5 ML	\$ 699,419.61	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	X		
TOTAL HOJA 3						\$ 9,244,583.60	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -								
TOTAL						\$ 19,954,134.61	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -								

LIC. JOSÉ HARO DE LA TORRE
 PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. AMELIA DEL ROCÍO CARRILLO FLORES
 SINDICO MUNICIPAL

C. IVÁN DE JESÚS LUNA AMARO
 TESORERO MUNICIPAL

ING. PATRICIA QUINTANAR MACIEL
 PROGRAMAS E INFORMES

LIC. CESAR BONILLA BADILLO
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL