

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO,ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES



PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III RAMO 33
SUB-PROGRAMA: 401 AGUA POTABLE, 402 DRENAJE Y LETRINAS, 403 ALCANTARILLADO Y 404 URBANIZACIÓN MUNICIPAL
MES QUE INFORMA: MARZO 2017

FECHA 21/08/17
HOJA_11 DE _20__

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FISICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO								
17OFIII10038	404006	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO, REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE EN CALLE MARFIL ENTRE CALLE PLATA Y CALLE ORO. COLONIA LOMAS DE LA FORTUNA	23° 10´ 6.84" N 102° 53´13.49" O	23° 10´ 6.84" N 102° 53´13.49" O	1559.52 M2	\$ 916,240.86	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	X		
17OFIII10039		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO, REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE ESTAÑO ENTRE BRONCE Y BOULEVARD, COLONIA LOMAS DE LA FORTUNA			165 ML 165 ML 1410.88 M2	\$ 486,110.24	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	X		
17OFIII10040	404005	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y TOMAS DOMICILIARIA EN CALLE PLATA ENTRE DIAMANTE Y MERCURIO, COLONIA LOMASDE LA FORTUNA, FRESNILLO, ZACATECAS.	23° 10´ 6.84" N 102° 53´13.49" O			\$ 922,274.70	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	X		
17OFIII10041		CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO INTEGRAL PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO GOYTIA				\$ 1,376,660.59	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	X		
TOTAL HOJA 1						\$ 3,701,286.39	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -								

LIC. JOSÉ HARO DE LA TORRE
PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. AMELIA DEL ROCÍO CARRILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

L.C. MARÍA GABRIELA VALDES RODRÍGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

ING. PATRICIA QUINTANAR MACIEL
PROGRAMAS E INFORMES

LIC. CESAR BONILLA BADILLO
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO,ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:

FONDO III RAMO 33

SUB-PROGRAMA:

401 AGUA POTABLE, 402 DRENAJE Y LETRINAS, 403 ALCANTARILLADO Y 404 URBANIZACIÓN MUNICIPAL

MES QUE INFORMA:

MARZO 2017

FECHA

21/08/17

HOJA_12_DE_20__

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE		AVANCE FISICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		EJECUCIÓN	
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
17OFIII10042	404003	CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO INTEGRAL PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PIPILA	EL MEZQUITE	23° 19'44.52" N 102° 36'38.03" O	234 ML 234 ML 242.67 M2	\$ 1,189,130.69	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	X
17OFIII10043		REHABILITACION DE RED DE DRENAJE, TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PINOS.	COL. GOMEZ SADA		1842.15 ML	\$ 1,789,230.68	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	X
TOTAL HOJA 2						\$ 2,978,361.37	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -						
TOTAL						\$ 6,679,647.76	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -						

LIC. JOSÉ HARO DE LA TORRE
PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. AMELIA DEL ROCÍO CARRILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

L.C. MARÍA GABRIELA VALDES RODRÍGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

ING. PATRICIA QUINTANAR MACIEL
PROGRAMAS E INFORMES

LIC. CESAR BONILLA BADILLO
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL