

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO,ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES



PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III RAMO 33
SUB-PROGRAMA: 404 URBANIZACIÓN MUNICIPAL
MES QUE INFORMA: MAYO 2017

FECHA 21/08/17
HOJA_9 DE _20_

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FISICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO								
17OFIII10029		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE CUAUHTEMOC ENTRE E. ZAPATA Y JOSE MA. MORELOS EN ALTAMIRA , FRESNILLO, ZACATECAS.	ALTAMIRA		4957.34 M2	\$ 2,031,199.38	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	X		
17OFIII10030	404004	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE OLIVOS ENTRE AVE. LOS FRESNOS Y LIMA. COLONIA LAS ARBOLEDAS	COLONIA ARBOLEDAS	23° 11´ 31.95" N 102° 51´ 20.82" O	1982.48 M2	\$ 1,271,713.38	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	X		
17OFIII10031	404002	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, DESCARGAS Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE 15 DE SEPTIEMBRE ENTRE PLAN DE VALLECITOS	PLAN DE VALLECITOS	23°24'43.74"N 102°50'57.24"O	3150 M2	\$ 2,177,672.51	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	X		
17OFIII10032		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE EUSEBIO GUERRERO	COLONIA LAS HACIENDAS		382 M2	\$ 1,550,164.40	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	X		
17AFIII10015		EQUIPAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PATRIA Y LIBERTAD, COMUNIDAD SAN JOSE DE LOURDES, COMUNIDAD PLATEROS Y COMUNIDAD RIO FLORIDO	VARIAS LOCALIDADES		LOTE 1	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	X		
TOTAL HOJA 1						\$ 7,430,749.67	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -								

LIC. JOSÉ HARO DE LA TORRE
PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. AMELIA DEL ROCÍO CARRILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

C. IVÁN DE JESÚS LUNA AMARO
TESORERO MUNICIPAL

ING. PATRICIA QUINTANAR MACIEL
PROGRAMAS E INFORMES

LIC. CESAR BONILLA BADILLO
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO,ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017
 SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III RAMO 33
 SUB-PROGRAMA: 404 URBANIZACIÓN MUNICIPAL
 MES QUE INFORMA: MAYO 2017

FECHA 21/08/17
 HOJA_10_DE_20

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE %		AVANCE FISICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO								
17AFIII10016		EQUIPAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA OBRERA, COMUNIDAD MIGUEL HIDALGO DE OJUELOS Y CARRETERA VALPARAISO KM 3.5	VARIAS LOCALIDADES		LOTE 1	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	X		
17OFIII10033		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLES HABANA Y REVOLUCION	COL. PATRIA Y LIBERTAD		632 M2	\$ 314,730.44	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	X		
17OFIII10034		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA.	COMUNIDAD MORELOS		2595.81 M2	\$ 1,129,837.67	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	X		
17OFIII10035		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE BENITO JUAREZ	COMUNIDAD SAN PABLO DE LOS PUERTOS		3562.81 M2	\$ 1,327,929.36	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	X		
17OFIII10036		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE HACIENDA DE CORRALEJO ENTRE CALLE COLEGIO SAN NICOLAS Y CALLE 30 DE JULIO	COLONIA LA JOYA		1188.11 M2	\$ 618,254.34	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	X		
17OFIII10037		CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN HOSPITAL REGIONAL DE FRESNILLO	FRESNILLO	23° 10' 6.84" N 102° 53' 13.49" O	1378 M2	\$ 2,999,489.10	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	X		
17AFIII10017		REHABILITACIÓN DE COMEDORES COMUNITARIOS EN COMUNIDAD DE PLATEROS, COL. OBRERA, COL. PATRIA Y LIBERTAD COMUNIDAD SAN JOSE DE LOURDES Y COMUNIDAD MIGUEL HIDALGO DE OJUELOS.	VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS DE FRESNILLO, ZAC.		656.2 M2	\$ 670,000.00	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	X		
TOTAL HOJA 2						\$ 7,260,240.91	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -								
TOTAL						\$ 14,690,990.58	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -								

LIC. JOSÉ HARO DE LA TORRE
 PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. AMELIA DEL ROCÍO CARRILLO FLORES
 SINDICO MUNICIPAL

C. IVÁN DE JESÚS LUNA AMARO
 TESORERO MUNICIPAL

ING. PATRICIA QUINTANAR MACIEL
 PROGRAMAS E INFORMES

LIC. CESAR BONILLA BADILLO
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL