

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS.  
PERIODO QUE SE ENTREGA: FEBRERO DE 2019

**CONTENIDO**

INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS			
MENSUAL			
PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS (PMO)	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FIV)		
PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA			
ACTA DE CABILDO	OBLIGACIONES FINANCIERAS		
INFORMES DE AVANCES FISICO-FINANCIEROS	SEGURIDAD PUBLICA		
EXPEDIENTES UNITARIOS	ADQUISICIONES		
FONDOS FEDERALES	INFRAESTRUCTURA BASICA		
REMANENTES FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	APORTACIONES		
PROGRAMA ANUAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
AGUA POTABLE	X ACTAS DE CABILDO		
DRENAJES Y LETRINAS	X PROPUESTA DE INVERSION		
ALCANTARILLADO	OFICIOS DE APROBACION		
URBANIZACION MUNICIPAL	X HOJAS DE LIBERACION DE RECUSOS		
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COL. POBRES	X RECIBOS DE INGRESOS		
INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD	X ESTADOS DE CUENTA Y CONCILIACIONES BANCARIAS		
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	X	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN (OP)	
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	X	3X1 PARA MIGRANTES	
CAMINOS RURALES		RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	
INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD RURAL		PDZP	
DESARROLLO INSTITUCIONAL		CONTINGENCIAS ECONOMICAS	
GASTOS INDIRECTOS		FORTALECE	
APORTACIONES		FOPADEM	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	
ACTAS DE CONSEJO MUNICIPAL		FONDO MINERO	
PROPUESTA DE INVERSION		REMANENTES FISE 2018	X
OFICIOS DE APROBACION		FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION	
HOJAS DE LIBERACION DE RECUSOS		CONVENIOS CON GOBIERNO DEL ESTADO	
RECIBOS DE INGRESOS		REMANENTES APARURAL 2018	X
ESTADOS DE CUENTA Y CONCILIACIONES BANCARIAS			
OBSERVACIONES			
ENTREGAN POR EL ENTE			
PRESIDENTE(A) MUNICIPAL  LIC. SAUL MONREAL AVILA	DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL  C. MA. IRENE MAGALLANES MUJARES  Dirección de Desarrollo Social		
POR LA ASE DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS			
AUDITOR(A) DE OBRA PÚBLICA  L.C. Y T.C. HILDA CLAUDIA GARCÍA ALVARADO	JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  L.C. HELENA PUGA CANDELAS		



ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS.  
PERIODO QUE SE ENTREGA: FEBRERO DE 2019

**CONTENIDO**

INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS			
MENSUAL			
PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS (PMO)	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FIV)		
PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA			
ACTA DE CABILDO	OBLIGACIONES FINANCIERAS		
INFORMES DE AVANCES FISICO-FINANCIEROS	SEGURIDAD PUBLICA		
EXPEDIENTES UNITARIOS	ADQUISICIONES		
FONDOS FEDERALES	INFRAESTRUCTURA BASICA		
REMANENTES FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	APORTACIONES		
PROGRAMA ANUAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
AGUA POTABLE	X ACTAS DE CABILDO		
DRENAJES Y LETRINAS	X PROPUESTA DE INVERSION		
ALCANTARILLADO	OFICIOS DE APROBACION		
URBANIZACION MUNICIPAL	X HOJAS DE LIBERACION DE RECUSOS		
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COL. POBRES	X RECIBOS DE INGRESOS		
INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD	X ESTADOS DE CUENTA Y CONCILIACIONES BANCARIAS		
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	X	<b>OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN (OP)</b>	
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	X	3X1 PARA MIGRANTES	
CAMINOS RURALES		RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	
INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD RURAL		PDZP	
DESARROLLO INSTITUCIONAL		CONTINGENCIAS ECONOMICAS	
GASTOS INDIRECTOS		FORTALECE	
APORTACIONES		FOPADEM	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	
ACTAS DE CONSEJO MUNICIPAL		FONDO MINERO	
PROPUESTA DE INVERSION		REMANENTES FISE 2018	X
OFICIOS DE APROBACION		FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION	
HOJAS DE LIBERACION DE RECUSOS		CONVENIOS CON GOBIERNO DEL ESTADO	
RECIBOS DE INGRESOS		REMANENTES APARURAL 2018	X
ESTADOS DE CUENTA Y CONCILIACIONES BANCARIAS			

OBSERVACIONES


**ENTREGAN POR EL ENTE**

 PRESIDENTE(A) MUNICIPAL LIC. SAÚL MONREAL AVILA	 DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL C. MA. IRENE MAGALLANES MIJARES
---	--

**POR LA ASE**

**DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS**

AUDITOR(A) DE OBRA PÚBLICA L.C. Y T.C. HILDA CLAUDIA GARCÍA ALVARADO	JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS L.C. HELENA PUGA CANDELAS
---	--



H. AYUNTAMIENTO  
2018-2021



**MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS**  
**DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL**

**AVANCE - FÍSICO FINANCIERO**

**MES DE FEBRERO 2019**

**REMANENTES FONDO III 2018**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.  
 INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL REMANENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2018  
 SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 25/03/2019  
 HOJA: 1 DE 10

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III REMANENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2018  
 SUB-PROGRAMA: 401 AGUA POTABLE  
 MES QUE INFORMA: FEBRERO 2019

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN					
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS	RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	ACUMULADO			MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
180FIII10001	401012	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLES ESTIBADORES, TAJONEROS, LABRADORES, MECÁNICOS, ARTESANOS, TAPICEROS, SAN LUIS EN COLONIA SAN JOAQUÍN, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA SAN JOAQUÍN, FRESNILLO, ZACATECAS	23° 11' 17.57" N 102° 51' 3.996" O	1,501.5 ML 110 TOMAS DOMICILIARIAS	\$ 338,924.10	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	\$ 320,247.93	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	100%	N/A	X
180FIII10002	401016	AMPLIACIÓN DE RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA PILETA DE ALMACENAJE A LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN EN COLONIAS UNIVERSIDAD Y EIDAL 3	COLONIA UNIVERSIDAD Y COLONIA EIDAL 3	23° 11' 17.594" N 102° 53' 21.346" O	700 ML	\$ 80,000.00	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	90%	N/A	X
180FIII10003	401017	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES EN VARIAS LOCALIDADES DE FRESNILLO, ZACATECAS	VARIAS LOCALIDADES	N/A	4 ELECTROBOMBAS 1 TRANSFORMADOR	\$ 419,776.72	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	\$ 419,120.31	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	100%	N/A	X
<b>TOTALES</b>						\$ 838,700.82	\$ 739,368.24	\$ 739,368.24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -



LIC. SAÚL MONREAL ÁVILA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.

LIC. MARIBEL GALVAN JIMENEZ  
 SINDICO MUNICIPAL INCORPORADA



H. AYUNTAMIENTO 2018-2021  
 C. MAIRENE MAGALANES VILLARIES  
 DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL  
 Dirección de Desarrollo Social

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.  
**INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL REMANENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2018**  
 SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 25/03/2019  
 HOJA: 2 DE 10

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III REMANENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2018  
 SUB-PROGRAMA: 402 DRENAJES Y LETRINAS  
 MES QUE INFORMA: FEBRERO 2019

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO				PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO
180FIII10004	402002	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE TERCER ETAPA EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD MONTEMARIANA	COMUNIDAD MONTEMARIANA	23° 19' 32.08" N 103° 6' 43.895" O	257 ML	\$ 392,938.39	\$ 327,164.30	\$ -	\$ 327,164.30	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	100%	N/A	X
180FIII10005	402007	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COMUNIDAD EL REFUGIO DE ABREGO, FRESNILLO, ZACATECAS.	COMUNIDAD EL REFUGIO DE ABREGO	23° 10' 21.827" N 103° 18' 8.456" O	293.20 ML 100 DESCARGAS 2 BIODIGESTORES	\$ 350,828.34	\$ -	\$ 350,828.34	\$ -	\$ 350,828.34	\$ -	N/A	\$ -	100%	N/A	X
180FIII10006	402010	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO 2DA. ETAPA EN COMUNIDAD PRESA DEL MEZQUITE, FRESNILLO, ZACATECAS	COMUNIDAD PRESA DEL MEZQUITE	23° 24' 56.668" N 102° 34' 21.411" O	1,186 ML 67 DESCARGAS 1 BIODIGESTOR	\$ 883,493.32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	95%	N/A	X
180FIII10007	402015	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO 2DA. ETAPA EN COMUNIDAD ORILLA DEL LLANO, FRESNILLO, ZACATECAS	COMUNIDAD ORILLA DEL LLANO	23° 13' 47.843" N 102° 40' 33.358" O	106 ML 1 BIODIGESTOR	\$ 87,885.98	\$ -	\$ 87,885.98	\$ -	\$ 87,885.98	\$ -	N/A	\$ -	100%	N/A	X
180FIII10008	402024	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LIBERTAD EN COMUNIDAD NUEVO ZARAGOZA, FRESNILLO, ZACATECAS	COMUNIDAD NUEVO ZARAGOZA	23° 14' 19.791" N 102° 58' 56.764" O	600 ML 97 DESCARGAS 2 BIODIGESTORES	\$ 386,032.49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	95%	N/A	X
180FIII10009	402026	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COMUNIDAD SAN MIGUEL DE SOSA, FRESNILLO, ZACATECAS	COMUNIDAD SAN MIGUEL DE SOSA	23° 9' 4.982" N 102° 48' 22.046" O	112 ML 52 DESCARGAS 1 BIODIGESTOR	\$ 326,360.73	\$ -	\$ 326,360.73	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	0%	N/A	X
180FIII10010	402027	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GENARO BORRERO EN COMUNIDAD NUEVO DÍA, FRESNILLO, ZACATECAS	COMUNIDAD NUEVO DÍA	23° 4' 55.426" N 102° 47' 33.881" O	257.50 ML 1 BIODIGESTOR	\$ 51,411.69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	98%	N/A	X
<b>TOTAL HOJA 1</b>							<b>\$ 2,478,950.94</b>	<b>\$ 327,164.30</b>	<b>\$ 1,092,239.35</b>	<b>\$ 438,714.32</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>



LIC. SAÚL MONREAL ÁVILA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.

LIC. MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ  
 SINDICO MUNICIPAL

C. MIA IRENE MAGALLANES MUÑOZ  
 DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.  
**INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL REMANENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2018**  
 SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 25/03/2019  
 HOJA: 3\_DE\_10\_

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III REMANENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2018  
 SUB-PROGRAMA: 402 DRENAJES Y LETRINAS  
 MES QUE INFORMA: FEBRERO 2019

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					MENSUAL	ACUMULADO	RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO	%	ACUMULADO
180FIII10011	402028	CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE GRAL. LÁZARO CÁRDENAS (DESDE CALLE CIRCUITO INTERIOR NORTE HASTA CALLE EXPROPIACIÓN) EN COLONIA AMPLIACIÓN AZTECA Y COLONIA MEXICO	COLONIA AMPLIACIÓN AZTECA Y COLONIA MEXICO	23° 11' 52.279" N 102° 52' 19.155" O	2,300 ML	\$ 1,200,027.89	\$ -	\$ 968,163.92	\$ 968,163.92	N/A	\$ -	\$ -	81%	100%	N/A	X
180FIII10012	402029	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COMUNIDAD SAN MARCOS DE ÁBREGO, FRESNILLO, ZACATECAS	COMUNIDAD SAN MARCOS DE ÁBREGO	23° 7' 57.461" N 103° 19' 24.196" O	573.55 ML 35 DESCARGAS 1 BIODIGESTOR	\$ 630,239.73	\$ 597,089.94	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	100%	N/A	X
180FIII10013	402030	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CUAVULTA ENTRE CALLE 17 DE JUNIO Y CALLE MEXICO EN COLONIA PLAN DE AYALA, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA PLAN DE AYALA, FRESNILLO, ZACATECAS	23° 11' 53.039" N 102° 53' 1.546" O	164.50 ML 30 DESCARGAS	\$ 201,647.49	\$ -	\$ 201,647.49	\$ 201,647.49	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
180FIII10014	402031	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COMUNIDAD VICENTE GUERRERO (ÁBREGO), FRESNILLO, ZACATECAS	COMUNIDAD VICENTE GUERRERO (ÁBREGO)	23° 11' 42.95" N 103° 21' 0.175" O	442.40 ML 70 DESCARGAS 3 BIODIGESTORES	\$ 537,303.10	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	98%	N/A	X
180FIII10015	402032	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ARBOLEDAS Y SAN JERONIMO EN COMUNIDAD SAN JERONIMO, FRESNILLO, ZACATECAS	COMUNIDAD SAN JERONIMO	23° 8' 37.927" N 103° 9' 15.457" O	466.52 ML	\$ 371,493.74	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	98%	N/A	X
180FIII10016	402033	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EMILIANO ZAPATA, DEL MAGUEY, INDUSTRIAL, LIBERTAD, DEL BESO EN COMUNIDAD BUENAVISTA DE TRUJILLO, FRESNILLO, ZACATECAS	COMUNIDAD BUENAVISTA DE TRUJILLO	23° 9' 10.65" N 103° 11' 17.676" O	2,516 ML 70 DESCARGAS	\$ 1,701,165.73	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	85%	N/A	X
						<b>TOTAL HOJA 2</b>	\$ 4,641,867.68	\$ 597,089.94	\$ 1,766,907.36	\$ 1,169,811.41	\$ 1,169,811.41	\$ -	\$ -	85%	HAYUNTAMIENTO 2018-2021	

LIC. SAUL MONREAL ÁVILA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.

LIC. MARIBEL GALVAN JIMÉNEZ  
 SINDICO MUNICIPAL Seguimiento y Control de Gestión  
 SINDICATURA

C. MARIÉNE MAGALANES MUJARES  
 DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL  
 Desarrollo Social