

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS.
PERIODO QUE SE ENTREGA: MAYO DE 2019

CONTENIDO

INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS		
MENSUAL		
PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS (PMO)	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FIV)	
PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA		
ACTA DE CABILDO	OBLIGACIONES FINANCIERAS	
INFORMES DE AVANCES FISICO-FINANCIEROS	SEGURIDAD PÚBLICA	
EXPEDIENTES UNITARIOS	ADQUISICIONES	
FONDOS FEDERALES	INFRAESTRUCTURA BÁSICA	
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	APORTACIONES	
PROGRAMA ANUAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
AGUA POTABLE	ACTAS DE CABILDO	
DRENAJES Y LETRINAS	PROPUESTA DE INVERSIÓN	
ALCANTARILLADO	OFICIOS DE APROBACIÓN	
URBANIZACIÓN MUNICIPAL	HOJAS DE LIBERACIÓN DE RECUSOS	
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COL. POBRES	RECIBOS DE INGRESOS	
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD	ESTADOS DE CUENTA Y CONCILIACIONES BANCARIAS	
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN (OP)	
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	3X1 PARA MIGRANTES	
CAMINOS RURALES	RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS	
INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD RURAL	PDZP	
DESARROLLO INSTITUCIONAL	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	
GASTOS INDIRECTOS	FORTALECE	
APORTACIONES	FOPADEM	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	
ACTAS DE CONSEJO MUNICIPAL	FONDO MINERO	
PROPUESTA DE INVERSIÓN	REMANENTES FISE 2018	X
OFICIOS DE APROBACIÓN	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN	
HOJAS DE LIBERACIÓN DE RECURSOS	CONVENIOS CON GOBIERNO DEL ESTADO	
RECIBOS DE INGRESOS	OTROS	
ESTADOS DE CUENTA Y CONCILIACIONES BANCARIAS		

OBSERVACIONES

ENTREGAN POR EL ENTE

PRESIDENTE(A) MUNICIPAL

LIC. SAUL MONREAL ÁVILA

DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

C. MA. IRENE MAGALLANES MIJARES

POR LA ASE

DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

AUDITOR(A) DE OBRA PÚBLICA

L.C. Y T.C. HILDA CLAUDIA GARCÍA ALVARADO

JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

L.C. HELENA PUGA CANDELAS


ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS.
PERIODO QUE SE ENTREGA: MAYO DE 2019

CONTENIDO

INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS		
MENSUAL		
PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS (PMO)	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FIV)	
PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA		
ACTA DE CABILDO	OBLIGACIONES FINANCIERAS	
INFORMES DE AVANCES FISICO-FINANCIEROS	SEGURIDAD PUBLICA	
EXPEDIENTES UNITARIOS	ADQUISICIONES	
FONDOS FEDERALES	INFRAESTRUCTURA BASICA	
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	APORTACIONES	
PROGRAMA ANUAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
AGUA POTABLE	ACTAS DE CABILDO	
DRENAJES Y LETRINAS	PROPUESTA DE INVERSION	
ALCANTARILLADO	OFICIOS DE APROBACION	
URBANIZACION MUNICIPAL	HOJAS DE LIBERACION DE RECUSOS	
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COL. POBRES	RECIBOS DE INGRESOS	
INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD	ESTADOS DE CUENTA Y CONCILIACIONES BANCARIAS	
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN (OP)	
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	3X1 PARA MIGRANTES	
CAMINOS RURALES	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	
INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD RURAL	PDZP	
DESARROLLO INSTITUCIONAL	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	
GASTOS INDIRECTOS	FORTALECE	
APORTACIONES	FOPADEM	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	
ACTAS DE CONSEJO MUNICIPAL	FONDO MINERO	
PROPUESTA DE INVERSION	REMANENTES FISE 2018	X
OFICIOS DE APROBACION	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION	
HOJAS DE LIBERACION DE RECURSOS	CONVENIOS CON GOBIERNO DEL ESTADO	
RECIBOS DE INGRESOS	OTROS	
ESTADOS DE CUENTA Y CONCILIACIONES BANCARIAS		

OBSERVACIONES

ENTREGAN POR EL ENTE	
PRESIDENTE(A) MUNICIPAL LIC. SAÚL MONREAL ÁVILA	DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL  C. MA. IRENE MAGALLANES MUJARES Dirección de Desarrollo Social
POR LA ASE	
DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
AUDITOR(A) DE OBRA PÚBLICA L.C. Y T.C. HILDA CLAUDIA GARCÍA ALVARADO	JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS L.C. HELENA PUGA CANDELAS



MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

AVANCE - FÍSICO FINANCIERO

MES DE MAYO 2019

FISE REMANENTES 2018

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL FISE REMANENTES 2018
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 25/06/2019
HOJA: 1 DE 1

PROGRAMA DE GOBIERNO: OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO
SUB-PROGRAMA: 628 FISE REMANENTES 2018
MES QUE INFORMA: MAYO DEL 2019

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
							RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS						
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO	%	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
18FISE10001	B01003	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD LOS ÁNGELES DE LOS MEDRANO, FRESNILLO, ZACATECAS	COMUNIDAD LOS ÁNGELES DE LOS MEDRANO	23° 14' 08.7" N 102° 55' 32.7" O	1,330 ML	\$ 1,350,630.61	\$ -	\$ 1,349,732.22	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	N/A	100%		X
18FISE10002	B01004	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD ERMITA DE GUADALUPE, FRESNILLO, ZACATECAS.	COMUNIDAD ERMITA DE GUADALUPE	23° 23' 53.0" N 103° 29' 19.0" O	811 ML	\$ 1,349,618.16	\$ 348,787.64	\$ 720,441.87	\$ -	\$ 371,654.23	N/A	\$ -	\$ -	N/A	27%	85%	X
18FISE10003	B01005	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES TUCANES, COIBRIES, CISNES, PAVORREAL, BUHO, HALCON Y RIO NAZAS EN COLONIA LAS AVES, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA LAS AVES, FRESNILLO, ZACATECAS	23° 09' 53.4" N 102° 53' 55.8" O	2,129 ML	\$ 1,759,326.48	\$ -	\$ 1,759,326.48	\$ -	\$ 1,759,326.48	N/A	\$ -	\$ -	N/A	100%	100%	X
					TOTAL	\$ 4,459,575.25	\$ 348,787.64	\$ 3,829,500.57	\$ -	\$ 2,130,980.71		\$ -	\$ -				

LIC. SANTI MORREAL AVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.

LIC. MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL
Sindicatura

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
FRESNILLO
C. MA IRENE MACALANES MILARES
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

INICIO DE PRESUPUESTO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/may./2019

F. Financiamiento: 628 | U. Administrativa: 430

Fecha y 13/sep./2019

hora de Impresión 11:40 a. m.



Usr: SALAZAR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
		O b j e t o d e l G a s t o	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para Comprometer	Devengado		
628	FISE REMANENTES 2018	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD LOS ANGELES DE LOS MEDRANO, FRESNILLO, ZAC.								
		B01003								
		430	DESARROLLO SOCIAL							
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,350,630.61	\$0.00	\$898.39	\$0.00	\$1,350,630.61	\$1,349,732.22
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,350,630.61	\$0.00	\$898.39	\$0.00	\$1,350,630.61	\$1,349,732.22
628	B01003 430	6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$1,350,630.61	\$0.00	\$898.39	\$0.00	\$1,350,630.61	\$1,349,732.22
		6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$1,350,630.61	\$0.00	\$898.39	\$0.00	\$1,350,630.61	\$1,349,732.22
		DESARROLLO SOCIAL								
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,350,630.61	\$0.00	\$898.39	\$0.00	\$1,350,630.61	\$1,349,732.22
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DRI	\$0.00	\$1,350,630.61	\$0.00	\$898.39	\$0.00	\$1,350,630.61	\$1,349,732.22
628	B01004	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD ERMITA DE GUADALUPE, FRESNILLO, ZAC.								
		430	DESARROLLO SOCIAL							
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,349,618.16	\$0.00	\$0.00	\$348,787.64	\$1,000,830.52	\$348,787.64
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,349,618.16	\$0.00	\$0.00	\$348,787.64	\$1,000,830.52	\$348,787.64
		6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,349,618.16	\$0.00	\$0.00	\$348,787.64	\$1,000,830.52	\$348,787.64
628	B01004 430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,349,618.16	\$0.00	\$0.00	\$348,787.64	\$1,000,830.52	\$348,787.64
		DESARROLLO SOCIAL								
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,349,618.16	\$0.00	\$0.00	\$348,787.64	\$1,000,830.52	\$348,787.64
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,349,618.16	\$0.00	\$0.00	\$348,787.64	\$1,000,830.52	\$348,787.64
		6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,349,618.16	\$0.00	\$0.00	\$348,787.64	\$1,000,830.52	\$348,787.64

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											
	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
B01005	CONSTRUCCION DE RED DE DRI												
		\$0.00	\$1,349,618.16	\$1,349,618.16	\$0.00	\$0.00	\$348,787.64	-\$348,787.64	\$1,000,830.52	\$348,787.64	\$0.00	\$348,787.64	
	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TUCANES, COLIBRIES, CISNES, PAVORREALES, BUHO, HALCON Y RIO NAZAS EN COLONIA LAS AVES, FRESNILLO, ZAC.												
	430	DESARROLLO SOCIAL											
	6000	\$0.00	\$1,759,326.48	\$1,759,326.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,759,326.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	6100	\$0.00	\$1,759,326.48	\$1,759,326.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,759,326.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	6140	\$0.00	\$1,759,326.48	\$1,759,326.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,759,326.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	6141	\$0.00	\$1,759,326.48	\$1,759,326.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,759,326.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	628	B01005	430	\$0.00	\$1,759,326.48	\$1,759,326.48	\$0.00	\$0.00	\$1,759,326.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		DESARROLLO SOCIAL											
AMPLIACION DE RED DE DRENA													
FISE REMANENTES 2018													
Total Final													
		\$0.00	\$4,459,575.25	\$4,459,575.25	\$0.00	\$0.00	\$348,787.64	-\$348,787.64	\$4,110,787.61	\$1,698,519.86	\$0.00	\$348,787.64	

