

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS
 PERIODO: ENERO 2021

26/02/2021

CONTENIDO

INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS		
MENSUAL		
PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS (PMO)	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FIV)	
PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA		
ACTA DE CABILDO		OBLIGACIONES FINANCIERAS
INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS		SEGURIDAD PÚBLICA
FONDOS FEDERALES		ADQUISICIONES
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII) REMANENTES 2020		INFRAESTRUCTURA BÁSICA
PROGRAMA ANUAL		APORTACIONES
AGUA POTABLE	X	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
DRENAJES Y LETRINAS	X	
ALCANTARILLADO		OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN (OP)
URBANIZACIÓN MUNICIPAL	X	
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COL. POBRES	X	
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD		
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	X	
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	X	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CAMINOS RURALES		
INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD RURAL		
DESARROLLO INSTITUCIONAL		
GASTOS INDIRECTOS		
APORTACIONES		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		

OBSERVACIONES

ESTE FORMATO SE ENTREGARÁ POR DUPLICADO.

ENTREGAN POR EL ENTE

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SAUL MONREAL ÁVILA

DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

C. MA. IRENE MAGALLANES MIJARES

POR LA ASE
 DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

AUDITOR(A) DE OBRA PÚBLICA

ARQ. SANDRA ELIZABETH PEREZ REYNA

JEFE(A) DE DEPARTAMENTO

L.C. HELENA PUGA CANDELAS

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS
 PERIODO: ENERO 2021

26/02/2021

CONTENIDO

INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS		
MENSUAL		
PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS (PMO)		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FIV)
PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA		
ACTA DE CABILDO		OBLIGACIONES FINANCIERAS
INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS		SEGURIDAD PÚBLICA
FONDOS FEDERALES		ADQUISICIONES
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII) REMANENTES 2020		INFRAESTRUCTURA BÁSICA
PROGRAMA ANUAL		APORTACIONES
AGUA POTABLE	X	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
DRENAJES Y LETRINAS	X	
ALCANTARILLADO		OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN (OP)
URBANIZACIÓN MUNICIPAL	X	
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COL. POBRES	X	
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD		
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	X	
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	X	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CAMINOS RURALES		
INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD RURAL		
DESARROLLO INSTITUCIONAL		
GASTOS INDIRECTOS		
APORTACIONES		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		

OBSERVACIONES

ESTE FORMATO SE ENTREGARÁ POR DUPLICADO

ENTREGAN POR EL ENTE

PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. SAÚL MONREAL AVILA	DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL C. MA. IRENE MAGALLANES MIJARES
---	---

POR LA ASE
 DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

AUDITOR(A) DE OBRA PÚBLICA ARQ. SANDRA ELIZABETH PEREZ REYNA	JEFE(A) DE DEPARTAMENTO L.C. HELENA PUGA CANDELAS
---	--

000001



H. AYUNTAMIENTO
2018-2021



MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

AVANCE FÍSICO - FINANCIERO

MES DE ENERO DEL 2021

FONDO III REMANENTES 2020

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL FONDO III REMANENTES EJERCICIO FISCAL 2020
 SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 26/02/2021
 HOJA: 1_DE_9

PROGRAMA DE GOBIERNO: 513 FONDO III REMANENTES 2020
 SUB-PROGRAMA: 401 AGUA POTABLE
 MES QUE INFORMA: ENERO DEL 2021

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS						
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL			ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO
200PFIII001	401010	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA ABASTECIMIENTO A LAS LOCALIDADES SANTA TERESA Y LAS CRUCES EN FRESNILLO, ZACATECAS	SANTA TERESA	23°11'18.0"N 103°17'57.0"O	4,962.00 ML	\$ 1,171,013.52	\$ 1,171,013.52	\$ 1,171,013.52	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
200PFIII002	401011	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA ZONA URBANA EN LOCALIDAD CARRILLO, FRESNILLO, ZACATECAS	CARRILLO	23°12'09.3"N 102°59'23.7"O	350.00 MTS	\$ 2,565,105.20	\$ 2,540,284.93	\$ 2,540,284.93	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	99%	100%	N/A	X
200PFIII003	401012	REHABILITACIÓN DE TANQUE METÁLICO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PATILLOS, FRESNILLO, ZACATECAS	PATILLOS	23°17'04.9"N 102°36'40.7"O	1.0 TANQUE	\$ 226,990.00	\$ 226,990.00	\$ 226,990.00	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
200PFIII004	401013	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LAS MERCEDES, FRESNILLO, ZACATECAS	LAS MERCEDES	23°17'57.4"N 102°51'36.9"O	150.00 ML	\$ 182,900.00	\$ 182,900.00	\$ 182,900.00	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
200PFIII005	401015	REHABILITACIÓN DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO Y REEQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO E INTERCONEXIÓN AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LOCALIDAD SOMBRERETILLO, FRESNILLO, ZACATECAS	SOMBRERETILLO	22°57'46.0"N 103°12'55.7"O	180.00 ML	\$ 301,431.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	45%	N/A	X
TOTAL HOJA 1 AGUA POTABLE						\$ 4,447,439.92	\$ 4,121,188.45	\$ 4,121,188.45	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -				



LIC. SAÚL MONREAL ÁVILA
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.



LIC. MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL



C. MAITRENE MARGALLANES MIJARES
 DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

000002