PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

OBRA: CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CALLES PORTUGAL, SUIZA, AUSTRIA, SERBIA Y ALBANIA

MUNICIPIO DE FRESNILLO DEL ESTADO DE ZACATECAS, SIENDO LAS **12:00** HORAS DEL DIA **20** DE **DICIEMBRE** DEL **2023**, REUNIDOS EN **COL. EUROPA** LOS REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:**CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CALLES PORTUGAL, SUIZA, AUSTRIA, SERBIA Y ALBANIA**

ASI MISMO, EN PRESENCIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL QUIEN HACE CONSTAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION.

ACTA DE ENTREGA – RECEPCION

FECHA:20 DE DICIEMBRE DEL 2023

OBRA: CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CALLES PORTUGAL, SUIZA, AUSTRIA, SERBIA Y ALBANIA

SUBREGION:	**010**
PROGRAMA:	**ELECTRIFICACION**
NOMBRE DEL PROYECTO:	**ELE ELECTRIFICACION**
LOCALIDAD:	**COL. EUROPA**
MUNICIPIO:	**FRESNILLO**
MODALIDAD DE EJECUCION:	**INVITACION RESTRINGIDA**
No. DE CONTRATO:	**MF DS IR FIII 20-23**
FECHA DE INICIO:	**25 DE MAYO DEL 2023**
FECHA DE TERMINACION:	**21 DE OCTUBRE DEL 2023**

EL PROYECTO FUE EJECUTADO VIA:
CONSTRUCTORA:**ING. ENRIQUE REYES DAVILA.** **(ICDEL S.A. DE C.V)**
REPRESENTANTE:**ING. ENRIQUE REYES DAVILA.**

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LAS ENTIDADES QUE SE MENCIONAN, EN EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO, MEDIANTE LA DESCRIPCION DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACION

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

OBRA: CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CALLES PORTUGAL, SUIZA, AUSTRIA, SERBIA Y ALBANIA

Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, DESCRIPCION DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CALLES PORTUGAL, SUIZA, AUSTRIA, SERBIA Y ALBANIA.**

BENEFICIARIOS: **380 BENEFICIARIOS**

INVERSION AUTORIZADA:

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE ESTE PROYECTO EN BASE A EL OFICIO DE APROBACION, FECHA Y MONTO QUE A CONTINUACION REGISTRA:

No. DE OFICIO	FECHA	TOTAL ($)	FEDERAL($)	ESTATAL($)	MUNICIPAL($)	PARTICIPANTES ($)
		$1,924,375.90	$0.00	$0.00	$1,924,375.90	$0.00

INVERSION EJERCIDA:

AÑO FISCAL	TOTAL	FEDERAL($)	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES
2023	1,923,461.17	$0.00	$0.00	$1,923,461.17	$0.00
TOTAL	$1,923,461.17	$0.00	$0.00	$1,923,461.17	$0.00

MODIFICACIONES: (PRESUPUESTAL DE METAS)

TIPO:

MONTOS: $

RELACION DE ESTIMACIONES:

ANTICIPO	$ 577,038.35
ESTIMACIÓN ESTIMACION 1	$ 1,217,379.44
ESTIMACION 2 Y FINIQUITO	$ 129,043.38
	$
TOTAL	$ 1,923,461.17

Roberto Rodríguez Tovar

Manuela Muñoz R.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

OBRA: CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CALLES PORTUGAL, SUIZA, AUSTRIA, SERBIA Y ALBANIA

ECONOMIA $

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO O BIEN EN POSIBILIDADES DE ENTRAR EN OPERACIÓN INMEDIATA, CON LA FINALIDAD Y PARA LA QUE FUE EJECUTADA, SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL, PARA TAL EFECTO EL CONTRATISTA PRESENTO POLIZAS DE **FIANZA DE ANTICIPO No.457-19631-8 POR LA CANTIDAD DE $577,038.35 Y FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 457-19632-9 POR LA CANTIDAD DE $ 192,346.11 Y VICIOS OCULTOS 457-19794-6 POR LA CANTIDAD DE $ 192,346.11** VIGENTE DURANTE EL AÑO SIGUIENTE A SU RECEPCION, COMO LO INDICA EL **TEXTO DE LA FIANZA:**

"Y ESTARA EN VIGOR HASTA UN AÑO DESPUES DE LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS POR LA DEPENDENCIA."

LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD, RESPONSABLES DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO, EL COMITÉ DE OBRA O EL ORGANISMO DE FISCALIZACION, DEL MUNICIPIO O DEL ESTADO PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA, INDICANDO SUS RAZONES.

FUNDAMENTO LEGAL ARTICULOS 145, 146, 149, 150, Y 153 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS Y DEMAS RELATIVOS APLICABLES.

Roberto Rodriguez Jasso.

Manuela Muñoz R.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

OBRA: CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CALLES PORTUGAL, SUIZA, AUSTRIA, SERBIA Y ALBANIA

ENTREGA-RECEPCION:

EL GOBIERNO MUNICIPAL A TRAVES DE LA **DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL** Y EL COMITÉ DE OBRA, RECIBEN DE CONFORMIDAD.

E N T R E G A:

DRA. RITA ROCIO QUIÑONES DE LUNA
PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA

C. JUAN PÉREZ GUARDADO
DIR. DE DESARROLLO SOCIAL

FRESNILLO Tiene Rumbo
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

LAE. EDUARDO CHAIREZ JAIME
VOCAL DE CONTROL Y VIG.
COPLAMUN

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

CONTRATISTA DE OBRA

ING. ENRIQUE REYES DAVILA
(ICDEL S.A. DE C.V.)

INSTANCIA REVISORA

ING. ARTURO TORRES LUNA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

RECIBE

Manuela Muñoz R.
POR LA AUTORIDAD LOCAL
PUESTO, NOMBRE Y FIRMA

Roberto Rodriguez Torres
POR EL COMITÉ DE OBRA
PUESTO, NOMBRE Y FIRMA