FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 32 - ZACATECAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios: Total Anual	Acumulado al Trimestre: Ministrado	Acumulado al Trimestre: Programado	Acumulado al Trimestre: Ejercido	Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre: Generados	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre: Ejercidos	Avance Fisico: Unidad de Medida	Avance Fisico: Programado Anual	Avance Fisico: Acumulado al Trimestre	Avance Fisico: Avance %	Información complementaria y explicación de variaciones
	1												2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
	32-ZACATECAS RECURSO 2008																							
	APORTACIONES FEDERALES (04 REGISTROS)																							
	FAIS												**74,679,183**	**74,679,183**	**74,679,341**	**16,747,318**	**22%**	**0**	**0**		**83,913**	**29,152**	**35%**	
	FISM																							
	AGUA POTABLE																							
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																							
	CONSTRUCCIÓN																							
16216	**CONSTRUCCION DE CASETA PARA AGUA POTABLE Y SUBESTACION**	10-FRESNILLO	EL CARRIZALILLO	RURAL	020104	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL			71,390	71,390	71,390	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	ESTA OBRA SUFRIO MODIFICACION PRESUPUESTAL YA QUE UNICAMENTE SE REQUIERE LA SUBESTACIÓN.
	AMPLIACIÓN																							
11729	**AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE**	10-FRESNILLO	COL DEL VALLE	URBANO	020107	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL			220,000	220,000	220,000	220,000	100%	0	0	METRO LINEAL	1,187	1,187	100%	
11743	**AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE**	10-FRESNILLO	COL EJIDAL 4	RURAL	020109	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA			83,648	83,648	83,648	0	0%	0	0	METRO LINEAL	463	0	0%	
16119	**AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE**	10-FRESNILLO	COL MIGUEL HIDALGO	URBANO	020110	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			137,601	137,601	137,601	0	0%	0	0	METRO LINEAL	104	0	0%	
40961	**AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE**	10-FRESNILLO	COL PETROLEOS	URBANO	030117	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			155,864	155,864	155,864	0	0%	0	0	METRO LINEAL	769	0	0%	
16149	**AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE**	10-FRESNILLO	FRACCIONAMIENTO NAPOLEÓN GOMEZ SADA	URBANO	020103	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA			209,000	209,000	209,000	200,000	100%	0	0	METRO LINEAL	1,187	1,129	95%	
11736	**AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE**	10-FRESNILLO	NUEVO DIA	RURAL	020108	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA			89,552	89,552	89,552	0	0%	0	0	METRO LINEAL	670	0	0%	
40954	**AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE**	10-FRESNILLO	VASCO DE QUIROGA	RURAL	030116	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			240,989	240,989	240,989	0	0%	0	0	METRO LINEAL	1,660	0	0%	
40968	**AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE**	10-FRESNILLO	COL LAZARO CARDENAS	URBANO	030118	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			126,023	126,023	126,023	0	0%	0	0	METRO LINEAL	652	0	0%	
40947	**AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE**	10-FRESNILLO	VALLE DE SAN ISIDRO	RURAL	030115	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL			150,508	150,508	150,508	0	0%	0	0	METRO LINEAL	1,191	0	0%	
16138	**AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ALAMOS, AGUA PRIETA Y HERMOSILLO**	10-FRESNILLO	COL PLUTARCO ELIAS CALLES	URBANO	020102	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA			134,329	134,329	134,329	133,938	100%	0	0	METRO LINEAL	756	718	95%	
11517	**AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PASCUAL OROZCO Y AGUSTIN LOPEZ**	10-FRESNILLO	COL FRANCISCO VILLA	URBANO	020106	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA			59,511	59,511	59,511	59,511	100%	0	0	METRO LINEAL	294	294	100%	
40941	**PAPALOTE PARA EXTRACCIÓN DE AGUA**	10-FRESNILLO	TAPIAS DEL MEZQUITE	RURAL	030114	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL			49,500	49,500	49,500	0	0%	0	0	SISTEMA	0	0	0%	
	NORIAS																							
	REHABILITACIÓN																							
40733	**REHABILITACIÓN DE NORIA**	10-FRESNILLO	NORIA DE SANTA ROSA	RURAL	030112	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			157,500	157,500	157,500	0	0%	0	0	NORIA	1	0	0%	SE REHABILITARAN 50 M2
	PLANTA POTABILIZADORA																							
	CONSTRUCCIÓN																							
20862	**VARIAS OBRAS O ACCIONES CONVENIDAS CON CEAPA Y CNA**	10-FRESNILLO	VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS	RURAL	020101	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL CNA Y CEAPA			11,628,122	11,628,122	11,628,122	0	0%	0	0	PLANTA	0	0	0%	ESTAN POR CONCRETARSE LAS OBRAS A CONVENIR CON CEAPA Y CNA. POR LO QUE ESTA POR DEFINIRSE LO PROGRAMADO ANULMENTE.
	POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE																							
	EQUIPAMIENTO																							
39849	**EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE**	10-FRESNILLO	RIVERA	RURAL	020105	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA			670,323	670,323	670,323	670,323	100%	0	0	POZO	1	0	0%	
	DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE																							
	CONSTRUCCIÓN																							
40514	**CONSTRUCCION DE SISTERNAS PARA CAPTACION DE AGUA POTABLE**	10-FRESNILLO	FRACCIONAMIENTO VILLAS JARDIN	URBANO	020804	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA FEDERAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA			232,533	232,533	232,533	232,533	100%	0	0	TANQUE	13	13	100%	UNIDAD DE MEDIDA CISTERNAS PROGRAMADO ANUAL 13
40795	**CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO**	10-FRESNILLO	BUÉNAVISTA VISTA DE TRUJILLO	RURAL	030113	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL			480,150	480,150	480,150	0	0%	0	0	TANQUE	1	0	0%	TANQUE DE 50 METROS CUBICOS
40706	**TANQUE ELEVADO Y CASETA DE MEDICIÓN**	10-FRESNILLO	REFUGIO DE ABREGO	RURAL	030111	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			515,435	515,435	515,435	0	0%	0	0	METROS CÚBICOS	50	0	0%	
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																							
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL																							
	AMPLIACIÓN																							
41006	**AMPLIACION DE RED DE DRENAJE**	10-FRESNILLO	MILPILLAS DE LA SIERRA	RURAL	030310	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			673,270	673,270	673,270	0	0%	0	0	POZOS	1	0	0%	661 METROS LINEALES
41000	**AMPLIACION DE RED DE DRENAJE CALLE CIBERNETICA Y BURTON GROSSMAN**	10-FRESNILLO	COL INDUSTRIAL	URBANO	030309	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			572,167	572,167	572,167	0	0%	0	0	RED	1	0	0%	625 METROS LINEALES PARA AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE

40994	**AMPLIACION DE RED DE DRENAJE VARIAS CALLES**	10-FRESNILLO	LA SALADA	RURAL	030308	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			675,000	675,000	675,000	0	0%	0	0	RED	525	0	0%	SON 525 METROS LINEALES DE AMPLIACION DE RED DE DRENAJE
40999	**AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE VARIAS CALLES**	10-FRESNILLO	SEIS DE ENERO	RURAL	030307	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			540,000	540,000	540,000	0	0%	0	0	RED	1	0	0%	SON 590 METROS LINEALES
40983	**APLIACIÓN DE RED DE DRENAJE**	10-FRESNILLO	REDENCIÓN	RURAL	030306	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL			630,000	630,000	630,000	0	0%	0	0	RED	590	0	0%	SON 590 METROS LINEALES DE AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																							
	CONSTRUCCIÓN																							
39956	**CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE**	10-FRESNILLO	COL MORFIN CHAVEZ	RURAL	020302	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA			1,099,459	1,099,459	1,099,459	947,684	86%	0	0	METRO LINEAL	1,200	1,150	96%	
	AMPLIACIÓN																							
40108	**AMPLIACION DE RED DE DRENAJE**	10-FRESNILLO	ESTACION GUTIERREZ	RURAL	020304	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			1,160,096	1,160,096	1,160,096	1,160,096	100%	0	0	METRO LINEAL	1,319	1,319	100%	
39932	**CONEXION A RED DE DRENAJE**	10-FRESNILLO	COL EJIDAL 3	RURAL	020301	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA			172,771	172,771	172,771	172,771	100%	0	0	METRO LINEAL	160	160	100%	
	REHABILITACIÓN																							
40119	**REHABILITACION DE RED DE RENAJE**	10-FRESNILLO	BARRIO LAGUNILLA	URBANO	020305	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MINICIPAL			268,902	268,902	268,902	268,902	100%	0	0	METRO LINEAL	200	200	100%	
40093	**REHABILITACION DE REDDE DRENAJE**	10-FRESNILLO	RANCHO GRANDE	RURAL	020303	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENIA MUNCIPAL			932,654	932,654	932,654	932,654	100%	0	0	METRO LINEAL	1,016	945	93%	
	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES																							
	CONSTRUCCIÓN																							
20881	**COLECTORES DIVERSOS (INTERCAMBIO DE RECURSO CON FONDO IV)**	10-FRESNILLO	FRESNILLO	RURAL	020201	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y DESARROLLO ECONOMICO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL			2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0%	0	0	PLANTA	0	0	0%	ESTAN POR CONCRETARSE LAS OBRAS QUE EJECUTARA LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO CON RECURSO DEL FONDO III POR INTERCAMBIO DE RECURSO.
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																							
	CALLES																							
39801	**BANQUETAS ENTRE CALLE DE LOS MANZANOS Y LOS PINOS**	10-FRESNILLO	COL ARBOLEDAS	URBANO	020425	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL			58,062	58,062	58,062	58,062	100%	0	0	METROS CUADRADOS	345	345	100%	
34888	**BARDA PERIMETRAL EN TEMPLO EN C. MINISTERIO DE GUERRA Y EJERCITO DE ORIENTE**	10-FRESNILLO	FRACCIONAMIENTO GONZALEZ ORTEGA	URBANO	020413	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL			66,342	66,342	66,500	66,342	100%	0	0	METROS CUADRADOS	50	50	100%	ES NECESARIO AMPLIAR LAS OPCIONES DEL RUBRO DEL GASTO
34920	**CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUET BOL, CERCO PERIMETRAL Y AREAS DE DONACION**	10-FRESNILLO	FRACCIONAMIENTO LAS HACIENDAS	URBANO	020421	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL			560,000	560,000	560,000	560,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	618	618	100%	1
34879	**CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES**	10-FRESNILLO	FRACCIONAMIENTO IMPRESIONISTAS	URBANO	020411	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SICIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL			250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	618	618	100%	ES NECESARIO AMPLIAR LAS OPCIONES DEL RUBRO DEL GASTO
39790	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CEDROS**	10-FRESNILLO	COL ARBOLEDAS	URBANO	020424	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL			187,814	187,814	187,814	187,814	100%	0	0	METROS CUADRADOS	758	758	100%	
34915	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASALTICO**	10-FRESNILLO	COL REAL DE MINAL	URBANO	020420	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRCCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL			161,617	161,617	161,617	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	722	0	0%	
34907	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE LAERAL DE LA AVENIDA PLATEROS**	10-FRESNILLO	COL ARBOLEDAS	URBANO	020418	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIAL			188,580	188,580	188,580	188,580	100%	0	0	METROS CUADRADOS	760	760	100%	
39766	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE LATERAL SUR BOULEVARD SAN JOSE**	10-FRESNILLO	COL VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	020423	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL			243,761	243,761	243,761	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,803	0	0%	
41165	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE MIXTECOS**	10-FRESNILLO	COL MESOAMERICA	URBANO	030429	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			355,210	355,210	355,210	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,314	0	0%	
34904	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE PRINCIPAL**	10-FRESNILLO	COL HIDALGO DE OJUELO	RURAL	20417	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DEARROLLOSOCIAL Y OBRAS PUBLIAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL			897,920	897,920	897,920	897,920	100%	0	0	METROS CUADRADOS	9,754	9,754	100%	
34914	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE REPUBLICA DE GUATEMALA**	10-FRESNILLO	COL LAS AMERICAS	URBANO	020419	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIERCCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL			393,662	393,662	393,662	393,662	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,724	2,724	100%	
34894	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDAULICO EN CALLE VETA DE ESTAÑO**	10-FRESNILLO	COL EL VERGEL	URBANO	020415	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL DE LA PESIDENCIA MUNICIPAL			841,464	841,464	841,464	841,464	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,661	2,661	100%	
34909	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PANUCO**	10-FRESNILLO	COL LINDAVISTA	URBANO	020419	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL			310,019	310,019	310,019	310,019	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,040	1,040	100%	
41176	**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 2DA. DE PANTEON**	10-FRESNILLO	COL BARRIO ALTO	URBANO	030432	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			199,573	199,573	199,573	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	373	0	0%	
34891	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 3 DE MAYO**	10-FRESNILLO	COL OBRERA	URBANO	020414	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL			1,241,460	1,241,460	1,241,460	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,912	0	0%	
34877	**CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES `PRIMER ETAPA**	10-FRESNILLO	COL LOMAS DE PLATEROS	URBANO	020410	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL			332,500	332,500	332,500	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	187	0	0%	
34885	**COSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO SIMPLE**	10-FRESNILLO	COL ECOLOGICA	URBANO	020412	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL			162,000	162,000	162,000	162,000	100%	0	0	METROS	1,074	1,074	100%	
34860	**ENMALLADO EN AREAS DE USO COMUN (CANCHAS DE USOS MULTIPLES, SALONES COMUNITARIOS)**	10-FRESNILLO	VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS	RURAL	020403	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL			598,000	598,000	598,000	0	0%	0	0	METROS	0	0	0%	ESTAN POR DEFINIRSE LAS METAS Y LO PROGRAMADO ANUALMENTE ES NECESARIO AMPLIAR EL CATALAGO DEL RUBRO Y DESTINO DEL GASTO Y LAS OPCIONES DEL AMBITO
41151	**ESTUDIO PROYECTO PARA CARRETERA**	10-FRESNILLO	PLATEROS MERCEDES OJO DE AGUA DEL TULE	RURAL	030428	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			60,000	60,000	60,000	0	0%	0	0	METROS	3,000	0	0%	
34874	**PAVIMENTO ASFALTICO**	10-FRESNILLO	VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS	URBANO	020409	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL			2,133,822	2,133,822	2,133,822	0	0%	0	0	METROS	0	0	0%	ESTAN POR DEFICIRSE LAS METAS Y LO PROGRAMADO ANUALMENTE ES NECESARIO AMPLIAR EL CATALAGO DEL RUBRO Y DESTINO DEL GASTO Y LAS OPCIONES DEL AMBITO

41131	**PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE PRINCIPAL**	10-FRESNILLO	PARDILLO III	RURAL	030427	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			416,000	416,000	416,000	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	6,000	0	0%	
34872	**PROGRAMA HABITAT (INTERCAMBIO DE RECURSO CON FONDO IV)**	10-FRESNILLO	VARIAS COLONIAS	URBANO	020408	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL		-	4,000,000	4,000,000	4,000,000	2,500,000	63%	0	0	METROS	0	0	0%	VARIAS OBRAS/ACCIONES EJECUTADAS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO POR INTERCAMBIO DE RECURSO CON FONDO IV. ESTAN POR DEFINIRSE LAS METAS Y LO PROGRAMADO ANUALMENTE ES NECESARIO AMPLIAR EL CATALAGO DEL RUBRO Y DESTINO DELGASTO Y LAS OPCIONES DEL AMBITO
34868	**SUMINISTRO DE ARMEX PARA AREAS DE USO COMUN**	10-FRESNILLO	VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS	RURAL	020406	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL		-	500,000	500,000	500,000	0	0%	0	0	METROS	16,854	0	0%	ES NECESARIO AMPLIAR EL CATALAGO DEL RUBRO Y DESTINO DEL GASTO Y LAS OPCIONES DEL AMBITO
	AMPLIACIÓN																								
20897	**SUMINISTRO DE VITROPISO PARA AREAS DE USO COMUN**	10-FRESNILLO	VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS	RURAL	020401	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL		-	400,000	400,000	400,000	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,857	0	0%	ES NECESARIO AMPLIAR EL CATALAGO DEL RUBRO Y DESTINO DELGASTO Y LAS OPCIONES DEL AMBITO
	MANTENIMIENTO																								
34863	**SUMINISTRO DE CEMENTO PARA AREAS DE USO COMUN**	10-FRESNILLO	VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS	RURAL	020404	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL			768,000	768,000	768,000	0	0%	0	0	METROS	0	0	0%	SUMINISTRO DE 8,000 BULTOS DE CEMENTO PARA AREAS DE USO COMUN ES NECESARIO AMPLIAR EL CATALAGO DEL RUBRO Y DESTINO DEL GASTO Y LAS OPCIONES DEL AMBITO
	REHABILITACIÓN																								
34871	**BACHEO DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA ZONA URBANA**	10-FRESNILLO	VARIAS CALLES	RURAL	020407	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL			365,749	365,749	365,749	0	0%	0	0	METROS	0	0	0%	ESTAN POR DEFINIRSE LAS METAS Y LO PROGRAMADO ANUALMENTE ES NECESARIO AMPLIAR EL CATALAGO DEL RUBRO Y DESTINO DEL GASTO Y LAS OPCIONES DEL AMBITO
39752	**REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES**	10-FRESNILLO	SECTOR POPULAR	URBANO	020422	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL		-	224,264	224,264	224,264	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	40	0	0%	ES NECESARIO AMPLIAR LAS OPCIONES DEL RUBRO DEL GASTO
34864	**SUMINISTRO DE PINTURA PARA AREAS DE USO COMUN**	10-FRESNILLO	VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS	RURAL	020405	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION D DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL		-	500,000	500,000	500,000	0	0%	0	0	METROS	0	0	0%	ESTAN POR DEFINIRSE LAS METAS Y LO PROGRAMADO ANUALMENTE ES NECESARIO AMPLIAR EL CATALAGO DEL RUBRO Y DESTINO DEL GASTO Y LAS OPCIONES DEL AMBITO
	PASOS VEHICULARES																								
	CONSTRUCCIÓN																								
34899	**CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN DREN DE PARDILLO III**	10-FRESNILLO	SANTA LUCIA	RURAL	020416	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MINICIPAL			298,905	298,905	298,905	298,905	100%	0	0	METROS CUADRADOS	60	60	100%	EL PAGO DE ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN TRAMITE
	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																								
	ALUMBRADO PUBLICO																								
41122	**ALUMBRADO PUBLICO**	10-FRESNILLO	COL LIENZO CHARRO Y EJIDAL 3	URBANO	030426	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		-	3,982,489	3,982,489	3,982,489	1,500,000	38%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	8	8	100%	
40137	**PROGRAMA DE ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO**	10-FRESNILLO	VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS	RURAL	020501	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL		-	3,345,000	3,345,000	3,345,000	0	0%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	0	0	0%	ESTAN POR DEFINIRSE LAS METAS Y LO PROGRAMADO ANUALMENTE; YA QUE SE ESTA ANALIZANDO LOS PRESUPUESTOS POR PARTE DEL AREA TECNICA ES NECESARIO AMPLIAR EL CATALAGO DEL RUBRO Y DESTINO DEL GASTO Y LAS OPCIONES DEL AMBITO
	AMPLIACIÓN																								
40169	**SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO**	10-FRESNILLO	COL BENITO JUAREZ	URBANO	020503	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA			41,328	41,328	41,328	0	0%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	30	30	100%	
40155	**SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO**	10-FRESNILLO	FRACCIONAMIENTO VILLAS DE PLATEROS	URBANO	020502	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA		-	41,328	41,328	41,328	0	0%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	30	29	97%	
	RED DE ELECTRICIDAD																								
41186	**AMPLIACION DE RED ELECTRICA**	10-FRESNILLO	SAN PABLO DE LOS PUERTOS	RURAL	030504	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			84,000	84,000	84,000	0	0%	0	0	TRANSFORMADOR, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	4	0	0%	
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD																								
	CENTROS DE SALUD																								
	CONSTRUCCIÓN																								
40339	**CONSTRUCCION**	10-FRESNILLO	LOS ANGELES DE LOS MEDRANO	RURAL	020602	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL		-	252,000	252,000	252,000	252,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	50	50	100%	
	AMPLIACIÓN																								
40291	**PROGRAMA DE ESTIMULOS A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD**	10-FRESNILLO	VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS	RURAL	020601	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL		-	12,000,000	12,000,000	12,000,000	2,364,500	20%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	0	0	0%	ES NECESARIO AMPLIAR EL CATALAGO DEL RUBRO Y DESTINO DEL GASTO Y LAS OPCIONES DEL AMBITO
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																								
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS																								
	CONSTRUCCIÓN																								
40357	**INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA**	10-FRESNILLO	VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS	RURAL	020701	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL		-	2,400,000	2,400,000	2,400,000	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	0	0	0%	ESTAN POR DEFINIRSE LAS METAS Y LO PROGRAMADO ANUALMENTE EN BASE A LOS PRESUPUESTOS ES NECESARIO AMPLIAR EL CATALAGO DEL RUBRO Y DESTINO DEL GASTO Y LAS OPCIONES DEL AMBITO
	PREESCOLAR																								
40351	**CONSTRUCCION DE UN AULA EN JARDIN DE NIÑOS**	10-FRESNILLO	COL FRANCISCO GOYTIA	URBANO	020702	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL		-	134,790	134,790	134,790	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	83	0	0%	
	PRIMARIA																								
41208	**CONSTRUCCION DE BAÑOS EN PRIMARIA**	10-FRESNILLO	PRESA DEL MEZQUITE	RURAL	030706	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL		-	61,646	61,646	61,646	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,541	0	0%	
40375	**CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA EVOLUCION**	10-FRESNILLO	COL CENTRO	URBANO	020703	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA		-	254,372	254,372	254,372	226,810	89%	0	0	METROS CUADRADOS	573	410	72%	
41192	**DOMO EN ESCUELA RIMARIA PROGRESO**	10-FRESNILLO	COL ESPARZA	URBANO	030704	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			176,737	176,737	176,737	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	568	0	0%	
	SECUNDARIA																								
41197	**MODULOS SANITARIOS EN TELESECUNDARIA**	10-FRESNILLO	PURISIMA DEL MAGUEY	RURAL	030705	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESAROLLO SOCIAL		-	64,145	64,145	64,145	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	25	0	0%	
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																								
	VIVIENDA																								
	AMPLIACIÓN																								
40570	**MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA**	10-FRESNILLO	BAÑUELOS	URBANO	020810	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA		-	360,000	360,000	360,000	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	88	0	0%	
40499	**MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA**	10-FRESNILLO	BELEÑA	RURAL	020803	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA		-	209,648	209,648	209,648	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	71	37	52%	
40542	**MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA**	10-FRESNILLO	COL BUENOS AIRES	URBANO	020807	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA		-	300,000	300,000	300,000	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	72	0	0%	
40533	**MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA**	10-FRESNILLO	FRACCIONAMIENTO REAL DEL FRESNO	URBANO	020806	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA		-	300,000	300,000	300,000	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	72	0	0%	
40403	**MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA**	10-FRESNILLO	SECTOR SIETE	URBANO	020802	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESAROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA		-	216,000	216,000	216,000	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	30	0	0%	ES NECESARIO AMPLIAR LAS OPCIONES DEL RUBRO DEL GASTO
40547	**MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA**	10-FRESNILLO	SOMBRERETILLO	RURAL	020808	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA		-	120,000	120,000	120,000	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	29	0	0%	
40419	**MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (PISOS, ENJARRES, TECHOS DE LAMINA)**	10-FRESNILLO	VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS	RURAL	020801	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL		-	3,900,000	3,900,000	3,900,000	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	ESTAN POR DEFINIRSE LAS METAS Y LO PROGRAMADO ANUALMENTE ES NECESARIO AMPLIAR EL CATALAGO DEL RUBRO Y DESTINO DEL GASTO Y LAS OPCIONES DEL AMBITO
	MANTENIMIENTO																								
40567	**IMPERMEABILIZACION**	10-FRESNILLO	COL MINERA	URBANO	020809	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA		-	798,000	798,000	798,000	125,339	16%	0	0	METROS CUADRADOS	7,000	1,010	14%	
	REHABILITACIÓN																								

41216	**MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA**	10-FRESNILLO	FRACCIONAMIENTO MURALISTAS	URBANO	020805	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			164,208	164,208	164,208	164,208	100%	0	0	METROS CUADRADOS	71	0	0%	
	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																							
	INFRAESTRUCTURA PECUARIA																							
	CONSTRUCCIÓN																							
40430	**ROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL**	10-FRESNILLO	VARIAS COMUNIDADES	RURAL	021001	FIES-FEIEF	DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO	INFRAESTRUCTURA RURAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDNCIA MUNICIPAL			700,000	700,000	700,000	0	0%	0	0	ESTABLOJAPRISCD	0	0	0%	ESTAN POR DEFINIRSE LAS METAS Y LO PROGRAMADO ANUALMENTE ES NECESARIO AMPLIAR EL CATALAGO DEL RUBRO Y DESTINO DEL GASTO Y LAS OPCIONES DEL AMBITO
	GASTOS INDIRECTOS																							
	OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS																							
40479	**PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS**	10-FRESNILLO	FRESNILLO	URBANO	021101	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDNCIA MUNICIPAL			2,353,483	2,353,483	2,353,483	392,279	17%	0	0	APOYO	0	0	0%	ESTAN POR DEFINIRSE LAS METAS Y LO PROGRAMADO ANUALMENTE ES NECESARIO AMPLIAR EL CATALAGO DEL RUBRO Y DESTINO DEL GASTO Y LAS OPCIONES DEL AMBITO
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																							
	OPERATIVA																							
	ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MATERIAL																							
40441	**DIVERSAS ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**	10-FRESNILLO	FRESNILLO	URBANO	021202	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDNCIA MUNICIPAL			1,568,988	1,568,988	1,568,988	0	0%	0	0	OTROS	0	0	0%	SE ESTAN PROGRAMANDO LAS ADQUISICIONES QUE SE REALIZARAN ASI COMO LAS CAPACITACIONES Y REHABILITACIONES QUE SE REALIZARAN POR LO QUE TODAVÍA NO SE DEFINE LO PROGRAMADO ANUALMENTE